



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน มีนาคม 2560

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	<b>1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	11	161.383	6,959,419,146.88
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	2	19.500	1,027,049,620.29
	<b>1.2 กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ</b>			
	1.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	5.785	605,876,692.00
	1.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	1.2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>1.3 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	14	210.608	8,395,388,544.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	1	12.820	538,946,782.00
	<b>1.4 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	85.467	3,602,484,600.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>1.5 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	34.365	1,466,635,000.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	4	80.734	5,400,000,000.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	47.451	2,090,710,000.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
3	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	17	509.694	13,679,540,086.40
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	5	131.945	3,418,262,775.00
	<b>สรุป</b> อยู่ระหว่างก่อสร้าง	52	1054.753	36,800,054,069.28
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4	80.734	5,400,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	8	164.265	4,984,259,177.29
	<b>รวม</b>	64	1299.752	47,184,313,246.57

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
4	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</b>			
	4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	21	91.894	32,670,022,672.00
	4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	12.800	5,627,000,000.00 *
	4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>รวม</b>	24	104.694	38,297,022,672.00
	<b>สรุปโครงการฯ เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	73	1146.647	69,470,076,741.28
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	7	93.534	11,027,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	8	164.265	4,984,259,177.29
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	88	1404.446	85,481,335,918.57

5	<b>โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2</b>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	25.386	857,410,511.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	5.3 งานแล้วเสร็จ	1	21.428	596,476,000.00
	<b>รวม</b>	3	46.814	1,453,886,511.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
6	โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง <u>กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงระบบโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และ รองรับการค้าขายตัวทางเศรษฐกิจ</u>			
	6.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	6.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	13.793	225,000,000.00
	6.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	2	13.793	225,000,000.00
7	โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 <u>กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว</u>			
	7.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	7.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	92.702	466,000,000.00
	7.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	3	92.702	466,000,000.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
8	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง</b>			
	8.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	19.775	4,419,350,487.90 **
	8.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	8.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>รวม</b>	6	19.775	4,419,350,487.90

\*\* เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

	<b>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	81	1191.808	74,746,837,740.18
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	12	200.029	11,718,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	9	185.693	5,580,735,177.29
	<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>	102	1577.530	92,045,572,917.47

\* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>			
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>				6	101	5	สุขโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน 1
1	11	1	สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่	7	101	5	สุขโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตวีดินอก - ต.เกาะตาเลี้ยง
2	-	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1	8	12	5	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1
3	-	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2	9	225	6	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1
4	101	1	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวังมา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง	10	24	6	อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
5	214	2	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 1	11	408	6	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4
6	214	2	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2	12	4	6	กระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน 5
7	224	2	โชคชัย - ครบุรี	13	4	6	ชุมพร - ระนอง ตอน 3
8	3262	2	อ.เสนา - กม.36+626 (บ้านสาลี) ตอน 2	14	4	6	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
9	375	2	นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1	15	4	7	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก)
10	375	3	อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว	<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>			
11	4169	3	ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2	1	1421	7	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวคอก - บ.ใหม่มงคล
12	4	3	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -บ.โคกกลอย	2	4	7	ชุมพร - ระนอง ตอน 2
13	-	3	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าลอปาติ๊ะ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส	3	4	8	ชุมพร - ระนอง ตอน 4
<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ</b>				4	-	8	ทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนเนียง) - สตูล (ท่าเรือเกาะนก)
1	122	4	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2)	<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>				1	118	8	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู่
1	103	4	อ.ร้องกวาง - อ.ยาว ตอน 2	2	12	9	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน บ.น้ำดุก - ต.ปากช่อง
2	101	4	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3	3	12	9	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ปากช่อง - ต.น้ำหนาว
3	1010	4	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาห่ม - บ.ปางยาว	4	12	9	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.น้ำหนาว - ต.ทุ่งพระ
4	12	5	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณคอกยลวก)	5	12	9	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ทุ่งพระ - อ.คอนสาร
5	12	5	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณคอกยลวก)	6	408	10	อ.นาทวี - ด้านประกอบ

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>				<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>
7	410	10	ปัตตานี - ยะลา - อ.เบตง ตอน 1	17	4	14	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1
			<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>				
1	1290	10	อ.เชียงใหม่ - อ.เชียงใหม่ ตอน 3	18	4	15	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2
2	12	11	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4	19	4	15	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอน ๆ)
			<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>				
1	1	11	ตาก - พะเยา ตอน 1 (ตาก - บ้านตาก) (เป็นตอน ๆ)	20	41	15	ท่าโข้ว - ท่าชี - ถ้ำพรรณรา - พังงา (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 1
2	1	11	ตาก - พะเยา ตอน 2 (บ้านตาก - เกิน) (เป็นตอน ๆ)	21	41	15	ท่าโข้ว - ท่าชี - ถ้ำพรรณรา - พังงา (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 2
3	1	11	ตาก - พะเยา ตอน 3 (เกิน - ลำปาง) (เป็นตอน ๆ)	22	41	16	ท่าโข้ว - ท่าชี - ถ้ำพรรณรา - พังงา (เป็นตอน ๆ) ตอน 2
4	1	12	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอน ๆ)				<b>โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ</b>
5	1	12	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 2 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอน ๆ)				<b>ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2</b>
6	1	12	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอน ๆ)	1	121	16	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 (เหมืองกุง - ดันเปา)
7	1	12	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอน ๆ)	2	101	16	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 2
8	1	12	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอน ๆ)	3	218	16	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน 1
9	1	13	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอน ๆ)				<b>โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง</b>
10	1	13	นครสวรรค์ - สลกบาตร	1	3467	17	ทางหลวงหมายเลข 3467 ทำการเปลี่ยนจากผิวทางแอสฟัลต์เป็น ผิวทางคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร
11	122	13	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)	2	32	17	ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ทำการก่อสร้างทางขนาน และ ทำ U - Turn ลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ผิวทางยางแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร
12	4	13	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอน ๆ) ตอน 1				
13	4	13	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอน ๆ) ตอน 2				
14	4	14	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (LT., RT. เป็นตอน ๆ) ตอน 3				
15	4	14	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1				
16	4	14	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2				



สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1</b>				<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>			
1	1157	17	ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน	9	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.30+000.000 - กม.35+900.000	
2	1335	18	ทางหลวงหมายเลข 1335 ตอน ห้วยเดื่อ - หัวทุ่ง - แจ้ห่ม	10	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)	
3	1265	18	สายทางอำเภอป่าาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชื่อมต่อ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนแผ่นดิน หมายเลข 1265)	11	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833	
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7</b>				12	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)	
1	7	19	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1	13	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - กม.50+000.000	
2	7	19	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4	14	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000	
3	7	19	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6	15	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000	
4	7	19	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7	16	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)	
5	7	20	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8	17	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.64+700.000 - กม.70+000.000	
6	7	20	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9	18	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.70+000.000 - กม.77+000.000	
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>				19	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.77+000.000 - กม.80+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)	
1		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400.000 - กม.4+100.000	20	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.80+000.000 - กม.87+000.000	
2		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.4+100.000 - กม.9+000.000	21	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.87+000.000 - กม.92+000.000	
3		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000	22	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.92+000.000 - กม.96+410.000 (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี)	
4		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.13+000.000 - กม.17+000.000	23	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)	
5		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.17+000.000 - กม.22+500.000	24	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000.000 - กม.9+856.000 (SPUR LINE)	
6		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.22+500.000 - กม.24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)				
7		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.24+875.000 - กม.29+000.000				
8		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2560

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	11	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สามแยกดอยติ - เชียงใหม่ (นายศุภกร วชิรภรณ์) (นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน ,เชียงใหม่ที่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	(1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59	15 พ.ค. 62	1,080	0.37	1.17	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง งปม. ปี 59 = 294.939 ลบ. งปม. ปี 60 = 309.268 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 870.464 ลบ.
2	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายเฉลิมศักดิ์ ศรีท้วม)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	0+000.000 - 9+025.000	9.025	สท.1/26/58 28 ก.ค. 58	(1) 902,272,111.00 (2) 905,996,392.94 (3) 1,793,057,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพเรสเชียงราย จำกัด	29 ก.ค. 58	13 ม.ค. 61	900	3.02	23.78	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) งปม. ปี 58 = 270.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 427.767 ลบ. งปม.ปี 60 = 376.009 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 717.195 ลบ.
3	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายอภิสิทธิ์ หาญรงค์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	9+025.000 - 18+411.533 และ 0+000.000 - 2+628.000	12.014	สท.1/25/58 28 ก.ค. 58	(1) 888,697,756.00 (2) 893,454,212.21 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ.แพร่ราษฎร์ จำกัด	29 ก.ค. 58	15 ต.ค. 60	810	3.99	11.27	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝ่ายมูล - อ.ท่าวังมา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 2	408+200.000 - 409+684.000 และ 443+622.000 - 452+400.000	10.262	สท.1/3/60 8 ธ.ค. 59	(1) 249,067,000.00 (2) 249,816,551.80 (3) 250,000,000.00	บ.ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด	9 ธ.ค. 59	31 ก.ค. 61	600	4.24	5.44	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง งปม. ปี 60 = 50.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 200.000 ลบ.

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
5	214	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 1 (นายภูวเดช กิติอังสุมาลี) (นายไกรสิทธิ์ ชีระสำราญ)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	0+000 - 11+800	11.800	สท.3/8/58 29 ธ.ค. 57	(1) 705,367,585.00 (2) 719,880,608.00 (3) 1,200,000,000.00	บ.บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง จำกัด	30 ธ.ค. 57	16 มิ.ย. 60	900	0.00 3.67	99.99 92.09	งานแล้วเสร็จ มี.ค.60 งปม. ปี 57 = 180.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 233.619 ลบ. งปม. ปี 59 = 294.560 ลบ. งปม.ปี 60 = 252.402 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 70.288 ลบ.	
6	214	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2 (นายภูวเดช กิติอังสุมาลี) (นายอนุศาสน์ ศุภการพิทยกุล)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	11+800 - 21+835	10.035	สท.1/1/58 23 มี.ค. 58	(1) 325,023,519.88 (2) 479,823,283.30 (3) - (งปม. รวมกับตอน 1)	ทจก.มาตราตรี จักรกล	24 มี.ค. 58	11 ม.ค. 60	660	2.56 0.00	9.68 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมฯ อนุมัติให้งด หรือลดค่าปรับ ตั้งวันที่ 21 ก.ค. 60	
7	224	พิเศษ	โชคชัย - ครบุรี (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอนุศาสน์ ศุภการพิทยกุล)	10 (นครราชสีมา) นครราชสีมาที่ 3	34+500 - 47+250 , 50+000 - 60+100	22.850	สท.3/5/58 10 พ.ย. 57	(1) 587,901,708.00 (2) 599,978,582.30 (3) 600,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	11 พ.ย. 57	30 ก.ย. 59 30 เม.ย. 60	690 902	0.00 0.31	99.05 99.97	งานแล้วเสร็จ มี.ค.60 งปม. ปี 57 = 90.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 148.750 ลบ. งปม. ปี 59 = 218.792 ลบ. งปม. ปี 60 = 108.634 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 21.725 ลบ.	
8	3263	พิเศษ	อ.เสนา - กม.36+626(บ้านสาไล) ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)	12 (สุพรรณบุรี) 13 (กรุงเทพฯ) สุพรรณบุรีที่ 1 อยุธยา	25+000.000 - 35+500.000	10.500	สท.1/3/57 11 พ.ย. 57	(1) 811,388,059.00 (2) 829,980,622.55 (3) 830,000,000.00	บ. ชีโนไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	12 พ.ย. 57	31 ต.ค. 59 2 ธ.ค. 59 11 ธ.ค. 59	720 752 761	1.23 0.00	99.40 100.00	งานแล้วเสร็จ 11 ธ.ค.59 งปม. ปี 57 = 124.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 189.942 ลบ. งปม. ปี 59 = 324.526 ลบ. งปม. ปี 60 = 172.419 ลบ.	
9	375	พิเศษ	นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1 (นายภูวเดช กิติอังสุมาลี) (นายวรวิทย์ วิสุมิตะนันท์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+000 - 53+000	9.000	สท.1/6/58 9 เม.ย. 58	(1) 215,661,561.29 (2) 299,994,899.50 (3) 300,000,000.00	บ. ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด	10 เม.ย. 58	28 ม.ค. 60 27 ก.พ. 60	660 690	4.99 3.06	99.74 100.00	งานแล้วเสร็จ 25 ก.พ.60 งปม.ปี 58 = 60.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 72.338 ลบ. งปม.ปี 60 = 83.324 ลบ.	



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1	122	พิเศษ	<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ</b> ทางเลียบเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	14+282.943 และ 15+685.000 - 21+470.000	5.785	สท.1/3/58 24 มี.ค. 58	(1) 605,876,692.00 (2) 621,266,900.70 (3) 916,964,700.00 (แบ่งเป็น 2 ส่วน)	บ. สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	25 มี.ค. 58	9 ก.ย. 60	900	4.02 5.78	71.31 80.48	งปม.ปี 57 = 148.500 ลบ. งปม.ปี 58 = 174.150 ลบ. งปม.ปี 59 = 181.290 ลบ. งปม.ปี 60 = 333.342 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 79.682 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	5.785		(1) 605,876,692.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									
1	103	พิเศษ	<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)</b> อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	2 (แพร่) แพร่	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/5/59 30 มี.ค. 59	(1) 760,380,000.00 (2) 786,435,067.80 (3) 786,500,000.00	หจก. แพร่วิชากรรม	31 มี.ค. 59	20 มี.ค. 61	720	3.20 2.87	25.24 25.62	งปม.ปี 59 = 157.300 ลบ. งปม.ปี 60 = 233.753 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 369.327 ลบ.		
2	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายบาลี ไหมทอง)	2 (แพร่) น่านที่ 1	199+900.000 - 216+600.000	16.700	สท.1/10/59 25 เม.ย. 59	(1) 559,150,000.00 (2) 573,535,770.00 (3) 619,370,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61	720	2.49 2.47	17.06 23.27	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม.ปี 59 = 123.874 ลบ. งปม.ปี 60 = 200.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 235.276 ลบ.		
3	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) แพร่	282+650.000 - 291+575.000 (169+050.000 - 177+975.000) (เดิม)	8.925	สท.1/5/60 23 ธ.ค. 59	(1) 541,410,000.00 (2) 546,598,310.40 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	24 ธ.ค. 59	13 ธ.ค. 61	720	0.58 0.18	0.61 0.34	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) งปม.ปี 60 = 110.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 440.000 ลบ.		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													แผนงาน			
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
4	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณคอคบดวก) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพินิจ เลือขาวานา)	4 (ตาก) ตากที่ 1	49+266.137 (ทล.12) - 61+791.902 (ทล.12) หรือ EQ. 36+625.000 AHD. (ทล.105) /36+592.168 BK. (ทล.105) - 24+100.000 (ทล.105)	12.525	สท.1/23/58 10 มิ.ย.58	(1) 706,000,000.00	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จำกัด	11 มิ.ย.58	27 ก.ย. 60 16 ต.ค. 60	840 859	840 859	4.85	44.14	งปม.ปี 58 = 280.000 ลบ.
								(2) 707,533,030.10						5.87	74.91	งปม.ปี 59 = 404.346 ลบ.
								(3) 1,400,000,000.00								งปม.ปี 60 = 259.020 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 453.134 ลบ.
5	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณคอคบดวก) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) ตากที่ 1	61+791.902 (ทล.12) - 73+891.138 (ทล.12) หรือ 24+100.000 (ทล.105) - 12+000.000 (ทล.105)	12.100	สท.1/24/58 10 มิ.ย.58	(1) 690,500,000.00	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จำกัด	11 มิ.ย.58	28 ส.ค. 60	810	810	1.40	44.00	
								(2) 691,999,266.50						6.03	76.00	
								(3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)								
6	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสง่าชัย ใจห้าว)	5 (พิษณุโลก) สุโขทัย	82+450.000 - 89+421.349 (ใหม่) หรือ 36+493.432 - 29+522.038 (เก่า)	6.971	สท.1/3/59 29 ม.ค. 59	(1) 228,380,000.00	หจก.พิษณุใต้พร้อม	30 ม.ค.59	23 พ.ค. 60	480	480	0.00	95.91	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ
								(2) 235,943,930.80						13.70	90.09	งปม.ปี 59 = 47.191 ลบ.
								(3) 235,955,000.00								งปม.ปี 60 = 94.382 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 86.807 ลบ.
7	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เดวิดนอก - ต.เกาะตาเลี้ยง (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	5 (พิษณุโลก) สุโขทัย	89+421.394 - 94+843.394 หรือ 29+522.038 - 24+100.038 (เก่า)	5.422	สท.1/19/60 27 ก.พ. 60	(1) 126,167,000.00	หจก.ภูริธนา	28 ก.พ. 60	22 มิ.ย. 61	480	480	0.56	0.56	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา)
								(2) 229,938,244.60						0.83	0.83	งปม.ปี 60 = 46.000 ลบ.
								(3) 230,000,000.00								ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 184.000 ลบ.
8	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายยุทธนา นวลจัน)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ ที่ 1	123+195.000 - 133+300.000	10.105	สท.1/7/59 21 เม.ย. 59	(1) 507,264,859.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย.59	12 มี.ค. 61	690	690	3.11	22.87	งปม.ปี 59 = 106.178 ลบ.
								(2) 530,887,541.00						3.63	25.10	งปม.ปี 60 = 170.000 ลบ.
								(3) 530,890,000.00								ผูกพัน งปม.ปี 61 = 231.087 ลบ.

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
9	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ ที่ 2 (บึงสามพัน)	135+580.000 - 142+780.000	7.200	สท.1/2/59 29 ม.ค. 59	(1) 120,008,998.00 (2) 190,399,748.50 (3) 196,630,000.00	ทจก.วิซซจจ	30 ม.ค. 59	21 ส.ค. 60	570	9.53 9.58	58.33 73.00	งปม.ปี 59 = 39.326 ลบ. งปม.ปี 60 = 53.839 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 26.844 ลบ.		
10	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.อุทุมร์ - แยกทางหลวง หมายเลข 2085 ตอน 1 (นายสมหวัง โลหณุต) (นายธงชัย ชูกร)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	189+800.000 - 224+800.000	35.000	สท.1/15/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,280,206,000.00 (2) 1,365,081,017.70 (3) 1,376,380,000.00	บ.บุรีรัมย์ธัชชัย ก่อสร้าง จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	3.10 1.64	18.82 11.79	งปม.ปี 59 = 275.276 ลบ. งปม.ปี 60 = 360.300 ลบ. งปม.ปี 61 = 677.791 ลบ.		
11	408	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายบุศรินทร์ ยามา)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	70+200.000 - 82+000.000	11.800	สท.1/8/59 25 เม.ย. 59	(1) 487,319,000.00 (2) 503,246,797.90 (3) 520,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอเนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	16 มี.ค. 61	690	6.17 3.54	26.63 25.21	งปม.ปี 59 = 102.246 ลบ. งปม.ปี 60 = 165.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 220.073 ลบ.		
12	4	พิเศษ	กระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน 5 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปิยะ สาระทรัพย์)	17 (กระบี่) พังงา	1000+600 - EQ 1003+235.035 BK/ 1002+206.187 AH - 1016+022.734	16.452	สท.1/4/58 7 เม.ย. 58	(1) 588,804,587.00 (2) 599,992,443.90 (3) 600,000,000.00	บ.บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	8 เม.ย. 58	27 มี.ค. 60 4 พ.ค. 60	720 758	0.17 1.30	97.25 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม. ปี 58 = 90.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 248.563 ลบ. งปม. ปี 60 = 250.242 ลบ.		
13	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายฉลองชัย จรุพันธ์)	17 (กระบี่) ระนอง	500+480 - 513 +300	12.820	สท.3/3/58 7 พ.ย. 57	(1) 538,946,782.00 (2) 549,999,267.20 (3) 550,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จำกัด	8 พ.ย. 57	27 ต.ค. 59 7 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60	720 761 875	0.08 0.00	99.99 100.00	งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ.60 งปม. ปี 57 = 82.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 116.874 ลบ. งปม. ปี 59 = 225.046 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 114.526 ลบ.		
14	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมหมาย คงช่วย)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	21 มี.ค. 60	4 มี.ค. 63	1,080	0.00 0.00	0.00 0.00	ลงนามสัญญา 20 มี.ค.60 อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการก่อสร้าง งปม. ปี 60 = 170.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 680.000 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
15	4	พิเศษ	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	130+400 - 135+630 และ 137+200-EQ148+205.878 BK/ 148+778.180 AH - 162+200	29.658	สท.1/2/58 24 มี.ค. 58	(1) 952,418,100.00 (2) 979,953,416.50 (3) 979,986,000.00	บ. เสริมสงวน ก่อสร้าง จำกัด	25 มี.ค. 58	11 ก.ค. 60	840	3.14 5.44	65.78 88.73	อยู่ระหว่างขอขยายสัญญา จากปัญหาด้านไม้ งปม. ปี 52-57 = 248.355 ลบ. งปม. ปี 58 = 59.787 ลบ. งปม. ปี 59 = 239.499 ลบ. งปม. ปี 60 = 346.923 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 57.855 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				14	โครงการ	210.608		(1) 8,395,388,544.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		(3) -									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	12.820		(1) 538,946,782.00									
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนขนส่ง</b>																	
1	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาด ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00	บ. เชียงใหม่ สหวิศโยธการ จำกัด	23 มี.ค. 60	6 มี.ค. 63	1,080	0.00 0.00	0.00 0.00	ลงนามสัญญา 22 มี.ค.60 อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการก่อสร้าง งปม.ปี 60 = 280.000 ลบ. ผูกพันงปม. ปี 61 - 62 = 1,120.000 ลบ.		
2	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	17 (กระบี่) ระนอง	545+750 - 569+250	23.500	สท.3/8/56 8 ส.ค. 56	(1) 897,719,600.00 (2) 899,991,092.05 (3) 897,720,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	9 ส.ค.56	25 ม.ค.59 15 เม.ย. 60	900 1,346	3.35 1.86	90.42 99.95	งปม.ปี 56 - 57 = 330.458 ลบ. งปม.ปี 58 = 211.166 ลบ. งปม.ปี 59 = 152.612 ลบ. งปม. ปี 60 = 203.483 ลบ.		



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
3	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายประกาศ ช่วยเพ็ญ)	17 (กระบี่) ระนอง	513+300.000 - 545+750.000	32.450	สท.1/13/59 26 พ.ค. 59	(1) 1,310,200,000.00 (2) 1,343,704,550.60 (3) 1,563,175,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	27 พ.ค.59	11 พ.ค.62	1080	0.00	2.02	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดขีดต้นไม้ และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) งปม. ปี 59 = 312.635 ลบ. งปม. ปี 60 = 181.098 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 816.857 ลบ.		
4	-	1	ทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนเนียง) - สตูล (ท่าเรือเกาะนก) (นายภูวเดช กิติอังกษมาลี) (นายธรรกร กิจกอบสิน)	18 (สงขลา) สตูล	0+000- EQ 7+787.244/ กม.2+729.735 (ทล.4051)- EQ 10+517.227/ กม.0+000	10.517	สท.3/20/53 31 ส.ค. 53	(1) 306,477,000.00 (2) 307,035,378.60 (3) 316,000,000.00	บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนรี่เนียร์ริง (1964) จำกัด	1 ก.ย.53	22 เม.ย.55 5 ส.ค.55 1 ก.พ..56 2 เม.ย.56 10 เม.ย.56 18 เม.ย.56 16 ม.ค.57 15 มิ.ย.57 1 ก.ค.57	600 705 885 945 953 961 1,234 1,384 1,400	0.00	95.88	กรมฯ อนุมัติลดค่าปรับถึงวันที่ 7 ก.ย. 59 งปม. ปี 52 - 55 = 192.505 ลบ. งปม. ปี 56 = 22.795 ลบ. งปม. ปี 57 = 41.177 ลบ. งปม. ปี 58 = 50.000 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	85.467		(1) 3,602,484,600.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									
1	118	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู่ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพนพล มนตรีกุล)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	42+000.000 - 51+250.000	9.250	สท.1/21/60 13 มี.ค. 60	(1) 634,500,000.00 (2) 649,753,866.40 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวกโยธาการ จำกัด	14 มี.ค. 60	3 ธ.ค. 61	630	0.00	0.00	ลงนามสัญญา 13 มี.ค.60 อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการก่อสร้าง งปม. ปี 60 = 130.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 520.000 ลบ.		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
2	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน บ.น้ำดุก - ต.ปากช่อง (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธงชัย สงไย)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	366+089.000 - EQ.380+785.000 BK./ EQ.380+943.000 AH. - 386+000.000 (NEW)	19.753		(1) (2) 1,249,998,484.60 (3) 1,250,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 250.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,000.000 ลบ.
3	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ปากช่อง - ต.น้ำหนาว (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	386+000.000 - 405+000.000 (ใหม่) หรือ 30+057.000 - 49+057.000 (เดิม)	19.000		(1) (2) 1,369,553,221.10 (3) 1,370,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 274.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,096.000 ลบ.
4	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.น้ำหนาว - ต.ทุ่งพระ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพีระ ทับทิบแดง)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	405+000.000 - EQ.414+899.584 BK./ EQ.414+942.401 AH. - 418+500.000 (ใหม่) หรือ 49+057.000 - EQ.58+956.584 BK./ EQ.58+999.401 AH. - 62+557.000 (เดิม)	13.457		(1) (2) 1,349,876,544.70 (3) 1,350,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 270.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,080.000 ลบ.
5		พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ทุ่งพระ - อ.คอนสาร (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวุฒมิโรจน์ จักขุสุวรรณ)	7 (ขอนแก่น) ขอนแก่นที่ 2	418+500.000 - 447+024.000 (ใหม่) หรือ 62+557.000 - 91+081.000 (เดิม)	28.524		(1) (2) 1,429,900,621.10 (3) 1,430,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 286.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,144.000 ลบ.

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6	408	พิเศษ	อ.นาทวี - ด้านประกอบ (นายปิยชาติ ปลื้มภิมภยนาฏ) (นายจตุฎ ชัยทอง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2	235+459.000 - 251+425.000	15.966	สท.1/9/59 25 เม.ย. 59	(1) 542,735,000.00 (2) 565,665,875.10 (3) 589,880,000.00	บ. เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอเนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61	720	4.15 2.82	20.65 24.84	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม.ปี 59 = 117.976 ลบ. งปม.ปี 60 = 190.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 234.759 ลบ.		
7	410	พิเศษ	ปัตตานี - ยะลา - อ.เบตง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิมภยนาฏ) (นายสุวัฒน์ รัตนมณี)	18 (สงขลา) ยะลา	4+450.810 - 13+600.000 (เก่า) หรือ 41+265.000 - 50+414.190 (ใหม่)	9.149	สท.1/1/59 29 ม.ค. 59	(1) 289,400,000.00 (2) 294,483,454.65 (3) 294,940,000.00	หจก. ชินวระยะลา ก่อสร้าง	30 ม.ค. 59	20 ต.ค. 60	630	5.62 7.68	53.40 59.27	งปม.ปี 59 = 58.988 ลบ. งปม.ปี 60 = 117.976 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 112.436 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	34.365		(1) 1,466,635,000.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				4	โครงการ	80.734		(3) 5,400,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									
1	1290	พิเศษ	<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b> อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิมภยนาฏ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 2	72+027.000 (ใหม่) / 21+000.000 (เก่า) - 93+027.000 (ใหม่) / 0+000.000 (เก่า)	21.000	สท.1/4/59 30 มี.ค. 59	(1) 653,120,000.00 (2) 670,918,433.30 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	31 มี.ค.59	18 มิ.ย. 61	810	2.51 2.47	23.23 21.63	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า และ โทรศัพท์) งปม.ปี 59 = 137.638 ลบ. งปม.ปี 60 = 207.064 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 302.695 ลบ.		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													แผนงาน			
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
2	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวัลลภ นวัฑฒ)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,437,590,000.00 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	2.71	8.74	ติดตั้งารูปโคก (ไฟฟ้า) งปม.ปี 59 = 304.771 ลบ. งปม.ปี 60 = 271.321 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 861.502 ลบ.	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	47.451		2,090,710,000.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-								
<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยระหว่างภาค</b>																
1	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 1 (ตาก - บ้านตาก) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายนพดล มนตรีกุล)	4 (ตาก) ตากที่ 1	545+000.000 - 583+246.000	36.784	สท.1/13/58 18 พ.ค. 58	(1) 1,014,300,000.00 (2) 1,049,976,965.50 (3) 1,050,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	3 พ.ย. 60	900	4.47	86.29	งปม. ปี 58 = 157.500 ลบ. งปม. ปี 59 = 339.507 ลบ. งปม.ปี 60 = 431.078 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 86.215 ลบ.	
2	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 2 (บ้านตาก - เกิน) (เป็นตอน ๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+246.000 - 630+000.000	31.609	สท.1/8/58 27 เม.ย.58	(1) 824,435,000.00 (2) 849,998,912.60 (3) 850,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	28 เม.ย.58	13 ต.ค. 60	900	5.13	79.25	งปม. ปี 58 = 127.500 ลบ. งปม. ปี 59 = 276.473 ลบ. งปม. ปี 60 = 373.745 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 46.717 ลบ.	
3	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 3 (เกิน - ลำปาง) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสิโรจน์ ไชยบุตร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	630+000.000 - 689+000.000	46.710	สท.1/29/58 28 ก. ค. 58	(1) 1,045,970,000.00 (2) 1,059,993,522.20 (3) 1,045,970,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จำกัด	29 ก. ค. 58	13 ม. ค. 61	900	1.76	67.03	งปม. ปี 58 = 159.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 294.254 ลบ. งปม. ปี 60 = 444.537 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 148.179 ลบ.	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
4	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - กาว) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายจเรเมธ จันทร์จจร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	689+000.000 - 736+072.000	36.699	สท.1/22/58 9 มิ.ย.58	(1) 902,309,000.00 (2) 929,999,954.90 (3) 1,745,000,000.00	หจก.กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง	10 มิ.ย. 58	26 ก.ย. 60	840	2.13 5.64	76.98 80.48	ติดขัดสาธารณูปโภค งปม. ปี 58 = 261.750 ลบ. งปม. ปี 59 = 654.634 ลบ. งปม. ปี 60 = 772.603 ลบ.		
5	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 2 (ลำปาง - กาว) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสุรพล มิวอ่อน)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	736+072.000 - 782+335.000	41.580	สท.1/19/58 2 มิ.ย.58	(1) 786,676,988.00 (2) 814,998,445.80 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. แสงชัยโชค จำกัด	3 มิ.ย. 58	22 พ.ค. 60	720	6.00 11.07	87.84 89.72			
6	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	386+176.000 - 422+800.000	25.021	สท.1/14/58 18 พ.ค. 58	(1) 740,100,000.00 (2) 759,989,093.20 (3) 1,520,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	7 เม.ย. 60	690	0.16 7.12	99.99 95.64	งานแล้วเสร็จ 14 ก.พ.60 งปม. ปี 58 = 228.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 650.928 ลบ. งปม.ปี 60 = 601.172 ลบ.		
7	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสุชาติ โยมเงิน)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	422+800.000 - 466+400.000	25.794	สท.1/15/58 18 พ.ค. 58	(1) 740,000,000.00 (2) 759,930,981.40 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	6 ก.พ. 60	630	0.00 7.93	99.96 96.71	งานแล้วเสร็จ 28 ธ.ค.59		
8	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	4 (ตาก) ตากที่ 1	466+400.000 - 509+150.000	32.124	สท.1/20/58 5 มิ.ย. 58	(1) 691,300,000.00 (2) 709,983,432.00 (3) 1,420,000,000.00	บ. บุญสหการสร้าง จำกัด	6 มิ.ย. 58	25 พ.ค. 60	720	1.57 8.20	99.99 61.41	งานแล้วเสร็จ 23 ธ.ค.59 งปม. ปี 58 = 213.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 625.125 ลบ. งปม.ปี 60 = 546.296 ลบ.		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
9	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	4 (ตาก) ตากที่ 1	509+150.000 - 545+000.000	28.841	สท.1/21/58 5 มิ.ย. 58	(1) 693,120,450.00 (2) 709,975,339.10 (3) - (งปม. รวมกับส่วนที่ 1)	บ. แพร์ธำรงวิทย์ จำกัด	6 มิ.ย. 58	24 ก.พ. 60	630	0.77 0.85	99.99 100.00	งานแล้วเสร็จ 3 ก.พ.60		
10	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - สลกบาตร (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสมใจ ชาวพลศรี)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	249+424.000 - 269+424.000 (เดิม) หรือ 353+000.000 - 373+000.000 (ใหม่)	20.000	สท.1/4/60 8 ธ.ค. 59	(1) 589,147,299.00 (2) 599,988,769.80 (3) 600,000,000.00	บ. เท็ดโท แอนด์ โค จำกัด	9 ธ.ค. 59	28 พ.ย. 61	720	0.10 1.68	0.10 2.50	งปม. ปี 60 = 120.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 480.000 ลบ.		
11	122	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายชุมภู สุขเอมโอรุ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	0+000.000 - 12+600.000 (เงิน 11+458.000 - 12+425.000 RT.)	12.117	สท.1/8/60 30 ม.ค. 60	(1) 542,043,000.00 (2) 549,997,424.70 (3) 550,000,000.00	บ. เท็ดโท แอนด์ โค จำกัด	31 ม.ค. 60	20 ม.ค. 62	720	0.14 1.06	0.26 1.17	งปม. ปี 60 = 110.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 440.000 ลบ.		
12	4	พิเศษ	อ.ปรางมบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นางปริญญ์ เตชะนรราช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	241+708 - 277+000	20.165	สท.1/16/58 18 พ.ค. 58	(1) 553,742,325.00 (2) 569,996,759.00 (3) 1,370,000,000.00	บ. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์ และ อุตสาหกรรม จำกัด	19 พ.ค. 58	7 เม.ย. 60	690	1.66 0.91	99.97 99.11	งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ.60 งปม.ปี 58 = 205.500 ลบ. งปม.ปี 59 = 568.115 ลบ. งปม.ปี 60 = 566.501 ลบ.		
13	4	พิเศษ	อ.ปรางมบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายธนา สันติศักดิ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	277+000 - 308+835	31.835	สท.1/17/58 21 พ.ค. 58	(1) 786,372,680.00 (2) 799,995,347.00 (3) - (งปม. รวมกับ ตอน 1)	บ. แสงชัยโชค จำกัด	22 พ.ค. 58	6 พ.ย. 60	900	10.06 7.19	72.67 73.85			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
14	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - กระจับปี่ 3 ตอน 3 (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายเกษดา ศรีตามา) (นายประพนธ์ สัมครการโต)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	249+000.000 - 381+113.000	32.979	สท.1/11/59 19 พ.ค. 59	(1) 949,584,533.00 (2) 1,001,249,990.00 (3) 1,001,323,000.00	บ. เข็มซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 พ.ค. 59	4 ม.ค. 62	960	7.84 1.87	35.10 16.17	งปม.ปี 59 = 200.265 ลบ. งปม.ปี 60 = 244.965 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 504.355 ลบ.		
15	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 1 (กระจับปี่ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานา)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	310+000 - 350+000	29.118	สท.1/10/58 15 พ.ค. 58	(1) 815,804,680.00 (2) 839,968,522.90 (3) 840,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	16 พ.ค. 58	31 ต.ค. 60	900	0.35 6.30	99.97 87.26	งานแล้วเสร็จ งปม.ปี 58 = 126.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 273.745 ลบ. งปม.ปี 60 = 346.717 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 69.343 ลบ.		
16	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 1 (กระจับปี่ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายคมกฤต ดีจังกา)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	350+000 - 390+000	33.030	สท.1/7/58 10 เม.ย.58	(1) 918,530,881.40 (2) 934,941,940.10 (3) 935,000,000.00	บ. เข็มซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	11เม.ย.58	25 ธ.ค.60	990	4.11 3.58	74.94 62.98	งปม.ปี 58 = 140.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 281.439 ลบ. งปม.ปี 60 = 378.547 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 118.295 ลบ.		
17	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจิรวุฒิ สุจริตระการ)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่,ปฐมพร	390+000 - 437+000	34.500	สท.1/11/58 15 พ.ค. 58	(1) 977,301,900.00 (2) 994,999,687.00 (3) 995,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	16 พ.ค. 58	29 ม.ค. 61	990	4.82 7.72	86.12 82.77	งปม.ปี 58 = 149.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 299.421 ลบ. งปม.ปี 60 = 377.594 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 151.037 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
18	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	437+000 - 485+233	35.164	สท.1/18/58 22 พ.ค. 58	(1)	963,425,227.00	บ. อารารัฐ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 พ.ค. 58	5 ก.พ. 61	990	4.76	94.30	งปม.ปี 58 = 149.250 ลบ.	
								(2)	994,999,825.30					4.72	58.28	งปม.ปี 59 = 293.050 ลบ.	
								(3)	995,000,000.00							งปม.ปี 60 = 372.233 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 148.893 ลบ.	
19	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุชล รอยหัดถกิจ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	392+513.000 - 485+233.000	25.569	สท.1/12/59 25 พ.ค. 59	(1)	653,489,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	26 พ.ค. 59	11 พ.ย. 61	900	7.99	59.40	งปม.ปี 59 = 151.420 ลบ.	
								(2)	719,731,965.90					2.34	13.88	งปม.ปี 60 = 168.790 ลบ.	
								(3)	775,000,000.00							ผูกพัน งปม.ปี 61 = 319.842 ลบ.	
20	41	พิเศษ	ท่าเรือช้าง - ท่าซี - ถ้ำพรอนา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายกิตติธัช ภูหิรัญ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานี 3	201+500 - 227+000	25.500	สท.1/12/58 15 พ.ค. 58	(1)	785,962,000.00	บ. พีระมิดคอนกรีต จำกัด	16 พ.ค. 58	30 มี.ค. 61	1,050	3.37	79.12	งปม.ปี 58 = 205.500 ลบ.	
								(2)	799,999,377.20					3.49	44.56	งปม.ปี 59 = 426.639 ลบ.	
								(3)	1,370,000,000.00							งปม.ปี 60 = 555.663 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 152.701 ลบ.	
21	41	พิเศษ	ท่าเรือช้าง - ท่าซี - ถ้ำพรอนา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)	16 (นครศรีธรรมราช) สน.บท.สุราษฎร์ธานี 2, 3	227+000 - 245+000	18.000	สท.1/9/58 11 พ.ค. 58	(1)	554,540,240.00	บ. บุญสหการสร้าง จำกัด	12 พ.ค. 58	28 ส.ค. 60	840	5.96	95.38		
								(2)	569,999,612.30					7.27	71.87		
								(3)	(งปม.รวมกับส่วนที่ 1)								





ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)								
1	3467		โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงระบบโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทางหลวงหมายเลข 3467 ทำการ เปลี่ยนจากผิวทางแอสฟัลต์เป็น ผิวทางคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร		0+000.000 - 9+400.000	9.400		(1) (2) 109,727,484.00 (3) 110,000,000.00				360	-	-	ประกาศฯ 9 มี.ค.60 ยื่นเอกสาร และเสนอราคา 10 เม.ย.60	
2	32		ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ทำการก่อสร้างทางขนาน และ ทำ U - Turn ลอดใต้สะพาน ข้ามทางรถไฟ ผิวทางยางแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร		24+150.000 - 26+338.000	4.393		(1) (2) 114,027,229.00 (3) 115,000,000.00				330	-	-	ประกาศฯ 9 มี.ค.60 ยื่นเอกสาร และเสนอราคา 10 เม.ย.60	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				-	โครงการ	-		-								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	13.793		(3) 225,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-								
1	1157		โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสุรพล ผิวอ่อน)		0+000.000 - 19+200.000	19.200		(1) (2) 149,992,288.10 (3) 150,000,000.00				360	-	-	ประกาศฯ 9 มี.ค.60 ยื่นเอกสาร และเสนอราคา 10 เม.ย.60	



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)						เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
1	7	พิเศษ	ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	2+300.000 - 5+500.000	3.200	กท./eb 32/59	(1)	738,805,735.00	บ.ชัยนันทิคำวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59	20 พ.ค. 61	780	5.14	33.15	ติดสารอนุภาค (ไฟฟ้า) ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	743,028,180.60					5.24	33.15		
								(3)	865,000,000.00								
2	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายธวัชชัย หมั่นไธสง)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	10+850.000- 13+900.000	3.050	กท./eb 34/59	(1)	615,492,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59	9 มี.ค. 61	750	4.95	45.09	ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	622,296,390.90					7.65	43.32		
								(3)	730,000,000.00								
3	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	16+150.000- 21+450.000	5.300	กท./eb 35/59	(1)	883,450,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59	10 ก.พ. 61	690	5.58	34.95	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สารอนุภาค (ไฟฟ้า, ท่อส่งน้ำ) ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	894,429,038.40					4.83	32.87		
								(3)	900,000,000.00								
4	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายเรวัติ วิมลสุข)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	21+450.000- 24+700.000	3.250	กท./eb 55/59	(1)	686,869,600.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59	22 ก.ค. 61	720	5.14	26.89	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	710,417,272.50					4.71	18.65		
								(3)	850,000,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	%							
										เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
5	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายมนัส สอนไวย)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	24+700.000- 26+800.000	2.100	กท./eb 36/59 8 ก.พ. 59	(1) 701,566,690.00 (2) 704,756,988.30 (3) 730,000,000.00	บ.วินิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59	11 เม.ย. 61	720	2.87 3.66	23.61 29.04	ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบประมาณรวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
6	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	26+800.000- 29+675.000	2.875	กท./eb 33/59 5 ก.พ. 59	(1) 793,166,462.90 (2) 801,437,129.70 (3) 930,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59	2 ก.ย. 61	900	2.60 2.53	27.60 24.34	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ,ประปา) ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบประมาณรวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	19.775		(1) 4,419,350,487.90									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
1	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง	ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง กม.0+400.000 - กม.4+100.000 (นายศุภกร วิชาภรณ์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศรี จำกัด	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.00	0.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งปม.ปี 59 = 1,500.000 ลบ. งปม.ปี 60 = 3,569.759 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 63 = 38,630.241ลบ. (งปม.รวมทุกตอน)
								(2)	1,549,505,066.44					0.02	0.03	
								(3)	1,930,000,000.00							
2	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง กม.4+100.000 - กม.9+000.000 (นายศุภกร วิชาภรณ์) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	4+100.000 - 9+000.000	4.900	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1)		บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	-	-	ถอนเรื่องคืนจาก สงป. รอโอนเปลี่ยนแปลง
								(2)	1,527,609,794.96							
								(3)	2,000,000,000.00							
3	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง กม.9+000.000 - กม.13+000.000 (นายกฤษดา ศรีดามมา) (นายรัชชัย ภูริธร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62	870	0.00	0.00	ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ในการก่อสร้าง จากหน่วยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
								(2)	1,706,983,214.98					0.06	0.06	
								(3)	2,050,000,000.00							
4	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง กม.13+000.000 - กม.17+000.000 (นายกฤษดา ศรีดามมา) (นายโกเมษฐ ราชสีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62	930	0.21	0.55	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
								(2)	1,545,658,811.28					3.00	7.32	
								(3)	1,549,000,000.00							
5	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง กม.17+000.000 - กม.22+500.000 (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไซ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62	930	0.36	0.49	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
								(2)	1,751,111,887.02					1.98	5.87	
								(3)	1,801,000,000.00							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.22+500.000 - กม.24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,609,901,430.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.00	0.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,614,746,175.26					0.18	0.34		
								(3)	1,702,000,000.00								
7		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.24+875.000 - กม.29+000.000 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,420,861,248.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00	0.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,425,136,758.82					0.11	0.20		
								(3)	1,901,000,000.00								
8		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายกฤษดา ศรีดามา) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจำจาง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1)	1,750,000,000.00	บ.แพร่รางวัลวิทย์ จำกัด	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62	1,020	0.00	0.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,755,285,483.40					0.00	0.00		
								(3)	1,943,000,000.00								
9		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.30+000.000 - กม.35+900.000 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.00	0.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,726,959,547.62					0.00	0.00		
								(3)	2,015,000,000.00								
10		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายคมกฤต ตีจั้งวิดาต)		35+900.000 - 38+500.000	2.600		(1)					1,080	-	-	ถอนเรื่องคืนจาก สบป. รอโอนเปลี่ยนแปลง	
								(2)	1,695,275,022.29								
								(3)	1,926,000,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยูร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนยิเนียร์ริง (1964) จำกัด	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62	960	0.00 0.04	0.00 0.05	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
12		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปรเมธ ถาวโรจน์)		44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	หจก.นากก่อสร้าง	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	0.00 0.00	0.00 0.00	ลงนามสัญญา 20 มี.ค.60		
13		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - กม.50+000.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	หจก.นากก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62	900	0.49 1.96	1.54 6.37	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
14		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62	1,020	0.00 0.06	0.00 0.06	ลงนามสัญญา 9 มี.ค.60 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
15		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธนา สันติศักดิ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00 0.02	0.00 0.02	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
16		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	0.00 0.28	0.00 0.28	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
17		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.64+700.000 - กม.70+000.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสุชาติ โยมเงิน)		64+700.000 - 70+000.000	5.300	(1) (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00					1,080	- -	- -	ถอนเรื่องคืนจาก สบป. รอโอนเปลี่ยนแปลง		
18		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.70+000.000 - กม.77+000.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	0.00 0.05	0.00 0.07	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
19		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.77+000.000 - กม.80+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฉิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,211,444,000.00 (2) 1,252,980,732.34 (3) 1,430,000,000.00	หจก.นากาก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62	960	0.00 1.66	0.10 5.28	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์)		
20		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.80+000.000 - กม.87+000.000 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,231,041,000.00 (2) 1,231,041,506.58 (3) 1,413,000,000.00	บ.บุญสหะการก่อสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59	16 ม.ค. 62	840	0.00 2.30	0.06 7.42	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		

