



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน สิงหาคม 2559

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2559

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	<u>โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา</u>			
	<u>1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง</u>			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	11	157.363	7,436,809,130.17
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	4	21.880	1,471,735,139.00
	<u>1.2 กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงทาง</u>			
	1.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	1.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	1.2.3 งานแล้วเสร็จ	1	15.000	293,493,900.00
	<u>1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับสะพาน และท่ออุโมงค์</u>			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	5.785	605,876,692.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
2	<u>โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u>			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	214.331	8,281,417,401.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	2	23.429	945,072,361.00
3	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง</u>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	87.467	3,167,516,600.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2559

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
4	<u>โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</u>			
	4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	15.966	542,735,000.00
	4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
5	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และด่านการค้าชายแดน</u>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	26.451	1,437,590,000.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
6	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</u>			
	6.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	9.149	289,400,000.00
	6.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	6.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
7	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค</u>			
	7.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	20	609.522	15,966,612,562.40
	7.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	7.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2559

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
8	โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2			
	8.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	46.814	1,453,886,511.00
	8.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	8.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	55	1172.848	39,181,843,896.57
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	งานแล้วเสร็จ	7	60.309	2,710,301,400.00
	รวมโครงการทั้งสิ้น	62	1233.157	41,892,145,296.57

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7

1	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7			
	1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	19.775	4,419,350,487.90 **
	1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	1.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวมโครงการทั้งสิ้น	6	19.775	4,419,350,487.90

** เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา				โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)			
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง							
1	11	1	สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่	1	101	5	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 2 □
2	-	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1	2	103	5	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2 □
3	-	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2	3	101	5	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 □
4	-	1	ทางเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 1	4	-	6	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณคอกยลวก)
5	-	1	ทางเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2	5	-	6	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณคอกยลวก)
6	224	2	โชคชัย - ครบุรี	6	101	6	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน 1
7	3262	2	อ.เสนา - กม.36+626(บ้านสาลี) ตอน 2	7	12	6	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1
8	304	2	มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน 1	8	225	6	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1
9	375	2	นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1	9	22	7	อ.หนองหาน - อ.สว่างแดนดิน ตอน 1
10	-	3	ทางเข้าเมืองชุมพร (แนวใหม่) ตอน 2	10	24	7	อ.ปราสาท - อ.ขุนันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
11	4013	3	นครศรีธรรมราช - อ.ปากพันธ์ ตอน 2	11	329	7	แยกทางหลวงหมายเลข 340 - อ.บางปะหัน ตอน 3
12	4169	3	ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2	12	408	7	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4
13	4	3	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -บ.โคกกลอย	13	4	7	กระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน 5
14	4057	3	สุโขทัย-ลก-แวง-บู่เกีตา ตอน ทางเลี้ยวเมืองแวง ตอน 1	14	4	8	ชุมพร - ระนอง ตอน 3
15	4057	4	สุโขทัย-ลก-แวง-บู่เกีตา ตอน ทางเลี้ยวเมืองแวง ตอน 2	15	4	8	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก)
กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงทาง				โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง			
1	1080	4	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 1 □	1	1290	8	อ.เชียงใหม่ - อ.เชียงใหม่ ตอน 3
กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับสะพาน และท่ออุโมงค์				2	4	9	ชุมพร - ระนอง ตอน 2
1	122	5	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2)	3	4	9	ชุมพร - ระนอง ตอน 4
				4	-	9	ทางเลี้ยวเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนเนียง) - สตูล (ท่าเรือเกาะนกง)

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค
1	408	10	อ.นาทวี - ด้านประกอบ	15	4	13	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1
			โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และด้านการค้าชายแดน				
1	12	10	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4	16	4	14	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2
			โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน				
1	410	10	ปัตตานี - ยะลา - อ.เบตง ตอน 1	17	4	14	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอน ๆ)
			โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค				
1	1	11	ตาก-พะเยา ตอน 1 (ตาก-บ้านตาก) (เป็นตอนๆ)	18	41	14	ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถ้ำพรรณรา - พุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 1
2	1	11	ตาก-พะเยา ตอน 2 (บ้านตาก-เถิน) (เป็นตอนๆ)	19	41	14	ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถ้ำพรรณรา - พุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 2
3	1	11	ตาก-พะเยา ตอน 3 (เถิน-ลำปาง) (เป็นตอนๆ)	20	41	15	ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถ้ำพรรณรา - พุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 2
4	1	11	ตาก-พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง-งาว) (เป็นตอนๆ)				โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ
5	1	11	ตาก-พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 2 (ลำปาง-งาว) (เป็นตอนๆ)				ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
6	1	12	นครสวรรค์-ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นครสวรรค์-กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ)	1	121	15	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 (เหมืองกุง - ดันเปา)
7	1	12	นครสวรรค์-ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นครสวรรค์-กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ)	2	101	15	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 2
8	1	12	นครสวรรค์-ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ) □	3	218	16	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน 1
9	1	12	นครสวรรค์-ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (กำแพงเพชร-ตาก) (เป็นตอนๆ) □				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7
10	4	12	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 1	1	7	17	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1
11	4	13	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2	2	7	17	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4
12	4	13	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (LT., RT. เป็นตอนๆ) ตอน 3	3	7	17	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6
13	4	13	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1	4	7	17	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7
14	4	13	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2	5	7	18	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8
				6	7	18	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9

หน้า 1

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2559

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	(3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		
															เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
1	11	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)	<u>1 (เชียงใหม่)</u> ลำพูน ,เชียงใหม่ที่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	(1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59	15 พ.ค. 62	1,080	0.16 0.63	0.16 1.36	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง งปม. ปี 59 = 294.939 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 1,179.756 ลบ.		
2	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายเฉลิมศักดิ์ ศรีท้วม)	<u>2 (แพร่)</u> เชียงรายได้ 1	0+000.000 - 9+025.000	9.025	สท.1/26/58 28 ก.ค. 58	(1) 902,272,111.00 (2) 905,996,392.94 (3) 1,793,057,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพโรสเชียงราย จำกัด	29 ก.ค. 58	13 ม.ค. 61	900	3.01 1.80	7.36 23.49	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) งปม. ปี 58 = 270.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 427.767 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 1,095.290 ลบ.		
3	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	<u>2 (แพร่)</u> เชียงรายได้ 1	9+025.000 - 18+411.533 และ 0+000.000 - 2+628.000	12.014	สท.1/25/58 28 ก.ค. 58	(1) 888,697,756.00 (2) 893,454,212.21 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ.แพร่ราษฎร์ จำกัด	29 ก.ค. 58	15 ต.ค. 60	810	0.59 1.72	0.79 25.18	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)		
4	214	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 1 (นายประจักษ์ บัญญาเลย) (นายไกรสิทธิ์ วีระสำราญ) (เริ่ม 23 มี.ย.59)	<u>9 (อุบลราชธานี)</u> สุรินทร์	0+000 - 11+800	11.800	สท.3/8/58 29 ธ.ค. 57	(1) 705,367,585.00 (2) 719,880,608.00 (3) 1,200,000,000.00	หจก.บุรีรัมย์ธัชชัย ก่อสร้าง	30 ธ.ค. 57	16 มี.ย. 60	900	11.64 6.45	55.20 56.84	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม. ปี 57 = 180.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 233.619 ลบ. งปม. ปี 59 = 294.560 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 322.690 ลบ.		
5	214	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2 (นายประจักษ์ บัญญาเลย) (นายไกรสิทธิ์ วีระสำราญ)	<u>9 (อุบลราชธานี)</u> สุรินทร์	11+800 - 21+835	10.035	สท.1/1/58 23 มี.ค. 58	(1) 325,023,519.88 (2) 479,823,283.30 (3) - (งปม. รวมกับตอน 1)	หจก.มาตศศรี จักรกล	24 มี.ค. 58	11 ม.ค. 60	660	0.00 7.26	2.19 80.29	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข							
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)															
6	224	พิเศษ	โชคชัย - ครบุรี (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายอนุศาสน์ ศุภการพิทยกุล)	10 (นครราชสีมา) นครราชสีมาที่ 3	34+500 - 47+250 , 50+000 - 60+100	22.850	สท.3/5/58 10 พ.ย. 57	(1) 587,901,708.00 (2) 599,978,582.30 (3) 600,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	11 พ.ย. 57 (ขยายอายุสัญญา)	30 ก.ย. 59 30 เม.ย. 60	690 902	4.89 5.74	66.50 98.80	ได้รับการขยายอายุสัญญา อยู่ระหว่างปรับแผนงาน งปม. ปี 57 = 90.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 148.750 ลบ. งปม. ปี 59 = 218.792 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 130.359 ลบ.									
7	3263	พิเศษ	อ.เสนา - กม.36+626(บ้านสาตี) ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)	12 (สุพรรณบุรี) 13(11 เดิม)กรุงเทพ สุพรรณบุรีที่ 1 อยุธยา	25+000.000 - 35+500.000	10.500	สท.1/3/57 11 พ.ย. 57	(1) 811,388,059.00 (2) 829,980,622.55 (3) 830,000,000.00	บ.ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	12 พ.ย. 57 (ขยายอายุสัญญา)	31 ต.ค. 59 2 ต.ค. 59	720 752	2.71 5.39	87.06 85.95	งปม. ปี 57 = 124.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 189.942 ลบ. งปม. ปี 59 = 324.526 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 172.419 ลบ.									
8	304	พิเศษ	มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน 1 □ (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	13 (กรุงเทพ) 14 (ชลบุรี) กรุงเทพ,ฉะเชิงเทรา	41+100.000 - 43+210.000, 44+270.000 - 47+932.000, 49+032.000 - 50+300.000, 72+194.550 - 76+400.000	11.245	สท.1/11/56 □ 22 ส.ค. 56	(1) 948,269,439.00 (2) 949,988,354.30 (3) 950,000,000.00	บ. ชัยนันท์ ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด	23 ส.ค. 56 (ขยายอายุสัญญา)	9 ม.ค. 59 16 ก.พ. 59 26 ก.พ. 59	870 908 918	0.00 0.00	98.41 100.00	งานแล้วเสร็จ 24 ก.พ. 59 ส่งมอบงาน 16 มี.ค. 59 งปม. ปี 56 = 190.000 ลบ. งปม. ปี 57 = 149.594 ลบ. งปม. ปี 58 = 333.530 ลบ. งปม. ปี 59 = 320.969 ลบ.									
9	375	พิเศษ	นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายปกรณ์ มอนไช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+000 - 53+000	9.000	สท.1/6/58 9 เม.ย. 58	(1) 215,661,561.29 (2) 299,994,899.50 (3) 300,000,000.00	บ. ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด	10 เม.ย. 58	28 ม.ค. 60	660	5.54 6.21	49.91 61.06	งปม.ปี 58 = 60.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 72.338 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 83.324 ลบ.									

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
10	-	1	ทางเข้าเมืองชุมพร (แนวใหม่) ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสันติภาพ วัชรไธสงค์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	10+600 - 11+855.362	1.255	สท.3/6/58 21 พ.ย. 57	(1) 98,848,700.00 (2) 99,999,954.30 (3) 100,000,000.00	บ. ชุมพร แอสฟัลท์ จำกัด	22 พ.ย. 57 (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ย. 58 8 ธ.ค. 58	360 382	0.00 0.00	99.98 99.89	งานแล้วเสร็จ 30 ต.ค. 58 ส่งมอบงาน 5 พ.ย.58 งปม. ปี 57 = 15.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 40.928 ลบ. งปม. ปี 59 = 42.920 ลบ.		
11	4013	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - อ.ปากพนัง ตอน 2 (นายประจักษ์ บัญญาเลย) (นายวรวุฒิ วิสมิตะนันท์) (เริ่ม 3 มิ.ย.59)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	17+867 - 27+663.048	9.796	สท.3/2/58 7 พ.ย. 57	(1) 347,696,075.00 (2) 459,989,541.70 (3) 460,000,000.00	บ. พีระมิต คอนกรีต จำกัด	8 พ.ย. 57	27 ก.ย. 59	690	1.43 2.81	99.14 97.06	งปม. ปี 57 = 69.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 101.962 ลบ. งปม. ปี 59 = 1122.456 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 64.278 ลบ.		
12	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2 (นายประจักษ์ บัญญาเลย) (นายบัญชา เชื้อจัญญกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	40+100 - 50+063.013	9.963	สท.3/4/58 7 พ.ย. 57	(1) 383,929,755.00 (2) 389,999,487.80 (3) 390,000,000.00	บ. เอส.ซี.ซี.1995 จำกัด	8 พ.ย. 57	27 ก.ย. 59	690	4.50 2.58	76.18 99.80	อยู่ระหว่างขอขยายอายุสัญญาจากกรณี ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม. ปี 57 = 58.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 86.478 ลบ. งปม. ปี 59 = 153.820 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 85.131 ลบ.		
13	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายประจักษ์ บัญญาเลย) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	17 (กระบี่) พังงา	813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000	28.030	สท.1/6/59 21 เม.ย. 59	(1) 794,200,000.00 (2) 835,151,409.00 (3) 835,660,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย. 59	8 ต.ค. 61	900	0.00 1.20	0.20 3.42	ติดขัดต้นไม้ 2 ซ้ำทาง งปม. ปี 59 = 167.132 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 668.528 ลบ.		
14	4057	1	สุโขทัย-ลพบุรี-น่าน-นเรศวร ตอน ทางเลี่ยงเมืองน่าน ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมหมาย คงช่วย)	18 (สงขลา) นราธิวาส	EQ.0+000.000 AH 62+622.682 BK - 5+523.000	5.523	สท.3/1/58 27 ต.ค. 57	(1) 246,979,000.00 (2) 249,962,503.80 (3) 250,000,000.00	บ. ซี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	28 ต.ค. 57 (ขยายอายุสัญญา)	19 เม.ย. 59 2 มิ.ย. 59	540 584	0.00 0.00	99.98 99.68	งานแล้วเสร็จ 26 พ.ค.59 ส่งมอบงาน 31 พ.ค.59 งปม. ปี 57 = 37.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 55.094 ลบ. งปม. ปี 59 = 154.385 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
15	4057	1	สุโหงโก-ลก-เว้ง-บู่ตะตา ตอน ทางเลี่ยงเมืองเว้ง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปัสัฒิกวิทย์นาฎ) (นายสุวัฒน์ รัตนมณี)	18 (สงขลา) นราธิวาส	5+523.000 - EQ.9+380.335 BK. / 73+206.682 AH.	3.857	สท.3/7/58 24 พ.ย. 57	(1) 177,638,000.00 (2) 179,957,223.90 (3) 180,000,000.00	บ. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจีเนียริง จำกัด	25 พ.ย. 57 (ขยายอายุสัญญา)	18 มี.ค. 59 9 ก.ค. 59	480 593	0.00 0.00	99.99 91.27	งานแล้วเสร็จ 17 พ.ค.59 ส่งมอบงาน 24 พ.ค.59 งปม. ปี 57 = 27.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 44.625 ลบ. งปม. ปี 59 = 106.013 ลบ.											
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				11	โครงการ	157.363	(1)	7,436,809,130.17																		
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-																		
โครงการฯ แล้วเสร็จ				4	โครงการ	21.880	(1)	1,471,735,139.00																		
1	1080	1	<u>กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงทาง</u> น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 1 □ (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายณัฐพล แก้วอู๋)	2 (แพร่) □ น่านที่ 2	9+300.000 - 24+300.000	15.000	สท.1/1/57 □ 6 พ.ย. 57	(1) 293,493,900.00 (2) 299,537,416.80 (3) 300,000,000.00	บ. ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จำกัด	7 พ.ย. 57	29 เม.ย. 59	540	0.00 0.00	100.00 91.55	งานแล้วเสร็จ 14 มี.ค. 59 ส่งมอบงาน 21 มี.ค. 59 งปม. ปี 57 = 45.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 141.667 ลบ. งปม. ปี 59 = 112.870 ลบ.											
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				-	โครงการ	-		-																		
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-																		
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	15.000	(1)	293,493,900.00																		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1	122	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับสะพาน และท่ออุโมงค์ ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2) (นายกฤษดา ศรีดามา) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	14+282.943 และ 15+685.000 - 21+470.000	5.785	สท.1/3/58 24 มี.ค. 58	(1) 605,876,692.00 (2) 621,266,900.70 (3) 916,964,700.00 (แบ่งเป็น 2 ส่วน)	บ. สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	25 มี.ค. 58	9 ก.ย. 60	900	4.99 5.58	45.97 38.37	งปม.ปี 57 = 148.500 ลบ. งปม.ปี 58 = 174.150 ลบ. งปม.ปี 59 = 120.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 413.024 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	5.785	(1)	605,876,692.000									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									
1	101	พิเศษ	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2) อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสมหวัง โสหนุด)	2 (แพร่) น่านที่ 1	158+000.000 - 169+050.000, 177+975.000 - 183+750.000	16.825	สท.1/7/56 30 พ.ค. 56	(1) 548,660,361.00 (2) 549,990,195.50 (3) 550,000,000.00	หจก.แพร่วิศวกรรม จำกัด	31 พ.ค. 56	20 พ.ค. 58 4 ธ.ค. 58 11 ม.ค. 59	720 918 956	0.00 0.00	100.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 16 ธ.ค.58 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค.58 งปม.ปี 56 = 110.000 ลบ. งปม.ปี 57 = 102.753 ลบ. งปม.ปี 58 = 335.908 ลบ.		
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	2 (แพร่) แพร่	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/5/59 30 มี.ค. 59	(1) 760,380,000.00 (2) 786,435,067.80 (3) 786,500,000.00	หจก. แพร่วิศวกรรม	31 มี.ค. 59	20 มี.ค. 61	720	2.51 2.65	4.89 6.71	งปม.ปี 59 = 157.300 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 629.200 ลบ.		
3	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายสันติ กมลรัตน์)	2 (แพร่) น่านที่ 1	199+900.000 - 216+600.000	16.700	สท.1/10/59 25 เม.ย. 59	(1) 559,150,000.00 (2) 573,535,770.00 (3) 619,370,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61	720	0.06 2.14	0.85 6.21	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง งปม.ปี 59 = 123.874 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 495.496 ลบ.		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
4	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณดอยหลวง) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพินิจ เสือขานา)	4 (ตาก) ตากที่1	49+266.137 - (ทล.12) - 61+791.902 (ทล.12) หรือ EQ. 36+625.000 AHD. (ทล.105) /36+592.168 BK. (ทล.105) - 24+100.000 (ทล.105)	12.525	สท.1/23/58 10 มิ.ย.58	(1) 706,000,000.00 (2) 707,533,030.10 (3) 1,400,000,000.00	บ.เทิดไทแอนดริโค จำกัด	11 มิ.ย.58	27 ก.ย. 60	840	2.90 5.18	20.13 32.40	ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม.ปี 58 = 280.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 404.346 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 712.154 ลบ.		
5	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณดอยหลวง) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอิว)	4 (ตาก) ตากที่1	61+791.902 - 73+891.183	12.100	สท.1/24/58 10 มิ.ย.58	(1) 690,500,000.00 (2) 691,999,266.50 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. เทิดไทแอนดริโค จำกัด	11 มิ.ย.58	28 ส.ค. 60	810	4.32 4.09	24.15 32.68	ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
6	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสง่าชัย ใจห้าว)	5 (พิษณุโลก) สุโขทัย	82+450.000 - 89+421.349 (ใหม่) หรือ 36+493.432 - 29+522.038 (เก่า)	6.971	สท.1/3/59 29 ม.ค. 59	(1) 228,380,000.00 (2) 235,943,930.80 (3) 235,955,000.00	หจก.พิษณุดีพร้อม	30 ม.ค.59	23 พ.ค. 60	480	14.60 3.73	60.11 21.73	งปม.ปี 59 = 47.191 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 188.764 ลบ.		
7	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายยุทธนา นวลจีน)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ ที่ 1	123+195.000 - 133+300.000	10.105	สท.1/7/59 21 เม.ย. 59	(1) 507,264,859.00 (2) 530,887,541.00 (3) 530,890,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย.59	12 มี.ค. 61	690	2.66 1.91	3.23 7.11	งปม.ปี 59 = 106.178 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 424.712 ลบ.		
8	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ ที่ 2 (บึงสามพัน)	135+580.000 - 142+780.000	7.200	สท.1/2/59 29 ม.ค. 59	(1) 120,008,998.00 (2) 190,399,748.50 (3) 196,630,000.00	หจก.วิรัชจรรยา	30 ม.ค. 59	21 ส.ค. 60	570	3.57 4.39	14.31 20.68	งปม.ปี 59 = 39.326 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 157.304 ลบ.		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
9	22	พิเศษ	อ.หนองหาน - อ.สว่างแดนดิน ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายครรชิต กุศล)	7 (ขอนแก่น) อุดรธานีที่ 2	37+000.000 - 60+000.000	23.000	สท.1/2/57 7 พ.ย. 57	(1) 862,039,075.00 (2) 879,980,317.00 (3) 880,000,000.00	บ. ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	8 พ.ย. 57	27 ต.ค. 59	720	1.23	99.46	งปม.ปี 57 = 132.000 ลบ. งปม.ปี 58 = 186.993 ลบ. งปม.ปี 59 = 359.864 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 183.183 ลบ.		
10	24	พิเศษ	อ.ปรางสาท - อ.ซุขันธ์ - แยกทางหลวง หมายเลข 2085 ตอน 1 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายธงชัย ชูภร)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	189+800.000 - 224+800.000	35.000	สท.1/15/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,280,206,000.00 (2) 1,365,081,017.70 (3) 1,376,380,000.00	หจก.บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	0.70	3.01	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง งปม.ปี 59 = 275.276 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 1,101.104 ลบ.		
11	329	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 340 - อ.บางปะหัน ตอน 3 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายจรัส คำวงศ์พานิช)	12 (สุพรรณบุรี) อ่างทอง, อยุธยา	40+395.468 - 47+000.000	6.604	สท.3/9/56 28 ส.ค. 56	(1) 396,412,000.00 (2) 409,986,983.90 (3) 410,000,000.00	บ. บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	29 ส.ค. 56 2 เม.ย. 59	14 ก.พ. 59 2 เม.ย. 59	900 948	0.00 0.00	99.99 100.00	งานแล้วเสร็จ 28 มี.ค.59 ส่งมอบงาน 30 มี.ค.59 งปม.ปี 56 = 82.000 ลบ. งปม.ปี 57 = 95.667 ลบ. งปม.ปี 58 = 83.965 ลบ. งปม.ปี 59 = 134.780 ลบ.		
12	408	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4 (นายกฤษดา ศรีตามา) (นายบุญศรีรินทร์ ยามา)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	70+200.000 - 82+000.000	11.800	สท.1/8/59 25 เม.ย. 59	(1) 487,319,000.00 (2) 503,246,797.90 (3) 520,000,000.00	บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอเนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	16 มี.ค. 61	690	0.17	0.48	งปม.ปี 59 = 102.246 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 417.754 ลบ.		
13	4	พิเศษ	กระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน 5 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปิยะ สารทรัพย์)	17 (กระบี่) พังงา	1000+600 - EQ 1003+235.035 BK./ 1002+206.187 AH. - 1016+022.734	16.452	สท.1/4/58 7 เม.ย. 58	(1) 588,804,587.00 (2) 599,992,443.90 (3) 600,000,000.00	บ. บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	8 เม.ย. 58	27 มี.ค. 60	720	7.54	63.72	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม. ปี 58 = 90.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 248.563 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 250.242 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)									
14	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายฉลองชัย จุฑพันธ์)	17 (กระบี่) ระนอง	500+480 - 513 +300	12.820	สท.3/3/58 7 พ.ย. 57	(1) 538,946,782.00 (2) 549,999,267.20 (3) 550,000,000.00	บ. พีระมิดคอนกรีต จำกัด	8 พ.ย. 57	27 ต.ค. 59	720	0.62 5.95	94.17 95.72	งปม. ปี 57 = 82.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 116.874 ลบ. งปม. ปี 59 = 225.046 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 114.526 ลบ.		
15	4	พิเศษ	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก) (นายประจักษ์ บุญญาเลย) (นายประสาน ตากดำรงศักดิ์)	17 (กระบี่) กระบี่	130+400 - 135+630 และ 137+200-EQ148+205.878 BK/ 148+778.180 AH - 162+200	29.658	สท.1/2/58 24 มี.ค. 58	(1) 952,418,100.00 (2) 979,953,416.50 (3) 979,986,000.00	บ. เสริมสงวน ก่อสร้าง จำกัด	25 มี.ค. 58	11 ก.ค. 60	840	3.10 6.10	36.18 44.02	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง งปม. ปี 52-56 = 12.396 ลบ. งปม. ปี 57 = 235.959 ลบ. งปม. ปี 58 = 59.787 ลบ. งปม. ปี 59 = 239.499 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 404.778 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				13	โครงการ	214.331		(1) 8,281,417,401.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	23.429		(1) 945,072,361.00									
1	1290	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง อ.เชียงใหม่ - อ.เชียงใหม่ ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2	72+027.000 (ใหม่) / 21+000.000 (เก่า) - 93+027.000 (ใหม่) / 0+000.000 (เก่า)	21.000	สท.1/4/59 30 มี.ค. 59	(1) 653,120,000.00 (2) 670,918,433.30 (3) 700,000,000.00	บ. ชาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	31 มี.ค. 59	18 มิ.ย. 61	810	3.95 2.16	7.05 5.71	. ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา และ โทรศัพท์) งปม. ปี 59 = 137.638 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 - 61 = 562.362 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
กิจกรรมบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค															
1	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 1 (ตาก - บ้านตาก) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายนพดล มนต์วีฑูล)	4 (ตาก) ตากที่ 1	545+000.000 - 583+246.000	36.784	สท.1/13/58 18 พ.ค. 58	(1) 1,014,300,000.00 (2) 1,049,976,965.50 (3) 1,050,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	3 พ.ย. 60	900	10.82 2.38	42.16 31.61	งปม. ปี 58 = 157.500 ลบ. งปม. ปี 59 = 339.507 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 517.293 ลบ.
2	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 2 (บ้านตาก - เถิน) (เป็นตอน ๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายมานะ คงสี)	1(เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+246.000 - 630+000.000	31.609	สท.1/8/58 27 เม.ย.58	(1) 824,435,000.00 (2) 849,998,912.60 (3) 850,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	28 เม.ย.58	13 ต.ค. 60	900	7.24 1.95	42.53 29.35	งปม. ปี 58 = 127.500 ลบ. งปม. ปี 59 = 276.473 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 420.462 ลบ.
3	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 3 (เถิน - ลำปาง) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวิรัชต์ บุญหลัง)	1(เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	630+000.000 - 689+000.000	46.710	สท.1/29/58 28 ก. ค. 58	(1) 1,045,970,000.00 (2) 1,059,993,522.20 (3) 1,045,970,000.00	บ. เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จำกัด	29 ก. ค. 58	13 ม. ค. 61	900	5.42 1.67	25.52 19.46	งปม. ปี 58 = 159.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 294.254 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 - 61 = 592.716 ลบ.
4	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายจเรเมธ จันทร์จร)	1(เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	689+000.000 - 736+072.000	36.699	สท.1/22/58 9 มิ.ย.58	(1) 902,309,000.00 (2) 929,999,954.90 (3) 1,745,000,000.00	หจก.กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง	10 มิ.ย. 58	26 ก.ย. 60	1,593	1.59 5.18	53.03 30.89	ติดขัดสาธารณูปโภค และ ไม้หวงห้ามในเขตทาง งปม. ปี 58 = 261.750 ลบ. งปม. ปี 59 = 654.634 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 772.603 ลบ.
5	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 2 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสุรพล มิวอ่อน)	1(เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	736+072.000 - 782+335.000	41.580	สท.1/19/58 2 มิ.ย.58	(1) 786,676,988.00 (2) 814,998,445.80 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. แสงชัยโชค จำกัด	3 มิ.ย. 58	22 พ.ค. 60	720	1.91 4.24	53.12 37.38	

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
6	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	386+176.000 - 422+800.000	25.021	สท.1/14/58 18 พ.ค. 58	(1) 740,100,000.00 (2) 759,989,093.20 (3) 1,520,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	7 เม.ย. 60	690	6.50 4.50	82.15 50.33	งปม. ปี 58 = 228.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 650.928 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 601.172 ลบ.	
7	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสุชาติ โยมจีน)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	422+800.000 - 466+400.000	25.794	สท.1/15/58 18 พ.ค. 58	(1) 740,000,000.00 (2) 759,930,981.40 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	6 ก.พ. 60	630	5.94 7.90	89.36 60.92		
8	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายเพิ่มศักดิ์ ยันตะกนก)	4 (ตาก) ตากที่1	466+400.000 - 509+150.000	32.124	สท.1/20/58 5 มิ.ย. 58	(1) 691,300,000.00 (2) 709,983,432.00 (3) 1,420,000,000.00	บ. บุญสหการสร้าง จำกัด	6 มิ.ย. 58	25 พ.ค. 60	720	18.46 3.49	79.56 37.38	งปม. ปี 58 = 213.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 625.125 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 546.296 ลบ.	
9	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	4 (ตาก) ตากที่1	509+150.000 - 545+000.000	28.841	สท.1/21/58 5 มิ.ย. 58	(1) 693,120,450.00 (2) 709,975,339.10 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. แพร์ธำรงวิทย์ จำกัด	6 มิ.ย. 58	24 ก.พ. 60	630	10.54 11.04	73.08 64.79		
10	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นางปริญญ์ เตชะนรราช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	241+708 - 277+000	20.165	สท.1/16/58 18 พ.ค. 58	(1) 553,742,325.00 (2) 569,996,759.00 (3) 1,370,000,000.00	บ. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์ และ อุตสาหกรรม จำกัด	19 พ.ค. 58	7 เม.ย. 60	690	6.69 6.62	73.60 70.10	งปม.ปี 58 = 205.500 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 59 = 568.115 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 571.803 ลบ.	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
11	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - กระจับปี่ (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายธนา สันติศักดิ์)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	277+000 - 308+835	31.835	สท.1/17/58 21 พ.ค. 58	(1) 786,372,680.00 (2) 799,995,347.00 (3) (งปม.ร่วมกับ ตอน 1)	บ. แสงชัยโชค จำกัด	22 พ.ค. 58	6 พ.ย. 60	900	4.33 3.46	32.43 28.85		
12	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - กระจับปี่ ตอน 3 (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายประพนธ์ สมัครการไถ)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	249+000.000 - 381+113.000	32.979	สท.1/11/59 19 พ.ค. 59	(1) 949,584,533.00 (2) 1,001,249,990.00 (3) 1,001,323,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 พ.ค. 59	4 ม.ค. 62	960	1.15 1.40	2.17 3.36	งปม.ปี 59 = 200.265 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 801.058 ลบ.	
13	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 1 (กระจับปี่ - บางสะพาน (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1 (นายมานิตย์ สุกดีศรีอุดม) (นายสนธยา วรรณประสิทธิ์)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	310+000 - 350+000	29.118	สท.1/10/58 15 พ.ค. 58	(1) 815,804,680.00 (2) 839,968,522.90 (3) 840,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	16 พ.ค. 58	31 ต.ค. 60	900	9.10 6.03	68.03 36.60	งปม.ปี 58 = 126.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 273.745 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 416.060 ลบ.	
14	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 1 (กระจับปี่ - บางสะพาน (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายคมกฤต ดีจิงวิภาต)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	350+000 - 390+000	33.030	สท.1/7/58 10 เม.ย.58	(1) 918,530,881.40 (2) 934,941,940.10 (3) 935,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	11เม.ย.58	25 ธ.ค.60	990	4.25 3.64	46.97 38.57	งปม.ปี 58 = 140.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 281.439 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 496.842 ลบ.	
15	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่,ปฐมพร	390+000 - 437+000	34.500	สท.1/11/58 15 พ.ค. 58	(1) 977,301,900.00 (2) 994,999,687.00 (3) 995,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	16 พ.ค. 58	29 ม.ค. 61	990	8.48 4.98	64.99 33.09	งปม.ปี 58 = 149.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 299.421 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 528.631 ลบ.	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
16	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายวัฒน์ โพธิ์นาคเงิน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	437+000 - 485+233	35.164	สท.1/18/58 22 พ.ค. 58	(1) 963,425,227.00 (2) 994,999,825.30 (3) 995,000,000.00	บ. ธาธาวิญญู คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 พ.ค. 58	5 ก.พ. 61	990	9.06 2.43	63.29 27.32	งปม.ปี 58 = 149.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 293.050 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 521.126 ลบ.	
17	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายสุชล รอยหัดตอกิจ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	392+513.000 - 485+233.000	25.569	สท.1/12/59 25 พ.ค. 59	(1) 653,489,000.00 (2) 719,731,965.90 (3) 775,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	26 พ.ค. 59	11 พ.ย. 61	900	0.99 0.96	1.07 2.06	งปม.ปี 59 = 151.420 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 623.580 ลบ.	
18	41	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถ้ำพรธรมรา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายกิตติธัช มุทธิวิญญู)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานี 3	201+500 - 227+000	25.500	สท.1/12/58 15 พ.ค. 58	(1) 785,962,000.00 (2) 799,999,377.20 (3) 1,370,000,000.00	บ. พีระมิดคอนกรีต จำกัด	16 พ.ค. 58	30 มี.ค. 61	1,050	4.21 1.91	43.94 23.87	งปม.ปี 58 = 205.500 ลบ. งปม.ปี 59 = 426.639 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 708.364 ลบ.	
19	41	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถ้ำพรธรมรา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)	16 (นครศรีธรรมราช) สน.บพ.สุราษฎร์ธานี 2, 3	227+000 - 245+000	18.000	สท.1/9/58 11 พ.ค. 58	(1) 554,540,240.00 (2) 569,999,612.30 (3) (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. บุญสหะการสร้าง จำกัด	12 พ.ค. 58	28 ส.ค. 60	840	10.73 3.17	58.47 38.94		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)									
20	41	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - ท่าซี - ถ้ำพรหมรา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธานี อุบลน้อย)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	245+000 - 263+500	18.500	สท.1/5/58 7 เม.ย.58	(1) 569,647,658.00 (2) 584,999,555.80 (3) 585,000,000.00	บ. บุญสหการสร้าง จำกัด	8 เม.ย.58	25 ก.ค.60	840	5.05 7.20	64.89 55.43	งปม.ปี 58 = 87.750 ลบ. งปม.ปี 59 = 205.212 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 276.686 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				20	โครงการ	609.522		(1) 15,966,612,562.40									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									
1	121	พิเศษ	โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 (เหมืองกุง - ดินเป่า) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายชำนาญ สุวรรณ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	0+000.000 - 8+200.000 และ 11+125.000 - 15+310.842	12.386	สท.1/27/58 28 ก.ค. 58	(1) 598,430,511.00 (2) 599,998,749.80 (3) 600,000,000.00	บ. เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	29 ก.ค. 58	17 ก.ค. 60	720	2.81 5.11	28.28 31.26			
2	101	1	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายณัฐพล แก้วอู่)	2 (แพร่) น่านที่ 2	395+200.000 - 408+200.000	13.000	สท.1/30/58 28 ก.ค. 58	(1) 258,980,000.00 (2) 299,997,805.90 (3) 300,000,000.00	หจก. กอสมณีก่อสร้าง	29 ก.ค. 58	18 ม.ค. 60	540	9.04 9.96	67.11 58.51			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1	7	พิเศษ	ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	2+300.000 - 5+500.000	3.200	กท./eb 32/59 5 ก.พ. 59	(1) 738,805,735.00 (2) 743,028,180.60 (3) 865,000,000.00	บ.ชัยนันทิคำวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59	20 พ.ค. 61	780	0.05 1.66	5.83 4.59	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ผูกพัน งบประมาณ 59- 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
2	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายธวัชชัย หมั่นไธสง)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	10+850.000- 13+900.000	3.050	กท./eb 34/59 8 ก.พ. 59	(1) 615,492,000.00 (2) 622,296,390.90 (3) 730,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59	9 มี.ค. 61	750	8.39 3.33	21.94 10.20	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์) ผูกพัน งบประมาณ 59- 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
3	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	16+150.000- 21+450.000	5.300	กท./eb 35/59 8 ก.พ. 59	(1) 883,450,000.00 (2) 894,429,038.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59	10 ก.พ. 61	690	3.33 3.02	12.69 8.98	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดินไม่ และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ผูกพัน งบประมาณ 59- 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
4	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายเรวัต วิมลสุข)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	21+450.000- 24+700.000	3.250	กท./eb 55/59 2 พ.ค. 59	(1) 686,869,600.00 (2) 710,417,272.50 (3) 850,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59	22 ก.ค. 61	720	0.03 0.01	0.03 0.01	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ พื้นที่ยังไม่ได้รับมอบ ผูกพัน งบประมาณ 59- 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		

