



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน มีนาคม 2566

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2566

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	<b>1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	44	592.656	28,260,750,540.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	12	145.649	8,190,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	7	73.471	2,525,278,609.21
	<b>1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	80.480	3,786,734,732.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	24.050	1,491,692,000.00
	<b>1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	47.661	1,984,638,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	- *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	<b>1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	15	114.052	11,672,075,583.38
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	0.000	950,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	<b>1.5 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	68.846	4,306,426,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	15.653	750,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	3	20.201	1,256,722,109.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2566

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	<b>1.6 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	26.099	2,026,363,789.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	3	37.019	2,047,850,900.00
	<b>1.7 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	260.281	4,798,951,245.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	30.000	2,700,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	33.560	131000000.00
	<b>1.8 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	31.753	377966600.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	44.550	610,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	<b>สรุป</b> อยู่ระหว่างก่อสร้าง	89	1,221.828	57,213,906,689.38
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	18	235.852	13,200,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	16	188.301	7,452,543,618.21
2	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	39.978	16,453,367,314.77
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	5	20.406	7,912,544,591.00
	<b>รวม</b>	15	60.384	24,365,911,905.77

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2566

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	<b>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	99	1,261.806	73,667,274,004.15
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	18	235.852	13,200,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	21	208.707	15,365,088,209.21
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	138	1,706.365	102,232,362,213.36

\* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>
			<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>	24	2445	5	บุรีรัมย์ - ต.แสงโทน - อ.ประโคนชัย
1	1001	1	เชียงใหม่ - บ.โป่ง	25	3481	6	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่
2	1035	1	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง	26	3395	6	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1
3	106	1	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน	27	3395	6	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2
4	106	1	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น	28	366	6	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1
5	1091	2	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน	29	366	6	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2
6	1091	2	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน	30	-	7	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2
7	11	2	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคา	31	-	7	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3
8	1202	2	พะเยา - บ.สันต้นแห	32	-	7	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4
9	1023	2	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น	33	333	7	อ.หนองจาง - อุทัยธานี ตอน 1
10	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	34	333	8	อ.หนองจาง - อุทัยธานี ตอน 2
11	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	35	3260	8	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)
12	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	36	333	8	อ.อุทอง - บ.สระกระโจม
13	1124	3	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น	37	3111	8	อ.สามโคก - อ.เสนา
14	101	3	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ	38	352	8	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา
15	101	4	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประตู - บ.คลองโพธิ์	39	375	9	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346
16	1370	4	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง	40	3291	9	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย
17	1048	4	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก	41	3497	9	บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย
18	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	42	4169	9	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง
19	115	4	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน	43	4009	9	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสิบ - อ.บ้านนาสาร
20	115	5	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก	44	4019	10	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี
21	201	5	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ				
22	2275	5	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา				
23	2208	5	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>
45	41	10	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1	1	101	14	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยน้ำอุ่น
46	41	10	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2	2	101	14	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก
47	41	10	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3	3	225	14	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1
48	4140	10	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ	4	225	15	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2
49	4027	11	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา	5	415	15	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1
50	4006	11	ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก	6	415	15	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2
51	404	11	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก	7	415	15	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3
52	4034	11	ปากน้ำกระปี่ - บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน	8	415	16	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4
53	4	12	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1				<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>
54	4	12	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2	1	1421	16	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
55	4	12	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1	2	3056	16	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1
56	4	12	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	3	3253	16	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก
57	-	12	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1	4	4085	17	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตاما ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด
58	-	13	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2	1	31	17	<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b> พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
				2	31	17	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
59	4051	13	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะเปี๊ยะ	3	31,1	18	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
60	4055	13	บ.ป่าเซ - บ.ไอรพีแซ	4	3901	18	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
61	42	13	บ.คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ไต้หน้ - บ.ลำซิ่ง	5	3902	18	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
62	4137	13	บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ	6	304,306	18	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
63	4084	14	บ.ค่าย - บ.สะพาน	7	9	19	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง-บางแค
				8	3901	19	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>				<b>กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>
9	3901	19	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	9	-	23	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4
10	3902	19	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1	10	-	23	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
11	3902	20	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	11	425	24	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
12	3902	20	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน	1	1021	24	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1
13	340	20	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	2	1021	24	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2
14	3	20	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	3	1021	24	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3
15	31	20	พัฒนาคูณำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	4	-	25	ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ
16	3233	21	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม	5	4369	25	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
			<b>กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>	6	4369	25	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
1	101	21	น่าน - อ.ท่าวังมา ตอน น่าน - ต.ป่อ	7	4056	25	นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม
2	1020	21	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า				<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก</b>
3	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1	1	1088	26	ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ)
4	101	22	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2	2	1263	26	ปางคู้ - แม่นาจร (เป็นตอนๆ)
5	201	22	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง	3	1	26	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1
6	-	22	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1	4	1	26	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2
7	-	22	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2	5	317	26	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1
8	-	23	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3	6	317	27	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2
				7	347	27	เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด
				8	41	27	บ.เขาป่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ
				9	4	27	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ
				10	41	27	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
11	41	28	<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก</b> บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) <b>กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ</b> <b>ความปลอดภัย</b>	12	M81	32	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b> บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)
1	1	28	แม่เชียงรายบน - ดอนไชย	13	M81	32	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)
2	4	28	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด	14	M81	32	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
3	4	28	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน	15	M81	33	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>							
1	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)				
2	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)				
3	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)				
4	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)				
5	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)				
6	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)				
7	M81	31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)				
8	M81	31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
9	M81	31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)				
10	M81	31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)				
11	M81	32	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)				



รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2566

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

มีนาคม 2566

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข							
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
								(3) งบประมาณ (บาท)																
1	1001	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	13+700.000 - 28+200.000	14.500	สท.1/3/63	(1) 611,937,696.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	3 ก.ค. 63	19 พ.ย. 65	870	5.39	70.11	2563									
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน													(นายอำพนวศร ศรีสุทรานุสรณ์) (นายศักดิ์ชัย สุรญาณธนาวุธ)	2 ก.ค. 63	(2) 599,987,646.20	จก.	1 ธ.ค. 66	1,247	4.35	63.23	ติดสาธารณูปโภค, คลองชลประทาน (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 2 ธ.ค.66 - 16 พ.ย.67
2	1035	พิเศษ	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำนาทอง	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/21/64	(1) 947,079,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	16 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67	1,080	5.12	53.84	2564									
			(นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐพล แก้วอุ)													15 ก.ย. 64	(2) 949,975,629.20	(3) 950,000,000.00						
3	106	พิเศษ	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	119+820.000 - 136+000.000	16.180	สท.1/1/65	(1) 794,279,950.00	บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่	17 ธ.ค. 64	4 พ.ค. 67	870	2.91	28.44	2564									
			(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)													16 ธ.ค. 64	(2) 799,977,338.20	(3) 800,000,000.00						
4	106	พิเศษ	บ.แม่ป่าไม้ - ต.แม่ตื่น	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	60+600.000 - 74+500.000 (เดิม) หรือ 154+491.000 - 168+391.000 (ใหม่)	13.900	สท.1/4/66	(1) 647,515,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	24 มี.ค. 66	12 มี.ค. 68	720	0.00	0.00	2566									
			(นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)													23 มี.ค. 66	(2) 649,486,107.70	(3) 650,000,000.00						

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
5	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) พะเยา, น่านที่ 1	58+800.000 72+000.000	13.200	สต.1/1/66 15 ก.พ. 66	(1) 197,999,000.00 (2) 299,999,477.48 (3) 300,000,000.00	กิจการร่วม Consortium of ACG and RNP	16 ก.พ. 66	8 ส.ค. 67	540	0.06 0.85	0.09 1.25	2565 ติดตามอนุภูมิภาค, ติดตั้งไม้หวงห้าม และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ												
6	1091	พิเศษ	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (นายอำนาจพร ศรีสุพรรณธรรม) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 1	116+000.000 - 134+827.000	18.827	สต.1/29/64 20 ก.ย. 64	(1) 748,799,000.00 (2) 749,999,744.40 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	21 ก.ย. 64	9 พ.ย. 66	780	4.54 7.61	59.89 68.69	2563 ติดตามอนุภูมิภาค (รอบบ ปกบ.) ปรับร้อยละ 0 10 พ.ย.66 - 18 ส.ค.67												
7	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคา (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโฬาร กลั่นประดิษฐ์)	2 (แพร่) แพร่	370+913.000 - 385+550.000	14.637	สต.1/12/63 17 ส.ค. 63	(1) 747,300,000.00 (2) 748,465,717.85 (3) 750,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จก.(มหาชน)	18 ส.ค. 63	8 มิ.ย. 65 8 มี.ค. 66	660 933	0.06 2.09	61.99 100.00	2563 ติดตามสื่อสารการรถไฟ (รอรั้อยย้าย) และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 9 มี.ค.66 - 20 เม.ย.67												
8	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันต้นแห (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ สนิทเกษร)	2 (แพร่) พะเยา, เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สต.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพร่วิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64	20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	4.10 2.78	30.69 29.38	2564 ติดตามอนุภูมิภาค และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง (ปรับแผนงาน)												
9	1023	1	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมงคล ปันสกุล)	2 (แพร่) แพร่	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สต.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	29 มิ.ย. 67	1,020	1.84 4.03	43.21 34.98	2564 ติดตามอนุภูมิภาค, ปรับร้อยละ 0 30 มิ.ย.67 - 15 เม.ย.68												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
10	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายภทิล ศรีห้วม)	2 (แพร่)	141+000.000 146+500.000	5.500		(1) (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00							2566 สงป.เห็นชอบราคา
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัชัย จันทร์นวล)	2 (แพร่)	146+500.000 - 154+000.000	7.500		(1) (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00							2566 สงป.เห็นชอบราคา
12	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวัลลภ นีวกลม)	2 (แพร่)	154+000.000 - 158+472.000	4.472		(1) (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00							2566 สงป.เห็นชอบราคา
13	1124	1	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	2 (แพร่)	1+600.000 - 9+100.000, 11+450.000 - 27+500.000, 29+000.000 - 30+000.000 และ 49+500.000 - 51+280.000	26.330		(1) (2) 549,999,105.20 (3) 550,000,000.00							2566 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
14	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอ้าว)	4 (ตาก) สุโขทัย, ตากที่ 1	33+000.000 - 36+010.000 และ 36+400.000 - 55+625.000	22.235	สท.1/20/63 31 ส.ค. 63	(1) 816,482,800.00 (2) 849,863,414.80 (3) 850,000,000.00	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จก.	1 ก.ย. 63	17 ก.พ. 66 18 มี.ค. 66	900 929	4.20 76.73 0.00 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 19 มี.ค.66 - 16 ธ.ค.67	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
15	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธิ์ (นายอำพนวพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุกิจ อภินุญาลังกร)	4 (ตาก) สุโขทัย	68+250.000 - 74+890.000	6.640	สท.1/7/64 20 ส.ค. 64	(1) 214,457,436.00 (2) 299,120,722.70 (3) 300,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น	21 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	12 เม.ย. 66 5 มิ.ย. 66	600 654	3.69 8.50	81.54 71.86	2564 ปรับร้อยละ 0 6 มิ.ย.66 - 20 ก.พ.67												
16	1370	พิเศษ	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายาง (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายมงคล วงศ์ราษฎร์)	4 (ตาก) สุโขทัย	0+000.000 - 3+280.000 , 5+563.000 - 9+583.000	7.300	สท.1/8/64 20 ส.ค. 64	(1) 348,807,000.00 (2) 349,509,327.80 (3) 350,000,000.00	หจก.พิษณุโลกพร้อม (ขยายอายุสัญญา)	21 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.พ. 66 26 ก.พ. 66 5 มี.ค. 66	540 555 562	1.73 0.00	97.00 100.00	2564 ปรับร้อยละ 0 6 มี.ค.66 - 29 ธ.ค.66												
17	1048	พิเศษ	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) สุโขทัย	71+600.000 - 89+580.000	17.980	สท.1/10/64 3 ก.ย. 64	(1) 698,200,000.00 (2) 699,121,738.50 (3) 700,000,000.00	บ.ธราธาวิญ คอนสตรัคชั่น จก.	4 ก.ย. 64	22 ธ.ค. 66	840	4.63 6.60	40.91 54.33	2564 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19												
18	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขเอมโธฐ)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 66 16 ต.ค. 66	1,080 1,117	2.02 4.70	55.78 80.55	2563 ติดตามอนุบโภค และ ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 17 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68												
19	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (นายอำพนวพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	57+000.000 - 66+150.000	9.150	สท.1/7/65 18 ก.ค. 65	(1) 393,092,687.00 (2) 393,975,230.10 (3) 400,000,000.00	บ.โรจนารพานิซ (1981) จก.	19 ก.ค. 65	9 มี.ค. 67	600	6.67 2.97	28.53 20.62	2563												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมทั้ง
																									นี้	ปัจจุบัน
20	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอนบ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	95+980.000 - 106+840.000	10.860	สท.1/9/64 20 ส.ค. 64	(1) 649,649,000.00 (2) 649,935,635.50 (3) 650,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ส.ค. 64	11 ก.ค. 66	690	2.04 4.92	50.35 58.27	2564 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 12 ก.ค.66 - 20 พ.ค.67 (ปรับแผนงาน)											
21	201	พิเศษ	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	21 ก.ย. 64	6 มิ.ย. 67	990	2.22 1.97	3.35 29.63	2564 ติดขัดต้นไม้หวงห้าม											
22	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	(1) (2) (3)	547,522,736.70 550,000,000.00								2566 สงป.เห็นชอบราคา										
23	2208	พิเศษ	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	28+000.000 - 42+016.000	14.016	สท.1/16/63 28 ส.ค. 63	(1) 443,654,700.00 (2) 479,995,851.30 (3) 480,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	29 ส.ค. 63	18 ส.ค. 65 30 ก.ย. 65	720 763	0.29 0.00	99.62 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ ม.ค.66 ปรับร้อยละ 0 1 ต.ค.65 - 19 มิ.ย.67											
24	2445	พิเศษ	บุรีรัมย์ - ต.แสงโตน - อ.ประโคนชัย (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	26+500.000 - 41+500.000	15.000	สท.1/7/63 24 ก.ค. 63	(1) 458,472,549.21 (2) 479,934,873.80 (3) 480,000,000.00	หจก.ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	25 ก.ค. 63	14 มิ.ย. 65 27 ก.ค. 65	690 733	0.14 0.00	100.00 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 4 ต.ค.65 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 28 ก.ค.65 - 20 พ.ค.67											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
25	3481	พิเศษ	บ.หัวสะพาน - บ.หัวไผ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจรูญพงษ์ พรหมมา)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	37+000.000 - 47+500.000	10.500	สท.1/40/63 18 ก.ย. 63	(1) 898,324,300.00 (2) 899,970,293.00 (3) 900,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	19 ก.ย. 63	6 ม.ค. 66 4 ก.พ. 66	840 869	2.41 0.00	80.79 100.00	2563 งด/ลดค่าปรับ 5 ก.พ.66 - 11 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 5 ก.พ.66 - 17 ต.ค.67
26	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย ชูกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	86+000.000 - 100+000.000	14.000	สท.1/5/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,148,443.00 (2) 559,991,410.00 (3) 560,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	0.00 0.00	0.00 0.00	2566 เตรียมการก่อสร้าง
27	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย ชูกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	100+000.000 - 114+000.000	14.000	สท.1/6/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,153,000.00 (2) 559,993,974.50 (3) 560,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	0.00 0.00	0.00 0.00	2566 เตรียมการก่อสร้าง
28	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายบัญชา เอื้อเจริญกุล)	11 ลพบุรี ลพบุรีที่ 1	4+450.000 - 11+000.000	6.550	สท.1/42/63 24 ก.ย. 63	(1) 749,690,330.00 (2) 749,999,442.30 (3) 750,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63	12 ม.ค. 66 10 ก.พ. 66	840 869	1.94 0.00	96.05 100.00	2563 ปรับร้อยละ 0 11 ก.พ. 66 - 17 ต.ค.67
29	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสานุสรณ์) (นายวัลลภ นีวกลม)	11 ลพบุรี ลพบุรีที่ 1	11+000.000 - 19+310.000	8.310	สท.1/41/63 24 ก.ย. 63	(1) 849,000,000.00 (2) 849,999,739.00 (3) 850,000,000.00	บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก. (มหาชน)	25 ก.ย. 63	13 ธ.ค. 65 11 ม.ค. 66	810 839	0.22 0.00	99.93 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ มี.ค.66 ปรับร้อยละ 0 12 ม.ค. 66 - 17 ก.ย.67

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตร ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
30	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย สงใย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	1+100.000 - 6+000.000	4.900	สท.1/19/64 15 ก.ย. 64	(1) 539,694,093.00 (2) 539,999,388.40 (3) 540,000,000.00	บ.โรจนาสินก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 64  (ขยายอายุสัญญา)	8 พ.ค. 66 29 ก.ค. 66	600 682	3.78 12.45	25.22 71.50	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 ก.ย.65 - 28 ธ.ค.65 และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 20 ก.พ.67												
31	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายภูวนเสฏฐ์ พรหมทอง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	6+000.000 - 11+200.000	5.200	สท.1/20/64 15 ก.ย. 64	(1) 739,290,523.00 (2) 739,998,716.60 (3) 740,000,000.00	บ.โรจนาสินก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 64  (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.ย. 66 26 พ.ย. 66	720 802	4.36 5.31	26.54 36.17	2564 ติดสาธารณูปโภค, อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 ก.ย.65 - 13 ธ.ค.65 และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 27 พ.ย.66 - 19 มิ.ย.67												
32	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพูนศักดิ์ สิริสมบุญณณ์)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแตรคเตอร์ จก.	28 ก.ย. 64  (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.ย. 67 4 ม.ค. 68	1,080 1,195	3.18 2.01	13.59 19.62	2564 ติดสาธารณูปโภค,น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 5 ม.ค.68 - 14 มิ.ย.68												
33	333	พิเศษ	อ.หนองจาง - อุทัยธานี ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมบัติ มุจรินทร์)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	147+000.000 - 155+700.000	8.700	สท.1/4/64 17 ส.ค. 64	(1) 457,751,100.00 (2) 469,983,449.00 (3) 470,000,000.00	บ.สหะชนสงอุทัยธานี จก.	18 ส.ค. 64  (ขยายอายุสัญญา)	9 เม.ย. 66 1 พ.ค. 66	600 622	4.70 0.71	99.25 99.89	2564 ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 20 ก.พ.67 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา)												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
34	333	พิเศษ	อ.หนองช้าง - อุทัยธานี ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกำพล ชูชานาวา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	155+700.00 - 164+300.000	8.600	สท.1/16/64 13 ก.ย. 64	(1) 506,300,000.00 (2) 507,824,395.00 (3) 520,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64  (ขยายอายุสัญญา)	6 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66 18 ก.พ. 67	600 615 888	4.61 7.35	62.57 94.19	2564 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 22 พ.ค.66 - 20 ก.พ.67											
35	3260	1	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	31+856.000 - 39+500.000	7.644	สท.1/12/64 7 ก.ย. 64	(1) 311,855,879.00 (2) 312,805,387.10 (3) 313,000,000.00	บ.สหภาพพรชนสง จก.	8 ก.ย. 64  (ขยายอายุสัญญา)	1 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66	540 555	3.18 0.00	73.70 100.00	2564 อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมชลประทาน และการรถไฟ และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 17 มี.ค.66 - 22 ธ.ค.66											
36	333	พิเศษ	อ.อุทอง - บ.สระกระโจม (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)	2+450.000 - 17+450.000	15.000	สท.1/17/64 13 ก.ย. 64	(1) 637,679,000.00 (2) 639,615,014.53 (3) 640,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	14 ก.ย. 64	3 ก.ย. 66	720	7.38 8.65	83.30 81.31	2564 ปรับร้อยละ 0 4 ก.ย.66 - 19 มิ.ย.67											
37	3111	พิเศษ	อ.สามโคก - อ.เสนา (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	16+406.000 - 25+706.000	9.300	สท.1/6/63 22 ก.ค. 63	(1) 582,762,400.00 (2) 598,292,234.40 (3) 600,000,000.00	บ.กรีนโลท อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	23 ก.ค. 63  (ขยายอายุสัญญา)	9 พ.ย. 65 28 ธ.ค. 65	840 889	6.16 0.00	92.14 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 29 ธ.ค. 65 - 17 ต.ค.67											
38	352	พิเศษ	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (นายวีรสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพฯ)	16+700.000 - 22+200.000	5.500	(1) (2) (3)	 329,998,792.80 330,000,000.00	หจก.มาตริศรีจักรกล						2566 ประกาศผู้ชนะ											



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
39	375	พิเศษ	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวง หมายเลข 346 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนโซ)	15 ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม	62+076.000 - 69+324.000	7.248	สท.1/13/64 7 ก.ย. 64	(1) 240,000,789.00 (2) 349,996,810.50 (3) 350,000,000.00	บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จก.	8 ก.ย. 64	29 ก.ค. 66	690	9.46 6.71	78.72 76.02	2564 ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 20 พ.ค.67											
40	3291	พิเศษ	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายกิตติ ชิงธนภูมิ)	15 ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี	0+000.000 - 3+920.000 และ 4+207.000 - 9+242.000	8.955	สท.1/11/64 3 ก.ย. 64	(1) 117,990,000.00 (2) 149,997,933.00 (3) 150,000,000.00	หจก.สระบุรีวินิชากร  (ขยายอายุสัญญา)	4 ก.ย. 64	27 พ.ย. 65 12 ธ.ค. 65	450 465	1.15 0.00	99.65 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 13 ธ.ค.65 - 23 ก.ย.66											
41	3497	1	บ.ช้างแอก - อ.บางสะพานน้อย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	0+000.000 - 10+590.000	10.590	สท.1/6/64 19 ส.ค. 64	(1) 105,600,000.00 (2) 149,162,271.80 (3) 150,000,000.00	หจก.โชคชัยรัตนการโยธา  (ขยายอายุสัญญา)	20 ส.ค. 64	13 ต.ค. 65 28 ต.ค. 65	420 435	7.97 0.00	99.91 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 29 ต.ค.65 - 24 ส.ค.66											
42	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เขวง (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายไพโรจน์ รัตนจวี)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	0.55 0.00	88.29 100.00	2562 ติดสาธารณูปโภค และ ผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 30 ส.ค.64 - 22 ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 23 ก.พ.65 - 29 พ.ค.67											
43	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธนา สันติศักดิ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.  (ขยายอายุสัญญา)	22 ส.ค. 63	9 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66	840 877	1.69 0.00	61.73 100.00	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำในเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
44	4019	พิเศษ	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกิตติธัช ภูทิวัญ)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	1+000.000 - 5+600.000 และ 6+600.000 - 16+000.000	14.000	สท.1/32/64 20 ก.ย. 64	(1) 699,151,700.00 (2) 699,996,702.10 (3) 700,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	4.65 6.12	61.94 53.42	2564	
45	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช)	127+000.000 - 137+000.000	5.000		(1) (2) 569,999,204.40 (3) 570,000,000.00								2566 สงป.เห็นชอบราคา
46	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายจิรวุฒิ สุจริตรูการ)	16 (นครศรีธรรมราช)	137+000.000 - 157+000.000	14.200		(1) (2) 549,999,396.10 (3) 550,000,000.00								2566 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
47	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช)	157+000.000 - 195+000.000	22.300		(1) (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00								เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
48	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช)	4+125.000 - 21+650.000	17.525		(1) (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.							2566 ประกาศผู้ชนะ

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมทั้ง
																									นี้	ปัจจุบัน
49	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอนบ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100	สท.1/11/62 11 ก.พ. 62	(1) 384,161,425.00 (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือขี้น การโยธา	12 ก.พ. 62	3 ก.ย. 63	570	0.00	99.63	2562 งานแล้วเสร็จ ธ.ค.65 งด/ลดค่าปรับ 4 ก.ย.63 - 10 ม.ค.64, 11 ม.ค.64 - 16 ก.พ.64 และ 17 ก.พ.64 - 22 ก.พ.64 ปรับร้อยละ 0 23 ก.พ.64 - 26 ธ.ค.65											
50	4006	พิเศษ	ต.ราชภูต - อ.หลังสวน ตอนบ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายอำนาจพร ศรีศรีสุรณภรณ์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี่) ระนอง	57+500.000 - 63+900.000	6.400	สท.1/11/63 14 ส.ค. 63	(1) 179,600,000.00 (2) 299,769,308.00 (3) 300,000,000.00	บ.นันทวรรณไชย 2002 จก. (ขยายอายุสัญญา)	15 ส.ค. 63	5 ก.พ. 65 17 มิ.ย. 65	540 672	1.05 0.00	52.42 100.00	2563 ผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 18 มิ.ย.65 - 30 ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 31 ก.ค.65 - 22 ธ.ค.66											
51	404	พิเศษ	ต.วัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่), 18 (สงขลา) ตรัง,สตูล	21+869.000 - 43+000.000	21.131	สท.1/31/63 15 ก.ย. 63	(1) 1,054,947,000.00 (2) 1,059,985,710.40 (3) 1,060,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ย. 63	3 ม.ค. 66 9 ก.พ. 66 31 ส.ค. 66	840 877 1,080	3.84 4.23	84.63 85.40	2563 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง ปรับร้อยละ 0 10 ก.พ.66 - 17 ต.ค.67											
52	4034	พิเศษ	ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปิยะ สารทรัพย์)	17 (กระบี่) กระบี่	16+500.000 - 19+500.000 และ 21+000.000 - 25+565.000	7.565	สท.1/18/64 13 ก.ย. 64	(1) 249,499,079.00 (2) 249,998,161.51 (3) 250,000,000.00	บ.อรลักษ์อินสิงห์บุรี (1994) จก. (ขยายอายุสัญญา)	14 ก.ย. 64	6 ม.ค. 66 21 ม.ค. 66	480 495	0.28 0.00	35.30 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค, กรมชลประทาน สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 22 ม.ค.66 - 23 ต.ค.66											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
																(1) 698,960,000.00	
53	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	1.58 2.53	24.99 25.94	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 (ปรับแผนงาน)		
54	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	2.02 2.38	16.91 17.30	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 (ปรับแผนงาน)		
55	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	970+108.000 - 977+625.000	7.517	สท.1/8/65 2 ส.ค. 65	(1) 599,332,699.00 (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ซีฟพอร์ดติ้ง จก.	3 ส.ค. 65	17 มิ.ย. 68	1,050	0.78 2.65	3.11 8.08	2564 ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง		
56	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65	22 มิ.ย. 68	1,080	2.18 3.19	6.83 10.27	2564 ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง		
57	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	17 (กระบี่)	0+000.000 - 13+000.000	13.000	(1) (2) (3)	999,996,661.90 1,000,000,000.00								2566 เสนอ คค. อนุมัติจ้าง	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
58	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	17 (กระบุรี)	13+000.000 - 26+042.000	13.042		(1) (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00							2566 สงบเห็นชอบราคา
59	4051	พิเศษ	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะมีลัง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสำราญ สุตระ)	18 (สงขลา) สตูล	3+400.000 - 11+900.000	8.500	สท.1/2/63 5 มี.ย. 63	(1) 166,399,935.00 (2) 259,775,378.10 (3) 260,000,000.00	หจก.ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง	6 มี.ย. 63	29 ส.ค. 64 28 ก.ย. 64	450 480	0.67 0.00	99.81 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 29 ก.ย.65 - 23 ก.ย.66
60	4055	1	บ.ป่าเข - บ.ไอรี่ปัแซ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.อี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64	29 ต.ค. 65 13 พ.ย. 65	450 465	0.93 0.00	70.88 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง รुकล้ำในเขตทาง, สาธารณูปโภค, ความปลอดภัยในพื้นที่และ ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 14 พ.ย.65 - 23 ก.ย.66
61	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโงโกลก ตอน บ.ได้นท์ - บ.ลำซิ่ง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอนวัช ห่องโสภา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาทมอม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	1.98 4.64	23.25 52.91	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ.68
62	4137	พิเศษ	บ.ทุ่งตำเสา-แยกสวนเทศ (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) สตูล	0+196.945 - 23+426.945	23.230	สท.1/25/64 15 ก.ย. 64	(1) 799,000,000.00 (2) 799,955,262.26 (3) 800,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีเชอ	16 ก.ย. 64	2 ก.พ. 67	870	5.38 6.39	49.34 57.18	2564 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัด ในพื้นที่ก่อสร้าง, กรรมสิทธิ์ที่ดิน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
63	4084	พิเศษ	บ.ค่าย - บ.สะพาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวีระชาติ ไชยเนตร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	10+500.000 - 14+540.000	4.040	สท.1/4/65 22 ก.พ. 65	(1) 138,550,000.00 (2) 149,628,604.93 (3) 150,000,000.00	บ.เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจีเนียริ่ง จก.	23 ก.พ. 65	17 ก.ค. 66	510	6.74 7.66	65.30 79.68	2565 ปัญหาความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบจากCOVID-19
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				44	โครงการ	592.656	(1)	28,260,750,540.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				12	โครงการ	145.649	(3)	8,190,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				7	โครงการ	73.471	(1)	2,525,278,609.21							
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>															
1	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000 (เดิม)	16.150	สท.1/1/63 14 พ.ค. 63	(1) 1,093,900,000.00 (2) 1,099,443,438.00 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	15 พ.ค. 63	29 เม.ย. 66	1,080	0.69 3.28	99.85 97.91	2562 งานแล้วเสร็จ ก.พ.66
2	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมานะ คงลี)	4 (ตาก) สุโขทัย	105+400.000 - 130+000.000	24.600	สท.1/37/63 17 ก.ย. 63	(1) 982,972,000.00 (2) 1,018,555,505.45 (3) 1,050,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	18 ก.ย. 63	4 มิ.ย. 66	990	2.23 2.08	85.35 98.92	2563 อยู่ระหว่างขออนุญาตการรถไฟ แห่งประเทศไทย กม.119+729.520 - กม.119+809.520
3	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพีระ ทับทิมแดง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/19/63 28 ส.ค. 63	(1) 872,819,000.00 (2) 998,649,353.80 (3) 1,000,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	29 ส.ค. 63	14 มิ.ย. 66 12 ธ.ค. 66	1,020 1,201	2.39 4.76	65.24 67.61	2563 ปรับร้อยละ 0 13 ธ.ค.66 - 15 เม.ย.68 (ปรับแผนงาน)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
4	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลัดภิรมย์นาฏ) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	45+000.000 - 70+000.000	25.000	สท.1/15/63 27 ส.ค. 63	(1) 915,358,732.00 (2) 1,149,968,377.50 (3) 1,150,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จก.	28 ส.ค. 63  (ขยายอายุสัญญา)	15 พ.ย. 65 20 ธ.ค. 65	810 845	5.61 0.00	72.12 100.00	2563 ติดตามอนุภูมิภาค และ อาคารรูกำลังเขตทาง งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.66 - 7 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 21 ธ.ค.65 - 17 ก.ย.67												
5	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอุดม เสือคนอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	21+381.000 - 29+540.000	8.159	สท.1/32/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,993,000.00 (2) 399,992,233.10 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริโพบูลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	10 มี.ค. 65 8 เม.ย. 65	540 569	0.00 0.00	21.93 100.00	2563 ปรับร้อยละ 0 9 เม.ย.65 - 22 ธ.ค.66												
6	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	29+540.000 - 39+400.000	9.860	สท.1/33/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,992,000.00 (2) 399,990,288.90 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริโพบูลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	9 เม.ย. 65 8 พ.ค. 65	570 599	0.00 0.00	15.09 100.00	2563 งด/ลดค่าปรับ 9 พ.ค.65 - 16 พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 17 พ.ค.65 - 21 ม.ค.67												
7	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	39+400.000 - 47+300.000	7.900	สท.1/34/63 17 ก.ย. 63	(1) 397,792,000.00 (2) 399,983,586.80 (3) 400,000,000.00	บ.สหภาพพรชนส่ง จก.	18 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	10 พ.ค. 65 8 มิ.ย. 65	600 629	0.33 0.00	99.63 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ ม.ค.66 งด/ลดค่าปรับ 9 มิ.ย.65 - 6 พ.ย.65 ปรับร้อยละ 0 7 พ.ย.65 - 20 ก.พ.67												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
8	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอนบ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายพรชัย อุดุลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี ซี 1995 จก.  (ขยายอายุสัญญา)	18 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	6 ธ.ค. 65 12 ม.ค. 66	810 847	1.59 0.00	56.85 100.00	2563 ติดตามอนุบโคค ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	80.480	(1)	3,786,734,732.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000	(3)	0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	24.050	(1)	1,491,692,000.00							
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>															
1	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอนบ.หัวค้อย - บ.ใหม่มงคล (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธการ จก.  (ขยายอายุสัญญา)	23 มี.ค.60  (ขยายอายุสัญญา)	6 มี.ค.63 23 เม.ย. 63 5 ม.ค. 65 8 ก.พ. 65	1,080 1,128 1,750 1,784	0.00 0.00	95.15 100.00	2560 ติดพื้นที่โบราณสถาน รบ EIA และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 9 ก.พ.65 - 11 เม.ย.67
2	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	0+000.000 - 5+523.000	5.523	สท.1/23/63 9 ก.ย. 63	(1) 373,700,000.00 (2) 446,072,245.10 (3) 500,000,000.00	บ.เทคไท แอนด์ โค จก.  (ขยายอายุสัญญา)	10 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 65 20 ต.ค. 65 28 ต.ค. 65	750 771 779	0.58 0.00	77.02 100.00	2563 งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65 - 9 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 29 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67
3	3253	1	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบฯ) ชุมพร	22+530.000 - 34+243.000	11.713	สท.1/2/2565 10 ก.พ. 65	(1) 199,850,000.00 (2) 299,972,247.00 (3) 300,000,000.00	บ.มรดกชุมพรก่อสร้าง จก.  (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.พ. 65  (ขยายอายุสัญญา)	2 พ.ย. 66	630	10.62 10.42	36.63 51.22	2565 ติดตามอนุบโคค,กรรมสิทธิ์ที่ดิน และต้นไม้ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ย.66 - 21 มี.ค.67



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
4	4085	พิเศษ	ปากน้ำเตา - บ.บ้านนังตามา ตอนบ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นามหมอน)	25+000.000 - 30+700.000 และ 32+075.000 - 37+800.000	11.425	สท.1/26/64 15 ก.ย. 64	(1) 323,000,000.00 (2) 399,953,229.28 (3) 400,000,000.00	กิจการร่วมค้า CC-SC	16 ก.ย. 64	4 ธ.ค. 66	810	2.36 7.17	35.20 62.01	2564 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และ ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 5 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67											
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	47.661		(1) 1,984,638,000.00																		
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000																		
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000																		
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>																										
1	31	พิเศษ	พัฒนาคู่มือริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 748,944,557.38 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.  (ขยายอายุสัญญา)	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64 10 เม.ย. 65	900 1,006	0.53 0.00	62.97 100.00	2562 ติดสารอนุภาค, และผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 11 เม.ย.65 - 18 ส.ค.65 และ 19 ส.ค.65 - 14 ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 15 ต.ค.65 - 30 พ.ย.67											
2	31	พิเศษ	พัฒนาคู่มือริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายเศรษฐา รังสีสุริยชัย)	13 (กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,679,863.00 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.  (ขยายอายุสัญญา)	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64 4 มิ.ย. 65 23 ก.ค. 65	900 1,061 1,110	0.15 0.00	67.09 100.00	2562 ติดสารอนุภาค และ ผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.65 - 22 มี.ค.66 ปรับร้อยละ 0 23 มี.ค.66 - 16 ก.ย.67											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
3	31,1	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายเศรษฐา รังสิสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62	28 มิ.ย. 64 1 ส.ค. 64 24 พ.ย. 64 18 ก.พ. 65 5 มี.ค. 65 7 เม.ย. 65 18 พ.ค. 65	720 754 869 955 970 1,003 1,044	0.51 0.00	79.67 100.00	2562 ปัญหางานดินที่ลอลดติดสิ่งกีดขวาง และงานบ่อรับ-บ่อคันตัดแนว สายไฟฟ้าใต้ดิน ปรับร้อยละ 0 19 พ.ค.65 - 3 ก.พ.67												
4	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายโกวิท รังสิสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62	6 ส.ค. 65 10 ก.ค. 66 28 ส.ค. 66	1,080 1,418 1,467	1.32 2.59	80.12 94.13	2562 ที่ดินเอกชนรุกล้ำเขตก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 29 ส.ค.66 - 22 ต.ค.68												
5	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายเอกดนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ.ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 65 28 ก.ค. 65	1,080 1,128	0.20 0.00	78.64 100.00	2562 ติดสาธารณูปโภค, การรุกรล้ำเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 29 ก.ค.65 - 22 ก.ย.67												
6	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปรเมธ ดาวโรจน์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1208	1.90 0.00	33.13 100.00	2562 ติดสาธารณูปโภค มีพื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน และแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
7	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพรัช นุชเยี่ยม)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	1.93 2.16	39.65 39.87	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 21 ต.ค.65 - 18 ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 21 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67
8	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธรรกร กิจกอบสิน)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/47/63 30 ก.ย. 63	(1) 677,383,500.00 (2) 699,609,667.70 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	1 ต.ค. 63	18 ม.ค. 66 24 ก.พ. 66	840 877	1.40 0.00	91.41 100.00	2563 ติดสาธารณูปโภค และ ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 25 ก.พ. 66 - 17 ต.ค.67
9	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/36/63 17 ก.ย. 63	(1) 664,595,900.00 (2) 668,458,979.80 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล เอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65 12 ม.ค. 66	810 847	0.49 0.00	92.49 100.00	2563 ติดสาธารณูปโภค, ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67
10	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/18/63 28 ส.ค. 63	(1) 689,702,000.00 (2) 699,997,639.65 (3) 700,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จก.	29 ส.ค. 63	16 ธ.ค. 65 28 ม.ค. 66	840 883	1.65 0.00	90.48 100.00	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 29 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
11	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/29/63 11 ก.ย. 63	(1) 639,457,600.00 (2) 643,187,636.05 (3) 700,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จก.	12 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	30 พ.ย. 65 2 ม.ค. 66	810 843	1.26 2.50	83.74 86.02	2563 ระบบระบายน้ำข้างทาง, พื้นที่เอ็กซทิตเขตทาง, สิ่งปลูกสร้างรูกำลังเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 3 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67												
12	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	0+000.000 - 13+600.000	13.600	สท.1/24/63 10 ก.ย. 63	(1) 582,703,000.00 (2) 583,057,541.30 (3) 600,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	11 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	27 ก.พ. 66 5 เม.ย. 66 12 เม.ย. 66	900 937 944	3.41 0.00	92.07 100.00	2563 ผลกระทบจากCOVID-19												
13	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายอำนาจพร ศรีสวัสดิ์สรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67	1,080	3.09 2.87	30.51 29.05	2564												
14	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มี.ย. 67	990	1.44 2.31	16.05 35.10	2564 ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้าง รูกำลังเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 2 มี.ย.67 - 16 มี.ค.68												
15	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายศุภวัฒน์ โกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ)	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	(1) (2) (3)	 949,958,925.65 950,000,000.00							2566 คณะกรรมการพิจารณา												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
16	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62 18 เม.ย. 62	(1) 975,745,000.00 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	19 เม.ย. 62  (ขยายอายุสัญญา)	4 ต.ค. 64 15 พ.ย. 64 18 ธ.ค. 64	900 942 975	0.83 0.00	81.47 100.00	2562 ติดตามอุปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 19 ธ.ค.64 - 17 ม.ค.67											
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				15	โครงการ	114.052		(1) 11,672,075,583.38																		
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	0.000		(3) 950,000,000.00																		
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000																		
<b>กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>																										
1	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังมา ตอน น่าน - ต.ป่อ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธวัชชัย หมั่นไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	371+225.000 - 381+893.000 และ 383+917.000 - 387+000.000	13.751	สท.1/35/63 17 ก.ย. 63	(1) 535,727,000.00 (2) 536,640,481.20 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	18 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	7 ต.ค. 65 13 พ.ย. 65	750 787	0.24 0.00	99.99 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 14 พ.ย.65 - 19 ก.ค.67											
2	1020	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 2	64+500.000 - 80+500.000	16.000	สท.1/27/64 17 ก.ย. 64	(1) 898,900,000.00 (2) 899,968,680.00 (3) 900,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จก.	18 ก.ย. 64  (ขยายอายุสัญญา)	6 พ.ย. 66 21 พ.ย. 66	780 795	3.42 6.46	32.36 68.58	2564 ติดตามอุปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 22 พ.ย.66 - 18 ส.ค.67											
3	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 2	471+955.000 - 490+200.000	18.245	สท.1/7/66 29 มี.ค. 66	(1) 797,560,100.00 (2) 799,999,286.50 (3) 800,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	30 มี.ค. 66	15 ส.ค. 68	870	0.00 0.00	0.00 0.00	2566 เตรียมการก่อสร้าง											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
4	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายอำเภวยพร ศรีอิสราณุสธณ์) (นายธวัชชัย หมั่นไธสง)	2 (แพร่)	490+200.000 - 505+853.000	15.653		(1) (2) 749,999,738.80 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.						2566 ประกาศผู้ชนะ
5	201	พิเศษ	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 1	295+739 - 300+557, 302+707 - 306+407, 307+407 - 318+557	19.668	สท.1/30/63 11 ก.ย. 63	(1) 910,010,000.00 (2) 949,959,691.05 (3) 950,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.  (ขยายอายุสัญญา)	12 ก.ย. 63   (ขยายอายุสัญญา)	27 ส.ค. 66 16 ส.ค. 67	1,080 1,435	4.03 2.61	47.44 27.99	2563 ปรับร้อยละ 0 17 ส.ค.67 - 14 มิ.ย.68
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัดดา ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสุมิตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัดดา	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน จก.   (ขยายอายุสัญญา)	31 ม.ค. 62   (ขยายอายุสัญญา)	20 ธ.ค. 63 17 เม.ย. 64 30 พ.ค. 64	690 808 851	0.61 4.40	65.51 76.30	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ งด/ลดค่าปรับ 31 พ.ค.64 - 27 มิ.ย.64 และ 28 มิ.ย.64 - 5 ก.ค.64, ปรับร้อยละ 0 6 ก.ค.64 - 9 ส.ค.66
7	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัดดา ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสุมิตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัดดา	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน จก.   (ขยายอายุสัญญา)	31 ม.ค. 62   (ขยายอายุสัญญา)	20 ธ.ค. 63 23 มี.ค. 64 5 พ.ค. 64	690 783 826	1.02 5.03	66.62 79.34	2562 อยู่ระหว่างเวนคืนพื้นที่เขตทาง ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ งด/ลดค่าปรับ 6 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64 และ 3 มิ.ย.64 - 10 มิ.ย.64, ปรับร้อยละ 0 11 มิ.ย.64 -15 ก.ค.66

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
8	-	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายสาร ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	12+050.000 - 15+000.000	2.950	สท.1/3/62 30 ม.ค. 62	(1) 382,259,000.00 (2) 383,549,497.55 (3) 400,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์จก.	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	0.24 91.16	0.00 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ ก.พ.66 งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63, 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63 และ 22 พ.ย.63 - 6 ธ.ค.63, ปรับร้อยละ 0 7 ธ.ค.63 - 12 ก.พ.66												
9	-	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	15+000.000 - 18+500.000	3.500	สท.1/7/62 30 ม.ค. 62	(1) 338,736,109.00 (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	0.65 91.44	0.00 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค.65 งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63 และ 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63 , ปรับร้อยละ 0 22 พ.ย.63 - 12 ก.พ.66												
10	-	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายสาร ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	18+500.000 - 22+000.000	3.500	สท.1/17/62 27 ก.พ. 62	(1) 384,578,000.00 (2) 388,465,371.86 (3) 390,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์จก.	28 ก.พ. 62	18 พ.ย. 63	630	6.45 93.41	0.00 100.00	2562 ติดกรรมสิทธิ์ระหว่างเวนคืน, ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ งด/ลดค่าปรับ 19 พ.ย.63 - 5 ธ.ค.63 6 ธ.ค.63 - 19 ธ.ค.63 และ 20 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64, ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.64 - 12 มี.ค.66												

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
11	425	พิเศษ	ทางเลียบเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอนบ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	0.24 3.68	8.13 98.82	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, พื้นที่สาธารณะ และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 12 ธ.ค.67
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				7	โครงการ	68.846	(1)	4,306,426,200.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	15.653	(3)	750,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	20.201	(1)	1,256,722,109.00							
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>															
1	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) พะเยา	59+200.000 - 75+000.000	12.000	สท.1/27/63 11 ก.ย. 63	(1) 637,621,800.00 (2) 645,299,255.10 (3) 750,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	12 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	1 ก.ย. 65 8 ต.ค. 65	720 757	0.05 0.00	99.97 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ มี.ค.66 ปรับร้อยละ 0 9 ต.ค.65 - 19 มิ.ย.67
2	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสิงแก้ว สลิ่งวงศ์)	2 (แพร่) พะเยา	75+000.000 - 86+000.000	11.000	สท.1/45/63 30 ก.ย. 63	(1) 728,269,200.00 (2) 736,922,354.30 (3) 750,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	1 ต.ค. 63  (ขยายอายุสัญญา)	22 มิ.ย. 65 29 ก.ค. 65	630 667	0.29 0.00	98.24 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ มี.ค.66 ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.65 - 21 มี.ค.67
3	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 2,พะเยา	86+000.000 - 100+019.000	14.019	สท.1/46/63 30 ก.ย. 63	(1) 681,959,900.00 (2) 690,451,399.20 (3) 700,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	1 ต.ค. 63  (ขยายอายุสัญญา)	20 ต.ค. 65 26 พ.ย. 65	750 787	0.04 0.00	100.00 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ มี.ค.66 ปรับร้อยละ 0 27 พ.ย.65 - 19 ก.ค.67





ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
1	1088	4	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสุรทิน เครือหนู)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+000.000 - 99+025.800	47.710	สท.1/3/65 10 ก.พ. 65	(1) 173,999,000.00 (2) 259,990,177.10 (3) 260,000,000.00	บ.ศิลาเพชร จก.	11 ก.พ. 65	4 ส.ค. 66	540	6.75 10.79	64.01 70.31	2565 ปรับร้อยละ 0 5 ส.ค.66 - 22 ธ.ค.66											
2	1263	4	ปางสูง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวิรัช บุญหลัง)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	23+930.000 - 25+475.000, 33+525.000 - 65+085.000 และ 65+280.000 - 65+735.000	33.560	สท.1/5/65 22 ก.พ. 65	(1) 131,000,000.00 (2) 179,992,975.40 (3) 180,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น	23 ก.พ. 65	17 ก.พ. 66	360	0.20 0.00	100.00 100.00	2565 งานแล้วเสร็จ มี.ค.66 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.พ.66 - 4 มี.ค.66 ปรับร้อยละ 0 18 ก.พ.66 - 25 มี.ย.66											
3	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายภทิล ศรีห้วม)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	890+370.000 - 933+481.000	40.088	สท.1/17/63 28 ส.ค. 63	(1) 854,895,600.00 (2) 899,989,049.70 (3) 900,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	29 ส.ค. 63	15 เม.ย. 66	960	0.14 2.45	99.82 99.31	2563											
4	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัยย์ จันทน์นวล)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	933+481.000 - 994+749.000	55.487	สท.1/22/63 9 ก.ย. 63	(1) 849,776,400.00 (2) 899,964,812.80 (3) 900,000,000.00	บ.บัญชากิจ จก.	10 ก.ย. 63	25 ส.ค. 66	1,080	1.01 3.98	98.71 82.99	2563											
5	317	พิเศษ	อ.เขาคกรวจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา)	130+100.000 - 142+500.000	12.400		(1) (2) 899,996,034.40 (3) 900,000,000.00								2566 เสนอ สป.เห็นชอบราคา										

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
6	317	พิเศษ	อ.เขาคกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา)	142+500.000 - 147+600.000	5.100		(1) (2) 899,999,268.30 (3) 900,000,000.00									2566 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง										
7	347	พิเศษ	เขียงจากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพฯ)	11+500.000 - 24+000.000	12.500		(1) (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00									2566 สงบ.เห็นชอบราคา										
8	41	พิเศษ	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายฉลองชัย จรุงพันธ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	7+800.000 - 54+700.000	42.500	สท.1/5/64 18 ส.ค. 64	(1) 700,832,945.00 (2) 703,028,275.80 (3) 720,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	19 ส.ค. 64	8 ส.ค. 66	720	6.16 9.64	61.65 71.27	2564 ปรับร้อยละ 0 9 ส.ค.66 - 19 มิ.ย.67												
9	4	พิเศษ	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุฬ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว) ตั้งแต่ 25 ม.ค.66 (นายชุมพล ทองมาก) (เดิม)	16 (นครศรีธรรมราช) พัทลุง	1203+585.000 - 1218+644.000	15.059	สท.1/21/63 31 ส.ค. 63	(1) 514,077,100.00 (2) 524,848,205.00 (3) 525,000,000.00	บ.พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.ย. 63	19 พ.ย. 65 26 ธ.ค. 65	810 847	5.57 0.00	53.44 100.00	2563 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 27 ธ.ค.65 - 17 ก.ย.67												
10	41	พิเศษ	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	315+237.000 - 349+525.000	27.000	สท.1/26/63 11 ก.ย. 63	(1) 816,004,400.00 (2) 819,885,272.00 (3) 820,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	12 ก.ย. 63	29 เม.ย. 66 12 มิ.ย. 66	960 1,004	1.52 3.03	88.26 89.77	2563 ปรับร้อยละ 0 30 เม.ย.66 - 14 ก.พ.68												



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
1	M81	พิเศษ	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b> บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.94 82.00	0.00 100.00	2560 งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66) ปรับร้อยละ 0 10 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68												
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	4+100.000 - 9+000.000	4.900	สท.1/43/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,479,750,746.00 (2) 1,486,711,297.36 (3) 1,522,870,000.00	บ.ธราวิญญ คอนสตรัคชั่น จก.  (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 63	11 เม.ย. 66 10 พ.ค. 66	930 959	3.57 90.69	2.74 97.85	2562												
3	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโกเมษฐ์ ราชสีทอง)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,701,860,000.00 (2) 1,706,983,214.98 (3) 1,701,860,000.00	บ.ไทยวิวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.  (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63 6 พ.ย. 65 11 ก.พ. 66	990 1,314 2,085 2,182	0.08 59.83	0.00 100.00	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 12 ก.พ.66 - 30 มี.ค.68												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
4	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 8 ม.ค. 63 6 ก.ย. 63 18 ต.ค. 65 21 พ.ย. 65 29 พ.ย. 65	1,020 1,052 1,294 2,066 2,100 2,108	0.00 89.16 0.00 100.00	2560 แล้วเสร็จ มี.ค.66 ปรับร้อยละ 0 30 พ.ย.65 - 30 ม.ค.68			
5	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 19 มี.ค. 65 11 พ.ย. 65	990 1,853 2,090	0.01 94.55 3.70 100.00	2560 งานแล้วเสร็จ 9 พ.ย.65			
6	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายพรชัย อุดุลยธรรม) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพรร่าจิงวิทย์ จก.	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63 8 พ.ค. 66 29 ก.ค. 66	1,020 1,359 2,265 2,347	1.84 74.79 2.88 78.99	2560 ติดสาธารณูปโภคหรือย้าย ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 14 ก.ย.68			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
7	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายชำนาญ จุจิรเมธา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1)	1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65 27 มี.ค. 66 29 เม.ย. 66	1,080 1,944 2,033 2,066	(ขยายอายุสัญญา)	1.54	81.82	2560 ปรับร้อยละ 0 30 เม.ย.66 - 13 พ.ค.68
								(2)	1,695,275,022.29						2.97	95.12	
								(3)	1,684,477,000.00								
8	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1)	2,031,481,568.77	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียริง (1964) จก.	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 24 ต.ค. 66	960 1,913 2,373 2,388 2,437	(ขยายอายุสัญญา)	2.38	67.01	2560 ติดสารหนูโปค , แก้ไขแบบ ปัญหาทางเข้าออกชุมชน (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 25 ต.ค.66 - 25 พ.ย.68
								(2)	1,916,864,318.28						2.88	66.77	
								(3)	1,935,000,000.00								
9	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1)	1,727,078,000.00	บ.นากก่อสร้าง จก.	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	(ขยายอายุสัญญา)	0.73	91.80	2560 รอหรือย้ายสิ่งปลูกสร้าง (ไม่ติดขัดการก่อสร้าง) และผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 5 ม.ค. 63 - 24 พ.ย.65 25 พ.ย.65 - 12 ม.ค.66 และ 13 ม.ค.66 - 12 เม.ย.66 และ 13 เม.ย.66 - 19 เม.ย.66) ปรับร้อยละ 0 13 เม.ย.66 - 28ก.พ.68 (ปรับแผนงาน)
								(2)	1,732,274,858.62						1.10	93.05	
								(3)	1,850,000,000.00								
10	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสราณสรณ์) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,628,235,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 21 ต.ค. 65 4 ธ.ค. 66	990 1,284 2,069 2,478	(ขยายอายุสัญญา)	1.83	73.64	2560 ปรับร้อยละ 0 5 ธ.ค.66 - 10 มี.ค.69
								(2)	1,632,326,926.41						2.66	79.09	
								(3)	1,827,000,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพุกักษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60  (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64 6 ก.พ. 66	1,080 1,470 2,177	0.25 3.54	98.31 96.14	2560 งานแล้วเสร็จ ธ.ค.65		
12	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	9 ก.ย. 60  (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65 1 ก.พ. 66	1,080 1,937 1,972	1.19 0.00	98.59 100.00	2560 งานแล้วเสร็จ ม.ค.66 ปรับร้อยละ 0 2 ก.พ.66 - 3 เม.ย.68		
13	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	21 ก.พ. 60  (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 14 มิ.ย. 63	1,080 1,210	0.22 0.00	88.35 100.00	2560 ปัญหาน้ำท่วม ถนนสาธารณะใต้สะพาน, น้ำกัดเซาะตลิ่งและคอสะพาน และ ผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 15 มิ.ย.63 - 15 ก.ค.65 และ 16 ก.ค.65 - 12 ต.ค.65) ปรับร้อยละ 0 13 ต.ค.65 - 28 พ.ย.67		
14	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายอำนาจพร ศิริสิทรานุสรณ์) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญณ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,590,700,000.00 (2) 1,590,722,182.90 (3) 1,670,000,000.00	บ.คริสเตียนีและ นีลเสน (ไทย) จก. (มหาชน)	29 ก.ย. 59  (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1,077	0.91 0.00	79.15 100.00	2559 (งด/ลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65 และ 12 ต.ค.65 - 18 ม.ค.66) ปรับร้อยละ 0 19 ม.ค.66 - 15 ม.ค.68		



ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
15	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000)  (SPUR LINE)  (นายพรชัย อุดยธรรม)  (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์)  นครปฐม	5+000.000 - 9+856.000	4.856	สท.1/20/59  28 ก.ย. 59	(1) 1,755,528,213.00 (2) 1,755,668,754.94 (3) 1,845,000,000.00	บ.ชัยนันทศิวัตถุ  ก่อสร้าง (2524) จก.	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62  10 ก.ย. 62  28 ก.ค. 63  14 ต.ค. 65  2 ธ.ค. 65	960  1,077  1,399  2,207  2,256	0.00  0.04	95.67  100.00	2559  งานแล้วเสร็จ ธ.ค.65  ปรับร้อยละ 0.3 ธ.ค.65 - 18 ม.ค.68		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				10	โครงการ	39.978		(1) 16,453,367,314.77									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				5	โครงการ	20.406		(1) 7,912,544,591.00									

- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ย.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 โครงการแล้วเสร็จ 9 ก.พ.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 โครงการแล้วเสร็จ 16 ส.ค.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 โครงการแล้วเสร็จ 20 มี.ค.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 โครงการแล้วเสร็จ 11 ก.ค.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62