



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2565

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	<b>1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	49	647.094	30,300,236,386.72
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	4	36.786	2,000,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	3	81.715	1,032,619,998.00
	<b>1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	104.530	5,278,426,732.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	2	32.727	1,476,140,000.00
	<b>1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	55.411	2,513,426,600.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	- *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	<b>1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	15	114.052	11,672,075,583.38
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	2	23.000	2,346,534,050.00
2	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	70.802	4,765,588,209.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00

## สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2565

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	63.118	4,074,214,689.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	3	45.175	2,800,556,644.00
4	<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b> <b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	293.841	4,929,951,245.00
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	2	62.187	1438104400.00
5	<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	0	0.000	0.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	5	38.514	3,161,142,444.00
	<b>สรุป</b> อยู่ระหว่างก่อสร้าง	101	1,348.848	63,533,919,445.10
	ยัง ไม่ลงนามในสัญญา	4	36.786	2,000,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	17	283.318	12,255,097,536.00
6	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</b>			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	18	79.484	29,093,897,905.77
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	2	9.500	2,923,383,000.00
	<b>รวม</b>	20	88.984	29,093,897,905.77

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2565

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	<b>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	119	1,428.332	92,627,817,350.87
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4	36.786	2,000,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	19	292.818	15,178,480,536.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	142	1,757.936	109,806,297,886.87

\* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
			<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>	26	366	5	ทางเลี้ยวเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2
1	1099	1	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)	27	-	5	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
2	1001	1	เชียงใหม่ - บ.โป่ง				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2
3	1035	1	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง	28	-	5	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
4	106	1	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3
5	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน	29	-	6	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
6	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4
7	11	2	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคาเซ	30	333	6	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1
8	1202	2	พะเยา - บ.สันต้นแห	31	333	6	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2
9	1023	2	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น	32	3260	6	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)
10	101	2	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ	33	333	6	อ.คูทอง - บ.สระกระโจม
11	102	2	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสังขาลย์	34	3111	6	อ.สามโคก - อ.เสนา
12	11	3	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	35	375	6	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346
13	101	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประตู - บ.คลองโพธิ	36	3291	7	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย
14	1370	3	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง	37	3497	7	บ.ช้างแร้ง - อ.บางสะพานน้อย
15	1048	3	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก	38	4169	7	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจง
16	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน	39	4009	7	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสิบ - อ.บ้านนาสาร
17	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก	40	4019	7	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี
18	201	4	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ	41	4	7	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก
19	2208	4	บ.โคกขม้น - บ.ระกา	42	4027	8	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคอก - บ.พารา
20	2445	4	บุรีรัมย์ - ต.แสงทอง - อ.ประโคนชัย	43	4006	8	ตราด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก
21	226	4	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง	44	404	8	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
22	3481	4	บ.หัวสะพาน - บ.หัวไผ่	45	419	8	บ.นาขา - บ.ควนปริง
23	11	5	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	46	4	8	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางลึก
24	3222	5	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ข้าฝักแพว - ต.ชะอม	47	4034	8	ปากน้ำกระปี่ - บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน
25	366	5	ทางเลี้ยวเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1	48	4	9	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>
49	4	9	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 2	1	31	13	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
50	4	9	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1	2	31	13	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
51	4	9	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	3	31 , 1	13	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
52	4051	9	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะเปี๊ยะ	4	3901	13	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
53	4055	9	บ.ป่าเซ - บ.ไอรี่ปั๊	5	3901	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
54	42	9	บ.คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขงโก-ลก ตอน บ.ไต้หน้ - บ.ลำซิ่ง	6	3902	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
55	4137	10	บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ	7	3902	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
56	4084	10	บ.ค่าย - บ.สะพานอม	8	304,306	14	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
			<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>	9	9	14	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค
1	101	10	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก็ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น	10	3901	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
2	101	10	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก	11	3901	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
3	225	10	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1	12	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
4	225	10	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2	13	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
5	33	11	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1	14	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
6	415	11	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1	15	340	16	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก
7	415	11	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2	16	3	16	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู
8	415	11	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3	17	3233	16	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
9	415	11	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4				
10	4	12	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน				
			<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบริเวณชนสง</b>				
1	1421	12	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล				
2	3056	12	ต.บ้านห้ว - อ.ภาชี ตอน 1				
3	3056	12	ต.บ้านห้ว - อ.ภาชี ตอน 2				
4	3253	12	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก				
5	4085	13	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตมา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>				<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>			
1	101	16	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ	<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก</b>			
2	1020	16	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า	1	1088	20	ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ)
3	201	17	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง	2	1263	20	ปางอุ๋ง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ)
4	-	17	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1	3	1	20	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1
5	-	17	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2	4	1	21	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2
6	-	17	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3	5	1	21	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)
7	-	17	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4	6	41	21	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น)
8	-	18	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5	7	41	21	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ
9	425	18	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	8	4	21	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>				9	41	21	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)
1	1021	18	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1	10	41	22	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)
2	1021	18	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2	<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>			
3	1021	18	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3	1	319	22	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1
4	-	19	ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ	2	319	22	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2
5	348	19	อ.อรุณประเทศ - อ.โคกสูง	3	3	22	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1
6	3646	19	อ.อรุณประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา(บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1	4	3	22	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2
7	3646	19	อ.อรุณประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา(บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2	5	3	23	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3
8	4	19	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>			
9	4	20	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	1	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)
10	4056	20	นราธิวาส - อ.สุโหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.ก้อบงกาแม	2	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)
				3	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)
				4	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)
				5	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)
				6	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>							
7	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)				
8	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)				
9	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)				
10	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)				
11	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
12	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)				
13	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)				
14	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)				
15	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)				
16	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)				
17	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)				
18	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)				
19	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)				
20	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)				



หน้าที่ 1

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2565

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตร ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																
1	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+300.000 - 121+000.000	53.000	สท.1/20/62 18 มี.ค. 62	(1) 118,398,000.00 (2) 179,800,016.40 (3) 180,000,000.00	บ.เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จก.	19 มี.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	12 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63	360 377	5.84 90.27	90.27	2562 งานแล้วเสร็จ	
2	1001	พิเศษ	เชียงใหม่ - บ.โป่ง (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายศักดิ์ชัย สรภูณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	13+700.000 - 28+200.000	14.500	สท.1/3/63 2 ก.ค. 63	(1) 592,037,700.00 (2) 599,987,646.20 (3) 600,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	3 ก.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	19 พ.ย. 65 1 ธ.ค. 66	870 1,247	3.25 36.81	36.81	2563 ติดสาธารณูปโภค คลองชลประทาน และผลกระทบจากCOVID-19	
3	1035	พิเศษ	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำภาทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐพล แก้วอู)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/21/64 15 ก.ย. 64	(1) 947,079,000.00 (2) 949,975,629.20 (3) 950,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	16 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67	1,080	3.33 19.96	19.96	2564 ติดสาธารณูปโภค	
4	106	พิเศษ	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	119+820.000 - 136+000.000	16.180	สท.1/1/65 16 ธ.ค. 64	(1) 794,279,950.00 (2) 799,977,338.20 (3) 800,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จก.	17 ธ.ค. 64	4 พ.ค. 67	870	0.03 0.74	0.74	2564 ติดขัดงานล้อมย้ายต้นไม้	
5	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)		58+800.000 72+000.000	13.200		(1) (2) 299,999,477.48 (3) 300,000,000.00							2565 เสนอกรมฯ พิจารณารับราคา	
6	1091	พิเศษ	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (นายอำนาจพร ศรีอิสวานุสรณ์) (นายธวัชชัย หมั่นไธสง)	2 (แพร่) น่าน	116+000.000 - 134+827.000	18.827	สท.1/29/64 20 ก.ย. 64	(1) 748,799,000.00 (2) 749,999,744.40 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	21 ก.ย. 64	9 พ.ย. 66	780	7.23 18.89	18.89	2563	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
7	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคา (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	2 (แพร์) แพร์	370+913.000 - 385+550.000	14.637	สท.1/12/63 17 ส.ค. 63	(1) 747,300,000.00 (2) 748,465,717.85 (3) 750,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จก.(มหาชน)	18 ส.ค. 63	8 มิ.ย. 65 8 มี.ค. 66	660 933	3.54 4.12	44.84 45.40	2563 ติดสารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19												
8	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันตันแหน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	2 (แพร์) พะเยา, เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	6 ส.ค. 64	20 ก.ค. 67	1,080	1.67 1.99	8.82 14.11	2564 ติดสารณูปโภค, ป่าสงวนแห่งชาติ, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19												
9	1023	1	แพร์ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น (นายมานิตย์ สุคติศิริอุตม) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร์) แพร์	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สท.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพร์ธำรงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	29 มิ.ย. 67	1,020	1.27 1.84	7.96 13.75	2564 ติดสารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม และ ป่าสงวนแห่งชาติ												
10	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอิว)	4 (ตากล) สุโขทัย, ตากที่ 1	33+000.000 - 36+010.000 และ 36+400.000 - 55+625.000	22.235	สท.1/20/63 31 ส.ค. 63	(1) 816,482,800.00 (2) 849,863,414.80 (3) 850,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จก.	1 ก.ย. 63	17 ก.พ. 66	900	2.79 2.54	42.22 52.89	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19												
11	102	พิเศษ	บ.ห้วยซ่าง - อ.ศรีสัชนาลัย (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	4 (ตากล) สุโขทัย	29+545.000 - 36+600.000	7.055	สท.1/5/63 20 ก.ค. 63	(1) 150,099,998.00 (2) 269,941,343.00 (3) 270,000,000.00	หจก.รัตนชาติก่อสร้าง	21 ก.ค. 63	10 ก.พ. 65	570	0.11 0.00	99.96 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 25 พ.ค.65 งด/ลดค่าปรับ 11 ก.พ.65 - 9 มี.ค.65												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
																นี้	
12	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขेमโธ)	4 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63	9 ก.ย. 66	1,080	1.00 4.20	41.93 39.22	ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
13	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประตู - บ.คลองโพธิ์ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุกิจ อภิญญาลังกร)	4 (ตาก) สุโขทัย	68+250.000 - 74+890.000	6.640	สท.1/7/64 20 ส.ค. 64	(1) 214,457,436.00 (2) 299,120,722.70 (3) 300,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น	21 ส.ค. 64	12 เม.ย. 66 5 มิ.ย. 66	600 654	5.26 3.62	25.58 26.88	2564 ติดสาธารณสุขโรค		
14	1370	พิเศษ	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายมงคล วงศ์ราษฎร์)	4 (ตาก) สุโขทัย	0+000.000 - 3+280.000 , 5+563.000 - 9+583.000	7.300	สท.1/8/64 20 ส.ค. 64	(1) 348,807,000.00 (2) 349,509,327.80 (3) 350,000,000.00	หจก.พิษณุโลกพร้อม	21 ส.ค. 64	11 ก.พ. 66	540	5.79 5.50	38.32 31.59	2564 ติดสาธารณสุขโรค		
15	1048	พิเศษ	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) สุโขทัย	71+600.000 - 89+580.000	17.980	สท.1/10/64 3 ก.ย. 64	(1) 698,200,000.00 (2) 699,121,738.50 (3) 700,000,000.00	บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น จก.	4 ก.ย. 64	22 ธ.ค. 66	840	1.66 2.05	10.94 17.94	2564 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
16	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)		57+000.000 - 66+150.000	9.150		(1) (2) 393,975,230.10 (3) 400,000,000.00	บ.โรจนการพาณิชย์ (1981) จก.						2563 ประกาศผลผู้ชนะจะครบกำหนด วันที่ 4 ก.ค.65		
17	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	95+980.000 - 106+840.000	10.860	สท.1/9/64 20 ส.ค. 64	(1) 649,649,000.00 (2) 649,935,635.50 (3) 650,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ส.ค. 64	11 ก.ค. 66	690	6.00 5.05	25.46 33.23	2564 ติดสาธารณสุขโรค และ ผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																นี้	
18	201	พิเศษ	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	21 ก.ย. 64	6 มิ.ย. 67	990	0.04 2.14	0.82 12.30	2564 ติดขัดต้นไม้หวงห้าม		
19	2208	พิเศษ	บ.โคกขามัน - บ.ระกา (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	28+000.000 - 42+016.000	14.016	สท.1/16/63 28 ส.ค. 63	(1) 443,654,700.00 (2) 479,995,851.30 (3) 480,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์ (ขยายอายุสัญญา)	29 ส.ค. 63	18 ส.ค. 65 30 ก.ย. 65	720 763	0.31 0.74	47.92 97.39	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
20	2445	พิเศษ	บุรีรัมย์ - ต.แสงทอง - อ.ประโคนชัย (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	26+500.000 - 41+500.000	15.000	สท.1/7/63 24 ก.ค. 63	(1) 450,002,222.00 (2) 479,934,873.80 (3) 480,000,000.00	หจก.ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ค. 63	14 มิ.ย. 65 27 ก.ค. 65	690 733	1.12 0.55	96.55 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
21	226	พิเศษ	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายรัชชัย ภูริธร)	10 (นครราชสีมา) นครราชสีมาที่ 3	35+600.000 - 39+800.000 , 41+050.000 - 49+000.000, 49+900.000 - 53+510.000 และ 57+100.000 - 63+000.000	21.660	สท.1/13/63 17 ส.ค. 63	(1) 764,122,000.00 (2) 799,994,581.40 (3) 800,000,000.00	บ.บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จก.	18 ส.ค. 63	4 พ.ค. 66	990	0.91 5.23	98.51 61.65	2563 งานแล้วเสร็จ พ.ค.65		
22	3481	พิเศษ	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจารุพงษ์ พรหมมา)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	37+000.000 - 47+500.000	10.500	สท.1/40/63 18 ก.ย. 63	(1) 898,324,300.00 (2) 899,970,293.00 (3) 900,000,000.00	หจก.แพรววิศวรรรรม	19 ก.ย. 63	6 ม.ค. 66	840	3.53 3.08	57.16 88.31	2563 อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมชลประทาน, ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ และผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
23	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน	11(ลพบุรี)	14+600.000 -	13.400	สท.1/29/62	(1)	1,205,277,789.72	กิจการร่วมค้า	31 พ.ค. 62	13 ก.พ. 65	990	4.17	97.66	2562											
			แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)	นครสวรรค์ที่ 2	28+000.000		30 พ.ค. 62	(2)	1,299,926,414.80	เอสแอนด์เอส			27 มี.ค. 65	1,032	0.00	100.00	ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19										
			(นายสุทัศน์ โทนนาคี)					(3)	1,300,000,000.00		(ปรับลดเวลา)		8 มี.ค. 65	1,013			(ปรับลดค่างานตามสัญญา)										
24	3222	พิเศษ	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน	11 (ลพบุรี)	12+890.000 -	11.610	สท.1/4/63	(1)	573,474,000.00	บ.ชอยล์ซ์พอร์ติง	17 ก.ค. 63	8 มี.ค. 65	600	6.29	91.62	2563											
			ต.ชำผักแพว - ต.ชะอม (นายพรชัย อุดลยธรรม)	สระบุรี	24+500.000		16 ก.ค. 63	(2)	599,912,576.20	จก.			18 เม.ย. 65	641	0.00	100.00	ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19										
			(นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)					(3)	600,000,000.00		(ขยายอายุสัญญา)						งด/ลดค่าปรับ 19 เม.ย.65 - 26 เม.ย.65										
25	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม)	11 ลพบุรี	4+450.000 -	6.550	สท.1/42/63	(1)	749,690,330.00	บ.ช.ทีก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63	12 ม.ค. 66	840	4.36	64.47	2563											
			(นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	ลพบุรีที่ 1	11+000.000		24 ก.ย. 63	(2)	749,999,442.30						6.33	76.96	ติดพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรมชลประทาน และผลกระทบจากCOVID-19										
								(3)	750,000,000.00																		
26	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสานุสรณ์)	11 ลพบุรี	11+000.000 -	8.310	สท.1/41/63	(1)	849,000,000.00	บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์	25 ก.ย. 63	13 ธ.ค. 65	810	4.70	69.04	2563											
			(นายวัลลภ นวกลม)	ลพบุรีที่ 1	19+310.000		24 ก.ย. 63	(2)	849,999,739.00	คอนสตรัคชั่น จก.			11 ม.ค. 66	839	3.61	89.32	มีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ ก่อสร้างรถไฟรางคู่ และผลกระทบจากCOVID-19										
								(3)	850,000,000.00	(มหาชน)	(ขยายอายุสัญญา)																
27	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงใย)	11 (ลพบุรี)	1+100.000 -	4.900	สท.1/19/64	(1)	539,694,093.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 64	8 พ.ค. 66	600	1.35	10.71	2564											
				นครสวรรค์ที่ 1	6+000.000		15 ก.ย. 64	(2)	539,999,388.40				29 ก.ค. 66	682	8.37	43.58	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 ก.ย.64 - 19 ธ.ค.64 และผลกระทบจากCOVID-19										
								(3)	540,000,000.00		(ขยายอายุสัญญา)																
28	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	11 (ลพบุรี)	6+000.000 -	5.200	สท.1/20/64	(1)	739,290,523.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 64	5 ก.ย. 66	720	3.05	5.57	2564											
			นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	11+200.000		15 ก.ย. 64	(2)	739,998,716.60				26 พ.ย. 66	802	5.79	32.02	ติดสาธารณูปโภค, อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 ก.ย.64 - 19 ธ.ค.64 และผลกระทบจากCOVID-19											
								(3)	740,000,000.00		(ขยายอายุสัญญา)																

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
29	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพูนศักดิ์ สิริสมบุญ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	28 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.ย. 67 4 ม.ค. 68	1,080 1,195	0.61 2.10	1.19 10.19	2564 ติดสารธรูปโภค		
30	333	พิเศษ	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสมบัติ มุจรินทร์)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	147+000.000 - 155+700.000	8.700	สท.1/4/64 17 ส.ค. 64	(1) 450,000,000.00 (2) 469,983,449.00 (3) 470,000,000.00	บ.สหะชนส่งอุทัยธานี จก.	18 ส.ค. 64	9 เม.ย. 66	600	6.45 6.42	34.44 35.59	2564		
31	333	พิเศษ	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชาวนา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	155+700.00 - 164+300.000	8.600	สท.1/16/64 13 ก.ย. 64	(1) 506,300,000.00 (2) 507,824,395.00 (3) 520,000,000.00	บ.แพร่ธารวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	6 พ.ค. 66	600	3.65 3.47	22.76 26.60	2564 ติดสารธรูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
32	3260	1	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	31+856.000 - 39+500.000	7.644	สท.1/12/64 7 ก.ย. 64	(1) 311,855,879.00 (2) 312,805,387.10 (3) 313,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	8 ก.ย. 64	1 มี.ค. 66	540	5.43 9.70	31.61 38.08	2564 อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมชลประทาน และการรถไฟ และผลกระทบจากCOVID-19		
33	333	พิเศษ	อ.อุทัย - บ.สระกระโจม (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทัย)	2+450.000 - 17+450.000	15.000	สท.1/17/64 13 ก.ย. 64	(1) 637,679,000.00 (2) 639,615,014.53 (3) 640,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	14 ก.ย. 64	3 ก.ย. 66	720	3.59 2.32	35.71 21.50	2564 ติดสารธรูปโภค		
34	3111	พิเศษ	อ.สามโคก - อ.เสนา (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	16+406.000 - 25+706.000	9.300	สท.1/6/63 22 ก.ค. 63	(1) 582,762,400.00 (2) 598,292,234.40 (3) 600,000,000.00	บ.กรีนโลโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	23 ก.ค. 63	9 พ.ย. 65	840	8.17 4.53	61.65 84.61	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
35	375	พิเศษ	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวง หมายเลข 346 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไช้)	15 ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม	62+076.000 - 69+324.000	7.248	สท.1/13/64 7 ก.ย. 64	(1) 240,000,789.00 (2) 349,996,810.50 (3) 350,000,000.00	บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จก.	8 ก.ย. 64	29 ก.ค. 66	690	4.36 4.88	23.82 30.71	2564		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
36	3291	พิเศษ	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชูชีพ เฟิงพยม)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	0+000.000- 3+920.000 และ 4+207.000 9+242.000	8.955	สท.1/11/64 3 ก.ย. 64	(1) 117,990,000.00 (2) 149,997,933.00 (3) 150,000,000.00	หจก.สระบุรีวิศวกรรม	4 ก.ย. 64	27 พ.ย. 65	450	7.07 8.83	51.24 52.56	2564												
37	3497	1	บ.ข้างแวก - อ.บางสะพานน้อย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	0+000.000 - 10+590.000	10.590	สท.1/6/64 19 ส.ค. 64	(1) 105,600,000.00 (2) 149,162,271.80 (3) 150,000,000.00	หจก.โชคชัยรัตนการโยธา	20 ส.ค. 64	13 ต.ค. 65 28 ต.ค. 65	420 435	7.69 10.61	28.13 54.55	2564 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19												
38	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจวง (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงศ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	2.09 0.00	84.61 100.00	2562 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 30 ส.ค.64 - 22 ก.พ.65												
39	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายประเมธ ภาวโรจน์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	22 ส.ค. 63	9 ธ.ค. 65	840	5.76 5.38	47.76 72.86	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรुकล้ำในเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19												
40	4019	พิเศษ	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกิตติรัช ภูหิรัญ)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	1+000.000 - 5+600.000 และ 6+600.000 - 16+000.000	14.000	สท.1/32/64 20 ก.ย. 64	(1) 699,151,700.00 (2) 699,996,702.10 (3) 700,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	4.36 2.86	23.21 17.63	2564												
41	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362	สท.1/12/62 11 ก.พ. 62	(1) 744,422,200.00 (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64 24 ก.พ. 65 3 เม.ย. 65 10 เม.ย. 65	840 1,109 1,147 1,154	0.11 0.00	100.00 100.00	2562 (ขยายอายุสัญญา)												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน		รวมถึง
														นี้		ปัจจุบัน
42	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100	สท.1/11/62 11 ก.พ. 62	(1) 384,161,425.00 (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา	12 ก.พ. 62	3 ก.ย. 63	570	0.00 0.00	99.23 100.00	2562 ติดกรรมสิทธิ์, สาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 4 ก.ย.63 - 10 ม.ค.64 และ 11 ม.ค.64 - 16 ก.พ.64 และ 17 ก.พ.64 - 22 ก.พ.64	
43	4006	พิเศษ	ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายฉลองชัย จรุงพันธุ์)	17 (กระบี่) ระนอง	57+500.000 - 63+900.000	6.400	สท.1/11/63 14 ส.ค. 63	(1) 179,600,000.00 (2) 299,769,308.00 (3) 300,000,000.00	บ.นันทวรรณไชย 2002 จก.  (ขยายอายุสัญญา)	15 ส.ค. 63	5 ก.พ. 65 17 มิ.ย. 65	540 672	0.87 19.96	18.80 100.00	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (บ้าน 1 หลัง) และผลกระทบจากCOVID-19	
44	404	พิเศษ	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฎ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) , 18 (สงขลา) ตรัง,สตูล	21+869.000 - 43+000.000	21.131	สท.1/31/63 15 ก.ย. 63	(1) 1,054,947,000.00 (2) 1,059,985,710.40 (3) 1,060,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 63	3 ม.ค. 66	840	3.20 6.44	44.73 75.68	2563 ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19	
45	419	พิเศษ	บ.นาขา - บ.ควนปริง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจิระวุฒิ สุจริตรูการ)	17 (กระบี่) ตรัง	1+691.000 - 8+572.000	6.881	สท.1/28/63 11 ก.ย. 63	(1) 391,898,500.00 (2) 399,840,127.50 (3) 400,000,000.00	หจก. จัตรชัยการโยธา	12 ก.ย. 63	4 พ.ค. 65 25 พ.ค. 65 2 มิ.ย. 65	600 621 629	3.05 0.00	86.14 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19	
46	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) พังงา	769+300.000 - 776+700.000	7.400	สท.1/8/63 24 ก.ค. 63	(1) 290,416,000.00 (2) 349,961,083.80 (3) 350,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	25 ก.ค. 63	14 ก.พ. 65 19 มี.ค. 65 26 มี.ค. 65	570 603 610	1.68 0.00	98.28 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19	
47	4034	พิเศษ	ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปิยะ สารทรัพย์)	17 (กระบี่) กระบี่	16+500.000 - 19+500.000 และ 21+000.000 - 25+565.000	7.565	สท.1/18/64 13 ก.ย. 64	(1) 249,499,079.00 (2) 249,998,161.51 (3) 250,000,000.00	บ.อรัลเกษณวิสิงห์บุรี (1994) จก.	14 ก.ย. 64	6 ม.ค. 66	480	6.68 6.46	22.98 37.75	2564 ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19	



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
								48					4	พิเศษ		บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)
49	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	0.58 3.24	5.29 17.12	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19	
50	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายไพฑูรย์ บุญลื่นเลื่อน)			7.517		(1) (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ซีพีพอร์ติง จก.						2564 รอลงนาม 8 ก.ค.65	
51	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)			6.919		(1) (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.						2564 รอลงนาม 2 ส.ค.65	
52	4051	พิเศษ	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบิลัง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสำราญ สุตระ)	18 (สงขลา) สตูล	3+400.000 - 11+900.000	8.500	สท.1/2/63 5 มิ.ย. 63	(1) 166,399,935.00 (2) 259,775,378.10 (3) 260,000,000.00	หจก.ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง	6 มิ.ย. 63	29 ส.ค. 64 28 ก.ย. 64	450 480	16.67 0.00	85.96 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19	
53	4055	1	บ.ป่าเข - บ.ไอรี่ปิแซ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.อี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64	29 ต.ค. 65	450	3.87 15.52	15.57 68.80	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, ความไม่สงบในพื้นที่และ ผลกระทบจากCOVID-19	
54	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ได้นนท์ - บ.ลำชิง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอนวัช ห่องโสภา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	0.34 2.62	5.22 15.71	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ ผลกระทบจากCOVID-19	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	เดือน					รวมถึง		
55	4137	พิเศษ	บ.ทุ่งตำเสา-แยกสวนเทศ (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) สตูล	0+196.945 - 23+426.945	23.230	สท.1/25/64 15 ก.ย. 64	(1) 799,000,000.00 (2) 799,955,262.26 (3) 800,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีเอช	16 ก.ย. 64	2 ก.พ. 67	870	2.42 2.02	13.65 18.32	2564 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัด ในพื้นที่ก่อสร้าง, กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจากCOVID-19		
56	4084	พิเศษ	บ.ค่าย - บ.สะพานม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวีระชาติ ไชยเนตร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	10+500.000 14+540.000	4.040	สท.1/4/65 22 ก.พ. 65	(1) 138,550,000.00 (2) 149,628,604.93 (3) 150,000,000.00	บ.เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจีเนียริง จก.	23 ก.พ. 65	17 ก.ค. 66	510	6.48 3.31	9.82 9.05	2565 ติดสาธารณูปโภค		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				49	โครงการ	647.094		(1) 30,300,236,386.72									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				4	โครงการ	36.786		(3) 2,000,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	81.715		(1) 1,032,619,998.00									
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>																	
1	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000 (เดิม)	16.150	สท.1/1/63 14 พ.ค. 63	(1) 1,093,900,000.00 (2) 1,099,443,438.00 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	15 พ.ค. 63	29 เม.ย. 66	1,080	3.65 4.45	80.72 62.37	2562 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค		
2	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายมานะ คงสี)	4 (ตาก) สุโขทัย	105+400.000 - 130+000.000	24.600	สท.1/37/63 17 ก.ย. 63	(1) 982,972,000.00 (2) 1,018,555,505.45 (3) 1,050,000,000.00	บ.ชัยนันทคำวัตก่อสร้าง (2524) จก.	18 ก.ย. 63	4 มิ.ย. 66	990	2.71 5.36	48.32 47.83	2563 อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่การรถไฟ แห่งประเทศไทยและ ผลกระทบจากCOVID-19		
3	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/19/63 28 ส.ค. 63	(1) 872,819,000.00 (2) 998,649,353.80 (3) 1,000,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	29 ส.ค. 63	14 มิ.ย. 66	1,020	1.91 4.96	43.60 55.15	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
4	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	45+000.000 - 70+000.000	25.000	สท.1/15/63 27 ส.ค. 63	(1) 915,358,732.00 (2) 1,149,968,377.50 (3) 1,150,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จก. (ขยายอายุสัญญา)	28 ส.ค. 63	15 พ.ย. 65 20 ธ.ค. 65	810 845	1.69 3.26	54.08 55.66	2563 ติดสาธารณูปโภค และ ผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับแผนงาน)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
5	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.บัญชากิจ จก.	27 ก.พ. 61  (ขยายอายุสัญญา)	13 ต.ค. 63 27 พ.ย. 63	960 1,005	0.00 0.00	97.65 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 30 ธ.ค.64											
6	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอุดม เลือคนอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	21+381.000 - 29+540.000	8.159	สท.1/32/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,993,000.00 (2) 399,992,233.10 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	10 มี.ค. 65 8 เม.ย. 65	540 569	0.11 0.00	21.71 100.00	2563 ติดสธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจากCOVID-19											
7	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง) ตั้งแต่ 28 มี.ย.65 (นายทนต์ศักดิ์ สุวรรณภูสิทธิ์) (เดิม)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	29+540.000 - 39+400.000	9.860	สท.1/33/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,992,000.00 (2) 399,990,288.90 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	9 เม.ย. 65 8 พ.ค. 65	570 599	0.21 0.00	14.41 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19											
8	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	39+400.000 - 47+300.000	7.900	สท.1/34/63 17 ก.ย. 63	(1) 397,792,000.00 (2) 399,983,586.80 (3) 400,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	18 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	10 พ.ค. 65 8 มี.ย. 65	600 629	6.78 0.00	77.21 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19											
9	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก.	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	1.14 4.82	43.66 82.93	2563 ติดสธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
10	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทวายแดง - บ.บางนอน (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประจักษ์ โอภาส)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	21 มี.ค. 60   (ขยายอายุสัญญา)	4 มี.ค. 63 24 ธ.ค. 64 16 มี.ค. 65 23 มี.ค. 65	1,080 1,740 1,822 1,829	0.11 100.00 0.00 100.00	2560 งานแล้วเสร็จ 17 พ.ค.65													
โครงการฯ ที่ระหวังก่อสร้าง				8	โครงการ	104.530		(1) 5,278,426,732.00																			
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00																			
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	32.727		(1) 1,476,140,000.00																			
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>																											
1	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาด ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1,2	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธาการ จก.	23 มี.ค.60   (ขยายอายุสัญญา)	6 มี.ค.63 23 เม.ย. 63 5 ม.ค. 65 8 ก.พ. 65	1,080 1,128 1,750 1,784	2.87 90.00 0.00 100.00	2560 ติดพื้นที่โบราณสถาน รอ EIA และผลกระทบจากCOVID-19													
2	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	0+000.000 - 5+523.000	5.523	สท.1/23/63 9 ก.ย. 63	(1) 373,700,000.00 (2) 446,072,245.10 (3) 500,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จก.	10 ก.ย. 63   (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 65 20 ต.ค. 65	750 771	2.86 58.70 11.20 77.65	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (บ้านพักอาศัย) และผลกระทบจากCOVID-19													
3	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	15+132.067 - 22+882.067 (ใหม่) หรือ 8+900.000 - 16+650.000 (เก่า)	7.750	สท.1/10/63 11 ส.ค. 63	(1) 528,788,600.00 (2) 532,902,539.40 (3) 700,000,000.00	หจก.สีแสงโยธาการ	12 ส.ค. 63	30 ก.ย. 65	780	1.22 88.40 3.56 92.96	2563													
4	3253	1	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายประจักษ์ โอภาส)	15 (ประจวบฯ) ชุมพร	22+530.000 - 34+243.000	11.713	สท.1/2/2565 10 ก.พ. 65	(1) 199,850,000.00 (2) 299,972,247.00 (3) 300,000,000.00	บ.มรกตชุมพรก่อสร้าง จก.	11 ก.พ. 65	2 พ.ย. 66	630	0.14 1.58 3.23 7.39	2565 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19													

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน	
5	4085	พิเศษ	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตมา ตอน บ.ปลัดกบอ - บ.ทุ่งโหนด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2	25+000.000 - 30+700.000 และ 32+075.000 - 37+800.000	11.425	สท.1/26/64 15 ก.ย. 64	(1) 323,000,000.00 (2) 399,953,229.28 (3) 400,000,000.00	กิจการร่วมค้า CC-SC	16 ก.ย. 64	4 ธ.ค. 66	810	1.45 2.34	12.87 15.25	2564 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	55.411		(1) 2,513,426,600.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.00									
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>																	
1	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 748,944,557.38 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64 10 เม.ย. 65	900 1,006	0.44 0.00	58.65 100.00	2562 ติดสาธารณูปโภค, และผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา)		
2	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,679,863.00 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอริวิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64 4 มิ.ย. 65 23 ก.ค. 65	900 1,061 1,110	0.23 1.32	64.83 100.00	96.625 ติดสาธารณูปโภค และ ผลกระทบจากCOVID-19		
3	31,1	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62	28 มิ.ย. 64 1 ส.ค. 64 24 พ.ย. 64 18 ก.พ. 65 5 มี.ค. 65 7 เม.ย. 65 18 พ.ค. 65	720 754 869 955 970 1,003 1,044	0.12 0.00	76.76 100.00	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และงานต้นท้อลลด ติดขัดโครงสร้าง สะพานเดิม		
4	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500	สท.1/32/62 20 มิ.ย. 62	(1) 1,172,081,700.00 (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	21 มิ.ย. 62	5 ม.ค. 65 12 ก.พ. 65 19 ก.พ. 65	930 968 975	0.00 0.00	99.59 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 25 เม.ย.65		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
5	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายอำนวยการ ศรีสวัสดิ์) (นายปรีชา กันถีย์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	6 ส.ค. 65 10 ก.ค. 66	1,080 1,418	0.99 1.86	69.25 73.81	2562 ที่ดินเอกชนรื้อล้างเขตก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19												
6	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (RT.)	11.500	สท.1/34/62 3 ก.ค. 62	(1) 1,174,452,350.00 (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00	บ.คอนเมืองการช่าง จก.	4 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	19 ธ.ค. 64 26 ม.ค. 65 2 ก.พ. 65	900 938 945	0.10 0.18	99.86 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 26 ม.ค.65												
7	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายอำนวยการ ศรีสวัสดิ์) (นายเอกฉัตร สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ.ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62 (ขยายอายุสัญญา)	10 มิ.ย. 65 28 ก.ค. 65	1,080 1,128	0.25 0.46	76.78 100.00	2562 ติดสารรูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19												
8	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65	1,020 1,159	1.48 2.50	18.48 21.92	2562 ติดสารรูปโภค มีพื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน และผลกระทบจากCOVID-19												
9	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประดิษฐาน - บางแค (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพรัช นุชเยี่ยม)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	1 ต.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	20 ต.ค. 65	750	1.31 6.87	21.47 81.96	2563 ปัญหาการจราจรต้องจำกัดเวลาการ ทำงานในเวลากลางคืน และ ผลกระทบจากCOVID-19												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	แผนงาน		
														เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
10	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/47/63 30 ก.ย. 63	(1) 677,383,500.00 (2) 699,609,667.70 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	1 ต.ค. 63	18 ม.ค. 66	840	3.28 6.37	62.79 76.89	2563 ติดสาธารณูปโภค	
11	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปรีชา กันถีย)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/36/63 17 ก.ย. 63	(1) 664,595,900.00 (2) 668,458,979.80 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล เอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	2.74 5.26	71.68 81.76	2563 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง รुकล้ำในเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19	
12	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/18/63 28 ส.ค. 63	(1) 689,702,000.00 (2) 699,997,639.65 (3) 700,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จก.	29 ส.ค. 63	16 ธ.ค. 65	840	4.79 6.34	73.31 77.30	2563 ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างรुकล้ำเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19	
13	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/29/63 11 ก.ย. 63	(1) 639,457,600.00 (2) 643,187,636.05 (3) 700,000,000.00	บ.เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จก.	12 ก.ย. 63	30 พ.ย. 65 2 ม.ค. 66	810 843	1.22 3.23	64.23 68.03	2563 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรुकล้ำเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19	
14	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	0+000.000 - 13+600.000	13.600	สท.1/24/63 10 ก.ย. 63	(1) 582,703,000.00 (2) 583,057,541.30 (3) 600,000,000.00	บ.ช.ทีก่อสร้าง จก.	11 ก.ย. 63	27 ก.พ. 66	900	3.10 6.16	66.54 71.40	2563	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
15	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายอำนาจพร ศรีอิสานุสรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ดี.ลัค	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67	1,080	2.02 1.77	11.72 11.30	2564												
16	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายไกรทอง ชุณหิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนโลท อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	1.79 1.21	4.84 18.27	2564 ติดสาธารณสุขภาค และผลกระทบจากCOVID-19												
17	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62 18 เม.ย. 62	(1) 975,745,000.00 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.  (ขยายอายุสัญญา)	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64 15 พ.ย. 64 18 ธ.ค. 64	900 942 975	4.14 0.00	80.27 100.00	2562 ติดสาธารณสุขภาค กรมสิทธิที่ดิน และผลกระทบจากCOVID-19												
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				15	โครงการ	114.052		(1) 11,672,075,583.38																			
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00																			
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	23.000		(1) 2,346,534,050.00																			
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>																											
1	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชัย หมั่นไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	371+225.000 - 381+893.000 และ 383+917.000 - 387+000.000	13.751	สท.1/35/63 17 ก.ย. 63	(1) 535,727,000.00 (2) 536,640,481.20 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	18 ก.ย. 63	7 ต.ค. 65	750	0.90 5.36	91.88 91.30	2563												
2	1020	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.เชียงใหม่ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2	64+500.000 - 80+500.000	16.000	สท.1/27/64 17 ก.ย. 64	(1) 898,900,000.00 (2) 899,968,680.00 (3) 900,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จก.	18 ก.ย. 64	6 พ.ย. 66	780	1.28 2.97	6.00 19.39	2564 ติดสาธารณสุขภาค และผลกระทบจากCOVID-19												



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน		รวมถึง
														นี้		ปัจจุบัน
3	201	พิเศษ	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 1	295+739 - 300+557 302+707 - 306+407 307+407 - 318+557	19.668	สท.1/30/63 11 ก.ย. 63	(1) 910,010,000.00 (2) 949,959,691.05 (3) 950,000,000.00	บ.ทองมาคอนกรีตเตอร์ จก.	12 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	27 ส.ค. 66 16 ส.ค. 67	1,080 1,435	2.33 1.36	17.50 13.37	2563 ปัญหากระทบจากCOVID-19	
4	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวิทย์ วิสุมิตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62  (ขยายอายุสัญญา)	20 ธ.ค. 63 17 เม.ย. 64 30 พ.ค. 64	690 808 851	1.46 0.00	58.27 100.00	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ งด/ลดค่าปรับ 31 พ.ค.64 - 27 มิ.ย.64 และ 28 มิ.ย.64 - 5 ก.ค.64	
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวิทย์ วิสุมิตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62  (ขยายอายุสัญญา)	20 ธ.ค. 63 23 มี.ค. 64 5 พ.ค. 64	690 783 826	2.37 0.00	59.87 100.00	2562 อยู่ระหว่างเวนคืนพื้นที่เขตทาง ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ งด/ลดค่าปรับ 6 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64 และ 3 มิ.ย.64 - 10 มิ.ย.64	
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	12+050.000 - 15+000.000	2.950	สท.1/3/62 30 ม.ค. 62	(1) 382,259,000.00 (2) 383,549,497.55 (3) 400,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	3.90 0.00	84.18 100.00	2562 ติดกรรมสิทธิ์,เวนคืนพื้นที่เขตทางเพิ่ม ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63 และ 22 พ.ย.63 - 6 ธ.ค.63	
7	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	15+000.000 - 18+500.000	3.500	สท.1/7/62 30 ม.ค. 62	(1) 338,736,109.00 (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	0.21 0.00	89.25 100.00	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63 และ 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	เดือน					รวมถึง		
8	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสาธิต ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	18+500.000 - 22+000.000	3.500	สท.1/17/62 27 ก.พ. 62	(1) 384,578,000.00 (2) 388,465,371.86 (3) 390,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.	28 ก.พ. 62	18 พ.ย. 63	630	1.65 0.00	70.01 100.00	2562 ติดกรรมสิทธิ์ระหว่างเวนคืน, ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ งด/ลดค่าปรับ 19 พ.ย.63 - 5 ธ.ค.63 6 ธ.ค.63 - 19 ธ.ค.63 และ 20 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64		
9	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	1.26 5.17	2.77 47.99	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, พื้นที่สาธารณะ และผลกระทบจากCOVID-19		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				9	โครงการ	70.802		(1) 4,765,588,209.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.00									
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>																	
1	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) พะเยา	59+200.000 75+000.000	12.000	สท.1/27/63 11 ก.ย. 63	(1) 637,621,800.00 (2) 645,299,255.10 (3) 750,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	12 ก.ย. 63	1 ก.ย. 65	720	2.73 5.60	86.62 95.29	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
2	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	2 (แพร่) พะเยา	75+000.000 - 86+000.000	11.000	สท.1/45/63 30 ก.ย. 63	(1) 728,269,200.00 (2) 736,922,354.30 (3) 750,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	1 ต.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	22 มิ.ย. 65 29 ก.ค. 65	630 667	3.99 1.97	78.01 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
3	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 2	86+000.000 - 100+019.000	14.019	สท.1/46/63 30 ก.ย. 63	(1) 681,959,900.00 (2) 690,451,399.20 (3) 700,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	3.05 6.96	75.65 80.29	2563 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
4	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงใหม่	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	9 ก.ย. 64	23 ส.ค. 67	1,080	0.03 1.61	0.66 11.74	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, พื้นที่ป่าไม้ และผลกระทบจากCOVID-19		
5	348	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (นายสหัชชัย เรืองรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	2+700.000 - 22+664.000	19.964	สท.1/31/62 20 มิ.ย. 62	(1) 900,525,944.00 (2) 903,474,420.90 (3) 1,000,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	21 มิ.ย. 62	5 พ.ค. 65	1,050	0.78 3.65	95.36 81.81	2562 งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ.65		
6	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตีงบท) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมนัส สอนไวย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500	สท.1/26/62 23 เม.ย. 62	(1) 1,007,157,900.00 (2) 1,012,219,013.20 (3) 1,035,000,000.00	บ.เอส.พี.ที.ซีวิสิทกรุ๊ป จก.  (ขยายอายุสัญญา)	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65 9 มิ.ย. 65	1,080 1,143	0.69 0.07	99.93 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 25 เม.ย.65		
7	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตีงบท) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมนัส สอนไวย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	10+500.000 - 25+211.000	14.711	สท.1/27/62 23 เม.ย. 62	(1) 892,872,800.00 (2) 895,559,522.50 (3) 1,035,000,000.00	บ.พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จก.  (ขยายอายุสัญญา)	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65 9 มิ.ย. 65	1,080 1,143	0.48 0.10	100.00 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 25 เม.ย.65		
8	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เวียงชัย การโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	4.60 8.39	61.92 80.58	2561 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 7 ธ.ค.62 - 10 ธ.ค.65		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
9	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จก.	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	1.51 9.38	15.99 68.01	2561 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 10 ต.ค.62 - 10 พ.ย.65		
10	4056	พิเศษ	นราธิวาส - อ.สุไหงโกก ตอน บ.โคกตา - บ.เกือบงาแกม (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวีระชาติ ไชยเนตร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	36+275.000 - 47+775.000	11.500	สท.1/31/64 20 ก.ย. 64	(1) 518,426,789.00 (2) 519,997,247.56 (3) 520,000,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	1.17 1.73	10.68 15.01	2564 ติดต้นไม้ในเขตทาง และ ความไม่สงบในพื้นที่		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				7	โครงการ	63.118		(1) 4,074,214,689.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	45.175		(1) 2,800,556,644.00									
<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>																	
<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>																	
1	1088	4	ออบหลวง - แม่ชา (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายสุรทิน เครือทนต์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+000.000 - 99+025.800	47.710	สท.1/3/65 10 ก.พ. 65	(1) 173,999,000.00 (2) 259,990,177.10 (3) 260,000,000.00	บ.ศิลาเพชร จก.	11 ก.พ. 65	4 ส.ค. 66	540	0.20 3.94	1.40 10.99	2565		
2	1263	4	ปางอุ๋ง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายวิรัช บุญหลัง)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	23+930.000 - 25+475.000, 33+525.000 - 65+085.000 และ 65+280.000 - 65+735.000	33.560	สท.1/5/65 22 ก.พ. 65	(1) 131,000,000.00 (2) 179,992,975.40 (3) 180,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น	23 ก.พ. 65	17 ก.พ. 66	360	14.74 8.77	15.89 30.53	2565 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
3	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายภทิต ศรีท้วม)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	890+370.000 - 933+481.000	40.088	สท.1/17/63 28 ส.ค. 63	(1) 854,895,600.00 (2) 899,989,049.70 (3) 900,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	29 ส.ค. 63	15 เม.ย. 66	960	4.09 4.26	86.35 70.02	2563 ติดสารภูมูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	แผนงาน		
														เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
4	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัชัย จันทน์นวล)	2 (แพ่ง) เชียงรายได้ 1	933+481.000 - 994+749.000	55.487	สท.1/22/63 9 ก.ย. 63	(1) 849,776,400.00 (2) 899,964,812.80 (3) 900,000,000.00	บ.บัญชากิจ จก.	10 ก.ย. 63	25 ส.ค. 66	1,080	3.91 5.31	61.61 41.58	2563 พื้นที่ทับซ้อนกับโครงการปรับปรุงระบบ จำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินของ เทศบาลตำบลแม่สาย	
5	1	พิเศษ	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพ่ง) พะเยา	814+000.000 - 881+325.000	27.887	สท.1/25/63 11 ก.ย. 63	(1) 699,548,300.00 (2) 729,951,338.80 (3) 730,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	12 ก.ย. 63	2 ส.ค. 65	690	0.99 1.49	99.94 99.48	2563 งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 65	
6	41	พิเศษ	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุญ (ขาขึ้น) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300	สท.1/30/62 18 มิ.ย. 62	(1) 738,556,100.00 (2) 750,035,832.00 (3) 780,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	19 มิ.ย. 62	4 มี.ค. 65	990	0.13 4.30	97.97 86.03	2562 งานแล้วเสร็จ 6 ต.ค.64	
7	41	พิเศษ	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายฉลองชัย จรุงพันธ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	7+800.000 - 54+700.000	42.500	สท.1/5/64 18 ส.ค. 64	(1) 700,832,945.00 (2) 703,028,275.80 (3) 720,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	19 ส.ค. 64	8 ส.ค. 66	720	6.75 3.04	22.01 22.79	2564 ติดสารหนูปนเปื้อน	
8	4	พิเศษ	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุฬห์ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)	16 (นครศรีธรรมราช) พัทลุง	1203+585.000 - 1218+644.000	15.059	สท.1/21/63 31 ส.ค. 63	(1) 514,077,100.00 (2) 524,848,205.00 (3) 525,000,000.00	บ.พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.ย. 63	19 พ.ย. 65	810	1.20 5.54	23.45 77.87	2563 ติดสารหนูปนเปื้อน และผลกระทบจากCOVID-19	
9	41	พิเศษ	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมศักดิ์ พิสดุสาร)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	315+237.000 - 349+525.000	27.000	สท.1/26/63 11 ก.ย. 63	(1) 816,004,400.00 (2) 819,885,272.00 (3) 820,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	12 ก.ย. 63	29 เม.ย. 66	960	5.45 5.10	53.78 53.16	2563	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
10	41	พิเศษ	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอสนๆ) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกิตติชัย ภูทธิบุญ)	16 นครศรีธรรมราช พัทลุง	349+526.000 - 381+963.000	32.437	สท.1/38/63 17 ก.ย. 63	(1) 889,365,800.00 (2) 898,714,980.30 (3) 900,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	18 ก.ย. 63	2 ก.ย. 66	1,080	1.37 7.58	51.88 59.74	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19												
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				8	โครงการ	293.841	(1)	4,929,951,245.00																			
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000	(3)	-																			
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	62.187	(1)	1,438,104,400.00																			
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>																											
1	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจรรพพงษ์ พรหมมา)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	22+300.000 - 30+538.000	8.238	สท.1/18/62 27 ก.พ. 62	(1) 795,198,000.00 (2) 797,590,906.50 (3) 800,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	28 ก.พ. 62	13 พ.ย. 64 26 ธ.ค. 64	990 1,033	0.00 0.69	100.00 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 10 ธ.ค.64												
2	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายบาลี ไหมทอง)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา	34+639.000 - 47+765.000	13.126	สท.1/38/62 16 ส.ค. 62	(1) 740,900,000.00 (2) 743,129,704.90 (3) 750,000,000.00	บ. นากก่อสร้าง จก.	17 ส.ค. 62	3 มี.ค. 65 17 เม.ย. 65	930 975	0.24 0.00	99.62 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ มี.ย.65 งด/ลดค่าปรับ 18 เม.ย.65 - 24 เม.ย.65												
3	3	พิเศษ	อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายโกวิท รัชชีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนโลท อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 23 ธ.ค. 63 12 ส.ค. 64 18 ต.ค. 64	900 1,057 1,289 1,356	1.45 0.00	97.98 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 2 เม.ย.65												
4	3	พิเศษ	อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายโกวิท รัชชีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 12 พ.ย. 63 11 เม.ย. 64 9 มี.ย. 64 17 มี.ย. 64	900 1,016 1,166 1,225 1,233	0.00 0.00	98.02 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 25 พ.ย.64												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
5	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายโกวิท รังษีสุริยะชัย)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61 9 ก.พ. 61	(1) 517,000,000.00 (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00	บ.กรีนโลโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	10 ก.พ. 61          (ขยายอายุสัญญา)	28 ก.ค. 63 24 ก.พ. 64 24 เม.ย. 64 2 พ.ค. 64	900 1,111 1,170 1,178	0.00 0.00	97.81 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 29 พ.ย.64		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				0	โครงการ	0.000		(1) 0.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				5	โครงการ	38.514		(1) 3,161,142,444.00									

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	แผนงาน		
														เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>																
1	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	3.55	61.30	2560 งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)	
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	4+100.000 - 9+000.000	4.900	สท.1/43/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,479,750,746.00 (2) 1,486,711,297.36 (3) 1,522,870,000.00	บ.ธราวิญญ คอนสตรัคชั่น จก.	25 ก.ย. 63	11 เม.ย. 66	930	4.23	57.85	2562	
3	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโกเมษฐู ราษีทอง)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,701,860,000.00 (2) 1,706,983,214.98 (3) 1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63 6 พ.ย. 65 11 ก.พ. 66	990 1,314 2,085 2,182	0.00	56.42	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19	
4	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายโกเมษฐู ราษีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,470,899,000.00 (2) 1,545,658,811.28 (3) 1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62 13 มิ.ย. 62 6 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62	870 974 997 1,014	1.86	93.97	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.62 - 26 มิ.ย.64, 27 มิ.ย.64 - 26 เม.ย.65, 27 เม.ย.65 - 14 มิ.ย.65 และ 15 มิ.ย.65 - 22 มิ.ย.65)	
5	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000 ) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,687,653,000.00 (2) 1,751,111,887.02 (3) 1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จก.	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62 11 ส.ค. 62 20 ก.ย. 62	930 1,033 1,073	0.15	96.52	2560 งานแล้วเสร็จ 9 ก.พ.65 (งด/ลดค่าปรับ 21 ก.ย.62 - 22 พ.ย.64 และ 23 พ.ย.64 - 20 ธ.ค.64)	



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
6	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 8 ม.ค. 63 6 ก.ย. 63 18 ต.ค. 65 21 พ.ย. 65	1,020 1,052 1,294 2,066 2,100	1.36 3.78	76.28 82.06	2560 ทล.3233 กม.3+539.792 - กม.3+875.000 เจ้าของที่ดิน ไม่ให้เข้าก่อสร้าง และ ผลกระทบจากCOVID-19											
7	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนพรัตน์ รัตนศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 19 มี.ค. 65 11 พ.ย. 65	990 1,853 2,090	3.37 4.45	89.63 78.91	2560 มีการทับซ้อนพื้นที่หน้างาน และ ผลกระทบจากCOVID-19											
8	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายนพรัตน์ รัตนศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพร่ธารวิทย์ จก.	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63 8 พ.ค. 66	1,020 1,359 2,265	2.38 3.19	57.45 69.08	2560 ติดสาธารณูปโภคหรือย้าย และผลกระทบจากCOVID-19											
9	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวีระศักดิ์ รัตนนพวงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 21 ก.ค. 63 1 ต.ค. 65	1,020 1,247 2,049	0.34 0.72	99.16 99.11	2560											
10	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายชำนาญ รุจิรเมธา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันทค้าวัตถู ก่อสร้าง (2524) จก.	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65 27 มี.ค. 66	1,080 1,944 2,033	2.61 1.67	68.42 67.48	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับแผนงาน)											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					แผนงาน		
								(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
11	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพยูร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 2,031,481,568.77 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จก.	21 ก.พ. 60  (ขยายอายุสัญญา)	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66	960 1,913 2,373	1.38 2.72	44.09 46.37	2560 ติดสาธารณูปโภค , แก้ไขแบบ ปัญหาทางเข้าออกชุมชน และผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา)
12	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จก.	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	2.84 5.63	75.97 80.85	2560 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง, ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 5 ม.ค. 63 - 24 พ.ย.65)
13	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จก.	29 ก.ย. 59  (ขยายอายุสัญญา)	17 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62 9 ส.ค. 62	900 1,005 1,045	0.12 0.18	100.00 100.00	2559 งานแล้วเสร็จ 20 มี.ค.65 (งด/ลดค่าปรับ 10 ส.ค. 62 - 5 ก.ย.63 , 6 ก.ย.63 - 12 มี.ค.65 และ 13 มี.ค.65 - 22 เม.ย.65)
14	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพยูร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	10 มี.ค. 60  (ขยายอายุสัญญา)	24 ธ.ค. 62 12 ส.ค. 63 3 มี.ค. 65 24 พ.ค. 65 8 มิ.ย. 65	1,020 1,252 1,820 1,902 1,917	3.26 0.00	97.82 100.00	2560 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19
15	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60  (ขยายอายุสัญญา)	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 21 ต.ค. 65 4 ธ.ค. 66	990 1,284 2,069 2,478	1.71 2.29	56.34 59.64	2560 ปัญหาที่ดินไม่มีทางเข้าออก

ลำดับ ที่	ทาง หมาย เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	แผนงาน		
														เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
16	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพุกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64 6 ก.พ. 66	1,080 1,470 2,177	1.25	96.26	2560	
								(2) 1,842,051,862.09					(3) 1,954,000,000.00			
17	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00	บ.เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	9 ก.ย. 60	23 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,937	0.41	90.83	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19	
								(2) 1,298,965,834.86					(3) 1,701,000,000.00			
18	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63 14 มิ.ย. 63	1,080 1,210	2.80	80.46	2560 น้ำท่วมถนนสาธารณะใต้สะพาน, น้ำกัดเซาะตลิ่งและคอสะพาน และ ผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 15 มิ.ย.63 - 15 ก.ค.65 และ 16 ก.ค.65 - 12 ต.ค.65)	
								(2) 1,318,895,620.72					(3) 1,414,000,000.00			
19	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวรวัดณ์ ยงสมบุญ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,590,700,000.00	บ.คริสเตียนีและ นิตเสน (ไทย) จก. (มหาชน)	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1,077	2.11	63.44	2559 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65)	
								(2) 1,590,722,182.90					(3) 1,670,000,000.00			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
20	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญณ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์)  นครปฐม	5+000.000 - 9+856.000	4.856	สท.1/20/59  28 ก.ย. 59	(1) 1,755,528,213.00 (2) 1,755,668,754.94 (3) 1,845,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุ  ก่อสร้าง (2524) จก.	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 28 ก.ค. 63 14 ต.ค. 65 2 ธ.ค. 65	960 1,077 1,399 2,207 2,256	3.17 3.76	89.06 89.04	2559  ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19											
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				18	โครงการ	79.484		(1) 29,093,897,905.77																		
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00																		
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	9.500		(1) 2,923,383,000.00																		

- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63