



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กันยายน 2564

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2564

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	50	708.231	30,489,462,645.00
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	4	39.766	2,500,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	7	71.161	2,867,517,321.00
	1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	137.257	6,754,566,732.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	3	35.515	1,594,029,336.00
	1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	59.698	2,959,935,280.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	4	83.599	2,711,496,361.00
	1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	17	137.052	13,946,990,076.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	4	18.637	2,450,197,000.00
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	70.802	4,765,588,209.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	5	44.915	2,547,631,150.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2564

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	108.293	6,874,771,333.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	2	10.573	625,194,998.00
4	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u> <u>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</u>			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	240.458	5,324,500,545.00
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	1	34.300	738556100.00
5	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</u>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	38.514	3,161,142,444.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	4	35.443	3,245,292,219.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	113	1500.305	74,276,957,264.00
	ยัง ไม่ลงนามในสัญญา	4	39.766	2,500,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	30	334.143	16,779,914,485.00
6	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</u>			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	20	88.984	31,896,912,337.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	รวม	20	88.984	31,896,912,337.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2564

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	133	1589.289	106,173,869,601.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4	39.766	2,500,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	30	334.143	16,779,914,485.00
	รวมทั้งสิ้น	167	1,963.198	125,453,784,086.00

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	26	3111	5	อ.สามโคก - อ.เสนา
1	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	27	4006	5	ต.ราชกฤต - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก
2	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	28	4009	5	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสิบ - อ.บ้านนาสาร
3	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	29	404	6	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
4	115	1	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง	30	419	6	บ.นาขา - บ.ควนปริง
5	4169	2	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง	31	4	6	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก
6	11	2	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1	32	4051	6	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะเปี๊ยะ
7	11	2	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	33	3481	6	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่
8	4	2	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก	34	106	6	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน
9	4063	2	บ.ปารามี่แด - อ.โกตาบารู	35	1035	6	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำภาทอง
10	4027	2	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา	36	1202	7	พะเยา - บ.สันต้นแห
11	1099	3	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)	37	1023	7	แพร่ - อ.วังชิ้นตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น
12	1001	3	เชียงใหม่ - บ.โป่ง	38	101	7	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประตู - บ.คลองโพธิ์
13	1091	3	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน	39	1370	7	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง
14	11	3	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ	40	1048	7	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก
15	101	3	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ	41	115	7	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก
16	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน	42	-	8	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
17	102	4	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสังขาลย์				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2
18	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	43	-	8	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
19	2166	4	โนนศรีสุวรรณ - หนองผ่องค์				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3
20	2208	4	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา	44	-	8	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
21	2445	4	บุรีรัมย์ - ต.แสงทอง - อ.ประโคนชัย				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4
22	226	4	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง	45	201	8	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ
23	3222	5	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอนต.ชำผักแพว - ต.ชะอม	46	333	8	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1
24	366	5	ทางเลี้ยวเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1	47	333	9	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2
25	366	5	ทางเลี้ยวเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2	48	375	9	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
49	3260	9	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)	1	1421	13	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1
50	333	9	อ.คูทอง - บ.สระกระโจม	2	1421	13	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2
51	3291	9	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย	3	1421	14	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
52	3497	9	บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย	4	3180	14	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)
53	4019	9	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี	5	4	14	ชุมพร - ระนอง ตอน 4
54	4019	10	ปากน้ำกระปี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน	6	-	14	นราธิวาส - บ.ป่าเซปุต๊ะ ตอน บ.บาโร๊ะบุดอ - บ.ตารอ
55	4	10	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 1	7	3056	14	ต.บ้านห้วย - อ.ภاشี ตอน 1
56	4	10	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 2	8	3056	14	ต.บ้านห้วย - อ.ภاشี ตอน 2
57	4	10	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1	9	4085	15	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตاما ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด
58	4	10	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
59	4055	10	บ.ป่าเซ - บ.ไอรี่ปั๊	1	35	15	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1
60	42	10	บ.คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ไต้หนั - บ.ลำซิง	2	35	15	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2
61	4137	11	บ.ทุ่งตำเสา-แยกสวนเทศ	3	35	15	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)				4	-	16	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
1	103	11	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ	5	-	16	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
2	8	11	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภاشี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภاشี -บ.หินกอง ตอน 1	6	-	16	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
3	9	11	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภاشี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภاشี -บ.หินกอง ตอน 2	7	3233	16	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
4	10	11	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน	8	3901	16	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
5	225	12	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก	9	3901	17	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
6	14	12	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.หัวแก - บ.หัวน้ำอูน	10	3902	17	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
7	101	12	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก				
8	225	12	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1				
9	225	12	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2				
10	415	12	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1				
11	415	13	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2				
12	415	13	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3				
13	415	13	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
กิจกรรมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
11	3902	17	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	6	-	20	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
12	3423	17	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม	7	118	21	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1
13	304,306	17	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	8	118	21	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2
14	9	18	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค	9	410	21	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงยี ตอน 1
15	3901	18	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1	10	410	21	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงยี ตอน 2
16	3901	18	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	11	101	21	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.ป้อ
17	3902	18	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1	12	201	21	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง
18	3902	19	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	13	425	22	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
19	3902	19	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน	14	1020	22	เชียงใหม่ - อ.เชียงใหม่ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า
20	340	19	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
21	3	19	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	1	4	22	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				2	4	22	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
1	118	19	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	3	348	22	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง
2	-	20	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1	4	4055	23	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ
3	-	20	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2	5	3646	23	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1
4	-	20	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3	6	3646	23	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2
5	-	20	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4	7	372	23	ทางเลี้ยวเมืองอรัญประเทศ
				8	1021	23	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1
				9	1021	24	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2
				10	1021	24	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3
				11	-	24	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่
				12	4056	24	นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ. กือบงกาแม

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก							
1	41	24	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น)	5	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)
2	1	24	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1	6	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)
3	1	25	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2	7	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)
4	1	25	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)	8	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)
5	4	25	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ	9	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)
6	41	25	อ.ร้อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)	10	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)
7	41	25	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)	11	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
8	41	25	บ.เขาป้อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ	12	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก				13	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)
1	3	26	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1	14	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)
2	3	26	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2	15	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
3	3	26	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3	16	M81	31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)
4	3	26	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4	17	M81	31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)
5	3	26	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5	18	M81	31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)
6	36	27	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมวดข ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1	19	M81	31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
7	36	27	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมวดข ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2	20	M81	32	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)
8	319	27	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1				
9	319	27	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2				
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง							
1	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)				
2	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)				
3	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)				
4	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2564

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

กันยายน 2564

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	(1) ขั้นตอนดำเนินการ					(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
															เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																	
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																	
1	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายศักดิ์ชัย สรภูวนธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	23+000.000 31+644.000	8.644	สท.1/11/61 31 ม.ค. 61	(1) 328,240,000.00 (2) 414,998,855.00 (3) 415,000,000.00	บ.ส.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	20 ก.พ. 63 26 ก.ย. 63	750 970	0.14 0.00	98.83 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 18 ส.ค.64 งด/ลดค่าปรับ 27 ก.ย.63 - 10 พ.ย.63 อยู่ระหว่างขออนุมัติงด/ลดค่าปรับ		
2	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	10+500.000 - 16+300.000	5.800	สท.1/20/61 9 ก.พ. 61	(1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	10 ก.พ. 61	31 ธ.ค. 62	690	0.54 0.00	91.09 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 10 ธ.ค.63 งด/ลดค่าปรับ 1 ม.ค.63 - 18 ส.ค.63, 19 ส.ค.63 - 26 ก.ย.63, 27 ก.ย.63 - 2 ต.ค.63 และ 3 ต.ค.63 - 10 ธ.ค.63		
3	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	16+300.000 - 22+300.000	6.000	สท.1/34/61 30 มี.ค. 61	(1) 283,411,844.00 (2) 377,938,695.30 (3) 378,000,000.00	หจก.ทองมณีก่อสร้าง	31 มี.ค. 61 (ขยายอายุสัญญา)	18 พ.ค. 63 13 มิ.ย. 63 8 ก.ค. 63	780 806 831	1.03 0.00	95.35 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค.63 งด/ลดค่าปรับ 9 ก.ค.63 - 21 ต.ค.63 และ 22 ต.ค.63 - 27 ต.ค.63		
4	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขแฮมไอฐ)	4 (ตาก), 5 (พิษณุโลก) กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1	25+200.000 - 31+600.000, 36+000.000 - 41+250.000 และ 42+150.000 - 47+000.000	16.500	สท.1/15/62 20 ก.พ. 62	(1) 567,562,216.00 (2) 569,732,985.30 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 62 (ขยายอายุสัญญา)	10 เม.ย. 64 15 พ.ค. 64	780 815	0.16 0.00	99.96 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 14 พ.ค.64		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
5	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เขวง (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงศ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	2.67 3.99	72.22 71.79	2562 ติดสาธารณูปโภค , และสิ่งปลูกสร้าง รुकล้ำในเขตทาง		
6	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพินิจ เลือขาวนา)	11(ลพบุรี) สิงห์บุรี	0+000.000 - 14+600.000	14.600	สท.1/23/62 18 เม.ย. 62	(1) 996,957,300.00 (2) 999,969,000.70 (3) 1,000,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	2.53 2.71	99.52 97.21	2562 งานแล้วเสร็จ 23 ส.ค.64		
7	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสุทัศน์ โทนนาคี)	11(ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2	14+600.000 - 28+000.000	13.400	สท.1/29/62 30 พ.ค. 62	(1) 1,294,714,000.00 (2) 1,299,926,414.80 (3) 1,300,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส	31 พ.ค. 62	13 ก.พ. 65	990	1.71 3.48	77.06 80.49	2562 ติดพื้นที่กรรมชลประทาน และสาธารณูปโภค		
8	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362	สท.1/12/62 11 ก.พ. 62	(1) 744,422,200.00 (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64 24 ก.พ. 65	840 1109	4.44 6.32	72.79 81.17	2562 ติดสาธารณูปโภค , ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
9	4063	พิเศษ	บ.ป่าราณีแด - อ.โกตาบารู (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	0+100.000 - 7+200.000 และ 9+400.000 - 9+917.000	7.617	สท.1/24/62 18 เม.ย. 62	(1) 265,620,000.00 (2) 266,503,513.00 (3) 270,000,000.00	บ.อัศวินก่อสร้าง จก.	19 เม.ย. 62	8 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63	600 620	5.96 6.95	99.90 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 5 ม.ค.64 งด/ลดค่าปรับ 29 ธ.ค.63 - 5 ม.ค.64		
10	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคอก - บ.พารา (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว) ตั้งแต่ 1 ต.ค.64	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100	สท.1/11/62 11 ก.พ. 62	(1) 384,161,425.00 (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา	12 ก.พ. 62	3 ก.ย. 63	570	0.12 0.00	99.23 100.00	2562 ติดกรรมสิทธิ์, สาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 4 ก.ย.63 - 10 ม.ค.64 และ 11 ม.ค.64 - 16 ก.พ.64 และ 17 ก.พ.64 - 22 ก.พ.64		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	(1) ขั้นตอนดำเนินการ							
															เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
11	1099	4	อ.สอศ - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายอิฬาร กลั่นประดิษฐ์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+300.000 - 121+000.000	53.000	สท.1/20/62 18 มี.ค. 62	(1) 118,398,000.00 (2) 179,800,016.40 (3) 180,000,000.00	บ.เชียงใหม่วิมล คอนสตรัคชั่น จก.	19 มี.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	12 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63	360 377	1.56 0.00	48.18 100.00	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
12	1001	พิเศษ	เชียงใหม่ - บ.โป่ง (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายศักดิ์ชัย สรฎาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	13+700.000 - 28+200.000	14.500	สท.1/3/63 2 ก.ค. 63	(1) 592,037,700.00 (2) 599,987,646.20 (3) 600,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	3 ก.ค. 63	19 พ.ย. 65	870	0.90 0.34	3.44 2.88	2563 ติดสาธารณสุขโรค คลองชลประทาน และผลกระทบจากCOVID-19		
13	1091	พิเศษ	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพร่) น่าน	116+000.000 - 134+827.000	18.827	สท.1/29/64 20 ก.ย. 64	(1) 748,799,000.00 (2) 749,999,744.40 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	21 ก.ย. 64	9 พ.ย. 66	780	0.00 0.03	0.00 0.03	2563 เตรียมการก่อสร้าง		
14	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอิฬาร กลั่นประดิษฐ์)	2 (แพร่) แพร่	370+913.000 - 385+550.000	14.637	สท.1/12/63 17 ส.ค. 63	(1) 747,300,000.00 (2) 748,465,717.85 (3) 750,000,000.00	บ.คริสเตียนีและเนลสัน (ไทย) จก.(มหาชน)	18 ส.ค. 63	8 มิ.ย. 65	660	1.51 8.64	13.77 42.87	2563 ติดป่าสงวนแห่งชาติและ ติดเขตพื้นที่การรถไฟ		
15	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอิว)	4 (ตาก) สุโขทัย, ตากที่1	33+000.000 - 36+010.000 และ 36+400.000 - 55+625.000	22.235	สท.1/20/63 31 ส.ค. 63	(1) 816,482,800.00 (2) 849,863,414.80 (3) 850,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จก.	1 ก.ย. 63	17 ก.พ. 66	900	2.10 2.22	14.25 21.26	2563 อุทกภัย น้ำป่าไหลท่วมคันทาง		
16	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)		57+000.000 - 66+150.000	9.150		(1) (2) 393,975,230.10 (3) 400,000,000.00								2563 อยู่ระหว่างหารือ กรมบัญชีกลาง กรณี หจก.กิจลินเลิศ ร้องเรียน	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
17	102	พิเศษ	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสัชนาลัย (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	4 (ตาก) สุโขทัย	29+545.000 - 36+600.000	7.055	สท.1/5/63 20 ก.ค. 63	(1) 150,099,998.00 (2) 269,941,343.00 (3) 270,000,000.00	หจก.รัตนชาติก่อสร้าง	21 ก.ค. 63	10 ก.พ. 65	570	3.46 11.95	38.24 69.13	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19												
18	11	พิเศษ	แยกอินทรีบุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขेमไอฐ)	4 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63	9 ก.ย. 66	1080	0.95 1.70	24.99 16.38	2563												
19	2166	1	โนนศรีคูณ - หนองผะงงค์ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	69+000.000 - 81+000.000	12.000	สท.1/9/63 30 ก.ค. 63	(1) 139,557,000.00 (2) 149,966,734.20 (3) 150,000,000.00	บ.เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	31 ก.ค. 63	22 ธ.ค. 64	510	4.33 8.29	99.37 93.89	2563 งานแล้วเสร็จ 12 ก.ย.64												
20	2208	พิเศษ	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (โคราช) บุรีรัมย์	28+000.000 - 42+016.000	14.016	สท.1/16/63 28 ส.ค. 63	(1) 443,654,700.00 (2) 479,995,851.30 (3) 480,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	29 ส.ค. 63	18 ส.ค. 65	720	2.42 5.02	29.60 37.91	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19												
21	2445	พิเศษ	บุรีรัมย์ - ต.แสงทอง - อ.ประโคนชัย (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	26+500.000 - 41+500.000	15.000	สท.1/7/63 24 ก.ค. 63	(1) 450,002,222.00 (2) 479,934,873.80 (3) 480,000,000.00	หจก.ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	25 ก.ค. 63	14 มิ.ย. 65	690	1.02 6.25	23.01 31.50	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19												
22	226	พิเศษ	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายรัชชัย ภูริธร)	10 (นครราชสีมา) นครราชสีมาที่3	35+600.000 - 39+800.000 , 41+050.000 - 49+000.000, 49+900.000 - 53+510.000 และ 57+100.000 - 63+000.000	21.660	สท.1/13/63 17 ส.ค. 63	(1) 764,122,000.00 (2) 799,994,581.40 (3) 800,000,000.00	บ.บุรีรัมย์ธัชชัยก่อสร้าง จก.	18 ส.ค. 63	4 พ.ค. 66	990	3.79 3.22	63.33 26.86	2563												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
								(1)	(2)	(3)								
23	3222	พิเศษ	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ชำผักแพว - ต.ชะอม (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสุพัฒน์ สิ้นเต็ม)	11 (ลพบุรี) สระบุรี	12+890.000 - 24+500.000	11.610	สท.1/4/63 16 ก.ค. 63	(1) 573,474,000.00 (2) 599,912,576.20 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ซีพีพอร์ตติ้ง จก.	17 ก.ค. 63	8 มี.ค. 65	600	2.11 10.50	36.60 64.27	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19			
24	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	11 ลพบุรี ลพบุรีที่ 1	4+450.000 - 11+000.000	6.550	สท.1/42/63 24 ก.ย. 63	(1) 749,690,330.00 (2) 749,999,442.30 (3) 750,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63	12 ม.ค. 66	840	2.99 3.10	26.38 25.10	2563 ติดพื้นที่รถไฟ, พื้นที่กรมชลประทาน และผลกระทบจากCOVID-19			
25	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวัลลภ นวกลม)	11 ลพบุรี ลพบุรีที่ 1	11+000.000 - 18+952.000	7.952	สท.1/41/63 24 ก.ย. 63	(1) 849,000,000.00 (2) 849,999,739.00 (3) 850,000,000.00	บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก. (มหาชน)	25 ก.ย. 63	13 ธ.ค. 65	810	2.62 7.88	34.91 47.95	2563 ติดสาธารณูปโภคและมีพื้นที่ทับซ้อน กับพื้นที่ก่อสร้างรถไฟรางคู่ และได้รับผลกระทบจากCOVID-19			
26	3111	พิเศษ	อ.สามโคก - อ.เสนา (นายมานิตย์ สุกศิริอุดม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	16+406.000 - 25+706.000	9.300	สท.1/6/63 22 ก.ค. 63	(1) 582,762,400.00 (2) 598,292,234.40 (3) 600,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	23 ก.ค. 63	9 พ.ย. 65	840	2.87 2.95	30.30 29.59	2563			
27	4006	พิเศษ	ต.ราชกฤต - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายมานิตย์ สุกศิริอุดม) (นายฉลองชัย จุฑพันธ์ุ)	17 (กระบี่) ระนอง	57+500.000 - 63+900.000	6.400	สท.1/11/63 14 ส.ค. 63	(1) 179,600,000.00 (2) 299,769,308.00 (3) 300,000,000.00	บ.นันทวรรณไชย 2002 จก.	15 ส.ค. 63	5 ก.พ. 65	540	1.58 11.54	9.55 70.10	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจากCOVID-19			
28	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยล์บ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรเมธ ภาวโรจน์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	22 ส.ค. 63	9 ธ.ค. 65	840	3.20 3.05	16.63 28.89	2563 ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง รูกู้ในเขตทาง			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(1) 1,054,947,000.00	(2) 1,059,985,710.40	(3) 1,060,000,000.00					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
29	404	พิเศษ	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่), 18(สงขลา) ตรัง,สตูล	21+869.000 - 43+000.000	21.131 .	สท.1/31/63 15 ก.ย. 63	(1) 1,054,947,000.00 (2) 1,059,985,710.40 (3) 1,060,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 63	3 ม.ค. 66	840	4.03 3.20	13.81 24.92	2563 ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้, สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19		
30	419	พิเศษ	บ.นาขา - บ.ควนปริง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจิรวุฒิ สุจริตรูการ)	17 กระบี่ ตรัง	1+691.000 - 8+572.000	6.881	สท.1/28/63 11 ก.ย. 63	(1) 391,898,500.00 (2) 399,840,127.50 (3) 400,000,000.00	หจก. ฉัตรชัยการโยธา	12 ก.ย. 63	4 พ.ค. 65	600	4.96 7.39	38.33 43.03	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
31	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) พังงา	769+300.000 - 776+700.000	7.400	สท.1/8/63 24 ก.ค. 63	(1) 290,416,000.00 (2) 349,961,083.80 (3) 350,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	25 ก.ค. 63	14 ก.พ. 65	570	7.08 10.88	51.44 65.15	2563 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19		
32	4051	พิเศษ	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะเปี๊ยะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสำราญ สุตระ)	18 สงขลา สตูล	3+400.000 - 11+900.000	8.500	สท.1/2/63 5 มิ.ย. 63	(1) 166,399,935.00 (2) 259,775,378.10 (3) 260,000,000.00	หจก.ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง	6 มิ.ย. 63	29 ส.ค. 64 28 ก.ย. 64	450 480	5.83 0.00	36.93 100.00	2563 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
33	3481	พิเศษ	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจารุพงษ์ พรหมมา) ตั้งแต่ 1 ต.ค.64	10 นครราชสีมา ปราจีนบุรี	37+000.000 - 47+500.000	10.500	สท.1/40/63 18 ก.ย. 63	(1) 898,324,300.00 (2) 899,970,293.00 (3) 900,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	19 ก.ย. 63	6 ม.ค. 66	840	6.99 4.47	25.29 39.61	2563 ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ และพื้นที่กรมชลประทาน		
34	106	พิเศษ	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)		119+820.000 - 136+000.000	16.180	(1) (2) (3)	 799,977,338.20 800,000,000.00								2564 เสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	
35	1035	พิเศษ	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐพล แก้วอู๋)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/21/64 15 ก.ย. 64	(1) 947,079,000.00 (2) 949,975,629.20 (3) 950,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	16 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67	1080			2564 เตรียมการก่อสร้าง		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	(1) ขั้นตอนดำเนินการ					(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
36	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันต้นแห (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สอนิเกษร)	2 (แพร่) พะเยา	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	หจก.แพร่วิศวกรรม	6 ส.ค. 64	20 ก.ค. 67	1080	0.06 0.27	0.17 0.42	2564 เตรียมการก่อสร้าง			
37	1023	1	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) แพร่	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สท.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพร่ราษฎร์ จก.	14 ก.ย. 64	29 มิ.ย. 67	1020	0.03 0.17	0.03 0.17	2564 ติดตั้งไม้, สาธารณูปโภค			
38	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประดู - บ.คลองโพธิ์ (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุกิจ อภิญาลังกร)	4 (ตาก) สุโขทัย	68+250.000 - 74+890.000	6.640	สท.1/7/64 20 ส.ค. 64	(1) 214,457,436.00 (2) 299,120,722.70 (3) 300,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น	21 ส.ค. 64	12 เม.ย. 66	600	0.40 1.71	0.41 1.89	2564 ติดตั้งไม้, สาธารณูปโภค			
39	1370	พิเศษ	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายาง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายมงคล วงศ์ราษฎร์)	4 (ตาก) สุโขทัย	0+000.000 - 3+280.000 , 5+563.000 - 9+583.000	7.300	สท.1/8/64 20 ส.ค. 64	(1) 348,807,000.00 (2) 349,509,327.80 (3) 350,000,000.00	หจก.พิษณุโลกพร้อม	21 ส.ค. 64	11 ก.พ. 66	540	0.16 0.28	0.16 0.31	2564 ติดตั้งสาธารณูปโภค			
40	1048	พิเศษ	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) สุโขทัย	71+600.000 - 89+580.000	17.980	สท.1/10/64 3 ก.ย. 64	(1) 698,200,000.00 (2) 699,121,738.50 (3) 700,000,000.00	บ.ธราวุฒิ คอนสตรัคชั่น จก.	4 ก.ย. 64	22 ธ.ค. 66	840	0.03 0.16	0.03 0.16	2564 ติดตั้งไม้ในเขตทาง			
41	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	95+980.000 - 106+840.000	10.860	สท.1/9/64 20 ส.ค. 64	(1) 649,649,000.00 (2) 649,935,635.50 (3) 650,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ส.ค. 64	11 ก.ค. 66	690	0.30 0.18	0.30 0.28	2564			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
																(1) 539,694,093.00	
42	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงใย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	1+1000.000 - 6+000.000	4.900	สท.1/19/64 15 ก.ย. 64	(1) 539,694,093.00 (2) 539,999,388.40 (3) 540,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 64	8 พ.ค. 66	600			2564 เตรียมการก่อสร้าง		
43	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	6+000.000 - 11+200.000	5.200	สท.1/20/64 15 ก.ย. 64	(1) 739,290,523.00 (2) 739,998,716.60 (3) 740,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 64	5 ก.ย. 66	720			2564 เตรียมการก่อสร้าง		
44	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพูนศักดิ์ สิริสมบุญ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	28 ก.ย. 64	11 ก.ย. 67	1080			2564 เตรียมการก่อสร้าง		
45	201	พิเศษ	บ.ผานกเค้า - บ.หลักไร่ยกทกลีบ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	6 เพชรบูรณ์ เลขที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	21 ก.ย. 64	6 มิ.ย. 67	990			2564 เตรียมการก่อสร้าง		
46	333	พิเศษ	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายสมบัติ มุจรินทร์)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	147+000.000 - 155+700.000	8.700	สท.1/4/64 17 ส.ค. 64	(1) 450,000,000.00 (2) 469,983,449.00 (3) 470,000,000.00	บ.สหะชนส่งอุทัยธานี จก.	18 ส.ค. 64	9 เม.ย. 66	600	0.42 0.42	0.47 0.46	2564 ติดตามงานบูรณาการ		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
47	333	พิเศษ	อ.หนองขา - อุทัยธานี ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	155+700.00 - 164+300.000	8.600	สท.1/16/64 13 ก.ย. 64	(1) 506,300,000.00 (2) 507,824,395.00 (3) 520,000,000.00	บ. แพร่ธารังวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	6 พ.ค. 66	600	0.03 0.03	0.03 0.03	2564
48	375	พิเศษ	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวง หมายเลข 346 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปกรณ มอนไช)	15 ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม	62+076.000 - 69+324.000	7.248	สท.1/13/64 7 ก.ย. 64	(1) 240,000,789.00 (2) 349,996,810.50 (3) 350,000,000.00	บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จก.	8 ก.ย. 64	29 ก.ค. 66	690	0.00 0.21	0.00 0.21	2564 เตรียมการก่อสร้าง
49	3260	1	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรี	31+856.000 - 39+500.000	7.644	สท.1/12/64 7 ก.ย. 64	(1) 311,855,879.00 (2) 312,805,387.10 (3) 313,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	8 ก.ย. 64	1 มี.ค. 66	540	0.00 0.15	0.00 0.15	2564 เตรียมการก่อสร้าง
50	333	พิเศษ	อ.อุททอง - บ.สระกระโจม (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายบุญฤกษ์ เกียรติวิทยากุล)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)	2+450.000 - 17+450.000	15.000	สท.1/17/64 13 ก.ย. 64	(1) 637,679,000.00 (2) 639,615,014.53 (3) 640,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	14 ก.ย. 64	3 ก.ย. 66	720	0.06 0.11	0.06 0.11	2564
51	3291	พิเศษ	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชูชีพ เพ็งพยม)	15 ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี	0+000.000- 3+920.000 และ 4+207.000 9+242.000	8.955	สท.1/11/64 3 ก.ย. 64	(1) 117,990,000.00 (2) 149,997,933.00 (3) 150,000,000.00	หจก.สระบุรีวิถิษาการ	4 ก.ย. 64	27 พ.ย. 65	450	0.00 0.78	0.00 0.78	2564 เตรียมการก่อสร้าง
52	3497	1	บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	0+000.000 - 10+590.000	10.590	สท.1/6/64 19 ส.ค. 64	(1) 105,600,000.00 (2) 149,162,271.80 (3) 150,000,000.00	หจก.โชคชัยรัตน์การโยธา	20 ส.ค. 64	13 ต.ค. 65	420	0.00 0.32	0.00 0.35	2564 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
53	4019	พิเศษ	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกิตติรัช ภูหิรัญ)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	1+000.000 - 5+600.000 และ 6+600.000 - 16+000.000	14.000	สท.1/32/64 20 ก.ย. 64	(1) 699,151,700.00 (2) 699,996,702.10 (3) 700,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810			2564 เตรียมการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
54	4019	พิเศษ	ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปิยะ สารทรัพย์)	17 กระบี่ กระบี่	16+500.000 - 19+500.000 และ 21+000.000 - 25+565.000	7.565	สท.1/18/64 13 ก.ย. 64	(1) 249,499,079.00 (2) 249,998,161.51 (3) 250,000,000.00	บ.อรลักษณ์สิ่งบุรี (1994) จก.	14 ก.ย. 64	6 ม.ค. 66	480	0.00 0.18	0.00 0.18	2564 เตรียมการก่อสร้าง		
55	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 กระบี่ พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840			2564 เตรียมการก่อสร้าง		
56	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 กระบี่ พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	0.01 0.06	0.01 0.06	2564		
57	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายไพฑูรย์ บุญลิ้นเลื่อน)			7.517		(1) (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00								2564 รอ EIA	
58	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)			6.919		(1) (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00								2564 รอ EIA	
59	4055	1	บ.ปาเซ - บ.ไอรี่ปิแซ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 สงขลา นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.อี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64	29 ต.ค. 65	450	1.10 1.93	1.10 2.71	2564 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่		
60	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำซิ่ง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอนวัช ห้องโสภา)	18 สงขลา สงขลาที่ 2 นาทม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960			2564 เตรียมการก่อสร้าง		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
61	4137	พิเศษ	บ.ทุ่งตำเสา-แยกสวนเทศ (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 สงขลา สตูล	0+196.945 - 23+426.945	23.230	สท.1/25/64 15 ก.ย. 64	(1) 799,000,000.00 (2) 799,955,262.26 (3) 800,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีไอซี	16 ก.ย. 64	2 ก.พ. 67	870	0.02 0.02	0.02 0.02	2564
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				50	โครงการ	708.231		(1) 30,489,462,645.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				4	โครงการ	39.766		(3) 2,500,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				7	โครงการ	71.161		(1) 2,867,517,321.00							
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)															
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	49+770.000 - 64+115.556	14.345	สท.1/6/61 17 ม.ค. 61	(1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	หจก.แพรววิศวรรรม	18 ม.ค. 61	7 ม.ค. 63 12 ต.ค. 63 18 พ.ย. 63	720 999 1036	0.33 0.56	99.89 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย.63
2	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หีนกง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หีนกง ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.บัญชากิจ จก.	27 ก.พ. 61	13 ต.ค. 63 27 พ.ย. 63	960 1005	0.68 0.00	95.40 100.00	2561 ติดสารานุกรมโรคหรือย้าย และผลกระทบจากCOVID-19
3	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หีนกง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หีนกง ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงไย)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	69+250.000 - 81+000.000	11.750	สท.1/23/61 19 ก.พ. 61	(1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	20 ก.พ. 61	6 ต.ค. 63 20 พ.ย. 63	960 1005	0.50 0.00	99.99 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย.63
4	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประจักษ์ โอภาส)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	21 มี.ค. 60	4 มี.ค. 63 24 ธ.ค. 64 16 มี.ค. 65	1,080 1,740 1,822	3.73 6.89	75.87 87.53	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชนันท์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2	142+780.000 - 152+200.000	9.420	สท.1/4/62 30 ม.ค.62	(1) 290,999,756.00 (2) 456,136,224.30 (3) 460,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	0.00 0.00	97.81 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 23 เม.ย.64 งด/ลดค่าปรับ 21 ธ.ค.63 -11 มิ.ย.64		
6	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000 (เดิม)	16.150	สท.1/1/63 14 พ.ค. 63	(1) 1,093,900,000.00 (2) 1,099,443,438.00 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	15 พ.ค. 63	29 เม.ย. 66	1,080	5.67 2.04	40.96 23.96	2562 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค		
7	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายมานะ คงสี)	4 (ตาก) สุโขทัย	105+400.000 - 130+000.000	24.600	สท.1/37/63 17 ก.ย. 63	(1) 982,972,000.00 (2) 1,018,555,505.45 (3) 1,050,000,000.00	บ.ชัยนันท์คำจำกัดก่อสร้าง (2524) จก.	18 ก.ย. 63	4 มิ.ย. 66	990	1.15 2.22	27.26 18.13	2563 ติดพื้นที่รถไฟ		
8	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกตศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/19/63 28 ส.ค. 63	(1) 872,819,000.00 (2) 998,649,353.80 (3) 1,000,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	29 ส.ค. 63	14 มิ.ย. 66	1020	1.46 2.26	26.08 20.78	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
9	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกตศิริอุดม) (นายราชนันท์ เหมวิเชียร)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	45+000.000 - 70+000.000	25.000	สท.1/15/63 27 ส.ค. 63	(1) 915,358,732.00 (2) 1,149,968,377.50 (3) 1,150,000,000.00	บ.สีเส่งการโยธา (1979) จก.	28 ส.ค. 63	15 พ.ย. 65	810	2.24 3.42	31.95 27.05	2563 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
10	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอุดม เสือคอนง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	21+381.000 - 29+540.000	8.159	สท.1/32/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,993,000.00 (2) 399,992,233.10 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63	10 มี.ค. 65	540	0.24 10.74	18.82 57.78	2563 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายทองศักดิ์ สุวรรณภูสิทธิ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	29+540.000 - 39+400.000	9.860	สท.1/33/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,992,000.00 (2) 399,990,288.90 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพฑูย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63	9 เม.ย. 65	570	1.38 8.83	8.83	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
12	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	39+400.000 - 47+300.000	7.900	สท.1/34/63 17 ก.ย. 63	(1) 397,792,000.00 (2) 399,983,586.80 (3) 400,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	18 ก.ย. 63	10 พ.ค. 65	600	3.30 11.48	23.05 47.22	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
13	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก.	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	2.24 2.53	27.61 28.28	2563 ติดสาธารณสุขโรค และผลกระทบจากCOVID-19		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				10	โครงการ	137.257		(1) 6,754,566,732.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) -									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	35.515		(1) 1,594,029,336.00									
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง																	
1	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	19+000.000 - 35+000.000	16.000	สท.1/5/61 17 ม.ค. 61	(1) 646,358,680.00 (2) 719,957,226.04 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	18 ม.ค. 61	5 ก.ค. 63 7 ส.ค. 63	900 933	0.91 0.00	99.03 100.00	2561 ติดพื้นที่ป่าสงวน และผลกระทบจากCOVID-19		
2	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	35+000.000 - 48+190.000	13.190	สท.1/7/61 31 ม.ค. 61	(1) 680,816,411.00 (2) 719,759,073.00 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	1 ก.พ. 61	18 ส.ค. 63 20 ก.ย. 63 26 ก.ย. 63 2 ต.ค. 63	930 963 969 975	0.11 0.00	99.85 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 19 ก.ค.64		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
3	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (นายสหัชชัย เรืองรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1,2	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธการ จก.	23 มี.ค.60 (ขยายอายุสัญญา) 23 เม.ย. 63 5 ม.ค. 65	6 มี.ค.63	1,080 1,128 1,750	2.17 5.31	72.42 79.60	2560 ติดป่าสงวนแห่งชาติ และผลกระทบจากCOVID-19		
4	3180, 3201	พิเศษ ,1	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายฉลองชัย จรูพันธ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	12+270.000 - 27+722.000 ทล.3180 และ 18+190.000 - 31+558.000 ทล.3201	28.820	สท.1/33/61 30 มี.ค. 61	(1) 365,400,000.00 (2) 472,446,952.90 (3) 472,450,022.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	31 มี.ค. 61	19 มี.ค. 63	720	0.26 0.00	95.05 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 4 ธ.ค.63 งด/ลดค่าปรับ 20 มี.ค.63 - 30 มิ.ย.63 1 ก.ค.63 - 29 ต.ค.63 และ 30 ต.ค.63 - 13 ธ.ค.63		
5	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (นายสว่าง บุรณธนาภูกิจ) (นายประจักษ์ โอภาส)	17 (กระบี่) ระนอง	513+300.000 - 545+750.000	32.450	สท.1/13/59 26 พ.ค. 59	(1) 1,310,200,000.00 (2) 1,343,704,550.60 (3) 1,563,175,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	27 พ.ค.59 (ขยายอายุสัญญา) 8 ก.ย. 62 22 ก.ค. 63 19 พ.ย. 63	11 พ.ค.62	1,080 1,200 1,518 1,638	0.24 2.84	98.31 97.40	2559 งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค.63		
6	4136	พิเศษ	นราธิวาส - บ.ป่าเขปู่เต๊ะ ตอน บ.ป่าไร่บุดอ - บ.ตารอ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	2+336.000 - 9+475.000 และ 12+700.000 - 14+700.000	9.139	สท.1/28/62 23 เม.ย. 62	(1) 355,079,950.00 (2) 358,640,523.30 (3) 370,000,000.00	บ.เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจีเนียริง จก.	24 เม.ย. 62 (ขยายอายุสัญญา) 20 เม.ย. 64 24 พ.ค. 64 1 มิ.ย. 64	12 ม.ค. 64	630 728 762 770	0.00 0.00	93.83 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 31 ก.ค.64 อยู่ระหว่างของ/ลดค่าปรับ		
7	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	13 กรุงเทพฯ อยุธยา	0+000.000 - 5+523.000	5.523	สท.1/23/63 9 ก.ย. 63	(1) 373,700,000.00 (2) 446,072,245.10 (3) 500,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จก.	10 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 65	750	3.97 3.42	25.19 27.27	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
8	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายสุทัศน์ ชื่นแก้ว)	13 กรุงเทพฯ อยุธยา	15+132.067 - 22+882.067 (ใหม่) หรือ 8+900.000 - 16+650.000 (เก่า)	7.750	สท.1/10/63 11 ส.ค. 63	(1) 528,788,600.00 (2) 532,902,539.40 (3) 700,000,000.00	หจก.สีแสงโยธการ	12 ส.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	30 ก.ย. 65	780	7.80 4.64	55.11 38.87	2563 ติดสาธารณูปโภค		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
9	4085	พิเศษ	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุญศรีวินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2	25+000.000 - 30+700.000 และ 32+075.000 - 37+800.000	11.425	สท.1/26/64 15 ก.ย. 64	(1) 323,000,000.00 (2) 399,953,229.28 (3) 400,000,000.00	กิจการร่วมค้า CC-SC	16 ก.ย. 64	5 ธ.ค. 66	810			2564 เตรียมการก่อสร้าง		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	59.698		(1) 2,959,935,280.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) -									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				4	โครงการ	83.599		(1) 2,711,496,361.00									
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																	
1	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพฯ) ธนบุรี	9+800.000 - 13+300.000	3.500	สท.1/17/61 9 ก.พ. 61	(1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00 * 708,709,634.20	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	10 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	29 เม.ย. 63 25 ธ.ค. 63	810 1,050	0.00 0.00	94.44 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 29 ก.ย.64 งด/ลดค่าปรับ 26 ธ.ค.63 - 27 เม.ย.64 และ 28 เม.ย.64 - 3 ก.ค.64 รอพิจารณางด/ลดค่าปรับ จากปัญหา ผลกระทบจากCOVID-19 * ค่างานใหม่ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม		
2	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรสาคร	13+300.000 - 17+400.000	4.100	สท.1/12/61 31 ม.ค. 61	(1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	20 พ.ค. 63 14 ก.พ. 64 14 เม.ย. 64	840 1,110 1,169	0.00 0.00	96.11 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 9 เม.ย.64		
3	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรสาคร	17+400.000 - 21+500.000	4.100	สท.1/24/61 19 ก.พ. 61	(1) 794,043,000.00 (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	20 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	7 ส.ค. 63 15 พ.ย. 63	900 1,000	1.60 6.22	94.34 99.78	2561 งานแล้วเสร็จ 5 พ.ย.63		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 677,325,000.00 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00 * 748,944,557.38	บ. สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 10 เม.ย. 65	900 1006	1.79 3.30	55.20 58.20	2562 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 * ค่างานใหม่ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม		
5	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,679,863.00 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 4 มิ.ย. 65	900 1061	1.89 2.70	55.79 56.72	2562 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
6	31,1	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย) ตั้งแต่ 1 ต.ค.64	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	28 มิ.ย. 64 1 ส.ค. 64 24 พ.ย. 64	720 754 869	1.06 5.31	70.21 80.61	2562 งานดินที่ถอดอดีตสิ่งกีดขวางที่ดิน และผลกระทบจากCOVID-19		
7	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนงพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62 18 เม.ย. 62	(1) 975,745,000.00 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	19 เม.ย. 62 (ขยายอายุสัญญา)	4 ต.ค. 64 15 พ.ย. 64	900 942	0.74 3.79	69.08 100.00	2562 ติดสาธารณูปโภค กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจากCOVID-19		
8	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา) ตั้งแต่ 1 ต.ค.64	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500	สท.1/32/62 20 มิ.ย. 62	(1) 1,172,081,700.00 (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	21 มิ.ย. 62 (ขยายอายุสัญญา)	5 ม.ค. 65 12 ก.พ. 65	930 968	2.19 5.76	89.42 92.34	2562 ติดสาธารณูปโภค		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	(1) ขั้นตอนดำเนินการ					(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	% ผลงาน		
																เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
9	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายปรีชา กันณีย์) ตั้งแต่ 1 ต.ค.64	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62	6 ส.ค. 65	1,080	2.22 4.19	66.05 75.95	2562 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19			
10	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (RT.)	11.500	สท.1/34/62 3 ก.ค. 62	(1) 1,174,452,350.00 (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00	บ. ดอนเมืองการช่าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	4 ก.ค. 62	19 ธ.ค. 64 26 ม.ค. 65	900 938	4.31 3.47	92.78 94.14	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19			
11	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเอกดนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ. ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 65	1,080	4.30 4.21	69.50 76.81	2562 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19			
12	3423	พิเศษ	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายธีระศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	0+200.000 - 7+137.000	6.937	สท.1/19/62 27 ก.พ. 62	(1) 150,099,000.00 (2) 299,188,777.70 (3) 300,000,000.00	หจก.ทงศักดิ์วิศวะภัณฑ์	28 ก.พ. 62	18 ธ.ค. 63	660	0.67 0.00	100.00 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 20 มี.ค.64 งด/ลดค่าปรับ 19 ธ.ค.63 - 20 ม.ค.64, 21 ม.ค.64 - 30 ม.ค.64 และ 31 ม.ค.64 - 20 มี.ค.64			
13	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายชำนาญ วุจิรเมธา)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65	1,020 1,159	0.29 3.98	8.89 34.18	2562 ติดสาธารณูปโภค มีพื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน และผลกระทบจากCOVID-19			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
14	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพรัช นุชเอี่ยม)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	0.59 3.56	9.68 29.35	2563 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19											
15	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายประสิทธิ์ คิงเพชร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/47/63 30 ก.ย. 63	(1) 677,383,500.00 (2) 699,609,667.70 (3) 700,000,000.00	บ. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอริวิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	1 ต.ค. 63	18 ม.ค. 66	840	1.65 1.46	34.66 26.11	2563 ติดสาธารณูปโภค											
16	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปรีชา กันณีย์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/36/63 17 ก.ย. 63	(1) 664,595,900.00 (2) 668,458,979.80 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	4.20 3.59	42.33 22.65	2563 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19											
17	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์) ตั้งแต่ 1 ต.ค.64	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/18/63 28 ส.ค. 63	(1) 689,702,000.00 (2) 699,997,639.65 (3) 700,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จก.	29 ส.ค. 63	16 ธ.ค. 65	840	3.63 3.98	33.20 29.07	2563 ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างรुक้าเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	(1) ขั้นตอนดำเนินการ					(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
18	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/29/63 11 ก.ย. 63	(1) 639,457,600.00 (2) 643,187,636.05 (3) 700,000,000.00	บ.เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอเนยีเนียร์ริง (1964) จก.	12 ก.ย. 63	30 พ.ย. 65	810	1.99 2.40	33.41 26.31	2563 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรुकล้ำเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19			
19	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	0+000.000 - 13+600.000	13.600	สท.1/24/63 10 ก.ย. 63	(1) 582,703,000.00 (2) 583,057,541.30 (3) 600,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	11 ก.ย. 63	27 ก.พ. 66	900	2.75 2.91	38.70 22.94	2563			
20	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 21 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ดี	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67	1080			2564 เตรียมการก่อสร้าง			
21	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนโลท อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มี.ย. 67	990			2564 เตรียมการก่อสร้าง			
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				17	โครงการ	137.052		(1) 13,946,990,076.00										
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) -										
โครงการฯ แล้วเสร็จ				4	โครงการ	18.637		(1) 2,450,197,000.00										
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																		
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งปาดตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวุฒิมโรจน์ จักขุสุวรรณ)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	57+900.000 - 62+500.000	4.600	สท.1/4/61 17 มี.ค. 61	(1) 237,070,600.00 (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป	18 มี.ค. 61	12 เม.ย. 62	450	2.71 0.00	96.88 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 17 มี.ค.64 งค/ลดค่าปรับ 13 เม.ย.62 - 11 ก.พ.64 และ 12 ก.พ.64 - 17 มี.ค.64			

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
2	-	พิเศษ	ทางเลียบเมืองปัตตานี	18 (สงขลา)	7+800.000 -	2.100	สท.1/8/62	(1)	380,220,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	1.26	47.90	2562	
			ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418	ปัตตานี	9+900.000		30 ม.ค. 62	(2)	381,368,719.76			17 เม.ย. 64		0.00	100.00		ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ งด/ลดค่าปรับ 31 พ.ค.64 - 27 มิ.ย.64 และ 28 มิ.ย.64 - 5 ก.ค.64
			(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดุลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)					(3)	390,000,000.00			30 พ.ค. 64					
3	-	พิเศษ	ทางเลียบเมืองปัตตานี	18 (สงขลา)	9+900.000 -	2.150	สท.1/9/62	(1)	366,140,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	1.10	51.11	2562	
			ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418	ปัตตานี	12+050.000		30 ม.ค. 62	(2)	367,246,279.81			23 มี.ค. 64		0.00	100.00		ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ งด/ลดค่าปรับ 6 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64 และ 3 มิ.ย.64 - 10 มิ.ย.64
			(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดุลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)					(3)	400,000,000.00			5 พ.ค. 64					
4	-	พิเศษ	ทางเลียบเมืองปัตตานี	18 (สงขลา)	12+050.000 -	2.950	สท.1/3/62	(1)	382,259,000.00	บ.ตาปีแทรกเตอร์ จก.	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	2.14	64.98	2562	
			ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418	ปัตตานี	15+000.000		30 ม.ค. 62	(2)	383,549,497.55					0.00	100.00		เวนคืนเขตทางเพิ่ม ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63 และ 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63)
			(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)					(3)	400,000,000.00								
5	-	พิเศษ	ทางเลียบเมืองปัตตานี	18 (สงขลา)	15+000.000 -	3.500	สท.1/7/62	(1)	338,736,109.00	หจก.หาดใหญ่เรือซัพ	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	0.63	87.11	2562	
			ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418	ปัตตานี	18+500.000		30 ม.ค. 62	(2)	339,830,563.27					0.00	100.00		อยู่ระหว่างเวนคืนที่ดิน ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63 และ 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63)
			(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)					(3)	390,000,000.00								
6	-	พิเศษ	ทางเลียบเมืองปัตตานี	18 (สงขลา)	18+500.000 -	3.500	สท.1/17/62	(1)	384,578,000.00	บ.ตาปีแทรกเตอร์ จก.	28 ก.พ. 62	18 พ.ย. 63	630	1.90	53.71	2562	
			ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418	ปัตตานี	22+000.000		27 ก.พ. 62	(2)	388,465,371.86					0.00	100.00		อยู่ระหว่างเวนคืนที่ดิน ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับ 19 พ.ย.63 - 5 ธ.ค.63 และ 6 ธ.ค.63 - 19 ธ.ค.63)
			(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสาทร ทองพูนแก้ว)					(3)	390,000,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																(1) ค่าจ้าง	
7	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	1 (เชียงใหม่) เชียงรายที่ 1, เชียงใหม่ที่ 2	20+200.000 - 31+700.000	11.500	สท.1/16/62 20 ก.พ. 62	(1) 756,668,550.00 (2) 759,757,193.60 (3) 760,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์เชียงใหม่ จก.	21 ก.พ. 62	9 ก.พ. 64	720	0.49 99.93	99.93	2562 งานแล้วเสร็จ 13 ก.ย.64 (งด/ลดค่าปรับ 10 ก.พ.64 - 24 ก.ย.64 และ 25 ก.ย.64 - 14 พ.ย.64)		
8	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่), 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2, เชียงรายที่ 1	31+700.000 - 42+000.000 และ 62+500.000 - 63+000.000	10.800	สท.1/10/62 11 ก.พ. 62	(1) 767,000,000.00 (2) 769,361,772.46 (3) 770,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	12 ก.พ. 62	2 ธ.ค. 63 6 มิ.ย. 64 27 ก.ค. 64	660 846 897	0.97 100.00	100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 23 ก.ค.64		
9	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงตัง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอนวัช ห้องโสภา)	18 (สงขลา) ยะลา	50+540.000 - 59+955.000	9.415	สท.1/2/62 30 ม.ค. 62	(1) 392,922,000.00 (2) 395,894,668.00 (3) 445,000,000.00	หจก.ชินวริยะสถาก่อสร้าง	31 ม.ค. 62	23 มิ.ย. 63	510	0.29 99.59	99.59	2562 งานแล้วเสร็จ 19 เม.ย.64 (งด/ลดค่าปรับ 24 มิ.ย.63 - 26 ก.ย.63, 27 ก.ย.63 - 13 ต.ค.63, 14 ต.ค.63 - 25 ต.ค.63, 26 ต.ค.63 - 8 พ.ย.63 และ 9 พ.ย.63 - 19 เม.ย.64)		
10	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงตัง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) ยะลา	59+955.000 - 68+555.000	8.600	สท.1/6/62 30 ม.ค. 62	(1) 393,970,000.00 (2) 398,731,837.30 (3) 445,000,000.00	หจก.อัครชัยการโยธา (ขยายอายุสัญญา)	31 ม.ค. 62	24 พ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	480 673	1.07 99.22	99.22	2562 งานแล้วเสร็จ 25 ก.ย.64 (งด/ลดค่าปรับ 4 ธ.ค.63 - 30 ธ.ค.63) รอพิจารณางด/ลดค่าปรับ		
11	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.ป่อ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัชชัย หมื่นไย้ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	371+225.000 - 381+893.000 และ 383+917.000 - 387+000.000	13.751	สท.1/35/63 17 ก.ย. 63	(1) 535,727,000.00 (2) 536,640,481.20 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	18 ก.ย. 63	7 ต.ค. 65	750	16.09 59.06	59.06	2563		
12	201	พิเศษ	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 1	295+739.000 - 300+557.000	19.668	สท.1/30/63 11 ก.ย. 63	(1) 910,010,000.00 (2) 949,959,691.05 (3) 950,000,000.00	บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์ จก.	12 ก.ย. 63	27 ส.ค. 66	1080	0.70 2.22	2.00 25.47	2564 ติดต้นไม้ขวางห้าม		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
13	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พว - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สะพานก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	0.05 1.96	0.87 19.11	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
14	1020	พิเศษ	เขียงราย - อ.เขียงของ ตอน อ.เวียง - บ.ต้า (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2(แพร่) เขียงรายที่ 2	64+500.000 - 80+500.000	16.000	สท.1/27/64 17 ก.ย. 64	(1) 898,900,000.00 (2) 899,968,680.00 (3) 900,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สทวิศวโยธาการ จก.	18 ก.ย. 64	6 พ.ย. 66	780			2564 เตรียมการก่อสร้าง		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				9	โครงการ	70.802		(1) 4,765,588,209.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) -									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				5	โครงการ	44.915		(1) 2,547,631,150.00									
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																	
1	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	หจก.หาดใหญ่ เวียงชัยการโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	4.41 5.12	16.64 22.38	2561 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 7 ธ.ค.62 - 10 ธ.ค.65)		
2	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จก.	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	1.57 2.40	6.44 12.80	2561 ติดกรรมสิทธิ์ รั้วมอบพื้นที่แล้วบางส่วน และผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 10 ต.ค.62 - 10 พ.ย.65)		
3	348	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	2+700.000 - 22+664.000	19.964	สท.1/31/62 20 มิ.ย. 62	(1) 900,525,944.00 (2) 903,474,420.90 (3) 1,000,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จก.	21 มิ.ย. 62	5 พ.ค. 65	1,050	1.08 4.74	85.45 60.13	2562		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	(1) ขั้นตอนดำเนินการ					(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
4	4055	พิเศษ	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	6+392.000 - 12+565.000	6.173	สท.1/21/62 22 มี.ค. 62	(1) 310,194,998.00 (2) 312,726,473.20 (3) 320,000,000.00	บ.อี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	23 มี.ค. 62 14 มิ.ย. 63 23 ส.ค. 63 9 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63	450 520 537 543	3.84 98.35	0.00 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค.63 (งด/ลดค่าปรับ 16 ก.ย.63 - 21 ก.ย.63 และ 22 ก.ย.63 - 1ต.ค.63 และ 2 ต.ค.63 - 19 ต.ค.63				
5	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตึ้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมนัส สอนไวย)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500	สท.1/26/62 23 เม.ย. 62	(1) 1,007,157,900.00 (2) 1,012,219,013.20 (3) 1,035,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	24 เม.ย. 62 7 เม.ย. 65 9 มิ.ย. 65	1,080 1,143	3.28 87.44	2562 81.79	ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19				
6	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตึ้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมนัส สอนไวย)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	10+500.000 - 25+211.000	14.711	สท.1/27/62 23 เม.ย. 62	(1) 892,872,800.00 (2) 895,559,522.50 (3) 1,035,000,000.00	บ.พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จก.	24 เม.ย. 62 7 เม.ย. 65 9 มิ.ย. 65	1,080 1,143	0.75 92.63	6.12 77.45	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19				
7	372	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายสุกิจ อภิญญาลังกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+790.000 - 5+190.000	4.400	สท.1/13/62 11 ก.พ. 62	(1) 315,000,000.00 (2) 359,985,596.20 (3) 360,000,000.00	บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จก.	12 ก.พ. 62 1 เม.ย. 64 14 พ.ค. 64	780 823	0.00 96.86	0.00 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 16 เม.ย.64				
8	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เวียง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เวียง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) พะเยา	63+000.000 - 75+000.000	12.000	สท.1/27/63 11 ก.ย. 63	(1) 637,621,800.00 (2) 645,299,255.10 (3) 750,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	12 ก.ย. 63 1 ก.ย. 65	720	8.20 30.75	2.13 28.46	2563				

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
9	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	2 (แพรว) พะเยา	75+000.000 - 86+000.000	11.000	สท.1/45/63 30 ก.ย. 63	(1) 728,269,200.00 (2) 736,922,354.30 (3) 750,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	1 ต.ค. 63	22 มิ.ย. 65	630	4.10 6.61	26.73 35.80	2563 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
10	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพรว) เชียงรายได้ 2	86+000.000 - 100+019.000	14.019	สท.1/46/63 30 ก.ย. 63	(1) 681,959,900.00 (2) 690,451,399.20 (3) 700,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	4.38 2.95	31.66 25.08	2563 ติดสาธารณูปโภค		
11	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพรว) เชียงรายได้	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงรายได้ จก.	9 ก.ย. 64	23 ส.ค. 67	1080	0.18 0.20	0.18 0.20	2564		
12	4056	พิเศษ	นราธิวาส - อ.สุไหงโกก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงาแม (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	36+275.000 - 47+775.000	11.500	สท.1/31/64 20 ก.ย. 64	(1) 518,426,789.00 (2) 519,997,247.56 (3) 520,000,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810			2564 เตรียมการก่อสร้าง		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				10	โครงการ	108.293		(1) 6,874,771,333.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) -									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	10.573		(1) 625,194,998.00									
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก																	
1	41	พิเศษ	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลีนเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300	สท.1/30/62 18 มิ.ย. 62	(1) 738,556,100.00 (2) 750,035,832.00 (3) 780,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	19 มิ.ย. 62	4 มี.ค. 65	990	2.10 5.38	97.84 81.72	2562 งานแล้วเสร็จ 30 ก.ย.64		
2	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายภทิล ศรีท้วม)	2 (แพรว) เชียงรายได้ 1	890+370.000 - 933+481.000	40.088	สท.1/17/63 28 ส.ค. 63	(1) 854,895,600.00 (2) 899,989,049.70 (3) 900,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงรายได้ จก.	29 ส.ค. 63	15 เม.ย. 66	960	2.78 4.05	48.77 34.27	2563 บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ติดขัดการก่อสร้าง		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก																
1	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายโกวิท รัชชีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 23 ธ.ค. 63 12 ส.ค. 64 18 ต.ค. 64	900 1,057 1,289 1,356	2.58 8.58	72.50 83.49	2561 ติดตามมาตรฐานโลก และผลกระทบจากCOVID-19	
2	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายโกวิท รัชชีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 12 พ.ย. 63 11 เม.ย. 64 9 มิ.ย. 64 17 มิ.ย. 64	900 1,016 1,166 1,225 1,233	2.38 0.00	96.07 100.00	2561 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19	
3	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายโกวิท รัชชีสุริยะชัย)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61 9 ก.พ. 61	(1) 517,000,000.00 (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	10 ก.พ. 61	28 ก.ค. 63 24 ก.พ. 64 24 เม.ย. 64 2 พ.ค. 64	900 1,111 1,170 1178	2.35 0.00	90.51 100.00	2561 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19	
4	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	64+600.000 - 70+300.000	5.700	สท.1/15/61 31 ม.ค. 61	(1) 550,192,090.00 (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	1 ก.พ. 61	16 พ.ย. 63 25 ธ.ค. 63	1,020 1,059	0.71 0.00	97.32 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 8 ม.ค.64 งด/ลดค่าปรับ 26 ธ.ค.63 - 2 ม.ค.64 และ 3 ม.ค.64 - 8 ม.ค.64	
5	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	70+300.000 - 76+022.000	5.722	สท.1/31/61 26 ก.พ. 61	(1) 551,600,000.00 (2) 553,110,012.20 (3) 668,980,000.00	บ.ปัญญากิจ จก.	27 ก.พ. 61	13 ก.ย. 63 22 ต.ค. 63	930 969	2.99 0.00	99.03 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 28 ธ.ค.63 งด/ลดค่าปรับ 23 ต.ค.63 - 20 ธ.ค.63 และ 21 ธ.ค.63 - 28 ธ.ค.63	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	แผนงาน		
														เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	2.55	28.89	2560 ติดขัดหรือถอนสิ่งปลูกสร้าง และ ผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)	
								(2) 1,549,505,066.44					3.30	29.92		
								(3) 1,544,850,000.00								
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	4+100.000 - 9+000.000	4.900	สท.1/43/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,479,750,746.00	บ.ธราวิญญ คอนสตรัคชั่น จก.	25 ก.ย. 63	11 เม.ย. 66	930	3.47	27.65		
								(2) 1,486,711,297.36					1.75	20.87		
								(3) 1,522,870,000.00								
3	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโกเมษฐู ราชีทอง)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63 6 พ.ย. 65	990 1,314 2,085	1.13	52.43	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 (ขยายอายุสัญญา)	
								(2) 1,706,983,214.98					3.32	66.21		
								(3) 1,701,860,000.00								
4	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายโกเมษฐู ราชีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62 13 มิ.ย. 62 6 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62	870 974 997 1,014	1.06	85.39	2560 ติดสาธารณูปโภคและ ผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.62 - 26 มิ.ย.64 และ 27 มิ.ย.64 - 26 เม.ย.65)	
								(2) 1,545,658,811.28					1.78	93.54		
								(3) 1,470,899,000.00								
5	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จก.	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62 11 ส.ค. 62 20 ก.ย. 62	930 1,033 1,073	0.41	89.26	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 21 ก.ย.62 - 22 พ.ย.64 และ 23 พ.ย.64 - 20 ธ.ค.64)	
								(2) 1,751,111,887.02					2.42	97.70		
								(3) 1,687,653,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
6	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 8 ม.ค. 63 6 ก.ย. 63 18 ต.ค. 65 21 พ.ย. 65	1,020 1,052 1,294 2,066 2,100	2.66 1.88	56.67 49.56	2560 ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และติดสาธารณูปโภค											
7	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนพรัตน์ รัตนศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 19 มี.ค. 65 11 พ.ย. 65	990 1,853 2,090	2.99 3.41	66.10 41.75	2560 พื้นที่ทับซ้อนกับตอน 9 และ ผลกระทบจากCOVID-19											
8	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายนพรัตน์ รัตนศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63 8 พ.ค. 66	1,020 1,359 2,265	2.86 3.41	38.00 37.70	2560 ติดสาธารณูปโภค กรรมสิทธิ์ที่ดิน และ ผลกระทบจากCOVID-19											
9	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 21 ก.ค. 63 1 ต.ค. 65	1,020 1,247 2,049	2.36 4.52	72.93 64.65	2560											
10	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายชำนาญ รุจิรเมธา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,944	0.86 2.87	45.89 48.97	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
11	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพยูร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนยิเนียร์ริง (1964) จก.	21 ก.พ. 60 21 มี.ค. 60	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66	960 1,913 2,813	1.68 3.75	31.17 31.11	2560 ติดสาธารณูปโภค											
12	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จก.	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	1.36 5.23	42.63 38.42	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 5 ม.ค. 63 - 24 พ.ย.65)											
13	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จก.	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62 9 ส.ค. 62	900 1,005 1,045	1.03 0.80	94.75 95.49	2559 ปรับแบบแก้ไขปัญหาทางเข้าออกชุมชน และผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 10 ส.ค. 62 - 5 ก.ย.63 และ 6 ก.ย.63 - 12 มี.ค.65)											
14	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพยูร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62 12 ส.ค. 63 3 มี.ค. 65	1,020 1,252 1,820	2.55 6.28	67.00 66.02	2560 ติดสาธารณูปโภค											
15	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 21 ต.ค. 65	990 1,284 2,069	1.38 2.75	41.16 47.61	2560											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	แผนงาน		
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน			
16	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพุกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64 6 ก.พ. 66	1,080 1,470 2,177	1.40	86.54	2560	
								(2) 1,842,051,862.09					(3) 1,954,000,000.00			
								(3) 1,954,000,000.00								
17	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	9 ก.ย. 60	23 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,937	1.79	69.94	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19	
								(2) 1,298,965,834.86					(3) 1,701,000,000.00			
								(3) 1,701,000,000.00								
18	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63 14 มี.ย. 63	1,080 1,210	1.55	64.59	2560 ติดสาธารณูปโภค (งดลดค่าปรับ 15 มี.ย.63 - 15 ก.ค.65)	
								(2) 1,318,895,620.72					(3) 1,414,000,000.00			
								(3) 1,414,000,000.00								
19	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,590,700,000.00	บ.คริสเตียนีและ นิตเสน (ไทย) จก. (มหาชน)	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1,077	0.87	43.80	2559 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 (งดลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65)	
								(2) 1,590,722,182.90					(3) 1,670,000,000.00			
								(3) 1,670,000,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
20	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญณ์)	15 (ประจำบริษัชนี) นครปฐม	5+000.000 - 9+856.000	4.856	สท.1/20/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,755,528,213.00 (2) 1,755,668,754.94 (3) 1,845,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จก.	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 28 ก.ค. 63 14 ต.ค. 65	960 1,077 1,399 2,207	2.25 3.34	58.01 55.15	2559 ติดสาธารณสุขโรค และ ผลกระทบจากCOVID-19											
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				20	โครงการ	88.984		(1) 31,896,912,337.00																		
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00																		
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.00																		

- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63