



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	28	421.364	17,502,018,426.00
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	27.977	1,150,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	3	19.417	835,200,805.00
	1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	11	146.677	7,045,566,488.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	2	26	1,303,029,580.00
	1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	70.602	3,672,831,641.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	2	61.270	1,675,600,000.00
	1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	18	137.849	13,984,499,076.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	1	4.100	794,043,000.00
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	99.717	6,414,319,359.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	0	0	0.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	92.090	5,626,407,544.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	1	6.173	310,194,998.00
4	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	232.258	5,362,223,700.00
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	0	0	0.00
5	โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	50.514	4,185,774,444.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	3	23	2,220,660,219.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	98	1251.071	63,793,640,678.00
	ยัง ไม่ลงนามในสัญญา	2	27.977	1,150,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	12	140.498	7,138,728,602.00
6	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	20	88.984	31,896,912,337.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	0	0	0.00
	รวม	20	88.984	31,896,912,337.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	118	1340.055	95,690,553,015.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	27.977	1,150,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	12	140.498	7,138,728,602.00
	รวมทั้งสิ้น	132	1,508.530	103,979,281,617.00

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

** งานแล้วเสร็จในเดือนนี้ จะตัดยอดในเดือนถัดไป

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				25	366	5	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2
1	121	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	26	3111	5	อ.สามโคก - อ.เสนา
2	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	27	4006	5	ตราขจร - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก
3	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	28	4009	5	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสีบ - อ.บ้านนาสาร
4	115	1	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง	29	404	6	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
5	4169	2	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง	30	419	6	บ.นาขา - บ.ควนปริง
6	11	2	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1	31	4	6	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก
7	11	2	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	32	4051	6	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะเปี๊ยะ
8	4	2	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก	33	3481	6	บ.หัวสะพาน - บ.หัวไผ่
9	4063	2	บ.ปารามี่แด - อ.โกตาบารู	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
10	4027	2	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา	1	103	6	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เปื๊าะ
11	1099	3	อ.สอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)	2	8	7	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1
12	1001	3	เชียงใหม่ - บ.โป่ง	3	9	7	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2
13	1091	3	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน	4	10	7	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
14	11	3	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคา	5	225	7	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก
15	101	3	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ	6	14	7	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น
16	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน	7	101	8	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก
17	102	4	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสังขาลย์	8	225	8	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1
18	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	9	225	8	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2
19	2166	4	โนนศรีภูมิ - หนองผ่องค์	10	415	8	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1
20	2208	4	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา	11	415	8	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2
21	2445	4	บุรีรัมย์ - ต.แสงโไทย - อ.ประโคนชัย	12	415	8	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3
22	226	4	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง	13	415	9	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4
23	3222	5	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอนต.ขำผักแพว - ต.ชะอม				
24	366	5	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง				กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
1	1421	9	เรียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1	12	3423	13	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม
2	1421	9	เรียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2	13	304,306	13	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
3	1421	9	เรียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวค้อย - บ.ใหม่มงคล	14	9	13	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค
4	3180	10	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)	15	3901	14	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
5	4	10	ชุมพร - ระนอง ตอน 4	16	3901	14	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
6	-	10	นราธิวาส - บ.ปาเซปุเต๊ะ ตอน บ.บาโระบูดอ - บ.ตารอ	17	3902	14	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
7	3056	10	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1	18	3902	14	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
8	3056	10	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2	19	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
1	35	11	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	1	118	15	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2
2	35	11	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2	2	-	15	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1
3	35	11	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3	3	-	15	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2
4	-	11	พัฒนาศูนย์นิคมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1	4	-	16	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3
5	-	11	พัฒนาศูนย์นิคมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2	5	-	16	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4
6	-	12	พัฒนาศูนย์นิคมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3	6	-	16	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
7	3233	12	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม				
8	3901	12	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1				
9	3901	12	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2				
10	3902	13	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1				
11	3902	13	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค			
7	118	16	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1				กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก
8	118	16	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2	1	41	20	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น)
9	410	17	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลางอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 1	2	1	20	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1
10	410	17	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลางอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 2	3	1	20	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2
11	101	17	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.ป้อ	4	1	20	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)
12	102	17	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง	5	4	20	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ
13	425	17	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	6	41	20	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)
				7	41	21	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ				โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก			
1	4	18	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1	1	3	21	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1
2	4	18	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	2	3	21	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2
3	348	18	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง	3	3	21	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3
4	4055	18	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ	4	3	21	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4
5	3646	18	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1	5	3	22	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5
6	3646	19	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2	6	36	22	กระดังงา - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
7	372	19	ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ	7	36	22	กระดังงา - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2
8	1021	19	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1	8	319	22	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1
9	1021	19	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2	9	319	22	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2
10	1021	19	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
1	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)	19	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.)
2	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)				และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
3	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)	20	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000)
4	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)				(SPUR LINE)
5	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)				
6	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)				
7	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)				
8	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)				
9	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)				
10	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)				
11	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
12	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)				
13	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)				
14	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)				
15	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)				
16	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)				
17	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)				
18	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน															
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน															
1	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุตม) (นายศักดิ์ชัย สรภูณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	23+000.000 31+644.000	8.644	สท.1/11/61 31 ม.ค. 61	(1) 328,240,000.00 (2) 414,998,855.00 (3) 415,000,000.00	บ.ส.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	20 ก.พ. 63 26 ก.ย. 63	750 970	3.90 0.00	82.77 100.00	2561 งค/ลดค่าปรับ 27 ก.ย.63 - 10 พ.ย.63
2	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	10+500.000 - 16+300.000	5.800	สท.1/20/61 9 ก.พ. 61	(1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00	หจก.มาตรฐานจี้กรก	10 ก.พ. 61	31 ธ.ค. 62	690	0.54 0.00	91.09 100.00	2561 อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของตหรือ ลดค่าปรับ งค/ลดค่าปรับ 1 ม.ค.63 - 18 ส.ค.63, 19 ส.ค.63 - 26 ก.ย.63 และ 27 ก.ย.63 - 2 ต.ค.63 งานแล้วเสร็จ ธ.ค.63
3	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	16+300.000 - 22+300.000	6.000	สท.1/34/61 30 มี.ค. 61	(1) 283,411,844.00 (2) 377,938,695.30 (3) 378,000,000.00	หจก.ทองมณีก่อสร้าง	31 มี.ค. 61 (ขยายอายุสัญญา)	18 พ.ค. 63 13 มิ.ย. 63 8 ก.ค. 63	780 806 831	1.03 0.00	95.35 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค.63 งค/ลดค่าปรับ 9 ก.ค.63 - 21 ต.ค.63 และ 22 ต.ค.63 - 27 ต.ค.63
4	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขเอมโธฐ)	4 (ตาก), 5 (พิษณุโลก) กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1	25+200.000 - 31+600.000, 36+000.000 - 41+250.000 และ 42+150.000 - 47+000.000	16.500	สท.1/15/62 20 ก.พ. 62	(1) 567,562,216.00 (2) 569,732,985.30 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 62	10 เม.ย. 64	780	0.26 4.96	98.55 96.86	2562

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตราทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
5	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เขวง (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงศ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	3.54 2.82	50.27 50.69	2562 ติดตั้งสาธารณูปโภค		
6	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพินิจ เสือขานนา)	11(ลพบุรี) สิงห์บุรี	0+000.000 - 14+600.000	14.600	สท.1/23/62 18 เม.ย. 62	(1) 996,957,300.00 (2) 999,969,000.70 (3) 1,000,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	4.91 5.51	71.75 71.10	2562		
7	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสุทัศน์ โทนนาคี)	11(ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2	14+600.000 - 28+000.000	13.400	สท.1/29/62 30 พ.ค. 62	(1) 1,294,714,000.00 (2) 1,299,926,414.80 (3) 1,300,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส	31 พ.ค. 62	13 ก.พ. 65	990	1.44 6.01	62.16 57.13	2562 ติดพื้นที่กรมชลประทาน และสาธารณูปโภค		
8	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาลึก (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362	สท.1/12/62 11 ก.พ. 62	(1) 744,422,200.00 (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64	840	6.23 6.91	40.73 40.02	2562 ติดตั้งสาธารณูปโภค		
9	4063	พิเศษ	บ.ปารามิเต - อ.โกตาบารู (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	0+100.000 - 7+200.000 และ 9+400.000 - 9+917.000	7.617	สท.1/24/62 18 เม.ย. 62	(1) 265,620,000.00 (2) 266,503,513.00 (3) 270,000,000.00	บ.อัครพันธ์ก่อสร้าง จก.	19 เม.ย. 62	8 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63	600 620	5.96 6.95	99.90 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 5 ม.ค.64 งต/ลดค่าปรับ 29 ธ.ค.63 - 5 ม.ค.64		
10	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจรูญ ชัยทอง)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100	สท.1/11/62 11 ก.พ. 62	(1) 384,161,425.00 (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา	12 ก.พ. 62	3 ก.ย. 63	570	3.28 2.83	90.72 100.00	2562 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และผลกระทบจากโควิด งต/ลดค่าปรับ 4 ก.ย.63 - 10 ม.ค.64 และ 11 ม.ค.64 - 16 ก.พ.64 และ 17 ก.พ.64 - 22 ก.พ.64		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายศักดิ์ชัย สรญาณธนาวุธ)	<u>1 (เชียงใหม่)</u> เชียงใหม่ที่ 1	0+300.000 - 121+000.000	53.000	สท.1/20/62 18 มี.ค. 62	(1) 118,398,000.00 (2) 179,800,016.40 (3) 180,000,000.00	บ.เชียงใหม่วิวัฒ คอนสตรัคชั่น จก.	19 มี.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	12 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63	360 377	5.42 0.00	43.35 100.00	2562		
12	1001	พิเศษ	เชียงใหม่ - บ.โป่ง (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายศักดิ์ชัย สรญาณธนาวุธ)	<u>1 (เชียงใหม่)</u> เชียงใหม่ที่ 2	13+700.000 - 28+200.000	14.500	สท.1/3/63 2 ก.ค. 63	(1) 592,037,700.00 (2) 599,987,646.20 (3) 600,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	3 ก.ค. 63	19 พ.ย. 65	870	0.40 2.54	1.60 12.27	2563 ติดต้นไม้ สาธารณูปโภค และคลองชลประทาน		
13	1091	พิเศษ	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล)		116+000.000 - 134+827.000	18.827		(1) (2) 749,999,744.40 (3) 750,000,000.00								รอลงนาม	
14	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคา (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	<u>2 (แพร่)</u> แพร่	370+913.000 - 385+550.000	14.637	สท.1/12/63 17 ส.ค. 63	(1) 747,300,000.00 (2) 748,465,717.85 (3) 750,000,000.00	บ.คริสเตียนีและเน็ลเสน (ไทย) จก.(มหาชน)	18 ส.ค. 63	8 มิ.ย. 65	660	0.07 2.27	1.50 12.28	2563 ติดป่าสงวนแห่งชาติและ ติดเขตพื้นที่การรถไฟ		
15	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอิว)	<u>4 (ตาก)</u> สุโขทัย ตากที่1	33+000.000 - 36+010.000 และ 36+400.000 - 55+625.000	22.235	สท.1/20/63 31 ส.ค. 63	(1) 816,482,800.00 (2) 849,863,414.80 (3) 850,000,000.00	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จก.	1 ก.ย. 63	17 ก.พ. 66	900	1.19 1.84	3.64 7.09	2563 ติดต้นไม้หว้าม		
16	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)		57+000.000 - 66+150.000	9.150		(1) (2) 393,975,230.10 (3) 400,000,000.00								อยู่ระหว่างหาหรือ กรมบัญชีกลาง กรณี หจก.กิจสินเลิศ ร้องเรียน	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปีญา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
17	102	พิเศษ	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสังขนาลัย (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) สุโขทัย	29+545.000 - 36+600.000	7.055	สท.1/5/63 20 ก.ค. 63	(1) 150,099,998.00 (2) 269,941,343.00 (3) 270,000,000.00	หจก.รัตนชาติก่อสร้าง	21 ก.ค. 63	10 ก.พ. 65	570	4.21 4.63	12.50 20.95	2563 ติดต้นไม้
18	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขเอ็มไอฐ)	4 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63	9 ก.ย. 66	1080	4.71 1.21	7.05 4.96	2563 ติดต้นไม้หวงห้าม
19	2166	1	โนนศรีคูณ - หองพะองค์ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	69+000.000 - 81+000.000	12.000	สท.1/9/63 30 ก.ค. 63	(1) 139,557,000.00 (2) 149,966,734.20 (3) 150,000,000.00	บ.เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	31 ก.ค. 63	22 ธ.ค. 64	510	9.58 8.99	16.34 28.58	2563
20	2208	พิเศษ	บ.โคกขม้น - บ.ระกา (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (โคราช) บุรีรัมย์	28+000.000 - 42+016.000	14.016	สท.1/16/63 28 ส.ค. 63	(1) 443,654,700.00 (2) 479,995,851.30 (3) 480,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	29 ส.ค. 63	18 ส.ค. 65	720	1.34 2.49	2.78 10.15	2563
21	2445	พิเศษ	บุรีรัมย์ - ต.แสงโพน - อ.ประโคนชัย (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	26+500.000 - 41+500.000	15.000	สท.1/7/63 24 ก.ค. 63	(1) 450,002,222.00 (2) 479,934,873.80 (3) 480,000,000.00	หจก.ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	25 ก.ค. 63	14 มิ.ย. 65	690	3.89 1.92	4.98 9.78	2563
22	226	พิเศษ	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายธัชชัย ภูริธร)	10 (นครราชสีมา) นครราชสีมาที่3	35+600.000 - 39+800.000 , 41+050.000 - 49+000.000, 49+900.000 - 53+510.000 และ 57+100.000 - 63+000.000	21.660	สท.1/13/63 17 ส.ค. 63	(1) 764,122,000.00 (2) 799,994,581.40 (3) 800,000,000.00	บ.บุรีรัมย์อสังขก่อสร้าง จก.	18 ส.ค. 63	4 พ.ค. 66	990	4.87 2.00	16.39 9.06	2563

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
23	3222	พิเศษ	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.จำฝักแพว - ต.ชะอม (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสุพัฒน์ สิ้นเต็ม)	11 (ลพบุรี) สระบุรี	12+890.000 - 24+500.000	11.610	สท.1/4/63 16 ก.ค. 63	(1) 573,474,000.00 (2) 599,912,576.20 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ซีพอร์ทติ้ง จก.	17 ก.ค. 63	8 มี.ค. 65	600	4.55 2.77	8.95 15.45	2563 ติดต้นไม้หวงห้าม และ ท่อก๊าซ ปตท.
24	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	11 ลพบุรี ลพบุรีที่ 1	4+450.000 - 11+000.000	6.550	สท.1/4/63 24 ก.ย. 63	(1) 749,690,330.00 (2) 749,999,442.30 (3) 750,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63	12 ม.ค. 66	840	4.28 2.23	9.48 4.91	2563 ติดสาธารณูปโภค ,ติดพื้นที่รถไฟ และพื้นที่กรมชลประทาน
25	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวัลลภ นีวกลม)	11 ลพบุรี ลพบุรีที่ 1	11+000.000 - 18+952.000	7.952	สท.1/41/63 24 ก.ย. 63	(1) 849,000,000.00 (2) 849,999,739.00 (3) 850,000,000.00	บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก. (มหาชน)	25 ก.ย. 63	13 ธ.ค. 65	810	2.04 3.94	9.41 9.10	2563 พื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ก่อสร้าง รถไฟรางคู่
26	3111	พิเศษ	อ.สามโคก - อ.เสนา (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	16+406.000 - 25+706.000	9.300	สท.1/6/63 22 ก.ค. 63	(1) 582,762,400.00 (2) 598,292,234.40 (3) 600,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	23 ก.ค. 63	9 พ.ย. 65	840	3.08 2.51	7.33 10.28	2563
27	4006	พิเศษ	ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายฉลองชัย จุฑพันธ์)	17 (กระบี่) ระนอง	57+500.000 - 63+900.000	6.400	สท.1/11/63 14 ส.ค. 63	(1) 179,600,000.00 (2) 299,769,308.00 (3) 300,000,000.00	บ.นันทวรรณไชย 2002 จก.	15 ส.ค. 63	5 ก.พ. 65	540	0.99 2.66	2.01 15.42	2563 ติดสาธารณูปโภค
28	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.ช้างลี้ก ตอน บ.ชอยล์บ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายประเมธ ธารโัจน์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	22 ส.ค. 63	9 ธ.ค. 65	840	0.69 2.25	1.73 10.92	2563 ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง รูกู้ในเขตทาง

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปีญ/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
29	404	พิเศษ	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) - 18 (สงขลา) ตรัง,สตูล	21+869.000 - 43+000.000	21.131	สท.1/31/63 15 ก.ย. 63	(1) 1,054,947,000.00 (2) 1,059,985,710.40 (3) 1,060,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 63	3 ม.ค. 66	840	0.66 2.42	1.36 6.06	2563 ติดตั้งอาคารรูปโปก,ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง		
30	419	พิเศษ	บ.นาซา - บ.ควนปริง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจิรวุฒิ สุจริตธรรการ)	17 (กระบี่) ตรัง	1+691.000 - 8+572.000	6.881	สท.1/28/63 11 ก.ย. 63	(1) 391,898,500.00 (2) 399,840,127.50 (3) 400,000,000.00	หจก. ชัยชัยการโยธา	12 ก.ย. 63	4 พ.ค. 65	600	3.45 3.07	8.67 13.23	2563		
31	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางลึก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) พังงา	769+300.000 - 776+700.000	7.400	สท.1/8/63 24 ก.ค. 63	(1) 290,416,000.00 (2) 349,961,083.80 (3) 350,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	25 ก.ค. 63	14 ก.พ. 65	570	4.23 5.15	9.42 15.10	2563 ติดตั้งอาคารรูปโปก และสิ่งปลูกสร้าง		
32	4051	พิเศษ	สตูล - ทำเรือ๊ะปีลั้ง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสำราญ สุตะระ)	18 สงขลา สตูล	3+400.000 - 11+900.000	8.500	สท.1/2/63 5 มิ.ย. 63	(1) 166,399,935.00 (2) 259,775,378.10 (3) 260,000,000.00	หจก.ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง	6 มิ.ย. 63	29 ส.ค. 64	450	1.56 7.53	8.10 37.88	2563		
33	3481	พิเศษ	บ.หัวตะแอก - บ.หัวไผ่ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	10 นครราชสีมา ปราจีนบุรี	37+000.000 - 47+500.000	10.500	สท.1/40/63 18 ก.ย. 63	(1) 898,324,300.00 (2) 899,970,293.00 (3) 900,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	19 ก.ย. 63	6 ม.ค. 66	840	3.06 3.89	3.86 9.70	2563 ติดตั้งอาคารรูปโปก ,ต้นไม้ และพื้นที่กรมชลประทาน		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				28	โครงการ	421.364		(1) 17,502,018,426.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	27.977		(3) 1,150,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	19.417		(1) 835,200,805.00									
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)																	
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป่า (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	49+770.000 - 64+115.556	14.345	สท.1/6/61 17 ม.ค. 61	(1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	18 ม.ค. 61	7 ม.ค. 63 12 ต.ค. 63 18 พ.ย. 63	720 999 1036	0.33 0.56	99.89 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย.63		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
2	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.บัญญัติ จก.	27 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	13 ต.ค. 63 27 พ.ย. 63	960 1005	3.56 0.00	85.41 100.00	2561 ติดสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างรอรั้วย้าย
3	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงไย)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	69+250.000 - 81+000.000	11.750	สท.1/23/61 19 ก.พ. 61	(1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	20 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	6 ต.ค. 63 20 พ.ย. 63	960 1005	0.50 0.00	99.99 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย.63
4	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประจักษ์ โภภาส)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	21 มี.ค. 60 (ขยายอายุสัญญา)	4 มี.ค. 63 24 ธ.ค. 64	1,080 1,740	2.84 3.42	55.84 48.22	2560 ติดสาธารณูปโภค
5	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชนันท์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2	142+780.000 - 152+200.000	9.420	สท.1/4/62 30 ม.ค.62	(1) 290,999,756.00 (2) 456,136,224.30 (3) 460,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	6.79 0.00	93.20 100.00	2562 ติดขัดต้นไม้หวงห้าม อยู่ระหว่างของ/ลดค่าปรับ
6	101	พิเศษ	อ.ร่องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแวก - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000 (เดิม)	16.150	สท.1/1/63 14 พ.ค. 63	(1) 1,093,900,000.00 (2) 1,099,443,438.00 (3) 1,100,000,000.00	บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จก.	15 พ.ค. 63	29 เม.ย. 66	1,080	2.87 0.90	15.93 10.91	2562 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค ติดต้นไม้หวงห้าม

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
7	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายมานะ คงสี)	4 (ตาก) สุโขทัย	105+400.000 - 130+000.000	24.600	สท.1/37/63 17 ก.ย. 63	(1) 982,972,000.00 (2) 1,018,555,505.45 (3) 1,050,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	18 ก.ย. 63	4 มิ.ย. 66	990	5.19	10.28	2563 ติดตั้งอาคารรูปโกล , ต้นไม้		
8	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/19/63 28 ส.ค. 63	(1) 872,819,000.00 (2) 998,649,353.80 (3) 1,000,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	29 ส.ค. 63	14 มิ.ย. 66	1020	0.74	4.13	2563 ติดตั้งอาคารรูปโกลและพื้นที่ที่รถไฟ		
9	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	45+000.000 - 70+000.000	25.000	สท.1/15/63 27 ส.ค. 63	(1) 915,358,732.00 (2) 1,149,968,377.50 (3) 1,150,000,000.00	บ.สิ่งแสงการโยธา (1979) จก.	28 ส.ค. 63	15 พ.ย. 65	810	3.88	14.20	2563 ติดตั้งอาคารรูปโกล		
10	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอุดม เลือคนอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	21+381.000 - 29+540.000	8.159	สท.1/32/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,993,000.00 (2) 399,992,233.10 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63	10 มี.ค. 65	540	0.28	1.38	2563 ติดตั้งอาคารรูปโกล		
11	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายทองศักดิ์ สุวรรณภูสิทธิ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	29+540.000 - 39+400.000	9.860	สท.1/33/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,992,000.00 (2) 399,990,288.90 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63	9 เม.ย. 65	570	0.18	2.89	2563		
12	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายลำเนา เทพทอง)	16 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	39+400.000 - 47+300.000	7.900	สท.1/34/63 17 ก.ย. 63	(1) 397,792,000.00 (2) 399,983,586.80 (3) 400,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	18 ก.ย. 63	10 พ.ค. 65	600	2.18	4.81	2563		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
13	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก.	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	1.87 3.32	4.78 9.08	2563
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				11	โครงการ	146.677		(1) 7,045,566,488.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0		(3) 0.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	26.095		(1) 1,303,029,580.00							
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง															
1	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 1	19+000.000 - 35+000.000	16.000	สท.1/5/61 17 ม.ค. 61	(1) 646,358,680.00 (2) 719,957,226.04 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก.	18 ม.ค. 61	5 ก.ค. 63 7 ส.ค. 63	900 933	2.09 0.00	70.05 67.57	2561 ติดพื้นที่ป่าสงวน และ อยู่ระหว่าง จัดทำ IEE
2	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 1	35+000.000 - 48+190.000	13.190	สท.1/7/61 31 ม.ค. 61	(1) 688,816,411.00 (2) 719,759,073.00 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก.	1 ก.พ. 61	18 ส.ค. 63 20 ก.ย. 63 26 ก.ย. 63 2 ต.ค. 63	930 963 969 975	1.78 0.00	82.13 79.58	2561 ติดพื้นที่ป่าไม้ รอการอนุญาต
3	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (นายสหัสชัย เวียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2 (แพ่ง) เขียงใหม่ที่ 1,2	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00	บ.เขียงใหม่ สหวิศโยธการ จก.	23 มี.ค.60	6 มี.ค.63 23 เม.ย. 63 5 ม.ค. 65	1,080 1,128 1,750	2.48 4.89	52.78 49.10	2560 ติดป่าสงวนแห่งชาติ และ อยู่ระหว่าง จัดทำ IEE

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมทั้ง	
													นี้	ปัจจุบัน	
4	3180, 3201	พิเศษ, 1	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายฉลองชัย จรุงพันธ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	12+270.000 - 27+722.000 ทล.3180 และ 18+190.000 - 31+558.000 ทล.3201	28.820	สท.1/33/61 30 มี.ค. 61	(1) 365,400,000.00 (2) 472,446,952.90 (3) 472,450,022.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	31 มี.ค. 61	19 มี.ค. 63	720	0.26 0.00	95.05 100.00	2561 ง/ลดค่าปรับ 20 มี.ค.63 - 30 มิ.ย.63 1 ก.ค.63 - 29 ต.ค.63 และ 30 ต.ค.63 - 13 ธ.ค.63 งานแล้วเสร็จ 4 ธ.ค.63
5	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายประจักษ์ โอภาส)	17 (กระบี่) ระนอง	513+300.000 - 545+750.000	32.450	สท.1/13/59 26 พ.ค. 59	(1) 1,310,200,000.00 (2) 1,343,704,550.60 (3) 1,563,175,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	27 พ.ค.59	11 พ.ค.62 8 ก.ย. 62 22 ก.ค. 63 19 พ.ย. 63	1,080 1,200 1,518 1,638	0.24 2.84	98.31 97.40	2559 งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค.63
6	4136	พิเศษ	นราธิวาส - บ.ปาเซบูโต๊ะ ตอน บ.ปาเซบูตอ - บ.ตารอ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	2+336.000 - 9+475.000 และ 12+700.000 - 14+700.000	9.139	สท.1/28/62 23 เม.ย. 62	(1) 355,079,950.00 (2) 358,640,523.30 (3) 370,000,000.00	บ.เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจีเนียริ่ง จก.	24 เม.ย. 62	12 ม.ค. 64 20 เม.ย. 64	630 728	3.96 7.57	83.58 93.55	2562 ติดตั้งปลูกสร้างรั้วลำเขตทางทาง และกรรมสิทธิ์ที่ดิน
7	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	13 กรุงเทพฯ อยุธยา	0+000.000 - 5+523.000	5.523	สท.1/23/63 9 ก.ย. 63	(1) 373,700,000.00 (2) 446,072,245.10 (3) 500,000,000.00	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จก.	10 ก.ย. 63	29 ก.ย. 65	750	1.61 1.88	5.37 7.52	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
8	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายสุทัศน์ ขันแก้ว)	13 กรุงเทพฯ อยุธยา	15+132.067 - 22+882.067 (ใหม่) หรือ 8+900.000 - 16+650.000 (เก่า)	7.750	สท.1/10/63 11 ส.ค. 63	(1) 528,788,600.00 (2) 532,902,539.40 (3) 700,000,000.00	หจก.สีแสงโยธาทหาร	12 ส.ค. 63	30 ก.ย. 65	780	4.95 2.77	12.08 10.67	2563 ติดสาธารณูปโภค,พื้นที่ชลประทาน และอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	70.602	(1)	3,672,831,641.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0	(3)	0.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	61.270	(1)	1,675,600,000.00							

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
กิจกรรมแก้ไขปัญหารถจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมาณรถ และเมืองหลัก																	
1	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	9+800.000 - 13+300.000	3.500	สท.1/17/61 9 ก.พ. 61	(1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	10 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	29 เม.ย. 63 25 ธ.ค. 63	810 1,050	1.15 0.00	87.16 100.00	2561 ติดสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างของ/ลดค่าปรับ		
2	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	13+300.000 - 17+400.000	4.100	สท.1/12/61 31 ม.ค. 61	(1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	20 พ.ค. 63 14 ก.พ. 64 14 เม.ย. 64	840 1,110 1,169	1.79 0.52	92.99 100.00	2561		
3	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	17+400.000 - 21+500.000	4.100	สท.1/24/61 19 ก.พ. 61	(1) 794,043,000.00 (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	20 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	7 ส.ค. 63 15 พ.ย. 63	900 1,000	1.60 6.22	94.34 99.78	2561 งานแล้วเสร็จ 5 พ.ย.63		
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสุวิตร วีระคนเ็นย์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 677,325,000.00 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	0.31 6.17	43.49 56.93	2562		
5	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายเศรษฐา รั้งสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,679,863.00 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอริวิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	2.32 4.58	40.56 47.13	2562 ติดสาธารณูปโภค		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
6	31,1	พิเศษ	พัฒนาศูนย์ริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายภัทรพล ตางจรรยา)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	28 มี.ย. 64 1 ส.ค. 64	720 754	1.27 10.04	59.10 87.37	2562
7	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62 18 เม.ย. 62	(1) 975,745,000.00 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	4.97 5.53	43.40 57.34	2562 ติดสาธารณูปโภค และกรรมสิทธิ์ที่ดิน
8	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500	สท.1/32/62 20 มี.ย. 62	(1) 1,172,081,700.00 (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	21 มี.ย. 62	5 ม.ค. 65	930	5.61 6.23	61.14 52.62	2562 ติดสาธารณูปโภค
9	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภัทรพล ตางจรรยา)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ. เอส เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62	6 ส.ค. 65	1,080	4.14 2.64	50.19 52.24	2562 ติดสาธารณูปโภค

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
10	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี, ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (RT.)	11.500	สท.1/34/62 3 ก.ค. 62	(1) 1,174,452,350.00 (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00	บ. ดอนเมืองการช่าง จก.	4 ก.ค. 62	19 ธ.ค. 64	900	1.57 5.87	63.86 57.16	2562 ติดตั้งארנוןทั่วโลก และมีการรื้อถอนทาง		
11	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเอกดนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี, อุดรธานี	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ. ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 65	1,080	5.37 4.85	37.24 39.87	2562 ติดตั้งארנוןทั่วโลก		
12	3423	พิเศษ	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายธีระศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	0+200.000 - 7+137.000	6.937	สท.1/19/62 27 ก.พ. 62	(1) 150,099,000.00 (2) 299,188,777.70 (3) 300,000,000.00	หจก. ทนศักดิ์วิศวกรรมท์	28 ก.พ. 62	18 ธ.ค. 63	660	1.60 0.00	99.33 100.00	2562 งด/ลดค่าปรับ 19 ธ.ค.63 - 20 ม.ค.64		
13	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชำนาญ รุจิรมธา)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ, นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ. ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65	1,020	0.20 1.81	3.74 13.57	2562 ติดตั้งארנוןทั่วโลก มีพื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน		
14	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพรัช นุชเอี่ยม)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	0.60 2.80	3.76 7.41	ติดตั้งไม้บริเวณรองกลางถนนและ ป้ายสำนักงานเขตบางแค		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปีญา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
15	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/47/63 30 ก.ย. 63	(1) 677,383,500.00 (2) 699,609,667.70 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	1 ต.ค. 63	18 ม.ค. 66	840	4.16 9.27	13.52	2563
16	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปรีชา กันณีย์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/36/63 17 ก.ย. 63	(1) 664,595,900.00 (2) 668,458,979.80 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จก. (มหาชน)	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	5.65 2.00	17.43 8.18	2563 ติดตั้งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค
17	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/18/63 28 ส.ค. 63	(1) 689,702,000.00 (2) 699,997,639.65 (3) 700,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จก.	29 ส.ค. 63	16 ธ.ค. 65	840	3.94 2.49	14.08 7.28	2563 ติดตั้งลิฟท์ที่ดิน ,สาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างรูกกล้าในเขตทาง
18	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/29/63 11 ก.ย. 63	(1) 639,457,600.00 (2) 643,187,636.05 (3) 700,000,000.00	บ.เอ.เอส.เอส.โซซิเอท เอเนยีเนียริง (1964) จก.	12 ก.ย. 63	30 พ.ย. 65	810	3.48 3.36	14.10 10.02	2563 สาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างรูกกล้าในเขตทาง

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
19	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน (นายสหชัย เรืองรุ่งโรจน์) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	0+000.000 - 13+600.000	13.600	สท.1/24/63 10 ก.ย. 63	(1) 582,703,000.00 (2) 583,057,541.30 (3) 600,000,000.00	บ.ช.ทวิก่อสร้าง จก.	11 ก.ย. 63	27 ก.พ. 66	900	3.28 1.61	9.31 6.01	2563
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				18	โครงการ	137.849		(1) 13,984,499,076.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0		(3) 0.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	4.100		(1) 794,043,000.00							
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ															
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวรุฒโรจน์ จักขุสุวรรณ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	57+900.000 - 62+500.000	4.600	สท.1/4/61 17 ม.ค. 61	(1) 237,070,600.00 (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงส์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 เม.ย. 62	450	9.35 0.69	94.17 100.00	2561 ติดปัญหาโควิด งต/ลดค่าปรับ 13 เม.ย.62 - 11 ก.พ.64 และ 12 ก.พ.64 - 17 มี.ค.64
2	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรุฒมิ วิสมิตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63 17 เม.ย. 64	690 808	2.43 2.56	36.20 97.17	2562
3	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรุฒมิ วิสมิตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63 23 มี.ค. 64	690 783	2.32 2.53	37.29 98.77	2562

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
4	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	12+050.000 - 15+000.000	2.950	สท.1/3/62 30 ม.ค. 62	(1) 382,259,000.00 (2) 383,549,497.55 (3) 400,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	3.91 0.00	46.63 100.00	2562 (งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63)
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	15+000.000 - 18+500.000	3.500	สท.1/7/62 30 ม.ค. 62	(1) 338,736,109.00 (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	3.05 0.00	62.88 100.00	2562 (งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63)
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสาธิต เรียงรุ่งโรจน์) (นายสาธิต ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	18+500.000 - 22+000.000	3.500	สท.1/17/62 27 ก.พ. 62	(1) 384,578,000.00 (2) 388,465,371.86 (3) 390,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.	28 ก.พ. 62	18 พ.ย. 63	630	3.44 0.00	42.86 100.00	2562 (งด/ลดค่าปรับ 19 พ.ย.63 - 5 ธ.ค.63)
7	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1, เชียงใหม่ที่ 2	20+200.000 - 31+700.000	11.500	สท.1/16/62 20 ก.พ. 62	(1) 756,668,550.00 (2) 759,757,193.60 (3) 760,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์เชียงใหม่ จก.	21 ก.พ. 62	9 ก.พ. 64	720	2.67 2.77	85.02 100.00	2562
8	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายณัฐพล แก้วอู๋)	1 (เชียงใหม่), 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2, เชียงรายที่ 1	31+700.000 - 42+000.000 และ 62+500.000 - 63+000.000	10.800	สท.1/10/62 11 ก.พ. 62	(1) 767,000,000.00 (2) 769,361,772.46 (3) 770,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	12 ก.พ. 62	2 ธ.ค. 63 6 มิ.ย. 64	660 846	6.21 5.77	87.57 86.58	2562 ติดสาธารณสุขโรค และปัญหาโควิด

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																	
1	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	หจก.หาดใหญ่ เรือชัยการโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	0.00 0.00	3.17 3.17	2561 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ่ายเงินทดแทนแล้วบางส่วน		
2	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จก.	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.00 0.00	3.18 3.18	2561 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ่ายเงินทดแทนแล้วบางส่วน		
3	348	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (นายศุภสิทธิ์ เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	2+700.000 - 22+664.000	19.964	สท.1/31/62 20 มิ.ย. 62	(1) 900,525,944.00 ค 903,474,420.90 (3) 1,000,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	21 มิ.ย. 62	5 พ.ค. 65	1,050	3.47 3.46	58.48 31.47	2562		
4	4055	พิเศษ	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	6+392.000 - 12+565.000	6.173	สท.1/21/62 22 มี.ค. 62	(1) 310,194,998.00 (2) 312,726,473.20 (3) 320,000,000.00	บ.อี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	23 มี.ค. 62	14 มิ.ย. 63 23 ส.ค. 63 9 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63	450 520 537 543	3.84 0.00	98.35 100.00	2562 (งด/ลดค่าปรับ 16 ก.ย.63 - 21 ก.ย.63 และ 22 ก.ย.63 - 1ต.ค.63 และ 2 ต.ค.63 - 19 ต.ค.63 งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค.63		
5	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมนัส สอนไธย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500	สท.1/26/62 23 เม.ย. 62	(1) 1,007,157,900.00 (2) 1,012,219,013.20 (3) 1,035,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65 9 มิ.ย. 65	1,080 1,143	5.44 4.84	58.62 42.17	2562		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน		รวมถึง
														นี้		ปัจจุบัน
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก																
1	41	พิเศษ	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุญ (ขาขึ้น) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300	สท.1/30/62 18 มี.ย. 62	(1) 738,556,100.00 (2) 750,035,832.00 (3) 780,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	19 มี.ย. 62	4 มี.ค. 65	990	4.54 4.85	76.89 43.47	2562	
2	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายภทิต ศรีห้วม)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	890+370.000 - 933+481.000	40.088	สท.1/17/63 28 ส.ค. 63	(1) 854,895,600.00 (2) 899,989,049.70 (3) 900,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงรายได้ จก.	29 ส.ค. 63	15 เม.ย. 66	960	7.60 3.39	22.08 9.38	2563	
3	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัชัย จันทร์นวล)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	933+481.000 - 994+749.000	55.487	สท.1/22/63 9 ก.ย. 63	(1) 849,776,400.00 (2) 899,964,812.80 (3) 900,000,000.00	บ.บัญญัติกิจ จก.	10 ก.ย. 63	25 ส.ค. 66	1080	1.20 1.67	2.07 5.22	2563	
4	1	พิเศษ	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพร่) พะเยา	814+000.000 881+325.000	27.887	สท.1/25/63 11 ก.ย. 63	(1) 699,548,300.00 (2) 729,951,338.80 (3) 730,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	12 ก.ย. 63	2 ส.ค. 65	690	7.60 4.46	13.37 13.18	2563	
5	4	พิเศษ	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุฬห์ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)	16 (นครศรีธรรมราช) พัทลุง	1203+585.000 - 1218+644.000	15.059	สท.1/21/63 31 ส.ค. 63	(1) 514,077,100.00 (2) 524,848,205.00 (3) 525,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.ย. 63	19 พ.ย. 65	810	0.10 2.95	1.46 7.60	2563 ติดสาธารณูปโภค	
6	41	พิเศษ	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	315+237.000 - 349+525.000	27.000	สท.1/26/63 11 ก.ย. 63	(1) 816,004,400.00 (2) 819,885,272.00 (3) 820,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	12 ก.ย. 63	29 เม.ย. 66	960	0.35 1.57	1.17 2.48	2563	

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
7	41	พิเศษ	บ.ไม้เลียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกิตติธัช ภูหิรัญ)	16 นครศรีธรรมราช พัทลุง	349+526.000 - 381+963.000	32.437	สท.1/38/63 17 ก.ย. 63	(1) 889,365,800.00 (2) 898,714,980.30 (3) 900,000,000.00	บ.สหการวิศวก จก.	18 ก.ย. 63	2 ก.ย. 66	1080	0.66 0.83	2.33 2.13	2563
โครงการฯ ที่ระหวังก่อสร้าง				7	โครงการ	232.258	(1)	5,362,223,700.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0	(3)	0.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0	(1)	0.00							
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก															
1	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุดดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนโลห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 23 ธ.ค. 63 12 ส.ค. 64	900 1,057 1,289	1.27 2.52	55.59 61.63	2561 ติดตั้งอาคารรูปโกลและ สิ่งปลูกสร้าง รูกู้ในเขตทาง
2	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุดดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00	บ.เอส เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 12 พ.ย. 63 11 เม.ย. 64 9 มิ.ย. 64	900 1,016 1,166 1,225	1.23 2.02	76.41 77.21	2561 (ปรับแผนงาน)
3	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุดดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61 9 ก.พ. 61	(1) 517,000,000.00 (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00	บ.กรีนโลห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	10 ก.พ. 61	28 ก.ค. 63 24 ก.พ. 64 24 เม.ย. 64	900 1,111 1,170	3.96 7.81	67.70 72.68	2561
4	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	64+600.000 - 70+300.000	5.700	สท.1/15/61 31 ม.ค. 61	(1) 550,192,090.00 (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	1 ก.พ. 61	16 พ.ย. 63 25 ธ.ค. 63	1,020 1,059	0.71 0.00	97.32 100.00	2561 งด/ลดค่าปรับ 26 ธ.ค.63 - 2 ม.ค.64 และ 3 ม.ค.64 - 8 ม.ค.64 งานแล้วเสร็จ 8 ม.ค.64

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง																										
1	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศร์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	1.78 1.38	14.22 17.35	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รอรับมอบพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)											
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	4+100.000 - 9+000.000	4.900	สท.1/43/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,479,750,746.00 (2) 1,486,711,297.36 (3) 1,522,870,000.00	บ.ชาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก.	25 ก.ย. 63	11 เม.ย. 66	930	3.60 2.17	6.96 7.58												
3	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,701,860,000.00 (2) 1,706,983,214.98 (3) 1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63 6 พ.ย. 65	990 1,314 2,085	1.26 2.75	42.19 42.18	2560											
4	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,470,899,000.00 (2) 1,545,658,811.28 (3) 1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62 13 มี.ย. 62 6 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62	870 974 997 1,014	1.47 1.49	80.17 80.16	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.62 - 26 มี.ย.64 และ 27 มี.ย.64 - 26 เม.ย.65)											
5	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,687,653,000.00 (2) 1,751,111,887.02 (3) 1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จก.	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62 11 ส.ค. 62 20 ก.ย. 62	930 1,033 1,073	0.87 1.24	79.69 84.12	2560 (งด/ลดค่าปรับ 21 ก.ย.62 - 22 พ.ย.64)											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
11	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จก.	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65	960 1,913	2.46 0.00	14.79 6.46	2560 ติดสาราณูปโภค											
12	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จก.	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	1.94 1.73	30.45 17.74	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาราณูปโภค (งด/ลดค่าปรับ 5 ม.ค. 63 - 24 พ.ย.65)											
13	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จก.	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62 9 ส.ค. 62	900 1,005 1,045	0.10 0.16	89.19 89.51	2559 รเวนคืนพื้นที่เพิ่มแก้ปัญหาทางเข้าออก และกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ปรับแผนงาน) (งด/ลดค่าปรับ 10 ส.ค. 62 - 5 ก.ย.63 และ 6 ก.ย.63 - 12 มี.ค.65)											
14	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62 12 ส.ค. 63 3 มี.ค. 65	1,020 1,252 1,820	2.54 1.33	53.75 38.56	2560 ติดกรรมสิทธิ์ และสาราณูปโภค											
15	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายวิชณศักดิ์ ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 21 ต.ค. 65	990 1,284 2,069	1.64 2.33	29.80 29.62	2560											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
16	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64 6 ก.พ. 66	1,080 2,177	3.11 2.79	70.56 24.61	2560 											
17	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	9 ก.ย. 60 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,937	5.88 1.76	46.31 24.08	2560 รกรากอนุมัติเข้าพื้นที่กรมชลประทาน											
18	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 14 มี.ย. 63	1,080 1,210	4.01 2.60	52.89 43.96	2560 ติดสารานุกรมภาค รอลำนักงานจัดรูปที่ดินกาญจนบุรี อนุมัติให้เข้าก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ 15 มี.ย.63 - 15 ก.ค.65)											
19	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวรวัดมน ยงสมบุญ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,590,700,000.00 (2) 1,590,722,182.90 (3) 1,670,000,000.00	บ.คริสเตียนีและ นีสเส้น (ไทย) จก. (มหาชน)	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1,077	1.63 3.96	30.69 23.87	2559 (งด/ลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65)											

