



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	39	523.863	26,811,596,056.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	31	336.649	22,265,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	24.428	953,227,768.00
	1.2 กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	0	0.000	0.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	0.000	550,000,000.00
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.3 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	19.320	1,350,000,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	22.125	2,000,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	0.861	363,600,000.00
	1.4 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	0	0.000	0.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	38.591	2,100,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.5 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	36.908	4,950,764,800.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	3.050	670,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	4	19.345	3,126,131,212.71

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	41.081	2,114,327,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	46.214	2,150,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.7 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	9.103	1,044,937,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	118.959	7,429,820,981.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	20.000	800,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.9 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	102.234	1,846,267,900.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	31.837	1,550,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	สรุป			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	65	851.468	45,547,713,937.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	46	498.466	32,085,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	7	44.634	4,442,958,980.71

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	5.767	2,031,481,568.77
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	6	11.775	4,300,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	3.700	1,544,850,000.00
	รวม	8	21.242	7,876,331,568.77
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	66	857.235	47,579,195,505.77
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	52	510.241	36,385,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	8	48.334	5,987,808,980.71
	รวมทั้งสิ้น	126	1,415.810	89,952,004,486.48

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	22	333	6	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาจ - ต.หนองสรวง ตอน 1
1	106	1	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน	23	333	6	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาจ - ต.หนองสรวง ตอน 2
2	106	1	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น	24	3260	6	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม
3	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน	25	352	6	อ.ชัยบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา
4	1202	1	พะเยา - บ.สันต้นแห	26	4009	7	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร
5	1023	2	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น	27	4140	7	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	28	4	7	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	29	4	7	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2
8	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	30	4	7	สามแยกปลาดัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1
9	1124	3	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น	31	4	8	สามแยกปลาดัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
10	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1	32	-	8	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1
11	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2	33	-	8	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2
12	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3				
13	1112	4	สกลนคร - วังปลาอ่าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า				
14	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	34	4	8	ราชบุรี - กะเปอร์ ตอน บ.นงาง - บ.ขจัดภัย
15	1065	4	อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ	35	4027	9	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
16	201	4	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ	36	419	9	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน
17	2275	4	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา	37	4037	9	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
18	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1	38	4055	9	บ.ป่าเซ - บ.ไอรพีแซ
19	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2	39	42	9	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ไต้หน้ - บ.ลำซิ่ง
20	-	5	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4	40	42	10	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ไต้หน้
				41	425	10	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
21	32	5	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
42	107	10	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่สาย	65	4151	14	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน
43	106	10	อ.เถิน - อ.ลิ้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง	66	4225	15	สวนป่าส้ม - คลองขี้ ตอน บ.โนง - คลองขี้
44	1317	10	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน	67	4	15	บ.หินลาด - บ.นายทุย
45	11	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่เขม - บ.มาย ตอน 1	68	4	15	ราชครูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย
46	11	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่เขม - บ.มาย ตอน 2	69	-	15	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน
47	1020	11	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1	70	410	15	ป่าตानी - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงตังจี - อ.ธารโต
48	1020	11	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2	71	42	15	คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1
49	1021	11	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1	72	42	16	คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2
50	1021	12	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2				กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
51	101	12	น่าน - อ.ท่าวังมา ตอน บ.ห้วยยี่น - บ.ปง	1	1	16	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา
52	115	12	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว				กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
53	1	12	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม	1	103	16	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1
54	2013	12	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว	2	103	16	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2
55	3395	12	อ.วัฒนานคร - โคกจาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม	3	103	17	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3
56	4006	13	ราชครูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย	4	415	17	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4
57	3093	13	ปากท่อ - ทำนน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน	5	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1
58	3296	13	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน	6	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2
59	4103	13	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน	7	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3
60	4009	13	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคว				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง
61	401	14	ท่าโรงช้าง - กิโกลูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	1	113	18	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน
62	4013	14	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพ่อง	2	4046	18	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 1
63	4016	14	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.โนตุล - อ.นบพิตำ	3	4046	18	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 2
64	4014	14	คลองเหลง - หนอง ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาคารจรจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1	31	18	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1	1	-	22	ทางเลียยมืองเชียงของ
2	31	19	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2				กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
3	3901	19	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	1	317	23	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1
4	3902	19	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	2	317	23	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2
5	304,306	19	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	3	117	23	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองปลั่งด้านใต้ ตอน 1
6	9	20	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค	4	117	23	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองปลั่งด้านใต้ ตอน 2
7	340	20	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	5	340	23	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1
8	3	20	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	6	340	24	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2
9	31	20	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	7	347	24	เชียงรายน้อย - บ.เกาะเกิด
10	35	20	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกทางแยกต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน	8	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1
11	34	21	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมคีล	9	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2
			กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	10	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
1	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1	11	11	25	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ)
2	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2				กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย
3	425	21	ทางเลียยมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	1	1	25	แม่เที่ยงรายบน - ดอนไชย
4	118	22	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1	2	1	25	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน
5	118	22	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2	3	4	25	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด
6	117	22	อุตรดิตถ์ - ภูคู้ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง	4	4	25	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน
				5	117	26	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก
				6	4	26	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ)

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง				
1	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)				
2	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
3	M9	27	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 1				
4	M9	27	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 2				
5	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 3				
6	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 4				
7	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 5				
8	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 6				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน															
1	106	พิเศษ	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	119+820.000 - 136+000.000	16.180	สท.1/1/65 16 ธ.ค. 64	(1) 794,279,950.00 (2) 799,977,338.20 (3) 800,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จก.	17 ธ.ค. 64 4 พ.ค. 67 24 ธ.ค. 67 21 ม.ค. 68 (ขยายอายุสัญญา)	870 1,104 1,132	2.61 0.83	99.57 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ ม.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 22 ม.ค.68 - 29 ม.ค.68	
2	106	พิเศษ	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น (นายจรัส ดำรงค์พานิช) รก. (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	60+600.000 - 74+500.000 (เดิม) หรือ 154+491.000 - 168+391.000 (ใหม่)	13.900	สท.1/4/66 23 มี.ค. 66	(1) 647,515,000.00 (2) 649,486,107.70 (3) 650,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	24 มี.ค. 66 12 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 10 เม.ย. 68 (ขยายอายุสัญญา)	720 741 749	6.48 6.88	90.49 92.68	2566	
3	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน (นางปริญญ์ เตชะนรราช) รก. (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) พะเยา, น่านที่ 1	58+800.000 72+000.000	13.200	สท.1/1/66 15 ก.พ. 66	(1) 197,999,000.00 (2) 299,999,477.48 (3) 300,000,000.00	กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP	16 ก.พ. 66 8 ส.ค. 67 31 มี.ค. 68 (ขยายอายุสัญญา)	540 775	1.68 3.26	88.69 99.25	2565	
4	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันต้นແໜ (นายวิระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายเลอเกียรติ์ สนิธิเกษร)	2 (แพร่) พะเยา, เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพร่วิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64 20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68 (ขยายอายุสัญญา)	1,080 1,245	0.67 0.00	75.95 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และติดสาธารณูปโภค (ประปา, ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) อยู่ระหว่างการขอขยายอายุสัญญา	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)																	
5	1023	1	แพร์ - อ.วังหิน ตอน บ.น้ำริน - อ.วังหิน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	2 (แพร์) แพร์	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สท.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพร์ธำรงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64 จก.	29 มิ.ย. 67	1,020	1.38 0.63	96.46 99.33	2564 ปรับร้อยละ 0 30 มิ.ย.67 - 15 เม.ย.68											
6	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร์) เขียงรายที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.นาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก.	19 ก.ค. 66 จก.	3 เม.ย. 69 19 ก.ย. 69	990 1,159	3.80 3.63	34.84 29.20	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา)											
7	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัชัย จันทร์นวล)	2 (แพร์) เขียงรายที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เขียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	4 ส.ค. 66 จก.	18 ก.ค. 69 17 ธ.ค. 69	1,080 1,232	1.58 3.28	9.83 17.46	2566 ติดเสาไฟฟ้า, สถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์ สายสื่อสารใต้ดิน และติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน											
8	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จรัส) รก. (นายวัลลภ นีวกลม)	2 (แพร์) เขียงรายที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66 จก.	31 ก.ค. 69	1,080	4.96 3.92	37.22 36.45	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, เสาไฟฟ้า, สายสื่อสาร											

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
9	1124	1	อ.เงิน - อ.วังซัน ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังซัน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	2 (แพร่) ลำปางที่ 1, แพร่		26.330	สท.1/14/66 19 มิ.ย. 66	(1) 549,500,000.00 (2) 549,999,105.20 (3) 550,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	20 มิ.ย. 66	8 มิ.ย. 68	720	12.71 7.30	53.88 74.63	2566 ต้นไม่ติดขัดการก่อสร้าง		
10	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1		10.000	สท.1/1/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,788,888.00 (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.ปัญญากิจ จก.	19 ธ.ค. 67	7 ม.ค. 70	750	0.24 1.00	0.28 1.63	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศรัชัย จันทร์นวล)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1		8.000	สท.1/2/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,799,000.00 (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรรณีวิศวกรรมก่อสร้างและ ขนส่ง จก.	19 ธ.ค. 67	7 เม.ย. 70	840	0.14 1.43	0.26 2.36	2567 พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง, ติดเสาไฟฟ้า		
12	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีระยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1		9.000	สท.1/3/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,651,000.00 (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ส เชียงใหม่ จก.	19 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 69	720	3.57 1.07	4.03 1.71	2567 ติดต้นไม้หวงห้าม, เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
13	1112	พิเศษ	สลกบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	4 (ตวก) กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก.	23 ส.ค. 67	11 ก.ย. 69	750	0.31 2.91	1.41 8.10	2567 ติดไม้หวงห้าม		
14	11	พิเศษ	แยกอินทรีบุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขเอมไอฐู)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 63	9 ก.ย. 66 16 ต.ค. 66	1,080 1,117	3.67 1.35	97.50 94.43	2563 แก้ไขแบบบางส่วนให้สอดคล้องกับในสนาม ปรับร้อยละ 0 17 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68		
15	1065	พิเศษ	อ.พราหมณ์ระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันทิคำร์ตก่อสร้าง (2524) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1050	1.60 1.91	6.96 5.30	2567 ติดสถานีควบคุมน้ำหน้าขนาบค่ายของ สคน.		
16	201	พิเศษ	บ.มานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (นายจเรเมธ จันทร์จรัส) รก. (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	21 ก.ย. 64	6 มิ.ย. 67 14 พ.ย. 68	990 1,516	5.09 4.12	82.85 55.66	2564		
17	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า ปีอาร์ดับบลิว	29 มิ.ย. 66	17 มิ.ย. 68 27 ม.ค. 69	720 944	7.32 7.49	38.61 46.64	2566		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก	ระยะทาง	สัญญาที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ	วันสิ้นสุด	เวลา	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		
														เดือน	รวมทั้ง	
ที่	หมายเลข	ทาง	ชั้น	แขวงทางหลวง	กม.-กม.	กม.	ลงวันที่			ทำงานจ้าง	สัญญา	(วัน)	นี้	ปัจจุบัน		
18	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายธีรศักดิ์ มาคง)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	86+000.000 - 100+000.000	14.000	สท.1/5/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,148,443.00 (2) 559,991,410.00 (3) 560,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	5.84 5.41	92.65 97.20	2566	
19	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) รก. (นายธีรศักดิ์ มาคง)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	100+000.000 - 114+000.000	14.000	สท.1/6/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,153,000.00 (2) 559,993,974.50 (3) 560,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	4.16 4.57	91.23 98.34	2566	
20	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกำพล ชูชวานนา)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตาก)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	28 ก.ย. 64	11 ก.ย. 67 4 ม.ค. 68 16 มี.ค. 68	1,080 1,195 1,266	0.55 5.15	90.21 100.00	2564 ปรับร้อยละ 0 5 ม.ค.68 - 14 มี.ย.68	
21	32	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาแดง (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	114+000.000 - 120+000.000	6.000	สท.1/1/67 26 ก.ค. 67	(1) 170,986,981.00 (2) 269,999,033.70 (3) 270,000,000.00	หจก.ธงไทยหินคา	27 ก.ค. 67	16 มี.ย. 69	690	12.23 2.14	27.86 12.86	2567 ติดแนวท่อประปาหมู่บ้าน, ต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้าง และระบบน้ำเพื่อการเกษตร	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
								22	333	พิเศษ					อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐัง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) รก. (นายกำพล ชูชานวนา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	
23	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐัง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) รก. (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00 (2) 624,960,737.70 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนสงอุทัยธานี จก.	30 ส.ค. 67	17 ธ.ค. 69	840	1.96 2.74	5.86 8.10	2567 ติดตั้งอุปกรณ์ (ไฟฟ้า, ประปา)		
24	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยูร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (คูทอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกรรม จก.	14 ก.ย. 67	30 มี.ย. 70	1020	0.88 1.71	2.32 3.92	2567 ติดขออนุญาตกรมชลประทาน ขออนุญาตทำไม้, สาธารณูปโภค		
25	352	พิเศษ	อ.ัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเนิดผล)	13 (กรุงเทพฯ) นครนายก , อยุธยา	16+700.000 - 22+200.000	5.500	สท.1/9/66 20 เม.ย. 66	(1) 269,599,010.00 (2) 329,998,792.80 (3) 330,000,000.00	หกจ.มาตริจักรกมล	21 เม.ย. 66	9 พ.ค. 68	750	6.65 4.80	84.29 94.68	2566 ติดตั้งอุปกรณ์ (ไฟฟ้า, ประปา)		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
26	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.ข้าวมิ่ง ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	22 ส.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	9 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66	840 877	1.22 0.00	96.23 100.00	2563 ติดสาธารณูปโภคประปาตลอดสายทาง, สิ่งปลูกสร้างรั้วด้านในเขตทาง ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67, 15 พ.ย.67 - 31 ม.ค.68 และ 1 ก.พ.68 - 8 ก.พ.68		
27	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 พ.ค. 66	25 ต.ค. 68	900	5.14 9.98	49.71 79.94	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
28	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	0.34 0.00	53.95 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67		
29	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	2.99 0.00	56.87 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มิ.ย.68		
30	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	970+108.000 - 977+625.000	7.517	สท.1/8/65 2 ส.ค. 65	(1) 599,332,699.00 (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยลิบพอร์ทติ้ง จก.	3 ส.ค. 65	17 มิ.ย. 68	1,050	4.31 4.97	80.87 88.65	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
31	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65 (ขยายอายุสัญญา)	22 มี.ย. 68 5 ม.ค. 69	1,080 1,277	1.55 2.14	81.01 81.60	2564 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
32	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) รก. (นายชุมพล ทองมาก)	17 (กระบี่) พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	1.95 2.97	27.63 32.34	2566 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)		
33	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมพล ทองมาก)	17 (กระบี่) พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลดรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	3.31 2.27	12.33 28.94	2566 ติดตั้งสวน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า		
34	4	พิเศษ	ราชภูค - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (นายโสภาส อินทสาชา) (นายกิตติ ชัยธนภูมิ)	17 (กระบี่) ระนอง	631+000.000 634+500.000	3.500	สท.1/16/67 18 ก.ย. 67	(1) 262,272,264.00 (2) 299,948,290.30 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	19 ก.ย. 67	10 มี.ย. 69	630	2.18 3.38	4.25 10.02	2567 ติดตั้งไม้ทงห้าม, ประปาหมู่บ้านและสายสื่อสาร		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ
								(3) งบประมาณ (บาท)										
35	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายไพโรจน์ รัตนจวี)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	0.08 3.32	0.77 7.89	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้			
36	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายจเรเมธ จันทร์จรงค์) รก. (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอริสเซล แอนด์ โปรดักส์ จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	2.75 1.22	4.47 3.52	2567 สาธารณูปโภค (แนวท่อประปา) การขออนุญาตเข้าพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน			
37	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี.	5 ก.ย. 67	23 ธ.ค. 69	840	2.79 2.68	3.35 7.71	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง			
38	4055	1	บ.ป่าเข - บ.ไอรพีแซ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.ซี.แอนด์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64	29 ต.ค. 65 13 พ.ย. 65	450 465	1.56 0.00	94.57 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ พ.ย.67 ปรับร้อยละ 0 14 พ.ย.65 - 23 ก.ย.66 งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ย.66 - 6 ธ.ค.67			
39	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโหงโกลก ตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำชีง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุญจันทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาทม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	0.78 0.00	75.88 100.00	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ.68			

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
40	42	พิเศษ	คลองแวง - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.เขามิเกียรติ - บ.ได้นนท์ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	9+000.000 - 15+000.000	6.000	สท.1/3/67 29 ส.ค. 67	(1) 399,558,000.00 (2) 399,965,147.20 (3) 400,000,000.00	บ.หาดใหญ่เจริญชัยการโยธา จก.	30 ส.ค. 67	20 มี.ย. 69	660	2.42 3.11	5.79 10.13	2567 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		
41	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพงศธร ลิขิตศรีโพธิ์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/11/67 12 ก.ย. 67	(1) 699,679,900.00 (2) 699,962,572.80 (3) 700,000,000.00	บ.สะพานก่อสร้าง จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	0.08 1.23	0.59 2.81	2567 ติดตั้งมลพิษที่ดิน		
42	107		เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่สาย	1 (เชียงใหม่)		14.302		(1) (2) (3) 650,000,000.00								2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง	
43	106		อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโอง	1 (เชียงใหม่)		19.091		(1) (2) (3) 900,000,000.00								2568 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
44	1317		สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน	1 (เชียงใหม่)		14.000		(1) (2) (3) 700,000,000.00								2568 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
45	11		อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 1	1 (เชียงใหม่)		6.266		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
46	11		อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 2	2 (แพร่)		6.842		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
47	1020		เขียงราย - อ.เขียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1	2 (แพร่)		11.180		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
48	1020		เขียงราย - อ.เขียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2	2 (แพร่)		11.400		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
49	1021		อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1	2 (แพร่)		10.500		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
50	1021		อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2	2 (แพร่)		10.800									2568 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
51	101		น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยเขิน - บ.ปง	2 (แพร่)		8.000									2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
52	115		กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว	4 (ตาก)		9.215									2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
53	1		นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม	4 (ตาก)		12.500									2568 เตรียมลง TOR
54	2013		บ.แยง - บ.หนองกระเทียม	5 (พิษณุโลก)		14.275									2568 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
55	3395		อ.วัฒนานคร - โคกกลาง ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช้องกุ่ม	10 (นครราชสีมา)		16.300									2568 เตรียมลง TOR

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
56	4006		ราชกุฎ - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย	15 (ประจวบคีรีขันธ์)		10.000		(1) (2) (3) 790,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
57	3093		ปากท่อ - ท่ายางสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากพน	15 (ประจวบคีรีขันธ์)		10.300		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
58	3296		อ.ดอนตูม - อ.บางเลน	15 (ประจวบคีรีขันธ์)		12.574		(1) (2) (3) 800,000,000.00							2568 เตรียมลง TOR
59	4103		ปากพูน - จังหนุ ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหนุ	16 (นครศรีธรรมราช)		8.110		(1) (2) (3) 925,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
60	4009		บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อินัน - บ.สาธุ	16 (นครศรีธรรมราช)		9.500		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เตรียมลง TOR

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
61	401		ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	16 นครศรีธรรมราช		8.130		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
62	4013		นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบุรณ์ - อ.ปากพ่อง	16 นครศรีธรรมราช		6.016		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
63	4016		นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.โนนตุล - อ.นบพิตำ	16 นครศรีธรรมราช		7.130		(1) (2) (3) 425,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
64	4014		คลองเหลง - ชนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน	16 นครศรีธรรมราช		10.300		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เตรียมลง TOR
65	4151		บ่อลือ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน	16 นครศรีธรรมราช		13.250		(1) (2) (3) 765,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
66	4225		สวนป่าลัม - คลองซี้ ตอน บ.โนนปง - คลองซี้	16 (นครศรีธรรมราช)		22.040		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
67	4		บ.หินลาด - บ.นายทุย	17 (กระบี่)		13.400		(1) (2) (3) 950,000,000.00							2568 เตรียมลง TOR
68	4		ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกวาง - อ.กะเปอร์	17 (กระบี่)		3.700		(1) (2) (3) 300,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
69	-		บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน	17 (กระบี่)		1.950		(1) (2) (3) 1,300,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
70	410		บ้ตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงตังจี้ - อ.ธารโต	18 (สงขลา)		10.478		(1) (2) (3) 670,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
71	42		คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1	18 (สงขลา)		11.500		(1) (2) (3) 1,100,000,000.00							2568 เตรียมลง TOR

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																แผนงาน
72	42		คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โลก ดอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2	18 (สงขลา)		13.600		(1) (2) (3) 870,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				39	โครงการ	523.863		(1) 26,811,596,056.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				31	โครงการ	336.649		(3) 22,265,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	24.428		(1) 953,227,768.00								
1	1		กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา	2 (พะเยา)		1 แห่ง		(1) (2) (3) 550,000,000.00								2568 อยู่ระหว่างขึ้นตอนทำราคากลาง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	0.000		(3) 550,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000								
1	103	พิเศษ	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุกิจ อภิญาลักร)	2 (แพร่) แพร่	30+000.000 - 36+500.000	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรชนสง จก.	28 ก.ย. 67	13 ส.ค. 70	1,050	0.05 0.93	0.89 2.87	2567 ติดเสาไฟฟ้า, สายเคเบิล และ ต้นไม้หวงห้าม	
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	2 (แพร่) แพร่, ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	0.04 0.84	0.90 2.82	2567 ติดขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่เขตป่าไม้, ต้นไม้หวงห้าม, เสาไฟและสายไฟของ การรถไฟ และเสาและสายสื่อสาร	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
3	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)	2 (แพ่ง) ลำปางที่ 2	43+000.000 - 46+255.000 และ 46+585.000 - 49+650.000	6.320	สท.1/20/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,758.90 (3) 600,000,000.00	หจก. อึ้งแซง	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	0.83	1.73	2567 ติดตั้งไฟฟ้า, สายเคเบิลใยแก้ว, ติดตั้งต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ทับซ้อนกับ การรถไฟฯ
4	415	พิเศษ	วังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก.	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65 12 ม.ค. 66	810 847	4.56	95.11	2563 งานแล้วเสร็จ 15 ต.ค.67 ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 15 ต.ค.67
5	21		อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1	6 (เพชรบูรณ์)		7.000	(1) (2) (3)	670,000,000.00							2568 เตรียมลง TOR
6	21		อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2	6 (เพชรบูรณ์)		6.250	(1) (2) (3)	670,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
7	21		อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3	6 (เพชรบูรณ์)		8.875	(1) (2) (3)	660,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	19.320	(1)	1,350,000,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	22.125	(3)	2,000,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	0.861	(1)	363,600,000.00							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	113		กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน	5 (พิษณุโลก)		17.312		(1) (2) (3) 800,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณา
2	4046		ตัง - คนวนกน ตอน ตัง - บ.โคกโตน ตอน 1	16 (นครศรีธรรมราช)		10.500		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
3	4046		ตัง - คนวนกน ตอน ตัง - บ.โคกโตน ตอน 2	16 (นครศรีธรรมราช)		10.779		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	38.591		(3) 2,100,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	31	พิเศษ	กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก พัฒนาศูนย์ริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 748,944,557.38 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ.สหการวิศกร จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 10 เม.ย. 65	900 1,006	6.38 0.67	80.38 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ พ.ย.67 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 11 เม.ย.65 - 18 ส.ค.65 และ 19 ส.ค.65 - 14 ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 15 ต.ค.65 - 30 พ.ย.67

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
2	31	พิเศษ	พัฒนาศูนย์นิคมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,800,192.33 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอริวิตเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 4 มิ.ย. 65 23 ก.ค. 65	900 1,061 1,110	0.00 0.00	96.92 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ ธ.ค.67 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.65 - 22 มี.ค.66, 14 มี.ค.67 - 16 ก.ย.67, 17 ก.ย.67 - 30 ก.ย.67 และ 1 ต.ค.67 - 10 ธ.ค.67 ปรับร้อยละ 0 23 มี.ค.66 - 16 ก.ย.67		
3	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพทศร ลิขิตศรีโพนุลย์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	6 ส.ค. 65 10 ก.ค. 66 28 ส.ค. 66	1,080 1,418 1,467	0.09 0.00	99.94 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 9 ต.ค.67 ปรับร้อยละ 0 29 ส.ค.66 - 22 ต.ค.68		
4	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอกคณัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ.ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62 (ขยายอายุสัญญา)	10 มิ.ย. 65 28 ก.ค. 65	1,080 1,128	0.00 0.00	96.82 100.00	2562 บ้านพักอาศัยรุกล้ำเขตทาง, รอแก้ไขสัญญา ปรับร้อยละ 0 29 ก.ค.65 - 22 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 23 ก.ย.67 - 20 ต.ค.67		
5	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปรเมธ ดาวโรจน์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1208	1.81 0.00	43.34 100.00	2562 ติดสารารณูปโภค และ แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ ลงคลองบางตลาด ทำบันทึกรื้อถอนขอใช้พื้นที่ รพม. ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	0.00	97.83	2563 งานแล้วเสร็จ ก.พ.68 งด/ลดค่าปรับ 21 ต.ค.65 - 18 ธ.ค.65, 12 ก.ค.67 - 8 ม.ค.68 และ 9 ม.ค.68 - 13 ก.พ.68 ปรับร้อยละ 0 21 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67		
7	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพรัช นุชเยี่ยม)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67 17 ต.ค. 67	1,080 1,123	0.56	83.97	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)		
8	3	พิเศษ	บ.บางปู้ใหม่ - บ.บางปู้ (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มี.ย. 67	990	0.97	53.34	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา ท่อก๊าซ) สิ่งปลูกสร้างรถถังเขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มี.ย.67 - 16 มี.ค.68		
9	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66 27 ก.ค. 66	(1) 948,533,800.00 (2) 949,958,925.65 (3) 950,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซล แอนด์ โปรดักส์ จก.	28 ก.ค. 66	11 ก.ค. 69	1,080	1.81	26.88	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา)		
10	35		ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยก ต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน	13 (กรุงเทพ)		1.050		(1) (2) (3) 400,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข			
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน				
11	34		ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล	13 (กรุงเทพ)		2.000		(1) (2) (3) 270,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง			
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	36.908		(1) 4,950,764,800.00										
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	3.050		(3) 670,000,000.00										
โครงการฯ แล้วเสร็จ				4	โครงการ	19.345		(1) 3,126,131,212.71										
กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																		
1	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน	2 (แพร่)	471+955.000 -	18.245	สท.1/7/66	(1) 797,560,100.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	30 มี.ค. 66	15 ส.ค. 68	870	4.77	64.79	2566			
			บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ)	น่านที่ 2	490+200.000		29 มี.ค. 66	(2) 799,999,286.50					18 ก.พ. 69	1,057		5.55	77.33	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
			(นายสาธิต อินนามเพ็ง)				(3) 800,000,000.00	(ขยายอายุสัญญา)										
2	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน	2 (แพร่)	490+200.000 -	15.653	สท.1/8/66	(1) 747,749,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	21 เม.ย. 66	7 ส.ค. 68	840	3.61	65.50	2566			
			บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ)	น่านที่ 2	505+853.000		20 เม.ย. 66	(2) 749,999,738.80					6.76	76.42				
			(นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)				(3) 750,000,000.00											
3	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)	18 (สงขลา)	24+148.450 -	7.183	สท.1/1/64	(1) 569,018,100.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	1.19	25.16	2563			
			ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายจรเมธ จันทร์จรวง)	สงขลาที่ 1	31+331.426		21 ต.ค. 63	(2) 569,468,723.91					0.00	100.00		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 12 ธ.ค.67		
			(นายณพงศธร ลิขิตศรีไพบุลย์)				(3) 570,000,000.00											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
4	118		เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1	2 (แพร่)		12.000		(1) (2) (3) 750,000,000.00							2568 เตรียมลง TOR
5	118		เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2	2 (แพร่)		11.000		(1) (2) (3) 750,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
6	117		อุตรดิตถ์ - ภู่อู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง	5 (พิษณุโลก)		23.214		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	41.081		(1) 2,114,327,200.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	46.214		(3) 2,150,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ของ (นายศุภชัย มหากิจ) รก. (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	9 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 14 มี.ย. 68	1,080 1,375	1.05 5.16	44.41 89.68	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), พื้นที่ป่าไม้
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	9.103		(1) 1,044,937,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก																											
1	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) รก. (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00 (2) 899,996,034.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	7.27 64.47	5.90 48.26	2566												
2	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัดน่านคร)	142+500.000 - 147+600.000	5.100	สท.1/11/66 26 เม.ย. 66	(1) 899,089,400.00 (2) 899,999,268.30 (3) 900,000,000.00	บ.คอนเมืองการช่าง จก.	27 เม.ย. 66	10 เม.ย. 69	1,080	7.95 75.22	4.87 44.86	2566												
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองหลังด่านใต้ ตอน 1 (นายโสภาส อินทสาขา) รก. (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	9+600.000 - 25+100.000	15.500	สท.1/12/67 12 ก.ย. 67	(1) 759,161,123.00 (2) 759,624,112.40 (3) 760,000,000.00	บ.ซล็กซ์อินลิ้งท์บุรี (1994) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	1.09 2.21	0.89 2.31	2567 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ อุปกรณ์กล้องตรวจจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจ ซึ่งนำหน้ารถบรรทุกและจุดจอดพักริมทาง ติดตั้งการก่อสร้าง												
4	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองหลังด่านใต้ ตอน 2 (นายโสภาส อินทสาขา) รก. (นายธงชัย สงไย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1, พิจิตร	25+100.000 - 40+300.000	15.200	สท.1/14/67 17 ก.ย. 67	(1) 739,146,658.00 (2) 739,743,205.30 (3) 740,000,000.00	บ. บี ซี ดี ซี จก.	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	0.27 1.16	1.18 3.33	2567 ติดตั้งไม้ทวงห้าม												
5	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โทนนาคี)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	48+841.000 - 57+250.000	8.409	สท.1/9/67 12 ก.ย. 67	(1) 686,761,000.00 (2) 687,313,774.80 (3) 690,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	1.93 4.39	1.21 5.25	2567 ติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งสัญญาณ												

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6	340	พิเศษ	บ.สาส์ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราช์ทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีทีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	0.64 0.63	1.23 1.62	2567 ติดตั้งไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า		
7	347	พิเศษ	เขียงรอกน้อย - บ.เกาะเกิด (นายโอภาส อินทสาขา) รก. (นายนิธิพัฒน์ รุมจิพาลี)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี, อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พรรณีวิศวกร ก่อสร้าง และขนส่ง จก.	19 ก.ค. 66	3 พ.ค. 69 30 เม.ย. 70	1,020 1,382	2.78 4.40	63.60 40.68	2566 แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และ ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า), ท่อส่งแก๊สและบ่อพักบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ		
8	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	127+000.000 - 137+000.000	5.000	สท.1/16/66 14 ก.ค. 66	(1) 569,541,000.00 (2) 569,999,204.40 (3) 570,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	15 ก.ค. 66	28 ก.พ. 69	960	3.59 3.24	85.91 39.17	2566		
9	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายจิรวุฒิ สุจริตธรรการ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	137+000.000 - 157+000.000	14.200	สท.1/13/66 24 พ.ค. 66	(1) 549,174,000.00 (2) 549,999,396.10 (3) 550,000,000.00	บ.คริสเตียนและเน็ลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน)	25 พ.ค. 66	12 ก.ค. 68	780	6.55 5.78	65.91 73.19	2566		
10	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	4.41 3.85	79.28 38.44	2566		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมทั้ง	
													นี้	ปัจจุบัน	
11	11		ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ)	1 (เชียงใหม่)		20.000		(1) (2) (3) 800,000,000.00							2568 เตรียมออกประกาศประกวดราคา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				10	โครงการ	118.959		(1) 7,429,820,981.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	20.000		(3) 800,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย															
1	1	พิเศษ	แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (นายจรเมธ จันทร์จจร) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+216.000 - 593+569.000	10.353	สท.1/3/66 23 มี.ค. 66	(1) 192,216,600.00 (2) 279,999,626.55 (3) 280,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสเอสเสค	24 มี.ค. 66	11 ม.ค. 68	660	6.16	84.40	2566 งด/ลดค่าปรับ 12 ม.ค.68 - 21 เม.ย.68
2	1	พิเศษ	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายจรเมธ จันทร์จจร) รก. (นายมานะ คงลี)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สท.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) 859,469,000.00 (2) 859,903,809.30 (3) 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	1.31	3.38	2567 ติดสารธรณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
3	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.เพทยาไบทอง จก. (ขยายอายุสัญญา)	16 มี.ค. 66	3 ม.ค. 68 9 มิ.ย. 68	660 817	3.43	46.87	2566 ติดแนวสายเคเบิลใยแก้ว TOT และประชาชนคัดค้านการก่อสร้าง และฟ้องศาลปกครอง
4	4	พิเศษ	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	337+313.000 - 381+863.000	44.550	สท.1/10/66 25 เม.ย. 66	(1) 608,832,300.00 (2) 609,994,831.20 (3) 610,000,000.00	บ.เอ็ม ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	26 เม.ย. 66	8 ก.พ. 69	1,020	4.01	48.94	2566 ติดสารธรณูปโภค (ไฟฟ้า) และ ต้นไม้หวงห้าม

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง				13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.11	98.95	2560
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง														
			บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายจเรเมธ จันทร์จรัส) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)														
2	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง				15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จก.	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 24 ต.ค. 66	960 1,913 2,373 2,388 2,437	0.26	96.61	2560
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง														
			บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายจเรเมธ จันทร์จรัส) (นายพยูร เทียนทอง)														
3	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร				13 กรุงเทพ		2.475	(1) (2) (3)							2568
			ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1														
			บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 1														
4	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร				13 กรุงเทพ		2.175	(1) (2) (3)							2568
			ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1														
			บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 2														

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 3	13 กรุงเทพ		1.250		(1) (2) (3) 770,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
6	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 4	13 กรุงเทพ		1.900		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
7	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 5	13 กรุงเทพ		2.350		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
8	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 6	13 กรุงเทพ		1.625		(1) (2) (3) 740,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	5.767		(1) 2,031,481,568.77							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				6	โครงการ	11.775		(3) 4,300,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	3.700		(1) 1,544,850,000.00							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
												เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 โครงการแล้วเสร็จ 31 ต.ค.66					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 โครงการแล้วเสร็จ 11 ก.ค.65							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 โครงการแล้วเสร็จ 13 ก.ย.67					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 โครงการแล้วเสร็จ 21 ส.ค.67							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ย.65					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 โครงการแล้วเสร็จ 12 ธ.ค.65							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 โครงการแล้วเสร็จ 9 พ.พ.65					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 โครงการแล้วเสร็จ 31 ม.ค.66							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 โครงการแล้วเสร็จ 31 มี.ค.66					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 โครงการแล้วเสร็จ 12 ต.ค.66							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 โครงการแล้วเสร็จ 9 พ.ย.65					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 โครงการแล้วเสร็จ 31 พ.ค.67					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 โครงการแล้วเสร็จ 16 ส.ค.65					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 โครงการแล้วเสร็จ 12 ม.ค.67					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 โครงการแล้วเสร็จ 17 พ.ค.66					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 โครงการแล้วเสร็จ 27 มี.ค.67							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 โครงการแล้วเสร็จ 20 มี.ค.65					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 โครงการแล้วเสร็จ 8 ธ.ค.65							