



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน มีนาคม 2563

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	17	233.442	8,881,583,946.00
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	22	295.154	14,180,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	3	47.280	1,322,320,000.00
	1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	68.242	3,070,169,336.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	7	103.669	5,500,000,000.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	2	21.381	640,000,000.00
	1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	118.599	4,445,943,041.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	14.037	1,200,000,000.00 *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	99.139	11,010,720,076.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	7	46.810	4,625,000,000.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	94.570	5,900,987,167.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	40.601	2,070,000,000.00 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	-	0	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	61.244	3,888,751,642.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	37.019	2,200,000,000.00 *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	1	26.451	1,356,098,775.40
4	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u> <u>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</u>			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	54.300	843,356,100.00
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	6	197.958	4,775,000,000.00 *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
5	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</u>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	73.957	6,406,434,663.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	72	803.493	44,447,945,971.00
	ยัง ไม่ลงนามในสัญญา	50	735.248	34,550,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	6	95.112	3,318,418,775.40
6	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</u>			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	21	88.384	32,960,025,591.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	4.900	1,522,870,000.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	1	7.000	1,231,041,000.00
	รวม	23	100.284	34,482,895,591.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	93	891.877	77,407,971,562.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	51	740.148	36,072,870,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	7	102.112	4,549,459,775.40
	รวมทั้งสิ้น	151	1,734.137	118,030,301,337.40

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	25	115	5	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน
1	11	1	สามแยกคอตติ - เชียงใหม่	26	102	5	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสัชนาลัย
2	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1	27	11	5	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก
3	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	28	2166	5	โนนศรีคุณ - หนองผ่องค์
4	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1	29	2208	6	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา
5	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	30	2445	6	บุรีรัมย์ - ต.แสงโสม - อ.ประโคนชัย
6	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	31	226	6	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง
7	4169	2	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.แฉ่ง - บ.ใต้	32	3222	6	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอนต.ข้าฝักแพว - ต.ชะอม
8	4	2	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -บ.โคกกลอย	33	366	6	ทางเลี้ยวเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1
9	4	2	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว	34	366	6	ทางเลี้ยวเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2
10	4	2	บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)	35	3111	7	อ.สามโคก - อ.เสนา
11	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง	36	4006	7	ตราด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก
12	4169	3	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน -บ.แฉ่ง	37	4009	7	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสีบ - อ.บ้านนาสาร
13	11	3	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1	38	404	7	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
14	11	3	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	39	419	7	บ.นาขา - บ.ควนปริง
15	4	3	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก	40	4	7	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก
16	1045	3	แยกวังสีสุบ - แยกทางเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุ	41	4051	7	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะเปี๊ยะ
17	1026	4	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง	42	3481	8	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่
18	4063	4	บ.ปารามิเต - อ.โกตาบารู	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
19	4027	4	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา	1	103	8	อ.จันทบุรี - อ.จาง ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป๊าะ
20	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ต๋น (เป็นตอนๆ)	2	8	8	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 1
21	1001	4	เชียงใหม่ - บ.โป่ง	3	9	8	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 2
22	1091	4	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน	4	10	8	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
23	11	5	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคา	5	11	9	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1
24	101	5	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ	6	12	9	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2
				7	225	9	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ซับอีหลุม - บ.ซับตะแบก

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)				กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
8	14	9	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น	7	3233	13	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
9	101	9	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก	8	3901	13	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
10	225	9	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1	9	3901	13	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
11	225	10	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2	10	3902	13	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
12	415	10	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1	11	3902	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
13	415	10	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2	12	3423	14	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม
14	415	10	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3	13	304,306	14	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง				14	3415	14	อ.สามพราน - บรจบทางหลวงหมายเลข 338 (รวมสะพานข้ามถนนบรมราชชนนี)
1	1421	10	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1	15	9	14	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค
2	1421	10	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2	16	3901	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
3	1421	11	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล	17	3901	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
4	3180	11	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)	18	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
5	4	11	ชุมพร - ระนอง ตอน 4	19	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
6	-	11	นราธิวาส - บ.ปาเซปเต๊ะ ตอน บ.บาไร่บูดอ - บ.ตารอ	20	3902	16	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน
7	3056	11	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1				
8	3056	11	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2				
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก							
1	35	12	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1				
2	35	12	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2				
3	35	12	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3				
4	-	12	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1				
5	-	12	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2				
6	-	13	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
1	118	16	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ	4	348	19	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง
2	118	16	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1	5	4055	19	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ
3	118	16	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	6	3646	20	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1
4	101	16	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน	7	3646	20	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2
5	-	17	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1	8	372	20	ทางเลี้ยวเมืองอรัญประเทศ
6	-	17	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2	9	1021	20	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1
7	-	17	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3	10	1021	20	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2
8	-	17	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4	11	1021	21	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3
9	-	17	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค			
10	118	18	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก			
11	118	18	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2	1	41	21	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น)
12	410	18	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 1	2	108	21	เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ)
13	410	18	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 2	3	1	21	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1
14	101	18	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.ป่อ	4	1	21	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2
15	102	18	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง	5	1	21	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)
16	-	19	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	6	4	22	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ				7	41	22	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) อ.เทิง ตอน 1
1	12	19	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4	8	41	22	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)
2	4	19	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1	โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก			
3	4	19	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	1	3	22	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1
				2	3	22	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2
				3	3	22	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3
				4	3	23	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4
				5	3	23	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
6	36	23	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1	14	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)
7	36	23	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2	15	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
8	319	23	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1	16	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)
9	319	24	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2	17	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง				18	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)
1	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)	19	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)
2	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)	20	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000)
3	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)	21	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000)
4	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)	22	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
5	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)	23	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)
6	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)				
7	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)				
8	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)				
9	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)				
10	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)				
11	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
12	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)				
13	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)				

หน้าที่ 1

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2563

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

มีนาคม 2563

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน														
1	11	พิเศษ	สามแยกคอตติ - เชียงใหม่ (นายอำพนพชร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน ,เชียงใหม่ที่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	(1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59	15 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 63 17 ก.ค. 63	1,080 1,469 1,509	4.88 9.59	87.23 75.35	ติดต้นไม้ในเขตทาง		
2	121	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเป่า - ต.ดอนแก้ว ตอน 1 (นายอำพนพชร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสิงแก้ว สลึงวงศ์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	15+310.000 - 23+000.000	7.690	สท.1/10/61 31 ม.ค. 61	(1) 288,751,000.00 (2) 364,999,475.80 (3) 365,000,000.00	บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	23 ต.ค. 62 22 มี.ค. 63 24 เม.ย. 63	630 781 814	3.72 7.43	88.41 95.97			
3	121	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเป่า - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 (นายอำพนพชร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายชำนาญ สุวรรณ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	23+000.000 31+644.000	8.644	สท.1/11/61 31 ม.ค. 61	(1) 328,240,000.00 (2) 414,998,855.00 (3) 415,000,000.00	บ.ส.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	20 ก.พ. 63 26 ก.ย. 63	750 970	5.22 4.51	56.31 55.61			
4	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเกษม เวชกุล)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	3+800.000 - 10+500.000	6.700	สท.1/16/61 31 ม.ค. 61	(1) 299,862,000.00 (2) 404,943,247.40 (3) 405,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	1 ก.พ. 61	21 ม.ค. 63	720	4.79 0.00	86.60 100.00			
5	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	10+500.000 - 16+300.000	5.800	สท.1/20/61 9 ก.พ. 61	(1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	10 ก.พ. 61	31 ธ.ค. 62	690	2.36 0.00	44.46 100.00			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พวงศรี)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	16+300.000 - 22+300.000	6.000	สท.1/34/61 30 มี.ค. 61	(1)	283,411,844.00	ทจก.กองมณีก่อสร้าง	31 มี.ค. 61	18 พ.ค. 63	780	5.69	65.80	(ปรับแผนงาน)	
								(2)	377,938,695.30								
								(3)	378,000,000.00								
7	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เจวง - บ.ใต้ (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	29+531.000 - 40+100.000	10.569	สท.1/26/61 19 ก.พ. 61	(1)	363,296,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด	20 ก.พ. 61	9 เม.ย. 63	780	6.21	90.68		
								(2)	459,868,547.20								
								(3)	460,000,000.00								
8	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	17 (กระบี่) พังงา	813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000	28.030	สท.1/6/59 21 เม.ย. 59	(1)	794,200,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย. 59	8 ต.ค. 61	900	3.40	99.96	งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค.62	
								(2)	835,151,409.00								
								(3)	835,660,000.00								
9	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	803+000.000 - 813+300.000	10.300	สท.1/28/61 23 ก.พ. 61	(1)	371,700,000.00	บ.สหการวิศวรร จำกัด	24 ก.พ. 61	16 ต.ค. 62	600	9.05	79.26	ติดตั้งารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)	
								(2)	404,006,876.75								
								(3)	405,000,000.00								
10	4066	พิเศษ	บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) (นายสวางค์ บุรณธนาณิก) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	26+050.000 - 32+200.000, 35+100.000 - 35+600.000, 38+900.000 - 43+100.000	10.850	สท.1/25/61 19 ก.พ. 61	(1)	245,520,000.00	บ.อัครพันธ์ก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	11 ธ.ค. 62	660	0.02	99.77	งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 62	
								(2)	247,208,888.30								
								(3)	250,000,000.00								

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
11	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายชุมภู สุขหอมโธ)	4 (ตาก), 5 (พิษณุโลก) กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1	25+200.000 - 31+600.000, 36+000.000 - 41+250.000 และ 42+150.000 - 47+000.000	16.500	สท.1/15/62 20 ก.พ. 62	(1) 567,562,216.00 (2) 569,732,985.30 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 62	10 เม.ย. 64	780	6.59 3.79	49.37 26.90		
12	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจวง (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงศ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	1.42 2.75	13.84 22.18	ติดสาธารณูปโภค (ประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์)	
13	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพินิจ เลือขาวนา)	11(ลพบุรี) สิงห์บุรี, นครสวรรค์ที่ 2	0+000.000 - 14+600.000	14.600	สท.1/23/62 18 เม.ย. 62	(1) 996,957,300.00 (2) 999,969,000.70 (3) 1,000,000,000.00	บ.โรจนสินก่อสร้าง จำกัด	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	3.19 3.10	24.16 21.84		
14	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วิณิช)	11(ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2	14+600.000 - 28+000.000	13.400	สท.1/29/62 30 พ.ค. 62	(1) 1,294,714,000.00 (2) 1,299,926,414.80 (3) 1,300,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส	31 พ.ค. 62	13 ก.พ. 65	990	3.60 4.99	28.30 18.73	ติดพื้นที่กรมชลประทาน ,การรถไฟ และสาธารณูปโภค	
15	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362	สท.1/12/62 11 ก.พ. 62	(1) 744,422,200.00 (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	12 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64	840	0.78 4.65	5.11 27.76	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ประปา)	
16	1045	พิเศษ	แยกวังสีสุบ - ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุก (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ที่ 2	13+100.000 - 17+379.000	4.279	สท.1/5/62 30 ม.ค. 62	(1) 112,668,000.00 (2) 172,151,421.80 (3) 230,000,000.00	บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 ม.ค. 62	24 ก.พ. 63 12 มี.ค. 63	390 407	9.96 0.00	91.78 100.00		

(ขยายอายุสัญญา)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
17	1026	พิเศษ	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพ่ง) น่านที่ 1	8+600.000 - 17+000.00	8.400	สท.1/1/62 30 ม.ค. 62	(1) 282,600,000.00 (2) 288,372,607.30 (3) 300,000,000.00	บ.สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	31 ม.ค. 62	23 ก.ค. 63	540	6.88 11.91	99.68 67.16	งานแล้วเสร็จ 12 ก.พ.63	
18	4063	พิเศษ	บ.ปาวามีเต - อ.โกตาบารู (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	0+100.000 - 7+200.000 และ 9+400.000 - 9+917.000	7.617	สท.1/24/62 18 เม.ย. 62	(1) 265,620,000.00 (2) 266,503,513.00 (3) 270,000,000.00	บ.อัครพันธกิจก่อสร้าง จำกัด	19 เม.ย. 62	8 ธ.ค. 63	600	7.20 4.67	23.96 29.74	ติดสารารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
19	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจรรณู ชัยทอง)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100	สท.1/11/62 11 ก.พ. 62	(1) 384,161,425.00 (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00	ทจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา	12 ก.พ. 62	3 ก.ย. 63	570	9.94 11.89	43.58 73.45	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสารารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)	
20	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+300.000 - 121+000.000	53.000	สท.1/20/62 18 มี.ค. 62	(1) 118,398,000.00 (2) 179,800,016.40 (3) 180,000,000.00	บ.เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด	19 มี.ค. 62	12 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63	360 377	0.34 5.43	6.05 100.00		
21	1001		เชียงใหม่ - บ.โป่ง (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม)		13+700.000 - 28+200.000	14.500		(1) (2) 599,987,646.20 (3) 600,000,000.00								ประกาศ 6 ก.พ.63 e - bidding 9 มี.ค.63
22	1091		พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (นายอำนาจพร ศิริอิสรานุสรณ์)		116+000.000 - 134+827.000	18.827		(1) (2) (3) 750,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
23	11		อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)		370+913.000 - 385+550.000	14.637		(1) (2) (3) 750,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
24	101		กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)		33+000.000 36+010.000 และ 36+400.000 55+625.000	22.235		(1) (2) 849,863,414.80 (3) 850,000,000.00								ประกาศ 13 ก.พ..63 e - bidding 13 มี.ค.63
25	115		กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)		57+000.000 - 66+150.000	9.150		(1) (2) (3) 400,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
26	102		บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสขนาลัย (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)		29+545.000 - 36+600.000	7.055		(1) (2) 269,941,343.00 (3) 270,000,000.00								ประกาศ 25 ก.พ..63 e - bidding 25 มี.ค.63
27	11		แยกอินทรีบุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์)		142+000.000 - 172+900.000	30.900		(1) (2) (3) 1,430,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
28	2166		โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ (นายพรชัย อุดลยธรรม)		69+000.000 - 81+000.000	12.000		(1) (2) (3) 150,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
29	2208		บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา (นายพรชัย อุดุลยธรรม)		28+000.000 - 42+016.000	14.016		(1) (2) 479,995,851.30 (3) 480,000,000.00							ประกาศ 20 มี.ค.63 e - bidding 7 เม.ย.63
30	2445		บุรีรัมย์ - ต.แสงทอง - อ.ประโคนชัย (นายพรชัย อุดุลยธรรม)		26+500.000 - 36+600.000	14.100		(1) (2) 479,934,873.80 (3) 480,000,000.00							ประกาศ 20 มี.ค.63 e - bidding 7 เม.ย.63
31	226		อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (นายพรชัย อุดุลยธรรม)		35+600.000 - 46+700.000	18.510		(1) (2) 799,994,581.40 (3) 800,000,000.00							ประกาศ 10 มี.ค.63 e - bidding 9 เม.ย.63
32	3222		อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ชำผักแพว - ต.ชะอม (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์)		10+847.000 - 24+000.000	11.610		(1) (2) (3) 600,000,000.00							อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
33	366		ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์)		4+450.000 - 11+000.000	6.550		(1) (2) (3) 750,000,000.00							อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
34	366		ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์)		11+000.000 - 18+952.000	7.952		(1) (2) (3) 850,000,000.00							อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
35	3111		อ.สามโคก - อ.เสนา (นายมานิตย์ สุขคติศิริอุดม)		16+406.000 - 25+706.000	9.300		(1) (2) 598,292,234.40 (3) 600,000,000.00							ประกาศ 12 ก.พ..63 e - bidding 12 มี.ค.63
36	4006		ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายมานิตย์ สุขคติศิริอุดม)		57+500.000 - 63+900.000	6.400		(1) (2) (3) 300,000,000.00							อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
37	4009		สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)		18+000.000 - 41+000.000	23.000		(1) (2) (3) 1,150,000,000.00							อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
38	404		ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายสว่าง นูรณธนนุกิจ)		21+869.000 - 43+000.000	21.131		(1) (2) (3) 1,060,000,000.00							อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
39	419		บ.นาขา - บ.ควนปริง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)		1+691.000 - 8+572.000	6.881		(1) (2) (3) 400,000,000.00							อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
40	4		อ.ตะกั่วป่า - บ.บางลึก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)		769+300.000 - 776+700.000	7.400		(1) (2) 349,961,083.80 (3) 350,000,000.00							ประกาศ 12 ก.พ..63 e - bidding 12 มี.ค.63
41	4051		สตูล - ท่าเรือเจ๊ะมีลัง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)		3+400.000 - 11+900.000	8.500		(1) (2) 259,775,378.10 (3) 260,000,000.00							ประกาศ 6 ก.พ..63 e - bidding 9 มี.ค.63

ลำดับที่	ทางหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
42	3481		บ.หัวสะพาน - บ.หัวไผ่ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)		37+000.000 - 47+500.000	10.500		(1) (2) (3) 900,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				17	โครงการ	233.442		(1) 8,881,583,946.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				22	โครงการ	295.154		(3) 14,180,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	47.280		(1) 1,322,320,000.00								
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)																
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	49+770.000 - 64+115.556	14.345	สท.1/6/61 17 ม.ค. 61	(1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	18 ม.ค. 61	7 ม.ค. 63 12 ต.ค. 63	720 999	6.42 6.84	65.56 63.02		
2	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หีนกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หีนกอง ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.บุญซากิจ จำกัด	27 ก.พ. 61	13 ต.ค. 63	960	4.74 4.65	59.59 74.11	ติดสารานุกรมโลก (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)	
3	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หีนกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หีนกอง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงใย)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	69+250.000 - 81+000.000	11.750	สท.1/23/61 19 ก.พ. 61	(1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	6 ต.ค. 63	960	5.72 6.43	71.65 68.15		
4	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประจักษ์ โอภาส)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	21 มี.ค. 60	4 มี.ค. 63 24 ธ.ค. 64	1,080 1,740	3.61 1.10	22.77 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สารานุกรมโลก (ไฟฟ้า) และพื้นที่อุทยาน	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชำนาญ รุจิรเมธา)	17 กระบี่ พังงา	0+000.000 - 10+061.000	10.061	สท.1/14/61 31 ม.ค.61	(1) 309,000,000.00 (2) 359,952,048.50 (3) 360,000,000.00	บ.สินเจริญสุข จำกัด	1 ก.พ. 61	23 ก.ย.62 21 ธ.ค.62 15 ม.ค.63 23 ม.ค. 63	600 689 714 722	3.24 98.56 0.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 23 ม.ค. 63		
6	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจิรวุฒิ สุจริตธรรการ)	17 กระบี่ พังงา	10+061.000 - 21+381.000	11.320	สท.1/13/61 31 ม.ค.61	(1) 331,000,000.00 (2) 404,291,307.00 (3) 405,000,000.00	บ.ดาปีแทรกเตอร์ จำกัด	1 ก.พ. 61	22 พ.ย.62 17 ธ.ค.62	660 685	0.32 94.70 0.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ.63 งดหรือลดค่าปรับ 57 วัน		
7	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก (นายอำนาจพร ศรีอิสานุสรณ์) (นายวราพันธ์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2	142+780.000 - 152+200.000	9.420	สท.1/4/62 30 ม.ค.62	(1) 290,999,756.00 (2) 456,136,224.30 (3) 460,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	9.35 54.10 5.62 55.82	ติดขัดต้นไม้หวงห้าม		
8	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000)	16.150	(1) (2) (3)	1,099,443,438.00 1,100,000,000.00				1,080		รอลงนามสัญญา		
9	101		สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)		105+400.000 - 130+000.000	24.600	(1) (2) (3)	1,050,000,000.00						อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง		
10	225		นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (นายมานิตย์ สุขคติศิริอุดม)		33+000.000 - 45+000.000	12.000	(1) (2) (3)	998,649,353.80 1,000,000,000.00						ประกาศ 10 มี.ค. 63 e - bidding 9 เม.ย.63		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
11	225		นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (นายมานิตย์ สุขคติศิริอุดม)		45+000.000 - 70+000.000	25.000		(1) (2) 1,149,968,377.50 (3) 1,150,000,000.00								ประกาศ 10 มี.ค. 63 e - bidding 9 เม.ย.63
12	415		พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม)		21+381.000 - 29+540.000	8.159		(1) (2) (3) 400,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
13	415		พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม)		29+540.000 - 39+400.000	9.860		(1) (2) (3) 400,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
14	415		พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม)		39+400.000 - 47+300.000 (เดิม)	7.900		(1) (2) (3) 400,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	68.242		(1) 3,070,169,336.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				7	โครงการ	103.669		(3) 5,500,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	21.381		(1) 640,000,000.00								
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง																
1	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 1	19+000.000 - 35+000.000	16.000	สท.1/5/61 17 ม.ค. 61	(1) 646,358,680.00 (2) 719,957,226.04 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จำกัด	18 ม.ค. 61	5 ก.ค. 63	900	5.38 5.78	50.29 90.23	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่สปก. พื้นที่ป่าสงวน	
2	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 1	35+000.000 - 48+190.000	13.190	สท.1/7/61 31 ม.ค. 61	(1) 680,816,411.00 (2) 719,759,073.00 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จำกัด	1 ก.พ. 61	18 ส.ค. 63	930	3.39 3.79	73.29 85.10	ติดพื้นที่ป่าไม้	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
กิจกรรมแก้ไขปัญหารถจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																
1	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	9+800.000 - 13+300.000	3.500	สท.1/17/61 9 ก.พ. 61	(1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	10 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	29 เม.ย. 63 25 ธ.ค. 63	810 1,050	10.67 3.94	51.63 32.95	ติดสารานุกรปโภค (ประปา) ปรับปรุงแบบก่อสร้าง	
2	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปรเมธ ถาวโรจน์)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	13+300.000 - 17+400.000	4.100	สท.1/12/61 31 ม.ค. 61	(1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	20 พ.ค. 63 14 ก.พ. 64	840 1,110	5.03 2.11	64.09 41.54		
3	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	17+400.000 - 21+500.000	4.100	สท.1/24/61 19 ก.พ. 61	(1) 794,043,000.00 (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	7 ส.ค. 63 15 พ.ย. 63	900 1,000	7.75 1.88	77.79 61.75		
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 677,325,000.00 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จำกัด	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	2.33 2.56	6.62 12.57	ติดสารานุกรปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)	
5	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.000 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,679,863.00 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ. ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	3.81 1.93	10.38 12.34	ติดสารานุกรปโภค	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
6	31,1	พิเศษ	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายภัทรพล ตางจงราช)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จำกัด	10 ก.ค. 62	28 มิ.ย. 64	720	2.88 2.26	9.89 16.90	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ตู้ไปรษณีย์)		
7	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62 18 เม.ย. 62	(1) 975,745,000.00 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	4.13 2.07	14.12 18.02	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
8	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500	สท.1/32/62 20 มิ.ย. 62	(1) 1,172,081,700.00 (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00	บ. บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	21 มิ.ย. 62	5 ม.ค. 65	930	2.17 2.38	23.18 14.83	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) และมีการรुकล้ำเขตทาง		
9	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายภัทรพล ตางจงราช)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ. เอส เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 ส.ค. 62	6 ส.ค. 65	1,080	3.17 2.78	7.37 6.30	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) และมีการรुकล้ำเขตทาง		
10	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (RT.)	11.500	สท.1/34/62 3 ก.ค. 62	(1) 1,174,452,350.00 (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00	บ. ดอนเมืองการช่าง จำกัด	4 ก.ค. 62	19 ธ.ค. 64	900	0.86 1.95	22.95 14.02	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) และมีการรुकล้ำเขตทาง		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)								
11	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายยุทธนา นวลเงิน)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มี.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ.ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	27 มี.ย. 62	10 มี.ย. 65	1,080	0.85 1.09	7.82 3.20		
12	3423	พิเศษ	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายธีระศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	0+200.000 - 7+137.000	6.937	สท.1/19/62 27 ก.พ. 62	(1) 150,099,000.00 (2) 299,188,777.70 (3) 300,000,000.00	หจก.ทงตักดีวิศวกรรมท์	28 ก.พ. 62	18 ธ.ค. 63	660	9.27 9.32	47.32 47.10		
13	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายมงคล นวลเกลี้ยง)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65	1,020	0.12 2.09	0.31 5.60	ติดสาราณูปโภค รอรับพื้นที่จากหน่วยงานอื่น	
14	3415		อ.สามพราน - บรรจบทางหลวง หมายเลข 338 (นายพรชัย อุดลยธรรม)		0+700.000 - 4+700.000	4.000	(1) (2) (3)	700,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
15	9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)		15+217.000 - 21+803.000	6.586	(1) (2) (3)	525,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
16	3901		ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์)		50+988.000 - 56+700.000	5.712		(1) (2) (3) 700,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
17	3901		ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิกิจ)		56+700.000 - 62+300.000	5.600		(1) (2) (3) 700,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
18	3902		ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์)		50+988.000 - 56+700.000	5.712		(1) (2) (3) 700,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
19	3902		ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิกิจ)		56+700.000 - 62+300.000	5.600		(1) (2) (3) 700,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
20	3902		ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ)		0+000.000 - 13+600.000	13.600		(1) (2) (3) 600,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				13	โครงการ	99.139		(1) 11,010,720,076.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				7	โครงการ	46.810		(3) 4,625,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -								
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำดู (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายศรัชัย จันทร์นวล)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	42+000.000 - 51+250.000	9.250	สท.1/21/60 13 มี.ค. 60	(1) 634,500,000.00 (2) 649,753,866.40 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จำกัด	14 มี.ค. 60 26 ธ.ค. 61	3 ธ.ค. 61 26 ธ.ค. 61	630 653	0.31 0.00	85.49 100.00		
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	51+250.000 - 57+900.000	6.650	สท.1/3/61 17 ม.ค. 61	(1) 238,422,908.00 (2) 324,971,496.08 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงศักรูป	18 ม.ค. 61 12 พ.ค. 62	12 พ.ค. 62 12 เม.ย. 63	480 816	7.41 7.71	39.68 99.41	รับมอบพื้นที่ 8 พ.ย. 62 เนื่องจาก ติดงานล้อมย้ายต้นไม้	
3	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวุฒิมโหรัตน์ จักขุสุวรรณ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	57+900.000 - 62+500.000	4.600	สท.1/4/61 17 ม.ค. 61	(1) 237,070,600.00 (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงศักรูป	18 ม.ค. 61	12 เม.ย. 62	450	2.86 0.00	13.51 100.00	รับมอบพื้นที่ 20 พ.ย. 62 รอปรับแผนงานก่อสร้าง	
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	452+400.000 - 471+955.000	19.555	สท.1/32/61 28 ก.พ. 61	(1) 628,500,000.00 (2) 629,908,073.20 (3) 630,000,000.00	บ.แพร่ธารวิทย์ จำกัด	1 มี.ค. 61	18 ก.พ. 63 22 มี.ค. 63	720 753	0.26 0.00	99.99 100.00	งานแล้วเสร็จ 22 มี.ค.63	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	1.52 8.36	15.08 55.06	ได้รับอนุญาตจากโครงการส่งน้ำฯ ให้เข้าพื้นที่ล่าช้า		
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	0.85 9.98	20.40 55.86	ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ล่าช้า และ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
7	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	12+050.000 - 15+000.000	2.950	สท.1/3/62 30 ม.ค. 62	(1) 382,259,000.00 (2) 383,549,497.55 (3) 400,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	3.71 8.30	24.82 55.28			
8	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	15+000.000 - 18+500.000	3.500	สท.1/7/62 30 ม.ค. 62	(1) 338,736,109.00 (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรืองชัย การโยธา	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	5.93 9.68	36.89 61.97			
9	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสาร ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	18+500.000 - 22+000.000	3.500	สท.1/17/62 27 ก.พ. 62	(1) 384,578,000.00 (2) 388,465,371.86 (3) 390,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด	28 ก.พ. 62	18 พ.ย. 63	630	2.79 6.93	16.77 43.24			

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
10	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (นายอำพนวพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1, เชียงใหม่ที่ 2	20+200.000 - 31+700.000	11.500	สท.1/16/62 20 ก.พ. 62	(1) 756,668,550.00 (2) 759,757,193.60 (3) 760,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์เชียงใหม่ จำกัด	21 ก.พ. 62	9 ก.พ. 64	720	5.36 5.22	26.29 36.09	ติดขัดต้นไม้ในเขตทางและ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์)	
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (นายอำพนวพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่), 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2, เชียงรายที่ 1	31+700.000 - 42+000.000 และ 62+500.000 - 63+000.000	10.800	สท.1/10/62 11 ก.พ. 62	(1) 767,000,000.00 (2) 769,361,772.46 (3) 770,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12 ก.พ. 62	2 ธ.ค. 63	660	7.37 7.34	35.08 44.99	ติดขัดต้นไม้ในเขตทางและ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
12	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตี๊ะ - บ.ตะบิงดิงงี ตอน 1 (นายอำพนวพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอนวัช ห้องโสภา)	18 (สงขลา) ยะลา	50+540.000 - 59+955.000	9.415	สท.1/2/62 30 ม.ค. 62	(1) 392,922,000.00 (2) 395,894,668.00 (3) 445,000,000.00	หจก.ชินวาระสถาปัตย์	31 ม.ค. 62	23 มิ.ย. 63	510	8.78 12.19	67.37 85.52	สิ่งปลูกสร้างลูกข่ายเขตทาง	
13	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตี๊ะ - บ.ตะบิงดิงงี ตอน 2 (นายอำพนวพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายบุญศรีรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) ยะลา	59+955.000 - 68+555.000	8.600	สท.1/6/62 30 ม.ค. 62	(1) 393,970,000.00 (2) 398,731,837.30 (3) 445,000,000.00	หจก.ฉัตรชัยการโยธา	31 ม.ค. 62	24 พ.ค. 63	480	4.91 10.77	40.47 86.25	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์)	
14	101		น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ (นายอำพนวพร ศรีอิสรานุสรณ์)		371+225.000 - 381+893.000 และ 383+917.000 - 387+000.000	13.751		(1) (2) (3) 550,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
15	201		อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)		295+739.000 - 300+557.000	19.668		(1) (2) 949,959,691.05 (3) 950,000,000.00								ประกาศ 10 มี.ค.63 e - bidding 9 เม.ย.63

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
16			ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พฐ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)		24+153.000 - 31+335.000	7.182		(1) (2) (3) 570,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				13	โครงการ	94.570		(1) 5,900,987,167.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	40.601		(3) 2,070,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -								
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																
1	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวัลลภ นีวกลม)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,356,098,775.40 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00 (ปรับลดค่างาน)	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62 3 ต.ค. 62 19 พ.ย. 62	1,080 1,077 1,220 1,267	0.30 1.55	99.43 100.00		งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 62
2	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดุลยธรรม) (นายสำราญ สุตระ)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	หจก.หาดใหญ่ เรือชัยการโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	0.00 0.00	3.17 100.00		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดุลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ซี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.00 0.00	3.18 100.00		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4	348	พิเศษ	อ.อรุณประเทศ - อ.โคกสูง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	2+700.000 - 22+664.000	19.964	สท.1/31/62 20 มิ.ย. 62	(1) 900,525,944.00 (2) 903,474,420.90 (3) 1,000,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	21 มิ.ย. 62	5 พ.ค. 65	1,050	1.60 2.16	6.45 12.07		ติดสาธารณูปโภค
5	4055	พิเศษ	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (นายพรชัย อุดุลยธรรม) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	6+392.000 - 12+565.000	6.173	สท.1/21/62 22 มี.ค. 62	(1) 310,194,998.00 (2) 312,726,473.20 (3) 320,000,000.00	บ.อี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	23 มี.ค. 62	14 มิ.ย. 63	450	13.35 10.57	56.12 88.78		ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์)

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)								
6	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเยียน - สดิ่งบท) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายสว่าง นูรณธนาภิกิจ) (นายมนัส สอนไวย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500	สท.1/26/62 23 เม.ย. 62	(1) 1,007,157,900.00 (2) 1,012,219,013.20 (3) 1,035,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65	1,080	3.73 1.76	14.38 13.97	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ สายสื่อสารของกรรทไฟ	
7	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเยียน - สดิ่งบท) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 2 (นายสว่าง นูรณธนาภิกิจ) (นายมนัส สอนไวย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	10+500.000 - 25+211.000	14.711	สท.1/27/62 23 เม.ย. 62	(1) 892,872,800.00 (2) 895,559,522.50 (3) 1,035,000,000.00	บ.พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65	1,080	2.84 1.87	13.11 13.99	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ สาธารณูปโภค	
8	372	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุกิจ อภิญาปลั่งกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+790.000 - 5+190.000	4.400	สท.1/13/62 11 ก.พ. 62	(1) 315,000,000.00 (2) 359,985,596.20 (3) 360,000,000.00	บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	12 ก.พ. 62	1 เม.ย. 64	780	7.17 2.63	32.56 26.65		
9	1021		อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 (นายสว่าง นูรณธนาภิกิจ)		63+000.000 - 75+000.000	12.000		(1) (2) (3) 750,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
10	1021		อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 (นายสว่าง นูรณธนาภิกิจ)		75+000.000 - 86+000.000	11.000		(1) (2) (3) 750,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
11	1021		อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ)		86+000.000 - 100+019.000	14.019		(1) (2) (3) 700,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				7	โครงการ	61.244		(1) 3,888,751,642.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	37.019		(3) 2,200,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	26.451		(1) 1,356,098,775.40								
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก																
1	41	พิเศษ	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญถิ่นเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300	สท.1/30/62 18 มี.ย. 62	(1) 738,556,100.00 (2) 750,035,832.00 (3) 780,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	19 มี.ย. 62	4 มี.ค. 65	990	12.67 1.95	30.84 12.07		
2	108	4	เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริค - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอุดม เสือคนอง)	1 (เชียงใหม่) แม่ฮ่องสอน	198+000.000 - 278+000.000	20.000	สท.1/22/62 22 มี.ค. 62	(1) 104,800,000.00 (2) 179,989,688.80 (3) 180,000,000.00	บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	23 มี.ค. 62	16 มี.ค. 63 2 เม.ย. 63	360 377	19.52 10.32	94.61 100.00		งานแล้วเสร็จ 31 มี.ค.63
3	1		อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ)		890+370.000 - 933+481.000	40.088		(1) (2) 899,989,049.70 (3) 900,000,000.00								ประกาศ 27 ก.พ.63 e - bidding 27 มี.ค. 63
4	1		อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ)		933+481.000 - 994+749.000	55.487		(1) (2) 899,964,812.80 (3) 900,000,000.00								ประกาศ 27 ก.พ.63 e - bidding 27 มี.ค. 63
5	1		ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)		814+000.000 881+325.000	27.887		(1) (2) 729,951,338.80 (3) 730,000,000.00								ประกาศ 17 ก.พ.63 e - bidding 17 มี.ค.63

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
6	4		พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)		1203+585.000 - 1218+644.000	15.059		(1) (2) (3) 525,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
7	41		อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)		315+237.000 - 349+525.000	27.000		(1) (2) (3) 820,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
8	41		บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)		349+526.000 - 381+963.000	32.437		(1) (2) (3) 900,000,000.00								อยู่ระหว่างเตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	54.300		(1) 843,356,100.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				6	โครงการ	197.958		(3) 4,775,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -								
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก																
1	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนโลโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ค. 63 23 ธ.ค. 63	900 1,057	2.62 5.20	35.03 43.63	ติดตั้งปลุกสร้างรูกำลังเขตทาง และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)	
2	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00	บ.เอส เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ค. 63 12 พ.ย. 63	900 1,016	4.24 7.84	42.42 51.15	ติดตั้งสาธารณูปโภค	
3	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายภทิล ศรีห้วม)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61 9 ก.พ. 61	(1) 517,000,000.00 (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00	บ.กรีนโลโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	10 ก.พ. 61	28 ก.ค. 63	900	2.40 6.65	39.01 81.64	ได้รับมอบพื้นที่ล่าช้า อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา	

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
4	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	64+600.000 - 70+300.000	5.700	สท.1/15/61 31 ม.ค. 61	(1) 550,192,090.00 (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	1 ก.พ. 61	16 พ.ย. 63	1,020	1.49 2.83	57.83 51.03	ติดสาธารณูปโภค		
5	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	70+300.000 - 76+022.000	5.722	สท.1/31/61 26 ก.พ. 61	(1) 551,600,000.00 (2) 553,110,012.20 (3) 668,980,000.00	บ.บัญชากิจ จำกัด	27 ก.พ. 61	13 ก.ย. 63	930	10.81 4.85	69.91 68.42	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ท่อก๊าซ)		
6	36	พิเศษ	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านคอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายพูนศักดิ์ สิริสมบุญ)	14 (ชลบุรี) ระยอง	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/29/61 26 ก.พ. 61	(1) 1,024,632,000.00 (2) 1,025,182,450.70 (3) 1,125,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จำกัด	27 ก.พ. 61	10 ก.พ. 64	1,080	7.38 5.94	58.71 65.87			
7	36	พิเศษ	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านคอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายเรวัติ วัฒนสุข)	14 (ชลบุรี) ระยอง	45+000.000 - 57+021.000	12.021	สท.1/27/61 19 ก.พ. 61	(1) 1,118,868,129.00 (2) 1,119,305,917.05 (3) 1,125,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	20 ก.พ. 61	4 ม.ค. 64	1,050	4.77 6.18	87.49 62.01	ติดสาธารณูปโภค (ประปา) ท่อก๊าซและท่อส่งน้ำมัน		
8	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	22+300.000 - 30+538.000	8.238	สท.1/18/62 27 ก.พ. 62	(1) 795,198,000.00 (2) 797,590,906.50 (3) 800,000,000.00	หจก.แพรวีวิศวกรรม	28 ก.พ. 62	13 พ.ย. 64	990	4.33 1.91	51.41 19.48			

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
9	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายบาลี ไหมทอง)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา	34+639.000 - 47+765.000	13.126	สท.1/38/62 16 ส.ค. 62	(1) 740,900,000.00 (2) 743,129,704.90 (3) 750,000,000.00	บ. นากก่อสร้าง จำกัด	17 ส.ค. 62	3 มี.ค. 65	930	2.14 2.86	6.53 10.03	ติดต้นไม้ในเขตทาง ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				9	โครงการ	73.957		(1) 6,406,434,663.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		(3) -									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -									

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง																	
1		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสานุสรณ์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศร์ จำกัด	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.00 0.66	0.21 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
2		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสานุสรณ์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ)	4+100.000 - 9+000.000	4.900	(1) (2) 1,522,342,528.70 (3) 1,522,870,000.00	บ.ธราวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด				930	- -	- -	เสนอกระทรวงฯ พิจารณานอมนิติจ้าง		
3		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายรัชชชัย ภูริธร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,701,860,000.00 (2) 1,706,983,214.98 (3) 1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63	990 1,314	3.49 6.70	19.58 67.41	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
4		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,470,899,000.00 (2) 1,545,658,811.28 (3) 1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62 13 มิ.ย. 62 6 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62	870 974 997 1,014	5.35 0.00	55.09 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
5		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายปรกรณ์ มอนไช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,687,653,000.00 (2) 1,751,111,887.02 (3) 1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62 11 ส.ค. 62 20 ก.ย. 62	930 1,033 1,073	2.90 0.00	57.47 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งดหรือลดค่าปรับ 21 ก.ย.62 - 22 พ.ย.64		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 8 ม.ค. 63 6 ก.ย. 63	1,020	3.14	15.20	100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)	
								(2) 1,614,746,175.26									(ขยายอายุสัญญา)
								(3) 1,609,902,000.00									
7		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 19 มี.ค. 65	990	1.44	1.55	100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบงานสะพาน	
								(2) 1,425,136,758.82									(ขยายอายุสัญญา)
								(3) 1,420,862,000.00									
8		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจำง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00	บ.แพรวำรงวิทย์ จำกัด	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63	1,020	0.36	5.27	100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2) 1,755,285,483.40									(ขยายอายุสัญญา)
								(3) 1,750,000,000.00									
9		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 21 ก.ค. 63	1,020	1.87	3.99	100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2) 1,726,959,547.62									(ขยายอายุสัญญา)
								(3) 1,721,780,000.00									
10		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายมงคล นวลเกลี้ยง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้ำวัดดู ก่อสร้าง (2524) จำกัด	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63	1,080	1.01	4.45	89.10	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบและสัญญา	
								(2) 1,695,275,022.29									
								(3) 1,684,477,000.00									

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพยูร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอลซีซีเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65	960 1,913	0.00 1.49	0.10 2.76	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค แก้ไขแบบบางส่วน		
12		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จำกัด	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	0.06 0.00	0.09 100.00	ได้รับมอบพื้นที่ล่าช้า และติดสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างของดหรือลดค่าปรับ		
13		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายอำนวยการ ศรีอิสรานุสรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62 30 มี.ย. 62 9 ส.ค. 62	900 1,005 1,045	1.62 0.00	87.41 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งดหรือลดค่าปรับ 10 ส.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62)		
14		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายพยูร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62 12 ส.ค. 63 3 มี.ค. 65	1,020 1,252 1,816	2.40 1.07	30.56 27.62	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
15		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63	990 1,284	0.56 4.94	14.54 83.22	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
16		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายอำนวยการ ศรีสวัสดิ์สรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64	1,080 1,470	7.63 3.37	9.86 62.77	ได้รับมอบพื้นที่ล่าช้าเนื่องจาก ติดกรรมสิทธิ์		
17		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายอำนวยการ ศรีสวัสดิ์สรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	9 ก.ย. 60	23 ส.ค. 63	1,080	5.40 4.90	5.51 85.25	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค รอการอนุมัติเข้าพื้นที่กรมชลประทาน		
18		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายอำนวยการ ศรีสวัสดิ์สรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 14 มิ.ย. 63	1,080 1,210	4.47 0.00	24.17 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
19		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายสว่าง บุรณนนานุกิจ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฉิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,211,444,000.00 (2) 1,252,980,732.34 (3) 1,430,000,000.00	บ.นภาก่อสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 5 ก.พ. 63 24 มี.ค. 63 17 เม.ย. 63	960 1,077 1,225 1,273 1,297	2.03 0.00	78.54 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และเคลื่อนย้ายจรเข้		
20		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,231,041,000.00 (2) 1,231,041,506.58 (3) 1,413,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 ม.ค. 62 25 พ.ย. 62 26 ธ.ค. 62	840 1,153 1,184	5.44 0.00	96.23 100.00	งานแล้วเสร็จ 26 ธ.ค. 62		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
21		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายจรัส ดำรงค์พานิช)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	87+000.000 - 92+000.000	5.000	สท.1/18/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,331,420,000.00 (2) 1,331,424,384.32 (3) 1,474,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 12 ก.ย. 62 21 เม.ย. 63 15 มิ.ย. 63	960 1,079 1,301 1,356	0.02 1.37	97.73 99.94	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
22		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายสว่าง บูรณธนาภิก) (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,590,700,000.00 (2) 1,590,722,182.90 (3) 1,670,000,000.00	บ.คริสเตียนีและ นิลเส้น (ไทย) จำกัด (มหาชน)	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1,077	0.35 0.00	8.16 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และพื้นที่รถไฟ	
23		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE) (นายสว่าง บูรณธนาภิก) (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	5+000.000 - 9+856.000	4.856	สท.1/20/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,755,528,213.00 (2) 1,755,668,754.94 (3) 1,845,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 28 ก.ค. 63	960 1,077 1,399	0.83 0.00	17.32 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ชลประทาน แก้ไขแบบงานสะพาน	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				21	โครงการ	88.384		(1) 32,960,025,591.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	4.900		(3) 1,522,870,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	7.000		(1) 1,231,041,000.00								

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62