



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2564

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	<b>1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	27	404.864	16,934,456,210.00
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	30	378.377	17,853,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	4	35.917	1,402,763,021.00
	<b>1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	137.257	6,754,566,732.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	3	36	1,594,029,336.00
	<b>1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	70.602	3,672,831,641.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	11	400000000.00 *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	2	61.270	1,675,600,000.00
	<b>1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	16	126.812	13,035,845,076.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	14	1620000000.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	3	15.137	1,742,697,000.00
2	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	11	85.702	5,784,326,759.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	16	900,000,000.00 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	2	14.015	629,992,600.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2564

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	87.690	5,311,407,544.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	21	1620000000.00 *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	2	10.573	625,194,998.00
4	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u> <u>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</u>			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	232.258	5,362,223,700.00
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	43	720000000.00 *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	0	0	0.00
5	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</u>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	38.514	3,161,142,444.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	4	35	3,245,292,219.00
	<b>สรุป</b> อยู่ระหว่างก่อสร้าง	90	1183.699	60,016,800,106.00
	ยัง ไม่ลงนามในสัญญา	37	482.645	23,113,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	20	207.870	10,915,569,174.00
6	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</u>			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	20	88.984	31,896,912,337.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	0	0	0.00
	<b>รวม</b>	20	88.984	31,896,912,337.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2564

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	<b>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	110	1272.683	91,913,712,443.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	37	482.645	23,113,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	20	207.87	10,915,569,174.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>167</b>	<b>1,963.198</b>	<b>125,942,281,617.00</b>

\* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

\*\* งานแล้วเสร็จในเดือนนี้ จะตัดยอดในเดือนถัดไป

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
			<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>	26	3111	5	อ.สามโคก - อ.เสนา
1	121	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	27	4006	5	ต.ราชกุฎ - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก
2	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	28	4009	5	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสิบ - อ.บ้านนาสาร
3	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	29	404	6	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
4	115	1	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง	30	419	6	บ.นาขา - บ.ควนปริง
5	4169	2	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจวง	31	4	6	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก
6	11	2	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1	32	4051	6	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบิลัง
7	11	2	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	33	3481	6	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่
8	4	2	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก	34	106	6	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน
9	4063	2	บ.ปารามิแด - อ.โกตาบารู	35	1035	6	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง
10	4027	2	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา	36	1202	7	พะเยา - บ.สันต้นแห
11	1099	3	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)	37	1023	7	แพร่ - อ.วังชิ้นตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น
12	1001	3	เชียงใหม่ - บ.โป่ง	38	101	7	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประดู - บ.คลองโพธิ์
13	1091	3	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน	39	1370	7	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายาง
14	11	3	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคา	40	1048	7	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก
15	101	3	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ	41	115	7	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก
16	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน	42	-	7	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
17	102	4	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสังขาลย์				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2
18	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	43	-	7	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
19	2166	4	โนนศรีคุณ - หนองผ่องค์				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3
20	2208	4	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา	44	-	8	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
21	2445	4	บุรีรัมย์ - ต.แสงโไทย - อ.ประโคนชัย				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4
22	226	4	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง	45	201	8	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ
23	3222	5	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอนต.ชำผักแพว - ต.ชะอม	46	333	8	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1
24	366	5	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1	47	333	8	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2
25	366	5	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2	48	375	8	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนบขส</b>			
49	3260	8	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)	1	1421	12	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1
50	333	8	อ.อู่ทอง - บ.สระกระโจม	2	1421	13	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2
51	3291	8	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย	3	1421	13	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
52	3497	9	บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย	4	3180	13	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)
53	4019	9	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี	5	4	13	ชุมพร - ระนอง ตอน 4
54	4019	9	ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน	6	-	13	นราธิวาส - บ.ปาเซปุเต๊ะ ตอน บ.บาไร่บูตอ - บ.ดาวง
55	4	9	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1	7	3056	14	ต.บ้านห้วย - อ.ภاشี ตอน 1
56	4	9	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2	8	3056	14	ต.บ้านห้วย - อ.ภاشี ตอน 2
57	4	9	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1	9	4085	14	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตاما ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด
58	4	9	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>			
59	4055	9	บ.ป่าเซ - บ.ไอรี่ปั๊	1	35	14	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน -
60	42	10	บ.คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ได้นนท์ - บ.ลำซิ่ง				เอกชัย ตอน 1
61	4137	10	บ.ทุ่งตำเสา-แยกสวนเทศ	2	35	14	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน -
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>							เอกชัย ตอน 2
1	103	10	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ	3	35	15	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน -
2	8	10	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภاشี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภاشี -บ.หินกอง ตอน 1				เอกชัย ตอน 3
3	9	10	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภاشี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภاشี -บ.หินกอง	4	-	15	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
4	10	11	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน	5	-	15	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
5	225	11	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก	6	-	15	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
6	14	11	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น	7	3233	15	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
7	101	11	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก	8	3901	16	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
8	225	11	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1				ด้านซ้ายทาง ตอน 1
9	225	11	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2	9	3901	16	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
10	415	12	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1				ด้านซ้ายทาง ตอน 2
11	415	12	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2	10	3902	16	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
12	415	12	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3				ด้านขวาทาง ตอน 1
13	415	12	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>				<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
11	3902	16	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	6	-	19	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
12	3423	16	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม	7	118	20	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1
13	304,306	17	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	8	118	20	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2
14	9	17	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค	9	410	20	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงจิง ตอน 1
15	3901	17	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1	10	410	20	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงจิง ตอน 2
16	3901	17	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	11	101	20	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.ป่อ
17	3902	17	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1	12	201	20	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง
18	3902	18	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	13	425	21	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
19	3902	18	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน	14	1020	21	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า
20	340	18	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>			
21	3	18	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	1	4	21	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>				2	4	21	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
1	118	18	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	3	348	21	อ.ศรีบุญประเทศ - อ.โคกสูง
2	-	19	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1	4	4055	22	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ
3	-	19	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2	5	3646	22	อ.ศรีบุญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1
4	-	19	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3	6	3646	22	อ.ศรีบุญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2
5	-	19	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4	7	372	22	ทางเลี้ยวเมืองศรีบุญประเทศ
				8	1021	22	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1
				9	1021	23	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2
				10	1021	23	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3
				11	-	23	ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ
				12	4056	23	นราธิวาส - อ.สุไหงโกโลก ตอน บ.โคกตา - บ. กือบงกาแม

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>				<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>			
<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก</b>				5	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)
1	41	23	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น)	6	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)
2	1	23	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1	7	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)
3	1	24	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2	8	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)
4	1	24	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)	9	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)
5	4	24	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุฬห์	10	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)
6	41	24	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)	11	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
7	41	24	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)	12	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)
8	41	24	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ	13	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>				14	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)
1	3	25	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1	15	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
2	3	25	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2	16	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)
3	3	25	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3	17	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)
4	3	25	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4	18	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)
5	3	25	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5	19	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
6	36	26	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1	20	M81	31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)
7	36	26	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2				
8	319	26	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1				
9	319	26	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2				
1	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)				
2	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)				
3	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)				
4	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)				



สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
--------------	-------	------	---------	--------------	-------	------	---------

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
--------------	-------	------	---------	--------------	-------	------	---------

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2564

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
								(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประเมินค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง					วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)		เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																			
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																			
1	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายศักดิ์พิชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	23+000.000 31+644.000	8.644	สท.1/11/61 31 ม.ค. 61	(1) 328,240,000.00 (2) 414,998,855.00 (3) 415,000,000.00	บ.ส.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.พ. 61  (ขยายอายุสัญญา)	20 ก.พ. 63 26 ก.ย. 63	750 970	2.33 0.00	98.29 100.00	2561 ได้รับผลกระทบจากปัญหาCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 27 ก.ย.63 - 10 พ.ย.63				
2	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	10+500.000 - 16+300.000	5.800	สท.1/20/61 9 ก.พ. 61	(1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	10 ก.พ. 61	31 ธ.ค. 62	690	0.54 0.00	91.09 100.00	2561 อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของดหรือ ลดค่าปรับ งานแล้วเสร็จ ธ.ค.63 งด/ลดค่าปรับ 1 ม.ค.63 - 18 ส.ค.63, 19 ส.ค.63 - 26 ก.ย.63 และ 27 ก.ย.63 - 2 ต.ค.63				
3	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	16+300.000 - 22+300.000	6.000	สท.1/34/61 30 มี.ค. 61	(1) 283,411,844.00 (2) 377,938,695.30 (3) 378,000,000.00	หจก.กองมณีก่อสร้าง	31 มี.ค. 61  (ขยายอายุสัญญา)	18 พ.ค. 63 13 มิ.ย. 63 8 ก.ค. 63	780 806 831	1.03 0.00	95.35 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค.63 งด/ลดค่าปรับ 9 ก.ค.63 - 21 ต.ค.63 และ 22 ต.ค.63 - 27 ต.ค.63				
4	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งวังทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขเสมอฮิส)	4 (ตาก), 5 (พิษณุโลก) กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1	25+200.000 - 31+600.000, 36+000.000 - 41+250.000 และ 42+150.000 - 47+000.000	16.500	สท.1/15/62 20 ก.พ. 62	(1) 567,562,216.00 (2) 569,732,985.30 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 62  (ขยายอายุสัญญา)	10 เม.ย. 64 15 พ.ค. 64	780 815	0.16 0.00	99.96 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 14 พ.ค.64				

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
5	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงศ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62	(1)	700,980,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	3.09	62.17	2562	
								(2)	703,089,413.30	จก.				2.09	61.85	ติดสาธารณูปโภค	
								(3)	800,000,000.00								
6	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพินิจ เสือขาวนา)	11(ลพบุรี) สิงห์บุรี	0+000.000 - 14+600.000	14.600	สท.1/23/62	(1)	996,957,300.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	5.11	90.84	2562	
								(2)	999,969,000.70	จก.				4.40	91.46		
								(3)	1,000,000,000.00								
7	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสุทัศน์ โทมนาคี)	11(ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2	14+600.000 - 28+000.000	13.400	สท.1/29/62	(1)	1,294,714,000.00	กิจการร่วมค้า	31 พ.ค. 62	13 ก.พ. 65	990	1.48	71.03	2562	
								(2)	1,299,926,414.80	เอสแอนด์เอส				2.48	71.81	ติดพื้นที่กรมชลประทาน และสาธารณูปโภค	
								(3)	1,300,000,000.00								
8	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362	สท.1/12/62	(1)	744,422,200.00	บ.เสริมลงนุก่อสร้าง	12 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64 24 ก.พ. 65	840 1109	4.71	59.91	2562	
								(2)	746,670,922.30	จก.				5.55	63.59	ติดสาธารณูปโภค	
								(3)	750,000,000.00								
9	4063	พิเศษ	บ.ปารามี่แต - อ.โกตาบารู (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	0+100.000 - 7+200.000 และ 9+400.000 - 9+917.000	7.617	สท.1/24/62	(1)	265,620,000.00	บ.ฉัตรพันธุ์ก่อสร้าง	19 เม.ย. 62	8 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63	600 620	5.96	99.90	2562	
								(2)	266,503,513.00	จก.				6.95	100.00	งานแล้วเสร็จ 5 ม.ค.64	
								(3)	270,000,000.00							งด/ลดค่าปรับ 29 ธ.ค.63 - 5 ม.ค.64	
10	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจรรยา ชัยทอง)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100	สท.1/11/62	(1)	384,161,425.00	หจก.หาดใหญ่เรือขัย	12 ก.พ. 62	3 ก.ย. 63	570	1.03	97.85	2562	
								(2)	399,995,857.40	การโยธา				0.00	100.00	ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19	
								(3)	400,000,000.00							งด/ลดค่าปรับ 4 ก.ย.63 - 10 ม.ค.64 และ 11 ม.ค.64 - 16 ก.พ.64 และ 17 ก.พ.64 - 22 ก.พ.64	

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข								
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)																
11	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายศักดิ์ชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+300.000 - 121+000.000	53.000	สท.1/20/62 18 มี.ค. 62	(1) 118,398,000.00 (2) 179,800,016.40 (3) 180,000,000.00	บ.เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จก.	19 มี.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	12 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63	360 377	0.00 0.00	44.84 100.00	2562 ผลกระทบจากCOVID-19										
12	1001	พิเศษ	เชียงใหม่ - บ.โป่ง (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายศักดิ์ชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	13+700.000 - 28+200.000	14.500	สท.1/3/63 2 ก.ค. 63	(1) 592,037,700.00 (2) 599,987,646.20 (3) 600,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	3 ก.ค. 63	19 พ.ย. 65	870	0.05 0.14	2.04 2.21	2563 ติดสาธารณสุขภาค คลองชลประทาน ต้นไม้ และผลกระทบจากCOVID-19										
13	1091	พิเศษ	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล)		116+000.000 - 134+827.000	18.827	(1) (2) (3)	749,999,744.40 750,000,000.00								รอลงนาม (รอ IEE)									
14	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายไธพาร กลั่นประดิษฐ์)	2 (แพร่) แพร่	370+913.000 - 385+550.000	14.637	สท.1/12/63 17 ส.ค. 63	(1) 747,300,000.00 (2) 748,465,717.85 (3) 750,000,000.00	บ.คริสเตียนีและเน็ลเสน (ไทย) จก.(มหาชน)	18 ส.ค. 63	8 มิ.ย. 65	660	0.93 3.14	4.11 22.01	2563 ติดป่าสงวนแห่งชาติและ ติดเขตพื้นที่การรถไฟ										
15	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอิว)	4 (ตาก) สุโขทัย, ตากที่1	33+000.000 - 36+010.000 และ 36+400.000 - 55+625.000	22.235	สท.1/20/63 31 ส.ค. 63	(1) 816,482,800.00 (2) 849,863,414.80 (3) 850,000,000.00	บ.เท็ดโท แอนดี โค จก.	1 ก.ย. 63	17 ก.พ. 66	900	0.85 1.94	9.72 15.05	2563										
16	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พวงศรี)		57+000.000 - 66+150.000	9.150	(1) (2) (3)	393,975,230.10 400,000,000.00								อยู่ระหว่างหารือ กรมบัญชีกลาง กรณี หจก.กิจสินเลิศ ร้องเรียน									

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																(1) 150,099,998.00	
17	102	พิเศษ	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสัชนาลัย (นายสหทัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) สุโขทัย	29+545.000 - 36+600.000	7.055	สท.1/5/63 20 ก.ค. 63	(1) 150,099,998.00 (2) 269,941,343.00 (3) 270,000,000.00	หจก.รัตนชาติก่อสร้าง	21 ก.ค. 63	10 ก.พ. 65	570	4.17 4.92	30.30 39.44	2563		
18	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขेमโฮฐ)	4 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63	9 ก.ย. 66	1080	3.60 1.70	18.47 10.69	2563 ติดต้นไม้หวงห้าม		
19	2166	1	โนนศรีคูณ - นนงพะองค์ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	69+000.000 - 81+000.000	12.000	สท.1/9/63 30 ก.ค. 63	(1) 139,557,000.00 (2) 149,966,734.20 (3) 150,000,000.00	บ.เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	31 ก.ค. 63	22 ธ.ค. 64	510	17.33 9.30	66.05 65.42	2563		
20	2208	พิเศษ	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (โคราช) บุรีรัมย์	28+000.000 - 42+016.000	14.016	สท.1/16/63 28 ส.ค. 63	(1) 443,654,700.00 (2) 479,995,851.30 (3) 480,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	29 ส.ค. 63	18 ส.ค. 65	720	3.64 3.99	21.84 23.39	2563		
21	2445	พิเศษ	บุรีรัมย์ - ต.แสงทอง - อ.ประโคนชัย (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	26+500.000 - 41+500.000	15.000	สท.1/7/63 24 ก.ค. 63	(1) 450,002,222.00 (2) 479,934,873.80 (3) 480,000,000.00	หจก.ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	25 ก.ค. 63	14 มิ.ย. 65	690	1.32 2.66	19.95 19.39	2563		
22	226	พิเศษ	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายธัชชัย ภูวิธร)	10 (นครราชสีมา) นครราชสีมาที่3	35+600.000 - 39+800.000 , 41+050.000 - 49+000.000, 49+900.000 - 53+510.000 และ 57+100.000 - 63+000.000	21.660	สท.1/13/63 17 ส.ค. 63	(1) 764,122,000.00 (2) 799,994,581.40 (3) 800,000,000.00	บ.บุรีรัมย์ธัชชัยก่อสร้าง จก.	18 ส.ค. 63	4 พ.ค. 66	990	9.61 2.59	41.42 18.80	2563		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข						
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)															
								(3) งบประมาณ (บาท)															
23	3222	พิเศษ	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ข้า้มักแพว - ต.ชะอม (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	11 (ลพบุรี) สระบุรี	12+890.000 - 24+500.000	11.610	สท.1/4/63 16 ก.ค. 63	(1) 573,474,000.00 (2) 599,912,576.20 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ซีฟพอร์ดติ้ง จก.	17 ก.ค. 63	8 มี.ค. 65	600	3.03 9.60	20.27 35.56	2563 ผลกระทบจากCOVID-19								
24	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายบัญญัติ เอื้อจริยกุล)	11 ลพบุรี ลพบุรีที่ 1	4+450.000 - 11+000.000	6.550	สท.1/42/63 24 ก.ย. 63	(1) 749,690,330.00 (2) 749,999,442.30 (3) 750,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63	12 ม.ค. 66	840	1.78 2.66	18.63 16.14	2563 ติดพื้นที่รถไฟ และพื้นที่กรมชลประทาน								
25	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวัลลภ นวกลม)	11 ลพบุรี ลพบุรีที่ 1	11+000.000 - 18+952.000	7.952	สท.1/41/63 24 ก.ย. 63	(1) 849,000,000.00 (2) 849,999,739.00 (3) 850,000,000.00	บ.ยูนิค เอ็มจีเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก. (มหาชน)	25 ก.ย. 63	13 ธ.ค. 65	810	4.80 4.70	25.29 27.04	2563 ติดสาธารณูปโภคและมีพื้นที่ทับซ้อน กับพื้นที่ก่อสร้างรถไฟรางคู่ และได้รับผลกระทบจากCOVID-19								
26	3111	พิเศษ	อ.สามโคก - อ.เสนา (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	16+406.000 - 25+706.000	9.300	สท.1/6/63 22 ก.ค. 63	(1) 582,762,400.00 (2) 598,292,234.40 (3) 600,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	23 ก.ค. 63	9 พ.ย. 65	840	2.72 2.74	21.23 20.95	2563								
27	4006	พิเศษ	ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายฉลองชัย จรุพันธ์)	17 (กระบี่) ระนอง	57+500.000 - 63+900.000	6.400	สท.1/11/63 14 ส.ค. 63	(1) 179,600,000.00 (2) 299,769,308.00 (3) 300,000,000.00	บ.นันทวรรณไชย 2002 จก.	15 ส.ค. 63	5 ก.พ. 65	540	0.41 7.00	4.47 38.85	2563								
28	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรเมธ ถาวรโรจน์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการก่อสร้าง จก.	22 ส.ค. 63	9 ธ.ค. 65	840	2.17 2.59	7.52 20.51	2563 ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง รูก่อในเขตทาง								

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																(1) 1,054,947,000.00	
29	404	พิเศษ	ตริง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) , 18(สงขลา) ตริง,สตูล	21+869.000 - 43+000.000	21.131	สท.1/31/63 15 ก.ย. 63	(1) 1,054,947,000.00 (2) 1,059,985,710.40 (3) 1,060,000,000.00	บ.เสริมผลงานก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 63	3 ม.ค. 66	840	1.88 6.92	6.92	2563 ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง		
30	419	พิเศษ	บ.นาขา - บ.ควนปริง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจิรวุฒิ สุจริตรกร)	17 (กระบี่) ตริง	1+691.000 - 8+572.000	6.881	สท.1/28/63 11 ก.ย. 63	(1) 391,898,500.00 (2) 399,840,127.50 (3) 400,000,000.00	หจก. ฉัตรชัยการโยธา	12 ก.ย. 63	4 พ.ค. 65	600	4.33 3.58	23.66 25.89	2563		
31	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางลึก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) พังงา	769+300.000 - 776+700.000	7.400	สท.1/8/63 24 ก.ค. 63	(1) 290,416,000.00 (2) 349,961,083.80 (3) 350,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	25 ก.ค. 63	14 ก.พ. 65	570	8.37 8.22	32.68 31.47	2563 ติดสาธารณูปโภค สิ่งปลูกสร้าง และได้รับผลกระทบจากCOVID-19		
32	4051	พิเศษ	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะมีดัง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสำราญ สุตระ)	18 สงขลา สตูล	3+400.000 - 11+900.000	8.500	สท.1/2/63 5 มิ.ย. 63	(1) 166,399,935.00 (2) 259,775,378.10 (3) 260,000,000.00	หจก.ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง	6 มิ.ย. 63	29 ส.ค. 64	450	2.95 12.51	22.58 86.04	2563 ติดสาธารณูปโภค และได้รับผลกระทบจากCOVID-19		
33	3481	พิเศษ	บ.หัวสะพาน - บ.หัวไผ่ (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	10 นครราชสีมา ปราจีนบุรี	37+000.000 - 47+500.000	10.500	สท.1/40/63 18 ก.ย. 63	(1) 898,324,300.00 (2) 899,970,293.00 (3) 900,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	19 ก.ย. 63	6 ม.ค. 66	840	0.30 4.44	17.59 26.27	2563 ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ และพื้นที่กรมชลประทาน		
34	106		บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน			16.180		(1) (2) 799,977,338.20 (3) 800,000,000.00								ส่งป.เห็นชอบราคา	
35	1035		บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำภาทอง			20.000		(1) (2) 949,975,629.20 (3) 950,000,000.00								ส่งป.เห็นชอบราคา	



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
36	1202		พะเยา - บ.สันติแหวน			29.282		(1) (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00								เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
37	1023		แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น			43.500		(1) (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00								เสนอ กรมฯ รับราคา
38	101		กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยมะตู - บ.คลองโพธิ์			6.640		(1) (2) 299,120,722.70 (3) 300,000,000.00								เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
39	1370		อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง			7.300		(1) (2) 349,509,327.80 (3) 350,000,000.00								ส่งป. เห็นชอบราคา
40	1048		บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก			17.980		(1) (2) 699,121,738.50 (3) 700,000,000.00								คณะกรรมการพิจารณา
41	115		กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกซากเหล็ก			10.860		(1) (2) 649,935,635.50 (3) 650,000,000.00								เสนอ ส่งป.พิจารณา
42			ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2			4.900		(1) (2) 539,999,388.40 (3) 540,000,000.00								คณะกรรมการพิจารณา
43			ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3			5.200		(1) (2) 739,998,716.60 (3) 740,000,000.00								คณะกรรมการพิจารณา



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
52	3497		บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย			10.590		(1) (2) 149,162,271.80 (3) 150,000,000.00								เสนอ สงป.พิจารณา
53	4019		อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี			14.000		(1) (2) 699,996,702.10 (3) 700,000,000.00								คณะกรรมการพิจารณา
54	4019		ปากน้ำกระเปาะ-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน			7.565		(1) (2) 249,998,161.51 (3) 250,000,000.00								เสนอ กรมฯ รับราคา
55	4		บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1			10.500		(1) (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00								คณะกรรมการพิจารณา
56	4		บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2			8.500		(1) (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00								คณะกรรมการพิจารณา
57	4		สามแยกปลาดัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1			7.517		(1) (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00								คณะกรรมการพิจารณา
58	4		สามแยกปลาดัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2			6.919		(1) (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00								คณะกรรมการพิจารณา
59	4055		บ.ป่าเข - บ.ไอรี่ปั๊ต			8.248		(1) (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00								สงป. เห็นชอบราคา

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน			
																(1) ขั้นตอนดำเนินการ		(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
60	42		บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โลก ตอน บ.ไต้หนนท์ - บ.ลำซิ่ง			10.720	(1)										เสนอ กรมฯ รับราคา	
61	4137		บ.ทุ่งตำเสา-แยกสวนเทศ			23.230	(1)										คณะกรรมการพิจารณา	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง								27	โครงการ	404.864	(1)	16,934,456,210.00						
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา								30	โครงการ	378.377	(3)	17,853,000,000.00						
โครงการฯ แล้วเสร็จ								4	โครงการ	35.917	(1)	1,402,763,021.00						
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)</b>																		
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนิธิเกษร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	49+770.000 - 64+115.556	14.345	สท.1/6/61 17 ม.ค. 61	(1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	หจก.แพรววิศกรรม	18 ม.ค. 61	7 ม.ค. 63 12 ต.ค. 63 18 พ.ย. 63	720 999 1036	0.33 0.56	99.89 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย.63			
2	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หिनกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หिनกอง ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.ปัญญากิจ จก.	27 ก.พ. 61	13 ต.ค. 63 27 พ.ย. 63	960 1005	0.48 0.00	92.54 100.00	2561 ติดสารานุกรมโลก อยู่ระหว่างรอรั้วย้าย และได้รับผลกระทบจากCOVID-19			
3	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หिनกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หिनกอง ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงไย)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	69+250.000 - 81+000.000	11.750	สท.1/23/61 19 ก.พ. 61	(1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	20 ก.พ. 61	6 ต.ค. 63 20 พ.ย. 63	960 1005	0.50 0.00	99.99 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย.63			

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
																(1) ค่าจ้าง	
4	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประจักษ์ โอภาส)	17 (กระบี่) กระบี่, ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	21 มี.ค. 60 (ขยายอายุสัญญา)	4 มี.ค. 63 24 ธ.ค. 64	1,080 1,740	1.21 64.77	64.77 66.22	2560 ได้รับผลกระทบจากCOVID-19		
5	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชนันท์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2	142+780.000 - 152+200.000	9.420	สท.1/4/62 30 ม.ค.62	(1) 290,999,756.00 (2) 456,136,224.30 (3) 460,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	0.00 0.00	97.81 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 23 เม.ย.64 งด/ลดค่าปรับ 21 ธ.ค.63 -11 มี.ย.64		
6	101	พิเศษ	อ.วังทอง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000 (เดิม)	16.150	สท.1/1/63 14 พ.ค. 63	(1) 1,093,900,000.00 (2) 1,099,443,438.00 (3) 1,100,000,000.00	บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จก.	15 พ.ค. 63	29 เม.ย. 66	1,080	3.68 1.94	27.68 17.89	2562 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค		
7	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายมานะ คงสี)	4 (ตาก) สุโขทัย	105+400.000 - 130+000.000	24.600	สท.1/37/63 17 ก.ย. 63	(1) 982,972,000.00 (2) 1,018,555,505.45 (3) 1,050,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	18 ก.ย. 63	4 มิ.ย. 66	990	1.68 1.90	18.83 12.13	2563 ติดสาธารณูปโภคและพื้นที่รถไฟ		
8	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/19/63 28 ส.ค. 63	(1) 872,819,000.00 (2) 998,649,353.80 (3) 1,000,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	29 ส.ค. 63	14 มิ.ย. 66	1020	2.32 2.08	17.42 13.18	2563		
9	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายราชนันท์ เหมวิเชียร)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	45+000.000 - 70+000.000	25.000	สท.1/15/63 27 ส.ค. 63	(1) 915,358,732.00 (2) 1,149,968,377.50 (3) 1,150,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จก.	28 ส.ค. 63	15 พ.ย. 65	810	2.27 2.57	25.20 18.33	2563 ติดสาธารณูปโภค		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข							
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)															
10	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอุดม เสือคนอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	21+381.000 - 29+540.000	8.159	สท.1/32/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,993,000.00 (2) 399,992,233.10 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63	10 มี.ค. 65	540	3.40 4.46	13.32 27.17	2563 ติดสาธารณูปโภคและ ได้รับผลกระทบจากปัญหาCOVID-19									
11	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายทองศักดิ์ สุวรรณกุลสิทธิ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	29+540.000 - 39+400.000	9.860	สท.1/33/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,992,000.00 (2) 399,990,288.90 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63	9 เม.ย. 65	570	1.28 5.24	5.73 28.36	2563 ได้รับผลกระทบจากปัญหาCOVID-19									
12	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	39+400.000 - 47+300.000	7.900	สท.1/34/63 17 ก.ย. 63	(1) 397,792,000.00 (2) 399,983,586.80 (3) 400,000,000.00	บ.สหภาพพรชนสง จก.	18 ก.ย. 63	10 พ.ค. 65	600	3.52 3.61	15.18 21.54	2563 ติดสาธารณูปโภค									
13	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก.	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	2.57 2.43	19.33 20.72	2563 ติดสาธารณูปโภค									
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				10	โครงการ	137.257		(1) 6,754,566,732.00																
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0		(3) 0.00																
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	35.515		(1) 1,594,029,336.00																
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>																								
1	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	19+000.000 - 35+000.000	16.000	สท.1/5/61 17 ม.ค. 61	(1) 646,358,680.00 (2) 719,957,226.04 (3) 720,000,000.00	บ.ทนายเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	18 ม.ค. 61 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.ค. 63 7 ส.ค. 63	900 933	3.97 0.00	90.11 100.00	2561 ติดพื้นที่ป่าสงวน และได้รับผลกระทบ จากCOVID-19									

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข						
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)														
2	1421	พิเศษ	เขียนราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพ่ง) เขียนรายที่ 1	35+000.000 - 48+190.000	13.190	สท.1/7/61 31 ม.ค. 61	(1) 680,816,411.00 (2) 719,759,073.00 (3) 720,000,000.00	บ.ทนายเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียนราย จก.	1 ก.พ. 61	18 ส.ค. 63 20 ก.ย. 63 26 ก.ย. 63 2 ต.ค. 63	930 963 969 975		0.80 99.74	2561	ติดป่าสงวน อยู่ระหว่างกรมป่าไม้อนุมัติ ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และได้รับผลกระทบจากCOVID-19							
																	(ขยายอายุสัญญา)						
3	1421	พิเศษ	เขียนราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวค้อย - บ.ใหม่มงคล (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2 (แพ่ง) เขียนใหม่ที่ 1,2	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จก.	23 มี.ค.60	6 มี.ค.63 23 เม.ย. 63 5 ม.ค. 65	1,080 1,128 1,750		3.07 65.33	2560	ติดป่าสงวนแห่งชาติ ปรับแผนงาน							
																	(ขยายอายุสัญญา)						
4	3180, 3201	พิเศษ	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายอลงชัย จรุงพันธ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	12+270.000 - 27+722.000 ทล.3180 และ 18+190.000 - 31+558.000 ทล.3201	28.820	สท.1/33/61 30 มี.ค. 61	(1) 365,400,000.00 (2) 472,446,952.90 (3) 472,450,022.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	31 มี.ค. 61	19 มี.ค. 63	720		0.26 95.05	2561	งานแล้วเสร็จ 4 ธ.ค.63 งดลดค่าปรับ 20 มี.ค.63 - 30 มิ.ย.63 1 ก.ค.63 - 29 ต.ค.63 และ 30 ต.ค.63 - 13 ธ.ค.63							
																	(ขยายอายุสัญญา)						
5	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (นายสว่าง บูรณธนาณิก) (นายประจักษ์ โอภาส)	17 (กระบี่) ระนอง	513+300.000 - 545+750.000	32.450	สท.1/13/59 26 พ.ค. 59	(1) 1,310,200,000.00 (2) 1,343,704,550.60 (3) 1,563,175,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	27 พ.ค.59	11 พ.ค.62 8 ก.ย. 62 22 ก.ค. 63 19 พ.ย. 63	1,080 1,200 1,518 1,638		0.24 98.31	2559	งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค.63							
																	(ขยายอายุสัญญา)						
6	4136	พิเศษ	นราธิวาส - บ.ปาเซปเต๊ะ ตอน บ.บาไร่บูคอ - บ.ดาวอ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	2+336.000 - 9+475.000 และ 12+700.000 - 14+700.000	9.139	สท.1/28/62 23 เม.ย. 62	(1) 355,079,950.00 (2) 358,640,523.30 (3) 370,000,000.00	บ.เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจีเนียริ่ง จก.	24 เม.ย. 62	12 ม.ค. 64 20 เม.ย. 64 24 พ.ค. 64 1 มิ.ย. 64	630 728 762 770		0.56 92.76	2562	ติดกรรมสิทธิ์ ติดสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้และ ได้รับผลกระทบจากปัญหาCOVID-19							
																	(ขยายอายุสัญญา)						

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																(1) ค่างานตามสัญญา	
7	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	13 กรุงเทพฯ อยุธยา	0+000.000 - 5+523.000	5.523	สท.1/23/63 9 ก.ย. 63	(1) 373,700,000.00 (2) 446,072,245.10 (3) 500,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จก.	10 ก.ย. 63	29 ก.ย. 65	750	1.89 2.92	14.97 19.67	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค		
8	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุทัศน์ ชื่นแก้ว)	13 กรุงเทพฯ อยุธยา	15+132.067 - 22+882.067 (ใหม่) หรือ 8+900.000 - 16+650.000 (เก่า)	7.750	สท.1/10/63 11 ส.ค. 63	(1) 528,788,600.00 (2) 532,902,539.40 (3) 700,000,000.00	หจก.สีแสงโยธากา	12 ส.ค. 63	30 ก.ย. 65	780	6.84 3.53	27.21 27.25	2563 ติดสาธารณูปโภค, พื้นที่ชลประทาน และอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนา		
9	4085		ปากน้ำเตา - บ.บันนังตามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด			11.425		(1) (2) 399,953,229.28 (3) 400,000,000.00								เสนอ สงป.พิจารณา	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	70.602		(1) 3,672,831,641.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	11.425		(3) 400,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	61.270		(1) 1,675,600,000.00									
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหารถจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>																	
1	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพฯ) ธนบุรี	9+800.000 - 13+300.000	3.500	สท.1/17/61 9 ก.พ. 61	(1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	10 ก.พ. 61	29 เม.ย. 63 25 ธ.ค. 63	810 1,050	3.15 0.00	94.44 100.00	2561 ติดสาธารณูปโภค และได้รับผลกระทบ จากปัญหาCOVID-19		
2	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรสาคร	13+300.000 - 17+400.000	4.100	สท.1/12/61 31 ม.ค. 61	(1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	1 ก.พ. 61	20 พ.ค. 63 14 ก.พ. 64 14 เม.ย. 64	840 1,110 1,169	0.00 0.00	96.11 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 9 เม.ย.64		



ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																(1) ขั้นตอนดำเนินการ	
3	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	17+400.000 - 21+500.000	4.100	สท.1/24/61	(1)	794,043,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	20 ก.พ. 61	7 ส.ค. 63 15 พ.ย. 63	900 1,000	1.60	94.34	2561	
							19 ก.พ. 61	(2)	799,994,943.89					(ขยายอายุสัญญา)	6.22	99.78	งานแล้วเสร็จ 5 พ.ย.63
								(3)	800,000,000.00								
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62	(1)	677,325,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	2.16	51.16	2562	
							9 ก.ค. 62	(2)	679,864,110.70						2.86	51.77	ติดสาธารณูปโภค
								(3)	680,000,000.00								
5	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62	(1)	597,679,863.00	บ. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอริวิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	1.64	49.81	2562	
							9 ก.ค. 62	(2)	599,955,026.90						3.15	51.75	ติดสาธารณูปโภคและได้รับผลกระทบ จากปัญหาCOVID-19
								(3)	600,000,000.00								
6	31,1	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายภัทรพล ตางจงราช)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62	(1)	314,246,700.00	บ. สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62	28 มิ.ย. 64 1 ส.ค. 64	720 754	2.38	68.72	2562	
							9 ก.ค. 62	(2)	361,984,533.90					(ขยายอายุสัญญา)	6.01	76.16	ปัญหาสิ่งกีดขวางได้ดินส่งผลให้ งานต้นท้อล่าช้า และปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
								(3)	420,000,000.00								
7	3233	พิเศษ	นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายสหทัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62	(1)	975,745,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	5.85	66.60	2562	
							18 เม.ย. 62	(2)	978,682,740.40						7.09	81.35	ติดสาธารณูปโภค กรมสิทธิที่ดิน และปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
								(3)	980,000,000.00								

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
8	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี, ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500	สท.1/32/62 20 มิ.ย. 62	(1) 1,172,081,700.00 (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	21 มิ.ย. 62	5 ม.ค. 65	930	6.53 6.98	80.01 75.99	2562 ติดตามารูปโภค
9	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภัทรพล ตางจางราช)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี, อโยธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62	6 ส.ค. 65	1,080	1.22 3.54	58.88 64.15	2562 ติดตามารูปโภค และปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
10	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี, ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (RT.)	11.500	สท.1/34/62 3 ก.ค. 62	(1) 1,174,452,350.00 (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00	บ. คอนเมืองการช่าง จก.  (ขยายอายุสัญญา)	4 ก.ค. 62	19 ธ.ค. 64 26 ม.ค. 65	900 938	7.33 5.78	83.81 83.81	2562 ติดตามารูปโภค , มีการรื้อล้างเขตทาง และปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
11	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเอกคนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี, อโยธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ. ธารสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 65	1,080	6.80 6.59	56.20 64.02	2562 ติดตามารูปโภค และปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
12	3423	พิเศษ	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายธีระศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	0+200.000 - 7+137.000	6.937	สท.1/19/62 27 ก.พ. 62	(1) 150,099,000.00 (2) 299,188,777.70 (3) 300,000,000.00	หจก.ทงศักดิ์วิศวกรรมท์	28 ก.พ. 62	18 ธ.ค. 63	660	0.67 0.00	100.00 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ มี.ค.64 งด/ลดค่าปรับ 19 ธ.ค.63 - 20 ม.ค.64 และ 21 ม.ค.64 - 30 ม.ค.64

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้	
13	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชำนาญ วุจิรมธธา)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65	1,020	1.15 2.66	7.98 24.37	2562 ติดตามมาตรฐานโลก มีพื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน และปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
14	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพรัช นุชเยี่ยม)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	2.09 3.11	8.13 19.25	2563 ติดตามป้ายบอกทาง สายไฟตลอดแนว บ่อพัก และปัญหาผลกระทบ จากCOVID-19
15	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายประสิทธิ์ คงพีช)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/47/63 30 ก.ย. 63	(1) 677,383,500.00 (2) 699,609,667.70 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	1 ต.ค. 63	18 ม.ค. 66	840	3.14 1.09	26.38 22.12	2563 ติดตามมาตรฐานโลก
16	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปรีชา กันถีย)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/36/63 17 ก.ย. 63	(1) 664,595,900.00 (2) 668,458,979.80 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	3.97 1.49	30.86 14.95	2563 ติดตามมาตรฐานโลก,สิ่งปลูกสร้าง และปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
17	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/18/63 28 ส.ค. 63	(1) 689,702,000.00 (2) 699,997,639.65 (3) 700,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จก.	29 ส.ค. 63	16 ธ.ค. 65	840	2.38 3.22	25.46 18.01	2563 ติดตามมลพิษที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง รुक้าเขตทาง และปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
18	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/29/63 11 ก.ย. 63	(1) 639,457,600.00 (2) 643,187,636.05 (3) 700,000,000.00	บ.เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอเนยีเนียริง (1964) จก.	12 ก.ย. 63	30 พ.ย. 65	810	5.80 2.18	28.62 19.59	2563 ติดสาธารณูปโภค สิ่งปลูกสร้างรुक้าเขตทาง และปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
19	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	0+000.000 - 13+600.000	13.600	สท.1/24/63 10 ก.ย. 63	(1) 582,703,000.00 (2) 583,057,541.30 (3) 600,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	11 ก.ย. 63	27 ก.พ. 66	900	2.69 2.43	28.45 14.78	2563		
20	340		แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก			6.800	(1) (2) (3)	919,955,350.09 920,000,000.00								คณะกรรมการพิจารณา	
21	3		บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู			6.940	(1) (2) (3)	699,990,978.90 700,000,000.00								คณะกรรมการพิจารณา	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				16	โครงการ	126.812	(1)	13,035,845,076.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	13.740	(3)	1,620,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	15.137	(1)	1,742,697,000.00									
1	118	พิเศษ	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b> เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวรุฒม์โรจน์ จักขุสุวรรณ)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	57+900.000 - 62+500.000	4.600	สท.1/4/61 17 ม.ค. 61	(1) 237,070,600.00 (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00	ทจก.ธนะวงค์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 เม.ย. 62	450	2.71 0.00	96.88 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ มี.ค.64 งด/ลดค่าปรับ 13 เม.ย.62 - 11 ก.พ.64 และ 12 ก.พ.64 - 17 มี.ค.64		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																(1) 380,220,000.00	
2	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63 17 เม.ย. 64 30 พ.ค. 64	690 808 851	1.11 43.82	43.82	2562 ได้รับผลกระทบจากCOVID-19		
3	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63 23 มี.ค. 64 5 พ.ค. 64	690 783 826	1.28 46.10	46.10	2562 ได้รับผลกระทบจากCOVID-19		
4	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	12+050.000 - 15+000.000	2.950	สท.1/3/62 30 ม.ค. 62	(1) 382,259,000.00 (2) 383,549,497.55 (3) 400,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	4.32 59.91	59.91	2562 ได้รับผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63)		
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	15+000.000 - 18+500.000	3.500	สท.1/7/62 30 ม.ค. 62	(1) 338,736,109.00 (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือธงชัย การโยธา	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	2.90 78.20	78.20	2562 ได้รับผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63 และ 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63)		
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสาธิต ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	18+500.000 - 22+000.000	3.500	สท.1/17/62 27 ก.พ. 62	(1) 384,578,000.00 (2) 388,465,371.86 (3) 390,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.	28 ก.พ. 62	18 พ.ย. 63	630	0.64 47.44	47.44	2562 ได้รับผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 19 พ.ย.63 - 5 ธ.ค.63)		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
7	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายวิชาญ เคชคำฟู)	<u>1 (เชียงใหม่)</u> เชียงใหม่ที่ 1, เชียงใหม่ที่ 2	20+200.000 - 31+700.000	11.500	สท.1/16/62 20 ก.พ. 62	(1) 756,668,550.00 (2) 759,757,193.60 (3) 760,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์เชียงใหม่ จก.	21 ก.พ. 62	9 ก.พ. 64	720	3.52 2.64	93.66 92.37	2562 (งด/ลดค่าปรับ 10 ก.พ.64 - 24 ก.ย.64)		
8	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายถวัลย์ คุ้มแก้ว)	<u>1 (เชียงใหม่), 2 (แพร่)</u> เชียงใหม่ที่ 2, เชียงรายที่ 1	31+700.000 - 42+000.000 และ 62+500.000 - 63+000.000	10.800	สท.1/10/62 11 ก.พ. 62	(1) 767,000,000.00 (2) 769,361,772.46 (3) 770,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.  (ขยายอายุสัญญา)	12 ก.พ. 62	2 ธ.ค. 63 6 มิ.ย. 64 27 ก.ค. 64	660 846 897	1.02 1.19	99.03 100.00	2562 ปัญหาผลกระทบจาก COVID-19		
9	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาหมอบาตี๊ะ - บ.ตะบิงดิง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอนวัช ห้องโสภา)	<u>18 (สงขลา)</u> ยะลา	50+540.000 - 59+955.000	9.415	สท.1/2/62 30 ม.ค. 62	(1) 392,922,000.00 (2) 395,894,668.00 (3) 445,000,000.00	หจก.ชินวาระลาก่อสร้าง	31 ม.ค. 62	23 มิ.ย. 63	510	0.29 0.00	99.59 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 19 เม.ย.64 (งด/ลดค่าปรับ 24 มิ.ย.63 - 26 ก.ย.63, 27 ก.ย.63 - 13 ต.ค.63, 14 ต.ค.63 - 25 ต.ค.63 และ 26 ต.ค.63 - 8 พ.ย.63)		
10	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาหมอบาตี๊ะ - บ.ตะบิงดิง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุญศรีรินทร์ ยามา)	<u>18 (สงขลา)</u> ยะลา	59+955.000 - 68+555.000	8.600	สท.1/6/62 30 ม.ค. 62	(1) 393,970,000.00 (2) 398,731,837.30 (3) 445,000,000.00	หจก.ฉัตรชัยการโยธา  (ขยายอายุสัญญา)	31 ม.ค. 62	24 พ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	480 673	3.84 0.00	94.64 100.00	2562 ปัญหาผลกระทบจาก COVID-19, และความไม่สงบในสามจังหวัด ชายแดนใต้ (งด/ลดค่าปรับ 4 ธ.ค.63 - 30 ธ.ค.63)		
11	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.ป้อ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	<u>2 (แพร่)</u> น่านที่ 2	371+225.000 - 381+893.000 และ 383+917.000 - 387+000.000	13.751	สท.1/35/63 17 ก.ย. 63	(1) 535,727,000.00 (2) 536,640,481.20 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	18 ก.ย. 63	7 ต.ค. 65	750	3.89 2.96	23.99 19.88	2563		
12	201	พิเศษ	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	<u>6 (เพชรบูรณ์)</u> เลยที่ 1	295+739.000 - 300+557.000	19.668	สท.1/30/63 11 ก.ย. 63	(1) 910,010,000.00 (2) 949,959,691.05 (3) 950,000,000.00	บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์ จก.	12 ก.ย. 63	27 ส.ค. 66	1080	0.05 3.70	1.18 18.89	ติดต้นไม้หวงห้าม		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
13	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สะพานก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	0.06 2.45	0.70 12.84	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
14	1020		เขียนราย - อ.เขียนของ ตอน อ.เหิง - บ.ต้า			16.000	(1) (2) 899,968,680.00 (3) 900,000,000.00									คณะกรรมการพิจารณา	
โครงการที่ระหวังก่อสร้าง				11	โครงการ	85.702	(1) 5,784,326,759.00										
โครงการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	16.000	(3) 900,000,000.00										
โครงการแล้วเสร็จ				2	โครงการ	14.015	(1) 629,992,600.00										
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>																	
1	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	หจก.หาดใหญ่ เหียงชัยการโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	1.33 2.45	6.60 6.96	2561 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้รับมอบพื้นที่แล้วบางส่วน		
2	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จก.	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.14 1.98	3.41 5.94	2561 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้รับมอบพื้นที่แล้วบางส่วน		
3	348	พิเศษ	อ.อรุณประเทศ - อ.โคกสูง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	2+700.000 - 22+664.000	19.964	สท.1/31/62 20 มิ.ย. 62	(1) 900,525,944.00 (2) 903,474,420.90 (3) 1,000,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	21 มิ.ย. 62	5 พ.ค. 65	1,050	5.88 4.16	82.53 47.19	2562		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข						
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)															
								(3) งบประมาณ (บาท)															
4	4055	พิเศษ	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	6+392.000 - 12+565.000	6.173	สท.1/21/62	(1)	310,194,998.00	บ.อี.แอนด์ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	23 มี.ค. 62	14 มิ.ย. 63	450	3.84	98.35	2562 งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค.63 (งด/ลดค่าปรับ 16 ก.ย.63 - 21 ก.ย.63 และ 22 ก.ย.63 - 1 ต.ค.63 และ 2 ต.ค.63 - 19 ต.ค.63							
								(2)	312,726,473.20					22 มี.ค. 62	23 ส.ค. 63		520	0.00	100.00				
								(3)	320,000,000.00					9 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63		537						
5	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตีงบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมนัส สอนไวย)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500	สท.1/26/62	(1)	1,007,157,900.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65	1,080	4.90	77.96	2562							
								(2)	1,012,219,013.20					23 เม.ย. 62	9 มิ.ย. 65		1,143	5.95	64.45				
								(3)	1,035,000,000.00														
6	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตีงบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมนัส สอนไวย)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	10+500.000 - 25+211.000	14.711	สท.1/27/62	(1)	892,872,800.00	บ.พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จก.	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65	1,080	7.11	81.02	2562							
								(2)	895,559,522.50					23 เม.ย. 62	9 มิ.ย. 65		1,143	5.47	59.56				
								(3)	1,035,000,000.00														
7	372	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายสุกิจ อภินญาสังกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+790.000 - 5+190.000	4.400	สท.1/13/62	(1)	315,000,000.00	บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จก.	12 ก.พ. 62	1 เม.ย. 64	780	0.00	96.86	2562 งานแล้วเสร็จ 16 เม.ย.64							
								(2)	359,985,596.20					11 ก.พ. 62	14 พ.ค. 64		823	0.00	100.00				
								(3)	360,000,000.00														
8	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) พะเยา	63+000.000 - 75+000.000	12.000	สท.1/27/63	(1)	637,621,800.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	12 ก.ย. 63	1 ก.ย. 65	720	0.49	15.45	2563							
								(2)	645,299,255.10					11 ก.ย. 63				3.30	21.73				
								(3)	750,000,000.00														



ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	(1) เดือน นี้					(2) รวมถึง ปัจจุบัน		
9	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสิงแก้ว สลิ่งวงศ์)	2 (แพ่ง) พะเยา	75+000.000 - 86+000.000	11.000	สท.1/45/63 30 ก.ย. 63	(1) 728,269,200.00 (2) 736,922,354.30 (3) 750,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	1 ต.ค. 63	22 มิ.ย. 65	630	5.55 3.11	16.63 21.89	2563 ติดตามารูปโภค		
10	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพ่ง) เชียงรายได้ 2	86+000.000 - 100+019.000	14.019	สท.1/46/63 30 ก.ย. 63	(1) 681,959,900.00 (2) 690,451,399.20 (3) 700,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	3.45 2.36	16.85 16.58	2563 ติดตามารูปโภค ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
11	-		ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ			9.103	(1) (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00									เสนอ สป.พิจารณา	
12	4056		นราธิวาส - อ.สุโหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.ก๊อบกามา			11.500	(1) (2) 519,997,247.56 (3) 520,000,000.00									เสนอ กรมฯ รับราคา	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				8	โครงการ	87.690	(1) 5,311,407,544.00										
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	20.603	(3) 1,620,000,000.00										
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	10.573	(1) 625,194,998.00										
<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก</b>																	
1	41	พิเศษ	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300	สท.1/30/62 18 มิ.ย. 62	(1) 738,556,100.00 (2) 750,035,832.00 (3) 780,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	19 มิ.ย. 62	4 มี.ค. 65	990	3.36 5.86	92.47 65.41	2562		
2	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายภทิตล ศรีท้วม)	2 (แพ่ง) เชียงรายได้ 1	890+370.000 - 933+481.000	40.088	สท.1/17/63 28 ส.ค. 63	(1) 854,895,600.00 (2) 899,989,049.70 (3) 900,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงรายได้ จก.	29 ส.ค. 63	15 เม.ย. 66	960	1.36 3.36	40.10 22.86	2563 บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ติดตามการก่อสร้าง		



ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>																	
1	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 23 ธ.ค. 63 12 ส.ค. 64 18 ต.ค. 64	900 1,057 1,289 1,356	3.38 4.60	64.78 65.72	2561 ติดตามอุปโภค และ สิ่งปลูกสร้าง รुक้าเขตทาง		
2	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 12 พ.ย. 63 11 เม.ย. 64 9 มิ.ย. 64 17 มิ.ย. 64	900 1,016 1,166 1,225 1,233	2.01 3.98	91.73 100.00	2561 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
3	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61 9 ก.พ. 61	(1) 517,000,000.00 (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	10 ก.พ. 61	28 ก.ค. 63 24 ก.พ. 64 24 เม.ย. 64 2 พ.ค. 64	900 1,111 1,170 1,178	6.17 0.00	85.02 100.00	2561 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
4	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	64+600.000 - 70+300.000	5.700	สท.1/15/61 31 ม.ค. 61	(1) 550,192,090.00 (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	1 ก.พ. 61	16 พ.ย. 63 25 ธ.ค. 63	1,020 1,059	0.71 0.00	97.32 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 8 ม.ค.64 งด/ลดค่าปรับ 26 ธ.ค.63 - 2 ม.ค.64 และ 3 ม.ค.64 - 8 ม.ค.64		
5	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	70+300.000 - 76+022.000	5.722	สท.1/31/61 26 ก.พ. 61	(1) 551,600,000.00 (2) 553,110,012.20 (3) 668,980,000.00	บ.ปัญญากิจ จก.	27 ก.พ. 61	13 ก.ย. 63 22 ต.ค. 63	930 969	2.99 0.00	99.03 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 28 ธ.ค.63 งด/ลดค่าปรับ 23 ต.ค.63 - 20 ธ.ค.63 และ 21 ธ.ค.63 - 28 ธ.ค.63		



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	1	1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	3.47	23.28	2560 ติดขัดหรือถอนสิ่งปลูกสร้าง และ ขาดแรงงานผลกระทบจากปัญหาโควิด (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)	
								2	1,549,505,066.44					1.54	23.41		
								3	1,544,850,000.00								
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	4+100.000 - 9+000.000	4.900	สท.1/43/63 24 ก.ย. 63	1	1,479,750,746.00	บ.ธราวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จก.	25 ก.ย. 63	11 เม.ย. 66	930	1.77	18.59		
								2	1,486,711,297.36					2.08	15.45		
								3	1,522,870,000.00								
3	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโกเมษฐ ราษฎร์ทอง)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	1	1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63 6 พ.ย. 65	990 1,314 2,085	1.78	49.61	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ ผลกระทบจากปัญหาโควิด	
								2	1,706,983,214.98					3.56	55.28		
								3	1,701,860,000.00								
4	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายโกเมษฐ ราษฎร์ทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	1	1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62 13 มิ.ย. 62 6 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62	870 974 997 1,014	0.45	83.92	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.62 - 26 มิ.ย.64 และ 27 มิ.ย.64 - 26 เม.ย.65)	
								2	1,545,658,811.28					2.05	87.61		
								3	1,470,899,000.00								
5	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	1	1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จก.	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62 11 ส.ค. 62 20 ก.ย. 62	930 1,033 1,073	2.80	86.68	2560 (งด/ลดค่าปรับ 21 ก.ย.62 - 22 พ.ย.64)	
								2	1,751,111,887.02					2.16	89.67		
								3	1,687,653,000.00								

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) บประมาณ (บาท)								
6	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 8 ม.ค. 63 6 ก.ย. 63 18 ต.ค. 65 21 พ.ย. 65	1,020 1,052 1,294 2,066 2,100	2.10 50.28 0.59	50.28 45.73	2560 ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน รื้อรั้วย้าย สิ่งปลูกสร้าง และติดสาธารณูปโภค	
7	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 19 มี.ค. 65 11 พ.ย. 65	990 1,853 2,090	3.12 1.27	57.18 34.44	2560 พื้นที่ทับซ้อนกับตอน 9 ขาดแรงงานผลกระทบจากปัญหาโควิด	
8	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพร่ธาตวิทย์ จก.	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63 8 พ.ค. 66	1,020 1,359 2,265	2.15 1.27	31.46 29.51	2560 ติดสาธารณูปโภค กรรมสิทธิ์ที่ดิน ขาดแรงงานผลกระทบจากปัญหาโควิด	
9	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 21 ก.ค. 63 1 ต.ค. 65	1,020 1,247 2,049	5.09 4.83	63.61 51.10	2560	
10	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายชำนาญ รุจิรเมธา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุ ก่อสร้าง (2524) จก.	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,944	1.10 2.20	44.72 41.31	2560	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) บประมาณ (บาท)									
11	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จก.	21 ก.พ. 60  (ขยายอายุสัญญา)	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66	960 1,913 2,813	3.25 3.08	24.64 20.42	2560 ติดสาธารณูปโภค		
12	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จก.	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	2.65 1.91	38.02 25.04	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (งด/ลดค่าปรับ 5 ม.ค. 63 - 24 พ.ย.65)		
13	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จก.	29 ก.ย. 59  (ขยายอายุสัญญา)	17 มี.ค. 62 30 มี.ย. 62 9 ส.ค. 62	900 1,005 1,045	1.22 0.97	92.23 92.93	2559 เสนอแบบแก้ไขปัญหาทางเข้าออกชุมชน (งด/ลดค่าปรับ 10 ส.ค. 62 - 5 ก.ย.63 และ 6 ก.ย.63 - 12 มี.ค.65)		
14	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	10 มี.ค. 60  (ขยายอายุสัญญา)	24 ธ.ค. 62 12 ส.ค. 63 3 มี.ค. 65	1,020 1,252 1,820	1.00 4.87	61.25 48.61	2560 ติดสาธารณูปโภค		
15	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายวิชณุกดิ์ ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60  (ขยายอายุสัญญา)	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 21 ต.ค. 65	990 1,284 2,069	1.92 2.98	37.31 40.03	2560		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง เลข หมาย ชั้น	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนวณตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
16	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64 6 ก.พ. 66	1,080 1,470 2,177	1.55 3.96	81.87 38.25	2560		
17	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	9 ก.ย. 60	23 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,937	4.08 1.78	62.06 30.72	2560		
18	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63 14 มี.ย. 63	1,080 1,210	1.29 2.62	59.59 54.30	2560 ติดสาธารณูปโภค (งด/ลดค่าปรับ 15 มี.ย.63 - 15 ก.ค.65)		
19	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายศุภชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวรวุฒิ ยงสมบุญ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,590,700,000.00 (2) 1,590,722,182.90 (3) 1,670,000,000.00	บ.คริสเตียนีและ นีสเส้น (ไทย) จก. (มหาชน)	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1,077	2.00 5.48	39.18 45.17	2559 ติดสาธารณูปโภค ขาดแรงงานผลกระทบจากปัญหาโควิด (งด/ลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65)		



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
20	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.00 (SPUR LINE) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	5+000.000 - 9+856.000	4.856	สท.1/20/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,755,528,213.00 (2) 1,755,668,754.94 (3) 1,845,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 28 ก.ค. 63 14 ต.ค. 65	960 1,077 1,399 2,207	4.01 3.24	50.82 46.41	2559 ติดสาธารณูปโภค	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				20	โครงการ	88.984		(1) 31,896,912,337.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0		(3) 0.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.00								

\* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62

\* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63

\* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62

\* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63

\*\* งานแล้วเสร็จเดือนนี้จะตัดยอดในเดือนถัดไป