



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	32	436.196	22,496,784,203.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	31	336.649	22,265,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	9	112.095	5,268,039,621.00
	1.2 <u>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	0	0.000	0.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	0.000	550,000,000.00
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.3 <u>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	19.320	1,350,000,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	22.125	2,000,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	0.861	363,600,000.00
	1.4 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	0	0.000	0.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	38.591	2,100,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.5 <u>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	24.149	3,860,544,800.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	3.050	670,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	5	32.104	4,216,351,212.71

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	41.081	2,114,327,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	46.214	2,150,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.7 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	9.103	1,044,937,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	118.959	7,429,820,981.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	20.000	800,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.9 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	91.881	1,654,051,300.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	31.837	1,550,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	10.353	192,216,600.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	56	740.689	39,950,465,484.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	46	498.466	32,085,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	16	155.413	10,040,207,433.71

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</u> <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	 1 6 1	 5.767 11.775 3.700	 2,031,481,568.77 4,300,000,000.00 * 1,544,850,000.00
	รวม	8	21.242	7,876,331,568.77
	<u>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง** ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	 57 52 17	 746.456 510.241 159.113	 41,981,947,052.77 36,385,000,000.00 * 11,585,057,433.71
	รวมทั้งสิ้น	126	1,415.810	89,952,004,486.48

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	22	333	6	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐ - ต.หนองสรวง ตอน 1
1	106	1	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน	23	333	6	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐ - ต.หนองสรวง ตอน 2
2	106	1	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น	24	3260	6	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม
3	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน	25	352	6	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา
4	1202	1	พะเยา - บ.สันต้นแห	26	4009	7	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร
5	1023	2	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น	27	4140	7	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	28	4	7	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 1
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	29	4	7	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 2
8	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	30	4	7	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1
9	1124	3	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น	31	4	8	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
10	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1	32	-	8	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม)
11	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2				(บ.นาเหนือ) ตอน 1
12	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3	33	-	8	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม)
13	1112	4	สกลนคร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า				(บ.นาเหนือ) ตอน 2
14	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	34	4	8	ราชบุรี - กะเปอร์ ตอน บ.นกกาง - บ.ขจัดภัย
15	1065	4	อ.พรานกระต่าย - พิชณุโลก ตอน บ.หนองกู่ลา - อ.บางระกำ	35	4027	9	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
16	201	4	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ	36	419	9	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน
17	2275	4	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา	37	4037	9	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
18	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1	38	4055	9	บ.ป่าเซ - บ.ไอรบิแซ
19	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2	39	42	9	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ไต้นนท - บ.ลำซิ่ง
20	-	5	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -	40	42	10	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.เขามิเกียรติ - บ.ไต้นนท
			บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4	41	425	10	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
21	32	5	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางดำออก - ท่าฉนวน				
			ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
42	107	10	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่สาย	65	4151	14	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะป่าง - อ.บางขัน
43	106	10	อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง	66	4225	15	สวนปาล์ม - คลองขี้ ตอน บ.โนง - คลองขี้
44	1317	10	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน	67	4	15	บ.หินลาด - บ.นายทุย
45	11	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่เขม - บ.มาย ตอน 1	68	4	15	ราชครูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์
46	11	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่เขม - บ.มาย ตอน 2	69	-	15	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน
47	1020	11	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1	70	410	15	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงตังจี - อ.ธารโต
48	1020	11	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2	71	42	15	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1
49	1021	11	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1	72	42	16	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2
50	1021	12	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2				กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
51	101	12	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง	1	1	16	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา
52	115	12	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว				กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
53	1	12	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม	1	103	16	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1
54	2013	12	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว	2	103	16	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2
55	3395	12	อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม	3	103	17	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3
56	4006	13	ราชครูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย	4	415	17	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4
57	3093	13	ปากท่อ - ทำน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน	5	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1
58	3296	13	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน	6	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2
59	4103	13	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน	7	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3
60	4009	13	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคว				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง
61	401	14	ท่าโรงช้าง - กิโศศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	1	113	18	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน
62	4013	14	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพอง	2	4046	18	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 1
63	4016	14	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ	3	4046	18	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 2
64	4014	14	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1	31	18	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1	1	-	22	ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ
2	31	19	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2				กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
3	3901	19	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	1	317	23	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1
4	3902	19	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	2	317	23	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2
5	304,306	19	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	3	117	23	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลึงด่านใต้ ตอน 1
6	9	20	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค	4	117	23	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลึงด่านใต้ ตอน 2
7	340	20	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	5	340	23	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1
8	3	20	บ.บางปะใหม่ - บ.บางปะ	6	340	24	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2
9	31	20	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	7	347	24	เชียงรายน้อย - บ.เกาะเกิด
10	35	20	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกทางแยกต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน	8	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1
11	34	21	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอยเตี้ย	9	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2
			กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	10	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
1	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1	11	11	25	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ)
2	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2				กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย
3	425	21	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	1	1	25	แม่เที่ยงรายบน - ดอนไชย
4	118	22	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1	2	1	25	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน
5	118	22	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2	3	4	25	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด
6	117	22	อุดรดิษฐ์ - ภูตู ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง	4	4	25	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน
				5	117	26	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก
				6	4	26	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อดานหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ)

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง				
1	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)				
2	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
3	M9	27	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 1				
4	M9	27	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 2				
5	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 3				
6	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 4				
7	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 5				
8	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 6				

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	106	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	119+820.000 - 136+000.000	16.180	สท.1/1/65 16 ธ.ค. 64	(1) 794,279,950.00 (2) 799,977,338.20 (3) 800,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จก.	17 ธ.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	4 พ.ค. 67 24 ธ.ค. 67 21 ม.ค. 68	870 1,104 1,132	1.07 0.83	99.00 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 27 ม.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 22 ม.ค.68 - 29 ม.ค.68
2	106	พิเศษ	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น (นายจำรัส คำวงศ์พานิช) (นายณัฐพล แก้วอยู่)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	60+600.000 - 74+500.000 (เดิม) หรือ 154+491.000 - 168+391.000 (ใหม่)	13.900	สท.1/4/66 23 มี.ค. 66	(1) 647,515,000.00 (2) 649,486,107.70 (3) 650,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	24 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	12 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 10 เม.ย. 68	720 741 749	1.07 1.12	99.99 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ เม.ย.68
3	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน (นางปริญญ์ เศษนรรราช) (นายอนุรักษ ทัฬหิมทอง)	2 (แพร่) พะเยา,น่านที่ 1	58+800.000 72+000.000	13.200	สท.1/1/66 15 ก.พ. 66	(1) 197,999,000.00 (2) 299,999,477.48 (3) 300,000,000.00	กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP	16 ก.พ. 66 (ขยายอายุสัญญา)	8 ส.ค. 67 31 มี.ค. 68	540 775	5.56 0.00	100.00 100.00	2565 งานแล้วเสร็จ พ.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 1 เม.ย.68 - 9 เม.ย.68 และ 10 เม.ย.68 - 8พ.ค.68
4	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันตันแห่น (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมย์) (นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร)	2 (แพร่) พะเยา,เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพร่วิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	0.40 0.00	80.48 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และติดสาธารณูปโภค (ประปา,ไฟฟ้า,สายสื่อสาร) งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มี.ย.68

มกราคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	1023	1	แพร์ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	2 (แพร์) แพร์	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สท.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพร์ธำรงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	29 มิ.ย. 67	1,020	0.00 0.00	99.93 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ มิ.ย.68 ปรับร้อยละ 0-30 มิ.ย.67 - 15 เม.ย.68 งด/ลดค่าปรับ 16 เม.ย.68 - 5 มิ.ย.68 และ 6 มิ.ย.68 - 12 มิ.ย.68
6	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร์) เขียงรายที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ค. 66 19 ก.ย. 69	3 เม.ย. 69	990 1,159	2.46 3.92	49.93 43.67	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสัญญาณโทรศัพท์, ประปา)
7	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัชัย จันทน์वल)	2 (แพร์) เขียงรายที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เขียงรายคอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	4 ส.ค. 66	18 ก.ค. 69 17 ธ.ค. 69	1,080 1,232	2.03 3.20	16.98 31.09	2566 ติดเสาไฟฟ้า, สถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์ สายสื่อสารใต้ดิน และติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
8	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นางสาวสุภาสินี ยวนใจ)	2 (แพร์) เขียงรายที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66	31 ก.ค. 69	1,080	3.91 5.45	51.01 57.11	2566 ติดเสาไฟฟ้า

มกราคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หมายเลข	มาตรา ฐาน ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
9	1124	1	อ.เดิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชื่นแก้ว)	2 (แพร่) ลำปางที่ 1, แพร่	1+600.000 - 9+100.000, 11+450.000 - 27+500.000 , 29+000.000 - 30+000.000 และ 49+500.000 - 51+280.000	26.330	สท.1/14/66 19 มิ.ย. 66	(1) 549,500,000.00 (2) 549,999,105.20 (3) 550,000,000.00	บ.กรีนไลท์อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	20 มิ.ย. 66	8 มิ.ย. 68	720	4.91 1.49	74.80 100.00	2566 อยู่ระหว่างการขยายอายุสัญญา เนื่องจากป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง	
10	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	91+000.000 - 101+000.000	10.000	สท.1/1/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,788,888.00 (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	19 ธ.ค. 67	7 ม.ค. 70	750	0.05 3.28	0.81 11.72	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)	
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศรัชัย จันทน์วล)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	101+000.000 - 109+000.000	8.000	สท.1/2/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,799,000.00 (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรณิวัรกิจก่อสร้างและ ขนส่ง จก.	19 ธ.ค. 67	7 เม.ย. 70	840	3.17 1.27	5.63 9.18	2567 พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง, ติดเสาไฟฟ้า	
12	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	109+000.000 118+000.000	9.000	สท.1/3/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,651,000.00 (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	19 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 69	720	0.77 3.16	11.77 13.18	2567 ติดต้นไม้หวงห้าม, เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร	

มกราคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
13	1112	พิเศษ	สกลบาตร - วังปลาข้าว ดอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก.	23 ส.ค. 67	11 ก.ย. 69	750	6.03 4.90	15.59 24.78	2567 ติดไม้หิ้วห้าม
14	11	พิเศษ	แยกอินทรีบุรี - อ.สากเหล็ก ดอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขเอ็มโอร)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 63 16 ต.ค. 66	9 ก.ย. 66 16 ต.ค. 66	1,080 1,117	0.35 0.75	99.99 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ มิ.ย.68 ปรับร้อยละ 0 17 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68
15	1065	พิเศษ	อ.พวานกระต่าย - พิษณุโลก ดอน บ.หนองกลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1050	1.98 0.91	12.15 10.95	2567
16	201	พิเศษ	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.ย. 64 14 พ.ย. 68	6 มิ.ย. 67 14 พ.ย. 68	990 1,516	2.97 5.09	98.13 74.73	2564
17	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีโออาร์ดับบลิว (ขยายอายุสัญญา)	29 มิ.ย. 66 27 ม.ค. 69	17 มิ.ย. 68 27 ม.ค. 69	720 944	8.96 7.57	64.13 77.23	2566

มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง										แผนงาน		
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
18	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	86+000.000 - 100+000.000	14.000	สท.1/5/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,148,443.00 (2) 559,991,410.00 (3) 560,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	29 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	16 เม.ย. 68 15 พ.ค. 68	750 779	0.27 0.00	100.00 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ พ.ค.68	
19	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	100+000.000 - 114+000.000	14.000	สท.1/6/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,153,000.00 (2) 559,993,974.50 (3) 560,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	29 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	16 เม.ย. 68 15 พ.ค. 68	750 779	2.11 0.00	100.00 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ พ.ค.68	
20	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกำพล ชูชานวนา)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตาก)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	28 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.ย. 67 4 ม.ค. 68 16 มี.ค. 68	1,080 1,195 1,266	0.86 0.00	100.00 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ พ.ค.68 ปรับร้อยละ 0 5 ม.ค.68 - 14 มิ.ย.68	
21	32	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 โพนางดำออก - ทำนนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาแลนร (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	114+000.000 - 120+000.000	6.000	สท.1/1/67 26 ก.ค. 67	(1) 170,986,981.00 (2) 269,999,033.70 (3) 270,000,000.00	หจก.ธงไทยหั่นดา	27 ก.ค. 67	16 มิ.ย. 69	690	5.16 3.24	44.21 23.58	2567 ปัญหาระบบน้ำเพื่อการเกษตรจะไม่สามารถ ใช้งานได้	

มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง										เดือน		
														นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
22	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกำพล ชูชาวนา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	114+478.000 - 128+950.000	14.472	สท.1/10/67 12 ก.ย. 67	(1) 624,545,000.00 (2) 624,936,734.05 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนสงอุทัยธานี จก.	13 ก.ย. 67	1 ธ.ค. 69	810	1.35 2.32	13.64 18.01	2567	
23	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00 (2) 624,960,737.70 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนสงอุทัยธานี จก.	30 ส.ค. 67	17 ธ.ค. 69	840	4.54 3.20	15.68 20.52	2567	
24	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยุร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกณ์ท์ จก.	14 ก.ย. 67	30 มิ.ย. 70	1020	3.16 2.10	12.31 12.70	2567 ติดขออนุญาตกรมชลประทาน ขออนุญาตทำไม้, สาธารณูปโภค	
25	352	พิเศษ	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	13 (กรุงเทพ) นครนายก , อุยุธยา	16+700.000 - 22+200.000	5.500	สท.1/9/66 20 เม.ย. 66	(1) 269,599,010.00 (2) 329,998,792.80 (3) 330,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	21 เม.ย. 66	9 พ.ค. 68	750	0.00 0.00	99.99 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ มิ.ย.68 งด/ลดค่าปรับ 10 พ.ค.68 - 7 มิ.ย.68	

มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนวณตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
26	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ดอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร (นายวิระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิทยา แทนฟ่อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	22 ส.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	9 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66	840 877	1.08 0.00	98.07 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ เม.ย.68 ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67, 15 พ.ย.67 - 31 ม.ค.68 และ 1 ก.พ.68 - 8 ก.พ.68
27	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปัญญา เขื่อนจัญกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศกร จก.	10 พ.ค. 66	25 ต.ค. 68	900	4.69 0.96	66.99 97.39	2566 ติดตั้งารณูปโภค (ไฟฟ้า)
28	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศกร จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	0.26 3.39	55.07 61.64	2564 ติดตั้งมลฑฑฑที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67 และ 15 พ.ย.67 - 4 ก.พ.69 (ปรับแผนงาน)
29	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	3.51 10.89	66.63 100.00	2564 ติดตั้งมลฑฑฑที่ดิน และ ติดตั้งารณูปโภค (ไฟฟ้า) ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มิ.ย.68
30	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	970+108.000 - 977+625.000	7.517	สท.1/8/65 2 ส.ค. 65	(1) 599,332,699.00 (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ชีพพอร์ดตั้ง จก.	3 ส.ค. 65 (ขยายอายุสัญญา)	17 มิ.ย. 68 30 ก.ค. 68	1,050 1,093	5.83 0.23	98.99 100.00	2564 ติดตั้งารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)

มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง										แผนงาน		
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
31	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65 (ขยายอายุสัญญา)	22 มิ.ย. 68 5 ม.ค. 69 17 ก.พ. 69	1,080 1,277 1,320	1.88 2.39	89.37 93.67	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
32	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายชุมพล ทองมาก)	17 (กระบี่) พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	0.85 5.82	32.99 52.40	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) งานตัดภูเขาหิน	
33	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมพล ทองมาก)	17 (กระบี่) พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	0.94 5.39	18.98 46.67	2566 ติดป่าสงวน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า	
34	4	พิเศษ	ราษฎร์ - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (นายไธมาส อินทสาธา) (นายกิตติ อึ้งธนะภูมิ)	17 (กระบี่) ระนอง	631+000.000 634+500.000	3.500	สท.1/16/67 18 ก.ย. 67	(1) 262,272,264.00 (2) 299,948,290.30 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	19 ก.ย. 67	10 มิ.ย. 69	630	0.83 3.11	9.89 22.81	2567 ติดต้นไม้หวงห้าม, ประปาหมู่บ้านและสายสื่อสาร	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
35	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธาวาวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จก.	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	1.86 5.04	3.00 26.99	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้
36	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายจเรเมธ จันทวีจร) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอริสเซล แอนด์ โปรดักส์ จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	1.33 1.72	9.84 11.88	2567 สาธารณูปโภค (แนวท่อประปา) การขออนุญาตเข้าพื้นที่การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน
37	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี.	5 ก.ย. 67	23 ธ.ค. 69	840	0.51 2.75	7.20 18.62	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
38	4055	1	บ.ป่าเข - บ.ไอรี่ปั๊ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.ซี.แอนด์ ซี. ดีเวลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64	29 ต.ค. 65 13 พ.ย. 65	450 465	1.56 0.00	94.57 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 25 พ.ย.67 ปรับร้อยละ 0 14 พ.ย.65 - 23 ก.ย.66 งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ย.66 - 6 ธ.ค.67
39	42	พิเศษ	บ.คลองแะ – จุดผ่านแดนถาวรสุโงโก-ลก ตอน บ.ได้นันท์ - บ.ลำซิ่ง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาทมอม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	1.01 3.22	79.62 82.30	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ.68 งด/ลดค่าปรับ 15 ก.พ.68 - 27 ม.ค.69 (ปรับแผนงาน)

มิถุนายน 2568

[illegible]

มกราคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง เลข	มาตรา ฐาน ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
45	11		อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 1 (นายจเรธร จันทร์จร) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	1 (เชียงใหม่)		6.266		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
46	11		อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 2 (นายจเรธร จันทร์จร) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	2 (แพร่)		6.842		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
47	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายรังสรรค์ สุวรรณห้อย)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	7+420.000 - 18+600.000	11.180	สท.1/6/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,666,000.00 (2) 649,999,881.40 (3) 650,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงรายได้ จก.	19 มิ.ย. 68	8 มิ.ย. 70	720	0.01 0.01	0.01	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) ติดต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ป่าไม้
48	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1,2	18+600.000 - 30+000.000	11.400	สท.1/7/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,747,716.00 (2) 649,998,387.00 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงรายได้แลนด์ แอสโซ ซิเอทส์ จก.	19 มิ.ย. 68	8 ก.ค. 70	750			2568 เตรียมการก่อสร้าง
49	1021		อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสรวง สุวรรณ)	2 (แพร่)		10.500		(1) (2) (3) 650,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จก. (มหาชน)						2568 ประกาศผู้ชนะ

มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หมวด เลข	ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	มาตรา	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				สำนักงานทางหลวงที่				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
50	1021		อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ ศรีดี)	2 (แพร่)		10.800		(1) (2) (3) 650,000,000.00	บ. ส. เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ
51	101		น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่)		8.000		(1) (2) (3) 420,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
52	115		กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล)	4 (ตาก)		9.215		(1) (2) (3) 450,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
53	1		นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพีระ ทับทิมแดง)	4 (ตาก)		12.500		(1) (2) (3) 900,000,000.00							2568 คค.อนุมัติจ้าง
54	2013		บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชื่นแก้ว)	5 (พิษณุโลก)		14.275		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
55	3395		อ.วัฒนานคร - โคกกลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	10 (นครราชสีมา)		16.300		(1) (2) (3) 900,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง

มกราคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
56	4006		ราชกรุฑ - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์)		10.000		(1) (2) (3) 790,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
57	3093		ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์)		10.300		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
58	3296		อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์)		12.574		(1) (2) (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ
59	4103		ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณรงค์ ขุสงฆ์)	16 (นครศรีธรรมราช)		8.110		(1) (2) (3) 925,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
60	4009		บางใหญ่ - อำวเล็ก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคุ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 นครศรีธรรมราช)		9.500		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง

มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													แผนงาน			
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
61	401		ทำโรงช้าง - กิโลเมตร ตอน บ.ทำโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมชาย พุทธิประสงค์)	16 นครศรีธรรมราช		8.130		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา	
62	4013		นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพโรจน์ รัตนขวี)	16 นครศรีธรรมราช		6.016		(1) (2) (3) 650,000,000.00								2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
63	4016		นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสำราญ สุตระ)	16 นครศรีธรรมราช		7.130		(1) (2) (3) 425,000,000.00								2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
64	4014		คลองเหลง - ชนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 นครศรีธรรมราช		10.300		(1) (2) (3) 650,000,000.00								2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
65	4151		บ่อล้อย - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมประสงค์ ทองแบน)	16 นครศรีธรรมราช		13.250		(1) (2) (3) 765,000,000.00								2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง

มกราคม 2568

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
66	4225	1	สวนปาล์ม - คลองชี ดอน บ.โนนปง - คลองชี (นายโอภาส อินทสาชา) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	17 (กระบี่) กระบี่	24+237.544 - 46+277.544	22.040	สท.1/10/68 26 มิ.ย. 68	(1) 649,484,373.00 (2) 649,651,370.10 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวโยธการ จก.	27 มิ.ย. 68	16 ก.ค. 70	750			2568 เตรียมการก่อสร้าง		
67	4		บ.หินลาด - บ.นายทวย (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่)		13.400		(1) (2) (3) 950,000,000.00								2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง	
68	4		ราชกรุฑ - กะเปอร์ ดอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสงคราม บุญประกอบ)	17 (กระบี่)		3.700		(1) (2) (3) 300,000,000.00								2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง	
69	-		บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่)		1.950		(1) (2) (3) 1,300,000,000.00								2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
70	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ดอน บ.ตะบิงตัง - อ.ธารโต (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) ยะลา	69+214.000 - 74+706.000 และ 76+014.000 - 81+000.000	10.478	สท.1/5/68 16 มิ.ย. 68	(1) 669,485,175.00 (2) 669,999,122.30 (3) 670,000,000.00	บ.วินชัยก่อสร้าง (1979) จก.	17 มิ.ย. 68	4 ต.ค. 70	840			2568 เตรียมการก่อสร้าง		
71	42		คลองแฉะ - จุดผ่านแดนถาวรสู่ไทย-ลก ดอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ดอน 1 (นายจรเมธ จันทร์จระ) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา)		11.500		(1) (2) (3) 1,100,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
72	42		คลองแฉะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สังขละ)		13.600		(1) (2) (3) 870,000,000.00							2568 เตรียมเสนอ คค.อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				34	โครงการ	416.894		(1) 22,754,370,467.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				27	โครงการ	281.551		(3) 19,645,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				11	โครงการ	186.495		(1) 7,628,836,621.00							
1	1		กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (นายวิระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	2 (พะเยา)		1 แห่ง		(1) (2) (3) 550,000,000.00							2568 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	0.000		(3) 550,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุกิจ อภิญาณาลังกร)	2 (แพร่) แพร่	30+000.000 - 36+500.000	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	28 ก.ย. 67	13 ส.ค. 70	1,050	3.03 1.38	5.08 11.83	2567 ติดเสาไฟฟ้า, สายเคเบิล และ ต้นไม้ทรงห้าม
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิชณุกดิ์ ศรีเชษฐา)	2 (แพร่) แพร่,ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	0.08 2.23	1.12 10.81	2567 ติดต้นไม้ทรงห้าม, เสาไฟและสายไฟของ การรถไฟ

มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
3	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญ)	2 (แพร่) ลำปางที่ 2	43+000.000 - 46+255.000 และ 46+585.000 - 49+650.000	6.320	สท.1/20/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,758.90 (3) 600,000,000.00	หจก.อิงแสง	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	1.18 2.26	5.95 10.55	2567 ติดเสาไฟฟ้า,สายเคเบิลใยแก้ว, ติดขัดต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ทับซ้อนกับ การรถไฟฯ	
4	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายวิทยา แทนฟ่อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก. (ขยายอายุสัญญา)	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65 12 ม.ค. 66	810 847	4.56 0.00	95.11 100.00	2567 งานแล้วเสร็จ 15 ต.ค.67 ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 15 ต.ค.67	
5	21		อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจิก - ต.सानตม ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	6 (เพชรบูรณ์)		7.000		(1) (2) (3) 670,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง	
6	21		อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจิก - ต.सानตม ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์)		6.250		(1) (2) (3) 670,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง	
7	21		อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจิก - ต.सानตม ตอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์)		8.875		(1) (2) (3) 660,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง	
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	19.320		(1) 1,350,000,000.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	22.125		(3) 2,000,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	0.861		(1) 363,600,000.00								

มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	113		กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบบขนส่ง วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอ้วน)	5 (พิษณุโลก)		17.312		(1) (2) (3) 800,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
2	4046	พิเศษ	דרך - คนวน ตอน דרך - บ.โคกโดน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวณิษฐา กฤษณะเศรณี)	17 (กระบี่) דרך	8+750.000 - 19+250.000	10.500	สท.1/9/68 26 มี.ย. 68	(1) 648,445,746.00 (2) 649,992,932.20 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	27 มี.ย. 68	14 ก.ย. 70	810			2568 เตรียมการก่อสร้าง
3	4046		דרך - คนวน ตอน דרך - บ.โคกโดน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	17 (กระบี่)		10.779		(1) (2) (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิสเอส แอนด์ โปรดักส์ จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	10.500		(1) 648,445,746.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	28.091		(3) 1,450,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	31	พิเศษ	กิจกรรมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนบริเวณที่ กทม. ปริมาณพล และเมืองหลัก พัฒนาคูน้ำริมถนนบริเวณที่ กทม. ปริมาณพล และเมืองหลัก ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 748,944,557.38 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ.สหการวิศวรร จก. (ขยายอายุสัญญา)	10 ก.ค. 62 10 เม.ย. 65	25 ธ.ค. 64 1,006	900 0.67	80.38 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย.67 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งค/ลดค่าปรับ 11 เม.ย.65 - 18 ส.ค.65 และ 19 ส.ค.65 - 14 ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 15 ต.ค.65 - 30 พ.ย.67	

มกราคม 2568

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) บัญชี/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							
								(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	31	พิเศษ	พัฒนาศูนย์ริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเศรษฐา รังสิสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,800,192.33 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิลเซล แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 4 มิ.ย. 65 23 ก.ค. 65	900 1,061 1,110	0.00 0.00	96.92 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 9 ธ.ค.67 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งค/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.65 - 22 มี.ค.66, 14 มี.ค.67 - 16 ก.ย.67, 17 ก.ย.67 - 30 ก.ย.67 และ 1 ต.ค.67 - 10 ธ.ค.67 ปรับร้อยละ 0 23 มี.ค.66 - 16 ก.ย.67
3	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพดรร ลิตติศรีโพบูลย์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	6 ส.ค. 65 10 ก.ค. 66 28 ส.ค. 66	1,080 1,418 1,467	0.09 0.00	99.94 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 9 ต.ค.67 ปรับร้อยละ 0 29 ส.ค.66 - 22 ต.ค.68
4	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอกนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ.ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62 (ขยายอายุสัญญา)	10 มิ.ย. 65 28 ก.ค. 65	1,080 1,128	0.00 0.00	96.82 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ เม.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 ก.ค.65 - 22 ก.ย.67 งค/ลดค่าปรับ 23 ก.ย.67 - 20 ต.ค.67, 18 ต.ค.67 - 30 พ.ย.67 และ 1 ธ.ค.67 - 11 เม.ย.68
5	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวรศักดิ์ ปะสงค์โย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1,208	0.67 4.07	54.39 60.47	2562 ติดสารธารณูปโภค และ อยู่ระหว่างการ แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำลงสู่คลอง เปรมประชากร ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68 งค/ลด ค่าปรับ 8 ม.ค.68 - 25 พ.ย.68 (ปรับแผนงาน)

มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														แผนงาน		
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
6	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	0.00 0.00	97.83 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ.68 งด/ลดค่าปรับ 21 ต.ค.65 - 18 ธ.ค.65, 12 ก.ค.67 - 8 ม.ค.68 และ 9 ม.ค.68 - 13 ก.พ.68 ปรับร้อยละ 0 21 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67	
7	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67 17 ต.ค. 67	1,080 1,123	1.69 1.10	87.83 99.97	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) แก้ไขแบบสะพานลอยคนเดินข้าม (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)	
8	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายเจเรเมธ จันทร์จร) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	1.46 0.00	57.49 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา ท่อก๊าซ) สิ่งปลูกสร้างรูก้าเขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69	
9	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66 27 ก.ค. 66	(1) 948,533,800.00 (2) 949,958,925.65 (3) 950,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอริวิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	28 ก.ค. 66	11 ก.ค. 69	1,080	2.38 4.75	36.02 46.99	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา)	
10	35		ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยก ต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวราศักดิ์ ปะสงค์ดิโย)	13 (กรุงเทพ)		1.050	(1) (2) (3) 400,000,000.00								2568 เตรียมเสนอ คค.อนุมัติจ้าง	

ลำดับที่	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
11	34		ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ)		2.000		(1) (2) (3) 270,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	24.149		(1) 3,860,544,800.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	3.050		(3) 670,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				5	โครงการ	32.104		(1) 4,216,351,212.71							
1	101	1	กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสาริต อินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	471+955.000 - 490+200.000	18.245	สท.1/7/66 29 มี.ค. 66	(1) 797,560,100.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	30 มี.ค. 66	15 ส.ค. 68 18 ก.พ. 69 (ขยายอายุสัญญา)	870 1,057	4.74 4.21	82.06 82.19	2566
								(2) 799,999,286.50							
								(3) 800,000,000.00							
2	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ)	2 (แพร่) น่านที่ 2	490+200.000 - 505+853.000	15.653	สท.1/8/66 20 เม.ย. 66	(1) 747,749,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	21 เม.ย. 66	7 ส.ค. 68 19 ม.ค. 69 (ขยายอายุสัญญา)	840 1,005	4.13 4.04	76.50 76.41	2566 (ปรับแผนงาน)
								(2) 749,999,738.80							
								(3) 750,000,000.00							
3	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายจรเมธ จันทวร) (นายณพงศกร ลิขิตศรีโพนุลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	5.37 0.00	38.82 100.00	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 16 ธ.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 17 ธ.ค.67 - 22 ม.ค.68 และ 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68
								(2) 569,468,723.91							
								(3) 570,000,000.00							

มกราคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
4	118		เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศรชัย จันทน์นวล)	2 (แพร่)		12.000		(1) (2) (3) 750,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ
5	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	130+000.000 - 141+000.000	11.000	สท.1/8/68 26 มิ.ย. 68	(1) 749,748,100.00 (2) 749,998,161.10 (3) 750,000,000.00	บ.พรณิวัรกิจก่อสร้าง และขนส่ง จก.	27 มิ.ย. 68	15 ส.ค. 70	780			2568 เตรียมการก่อสร้าง
6	117		อุดรดิตต์ - ภูตู๋ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชา บรจจหมื่นไวย)	5 (พิษณุโลก)		23.214		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	52.081		(1) 2,864,075,300.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	35.214		(3) 1,400,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเฮนเดอร์ไพร์ส เชียงราย จก. (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 64	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68 20 ม.ค. 69	1,080 1,375 1,595	1.14 2.71	51.54 55.82	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	9.103		(1) 1,044,937,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							

มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก															
1	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา)	130+100.000 -	12.400	สท.1/18/66	(1) 899,092,300.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	3.71	83.17	2566
				สระแก้ว (วัฒนานคร)	142+500.000		18 ก.ค. 66	(2) 899,996,034.40					5.75	71.21	
								(3) 900,000,000.00							
2	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา)	142+500.000 -	5.100	สท.1/11/66	(1) 899,089,400.00	บ.ดอนเมืองการช่าง จก.	27 เม.ย. 66	10 เม.ย. 69	1,080	1.91	92.12	2566
				สระแก้ว (วัฒนานคร)	147+600.000		26 เม.ย. 66	(2) 899,999,268.30					4.34	64.67	
								(3) 900,000,000.00							
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลฝั่งด้านใต้ ตอน 1 (นายโอกาส อินทสาขา) (นายสันติภาพ วัชรโสติดิกุล)	11 (ลพบุรี)	9+600.000 -	15.500	สท.1/12/67	(1) 759,161,123.00	บ.ชลักษ์ถนอมสิ่งทอ (1994) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	1.05	6.39	2567 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ อุปกรณ์กล้องตรวจจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจ ซึ่งนำหน้ากรมบรรทุกติดขัดการก่อสร้าง
				นครสวรรค์ที่ 1	25+100.000		12 ก.ย. 67	(2) 759,624,112.40					1.89	11.91	
								(3) 760,000,000.00							
4	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลฝั่งด้านใต้ ตอน 2 (นายโอกาส อินทสาขา) (นายธงชัย สงโย)	11 (ลพบุรี)	25+100.000 -	15.200	สท.1/14/67	(1) 739,146,658.00	บ. บี ซี ดี ซี จก.	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	0.90	3.42	2567 ติดตั้งไม้หวงห้าม
				นครสวรรค์ที่ 1, พิจิตร	40+300.000		17 ก.ย. 67	(2) 739,743,205.30					2.05	10.10	
								(3) 740,000,000.00							
5	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โทนาดี)	12 (สุพรรณบุรี)	48+841.000 -	8.409	สท.1/9/67	(1) 686,761,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	0.86	15.83	2567
				สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000		12 ก.ย. 67	(2) 687,313,774.80					1.20	10.23	
								(3) 690,000,000.00							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
6	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราษีทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	1.52 1.20	4.01 5.27	2567 ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า	
7	347	พิเศษ	เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายโอภาส อินทสาธา) (นายนิธิพัฒน์ รุมจิรพลี)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พรณิวัรกิจ ก่อสร้าง และชนสง จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ค. 66 30 เม.ย. 70	3 พ.ค. 69	1,020 1,382	3.00 0.51	73.99 70.78	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า), ท่อส่งแก๊ส ปตท. โกลัพื้นที่ก่อสร้างสะพาน	
8	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	127+000.000 - 137+000.000	5.000	สท.1/16/66 14 ก.ค. 66	(1) 569,541,000.00 (2) 569,999,204.40 (3) 570,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	15 ก.ค. 66	28 ก.พ. 69	960	1.05 3.53	98.09 52.74	2566	
9	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายจิรวุฒิ สุจริตรูการ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	137+000.000 - 157+000.000	14.200	สท.1/13/66 24 พ.ค. 66	(1) 549,174,000.00 (2) 549,999,396.10 (3) 550,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน) (ขยายอายุสัญญา)	25 พ.ค. 66	12 ก.ค. 68 10 ส.ค. 68	780 809	6.71 7.35	90.95 91.59	2566 (ปรับแผนงาน)	
10	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	3.07 3.31	90.17 52.88	2566	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
11	11		ป่างมะโฮ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ) (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายศกพิชัย สรบุญธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่)		20.000		(1) (2) (3) 800,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธาการ จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				10	โครงการ	118.959		(1) 7,429,820,981.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	20.000		(3) 800,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	1	พิเศษ	แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายสิงแก้ว สลึงศ์)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+216.000 - 593+569.000	10.353	สท.1/3/66 23 มี.ค. 66	(1) 192,216,600.00 (2) 279,999,626.55 (3) 280,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสเอสเอสเค	24 มี.ค. 66	11 ม.ค. 68	660	4.15 0.00	99.57 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ พ.ค.68 งค/ลดค่าปรับ 12 ม.ค.68 - 21 เม.ย.68 และ 22 เม.ย.68 - 27 พ.ค.68
2	1	พิเศษ	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายจรเมธ จันทร์จร) รก. (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สท.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) 859,469,000.00 (2) 859,903,809.30 (3) 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	2.35 2.37	10.16 16.88	2567 ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
3	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาโบทอง จก. (ขยายอายุสัญญา)	16 มี.ค. 66	3 ม.ค. 68 9 มิ.ย. 68 15 ก.ค. 68	660 817 853	1.30 26.79	56.03 95.18	2566 ติดแนวสายเคเบิลใยแก้ว TOT และประชาชนคัดค้านการก่อสร้าง และฟ้องศาลปกครอง (ปรับแผนงาน)
4	4	พิเศษ	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	337+313.000 - 381+863.000	44.550	สท.1/10/66 25 เม.ย. 66	(1) 608,832,300.00 (2) 609,994,831.20 (3) 610,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	26 เม.ย. 66	8 ก.พ. 69	1,020	3.01 3.67	59.92 69.19	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	มาตรฐานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
5	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (นายศุภชัย มหากิจ) (นายภัทรนรินทร์ วิมาลา)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	101+550.000 - 113+300.000	11.750	สท.1/4/68 11 มิ.ย. 68	(1) 648,645,776.00 (2) 649,997,665.40 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	12 มิ.ย. 68	27 ม.ค. 71	960	0.02 0.04	0.02 0.04	2568	
6	4		กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พุดตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (นายโอภาส อินทสาขา) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 ประจวบคีรีขันธ์		20.087		(1) (2) (3) 900,000,000.00								2568 คค.อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	103.631		(1) 2,302,697,076.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	20.087		(3) 900,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	10.353		(1) 192,216,600.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายจเรเมธ จันทวีจร) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.11 0.00	98.95 100.00	2560 งานแล้วเสร็จ 25 ธ.ค.67 (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66) ปรับร้อยละ 0 10 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68	
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายจเรเมธ จันทวีจร) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 2,031,481,568.77 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนยีเนียร์ (1964) จก.	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 24 ต.ค. 66	960 1,913 2,373 2,388 2,437	0.04 0.00	97.39 100.00	2560 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 25 ต.ค.66 - 25 พ.ย.68	
3	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทวีจร) (นายสุทัศน์ โทนนาดี)	13 กรุงเทพ		2.475		(1) (2) (3) 720,000,000.00								2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
4	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทวีจร) (นายวัลลภ นวักลม)	13 กรุงเทพ		2.175		(1) (2) (3) 770,000,000.00								2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน	รวมถึง	
								(3) งบประมาณ (บาท)					นี้	ปัจจุบัน	
5	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จิร) (นายโชคชัย แสนทวี)	13 กรุงเทพฯ		1.250		(1) (2) (3) 770,000,000.00							2568 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา
6	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 4 (นายจเรเมธ จันทร์จิร) (นายนิธิพัฒน์ รุณฉิมพลี)	13 กรุงเทพฯ		1.900		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา
7	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 5 (นายจเรเมธ จันทร์จิร) (นายวาที หอมตระกูล)	13 กรุงเทพฯ		2.350		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา
8	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 6 (นายจเรเมธ จันทร์จิร) (นายชุมภู สุขเอมโอรุ)	13 กรุงเทพฯ		1.625		(1) (2) (3) 740,000,000.00							2568 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
			โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	โครงการ	5.767		(1) 2,031,481,568.77							
			โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา	6	โครงการ	11.775		(3) 4,300,000,000.00							
			โครงการฯ แล้วเสร็จ	1	โครงการ	3.700		(1) 1,544,850,000.00							

- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 โครงการแล้วเสร็จ 31 ต.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 โครงการแล้วเสร็จ 13 ก.ย.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ย.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 โครงการแล้วเสร็จ 9 ก.พ.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 โครงการแล้วเสร็จ 31 มี.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 โครงการแล้วเสร็จ 9 พ.ย.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 โครงการแล้วเสร็จ 31 พ.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 โครงการแล้วเสร็จ 16 ส.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 โครงการแล้วเสร็จ 12 ม.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 โครงการแล้วเสร็จ 17 พ.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 โครงการแล้วเสร็จ 20 มี.ค.65

- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 โครงการแล้วเสร็จ 11 ก.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 โครงการแล้วเสร็จ 21 ส.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 โครงการแล้วเสร็จ 12 ธ.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 โครงการแล้วเสร็จ 31 ม.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 โครงการแล้วเสร็จ 12 ต.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 โครงการแล้วเสร็จ 27 มี.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 โครงการแล้วเสร็จ 8 ธ.ค.65