



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	30	434.781	18,053,807,387.00
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	27.977	1,150,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	1	6.000	283,411,844.00
	1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	172.772	8,348,596,068.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	0	0	0.00
	1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	99.422	4,038,231,641.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	1	32.450	1,310,200,000.00
	1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	18	137.849	13,984,499,076.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	1	4.100	794,043,000.00
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	99.717	6,414,319,359.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	0	0	0.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	92.090	5,626,407,544.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	1	6.173	310,194,998.00
4	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u> <u>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</u>			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	232.258	5,362,223,700.00
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	0	0	0.00
5	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</u>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	73.957	6,406,434,663.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	0	0	0.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	106	1342.846	68,234,519,438.00
	ยัง ไม่ลงนามในสัญญา	2	27.977	1,150,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	4	48.723	2697849842.00
6	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</u>			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	20	88.984	31,896,912,337.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	0	0	0.00
	รวม	20	88.984	31,896,912,337.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	126	1431.830	100,131,431,775.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	27.977	1,150,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	4	48.723	2,697,849,842.00
	รวมทั้งสิ้น	132	1,508.530	103,979,281,617.00

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

** งานแล้วเสร็จในเดือนนี้ จะตัดยอดในเดือนถัดไป

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				25	366	5	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2
1	121	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	26	3111	5	อ.สามโคก - อ.เสนา
2	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	27	4006	5	ตราขจร - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก
3	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	28	4009	5	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสีบ - อ.บ้านนาสาร
4	115	1	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง	29	404	6	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
5	4169	2	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง	30	419	6	บ.นาขา - บ.ควนปริง
6	11	2	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1	31	4	6	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก
7	11	2	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	32	4051	6	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะเปี๊ยะ
8	4	2	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก	33	3481	6	บ.หัวสะพาน - บ.หัวไผ่
9	4063	2	บ.ปารามี่แด - อ.โกตาบารู	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
10	4027	2	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา	1	103	6	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เปื๊าะ
11	1099	3	อ.สอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)	2	8	7	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1
12	1001	3	เชียงใหม่ - บ.โป่ง	3	9	7	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2
13	1091	3	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน	4	10	7	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
14	11	3	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคา	5	225	7	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก
15	101	3	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ	6	14	7	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยเก็ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น
16	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน	7	101	8	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก
17	102	4	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสังขาลย์	8	225	8	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1
18	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	9	225	8	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2
19	2166	4	โนนศรีภูมิ - หนองผ่องค์	10	415	10	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1
20	2208	4	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา	11	415	8	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2
21	2445	4	บุรีรัมย์ - ต.แสงโไทย - อ.ประโคนชัย	12	415	8	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3
22	226	4	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง	13	415	9	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4
23	3222	5	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ขำผักแพว - ต.ชะอม				
24	366	5	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง				กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
1	1421	9	เรียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1	12	3423	13	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม
2	1421	9	เรียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2	13	304,306	13	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
3	1421	9	เรียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวค้อย - บ.ใหม่มงคล	14	9	13	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค
4	3180	10	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)	15	3901	14	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
5	4	10	ชุมพร - ระนอง ตอน 4	16	3901	14	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
6	-	10	นราธิวาส - บ.ปาเซปุเต๊ะ ตอน บ.บาโระบูดอ - บ.ตารอ	17	3902	14	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
7	3056	10	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1	18	3902	14	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
8	3056	10	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2	19	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
1	35	11	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	1	118	15	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2
2	35	11	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2	2	-	15	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1
3	35	11	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3	3	-	15	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2
4	-	11	พัฒนาศูนย์นิคมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1	4	-	16	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3
5	-	11	พัฒนาศูนย์นิคมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2	5	-	16	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4
6	-	12	พัฒนาศูนย์นิคมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3	6	-	16	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
7	3233	12	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม				
8	3901	12	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1				
9	3901	12	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2				
10	3902	13	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1				
11	3902	13	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค			
7	118	16	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1				กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก
8	118	16	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2	1	41	20	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุญ (ขาขึ้น)
9	410	17	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตีะ - บ.ตะบิงดิงจี ตอน 1	2	1	20	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1
10	410	17	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตีะ - บ.ตะบิงดิงจี ตอน 2	3	1	20	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2
11	101	17	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ	4	1	20	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)
12	102	17	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง	5	4	20	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ
13	425	17	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	6	41	20	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)
				7	41	21	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ				โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก			
1	4	18	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1	1	3	21	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1
2	4	18	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	2	3	21	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2
3	348	18	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง	3	3	21	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3
4	4055	18	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ	4	3	21	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4
5	3646	18	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1	5	3	22	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5
6	3646	19	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2	6	36	22	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
7	372	19	ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ	7	36	22	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2
8	1021	19	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1	8	319	22	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวห่ม - อ.พนมสารคาม ตอน 1
9	1021	19	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2	9	319	22	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวห่ม - อ.พนมสารคาม ตอน 2
10	1021	19	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
1	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)	19	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.)
2	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)				และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
3	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)	20	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000)
4	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)				(SPUR LINE)
5	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)				
6	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)				
7	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)				
8	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)				
9	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)				
10	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)				
11	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
12	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)				
13	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)				
14	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)				
15	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)				
16	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)				
17	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)				
18	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2563

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน															
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน															
1	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 (นายนรภัทร ตริศิริโชติ) (นายศักดิ์ชัย สรภูณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	23+000.000 31+644.000	8.644	สท.1/11/61 31 ม.ค. 61	(1) 328,240,000.00 (2) 414,998,855.00 (3) 415,000,000.00	บ.ส.เชียงใหม่ราย คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	20 ก.พ. 63 26 ก.ย. 63	750 970	3.37 28.99	74.17 100.00	2561 ง/ลดค่าปรับ 27 ก.ย.63 - 10 พ.ย.63 (ปรับแผนงาน)
2	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	10+500.000 - 16+300.000	5.800	สท.1/20/61 9 ก.พ. 61	(1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00	หจก.มาตราชี้จักษ์กรกล	10 ก.พ. 61	31 ธ.ค. 62	690	10.83 0.00	90.55 100.00	2561 อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของตหรือ ลดค่าปรับ ง/ลดค่าปรับ 1 ม.ค.63 - 18 ส.ค.63, 19 ส.ค.63 - 26 ก.ย.63 และ 27 ก.ย.63 - 2 ต.ค.63
3	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	16+300.000 - 22+300.000	6.000	สท.1/34/61 30 มี.ค. 61	(1) 283,411,844.00 (2) 377,938,695.30 (3) 378,000,000.00	หจก.กองมณีก่อสร้าง	31 มี.ค. 61 (ขยายอายุสัญญา)	18 พ.ค. 63 13 มิ.ย. 63 8 ก.ค. 63	780 806 831	1.03 0.00	95.35 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ ต.ค.63
4	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขเสมอ)	4 (ตาก) 5 (พิษณุโลก) กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1	25+200.000 - 31+600.000, 36+000.000 - 41+250.000 และ 42+150.000 - 47+000.000	16.500	สท.1/15/62 20 ก.พ. 62	(1) 567,562,216.00 (2) 569,732,985.30 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 62	10 เม.ย. 64	780	3.37 6.69	82.51 79.36	2562

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตราทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
5	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เขวง (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงศ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	5.44 1.29	39.62 42.77	2562 ติดสาธารณูปโภค		
6	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพินิจ เสือขาวนา)	11(ลพบุรี) สิงห์บุรี	0+000.000 - 14+600.000	14.600	สท.1/23/62 18 เม.ย. 62	(1) 996,957,300.00 (2) 999,969,000.70 (3) 1,000,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	2.79 5.37	56.58 52.48	2562		
7	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสุทัศน์ โทนนาคี)	11(ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2	14+600.000 - 28+000.000	13.400	สท.1/29/62 30 พ.ค. 62	(1) 1,294,714,000.00 (2) 1,299,926,414.80 (3) 1,300,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส	31 พ.ค. 62	13 ก.พ. 65	990	3.94 5.00	56.18 41.34	2562 ติดพื้นที่กรมชลประทาน และสาธารณูปโภค		
8	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาลึก (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362	สท.1/12/62 11 ก.พ. 62	(1) 744,422,200.00 (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64	840	4.04 3.23	26.79 23.11	2562 ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค		
9	4063	พิเศษ	บ.ปารามิเต - อ.โกตาบารู (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	0+100.000 - 7+200.000 และ 9+400.000 - 9+917.000	7.617	สท.1/24/62 18 เม.ย. 62	(1) 265,620,000.00 (2) 266,503,513.00 (3) 270,000,000.00	บ.อัครพันธ์ก่อสร้าง จก.	19 เม.ย. 62	8 ธ.ค. 63	600	13.16 8.59	93.94 93.06	2562		
10	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจรูญ ชัยทอง)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100	สท.1/11/62 11 ก.พ. 62	(1) 384,161,425.00 (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา	12 ก.พ. 62	3 ก.ย. 63	570	4.10 0.00	78.35 100.00	2562 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และผลกระทบจากโควิด งด/ลดค่าปรับ 4 ก.ย.63 - 10 ม.ค.64		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปีญา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
17	102	พิเศษ	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสันดาลย์ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) สุโขทัย	29+545.000 - 36+600.000	7.055	สท.1/5/63 20 ก.ค. 63	(1) 150,099,998.00 (2) 269,941,343.00 (3) 270,000,000.00	หจก.รัตนชาติก่อสร้าง	21 ก.ค. 63	10 ก.พ. 65	570	1.54	1.88	2563 ติดต้นไม้
18	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายขมภู สุขเอมไอฐ)	4 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63	9 ก.ย. 66	1080	0.02	0.04	2563
19	2166	1	โนนศรีคูณ - หองพะองค์ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	69+000.000 - 81+000.000	12.000	สท.1/9/63 30 ก.ค. 63	(1) 139,557,000.00 (2) 149,966,734.20 (3) 150,000,000.00	บ.เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	31 ก.ค. 63	22 ธ.ค. 64	510	1.16	1.82	2563
20	2208	พิเศษ	บ.โคกขี้ผึ้ง - บ.ระกา (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (โคราช) บุรีรัมย์	28+000.000 - 42+016.000	14.016	สท.1/16/63 28 ส.ค. 63	(1) 443,654,700.00 (2) 479,995,851.30 (3) 480,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	29 ส.ค. 63	18 ส.ค. 65	720	1.09	1.44	2563 ติดสาธารณูปโภค
21	2445	พิเศษ	บุรีรัมย์ - ต.แสงโสม - อ.ประโคนชัย (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	26+500.000 - 41+500.000	15.000	สท.1/7/63 24 ก.ค. 63	(1) 450,002,222.00 (2) 479,934,873.80 (3) 480,000,000.00	หจก.ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	25 ก.ค. 63	14 มิ.ย. 65	690	0.73	1.86	2563
22	226	พิเศษ	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายธัชชัย ภูริธร)	10 (นครราชสีมา) นครราชสีมาที่3	35+600.000 - 39+800.000 , 41+050.000 - 49+000.000, 49+900.000 - 53+510.000 และ 57+100.000 - 63+000.000	21.660	สท.1/13/63 17 ส.ค. 63	(1) 764,122,000.00 (2) 799,994,581.40 (3) 800,000,000.00	บ.บุรีรัมย์อสังขก่อสร้าง จก.	18 ส.ค. 63	4 พ.ค. 66	990	2.59	4.96	2563

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
23	3222	พิเศษ	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ชำผักแพว - ต.ชะอม (นายณรงค์พร ตริศิริโชติ) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	11 (ลพบุรี) สระบุรี	12+890.000 - 24+500.000	11.610	สท.1/4/63 16 ก.ค. 63	(1) 573,474,000.00 (2) 599,912,576.20 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ซีพอร์ทติ้ง จก.	17 ก.ค. 63	8 มี.ค. 65	600	0.51 3.02	1.17 7.13	2563 ติดสาธารณูปโภค , ต้นไม้หวงห้าม		
24	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	11 ลพบุรี ลพบุรีที่ 1	4+450.000 - 11+000.000	6.550	สท.1/4/63 24 ก.ย. 63	(1) 749,690,330.00 (2) 749,999,442.30 (3) 750,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63	12 ม.ค. 66	840	0.45 0.21	0.51 0.49	2563 ติดสาธารณูปโภค , ติดพื้นที่รถไฟ และพื้นที่กรมชลประทาน		
25	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวัลลภ นีวกลม)	11 ลพบุรี ลพบุรีที่ 1	11+000.000 - 18+952.000	7.952	สท.1/4/63 24 ก.ย. 63	(1) 849,000,000.00 (2) 849,999,739.00 (3) 850,000,000.00	บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก. (มหาชน)	25 ก.ย. 63	13 ธ.ค. 65	810	1.23 0.56	1.29 0.80	2563 ติดพื้นที่รถไฟ		
26	3111	พิเศษ	อ.สามโคก - อ.เสนา (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	16+406.000 - 25+706.000	9.300	สท.1/6/63 22 ก.ค. 63	(1) 582,762,400.00 (2) 598,292,234.40 (3) 600,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	23 ก.ค. 63	9 พ.ย. 65	840	0.42 2.51	0.42 2.76	2563		
27	4006	พิเศษ	ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายฉลองชัย จรุงพันธุ์)	17 (กระบี่) ระนอง	57+500.000 - 63+900.000	6.400	สท.1/11/63 14 ส.ค. 63	(1) 179,600,000.00 (2) 299,769,308.00 (3) 300,000,000.00	บ.นันทวรรณไชย 2002 จก.	15 ส.ค. 63	5 ก.พ. 65	540	0.08 2.63	0.21 5.42	2563 ติดสาธารณูปโภค		
28	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.ช้างลี้ก ตอน บ.ชอยล์บ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายประเมธ ธารโรจน์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	22 ส.ค. 63	9 ธ.ค. 65	840	0.59 2.41	0.68 4.21	2563		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปีญา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
29	404	พิเศษ	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	<u>17 (กระบี่) - 18 (สงขลา)</u> ตรัง,สตูล	21+869.000 - 43+000.000	21.131	สท.1/31/63 15 ก.ย. 63	(1) 1,054,947,000.00 (2) 1,059,985,710.40 (3) 1,060,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 63	3 ม.ค. 66	840	<u>0.05</u> 0.51	<u>0.05</u> 0.79	2563 ติดตั้งอาคารูปโภค,ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้าง		
30	419	พิเศษ	บ.นาซา - บ.ควนปริง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจิรวุฒิ สุจริตธรรการ)	<u>17 (กระบี่)</u> ตรัง	1+691.000 - 8+572.000	6.881	สท.1/28/63 11 ก.ย. 63	(1) 391,898,500.00 (2) 399,840,127.50 (3) 400,000,000.00	หจก. ชัยตรชัยการโยธา	12 ก.ย. 63	4 พ.ค. 65	600	<u>0.09</u> 2.18	<u>0.16</u> 2.68	2563		
31	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางลึก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอุดม เลือคนอง)	<u>17 (กระบี่)</u> พังงา	769+300.000 - 776+700.000	7.400	สท.1/8/63 24 ก.ค. 63	(1) 290,416,000.00 (2) 349,961,083.80 (3) 350,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	25 ก.ค. 63	14 ก.พ. 65	570	<u>0.71</u> 1.88	<u>0.71</u> 3.56	2563 ติดตั้งอาคารูปโภค และสิ่งปลูกสร้าง, ติดตั้งไม้		
32	4051	พิเศษ	สตูล - ทำเรือเจ๊ะบีลัง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสำราญ สุตระ)	<u>18 สงขลา</u> สตูล	3+400.000 - 11+900.000	8.500	สท.1/2/63 5 มิ.ย. 63	(1) 166,399,935.00 (2) 259,775,378.10 (3) 260,000,000.00	หจก.ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง	6 มิ.ย. 63	29 ส.ค. 64	450	<u>0.90</u> 3.94	<u>3.10</u> 16.96	2563 ติดตั้งอาคารูปโภค		
33	3481	พิเศษ	บ.หัวตะแอก - บ.หัวไผ่ (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	<u>10 นครราชสีมา</u> ปราจีนบุรี	37+000.000 - 47+500.000	10.500	สท.1/40/63 18 ก.ย. 63	(1) 898,324,300.00 (2) 899,970,293.00 (3) 900,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	19 ก.ย. 63	6 ม.ค. 66	840	<u>0.04</u> 0.46	<u>0.05</u> 0.60	2563 ติดตั้งอาคารูปโภค ,ต้นไม้		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				30	โครงการ	434.781		(1) 18,053,807,387.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	27.977		(3) 1,150,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	6.000		(1) 283,411,844.00									
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)																	
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป่า (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร)	<u>1 (เชียงใหม่)</u> ลำปางที่ 2	49+770.000 - 64+115.556	14.345	สท.1/6/61 17 ม.ค. 61	(1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	18 ม.ค. 61	7 ม.ค. 63 12 ต.ค. 63 18 พ.ย. 63	720 999 1036	<u>0.33</u> 0.56	<u>99.89</u> 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย.63		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
2	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.บัญญัติ จก.	27 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	13 ต.ค. 63 27 พ.ย. 63	960 1005	0.71 0.00	79.26 100.00	2561 ติดสาธารณูปโภค
3	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงไย)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	69+250.000 - 81+000.000	11.750	สท.1/23/61 19 ก.พ. 61	(1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	20 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	6 ต.ค. 63 20 พ.ย. 63	960 1005	0.50 0.00	99.99 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย.63
4	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประจักษ์ โอภาส)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนกรีตเตอร์ จก.	21 มี.ค. 60 (ขยายอายุสัญญา)	4 มี.ค. 63 24 ธ.ค. 64	1,080 1,740	0.93 4.70	43.88 36.09	2560 ติดสาธารณูปโภค
5	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก (นายนภภัทร ตรีศิริโชติ) (นายราชนันท์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2	142+780.000 - 152+200.000	9.420	สท.1/4/62 30 ม.ค.62	(1) 290,999,756.00 (2) 456,136,224.30 (3) 460,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	1.05 0.00	78.58 83.31	2562 ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
6	101	พิเศษ	อ.ร่องวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแวก - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000 (เดิม)	16.150	สท.1/1/63 14 พ.ค. 63	(1) 1,093,900,000.00 (2) 1,099,443,438.00 (3) 1,100,000,000.00	บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จก.	15 พ.ค. 63	29 เม.ย. 66	1,080	2.91 1.73	9.34 6.90	2562 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค ติดต้นไม้หวงห้าม

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
7	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายมานะ คงลี)	4 (ตาก) สุโขทัย	105+400.000 - 130+000.000	24.600	สท.1/37/63 17 ก.ย. 63	(1) 982,972,000.00 (2) 1,018,555,505.45 (3) 1,050,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	18 ก.ย. 63	4 มี.ย. 66	990	0.88 0.28	1.20 0.59	2563 ติดตั้งสาธารณูปโภค , ต้นไม้		
8	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/19/63 28 ส.ค. 63	(1) 872,819,000.00 (2) 998,649,353.80 (3) 1,000,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	29 ส.ค. 63	14 มี.ย. 66	1020	0.48 1.28	0.69 1.91	2563 ติดตั้งสาธารณูปโภค		
9	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	45+000.000 - 70+000.000	25.000	สท.1/15/63 27 ส.ค. 63	(1) 915,358,732.00 (2) 1,149,968,377.50 (3) 1,150,000,000.00	บ.สิ่งแสงการโยธา (1979) จก.	28 ส.ค. 63	15 พ.ย. 65	810	0.56 1.35	0.81 2.51	2563 ติดตั้งสาธารณูปโภค		
10	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอุดม เลือคนอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	21+381.000 - 29+540.000	8.159	สท.1/32/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,993,000.00 (2) 399,992,233.10 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63	10 มี.ค. 65	540	0.05 2.18	0.13 2.47	2563		
11	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายทองศักดิ์ สุวรรณภูสิทธิ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	29+540.000 - 39+400.000	9.860	สท.1/33/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,992,000.00 (2) 399,990,288.90 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63	9 เม.ย. 65	570	0.00 1.30	0.01 2.06	2563		
12	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายล้ำนา เทพทอง)	16 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	39+400.000 - 47+300.000	7.900	สท.1/34/63 17 ก.ย. 63	(1) 397,792,000.00 (2) 399,983,586.80 (3) 400,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	18 ก.ย. 63	10 พ.ค. 65	600	0.00 0.00	0.00 0.00	2563 เตรียมการก่อสร้าง		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
13	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก.	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	0.92	0.92	2563
โครงการฯ ที่ระหวังก่อสร้าง				13	โครงการ	172.772		(1) 8,348,596,068.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0		(3) 0.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.00							
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง															
1	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 1	19+000.000 - 35+000.000	16.000	สท.1/5/61 17 ม.ค. 61	(1) 646,358,680.00 (2) 719,957,226.04 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก.	18 ม.ค. 61	5 ก.ค. 63 7 ส.ค. 63	900 933	0.00 0.00	67.96 67.57	2561 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่สปก. พื้นที่ป่าสงวน และ อยู่ระหว่าง จัดทำ IEE
2	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 1	35+000.000 - 48+190.000	13.190	สท.1/7/61 31 ม.ค. 61	(1) 688,816,411.00 (2) 719,759,073.00 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก.	1 ก.พ. 61	18 ส.ค. 63 20 ก.ย. 63 26 ก.ย. 63 2 ต.ค. 63	930 963 969 975	0.23 0.00	80.34 79.58	2561 ติดพื้นที่ป่าไม้รอกการขออนุญาต
3	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2 (แพ่ง) เขียงใหม่ที่ 1,2	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00	บ.เขียงใหม่ สหวิศโยธาการจก.	23 มี.ค.60	6 มี.ค.63 23 เม.ย. 63 5 ม.ค. 65	1,080 1,128 1,750	3.50 3.29	46.45 36.56	2560 ติดป่าสงวนแห่งชาติ และ อยู่ระหว่าง จัดทำ IEE

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
กิจกรรมแก้ไขปัญหารถจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																	
1	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	9+800.000 - 13+300.000	3.500	สท.1/17/61 9 ก.พ. 61	(1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	10 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	29 เม.ย. 63 25 ธ.ค. 63	810 1,050	4.32 5.97	81.65 96.59	2561 ติดสาธารณูปโภค		
2	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	13+300.000 - 17+400.000	4.100	สท.1/12/61 31 ม.ค. 61	(1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	20 พ.ค. 63 14 ก.พ. 64	840 1,110	4.08 7.84	85.81 89.52	2561		
3	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	17+400.000 - 21+500.000	4.100	สท.1/24/61 19 ก.พ. 61	(1) 794,043,000.00 (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	20 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	7 ส.ค. 63 15 พ.ย. 63	900 1,000	1.60 6.22	94.34 99.78	2561 งานแล้วเสร็จ 25 ต.ค.63		
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนานุกิจ) (นายสุวิตร วีระคนเ็นย์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 677,325,000.00 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	4.28 4.65	40.22 39.94	2562 ติดสาธารณูปโภค		
5	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนานุกิจ) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,679,863.00 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอริวิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	2.32 3.56	32.68 33.91	2562 ติดสาธารณูปโภค		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
6	31,1	พิเศษ	พัฒนาศูนย์ริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายภัทรพล ตางจรรยา)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62	28 มี.ย. 64	720	8.38 7.46	46.45 59.97	2562 ติดสาธารณูปโภค
7	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายบรรพท ตรีศรีโชติ) (นายวีระศักดิ์ รัตนบุหงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62 18 เม.ย. 62	(1) 975,745,000.00 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	2.56 4.74	33.05 42.10	2562 ติดสาธารณูปโภค และกรรมสิทธิ์ที่ดิน
8	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิจ) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500	สท.1/32/62 20 มี.ย. 62	(1) 1,172,081,700.00 (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	21 มี.ย. 62	5 ม.ค. 65	930	4.35 5.81	46.09 34.61	2562 ติดสาธารณูปโภค และพื้นที่ชุมชนเขตทาง
9	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภิจ) (นายภัทรพล ตางจรรยา)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62	6 ส.ค. 65	1,080	2.37 4.18	38.89 42.61	2562 ติดสาธารณูปโภค

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก	ระยะทาง	สัญญาที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ	วันสิ้นสุด	เวลา	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข					
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	จำนวน					วันที่	จำนวน		วันที่	จำนวน	วันที่	แผนงาน	
																					เดือน	รวมถึง
10	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ)	62+300.000 - นนทบุรี, ปทุมธานี	11.500	สท.1/34/62	(1) 1,174,452,350.00 (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00	บ. ดอนเมืองการช่าง จก.	4 ก.ค. 62	19 ธ.ค. 64	900	3.90	54.36	2562	ติดสาธารณูปโภค และมีการรื้อกล้าเขตทาง						
11	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายเอกดนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ)	73+800.000 - ปทุมธานี, อยุธยา	12.759	สท.1/33/62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ. ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มี.ย. 62	10 มี.ย. 65	1,080	4.44	25.11	2562							
12	3423	พิเศษ	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายธีระศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ)	0+200.000 - สมุทรสาคร	6.937	สท.1/19/62	(1) 150,099,000.00 (2) 299,188,777.70 (3) 300,000,000.00	หจก. ทนงศักดิ์วิศวกรรมท์	28 ก.พ. 62	18 ธ.ค. 63	660	2.02	85.65	2562							
13	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชำนาญ รุจิรเมธา)	13 (กรุงเทพ)	2+123.204 - กรุงเทพ, นนทบุรี	10.409	สท.1/40/62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ. ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65	1,020	0.53	2.77	2562	ติดสาธารณูปโภค มีพื้นที่ทับซ้อนกับ รพม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน						
14	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพรัช นุชเยี่ยม)	13 (กรุงเทพ)	15+217.000 - ธนบุรี	6.586	สท.1/48/63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	0.44	0.69	2562	ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค และ แนวท่อก๊าซ ปตท						

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
15	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/47/63 30 ก.ย. 63	(1) 677,383,500.00 (2) 699,609,667.70 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	1 ต.ค. 63	18 ม.ค. 66	840	0.00	0.00	2563 เตรียมการก่อสร้าง
16	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายปรีชา กันณีย์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/36/63 17 ก.ย. 63	(1) 664,595,900.00 (2) 668,458,979.80 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิลเอ็นจิเนียริง จก. (มหาชน)	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	3.98	4.03	2563 ติดตั้งปลุกสร้าง และสาธารณูปโภค
17	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/18/63 28 ส.ค. 63	(1) 689,702,000.00 (2) 699,997,639.65 (3) 700,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จก.	29 ส.ค. 63	16 ธ.ค. 65	840	1.71	1.76	2563 ติดตั้งมลพิษที่ดิน , สาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างรูกกล้าในเขตทาง
18	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/29/63 11 ก.ย. 63	(1) 639,457,600.00 (2) 643,187,636.05 (3) 700,000,000.00	บ.เอ.เอส.เอส.โซซิเอท เอเนยีเนียริง (1964) จก.	12 ก.ย. 63	30 พ.ย. 65	810	0.49	0.55	2563 สาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างรูกกล้าในเขตทาง

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
19	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน (นายสว่าง บุรณธนาภิกข) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	0+000.000 - 13+600.000	13.600	สท.1/24/63 10 ก.ย. 63	(1) 582,703,000.00 (2) 583,057,541.30 (3) 600,000,000.00	บ.ช.ทวิก่อสร้าง จก.	11 ก.ย. 63	27 ก.พ. 66	900	1.38 1.07	1.73 1.72	2563
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				18	โครงการ	137.849		(1) 13,984,499,076.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0		(3) 0.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	4.100		(1) 794,043,000.00							
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ															
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวรุฒม์โรจน์ จักขุสุวรรณ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	57+900.000 - 62+500.000	4.600	สท.1/4/61 17 ม.ค. 61	(1) 237,070,600.00 (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงศักรูป	18 ม.ค. 61	12 เม.ย. 62	450	15.40 11.69	65.91 80.87	2561 จด/ลดค่าปรับ 13 เม.ย.62 - 11 ก.พ.64
2	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรุฒม์ วิสมิตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63 17 เม.ย. 64	690 808	2.31 9.46	32.55 77.40	2562
3	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรุฒม์ วิสมิตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63 23 มี.ค. 64	690 783	1.65 9.31	33.74 79.71	2562

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
4	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	12+050.000 - 15+000.000	2.950	สท.1/3/62 30 ม.ค. 62	(1) 382,259,000.00 (2) 383,549,497.55 (3) 400,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	3.28	39.80	2562
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	15+000.000 - 18+500.000	3.500	สท.1/7/62 30 ม.ค. 62	(1) 338,736,109.00 (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรืองชัย การโยธา	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	0.33	56.22	2562
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสาร ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	18+500.000 - 22+000.000	3.500	สท.1/17/62 27 ก.พ. 62	(1) 384,578,000.00 (2) 388,465,371.86 (3) 390,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.	28 ก.พ. 62	18 พ.ย. 63	630	1.24	35.66	2562
7	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (นายนรินทร์ ตรีศิริโชติ) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1, เชียงใหม่ที่ 2	20+200.000 - 31+700.000	11.500	สท.1/16/62 20 ก.พ. 62	(1) 756,668,550.00 (2) 759,757,193.60 (3) 760,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์เชียงใหม่ จก.	21 ก.พ. 62	9 ก.พ. 64	720	4.09	72.20	2562
8	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (นายนรินทร์ ตรีศิริโชติ) (นายณัฐพล แก้วอู๋)	1 (เชียงใหม่), 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2, เชียงรายที่ 1	31+700.000 - 42+000.000 และ 62+500.000 - 63+000.000	10.800	สท.1/10/62 11 ก.พ. 62	(1) 767,000,000.00 (2) 769,361,772.46 (3) 770,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	12 ก.พ. 62	2 ธ.ค. 63 6 มิ.ย. 64	660 846	5.54 5.52	69.40 69.38	2562 ติดสาธารณูปโภค

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																	
1	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณงศ์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	หจก.หาดใหญ่ เรือชัยการโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	0.00 0.00	3.17 3.17	2561 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รอทำสัญญาจ่ายเงินค่าเวนคืน		
2	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณงศ์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จก.	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.00 0.00	3.18 3.18	2561 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รอทำสัญญาจ่ายเงินค่าเวนคืน		
3	348	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (นายศุภสิทธิ์ เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	2+700.000 - 22+664.000	19.964	สท.1/31/62 20 มิ.ย. 62	(1) 900,525,944.00 (2) 903,474,420.90 (3) 1,000,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	21 มิ.ย. 62	5 พ.ค. 65	1,050	5.40 2.57	43.74 21.69	2562		
4	4055	พิเศษ	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	6+392.000 - 12+565.000	6.173	สท.1/21/62 22 มี.ค. 62	(1) 310,194,998.00 (2) 312,726,473.20 (3) 320,000,000.00	บ.อี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	23 มี.ค. 62	14 มิ.ย. 63 23 ส.ค. 63 9 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63	450 520 537 543	3.84 0.00	98.35 100.00	2562 (งด/ลดค่าปรับ 16 ก.ย.63 - 21 ก.ย.63) งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค.63		
5	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายสว่าง บุรณนนานุกิจ) (นายมนัส สอนไวย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500	สท.1/26/62 23 เม.ย. 62	(1) 1,007,157,900.00 (2) 1,012,219,013.20 (3) 1,035,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65 9 มิ.ย. 65	1,080 1,143	2.16 3.08	45.05 29.00	2562		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก															
1	41	พิเศษ	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุญ (ขาขึ้น) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300	สท.1/30/62 18 มิ.ย. 62	(1) 738,556,100.00 (2) 750,035,832.00 (3) 780,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	19 มิ.ย. 62	4 มี.ค. 65	990	2.22 67.02	67.02 29.38	2562
2	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนานุกิจ) (นายภทิต ศรีห้วม)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	890+370.000 - 933+481.000	40.088	สท.1/17/63 28 ส.ค. 63	(1) 854,895,600.00 (2) 899,989,049.70 (3) 900,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงรายได้ จก.	29 ส.ค. 63	15 เม.ย. 66	960	2.62 1.73	2.70 2.15	2563
3	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนานุกิจ) (นายศรัชัย จันทร์นวล)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	933+481.000 - 994+749.000	55.487	สท.1/22/63 9 ก.ย. 63	(1) 849,776,400.00 (2) 899,964,812.80 (3) 900,000,000.00	บ.บัญญัติกิจ จก.	10 ก.ย. 63	25 ส.ค. 66	1080	0.15 0.23	0.79 0.92	2563
4	1	พิเศษ	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพร่) พะเยา	814+000.000 881+325.000	27.887	สท.1/25/63 11 ก.ย. 63	(1) 699,548,300.00 (2) 729,951,338.80 (3) 730,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	12 ก.ย. 63	2 ส.ค. 65	690	0.68 1.76	1.30 2.27	2563
5	4	พิเศษ	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุฬห์ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)	16 (นครศรีธรรมราช) พัทลุง	1203+585.000 - 1218+644.000	15.059	สท.1/21/63 31 ส.ค. 63	(1) 514,077,100.00 (2) 524,848,205.00 (3) 525,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.ย. 63	19 พ.ย. 65	810	0.32 1.08	1.03 1.88	2563
6	41	พิเศษ	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	315+237.000 - 349+525.000	27.000	สท.1/26/63 11 ก.ย. 63	(1) 816,004,400.00 (2) 819,885,272.00 (3) 820,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	12 ก.ย. 63	29 เม.ย. 66	960	0.03 0.07	0.06 0.21	2563

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
7	41	พิเศษ	บ.ไม้เลียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกิตติธัช ภูหิรัญ)	16 นครศรีธรรมราช พัทลุง	349+526.000 - 381+963.000	32.437	สท.1/38/63 17 ก.ย. 63	(1) 889,365,800.00 (2) 898,714,980.30 (3) 900,000,000.00	บ.สหการวิศวก จก.	18 ก.ย. 63	2 ก.ย. 66	1080	0.55	1.08	2563
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				7	โครงการ	232.258	(1)	5,362,223,700.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0	(3)	0.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0	(1)	0.00							
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก															
1	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุดดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนโลโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 23 ธ.ค. 63 12 ส.ค. 64	900 1,057 1,289	1.29	51.72	2561 ติดตั้งอาคารรูปโกลและสิ่งปลูกสร้าง ลูกข่ายในเขตทาง
(ขยายอายุสัญญา)															
2	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุดดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00	บ.เอส เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 12 พ.ย. 63 11 เม.ย. 64	900 1,016 1,166	2.87	62.04	2561
(ขยายอายุสัญญา)															
3	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุดดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61 9 ก.พ. 61	(1) 517,000,000.00 (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00	บ.กรีนโลโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	10 ก.พ. 61	28 ก.ค. 63 24 ก.พ. 64	900 1,111	1.13	61.20	2561
(ขยายอายุสัญญา)															
4	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	64+600.000 - 70+300.000	5.700	สท.1/15/61 31 ม.ค. 61	(1) 550,192,090.00 (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	1 ก.พ. 61	16 พ.ย. 63 25 ธ.ค. 63	1,020 1,059	8.27	94.75	2561
(ขยายอายุสัญญา)															

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายนรินทร์ ตวีศิริโชติ) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศร์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	2.63	10.67	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รอรับมอบพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)										
								(2)	1,549,505,066.44					2.18	11.61											
								(3)	1,544,850,000.00																	
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	4+100.000 - 9+000.000	4.900	สท.1/43/63 24 ก.ย. 63	(1)	1,479,750,746.00	บ.ชาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก.	25 ก.ย. 63	11 เม.ย. 66	930	0.18	0.20											
								(2)	1,486,711,297.36					1.57	2.06											
								(3)	1,522,870,000.00																	
3	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโกเมษฐ ราษฎร์ทอง)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	1.96	37.99	2560										
								(2)	1,706,983,214.98			26 ก.ย. 63		1,314	2.42		34.51									
								(3)	1,701,860,000.00			6 พ.ย. 65		2,085												
(ขยายอายุสัญญา)																										
4	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายโกเมษฐ ราษฎร์ทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62	870	3.07	75.60	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.62 - 26 มี.ย.64 และ 27 มี.ย.64 - 26 เม.ย.65)										
								(2)	1,545,658,811.28			13 มี.ย. 62		974	3.03		75.59									
								(3)	1,470,899,000.00			6 ก.ค. 62		997												
(ขยายอายุสัญญา)																										
5	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จก.	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62	930	1.99	77.03	2560 (งด/ลดค่าปรับ 21 ก.ย.62 - 22 พ.ย.64)										
								(2)	1,751,111,887.02			11 ส.ค. 62		1,033	2.22		79.22									
								(3)	1,687,653,000.00			20 ก.ย. 62		1,073												
(ขยายอายุสัญญา)																										

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							แผนงาน		
								(3) บประมาณ (บาท)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
6	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60 21 ก.พ. 60 21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 8 ม.ค. 63 6 ก.ย. 63 18 ต.ค. 65	1,020 1,052 1,294 2,066	1.35 2.07	38.17 38.98	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และรอรั้วย้าย สิ่งปลูกสร้าง		
7	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60 21 ก.พ. 60 21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 19 มี.ค. 65 11 พ.ย. 65	990 1,853 2,090	2.66 0.70	37.64 27.52	2560 พื้นที่ทับซ้อนกับบตอ 9		
8	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	24 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63 8 พ.ค. 66	1,020 1,359 2,265	2.30 2.46	22.58 22.75	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ปรับแผนงาน)		
9	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60 21 ก.พ. 60 21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 21 ก.ค. 63 1 ต.ค. 65	1,020 1,247 2,049	2.45 2.66	29.84 23.01	2560		
10	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายชำนาญ รุจิรเมธา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	2 ก.ย. 60 2 ก.ย. 60 2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,944	2.49 2.37	30.51 23.55	2560		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
11	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนยิเนียร์ริง (1964) จก.	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65	960 1,913	1.92 0.63	9.09 4.17	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค												
12	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	บ.นากาก่อสร้าง จก.	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	3.25 2.09	24.61 12.11	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (งด/ลดค่าปรับ 5 ม.ค. 63 - 24 พ.ย.65)												
13	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายนรินทร์ ตีร์ศิริโชติ) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	บ.นากาก่อสร้าง จก.	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62 9 ส.ค. 62	900 1,005 1,045	0.00 0.00	88.68 100.00	2559 อยู่ระหว่างการของลดค่าปรับ และปรับแผนงาน (งด/ลดค่าปรับ 10 ส.ค. 62 - 5 ก.ย.63)												
14	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62 12 ส.ค. 63 3 มี.ค. 65	1,020 1,252 1,820	1.72 0.87	47.32 35.48	2560 ติดกรรมสิทธิ์ และสาธารณูปโภค												
15	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายวิชณุกส์ดี ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 21 ต.ค. 65	990 1,284 2,069	1.12 1.59	25.10 23.66	2560 ติดสาธารณูปโภค												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
16	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64 6 ก.พ. 66	1,080 1,470 2,177	6.37 1.94	60.07 17.85	2560											
17	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	9 ก.ย. 60 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,937	3.56 1.79	32.19 18.83	2560	รอการอนุมัติเข้าพื้นที่กรมชลประทาน										
18	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 14 มิ.ย. 63	1,080 1,210	2.35 1.38	44.19 38.24	2560	ติดสารานุกรมภาค ขอสำนักงานจัดรูปที่ดินกาญจนบุรี อนุมัติให้เข้าก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ 15 มิ.ย.63 - 15 ก.ค.65)										
19	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายสว่าง บุรณรานุกิจ) (นายวรวัดมน ینگสมบุรณ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,590,700,000.00 (2) 1,590,722,182.90 (3) 1,670,000,000.00	บ.คริสเตียนีและ นีสเส้น (ไทย) จก. (มหาชน)	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1,077	2.17 2.08	22.07 12.90	2559	(งด/ลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65)										

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
20	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE) (นายสว่าง บุรณนนุกิจ) (นายวรวิวัฒน์ ยงสมบุญณ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	5+000.000 - 9+856.000	4.856	สท.1/20/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,755,528,213.00 (2) 1,755,668,754.94 (3) 1,845,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุ ก่อสร้าง (2524) จก.	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 28 ก.ค. 63 14 ต.ค. 65	960 1,077 1,399 2,207	1.71 1.27	28.87 29.32	2559 ติดสาราณูปโภค		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				20	โครงการ	88.984		(1) 31,896,912,337.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0		3.00 0.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.00									

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ย.63

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.63

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63

** งานแล้วเสร็จเดือนนี้จะตัดยอดในเดือนถัดไป