



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สารบัญ

| ลำดับ<br>ที่ | R.No.                                        | หน้า | โครงการ                                                                               | ลำดับ<br>ที่ | R.No.                                | หน้า | โครงการ                                                          |
|--------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|              | <b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b> |      |                                                                                       |              | <b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b> |      |                                                                  |
|              |                                              |      | <b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>                                                  | 21           | 4                                    | 5    | ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย                        |
| 1            | 1202                                         | 1    | พะเยา - บ.สันตันแห่น                                                                  | 22           | 4027                                 | 6    | ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่                     |
| 2            | 118                                          | 1    | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1                     | 23           | 419                                  | 6    | ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน                      |
| 3            | 118                                          | 1    | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2                     | 24           | 4037                                 | 6    | เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม                  |
| 4            | 118                                          | 1    | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3                     | 25           | 42                                   | 6    | บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ไต้นนท - บ.ลำซิ่ง     |
| 5            | 118                                          | 2    | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1                            | 26           | 42                                   | 7    | คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.เขามิเกียรติ - บ.ไต้นนท |
| 6            | 118                                          | 2    | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2                            | 27           | 425                                  | 7    | ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)                             |
| 7            | 118                                          | 2    | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3                            | 28           | 107                                  | 7    | เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาว                        |
| 8            | 1112                                         | 2    | สกลนคร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า                                           | 29           | 106                                  | 7    | อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง                    |
| 9            | 1065                                         | 2    | อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ                                   | 30           | 1317                                 | 7    | สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.คอยยาว - บ.แม่เลน                    |
| 10           | 2275                                         | 3    | บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา                                                                | 31           | 11                                   | 8    | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แย้ม - บ.มาย ตอน 1                   |
| 11           | 32                                           | 3    | ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางดำออก - ท่าฉนวน<br>ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร      | 32           | 11                                   | 8    | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แย้ม - บ.มาย ตอน 2                   |
| 12           | 333                                          | 3    | อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1                            | 33           | 1020                                 | 8    | เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1       |
| 13           | 333                                          | 3    | อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2                            | 34           | 1020                                 | 8    | เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2       |
| 14           | 3260                                         | 4    | อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม                               | 35           | 1021                                 | 8    | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1               |
| 15           | 4140                                         | 4    | อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ                                                                  | 36           | 1021                                 | 9    | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2               |
| 16           | 4                                            | 4    | บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1                                                          | 37           | 101                                  | 9    | น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง                          |
| 17           | 4                                            | 4    | บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2                                                          | 38           | 1                                    | 9    | นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม                     |
| 18           | 4                                            | 5    | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2                                                      | 39           | 115                                  | 9    | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว                   |
| 19           | -                                            | 5    | แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม)<br>(บ.นาเหนือ) ตอน 1 | 40           | 2013                                 | 9    | บ.แยง - บ.หนองกระท้าว                                            |
| 20           | -                                            | 5    | แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม)<br>(บ.นาเหนือ) ตอน 2 | 41           | 3395                                 | 10   | อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม                  |
|              |                                              |      |                                                                                       | 42           | 3093                                 | 10   | ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน                |
|              |                                              |      |                                                                                       | 43           | 3296                                 | 10   | อ.ดอนตูม - อ.บางเลน                                              |
|              |                                              |      |                                                                                       | 44           | 4103                                 | 10   | ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพุ - บ.จังหูน                            |

สารบัญ

| ลำดับ<br>ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ                                                                 | ลำดับ<br>ที่ | R.No.   | หน้า | โครงการ                                                                |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------|
|              |       |      | <b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>                                    |              |         |      | <b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>                        |
| 45           | 4009  | 10   | บางใหญ่ - ชำวลีก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคร                                   | 1            | 113     | 15   | วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน                           |
| 46           | 401   | 11   | ท่าโรงช้าง - กิโกลุณย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย                  | 2            | 4046    | 16   | ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 1                                 |
| 47           | 4013  | 11   | นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบุรณ์ - อ.ปากพั่น                     | 3            | 4046    | 16   | ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 2                                 |
| 48           | 4016  | 11   | นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.โนตุล - อ.นบพิตำ                           |              |         |      | <b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>    |
| 49           | 4014  | 11   | คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน                                 | 1            | 304,306 | 16   | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ                                      |
| 50           | 4151  | 11   | บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน                                   | 2            | 340     | 16   | แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก                                                |
| 51           | 4006  | 12   | ราชกรุค - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย                             | 3            | 3       | 17   | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู                                                  |
| 52           | 4225  | 12   | สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.โนนง - คลองชี                                   | 4            | 31      | 17   | พัฒนาศูนย์นิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม 3                               |
| 53           | 4     | 12   | บ.หินลาด - บ.นายพวย                                                     | 5            | 35      | 17   | ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกทางแยกต่างระดับ                         |
| 54           | 4     | 12   | ราชกรุค - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์                            |              |         |      | บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน                                                  |
| 55           | -     | 12   | บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน                                         | 6            | 34      | 17   | ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล                              |
| 56           | 410   | 13   | ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงดิง - อ.ธารโต                               |              |         |      | <b>กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>            |
| 57           | 42    | 13   | คลองแวง - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1       | 1            | 101     | 18   | น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1           |
| 58           | 42    | 13   | คลองแวง - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2       | 2            | 101     | 18   | น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2           |
|              |       |      | <b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</b>                              | 3            | 425     | 18   | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ |
| 1            | 1     | 13   | ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา        | 4            | 118     | 18   | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1                  |
|              |       |      | <b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b> | 5            | 118     | 19   | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2                  |
| 1            | 103   | 14   | อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1                    | 6            | 117     | 19   | อุดรดิษฐ์ - ภูคุด ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง                             |
| 2            | 103   | 14   | อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2                    |              |         |      | <b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>                    |
| 3            | 103   | 14   | อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3                    | 1            | -       | 19   | ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่                                                |
| 4            | 21    | 14   | อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.สานตม ตอน 1                          |              |         |      |                                                                        |
| 5            | 21    | 15   | อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.สานตม ตอน 2                          |              |         |      |                                                                        |
| 6            | 21    | 15   | อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.สานตม ตอน 3                          |              |         |      |                                                                        |

สารบัญ

| ลำดับ<br>ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ                                                                          | ลำดับ<br>ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ                                                           |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|
|              |       |      | <b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>                      |              |       |      | <b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>                    |
| 1            | 317   | 20   | อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1                                                      | 1            | M81   | 23   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)    |
| 2            | 117   | 20   | นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลึงด่านใต้ ตอน 1                         | 2            | M9    | 23   | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก                           |
| 3            | 117   | 20   | นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลึงด่านใต้ ตอน 2                         |              |       |      | ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 1 |
| 4            | 340   | 20   | บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1                                                        | 3            | M9    | 24   | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก                           |
|              |       |      |                                                                                  |              |       |      | ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 2 |
| 5            | 340   | 21   | บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2                                                        | 4            | M9    | 24   | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก                           |
| 6            | 347   | 21   | เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด                                                        |              |       |      | ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 3 |
| 7            | 41    | 21   | อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3                                           | 5            | M9    | 24   | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก                           |
| 8            | 11    | 21   | ป่ามะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ)                                                      |              |       |      | ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 4 |
|              |       |      | <b>กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ</b>             | 6            | M9    | 24   | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก                           |
|              |       |      | <b>ความปลอดภัย</b>                                                               |              |       |      | ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 5 |
| 1            | 1     | 22   | ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน                                               | 7            | M9    | 25   | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก                           |
| 2            | 4     | 22   | อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด                                                            |              |       |      | ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 6 |
| 3            | 4     | 22   | บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน                                                           |              |       |      |                                                                   |
| 4            | 117   | 22   | นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก                                       |              |       |      |                                                                   |
| 5            | 4     | 23   | กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ้อตาหินช้าง - บ.วังครก<br>(เป็นช่วงๆ) |              |       |      |                                                                   |

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                             | จำนวน<br>โครงการ | ระยะทาง<br>(กม.) | ค่างาน<br>(บาท)    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1            | <b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>                                       |                  |                  |                    |
|              | <b>1.1 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u></b>                                    |                  |                  |                    |
|              | อยู่ระหว่างก่อสร้าง                                                                | 57               | 642.093          | 38,958,473,644.00  |
|              | ยังไม่ลงนามในสัญญา                                                                 | 1                | 1.950            | 1,300,000,000.00 * |
|              | งานแล้วเสร็จ                                                                       | 0                | 0.000            | 0.00               |
|              | <b>1.2 <u>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</u></b>                              |                  |                  |                    |
|              | อยู่ระหว่างก่อสร้าง                                                                | 1                | 0.000            | 448,999,990.00     |
|              | ยังไม่ลงนามในสัญญา                                                                 | 0                | 0.000            | 0.00               |
|              | งานแล้วเสร็จ                                                                       | 0                | 0.000            | 0.00               |
|              | <b>1.3 <u>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u></b> |                  |                  |                    |
|              | อยู่ระหว่างก่อสร้าง                                                                | 6                | 41.445           | 3,335,668,774.00   |
|              | ยังไม่ลงนามในสัญญา                                                                 | 0                | 0.000            | 0.00 *             |
|              | งานแล้วเสร็จ                                                                       | 0                | 0.000            | 0.00               |
|              | <b>1.4 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</u></b>                         |                  |                  |                    |
|              | อยู่ระหว่างก่อสร้าง                                                                | 3                | 38.591           | 2,096,553,260.00   |
|              | ยังไม่ลงนามในสัญญา                                                                 | 0                | 0.000            | 0.00 *             |
|              | งานแล้วเสร็จ                                                                       | 0                | 0.000            | 0.00               |
|              | <b>1.5 <u>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</u></b>     |                  |                  |                    |
|              | อยู่ระหว่างก่อสร้าง                                                                | 6                | 27.199           | 4,516,243,800.00   |
|              | ยังไม่ลงนามในสัญญา                                                                 | 0                | 0.000            | 0.00 *             |
|              | งานแล้วเสร็จ                                                                       | 0                | 0.000            | 0.00               |

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                | จำนวน<br>โครงการ | ระยะทาง<br>(กม.) | ค่างาน<br>(บาท)           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|              | <b>1.6 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>                       |                  |                  |                           |
|              | อยู่ระหว่างก่อสร้าง                                                                   | 6                | 87.295           | 4,240,114,300.00          |
|              | ยังไม่ลงนามในสัญญา                                                                    | 0                | 0.000            | 0.00 *                    |
|              | งานแล้วเสร็จ                                                                          | 0                | 0.000            | 0.00                      |
|              | <b>1.7 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>                               |                  |                  |                           |
|              | อยู่ระหว่างก่อสร้าง                                                                   | 1                | 9.103            | 1,044,937,000.00          |
|              | ยังไม่ลงนามในสัญญา                                                                    | 0                | 0.000            | 0.00 *                    |
|              | งานแล้วเสร็จ                                                                          | 0                | 0.000            | 0.00                      |
|              | <b>1.8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>                       |                  |                  |                           |
|              | อยู่ระหว่างก่อสร้าง                                                                   | 7                | 92.359           | 5,472,589,981.00          |
|              | ยังไม่ลงนามในสัญญา                                                                    | 0                | 0.000            | 0.00 *                    |
|              | งานแล้วเสร็จ                                                                          | 1                | 22.300           | 739,247,600.00            |
|              | <b>1.9 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย</b> |                  |                  |                           |
|              | อยู่ระหว่างก่อสร้าง                                                                   | 5                | 123.718          | 3,201,683,706.00          |
|              | ยังไม่ลงนามในสัญญา                                                                    | 0                | 0.000            | 0.00 *                    |
|              | งานแล้วเสร็จ                                                                          | 0                | 0.000            | 0.00                      |
|              | <b>สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง</b>                                                       | <b>92</b>        | <b>1,061.803</b> | <b>63,315,264,455.00</b>  |
|              | <b>ยังไม่ลงนามในสัญญา</b>                                                             | <b>1</b>         | <b>1.950</b>     | <b>1,300,000,000.00 *</b> |
|              | <b>งานแล้วเสร็จ</b>                                                                   | <b>1</b>         | <b>22.300</b>    | <b>739,247,600.00</b>     |

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                                                                        | จำนวน<br>โครงการ | ระยะทาง<br>(กม.)              | ค่างาน<br>(บาท)                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2            | <u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u><br><u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u><br>อยู่ระหว่างก่อสร้าง<br>ยังไม่ลงนามในสัญญา<br>งานแล้วเสร็จ | 0<br>6<br>1      | 0.000<br>11.775<br>5.767      | -<br>4,300,000,000.00 *<br>2,031,481,568.77                 |
|              | รวม                                                                                                                                                           | 7                | 17.542                        | 6,331,481,568.77                                            |
|              | <u>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</u><br>อยู่ระหว่างก่อสร้าง**<br>ยังไม่ลงนามในสัญญา<br>งานแล้วเสร็จ                                                                   | 92<br>7<br>2     | 1,061.803<br>13.725<br>28.067 | 63,315,264,455.00<br>5,600,000,000.00 *<br>2,770,729,168.77 |
|              | รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 101              | 1,103.595                     | 71,685,993,623.77                                           |

\* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรา<br>ฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                                                         | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) | ผู้รับจ้าง                                 | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง           | วันสิ้นสุด<br>สัญญา      | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                                                                        |
|--------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                        |                             |                                                                                                                                                       |                                   |                              |                |                          |                                                                                 |                                            |                                   |                          |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |                                                                                                                                                                                             |
| 1            | 1202                   | พิเศษ                       | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน<br>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน<br>พะเยา - บ.สันตันแหน<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร) | 2 (แพร่)<br>พะเยา, เชียงราย ที่ 2 | 8+500.000 -<br>37+782.000    | 29.282         | สท.1/3/64<br>5 ส.ค. 64   | (1) 1,096,700,000.00<br>(2) 1,099,999,670.01<br>(3) 1,100,000,000.00            | บ.แพร่วิศวกรรม จก.                         | 6 ส.ค. 64<br><br>(ขยายอายุสัญญา)  | 20 ก.ค. 67<br>1 ม.ค. 68  | 1,080<br>1,245         | 0.59<br>3.26      | 85.74<br>89.10     | 2564<br>ติดสิ่งปลูกสร้างระหว่างรั้วย้าย,<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ระหว่างรั้วย้าย<br>งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มิ.ย.68<br>ปรับร้อยละ 0 29 มิ.ย.68 - 23 พ.ค.69<br>(ปรับแผนงาน) |
| 2            | 118                    | พิเศษ                       | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย -<br>บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายสมชาย จวงจันทร์)                               | 2 (แพร่)<br>เชียงรายได้ 1         | 141+000.000<br>146+500.000   | 5.500          | สท.1/19/66<br>18 ก.ค. 66 | (1) 598,991,280.00<br>(2) 599,900,299.10<br>(3) 600,000,000.00                  | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์<br>เชียงรายได้ จก. | 19 ก.ค. 66<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 3 เม.ย. 69<br>19 ก.ย. 69 | 990<br>1,159           | 2.63<br>3.89      | 65.81<br>63.41     | 2566<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, เขตป่าสงวน,<br>ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค<br>(ไฟฟ้า, สายสัญญาณโทรศัพท์, ประปา)                                                                                |
| 3            | 118                    | พิเศษ                       | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย -<br>บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายกฤษณพงษ์ จุ่มปารี)                              | 2 (แพร่)<br>เชียงรายได้ 1         | 146+500.000 -<br>154+000.000 | 7.500          | สท.1/24/66<br>3 ส.ค. 66  | (1) 798,477,603.00<br>(2) 799,977,603.40<br>(3) 800,000,000.00                  | บ. ส.เชียงรายได้คอนสตรัคชั่น<br>จก.        | 4 ส.ค. 66<br><br>(ขยายอายุสัญญา)  | 18 ก.ค. 69<br>17 ธ.ค. 69 | 1,080<br>1,232         | 5.21<br>5.83      | 31.05<br>57.51     | 2566<br>ติดเสาไฟฟ้าและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน                                                                                                                                                   |
| 4            | 118                    | พิเศษ                       | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย -<br>บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3<br>(นายจเรเมธ จันทร์จจร)<br>(นางสาวสุภาสินี ยวนใจ)                               | 2 (แพร่)<br>เชียงรายได้ 1         | 154+000.000 -<br>158+472.000 | 4.472          | สท.1/25/66<br>16 ส.ค. 66 | (1) 799,000,000.00<br>(2) 799,915,979.90<br>(3) 800,000,000.00                  | บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)                    | 17 ส.ค. 66                        | 31 ก.ค. 69               | 1,080                  | 3.02<br>4.83      | 73.90<br>88.70     | 2566                                                                                                                                                                                        |



พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรา<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                      | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.                                         | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่    | (1) คำนวณตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) |                                         | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                                                                                 | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                        |                      |                                                                                                                    |                                   |                                                             |                |                         |                                                                                |                                         |            |                         |                     |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน                                                              |                                                                                      |
|              |                        |                      |                                                                                                                    |                                   |                                                             |                |                         |                                                                                |                                         |            |                         |                     |                        |                   |                                                                                 |                                                                                      |
| 5            | 118                    | พิเศษ                | เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน<br>อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายวิรัช บุญหลัง)          | 2 (แพร่)<br>เขียงรายที่ 1         | 91+000.000 -<br>101+000.000                                 | 10.000         | สท.1/1/68<br>18 ธ.ค. 67 | (1) 699,788,888.00<br>(2) 699,973,281.98<br>(3) 700,000,000.00                 | บ.ปัญชากิจ จก.                          | 19 ธ.ค. 67 | 7 ม.ค. 70               | 750                 | 0.05<br>2.96           | 2.42<br>24.80     | 2567<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) |                                                                                      |
| 6            | 118                    | พิเศษ                | เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน<br>อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายชัยวัฒน์ นลกระแสนันธุ์) | 2 (แพร่)<br>เขียงรายที่ 1         | 101+000.000 -<br>109+000.000                                | 8.000          | สท.1/2/68<br>18 ธ.ค. 67 | (1) 699,799,000.00<br>(2) 699,980,974.50<br>(3) 700,000,000.00                 | บ.พรรณีวรภิรกิจก่อสร้างและ<br>ขนส่ง จก. | 19 ธ.ค. 67 | 7 เม.ย. 70              | 840                 | 2.98<br>3.07           | 22.81<br>19.49    | 2567<br>พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติติดอยหลวง,<br>ติดเสาไฟฟ้า                |                                                                                      |
| 7            | 118                    | พิเศษ                | เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน<br>อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายวีรยุทธ พรหมธาดา)       | 2 (แพร่)<br>เขียงรายที่ 1         | 109+000.000<br>118+000.000                                  | 9.000          | สท.1/3/68<br>18 ธ.ค. 67 | (1) 699,651,000.00<br>(2) 699,974,100.22<br>(3) 700,000,000.00                 | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์<br>เขียงราย จก. | 19 ธ.ค. 67 | 8 ธ.ค. 69               | 720                 | 2.80<br>3.56           | 23.25<br>27.95    | 2567<br>ติดเสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร                                               |                                                                                      |
| 8            | 1112                   | พิเศษ                | สลกบาตร - วังปลาข้าว<br>ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายโกเมษฐ ราษีทอง)                   | 4 (ตาก)<br>กำแพงเพชร              | 5+805.000 -<br>24+425.000 และ<br>25+350.000 -<br>34+200.000 | 27.470         | สท.1/2/67<br>22 ส.ค. 67 | (1) 359,781,000.00<br>(2) 444,723,804.90<br>(3) 450,000,000.00                 | บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก.                  | 23 ส.ค. 67 | 11 ก.ย. 69              | 750                 | 7.85<br>3.89           | 37.82<br>47.80    | 2567<br>ติดเสาไฟฟ้า                                                             |                                                                                      |
| 9            | 1065                   | พิเศษ                | อ.พวานกระต่าย - พิชณุโลก<br>ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายรัตน์ ปัญญาดี)             | 5 (พิษณุโลก)<br>พิษณุโลกที่ 1     | 38+388.000 -<br>49+200.000                                  | 16.132         | สท.1/8/67<br>12 ก.ย. 67 | (1) 648,399,000.00<br>(2) 649,985,860.60<br>(3) 650,000,000.00                 | บ.ชัยนันท์คำวัฒณ์ก่อสร้าง<br>(2524) จก. | 13 ก.ย. 67 | 29 ก.ค. 70              | 1050                | 0.15<br>2.47           | 14.62<br>19.71    | 2567<br>อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและตกลงราคา                                          |                                                                                      |

| ลำดับ | ทางหลวง | มาตราฐาน | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                                 | สำนักงานทางหลวงที่                             | เริ่มจาก<br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่      | (1) ค่างานตามสัญญา                                             | ผู้รับจ้าง                  | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง            | วันสิ้นสุด<br>สัญญา                     | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน            |                | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |          |                                                                                                                               | แขวงทางหลวง                                    |                              |                |                           | แผนงาน                                                         |                             |                                    |                                         |                        |                    |                |                                                                                      |
|       |         |          |                                                                                                                               |                                                |                              |                |                           | เดือน<br>นี้                                                   |                             |                                    |                                         |                        | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |                |                                                                                      |
| 10    | 2275    | พิเศษ    | บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายราชนันท์ เหมวิเชียร)                                                  | 6 (เพชรบูรณ์)<br>เพชรบูรณ์ที่ 2<br>(บึงสามพัน) | 79+000.000 -<br>90+280.000   | 11.280         | สท.1/15/66<br>28 มิ.ย. 66 | (1) 546,700,000.00<br>(2) 547,522,736.70<br>(3) 550,000,000.00 | กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว | 29 มิ.ย. 66<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 17 มิ.ย. 68<br>27 ม.ค. 69<br>18 ก.พ. 69 | 720<br>944<br>966      | 2.83<br>5.32       | 81.50<br>90.51 | 2566                                                                                 |
| 11    | 32      | พิเศษ    | ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32<br>โพนางคำออก - ท่าฉนวน<br>ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายสุรจิต สุขเอิบ) | 12 (สุพรรณบุรี)<br>ชัยนาท                      | 114+000.000 -<br>120+000.000 | 6.000          | สท.1/1/67<br>26 ก.ค. 67   | (1) 170,986,981.00<br>(2) 269,999,033.70<br>(3) 270,000,000.00 | หจก.ธงไทยหัตถ์              | 27 ก.ค. 67                         | 16 มิ.ย. 69                             | 690                    | 11.28<br>10.40     | 77.22<br>67.02 | 2567                                                                                 |
| 12    | 333     | พิเศษ    | อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง<br>ตอน ต.เมืองกาฬ - ต.หนองสรวง ตอน 1<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายกำพล ชูชาวนา)                         | 12 (สุพรรณบุรี)<br>อุทัยธานี                   | 114+478.000 -<br>128+950.000 | 14.472         | สท.1/10/67<br>12 ก.ย. 67  | (1) 624,545,000.00<br>(2) 624,936,734.05<br>(3) 625,000,000.00 | บ.สหะชนส่งอุทัยธานี จก.     | 13 ก.ย. 67                         | 1 ธ.ค. 69                               | 810                    | 9.33<br>4.24       | 38.93<br>32.57 | 2567<br>น้ำท่วมพื้นที่แหล่งวัสดุ                                                     |
| 13    | 333     | พิเศษ    | อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง<br>ตอน ต.เมืองกาฬ - ต.หนองสรวง ตอน 2<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายกำพล ชูชาวนา)                         | 12 (สุพรรณบุรี)<br>อุทัยธานี                   | 128+950.000 -<br>143+425.000 | 14.475         | สท.1/4/67<br>29 ส.ค. 67   | (1) 624,551,700.00<br>(2) 624,960,737.70<br>(3) 625,000,000.00 | บ.สหะชนส่งอุทัยธานี จก.     | 30 ส.ค. 67                         | 17 ธ.ค. 69                              | 840                    | 3.13<br>6.08       | 32.62<br>44.16 | 2567<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)                                                       |

พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรา<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                              | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง          | เริ่มจาก<br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) คำนวณตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคาากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) |                                            | ผู้รับจ้าง                        | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง  | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                                                                                                                                                                          | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                        |                      |                                                                                                            |                                            |                              |                |                          |                                                                                 |                                            |                                   |                          |                     |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|              |                        |                      |                                                                                                            |                                            |                              |                |                          |                                                                                 |                                            |                                   |                          |                     |                        |                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| 14           | 3260                   | พิเศษ                | อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี<br>ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายพยุร เทียนทอง) | 12 (สุพรรณบุรี)<br>สุพรรณบุรีที่ 2 (คูทอง) | 12+400.000 -<br>31+856.000   | 19.456         | สท.1/13/67<br>13 ก.ย. 67 | (1) 799,514,470.00<br>(2) 799,900,309.80<br>(3) 800,000,000.00                  | บ.โชติวิศวกรรม จก.                         | 14 ก.ย. 67                        | 30 มิ.ย. 70              | 1020                | 0.12<br>1.65           | 17.28<br>21.01    | 2567<br>ติดขออนุญาตกรมชลประทาน<br>ขออนุญาตทำไม้, ติดสาธารณูปโภค<br>และน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง                                                                             |                                                                                      |
| 15           | 4140                   | พิเศษ                | อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายปัญญา เอื้อจริยกุล)                                  | 16 (นครศรีธรรมราช)<br>นครศรีธรรมราชที่ 1   | 4+125.000 -<br>21+650.000    | 17.525         | สท.1/12/66<br>9 พ.ค. 66  | (1) 799,000,000.00<br>(2) 799,993,456.00<br>(3) 800,000,000.00                  | บ.สหการวิศวกรรม จก.<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 10 พ.ค. 66<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 25 ต.ค. 68<br>23 พ.ย. 68 | 900<br>929          | 2.25<br>2.01           | 94.77<br>100.00   | 2566                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| 16           | 4                      | พิเศษ                | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1<br>(นายจเรเมธ จันทร์จร)<br>(นายศิริศักดิ์ จินดาพล)                            | 17 (กระบี่)<br>พังงา                       | 743+000.000 -<br>753+500.000 | 10.500         | สท.1/23/64<br>15 ก.ย. 64 | (1) 698,960,000.00<br>(2) 699,988,810.70<br>(3) 700,000,000.00                  | บ.สหการวิศวกรรม จก.                        | 16 ก.ย. 64                        | 3 ม.ค. 67                | 840                 | 0.74<br>6.01           | 60.63<br>91.74    | 2564<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน<br>และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)<br>ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67<br>งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67 และ<br>15 พ.ย.67 - 4 ก.พ.69 |                                                                                      |
| 17           | 4                      | พิเศษ                | บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2<br>(นายจเรเมธ จันทร์จร)<br>(นายโชคชัย แสนทวี)                                 | 17 (กระบี่)<br>พังงา                       | 753+500.000 -<br>762+000.000 | 8.500          | สท.1/33/64<br>20 ก.ย. 64 | (1) 648,800,000.00<br>(2) 649,988,641.55<br>(3) 650,000,000.00                  | บ.บุญสหะการสร้าง จก.                       | 21 ก.ย. 64                        | 9 ธ.ค. 66                | 810                 | 2.40<br>0.00           | 86.07<br>100.00   | 2564<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (รับมอบแปลงสุดท้าย 8 ส.ค.68)<br>ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67<br>งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มิ.ย.68 และ<br>14 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68      |                                                                                      |

พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ | ทางหลวง | มาตราฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                                                | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) |                                                                                                                              | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง                | วันสิ้นสุด<br>สัญญา     | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                                                                         | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |         |             |                                                                                                                                              |                                   |                              |                |                          |                                                                                 |                                                                                                                              |            |                                        |                         |                        |                   |                                                                         |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |         |             |                                                                                                                                              |                                   |                              |                |                          |                                                                                 |                                                                                                                              |            |                                        |                         |                        |                   |                                                                         |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18    | 4       | พิเศษ       | สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)                                                           | 17 (ประจำปี)<br>กระบี่            | 977+625.000 -<br>984+544.000 | 6.919          | สท.1/6/65<br>8 ก.ค. 65   | (1) 698,919,000.00<br>(2) 699,980,363.10<br>(3) 700,000,000.00                  | บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.                                                                                                      | 9 ก.ค. 65  | 22 มิ.ย. 68<br>5 ม.ค. 69<br>17 ก.พ. 69 | 1,080<br>1,277<br>1,320 | 1.16<br>0.66           | 96.11<br>99.89    | 2564                                                                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19    | -       | พิเศษ       | แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) -<br>บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม)<br>(บ.นาเหนือ) ตอน 1<br>(นายจเรเมธ จันทร์จรวง)<br>(นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ) | 17 (ประจำปี)<br>พังงา             | 0+000.000 -<br>13+000.000    | 13.000         | สท.1/22/66<br>25 ก.ค. 66 | (1) 985,000,000.00<br>(2) 999,996,661.90<br>(3) 1,000,000,000.00                | กิจการค้าร่วม บ.ธราทวี<br>คอนสตรัคชั่น จก. และ<br>บ.ชัยกร จก.                                                                | 26 ก.ค. 66 | 9 ก.ค. 69                              | 1,080                   | 1.01<br>5.13           | 42.36<br>81.20    | 2566<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)<br>ติดภูเขาหินและชั้นหินแข็ง |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20    | -       | พิเศษ       | แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) -<br>บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม)<br>(บ.นาเหนือ) ตอน 2<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ) | 17 (ประจำปี)<br>พังงา             | 13+000.000 -<br>26+042.000   | 13.042         | สท.1/21/66<br>25 ก.ค. 66 | (1) 885,000,000.00<br>(2) 899,570,745.50<br>(3) 900,000,000.00                  | กิจการค้าร่วม บ.ธราทวี<br>คอนสตรัคชั่น จก. และ<br>บ.ชอกมรัตน์ จก. และ<br>บ.ชัยกร จก. และ<br>บ.สุนิสาจุฬารัตน์<br>การโยธา จก. | 26 ก.ค. 66 | 9 ก.ค. 69                              | 1,080                   | 1.90<br>6.55           | 29.88<br>76.79    | ติดป่าสงวน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา)<br>และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า       |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21    | 4       | พิเศษ       | ราชกรุฑ - กะเปอร์<br>ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย<br>(นายโสภาส อินทสาขา)<br>(นายเชาว์เลิศ พรหมฤทธิ์)                                              | 17 (ประจำปี)<br>ระนอง             | 631+000.000<br>634+500.000   | 3.500          | สท.1/16/67<br>18 ก.ย. 67 | (1) 262,272,264.00<br>(2) 299,948,290.30<br>(3) 300,000,000.00                  | บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.                                                                                                          | 19 ก.ย. 67 | 10 มิ.ย. 69                            | 630                     | 3.80<br>9.43           | 21.98<br>63.36    | 2567<br>ติดต้นไม้หวงห้ามและการขออนุญาตกรมเจ้าท่า                        |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>ที่ | มาตรา<br>ฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br><br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br><br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                              | สำนักงานทางหลวงที่                   | เริ่มจาก<br><br>กม.-กม.        | ระยะทาง<br><br>กม. | สัญญาที่<br><br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) |                                                                                                      | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ<br><br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br><br>สัญญา | เวลา<br><br>ทำการ<br><br>(วัน) | % ผลงาน<br><br>แผนงาน |                                                                                                                      | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |  |
|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              |                    |                             |                                                                                                                    | แขวงทางหลวง                          |                                |                    |                              | เดือน<br><br>นี้                                                                | รวมถึง<br><br>ปัจจุบัน                                                                               |            |                             |                         |                                |                       |                                                                                                                      |                                                                                      |  |
|              |                    |                             |                                                                                                                    |                                      |                                |                    |                              |                                                                                 |                                                                                                      |            |                             |                         |                                |                       |                                                                                                                      |                                                                                      |  |
| 22           | 4027               | พิเศษ                       | ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)                  | 17 (กระบี่)<br><br>ภูเก็ต            | 14+300.000 -<br><br>18+850.000 | 4.550              | สท.1/19/67<br><br>30 ก.ย. 67 | (1) 646,500,000.00<br>(2) 649,973,259.86<br>(3) 650,000,000.00                  | กิจการค้าร่วม<br><br>บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น<br><br>จก. และ<br><br>บ.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา<br><br>จก. | 1 ต.ค. 67  | 22 ก.ค. 69                  | 660                     | 0.29<br><br>6.15               | 5.18<br><br>56.28     | 2567<br><br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง,<br><br>สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้                          |                                                                                      |  |
| 23           | 419                | พิเศษ                       | ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง<br><br>ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน<br>(นายจเรเมธ จันทร์จระ)<br>(นายจิรวุฒิ สุจริตธุระการ)          | 17 (กระบี่)<br><br>ตรัง              | 8+572.000 -<br><br>14+500.000  | 5.928              | สท.1/6/67<br><br>3 ก.ย. 67   | (1) 699,577,000.00<br>(2) 699,997,960.40<br>(3) 700,000,000.00                  | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น<br><br>เชอร์วิสเฮส แอนด์<br><br>โปรดักส์ จก.                                    | 4 ก.ย. 67  | 19 ส.ค. 70                  | 1,080                   | 5.18<br><br>1.66               | 26.35<br><br>19.67    | 2567<br><br>สาธารณูปโภค (แนวท่อประปา)<br><br>การขออนุญาตเข้าพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย                              |                                                                                      |  |
| 24           | 4037               | พิเศษ                       | เหนือคลอง - ควนสว่าง<br><br>ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)           | 17 (กระบี่)<br><br>กระบี่            | 4+319.000 -<br><br>21+307.000  | 16.988             | สท.1/7/67<br><br>4 ก.ย. 67   | (1) 899,082,000.00<br>(2) 899,996,073.94<br>(3) 900,000,000.00                  | กิจการร่วมค้า<br><br>เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี.                                                           | 5 ก.ย. 67  | 23 ธ.ค. 69                  | 840                     | 5.10<br><br>3.73               | 21.69<br><br>34.96    | 2567<br><br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ<br><br>สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง                            |                                                                                      |  |
| 25           | 42                 | พิเศษ                       | บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุโงโง-ลก<br><br>ตอน บ.ไถนงท์ - บ.ลำซิ่ง<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายชยพล เพชรจำนง) | 18 (สงขลา)<br><br>สงขลาที่ 2 นาทม่อม | 15+000.000 -<br><br>25+720.000 | 10.720             | สท.1/24/64<br><br>15 ก.ย. 64 | (1) 599,100,789.00<br>(2) 599,998,866.90<br>(3) 600,000,000.00                  | กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที                                                                             | 16 ก.ย. 64 | 2 พ.ค. 67                   | 960                     | 1.17<br><br>1.99               | 84.39<br><br>97.95    | 2564<br><br>ความปลอดภัยในพื้นที่<br><br>ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ..68<br><br>งด/ลดค่าปรับ 15 ก.พ.68 - 27 ม.ค.69 |                                                                                      |  |

พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรา<br>ฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                          | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง  | เริ่มจาก<br>กม.-กม.                                           | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) คำนจตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) |                                 | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน    |                                                                                                                                                                              | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |  |
|--------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              |                        |                             |                                                                                                                        |                                    |                                                               |                |                          | เดือน<br>นี้                                                                  | รวมถึง<br>ปัจจุบัน              |            |                         |                     |                        | (1) ขั้นตอนดำเนินการ | (2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                                                                                                       |                                                                                      |  |
|              |                        |                             |                                                                                                                        |                                    |                                                               |                |                          |                                                                               |                                 |            |                         |                     |                        |                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                      |  |
| 26           | 42                     | พิเศษ                       | คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-ลก<br>ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ได้นนท์<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายสมศักดิ์ พัสตุสาร) | 18 (สงขลา)<br>สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 9+000.000 -<br>15+000.000                                     | 6.000          | สท.1/3/67<br>29 ส.ค. 67  | (1) 399,558,000.00<br>(2) 399,965,147.20<br>(3) 400,000,000.00                | บ.หาดใหญ่เรือชัยการโยธา<br>จก.  | 30 ส.ค. 67 | 20 มิ.ย. 69             | 660                 | 1.30<br>8.21           | 34.69<br>58.96       | 2567<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)และผลกระทบจากน้ำท่วม                                                                                                                           |                                                                                      |  |
| 27           | 425                    | พิเศษ                       | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายณพวงศธร ลิขิตศรีไพบุลย์)                         | 18 (สงขลา)<br>สงขลาที่ 1           | 24+148.450 -<br>31+331.426                                    | 7.183          | สท.1/11/67<br>12 ก.ย. 67 | (1) 699,679,900.00<br>(2) 699,962,572.80<br>(3) 700,000,000.00                | บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.           | 13 ก.ย. 67 | 28 ส.ค. 70              | 1,080               | 1.20<br>1.69           | 15.14<br>19.37       | 2567<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |
| 28           | 107                    | พิเศษ                       | เขียงใหม่ - อ.แม่จัน<br>ตอน อ.ฝาง - อ.แม่ฮาย<br>(นายจเรเมธ จันทรจักร)<br>(นายสิงแก้ว สลึงค์)                           | 1 (เขียงใหม่)<br>เขียงใหม่ที่ 3    | 133+416.000 -<br>137+725.000,<br>149+853.000 -<br>159+846.000 | 14.302         | สท.1/20/68<br>29 ก.ค. 68 | (1) 649,260,000.00<br>(2) 649,991,465.12<br>(3) 650,000,000.00                | บ.อุดมศักดิ์ เขียงใหม่ จก.      | 30 ก.ค. 68 | 17 ก.ย. 70              | 780                 | 0.20<br>2.10           | 0.42<br>4.29         | 2568<br>ติดต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค<br>(ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)                                                                                                                |                                                                                      |  |
| 29           | 106                    | พิเศษ                       | อ.เดิน - อ.ลี้<br>ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง<br>(นายจเรเมธ จันทรจักร)<br>(นายณัฐพล แก้วอู๋)                        | 1 (เขียงใหม่)<br>ลำพูน             | 185+000.000 -<br>204+091.000                                  | 19.091         | สท.1/13/68<br>17 ก.ค. 68 | (1) 899,277,000.00<br>(2) 899,874,152.80<br>(3) 900,000,000.00                | บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก.<br>(มหาชน) | 18 ก.ค. 68 | 3 มี.ค. 71              | 960                 | 0.04<br>1.42           | 0.26<br>1.84         | 2568<br>ติดต้นไม้ตลอดแนวสองข้างทาง                                                                                                                                           |                                                                                      |  |
| 30           | 1317                   | พิเศษ                       | สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว<br>ตอน บ.คอยยาว - บ.แม่เลน<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายมงคล ณ น่าน)                         | 1 (เขียงใหม่)<br>เขียงใหม่ที่ 2    | 16+000.000 -<br>30+000.0000                                   | 14.000         | สท.1/22/68<br>30 ก.ค. 68 | (1) 699,783,747.00<br>(2) 699,998,826.90<br>(3) 700,000,000.00                | บ.ถนนวงศ์บริการ จก.             | 31 ก.ค. 68 | 20 ก.ค. 70              | 720                 | 0.09<br>2.37           | 0.42<br>4.85         | 2568<br>การขออนุญาตเข้าดำเนินการสร้างสะพาน<br>ในพื้นที่กรมชลประทาน, พื้นที่ป่าตาม พรบ.พ.ศ.2484<br>พื้นที่ป่าถาวรและป่าสงวนแห่งชาติ และ<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) |                                                                                      |  |

พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ | ทาง  | มาตรา | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                    | สำนักงานทางหลวงที่             | เริ่มจาก<br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) |                                            | ผู้รับจ้าง  | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                                                                                                       | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |  |
|-------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |      |       |                                                                                                                  | แขวงทางหลวง                    |                              |                |                          | เดือน<br>นี้                                                                    | รวมถึง<br>ปัจจุบัน                         |             |                         |                     |                        |                   |                                                                                                       |                                                                                      |  |
|       |      |       |                                                                                                                  |                                |                              |                |                          |                                                                                 |                                            |             |                         |                     |                        |                   |                                                                                                       |                                                                                      |  |
| 31    | 11   | พิเศษ | อ.เด่นชัย - ลำปาง<br>ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 1<br>(นายจเรเมธ จันทร์จร)<br>(นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)              | 2 (แพร่)<br>แพร่               | 413+800.000 -<br>420+066.000 | 6.266          | สท.1/43/68<br>12 ก.ย. 68 | (1) 649,480,000.00<br>(2) 649,810,454.56<br>(3) 650,000,000.00                  | บ.แพร่ราษฎร์ จก.                           | 13 ก.ย. 68  | 28 ก.ค. 71              | 1050                | 0.12<br>0.07           | 0.16<br>0.15      | 2568<br>ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร)<br>ติดต้นไม้, อุทยานแห่งชาติ,ป่าสงวน<br>และป่าตามมติกรม. |                                                                                      |  |
| 32    | 11   | พิเศษ | อ.เด่นชัย - ลำปาง<br>ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 2<br>(นายจเรเมธ จันทร์จร)<br>(นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)           | 1 (เชียงใหม่)<br>ลำปางที่ 1    | 420+066.000 -<br>426+908.000 | 6.842          | สท.1/44/68<br>12 ก.ย. 68 | (1) 649,160,000.00<br>(2) 649,487,058.56<br>(3) 650,000,000.00                  | บ.แพร่ราษฎร์ จก.                           | 13 ก.ย. 68  | 27 ส.ค. 71              | 1080                | 0.11<br>0.09           | 0.17<br>0.17      | 2568<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, เขตป่าสงวน,<br>ป่าตามมติกรม. และป่ามาตรา 4 (1)                         |                                                                                      |  |
| 33    | 1020 | พิเศษ | เชียงรายได้ - อ.เชียงของ<br>ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายรังสรรค์ สุวรรณห้อย)  | 2 (แพร่)<br>เชียงรายได้ที่ 1   | 7+420.000 -<br>18+600.000    | 11.180         | สท.1/6/68<br>18 มิ.ย. 68 | (1) 649,666,000.00<br>(2) 649,999,881.40<br>(3) 650,000,000.00                  | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์<br>เชียงรายได้ จก. | 19 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 70              | 720                 | 1.28<br>2.47           | 1.54<br>7.77      | 2568<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา)<br>ติดต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ป่าไม้                 |                                                                                      |  |
| 34    | 1020 | พิเศษ | เชียงรายได้ - อ.เชียงของ<br>ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร) | 2 (แพร่)<br>เชียงรายได้ที่ 1,2 | 18+600.000 -<br>30+000.000   | 11.400         | สท.1/7/68<br>18 มิ.ย. 68 | (1) 649,747,716.00<br>(2) 649,998,387.00<br>(3) 650,000,000.00                  | บ.เชียงรายได้แลนด์ แอดโซ<br>ซีเอสที จก.    | 19 มิ.ย. 68 | 8 ก.ค. 70               | 750                 | 1.48<br>2.31           | 1.90<br>6.65      | 2568<br>ติดไม้หวงห้ามรอทำไม้<br>และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)                                    |                                                                                      |  |
| 35    | 1021 | พิเศษ | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง<br>ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายสรวง สุวรรณ)                  | 2 (แพร่)<br>พะเยา              | 12+000.000 -<br>22+500.000   | 10.500         | สท.1/18/68<br>25 ก.ค. 68 | (1) 649,775,130.00<br>(2) 649,998,412.30<br>(3) 650,000,000.00                  | บ.คริสเตียนีและนิลเสน<br>(ไทย) จก. (มหาชน) | 26 ก.ค. 68  | 14 ส.ค. 70              | 750                 | 0.04<br>1.63           | 0.20<br>5.18      | 2568<br>ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, ไม้หวงห้าม                                              |                                                                                      |  |

พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรา<br>ฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br><br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br><br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                        | สำนักงานทางหลวงที่                | เริ่มจาก<br><br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br><br>กม. | สัญญาที่<br><br>ลงวันที่     | (1) คำนจตามสัญญา                                                       | ผู้รับจ้าง                              | เริ่มลงมือ<br><br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br><br>สัญญา | เวลา<br><br>ทำการ<br><br>(วัน) | % ผลงาน                |                  | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                         |
|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                        |                             |                                                                                                              | แขวงทางหลวง                       |                                  |                    |                              | แผนงาน                                                                 |                                         |                             |                         |                                |                        |                  |                                                                                                                                              |
|              |                        |                             |                                                                                                              |                                   |                                  |                    |                              | เดือน<br><br>นี้                                                       |                                         |                             |                         |                                | รวมถึง<br><br>ปัจจุบัน |                  |                                                                                                                                              |
| 36           | 1021                   | พิเศษ                       | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง<br><br>ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br><br>(นายชัยวัฒน์ ศรีดี)   | 2 (แพร่)<br><br>พะเยา             | 22+500.000 -<br><br>33+300.000   | 10.800             | สท.1/19/68<br><br>25 ก.ค. 68 | (1) 649,539,230.00<br><br>(2) 649,998,965.20<br><br>(3) 650,000,000.00 | บ. ส.เรียงรายคอนสตรัคชั่น<br><br>จก.    | 26 ก.ค. 68                  | 14 ส.ค. 70              | 750                            | 0.19<br><br>2.20       | 0.77<br><br>5.15 | 2568<br><br>ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484<br><br>พื้นที่ป่าสงวนและป่าชุมชน                                                            |
| 37           | 101                    | พิเศษ                       | น่าน - อ.ท่าวังผา<br><br>ตอน บ.ห้วยเย็น - บ.ปง<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br><br>(นายอุดม แก้วโก)                 | 2 (แพร่)<br><br>น่านที่ 2         | 387+000.000 -<br><br>395+000.000 | 8.000              | สท.1/31/68<br><br>20 ส.ค. 68 | (1) 419,400,000.00<br><br>(2) 419,990,424.65<br><br>(3) 420,000,000.00 | บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จก.             | 21 ส.ค. 68                  | 9 ต.ค. 70               | 780                            | 0.06<br><br>0.38       | 0.19<br><br>0.67 | 2568<br><br>ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร),<br><br>ติดต้นไม้หวงห้าม                                                                    |
| 38           | 1                      | พิเศษ                       | นครสวรรค์ - กำแพงเพชร<br><br>ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br><br>(นายพีระ ทับทิมแดง)     | 4 (ตาก)<br><br>กำแพงเพชร          | 438+500.000 -<br><br>451+000.000 | 12.500             | สท.1/17/68<br><br>25 ก.ค. 68 | (1) 889,170,411.00<br><br>(2) 889,802,176.60<br><br>(3) 900,000,000.00 | บ.กรีนไลฟ์<br><br>อินเตอร์เนชั่นแนล จก. | 26 ก.ค. 68                  | 10 เม.ย. 71             | 990                            | 0.26<br><br>1.50       | 0.78<br><br>3.94 | 2568<br><br>ติดต้นไม้หวงห้าม, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง<br><br>และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, ท่อส่งน้ำมัน,<br><br>ป้ายเตือนและอุปกรณ์ฯ สคน.) |
| 39           | 115                    | พิเศษ                       | กำแพงเพชร - พิจิตร<br><br>ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br><br>(นายเฉลิมพล วรรณทวีดิกุล) | 5 (พิษณุโลก)<br><br>พิษณุโลกที่ 1 | 47+000.000 -<br><br>56+215.000   | 9.215              | สท.1/29/68<br><br>18 ส.ค. 68 | (1) 449,789,000.00<br><br>(2) 449,999,736.40<br><br>(3) 450,000,000.00 | บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง<br><br>จก.     | 19 ส.ค. 68                  | 9 มิ.ย. 70              | 660                            | 0.61<br><br>0.47       | 1.33<br><br>0.98 | 2568<br><br>ติดขัดเสาไฟฟ้า                                                                                                                   |
| 40           | 2013                   | พิเศษ                       | บ.แยง - บ.หนองกระท้าว<br><br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br><br>(นายสุทัศน์ ชันแก้ว)                              | 5 (พิษณุโลก)<br><br>พิษณุโลกที่ 2 | 8+000.000 -<br><br>22+275.000    | 14.275             | สท.1/30/68<br><br>18 ส.ค. 68 | (1) 645,772,000.00<br><br>(2) 649,999,586.70<br><br>(3) 650,000,000.00 | กิจการค้าร่วม<br><br>เอ็มเอ็นอาร์(MNR)  | 19 ส.ค. 68                  | 6 พ.ย. 70               | 810                            | 0.37<br><br>0.97       | 0.47<br><br>2.02 | 2568                                                                                                                                         |



พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรา<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br><br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br><br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                       | สำนักงานทางหลวงที่                                       | เริ่มจาก<br><br>กม.-กม.        | ระยะทาง<br><br>กม. | สัญญาที่<br><br>ลงวันที่     | (1) คำนจตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) |                             | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ<br><br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br><br>สัญญา | เวลา<br><br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br><br>แผนงาน |                                                                                                              | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |  |
|--------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              |                        |                      |                                                                                                             | แขวงทางหลวง                                              |                                |                    |                              | เดือน<br><br>นี้                                                              | รวมถึง<br><br>ปัจจุบัน      |            |                             |                         |                            |                       |                                                                                                              |                                                                                      |  |
|              |                        |                      |                                                                                                             |                                                          |                                |                    |                              |                                                                               |                             |            |                             |                         |                            |                       |                                                                                                              |                                                                                      |  |
| 41           | 3395                   | พิเศษ                | อ.วัฒนานคร - โศคลาน<br><br>ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายสุรชิต สุขเอิบ)    | 10 (นครราชสีมา)<br><br>สระแก้ว (วัฒนานคร)                | 69+620.000 -<br><br>85+920.000 | 16.300             | สท.1/24/68<br><br>14 ส.ค. 68 | (1) 892,576,889.00<br>(2) 894,379,958.90<br>(3) 900,000,000.00                | บ.เอส.พี.ที. ซิวิลกรุ๊ป จก. | 15 ส.ค. 68 | 29 ก.ค. 71                  | 1080                    | 0.63<br><br>0.59           | 0.85<br><br>1.76      | 2568<br><br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,และ สาธารณูปโภค<br>(ไฟฟ้า)                                                   |                                                                                      |  |
| 42           | 3093                   | พิเศษ                | ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม<br><br>ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายวิสูตร กำเหนิดผล) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br><br>สมุทรสงคราม                  | 3+200.000 -<br><br>13+500.000  | 10.300             | สท.1/28/68<br><br>18 ส.ค. 68 | (1) 649,890,200.00<br>(2) 649,998,120.10<br>(3) 650,000,000.00                | บ.ทิพากร จก.                | 19 ส.ค. 68 | 7 ต.ค. 70                   | 780                     | 0.94<br><br>0.49           | 1.10<br><br>1.09      | 2568<br><br>ติดสาธารณูปโภค                                                                                   |                                                                                      |  |
| 43           | 3296                   | พิเศษ                | อ.ดอนตูม - อ.บางเลน<br><br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)                                | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br><br>นครปฐม                       | 0+000.000 -<br><br>12+574.000  | 12.574             | สท.1/15/68<br><br>25 ก.ค. 68 | (1) 798,434,834.00<br>(2) 798,452,645.90<br>(3) 800,000,000.00                | บ.แสงชัยโชค จก.             | 26 ก.ค. 68 | 11 ม.ค. 71                  | 900                     | 1.64<br><br>1.64           | 2.27<br><br>5.18      | 2568<br><br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค<br>(เสาไฟฟ้า) และคลองชลประทาน                   |                                                                                      |  |
| 44           | 4103                   | พิเศษ                | ปากพูน - จังหูน<br><br>ตอน บ.นาพุ - บ.จังหูน<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายณรงค์ ชูสังข์)                | 16 (นครศรีธรรมราช)<br><br>นครศรีธรรมราชที่ 1             | 24+450.000 -<br><br>32+560.000 | 8.110              | สท.1/21/68<br><br>30 ก.ค. 68 | (1) 924,532,674.00<br>(2) 924,993,776.00<br>(3) 925,000,000.00                | กิจการร่วมค้า พีซีอี.       | 31 ก.ค. 68 | 14 ก.ค. 71                  | 1080                    | 4.67<br><br>1.18           | 9.03<br><br>3.10      | 2568<br><br>ติดขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทย<br>และกรมชลประทาน                                                |                                                                                      |  |
| 45           | 4009                   | พิเศษ                | บางใหญ่ - อ่าวลึก<br><br>ตอน บ.อิปัน - บ.สาคร<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายวิทยา แทนพ้อ)                | 16 นครศรีธรรมราช)<br><br>สุราษฎร์ธานีที่ 3<br>(เวียงสระ) | 79+500.000 -<br><br>89+000.000 | 9.500              | สท.1/23/68<br><br>8 ส.ค. 68  | (1) 649,800,000.00<br>(2) 649,999,963.60<br>(3) 650,000,000.00                | บ.แพรววิศวกรรม จก.          | 9 ส.ค. 68  | 26 ธ.ค. 70                  | 870                     | 0.13<br><br>2.40           | 0.27<br><br>4.02      | 2568<br><br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งก่อสร้างถูกล้ำในเขตทาง และ<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร) |                                                                                      |  |

พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรา<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                 | สำนักงานทางหลวงที่                                     | เริ่มจาก<br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) คำนจตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) |                                  | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                                                                         | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |  |
|--------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              |                        |                      |                                                                                                               | แขวงทางหลวง                                            |                              |                |                          | เดือน<br>นี้                                                                  | รวมถึง<br>ปัจจุบัน               |            |                         |                     |                        |                   |                                                                         |                                                                                      |  |
|              |                        |                      |                                                                                                               |                                                        |                              |                |                          |                                                                               |                                  |            |                         |                     |                        |                   |                                                                         |                                                                                      |  |
| 46           | 401                    | พิเศษ                | ท่าโรงช้าง - กิโดศูนย์<br>ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายสมชาย พฤติประสงค์) | 16 นครศรีธรรมราช)<br>สุราษฎร์ธานีที่ 2<br>(กาญจนดิษฐ์) | 129+300.000 -<br>137+430.000 | 8.130          | สท.1/46/68<br>23 ก.ย. 68 | (1) 649,798,900.00<br>(2) 649,992,188.30<br>(3) 650,000,000.00                | บ.ถนนวงศ์บริการ จก.              | 24 ก.ย. 68 | 11 ม.ค. 71              | 840                 | 0.08<br>0.05           | 0.11<br>0.13      | 2568<br>ติดตั้งเสาไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง                             |                                                                                      |  |
| 47           | 4013                   | พิเศษ                | นครศรีธรรมราช - หัวไทร<br>ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายไพโรจน์ รัตนอวี)      | 16 นครศรีธรรมราช)<br>นครศรีธรรมราชที่ 1                | 29+350.000 -<br>35+366.000   | 6.016          | สท.1/39/68<br>5 ก.ย. 68  | (1) 649,803,000.00<br>(2) 649,999,710.90<br>(3) 650,000,000.00                | บ.พีระมิตคอนกรีต จก.             | 6 ก.ย. 68  | 20 ส.ค. 71              | 1,080               | 0.06<br>0.87           | 0.11<br>1.41      | 2568<br>ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)<br>ติดขออนุญาตกรมเจ้าท่า |                                                                                      |  |
| 48           | 4016                   | พิเศษ                | นครศรีธรรมราช - นบพิตำ<br>ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายสำราญ สุตะระ)               | 16 นครศรีธรรมราช)<br>นครศรีธรรมราชที่ 1                | 33+659.000 -<br>40+789.000   | 7.130          | สท.1/34/68<br>29 ส.ค. 68 | (1) 424,845,074.00<br>(2) 424,984,474.60<br>(3) 425,000,000.00                | บ.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง<br>จก. | 30 ส.ค. 68 | 19 ส.ค. 70              | 720                 | 0.18<br>0.98           | 0.42<br>1.61      | 2568<br>ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา,)<br>ต้นไม้หวงห้าม             |                                                                                      |  |
| 49           | 4014                   | พิเศษ                | คลองเหลง - ขนอม<br>ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายบัญชา เอื้อจริยกุล)               | 16 นครศรีธรรมราช)<br>นครศรีธรรมราชที่ 1                | 0+200.000 -<br>10+500.000    | 10.300         | สท.1/25/68<br>15 ส.ค. 68 | (1) 649,469,199.00<br>(2) 649,999,356.90<br>(3) 650,000,000.00                | กิจการร่วมค้า เอสบีพี            | 16 ส.ค. 68 | 3 พ.ย. 70               | 810                 | 0.24<br>1.68           | 0.34<br>3.45      | 2568<br>ติดตั้งสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)                                |                                                                                      |  |
| 50           | 4151                   | พิเศษ                | บ่อล้อย - ลำทับ<br>ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายศิวะกร บุญศิริ)                   | 16 นครศรีธรรมราช)<br>นครศรีธรรมราชที่ 2                | 63+400.000 -<br>76+650.000   | 13.250         | สท.1/35/68<br>29 ส.ค. 68 | (1) 764,477,700.00<br>(2) 764,947,578.80<br>(3) 765,000,000.00                | กิจการร่วมค้า บีพีซีที           | 30 ส.ค. 68 | 17 พ.ย. 70              | 810                 | 0.17<br>1.32           | 0.27<br>1.55      | 2568<br>ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ต้นไม้หวงห้าม                        |                                                                                      |  |

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรา<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                      | สำนักงานทางหลวงที่    | เริ่มจาก<br>กม.-กม.                                          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่      | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท)                             |                                 | ผู้รับจ้าง  | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                                                                                                 | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                        |                      |                                                                                                    | แขวงทางหลวง           |                                                              |                |                           | เดือน<br>นี้                                                                                                | รวมถึง<br>ปัจจุบัน              |             |                         |                     |                        |                   |                                                                                                 |                                                                                      |
|              |                        |                      |                                                                                                    |                       |                                                              |                |                           |                                                                                                             |                                 |             |                         |                     |                        |                   |                                                                                                 |                                                                                      |
| 51           | 4006                   | พิเศษ                | ราชกรุฑ - หลังสวน<br>ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายอิทธิพล แก้วบัวดี)     | 17 (กระบี่)<br>ระนอง  | 43+400.000 -<br>47+000.000 และ<br>47+500.000 -<br>53+900.000 | 10.000         | สท.1/32/68<br>22 ส.ค. 68  | (1) 789,200,000.00<br>(2) 789,998,876.38<br>(3) 790,000,000.00                                              | กิจการค้าร่วม TKC 2025          | 23 ส.ค. 68  | 7 ก.ค. 71               | 1,050               | 0.03<br>0.30           | 0.08<br>0.76      | 2568<br>ติดต้นไม้และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า                                              |                                                                                      |
| 52           | 4225                   | 1                    | สวนปาล์ม - คลองขี้<br>ตอน บ.โนบง - คลองขี้<br>(นายโสภาส อินทสาธา)<br>(นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)         | 17 (กระบี่)<br>กระบี่ | 24+237.544 -<br>46+277.544                                   | 22.040         | สท.1/10/68<br>26 มิ.ย. 68 | (1) 649,484,373.00<br>(2) 649,651,370.10<br>(3) 650,000,000.00                                              | บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธาการ<br>จก. | 27 มิ.ย. 68 | 16 ก.ค. 70              | 750                 | 0.06<br>3.06           | 0.31<br>5.75      | 2568<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา, โทรศัพท์)<br>สิ่งปลูกสร้างและติดขัดต้นไม้หวงห้ามตลอดสายทาง |                                                                                      |
| 53           | 4                      | พิเศษ                | บ.หินลาด - บ.นายทุย<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)                              | 17 (กระบี่)<br>พังงา  | 707+600.000 -<br>721+000.000                                 | 13.400         | สท.1/27/68<br>18 ส.ค. 68  | (1) 942,725,000.00<br>(2) 943,112,128.50<br>(3) 950,000,000.00                                              | บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.         | 19 ส.ค. 68  | 4 พ.ค. 71               | 990                 | 0.03<br>1.15           | 0.09<br>1.78      | 2568<br>ติดต้นไม้และอุปกรณ์ควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ                                                |                                                                                      |
| 54           | 4                      | พิเศษ                | ราชกรุฑ - กะเปอร์<br>ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายสงคราม บุญประกอบ) | 17 (กระบี่)<br>ระนอง  | 644+300.000<br>648+000.000                                   | 3.700          | สท.1/38/68<br>5 ก.ย. 68   | (1) 274,495,517.00<br>(2) 299,996,383.00<br>(3) 300,000,000.00                                              | บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.             | 6 ก.ย. 68   | 28 พ.ค. 70              | 630                 | 0.08<br>0.54           | 0.22<br>1.10      | 2568<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ระบบสื่อสาร)<br>และติดต้นไม้                                      |                                                                                      |
| 55           | -                      | พิเศษ                | บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)                    | 17 (กระบี่)           | 18+850.000 -<br>20+800.000                                   | 1.950          | (1)<br>(2)<br>(3)         | กิจการค้าร่วม<br>บ.ธาวาวิญ คอนสตรัคชั่น<br>จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก.<br>และ บ.สุนิสาจุฑารัตน์<br>การโยธา จก. |                                 |             |                         |                     |                        |                   | 2568<br>ประกาศผู้ชนะ<br>อยู่ระหว่างเสนอ นรม. ทราบ                                               |                                                                                      |

พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ<br>ที่                   | ทาง<br>หลวง<br>ที่<br>หมาย<br>เลข | มาตรฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br><br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br><br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                                                                      | สำนักงานทางหลวงที่<br><br>แขวงทางหลวง                         | เริ่มจาก<br><br>กม.-กม.                                                  | ระยะทาง<br><br>กม. | สัญญาที่<br><br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) | ผู้รับจ้าง                         | เริ่มลงมือ<br><br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br><br>สัญญา | เวลา<br><br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br><br>แผนงาน |                        | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                   |                        |                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                          |                    |                              |                                                                                 |                                    |                             |                         |                            | เดือน<br><br>นี้      | รวมถึง<br><br>ปัจจุบัน |                                                                                      |
|                                |                                   |                        |                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                          |                    |                              |                                                                                 |                                    |                             |                         |                            |                       |                        |                                                                                      |
| 56                             | 410                               | พิเศษ                  | ปัตตานี - อ.เบตง<br><br>ตอน บ.ตะปิงตึงจี - อ.ธารโต<br><br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายยุทธพงษ์ คลังศรี)                                                                  | 18 (สงขลา)<br><br>ยะลา                                        | 69+214.000 -<br><br>74+706.000 และ<br><br>76+014.000 -<br><br>81+000.000 | 10.478             | สท.1/5/68<br><br>16 มิ.ย. 68 | (1) 669,485,175.00<br>(2) 669,999,122.30<br>(3) 670,000,000.00                  | บ.วินชัยก่อสร้าง (1979)<br><br>จก. | 17 มิ.ย. 68                 | 4 ต.ค. 70               | 840                        | 0.64<br><br>2.38      | 1.45<br><br>5.68       | 2568<br><br>ติดต้นไม้หวงห้าม,เขตป่าสงวน และ<br><br>สาธารณูปโภค                       |
| 57                             | 42                                | พิเศษ                  | คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโงโง-ลก<br><br>ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1<br><br>(นายจเรเมธ จันทร์จร)<br>(นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)                                            | 18 (สงขลา)<br><br>สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)                        | 51+000.000 -<br><br>62+500.000                                           | 11.500             | สท.1/40/68<br><br>5 ก.ย. 68  | (1) 1,089,300,000.00<br>(2) 1,089,668,109.60<br>(3) 1,100,000,000.00            | บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.              | 6 ก.ย. 68                   | 20 ส.ค. 71              | 1,080                      | 0.14<br><br>0.36      | 0.22<br><br>0.53       | 2568<br><br>ติดสาธารณูปโภค บ่อมตำรวจและกล้อง CCTV<br><br>และติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน      |
| 58                             | 42                                | พิเศษ                  | คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโงโง-ลก<br><br>ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2<br><br>(นายจเรเมธ จันทร์จร)<br>(นายชูชัย บัวศิริ)                                                  | 18 (สงขลา)<br><br>สงขลาที่ 2<br><br>(นาหม่อม),<br><br>ปัตตานี | 62+500.000 -<br><br>76+100.000                                           | 13.600             | สท.1/41/68<br><br>12 ก.ย. 68 | (1) 852,000,000.00<br>(2) 862,356,748.30<br>(3) 870,000,000.00                  | กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส          | 13 ก.ย. 68                  | 31 ธ.ค. 70              | 840                        | 0.10<br><br>1.56      | 0.15<br><br>2.08       | 2568<br><br>อุทกภัยในพื้นที่ก่อสร้าง                                                 |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง    |                                   |                        |                                                                                                                                                                            | 57                                                            | โครงการ                                                                  | 642.093            |                              | (1) 38,958,473,644.00                                                           |                                    |                             |                         |                            |                       |                        |                                                                                      |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |                                   |                        |                                                                                                                                                                            | 1                                                             | โครงการ                                                                  | 1.950              |                              | (3) 1,300,000,000.00                                                            |                                    |                             |                         |                            |                       |                        |                                                                                      |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ             |                                   |                        |                                                                                                                                                                            | 0                                                             | โครงการ                                                                  | 0.000              |                              | (1) 0.000                                                                       |                                    |                             |                         |                            |                       |                        |                                                                                      |
| 1                              | 1                                 | พิเศษ                  | กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ<br><br>ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1<br><br>ตัดทางข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา<br><br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง) | 2 (แพร่)<br><br>พะเยา                                         | -                                                                        | 1 แห่ง             | สท.1/48/68<br><br>30 ก.ย. 68 | (1) 448,999,990.00<br>(2) 509,377,163.40<br>(3) 550,000,000.00                  | บ.รัตนชาติก่อสร้าง จก.             | 1 ต.ค. 68                   | 14 ก.ย. 71              | 1,080                      | 0.18<br><br>0.18      | 0.27<br><br>0.35       | 2568<br><br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร, ท่อประปา)<br><br>และการรื้อกล้าเขตทาง  |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง    |                                   |                        |                                                                                                                                                                            | 1                                                             | โครงการ                                                                  | 0.000              |                              | (1) 448,999,990.00                                                              |                                    |                             |                         |                            |                       |                        |                                                                                      |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |                                   |                        |                                                                                                                                                                            | 0                                                             | โครงการ                                                                  | 0.000              |                              | (3) 0.000                                                                       |                                    |                             |                         |                            |                       |                        |                                                                                      |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ             |                                   |                        |                                                                                                                                                                            | 0                                                             | โครงการ                                                                  | 0.000              |                              | (1) 0.000                                                                       |                                    |                             |                         |                            |                       |                        |                                                                                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรา<br>ฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                                                                                  | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง    | เริ่มจาก<br>กม.-กม.                                          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) คำนจตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) | ผู้รับจ้าง                   | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                        |                             |                                                                                                                                                                                |                                      |                                                              |                |                          |                                                                               |                              |                         |                     |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |                                                                                      |
|              |                        |                             |                                                                                                                                                                                |                                      |                                                              |                |                          |                                                                               |                              |                         |                     |                        |                   |                    |                                                                                      |
| 1            | 103                    | พิเศษ                       | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)<br>อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน<br>บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1<br>(นายจเรเมธ จันทร์จจร)<br>(นายสุกิจ อภิญญาสังกร) | 2 (แพร่)<br>แพร่                     | 30+000.000 -<br>36+500.000                                   | 6.500          | สท.1/17/67<br>27 ก.ย. 67 | (1) 450,000,000.00<br>(2) 599,999,747.76<br>(3) 600,000,000.00                | บ.สหสถาพรขนส่ง จก.           | 28 ก.ย. 67              | 13 ส.ค. 70          | 1,050                  | 1.57<br>1.19      | 16.17<br>18.39     | 2567<br>ติดเสาไฟฟ้า, สายเคเบิล ไตรคมนาคม                                             |
| 2            | 103                    | พิเศษ                       | อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน<br>บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2<br>(นายจำรัส ดำรงค์พานิช)<br>(นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)                                                                 | 2 (แพร่)<br>แพร่,ลำปางที่ 2          | 36+500.000 -<br>43+000.000                                   | 6.500          | สท.1/18/67<br>30 ก.ย. 67 | (1) 450,000,000.00<br>(2) 599,999,866.60<br>(3) 600,000,000.00                | บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก. | 1 ต.ค. 67               | 15 ก.ย. 70          | 1,080                  | 0.17<br>1.88      | 3.62<br>16.48      | 2567<br>อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง                                                  |
| 3            | 103                    | พิเศษ                       | อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน<br>บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3<br>(นายโสภาส อินทสาธา)<br>(นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)                                                                       | 2 (แพร่)<br>ลำปางที่ 2               | 43+000.000 -<br>46+255.000 และ<br>46+585.000 -<br>49+650.000 | 6.320          | สท.1/20/67<br>30 ก.ย. 67 | (1) 450,000,000.00<br>(2) 599,999,758.90<br>(3) 600,000,000.00                | พจก.อิงแซเฮง                 | 1 ต.ค. 67               | 15 ก.ย. 70          | 1,080                  | 0.81<br>1.44      | 14.91<br>19.39     | 2567<br>ติดเสาไฟฟ้า,สายเคเบิลใยแก้ว<br>และพื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ                  |
| 4            | 21                     | พิเศษ                       | อ.ห่มเกล้า - เลย<br>ตอน ต.ร้องจิก - ต.สานตม ตอน 1<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)                                                                    | 6 (เพชรบูรณ์)<br>เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 354+500.000 -<br>361+500.000                                 | 7.000          | สท.1/26/68<br>15 ส.ค. 68 | (1) 660,483,236.00<br>(2) 667,773,864.46<br>(3) 670,000,000.00                | บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.      | 16 ส.ค. 68              | 3 ธ.ค. 70           | 840                    | 0.08<br>1.41      | 0.27<br>2.80       | 2568<br>ติดไม้หวงห้าม, สาธารณูปโภค<br>(ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) และ กรมสิทธิที่ดิน  |

| ลำดับที่                       | ทางหลวงหมายเลข | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                                                 | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง    | เริ่มจาก<br>กม.-กม.                                                                                                         | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) |                                    | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                                                                                                                      | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                |            |                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                             |                |                          |                                                                                 |                                    |            |                         |                     |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน                                                                                                   |                                                                                      |
|                                |                |            |                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                             |                |                          |                                                                                 |                                    |            |                         |                     |                        |                   |                                                                                                                      |                                                                                      |
| 5                              | 21             | พิเศษ      | อ.หล่มเก่า - เลย<br>ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายเกษม เวชกุล)                                              | 6 (เพชรบูรณ์)<br>เลขที่ 2 (ด่านซ้าย) | 361+500.000 -<br>367+750.000                                                                                                | 6.250          | สท.1/36/68<br>5 ก.ย. 68  | (1) 667,934,838.00<br>(2) 669,880,667.62<br>(3) 670,000,000.00                  | บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์<br>จก.        | 6 ก.ย. 68  | 25 ก.ย. 70              | 750                 | 0.05<br>1.16           | 0.15<br>1.81      | 2568<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร)<br>และต้นไม้หวงห้าม                          |                                                                                      |
| 6                              | 21             | พิเศษ      | อ.หล่มเก่า - เลย<br>ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายเกษม เวชกุล)                                              | 6 (เพชรบูรณ์)<br>เลขที่ 2 (ด่านซ้าย) | 367+750.000 -<br>376+625.000                                                                                                | 8.875          | สท.1/37/68<br>5 ก.ย. 68  | (1) 657,250,700.00<br>(2) 659,896,220.17<br>(3) 660,000,000.00                  | บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์<br>จก.        | 6 ก.ย. 68  | 21 ก.ค. 71              | 1,050               | 0.11<br>0.73           | 0.21<br>1.40      | 2568<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร)<br>และต้นไม้หวงห้าม                          |                                                                                      |
| โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง       |                |            |                                                                                                                                               | 6                                    | โครงการ                                                                                                                     | 41.445         |                          | (1) 3,335,668,774.00                                                            |                                    |            |                         |                     |                        |                   |                                                                                                                      |                                                                                      |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |                |            |                                                                                                                                               | 0                                    | โครงการ                                                                                                                     | 0.000          |                          | (3) 0.000                                                                       |                                    |            |                         |                     |                        |                   |                                                                                                                      |                                                                                      |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ             |                |            |                                                                                                                                               | 0                                    | โครงการ                                                                                                                     | 0.000          |                          | (1) 0.000                                                                       |                                    |            |                         |                     |                        |                   |                                                                                                                      |                                                                                      |
| 1                              | 113            | พิเศษ      | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง<br>วังชมภู - พิจิตร<br>ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายพรศักดิ์ เลี้ยงอ้วน) | 5 (พิษณุโลก)<br>พิจิตร               | 54+000.0000 -<br>56+453.000,<br>57+153.000 -<br>59+350.000,<br>63+552.000 -<br>67+353.000 และ<br>64+753.000 -<br>77+614.000 | 17.312         | สท.1/47/68<br>25 ก.ย. 68 | (1) 799,931,000.00<br>(2) 799,992,438.40<br>(3) 800,000,000.00                  | บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์<br>คอนกรีต จก. | 26 ก.ย. 68 | 12 ก.พ. 71              | 870                 | 0.05<br>0.08           | 0.07<br>0.14      | 2568<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา),<br>ต้นไม้หวงห้าม และจุดกลับรถไม่ตรงกับความ<br>ต้องการในพื้นที่และน้ำท่วมซ้ำซาก |                                                                                      |

| ลำดับ                          | ทางหลวง     | มาตราฐาน | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                                                            | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.                | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) | ผู้รับจ้าง                                                 | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง           | วันสิ้นสุด<br>สัญญา                   | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน)  | % ผลงาน      |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                                                     |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |             |          |                                                                                                                                                          |                                   |                                    |                |                          |                                                                                 |                                                            |                                   |                                       |                         | เดือน<br>นี้ | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |                                                                                                                                                                          |
|                                |             |          |                                                                                                                                                          |                                   |                                    |                |                          |                                                                                 |                                                            |                                   |                                       |                         |              |                    |                                                                                                                                                                          |
| 2                              | 4046        | พิเศษ    | ต้ง - ควนกุน<br>ตอน ต้ง - บ.โคกโดน ตอน 1<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นางสาวณิษฐกุล กฤษณะเศรณี)                                                             | 17 (กระบี่)<br>ต้ง                | 8+750.000 -<br>19+250.000          | 10.500         | สท.1/9/68<br>26 มิ.ย. 68 | (1) 648,445,746.00<br>(2) 649,992,932.20<br>(3) 650,000,000.00                  | บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก.<br>(มหาชน)                         | 27 มิ.ย. 68                       | 14 ก.ย. 70                            | 810                     | 0.17<br>2.58 | 0.61<br>7.54       | 2568<br>ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา)<br>และสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                         |
| 3                              | 4046        | พิเศษ    | ต้ง - ควนกุน<br>ตอน ต้ง - บ.โคกโดน ตอน 2<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายจิรวุฒิ สุจริตธรรการ)                                                              | 17 (กระบี่)<br>ต้ง                | 19+250.000 -<br>30+029.000         | 10.779         | สท.1/14/68<br>22 ก.ค. 68 | (1) 648,176,514.00<br>(2) 649,994,611.90<br>(3) 650,000,000.00                  | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น<br>เซอร์วิส เซส แอนด์<br>โปรดักส์ จก. | 23 ก.ค. 68                        | 8 ม.ค. 71                             | 900                     | 0.10<br>1.45 | 0.27<br>2.16       | 2568<br>ติดไม้หวงห้าม                                                                                                                                                    |
| โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง       |             |          |                                                                                                                                                          | 3                                 | โครงการ                            | 38.591         |                          | (1) 2,096,553,260.00                                                            |                                                            |                                   |                                       |                         |              |                    |                                                                                                                                                                          |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |             |          |                                                                                                                                                          | 0                                 | โครงการ                            | 0.000          |                          | (3) 0.000                                                                       |                                                            |                                   |                                       |                         |              |                    |                                                                                                                                                                          |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ             |             |          |                                                                                                                                                          | 0                                 | โครงการ                            | 0.000          |                          | (1) 0.000                                                                       |                                                            |                                   |                                       |                         |              |                    |                                                                                                                                                                          |
| 1                              | 304,<br>306 | พิเศษ    | กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก<br>อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายวราศักดิ์ ปะสังติโย) | 13 (กรุงเทพ)<br>กรุงเทพ,นนทบุรี   | 2+123.204 -<br>12+532.470 (ทล.306) | 10.409         | สท.1/40/62<br>30 ก.ย. 62 | (1) 1,293,366,000.00<br>(2) 1,297,506,002.50<br>(3) 1,700,000,000.00            | บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก.<br>(มหาชน)                         | 1 ต.ค. 62<br><br>(ขยายอายุสัญญา)  | 16 ก.ค. 65<br>2 ธ.ค. 65<br>20 ม.ค. 66 | 1,020<br>1,159<br>1,208 | 1.51<br>3.65 | 59.27<br>64.72     | 2562<br>ติดสาธารณูปโภค และ อยู่ระหว่างการ<br>แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำลงสู่คลอง<br>เปรมประชากร<br>ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68<br>งด/ลด ค่าปรับ 8 ม.ค.68 - 25 พ.ย.68 |
| 2                              | 340         | พิเศษ    | แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายวาทิ หอมตระกูล)                                                                                 | 13 (กรุงเทพ)<br>นนทบุรี           | 0+000.000 -<br>6+800.000           | 6.800          | สท.1/28/64<br>20 ก.ย. 64 | (1) 919,645,000.00<br>(2) 919,955,350.09<br>(3) 920,000,000.00                  | กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค<br><br>(ขยายอายุสัญญา)             | 21 ก.ย. 64<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 4 ก.ย. 67<br>17 ต.ค. 67               | 1,080<br>1,123          | 1.96<br>0.00 | 96.63<br>100.00    | 2564<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร, ประปา)<br>(ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)<br>งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68 และ<br>28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68              |

พฤษจิกายน 2568

| ลำดับ                          | ทางหลวง | มาตรฐาน | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                           | สำนักงานทางหลวงที่          | เริ่มจาก<br>กม.-กม.        | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) | ผู้รับจ้าง                                                | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน      |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                                               |  |
|--------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                |         |         |                                                                                                                         | แขวงทางหลวง                 |                            |                |                          |                                                                                 |                                                           |                         |                     |                        | แผนงาน       |                    |                                                                                                                                                                    |  |
|                                |         |         |                                                                                                                         |                             |                            |                |                          |                                                                                 |                                                           |                         |                     |                        | เดือน<br>นี้ | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |                                                                                                                                                                    |  |
| 3                              | 3       | พิเศษ   | บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู<br>(นายจเรธร จันทวร)<br>(นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)                                                   | 13 (กรุงเทพ)<br>สมุทรปราการ | 40+510.000 -<br>47+450.000 | 6.940          | สท.1/22/64<br>15 ก.ย. 64 | (1) 699,000,000.00<br>(2) 699,990,978.90<br>(3) 700,000,000.00                  | บ.กรีนไลฟ์<br>อินเตอร์เนชั่นแนล จก.                       | 16 ก.ย. 64              | 1 มิ.ย. 67          | 990                    | 1.01<br>5.36 | 61.69<br>72.97     | 2564<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา<br>ท่อก๊าซ), สิ่งปลูกสร้างรูกล้าเขตทาง<br>ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68<br>งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69 |  |
| 4                              | 31      | พิเศษ   | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายเจษฎา ไศณณายะ)                                   | 13 (กรุงเทพ)<br>กรุงเทพ     | 8+700.000 -<br>25+500.000  | 1 แห่ง         | สท.1/23/66<br>27 ก.ค. 66 | (1) 948,533,800.00<br>(2) 949,958,925.65<br>(3) 950,000,000.00                  | บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น<br>เชอริวิสเชส แอนด์<br>โปรดักส์ จก. | 28 ก.ค. 66              | 11 ก.ค. 69          | 1,080                  | 0.59<br>4.32 | 45.27<br>68.11     | 2566<br>ติดสาธารณูปโภค<br>(ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา)                                                                                                                 |  |
| 5                              | 35      | พิเศษ   | ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยก<br>ต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายวรศักดิ์ ปะสงค์โย) | 13 (กรุงเทพ)<br>สมุทรสาคร   | 39+000.000 -<br>40+050.000 | 1.050          | สท.1/42/68<br>12 ก.ย. 68 | (1) 399,699,000.00<br>(2) 399,998,619.10<br>(3) 400,000,000.00                  | หจก.ทงศักดิ์วิวัฒน์                                       | 13 ก.ย. 68              | 1 พ.ย. 70           | 780                    | 0.23<br>2.43 | 0.31<br>2.65       | 2568<br>ติดสาธารณูปโภคและน้ำท่วมถนน                                                                                                                                |  |
| 6                              | 34      | พิเศษ   | ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34<br>บริเวณคลองหอมศีล<br>(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)<br>(นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)                      | 13 (กรุงเทพ)<br>สมุทรปราการ | 34+000.000 -<br>36+000.000 | 2.000          | สท.1/33/68<br>22 ส.ค. 68 | (1) 256,000,000.00<br>(2) 269,902,410.40<br>(3) 270,000,000.00                  | บ.ประโยชน์การโยธา จก.                                     | 23 ส.ค. 68              | 14 พ.ค. 70          | 630                    | 0.00<br>0.17 | 0.00<br>0.59       | 2568                                                                                                                                                               |  |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง    |         |         |                                                                                                                         | 6                           | โครงการ                    | 27.199         |                          | (1) 4,516,243,800.00                                                            |                                                           |                         |                     |                        |              |                    |                                                                                                                                                                    |  |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |         |         |                                                                                                                         | 0                           | โครงการ                    | 0.000          |                          | (3) 0.000                                                                       |                                                           |                         |                     |                        |              |                    |                                                                                                                                                                    |  |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ             |         |         |                                                                                                                         | 0                           | โครงการ                    | 0.000          |                          | (1) 0.000                                                                       |                                                           |                         |                     |                        |              |                    |                                                                                                                                                                    |  |



พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ | ทางหลวง | มาตรา | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                                                                          | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) | ผู้รับจ้าง            | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง          | วันสิ้นสุด<br>สัญญา                   | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                 | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                                                             |
|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |       |                                                                                                                                                                        |                                   |                              |                |                          |                                                                                 |                       |                                  |                                       |                        | เดือน             | รวมถึง          |                                                                                                                                                                  |
|       |         |       |                                                                                                                                                                        |                                   |                              |                |                          |                                                                                 |                       |                                  |                                       |                        | นี้               | ปัจจุบัน        |                                                                                                                                                                  |
| 1     | 101     | 1     | กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ<br>น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน<br>บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายสาริต อินนามเพ็ง) | 2 (แพร่)<br>น่านที่ 2             | 471+955.000 -<br>490+200.000 | 18.245         | สท.1/7/66<br>29 มี.ค. 66 | (1) 797,560,100.00<br>(2) 799,999,286.50<br>(3) 800,000,000.00                  | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.   | 30 มี.ค. 66<br>(ขยายอายุสัญญา)   | 15 ส.ค. 68<br>18 ก.พ. 69              | 870<br>1,057           | 2.40<br>2.71      | 96.63<br>96.98  | 2566                                                                                                                                                             |
| 2     | 101     | 1     | น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน<br>บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)                                                       | 2 (แพร่)<br>น่านที่ 2             | 490+200.000 -<br>505+853.000 | 15.653         | สท.1/8/66<br>20 เม.ย. 66 | (1) 747,749,000.00<br>(2) 749,999,738.80<br>(3) 750,000,000.00                  | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.   | 21 เม.ย. 66<br>(ปรับลดเวลาทำการ) | 7 ส.ค. 68<br>19 ม.ค. 69<br>13 ม.ค. 69 | 840<br>1,005<br>999    | 2.85<br>3.93      | 94.75<br>96.77  | 2566                                                                                                                                                             |
| 3     | 425     | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)<br>ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่<br>(นายจเรเมธ จันทร์จร)<br>(นายณพงศธร ลิขิตศรีไพบุลย์)                                       | 18 (สงขลา)<br>สงขลาที่ 1          | 24+148.450 -<br>31+331.426   | 7.183          | สท.1/1/64<br>21 ต.ค. 63  | (1) 569,018,100.00<br>(2) 569,468,723.91<br>(3) 570,000,000.00                  | บ.สระหลวงก่อสร้าง จก. | 22 ต.ค. 63                       | 9 เม.ย. 66                            | 900                    | 1.50<br>0.00      | 50.17<br>100.00 | 2563<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน<br>ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 16 ธ.ค.67<br>งด/ลดค่าปรับ 17 ธ.ค.67 - 22 ม.ค.68,<br>23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ<br>15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70 |
| 4     | 118     | พิเศษ | เขียงใหม่ - เขียงราย<br>ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวัย ตอน 1<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)                                                              | 2 (แพร่)<br>เขียงรายที่ 1         | 118+000.000 -<br>130+000.000 | 12.000         | สท.1/11/68<br>9 ก.ค. 68  | (1) 732,089,000.00<br>(2) 732,329,883.80<br>(3) 750,000,000.00                  | บ.ปัญชากิจ จก.        | 10 ก.ค. 68                       | 28 ส.ค. 70                            | 780                    | 0.48<br>2.62      | 0.85<br>5.20    | 2568<br>ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค<br>(ไฟฟ้า, ประปา)                                                                                                       |

| ลำดับ<br>ที่                   | ทาง<br>หลวง<br>ที่ | มาตรา<br>ฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br><br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br><br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                          | สำนักงานทางหลวงที่<br><br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br><br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br><br>กม. | สัญญาที่<br><br>ลงวันที่     | (1) คำงานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) | ผู้รับจ้าง                                                                        | เริ่มลงมือ<br><br>ทำงานจ้าง          | วันสิ้นสุด<br><br>สัญญา                         | เวลา<br><br>ทำการ<br>(วัน)      | % ผลงาน<br><br>แผนงาน |                        | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                            |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                    |                             |                                                                                                                                |                                       |                                  |                    |                              |                                                                                |                                                                                   |                                      |                                                 |                                 | เดือน<br><br>นี้      | รวมถึง<br><br>ปัจจุบัน |                                                                                                                                 |
|                                |                    |                             |                                                                                                                                |                                       |                                  |                    |                              |                                                                                |                                                                                   |                                      |                                                 |                                 |                       |                        |                                                                                                                                 |
| 5                              | 118                | พิเศษ                       | เชียงใหม่ - เชียงราย<br><br>ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2<br><br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br><br>(นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)           | 2 (แพร่)<br><br>เชียงใหม่ที่ 1        | 130+000.000 -<br><br>141+000.000 | 11.000             | สท.1/8/68<br><br>26 มิ.ย. 68 | (1) 749,748,100.00<br><br>(2) 749,998,161.10<br><br>(3) 750,000,000.00         | บ.พรณิวัรกิจก่อสร้าง<br><br>และขนส่ง จก.                                          | 27 มิ.ย. 68                          | 15 ส.ค. 70                                      | 780                             | 0.06<br><br>2.42      | 0.48<br><br>6.88       | 2568<br><br>ติดตั้งไม้ทวงห้าม, พื้นที่อุทยานแห่งชาติ<br><br>ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)และ<br>การรูกกล้าเซตทาง       |
| 6                              | 117                |                             | อุดรดิตต์ - ภูตุ๋<br><br>ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง<br><br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br><br>(นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)                 | 5 (พิษณุโลก)<br><br>อุดรดิษที่ 2      | 320+330.000 -<br><br>343+544.000 | 23.214             | สท.1/45/68<br><br>15 ก.ย. 68 | (1) 643,950,000.00<br><br>(2) 644,674,641.38<br><br>(3) 650,000,000.00         | กิจการค้าร่วม บ.สุนิสาจุฬา<br><br>รัตนการโยธา จก. และ<br><br>บ.ถนนวงศับริกาาร จก. | 16 ก.ย. 68                           | 5 ต.ค. 70                                       | 750                             | 0.05<br><br>0.06      | 0.05<br><br>0.12       | 2568<br><br>ติดตั้งไม้ทวงห้าม                                                                                                   |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง    |                    |                             |                                                                                                                                | 6                                     | โครงการ                          | 87.295             |                              | (1) 4,240,114,300.00                                                           |                                                                                   |                                      |                                                 |                                 |                       |                        |                                                                                                                                 |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |                    |                             |                                                                                                                                | 0                                     | โครงการ                          | 0.000              |                              | (3) 0.000                                                                      |                                                                                   |                                      |                                                 |                                 |                       |                        |                                                                                                                                 |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ             |                    |                             |                                                                                                                                | 0                                     | โครงการ                          | 0.000              |                              | (1) 0.000                                                                      |                                                                                   |                                      |                                                 |                                 |                       |                        |                                                                                                                                 |
| 1                              | -                  | พิเศษ                       | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ<br><br>ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ<br><br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br><br>(นายวิชาญ เดชคำฟู) | 2 (แพร่)<br><br>เชียงใหม่ที่ 2        | 0+000.000 -<br><br>9+103.567     | 9.103              | สท.1/14/64<br><br>8 ก.ย. 64  | (1) 1,044,937,000.00<br><br>(2) 1,099,937,424.80<br><br>(3) 1,100,000,000.00   | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์<br><br>เชียงใหม่ จก.                                      | 9 ก.ย. 64<br><br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 23 ส.ค. 67<br><br>14 มิ.ย. 68<br><br>20 ม.ค. 69 | 1,080<br><br>1,375<br><br>1,595 | 2.41<br><br>1.65      | 60.71<br><br>59.95     | 2564<br><br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค<br><br>(ไฟฟ้า, ประปา)<br><br>ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69<br><br>(ปรับแผนงาน) |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง    |                    |                             |                                                                                                                                | 1                                     | โครงการ                          | 9.103              |                              | (1) 1,044,937,000.00                                                           |                                                                                   |                                      |                                                 |                                 |                       |                        |                                                                                                                                 |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |                    |                             |                                                                                                                                | 0                                     | โครงการ                          | 0.000              |                              | (3) 0.000                                                                      |                                                                                   |                                      |                                                 |                                 |                       |                        |                                                                                                                                 |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ             |                    |                             |                                                                                                                                | 0                                     | โครงการ                          | 0.000              |                              | (1) 0.000                                                                      |                                                                                   |                                      |                                                 |                                 |                       |                        |                                                                                                                                 |

| ลำดับ | ทางหลวง | มาตรา | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                                       | สำนักงานทางหลวงที่                    | เริ่มจาก<br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคาากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) | ผู้รับจ้าง                        | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข                                             |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |       |                                                                                                                                     |                                       |                              |                |                          |                                                                                  |                                   |                         |                     |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |                                                                                                                                  |
|       |         |       |                                                                                                                                     |                                       |                              |                |                          |                                                                                  |                                   |                         |                     |                        |                   |                    |                                                                                                                                  |
| 1     | 317     | พิเศษ | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก<br>อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1<br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br>(นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์) | 10 (นครราชสีมา)<br>สระแก้ว (วัฒนานคร) | 130+100.000 -<br>142+500.000 | 12.400         | สท.1/18/66<br>18 ก.ค. 66 | (1) 899,092,300.00<br>(2) 899,996,034.40<br>(3) 900,000,000.00                   | บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.       | 19 ก.ค. 66              | 2 ก.พ. 69           | 930                    | 0.74<br>3.71      | 99.80<br>95.81     | 2566                                                                                                                             |
| 2     | 117     | พิเศษ | นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน<br>นครสวรรค์ - คลองพ่วงด้านใต้ ตอน 1<br>(นายโอภาส อินทสาชา)<br>(นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)                     | 11 (ลพบุรี)<br>นครสวรรค์ที่ 1         | 9+600.000 -<br>25+100.000    | 15.500         | สท.1/12/67<br>12 ก.ย. 67 | (1) 759,161,123.00<br>(2) 759,624,112.40<br>(3) 760,000,000.00                   | บ.อรัญญะนิสิงห์บุรี<br>(1994) จก. | 13 ก.ย. 67              | 29 ก.ค. 70          | 1,050                  | 2.40<br>1.49      | 16.85<br>20.06     | 2567<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ<br>อุปกรณ์กล้องตรวจจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจ<br>ซึ่งนำหน้ากรมบรรทุกติดขัดการก่อสร้าง |
| 3     | 117     | พิเศษ | นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน<br>นครสวรรค์ - คลองพ่วงด้านใต้ ตอน 2<br>(นายโอภาส อินทสาชา)<br>(นายธงชัย สงไย)                               | 11 (ลพบุรี)<br>นครสวรรค์ที่ 1, พิจิตร | 25+100.000 -<br>40+300.000   | 15.200         | สท.1/14/67<br>17 ก.ย. 67 | (1) 739,146,658.00<br>(2) 739,743,205.30<br>(3) 740,000,000.00                   | บ. บี ซี ดี ซี จก.                | 18 ก.ย. 67              | 3 ส.ค. 70           | 1,050                  | 0.81<br>1.91      | 10.81<br>18.45     | 2567                                                                                                                             |
| 4     | 340     | พิเศษ | บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายสุทัศน์ โทนนาดี)                                                         | 12 (สุพรรณบุรี)<br>สุพรรณบุรีที่ 1    | 48+841.000 -<br>57+250.000   | 8.409          | สท.1/9/67<br>12 ก.ย. 67  | (1) 686,761,000.00<br>(2) 687,313,774.80<br>(3) 690,000,000.00                   | บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น<br>จก.  | 13 ก.ย. 67              | 28 ส.ค. 70          | 1,080                  | 2.10<br>2.88      | 46.82<br>20.73     | 2567                                                                                                                             |

พฤษภาคม 25

| ลำดับ<br>ที่                   | ทาง<br>หมาย<br>เลข | ทาง<br>ฐาน<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                           | สำนักงานทางหลวงที่                      | เริ่มจาก<br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) |                                                              | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง  | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน  |                                                                                        | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                    |                    |                                                                                         | แขวงทางหลวง                             |                              |                |                          | (1) ค่าจ้างตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(3) งบประมาณ (บาท)              | เดือน<br>นี้                                                 |            |                          |                     |                        | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |                                                                                        |                                                                                      |
|                                |                    |                    |                                                                                         |                                         |                              |                |                          |                                                                                 |                                                              |            |                          |                     |                        |                    |                                                                                        |                                                                                      |
| 5                              | 340                | พิเศษ              | บ.สาธิต - สุพรรณบุรี ตอน 2<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายโกเมษฐ ราษีทอง)             | 12 (สุพรรณบุรี)<br>สุพรรณบุรีที่ 1      | 57+250.000 -<br>65+600.000   | 8.350          | สท.1/15/67<br>17 ก.ย. 67 | (1) 689,596,000.00<br>(2) 689,891,498.90<br>(3) 690,000,000.00                  | กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี                                     | 18 ก.ย. 67 | 2 ก.ย. 70                | 1,080               | 6.00<br>5.69           | 26.03<br>28.90     | 2567<br>ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)<br>ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า |                                                                                      |
| 6                              | 347                | พิเศษ              | เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด<br>(นายโสภาส อินทสาชา)<br>(นายนิธิพัฒน์ รมจิณพลี)             | 13 (กรุงเทพ)<br>ปทุมธานี,อยุธยา         | 11+500.000 -<br>24+000.000   | 12.500         | สท.1/20/66<br>18 ก.ค. 66 | (1) 899,011,900.00<br>(2) 899,821,433.00<br>(3) 900,000,000.00                  | บ.พรณิวัรกิจ ก่อสร้าง<br>และขนส่ง จก.<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 19 ก.ค. 66 | 3 พ.ค. 69<br>30 เม.ย. 70 | 1,020<br>1,382      | 1.27<br>0.58           | 84.57<br>73.21     | 2566<br>ท่อส่งแก๊ส ปตท. ใกล้พื้นที่ก่อสร้างสะพาน                                       |                                                                                      |
| 7                              | 41                 | พิเศษ              | อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายวานิช สังข์ขาว) | 16 (นครศรีธรรมราช)<br>สุราษฎร์ธานีที่ 1 | 157+000.000 -<br>195+000.000 | 22.300         | สท.1/17/66<br>14 ก.ค. 66 | (1) 739,247,600.00<br>(2) 739,992,075.50<br>(3) 740,000,000.00                  | บ.พีระมิตคอนกรีต จก.                                         | 15 ก.ค. 66 | 29 เม.ย. 69              | 1,020               | 0.59<br>4.77           | 99.72<br>69.51     | 2566<br>งานแล้วเสร็จ ค.ค.68                                                            |                                                                                      |
| 8                              | 11                 | พิเศษ              | ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ)<br>(นายจเรเมธ จันทร์จร)<br>(นายศกพิชัย สรญาณธนาวุธ)        | 1 (เชียงใหม่)<br>ลำปางที่ 1             | 427+000.000 -<br>457+000.000 | 20.000         | สท.1/12/68<br>15 ก.ค. 68 | (1) 799,821,000.00<br>(2) 799,999,184.30<br>(3) 800,000,000.00                  | บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธาการ<br>จก.                              | 16 ก.ค. 68 | 29 มิ.ย. 71              | 1,080               | 0.05<br>0.29           | 0.16<br>0.47       | 2568<br>ติดพื้นที่ป่ารกรากอนุญาต                                                       |                                                                                      |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง    |                    |                    |                                                                                         | 7                                       | โครงการ                      | 92.359         |                          | (1) 5,472,589,981.00                                                            |                                                              |            |                          |                     |                        |                    |                                                                                        |                                                                                      |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |                    |                    |                                                                                         | 0                                       | โครงการ                      | 0.000          |                          | (3) 0.000                                                                       |                                                              |            |                          |                     |                        |                    |                                                                                        |                                                                                      |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ             |                    |                    |                                                                                         | 1                                       | โครงการ                      | 22.300         |                          | (1) 739,247,600.00                                                              |                                                              |            |                          |                     |                        |                    |                                                                                        |                                                                                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>ที่ | มาตรฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br><br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br><br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                      | สำนักงานทางหลวงที่                          |                                  | เริ่มจาก<br><br>กม.-กม. | ระยะทาง<br><br>กม.            | สัญญาที่<br><br>ลงวันที่                                       | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) |                                                      |                             | ผู้รับจ้าง                | เริ่มลงมือ<br><br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br><br>สัญญา | เวลา<br><br>ทำการ<br>(วัน)                                                                                                                     | % ผลงาน<br><br>แผนงาน |                        | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |  |
|--------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              |                    |                        |                                                                                                            | แขวงทางหลวง                                 |                                  |                         |                               |                                                                |                                                                                 |                                                      |                             |                           |                             |                         |                                                                                                                                                | เดือน<br><br>นี้      | รวมถึง<br><br>ปัจจุบัน |                                                                                      |  |
|              |                    |                        |                                                                                                            |                                             |                                  |                         |                               |                                                                |                                                                                 |                                                      |                             |                           |                             |                         |                                                                                                                                                |                       |                        |                                                                                      |  |
| 1            | 1                  | พิเศษ                  | ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน<br><br>(นายจเรเมธ จันทร์จจร) รก.<br><br>(นางยุมิ ชุ่มไชยพฤกษ์)          | 1 (เชียงใหม่)<br><br>ลำปางที่1              | 593+569.000 -<br><br>619+500.000 | 25.931                  | สท.1/5/67<br><br>3 ก.ย. 67    | (1) 859,469,000.00<br>(2) 859,903,809.30<br>(3) 860,000,000.00 | บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก.<br><br>(มหาชน)                                            | 4 ก.ย. 67                                            | 21 ม.ค. 70                  | 870                       | 3.32<br><br>4.42            | 25.57<br><br>32.55      | 2567<br><br>ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน                                                                                                      |                       |                        |                                                                                      |  |
| 2            | 4                  | พิเศษ                  | อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด<br><br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br><br>(ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)                  | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br><br>ประจวบคีรีขันธ์ | 386+063.000 -<br><br>407+463.000 | 21.400                  | สท.1/2/66<br><br>15 มี.ค. 66  | (1) 185,750,000.00<br>(2) 229,972,251.00<br>(3) 230,000,000.00 | บ.พะเยาไบทอง จก.                                                                | 16 มี.ค. 66<br><br>9 มิ.ย. 68<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 3 ม.ค. 68<br><br>15 ก.ค. 68 | 660<br><br>817<br><br>853 | 5.44<br><br>0.00            | 69.16<br><br>100.00     | 2566<br><br>ติดแนวสายเคเบิลใยแก้ว TOT<br><br>และประชาชนคัดค้านการก่อสร้าง<br><br>และฟ้องศาลปกครอง<br><br>งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค.68 - 10 ธ.ค.68 |                       |                        |                                                                                      |  |
| 3            | 4                  | พิเศษ                  | บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน<br><br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br><br>(นายอิทธิพล แก้วบัวดี)                         | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br><br>ประจวบคีรีขันธ์ | 337+313.000 -<br><br>381+863.000 | 44.550                  | สท.1/10/66<br><br>25 เม.ย. 66 | (1) 608,832,300.00<br>(2) 609,994,831.20<br>(3) 610,000,000.00 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น<br>(1979) จก.                                            | 26 เม.ย. 66                                          | 8 ก.พ. 69                   | 1,020                     | 7.64<br><br>4.37            | 89.13<br><br>91.73      | 2566<br><br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)                                                                                                             |                       |                        |                                                                                      |  |
| 4            | 117                | พิเศษ                  | นครสวรรค์ - พิษณุโลก<br><br>ตอน หนองนา - พิษณุโลก<br><br>(นายศุภชัย มหากิจ)<br><br>(นายภัทรนรินทร์ วิมาลา) | 5 (พิษณุโลก)<br><br>พิษณุโลกที่ 1           | 101+550.000 -<br><br>113+300.000 | 11.750                  | สท.1/4/68<br><br>11 มิ.ย. 68  | (1) 648,645,776.00<br>(2) 649,997,665.40<br>(3) 650,000,000.00 | บ.ชัยนันท์คำวิฑูรย์ก่อสร้าง<br>(2524) จก.                                       | 12 มิ.ย. 68                                          | 27 ม.ค. 71                  | 960                       | 0.06<br><br>1.70            | 0.37<br><br>4.70        | 2568<br><br>เกิดอุทกภัย                                                                                                                        |                       |                        |                                                                                      |  |



พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ | ทางหลวง | มาตรา | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                                                                                        | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.        | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา                                      | ผู้รับจ้าง                          | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน      |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|-------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |       |                                                                                                                                                                                      |                                   |                            |                |                      | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)                     |                                     |                         |                     |                        |              |                    |                                                                                      |
|       |         |       |                                                                                                                                                                                      |                                   |                            |                |                      | (3) งบประมาณ (บาท)                                      |                                     |                         |                     |                        | เดือน<br>นี้ | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |                                                                                      |
| 3     | M9      | พิเศษ | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร<br>ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1<br>บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 2<br>(นายจเรเมธ จันทร์จจร)<br>(นายวัลลภ นวักลม)         | 13 กรุงเทพ                        | 54+200.000 -<br>56+375.000 | 2.175          |                      | (1)<br><br>(2) 732,849,975.38<br><br>(3) 770,000,000.00 | บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก.<br>(มหาชน)  |                         |                     |                        |              |                    | 2568<br>ประกาศผู้ชนะ                                                                 |
| 4     | M9      | พิเศษ | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร<br>ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1<br>บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 3<br>(นายจเรเมธ จันทร์จจร)<br>(นายโชคชัย แสงทวี)        | 13 กรุงเทพ                        | 56+375.000 -<br>57+625.000 | 1.250          |                      | (1)<br><br>(2) 690,730,320.46<br><br>(3) 770,000,000.00 | บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก.<br>(มหาชน)  |                         |                     |                        |              |                    | 2568<br>ประกาศผู้ชนะ                                                                 |
| 5     | M9      | พิเศษ | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร<br>ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1<br>บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 4<br>(นายจเรเมธ จันทร์จจร)<br>(นายนิธิพัฒน์ รุฒิมพิลลี) | 13 กรุงเทพ                        | 57+625.000 -<br>59+525.000 | 1.900          |                      | (1)<br><br>(2) 645,154,889.02<br><br>(3) 650,000,000.00 | บ.กรีนไลท์<br>อินเตอร์เนชั่นแนล จก. |                         |                     |                        |              |                    | 2568<br>ประกาศผู้ชนะ                                                                 |
| 6     | M9      | พิเศษ | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร<br>ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1<br>บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 5<br>(นายโสภาส อินทสาธา)<br>(นายวาทิ หอมตระกูล)         | 13 กรุงเทพ                        | 59+525.000 -<br>61+875.000 | 2.350          |                      | (1)<br><br>(2) 649,817,758.98<br><br>(3) 650,000,000.00 | บ.ท่าราบก่อสร้าง จก.                |                         |                     |                        |              |                    | 2568<br>ประกาศผู้ชนะ                                                                 |

พฤศจิกายน 2568

| ลำดับ<br>ที่                    | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br><br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br><br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                                                                                           | สำนักงานทางหลวงที่<br><br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br><br>กม.-กม.    | ระยะทาง<br><br>กม. | สัญญาที่<br><br>ลงวันที่ | (1) คำงานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) | ผู้รับจ้าง       | เริ่มลงมือ<br><br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br><br>สัญญา | เวลา<br><br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br><br>แผนงาน  |  | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                        |                        |                                                                                                                                                                                 |                                       |                            |                    |                          | เดือน<br><br>นี้                                                               |                  |                             |                         |                            | รวมถึง<br><br>ปัจจุบัน |  |                                                                                      |
|                                 |                        |                        |                                                                                                                                                                                 |                                       |                            |                    |                          |                                                                                |                  |                             |                         |                            |                        |  |                                                                                      |
| 7                               | M9                     |                        | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร<br>ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1<br>บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 6<br>(นายจเรเมธ จันทร์จจร)<br>(นายชุมภู สุขेमไอฐู) | 13 กรุงเทพฯ                           | 61+875.000 -<br>63+500.000 | 1.625              |                          | (1)<br><br>(2) 629,819,889.78<br><br>(3) 740,000,000.00                        | หจก.สีแสงโยธาคาร |                             |                         |                            |                        |  | 2568<br><br>ประกาศผู้ชนะ                                                             |
| โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง |                        |                        |                                                                                                                                                                                 | 0                                     | โครงการ                    | 0.000              |                          | (1) 0.000                                                                      |                  |                             |                         |                            |                        |  |                                                                                      |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา  |                        |                        |                                                                                                                                                                                 | 6                                     | โครงการ                    | 11.775             |                          | (3) 4,300,000,000.00                                                           |                  |                             |                         |                            |                        |  |                                                                                      |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ              |                        |                        |                                                                                                                                                                                 | 1                                     | โครงการ                    | 5.767              |                          | (1) 2031481568.770                                                             |                  |                             |                         |                            |                        |  |                                                                                      |

- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 โครงการแล้วเสร็จ 25 ธ.ค.67
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 โครงการแล้วเสร็จ 31 ต.ค.66
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 โครงการแล้วเสร็จ 13 ก.ย.67
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ย.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 โครงการแล้วเสร็จ 9 ก.พ.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 โครงการแล้วเสร็จ 31 มี.ค.66
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 โครงการแล้วเสร็จ 9 พ.ย.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 โครงการแล้วเสร็จ 31 พ.ค.67
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 โครงการแล้วเสร็จ 16 ส.ค.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 โครงการแล้วเสร็จ 12 ม.ค.67
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 โครงการแล้วเสร็จ 17 พ.ค.66
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 โครงการแล้วเสร็จ 20 มี.ค.65

- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 โครงการแล้วเสร็จ 11 ก.ค.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 โครงการแล้วเสร็จ 21 ส.ค.67
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 โครงการแล้วเสร็จ 12 ธ.ค.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 โครงการแล้วเสร็จ 31 ม.ค.66
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 โครงการแล้วเสร็จ 12 ต.ค.66
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 โครงการแล้วเสร็จ 27 มี.ค.67
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 โครงการแล้วเสร็จ 8 ธ.ค.65