



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	20	243.297	9,256,801,214.00
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	4	88.617	2,750,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	1	9.025	902,272,111.00
	1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	98.548	4,210,579,336.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	16.150	1,100,000,000.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	1	35.000	1,280,206,000.00
	1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	109.460	4,090,863,091.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	9.139	370,000,000.00 *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	18.637	2,450,197,000.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	9	79.093	9,380,000,000.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	94.570	5,900,987,167.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	1	15.966	542,735,000.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	36.347	2,134,098,775.40
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	4	51.348	3,390,000,000.00
	3.3 งานแล้วเสร็จ	1	21.000	653,120,000.00
4	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u>			
	<u>4.1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u>			
	4.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	45.096	1,491,627,533.00
	4.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	4.1.3 งานแล้วเสร็จ	1	20.000	589,147,299.00
	<u>4.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</u>			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	54.300	960,000,000.00 *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
5	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</u>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	60.831	5,665,534,663.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	13.126	750,000,000.00 *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
6	<u>โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน</u>			
	<u>กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</u>			
	8.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	15.545	91,993,000.00
	8.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	8.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	65	722.331	35,292,681,779.40
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	22	311.773	18,700,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	5	100.991	3,967,480,410.00
7	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	23	99.794	35,644,227,672.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	4.900	1,522,870,000.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	24	104.694	37,167,097,672.00
	สรุปโครงการฯ เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	88	822.125	70,936,909,451.40
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	23	316.673	20,222,870,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	5	100.991	3,967,480,410.00
	รวมทั้งสิ้น	116	1239.789	95,127,259,861.40

8	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง			
	10.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	2.875	925,164,088.26 **
	10.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	19.000	520,000,000.00
	10.3 งานแล้วเสร็จ	2	5.300	1,440,372,425.00
	รวม	4	27.175	2,885,536,513.26

** เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	89	825.000	71,862,073,539.66
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	24	335.673	20,742,870,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	7	106.291	5,407,852,835.00
	รวมโครงการทั้งสิ้น	120	1266.964	98,012,796,374.66

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
1	11	1	สามแยกคอยติ - เชียงใหม่	22	1026	4	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง
2	121	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1	23	4063	5	บ.ปารามี่แต - อ.โกตาบารู
3	121	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	24	4027	5	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา
4	-	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1	25	1099	5	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.ปอหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)
5	-	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
6	1026	2	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง	1	103	5	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ
7	218	2	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา	2	101	5	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว
8	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1	3	24	6	อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
9	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	4	33	6	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 1
10	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	5	33	6	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 2
11	4169	2	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เฉวง - บ.ใต้	6	4	6	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
12	4	3	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -บ.โคกกลอย	7	415	6	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1
13	4	3	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว	8	415	7	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2
14	4	3	บ.บ่อเลี้ยงใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)	9	225	7	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก
15	-	3	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าลอปาโต๊ะ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส	10	101	7	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยเก็ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น
16	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
17	4169	4	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน -บ.เฉวง	1	1421	7	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1
18	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1	2	1421	7	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2
19	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	3	1421	8	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
20	4	4	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก	4	3180	8	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)
21	1045	4	แยกวังสีสุบ - แยกทางเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุ	5	4	8	ชุมพร - ระนอง ตอน 4
				6	-	8	นราธิวาส - บ.ป่าเซปเต๊ะ ตอน บ.บาไร่บูดอ - บ.ดาวอ

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
1	35	9	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	4	101	12	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน
2	35	9	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2	5	408	12	อ.นาทวี - ด้านประกอบ
3	35	9	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3	6	-	12	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1
4	-	9	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1	7	-	12	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2
5	-	9	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2	8	-	13	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3
6	-	10	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3	9	-	13	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4
7	3233	10	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม	10	-	13	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
8	3901	10	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1	11	118	13	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1
9	3901	10	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	12	118	13	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2
10	3902	10	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1	13	410	14	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตี - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 1
11	3902	11	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	14	410	14	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตี - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 2
12	3423	11	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
13	-	11	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	1	1290	14	อ.เชียงใหม่ - อ.เชียงใหม่ ตอน 3
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				2	12	14	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4
1	118	11	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำจู้	3	4	14	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
2	118	11	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำจู้ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1	4	4	15	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
3	118	12	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำจู้ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	5	348	15	อ.อรุณประเทศ - อ.โคกสูง
				6	4055	15	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ				โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก			
7	3646	15	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตีงบพ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1	9	319	18	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2
8	3646	15	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตีงบพ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน			
9	372	16	ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ	1	4070	19	พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4070 ตอน ยะหา - บาละ
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค				1		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)
1	1	16	นครสวรรค์ - สลกบาตร	2		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)
2	122	16	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)	3		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)
3	4	16	อ.ปราจีนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (LT., RT. เป็นตอนๆ) ตอน 3	4		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก				5		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)
1	41	17	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น)	6		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000)
2	108	17	เขียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริด - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ)	(รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)			
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก				7		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)
1	3	17	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1	8		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000)
2	3	17	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2	(รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)			
3	3	17	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3	9		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)
4	3	17	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4	10		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000)
5	3	18	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5	(รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)			
6	36	18	กระทีปฉาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1	11		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
7	36	18	กระทีปฉาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2	12		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000)
8	319	18	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1	(รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)			
				13		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)
				14		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)
				15		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง							
16		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)				
17		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)				
18		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)				
19		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)				
20		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000)				
21		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000)				
22		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 (กม.92+000.000 - กม.96+410.000) (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี)				
23		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)				
24		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)				
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7							
1	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1				
2	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8				
3	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9				
4	7	25	ปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม - ทางแยกต่างระดับโป่ง บนทางหลวงหมายเลขพิเศษหมายเลข 7				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน															
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน															
1	11	พิเศษ	สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่ (นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน, เชียงใหม่ที่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	(1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	15 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 63	1,080 1,469	3.41 1.44	37.66 26.26	ติดตั้งไม้ในเขตทาง
2	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1 (นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสิงแก้ว สลิวังค์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	15+310.000 - 23+000.000	7.690	สท.1/10/61 31 ม.ค. 61	(1) 288,751,000.00 (2) 364,999,475.80 (3) 365,000,000.00	บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป	1 ก.พ. 61	23 ต.ค. 62	630	9.31 8.80	28.59 43.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
3	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 (นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายชำนาญ สุวรรณ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	23+000.000 31+644.000	8.644	สท.1/11/61 31 ม.ค. 61	(1) 328,240,000.00 (2) 414,998,855.00 (3) 415,000,000.00	บ.ส.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	20 ก.พ. 63	750	2.03 4.41	9.49 32.13	
4	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ส่วนที่ 1 (นายสว่าง บุรณนนุกิจ) (นายภทิต ศรีท้วม)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	0+000.000 - 9+025.000	9.025	สท.1/26/58 28 ก.ค. 58	(1) 902,272,111.00 (2) 905,996,392.94 (3) 1,790,970,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพร์สเชียงใหม่ จำกัด	29 ก.ค. 58	13 ม.ค. 61 8 ธ.ค. 61 7 ม.ค. 62	900 1,229 1,267	0.11 0.15	100.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 14 ม.ค.62
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ส่วนที่ 2 (นายสว่าง บุรณนนุกิจ) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	9+025.000 - 18+411.533 และ 0+000.000 - 2+628.000	12.014	สท.1/25/58 28 ก.ค. 58	(1) 888,697,756.00 (2) 893,454,212.21 (3) - (งปม. รวมกับส่วนที่ 1)	บ.แพร่อำรุงวิทย์ จำกัด	29 ก.ค. 58	15 ต.ค. 60 25 พ.ย. 60 15 ก.ค. 62 14 ก.ค. 62	810 851 1,448 1,447	4.29 5.36	82.86 87.66	แก้ไขสัญญา ปรับลดเวลาทำการ 1 วัน
(ขยายอายุสัญญา)															

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน	รวมถึง		
								(3) งบประมาณ (บาท)					นี้	ปัจจุบัน		
6	1026	พิเศษ	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง	2 (แพ้ว) น่านที่ 1	0+000.000 - 8+600.000	8.600	สท.1/22/61	(1) 188,000,000.00	บ. กิม แซ่ จู้ย จำกัด	17 ก.พ. 61	10 ส.ค. 62	540	9.65	55.35		
			(นายสว่าง บุรณธนาณิกิจ)				16 ก.พ. 61	(2) 224,465,228.50					9.42	69.62		
			(นายธรากร กิจกอบสิน)					(3) 225,000,000.00								
7	218	พิเศษ	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	34+000.000 - 50+600.000	16.600	สท.1/18/61	(1) 302,000,000.00	หจก.บุรีรัมย์พนาสิทธิ์	10 ก.พ. 61	2 ต.ค. 62	600	2.56	82.55		
			บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา				9 ก.พ. 61	(2) 303,846,194.10					7.65	60.09		
			(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)					(3) 304,000,000.00								
		(นายอัมพล สุทธิเสมอ)														
8	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	3+800.000 - 10+500.000	6.700	สท.1/16/61	(1) 299,862,000.00	หจก.มาตริศรีจักรกล	1 ก.พ. 61	21 ม.ค. 63	720	4.27	29.57		
			บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1				31 ม.ค. 61	(2) 404,943,247.40					5.32	33.20		
			(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)					(3) 405,000,000.00								
		(นายสุชล รอยหัดถกิจ)														
9	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	10+500.000 - 16+300.000	5.800	สท.1/20/61	(1) 286,168,961.00	หจก.มาตริศรีจักรกล	10 ก.พ. 61	31 ธ.ค. 62	690	8.86	22.68		
			บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2				9 ก.พ. 61	(2) 386,993,992.30					3.62	34.05		
			(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)					(3) 387,000,000.00								
		(นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)														
10	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	16+300.000 - 22+300.000	6.000	สท.1/34/61	(1) 283,411,844.00	หจก.กองมณีก่อสร้าง	31 มี.ค. 61	18 พ.ค. 63	780	4.61	28.79		
			บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3				30 มี.ค. 61	(2) 377,938,695.30					2.93	23.21		
			(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)					(3) 378,000,000.00								
		(นายสิทธิชัย พ่วงศรี)														
11	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.แดง - บ.ใต้	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	29+531.000 - 40+100.000	10.569	สท.1/26/61	(1) 363,296,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด	20 ก.พ. 61	9 เม.ย. 63	780	2.32	25.76	ติดสารธรณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)	
			(นายปิยชาติ ปลั่งภรณ์นาฏ)				19 ก.พ. 61	(2) 459,868,547.20					5.81	26.85		
			(นายสำเนา เทพทอง)					(3) 460,000,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(1)	(2)	(3)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
12	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	17 (กระบี่) พังงา	813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000	28.030	สท.1/6/59 21 เม.ย. 59	(1) 794,200,000.00 (2) 835,151,409.00 (3) 835,660,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	8 ต.ค. 61 17 ต.ค. 61 3 ก.ค. 62	900 970 1168	7.79 8.60	75.54 75.51			
13	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	803+000.000 - 813+300.000	10.300	สท.1/28/61 23 ก.พ. 61	(1) 371,700,000.00 (2) 404,006,876.75 (3) 405,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จำกัด	24 ก.พ. 61	16 ต.ค. 62	600	4.27 7.92	16.59 42.93	ติดต้นไม้ในเขตทาง		
14	4066	พิเศษ	บ.ป้อเล้งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	26+050.000 - 32+200.000, 35+100.000 - 35+600.000, 38+900.000 - 43+100.000	10.850	สท.1/25/61 19 ก.พ. 61	(1) 245,520,000.00 (2) 247,208,888.30 (3) 250,000,000.00	บ.อัครพันธ์ก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	11 ต.ค. 62	660	5.55 8.27	44.44 54.26			
15		พิเศษ	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (पालอปาตีะ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	0+000.000 - 11+200.402 (NEW ROAD) และ 9+792.000 - 12+570.000 (HWY.NO.4136)	13.978	สท.1/6/60 26 ม.ค. 60	(1) 349,888,812.00 (2) 439,999,661.50 (3) 349,889,000.00	บ.อี.แอนด์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	27 ม.ค. 60 (ขยายอายุสัญญา)	18 ต.ค. 61 15 ก.พ. 62	630 750	0.54 0.50	99.27 100.00	งานแล้วเสร็จ มี.ค. 62		
16	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายชุมภู สุขแฮมโฮง)	4 (ตาก), 5 (พิษณุโลก) กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1	25+200.000 - 31+600.000, 36+000.000 - 41+250.000 และ 42+150.000 - 47+000.000	16.500	สท.1/15/62 20 ก.พ. 62	(1) 567,562,216.00 (2) 569,732,985.30 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 62	10 เม.ย. 64	780			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)			
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน			
17	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เขวง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงศ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง	
18	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายพินิจ เสือชานา)	11(ลพบุรี) สิงห์บุรี,นครสวรรค์ที่ 2	0+000.000 - 14+600.000	14.600	(1) (2) (3)	999,969,000.70 1,000,000,000.00				900			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง	
19	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วินิต)		14+600.000 - 28+000.000	13.400	(1) (2) (3)	1,299,926,414.80 1,300,000,000.00				990			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง	
20	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก (นายปิยชาติ ปลื้มภิมภย์นาฏ) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362	สท.1/12/62 11 ก.พ. 62	(1) 744,422,200.00 (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	12 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64	840	0.00 0.09	0.00 0.09	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค	
21	1045	พิเศษ	แยกวงสี่สูบ - ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวงสี่สูบ - ต.ผาจุก (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายโอฟาร กลั่นประดิษฐ์)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ที่ 2	13+100.000 - 17+379.000	4.279	สท.1/5/62 30 ม.ค. 62	(1) 112,668,000.00 (2) 172,151,421.80 (3) 230,000,000.00	บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 ม.ค. 62	24 ก.พ. 63	390			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง	
22	1026	พิเศษ	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง (นายสว่าง บุรณธนานุกิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 1	8+600.000 - 17+000.00	8.400	สท.1/1/62 30 ม.ค. 62	(1) 282,600,000.00 (2) 288,372,607.30 (3) 300,000,000.00	บ.สหะชนสงอุทัยธานี จำกัด	31 ม.ค. 62	23 ก.ค. 63	540	1.96 1.17	1.96 1.17	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)								
23	4063	พิเศษ	บ.ป่ารามี่แต - อ.โกตาบารู (นายสว่าง บุรณธนาณกิจ) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	0+100.000 - 7+200.000 และ 9+400.000 - 9+917.000	7.617		(1) (2) 266,503,513.00 (3) 270,000,000.00				600			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง	
24	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจรรยา ชัยทอง)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100	สท.1/11/62 11 ก.พ. 62	(1) 384,161,425.00 (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือซึย การโยธา	12 ก.พ. 62	3 ก.ย. 63	570			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง	
25	1099	4	อ.สอต - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+300.000 - 121+000.000	53.000		(1) (2) 179,800,016.40 (3) 180,000,000.00				360			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				20	โครงการ	243.297		(1) 9,256,801,214.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				4	โครงการ	88.617		(3) 2,750,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	9.025		(1) 902,272,111.00								
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)																
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป่าะ (นายอานูภาพ เจริญศักดิ์) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	49+770.000 - 64+115.556	14.345	สท.1/6/61 17 ม.ค. 61	(1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	หจก.แพร่วิศวกรรม	18 ม.ค. 61	7 ม.ค. 63	720	1.53 6.29	7.16 38.11	อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบและขอขยาย สัญญาจากปัญหาติดขัดต้นไม้ หวงห้าม	
2	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว (นายอานูภาพ เจริญศักดิ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) แพร่	282+650.000 - 291+575.000 (169+050.000 - 177+975.000) (เดิม)	8.925	สท.1/5/60 23 ธ.ค. 59	(1) 541,410,000.00 (2) 546,598,310.40 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	24 ธ.ค. 59	13 ธ.ค. 61 23 เม.ย. 62	720 851	11.19 6.99	89.88 87.04	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
3	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวง หมายเลข 2085 ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภักดิ์) (นายธงชัย ชูกร)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	189+800.000 - 224+800.000	35.000	สท.1/15/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,280,206,000.00 (2) 1,365,081,017.70 (3) 1,376,380,000.00	บ.บุรีรัมย์ธัชชัย ก่อสร้าง จำกัด	1 มี.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	0.95 4.42	100.00 77.52	งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 61
4	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หีนก่อง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หีนก่อง ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จำกัด	27 ก.พ. 61	13 ต.ค. 63	960	2.52 1.98	9.06 17.53	ติดสารธรณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)
5	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หีนก่อง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หีนก่อง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงไย)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	69+250.000 - 81+000.000	11.750	สท.1/23/61 19 ก.พ. 61	(1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	6 ต.ค. 63	960	2.40 1.67	14.46 19.03	
6	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายปิยชาติ ปลื้มภิมภรณ์) (นายสมหมาย คงช่วย)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จำกัด	21 มี.ค. 60	4 มี.ค. 63	1,080	1.17 5.38	1.52 50.98	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ,ต้นไม้ในเขตทาง, พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
7	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิมภรณ์) (นายชำนาญ รุจิรเมธา)	17 กระบี่ พังงา	0+000.000 - 10+061.000	10.061	สท.1/14/61 31 มี.ค.61	(1) 309,000,000.00 (2) 359,952,048.50 (3) 360,000,000.00	บ.สินเจริญสนม จำกัด	1 ก.พ. 61	23 ก.ย.62	600	3.39 11.29	32.05 63.44	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
8	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายจิรวุฒิ สุจริตธุระการ)	17 กระบี่ พังงา	10+061.000 - 21+381.000	11.320	สท.1/13/61 31 ม.ค.61	(1) 331,000,000.00 (2) 404,291,307.00 (3) 405,000,000.00	บ.ตาปีแตรคเตอร์ จำกัด	1 ก.พ. 61	22 พ.ย.62	660	3.34 7.66	31.28 54.14												
9	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยยะแบก (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2	142+780.000 - 152+200.000	9.420	สท.1/4/62 30 ม.ค.62	(1) 290,999,756.00 (2) 456,136,224.30 (3) 460,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง											
10	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายอำนาจพร เจริญศักดิ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000) (เดิม)	16.150	(1) (2) (3)	1,099,443,438.00 1,100,000,000.00				1080			รอลงนามสัญญา											
โครงการ ที่ระหว่างก่อสร้าง				8	โครงการ	98.548		(1) 4,251,579,336.00																		
โครงการ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	16.150		(3) 1,100,000,000.00																		
โครงการ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	35.000		(1) 1,280,206,000.00																		
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง																										
1	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	19+000.000 - 35+000.000	16.000	สท.1/5/61 17 ม.ค. 61	(1) 646,358,680.00 (2) 719,957,226.04 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จำกัด	18 ม.ค. 61	5 ก.ค. 63	900	1.91 3.19	8.77 25.75	ติดต้นไม้ พื้นที่ป่าสงวน กรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่สปก. และ สาธารณูปโภค											
2	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	35+000.000 - 48+190.000	13.190	สท.1/7/61 31 ม.ค. 61	(1) 680,816,411.00 (2) 719,759,073.00 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จำกัด	1 ก.พ. 61	18 ส.ค. 63	930	3.27 3.60	23.28 24.80	ติดพื้นที่ป่าไม้ สปก. และ สาธารณูปโภค											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																	
1	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	9+800.000 - 13+300.000	3.500	สท.1/17/61 9 ก.พ. 61	(1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	10 ก.พ. 61	29 เม.ย. 63	810	0.00 2.47	0.66 27.28	ติดสารธรูปโภค		
2	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายศักดิ์ชาย เรืองจันทร์)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	13+300.000 - 17+400.000	4.100	สท.1/12/61 31 ม.ค. 61	(1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	1 ก.พ. 61	20 พ.ค. 63	840	0.11 2.51	1.19 24.31	ติดต้นไม้ และสารธรูปโภค รอพิจารณาแก้ไขแบบ		
3	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายชุมพล ทองมาก)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	17+400.000 - 21+500.000	4.100	สท.1/24/61 19 ก.พ. 61	(1) 794,043,000.00 (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 ก.พ. 61	7 ส.ค. 63	900	2.51 2.43	9.29 21.79	ติดสารธรูปโภค		
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)		5+500.000 - 10+700.00	1 แห่ง		(1) (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00				900			ประกาศฯ วันที่ 27 ก.พ. 62 เสนอราคาวันที่ 28 มี.ค. 62		
5	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายเศรษฐา รั้งสีสุริยะชัย)		10+700.00 - 28+030.00	1 แห่ง		(1) (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00				900			ประกาศฯ วันที่ 27 ก.พ. 62 เสนอราคาวันที่ 28 มี.ค. 62		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
6	31,1	พิเศษ	พัฒนาคูขนาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายภัทรพล ตางจรรยา)		28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง		(1) (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00				720			อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
7	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายอำนาจพร ศรีอิสราณุสรณ์) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575		(1) (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00				900			เสนอกะทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง
8	3901	พิเศษ	ทางคูขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500		(1) (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00				930			อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขงป. พิจารณาราคาเหมาะสม
9	3901	พิเศษ	ทางคูขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมใจ ชาวพลศรี)		73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759		(1) (2) 1,219,760,439.83 (3) 1,270,000,000.00				1080			อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
10	3902	พิเศษ	ทางคูขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายธงชัย ชูกร)		62+300.000 - 73+800.000 (RT.)	11.500		(1) (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00				900			รอเสนอกะทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข					
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน						
11	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณานุกิจ) (นายยุทธนา นวลจีน)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759		(1) (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00				1080			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง					
12	3423	พิเศษ	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายธีระศักดิ์ มาคง)		0+200.000 - 7+137.000	6.937	สท.1/19/62 27 ก.พ. 62	(1) 150,099,000.00 (2) 299,188,777.70 (3) 300,000,000.00	หจก.ทงศักดิ์วิศวกรรมท์	28 ก.พ. 62	18 ธ.ค. 63	660			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง					
13			อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ			9.000		(1) (2) (3) 1,700,000,000.00							ระหว่างเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง					
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	18.637		(1) 2,450,197,000.00												
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				9	โครงการ	79.093		(3) 9,380,000,000.00												
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-												
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																				
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย	1 (เชียงใหม่)	42+000.000 -	9.250	สท.1/21/60	(1) 634,500,000.00	บ.เชียงใหม่	14 มี.ค. 60	3 ธ.ค. 61	630	0.31	66.41						
			ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ	เชียงใหม่ที่ 2	51+250.000		13 มี.ค. 60	(2) 649,753,866.40								สหวิศโยธการ จำกัด	26 ธ.ค. 61	653	0.00	100.00
			(นายอำนาจพร ศรีอิสราณุสรณ์) (นายศรชัย จันทร์นวล)					(3) 650,000,000.00												
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน	2 (แพร่)	51+250.000 -	6.650	สท.1/3/61	(1) 238,422,908.00	หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 พ.ค. 62	480	1.77	4.30	ติดต้นไม้ และอยู่ระหว่าง ขอเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ					
			บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1	เชียงรายที่ 1	57+900.000		17 ม.ค. 61	(2) 324,971,496.08												
			(นายอำนาจพร ศรีอิสราณุสรณ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)					(3) 325,000,000.00												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
3	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวุฒิมโจรจน์ จักขุสุวรรณ)	2 (แพรว) เขียงรายที่ 1	57+900.000 - 62+500.000	4.600	สท.1/4/61 17 ม.ค. 61	(1) 237,070,600.00 (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงศักรูป	18 ม.ค. 61	12 เม.ย. 62	450	0.05 11.95	2.43 98.45	ติดต้นไม้ และอยู่ระหว่าง ขอเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ											
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพรว) น่านที่ 2	452+400.000 - 471+955.000	19.555	สท.1/32/61 28 ก.พ. 61	(1) 628,500,000.00 (2) 629,908,073.20 (3) 630,000,000.00	บ.แพรวจักรวิทย์ จำกัด	1 มี.ค. 61	18 ก.พ. 63	720	7.79 3.33	56.16 26.41												
5	408	พิเศษ	อ.นาทวี - ด้านประกอบ (นายปิยชาติ ปลื้มภิมภิม) (นายจตุรนต์ ชัยทอง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2	235+459.000 - 251+425.000	15.966	สท.1/9/59 25 เม.ย. 59	(1) 542,735,000.00 (2) 565,665,875.10 (3) 589,880,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61 13 ส.ค. 61 12 ก.ย. 61 2 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61	720 840 870 890 919	7.78 6.99	94.97 100.00	งานแล้วเสร็จ 29 ต.ค.61											
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวิทย์ วิสุมิตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	0.07 0.23	0.07 0.23												
7	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวิทย์ วิสุมิตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	0.07 0.24	0.07 0.24												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
8	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	12+050.000 - 15+000.000	2.950	สท.1/3/62 30 ม.ค. 62	(1) 382,259,000.00 (2) 383,549,497.55 (3) 400,000,000.00	บ.ตาปีแทรกเตอร์ จำกัด	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
9	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	15+000.000 - 18+500.000	3.500	สท.1/7/62 30 ม.ค. 62	(1) 338,736,109.00 (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือซึย การโยธา	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
10	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสาธิต ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	18+500.000 - 22+000.000	3.500	สท.1/17/62 27 ก.พ. 62	(1) 384,578,000.00 (2) 388,465,371.86 (3) 390,000,000.00	บ.ตาปีแทรกเตอร์ จำกัด	28 ก.พ. 62	18 พ.ย. 63	630			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,เชียงใหม่ที่ 2	20+200.000 - 31+700.000	11.500	สท.1/16/62 20 ก.พ. 62	(1) 756,668,550.00 (2) 759,757,193.60 (3) 760,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จำกัด	21 ก.พ. 62	9 ก.พ. 64	720			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
12	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่), 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2, เชียงรายที่ 1	31+700.000 - 42+000.000 และ 62+500.000 - 63+000.000	10.800	สท.1/10/62 11 ก.พ. 62	(1) 767,000,000.00 (2) 769,361,772.46 (3) 770,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12 ก.พ. 62	2 ธ.ค. 63	660	0.38 0.11	0.38 0.11	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
13	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงตัง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายอนวัช ห่องโสภา)	18 (สงขลา) ยะลา	50+540.000 - 59+955.000	9.415	สท.1/2/62 30 ม.ค. 62	(1) 392,922,000.00 (2) 395,894,668.00 (3) 445,000,000.00	หจก.ชินวาระสถาปัตย์	31 ม.ค. 62	23 มิ.ย. 63	510	0.06 0.14	0.06 0.14		
14	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงตัง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายบุญศรีรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) ยะลา	59+955.000 - 68+555.000	8.600	สท.1/6/62 30 ม.ค. 62	(1) 393,970,000.00 (2) 398,731,837.30 (3) 445,000,000.00	หจก.ฉัตรชัยการโยธา	31 ม.ค. 62	24 พ.ค. 63	480	0.00 0.12	0.00 0.12		
โครงการ ที่ระหว่างก่อสร้าง				13	โครงการ	94.570		(1) 5,900,987,167.000								
โครงการ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		(3) -								
โครงการ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	15.966		(1) 542,735,000.000								
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																
1	1290	1	อ.เชียงใหม่ - อ.เชียงใหม่ ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2	72+027.000 (ใหม่) / 21+000.000 (เก่า) - 93+027.000 (ใหม่) / 0+000.000 (เก่า)	21.000	สท.1/4/59 30 มี.ค. 59	(1) 653,120,000.00 (2) 670,918,433.30 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จำกัด	31 มี.ค.59	18 มิ.ย. 61 27 ก.ค. 61 6 ต.ค. 61	810 849 920	0.07 0.00	99.49 100.00	งานแล้วเสร็จ 5 ต.ค.61	
2	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายอำนาจพร ศรีอิสราณุสรณ์) (นายวัลลภ นีวกลม)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,356,098,775.40 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62	1,080 1,077	2.60 5.17	74.81 86.32	ติดตั้งระบบไฟ (ไฟฟ้า)	
3	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำราญ สุตะระ)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	หจก.หาดใหญ่ เรืองชัยการโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	0.05 6.04	2.65 58.55	ติดตั้งสิบล้อที่ดิน	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
															เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
4	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.06 8.12	2.74 42.09	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
5	348	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)		2+700.000 - 22+664.000	19.964		(1) (2) 903,474,420.90 (3) 1,000,000,000.00				1,050			คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา		
6	4055	พิเศษ	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (นายปิยชาติ ปลื้มภิญญานาฏ) (นายสมศักดิ์ พิสดุสสาร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	6+392.000 - 12+565.000	6.173		(1) (2) 312,726,473.20 (3) 320,000,000.00				450			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง		
7	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตឹងบท) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายมนัส สอนไวย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500		(1) (2) 1,012,219,013.20 (3) 1,035,000,000.00				1080			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง		
8	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตឹងบท) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	10+500.000 - 25+211.000	14.711		(1) (2) 895,559,522.50 (3) 1,035,000,000.00				1080			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
9	372	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (นายมานิตย์ สุกติศิริอุดม) (นายสุกิจ อภิญาลังกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+790.000 - 5+190.000	4.400	สท.1/13/62 11 ก.พ. 62	(1) 315,000,000.00 (2) 359,985,596.20 (3) 360,000,000.00	บ.เอส.พี.ที.ซีวิไลกรุ๊ป จำกัด	12 ก.พ. 62	1 เม.ย. 64	780	0.00 0.151	0.00 0.151	ติดขัดต้นไม้ในเขตทางก่อสร้างและ สายไฟฟ้า,เคเบิลกีดขวางแนวก่อสร้าง สะพาน
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	36.347		(1) 2,134,098,775.400							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				4	โครงการ	51.348		(3) 3,390,000,000.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	21.00		(1) 653,120,000.000							
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค															
1	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - สลกบาตร (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมใจ ชาวพลศรี)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	249+424.000 - 269+424.000 (เดิม) หรือ 353+000.000 - 373+000.000 (ใหม่)	20.000	สท.1/4/60 8 ธ.ค. 59	(1) 589,147,299.00 (2) 599,988,769.80 (3) 600,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จำกัด	9 ธ.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	28 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61	720 750	8.84 7.19	100.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 26 ธ.ค. 61
2	122	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชุมภู สุขเอมโอสฐ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	0+000.000 - 12+600.000 (เห็น 11+458.000 - 12+425.000 RT.)	12.117	สท.1/8/60 30 ม.ค. 60	(1) 542,043,000.00 (2) 549,997,424.70 (3) 550,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จำกัด	31 ม.ค. 60 (ขยายอายุสัญญา)	20 ม.ค. 62 12 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62	720 743 751	3.70 0.00	95.11 100.00	
3	4	พิเศษ	อ.ปรายมบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายสว่าง บุรณธนานุกิจ) (นายประพจน์ สมัครการไธ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	249+000.000 - 381+113.000	32.979	สท.1/11/59 19 พ.ค. 59	(1) 949,584,533.00 (2) 1,001,249,990.00 (3) 1,001,323,000.00	บ.เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 พ.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	4 ม.ค. 62 4 พ.ค. 62	960 1,080	3.09 3.61	90.07 93.00	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	45.096		(1) 1,491,627,533.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	20.000		(1) 589,147,299.00							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก																	
1	41	พิเศษ	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300		(1)					990				เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง
2	108	4	เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริด - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอุดม เสือคอง)	1 (เชียงใหม่) แม่ฮ่องสอน	198+000.000 - 278+000.000	20.000		(1)					360				ขอเสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				-	โครงการ	-											
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	54.300		(3)	960,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-											
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก																	
1	3	พิเศษ	อ.บางปะกง - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63	900	0.88 2.26	5.37 21.57		ติดตั้งปลูกสร้างรูกล้าเขตทาง และ สาธารณูปโภค	
2	3	พิเศษ	อ.บางปะกง - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63	900	3.42 3.31	14.56 32.41		ติดตั้งปลูกสร้างรูกล้าเขตทาง และ สาธารณูปโภค	
3	3	พิเศษ	อ.บางปะกง - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายภทิล ศรีท้วม) ตั้งแต่ 18 ก.พ.62 (นายกำพล ชูชวานา) รก.ตั้งแต่ 1 ก.พ.62 ถึง 17 ก.พ.62 (เดิมนายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) ถึง 31 ม.ค.62	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61 9 ก.พ. 61	(1) 517,000,000.00 (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	10 ก.พ. 61	28 ก.ค. 63	900	2.69 2.11	7.52 21.74		ติดตั้งปลูกสร้างรูกล้าเขตทาง และ สาธารณูปโภค	
4	3	พิเศษ	อ.บางปะกง - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิโรจน์ ไชยบุตร)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	64+600.000 - 70+300.000	5.700	สท.1/15/61 31 ม.ค. 61	(1) 550,192,090.00 (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	1 ก.พ. 61	16 พ.ย. 63	1,020	2.67 2.07	21.27 18.56			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
													เดือน	รวมถึง										
													นี้	ปัจจุบัน										
1	4070	1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน				15.545	สท.1/1/2561		หจก.ชินวระยะลา	22 ธ.ค. 60	14 มี.ย. 62	540	1.18	99.22									
			กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน														18 (สงขลา) ยะลา	1+900.000 - 12+500.000 และ	21 ธ.ค. 60	(1) 91,993,000.00	(2) 119,998,820.57	(3) 120,000,000.00	1.24	93.14
			พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4070 ตอน ยะหา - บาละ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายอนวัช ห่องโสภาก)																					
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	15.545		(1) 91,993,000.00																
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-																
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-																

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศร์ จำกัด	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.00	0.21	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
							(2)	1,549,505,066.44					8.64	65.23		
							(3)	1,544,850,000.00								
2	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ)	4+100.000 - 9+000.000	4.900		(1)					930	-	-	ยกเลิกประกาศประกวดราคา	
							(2)	1,522,342,528.70								
							(3)	1,522,870,000.00								
3	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายธัชชัย ภูริธร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63	990 1,314	0.19	9.20	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	
							(2)	1,706,983,214.98					5.41	50.50		
							(3)	1,701,860,000.00								
4	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายโกเมษฐ วาษีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62 13 มิ.ย. 62	870 974	2.19	45.89	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
							(2)	1,545,658,811.28					11.03	69.12		
							(3)	1,470,899,000.00								
5	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไซ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62 11 ส.ค. 62	930 1033	1.47	44.92	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
							(2)	1,751,111,887.02					4.38	95.56		
							(3)	1,687,653,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.56 5.34	7.45 65.25	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)		
7		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00 4.28	0.11 60.42	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบงานสะพาน		
8		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพร่อำรุงวิทย์ จำกัด	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62	1,020	0.08 4.92	3.58 53.95	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
9		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.00 6.10	2.12 61.48	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบงานสะพาน		
10		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายมงคล นวลเกลี้ยง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63	1,080	0.07 3.62	1.28 38.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบและสัญญา		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62	960	0.00 6.35	0.10 73.11	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน แก้ไขแบบงานสะพาน		
12		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปรเมธ ถาวโรจน์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	ทจก.นากก่อสร้าง	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	0.00 6.75	0.03 76.18	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
13		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	ทจก.นากก่อสร้าง (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62	900 1,005	4.33 8.63	76.74 81.28	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
14		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62	1,020	0.63 7.12	15.06 70.09	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน		
15		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา) ตั้งแต่ 30 ม.ค.62 (เดิมนายธนา สันติศักดิ์) ถึง 29 ม.ค.62	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63	990 1,284	0.44 4.08	5.55 18.05	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
16		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,836,525,700.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64	1,080 1,470	0.00 4.42	0.63 62.48	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,842,051,862.09								
								(3)	1,954,000,000.00								
17		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุชาติ โยมเงิน)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1)	1,289,728,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	9 ก.ย. 60	23 ส.ค. 63	1,080	0.00 1.78	0.04 25.58	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค	
								(2)	1,298,965,834.86								
								(3)	1,701,000,000.00								
18		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,314,935,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	0.03 4.65	11.75 53.43	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน แก้ไขแบบงานสะพาน	
								(2)	1,318,895,620.72								
								(3)	1,414,000,000.00								
19		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นงู) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฉิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59 28 ก.ย. 59	(1)	1,211,444,000.00	พจก.นากก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1077	1.09 5.66	47.89 58.07	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค	
								(2)	1,252,980,732.34								
								(3)	1,430,000,000.00								
20		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59 28 ก.ย. 59	(1)	1,231,041,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 59	16 ม.ค. 62 25 พ.ย. 62	840 1153	2.11 3.56	66.18 61.55	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,231,041,506.58								
								(3)	1,413,000,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		
														เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7																
1	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	2+300.000 - 5+500.000	3.200	กท./eb 32/59 5 ก.พ. 59	(1) 738,805,735.00 (2) 743,028,180.60 (3) 865,000,000.00	บ.ชัยนันทิคำวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 กษยอายุสัญญา	20 พ.ค. 61 15 ต.ค. 61 23 พ.ย. 61	780 928 967	0.00 0.00	99.51 100.00	(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) งานแล้วเสร็จ 11 ต.ค.61	
2	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายมนัส สอนไวย)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	24+700.000- 26+800.000	2.100	กท./eb 36/59 8 ก.พ. 59	(1) 701,566,690.00 (2) 704,756,988.30 (3) 730,000,000.00	บ.วินชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 กษยอายุสัญญา	11 เม.ย. 61 30 พ.ย. 61 30 ธ.ค. 61	720 953 983	1.63 0.00	99.97 100.00	(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) งานแล้วเสร็จ 21 ธ.ค.61	
3	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายวีระศักดิ์ รัตนบุญพงศ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	26+800.000- 29+675.000	2.875	กท./eb 33/59 5 ก.พ. 59	(1) 925,164,088.26 (2) 801,437,129.70 (3) 930,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 กษยอายุสัญญา	2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61 12 เม.ย. 62	900 976 1,092 1,122	2.69 2.71	97.93 94.99	(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
4	7	พิเศษ	ปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางแยก ต่างระดับหนองขาม - ทางแยก ต่างระดับโป่ง บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายภทิล ศรีท้วม)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	100+200.000 - 119+200.000	19.000		(1) (2) 519,993,475.30 (3) 520,000,000.00				540			(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	2.875		(1) 925,164,088.26								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	19.000		(3) 520,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	5.300		(1) 1,440,372,425.00								