



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	<b>1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	116.770	5,282,220,098.88
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	10	91.753	3,594,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>1.2 กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ</b>			
	1.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	5.785	605,876,692.00
	1.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	1.2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>1.3 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	11	139.833	5,428,263,100.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	5	62.453	2,700,000,000.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>1.4 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	51.45	2,398,288,000.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	58.010	1,890,000,000.00 *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>1.5 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	11.700	2,310,000,000.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	25.216	1,177,235,000.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	30.805	1,280,000,000.00 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
3	<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	47.451	2,090,710,000.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	5.496	635,400,000.00
	3.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
4	<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>			
	4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	238.939	6,387,446,393.40
	4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
5	<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	7	52.593	5,592,980,000.00 *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
6	<b>โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง</b> <b>กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงระบบโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และ รองรับการค้าขายตัวทางเศรษฐกิจ</b>			
	6.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	13.793	187,780,000.00
	6.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	6.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
7	<b>โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1</b> <b>กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว</b>			
	7.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	92.702	366,551,111.00
	7.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	7.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
8	<b>โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน</b> <b>กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>			
	8.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	8.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	15.545	120,000,000.00
	8.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>สรุป</b> อยู่ระหว่างก่อสร้าง	39	731.939	23,924,370,395.28
	ยัง ไม่ลงนามในสัญญา	34	328.355	18,122,380,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
9	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</b>			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	23	99.794	35,644,227,672.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	4.900	1,522,870,000.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>รวม</b>	24	104.694	37,167,097,672.00
	<b>สรุปโครงการฯ เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	62	831.733	59,568,598,067.28
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	35	333.255	19,645,250,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	97	1164.988	79,213,848,067.28

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
10	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง			
	10.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	19.775	4,419,350,487.90 **
	10.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	10.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>19.775</b>	<b>4,419,350,487.90</b>

\*\* เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

	<b>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	68	851.508	63,987,948,555.18
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	35	333.255	19,645,250,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>	<b>103</b>	<b>1184.763</b>	<b>83,633,198,555.18</b>

\* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>			
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>				1	103	5	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ
1	11	1	สามแยกคอตติ - เชียงใหม่	2	103	5	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2
2	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1	3	101	5	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3
3	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	4	101	6	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว
4	-	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1	5	12	6	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณคอตติ)
5	-	2	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2	6	12	6	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณคอตติ)
6	101	2	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวังผา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง	7	101	6	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตวีดินอก - ต.เกาะตาเลี้ยง
7	1026	2	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง	8	12	6	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1
8	214	2	ทางเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2	9	24	7	อ.ปราสาท - อ.ขุนันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
9	218	2	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา	10	33	7	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1
10	319	3	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1	11	33	7	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2
11	319	3	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	12	408	7	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4
12	319	3	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	13	4	8	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
13	375	3	อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว	14	4	8	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก)
14	4169	3	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เจง - บ.ใต้	15	415	8	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1
15	4	3	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย	16	415	8	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2
16	4	4	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว	<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>			
17	4	4	บ.ปือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)	1	1421	9	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1
18	-	4	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าดอป่าต๊ะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส	2	1421	9	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2
<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ</b>				3	1421	9	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวคอย - บ.ใหม่มงคล
1	122	5	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2)	4		9	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)
				5	4	9	ชุมพร - ระนอง ตอน 4

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>				<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>			
1	35	10	ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	8	4	14	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอน ๆ )
2	35	10	ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2	<b>โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง</b>			
3	35	10	ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3	1	3467	14	ทางหลวงหมายเลข 3467 ทำการเปลี่ยนจากผิวทางแอสฟัลต์เป็น ผิวทางคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>				2	32	14	ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ทำการก่อสร้างทางขนาน และ ทำ U - Turn ลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ผิวลาดยางแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร
1	118	10	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำดู	<b>โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1</b>			
2	118	11	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1	1	1157	15	ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน
3	118	11	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	2	1335	15	ทางหลวงหมายเลข 1335 ตอน ห้วยเดื่อ - หัวทุ่ง - แจ้ห่ม
4	101	11	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน	3	1265	15	สายทางอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมต่ออำเภอภักดีนวิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนแผ่นดิน หมายเลข 1265)
5	408	11	อ.นาทวี - ด้านประกอบ	<b>โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน</b>			
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>				1	4070	15	พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4070 ตอน ยะหา - บาละ
1	1290	11	อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3	<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>			
2	12	12	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4	1	3	16	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1
3	2	12	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1	2	3	16	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2
4	3	12	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	3	3	16	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3
<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>				4	3	16	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4
1	1	12	ตาก - พะเยา ตอน 3 (เถิน - ลำปาง) (เป็นตอนๆ)	5	3	16	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5
2	1	12	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอนๆ)	6	36	17	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดข ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
3	1	13	นครสวรรค์ - สลกบาตร				
4	122	13	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)				
5	4	13	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2				
6	4	13	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (LT., RT. เป็นตอนๆ) ตอน 3				
7	4	13	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2				



สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>				<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>			
7	36	17	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2	11	22		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7</b>				12	22		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000)
1	7	18	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1	13	22		(รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)
2	7	18	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4	14	22		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)
3	7	18	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6	15	22		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)
4	7	18	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7	16	23		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
5	7	19	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8	17	23		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000)
6	7	19	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9	18	23		(รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>				19	23		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)
1		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)	20	23		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)
2		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)	21	24		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000)
3		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)	22	24		(รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)
4		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)	23	24		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000)
5		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)	24	24		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000)
6		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000)	25	24		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 (กม.92+000.000 - กม.96+410.000)
7		21	(รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)	26	24		(รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี)
8		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)	27	24		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.)
9		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000)	28	24		และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
10		21	(รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)	29	24		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000)
		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)	30			(SPUR LINE)
		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000)	31			
			(รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2560

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

ตุลาคม 2560

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	11	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สามแยกคอตติ - เชียงใหม่ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายจเรธร จันทร์จร)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน ,เชียงใหม่ที่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	(1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59	15 พ.ค. 62	1,080	0.54 1.91	3.64 26.27	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง		
2	121	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1	1 (เชียงใหม่)	15+310.000 - 23+000.000	7.690	(1) (2) (3)	364,999,475.80 365,000,000.00				630	- -	- -	อยู่ระหว่างต่อรองราคา		
3	121	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	1 (เชียงใหม่)	23+000.000 31+644.000	8.644	(1) (2) (3)	414,998,855.00 415,000,000.00				750	- -	- -	อยู่ระหว่างต่อรองราคา		
4	-	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองเชียงรายน ส่วนที่ 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายภทิต ศรีท้วม)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	0+000.000 - 9+025.000	9.025	สท.1/26/58 28 ก.ค. 58	(1) 902,272,111.00 (2) 905,996,392.94 (3) 1,790,970,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพร์สเชียงราย จำกัด	29 ก.ค. 58	13 ม.ค. 61 8 ธ.ค. 61	900 1,229	3.27 2.69	54.52 52.18	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (นายสว่าง บุรณธนาภูกิจ) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	9+025.000 - 18+411.533 และ 0+000.000 - 2+628.000	12.014	สท.1/25/58 28 ก.ค. 58	(1) 888,697,756.00 (2) 893,454,212.21 (3) - (งปม. รวมกับส่วนที่ 1)	บ. แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	29 ก.ค. 58  (ขยายอายุสัญญา)	15 ต.ค. 60 25 พ.ย. 60	810 851	5.20 2.23	24.39 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
6	101	พิเศษ	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝ่ายมูล - อ.ท่าวังผา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง (นายสว่าง บุรณธนาภูกิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 2	408+200.000 - 409+684.000 และ 443+622.000 - 452+400.000	10.262	สท.1/3/60 8 ธ.ค. 59	(1) 249,067,000.00 (2) 249,816,551.80 (3) 250,000,000.00	บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จำกัด	9 ธ.ค. 59	31 ก.ค. 61	600	7.87 5.39	50.97 30.62	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
7	1026	พิเศษ	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง	2 (แพร่)	0+000.000 - 8+600.000	8.600	(1) (2) (3)	บริษัท กิม แซ่ จู้ย จำกัด				540	-	-	อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ รับราคา
8	214	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภูกิจ) (นายภัทรพล ตางจวงราช)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	11+800 - 21+835	10.035	สท.1/1/58 23 มี.ค. 58	(1) 325,023,519.88 (2) 479,823,283.30 (3) - (งปม. รวมกับตอน 1)	หจก.มาตรรตรี จำกัด	24 มี.ค. 58	11 ม.ค. 60	660	0.53 0.00	19.66 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมฯ อนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (12 ม.ค.60 - 21 ก.ค. 60)
9	218	พิเศษ	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา	10 (นครราชสีมา)	34+000.000 - 50+600.000	16.600	(1) (2) (3)					600	-	-	อยู่ระหว่างต่อราคา

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
10	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1	10 (นครราชสีมา)	3+800.000 - 10+500.000	6.700		(1) (2) 404,943,247.40 (3) 405,000,000.00				720	-	-	ประกาศฯ 17 ต.ค.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 17 พ.ย.60
11	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	10 (นครราชสีมา)	10+500.000 - 16+300.000	5.800		(1) (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00				690	-	-	ประกาศฯ 17 ต.ค.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 17 พ.ย.60
11	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	10 (นครราชสีมา)	16+300.000 - 22+300.000	6.000		(1) (2) 377,938,695.30 (3) 378,000,000.00				780	-	-	ประกาศฯ 17 ต.ค.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 17 พ.ย.60
13	375	พิเศษ	อ.คอนคาบ - ต.ลำลูกบัว (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวิทย์ วิสมีตะนันท์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	53+000.000 - 62+076.000	9.076	สท.1/7/60 26 ม.ค. 60	(1) 298,399,900.00 (2) 299,929,880.30 (3) 300,000,000.00	บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์ ก่อสร้าง จำกัด	27 ม.ค. 60	18 ก.ย. 61	600	5.70	44.06	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
14	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.แฉวง - บ.ใต้	16 (นครศรีธรรมราช)	29+531.000 - 40+100.000	10.569		(1) (2) 459,868,547.20 (3) 460,000,000.00				780	-	-	อยู่ระหว่างต่อราคา
15	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	17 (กระบี่) พังงา	813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000	28.030	สท.1/6/59 21 เม.ย. 59	(1) 794,200,000.00 (2) 835,151,409.00 (3) 835,660,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย. 59	8 ต.ค. 61	900	0.71	11.39	ติดขัดต้นไม้ 2 ซ้ำทาง



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
<p><b>กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ</b></p>															
1	122	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	14+282.943 และ 15+685.000 - 21+470.000	5.785	สท.1/3/58 24 มี.ค. 58	(1) 605,876,692.00 (2) 621,266,900.70 (3) 916,964,700.00 (แบ่งเป็น 2 ส่วน)	บ. สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	25 มี.ค. 58  (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 60 25 ต.ค. 60	900 946	1.24 0.01	99.32 100.00	งานแล้วเสร็จ ต.ค.60
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	5.785	(1) 605,876,692.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-	-								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-	-								
<p><b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)</b></p>															
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป่า	2 (แพร่)	49+770.000 - 64+115.556	14.345		(1) (2) (3)	หจก.แพร่วิศวกรรม			720	-	-	อยู่ระหว่างเสนองบฯ รับราคา
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	2 (แพร่) แพร่	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/5/59 30 มี.ค. 59	(1) 760,380,000.00 (2) 786,435,067.80 (3) 786,500,000.00	หจก. แพร่วิศวกรรม	31 มี.ค. 59	20 มี.ค. 61	720	3.86 6.23	52.97 71.80	ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
3	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายบาลี ไหมทอง)	2 (แพร่) น่านที่ 1	199+900.000 - 216+600.000	16.700	สท.1/10/59 25 เม.ย. 59	(1) 559,150,000.00 (2) 573,535,770.00 (3) 619,370,000.00	บ.แพร่ธาวิทย์ จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61	720	1.13 7.79	36.74 70.72	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
4	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) แพร่	282+650.000 - 291+575.000 (169+050.000 - 177+975.000) (เดิม)	8.925	สท.1/5/60 23 ธ.ค. 59	(1) 541,410,000.00 (2) 546,598,310.40 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	24 ธ.ค. 59	13 ธ.ค. 61	720	3.69 6.80	13.06 22.98	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)		
5	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณดอยหลวง) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพินิจ เลือขาวนา)	4 (ตาก) ตากที่ 1	49+266.137 (ทล.12) - 61+791.902 (ทล.12) หรือ EQ. 36+625.000 AHD. (ทล.105) /36+592.168 BK. (ทล.105) - 24+100.000 (ทล.105)	12.525	สท.1/23/58 10 มิ.ย.58	(1) 706,000,000.00 (2) 707,533,030.10 (3) 1,400,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จำกัด	11 มิ.ย. 58	27 ก.ย. 60 16 ต.ค. 60 25 ม.ค. 61	840 859 960	1.18 2.27	72.29 73.38	(ปรับแผนงาน)		
6	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณดอยหลวง) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) ตากที่ 1	61+791.902 (ทล.12) - 73+891.138 (ทล.12) หรือ 24+100.000 (ทล.105) - 12+000.000 (ทล.105)	12.100	สท.1/24/58 10 มิ.ย.58	(1) 690,500,000.00 (2) 691,999,266.50 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ.เทิดไท แอนด์ โค จำกัด	11 มิ.ย.58	28 ส.ค. 60 7 ธ.ค. 60 10 ม.ค. 61	810 911 945	1.48 2.89	69.79 71.20	(ปรับแผนงาน)		
7	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เดวีคตอก - ต.เกาะตาเลี้ยง (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	5 (พิษณุโลก) สุโขทัย	89+421.394 - 94+843.394 หรือ 29+522.038 - 24+100.038 (เก่า)	5.422	สท.1/19/60 27 ก.พ. 60	(1) 126,167,000.00 (2) 229,938,244.60 (3) 230,000,000.00	หจก.ภูริธนา	28 ก.พ. 60	22 มิ.ย. 61	480	5.39 5.79	28.01 32.15			
8	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายยุทธนา นวลจัน)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ ที่ 1	123+195.000 - 133+300.000	10.105	สท.1/7/59 21 เม.ย. 59	(1) 507,264,859.00 (2) 530,887,541.00 (3) 530,890,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย.59	12 มี.ค. 61	690	1.24 8.37	47.96 87.54			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
9	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.ชูนันท์ - แยกทางหลวง หมายเลข 2085 ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนานุกิจ) (นายธงชัย ชูกร)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	189+800.000 - 224+800.000	35.000	สท.1/15/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,280,206,000.00 (2) 1,365,081,017.70 (3) 1,376,380,000.00	บ.บุรีรัมย์จ้งชัย ก่อสร้าง จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	0.41 1.51	41.72 23.56												
10	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หีนกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หีนกอง ตอน 1	13 (กรุงเทพฯ)	54+273.000 - 69+250.000	14.977	(1) (2) (3)	629,986,116.40 630,000,000.00				960	- -	- -	อยู่ระหว่างต่อรองราคา											
11	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หีนกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หีนกอง ตอน 2	13 (กรุงเทพฯ)	69+250.000 - 81+000.000	11.750	(1) (2) (3)	629,987,620.90 630,000,000.00				960	- -	- -	อยู่ระหว่างต่อรองราคา											
12	408	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4 (นายสว่าง บุรณธนานุกิจ) (นายบุญศรีรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	70+200.000 - 82+000.000	11.800	สท.1/8/59 25 เม.ย. 59	(1) 487,319,000.00 (2) 503,246,797.90 (3) 520,000,000.00	บ. เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	16 มี.ค. 61 14 ก.ค. 61	690 810	5.86 2.06	58.52 52.62												





ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนขนส่ง															
1	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1	2(แพ่ง)	19+000.000 - 35+000.000	16.000		(1) (2) 719,957,226.04 (3) 720,000,000.00	บริษัท หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จำกัด			900	-	-	อยู่ระหว่างเสนอรกรมฯ รับราคา
2	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2	2(แพ่ง)	35+000.000 - 48+190.000	13.190		(1) (2) 719,759,073.00 (3) 720,000,000.00	บริษัท หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จำกัด			930	-	-	อยู่ระหว่างเสนอรกรมฯ รับราคา
3	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2(เขียงราย) เขียงใหม่ที่ 1,2	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00	บ.เขียงใหม่ สหวิศโยธการ จำกัด	23 มี.ค.60	6 มี.ค.63	1080	0.03 1.94	0.61 6.55	
4		พิเศษ	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)	15 (ประจวบคีรีขันธ์)		28.820		(1) (2) (3) 450,000,000.00					-	-	เตรียมหาตัวผู้รับจ้าง
5	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายประกาศ ช่วยเพ็ญ)	17 (กระบี่) ระนอง	513+300.000 - 545+750.000	32.450	สท.1/13/59 26 พ.ค. 59	(1) 1,310,200,000.00 (2) 1,343,704,550.60 (3) 1,563,175,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	27 พ.ค.59	11 พ.ค.62	1080	2.50 2.49	9.44 32.90	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ,ติดขัดต้นไม้ และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	51.450		(1) 2,398,288,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	58.010		(3) 1,890,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>															
1	35	พิเศษ	ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	13 (กรุงเทพ)	9+800.000 - 13+300.000	3.500		(1) (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00				810	-	-	อยู่ระหว่างต่อรองราคา
2	35	พิเศษ	ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2	13 (กรุงเทพ)	13+300.000 - 17+400.000	4.100		(1) (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00				840	-	-	อยู่ระหว่างต่อรองราคา
3	35	พิเศษ	ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3	13 (กรุงเทพ)	17+400.000 - 21+500.000	4.100		(1) (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00				900	-	-	อยู่ระหว่างต่อรองราคา
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				-	โครงการ	-		(1) -							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	11.700		(3) 2,310,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-							
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>															
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู่ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพนพล มนต์วีฑกุล)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	42+000.000 - 51+250.000	9.250	สท.1/21/60 13 มี.ค. 60	(1) 634,500,000.00 (2) 649,753,866.40 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จำกัด	14 มี.ค. 60	3 ธ.ค. 61	630	1.06 2.20	2.20 14.46	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
2	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1	2 (แพ่ง)	51+250.000 - 57+900.000	6.650		(1) (2) 324,971,496.08 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงค์กรูป			480	-	-	อยู่ระหว่างเสนอกกรมฯ รับราคา
3	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	2 (แพ่ง)	57+900.000 - 62+500.000	4.600		(1) (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงค์กรูป			450	-	-	อยู่ระหว่างเสนอกกรมฯ รับราคา
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน	2 (แพ่ง)	452+400.000 - 471+955.000	19.555		(1) (2) 629,908,073.20 (3) 630,000,000.00	บ. แพ่งธำรงวิทย์ จำกัด			720	-	-	อยู่ระหว่างเสนอกกรมฯ รับราคา
5	408	พิเศษ	อ.นาหว้า - ด้านประกอบ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายจรรุญ ชัยทอง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2	235+459.000 - 251+425.000	15.966	สท.1/9/59 25 เม.ย. 59	(1) 542,735,000.00 (2) 565,665,875.10 (3) 589,880,000.00	บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอเนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61	720	5.14 1.70	42.49 39.06	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	25.216		(1) 1,177,235,000.000							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	30.805		(3) 1,280,000,000.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-							
1	1290	พิเศษ	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u> อ.เขียงแสน - อ.เขียงทอง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 2	72+027.000 (ใหม่) / 21+000.000 (เก่า) - 93+027.000 (ใหม่) / 0+000.000 (เก่า)	21.000	สท.1/4/59 30 มี.ค. 59	(1) 653,120,000.00 (2) 670,918,433.30 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	31 มี.ค.59	18 มี.ย. 61	810	7.00 6.76	61.43 59.28	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
2	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวัลลภ นีวกลม)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,437,590,000.00 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	2.26 3.34	23.04 26.46	ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)											
3	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1	18 (สงขลา)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	(1) (2) (3)	339,992,228.60 340,000,000.00				660	-	-	อยู่ระหว่างต่อรองราคา											
4	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	18 (สงขลา)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	(1) (2) (3)	265,605,225.20 295,400,000.00				630	-	-	อยู่ระหว่างต่อรองราคา											
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	47.451		(1) 2,090,710,000.00																		
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	5.496		(3) 635,400,000.00																		
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-																		
<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>																										
1	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 3 (เถิน - ลำปาง) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสิโรจน์ ไชยบุตร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	630+000.000 - 689+000.000	46.710	สท.1/29/58 28 ก. ค. 58	(1) 1,045,970,000.00 (2) 1,059,993,522.20 (3) 1,045,970,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธาการ จำกัด	29 ก. ค. 58	13 ม. ค. 61	900	11.27 15.89	96.62 78.81												
2	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอนๆ) (นายอานาภาพ เจริญศักดิ์) (นายจเรเมธ จันทวีจรร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	689+000.000 - 736+072.000	36.699	สท.1/22/58 9 มิ.ย.58	(1) 902,309,000.00 (2) 929,999,954.90 (3) 1,745,000,000.00	หจก.กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง	10 มิ.ย. 58	26 ก.ย. 60 5 ม.ค. 61	840 941	0.85 3.30	95.66 98.12	(ปรับแผนงาน) ติดตั้งสาธารณูปโภค											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
																(3) งบประมาณ (บาท)	
3	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - สลกบาตร	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	249+424.000 - 269+424.000 (เดิม) หรือ 353+000.000 - 373+000.000 (ใหม่)	20.000	สท.1/4/60	(1)	589,147,299.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จำกัด	9 ธ.ค. 59	28 พ.ย. 61	720	3.19	16.75		
			(2)					599,988,769.80	3.62					24.25			
			(3)					600,000,000.00									
4	122	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชุมภู สุขเอมไอฐู)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	0+000.000 - 12+600.000 (เงิน 11+458.000 - 12+425.000 RT.)	12.117	สท.1/8/60	(1)	542,043,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จำกัด	31 ม.ค. 60	20 ม.ค. 62	720	1.33	7.84		
			(2)					549,997,424.70	1.39					14.12			
			(3)					550,000,000.00									
5	4	พิเศษ	อ.ปราจีนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุชุม พรหมคลัง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	277+000 - 308+835	31.835	สท.1/17/58	(1)	786,372,680.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	22 พ.ค. 58	6 พ.ย. 60	900	1.15	99.62		
			(2)					799,995,347.00	0.46					99.63			
			(3)					(งปม.ร่วมกับ ตอน 1)									
6	4	พิเศษ	อ.ปราจีนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายสว่าง บุรณธนานุกิจ) (นายประพจน์ สมัครการไถ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	249+000.000 - 381+113.000	32.979	สท.1/11/59	(1)	949,584,533.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 พ.ค. 59	4 ม.ค. 62	960	0.68	57.63		
			(2)					1,001,249,990.00	3.83					33.36			
			(3)					1,001,323,000.00									
7	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายกำพล ชูชวานา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	350+000 - 390+000	33.030	สท.1/7/58	(1)	918,530,881.40	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	11 เม.ย. 58	25 ธ.ค. 60 7 ก.พ. 61	990 1,034	0.97	91.50		
			(2)					934,941,940.10	4.26					92.81			
			(3)					935,000,000.00									







ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
1	3	พิเศษ	โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1	13 (กรุงเทพ)	47+450.000 - 53+160.000	5.710		(1) (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00				900	-	-	อยู่ระหว่างต่อรองราคา
2	3	พิเศษ	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2	13 (กรุงเทพ)	53+160.000 - 58+875.000	5.715		(1) (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00				900	-	-	อยู่ระหว่างต่อรองราคา
3	3	พิเศษ	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3	14 ชลบุรี	58+875.000 - 64+600.000	5.725		(1) (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00				900	-	-	อยู่ระหว่างต่อรองราคา
4	3	พิเศษ	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4	14 ชลบุรี	64+600.000 - 70+300.000	5.700		(1) (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00				1020	-	-	อยู่ระหว่างต่อรองราคา
5	3	พิเศษ	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5	14 ชลบุรี	70+300.000 - 76+022.000	5.722		(1) (2) 553,110,012.20 (3) 668,980,000.00				930	-	-	อยู่ระหว่างต่อรองราคา



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	แผนงาน							
										เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
1	7	พิเศษ	ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	2+300.000 - 5+500.000	3.200	กท./eb 32/59 5 ก.พ. 59	(1)	738,805,735.00	บ.ชัยนันทิคำวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59	20 พ.ค. 61	780	3.94	67.09	(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	743,028,180.60					5.10	74.07		
								(3)	865,000,000.00								
2	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4 (นายอานูภาพ เจริญศักดิ์) (นายธวัชชัย หมั่นไธสง)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	10+850.000- 13+900.000	3.050	กท./eb 34/59 8 ก.พ. 59	(1)	615,492,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59	9 มี.ค. 61	750	3.48	79.15	(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	622,296,390.90					3.84	88.97		
								(3)	730,000,000.00								
3	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	16+150.000- 21+450.000	5.300	กท./eb 35/59 8 ก.พ. 59	(1)	883,450,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59	10 ก.พ. 61	690	2.29	60.28	ติดตั้งอุปกรณ์ (ไฟฟ้า, ประปา) (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	894,429,038.40					6.55	81.82		
								(3)	900,000,000.00								
4	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายเรวัต วิมลสุข)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	21+450.000- 24+700.000	3.250	กท./eb 55/59 2 พ.ค. 59	(1)	686,869,600.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59	22 ก.ค. 61	720	4.56	58.99	ติดตั้งลิฟท์ที่ดิน (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	710,417,272.50					6.07	40.16		
								(3)	850,000,000.00								



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
1	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60	(1)	1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศรี จำกัด	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.00	0.21	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งปม.รวมทุกตอน)	
							(2)	1,549,505,066.44					2.07	9.44		
							(3)	1,544,850,000.00								
2	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ)	4+100.000 - 9+000.000	4.900		(1)					960	-	-	อยู่ระหว่างพิจารณาผ่อนผัน	
							(2)	1,527,609,794.96								
							(3)	1,522,870,000.00								
3	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายรัชชัย ภูริธร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60	(1)	1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00	0.03	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
							(2)	1,706,983,214.98					2.23	10.11		
							(3)	1,701,860,000.00								
4	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายโกเมษฐู ราษีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60	(1)	1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62	870	1.63	13.12	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
							(2)	1,545,658,811.28					2.33	23.27		
							(3)	1,470,899,000.00								
5	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000 ) (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไซ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60	(1)	1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62	930	0.68	14.24	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
							(2)	1,751,111,887.02					1.49	18.09		
							(3)	1,687,653,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายสว่าง นุรณธนาภิก) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,609,901,430.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.00	0.11	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค	
								(2)	1,614,746,175.26					2.96	10.37		
								(3)	1,609,902,000.00								
7		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายสว่าง นุรณธนาภิก) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,420,861,248.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00	0.11	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,425,136,758.82					3.13	10.56		
								(3)	1,420,862,000.00								
8		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายสว่าง นุรณธนาภิก) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1)	1,750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62	1,020	0.00	0.09	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,755,285,483.40					1.93	10.33		
								(3)	1,750,000,000.00								
9		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายสว่าง นุรณธนาภิก) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.01	0.09	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,726,959,547.62					1.55	11.00		
								(3)	1,721,780,000.00								
10		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายมงคล นวลเกลี้ยง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1)	1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้ำวัดตุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63	1,080	0.00	0.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,695,275,022.29					0.05	0.11		
								(3)	1,684,477,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนยีนีเยริง (1964) จำกัด	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62	960	0.00 1.83	0.10 10.85	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
12		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปรเมธ ถาวโรจน์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	ทจก.นากก่อสร้าง	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	0.00 2.13	0.03 7.60	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
13		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	ทจก.นากก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62	900	2.15 2.45	26.43 20.81	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
14		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62	1,020	0.00 1.81	0.12 9.31	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
15		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธนา สันติศักดิ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00 1.95	0.11 10.12	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
16		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	0.00 2.06	0.04 13.11	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
17		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสุชาติ โยมเงิน)	12 (สุพรรณบุรี)	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	9 ก.ย. 60	23 ส.ค. 63	1,080	0.00 0.01	0.00 0.14	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
18		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	0.00 3.16	0.47 7.74	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
19		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นัญ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฉิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,211,444,000.00 (2) 1,252,980,732.34 (3) 1,430,000,000.00	พจก.นาก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62	960	1.71 3.05	9.36 24.05	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์)		
20		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,231,041,000.00 (2) 1,231,041,506.58 (3) 1,413,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59	16 ม.ค. 62	840	0.00 4.38	0.07 39.82	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		



