



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กันยายน 2560

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	116.770	5,282,220,098.88
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	7	73.253	2,424,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	5	64.113	2,704,248,668.29
	1.2 กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ			
	1.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	5.785	605,876,692.00
	1.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	1.2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	1.3 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	11	179.985	7,458,194,959.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	5	62.453	2,700,000,000.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	4	43.443	1,476,140,367.00
	1.4 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	61.967	2,704,765,000.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	29.190	1,440,000,000.00 *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	1	23.500	897,719,600.00
	1.5 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	11.700	2,310,000,000.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	34.365	1,466,635,000.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	7	111.539	6,680,000,000.00 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
3	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	47.451	2,090,710,000.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	5.496	635,400,000.00
	3.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
4	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค			
	4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	12	367.332	9,989,445,293.40
	4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	4.3 งานแล้วเสร็จ	10	274.307	7,108,357,568.00
5	โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	7	52.593	5,592,980,000.00 *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
6	โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงระบบโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และ รองรับการค้าขายตัวทางเศรษฐกิจ			
	6.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	13.793	187,780,000.00
	6.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	6.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
7	โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว			
	7.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	92.702	366,551,111.00
	7.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	7.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
	8.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	8.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	15.545	120,000,000.00
	8.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	45	920.150	30,152,178,154.28
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	34	361.769	21,902,380,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	20	405.363	12,186,466,203.29

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
9	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	23	99.794	35,644,227,672.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	4.900	2,000,000,000.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	24	104.694	37,644,227,672.00
	สรุปโครงการฯ เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	68	1019.944	65,796,405,826.28
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	35	366.669	23,902,380,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	20	405.363	12,186,466,203.29
	รวมทั้งสิ้น	123	1791.976	101,885,252,029.57
10	โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2			
	10.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	10.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	10.3 งานแล้วเสร็จ	3	46.814	1,453,886,511.00
	รวม	3	46.814	1,453,886,511.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
11	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง			
	11.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	19.775	4,419,350,487.90 **
	11.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	11.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	6	19.775	4,419,350,487.90

** เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	74	1039.719	70,215,756,314.18
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	35	366.669	23,902,380,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	23	452.177	13,640,352,714.29
	รวมโครงการทั้งสิ้น	132	1858.565	107,758,489,028.47

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
1	11	1	สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่	1	122	5	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2)
2	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1	1	103	5	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ
	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	2	103	5	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2
4	-	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1	3	101	6	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3
5	-	2	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2	4	1010	6	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว
6	101	2	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวังผา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง	5	12	6	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณดอยหลวง)
7	1026	2	บ.ดอนไทร - บ.ผาเวียง	6	12	6	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณดอยหลวง)
6	214	2	ทางเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 1	7	101	6	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน 1
7	214	2	ทางเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2	8	101	7	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตวีดินอก - ต.เกาะตาเลี้ยง
8	224	3	โชคชัย - ครบุรี	9	12	7	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1
9	218	3	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา	10	225	7	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1
10	3263	3	อ.เสนา - กม.36+626(บ้านสาลี) ตอน 2	11	33	7	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หีนกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -
11	375	3	นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1				บ.หีนกอง ตอน 1
12	375	3	อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว	12	33	8	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หีนกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -
14	4169	4	ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2				บ.หีนกอง ตอน 2
15	4169	4	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เขวง - บ.ใต้	13	24	8	อ.ปราสาท - อ.อุษันท์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
16	4	4	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -บ.โคกกลอย	14	408	8	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4
17	4	4	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว	15	4	8	กระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน 5
16	4	4	บ.บ่อเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)	16	4	8	ชุมพร - ระนอง ตอน 3
15	-	5	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าลอป่าโต๊ะ) - บรรจบทางหลวง	17	4	8	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
			หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส	18	4	9	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก)
				19	415	9	พังงา - อ.บ้านขุนตาล ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
20	415	9	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) พังงา - อ.บ้านขุนตาล ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2	1	1290	14	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.เชียงใหม่ - อ.เชียงใหม่ ตอน 3
1	1421	9	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1	2	12	14	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4
2	1421	9	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2	3	4	15	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
3	1421	10	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล	4	4	15	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
4	4	10	ชุมพร - ระนอง ตอน 2	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค			
5	4	10	ชุมพร - ระนอง ตอน 4	1	1	15	ตาก - พะเยา ตอน 1 (ตาก - บ้านตาก) (เป็นตอนๆ)
6	-	11	ทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนเนียง) - สตูล (ท่าเรือเกาะนก)	2	1	15	ตาก - พะเยา ตอน 2 (ตาก - บ้านตาก) (เป็นตอนๆ)
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				3	1	16	ตาก - พะเยา ตอน 3 (ตาก - บ้านตาก) (เป็นตอนๆ)
1	35	11	ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	4	1	16	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอนๆ)
2	35	11	ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2	5	1	16	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 2 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอนๆ)
3	35	11	ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3	6	1	16	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ)
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				7	1	16	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ)
1	118	12	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ	8	1	17	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ)
2	118	12	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1	9	1	17	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ)
3	118	12	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	10	1	17	นครสวรรค์ - สลกบาตร
4	101	12	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน	11	122	17	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)
5	12	13	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน บ.น้ำดุก - ต.ปากช่อง	12	4	17	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 1
6	12	13	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ปากช่อง - ต.น้ำหนาว	13	4	18	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2
7	12	13	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.น้ำหนาว - ต.ทุ่งพระ	14	4	18	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (LT., RT. เป็นตอนๆ) ตอน 3
8	12	13	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ทุ่งพระ - อ.คอนสาร	15	4	18	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอนๆ) ส่วนที่ 1
9	408	14	อ.นาทวี - ด้านประกอบ	16	4	18	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอนๆ) ส่วนที่ 2
10	410	14	ปัตตานี - ยะลา - อ.เบตง ตอน 1				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค				โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1			
17	4	18	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1	1	1157	21	ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค				2	1335	22	ทางหลวงหมายเลข 1335 ตอน ห้วยเดื่อ - หัวทุ่ง - แจ้ห่ม
18	4	19	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2	3	1265	22	สายทางอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมต่ออำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนแผ่นดิน หมายเลข 1265)
19	4	19	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอน ๆ)	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน			
20	41	19	ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถ้ำพรณรา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 1	1	4070	22	พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4070 ตอน ยะหา - บาละ
21	41	19	ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถ้ำพรณรา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 2	โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก			
22	41	20	ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถ้ำพรณรา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 2	1	3	23	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1
โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2				2	3	23	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2
1	121	20	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 (เหมืองกุง - ต้นเปา)	3	3	23	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3
2	101	20	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 2	4	3	23	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4
3	218	20	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน 1	5	3	23	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5
โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง				6	36	23	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
1	3467	21	ทางหลวงหมายเลข 3467 ทำการเปลี่ยนจากผิวทางแอสฟัลต์เป็นผิวทางคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร	6	36	24	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2
2	32	21	ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ทำการก่อสร้างทางขนาน และทำ U - Turn ลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ผิวลาดยางแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7			
				1	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1
				2	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4
				3	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6
				4	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7
				5	7	26	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8
				6	7	26	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
1		27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400.000 - กม.4+100.000	18		30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.70+000.000 - กม.77+000.000
2		27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.4+100.000 - กม.9+000.000	19		30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.77+000.000 - กม.80+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)
3		27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000	20		30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.80+000.000 - กม.87+000.000
4		27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.13+000.000 - กม.17+000.000	21		31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.87+000.000 - กม.92+000.000
5		27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.17+000.000 - กม.22+500.000	22		31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.92+000.000 - กม.96+410.000 (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี)
6		28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.22+500.000 - กม.24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)	23		31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
7		28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.24+875.000 - กม.29+000.000	24		31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000.000 - กม.9+856.000 (SPUR LINE)
8		28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)				
9		28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.30+000.000 - กม.35+900.000				
10		28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)				
11		29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833				
12		29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)				
13		29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - กม.50+000.000				
14		29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000				
15		29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000				
16		30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)				
17		30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.64+700.000 - กม.70+000.000				

หน้าที่ 1

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2560

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

กันยายน 2560

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1	11	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สามแยกดอยดี - เชียงใหม่ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายประลองยุทธ กสิวงศ์) (เดิม) (นายกฤษฎา สุขใจแสน) รก. 28 ก.ย.60	1 (เชียงใหม่) ลำพูน ,เชียงใหม่ที่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	(1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59	15 พ.ค. 62	1,080	0.67 1.73	3.11 24.36	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง งปม. ปี 59 = 294.939 ลบ. งปม. ปี 60 = 309.268 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 870.464 ลบ.		
2	121	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.คอนแก้ว ตอน 1	1 (เชียงใหม่)	15+310.000 - 23+000.000	7.690	(1) (2) (3)	(1) 364,999,475.80 (2) 365,000,000.00				630	-	-	ประกาศ ฯ 11 ก.ย.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60		
3	121	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.คอนแก้ว ตอน 2	1 (เชียงใหม่)	23+000.000 31+644.000	8.644	(1) (2) (3)	(1) 414,998,855.00 (2) 415,000,000.00				750	-	-	ประกาศ ฯ 11 ก.ย.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60		
4	-	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองเชียงรายได้ ส่วนที่ 1 (นายกฤษดา ศิริดามา) (นายภทิล ศิริทวม)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	0+000.000 - 9+025.000	9.025	สท.1/26/58 28 ก.ค. 58	(1) 902,272,111.00 (2) 905,996,392.94 (3) 1,793,057,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพเรลล์เชียงใหม่ จำกัด	29 ก.ค. 58	13 ม.ค. 61 8 ธ.ค. 61	900 1,229	4.85 3.08	51.25 49.49	(ปรับแผนงาน) ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) งปม. ปี 58 = 270.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 427.767 ลบ. งปม.ปี 60 = 376.009 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 717.195 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
5	-	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพ่ง) เชียงรายที่ 1	9+025.000 - 18+411.533 และ 0+000.000 -	12.014	สท.1/25/58 28 ก.ค. 58	(1) 888,697,756.00 (2) 893,454,212.21 (3) -	บ. แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	29 ก.ค. 58 (ขยายอายุสัญญา)	15 ต.ค. 60 25 พ.ย. 60	810 851	1.58 2.16	19.20 97.77	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
6	101	พิเศษ	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวังผา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพ่ง) น่านที่ 2	408+200.000 - 409+684.000 และ 443+622.000 - 452+400.000	10.262	สท.1/3/60 8 ธ.ค. 59	(1) 249,067,000.00 (2) 249,816,551.80 (3) 250,000,000.00	บ.ส.เต็งโตเจริญ (น่าน) จำกัด	9 ธ.ค. 59	31 ก.ค. 61	600	8.05 3.04	43.10 25.23	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม. ปี 60 = 50.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 200.000 ลบ.		
7	1026	พิเศษ	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง	2 (แพ่ง)	0+000.000 - 8+600.000	8.600	(1) (2) (3)	บริษัท กิม แซ จู้ จำกัด 224,465,228.50 225,000,000.00				540	-	-	ยื่นข้อเสนอลง และเสนอราคา 20 ก.ย.60 อยู่ระหว่างต่อรองราคา		
8	214	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 1 (นายภูวเดช กิติธังสุมาลี) (นายไกรสิทธิ์ วีระสำราญ)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	0+000 - 11+800	11.800	สท.3/8/58 29 ธ.ค. 57	(1) 705,367,585.00 (2) 719,880,608.00 (3) 1,200,000,000.00	บ.บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง จำกัด	30 ธ.ค. 57	16 มิ.ย. 60	900	0.00 3.67	99.99 92.09	งานแล้วเสร็จ 13 มี.ค.60 งปม. ปี 57 = 180.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 233.619 ลบ. งปม. ปี 59 = 294.560 ลบ. งปม.ปี 60 = 252.402 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 70.288 ลบ.		
9	214	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2 (นายภูวเดช กิติธังสุมาลี) (นายอนุศาสน์ สุภการพิทยากุล)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	11+800 - 21+835	10.035	สท.1/1/58 23 มี.ค. 58	(1) 325,023,519.88 (2) 479,823,283.30 (3) - (งปม. รวมกับตอน 1)	หจก.มาตรศรี จักรกล	24 มี.ค. 58	11 ม.ค. 60	660	1.20 0.00	19.13 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมฯ อนุมัติให้งด หรือลดค่าปรับ (12 ม.ค.60 - 21 ก.ค. 60)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
10	224	พิเศษ	โชคชัย - นครบุรี (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอนุศาสน์ ศุภการพิทยากุล)	10 (นครราชสีมา) นครราชสีมาที่ 3	34+500 - 47+250 , 50+000 - 60+100	22.850	สท.3/5/58 10 พ.ย. 57	(1)	587,901,708.00	บ.ช.ทวิก่อสร้าง จำกัด	11 พ.ย. 57	30 ก.ย. 59 30 เม.ย. 60	690 902	0.00	99.05	งานแล้วเสร็จ 24 มี.ค.60
								(2)	599,978,582.30					0.31	99.97	งปม. ปี 57 = 90.000 ลบ.
								(3)	600,000,000.00							งปม. ปี 58 = 148.750 ลบ. งปม. ปี 59 = 218.792 ลบ. งปม. ปี 60 = 108.634 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 21.725 ลบ.
11	218	พิเศษ	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา	10 (นครราชสีมา)	34+000.000 - 50+600.000	16.600	(1) (2) (3)						600	-	-	ประกาศฯ 11 ก.ย.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60
									303,846,194.10							
									304,000,000.00							
12	3263	พิเศษ	อ.เสนา - กม.36+626(บ้านสาไล) ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)	12 (สุพรรณบุรี) 13 (กรุงเทพฯ) สุพรรณบุรีที่ 1 อยุธยา	25+000.000 - 35+500.000	10.500	สท.1/3/57 11 พ.ย. 57	(1)	811,388,059.00	บ. ชีโน-ไทย เอ็นเจเนียร์ริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	12 พ.ย. 57	31 ต.ค. 59 2 ธ.ค. 59 11 ธ.ค. 59	720 752 761	1.23	99.40	งานแล้วเสร็จ 11 ธ.ค.59
								(2)	829,980,622.55					0.00	100.00	งปม. ปี 57 = 124.500 ลบ.
								(3)	830,000,000.00							งปม. ปี 58 = 189.942 ลบ. งปม. ปี 59 = 324.526 ลบ. งปม. ปี 60 = 172.419 ลบ.
13	375	พิเศษ	นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1 (นายภูวเดช กิติธังสุมาลี) (นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+000 - 53+000	9.000	สท.1/6/58 9 เม.ย. 58	(1)	215,661,561.29	บ. ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด	10 เม.ย. 58	28 ม.ค. 60 27 ก.พ. 60	660 690	4.99	99.74	งานแล้วเสร็จ 25 ก.พ.60
								(2)	299,994,899.50					3.06	100.00	งปม. ปี 58 = 60.000 ลบ.
								(3)	300,000,000.00							งปม. ปี 59 = 72.338 ลบ. งปม. ปี 60 = 83.324 ลบ.
14	375	พิเศษ	อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	53+000.000 - 62+076.000	9.076	สท.1/7/60 26 ม.ค. 60	(1)	298,399,900.00	บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์ ก่อสร้าง จำกัด	27 ม.ค. 60	18 ก.ย. 61	600	5.98	38.35	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ
								(2)	299,929,880.30					5.35	22.89	สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
								(3)	300,000,000.00							งปม. ปี 60 = 60.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 240.000 ลบ.

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
15	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายบัญชา เข็ญจัญกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	40+100 - 50+063.013	9.963	สท.3/4/58 7 พ.ย. 57	(1) 383,929,755.00 (2) 389,999,487.80 (3) 390,000,000.00	บ. เอส.ซี.จี.1995 จำกัด	8 พ.ย. 57 (ขยายอายุสัญญา)	27 ก.ย. 59 30 ม.ค. 60 19 มี.ค. 60	690 815 863	2.08 0.00	95.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 25 เม.ย.60 กรรมฯ อนุมัติให้งด หรือลดค่าปรับ (20 มี.ค.60 - 11 พ.ค. 60) งปม. ปี 57 = 58.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 86.477 ลบ. งปม. ปี 59 = 153.820 ลบ. งปม. ปี 60 = 85.131 ลบ.		
16	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เจง - บ.ใต้	16 (นครศรีธรรมราช)	29+531.000 - 40+100.000	10.569	(1) (2) (3)	794,200,000.00 459,868,547.20 460,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย. 59	8 ต.ค. 61	900	1.13 6.07	10.68 36.87	ประกาศ ฯ 11 ก.ย.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60		
17	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	17 (กระบี่) พังงา	813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000	28.030	สท.1/6/59 21 เม.ย. 59	(1) 794,200,000.00 (2) 835,151,409.00 (3) 835,660,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย. 59	8 ต.ค. 61	900	1.13 6.07	10.68 36.87	ติดขัดต้นไม้ 2 ข้างทาง งปม. ปี 59 = 167.132 ลบ. งปม.ปี 60 = 242.093 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 384.975 ลบ.		
18	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว	17 (กระบี่)	803+000.000 - 813+300.000	10.300	(1) (2) (3)	404,006,876.75 405,000,000.00	บริษัท สหการวิศวก จำกัด			600	-	-	ประกาศ ฯ 22 ส.ค.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 20 ก.ย.60 อยู่ระหว่างต่อรองราคา		
19	4066	พิเศษ	บ.มือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)	18 (สงขลา)	26+050.000 - 32+200.000, 35+100.000 - 35+600.000, 38+900.000 - 43+100.000	10.850	(1) (2) (3)	247,208,888.30 250,000,000.00				660	-	-	ประกาศ ฯ 11 ก.ย.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
20		พิเศษ	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าลอปป่าต๊ะ) - บรจพทางหลวง หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	0+000.000 - 11+200.402	13.978	สท.1/6/60 26 ม.ค. 60	(1) 349,888,812.00 (2) 439,999,661.50 (3) 440,000,000.00	บ.ซี.แอนด์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	27 ม.ค. 60	18 ต.ค. 61	630	5.74 5.29	28.61 24.63	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งปม. ปี 60 = 88.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 352.000 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				8	โครงการ	116.770		(1) 5,282,220,098.88									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				7	โครงการ	73.253	-	(3) 2,424,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				5	โครงการ	64.113		(1) 2,704,248,668.29									
กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ																	
1	122	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2) (นายกฤษดา ศิริตามา) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	14+282.943 และ 15+685.000 - 21+470.000	5.785	สท.1/3/58 24 มี.ค. 58	(1) 605,876,692.00 (2) 621,266,900.70 (3) 916,964,700.00 (แบ่งเป็น 2 ส่วน)	บ. สระหลวงก่อสร้าง จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	25 มี.ค. 58	9 ก.ย. 60 25 ต.ค. 60	900 946	4.58 5.40	98.07 99.99	(ปรับแผนงาน) งปม.ปี 57 = 148.500 ลบ. งปม.ปี 58 = 174.150 ลบ. งปม.ปี 59 = 181.290 ลบ. งปม.ปี 60 = 333.342 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 79.682 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	5.785		(1) 605,876,692.000									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)																	
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ	2 (แพร่) แพร่	49+770.000 - 64+115.556	14.345		(1) (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม			720	-	-	ประกาศฯ 22 ส.ค.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 20 ก.ย.60 อยู่ระหว่างต่อรองราคา		
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2 (นายกฤษดา ศิริตามา) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	2 (แพร่) แพร่	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/5/59 30 มี.ค. 59	(1) 760,380,000.00 (2) 786,435,067.80 (3) 786,500,000.00	หจก. แพรววิศวกรรม	31 มี.ค. 59	20 มี.ค. 61	720	4.31 8.21	49.11 65.57	ติดขัดต้นไม้ทรงห้าม งปม.ปี 59 = 157.300 ลบ. งปม.ปี 60 = 233.753 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 369.327 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
3	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายบาลี ไหมทอง)	2 (แพ่ง) น่านที่ 1	199+900.000 - 216+600.000	16.700	สท.1/10/59 25 เม.ย. 59	(1) 559,150,000.00 (2) 573,535,770.00 (3) 619,370,000.00	บ.แพ่งราษฎร์ จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61	720	2.27 9.84	35.61 62.93	ตัดขาดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม.ปี 59 = 123.874 ลบ. งปม.ปี 60 = 200.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 235.276 ลบ.		
4	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาห่ม - บ.ปางยาว (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพ่ง) แพ่ง	282+650.000 - 291+575.000 (169+050.000 - 177+975.000) (เดิม)	8.925	สท.1/5/60 23 ธ.ค. 59	(1) 541,410,000.00 (2) 546,598,310.40 (3) 550,000,000.00	บ.แพ่งราษฎร์ จำกัด	24 ธ.ค. 59	13 ธ.ค. 61	720	2.71 1.93	9.37 16.18	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) งปม.ปี 60 = 110.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 440.000 ลบ.		
5	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณดอยหลวง) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพินิจ เสือขานา)	4 (ตาก) ตากที่ 1	49+266.137 (ทล.12) - 61+791.902 (ทล.12) หรือ EQ. 36+625.000 AHD. (ทล.105) /36+592.168 BK. (ทล.105) - 24+100.000 (ทล.105)	12.525	สท.1/23/58 10 มิ.ย.58	(1) 706,000,000.00 (2) 707,533,030.10 (3) 1,400,000,000.00	บ.เทิดไทย แอนด์ โค จำกัด	11 มิ.ย.58	27 ก.ย. 60 16 ต.ค. 60 25 ม.ค. 61	840 859 960	2.92 4.82	71.11 73.01	(ปรับแผนงาน) งปม.ปี 58 = 280.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 404.346 ลบ. งปม.ปี 60 = 259.020 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 453.134 ลบ.		
6	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณดอยหลวง) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) ตากที่ 1	61+791.902 (ทล.12) - 73+891.138 (ทล.12) หรือ 24+100.000 (ทล.105) - 12+000.000	12.100	สท.1/24/58 10 มิ.ย.58	(1) 690,500,000.00 (2) 691,999,266.50 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ.เทิดไทย แอนด์ โค จำกัด	11 มิ.ย.58	28 ส.ค. 60 7 ธ.ค. 60	810 911	4.49 6.44	68.31 70.26	(ปรับแผนงาน)		
7	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสง่าชัย ใจห้า)	5 (พิษณุโลก) สุโขทัย	82+450.000 - 89+421.394 (ใหม่) หรือ 36+493.432 - 29+522.038 (เก่า)	6.971	สท.1/3/59 29 ม.ค. 59	(1) 228,380,000.00 (2) 235,943,930.80 (3) 235,955,000.00	หจก.พิษณุดีพร้อม	30 ม.ค.59	23 พ.ค. 60	480	0.00 13.70	95.91 90.09	งานแล้วเสร็จ 4 เม.ย.60 งปม.ปี 59 = 47.191 ลบ. งปม.ปี 60 = 94.382 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 86.807 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
8	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เดวีตนอก - ต.เกาะตาเลี้ยง (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสิงแก้ว สลิ่งศ์)	<u>5 (พิษณุโลก)</u> สุโขทัย	89+421.394 - 94+843.394 หรือ 29+522.038 - 24+100.038 (เก่า)	5.422	สท.1/19/60 27 ก.พ. 60	(1) 126,167,000.00 (2) 229,938,244.60 (3) 230,000,000.00	หจก.ภูริธนา	28 ก.พ. 60	22 มี.ย. 61	480	4.30	22.62	ติดสารอุปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) งปม.ปี 60 = 46.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 184.000 ลบ.
9	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายยุทธนา นวลจัน)	<u>6 (เพชรบูรณ์)</u> เพชรบูรณ์ ที่ 1	123+195.000 - 133+300.000	10.105	สท.1/7/59 21 เม.ย. 59	(1) 507,264,859.00 (2) 530,887,541.00 (3) 530,890,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย.59	12 มี.ค. 61	690	2.18	46.72	งปม.ปี 59 = 106.178 ลบ. งปม.ปี 60 = 170.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 231.087 ลบ.
10	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายราชันย์ เหมวีเชียร)	<u>6 (เพชรบูรณ์)</u> เพชรบูรณ์ ที่ 2 (บึงสามพัน)	135+580.000 - 142+780.000	7.200	สท.1/2/59 29 ม.ค. 59	(1) 120,008,998.00 (2) 190,399,748.50 (3) 196,630,000.00	หจก.วัชรขจร	30 ม.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	21 ส.ค. 60 14 ก.ย. 60	570 594	4.93 0.79	100.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 7 ส.ค.60 งปม.ปี 59 = 39.326 ลบ. งปม.ปี 60 = 53.839 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 26.844 ลบ.
11	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.ขุนขันธ์ - แยกทางหลวง หมายเลข 2085 ตอน 1 (นายสมหวัง โลหฤต) (นายธงชัย ชูกร)	<u>9 (อุบลราชธานี)</u> สุรินทร์	189+800.000 - 224+800.000	35.000	สท.1/15/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,280,206,000.00 (2) 1,365,081,017.70 (3) 1,376,380,000.00	บ.บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง จำกัด	1 มี.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	2.26 1.85	41.31 22.05	งปม.ปี 59 = 275.276 ลบ. งปม.ปี 60 = 360.300 ลบ. งปม.ปี 61 = 677.791 ลบ.
12	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1	<u>13 (กรุงเทพ)</u>	54+273.000 - 69+250.000	14.977	(1) (2) (3)	630,000,000.00 629,986,116.40 630,000,000.00				960	-	-	ประกาศ ฯ 11 ก.ย.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
13	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2	13 (กรุงเทพ)	69+250.000 - 81+000.000	11.750		(1) (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00				960	-	-	ประกาศ ฯ 11 ก.ย.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60	
14	408	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4 (นายกฤษดา ศรีตามา) (นายบุศรินทร์ ยามา)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	70+200.000 - 82+000.000	11.800	สท.1/8/59 25 เม.ย. 59	(1) 487,319,000.00 (2) 503,246,797.90 (3) 520,000,000.00	บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนยิเนียร์ริง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59 14 ก.ค. 61	16 มี.ค. 61 14 ก.ค. 61	690 810	2.59 0.49	52.65 50.55	(ปรับแผนงาน) งปม.ปี 59 = 102.246 ลบ. งปม.ปี 60 = 165.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 220.073 ลบ.	
15	4	พิเศษ	กระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน 5 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปิยะ สาระทรัพย์)	17 (กระบี่) พังงา	1000+600 - EQ 1003+235.035 BK./ 1002+206.187 AH. - 1016+022.734	16.452	สท.1/4/58 7 เม.ย. 58	(1) 588,804,587.00 (2) 599,992,443.90 (3) 600,000,000.00	บ. บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	8 เม.ย. 58 4 พ.ค. 60	27 มี.ค. 60 4 พ.ค. 60	720 758	0.00 0.00	100.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 2 มี.ย.60 กรมฯ อนุมัติให้งด หรือลดค่าปรับ (5 พ.ค.60 - 2 มี.ย.60) งปม. ปี 58 = 90.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 248.563 ลบ. งปม. ปี 60 = 250.242 ลบ.	
16	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายฉลองชัย จุฬพันธ์)	17 (กระบี่) ระนอง	500+480 - 513 +300	12.820	สท.3/3/58 7 พ.ย. 57	(1) 538,946,782.00 (2) 549,999,267.20 (3) 550,000,000.00	บ. พีระมิตคอนกรีต จำกัด	8 พ.ย. 57 7 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60	27 ต.ค. 59 7 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60	720 761 875	0.08 0.00	99.99 100.00	งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ.60 งปม. ปี 57 = 82.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 116.874 ลบ. งปม. ปี 59 = 225.046 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 114.526 ลบ.	
17	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมหมาย คงช่วย)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	21 มี.ค. 60	4 มี.ค. 63	1,080	0.00 1.58	0.28 6.44	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ,ต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม. ปี 60 = 170.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 680.000 ลบ.	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)								
18	4	พิเศษ	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายไพฑูรย์ บุญลื่นเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	130+400 - 135+630 และ 137+200-EQ148+205.878 BK/ 148+778.180 AH - 162+200	29.658	สท.1/2/58 24 มี.ค. 58	(1) 952,418,100.00 (2) 979,953,416.50 (3) 979,986,000.00	บ. เสริมสงวน ก่อสร้าง จำกัด	25 มี.ค. 58	11 ก.ค. 60	840	0.77 0.00	80.87 100.00	กรมฯ อนุมัติให้งด หรือลดค่าปรับ (12 ก.ค.60 - 10 ต.ค.60) งปม. ปี 52-57 = 248.355 ลบ. งปม. ปี 58 = 59.787 ลบ. งปม. ปี 59 = 239.499 ลบ. งปม. ปี 60 = 346.923 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 57.855 ลบ.	
19	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านขุนตาล ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1	17 (กระบี่)	0+000.000 - 10+061.000	10.061	(1) (2) (3)	359,952,048.50 360,000,000.00				600	-	-	ประกาศ ฯ 8 ก.ย.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 9 ต.ค.60	
20	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านขุนตาล ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2	17 (กระบี่)	10+061.000 - 21+381.000	11.320	(1) (2) (3)	404,291,307.00 405,000,000.00				660	-	-	ประกาศ ฯ 11 ก.ย.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				11	โครงการ	179.985	(1)	7,458,194,959.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				5	โครงการ	62.453	(3)	2,700,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				4	โครงการ	43.443	(3)	1,476,140,367.00								
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนขนส่ง																
1	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1	2(แพร่)	19+000.000 - 35+000.000	16.000	(1) (2) (3)	719,957,226.04 720,000,000.00	บริษัท หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จำกัด			900	-	-	ประกาศ ฯ 22 ส.ค.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 20 ก.ย.60 อยู่ระหว่างต่อรองราคา	
2	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2	2(แพร่)	35+000.000 - 48+190.000	13.190	(1) (2) (3)	719,759,073.00 720,000,000.00	บริษัท หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จำกัด			930	-	-	ประกาศ ฯ 22 ส.ค.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 20 ก.ย.60 อยู่ระหว่างต่อรองราคา	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)						เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
3	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (เขียงราย) เขียงใหม่ 1,2	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00	บ.เขียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จำกัด	23 มี.ค.60	6 มี.ค.63	1080	0.35 1.64	0.59 4.62	งปม.ปี 60 = 280.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,120.000 ลบ.		
4	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	17 (กระบี่) ระนอง	545+750 - 569+250	23.500	สท.3/8/56 8 ส.ค. 56	(1) 897,719,600.00 (2) 899,991,092.05 (3) 897,720,000.00	บ. ข.ทวีก่อสร้าง จำกัด	9 ส.ค.56	25 ม.ค.59 15 เม.ย. 60 2 มิ.ย. 60 10 มิ.ย. 60	900 1,346 1,394 1402	0.00 0.00	98.67 100.00	งานแล้วเสร็จ 7 มิ.ย.60 งปม.ปี 56 - 57 = 330.458 ลบ. งปม.ปี 58 = 211.166 ลบ. งปม.ปี 59 = 152.612 ลบ. งปม. ปี 60 = 203.483 ลบ.		
5	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (นายกฤษดา ศวีระมา) (นายประกาศ ช่วยเพ็ญ)	17 (กระบี่) ระนอง	513+300.000 - 545+750.000	32.450	สท.1/13/59 26 พ.ค. 59	(1) 1,310,200,000.00 (2) 1,343,704,550.60 (3) 1,563,175,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จำกัด	27 พ.ค.59	11 พ.ค.62	1080	4.92 2.45	6.94 30.41	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ,ติดขัดต้นไม้ และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) งปม.ปี 59 = 312.635 ลบ. งปม. ปี 60 = 181.098 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 816.857 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หมาย เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6	-	1	ทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนเนียง) - สตูล (ท่าเรือเกาะนก) (นายภูวเดช กิติธังสุมาลี) (นายธรากร กิจกอบสิน)	18 (สงขลา) สตูล	0+000- EQ 7+787.244/ กม.2+729.735 (ทล.4051)- EQ 10+517.227/ กม.0+000	10.517	สท.3/20/53 31 ส.ค. 53	(1) 306,477,000.00 (2) 307,035,378.60 (3) 316,000,000.00	บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เออนิเนียร์ริง (1964) จำกัด	1 ก.ย.53	22 เม.ย.55 5 ส.ค.55 1 ก.พ..56 2 เม.ย.56 10 เม.ย.56 18 เม.ย.56 16 ม.ค.57 15 มิ.ย.57 1 ก.ค.57	600 705 885 945 953 961 1,234 1,384 1,400	0.00 95.88 0.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 17 มี.ค.60 กรรมฯ อนุมัติให้ตัด หรือลดค่าปรับ (17 ก.ค.57 - 18 ธ.ค. 59) ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และ ได้รับอนุมัติจัดงาน ก.ย.60 งปม.ปี 52 - 55 = 192.505 ลบ. งปม.ปี 56 = 22.795 ลบ. งปม.ปี 57 = 41.177 ลบ. งปม.ปี 58 = 50.000 ลบ.			
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	61.967		(1) 2,704,765,000.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	29.190		(3) 1,440,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	23.500		(1) 897,719,600.00									
กิจกรรมแก้ไขปัญหารจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																	
1	35	พิเศษ	ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	13 (กรุงเทพ)	9+800.000 - 13+300.000	3.500		(1) (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00				810	-	-		ประกาศ ฯ 11 ก.ย. 60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค..60	
2	35	พิเศษ	ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2	13 (กรุงเทพ)	13+300.000 - 17+400.000	4.100		(1) (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00				840	-	-		ประกาศ ฯ 11 ก.ย. 60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)								
3	35	พิเศษ	ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3	13 (กรุงเทพ)	17+400.000 - 21+500.000	4.100		(1) (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00				900	-	-	ประกาศ ฯ 11 ก.ย. 60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				-	โครงการ	-		(1) -								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	11.700		(3) 2,310,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-								
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำดู (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพนดล มนตรีกุล)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	42+000.000 - 51+250.000	9.250	สท.1/21/60 13 มี.ค. 60	(1) 634,500,000.00 (2) 649,753,866.40 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธากาญ จำกัด	14 มี.ค. 60	3 ธ.ค. 61	630	0.30 2.16	1.14 12.27	งปม.ปี 60 = 130.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 520.000 ลบ.	
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1	2 (แพร่)	51+250.000 - 57+900.000	6.650		(1) (2) 324,971,496.08 (3) 325,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ป			480	-	-	ประกาศ ฯ 22 ส.ค.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 20 ก.ย.60 อยู่ระหว่างต่อรองราคา	
3	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	2 (แพร่)	57+900.000 - 62+500.000	4.600		(1) (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ป			450	-	-	ประกาศ ฯ 22 ส.ค.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 20 ก.ย.60 อยู่ระหว่างต่อรองราคา	
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน	2 (แพร่)	452+400.000 - 471+955.000	19.555		(1) (2) 629,908,073.20 (3) 630,000,000.00	บริษัท แพร่ราษฎร์ จำกัด			720	-	-	ประกาศ ฯ 22 ส.ค.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 20 ก.ย.60 อยู่ระหว่างต่อรองราคา	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
5	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน บ.น้ำคูก - ต.ปากช่อง (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายธงชัย สงโย)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	366+089.000 - EQ.380+785.000 BK./ EQ.380+943.000 AH. - 386+000.000 (NEW)	19.753		(1) (2) 1,249,998,484.60 (3) 1,250,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 250.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,000.000 ลบ.
6	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ปากช่อง - ต.น้ำหนาว (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	386+000.000 - 405+000.000 (ใหม่) หรือ 30+057.000 - 49+057.000 (เดิม)	19.000		(1) (2) 1,369,553,221.10 (3) 1,370,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 274.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,096.000 ลบ.
7	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.น้ำหนาว - ต.ทุ่งพระ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพีระ ทับทิมแดง)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	405+000.000 - EQ.414+899.584 BK./ EQ.414+942.401 AH. - 418+500.000 (ใหม่) หรือ 49+057.000 - EQ.58+956.584 BK./ EQ.58+999.401 AH. - 62+557.000 (เดิม)	13.457		(1) (2) 1,349,876,544.70 (3) 1,350,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 270.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,080.000 ลบ.
8		พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ทุ่งพระ - อ.คอนสาร (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวรุฒม์โรจน์ จักขุสุวรรณ)	7 (ขอนแก่น) ขอนแก่นที่ 2	418+500.000 - 447+024.000 (ใหม่) หรือ 62+557.000 - 91+081.000 (เดิม)	28.524		(1) (2) 1,429,900,621.10 (3) 1,430,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 286.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61- 62 = 1,144.000 ลบ.

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
9	408	พิเศษ	อ.นาทวี - ด้านประกอบ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายจตุฎ ชัยทอง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2	235+459.000 - 251+425.000	15.966	สท.1/9/59 25 เม.ย. 59	(1) 542,735,000.00 (2) 565,665,875.10 (3) 589,880,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เออนิเนียร์ริง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61	720	2.42 8.89	37.36 67.28	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม.ปี 59 = 117.976 ลบ. งปม.ปี 60 = 190.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 234.759 ลบ.												
10	410	พิเศษ	ปัตตานี - ยะลา - อ.เบตง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายสุวัฒน์ รัตนมณี)	18 (สงขลา) ยะลา	4+450.810 - 13+600.000 (เก่า) หรือ 41+265.000 - 50+414.190 (ใหม่)	9.149	สท.1/1/59 29 ม.ค. 59	(1) 289,400,000.00 (2) 294,483,454.65 (3) 294,940,000.00	หจก. ชินวระยะลา ก่อสร้าง	30 ม.ค. 59	20 ต.ค. 60	630	4.23 4.81	99.95 99.81	งานแล้วเสร็จ ก.ย.60 งปม.ปี 59 = 58.988 ลบ. งปม.ปี 60 = 117.976 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 112.436 ลบ.												
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	34.365	(1)	1,466,635,000.000																			
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				7	โครงการ	111.539	(3)	6,680,000,000.000																			
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-																			
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																											
1	1290	พิเศษ	อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 2	72+027.000 (ใหม่) / 21+000.000 (เก่า) - 93+027.000 (ใหม่) / 0+000.000 (เก่า)	21.000	สท.1/4/59 30 มี.ค. 59	(1) 653,120,000.00 (2) 670,918,433.30 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	31 มี.ค.59	18 มี.ย. 61	810	6.95 6.95	54.43 52.51	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า และ โทรศัพท์) งปม.ปี 59 = 137.638 ลบ. งปม.ปี 60 = 207.064 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 302.695 ลบ.												
2	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวัลลภ นีวกลม)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,437,590,000.00 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	1 มี.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	1.96 2.72	20.78 23.12	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม.ปี 59 = 304.771 ลบ. งปม.ปี 60 = 271.321 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 861.502 ลบ.												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
3	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1	18 (สงขลา)	57+100.000 - 61+200.000	4.100		(1)					660	-	-	ประกาศฯ 11 ก.ย..60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60
4	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	18 (สงขลา)	61+200.000 - 62+596.000	1.396		(1)					630	-	-	ประกาศฯ 11 ก.ย..60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	47.451		(1)	2,090,710,000.000							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	5.496		(3)	635,400,000.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-			-							
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค																
1	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 1 (ตาก - บ้านตาก) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายนพดล มนตรีกุล)	4 (ตาก) ตากที่ 1	545+000.000 - 583+246.000	36.784	สท.1/13/58 18 พ.ค. 58	(1)	1,014,300,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	3 พ.ย. 60	900	1.48	100.00	งานแล้วเสร็จ ก.ย.60 งปม. ปี 58 = 157.500 ลบ. งปม. ปี 59 = 339.507 ลบ. งปม. ปี 60 = 431.078 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 86.215 ลบ.
2	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 2 (บ้านตาก - เถิน) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+246.000 - 630+000.000	31.609	สท.1/8/58 27 เม.ย.58	(1)	824,435,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	28 เม.ย.58	13 ต.ค. 60	900	0.78	100.00	งานแล้วเสร็จ ก.ย.60 งปม. ปี 58 = 127.500 ลบ. งปม. ปี 59 = 276.473 ลบ. งปม. ปี 60 = 373.745 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 46.717 ลบ.

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
3	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 3 (เถิน - ลำปาง) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วิชาภรณ์) (นายสิทธิโรจน์ ไชยบุตร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	630+000.000 - 689+000.000	46.710	สท.1/29/58 28 ก.ค. 58	(1) 1,045,970,000.00 (2) 1,059,993,522.20 (3) 1,045,970,000.00	บ. เชียงใหม่ สหวิศโยธการ จำกัด	29 ก.ค. 58	13 ม.ค. 61	900	4.11 7.57	85.35 62.92	งปม. ปี 58 = 159.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 294.254 ลบ. งปม. ปี 60 = 444.537 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 148.179 ลบ.
4	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายจเรธร จันทร์จรัส)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	689+000.000 - 736+072.000	36.699	สท.1/22/58 9 มิ.ย.58	(1) 902,309,000.00 (2) 929,999,954.90 (3) 1,745,000,000.00	หจก. กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง	10 มิ.ย. 58	26 ก.ย. 60	840	1.80 0.36	94.82 100.00	ติดขัดสาธารณูปโภค งปม. ปี 58 = 261.750 ลบ. งปม. ปี 59 = 654.634 ลบ. งปม. ปี 60 = 772.603 ลบ.
5	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 2 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสุรพล ผิวอ่อน)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	736+072.000 - 782+335.000	41.580	สท.1/19/58 2 มิ.ย.58	(1) 786,676,988.00 (2) 814,998,445.80 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. แสงชัยโชค จำกัด	3 มิ.ย. 58	22 พ.ค. 60 25 มิ.ย. 60	720 754	1.20 0.00	99.99 100.00	งานแล้วเสร็จ 23 มิ.ย.60
6	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	386+176.000 - 422+800.000	25.021	สท.1/14/58 18 พ.ค. 58	(1) 740,100,000.00 (2) 759,989,093.20 (3) 1,520,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	7 เม.ย. 60	690	0.16 7.12	99.99 95.64	งานแล้วเสร็จ 14 ก.พ.60 งปม. ปี 58 = 228.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 650.928 ลบ. งปม. ปี 60 = 601.172 ลบ.
7	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสุชาติ โยมเงิน)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	422+800.000 - 466+400.000	25.794	สท.1/15/58 18 พ.ค. 58	(1) 740,000,000.00 (2) 759,930,981.40 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	6 ก.พ. 60	630	0.00 7.93	99.96 96.71	งานแล้วเสร็จ 28 ธ.ค.59

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
8	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีตามมา) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	4 (ตาก) ตากที่ 1	466+400.000 - 509+150.000	32.124	สท.1/20/58 5 มิ.ย. 58	(1) 691,300,000.00 (2) 709,983,432.00 (3) 1,420,000,000.00	บ. บุญสหการสร้าง จำกัด	6 มิ.ย. 58	25 พ.ค. 60	720	1.57 8.20	99.99 61.41	งานแล้วเสร็จ 23 ธ.ค.59 งปม. ปี 58 = 213.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 625.125 ลบ. งปม. ปี 60 = 546.296 ลบ.		
9	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	4 (ตาก) ตากที่ 1	509+150.000 - 545+000.000	28.841	สท.1/21/58 5 มิ.ย. 58	(1) 693,120,450.00 (2) 709,975,339.10 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	6 มิ.ย. 58	24 ก.พ. 60	630	0.77 0.85	99.99 100.00	งานแล้วเสร็จ 3 ก.พ.60		
10	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - สลกบาตร (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมใจ ชาวพลศรี)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	249+424.000 - 269+424.000 (เดิม) หรือ 353+000.000 - 373+000.000 (ใหม่)	20.000	สท.1/4/60 8 ธ.ค. 59	(1) 589,147,299.00 (2) 599,988,769.80 (3) 600,000,000.00	บ. เทิดไทย แอนด์ โค จำกัด	9 ธ.ค. 59	28 พ.ย. 61	720	3.02 2.51	13.56 20.63	งปม. ปี 60 = 120.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 480.000 ลบ.		
11	122	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชุมภู สุขเอมโอสฐ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	0+000.000 - 12+600.000 (เห็น 11+458.000 - 12+425.000 RT.)	12.117	สท.1/8/60 30 ม.ค. 60	(1) 542,043,000.00 (2) 549,997,424.70 (3) 550,000,000.00	บ. เทิดไทย แอนด์ โค จำกัด	31 ม.ค. 60	20 ม.ค. 62	720	1.99 1.34	6.51 12.73	งปม. ปี 60 = 110.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 440.000 ลบ.		
12	4	พิเศษ	อ.ปราจีนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นางปวีญช เตชะนรรราช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	241+708 - 277+000	20.165	สท.1/16/58 18 พ.ค. 58	(1) 553,742,325.00 (2) 569,996,759.00 (3) 1,370,000,000.00	บ. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์ และ อุตสาหกรรม จำกัด	19 พ.ค. 58	7 เม.ย. 60	690	1.66 0.91	99.97 99.11	งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ.60 งปม. ปี 58 = 205.500 ลบ. งปม. ปี 59 = 568.115 ลบ. งปม. ปี 60 = 566.501 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
13	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายสุขุม พรหมคลัง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	277+000 - 308+835	31.835	สท.1/17/58 21 พ.ค. 58	(1) 786,372,680.00 (2) 799,995,347.00 (3) (งปม.ร่วมกับ ตอน 1)	บ. แสงชัยโชค จำกัด	22 พ.ค. 58	6 พ.ย. 60	900	0.83 98.47	98.47		
14	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายกฤษดา ศีรีตามา) (นายประพจน์ สัมครการโต)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	249+000.000 - 381+113.000	32.979	สท.1/11/59 19 พ.ค. 59	(1) 949,584,533.00 (2) 1,001,249,990.00 (3) 1,001,323,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 พ.ค. 59	4 ม.ค. 62	960	4.61 3.50	56.95 29.53	งปม.ปี 59 = 200.265 ลบ. งปม.ปี 60 = 244.965 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 504.355 ลบ.	
15	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	310+000 - 350+000	29.118	สท.1/10/58 15 พ.ค. 58	(1) 815,804,680.00 (2) 839,968,522.90 (3) 840,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	16 พ.ค. 58	31 ต.ค. 60	900	0.35 6.30	99.97 87.26	งานแล้วเสร็จ 1 มี.ค.60 งปม.ปี 58 = 126.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 273.745 ลบ. งปม.ปี 60 = 346.717 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 69.343 ลบ.	
16	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายกำพล ชูชวานา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	350+000 - 390+000	33.030	สท.1/7/58 10 เม.ย.58	(1) 918,530,881.40 (2) 934,941,940.10 (3) 935,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	11เม.ย.58	25 ธ.ค.60 7 ก.พ.61	990 1,034	2.24 4.26	90.52 88.56	งปม.ปี 58 = 140.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 281.439 ลบ. งปม.ปี 60 = 378.547 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 118.295 ลบ.	
17	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1 (นายสหทัย เวียงรุ่งโรจน์) (นายจิรวุฒิ สุจริตธุระการ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร	390+000 - 437+000	34.500	สท.1/11/58 15 พ.ค. 58	(1) 977,301,900.00 (2) 994,999,687.00 (3) 995,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	16 พ.ค. 58	29 ม.ค. 61	990	0.00 1.66	99.96 99.22	งานแล้วเสร็จ ก.ย.60 งปม.ปี 58 = 149.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 299.421 ลบ. งปม.ปี 60 = 377.594 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 151.037 ลบ.	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
18	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	437+000 - 485+233	35.164	สท.1/18/58 22 พ.ค. 58	(1) 963,425,227.00 (2) 994,999,825.30 (3) 995,000,000.00	บ. ธาราวิญญ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 พ.ค. 58	5 ก.พ. 61	990	0.00 3.90	100.00 70.81	งานแล้วเสร็จ 10 มิ.ย.60 งปม.ปี 58 = 149.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 293.050 ลบ. งปม.ปี 60 = 372.233 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 148.893 ลบ.		
19	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุชล รอยห์ตอกิจ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	392+513.000 - 485+233.000	25.569	สท.1/12/59 25 พ.ค. 59	(1) 653,489,000.00 (2) 719,731,965.90 (3) 775,000,000.00	บ. ช.ทวิก่อสร้าง จำกัด	26 พ.ค. 59	11 พ.ย. 61	900	5.22 4.44	84.67 31.95	งปม.ปี 59 = 151.420 ลบ. งปม.ปี 60 = 168.790 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 319.842 ลบ.		
20	41	พิเศษ	ท่าเรือ - ท่าชี - ถ้ำพรพรรณา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายกิตติรัช ภู่อิทธิ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานี 3	201+500 - 227+000	25.500	สท.1/12/58 15 พ.ค. 58	(1) 785,962,000.00 (2) 799,999,377.20 (3) 1,370,000,000.00	บ. พีระมิตคอนกรีต จำกัด	16 พ.ค. 58	30 มี.ค. 61	1,050	1.71 5.79	100.00 71.17	งานแล้วเสร็จ ก.ย.60 งปม.ปี 58 = 205.500 ลบ. งปม.ปี 59 = 426.639 ลบ. งปม.ปี 60 = 555.663 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 152.701 ลบ.		
21	41	พิเศษ	ท่าเรือ - ท่าชี - ถ้ำพรพรรณา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)	16 (นครศรีธรรมราช) สน.บพ.สุราษฎร์ธานี 2, 3	227+000 - 245+000	18.000	สท.1/9/58 11 พ.ค. 58	(1) 554,540,240.00 (2) 569,999,612.30 (3) (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. บุญสหะการสร้าง จำกัด	12 พ.ค. 58	28 ส.ค. 60	840	0.00 5.38	99.99 91.88	งานแล้วเสร็จ 25 มิ.ย.60		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
								(3) งบประมาณ (บาท)								
22	41	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - ท่าซี - ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายธานี อุบลน้อย)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	245+000 - 263+500	18.500	สท.1/5/58 7 เม.ย.58	(1) 569,647,658.00 (2) 584,999,555.80 (3) 585,000,000.00	บ. บุญสหการสร้าง จำกัด	8 เม.ย.58 (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ค.60 9 ก.ย.60	840 886	0.00 0.00	100.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 25 ส.ค.60 งปม.ปี 58 = 87.750 ลบ. งปม.ปี 59 = 205.212 ลบ. งปม.ปี 60 = 276.686 ลบ.	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				12	โครงการ	367.332	(1)	9,989,445,293.40								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				10	โครงการ	274.307	(1)	7,108,357,568.00								
1	121	พิเศษ	โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 (เหมืองกุง - ดินป่า) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายชำนาญ สุวรรณ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	0+000.000 - 8+200.000 และ 11+125.000 - 15+310.842	12.386	สท.1/27/58 28 ก.ค. 58	(1) 598,430,511.00 (2) 599,998,749.80 (3) 600,000,000.00	บ. เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	29 ก.ค. 58 (ขยายอายุสัญญา)	17 ก.ค. 60 20 ส.ค. 60	720 754	3.25 3.35	100.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 18 ส.ค.60	
2	101	1	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีตามา) (นายถิรพล แก้วจู้)	2 (แพร่) น่านที่ 2	395+200.000 - 408+200.000	13.000	สท.1/30/58 28 ก.ค. 58	(1) 258,980,000.00 (2) 299,997,805.90 (3) 300,000,000.00	หจก. กองมณีก่อสร้าง	29 ก.ค. 58 (ขยายอายุสัญญา)	18 ม.ค. 60 6 ก.พ. 60 13 ก.พ. 60	540 559 566	1.14 0.00	100.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 24 เม.ย. 60 กรรมฯ อนุมัติให้งด หรือลดค่าปรับ (14 ก.พ.60 - 24 เม.ย. 60)	
3	218	พิเศษ	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน 1 (นายสมหวัง โลหุบุตร) (นายรัชชัย ภูวิธร)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	12+200.000 - 28+075.000 และ 28+447.000 - 34+000.000	21.428	สท.1/28/58 28 ก.ค. 58	(1) 596,476,000.00 (2) 599,604,161.90 (3) 600,000,000.00	บ.บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง จำกัด	29 ก.ค. 58	17 ก.ค. 60	720	0.89 6.30	99.99 69.62	งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ. 60	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				-	โครงการ	-	(1)	-								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	46.814	(1)	1,453,886,511.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	3467	3	โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงระบบโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	0+000.000 - 9+400.000	9.400	สท.1/26/60 25 พ.ค. 60	(1) 90,880,000.00 (2) 109,727,484.00 (3) 110,000,000.00	บ.สามัคคีที่ดิน และเคหะ จำกัด	26 พ.ค. 60	20 พ.ค. 61	360	7.82 6.00	8.75 19.32	
2	32	2	ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ทำการก่อสร้างทางขนาน และ ทำ U - Turn ลอดใต้สะพาน ข้ามทางรถไฟ ฝัวดลาดยางแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร (นายสหัชชัย เวียงรุ่งโรจน์) (นายเฉลย ยงเยี่ยงพันธุ์)	13 (กรุงเทพ) อ่างทอง,อยุธยา	24+150.000 - 26+338.000	4.393	สท.1/25/60 25 พ.ค. 60	(1) 96,900,000.00 (2) 114,027,229.00 (3) 115,000,000.00	บ.เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด	26 พ.ค. 60	20 เม.ย. 61	330	1.77 4.75	17.72 14.81	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ,ประปา) และติดพื้นที่การรถไฟ
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	13.793		(1) 187,780,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		(2) -							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(3) -							
1	1157	พิเศษ, 1	โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	0+000.000 - 19+200.000	19.200	สท.1/29/60 29 พ.ค. 60	(1) 116,840,000.00 (2) 149,992,288.10 (3) 150,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จำกัด	30 พ.ค. 60	24 พ.ค. 61	360	2.71 4.94	5.94 15.47	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
1	3	พิเศษ	โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก พิเศษ, บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1	13 (กรุงเทพ)	47+450.000 - 53+160.000	5.710		(1) (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00				900	-	-	ประกาศ ฯ 11 ก.ย.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60
2	3	พิเศษ	พิเศษ, บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2	13 (กรุงเทพ)	53+160.000 - 58+875.000	5.715		(1) (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00				900	-	-	ประกาศ ฯ 11 ก.ย.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60
3	3	พิเศษ	พิเศษ, บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3	14 ชลบุรี	58+875.000 - 64+600.000	5.725		(1) (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00				900	-	-	ประกาศ ฯ 8 ก.ย.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 9 ต.ค.60
4	3	พิเศษ	พิเศษ, บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4	14 ชลบุรี	64+600.000 - 70+300.000	5.700		(1) (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00				1020	-	-	ประกาศ ฯ 8 ก.ย.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 9 ต.ค.60
5	3	พิเศษ	พิเศษ, บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5	14 ชลบุรี	70+300.000 - 76+022.000	5.722		(1) (2) 553,110,012.20 (3) 668,980,000.00				930	-	-	ประกาศ ฯ 8 ก.ย.60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 9 ต.ค.60
6	36	พิเศษ	กระหังลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1	14 ชลบุรี	33+000.000 - 45+000.000	12.000		(1) (2) 1,025,182,450.70 (3) 1,125,000,000.00				1080	-	-	ประกาศ ฯ 11 ก.ย. 60 ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 10 ต.ค.60

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)						แผนงาน		
															เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
1	7	พิเศษ	ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	2+300.000 - 5+500.000	3.200	กท./eb 32/59 5 ก.พ. 59	(1)	738,805,735.00	บ.ชัยนันทิคำวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59	20 พ.ค. 61	780	6.82	63.16	ติดสาธารณูปโภค (ประปา) ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	743,028,180.60					5.40	68.97		
								(3)	865,000,000.00								
2	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายธวัชชัย หมั่นไธสง)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	10+850.000- 13+900.000	3.050	กท./eb 34/59 8 ก.พ. 59	(1)	615,492,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59	9 มี.ค. 61	750	6.14	75.6Z	ผูกพัน งบม.ปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	622,296,390.90					6.61	85.13		
								(3)	730,000,000.00								
3	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	16+150.000- 21+450.000	5.300	กท./eb 35/59 8 ก.พ. 59	(1)	883,450,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59	10 ก.พ. 61	690	4.59	57.99	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ผูกพัน งบม.ปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	894,429,038.40					6.99	75.27		
								(3)	900,000,000.00								
4	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายเรวัต วิมลสุข)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	21+450.000- 24+700.000	3.250	กท./eb 55/59 2 พ.ค. 59	(1)	686,869,600.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59	22 ก.ค. 61	720	4.49	54.43	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผูกพัน งบม.ปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	710,417,272.50					3.96	34.09		
								(3)	850,000,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	%							
										เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
5	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายมนัส สอนไวย)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	24+700.000- 26+800.000	2.100	กท./eb 36/59 8 ก.พ. 59	(1) 701,566,690.00 (2) 704,756,988.30 (3) 730,000,000.00	บ.วินิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59	11 เม.ย. 61	720	5.77 6.73	53.68 65.06	ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
6	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงษ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	26+800.000- 29+675.000	2.875	กท./eb 33/59 5 ก.พ. 59	(1) 793,166,462.90 (2) 801,437,129.70 (3) 930,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	17 มี.ค. 59	2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61	900 976	6.35 5.15	55.90 47.26	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	19.775		(1) 4,419,350,487.90									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1		พิเศษ	ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400.000 - กม.4+100.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,930,000,000.00	บ.ประยูรวิศิษฐ์ จำกัด	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.00	0.21	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งปม.ปี 59 = 1,500.000 ลบ. งปม.ปี 60 = 3,569.759 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61- 63 = 38,630.241ลบ. (งปม.รวมทุกตอน)	
2		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.4+100.000 - กม.9+000.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ)	4+100.000 - 9+000.000	4.900	(1) (2) 1,527,609,794.96 (3) 2,000,000,000.00					960	-	-	เตรียมหาตัวผู้รับจ้าง	
3		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000 (นายกฤษดา ศรีดามมา) (นายรัชชัย ภูริธร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,701,860,000.00 (2) 1,706,983,214.98 (3) 2,050,000,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00	0.03	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
4		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.13+000.000 - กม.17+000.000 (นายกฤษดา ศรีดามมา) (นายโกเมษฐ ราชสีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,470,899,000.00 (2) 1,545,658,811.28 (3) 1,549,000,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62	870	1.89	11.49	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
5		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.17+000.000 - กม.22+500.000 (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไซ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,687,653,000.00 (2) 1,751,111,887.02 (3) 1,801,000,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62	930	0.89	13.57	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
6		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.22+500.000 - กม.24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,702,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.00 2.68	0.11 7.41	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค	
7		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.24+875.000 - กม.29+000.000 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,901,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00 2.91	0.11 7.43	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
8		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายกฤษดา ศรีดามา) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,943,000,000.00	บ.แพร่อำรุงวิทย์ จำกัด	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62	1,020	0.00 1.92	0.09 8.40	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
9		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.30+000.000 - กม.35+900.000 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 2,015,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.00 2.48	0.09 9.46	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
10		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายคมฤต ตีจังวิภาต) (เดิม) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล) รก. 28 ก.ย.60	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,926,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63	1,080	0.00 0.05	0.00 0.05	ลงนามสัญญา 1 ก.ย.60	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยูร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62	960	0.00 2.33	0.10 9.02	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค		
12		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปรเมธ ถาวโรจน์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	ทจก.นากก่อสร้าง	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	0.03 1.60	0.03 5.46	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค		
13		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - กม.50+000.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	ทจก.นากก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62	900	3.50 2.32	24.28 18.36	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค		
14		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62	1,020	0.00 1.81	0.12 7.50	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
15		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธนา สันติศักดิ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00 1.94	0.11 8.17	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
16		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	0.00 1.95	0.04 11.05	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
17		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.64+700.000 - กม.70+000.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสุชาติ โยมเงิน)	12 (สุพรรณบุรี)	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	9 ก.ย. 60	23 ส.ค. 63	1,080	- -	- -	ลงนามสัญญา 8 ก.ย.60	
18		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.70+000.000 - กม.77+000.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	0.17 1.81	0.47 4.58	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
19		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.77+000.000 - กม.80+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฉิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,211,444,000.00 (2) 1,252,980,732.34 (3) 1,430,000,000.00	หจก.นากก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62	960	2.00 2.89	7.65 21.01	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์)	
20		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.80+000.000 - กม.87+000.000 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,231,041,000.00 (2) 1,231,041,506.58 (3) 1,413,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59	16 ม.ค. 62	840	0.00 4.66	0.07 35.44	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

