



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กันยายน 2563

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	31	440.781	18,337,219,231.00
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	27.977	1,150,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	9	111.168	4,233,268,000.00
	1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	172.772	8,348,596,068.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	2	21.381	640,000,000.00
	1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	131.872	5,348,431,641.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	19	141.949	14,778,542,076.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	99.184	6,083,724,167.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	7.183	570,000,000.00 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	2	28.805	1,263,000,000.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	98.263	5,936,602,542.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	1	26.451	1,356,098,775.40
4	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	232.258	5,362,223,700.00
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	1	20.000	104,800,000.00
5	โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	73.957	6,406,434,663.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	110	1391.036	70,601,774,088.00
	ยัง ไม่ลงนามในสัญญา	3	35.160	1,720,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	15	207.805	7,597,166,775.40
6	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	20	88.984	31,896,912,337.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	3	15.000	3,773,905,000.00
	รวม	23	103.984	31,896,912,337.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	130	1480.020	102,498,686,425.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	35.160	1,720,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	18	222.805	11,371,071,775.40
	รวมทั้งสิ้น	151	1,737.985	115,589,758,200.40

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

** งานแล้วเสร็จในเดือนนี้ จะตัดยอดในเดือนถัดไป

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				25	115	5	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน
1	11	1	สามแยกดอยติ - เชียงใหม่	26	102	5	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสัชนาลัย
2	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1	27	11	5	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก
3	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	28	2166	5	โนนศรีคุณ - หนองผ่องค์
4	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1	29	2208	6	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา
5	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	30	2445	6	บุรีรัมย์ - ต.แสงโทน - อ.ประโคนชัย
6	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	31	226	6	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง
7	4169	2	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เจวง - บ.ใต้	32	3222	6	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอนต.ชำผักแพว - ต.ชะอม
8	4	2	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -บ.โคกกลอย	33	366	6	ทางเลี้ยวเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1
9	4	2	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว	34	366	6	ทางเลี้ยวเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2
10	4	2	บ.ปือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)	35	3111	7	อ.สามโคก - อ.เสนา
11	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง	36	4006	7	ตราด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก
12	4169	3	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน -บ.เจวง	37	4009	7	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสีบ - อ.บ้านนาสาร
13	11	3	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1	38	404	7	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
14	11	3	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	39	419	7	บ.นาขา - บ.ควนปริง
15	4	3	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก	40	4	7	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก
16	1045	3	แยกวังสีสุบ - แยกทางเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุ	41	4051	7	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะเปี๊ยะ
17	1026	4	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง	42	3481	8	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่
18	4063	4	บ.ปารามิเต - อ.โกตาบารู	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
19	4027	4	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา	1	103	8	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป่าะ
20	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.ป่อหลวง - บ.แม่ต๋ืน (เป็นตอนๆ)	2	8	8	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 1
21	1001	4	เชียงใหม่ - บ.โป่ง	3	9	8	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 2
22	1091	4	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน	4	10	8	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
23	11	5	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคา	5	11	9	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1
24	101	5	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ	6	12	9	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2
				7	225	9	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)				กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
8	14	9	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น	7	3233	13	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
9	101	9	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก	8	3901	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
10	225	9	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1	9	3901	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
11	225	10	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2	10	3902	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
12	415	10	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1	11	3902	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
13	415	10	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2	12	3423	14	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม
14	415	10	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3	13	304,306	15	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
15	415	10	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4	14	9	15	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง				15	3901	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
1	1421	11	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1	16	3901	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
2	1421	11	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2	17	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
3	1421	11	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล	18	3902	16	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
4	3180	11	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)	19	3902	16	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน
5	4	11	ชุมพร - ระนอง ตอน 4	1	35	12	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1
6	-	12	นราธิวาส - บ.ป่าเซปเต๊ะ ตอน บ.บาไร่ะนูดอ - บ.ตารอ	2	35	12	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2
7	3056	12	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1	3	35	13	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3
8	3056	12	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2	4	-	13	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				5	-	13	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
1	35	12	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	6	-	13	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
2	35	12	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2				
3	35	13	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3				
4	-	13	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1				
5	-	13	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2				
6	-	13	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
1	118	16	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ	4	348	20	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง
2	118	16	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1	5	4055	20	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ
3	118	17	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	6	3646	20	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง
4	101	17	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน				หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1
5	-	17	ทางเลียบเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1	7	3646	21	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง
6	-	17	ทางเลียบเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2				หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2
7	-	17	ทางเลียบเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3	8	372	21	ทางเลียบเมืองอรัญประเทศ
8	-	18	ทางเลียบเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4	9	1021	21	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1
9	-	18	ทางเลียบเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5	10	1021	21	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2
10	118	18	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1	11	1021	21	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3
11	118	18	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค			
12	410	18	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 1	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก			
13	410	19	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 2	1	41	22	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น)
14	101	19	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.ป้อ	2	108	22	เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ)
15	102	19	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง	3	1	22	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1
16	425	19	ทางเลียบเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	4	1	22	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ				5	1	22	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)
1	12	19	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4	6	4	22	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุฟ้อ
2	4	20	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1	7	41	23	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)
3	4	20	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	8	41	23	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)
				โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก			
				1	3	23	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1
				2	3	23	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2
				3	3	23	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3
				4	3	23	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4
				5	3	24	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
6	36	24	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านคอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1	14	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)
7	36	24	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านคอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2	15	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
8	319	24	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1	16	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)
9	319	24	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2	17	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง				18	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)
1	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)	19	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)
2	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)	20	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000)
3	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)	21	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000)
4	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)	22	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
5	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)	23	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)
6	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)				
7	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)				
8	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)				
9	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)				
10	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)				
11	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
12	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)				
13	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2563

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

กันยายน 2563

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน															
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน															
1	11	พิเศษ	สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน ,เชียงใหม่ที่ 2	527+243.000 551+593.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	(1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59	15 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 63 17 ก.ค. 63	1,080 1,469 1,509	4.16 2.60	99.62 100.00	2559 งานแล้วเสร็จ 17 ก.ค.63
2	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1 (นายนรินทร์ ตรีศิริโชติ) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	15+310.000 - 23+000.000	7.690	สท.1/10/61 31 ม.ค. 61	(1) 288,751,000.00 (2) 364,999,475.80 (3) 365,000,000.00	บ.จ.พีซีเอ็น คอร์ป	1 ก.พ. 61	23 ต.ค. 62 22 มี.ค. 63 24 เม.ย. 63	630 781 814	5.01 0.04	100.00 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 2 ก.ค.63 งด/ลดค่าปรับ 25 เม.ย.63 - 2 ก.ค.63
3	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 (นายนรินทร์ ตรีศิริโชติ) (นายศักดิ์ชัย สรญาณธนาอุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	23+000.000 31+644.000	8.644	สท.1/11/61 31 ม.ค. 61	(1) 328,240,000.00 (2) 414,998,855.00 (3) 415,000,000.00	บ.ส.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	20 ก.พ. 63 26 ก.ย. 63	750 970	0.30 2.16	68.85 100.00	2561
4	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองขะยอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเกษม เวชกุล)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	3+800.000 - 10+500.000	6.700	สท.1/16/61 31 ม.ค. 61	(1) 299,862,000.00 (2) 404,943,247.40 (3) 405,000,000.00	หจก.มาตศรีจักรกล	1 ก.พ. 61	21 ม.ค. 63	720	1.09 0.00	95.11 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 30 มิ.ย.63 งด/ลดค่าปรับ 22 ม.ค.63 - 2 ก.ค.63
5	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองขะยอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	10+500.000 - 16+300.000	5.800	สท.1/20/61 9 ก.พ. 61	(1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00	หจก.มาตศรีจักรกล	10 ก.พ. 61	31 ธ.ค. 62	690	5.80 0.00	70.91 100.00	2561 งด/ลดค่าปรับ 1 ม.ค.63 - 18 ส.ค.63 งด/ลดค่าปรับ 19 ส.ค.63 - 26 ก.ย.63

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข			
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน				
6	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	16+300.000 - 22+300.000	6.000	สท.1/34/61 30 มี.ค. 61	(1)	283,411,844.00	หจก.กองมณีก่อสร้าง	31 มี.ค. 61	18 พ.ค. 63	780	1.95	94.32	2561			
								(2)	377,938,695.30					(ขยายอายุสัญญา)	13 มิ.ย. 63		806	0.00	100.00
								(3)	378,000,000.00										
7	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เขวง - บ.ใต้ (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานี 2 (กาญจนดิษฐ์)	29+531.000 - 40+100.000	10.569	สท.1/26/61 19 ก.พ. 61	(1)	363,296,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด	20 ก.พ. 61	9 เม.ย. 63	780	0.02	94.03	2561 งานแล้วเสร็จ 12 พ.ค.63			
								(2)	459,868,547.20					(ขยายอายุสัญญา)	12 พ.ค. 63		813	0.00	100.00
								(3)	460,000,000.00										
8	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	17 (กระบี่) พังงา	813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000	28.030	สท.1/6/59 21 เม.ย. 59	(1)	794,200,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย. 59	8 ต.ค. 61	900	3.40	99.96	2559 งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค.62			
								(2)	835,151,409.00					(ขยายอายุสัญญา)	17 ธ.ค. 61		970	0.00	100.00
								(3)	835,660,000.00										
9	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	803+000.000 - 813+300.000	10.300	สท.1/28/61 23 ก.พ. 61	(1)	371,700,000.00	บ.สหการวิศวกกร จำกัด	24 ก.พ. 61	16 ต.ค. 62	600	3.44	99.83	2561 งานแล้วเสร็จ 17 พ.ค.63			
								(2)	404,006,876.75					(ขยายอายุสัญญา)	23 เม.ย. 63		790	0.00	100.00
								(3)	405,000,000.00										
10	4066	พิเศษ	บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) (นายสว่าง บุรณธนาภูกิจ) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	26+050.000 - 32+200.000, 35+100.000 - 35+600.000, 38+900.000 - 43+100.000	10.850	สท.1/25/61 19 ก.พ. 61	(1)	245,520,000.00	บ.อัครพันธ์ก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	11 ธ.ค. 62	660	0.02	99.77	2561 งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 62			
								(2)	247,208,888.30					(ขยายอายุสัญญา)	11 ธ.ค. 62		660	0.44	100.00
								(3)	250,000,000.00										

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
11	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขเอมโอสฐ)	4 (ตาก) 5 (พิษณุโลก) กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1	25+200.000 - 31+600.000, 36+000.000 - 41+250.000 และ 42+150.000 - 47+000.000	16.500	สท.1/15/62 20 ก.พ. 62	(1) 567,562,216.00 (2) 569,732,985.30 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 62	10 เม.ย. 64	780	4.46 5.78	74.77 66.57	2562	
12	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เขวง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงค์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	3.34 6.15	31.21 39.17	2562 ติดตามมาตรฐาน ปรับแผนงาน	
13	11	พิเศษ	แยกอินทรีบุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทรีบุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพินิจ เลือชวานา)	11(ลพบุรี) สิงห์บุรี	0+000.000 - 14+600.000	14.600	สท.1/23/62 18 เม.ย. 62	(1) 996,957,300.00 (2) 999,969,000.70 (3) 1,000,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	2.47 4.11	47.23 42.96	2562	
14	11	พิเศษ	แยกอินทรีบุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทรีบุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐินิช)	11(ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2	14+600.000 - 28+000.000	13.400	สท.1/29/62 30 พ.ค. 62	(1) 1,294,714,000.00 (2) 1,299,926,414.80 (3) 1,300,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส	31 พ.ค. 62	13 ก.พ. 65	990	5.02 3.01	49.13 32.56	2562 ติดพื้นที่กรมชลประทาน ,รถไฟ และสาธารณูปโภค	
15	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขวหลัก (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362	สท.1/12/62 11 ก.พ. 62	(1) 744,422,200.00 (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	12 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64	840	4.77 2.24	21.72 17.26	2562 ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค	
16	1045	พิเศษ	แยกวังสีสุบ - ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุก (นายนรภัทร ศรีศิริโชติ) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ที่ 2	13+100.000 - 17+379.000	4.279	สท.1/5/62 30 ม.ค. 62	(1) 112,668,000.00 (2) 172,151,421.80 (3) 230,000,000.00	บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 ม.ค. 62	24 ก.พ. 63 12 มี.ค. 63	390 407	1.56 0.00	99.68 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 15 มี.ย.63	

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)								
23	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคาชะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	2 (แพร่) แพร่	370+913.000 - 385+550.000	14.637	สท.1/12/63 17 ส.ค. 63	(1) 747,300,000.00 (2) 748,465,717.85 (3) 750,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนิตเสน (ไทย) จก.(มหาชน)	18 ส.ค. 63	8 มิ.ย. 65	660	0.20 1.21	0.20 1.24	ติดต้นไม้และติดขัดพื้นที่การรถไฟ	
24	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพรศักดิ์ เลียงอิ้ว)	4 (ตาก) สุโขทัย, ตากที่1	33+000.000 - 36+010.000 และ 36+400.000 - 55+625.000	22.235	สท.1/20/63 31 ส.ค. 63	(1) 816,482,800.00 (2) 849,863,414.80 (3) 850,000,000.00	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จก.	1 ก.ย. 63	17 ก.พ. 66	900	0.12 0.14	0.12 0.14	ติดต้นไม้	
25	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)		57+000.000 - 66+150.000	9.150	(1) (2) (3)	400,000,000.00 393,975,230.10								เสนอกะทะวงฯ อนุมัติจ้าง
26	102	พิเศษ	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสังขาลย์ (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) สุโขทัย	29+545.000 - 36+600.000	7.055	สท.1/5/63 20 ก.ค. 63	(1) 150,099,998.00 (2) 269,941,343.00 (3) 270,000,000.00	หจก.รัตนชาติก่อสร้าง	21 ก.ค. 63	10 ก.พ. 65	570	0.09 2.14	0.25 2.51	ติดต้นไม้	
27	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายขมภู สุขเอมไอฐ)	4 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	25 ก.ย. 63	9 ก.ย. 66	1080			เตรียมการก่อสร้าง	
28	2166	1	โนนศรีคูณ - ทนงพะองค์ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	69+000.000 - 81+000.000	12.000	สท.1/9/63 30 ก.ค. 63	(1) 139,557,000.00 (2) 149,966,734.20 (3) 150,000,000.00	บ.เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	31 ก.ค. 63	22 ธ.ค. 64	510	0.32 0.71	0.50 0.94		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
29	2208	พิเศษ	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสมบัติ มุจรินทร์)	10 (โคกขมิ้น) บุรีรัมย์	28+000.000 - 42+016.000	14.016	สท.1/16/63 28 ส.ค. 63	(1) 443,654,700.00 (2) 479,995,851.30 (3) 480,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	29 ส.ค. 63	18 ส.ค. 65	720	0.17 0.48	0.17 0.48	ติดตามอนุภูมิภาค	
30	2445	พิเศษ	บุรีรัมย์ - ต.แสงโตน - อ.ประโคนชัย (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	26+500.000 - 41+500.000	15.000	สท.1/7/63 24 ก.ค. 63	(1) 450,002,222.00 (2) 479,934,873.80 (3) 480,000,000.00	หจก.ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	25 ก.ค. 63	14 มิ.ย. 65	690	0.05 0.47	0.19 0.76		
31	226	พิเศษ	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายธัชชัย ภูริธร)	10 (นครราชสีมา) นครราชสีมาที่3	35+600.000 - 39+800.000 , 41+050.000 - 49+000.000, 49+900.000 - 53+510.000 และ 57+100.000 - 63+000.000	21.660	สท.1/13/63 17 ส.ค. 63	(1) 764,122,000.00 (2) 799,994,581.40 (3) 800,000,000.00	บ.บุรีรัมย์รัชชย์ก่อสร้าง จำกัด	18 ส.ค. 63	4 พ.ค. 66	990	0.42 0.48	0.53 0.72		
32	3222	พิเศษ	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ขามักแพว - ต.ชะอม (นายนรภัทร ตริศิริโชติ) (นายสุพัฒน์ สินเดิม)	11 (ลพบุรี) สระบุรี	12+890.000 - 24+500.000	11.610	สท.1/4/63 16 ก.ค. 63	(1) 573,474,000.00 (2) 599,912,576.20 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ซีพอร์ทดีจิ่ง จำกัด	17 ก.ค. 63	8 มี.ค. 65	600	0.06 1.67	0.10 2.26	ติดตามอนุภูมิภาค , ต้นไม้	
33	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายบัญชา เอื้อจรรย์กุล)	11 ลพบุรี ลพบุรีที่ 1	4+450.000 - 11+000.000	6.550	สท.1/42/63 24 ก.ย. 63	(1) 749,690,330.00 (2) 749,999,442.30 (3) 750,000,000.00	บ.ช.ทวิก่อสร้าง จำกัด	25 ก.ย. 63	12 ม.ค. 66	840			เตรียมการก่อสร้าง	
34	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวัลลภ นวักลม)	11 ลพบุรี ลพบุรีที่ 1	11+000.000 - 18+952.000	7.952	สท.1/41/63 24 ก.ย. 63	(1) 849,000,000.00 (2) 849,999,739.00 (3) 850,000,000.00	บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	25 ก.ย. 63	13 ธ.ค. 65	810			เตรียมการก่อสร้าง	

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
35	3111	พิเศษ	อ.สามโคก - อ.เสนา (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	16+406.000 - 25+706.000	9.300	สท.1/6/2563 22 ก.ค. 63	(1) 582,762,400.00 (2) 598,292,234.40 (3) 600,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	23 ก.ค. 63	9 พ.ย. 65	840	0.00 0.08	0.00 0.17		
36	4006	พิเศษ	ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายฉลองชัย จุฑพันธ์)	17 (กระบี่) ระนอง	57+500.000 - 63+900.000	6.400	สท.1/11/63 14 ส.ค. 63	(1) 179,600,000.00 (2) 299,769,308.00 (3) 300,000,000.00	บ.นันทวรรณไชย 2002 จก.	15 ส.ค. 63	5 ก.พ. 65	540	0.04 0.74	0.04 1.11		
37	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อำเภอลี้ ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรเมธ ดาวโรจน์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	22 ส.ค. 63	9 ธ.ค. 65	840	0.03 0.33	0.03 0.37		
38	404	พิเศษ	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) 18 (สงขลา) ตรัง สตูล	21+869.000 - 43+000.000	21.131	สท.1/31/63 15 ก.ย. 63	(1) 1,054,947,000.00 (2) 1,059,985,710.40 (3) 1,060,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	16 ก.ย. 63	3 ม.ค. 66	840	0.00 0.08	0.00 0.08	ติดสาธารณูปโภค	
39	419	พิเศษ	บ.นาขา - บ.ควนปริง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจิรวุฒิ สุจริตธรรการ)	17 (กระบี่) ตรัง	1+691.000 - 8+572.000	6.881	สท.1/28/63 11 ก.ย. 63	(1) 391,898,500.00 (2) 399,840,127.50 (3) 400,000,000.00	หจก. ชัยชัยการโยธา	12 ก.ย. 63	4 พ.ค. 65	600	0.00 0.00	0.00 0.00	เตรียมการก่อสร้าง	
40	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางลึก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอภิภู พุ่มพวง)	17 (กระบี่) พังงา	769+300.000 - 776+700.000	7.400	สท.1/8/63 24 ก.ค. 63	(1) 290,416,000.00 (2) 349,961,083.80 (3) 350,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	25 ก.ค. 63	14 ก.พ. 65	570	0.00 0.27	0.00 0.50	ติดต้นไม้	
41	4051	พิเศษ	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะเปี๊ยะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสำราญ สุตะระ)	18 สงขลา สตูล	3+400.000 - 11+900.000	8.500	สท.1/2/63 5 มิ.ย. 63	(1) 166,399,935.00 (2) 259,775,378.10 (3) 260,000,000.00	หจก.ซี.ซี.จักรกร และก่อสร้าง	6 มิ.ย. 63	29 ส.ค. 64	450	0.98 6.82	2.03 10.02	ติดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
42	3481	พิเศษ	บ.หัวสะพาน - บ.หัวไผ่ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	10 นครราชสีมา ปราจีนบุรี	37+000.000 - 47+500.000	10.500	สท.1/40/63 18/9/2563	(1) 898,324,300.00 (2) 899,970,293.00 (3) 900,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	19 ก.ย. 63	6 ม.ค. 66	840			เตรียมการก่อสร้าง		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				31	โครงการ	440.781		(1) 18,337,219,231.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	27.977		(3) 1,150,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				9	โครงการ	111.168		(1) 4,233,268,000.00									
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)																	
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เปี้ยว (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	49+770.000 - 64+115.556	14.345	สท.1/6/61 17 ม.ค. 61	(1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	18 ม.ค. 61	7 ม.ค. 63 12 ต.ค. 63	720 999	5.09 4.25	95.53 99.44	2561		
2	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.บัญชากิจ จำกัด	27 ก.พ. 61	13 ต.ค. 63	960	3.23 13.93	76.61 95.39	2561	ติดสาธารณูปโภค	
3	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงไย)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	69+250.000 - 81+000.000	11.750	สท.1/23/61 19 ก.พ. 61	(1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00	บ.โรมันสินก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	6 ต.ค. 63	960	2.07 0.48	97.94 99.90	2561		
4	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประจักษ์ โอภาส)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	21 มี.ค. 60	4 มี.ค. 63 24 ธ.ค. 64	1,080 1,740	2.64 4.61	42.24 26.88	2560	ติดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
5	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชำนาญ รุจิรมธธา)	17 กระบี่ พังงา	0+000.000 - 10+061.000	10.061	สท.1/14/61 31 ม.ค.61	(1) 309,000,000.00 (2) 359,952,048.50 (3) 360,000,000.00	บ.สินเจริญสนม จำกัด	1 ก.พ. 61	23 ก.ย.62 21 ธ.ค.62 15 ม.ค.63 23 ม.ค. 63	600 689 714 722	3.24 98.56	2561	งานแล้วเสร็จ 23 ม.ค. 63	
6	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจิรวุฒิ สุจริตรุระการ)	17 กระบี่ พังงา	10+061.000 - 21+381.000	11.320	สท.1/13/61 31 ม.ค.61	(1) 331,000,000.00 (2) 404,291,307.00 (3) 405,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด	1 ก.พ. 61	22 พ.ย.62 17 ธ.ค.62	660 685	0.32 94.70	2562	งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ.63 งด/ลดค่าปรับ 57 วัน	
7	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยยะแบง (นายนรินทร์ ศรีศิริโชติ) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2	142+780.000 - 152+200.000	9.420	สท.1/4/62 30 ม.ค.62	(1) 290,999,756.00 (2) 456,136,224.30 (3) 460,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	3.39 75.32	2562	ติดขัดต้นไม้ทรงห้าม	
8	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ด - บ.ห้วยน้ำฮวน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000 (เดิม)	16.150	สท.1/1/63 14 พ.ค. 63	(1) 1,093,900,000.00 (2) 1,099,443,438.00 (3) 1,100,000,000.00	บริษัท แพร่ธารวิทย จำกัด	15 พ.ค. 63	29 เม.ย. 66	1,080	2.35 4.50	2562	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สาธารณูปโภค ติดต้นไม้	
9	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายมานะ คงสี)	4 (ตาก) สุโขทัย	105+400.000 - 130+000.000	24.600	สท.1/17/63 17/9/2563	(1) 982,972,000.00 (2) 1,018,555,505.45 (3) 1,050,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุดิบสร้าง (2524) จำกัด	18 ก.ย. 63	4 มิ.ย. 66	990			เตรียมการก่อสร้าง	
10	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/19/63 28 ส.ค. 63	(1) 872,819,000.00 (2) 998,649,353.80 (3) 1,000,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	29 ส.ค. 63	14 มิ.ย. 66	1020	0.05 0.10	2563	ติดพื้นที่รถไฟ และพื้นที่กรมชลประทาน	

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
11	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	45+000.000 - 70+000.000	25.000	สท.1/15/63 27 ส.ค. 63	(1) 915,358,732.00 (2) 1,149,968,377.50 (3) 1,150,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จก.	28 ส.ค. 63	15 พ.ย. 65	810	0.00 0.21	0.00 0.21	
12	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอุดม เลือคนอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	21+381.000 - 29+540.000	8.159	สท.1/32/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,993,000.00 (2) 399,992,233.10 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จำกัด	17 ก.ย. 63	5 มี.ค. 65	540			เตรียมการก่อสร้าง
13	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายทงศักดิ์ สุวรรณภูสิทธิ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	29+540.000 - 39+400.000	9.860	สท.1/33/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,992,000.00 (2) 399,990,288.90 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จำกัด	17 ก.ย. 63	9 เม.ย. 65	570			เตรียมการก่อสร้าง
14	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	39+400.000 - 47+300.000	7.900	สท.1/34/63 17 ก.ย. 63	(1) 397,792,000.00 (2) 399,983,586.80 (3) 400,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จำกัด	18 ก.ย. 63	10 พ.ค. 65	600			เตรียมการก่อสร้าง
15	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810			เตรียมการก่อสร้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				13	โครงการ	172.772	(1)	8,348,596,068.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0	(3)	0.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	21.381	(1)	640,000,000.00							

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมทั้ง	
													นี้	ปัจจุบัน	
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนขนส่ง															
1	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิกิจ) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพ้ว) เขียงรายที่ 1	19+000.000 - 35+000.000	16.000	สท.1/5/61 17 ม.ค. 61	(1) 646,358,680.00 (2) 719,957,226.04 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จำกัด	18 ม.ค. 61 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.ค. 63 7 ส.ค. 63	900 933	0.00 0.00	67.96 67.57	2561 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่สปก. พื้นที่ป่าสงวน
2	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิกิจ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพ้ว) เขียงรายที่ 1	35+000.000 - 48+190.000	13.190	สท.1/7/61 31 ม.ค. 61	(1) 680,816,411.00 (2) 719,759,073.00 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จำกัด	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	18 ส.ค. 63 20 ก.ย. 63 26 ก.ย. 63	930 963 969	1.22 1.23	79.58 79.58	2561 ติดพื้นที่ป่าไม้ ปรับแผนงาน
3	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2 (แพ้ว) เขียงใหม่ที่ 1,2	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00	บ.เขียงใหม่ สหวิศวาโยธการ จำกัด	23 มี.ค.60 (ขยายอายุสัญญา)	6 มี.ค.63 23 เม.ย. 63 5 ม.ค. 65	1,080 1,128 1,750	3.54 3.12	40.93 30.11	2560 ติดป่าสงวน
4	3180, 3201	พิเศษ	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายฉลองชัย จรุงพันธ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	12+270.000 - 27+722.000 ทล.3180 และ 18+190.000 - 31+558.000 ทล.3201	28.820	สท.1/33/61 30 มี.ค. 61	(1) 365,400,000.00 (2) 472,446,952.90 (3) 472,450,022.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จำกัด	31 มี.ค. 61 (ขยายอายุสัญญา)	19 มี.ค. 63	720	0.76 0.00	89.91 100.00	2561 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งด/ลดค่าปรับ 20 มี.ค.63 - 30 มี.ย.63
5	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (นายสว่าง บุรณธนาณิกิจ) (นายประจักษ์ โอภาส)	17 (กระบี่) ระนอง	513+300.000 - 545+750.000	32.450	สท.1/13/59 26 พ.ค. 59	(1) 1,310,200,000.00 (2) 1,343,704,550.60 (3) 1,563,175,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จำกัด	27 พ.ค.59 (ขยายอายุสัญญา)	11 พ.ค.62 8 ก.ย. 62 22 ก.ค. 63 19 พ.ย. 63	1,080 1,200 1,518 1,638	2.12 1.76	98.07 94.56	2559

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6	4136	พิเศษ	นราธิวาส - บ.ปาเซบูโต๊ะ ตอน บ.บาโร๊ะบูตอ - บ.ตารอ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	2+336.000 - 9+475.000 และ 12+700.000 - 14+700.000	9.139	สท.1/28/62 23 เม.ย. 62	(1) 355,079,950.00 (2) 358,640,523.30 (3) 370,000,000.00	บ.เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด	24 เม.ย. 62 (ขยายอายุสัญญา)	12 ม.ค. 64 20 เม.ย. 64	630 728	6.93 6.31	60.33 58.90	2562 ติดตั้งปลูกสร้างรั้วลี้เขตทางทาง และกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
7	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	13 กรุงเทพ อยุธยา	0+000.000 - 5+523.000	5.523	สท.1/23/63 9 ก.ย. 63	(1) 373,700,000.00 (2) 446,072,245.10 (3) 500,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จำกัด	10 ก.ย. 63	29 ก.ย. 65	750			เตรียมการก่อสร้าง		
8	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	13 กรุงเทพ อยุธยา	15+132.067 - 22+882.067 (ใหม่) หรือ 8+900.000 - 16+650.000 (เก่า)	7.750	สท.1/10/63 11 ส.ค. 63	(1) 528,788,600.00 (2) 532,902,539.40 (3) 700,000,000.00	หจก.สีแสงโยธาทหาร	12 ส.ค. 63	30 ก.ย. 65	780	0.05 0.06	0.07 0.06	ติดตั้งสาธารณูปโภค		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				8	โครงการ	131.872		(1) 5,348,431,641.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0		(3) 0.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0		(1) 0.00									
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. บริเวณเขต และเมืองหลัก																	
1	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	9+800.000 - 13+300.000	3.500	สท.1/17/61 9 ก.พ. 61	(1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จำกัด	10 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	29 เม.ย. 63 25 ธ.ค. 63	810 1,050	1.52 12.51	75.78 79.59	2561 ติดตั้งสาธารณูปโภค		
2	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายรัชชวัล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	13+300.000 - 17+400.000	4.100	สท.1/12/61 31 ม.ค. 61	(1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	20 พ.ค. 63 14 ก.พ. 64	840 1,110	0.08 10.05	79.22 74.79	2561		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	(1) ค่าจ้าง					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
3	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางเขิน - เอกชัย ตอน 3 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	17+400.000 - 21+500.000	4.100	สท.1/24/61 19 ก.พ. 61	(1) 794,043,000.00 (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	7 ส.ค. 63 15 พ.ย. 63	900 1,000	1.10 9.87	92.74 93.57	2561		
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายสุวิตร วีระกเสนีย์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 677,325,000.00 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ. สหการวิศวกร จำกัด	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	3.78 3.09	31.53 30.92	2562 ติดตามารูปโภค		
5	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,679,863.00 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	2.84 3.09	26.42 26.32	2562 ติดตามารูปโภค		
6	31,1	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายภัทรพล ตางจรงราช)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ. สหการวิศวกร จำกัด	10 ก.ค. 62	28 มิ.ย. 64	720	3.62 7.07	30.40 45.13	2562 ติดตามารูปโภค		
7	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายนรินทร์ ตรีศิริโชติ) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62 18 เม.ย. 62	(1) 975,745,000.00 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	2.21 4.26	29.24 32.88	2562 ติดตามารูปโภค และกรรมสิทธิ์ที่ดิน		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมทั้ง	
													นี้	ปัจจุบัน	
8	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิกิจ) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500	สท.1/32/62 20 มิ.ย. 62	(1) 1,172,081,700.00 (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	21 มิ.ย. 62	5 ม.ค. 65	930	4.37	38.32	2562 ติดตามมาตรฐานสากล และมีการรื้อกล้าเขตทาง
9	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิกิจ) (นายภัทรพล ตางจรงราช)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 ส.ค. 62	6 ส.ค. 65	1,080	4.36	34.37	2562 ติดตามมาตรฐานสากล
10	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิกิจ) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (RT.)	11.500	สท.1/34/62 3 ก.ค. 62	(1) 1,174,452,350.00 (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00	บ. ดอนเมืองการช่าง จำกัด	4 ก.ค. 62	19 ธ.ค. 64	900	8.57	43.37	2562 ติดตามมาตรฐานสากล และมีการรื้อกล้าเขตทาง
11	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิกิจ) (นายยุทธนา นวดจีน)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ. ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	27 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 65	1,080	1.43	17.53	2562 3.23 18.73
12	3423	พิเศษ	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (นายมานิตย์ สุดดีศิริอุดม) (นายธีระศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	0+200.000 - 7+137.000	6.937	สท.1/19/62 27 ก.พ. 62	(1) 150,099,000.00 (2) 299,188,777.70 (3) 300,000,000.00	หจก.ทงศักดิ์วิศวกรรมท์	28 ก.พ. 62	18 ธ.ค. 63	660	3.26	80.87	2562 6.49 90.98

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
13	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชำนาญ รุจิรเมธา)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65	1,020	0.09	1.74	2562 ติดสาธารณูปโภค มีพื้นที่ทับซ้อนกับ รพม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน
14	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพรัช นุชเยี่ยม)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จำกัด	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750			เตรียมการก่อสร้าง
15	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/47/63 30 ก.ย. 63	(1) 677,383,500.00 (2) 699,609,667.70 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอริวิตเชส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด	1 ต.ค. 63	18 ม.ค. 66	840			เตรียมการก่อสร้าง
16	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณานุกิจ) (นายปรีชา กันถีนีย์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/36/63 17 ก.ย. 63	(1) 664,595,900.00 (2) 668,458,979.80 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	0.00	0.00	เตรียมการก่อสร้าง
17	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/18/63 28 ส.ค. 63	(1) 689,702,000.00 (2) 699,997,639.65 (3) 700,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	29 ส.ค. 63	16 ธ.ค. 65	840	0.00	0.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข				
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน					
18	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภิจ) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/29/63 11 ก.ย. 63	(1) 639,457,600.00 (2) 643,187,636.05 (3) 700,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	12 ก.ย. 63	30 พ.ย. 65	810			เตรียมการก่อสร้าง					
19	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน (นายสว่าง บุรณธนาภิจ) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) ชลบุรี	0+000.000 - 13+600.000	13.600	สท.1/24/63 10 ก.ย. 63	(1) 582,703,000.00 (2) 583,057,541.30 (3) 600,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	11 ก.ย. 63	27 ก.พ. 66	900	0.08 0.13	0.08 0.13						
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				19	โครงการ	141.949		(1) 14,778,542,076.00												
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0		(3) 0.00												
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0		(1) 0.00												
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																				
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย	1 (เชียงใหม่)	42+000.000 -	9.250	สท.1/21/60	(1) 634,500,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธการ จำกัด	14 มี.ค. 60	3 ธ.ค. 61	630	0.31	85.49	2560					
			ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำดู	เชียงใหม่ที่ 2	51+250.000		13 มี.ค. 60	(2) 649,753,866.40								26 ธ.ค. 61	653	0.00	100.00	งานแล้วเสร็จ 13 มี.ค.63
			(นายอำนาจพร ศรีอิสานุสรณ์) (นายศรชัย จันทน์วอล)				(3) 650,000,000.00	(ขยายอายุสัญญา)												
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน	2 (แพร่)	51+250.000 -	6.650	สท.1/3/61	(1) 238,422,908.00	หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 พ.ค. 62	480	1.59	96.51	2561					
			บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1	เชียงใหม่ที่ 1	57+900.000		17 ม.ค. 61	(2) 324,971,496.08								12 เม.ย. 63	816	1.46	100.00	งานแล้วเสร็จ 19 ก.ย.63
			(นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)				(3) 325,000,000.00	(ขยายอายุสัญญา)												
งด/ลดค่าปรับ 13 เม.ย.63 - 6 ก.ย.63 งด/ลดค่าปรับ 7 ก.ย.63 - 20 ก.ย.63																				

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
3	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน	2 (แพร่)	57+900.000 -	4.600	สท.1/4/61	(1)	237,070,600.00	หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 เม.ย. 62	450	12.03	44.21	2561
			บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	เชียงใหม่ที่ 1	62+500.000		17 ม.ค. 61	(2)	324,919,754.90					12.25	58.76	งด/ลดค่าปรับ 13 เม.ย.62 - 11 ก.พ.64
			(นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวรุฒม์โรจน์ จักขุสุวรรณ)					(3)	325,000,000.00							
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน	2 (แพร่)	452+400.000 -	19.555	สท.1/32/61	(1)	628,500,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	1 มี.ค. 61	18 ก.พ. 63	720	0.26	99.99	2561
			อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน	น่านที่ 2	471+955.000		28 ก.พ. 61	(2)	629,908,073.20					0.00	100.00	งานแล้วเสร็จ 22 มี.ค.63
			(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธวัชชัย หมั่นไธสง)					(3)	630,000,000.00							
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี	18 (สงขลา)	7+800.000 -	2.100	สท.1/8/62	(1)	380,220,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	2.97	27.54	2562
			ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418	ปัตตานี	9+900.000		30 ม.ค. 62	(2)	381,368,719.76					7.83	58.06	
			(บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรุฒม์ วิสมิติชนะ)					(3)	390,000,000.00							
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี	18 (สงขลา)	9+900.000 -	2.150	สท.1/9/62	(1)	366,140,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	0.65	29.47	2562
			ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418	ปัตตานี	12+050.000		30 ม.ค. 62	(2)	367,246,279.81					8.03	62.05	
			(บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรุฒม์ วิสมิติชนะ)					(3)	400,000,000.00							
7	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี	18 (สงขลา)	12+050.000 -	2.950	สท.1/3/62	(1)	382,259,000.00	บ.ตาปีแทรกเตอร์ จำกัด	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	1.79	35.44	2562
			ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418	ปัตตานี	15+000.000		30 ม.ค. 62	(2)	383,549,497.55					4.70	98.98	
			(บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)					(3)	400,000,000.00							

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
8	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	15+000.000 - 18+500.000	3.500	สท.1/7/62 30 ม.ค. 62	(1) 338,736,109.00 (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรืองชัย การโยธา	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	4.14	54.24	2562
9	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสาร ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	18+500.000 - 22+000.000	3.500	สท.1/17/62 27 ก.พ. 62	(1) 384,578,000.00 (2) 388,465,371.86 (3) 390,000,000.00	บ.ตาปีแตรคเตอร์ จำกัด	28 ก.พ. 62	18 พ.ย. 63	630	1.47	32.16	2562
10	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (นายนรภัทร ตริศิริโชติ) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1, เชียงใหม่ที่ 2	20+200.000 - 31+700.000	11.500	สท.1/16/62 20 ก.พ. 62	(1) 756,668,550.00 (2) 759,757,193.60 (3) 760,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์เชียงใหม่ จำกัด	21 ก.พ. 62	9 ก.พ. 64	720	4.63	63.08	2562 ติดสารธรูปโภค
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (นายนรภัทร ตริศิริโชติ) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่), 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2, เชียงรายที่ 1	31+700.000 - 42+000.000 และ 62+500.000 - 63+000.000	10.800	สท.1/10/62 11 ก.พ. 62	(1) 767,000,000.00 (2) 769,361,772.46 (3) 770,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12 ก.พ. 62	2 ธ.ค. 63	660	3.38	60.58	2562 ติดสารธรูปโภค
12	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอนวัช ห่องโสภา)	18 (สงขลา) ยะลา	50+540.000 - 59+955.000	9.415	สท.1/2/62 30 ม.ค. 62	(1) 392,922,000.00 (2) 395,894,668.00 (3) 445,000,000.00	หจก.ชินวาระลาก่อสร้าง	31 ม.ค. 62	23 มิ.ย. 63	510	2.66	82.07	2562 สิ่งปลูกสร้างลูกข่ายเขตทาง, ปัญหาโควิด (งด/ลดค่าปรับ 24 มิ.ย.63 - 13 ต.ค.63)

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
13	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ติอแลฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุญรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) ยะลา	59+955.000 - 68+555.000	8.600	สท.1/6/62 30 ม.ค. 62	(1) 393,970,000.00 (2) 398,731,837.30 (3) 445,000,000.00	หจก.ฉัตรชัยการโยธา	31 ม.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	24 พ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	480 673	9.25 8.67	69.41 85.70	2562 ปัญหาโควิด	
14	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ (นายนรินทร์ ตรีศิริโชติ) (นายอวิชัย หมั่นไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	371+225.000 - 381+893.000 และ 383+917.000 - 387+000.000	13.751	สท.1/35/63 17 ก.ย. 63	(1) 535,727,000.00 (2) 536,640,481.20 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่ธำรวิทย์ จำกัด	18 ก.ย. 63	7 ต.ค. 65	750	0.00 0.23	0.00 0.23		
15	201	พิเศษ	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 1	295+739.000 - 300+557.000	19.668	สท.1/30/63 11 ก.ย. 63	(1) 910,010,000.00 (2) 949,959,691.05 (3) 950,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรกเตอร์ จำกัด	12 ก.ย. 63	27 ส.ค. 66	1080	0.00 0.00	0.00 0.00	ติดต้นไม้หวงห้าม	
16	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)		24+148.450 - 31+331.426	7.183	(1) (2) (3)	 569,468,723.91 570,000,000.00								เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				13	โครงการ	99.184		(1) 6,083,724,167.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	7.183		(3) 570,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	28.805		(1) 1,263,000,000.00								
1	12	พิเศษ	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายอำนาจพร ศรีอิสวานุสรณ์) (นายวัลลภ นวัทลม)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,356,098,775.40 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00 (ปรับลดค่างาน)	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	1 มิ.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62 3 ต.ค. 62 19 พ.ย. 62	1,080 1,077 1,220 1,267	0.30 1.55	99.43 100.00	2559 งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 62	

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
2	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	หจก.หาดใหญ่ เรือชัยการโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	0.00	3.17	2561 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
3	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.00	3.18	2561 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
4	348	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (นายสหทัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	2+700.000 - 22+664.000	19.964	สท.1/31/62 20 มิ.ย. 62	(1) 900,525,944.00 (2) 903,474,420.90 (3) 1,000,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	21 มิ.ย. 62	5 พ.ค. 65	1,050	6.41	34.44	2562		
5	4055	พิเศษ	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	6+392.000 - 12+565.000	6.173	สท.1/21/62 22 มี.ค. 62	(1) 310,194,998.00 (2) 312,726,473.20 (3) 320,000,000.00	บ.อี.แอนด์ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	23 มี.ค. 62	14 มิ.ย. 63 23 ส.ค. 63 9 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63	450 520 537 543	8.12	94.51	2562 (งด/ลดค่าปรับ 16 ก.ย.63 - 21 ก.ย.63)		
6	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตีงบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายมนัส สอนไวย)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500	สท.1/26/62 23 เม.ย. 62	(1) 1,007,157,900.00 (2) 1,012,219,013.20 (3) 1,035,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65 9 มิ.ย. 65	1,080 1,143	4.13	38.85	2562		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1	41	พิเศษ	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300	สท.1/30/62 18 มี.ย. 62	738,556,100.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จำกัด	19 มี.ย. 62	4 มี.ค. 65	990	4.10	61.91	2562		
								750,035,832.00					1.95	23.89			
								780,000,000.00									
2	108	4	เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ) (นายอำนาจพร ศรีวิธานุสรณ์) (นายอุดม เลือคนอง)	1 (เชียงใหม่) แม่ฮ่องสอน	198+000.000 - 278+000.000	20.000	สท.1/22/62 22 มี.ค. 62	104,800,000.00	บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	23 มี.ค. 62	16 มี.ค. 63 2 เม.ย. 63	360 377	19.52	94.61	2562 งานแล้วเสร็จ 31 มี.ค.63		
								179,989,688.80					10.32	100.00			
								180,000,000.00									
3	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณูกิจ) (นายภชาติ ศรีห้วม)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	890+370.000 - 933+481.000	40.088	สท.1/17/63 28 ส.ค. 63	854,895,600.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	29 ส.ค. 63	15 เม.ย. 66	960	0.03	0.03			
								899,989,049.70					0.12	0.12			
								900,000,000.00									
4	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณูกิจ) (นายศรัชัย จันทน์นวล)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	933+481.000 - 994+749.000	55.487	สท.1/22/63 9 ก.ย. 63	849,776,400.00	บ.บัญชากิจ จำกัด	10 ก.ย. 63	25 ส.ค. 66	1080			เตรียมการก่อสร้าง		
								899,964,812.80									
								900,000,000.00									
5	1	พิเศษ	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพร่) พะเยา	814+000.000 881+325.000	27.887	สท.1/25/2563 11 ก.ย. 63	699,548,300.00	หจก.แพร่วิศวกรรม	12 ก.ย. 63	2 ส.ค. 65	690			เตรียมการก่อสร้าง		
								729,951,338.80									
								730,000,000.00									
6	4	พิเศษ	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุห้อย (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)	16 (นครศรีธรรมราช) พัทลุง	1203+585.000 - 1218+644.000	15.059	สท.1/21/63 31 ส.ค. 63	514,077,100.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.ย. 63	19 พ.ย. 65	810	0.35	0.35	รอรับมอบพื้นที่จากแขวงฯ พัทลุง		
								524,848,205.00					0.35	0.35			
								525,000,000.00									

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
7	41	พิเศษ	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เลียบ (เป็นตอนๆ) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมศักดิ์ พิศุสสาร)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	315+237.000 - 349+525.000	27.000	สท.1/26/63 11 ก.ย. 63	(1) 816,004,400.00 (2) 819,885,272.00 (3) 820,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	12 ก.ย. 63	29 เม.ย. 66	960	0.01 0.07	0.01 0.07		
8	41	พิเศษ	บ.ไม้เลียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกิตติรัช ภูหิรัญ)	16 นครศรีธรรมราช พัทลุง	349+526.000 - 381+963.000	32.437	สท.1/38/63 17 ก.ย. 63	(1) 889,365,800.00 (2) 898,714,980.30 (3) 900,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จำกัด	18 ก.ย. 63	2 ก.ย. 66	1080			เตรียมการก่อสร้าง	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				7	โครงการ	232.258		(1) 5,362,223,700.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0		(3) 0.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	20.000		(1) 104,800,000.00								
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก																
1	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานนา)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนโลท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 23 ธ.ค. 63	900 1,057	1.23 9.52	49.20 78.70	2561	
2	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานนา)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00	บ.เอส เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 12 พ.ย. 63 11 เม.ย. 64	900 1,016 1,166	1.84 1.95	57.45 55.64	2561	
3	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานนา)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61 9 ก.พ. 61	(1) 517,000,000.00 (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00	บ.กรีนโลท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	10 ก.พ. 61	28 ก.ค. 63 24 ก.พ. 64	900 1,111	4.24 8.35	54.72 62.70	2561	
4	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวสิทธิ์ พรหมทอง)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	64+600.000 - 70+300.000	5.700	สท.1/15/61 31 ม.ค. 61	(1) 550,192,090.00 (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	1 ก.พ. 61	16 พ.ย. 63	1,020	3.93 5.58	83.37 94.92	2561 ติดตามอุปโภค	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง																										
1	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายนรินทร์ ตีระศิโรตติ) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศร์ จำกัด	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	1.75 2.21	6.11 7.37	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)											
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายสหัสชัย เรืองรุ่งโรจน์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	4+100.000 - 9+000.000	4.900	สท.1/43/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,479,750,746.00 (2) 1,486,711,297.36 (3) 1,522,870,000.00	บ.ชาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด	25 ก.ย. 63	11 เม.ย. 66	930			เตรียมการก่อสร้าง											
3	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโกเมษฐ ราษีทอง)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,701,860,000.00 (2) 1,706,983,214.98 (3) 1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63 6 พ.ย. 65	990 1,314 2,085	0.72 2.35	35.60 29.58	2560											
4	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายโกเมษฐ ราษีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,470,899,000.00 (2) 1,545,658,811.28 (3) 1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62 13 มิ.ย. 62 6 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62	870 974 997 1,014	2.31 2.76	69.95 69.82	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.62 - 26 มิ.ย.64)											
5	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,687,653,000.00 (2) 1,751,111,887.02 (3) 1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62 11 ส.ค. 62 20 ก.ย. 62	930 1,033 1,073	2.68 2.98	73.67 74.94	2560 (งด/ลดค่าปรับ 21 ก.ย.62 - 22 พ.ย.64)											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) บประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
6	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 8 ม.ค. 63 6 ก.ย. 63 18 ต.ค. 65	1,020 1,052 1,294 2,066	0.81 0.00	34.34 100.00	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างปรับแผนงาน											
7	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 19 มี.ค. 65 11 พ.ย. 65	990 1,853 2,090	1.52 1.99	30.05 18.03	2560 พื้นที่ทับซ้อนกับตอน 9											
8	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63	1,020 1,359	4.28 2.63	17.10 10.87	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน											
9	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 21 ก.ค. 63 1 ต.ค. 65	1,020 1,247 2,049	4.18 2.25	24.71 18.00	2560											
10	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายชำนาญ รุจิรเมธา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,944	3.86 2.03	24.01 19.03	2560											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	เดือน					รวมถึง		
11	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65	960 1,913	1.10 0.07	5.40 2.90	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
12	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	บ.นภาก่อสร้าง จำกัด	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	5.03 2.43	20.14 6.98	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (งด/ลดค่าปรับ 5 ม.ค. 63 - 24 พ.ย.65)		
13	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายนรินทร์ ตริศิริโชติ) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	บ.นภาก่อสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	17 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62 9 ส.ค. 62	900 1,005 1,045	0.00 12.21	88.68 100.00	2559 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งด/ลดค่าปรับ 10 ส.ค. 62 - 5 ก.ย.63)		
14	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายสว่าง บุรณนานุกิจ) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนสตรัคเตอร์ จำกัด	10 มี.ค. 60 (ขยายอายุสัญญา)	24 ธ.ค. 62 12 ส.ค. 63 3 มี.ค. 65	1,020 1,252 1,816	1.12 0.87	43.35 33.69	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
15	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายสว่าง บุรณนานุกิจ) (นายวิชณศักดิ์ ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 21 ต.ค. 65	990 1,284 2,069	1.19 1.55	23.18 20.48	2560 ติดสาธารณูปโภค		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	เดือน					รวมถึง		
16	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64 6 ก.พ. 66	1,080 1,470 2,177	3.92 2.05	44.87 14.03	2560		
17	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	9 ก.ย. 60 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,937	2.71 1.82	24.61 15.19	2560 รอกการอนุมัติเข้าพื้นที่กรมชลประทาน รอรถถอนสิ่งปลูกสร้าง 1 แปลง		
18	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 14 มี.ย. 63	1,080 1,210	2.82 0.83	39.83 35.44	2560 ติดสาธารณูปโภค รอสำนักงานจัดรูปที่ดินกาญจนบุรี อนุมัติให้เข้าก่อสร้าง (งด/ลดค่าปรับ 15 มี.ย.63 - 15 ก.ค.65)		
19	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,211,444,000.00 (2) 1,252,980,732.34 (3) 1,430,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 5 ก.พ. 63 24 มี.ค. 63 17 เม.ย. 63	960 1,077 1,225 1,273 1,297	2.09 12.07	86.76 100.00	2559 งานแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63 (งด/ลดค่าปรับ 18 เม.ย.63 - 15 ก.ค.63)		
20	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,231,041,000.00 (2) 1,231,041,506.58 (3) 1,413,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 ม.ค. 62 25 พ.ย. 62 26 ธ.ค. 62	840 1,153 1,184	5.44 0.00	96.23 100.00	2559 งานแล้วเสร็จ 26 ธ.ค. 62		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
21	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายจำรัส ดำรงค์พานิช)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	87+000.000 - 92+000.000	5.000	สท.1/18/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,331,420,000.00 (2) 1,331,424,384.32 (3) 1,474,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 12 ก.ย. 62 21 เม.ย. 63 15 มิ.ย. 63	960 1,079 1,301 1,356	0.00 0.06	97.60 100.00	2559 งานแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63											
22	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายสว่าง บุรณรานานุกิจ) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญณี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,590,700,000.00 (2) 1,590,722,182.90 (3) 1,670,000,000.00	บ.คริสเตียนีและ นิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1,077	2.78 0.37	17.31 10.36	2559 ติดพื้นที่รดไฟ (งด/ลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65)											
23	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE) (นายสว่าง บุรณรานานุกิจ) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญณี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	5+000.000 - 9+856.000	4.856	สท.1/20/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,755,528,213.00 (2) 1,755,668,754.94 (3) 1,845,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 28 ก.ค. 63 14 ต.ค. 65	960 1,077 1,399 2,207	2.44 2.45	26.01 26.67	2559 ติดสารารูปโภค											
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				20	โครงการ	88.984		(1) 31,896,912,337.00																		
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0		3.00 0.00																		
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	15.000		(1) 3,773,905,000.00																		

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62

** งานแล้วเสร็จเดือนนี้จะตัดยอดในเดือนถัดไป