



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2561

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	15	179.150	7,366,679,484.00
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	10	161.789	5,800,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	89.128	3,960,579,580.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	25.570	1,560,000,000.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	1	35.000	1,280,206,000.00
	1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	109.460	4,090,863,091.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	9.139	370,000,000.00 *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	11.700	2,300,098,000.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	10	86.030	9,680,000,000.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	40.055	1,738,493,508.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	9	54.515	4,390,000,000.00 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	1	15.966	542,735,000.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2561

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	31.947	1,819,098,775.40
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	5	55.748	3,750,000,000.00
	3.3 งานแล้วเสร็จ	1	21.000	653,120,000.00
4	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u>			
	<u>4.1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u>			
	4.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	65.096	2,080,774,832.00
	4.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	4.1.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<u>4.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</u>			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	54.300	960,000,000.00 *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
5	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</u>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	52.593	4,870,336,663.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	21.364	1,550,000,000.00 *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
6	<u>โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน</u>			
	<u>กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</u>			
	8.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	15.545	91,993,000.00
	8.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	8.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2561

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	48	594.674	28,318,916,933.40
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	41	468.455	28,060,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	3	71.966	2,476,061,000.00
7	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	23	99.794	35,644,227,672.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	4.900	1,522,870,000.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	24	104.694	37,167,097,672.00
	สรุปโครงการฯ เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	71	694.468	63,963,144,605.40
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	42	473.355	29,582,870,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	3	71.966	2,476,061,000.00
	รวมทั้งสิ้น	116	1239.789	96,022,075,605.40
8	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง			
	10.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	4.975	1,626,730,778.26 **
	10.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	17.000	520,000,000.00
	10.3 งานแล้วเสร็จ	1	3.200	738,805,735.00
	รวม	4	25.175	2,885,536,513.26

** เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2561

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	73	699.443	65,589,875,383.66
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	43	490.355	30,102,870,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	4	75.166	3,214,866,735.00
	รวมโครงการทั้งสิ้น	120	1264.964	98,907,612,118.66

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
1	11	1	สามแยกดอยติ - เชียงใหม่	22	1026	4	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง
2	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1	23	4063	5	บ.ปารามิเต - อ.โกตาบารู
3	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	24	4027	5	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา
4	-	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1	25	1099	5	อ.สอศ - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)
5	-	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
6	1026	2	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง	1	103	5	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ
7	218	2	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา	2	101	5	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว
8	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1	3	24	6	อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
9	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	4	33	6	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 1
10	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	5	33	6	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 2
11	4169	2	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เฉวง - บ.ใต้	6	4	6	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
12	4	3	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -บ.โคกกลอย	7	415	6	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1
13	4	3	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว	8	415	7	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2
14	4	3	บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)	9	225	7	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก
15	-	3	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าลอป่าตี้) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินราษีไศล	10	101	7	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น
16	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
17	4169	4	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน -บ.เฉวง	1	1421	7	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1
18	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1	2	1421	7	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2
19	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	3	1421	8	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
20	4	4	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก	4	3180	8	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)
21	1045	4	แยกวังสีสุบ - แยกทางเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุก	5	4	8	ชุมพร - ระนอง ตอน 4
				6	-	8	นราธิวาส - บ.ป่าเซ่ปุเต๊ะ ตอน บ.บาไร่บูตอ - บ.ตารอ

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
1	35	9	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	4	101	12	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน
2	35	9	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2	5	408	12	อ.นาทวี - ด้านประกอบ
3	35	9	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3	6	-	12	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1
4	-	9	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1	7	-	12	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2
5	-	9	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2	8	-	13	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3
6	-	10	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3	9	-	13	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4
7	3233	10	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม	10	-	13	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
8	3901	10	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1	11	118	13	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1
9	3901	10	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	12	118	13	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2
10	3902	10	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1	13	410	14	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงี่ ตอน 1
11	3902	11	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	14	410	14	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงี่ ตอน 2
12	3423	11	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
13	-	11	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	1	1290	14	อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				2	12	14	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4
1	118	11	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ	3	4	14	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
2	118	11	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1	4	4	15	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
3	118	12	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	5	348	15	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง
				6	4055	15	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ				โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก			
7	3646	15	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเจียน - สตั้งบพ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1	9	319	18	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2
8	3646	15	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเจียน - สตั้งบพ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน			
9	372	16	ทางเลี้ยวเมืองอรัญประเทศ	1	4070	19	พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4070 ตอน ยะหา - บาละ
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค				1		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)
1	1	16	นครสวรรค์ - สลกบาตร	2		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)
2	122	16	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)	3		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)
3	4	16	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (LT., RT. เป็นต้นฯ) ตอน 3	4		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก				5		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)
1	41	17	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น)	6		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)
2	108	17	เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนฯ)	7		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก				8		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)
1	3	17	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1	9		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)
2	3	17	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2	10		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)
3	3	17	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3	11		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
4	3	17	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4	12		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)
5	3	18	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5	13		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)
6	36	18	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1	14		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)
7	36	18	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2	15		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
8	319	18	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง							
16		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)				
17		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)				
18		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)				
19		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)				
20		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000)				
21		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000)				
22		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 (กม.92+000.000 - กม.96+410.000) (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี)				
23		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)				
24		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)				
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7							
1	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1				
2	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8				
3	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9				
4	7	25	ปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม - ทางแยกต่างระดับโป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2561

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

ธันวาคม 2561

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน															
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน															
1	11	พิเศษ	สามแยกคอยติ - เชียงใหม่ (นายอำนาจพร ศรีอิสราณุสรณ์) (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน, เชียงใหม่ที่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	(1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	15 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 63	1,080 1,469	3.21 1.39	31.66 23.45	ติดต้นไม้ในเขตทาง
2	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสราณุสรณ์) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	15+310.000 - 23+000.000	7.690	สท.1/10/61 31 ม.ค. 61	(1) 288,751,000.00 (2) 364,999,475.80 (3) 365,000,000.00	บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป	1 ก.พ. 61	23 ต.ค. 62	630	3.62 4.52	16.22 27.55	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดต้นไม้หวงห้าม และ สาธารณูปโภค
3	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสราณุสรณ์) (นายชำนาญ สุวรรณ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	23+000.000 31+644.000	8.644	สท.1/11/61 31 ม.ค. 61	(1) 328,240,000.00 (2) 414,998,855.00 (3) 415,000,000.00	บ.ส.เชียงราย คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	20 ก.พ. 63	750	2.18 2.84	6.14 24.17	
4	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 (นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ) (นายภคิน ศรีห้วม)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	0+000.000 - 9+025.000	9.025	สท.1/26/58 28 ก.ค. 58	(1) 902,272,111.00 (2) 905,996,392.94 (3) 1,790,970,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพเรสเชียงราย จำกัด	29 ก.ค. 58 (ขยายอายุสัญญา)	13 ม.ค. 61 8 ธ.ค. 61 7 ม.ค. 62	900 1,229 1,259	5.57 4.45	99.89 99.85	
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	9+025.000 - 18+411.533 และ 0+000.000 - 2+628.000	12.014	สท.1/25/58 28 ก.ค. 58	(1) 888,697,756.00 (2) 893,454,212.21 (3) - (งปม. รวมกับส่วนที่ 1)	บ. แพร่ราษฎร์วิทย์ จำกัด	29 ก.ค. 58 (ขยายอายุสัญญา)	15 ต.ค. 60 25 พ.ย. 60 15 ก.ค. 62	810 851 1,448	2.52 3.65	75.10 76.88	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6	1026	พิเศษ	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายธรากร กิจกอบสิน)	2 (แพ้ว) น่านที่ 1	0+000.000 - 8+600.000	8.600	สท.1/22/61 16 ก.พ. 61	(1) 188,000,000.00 (2) 224,465,228.50 (3) 225,000,000.00	บ.กิม แซ่ จู้ย จำกัด	17 ก.พ. 61	10 ส.ค. 62	540	5.15 9.28	37.37 50.59			
7	218	พิเศษ	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	34+000.000 - 50+600.000	16.600	สท.1/18/61 9 ก.พ. 61	(1) 302,000,000.00 (2) 303,846,194.10 (3) 304,000,000.00	หจก.บุรีรัมย์พัฒนาสิทธิ์	10 ก.พ. 61	2 ต.ค. 62	600	6.95 8.17	73.54 43.83			
8	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองช่อม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุชล รอยหัดตักกิจ)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	3+800.000 - 10+500.000	6.700	สท.1/16/61 31 ม.ค. 61	(1) 299,862,000.00 (2) 404,943,247.40 (3) 405,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	1 ก.พ. 61	21 ม.ค. 63	720	9.88 3.98	20.92 23.52			
9	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองช่อม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	10+500.000 - 16+300.000	5.800	สท.1/20/61 9 ก.พ. 61	(1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	10 ก.พ. 61	31 ธ.ค. 62	690	0.81 3.53	6.40 26.95	ติดต้นไม้ขวางห้าม		
10	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองช่อม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	16+300.000 - 22+300.000	6.000	สท.1/34/61 30 มี.ค. 61	(1) 283,411,844.00 (2) 377,938,695.30 (3) 378,000,000.00	หจก.กของเน็ทก่อสร้าง	31 มี.ค. 61	18 พ.ค. 63	780	5.57 2.62	23.67 17.69			
11	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.แดง - บ.ใต้ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	29+531.000 - 40+100.000	10.569	สท.1/26/61 19 ก.พ. 61	(1) 363,296,000.00 (2) 459,868,547.20 (3) 460,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด	20 ก.พ. 61	9 เม.ย. 63	780	2.87 4.78	19.59 15.81	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		

ลำดับ ที่	ทาง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
12	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	17 (กระบี่) พังงา	813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000	28.030	สท.1/6/59 21 เม.ย. 59	(1) 794,200,000.00 (2) 835,151,409.00 (3) 835,660,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย. 59	8 ต.ค. 61 17 ธ.ค. 61 3 ก.ค. 62	900 970 1168	(ขยายอายุสัญญา)	9.29 8.01	58.67 58.66		
13	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวิศิษฎ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	803+000.000 - 813+300.000	10.300	สท.1/28/61 23 ก.พ. 61	(1) 371,700,000.00 (2) 404,006,876.75 (3) 405,000,000.00	บ.สหการวิศกร จำกัด	24 ก.พ. 61	16 ต.ค. 62	600		2.12 3.80	8.69 29.54	ติดต้นไม้ในเขตทาง	
14	4066	พิเศษ	บ.มือเล็งใต้ - โทตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	26+050.000 - 32+200.000, 35+100.000 - 35+600.000, 38+900.000 - 43+100.000	10.850	สท.1/25/61 19 ก.พ. 61	(1) 245,520,000.00 (2) 247,208,888.30 (3) 250,000,000.00	บ.อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	11 ธ.ค. 62	660		2.11 5.16	33.02 38.75		
15		พิเศษ	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าลอปาด๊ะ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	0+000.000 - 11+200.402 (NEW ROAD) และ 9+792.000 - 12+570.000 (HWY.NO.4136)	13.978	สท.1/6/60 26 ม.ค. 60	(1) 349,888,812.00 (2) 439,999,661.50 (3) 349,889,000.00	บ.อี.แอนดี.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	27 ม.ค. 60	18 ต.ค. 61 15 ก.พ. 62	630 750	(ขยายอายุสัญญา)	2.34 2.45	97.37 97.32		
16	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายชุมภู สุขเอมโอง)	4 (ตาก). 5 (พิษณุโลก) กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1	25+200.000 - 31+600.000, 36+000.000 - 41+250.000 และ 42+150.000 - 47+000.000	16.500	(1) (2) (3)	(1) (2) (3)				780				ระหว่างขั้นตอนเสนอ สงป. พิจารณาราคาเหมาะสม	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
17	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจวง (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงศ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531		(1) (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00				930			ระหว่างขั้นตอนเสนอ ส่งป. พิจารณาราคาเหมาะสม
18	11	พิเศษ	แยกอินทรีบุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทรีบุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายพินิจ เสือขาวนา)	11(ลพบุรี) สิงห์บุรี,นครสวรรค์ที่ 2	0+000.000 - 14+600.000	14.600		(1) (2) 999,969,000.70 (3) 1,000,000,000.00				900			เสนอกกรมพิจารณา
19	11	พิเศษ	แยกอินทรีบุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทรีบุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐินิช)		14+600.000 - 28+000.000	13.400		(1) (2) 1,299,926,414.80 (3) 1,300,000,000.00				990			อยู่ระหว่างต่อราคา
20	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362		(1) (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00				840			ระหว่างขั้นตอนเสนอ ส่งป. พิจารณาราคาเหมาะสม
21	1045	พิเศษ	แยกวังสีสุบ - ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุก (นายอำนาจพร ศรีอีสานุสรณ์) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ที่ 2	13+100.000 - 17+379.000	4.279		(1) (2) 172,151,421.80 (3) 230,000,000.00				390			เสนอกกรมพิจารณา
22	1026	พิเศษ	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 1	8+600.000 - 17+000.00	8.400		(1) (2) 288,372,607.30 (3) 300,000,000.00				540			เสนอกกระทรวงพิจารณาอนุมัติจ้าง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน	รวมถึง		
													นี้	ปัจจุบัน		
23	4063	พิเศษ	บ.ปารามิเตด - อ.โกตาบารู (นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	0+100.000 - 7+200.000 และ 9+400.000 - 9+917.000	7.617		(1) (2) 266,503,513.00 (3) 270,000,000.00				600			ระหว่างขั้นตอนเสนอ สงป. พิจารณาราคาเหมาะสม	
24	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจรรยา ชัยทอง)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100		(1) (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00				570			เสนอกรมพิจารณา	
25	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตืน (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+300.000 - 121+000.000	53.000		(1) (2) 179,800,016.40 (3) 180,000,000.00				360			เสนอกรมพิจารณา	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				15	โครงการ	179.150		(1) 7,366,679,484.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				10	โครงการ	161.789		(3) 5,800,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -								
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)																
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาง ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	49+770.000 - 64+115.556	14.345	สท.1/6/61 17 ม.ค. 61	(1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	หจก.แพรววิศกรรม	18 ม.ค. 61	7 ม.ค. 63	720	1.29 3.11	4.50 25.69	อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบและขอขยาย สัญญาจากปัญหาตัดต้นไม้ หวงห้าม	
2	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหุม - บ.ปางยาว (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) แพร่	282+650.000 - 291+575.000 (169+050.000 - 177+975.000) (เดิม)	8.925	สท.1/5/60 23 ธ.ค. 59	(1) 541,410,000.00 (2) 546,598,310.40 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่วิทย์ จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	24 ธ.ค. 59	13 ธ.ค. 61 23 เม.ย. 62	720 851	7.46 7.83	76.82 72.14	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
3	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวง หมายเลข 2085 ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภักดิ์) (นายธงชัย ชูกร)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	189+800.000 - 224+800.000	35.000	สท.1/15/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,280,206,000.00 (2) 1,365,081,017.70 (3) 1,376,380,000.00	บ.บุรีรัมย์ธัชชัย ก่อสร้าง จำกัด	1 มี.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	0.95	100.00	งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 61		
4	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.บัญญัติกิจ จำกัด	27 ก.พ. 61	13 ต.ค. 63	960	0.49	5.31	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)		
5	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงโย)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	69+250.000 - 81+000.000	11.750	สท.1/23/61 19 ก.พ. 61	(1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	6 ต.ค. 63	960	0.54	11.11			
6	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมหมาย คงช่วย)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จำกัด	21 มี.ค. 60	4 มี.ค. 63	1,080	0.00	0.28	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ,ต้นไม้ในเขตทาง, พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
7	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายชำนาญ รุจิรมธา)	17 (กระบี่) พังงา	0+000.000 - 10+061.000	10.061	สท.1/14/61 31 ม.ค.61	(1) 309,000,000.00 (2) 359,952,048.50 (3) 360,000,000.00	บ.สินเจริญสม จำกัด	1 ก.พ. 61	23 ก.ย.62	600	3.08	25.03			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
8	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายจิรวุฒิ สุจริตธนะการ)	17 (กระบี่) พังงา	10+061.000 - 21+381.000	11.320	สท.1/13/61 31 ม.ค.61	(1) 331,000,000.00 (2) 404,291,307.00 (3) 405,000,000.00	บ.ตาปีแทรกเตอร์ จำกัด	1 ก.พ. 61	22 พ.ย.62	660	3.56 6.73	23.91 38.69		
9	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยบาดาล (นายอำนาจพร ศรีอีสานสุธรรม) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2	142+780.000 - 152+200.000	9.420	(1) (2) (3)	456,136,224.30 460,000,000.00				690			เสนอกรมพิจารณา	
10	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000) (เดิม)	16.150	(1) (2) (3)	1,099,443,438.00 1,100,000,000.00				1080			รอเสนอกระทรวงอนุมัติจ้าง	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				7	โครงการ	89.128	(1)	3,960,579,580.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	25.570	(3)	1,560,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	35.000	(1)	1,280,206,000.00								
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนถนน																
1	1421	พิเศษ	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภูกิจ) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	19+000.000 - 35+000.000	16.000	สท.1/5/61 17 ม.ค. 61	(1) 646,358,680.00 (2) 719,957,226.04 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จำกัด	18 ม.ค. 61	5 ก.ค. 63	900	1.53 2.84	5.69 19.36	ติดต้นไม้ พื้นที่ป่าสงวน กรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่สปก. และ สาธารณูปโภค	
2	1421	พิเศษ	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภูกิจ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	35+000.000 - 48+190.000	13.190	สท.1/7/61 31 ม.ค. 61	(1) 680,816,411.00 (2) 719,759,073.00 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จำกัด	1 ก.พ. 61	18 ส.ค. 63	930	4.17 2.53	18.46 18.60	ติดพื้นที่ป่าไม้ สปก. และ สาธารณูปโภค	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																
1	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายบัญชา เอื้อจรรย์กุล)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	9+800.000 - 13+300.000	3.500	สท.1/17/61 9 ก.พ. 61	(1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จำกัด	10 ก.พ. 61	29 เม.ย. 63	810	0.00 2.61	0.66 23.18	ติดสาธารณูปโภค	
2	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายศักดิ์ชาย เรืองจันทร์)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	13+300.000 - 17+400.000	4.100	สท.1/12/61 31 ม.ค. 61	(1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	1 ก.พ. 61	20 พ.ค. 63	840	0.04 2.08	1.03 19.47	ติดต้นไม้ และสาธารณูปโภค รอพิจารณาแก้ไขแบบ	
3	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายชุมพล ทองมาก)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	17+400.000 - 21+500.000	4.100	สท.1/24/61 19 ก.พ. 61	(1) 794,043,000.00 (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 ก.พ. 61	7 ส.ค. 63	900	1.03 2.28	5.18 17.08	ติดสาธารณูปโภค	
4			พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายสว่าง บูรณธนาภิกิจ) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)					(1) (2) (3) 680,000,000.00								ระหว่างเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง
5			พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายสว่าง บูรณธนาภิกิจ) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)					(1) (2) (3) 600,000,000.00								ระหว่างเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	ทาง หมาย เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน	รวมถึง		
													นี้	ปัจจุบัน		
6			พัฒนาคู่มือริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายภัทรพล ตางจงราช)													ประกาศฯ 2 มกราคม 2562 ยื่นเสนอราคา 31 มกราคม 2562
7	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายอำนาจพร ศรีอิสานุสรณ์) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์)		1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575		(1) (2) 420,000,000.00 (3)				900				เสนอกกรมพิจารณา
8	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)		62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500		(1) (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00				930				คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา
9	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมใจ ขาวพลศรี)		73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759		(1) (2) 1,219,760,439.83 (3) 1,270,000,000.00				1080				ประกาศฯ 2 มกราคม 2562 ยื่นเสนอราคา 31 มกราคม 2562
10	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ) (นายธงชัย ชูกร)		62+300.000 - 73+800.000 (RT.)	11.500		(1) (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00				900				อยู่ระหว่างต่อรองราคา

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
11	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ) (นายยุทธนา นวลจีน)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759		(1) (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00				1080			เสนอกรมพิจารณา
12	3423	พิเศษ	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายธีระศักดิ์ มากคง)		0+200.000 - 7+137.000	6.937		(1) (2) 299,188,777.70 (3) 300,000,000.00				660			เสนอกรมพิจารณา
13			อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ			9.000		(1) (2) (3) 1,700,000,000.00							ระหว่างเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	11.700		(1) 2,300,098,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				10	โครงการ	86.030		(3) 9,680,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-							
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ															
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู่ (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายศรัชัย จันทน์นวล)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	42+000.000 - 51+250.000	9.250	สท.1/21/60 13 มี.ค. 60	(1) 634,500,000.00 (2) 649,753,866.40 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธการ จำกัด	14 มี.ค. 60	3 ธ.ค. 61 26 ธ.ค. 61	630 653	6.47 0.00	65.68 100.00	
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	51+250.000 - 57+900.000	6.650	สท.1/3/61 17 ม.ค. 61	(1) 238,422,908.00 (2) 324,971,496.08 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 พ.ค. 62	480	0.05 10.96	2.45 63.28	ติดต้นไม้ และอยู่ระหว่าง ขอเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
3	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวรุฒม์โรจน์ จักขุสุวรรณ)	2 (แพรว) เชียงใหม่ 1	57+900.000 - 62+500.000	4.600	สท.1/4/61 17 ม.ค. 61	(1) 237,070,600.00 (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 เม.ย. 62	450	0.05 15.36	2.33 68.16	ติดต้นไม้ และอยู่ระหว่าง ขอเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพรว) น่าน 2	452+400.000 - 471+955.000	19.555	สท.1/32/61 28 ก.พ. 61	(1) 628,500,000.00 (2) 629,908,073.20 (3) 630,000,000.00	บ.แพรวรังวิทย จำกัด	1 มี.ค. 61	18 ก.พ. 63	720	7.67 2.63	37.80 20.27	ติดสาธารณูปโภค	
5	408	พิเศษ	อ.นาทวี - ด่านประกอบ (นายปิยชาติ ปลื้มภิญญานาม) (นายจรูญ ชัยทอง)	18 (สงขลา) สงขลา 2	235+459.000 - 251+425.000	15.966	สท.1/9/59 25 เม.ย. 59	(1) 542,735,000.00 (2) 565,665,875.10 (3) 589,880,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอเนยีเนียริง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61 13 ส.ค. 61 12 ก.ย. 61 2 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61	720 840 870 890 919	7.78 6.99	94.97 100.00	งานแล้วเสร็จ 29 ต.ค.61	
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรุฒม์ วิสมิติะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	(1) (2) (3)	(1) (2) (3)					690			เสนอกกรมพิจารณา
7	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรุฒม์ วิสมิติะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	(1) (2) (3)	(1) (2) (3)					690			เสนอกกระทรวงพิจารณาอนุมัติจ้าง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
8	-	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	12+050.000 - 15+000.000	2.950		(1) (2) 383,549,497.55 (3) 400,000,000.00				630			เสนอกระทรวงพิจารณาอนุมัติจ้าง
9	-	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	15+000.000 - 18+500.000	3.500		(1) (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00				630			เสนอกระทรวงพิจารณาอนุมัติจ้าง
10	-	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสาร ทอพนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	18+500.000 - 22+000.000	3.500		(1) (2) 388,465,371.86 (3) 390,000,000.00				630			เสนอกรมพิจารณา
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	1 (เชียงใหม่) เชียงรายที่ 1, เชียงใหม่ที่ 2	20+200.000 - 31+700.000	11.500		(1) (2) 759,757,193.60 (3) 760,000,000.00				720			เสนอกรมพิจารณา
12	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่), 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2, เชียงรายที่ 1	31+700.000 - 42+000.000 และ 62+500.000 - 63+000.000	10.800		(1) (2) 769,361,772.46 (3) 770,000,000.00				660			ระหว่างขั้นตอนเสนอ ส่งป. พิจารณาราคาเหมาะสม

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
13	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ติอลาฆอบาติะ - บ.ตะบิงตังจิง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายอนวัช ห่องโสภา)	18 (สงขลา) ยะลา	50+540.000 - 59+955.000	9.415		(1) (2) 395,894,668.00 (3) 445,000,000.00				510			รอเสนอกระทรวงอนุมัติจ้าง
14	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ติอลาฆอบาติะ - บ.ตะบิงตังจิง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายบุญศรีรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) ยะลา	59+955.000 - 68+555.000	8.600		(1) (2) 398,731,837.30 (3) 445,000,000.00				480			รอเสนอกระทรวงอนุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	40.055		(1) 1,738,493,508.000							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				9	โครงการ	54.515		(3) 4,390,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	15.966		(1) 542,735,000.000							
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ															
1	1290	1	อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 2	72+027.000 (ใหม่) / 21+000.000 (เก่า) - 93+027.000 (ใหม่) / 0+000.000 (เก่า)	21.000	สท.1/4/59 30 มี.ค. 59	(1) 653,120,000.00 (2) 670,918,433.30 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียนราย จำกัด	31 มี.ค.59 18 มิ.ย. 61 27 ก.ค. 61 6 ต.ค. 61		810 849 920	0.07 0.00	99.49 100.00	งานแล้วเสร็จ 5 ต.ต.61
2	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายอำนาจพร ศรีอิสานุสรณ์) (นายวัลลภ นีวกลม)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,356,098,775.40 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	1 มิ.ย. 59 16 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62		1,080 1,077	2.34 4.43	69.53 75.98	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) (ปรับลดเวลาทำการ)
3	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำราญ สุตะระ)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	หจก.หาดใหญ่ เรืองชัยการโยธา	15 ก.พ. 61 6 ธ.ค. 62		660	0.06 6.22	2.55 46.39	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
4	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.06 2.55	2.63 28.27	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
5	348	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)		2+700.000 - 22+664.000	19.964		(1) (2) 903,474,420.90 (3) 1,000,000,000.00				1,050			คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา		
6	4055	พิเศษ	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	6+392.000 - 12+565.000	6.173		(1) (2) 312,726,473.20 (3) 320,000,000.00				450			รอเสนอกระทรวงอนุมัติจ้าง		
7	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายมนัส สอนไวย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500		(1) (2) 1,012,219,013.20 (3) 1,035,000,000.00				1080			เสนอกรมพิจารณา		
8	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	10+500.000 - 25+211.000	14.711		(1) (2) 895,559,522.50 (3) 1,035,000,000.00				1080			ระหว่างขั้นตอนเสนอ สป. พิจารณาราคาเหมาะสม		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
9	372	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายสุกิจ อภิญาปลั่งกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+790.000 - 5+190.000	4.400		(1) (2) 359,985,596.20 (3) 360,000,000.00				780			ระหว่างขั้นตอนเสนอ สป. พิจารณาราคาเหมาะสม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	31.947		(1) 1,819,098,775.400							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				5	โครงการ	55.748		(3) 3,750,000,000.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	21.00		(1) 653,120,000.000							
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค															
1	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - สกลนคร (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมใจ ชาวพลศรี)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	249+424.000 - 269+424.000 (เดิม) หรือ 353+000.000 - 373+000.000 (ใหม่)	20.000	สท.1/4/60 8 ธ.ค. 59	(1) 589,147,299.00 (2) 599,988,769.80 (3) 600,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จำกัด	9 ธ.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	28 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61	720 750	8.84 7.19	100.00 100.00	งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 61
2	122	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชุมภู สุขเอมโอรุ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	0+000.000 - 12+600.000 (เห็น 11+458.000 - 12+425.000 RT.)	12.117	สท.1/8/60 30 ม.ค. 60	(1) 542,043,000.00 (2) 549,997,424.70 (3) 550,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จำกัด	31 ม.ค. 60 (ขยายอายุสัญญา)	20 ม.ค. 62 12 ก.พ. 62	720 743	8.80 13.80	83.54 89.70	
3	4	พิเศษ	อ.ปรานบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ) (นายประพนธ์ สม์ครุการไถ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	249+000.000 - 381+113.000	32.979	สท.1/11/59 19 พ.ค. 59	(1) 949,584,533.00 (2) 1,001,249,990.00 (3) 1,001,323,000.00	บ.เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 พ.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	4 ม.ค. 62 4 พ.ค. 62	960 1,080	1.15 1.73	84.93 85.47	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	65.096		(1) 2,080,774,832.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
1	41	พิเศษ	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300		(1) (2) 750,035,832.00 (3) 780,000,000.00				990				เสนอกระทรวงพิจารณาอนุมัติจ้าง
2	108	4	เขียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ) (นายอำนาจพร ศรีอิสานุสรณ์) (นายอุดม เลือคนอง)	1 (เขียงใหม่) แม่ฮ่องสอน	198+000.000 - 278+000.000	20.000		(1) (2) 179,989,688.80 (3) 180,000,000.00				360				ระหว่างขั้นตอนเสนอ สป. พิจารณาราคาเหมาะสม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				-	โครงการ	-		-								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	54.300		(3) 960,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-								
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก																
1	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานวณ)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63	900	0.86 1.96	2.56 17.16	ติดตั้งปลูกสร้างรั้วล้าเขตทาง และ สาธารณูปโภค	
2	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63	900	1.62 2.95	9.53 25.78	ติดตั้งปลูกสร้างรั้วล้าเขตทาง และ สาธารณูปโภค	
3	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61 9 ก.พ. 61	(1) 517,000,000.00 (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	10 ก.พ. 61	28 ก.ค. 63	900	1.14 2.39	4.17 17.53	ติดตั้งปลูกสร้างรั้วล้าเขตทาง และ สาธารณูปโภค	
4	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิโรจน์ ไชยบุตร)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	64+600.000 - 70+300.000	5.700	สท.1/15/61 31 ม.ค. 61	(1) 550,192,090.00 (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	1 ก.พ. 61	16 พ.ย. 63	1,020	3.49 1.84	15.47 14.82		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข								
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)																
1	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศร์ จำกัด	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.00	0.21	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน										
							(2)	1,549,505,066.44					7.73	48.39											
							(3)	1,544,850,000.00																	
2	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ)	4+100.000 - 9+000.000	4.900		(1)					930	-	-	เสนอกรมยกเลิกประกาศประกวดราคา										
							(2)	1,522,342,528.70																	
							(3)	1,522,870,000.00																	
3	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายธัชชัย ภูริธร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.49	8.91	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา										
							(2)	1,706,983,214.98					2.92	40.53											
							(3)	1,701,860,000.00																	
4	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายโกเมษฐ วาษีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62 13 มิ.ย. 62	870 974	2.15	40.85	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน										
							(2)	1,545,658,811.28					6.10	47.78											
							(3)	1,470,899,000.00																	
5	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไซ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62	930	2.17	42.58	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน										
							(2)	1,751,111,887.02					6.59	85.91											
							(3)	1,687,653,000.00																	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.56 5.84	6.23 53.94	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)		
7		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00 4.29	0.11 51.67	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
8		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพรวำรังวิทย์ จำกัด	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62	1,020	0.20 4.51	3.44 44.10	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
9		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.00 5.31	2.12 49.82	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบงานสะพาน		
10		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายมงคล นวลเกลี้ยง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63	1,080	0.41 3.74	1.18 30.77	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบและสัญญา		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62	960	0.00 5.34	0.10 60.41	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน แก้ไขแบบงานสะพาน		
12		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปรเมธ ถาวโรจน์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	ทจก.นากก่อสร้าง	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	0.00 7.52	0.03 62.77	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
13		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	ทจก.นากก่อสร้าง (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62	900 1,005	2.23 4.06	68.84 66.17	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
14		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62	1,020	1.47 7.25	13.41 54.91	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน		
15		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธนา สันติศักดิ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63	990 1,284	0.55 3.18	4.77 10.33	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
16		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายอำนวยการ ศรัทธาสานุสรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	0.00 4.67	0.63 53.70	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
17		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายอำนวยการ ศรัทธาสานุสรณ์) (นายสุชาติ โยมเงิน)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	9 ก.ย. 60	23 ส.ค. 63	1,080	0.00 1.54	0.04 22.25	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค		
18		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายอำนวยการ ศรัทธาสานุสรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	1.12 4.65	11.53 44.12	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน แก้ไขแบบงานสะพาน		
19		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นงู) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฉิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,211,444,000.00 (2) 1,252,980,732.34 (3) 1,430,000,000.00	พจก.นากก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1077	1.37 3.41	46.24 47.47	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
20		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,231,041,000.00 (2) 1,231,041,506.58 (3) 1,413,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59	16 ม.ค. 62 25 พ.ย. 62	840 1153	3.45 1.53	59.37 56.09	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		

