



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน มกราคม 2560

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	12	170.383	7,175,080,708.17
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	1	10.500	811,388,059.00
	1.2 กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ			
	1.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	5.785	605,876,692.00
	1.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	1.2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	1.3 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	200.256	7,960,788,326.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	23.172	1,080,000,000.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	1.4 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	66.467	2,514,396,600.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	19.000	1,400,000,000.00 *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	1.5 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	25.115	832,135,000.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	5	89.984	6,050,000,000.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	47.451	2,090,710,000.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
3	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	20	583.721	15,666,502,861.40
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	2	57.918	1,431,300,000.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	53	1099.178	36,845,490,187.57
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	8	132.156	8,530,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	3	68.418	2,242,688,059.00
	รวม	64	1299.752	47,618,178,246.57

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
4	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	41.594	12,967,576,294.00
	4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	15	63.100	27,812,000,000.00 *
	4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	24	104.694	40,779,576,294.00
	สรุปโครงการฯ เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	62	1140.772	49,813,066,481.57
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	23	195.256	36,342,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	-	-	2,242,688,059.00
	รวมทั้งสิ้น	88	1404.446	88,397,754,540.57

5	โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	46.814	1,453,886,511.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	3	46.814	1,453,886,511.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
6	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง			
	6.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	19.775	4,419,350,487.90 **
	6.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	6.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	6	19.775	4,419,350,487.90

** เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	71	1207.361	55,686,303,480.47
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	23	195.256	36,342,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	3	68.418	2,242,688,059.00
	รวมโครงการทั้งสิ้น	97	1471.035	94,270,991,539.47

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				6	101	5	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน 1
1	11	1	สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่	7	101	5	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตวีดินอก - ต.เกาะตาเลี้ยง
2	-	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1	8	12	5	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1
3	-	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2	9	225	6	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1
4	101	1	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวังมา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง	10	24	6	อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
5	214	2	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 1	11	408	6	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4
6	214	2	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2	12	4	6	กระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน 5
7	224	2	โชคชัย - ครบุรี	13	4	6	ชุมพร - ระนอง ตอน 3
8	3262	2	อ.เสนา - กม.36+626 (บ้านสาลี) ตอน 2	14	4	6	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
9	375	2	นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1	15	4	7	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก)
10	375	3	อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
11	4169	3	ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2	1	1421	7	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
12	4	3	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -บ.โคกกลอย	2	4	7	ชุมพร - ระนอง ตอน 2
13	-	3	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าลอปาติ๊ะ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส	3	4	8	ชุมพร - ระนอง ตอน 4
กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ				4	-	8	ทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนเนียง) - สตูล (ท่าเรือเกาะนก)
1	122	4	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2)	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)				1	118	8	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ
1	103	4	อ.ร้องกวาง - อ.ยาว ตอน 2 □	2	12	9	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน บ.น้ำดุก - ต.ปากช่อง
2	101	4	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 □	3	12	9	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ปากช่อง - ต.น้ำหนาว
3	1010	4	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหุม - บ.ปางยาว	4	12	9	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.น้ำหนาว - ต.ทุ่งพระ
4	12	5	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณคอกยลวก)	5	12	9	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ทุ่งพระ - อ.คอนสาร
5	12	5	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณคอกยลวก)	6	408	10	อ.นาทวี - ด้านประกอบ

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
7	410	10	ปัตตานี - ยะลา - อ.เบตง ตอน 1	17	4	14	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1
			โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ				
1	1290	10	อ.เชียงใหม่ - อ.เชียงใหม่ ตอน 3	18	4	15	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2
2	12	11	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4	19	4	15	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอน ๆ)
			โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค				
1	1	11	ตาก - พะเยา ตอน 1 (ตาก - บ้านตาก) (เป็นตอน ๆ)	20	41	15	ท่าโข้ว - ท่าชี - ถ้ำพรธนา - พุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 1
2	1	11	ตาก - พะเยา ตอน 2 (บ้านตาก - เกิน) (เป็นตอน ๆ)	21	41	15	ท่าโข้ว - ท่าชี - ถ้ำพรธนา - พุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 2
3	1	11	ตาก - พะเยา ตอน 3 (เกิน - ลำปาง) (เป็นตอน ๆ)	22	41	16	ท่าโข้ว - ท่าชี - ถ้ำพรธนา - พุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 2
4	1	12	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอน ๆ)				โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ
5	1	12	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 2 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอน ๆ)				ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
6	1	12	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอน ๆ)	1	121	16	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 (เหมืองกุง - ต้นเปา)
7	1	12	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอน ๆ)	2	101	16	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 2
8	1	12	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอน ๆ)	3	218	17	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน 1
9	1	13	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอน ๆ)				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7
10	1	13	นครสวรรค์ - สลกบาตร	1	7	18	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1
11	122	13	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)	2	7	18	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4
12	4	13	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอน ๆ) ตอน 1	3	7	18	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6
13	4	13	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอน ๆ) ตอน 2	4	7	18	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7
14	4	14	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (LT., RT. เป็นตอน ๆ) ตอน 3	5	7	19	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8
15	4	14	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1	6	7	19	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9
16	4	14	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
1		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - กม.50+000.000	18		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833
2		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.77+000.000 - กม.80+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)	19		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)
3		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.80+000.000 - กม.87+000.000	20		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000
4		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.87+000.000 - กม.92+000.000	21		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000
5		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.92+000.000 - กม.96+410.000 (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี)	22		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)
6		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)	23		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.64+700.000 - กม.70+000.000
7		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000.000 - กม.9+856.000 (SPUR LINE)	24		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.70+000.000 - กม.77+000.000
8		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.13+000.000 - กม.17+000.000				
9		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.17+000.000 - กม.22+500.000				
10		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400.000 - กม.4+100.000				
11		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.4+100.000 - กม.9+000.000				
12		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000				
13		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.22+500.000 - กม.24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)				
14		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.24+875.000 - กม.29+000.000				
15		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)				
16		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.30+000.000 - กม.35+900.000				
17		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2560

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

มกราคม 2560

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	11	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สามแยกดอยติ - เชียงใหม่ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน ,เชียงใหม่ที่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	(1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59	15 พ.ค. 62	1,080	0.12	0.58	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง งปม. ปี 59 = 294.939 ลบ. งปม. ปี 60 = 309.268 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 870.464 ลบ.
2	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายเฉลิมศักดิ์ ศรีท้วม)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	0+000.000 - 9+025.000	9.025	สท.1/26/58 28 ก.ค. 58	(1) 902,272,111.00 (2) 905,996,392.94 (3) 1,793,057,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพเรสเชียงราย จำกัด	29 ก.ค. 58	13 ม.ค. 61	900	2.88	18.16	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) งปม. ปี 58 = 270.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 427.767 ลบ. งปม. ปี 60 = 376.009 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 717.195 ลบ.
3	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	9+025.000 - 18+411.533 และ 0+000.000 - 2+628.000	12.014	สท.1/25/58 28 ก.ค. 58	(1) 888,697,756.00 (2) 893,454,212.21 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ.แพร่ราษฎร์ จำกัด	29 ก.ค. 58	15 ต.ค. 60	810	0.93	6.10	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝ่ายมูล - อ.ท่าวังมา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 2	408+200.000 - 409+684.000 และ 443+622.000 - 452+400.000	10.262	สท.1/3/60 8 ธ.ค. 59	(1) 249,067,000.00 (2) 249,816,551.80 (3) 250,000,000.00	บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จำกัด	9 ธ.ค. 59	31 ก.ค. 61	600	0.35	0.40	งปม. ปี 60 = 50.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 200.000 ลบ.

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
5	214	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 1 (นายภูวเดช กิติอังสุมาลี) (นายไกรสิทธิ์ ชีระสำราญ)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	0+000 - 11+800	11.800	สท.3/8/58 29 ธ.ค. 57	(1) 705,367,585.00 (2) 719,880,608.00 (3) 1,200,000,000.00	บ.บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง จำกัด	30 ธ.ค. 57	16 มิ.ย. 60	900	6.91 4.04	97.61 84.31	งปม. ปี 57 = 180.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 233.619 ลบ. งปม. ปี 59 = 294.560 ลบ. งปม. ปี 60 = 252.402 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 70.288 ลบ.		
6	214	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2 (นายภูวเดช กิติอังสุมาลี) (นายอนุศาสน์ ศุภการพิทยกุล)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	11+800 - 21+835	10.035	สท.1/1/58 23 มี.ค. 58	(1) 325,023,519.88 (2) 479,823,283.30 (3) - (งปม. รวมกับตอน 1)	ทจก.มาตราตรี จักรกล	24 มี.ค. 58	11 ม.ค. 60	660	1.60 0.11	6.47 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
7	224	พิเศษ	โชคชัย - ครบุรี (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอนุศาสน์ ศุภการพิทยกุล)	10 (นครราชสีมา) นครราชสีมาที่ 3	34+500 - 47+250 , 50+000 - 60+100	22.850	สท.3/5/58 10 พ.ย. 57	(1) 587,901,708.00 (2) 599,978,582.30 (3) 600,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	11 พ.ย. 57	30 ก.ย. 59 30 เม.ย. 60	690 902	6.49 8.94	98.58 97.37	งปม. ปี 57 = 90.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 148.750 ลบ. งปม. ปี 59 = 218.792 ลบ. งปม. ปี 60 = 108.634 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 21.725 ลบ.		
8	3263	พิเศษ	อ.เสนา - กม.36+626(บ้านสาไล) ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)	12 (สุพรรณบุรี), □ 13 (กรุงเทพฯ) สุพรรณบุรีที่ 1 อยุธยา	25+000.000 - 35+500.000	10.500	สท.1/3/57 11 พ.ย. 57	(1) 811,388,059.00 (2) 829,980,622.55 (3) 830,000,000.00	บ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	12 พ.ย. 57	31 ต.ค. 59 2 ธ.ค. 59 11 ธ.ค. 59	720 752 761	1.23 0.00	99.40 100.00	งานแล้วเสร็จ 11 ธ.ค.59 งปม. ปี 57 = 124.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 189.942 ลบ. งปม. ปี 59 = 324.526 ลบ. งปม. ปี 60 = 172.419 ลบ.		
9	375	พิเศษ	นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1 (นายภูวเดช กิติอังสุมาลี) (นายวรวิทย์ วิสุมิตะนันท์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+000 - 53+000	9.000	สท.1/6/58 9 เม.ย. 58	(1) 215,661,561.29 (2) 299,994,899.50 (3) 300,000,000.00	บ. ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด	10 เม.ย. 58	28 ม.ค. 60 27 ก.พ. 60	660 690	6.61 8.22	94.75 100.00	งปม. ปี 58 = 60.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 72.338 ลบ. งปม. ปี 60 = 83.324 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1	122	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2) (นายกฤษดา ศรีดามา) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าง)	11 (เทพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	14+282.943 และ 15+685.000 - 21+470.000	5.785	สท.1/3/58 24 มี.ค. 58	(1) 605,876,692.00 (2) 621,266,900.70 (3) 916,964,700.00 (แบ่งเป็น 2 ส่วน)	บ. สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	25 มี.ค. 58	9 ก.ย. 60	900	3.54 6.51	63.60 69.82	งปม.ปี 57 = 148.500 ลบ. งปม.ปี 58 = 174.150 ลบ. งปม.ปี 59 = 181.290 ลบ. งปม.ปี 60 = 333.342 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 79.682 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	5.785		(1) 605,876,692.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									
1	103	พิเศษ	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2) อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	2 (แพ่ง) แพ่ง	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/5/59 30 มี.ค. 59	(1) 760,380,000.00 (2) 786,435,067.80 (3) 786,500,000.00	หจก. แพรววิศวกรรม	31 มี.ค. 59	20 มี.ค. 61	720	6.60 2.46	18.74 19.32	งปม.ปี 59 = 157.300 ลบ. งปม.ปี 60 = 233.753 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 369.327 ลบ.		
2	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายบาลี ไหมทอง)	2 (แพ่ง) น่านที่ 1	199+900.000 - 216+600.000	16.700	สท.1/10/59 25 เม.ย. 59	(1) 559,150,000.00 (2) 573,535,770.00 (3) 619,370,000.00	บ.แพ่งอำนวยการจำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61	720	3.60 2.60	5.79 18.50	ติดขัดด้านไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม.ปี 59 = 123.874 ลบ. งปม.ปี 60 = 200.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 235.276 ลบ.		
3	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพ่ง) แพ่ง	282+650.000 - 291+575.000 (169+050.000 - 177+975.000) (เดิม)	8.925	สท.1/5/60 23 ธ.ค. 59	(1) 541,410,000.00 (2) 546,598,310.40 (3) 550,000,000.00	บ.แพ่งอำนวยการจำกัด	24 ธ.ค. 59	13 ธ.ค. 61	720	0.00 0.03	0.00 0.03	อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง งปม.ปี 60 = 110.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 440.000 ลบ.		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
4	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณคอคบดวก) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพินิจ เลือขาวานา)	4 (ตาก) ตากที่ 1	49+266.137 (ทล.12) - 61+791.902 (ทล.12) หรือ EQ. 36+625.000 AHD. (ทล.105) /36+592.168 BK. (ทล.105) - 24+100.000 (ทล.105)	12.525	สท.1/23/58 10 มิ.ย.58	(1) 706,000,000.00 (2) 707,533,030.10 (3) 1,400,000,000.00	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จำกัด	11 มิ.ย.58 (ขยายอายุสัญญา)	27 ก.ย. 60 16 ต.ค. 60	840 859	6.58 5.89	34.88 63.08	งปม.ปี 58 = 280.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 404.346 ลบ. งปม.ปี 60 = 259.020 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 453.134 ลบ.
5	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณคอคบดวก) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) ตากที่ 1	61+791.902 (ทล.12) - 73+891.138 (ทล.12) หรือ 24+100.000 (ทล.105) - 12+000.000 (ทล.105)	12.100	สท.1/24/58 10 มิ.ย.58	(1) 690,500,000.00 (2) 691,999,266.50 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จำกัด	11 มิ.ย.58	28 ส.ค. 60	810	3.18 6.00	39.96 63.97	
6	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสง่าชัย ใจห้าว)	5 (พิษณุโลก) สุโขทัย	82+450.000 - 89+421.349 (ใหม่) หรือ 36+493.432 - 29+522.038 (เก่า)	6.971	สท.1/3/59 29 ม.ค. 59	(1) 228,380,000.00 (2) 235,943,930.80 (3) 235,955,000.00	หจก.พิษณุโลกดีพร้อม	30 ม.ค.59	23 พ.ค. 60	480	10.88 11.97	95.91 64.34	งปม.ปี 59 = 47.191 ลบ. งปม.ปี 60 = 94.382 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 86.807 ลบ.
7	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เดวิดนอก - ต.เกาะตาเลี้ยง (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	5 (พิษณุโลก)	89+421.394 - 94+843.394 หรือ 29+522.038 - 24+100.038 (เก่า)	5.422	(1) (2) (3)	(1) (2) (3)				480	- -	- -	เสนอ คค.อนุมัติจ้าง งปม.ปี 60 = 46.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 184.000 ลบ.
8	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายยุทธนา นวลจัน)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ ที่ 1	123+195.000 - 133+300.000	10.105	สท.1/7/59 21 เม.ย. 59	(1) 507,264,859.00 (2) 530,887,541.00 (3) 530,890,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย.59	12 มี.ค. 61	690	1.42 2.69	15.66 18.49	งปม.ปี 59 = 106.178 ลบ. งปม.ปี 60 = 170.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 231.087 ลบ.

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
9	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ ที่ 2 (บึงสามพัน)	135+580.000 - 142+780.000	7.200	สท.1/2/59 29 ม.ค. 59	(1) 120,008,998.00 (2) 190,399,748.50 (3) 196,630,000.00	ทจก.วิซจจจ	30 ม.ค. 59	21 ส.ค. 60	570	7.93 8.37	41.42 55.72	งปม.ปี 59 = 39.326 ลบ. งปม.ปี 60 = 53.839 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 26.844 ลบ.		
10	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.ขุนันท์ - แยกทางหลวง หมายเลข 2085 ตอน 1 (นายสมหวัง โลหณุต) (นายธงชัย ชูกร)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	189+800.000 - 224+800.000	35.000	สท.1/15/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,280,206,000.00 (2) 1,365,081,017.70 (3) 1,376,380,000.00	บ.บุรีรัมย์ธัชชัย ก่อสร้าง จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	5.21 1.57	11.23 6.87	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง งปม.ปี 59 = 275.276 ลบ. งปม.ปี 60 = 360.300 ลบ. งปม.ปี 61 = 677.791 ลบ.		
11	408	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายบุศรินทร์ ยามา)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	70+200.000 - 82+000.000	11.800	สท.1/8/59 25 เม.ย. 59	(1) 487,319,000.00 (2) 503,246,797.90 (3) 520,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสซิซิเอท เอเนยีเนียร์ (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	16 มี.ค. 61	690	1.30 3.11	16.81 18.28	เกิดอุทกภัย งปม.ปี 59 = 102.246 ลบ. งปม.ปี 60 = 165.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 220.073 ลบ.		
12	4	พิเศษ	กระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน 5 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปิยะ สาระทรัพย์)	17 (กระบี่) พังงา	1000+600 - EQ 1003+235.035 BK./ 1002+206.187 AH. - 1016+022.734	16.452	สท.1/4/58 7 เม.ย. 58	(1) 588,804,587.00 (2) 599,992,443.90 (3) 600,000,000.00	บ. บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	8 เม.ย. 58	27 มี.ค. 60	720	3.41 6.70	86.46 97.60	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม. ปี 58 = 90.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 248.563 ลบ. งปม. ปี 60 = 250.242 ลบ.		
13	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายฉลองชัย จุรินทร์)	17 (กระบี่) ระนอง	500+480 - 513 +300	12.820	สท.3/3/58 7 พ.ย. 57	(1) 538,946,782.00 (2) 549,999,267.20 (3) 550,000,000.00	บ. พีระมิดคอนกรีต จำกัด	8 พ.ย. 57	27 ต.ค. 59 7 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60	720 761 875	0.08 0.00	99.91 100.00	งปม. ปี 57 = 82.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 116.874 ลบ. งปม. ปี 59 = 225.046 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 114.526 ลบ.		
14	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมหมาย คงช่วย)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	(1) (2) (3)	(1) 849,994,308.60 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	(ขยายอายุสัญญา)			1,080	-	-	เสนอ คค.อนุมัติจ้าง งปม. ปี 60 = 170.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 680.000 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	แผนงาน		
								(1) เดือน นี้					(2) รวมถึง ปัจจุบัน			
15	4	พิเศษ	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	130+400 - 135+630 และ 137+200-EQ148+205.878 BK/ 148+778.180 AH - 162+200	29.658	สท.1/2/58 24 มี.ค. 58	(1) 952,418,100.00 (2) 979,953,416.50 (3) 979,986,000.00	บ. เสริมสงวน ก่อสร้าง จำกัด	25 มี.ค. 58	11 ก.ค. 60	840	1.31 6.72	57.06 77.29	งปม. ปี 52-57 = 248.355 ลบ. งปม. ปี 58 = 59.787 ลบ. งปม. ปี 59 = 239.499 ลบ. งปม. ปี 60 = 346.923 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 57.855 ลบ.	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				13	โครงการ	200.256	(1)	7,960,788,326.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	23.172	(3)	1,080,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-	(1)	-								
1	1421	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง เชียงใหม่ - อ.ขุนตาด ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	1 (เชียงใหม่)	0+000.000 - 19+000.000	19.000	(1) (2) (3)	 1,399,957,106.40 1,400,000,000.00				1,080	-	-	เสนอ คค.อนุมัติจ้าง งปม.ปี 60 = 280.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,120.000 ลบ.	
2	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	17 (กระบี่) ระนอง	545+750 - 569+250	23.500	สท.3/8/56 8 ส.ค. 56	(1) 897,719,600.00 (2) 899,991,092.05 (3) 897,720,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	9 ส.ค.56	25 ม.ค.59 15 เม.ย. 60	900 1,346	4.99 4.94	81.90 96.84	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์) งปม.ปี 56 - 57 = 330.458 ลบ. งปม.ปี 58 = 211.166 ลบ. งปม. ปี 59 = 152.612 ลบ. งปม. ปี 60 = 203.483 ลบ.	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
3	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (นายภฤชดา ศรีดามา) (นายประกาศ ช่วยเพ็ญ)	17 (กระบี่) ระนอง	513+300.000 - 545+750.000	32.450	สท.1/13/59 26 พ.ค. 59	(1) 1,310,200,000.00 (2) 1,343,704,550.60 (3) 1,563,175,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	27 พ.ค. 59	11 พ.ค. 62	1,080	0.00	2.02	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดขีดต้นไม้ และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) งปม. ปี 59 = 312.635 ลบ. งปม. ปี 60 = 181.098 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 816.857 ลบ.		
4	-	1	ทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนเนียง) - สตูล (ท่าเรือเกาะนก) (นายภูวเดช กิติอังกษมาลี) (นายธรรกร กิจกอบสิน)	18 (สงขลา) สตูล	0+000 - EQ 7+787.244/ กม.2+729.735 (ทล.4051)- EQ 10+517.227/ กม.0+000	10.517	สท.3/20/53 31 ส.ค. 53	(1) 306,477,000.00 (2) 307,035,378.60 (3) 316,000,000.00	บ. เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ (1964) จำกัด	1 ก.ย.53	22 เม.ย.55 5 ส.ค.55 1 ก.พ..56 2 เม.ย.56 10 เม.ย.56 18 เม.ย.56 16 ม.ค.57 15 มิ.ย.57 1 ก.ค.57	600 705 885 945 953 961 1,234 1,384 1,400	1.17	95.28	กรมฯ อนุมัติลดค่าปรับตั้งวันที่ 7 ก.ย. 59 งปม. ปี 52 - 55 = 192.505 ลบ. งปม. ปี 56 = 22.795 ลบ. งปม. ปี 57 = 41.177 ลบ. งปม. ปี 58 = 50.000 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	66.467		(1) 2,514,396,600.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	19.000		(3) 1,400,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									
1	118	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู่	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	42+000.000 - 51+250.000	9.250	(1) (2) (3)	649,753,866.40 650,000,000.00				630	-	-	เสนอ คค.อนุมัติจ้าง งปม. ปี 60 = 130.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 520.000 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
2	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน บ.น้ำดุก - ต.ปากช่อง (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธงชัย สงใย)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	366+089.000 - EQ.380+785.000 BK./ EQ.380+943.000 AH. - 386+000.000 (NEW)	19.753		(1) (2) 1,249,998,484.60 (3) 1,250,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 250.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,000.000 ลบ.
3	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ปากช่อง - ต.น้ำหนาว (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	386+000.000 - 405+000.000 (ใหม่) หรือ 30+057.000 - 49+057.000 (เดิม)	19.000		(1) (2) 1,369,553,221.10 (3) 1,370,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 274.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,096.000 ลบ.
4	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.น้ำหนาว - ต.ทุ่งพระ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพีระ ทับทิบแดง)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	405+000.000 - EQ.414+899.584 BK./ EQ.414+942.401 AH. - 418+500.000 (ใหม่) หรือ 49+057.000 - EQ.58+956.584 BK./ EQ.58+999.401 AH. - 62+557.000 (เดิม)	13.457		(1) (2) 1,349,876,544.70 (3) 1,350,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 270.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,080.000 ลบ.
5		พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ทุ่งพระ - อ.คอนสาร (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวุฒมิโรจน์ จักขุสุวรรณ)	7 (ขอนแก่น) ขอนแก่นที่ 2	418+500.000 - 447+024.000 (ใหม่) หรือ 62+557.000 - 91+081.000 (เดิม)	28.524		(1) (2) 1,429,900,621.10 (3) 1,430,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 286.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,144.000 ลบ.

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6	408	พิเศษ	อ.นาทวี - ด้านประกอบ (นายปิยชาติ ปลื้มภักดิ์) (นายจตุรนต์ ชัยทอง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2	235+459.000 - 251+425.000	15.966	สท.1/9/59 25 เม.ย. 59	(1) 542,735,000.00 (2) 565,665,875.10 (3) 589,880,000.00	บ. เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอเนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61	720	0.72 2.83	12.68 19.06	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม.ปี 59 = 117.976 ลบ. งปม.ปี 60 = 190.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 234.759 ลบ.		
7	410	พิเศษ	ปัตตานี - ยะลา - อ.เบตง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภักดิ์) (นายสุวัฒน์ รัตนมณี)	18 (สงขลา) ยะลา	4+450.810 - 13+600.000 (เก่า) หรือ 41+265.000 - 50+414.190 (ใหม่)	9.149	สท.1/1/59 29 ม.ค. 59	(1) 289,400,000.00 (2) 294,483,454.65 (3) 294,940,000.00	หจก. ชินวระยะลา ก่อสร้าง	30 ม.ค. 59	20 ต.ค. 60	630	1.30 8.93	34.13 43.52	เกิดอุทกภัย งปม.ปี 59 = 58.988 ลบ. งปม.ปี 60 = 117.976 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 112.436 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	25.115		(1) 832,135,000.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				5	โครงการ	89.984		(3) 6,050,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																	
1	1290	พิเศษ	อ.เขียงแสน - อ.เขียงทอง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภักดิ์) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 2	72+027.000 (ใหม่) / 21+000.000 (เก่า) - 93+027.000 (ใหม่) / 0+000.000 (เก่า)	21.000	สท.1/4/59 30 มี.ค. 59	(1) 653,120,000.00 (2) 670,918,433.30 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	31 มี.ค.59	18 มี.ย. 61	810	1.96 2.59	17.20 16.61	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า และ โทรศัพท์) งปม.ปี 59 = 137.638 ลบ. งปม.ปี 60 = 207.064 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 302.695 ลบ.		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวัลลภ นวัฑฒ)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,437,590,000.00 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	2.14 4.09 2.36 6.12	ติดตั้งารูปโคค (ไฟฟ้า) งปม.ปี 59 = 304.771 ลบ. งปม.ปี 60 = 271.321 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 861.502 ลบ.	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	47.451		2,090,710,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-							
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยระหว่างภาค															
1	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 1 (ตาก - บ้านตาก) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายนพดล มนตรีกุล)	4 (ตาก) ตากที่ 1	545+000.000 - 583+246.000	36.784	สท.1/13/58 18 พ.ค. 58	(1) 1,014,300,000.00 (2) 1,049,976,965.50 (3) 1,050,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	3 พ.ย. 60	900	0.26 6.13 78.94 51.44	งปม. ปี 58 = 157.500 ลบ. งปม. ปี 59 = 339.507 ลบ. งปม.ปี 60 = 431.078 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 86.215 ลบ.	
2	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 2 (บ้านตาก - เกิน) (เป็นตอน ๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+246.000 - 630+000.000	31.609	สท.1/8/58 27 เม.ย.58	(1) 824,435,000.00 (2) 849,998,912.60 (3) 850,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	28 เม.ย.58	13 ต.ค. 60	900	3.91 68.83 5.39 48.70	งปม. ปี 58 = 127.500 ลบ. งปม. ปี 59 = 276.473 ลบ. งปม. ปี 60 = 373.745 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 46.717 ลบ.	
3	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 3 (เกิน - ลำปาง) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสิโรจน์ ไชยบุตร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	630+000.000 - 689+000.000	46.710	สท.1/29/58 28 ก. ค. 58	(1) 1,045,970,000.00 (2) 1,059,993,522.20 (3) 1,045,970,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จำกัด	29 ก. ค. 58	13 ม. ค. 61	900	4.39 64.21 1.55 32.13	งปม. ปี 58 = 159.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 294.254 ลบ. งปม. ปี 60 = 444.537 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 148.179 ลบ.	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
4	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - กาว) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายจเรเมธ จันทร์จจร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	689+000.000 - 736+072.000	36.699	สท.1/22/58 9 มิ.ย.58	(1) 902,309,000.00 (2) 929,999,954.90 (3) 1,745,000,000.00	หจก.กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง	10 มิ.ย. 58	26 ก.ย. 60	840	0.71 7.98	73.13 66.69	ติดขัดสาธารณูปโภค งปม. ปี 58 = 261.750 ลบ. งปม. ปี 59 = 654.634 ลบ. งปม. ปี 60 = 772.603 ลบ.		
5	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 2 (ลำปาง - กาว) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสุรพล มิวอ่อน)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	736+072.000 - 782+335.000	41.580	สท.1/19/58 2 มิ.ย.58	(1) 786,676,988.00 (2) 814,998,445.80 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. แสงชัยโชค จำกัด	3 มิ.ย. 58	22 พ.ค. 60	720	1.90 9.05	81.59 69.25			
6	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	386+176.000 - 422+800.000	25.021	สท.1/14/58 18 พ.ค. 58	(1) 740,100,000.00 (2) 759,989,093.20 (3) 1,520,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	7 เม.ย. 60	690	1.36 8.75	99.83 88.52	งปม. ปี 58 = 228.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 650.928 ลบ. งปม. ปี 60 = 601.172 ลบ.		
7	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสุชาติ โยมเงิน)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	422+800.000 - 466+400.000	25.794	สท.1/15/58 18 พ.ค. 58	(1) 740,000,000.00 (2) 759,930,981.40 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	6 ก.พ. 60	630	1.57 7.93	99.96 96.71	งานแล้วเสร็จ 28 ธ.ค.59		
8	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	4 (ตาก) ตากที่ 1	466+400.000 - 509+150.000	32.124	สท.1/20/58 5 มิ.ย. 58	(1) 691,300,000.00 (2) 709,983,432.00 (3) 1,420,000,000.00	บ. บุญสหการก่อสร้าง จำกัด	6 มิ.ย. 58	25 พ.ค. 60	720	0.00 8.20	99.99 61.41	งานแล้วเสร็จ 23 ธ.ค.59 งปม. ปี 58 = 213.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 625.125 ลบ. งปม. ปี 60 = 546.296 ลบ.		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
9	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	4 (ตาก) ตากที่ 1	509+150.000 - 545+000.000	28.841	สท.1/21/58 5 มิ.ย. 58	(1) 693,120,450.00 (2) 709,975,339.10 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ.แพร่ธารงวิทย์ จำกัด	6 มิ.ย. 58	24 ก.พ. 60	630	4.05 0.83	99.23 99.15	
10	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - สลกบาตร (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสมใจ ชาวพลศรี)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	249+424.000 - 269+424.000 (เดิม) หรือ 353+000.000 - 373+000.000 (ใหม่)	20.000	สท.1/4/60 8 ธ.ค. 59	(1) 589,147,299.00 (2) 599,988,769.80 (3) 600,000,000.00	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จำกัด	9 ธ.ค. 59	28 พ.ย. 61	720	0.00 0.24	0.00 0.33	ลงนามสัญญา 8 ธ.ค.59 งปม. ปี 60 = 120.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 480.000 ลบ.
11	122	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายชุมภู สุขเอมโอรุ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	0+000.000 - 12+600.000 (เงิน 11+458.000 - 12+425.000 RT.)	12.117	สท.1/8/60 30 ม.ค. 60	(1) 542,043,000.00 (2) 549,997,424.70 (3) 550,000,000.00	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จำกัด	31 ม.ค. 60	20 ม.ค. 62	720	-	-	ลงนามสัญญา 30 ม.ค.60 งปม. ปี 60 = 110.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 440.000 ลบ.
12	4	พิเศษ	อ.ปรานบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นางปริญญ์ เศษะนรราช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	241+708 - 277+000	20.165	สท.1/16/58 18 พ.ค. 58	(1) 553,742,325.00 (2) 569,996,759.00 (3) 1,370,000,000.00	บ.พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์ และ อุตสาหกรรม จำกัด	19 พ.ค. 58	7 เม.ย. 60	690	3.93 4.17	98.30 98.20	งปม.ปี 58 = 205.500 ลบ. งปม.ปี 59 = 568.115 ลบ. งปม.ปี 60 = 566.501 ลบ.
13	4	พิเศษ	อ.ปรานบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายธนา สันติศักดิ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	277+000 - 308+835	31.835	สท.1/17/58 21 พ.ค. 58	(1) 786,372,680.00 (2) 799,995,347.00 (3) - (งปม.รวมกับ ตอน 1)	บ.แสงชัยโชค จำกัด	22 พ.ค. 58	6 พ.ย. 60	900	3.83 7.39	54.74 59.27	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
14	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - กระจับปี่ 3 ตอน 3 (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายเกษดา ศรีตามา) (นายประพนธ์ สมัครการไถ)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	249+000.000 - 381+113.000	32.979	สท.1/11/59 19 พ.ค. 59	(1) 949,584,533.00 (2) 1,001,249,990.00 (3) 1,001,323,000.00	บ. เข็มซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 พ.ค. 59	4 ม.ค. 62	960	2.45 1.91	20.82 12.38	งปม.ปี 59 = 200.265 ลบ. งปม.ปี 60 = 244.965 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 504.355 ลบ.		
15	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 1 (กระจับปี่ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานา)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	310+000 - 350+000	29.118	สท.1/10/58 15 พ.ค. 58	(1) 815,804,680.00 (2) 839,968,522.90 (3) 840,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	16 พ.ค. 58	31 ต.ค. 60	900	0.78 7.88	98.17 73.08	งปม.ปี 58 = 126.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 273.745 ลบ. งปม.ปี 60 = 346.717 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 69.343 ลบ.		
16	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 1 (กระจับปี่ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายคมกฤต ดีจังกา)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	350+000 - 390+000	33.030	สท.1/7/58 10 เม.ย.58	(1) 918,530,881.40 (2) 934,941,940.10 (3) 935,000,000.00	บ. เข็มซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	11เม.ย.58	25 ธ.ค.60	990	2.04 3.47	65.97 55.93	งปม.ปี 58 = 140.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 281.439 ลบ. งปม.ปี 60 = 378.547 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 118.295 ลบ.		
17	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจิรวุฒิ สุจริตระการ)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่,ปฐมพร	390+000 - 437+000	34.500	สท.1/11/58 15 พ.ค. 58	(1) 977,301,900.00 (2) 994,999,687.00 (3) 995,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	16 พ.ค. 58	29 ม.ค. 61	990	3.69 7.93	79.42 67.15	งปม.ปี 58 = 149.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 299.421 ลบ. งปม.ปี 60 = 377.594 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 151.037 ลบ.		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
18	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	437+000 - 485+233	35.164	สท.1/18/58 22 พ.ค. 58	(1) 963,425,227.00 (2) 994,999,825.30 (3) 995,000,000.00	บ. ธาราวิญญ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 พ.ค. 58	5 ก.พ. 61	990	1.83 4.72	87.43 48.84	งปม.ปี 58 = 149.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 293.050 ลบ. งปม.ปี 60 = 372.233 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 148.893 ลบ.
19	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุชล รอยหัดถกิจ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	392+513.000 - 485+233.000	25.569	สท.1/12/59 25 พ.ค. 59	(1) 653,489,000.00 (2) 719,731,965.90 (3) 775,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	26 พ.ค. 59	11 พ.ย. 61	900	2.22 1.70	31.41 10.02	งปม.ปี 59 = 151.420 ลบ. งปม.ปี 60 = 168.790 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 319.842 ลบ.
20	41	พิเศษ	ท่าโข้ว - ท่าชี - ถ้ำพรธรรมา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายกิตติธัช ภูหิรัญ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานี 3	201+500 - 227+000	25.500	สท.1/12/58 15 พ.ค. 58	(1) 785,962,000.00 (2) 799,999,377.20 (3) 1,370,000,000.00	บ. พีระมิดคอนกรีต จำกัด	16 พ.ค. 58	30 มี.ค. 61	1,050	8.63 3.35	71.70 37.51	งปม.ปี 58 = 205.500 ลบ. งปม.ปี 59 = 426.639 ลบ. งปม.ปี 60 = 555.663 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 152.701 ลบ.
21	41	พิเศษ	ท่าโข้ว - ท่าชี - ถ้ำพรธรรมา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)	16 (นครศรีธรรมราช) สน.บพ.สุราษฎร์ธานี 2, 3	227+000 - 245+000	18.000	สท.1/9/58 11 พ.ค. 58	(1) 554,540,240.00 (2) 569,999,612.30 (3) (งปม.ร่วมกับส่วนที่ 1)	บ. บุญสหะการสร้าง จำกัด	12 พ.ค. 58	28 ส.ค. 60	840	1.40 4.90	86.73 58.61	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
22	41	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - ท่าซี - ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธานี อุบลน้อย)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	245+000 - 263+500	18.500	สท.1/5/58 7 เม.ย.58	(1) 569,647,658.00 (2) 584,999,555.80 (3) 585,000,000.00	บ. บุญสหการสร้าง จำกัด	8 เม.ย.58	25 ก.ค.60	840	0.00 4.20	84.16 78.68	งปม.ปี 58 = 87.750 ลบ. งปม.ปี 59 = 205.212 ลบ. งปม.ปี 60 = 276.686 ลบ.
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				20	โครงการ	583.721	(1)	15,666,502,861.40							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	57.918		1,431,300,000.00							
<u>ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2</u>															
1	121	พิเศษ	ทางเลียบเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 (เหมืองกุง - ดันเปา) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายชำนาญ สุวรรณ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	0+000.000 - 8+200.000 และ 11+125.000 - 15+310.842	12.386	สท.1/27/58 28 ก.ค. 58	(1) 598,430,511.00 (2) 599,998,749.80 (3) 600,000,000.00	บ. เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	29 ก.ค. 58	17 ก.ค. 60	720	4.06 5.09	52.58 59.81	
2	101	1	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 2 (นายฤทธิดา ศรีดามา) (นายณัฐพล แก้วอู่)	2 (แพร่) น่านที่ 2	395+200.000 - 408+200.000	13.000	สท.1/30/58 28 ก.ค. 58	(1) 258,980,000.00 (2) 299,997,805.90 (3) 300,000,000.00	หจก. กองมณีก่อสร้าง (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ค. 58	18 ม.ค. 60 6 ก.พ. 60 13 ก.พ. 60	540 559 566	4.92 6.85	95.05 100.00	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)						แผนงาน		
															เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	7	พิเศษ	ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	2+300.000 - 5+500.000	3.200	กท./eb 32/59 5 ก.พ. 59	(1)	738,805,735.00	บ.ชัยนันทิคำวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59	20 พ.ค. 61	780	4.60	22.84	ติดตั้งอุปกรณ์โศก (ไฟฟ้า) ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	743,028,180.60					4.64	22.80		
								(3)	865,000,000.00								
2	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายธวัชชัย หมั่นไธสง)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	10+850.000- 13+900.000	3.050	กท./eb 34/59 8 ก.พ. 59	(1)	615,492,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59	9 มี.ค. 61	750	1.80	37.31	ติดตั้งอุปกรณ์โศก (ไฟฟ้า, โตรศัพท์ และสิ่งปลูกสร้าง) ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	622,296,390.90					4.71	30.55		
								(3)	730,000,000.00								
3	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	16+150.000- 21+450.000	5.300	กท./eb 35/59 8 ก.พ. 59	(1)	883,450,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59	10 ก.พ. 61	690	1.86	26.03	ติดตั้งมลพิษที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	894,429,038.40					2.61	23.67		
								(3)	900,000,000.00								
4	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายเรวัต วิมลสุข)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	21+450.000- 24+700.000	3.250	กท./eb 55/59 2 พ.ค. 59	(1)	686,869,600.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59	22 ก.ค. 61	720	4.26	17.44	ติดตั้งมลพิษที่ดิน ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	710,417,272.50					2.96	10.05		
								(3)	850,000,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
5	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายมนัส สอนไวย)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	24+700.000- 26+800.000	2.100	กท./eb 36/59 8 ก.พ. 59	(1) 701,566,690.00 (2) 704,756,988.30 (3) 730,000,000.00	บ.วินิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59	11 เม.ย. 61	720	1.67 3.24	17.07 22.05	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบประมาณทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
6	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	26+800.000- 29+675.000	2.875	กท./eb 33/59 5 ก.พ. 59	(1) 793,166,462.90 (2) 801,437,129.70 (3) 930,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59	2 ก.ย. 61	900	2.54 2.48	21.27 19.27	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ,ประปา) ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบประมาณทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	19.775		(1) 4,419,350,487.90									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - กม.50+000.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59	(1)	1,235,730,000.00	หจก.นากก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62	900	0.01	0.09	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งปม.ปี 59 = 1,500.000 ลบ. งปม.ปี 60 = 3,569.759 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 63 = 38,630.241 ลบ. (งปม.รวมทุกตอน)	
								(2)	1,235,741,998.18					1.49	2.47		
								(3)	1,236,000,000.00								
2		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.77+000.000 - กม.80+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59	(1)	1,211,444,000.00	หจก.นากก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62	960	0.08	0.09	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์)	
								(2)	1,252,980,732.34					1.16	2.26		
								(3)	1,430,000,000.00								
3		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.80+000.000 - กม.87+000.000 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59	(1)	1,231,041,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59	16 ม.ค. 62	840	0.06	0.06	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,231,041,506.58					1.66	3.40		
								(3)	1,413,000,000.00								
4		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.87+000.000 - กม.92+000.000 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายจรัส ดำรงค์พานิช)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	87+000.000 - 92+000.000	5.000	สท.1/18/59	(1)	1,331,420,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62	960	0.08	0.09	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,331,424,384.32					1.51	2.17		
								(3)	1,474,000,000.00								
5		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.92+000.000 - กม.96+410.000 (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายประสาน ตากดำรงกุล)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	92+000.000 - 96+410.000	4.410	สท.1/19/59	(1)	1,453,161,081.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จำกัด	29 ก.ย. 59	16 เม.ย. 62	930	0.25	0.66	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,453,167,874.98					1.56	3.25		
								(3)	1,490,000,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT. (SPUR LINE) (นายกฤษดา ศรีตามา) (นายวรวิวัฒน์ ยงสมบุญ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1)	1,590,700,000.00	บ.คริสเตียนีและ นีสเส้น (ไทย) จำกัด (มหาชน)	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62	960	0.03	0.07	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)	
								(2)	1,590,722,182.90					0.58	0.96		
								(3)	1,670,000,000.00								
7		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000.000 - กม.9+856.000 (SPUR LINE) (นายกฤษดา ศรีตามา) (นายสุรเชษฐ์ สุขะกุล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	5+000.000 - 9+856.000	4.856	สท.1/20/59 28 ก.ย. 59	(1)	1,755,528,213.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62	960	0.04	0.04	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,755,668,754.94					1.01	2.80		
								(3)	1,845,000,000.00								
8		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.13+000.000 - กม.17+000.000 (นายกฤษดา ศรีตามา) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62	870	0.00	0.15	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,545,658,811.28					1.55	2.24		
								(3)	1,549,000,000.00								
9		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.17+000.000 - กม.22+500.000 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไซ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62	930	0.00	0.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,751,111,887.02					1.24	2.34		
								(3)	1,801,000,000.00								
10		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400.000 - กม.4+100.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)		0+400.000 - 4+100.000	3.700		(1)					1,050	-	-	เสนอ คค.อนุมัติจ้าง	
								(2)	1,549,505,066.44								
								(3)	1,930,000,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
11		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.4+100.000 - กม.9+000.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)		4+100.000 - 9+000.000	4.900		(1) (2) 1,527,609,794.96 (3) 2,000,000,000.00				960	-	-	เสนอ สงป.พิจารณาราคา
12		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000 (นายกฤษดา ศรีตามา) (นายรัชชัย ภูริธร)		9+000.000 - 13+000.000	4.000		(1) (2) 1,706,983,214.98 (3) 2,050,000,000.00				990	-	-	เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
13		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.22+500.000 - กม.24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายกฤษดา ศรีตามา) (นายโสฬส กิ่งจำปา)		22+500.000 - 24+875.000	2.375		(1) (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,702,000,000.00				1,020	-	-	เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
14		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.24+875.000 - กม.29+000.000 (นายกฤษดา ศรีตามา) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)		24+875.000 - 29+000.000	4.125		(1) (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,901,000,000.00				990	-	-	เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
15		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายกฤษดา ศรีตามา) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจำจาง)		29+000.000 - 30+000.000	1.000		(1) (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,943,000,000.00				1,020	-	-	เสนอ คค.อนุมัติจ้าง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
16		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.30+000.000 - กม.35+900.000 (นายกฤษดา ศรีตามมา) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)		30+000.000 - 35+900.000	5.900		(1) (2) 1,726,959,547.62 (3) 2,015,000,000.00				1,020	-	-	เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
17		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายคมกฤต ดีจั่งวิฑาต)		35+900.000 - 38+500.000	2.600		(1) (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,926,000,000.00				1,080	-	-	เสนอ สงป.พิจารณาราคา
18		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยูร เทียนทอง)		38+500.000 - 44+266.833	5.767		(1) (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00				960	-	-	เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
19		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปรเมธ ถาวโรจน์)		44+266.833 - 46+000.000	1.733		(1) (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00				1,020	-	-	เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
20		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)		50+000.000 - 55+500.000	5.500		(1) (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00				1,020	-	-	เสนอ คค.อนุมัติจ้าง

