



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2565

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	52	728.809	31,332,856,384.72
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	4	36.786	2,000,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	122.280	6,125,806,732.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	1	14.977	628,760,000.00
	1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	55.411	2,513,426,600.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	- *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	16	125.552	12,844,157,283.38
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	1	11.500	1,174,452,350.00
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	70.802	4,765,588,209.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2565

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	108.293	6,874,771,333.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
4	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	321.728	5,629,499,545.00
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	1	34.300	738556100.00
5	โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	18.836	1,338,344,444.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	3	19.678	1,822,798,000.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	112	1,551.711	71,424,450,531.10
	ยัง ไม่ลงนามในสัญญา	4	36.786	2,000,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	6	80.455	4,364,566,450.00
6	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	19	83.484	30,329,627,905.77
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	1	5.500	1,687,653,000.00
	รวม	20	88.984	30,329,627,905.77

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2565

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	131	1,635.195	101,754,078,436.87
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4	36.786	2,000,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	7	85.955	6,052,219,450.00
	รวมทั้งสิ้น	142	1,757.936	109,806,297,886.87

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	26	366	5	ทางเลี้ยวเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2
1	1099	1	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)	27	-	5	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
2	1001	1	เชียงใหม่ - บ.โป่ง				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2
3	1035	1	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง	28	-	5	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
4	106	1	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3
5	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน	29	-	6	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
6	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4
7	11	2	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคาชะ	30	333	6	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1
8	1202	2	พะเยา - บ.สันต้นแห	31	333	6	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2
9	1023	2	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น	32	3260	6	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)
10	101	2	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ	33	333	6	อ.คูทอง - บ.สระกระโจม
11	102	2	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสัชนาลัย	34	3111	6	อ.สามโคก - อ.เสนา
12	11	3	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	35	375	6	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346
13	101	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประตู - บ.คลองโพธิ์	36	3291	7	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย
14	1370	3	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง	37	3497	7	บ.ช้างแร้ง - อ.บางสะพานน้อย
15	1048	3	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก	38	4169	7	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง
16	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน	39	4009	7	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสิบ - อ.บ้านนาสาร
17	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก	40	4019	7	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี
18	201	4	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ	41	4	7	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก
19	2208	4	บ.โคกขม้น - บ.ระกา	42	4027	8	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคด - บ.พารา
20	2445	4	บุรีรัมย์ - ต.แสงทอง - อ.ประโคนชัย	43	4006	8	ตราด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก
21	226	4	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง	44	404	8	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
22	3481	4	บ.หัวสะพาน - บ.หัวไผ่	45	419	8	บ.นาขา - บ.ควนปริง
23	11	5	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	46	4	8	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางลึก
24	3222	5	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ข้าฝักแพว - ต.ชะอม	47	4034	8	ปากน้ำกระปี่ - บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน
25	366	5	ทางเลี้ยวเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1	48	4	9	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
49	4	9	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 2	1	31	13	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
50	4	9	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1	2	31	13	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
51	4	9	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	3	31 , 1	13	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
52	4051	9	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะปี้ลั้ง	4	3901	13	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
53	4055	9	บ.ป่าเซ - บ.ไอรี่ปิแซ	5	3901	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
54	42	9	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขงโก-ลก ตอน บ.ไต้หนท์ - บ.ลำซิ่ง	6	3902	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
55	4137	10	บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ	7	3902	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
56	4084	10	บ.ค่าย - บ.สะพานอม	8	304,306	14	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
			กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)	9	9	14	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค
1	101	10	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น	10	3901	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
2	101	10	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก	11	3901	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
3	225	10	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1	12	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
4	225	10	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2	13	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
5	33	11	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1	14	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
6	415	11	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1	15	340	16	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก
7	415	11	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2	16	3	16	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู
8	415	11	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3	17	3233	16	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
9	415	11	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4				
10	4	12	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน				
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบริเวณชนส้ง				
1	1421	12	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล				
2	3056	12	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1				
3	3056	12	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2				
4	3253	12	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก				
5	4085	13	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตมา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค			
1	101	16	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก			
2	1020	16	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า	1	1088	20	ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ)
3	201	17	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง	2	1263	20	ปางอุ๋ง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ)
4	-	17	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1	3	1	20	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1
5	-	17	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2	4	1	21	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2
6	-	17	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3	5	1	21	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)
7	-	17	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4	6	41	21	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น)
8	-	18	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5	7	41	21	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ
9	425	18	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	8	4	21	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ				9	41	21	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)
1	1021	18	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1	10	41	22	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)
2	1021	18	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2	โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก			
3	1021	18	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3	1	319	22	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1
4	-	19	ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ	2	319	22	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2
5	348	19	อ.อรุณประเทศ - อ.โคกสูง	3	3	22	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1
6	3646	19	อ.อรุณประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา(บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1	4	3	22	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2
7	3646	19	อ.อรุณประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา(บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2	5	3	23	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3
8	4	19	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
9	4	20	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	1	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)
10	4056	20	นราธิวาส - อ.สุโหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.ก้อบงกาแม	2	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)
				3	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)
				4	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)
				5	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)
				6	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง							
7	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)				
8	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)				
9	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)				
10	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)				
11	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
12	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)				
13	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)				
14	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)				
15	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)				
16	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)				
17	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)				
18	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)				
19	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)				
20	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(3) งบประมาณ (บาท)										
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																		
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																		
1	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายอิศร กิ่งประดิษฐ์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+300.000 - 121+000.000	53.000	สท.1/20/62 18 มี.ค. 62	(1) 118,398,000.00 (2) 179,800,016.40 (3) 180,000,000.00	บ.เชียงใหม่ทีวีผล คอนสตรัคชั่น จก.	19 มี.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	12 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63	360 377	7.52 0.00	76.84 100.00	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19			
2	1001	พิเศษ	เชียงใหม่ - บ.โป่ง (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายศักดิ์ชัย สรญาธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	13+700.000 - 28+200.000	14.500	สท.1/3/63 2 ก.ค. 63	(1) 592,037,700.00 (2) 599,987,646.20 (3) 600,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	3 ก.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	19 พ.ย. 65 1 ธ.ค. 66	870 1,247	2.12 2.28	24.42 17.36	2563 ติดสารธรณูปโภค คลองชลประทาน และผลกระทบจากCOVID-19			
3	1035	พิเศษ	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำภาทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/21/64 15 ก.ย. 64	(1) 947,079,000.00 (2) 949,975,629.20 (3) 950,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	16 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67	1,080	2.58 1.26	9.04 4.52	2564 ติดสารธรณูปโภค			
4	106	พิเศษ	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	119+820.000 - 136+000.000	16.180	สท.1/1/65 16 ธ.ค. 64	(1) 794,279,950.00 (2) 799,977,338.20 (3) 800,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จก.	17 ธ.ค. 64	4 พ.ค. 67	870	0.02 0.15	0.06 0.45	2564 ติดต้นไม้ในเขตทาง			
5	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน		58+800.000 72+000.000	13.200		(1) (2) 299,999,477.48 (3) 300,000,000.00							2565 หารื้อกรรมบัญญัติกลาง			
6	1091	พิเศษ	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพร่) น่าน	116+000.000 - 134+827.000	18.827	สท.1/29/64 20 ก.ย. 64	(1) 748,799,000.00 (2) 749,999,744.40 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	21 ก.ย. 64	9 พ.ย. 66	780	0.11 3.30	0.70 7.07	2563 ติดป่าสงวนแห่งชาติ			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
7	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอิศร กิ่งประดิษฐ์)	2 (แพร่) แพร่	370+913.000 - 385+550.000	14.637	สท.1/12/63 17 ส.ค. 63	(1) 747,300,000.00 (2) 748,465,717.85 (3) 750,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จก.(มหาชน)	18 ส.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	8 มิ.ย. 65 8 มี.ค. 66	660 933	3.03 2.94	31.91 31.82	2563 ติดสาธารณูปโภค (ปรับแผนงาน)		
8	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันตันแห่น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	2 (แพร่) พะเยา, เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	หจก.แพร่วิศวกรรม	6 ส.ค. 64	20 ก.ค. 67	1,080	1.85 1.71	2.69 5.91	2564 ติดสาธารณูปโภค, ป่าสงวน และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง		
9	1023	1	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) แพร่	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สท.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	29 มิ.ย. 67	1,020	0.48 2.43	1.18 5.02	2564 ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ และ ติดป่าสงวนแห่งชาติ		
10	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพรศักดิ์ เลียงอิว)	4 (ตาก) สุโขทัย, ตากที่ 1	33+000.000 - 36+010.000 และ 36+400.000 - 55+625.000	22.235	สท.1/20/63 31 ส.ค. 63	(1) 816,482,800.00 (2) 849,863,414.80 (3) 850,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จก.	1 ก.ย. 63	17 ก.พ. 66	900	4.67 4.64	28.18 38.15	2563 ผลกระทบจากน้ำท่วมคันทาง		
11	102	พิเศษ	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสัชนาลัย (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	4 (ตาก) สุโขทัย	29+545.000 - 36+600.000	7.055	สท.1/5/63 20 ก.ค. 63	(1) 150,099,998.00 (2) 269,941,343.00 (3) 270,000,000.00	หจก.รัตนชาติก่อสร้าง	21 ก.ค. 63	10 ก.พ. 65	570	8.00 0.43	88.31 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 11 ก.พ.65 - 9 มี.ค.65		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
12	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขेमโธฐ)	4 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63	9 ก.ย. 66	1,080	3.10 1.79	36.68 24.07	2563												
13	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประดู - บ.คลองโพธิ์ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุกิจ อภิญาลังกร)	4 (ตาก) สุโขทัย	68+250.000 - 74+890.000	6.640	สท.1/7/64 20 ส.ค. 64	(1) 214,457,436.00 (2) 299,120,722.70 (3) 300,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น	21 ส.ค. 64	12 เม.ย. 66	600	2.39 2.79	7.13 14.79	2564 ติดสาธารณูปโภค												
14	1370	พิเศษ	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายมงคล วงศ์ราษฎร์)	4 (ตาก) สุโขทัย	0+000.000 - 3+280.000 , 5+563.000 - 9+583.000	7.300	สท.1/8/64 20 ส.ค. 64	(1) 348,807,000.00 (2) 349,509,327.80 (3) 350,000,000.00	หจก.พิษณุดีพร้อม	21 ส.ค. 64	11 ก.พ. 66	540	3.94 3.14	14.26 16.85	2564 ติดสาธารณูปโภค												
15	1048	พิเศษ	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) สุโขทัย	71+600.000 - 89+580.000	17.980	สท.1/10/64 3 ก.ย. 64	(1) 698,200,000.00 (2) 699,121,738.50 (3) 700,000,000.00	บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น จก.	4 ก.ย. 64	22 ธ.ค. 66	840	3.43 2.23	4.73 9.10	2564												
16	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)		57+000.000 - 66+150.000	9.150		(1) (2) 393,975,230.10 (3) 400,000,000.00								2563 คค.ส่งเรื่องเดิมกลับ ทล. ให้รอผล พิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและ ประพฤติมิชอบ											
17	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	95+980.000 - 106+840.000	10.860	สท.1/9/64 20 ส.ค. 64	(1) 649,649,000.00 (2) 649,935,635.50 (3) 650,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ส.ค. 64	11 ก.ค. 66	690	2.79 3.97	9.35 14.39	2564 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
18	201	พิเศษ	บ.ผานกเค้า - บ.หลักไทรยหกลีบ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	21 ก.ย. 64	6 มิ.ย. 67	990	0.04 1.36	0.66 3.92	2564 ติดต้นไม้หวงห้าม		
19	2208	พิเศษ	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	28+000.000 - 42+016.000	14.016	สท.1/16/63 28 ส.ค. 63	(1) 443,654,700.00 (2) 479,995,851.30 (3) 480,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	29 ส.ค. 63	18 ส.ค. 65	720	4.82 7.11	44.83 76.88	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
20	2445	พิเศษ	บุรีรัมย์ - ต.แสงทอง - อ.ประโคนชัย (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	26+500.000 - 41+500.000	15.000	สท.1/7/63 24 ก.ค. 63	(1) 450,002,222.00 (2) 479,934,873.80 (3) 480,000,000.00	หจก.ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	25 ก.ค. 63	14 มิ.ย. 65	690	9.22 9.12	68.08 66.81	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
21	226	พิเศษ	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายรัชชัย ภูริธร)	10 (นครราชสีมา) นครราชสีมาที่ 3	35+600.000 - 39+800.000 , 41+050.000 - 49+000.000, 49+900.000 - 53+510.000 และ 57+100.000 - 63+000.000	21.660	สท.1/13/63 17 ส.ค. 63	(1) 764,122,000.00 (2) 799,994,581.40 (3) 800,000,000.00	บ.บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จก.	18 ส.ค. 63	4 พ.ค. 66	990	4.83 4.09	93.21 46.49	2563		
22	3481	พิเศษ	บ.หัวสะพาน - บ.หัวไผ่ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจารุพงษ์ พรหมมา)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	37+000.000 - 47+500.000	10.500	สท.1/40/63 18 ก.ย. 63	(1) 898,324,300.00 (2) 899,970,293.00 (3) 900,000,000.00	หจก.แพรววิศวรรรม	19 ก.ย. 63	6 ม.ค. 66	840	5.00 6.43	48.00 67.05	2563 อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมเจ้าท่า กรมชลประทาน,ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ และผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
29	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพูนศักดิ์ สิริสมบุญ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	28 ก.ย. 64	11 ก.ย. 67	1,080	0.08 0.80	0.27 3.02	2564 ติดสาธารณูปโภค		
30	333	พิเศษ	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสมบัติ มุจรินทร์)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	147+000.000 - 155+700.000	8.700	สท.1/4/64 17 ส.ค. 64	(1) 450,000,000.00 (2) 469,983,449.00 (3) 470,000,000.00	บ.สหชนสงฆ์อุทัยธานี จก.	18 ส.ค. 64	9 เม.ย. 66	600	4.18 3.49	14.69 16.98	2564 ติดสาธารณูปโภค		
31	333	พิเศษ	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	155+700.00 - 164+300.000	8.600	สท.1/16/64 13 ก.ย. 64	(1) 506,300,000.00 (2) 507,824,395.00 (3) 520,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	6 พ.ค. 66	600	2.79 3.02	10.96 13.26	2564 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
32	3260	1	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	31+856.000 - 39+500.000	7.644	สท.1/12/64 7 ก.ย. 64	(1) 311,855,879.00 (2) 312,805,387.10 (3) 313,000,000.00	บ.สหสถาพรชนสง จก.	8 ก.ย. 64	1 มี.ค. 66	540	5.98 4.11	16.73 14.90	2564 อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมชลประทาน และการรถไฟ		
33	333	พิเศษ	อ.อุททอง - บ.สระกระโจม (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายบุญฤกษ์ เกรียงวิทยากุล)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)	2+450.000 - 17+450.000	15.000	สท.1/17/64 13 ก.ย. 64	(1) 637,679,000.00 (2) 639,615,014.53 (3) 640,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	14 ก.ย. 64	3 ก.ย. 66	720	7.64 3.31	16.08 10.77	2564 ติดสาธารณูปโภค		
34	3111	พิเศษ	อ.สามโคก - อ.เสนา (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	16+406.000 - 25+706.000	9.300	สท.1/6/63 22 ก.ค. 63	(1) 582,762,400.00 (2) 598,292,234.40 (3) 600,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	23 ก.ค. 63	9 พ.ย. 65	840	4.81 6.95	46.48 56.22	2563		
35	375	พิเศษ	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวง หมายเลข 346 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไซ)	15 ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม	62+076.000 - 69+324.000	7.248	สท.1/13/64 7 ก.ย. 64	(1) 240,000,789.00 (2) 349,996,810.50 (3) 350,000,000.00	บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จก.	8 ก.ย. 64	29 ก.ค. 66	690	3.84 3.14	10.35 13.31	2564		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
36	3291	พิเศษ	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชูชีพ เพ็งพยอม)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	0+000.000- 3+920.000 และ 4+207.000 9+242.000	8.955	สท.1/11/64 3 ก.ย. 64	(1) 117,990,000.00 (2) 149,997,933.00 (3) 150,000,000.00	หจก.สระบุรีวิณิชชากร	4 ก.ย. 64	27 พ.ย. 65	450	4.89	17.49	2564 ติดสาธารณูปโภค												
37	3497	1	บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	0+000.000 - 10+590.000	10.590	สท.1/6/64 19 ส.ค. 64	(1) 105,600,000.00 (2) 149,162,271.80 (3) 150,000,000.00	หจก.โชคชัยรัตนการโยธา	20 ส.ค. 64	13 ต.ค. 65	420	3.70	8.92	2564 ติดสาธารณูปโภค, แนวรั้วโรงเรียน และผลกระทบจากCOVID-19												
38	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงศ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	1.23	79.28	2562 ติดสาธารณูปโภค งด/ลดค่าปรับ 30 ส.ค.64 - 22 ก.พ.65												
39	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรเมธ ถาวโรจน์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	22 ส.ค. 63	9 ธ.ค. 65	840	3.02	31.95	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างรुकล้ำในเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19												
40	4019	พิเศษ	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกิตติฉัฐ ภูหิรัญ)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	1+000.000 - 5+600.000 และ 6+600.000 - 16+000.000	14.000	สท.1/32/64 20 ก.ย. 64	(1) 699,151,700.00 (2) 699,996,702.10 (3) 700,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	1.87	6.25	2564												
41	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362	สท.1/12/62 11 ก.พ. 62	(1) 744,422,200.00 (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64 24 ก.พ. 65 3 เม.ย. 65 10 เม.ย. 65	840 1,109 1,147 1154	5.13	98.23	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับแผนงาน)												

(ขยายอายุสัญญา)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
42	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100	สท.1/11/62 11 ก.พ. 62	(1) 384,161,425.00 (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา	12 ก.พ. 62	3 ก.ย. 63	570	0.00	99.23	2562 ติดกรรมสิทธิ์, สาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 4 ก.ย.63 - 10 ม.ค.64 และ 11 ม.ค.64 - 16 ก.พ.64 และ 17 ก.พ.64 - 22 ก.พ.64		
43	4006	พิเศษ	ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายฉลองชัย จุฑพันธ์)	17 (กระบี่) ระนอง	57+500.000 - 63+900.000	6.400	สท.1/11/63 14 ส.ค. 63	(1) 179,600,000.00 (2) 299,769,308.00 (3) 300,000,000.00	บ.นันทวรรณไชย 2002 จก. (ขยายอายุสัญญา)	15 ส.ค. 63	5 ก.พ. 65 17 มิ.ย. 65	540 672	1.29	14.44	2563 ติดสาธารณูปโภค, บ้าน 1 หลัง และผลกระทบจากCOVID-19		
44	404	พิเศษ	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่), 18 (สงขลา) ตรัง,สตูล	21+869.000 - 43+000.000	21.131	สท.1/31/63 15 ก.ย. 63	(1) 1,054,947,000.00 (2) 1,059,985,710.40 (3) 1,060,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 63	3 ม.ค. 66	840	5.09	32.57	2563 ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19		
45	419	พิเศษ	บ.นาขา - บ.ควนปริง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจิรวุฒิ สุจริตรูการ)	17 (กระบี่) ตรัง	1+691.000 - 8+572.000	6.881	สท.1/28/63 11 ก.ย. 63	(1) 391,898,500.00 (2) 399,840,127.50 (3) 400,000,000.00	หจก. ฉัตรชัยการโยธา	12 ก.ย. 63	4 พ.ค. 65	600	5.73	67.52	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
46	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) พังงา	769+300.000 - 776+700.000	7.400	สท.1/8/63 24 ก.ค. 63	(1) 290,416,000.00 (2) 349,961,083.80 (3) 350,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	25 ก.ค. 63	14 ก.พ. 65 19 มี.ค. 65 26 มี.ค. 65	570 603 610	1.51	89.52	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
47	4034	พิเศษ	ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปิยะ สารทรัพย์)	17 (กระบี่) กระบี่	16+500.000 - 19+500.000 และ 21+000.000 - 25+565.000	7.565	สท.1/18/64 13 ก.ย. 64	(1) 249,499,079.00 (2) 249,998,161.51 (3) 250,000,000.00	บ.อรลักษณ์สิ่งห้บุรี (1994) จก.	14 ก.ย. 64	6 ม.ค. 66	480	1.47	2.59	2564 ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
48	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	0.72 1.77	1.37 6.08	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค		
49	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	1.05 2.40	1.71 5.53	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
50	4	พิเศษ	สามแยกปลาล้าง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายไพฑูรย์ บุญลิ้นเลื่อน)			7.517		(1) (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00								2564 รอ EIA	
51	4	พิเศษ	สามแยกปลาล้าง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)			6.919		(1) (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00								2564 รอ EIA	
52	4051	พิเศษ	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบิลัง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสำราญ สุตระ)	18 (สงขลา) สตูล	3+400.000 - 11+900.000	8.500	สท.1/2/63 5 มิ.ย. 63	(1) 166,399,935.00 (2) 259,775,378.10 (3) 260,000,000.00	หจก.ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง	6 มิ.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	29 ส.ค. 64 28 ก.ย. 64	450 480	3.72 0.00	62.56 100.00	2563 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
53	4055	1	บ.ป่าเต - บ.ไอรี่ปั๊ว (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.อี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64	29 ต.ค. 65	450	1.68 5.06	5.71 25.69	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค, ความไม่สงบในพื้นที่และ ผลกระทบจากCOVID-19		
54	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ได้นนท์ - บ.ลำซิ่ง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอนวัช ห่องโสภา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	0.82 2.68	1.68 4.80	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ ผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
55	4137	พิเศษ	บ.ทุ่งตำเสา-แยกสวนเทศ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) สตูล	0+196.945 - 23+426.945	23.230	สท.1/25/64 15 ก.ย. 64	(1) 799,000,000.00 (2) 799,955,262.26 (3) 800,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีไอซี	16 ก.ย. 64	2 ก.พ. 67	870	2.31 2.89	6.88 6.57	2564 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัด ในพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19		
56	4084	พิเศษ	บ.ค่าย - บ.สะปอม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวีระชาติ ไชยเนตร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	10+500.000 14+540.000	4.040	สท.1/4/2565 22 ก.พ. 65	(1) 138,550,000.00 (2) 149,628,604.93 (3) 150,000,000.00	บ.เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจีเนียริง จก.	23 ก.พ. 65	17 ก.ค. 66	510			2565 เตรียมการก่อสร้าง		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				52	โครงการ	728.809		(1) 31,332,856,384.72									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				4	โครงการ	36.786		(3) 2,000,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.00									
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																	
1	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000 (เดิม)	16.150	สท.1/1/63 14 พ.ค. 63	(1) 1,093,900,000.00 (2) 1,099,443,438.00 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	15 พ.ค. 63	29 เม.ย. 66	1,080	4.22 5.02	66.64 43.78	2562 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค		
2	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายมานะ คงสี)	4 (ตาก) สุโขทัย	105+400.000 - 130+000.000	24.600	สท.1/37/63 17 ก.ย. 63	(1) 982,972,000.00 (2) 1,018,555,505.45 (3) 1,050,000,000.00	บ.ชัยนันท์คำจำกัดก่อสร้าง (2524) จก.	18 ก.ย. 63	4 มิ.ย. 66	990	2.27 2.24	43.10 27.58	2563 ติดพื้นที่รถไฟ		
3	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/19/63 28 ส.ค. 63	(1) 872,819,000.00 (2) 998,649,353.80 (3) 1,000,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	29 ส.ค. 63	14 มิ.ย. 66	1,020	2.03 3.13	34.30 34.41	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
4	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายราชนันท์ เหมวิเชียร)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	45+000.000 - 70+000.000	25.000	สท.1/15/63 27 ส.ค. 63	(1) 915,358,732.00 (2) 1,149,968,377.50 (3) 1,150,000,000.00	บ.สีแสดการโยธา (1979) จก.	28 ส.ค. 63	15 พ.ย. 65	810	4.83 8.70	47.32 62.14	2563 ติดสาธารณูปโภค และ ผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
5	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.ปัญญากิจ จก.	27 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	13 ต.ค. 63 27 พ.ย. 63	960 1,005	0.00 0.00	97.65 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ ธ.ค.64		
6	415	1	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอุดม เสือคนอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	21+381.000 - 29+540.000	8.159	สท.1/32/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,993,000.00 (2) 399,992,233.10 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63	10 มี.ค. 65 8 เม.ย. 65	540 569	0.07 3.13	20.70 99.39	2563 ติดสธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจากCOVID-19		
7	415	1	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายทงศักดิ์ สุวรรณภูสิทธิ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	29+540.000 - 39+400.000	9.860	สท.1/33/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,992,000.00 (2) 399,990,288.90 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63	9 เม.ย. 65	570	0.05 7.50	13.19 95.94	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
8	415	1	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	39+400.000 - 47+300.000	7.900	สท.1/34/63 17 ก.ย. 63	(1) 397,792,000.00 (2) 399,983,586.80 (3) 400,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	18 ก.ย. 63	10 พ.ค. 65	600	5.24 7.97	45.82 89.25	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
9	415	1	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก.	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	2.65 8.77	35.42 60.71	2563 ติดสธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
10	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายประจักษ์ โอภาส)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	21 มี.ค. 60 (ขยายอายุสัญญา)	4 มี.ค. 63 24 ธ.ค. 64 16 มี.ค. 65 23 มี.ค. 65	1,080 1,740 1,822 1,829	5.30 11.11	94.84 96.62	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				9	โครงการ	122.280		(1) 6,125,806,732.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	14.977		(1) 628,760,000.00									
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง																	
1	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1,2	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธการ จก.	23 มี.ค.60 (ขยายอายุสัญญา)	6 มี.ค.63 23 เม.ย. 63 5 ม.ค. 65 8 ก.พ. 65	1,080 1,128 1,750 1,784	1.46 0.00	81.47 100.00	2560 ติดป่าสงวนแห่งชาติ, พื้นที่โบราณสถาน รอ EIA และผลกระทบจากCOVID-19		
2	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	0+000.000 - 5+523.000	5.523	สท.1/23/63 9 ก.ย. 63	(1) 373,700,000.00 (2) 446,072,245.10 (3) 500,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จก.	10 ก.ย. 63	29 ก.ย. 65	750	3.38 9.02	47.88 71.87	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
3	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุทัศน์ ชื่นแก้ว)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	15+132.067 - 22+882.067 (ใหม่) หรือ 8+900.000 - 16+650.000 (เก่า)	7.750	สท.1/10/63 11 ส.ค. 63	(1) 528,788,600.00 (2) 532,902,539.40 (3) 700,000,000.00	หจก.สีแสงโยธการ	12 ส.ค. 63	30 ก.ย. 65	780	3.13 5.93	79.54 76.32	2563		
4	3253	1	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายประจักษ์ โอภาส)	15 (ประจวบฯ) ชุมพร	22+530.000 - 34+243.000	11.713	สท./1/2/2565 10 ก.พ. 65	(1) 199,850,000.00 (2) 299,972,247.00 (3) 300,000,000.00	บ.มรกตชุมพรก่อสร้าง จก.	11 ก.พ. 65	2 พ.ย. 66	630			2565 เตรียมการก่อสร้าง		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
5	4085	พิเศษ	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2	25+000.000 - 30+700.000 และ 32+075.000 - 37+800.000	11.425	สท.1/26/64 15 ก.ย. 64	(1) 323,000,000.00 (2) 399,953,229.28 (3) 400,000,000.00	กิจการร่วมค้า CC-SC	16 ก.ย. 64	4 ธ.ค. 66	810	1.70 1.91	4.28 4.17	2564												
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	55.411		(1) 2,513,426,600.00																			
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00																			
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.00																			
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																											
1	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 748,944,557.38 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ.สหการวิศวรร จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64 10 เม.ย. 65	900 1,006	0.18 6.00	56.62 84.60	2562 ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ กทม. และผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา)												
2	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายเศรษฐา รั้งสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,679,863.00 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64 4 มิ.ย. 65	900 1,061	0.51 5.03	62.84 83.21	2562 ติดสาธารณูปโภค และ ผลกระทบจากCOVID-19												
3	31,1	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายเศรษฐา รั้งสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ.สหการวิศวรร จก.	10 ก.ค. 62	28 มิ.ย. 64 1 ส.ค. 64 24 พ.ย. 64 18 ก.พ. 65 5 มี.ค. 65	720 754 869 955 970	0.41 13.58	75.49 100.00	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19												
4	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500	สท.1/32/62 20 มิ.ย. 62	(1) 1,172,081,700.00 (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	21 มิ.ย. 62	5 ม.ค. 65 12 ก.พ. 65 19 ก.พ. 65	930 968 975	0.37 0.08	99.55 100.00	2562												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายปรีชา กันณีย์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	6 ส.ค. 65 10 ก.ค. 66	1,080 1,418	0.70 1.25	66.96 66.71	2562 ที่ดินเอกชนรุกล้ำเขตก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19		
6	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (RT.)	11.500	สท.1/34/62 3 ก.ค. 62	(1) 1,174,452,350.00 (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00	บ.ดอนเมืองการช่าง จก.	4 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	19 ธ.ค. 64 26 ม.ค. 65 2 ก.พ. 65	900 938 945	0.10 0.18	99.86 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ ม.ค.65		
7	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเอกดนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ.ระนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 65	1,080	0.05 2.37	75.99 95.00	2562 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
8	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65	1,020 1,159	1.25 1.12	14.23 14.25	2562 ติดสาธารณูปโภค มีพื้นที่ทับซ้อนกับ รพม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน และผลกระทบจากCOVID-19		
9	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพรัช นุชเยี่ยม)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวก จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	2.10 6.69	15.48 54.09	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
10	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/47/63 30 ก.ย. 63	(1) 677,383,500.00 (2) 699,609,667.70 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	1 ต.ค. 63	18 ม.ค. 66	840	1.97 6.59	44.84 51.04	2563 ติดสาธารณูปโภค	
11	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปรีชา กันถียี่)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/36/63 17 ก.ย. 63	(1) 664,595,900.00 (2) 668,458,979.80 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	2.59 7.84	62.89 53.67	2563 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง รुकล้ำในเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19	
12	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/18/63 28 ส.ค. 63	(1) 689,702,000.00 (2) 699,997,639.65 (3) 700,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จก.	29 ส.ค. 63	16 ธ.ค. 65	840	4.26 4.87	55.84 53.12	2563 ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างรुकล้ำเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19	
13	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/29/63 11 ก.ย. 63	(1) 639,457,600.00 (2) 643,187,636.05 (3) 700,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง (1964) จก.	12 ก.ย. 63	30 พ.ย. 65	810	3.16 7.61	52.05 60.19	2563 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรुकล้ำเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19	
14	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	0+000.000 - 13+600.000	13.600	สท.1/24/63 10 ก.ย. 63	(1) 582,703,000.00 (2) 583,057,541.30 (3) 600,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	11 ก.ย. 63	27 ก.พ. 66	900	3.50 6.20	52.70 45.18	2563	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
15	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายณัฐศักดิ์ อธิยพฤษ)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67	1,080	1.65 3.58	3.58 3.85	2564												
16	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	0.34 1.15	1.22 4.74	2564 ติดสาธารณสุขโลก												
17	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62 18 เม.ย. 62	(1) 975,745,000.00 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64 15 พ.ย. 64 18 ธ.ค. 64	900 942 975	0.47 0.00	72.30 100.00	2562 ติดสาธารณสุขโลก กรมสิทธิที่ดิน และผลกระทบจากCOVID-19												
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				16	โครงการ	125.552		(1) 12,844,157,283.38																			
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00																			
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	11.500		(1) 1,174,452,350.00																			
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																											
1	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.ป้อ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	371+225.000 - 381+893.000 และ 383+917.000 - 387+000.000	13.751	สท.1/35/63 17 ก.ย. 63	(1) 535,727,000.00 (2) 536,640,481.20 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	18 ก.ย. 63	7 ต.ค. 65	750	2.00 7.42	84.32 65.79	2563												
2	1020	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2	64+500.000 - 80+500.000	16.000	สท.1/27/64 17 ก.ย. 64	(1) 898,900,000.00 (2) 899,968,680.00 (3) 900,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธการ จก.	18 ก.ย. 64	6 พ.ย. 66	780	0.40 2.12	1.73 7.20	2564 ติดสาธารณสุขโลก และผลกระทบจากCOVID-19												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
3	201	พิเศษ	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 1	295+739.000 - 300+557.000	19.668	สท.1/30/63 11 ก.ย. 63	(1) 910,010,000.00 (2) 949,959,691.05 (3) 950,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	12 ก.ย. 63	27 ส.ค. 66	1,080	1.14 2.00	10.32 35.91	2563 ติดต้นไม้หวงห้ามในเขตทาง		
4	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวิมล วิสมิตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63 17 เม.ย. 64 30 พ.ค. 64	690 808 851	1.71 0.00	55.21 100.00	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ งด/ลดค่าปรับ 31 พ.ค.64 - 27 มิ.ย.64 และ 28 มิ.ย.64 - 5 ก.ค.64		
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวิมล วิสมิตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63 23 มี.ค. 64 5 พ.ค. 64	690 783 826	0.28 0.00	54.60 100.00	2562 อยู่ระหว่างเวนคืนพื้นที่เขตทาง ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ งด/ลดค่าปรับ 6 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64 และ 3 มิ.ย.64 - 10 มิ.ย.64		
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	12+050.000 - 15+000.000	2.950	สท.1/3/62 30 ม.ค. 62	(1) 382,259,000.00 (2) 383,549,497.55 (3) 400,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	1.03 0.00	76.44 100.00	2562 อยู่ระหว่างเวนคืนพื้นที่เขตทาง ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63 และ 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63)		
7	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	15+000.000 - 18+500.000	3.500	สท.1/7/62 30 ม.ค. 62	(1) 338,736,109.00 (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรืองชัย การโยธา	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	0.00 0.00	88.30 100.00	2562 อยู่ระหว่างเวนคืนที่ดิน ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63 และ 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
8	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสาธิต ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	18+500.000 - 22+000.000	3.500	สท.1/17/62 27 ก.พ. 62	(1) 384,578,000.00 (2) 388,465,371.86 (3) 390,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.	28 ก.พ. 62	18 พ.ย. 63	630	0.69 0.00	62.27 100.00	2562 อยู่ระหว่างเวนคืนที่ดิน ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับ 19 พ.ย.63 - 5 ธ.ค.63 และ 6 ธ.ค.63 - 19 ธ.ค.63)		
9	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	0.05 3.11	1.35 30.52	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และพื้นที่สาธารณะ		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				9	โครงการ	70.802		(1) 4,765,588,209.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.00									
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																	
1	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) พะเยา	63+000.000 - 75+000.000	12.000	สท.1/27/63 11 ก.ย. 63	(1) 637,621,800.00 (2) 645,299,255.10 (3) 750,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	12 ก.ย. 63	1 ก.ย. 65	720	5.54 9.48	72.79 56.91	2563		
2	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	2 (แพร่) พะเยา	75+000.000 - 86+000.000	11.000	สท.1/45/63 30 ก.ย. 63	(1) 728,269,200.00 (2) 736,922,354.30 (3) 750,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	1 ต.ค. 63	22 มิ.ย. 65	630	5.11 7.62	60.27 72.87	2563 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
3	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 2	86+000.000 - 100+019.000	14.019	สท.1/46/63 30 ก.ย. 63	(1) 681,959,900.00 (2) 690,451,399.20 (3) 700,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	2.32 6.74	61.49 52.98	2563 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
4	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงใหม่	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	9 ก.ย. 64	23 ส.ค. 67	1,080	0.03 1.26	0.54 3.25	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, พื้นที่ป่าไม้ และผลกระทบจากCOVID-19		
5	348	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	2+700.000 - 22+664.000	19.964	สท.1/31/62 20 มิ.ย. 62	(1) 900,525,944.00 (2) 903,474,420.90 (3) 1,000,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	21 มิ.ย. 62	5 พ.ค. 65	1,050	0.78 3.65	95.36 81.81	2562		
6	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตี่งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมนัส สอนไวย)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500	สท.1/26/62 23 เม.ย. 62	(1) 1,007,157,900.00 (2) 1,012,219,013.20 (3) 1,035,000,000.00	บ.เอส.พี.ที.ซีวิกรูป จก. (ขยายอายุสัญญา)	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65 9 มิ.ย. 65	1,080 1,143	2.85 2.07	98.86 99.24	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
7	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตี่งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมนัส สอนไวย)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	10+500.000 - 25+211.000	14.711	สท.1/27/62 23 เม.ย. 62	(1) 892,872,800.00 (2) 895,559,522.50 (3) 1,035,000,000.00	บ.พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65 9 มิ.ย. 65	1,080 1,143	1.43 3.23	98.49 98.98	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
8	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	ทจก.หาดใหญ่เรือซัย การโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	5.20 5.97	41.06 43.99	2561 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 7 ธ.ค.62 - 10 ธ.ค.65)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
9	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จก.	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.72 6.16	10.56 34.99	2561 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 10 ต.ค.62 - 10 พ.ย.65)		
10	4056	พิเศษ	นราธิวาส - อ.สุโงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบังกาแม (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวีระชาติ ไชยเนตร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	36+275.000 - 47+775.000	11.500	สท.1/31/64 20 ก.ย. 64	(1) 518,426,789.00 (2) 519,997,247.56 (3) 520,000,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	2.37 2.24	5.05 9.06	2564 ติดต้นไม้,ความไม่สงบในพื้นที่ และผลกระทบจากCOVID-19		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				10	โครงการ	108.293		(1) 6,874,771,333.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.00									
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค																	
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก																	
1	1088	4	ออบหลวง - แม่ชา (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุรทิน เครือทนต์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+000.000 - 99+025.800	47.710	สท.1/3/65 10 ก.พ. 65	(1) 173,999,000.00 (2) 259,990,177.10 (3) 260,000,000.00	บ.ศิลาเพชร จก.	11 ก.พ. 65	4 ส.ค. 66	540	0.27 0.25	0.27 0.25	2565 เตรียมการก่อสร้าง		
2	1263	4	ปางคูน - แม่นาจร (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายวิรัช บุญหลัง)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	23+930.000 - 25+475.000, 33+525.000 - 65+085.000 และ 65+280.000 - 65+735.000	33.560	สท.1/5/65 22 ก.พ. 65	(1) 131,000,000.00 (2) 179,992,975.40 (3) 180,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น	23 ก.พ. 65	17 ก.พ. 66	360			2565 เตรียมการก่อสร้าง		
3	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายภทิล ศรีท้วม)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	890+370.000 - 933+481.000	40.088	สท.1/17/63 28 ส.ค. 63	(1) 854,895,600.00 (2) 899,989,049.70 (3) 900,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	29 ส.ค. 63	15 เม.ย. 66	960	4.78 4.32	70.48 52.86	2563 ติดสาธารณูปโภค,บ่อพักของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติติดขัดการก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
4	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัชัย จันทน์นวล)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	933+481.000 - 994+749.000	55.487	สท.1/22/63 9 ก.ย. 63	(1) 849,776,400.00 (2) 899,964,812.80 (3) 900,000,000.00	บ.บัญชากิจ จก.	10 ก.ย. 63	25 ส.ค. 66	1,080	7.22 2.34	45.82 26.28	2563 พื้นที่ทับซ้อนกับโครงการปรับปรุงระบบ จำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินของ เทศบาลตำบลแม่สาย		
5	1	พิเศษ	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพร่) พะเยา	814+000.000 - 881+325.000	27.887	สท.1/25/63 11 ก.ย. 63	(1) 699,548,300.00 (2) 729,951,338.80 (3) 730,000,000.00	ทจก.แพร่วิศวกรรม	12 ก.ย. 63	2 ส.ค. 65	690	4.15 5.98	76.74 80.76	2563		
6	41	พิเศษ	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุญ (ขาขึ้น) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลิ้นเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300	สท.1/30/62 18 มิ.ย. 62	(1) 738,556,100.00 (2) 750,035,832.00 (3) 780,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	19 มิ.ย. 62	4 มี.ค. 65	990	0.13 4.30	97.97 86.03	2562 งานแล้วเสร็จ 6 ต.ค.64		
7	41	พิเศษ	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายฉลองชัย จรุงพันธ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	7+800.000 - 54+700.000	42.500	สท.1/5/64 18 ส.ค. 64	(1) 700,832,945.00 (2) 703,028,275.80 (3) 720,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	19 ส.ค. 64	8 ส.ค. 66	720	0.94 3.74	2.16 9.97	2564 ติดสาธารณูปโภค		
8	4	พิเศษ	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)	16 (นครศรีธรรมราช) พัทลุง	1203+585.000 - 1218+644.000	15.059	สท.1/21/63 31 ส.ค. 63	(1) 514,077,100.00 (2) 524,848,205.00 (3) 525,000,000.00	บ. พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.ย. 63	19 พ.ย. 65	810	0.96 6.41	19.43 52.92	2563 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
9	41	พิเศษ	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมศักดิ์ พัสดุสาร)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	315+237.000 - 349+525.000	27.000	สท.1/26/63 11 ก.ย. 63	(1) 816,004,400.00 (2) 819,885,272.00 (3) 820,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	12 ก.ย. 63	29 เม.ย. 66	960	3.52 5.00	43.55 32.52	2563		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
10	41	พิเศษ	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกิตติธัช ภูหิรัญ)	16 นครศรีธรรมราช พัทลุง	349+526.000 - 381+963.000	32.437	สท.1/38/63 17 ก.ย. 63	(1) 889,365,800.00 (2) 898,714,980.30 (3) 900,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	18 ก.ย. 63	2 ก.ย. 66	1,080	2.42 1.71	39.50 33.00	2563		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				9	โครงการ	321.728	(1)	5,629,499,545.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000	(3)	-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	34.300	(1)	738,556,100.00									
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก																	
1	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวห่ม - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (นายสหัสชัย เรืองรุ่งโรจน์) (นายจารุพงษ์ พรหมมา)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	22+300.000 - 30+538.000	8.238	สท.1/18/62 27 ก.พ. 62	(1) 795,198,000.00 (2) 797,590,906.50 (3) 800,000,000.00	หจก.แพร่วิศวกรรม	28 ก.พ. 62	13 พ.ย. 64 26 ธ.ค. 64	990 1,033	0.00 0.69	100.00 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ ธ.ค.64		
2	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวห่ม - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (นายสหัสชัย เรืองรุ่งโรจน์) (นายบาลี ไหมทอง)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา	34+639.000 - 47+765.000	13.126	สท.1/38/62 16 ส.ค. 62	(1) 740,900,000.00 (2) 743,129,704.90 (3) 750,000,000.00	บ. นากก่อสร้าง จก.	17 ส.ค. 62	3 มี.ค. 65 17 เม.ย. 65	930 975	3.05 8.38	92.07 75.01	2562 ติดสาธารณูปโภค		
3	3	พิเศษ	อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายโกวิท รัชชีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 23 ธ.ค. 63 12 ส.ค. 64 18 ต.ค. 64	900 1,057 1,289 1,356	4.40 0.00	89.56 100.00	2561 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
4	3	พิเศษ	อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายโกวิท รัชชีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00	บ.เอส เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 12 พ.ย. 63 11 เม.ย. 64 9 มิ.ย. 64 17 มิ.ย. 64	900 1,016 1,166 1,225 1,233	0.00 0.00	98.02 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ พ.ย.64		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					แผนงาน		
								(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง															
1	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	2.78	45.51	2560 งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	4+100.000 - 9+000.000	4.900	สท.1/43/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,479,750,746.00 (2) 1,486,711,297.36 (3) 1,522,870,000.00	บ.ธราวิญ คอนสตรัคชั่น จก.	25 ก.ย. 63	11 เม.ย. 66	930	3.35	41.49	2562
3	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโกเมษฐู ราษีทอง)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,701,860,000.00 (2) 1,706,983,214.98 (3) 1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63 6 พ.ย. 65	990 1,314 2,085	0.10	55.98	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 (ขยายอายุสัญญา)
4	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายโกเมษฐู ราษีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,470,899,000.00 (2) 1,545,658,811.28 (3) 1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62 13 มิ.ย. 62 6 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62	870 974 997 1,014	0.20	90.31	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.62 - 26 มิ.ย.64, 27 มิ.ย.64 - 26 เม.ย.65 และ 27 เม.ย.65 - 14 มิ.ย.65)
5	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไช้)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,687,653,000.00 (2) 1,751,111,887.02 (3) 1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จก.	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62 11 ส.ค. 62 20 ก.ย. 62	930 1,033 1,073	0.15	96.52	2560 งานแล้วเสร็จ ก.พ.65 (งด/ลดค่าปรับ 21 ก.ย.62 - 22 พ.ย.64 และ 23 พ.ย.64 - 20 ธ.ค.64)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
6	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 8 ม.ค. 63 6 ก.ย. 63 18 ต.ค. 65 21 พ.ย. 65	1,020 1,052 1,294 2,066 2,100	2.98 3.77	69.36 66.95	2560 ทล.3233 กม.3+539.792 - กม.3+875.000 เจ้าของที่ดิน ไม่ให้เข้าก่อสร้าง											
7	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนพรัตน์ รัตนศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 19 มี.ค. 65 11 พ.ย. 65	990 1,853 2,090	2.48 4.22	79.33 61.56	2560 มีการทับซ้อนพื้นที่หน้างาน และ ผลกระทบจากCOVID-19											
8	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายนพรัตน์ รัตนศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพร่ธารวิทย์ จก.	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63 8 พ.ค. 66	1,020 1,359 2,265	2.77 3.62	47.62 55.09	2560 ติดสาธารณูปโภคหรือย้าย และผลกระทบจากCOVID-19											
9	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 21 ก.ค. 63 1 ต.ค. 65	1,020 1,247 2,049	5.25 4.76	96.06 88.86	2560											
10	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายชำนาญ รุจิรเมธา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันทค้าวัตถุดิบ ก่อสร้าง (2524) จก.	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,944	2.01 3.91	55.79 67.32	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	แผนงาน		
														เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
11	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพยูร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 2,031,481,568.77 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.เอส.โซซิเอท เออนิเนียร์ริง (1964) จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66	960 1,913 2,373	1.96 1.79	38.47 36.65	2560 ติดสาธารณูปโภค , แก้ไขแบบ ปัญหาทางเข้าออกชุมชน และผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) (ปรับแผนงาน)	
12	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จก.	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	3.31 4.57	59.87 59.81	2560 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง, ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 5 ม.ค. 63 - 24 พ.ย.65)	
13	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จก.	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	17 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62 9 ส.ค. 62	900 1,005 1,045	0.98 0.97	99.88 99.82	2559 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 10 ส.ค. 62 - 5 ก.ย.63 , 6 ก.ย.63 - 12 มี.ค.65 และ 13 มี.ค.65 - 22 เม.ย.65)	
14	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพยูร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	10 มี.ค. 60 (ขยายอายุสัญญา)	24 ธ.ค. 62 12 ส.ค. 63 3 มี.ค. 65 24 พ.ค. 65	1,020 1,252 1,820 1,902	2.27 2.46	81.41 81.30	2560 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับแผนงาน)	
15	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 21 ต.ค. 65 4 ธ.ค. 66	990 1,284 2,069 2,478	2.77 2.46	49.49 50.26	2560 ปัญหาที่ดินไม่มีทางเข้าออก	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
16	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพุกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,836,525,700.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64 6 ก.พ. 66	1,080 1,470 2,177		0.55	92.98	2560									
								(2)	1,842,051,862.09						(ขยายอายุสัญญา)											
								(3)	1,954,000,000.00																	
17	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1)	1,289,728,000.00	บ.เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	9 ก.ย. 60	23 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,937		2.53	83.84	2560									
								(2)	1,298,965,834.86						(ขยายอายุสัญญา)											
								(3)	1,701,000,000.00																	
18	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,314,935,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63 14 มิ.ย. 63	1,080 1,210		1.81	74.70	2560 น้ำท่วมถนนสาธารณะใต้สะพาน และ ผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 15 มิ.ย.63 - 15 ก.ค.65)									
								(2)	1,318,895,620.72						(ขยายอายุสัญญา)											
								(3)	1,414,000,000.00																	
19	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวรวัดณ์ ยงสมบุญ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1)	1,590,700,000.00	บ.คริสเตียนีและ นิตเสน (ไทย) จก. (มหาชน)	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1,077		3.30	52.60	2559 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65)									
								(2)	1,590,722,182.90						(ขยายอายุสัญญา)											
								(3)	1,670,000,000.00																	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
20	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญณ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	5+000.000 - 9+856.000	4.856	สท.1/20/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,755,528,213.00 (2) 1,755,668,754.94 (3) 1,845,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 28 ก.ค. 63 14 ต.ค. 65	960 1,077 1,399 2,207	3.67 4.14	73.07 72.49	2559 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19											
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				19	โครงการ	83.484		(1) 30,329,627,905.77																		
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00																		
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	5.500		(1) 1,687,653,000.00																		

- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63