



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	23	317.936	11,582,601,702.00
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	2	23.003	1,252,160,923.00
	1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	98.548	4,251,579,336.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	16.150	1,100,000,000.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	1	35.000	1,280,206,000.00
	1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	118.599	4,445,943,041.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	40.212	3,425,942,000.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	7	48.518	6,700,000,000.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	94.570	5,900,987,167.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	1	15.966	542,735,000.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	67.731	4,344,324,473.40
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	19.964	1,000,000,000.00
	3.3 งานแล้วเสร็จ	1	21.000	653,120,000.00
4	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u>			
	<u>4.1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u>			
	4.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	32.979	949,584,533.00
	4.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	4.1.3 งานแล้วเสร็จ	2	32.117	1,131,190,299.00
	<u>4.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</u>			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	20.000	104,800,000.00
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	34.300	780,000,000.00 *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
5	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</u>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	60.831	5,665,534,663.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	13.126	750,000,000.00 *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
6	<u>โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน</u>			
	<u>กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</u>			
	8.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	8.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	8.3 งานแล้วเสร็จ	1	15.545	91,993,000.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	72	851.406	40,671,296,915.40
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	11	132.058	10,330,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	8	142.631	4,951,405,222.00
7	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	23	99.794	35,644,227,672.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	4.900	1,522,870,000.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	24	104.694	37,167,097,672.00
	สรุปโครงการฯ เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	95	951.200	76,315,524,587.40
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	12	136.958	11,852,870,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	8	142.631	4,951,405,222.00
	รวมทั้งสิ้น	115	1230.789	93,119,799,809.40
8	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง			
	10.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	- **
	10.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	19.000	520,000,000.00
	10.3 งานแล้วเสร็จ	3	8.175	2,365,536,513.26
	รวม	4	27.175	2,885,536,513.26

** เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	95	951.200	76,315,524,587.40
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	13	155.958	12,372,870,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	11	150.806	7,316,941,735.26
	รวมโครงการทั้งสิ้น	119	1257.964	96,005,336,322.66

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
1	11	1	สามแยกคอยติ - เชียงใหม่	22	1026	4	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง
2	121	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1	23	4063	5	บ.ปารามิเต - อ.โกตาบารู
3	121	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	24	4027	5	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคอก - บ.พารา
4	-	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1	25	1099	5	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.ปอหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)
5	-	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
6	1026	2	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง	1	103	5	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ
7	218	2	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา	2	101	5	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว
8	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1	3	24	6	อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
9	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	4	33	6	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 1
10	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	5	33	6	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 2
11	4169	2	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เฉวง - บ.ใต้	6	4	6	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
12	4	3	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -บ.โคกกลอย	7	415	6	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1
13	4	3	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว	8	415	7	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2
14	4	3	บ.บ่อเลี้ยงใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)	9	225	7	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก
15	-	3	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าลอปาโต๊ะ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส	10	101	7	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น
16	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
17	4169	4	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน -บ.เฉวง	1	1421	7	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1
18	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1	2	1421	7	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2
19	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	3	1421	8	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
20	4	4	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก	4	3180	8	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)
21	1045	4	แยกวังสีสุบ - แยกทางเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุ	5	4	8	ชุมพร - ระนอง ตอน 4
				6	-	8	นราธิวาส - บ.ปาเซบูเต๊ะ ตอน บ.ปาโร๊ะบูตอ - บ.ตารอ

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
1	35	9	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	4	101	12	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน
2	35	9	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2	5	408	12	อ.นาทวี - ด้านประกอบ
3	35	9	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3	6	-	12	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1
4	-	9	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1	7	-	12	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2
5	-	9	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2	8	-	13	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3
6	-	10	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3	9	-	13	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4
7	3233	10	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม	10	-	13	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
8	3901	10	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1	11	118	13	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1
9	3901	10	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	12	118	13	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2
10	3902	10	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1	13	410	14	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตี๊ะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 1
11	3902	11	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	14	410	14	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตี๊ะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 2
12	3423	11	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
13	-	11	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	1	1290	14	อ.เชียงใหม่ - อ.เชียงใหม่ ตอน 3
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				2	12	14	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4
1	118	11	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู่	3	4	14	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
2	118	11	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1	4	4	15	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
3	118	12	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	5	348	15	อ.อัญประเทศ - อ.โคกสูง
				6	4055	15	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ				โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก			
7	3646	15	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตีงบพ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1	9	319	18	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2
8	3646	15	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตีงบพ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2	1	4070	19	พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4070 ตอน ยะหา - บาละ
9	372	16	ทางเลียยมืองอรัญประเทศ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค				1		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)
กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค				2		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)
1	1	16	นครสวรรค์ - สลกบาตร	3		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)
2	122	16	ทางเลียยมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)	4		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)
3	4	16	อ.ปราจีนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (LT., RT. เป็นตอนๆ) ตอน 3	5		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก				6		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)
1	41	17	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น)	7		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)
2	108	17	เขียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริด - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ)	8		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก				9		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)
1	3	17	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1	10		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)
2	3	17	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2	11		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
3	3	17	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3	12		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)
4	3	17	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4	13		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)
5	3	18	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5	14		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)
6	36	18	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1	15		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
7	36	18	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2				
8	319	18	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง							
16		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)				
17		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)				
18		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)				
19		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)				
20		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000)				
21		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000)				
22		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 (กม.92+000.000 - กม.96+410.000) (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี)				
23		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)				
24		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)				
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7							
1	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1				
2	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8				
3	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9				
4	7	25	ปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม - ทางแยกต่างระดับโป่ง บนทางหลวงหมายเลขพิเศษหมายเลข 7				

หน้าที 1

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2562

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																	
1	11	พิเศษ	สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่ (นายอำพนวพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายมานะ คงลี)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน, เชียงใหม่ที่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	1	1,474,671,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59	15 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 63	1,080 1,469	3.13 1.13	47.12 29.80	ติดตั้งไม้ในเขตทาง	
								2	1,474,672,618.00								
								3	1,474,695,000.00								(ขยายอายุสัญญา)
2	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.คอนแก้ว ตอน 1 (นายอำพนวพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสิงแก้ว สลิววงศ์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	15+310.000 - 23+000.000	7.690	สท.1/10/61 31 ม.ค. 61	1	288,751,000.00	บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป	1 ก.พ. 61	23 ต.ค. 62	630	5.56 9.55	40.44 70.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค	
								2	364,999,475.80								
								3	365,000,000.00								
3	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.คอนแก้ว ตอน 2 (นายอำพนวพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายชำนาญ สุวรรณ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	23+000.000 31+644.000	8.644	สท.1/11/61 31 ม.ค. 61	1	328,240,000.00	บ.ส.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	20 ก.พ. 63	750	0.97 5.47	11.40 50.31		
								2	414,998,855.00								
								3	415,000,000.00								
4	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ส่วนที่ 1 (นายสว่าง บูรณธนาณิก) (นายภทิต ศรีท้วม)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	0+000.000 - 9+025.000	9.025	สท.1/26/58 28 ก.ค. 58	1	902,272,111.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพเรสเชียงใหม่ จำกัด	29 ก.ค. 58	13 ม.ค. 61 8 ธ.ค. 61 7 ม.ค. 62 15 ม.ค. 62	900 1,229 1,259 1,267	0.11 0.15	100.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 14 ม.ค.62	
								2	905,996,392.94								
								3	1,790,970,000.00								
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ส่วนที่ 2 (นายสว่าง บูรณธนาณิก) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	9+025.000 - 18+411.533 และ 0+000.000 - 2+628.000	12.014	สท.1/25/58 28 ก.ค. 58	1	888,697,756.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	29 ก.ค. 58	15 ต.ค. 60 25 พ.ย. 60 15 ก.ค. 62 14 ก.ค. 62 15 ส.ค. 62	810 851 1,448 1,447 1,479	2.87 0.66	95.66 98.05		
								2	893,454,212.21								
								3	-								
								(งปม. รวมกับส่วนที่ 1)									

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
															เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
6	1026	พิเศษ	บ.ดอนไทย - บ.ผาเวียง (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายรรากร กิจกอบสิน)	2 (แพ่ง) น่านที่ 1	0+000.000 - 8+600.000	8.600	สท.1/22/61 16 ก.พ. 61	(1) 188,000,000.00 (2) 224,465,228.50 (3) 225,000,000.00	บ. กิม แซ่ จู้ จำกัด	17 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	10 ต.ค. 62 4 ก.ย. 62	540 565	7.96 6.95	77.61 89.94			
7	218	พิเศษ	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	34+000.000 - 50+600.000	16.600	สท.1/18/61 9 ก.พ. 61	(1) 302,000,000.00 (2) 303,846,194.10 (3) 304,000,000.00	หจก.บุรีรัมย์พาณิชย์	10 ก.พ. 61	2 ต.ค. 62	600	5.71 6.04	95.07 78.86			
8	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองช่อม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุชล รอยห์ตถกิจ)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	3+800.000 - 10+500.000	6.700	สท.1/16/61 31 ม.ค. 61	(1) 299,862,000.00 (2) 404,943,247.40 (3) 405,000,000.00	หจก.มาตรฐานจักรกล	1 ก.พ. 61	21 ม.ค. 63	720	3.14 6.21	40.65 51.82			
9	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองช่อม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	10+500.000 - 16+300.000	5.800	สท.1/20/61 9 ก.พ. 61	(1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00	หจก.มาตรฐานจักรกล	10 ก.พ. 61	31 ธ.ค. 62	690	2.06 3.68	26.68 44.86			
10	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองช่อม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	16+300.000 - 22+300.000	6.000	สท.1/34/61 30 มี.ค. 61	(1) 283,411,844.00 (2) 377,938,695.30 (3) 378,000,000.00	หจก.ทองมณีก่อสร้าง	31 มี.ค. 61	18 พ.ค. 63	780	2.78 5.13	35.41 35.08			
11	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.แฉวง - บ.ใต้ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	29+531.000 - 40+100.000	10.569	สท.1/26/61 19 ก.พ. 61	(1) 363,296,000.00 (2) 459,868,547.20 (3) 460,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด	20 ก.พ. 61	9 เม.ย. 63	780	5.85 11.49	35.34 55.84	ติดตั้งอุปกรณ์ (ไฟฟ้า, ประปา)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
12	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	17 (กระบี่) พังงา	813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000	28.030	สท.1/6/59 21 เม.ย. 59	(1) 794,200,000.00 (2) 835,151,409.00 (3) 835,660,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	8 ต.ค. 61 17 ธ.ค. 61 3 ก.ค. 62	900 970 1,168	4.01 5.80	87.95 97.02												
13	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	803+000.000 - 813+300.000	10.300	สท.1/28/61 23 ก.พ. 61	(1) 371,700,000.00 (2) 404,006,876.75 (3) 405,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จำกัด	24 ก.พ. 61	16 ต.ค. 62	600	2.52 8.69	25.19 70.16	ติดต้นไม้ในเขตทาง											
14	4066	พิเศษ	บ.บ่อเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	26+050.000 - 32+200.000, 35+100.000 - 35+600.000, 38+900.000 - 43+100.000	10.850	สท.1/25/61 19 ก.พ. 61	(1) 245,520,000.00 (2) 247,208,888.30 (3) 250,000,000.00	บ.อัครพันธุก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	11 ธ.ค. 62	660	4.17 5.86	59.01 71.87												
15		พิเศษ	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ,1 (ป่าลอปาตี) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	0+000.000 - 11+200.402 (NEW ROAD) และ 9+792.000 - 12+570.000 (HWY.NO.4136)	13.978	สท.1/6/60 26 ม.ค. 60	(1) 349,888,812.00 (2) 439,999,661.50 (3) 349,889,000.00	บ.อี.แอนด์ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	27 ม.ค. 60	18 ต.ค. 61 15 ก.พ. 62 10 มี.ค. 62	630 750 773	0.00 0.00	99.27 100.00	งานแล้วเสร็จ 8 มี.ค. 62											
16	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายชุมภู สุขเฒ่า)	4 (ตาก), 5 (พิษณุโลก) กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1	25+200.000 - 31+600.000, 36+000.000 - 41+250.000 และ 42+150.000 - 47+000.000	16.500	สท.1/15/62 20 ก.พ. 62	(1) 567,562,216.00 (2) 569,732,985.30 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 62	10 เม.ย. 64	780	5.34 1.78	7.22 4.55												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
17	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจวง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงศ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จำกัด	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	0.27 0.81	0.69 1.94	ติดสาธารณูปโภค
18	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายพินิจ เลือขาวานา)	11(ลพบุรี) สิงห์บุรี,นครสวรรค์ที่ 2	0+000.000 - 14+600.000	14.600	สท.1/23/62 18 เม.ย. 62	(1) 996,957,300.00 (2) 999,969,000.70 (3) 1,000,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
19	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐินิช)	11(ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2	14+600.000 - 28+000.000	13.400	สท.1/29/62 30 พ.ค. 62	(1) 1,294,714,000.00 (2) 1,299,926,414.80 (3) 1,300,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส	31 พ.ค. 62	13 ก.พ. 65	990			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
20	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362	สท.1/12/62 11 ก.พ. 62	(1) 744,422,200.00 (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	12 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64	840	0.09 2.08	0.16 3.29	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค
21	1045	พิเศษ	แยกวงสี่สูบ - ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวงสี่สูบ - ต.ผาจุก (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ที่ 2	13+100.000 - 17+379.000	4.279	สท.1/5/62 30 ม.ค. 62	(1) 112,668,000.00 (2) 172,151,421.80 (3) 230,000,000.00	บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 ม.ค. 62	24 ก.พ. 63	390	3.53 6.14	10.29 18.12	ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
22	1026	พิเศษ	บ.ดอนไทย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง (นายสว่าง นูรณธนาณิก) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 1	8+600.000 - 17+000.00	8.400	สท.1/1/62 30 ม.ค. 62	(1) 282,600,000.00 (2) 288,372,607.30 (3) 300,000,000.00	บ.สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	31 ม.ค. 62	23 ก.ค. 63	540	9.52 6.01	18.16 10.61	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
23	4063	พิเศษ	บ.ปารามี่แตร - อ.โกตาบารู (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	0+100.000 - 7+200.000 และ 9+400.000 - 9+917.000	7.617	สท.1/24/62 18 เม.ย. 62	(1) 265,620,000.00 (2) 266,503,513.00 (3) 270,000,000.00	บ.อัครพันธ์ก่อสร้าง จำกัด	19 เม.ย. 62	8 ธ.ค. 63	600				อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง	
24	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอนบ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจรูญ ชัยทอง)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100	สท.1/11/62 11 ก.พ. 62	(1) 384,161,425.00 (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือขัย การโยธา	12 ก.พ. 62	3 ก.ย. 63	570	1.53 3.72	2.42 5.68		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค	
25	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+300.000 - 121+000.000	53.000	สท.1/20/62 18 มี.ค. 62	(1) 118,398,000.00 (2) 179,800,016.40 (3) 180,000,000.00	บ.เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด	19 มี.ค. 62	12 มี.ค. 63	360	0.42 6.65	0.48 7.67			
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				23	โครงการ	317.936		(1) 11,582,601,702.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		(3) -									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	23.003		(1) 1,252,160,923.00									
1	103	พิเศษ	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2) อ.ร้องกวาง - อ.จวน ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป่าะ (นายอานาภาพ เจริญศักดิ์) (นายเลอเกียรติ์ สนิธิเกษร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	49+770.000 - 64+115.556	14.345	สท.1/6/61 17 ม.ค. 61	(1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	หจก.แพรววิศกรรม	18 ม.ค. 61	7 ม.ค. 63 12 ต.ค. 63	720 999	3.33 8.48	12.69 61.65		อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบและขอขยาย สัญญาจากปัญหาติดขัดต้นไม้ หวงห้าม	
2	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอนบ.ผาหมู - บ.ปางยาว (นายอานาภาพ เจริญศักดิ์) (นายมงคล ปันสกุล)	2 (แพร่) แพร่	282+650.000 - 291+575.000 (169+050.000 - 177+975.000) (เดิม)	8.925	สท.1/5/60 23 ธ.ค. 59	(1) 541,410,000.00 (2) 546,598,310.40 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	24 ธ.ค. 59	13 ธ.ค. 61 23 เม.ย. 62 16 พ.ค. 62	720 851 874	1.18 0.00	100.00 100.00			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
3	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวง หมายเลข 2085 ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิกิจ) (นายธงชัย ชูกร)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	189+800.000 - 224+800.000	35.000	สท.1/15/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,280,206,000.00 (2) 1,365,081,017.70 (3) 1,376,380,000.00	บ.บุรีรัมย์ธชัย ก่อสร้าง จำกัด	1 มี.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	0.95 4.42	100.00 77.52	งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 61		
4	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.บัญชากิจ จำกัด	27 ก.พ. 61	13 ต.ค. 63	960	0.94 2.13	14.22 24.14	ติดสารธรณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)		
5	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงไย)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	69+250.000 - 81+000.000	11.750	สท.1/23/61 19 ก.พ. 61	(1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00	บ.โรจนสินก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	6 ต.ค. 63	960	0.87 2.29	22.69 24.44			
6	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายสมหมาย คงช่วย)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จำกัด	21 มี.ค. 60	4 มี.ค. 63	1,080	2.21 4.80	5.14 65.95	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ,ต้นไม้ในเขตทาง, พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
7	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายชำนาญ รุจิรเมธา)	17 กระบี่ พังงา	0+000.000 - 10+061.000	10.061	สท.1/14/61 31 มี.ค.61	(1) 309,000,000.00 (2) 359,952,048.50 (3) 360,000,000.00	บ.สินเจริญสนม จำกัด	1 ก.พ. 61	23 ก.ย.62	600	7.37 7.09	47.28 89.66			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
8	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายจิรวุฒิ สุจริตรุระการ)	17 กระบี่ พังงา	10+061.000 - 21+381.000	11.320	สท.1/13/61 31 ม.ค.61	(1) 331,000,000.00 (2) 404,291,307.00 (3) 405,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด	1 ก.พ. 61	22 พ.ย.62	660	3.64 6.58	43.65 74.85			
9	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2	142+780.000 - 152+200.000	9.420	สท.1/4/62 30 ม.ค.62	(1) 290,999,756.00 (2) 456,136,224.30 (3) 460,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	1.04 1.76	2.29 3.79	ติดสารธรูปโภค (ไฟฟ้า)และ ติดไม้ในเขตหวงห้าม		
10	101	พิเศษ	อ.ร่องควาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายอำนาจพ เจริญศักดิ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000) (เดิม)	16.150	(1) (2) (3)	1,099,443,438.00 1,100,000,000.00				1,080			รอลงนามสัญญา		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				8	โครงการ	98.548	(1)	4,251,579,336.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	16.150	(3)	1,100,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	35.000	(1)	1,280,206,000.00									
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่าระบบขนส่ง																	
1	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	19+000.000 - 35+000.000	16.000	สท.1/5/61 17 ม.ค. 61	(1) 646,358,680.00 (2) 719,957,226.04 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จำกัด	18 ม.ค. 61	5 ก.ค. 63	900	5.39 3.55	19.30 36.26	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่สปก. พื้นที่ป่าสงวนและต้นไม้หวงห้าม		
2	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	35+000.000 - 48+190.000	13.190	สท.1/7/61 31 ม.ค. 61	(1) 680,816,411.00 (2) 719,759,073.00 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จำกัด	1 ก.พ. 61	18 ส.ค. 63	930	5.42 3.89	35.24 36.64	ติดพื้นที่ป่าไม้ สปก. และ สาธารณูปโภค		

ลำดับ ที่	ทาง หมาย เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																	
1	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	9+800.000 - 13+300.000	3.500	สท.1/17/61 9 ก.พ. 61	(1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	10 ก.พ. 61	29 เม.ย. 63	810	1.09 7.48	5.29 41.62	ติดสาธารณูปโภค		
2	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายศักดิ์ชาย เรืองจันทร์)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	13+300.000 - 17+400.000	4.100	สท.1/12/61 31 ม.ค. 61	(1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	1 ก.พ. 61	20 พ.ค. 63	840	3.26 6.47	12.50 40.44	ติดต้นไม้ และสาธารณูปโภค รอพิจารณาแก้ไขแบบ		
3	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายชุมพล ทองมาก)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	17+400.000 - 21+500.000	4.100	สท.1/24/61 19 ก.พ. 61	(1) 794,043,000.00 (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 ก.พ. 61	7 ส.ค. 63	900	6.71 5.20	25.68 31.88	ติดสาธารณูปโภค		
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	(1) (2) (3)	679,864,110.70 680,000,000.00				900			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง		
5	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	(1) (2) (3)	599,955,026.90 600,000,000.00				900			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	แผนงาน		
														เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
6	31,1	พิเศษ	พัฒนาศูนย์วิมถนนิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายภัทรพล ตางจงราช)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง		(1) (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00				720			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง	
7	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62 18 เม.ย. 62	(1) 975,745,000.00 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง	
8	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500		(1) (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00				930			รอรับเรื่องกลับจากกระทรวงฯ	
9	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมใจ ชาวพลศรี)		73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759		(1) (2) 1,219,760,439.83 (3) 1,270,000,000.00				1,080			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง	
10	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายธงชัย ชูกร)		62+300.000 - 73+800.000 (RT.)	11.500		(1) (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00				900			รออนุมัติการก่อนให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ.	

ลำดับ ที่	ทาง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
																(1) งานตามสัญญา	
11	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภิกข) (นายยุทธนา นวลเงิน)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759		(1)				1,080				รอลงนามสัญญา	
12	3423	พิเศษ	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายธีระศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	0+200.000 - 7+137.000	6.937	สท.1/19/62 27 ก.พ. 62	(1) 150,099,000.00 (2) 299,188,777.70 (3) 300,000,000.00	หจก.ทงศักดิ์วิศวกรรมท์	28 ก.พ. 62	18 ธ.ค. 63	660	2.24 2.01	4.04 3.78	ติดตั้งอาคารอุปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)		
13			อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ			9.000		(1) (2) (3) 1,700,000,000.00								โอนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	40.212		(1) 3,425,942,000.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				7	โครงการ	48.518		(3) 6,700,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -									
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																	
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู่ (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายศรัทธัย จันทร์นวล)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	42+000.000 - 51+250.000	9.250	สท.1/21/60 13 มี.ค. 60	(1) 634,500,000.00 (2) 649,753,866.40 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จำกัด	14 มี.ค. 60	3 ธ.ค. 61 26 ธ.ค. 61	630 653	4.02 0.00	72.33 100.00			
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	51+250.000 - 57+900.000	6.650	สท.1/3/61 17 มี.ค. 61	(1) 238,422,908.00 (2) 324,971,496.08 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป	18 มี.ค. 61	12 พ.ค. 62	480	1.41 0.54	12.59 100.00	ติดตั้งไม้ และอยู่ระหว่าง ขอเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
3	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวุฒมีโรจน์ จักขุสุวรรณ)	2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 1	57+900.000 - 62+500.000	4.600	สท.1/4/61 17 ม.ค. 61	(1) 237,070,600.00 (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 เม.ย. 62	450	0.00 0.00	2.50 100.00	ติดต้นไม้ และอยู่ระหว่าง ขอเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ		
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพ่ง) น่านที่ 2	452+400.000 - 471+955.000	19.555	สท.1/32/61 28 ก.พ. 61	(1) 628,500,000.00 (2) 629,908,073.20 (3) 630,000,000.00	บ.แพร์ธำรงวิทย์ จำกัด	1 มี.ค. 61	18 ก.พ. 63	720	6.59 6.59	74.92 42.89			
5	408	พิเศษ	อ.นาทวี - ด้านประกอบ (นายปิยชาติ ปลื้มภิมภยม์นาฏ) (นายจรูญ ชัยทอง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2	235+459.000 - 251+425.000	15.966	สท.1/9/59 25 เม.ย. 59	(1) 542,735,000.00 (2) 565,665,875.10 (3) 589,880,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอเนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61 13 ส.ค. 61 12 ก.ย. 61 2 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61	720 840 870 890 919	7.78 6.99	94.97 100.00	งานแล้วเสร็จ 29 ต.ค.61		
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดุลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	1.16 2.91	1.87 4.34			
7	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดุลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	0.85 2.59	1.10 4.41	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		

ลำดับ ที่	ทาง หมาย เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
8	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	12+050.000 - 15+000.000	2.950	สท.1/3/62 30 ม.ค. 62	(1) 382,259,000.00 (2) 383,549,497.55 (3) 400,000,000.00	บ.ดาบีแทรคเตอร์ จำกัด	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	0.21 3.52	0.62 6.67			
9	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	15+000.000 - 18+500.000	3.500	สท.1/7/62 30 ม.ค. 62	(1) 338,736,109.00 (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	0.30 3.12	0.73 6.31			
10	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสารท ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	18+500.000 - 22+000.000	3.500	สท.1/17/62 27 ก.พ. 62	(1) 384,578,000.00 (2) 388,465,371.86 (3) 390,000,000.00	บ.ดาบีแทรคเตอร์ จำกัด	28 ก.พ. 62	18 พ.ย. 63	630	0.19 2.96	0.33 4.66			
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิชาญ เคชคำฟู)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1, เชียงใหม่ที่ 2	20+200.000 - 31+700.000	11.500	สท.1/16/62 20 ก.พ. 62	(1) 756,668,550.00 (2) 759,757,193.60 (3) 760,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์เชียงใหม่ จำกัด	21 ก.พ. 62	9 ก.พ. 64	720	0.66 1.88	1.22 4.25	ติดขัดต้นไม้ในเขตทางและ สาธารณูปโภค		
12	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่), 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2, เชียงใหม่ที่ 1	31+700.000 - 42+000.000 และ 62+500.000 - 63+000.000	10.800	สท.1/10/62 11 ก.พ. 62	(1) 767,000,000.00 (2) 769,361,772.46 (3) 770,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12 ก.พ. 62	2 ธ.ค. 63	660	1.02 2.45	2.03 5.35	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง		

ลำดับ ที่	ทาง หมาย เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(1)	(2)	(3)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
13	410	พิเศษ	บัตดानी - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตีะ - บ.ตะบิงดิงจี ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายอนวัช ห้องโสภา)	18 (สงขลา) ยะลา	50+540.000 - 59+955.000	9.415	สท.1/2/62 30 ม.ค. 62	(1) 392,922,000.00 (2) 395,894,668.00 (3) 445,000,000.00	หจก.ชินวระยะลาก่อสร้าง	31 ม.ค. 62	23 มิ.ย. 63	510	1.74 2.93	4.61 5.61			
14	410	พิเศษ	บัตดानी - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตีะ - บ.ตะบิงดิงจี ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายอนุศิรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) ยะลา	59+955.000 - 68+555.000	8.600	สท.1/6/62 30 ม.ค. 62	(1) 393,970,000.00 (2) 398,731,837.30 (3) 445,000,000.00	หจก.ฉัตรชัยการโยธา	31 ม.ค. 62	24 พ.ค. 63	480	0.58 4.83	1.04 10.18	ติดสาธารณูปโภค		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				13	โครงการ	94.570		(1) 5,900,987,167.000									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		(3) -									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	15.966		(1) 542,735,000.000									
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																	
1	1290	1	อ.เขียงแสน - อ.เขียงของ ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 2	72+027.000 (ใหม่) / 21+000.000 (เก่า) - 93+027.000 (ใหม่) / 0+000.000 (เก่า)	21.000	สท.1/4/59 30 มี.ค. 59	(1) 653,120,000.00 (2) 670,918,433.30 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จำกัด	31 มี.ค.59	18 มิ.ย. 61 27 ก.ค. 61 6 ต.ค. 61	810 849 920	0.07 0.00	99.49 100.00	งานแล้วเสร็จ 5 ต.ค.61		
2	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายอำนาจพร ศรีอิสราณสุรณ) (นายวัลลภ นวักลม)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,356,098,775.40 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00 (ปรับลดค่างาน)	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62 3 ต.ค. 62	1,080 1,077 1,220	2.19 1.75	86.13 85.68	(ปรับแผนงาน)		
3	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายสำราญ สุตระกูล)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	หจก.หาดใหญ่ เรืองชัยการโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	0.06 4.85	2.82 75.20	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
4	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.06 9.52	2.92 69.14	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน											
5	348	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	2+700.000 - 22+664.000	19.964	(1) (2) (3)	903,474,420.90 1,000,000,000.00				1,050			เสนอกระหวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง											
6	4055	พิเศษ	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	6+392.000 - 12+565.000	6.173	สท.1/21/62 22 มี.ค. 62	(1) 310,194,998.00 (2) 312,726,473.20 (3) 320,000,000.00	บ.อี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	23 มี.ค. 62	14 มี.ย. 63	450	0.00 4.77	0.00 5.66	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค											
7	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สติงบท) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายมนัส สอนไวย)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500	สท.1/26/62 23 เม.ย. 62	(1) 1,007,157,900.00 (2) 1,012,219,013.20 (3) 1,035,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65	1,080	0.05 0.10	0.05 0.10	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและพื้นที่ป่านิคม											
8	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สติงบท) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	10+500.000 - 25+211.000	14.711	สท.1/27/62 23 เม.ย. 62	(1) 892,872,800.00 (2) 895,559,522.50 (3) 1,035,000,000.00	บ.พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65	1,080	0.04 0.11	0.04 0.11	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1	41	พิเศษ	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300		(1) (2) 750,035,832.00 (3) 780,000,000.00				990				รอรับเรื่องกลับจากกระทรวงฯ	
2	108	4	เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอุดม เลือคนอง)	1 (เชียงใหม่) แม่ฮ่องสอน	198+000.000 - 278+000.000	20.000	สท.1/22/62 22 มี.ค. 62	(1) 104,800,000.00 (2) 179,989,688.80 (3) 180,000,000.00	บ.เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 62	16 มี.ค. 63	360	0.00 4.79	0.00 6.34			
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	20.000		(1) 104,800,000.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	34.300		(3) 780,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -									
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก																	
1	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนโลโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63	900	0.83 8.00	9.24 35.29	ติดตั้งปลูกสร้างรูกำลังเขตทาง และ สาธารณูปโภค		
2	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63	900	0.98 2.61	20.80 42.10	ติดตั้งปลูกสร้างรูกำลังเขตทาง และ สาธารณูปโภค		
3	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายภาชิล ศรีท้วม)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61 9 ก.พ. 61	(1) 517,000,000.00 (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00	บ.กรีนโลโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	10 ก.พ. 61	28 ก.ค. 63	900	0.70 3.60	10.74 30.38	ติดตั้งปลูกสร้างรูกำลังเขตทาง และ สาธารณูปโภค		
4	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิโรจน์ ไชยบุตร)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	64+600.000 - 70+300.000	5.700	สท.1/15/61 31 ม.ค. 61	(1) 550,192,090.00 (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	1 ก.พ. 61	16 พ.ย. 63	1,020	2.38 2.23	28.71 24.81			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง																	
1		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศร์ จำกัด	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.00 5.78	0.21 84.48	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
2		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ)	4+100.000 - 9+000.000	4.900	(1) (2) 1,522,342,528.70 (3) 1,522,870,000.00	บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น จำกัด				930	- -	- -	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล		
3		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายธัชชัย ภูวิธร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,701,860,000.00 (2) 1,706,983,214.98 (3) 1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990 1,314	0.00 3.52	9.56 21.60	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา		
4		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายโกเมษฐ วาษีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,470,899,000.00 (2) 1,545,658,811.28 (3) 1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62	870 974	0.92 9.70	48.40 97.96	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
5		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,687,653,000.00 (2) 1,751,111,887.02 (3) 1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62	930 1,033	1.13 4.38	47.99 94.78	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายสว่าง นูรณานานุกิจ) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.73 5.39	8.72 82.63	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)		
7		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายสว่าง นูรณานานุกิจ) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00 9.29	0.11 84.10	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบงานสะพาน		
8		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายสว่าง นูรณานานุกิจ) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพร่ธารงวิทย์ จำกัด	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62	1,020	0.10 6.74	4.33 73.54	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
9		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายสว่าง นูรณานานุกิจ) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.00 5.73	2.12 80.35	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบงานสะพาน		
10		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายมงคล นวลเกลี้ยง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้ำวัสดุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63	1,080	0.22 4.41	1.80 51.13	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบและสัญญา		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยูร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62	960	0.00 4.66	0.10 90.96	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค แก้ไขแบบงานสะพาน		
12		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปรเมธ ถาวโรจน์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	หจก.นากก่อสร้าง	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	0.00 1.34	0.03 86.31	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
13		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	หจก.นากก่อสร้าง (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62 30 มี.ย. 62	900 1,005	0.54 2.70	80.40 99.41	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
14		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยูร เทียนทอง) ตั้งแต่ 25 ก.พ.62 (นายเอนก ทองฉาย) ถึง 24 ก.พ.62	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62 12 ส.ค. 63	1,020 1,252	0.64 4.39	17.47 86.73	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
15		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63	990 1,284	0.97 5.32	8.06 32.03	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
16		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64	1,080 1,470	0.00 1.87	0.63 22.90	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
17		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุชาติ โยมเงิน)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	9 ก.ย. 60	23 ส.ค. 63	1,080	0.00 4.40	0.04 37.31	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
18		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	2.94 2.89	18.60 64.75	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน แก้ไขแบบงานสะพาน		
19		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาก) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฉิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,211,444,000.00 (2) 1,252,980,732.34 (3) 1,430,000,000.00	หจก.นากก่อสร้าง	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1,077	1.51 4.78	54.62 73.65	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
20		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,231,041,000.00 (2) 1,231,041,506.58 (3) 1,413,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 ม.ค. 62 25 พ.ย. 62	840 1,153	4.87 5.76	77.07 77.47	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		
														เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7																
1	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	2+300.000 - 5+500.000	3.200	กท./eb 32/59 5 ก.พ. 59	(1) 738,805,735.00 (2) 743,028,180.60 (3) 865,000,000.00	บ.ชัยนันทิคำวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	20 พ.ค. 61 15 ต.ค. 61 23 พ.ย. 61	780 928 967	0.00 0.00	99.51 100.00	(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) งานแล้วเสร็จ 11 ต.ค.61	
2	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายมนัส สอนไวย)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	24+700.000- 26+800.000	2.100	กท./eb 36/59 8 ก.พ. 59	(1) 701,566,690.00 (2) 704,756,988.30 (3) 730,000,000.00	บ.วินิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	11 เม.ย. 61 30 พ.ย. 61 30 ธ.ค. 61	720 953 983	1.63 0.00	99.97 100.00	(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) งานแล้วเสร็จ 21 ธ.ค.61	
3	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายวีระศักดิ์ รัตนบุญพงศ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	26+800.000- 29+675.000	2.875	กท./eb 33/59 5 ก.พ. 59	(1) 925,164,088.26 (2) 801,437,129.70 (3) 930,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61 13 มี.ค. 62 12 เม.ย. 62 20 เม.ย. 62	900 976 1,092 1,122 1,130	0.03 2.46	99.79 100.00	(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) งานแล้วเสร็จ 19 เม.ย.62	
4	7	พิเศษ	ปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางแยก ต่างระดับหนองขาม - ทางแยก ต่างระดับโป่ง บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (นายพรชัย อดุลยธรรม)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	100+200.000 - 119+200.000	19.000	(1) (2) (3)	513,315,337.60 520,000,000.00				720			(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง					-	โครงการ	-	(1)	-							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา					1	โครงการ	19.000	(3)	520,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ					3	โครงการ	8.175	(1)	2,365,536,513.26							