



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2561

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน โครงการ | ระยะทาง (กม.) | ค่างาน (บาท) |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | | | |
| | 1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | | | |
| | 1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 18 | 208.523 | 8,239,169,903.88 |
| | 1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | 1.1.3 งานแล้วเสร็จ | - | - | - |
| | 1.2 กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ | | | |
| | 1.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | - | - | - |
| | 1.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - |
| | 1.2.3 งานแล้วเสร็จ | 1 | 5.785 | 605,876,692.00 |
| | 1.3 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | | | |
| | 1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 14 | 217.813 | 8,633,484,539.00 |
| | 1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | 1.3.3 งานแล้วเสร็จ | 2 | 24.625 | 1,396,500,000.00 |
| | 1.4 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | | | |
| | 1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 5 | 109.460 | 4,090,863,091.00 |
| | 1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | 1.4.3 งานแล้วเสร็จ | - | - | - |
| | 1.5 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | | | |
| | 1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 3 | 11.700 | 2,300,098,000.00 |
| | 1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | 1.5.3 งานแล้วเสร็จ | - | - | - |

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2561

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน โครงการ | ระยะทาง (กม.) | ค่างาน (บาท) |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2 | โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | | | |
| | 2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 5 | 56.021 | 2,281,228,508.00 |
| | 2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | 2.3 งานแล้วเสร็จ | - | - | - |
| 3 | โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ | | | |
| | 3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 4 | 52.947 | 2,553,710,000.00 |
| | 3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - |
| | 3.3 งานแล้วเสร็จ | - | - | - |
| 4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | | | |
| | 4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 3 | 65.096 | 2,080,774,832.00 |
| | 4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | 4.3 งานแล้วเสร็จ | 5 | 168.012 | 4,306,284,380.16 |
| 5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก | | | |
| | 5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 7 | 52.593 | 4,870,336,663.00 |
| | 5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | 5.3 งานแล้วเสร็จ | - | - | - |

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2561

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน โครงการ | ระยะทาง (กม.) | ค่างาน (บาท) |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 6 | โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง | | | |
| | กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงระบบโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และ รองรับการค้าขายตัวทางเศรษฐกิจ | | | |
| | 6.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 1 | 9.400 | 90,880,000.00 |
| | 6.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - |
| | 6.3 งานแล้วเสร็จ | 1 | 4.393 | 96,900,000.00 |
| 7 | โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 | | | |
| | กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว | | | |
| | 7.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 2 | 60.408 | 227,951,111.00 |
| | 7.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - |
| | 7.3 งานแล้วเสร็จ | 1 | 32.294 | 138,600,000.00 |
| 8 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน | | | |
| | กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | | | |
| | 8.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 1 | 15.545 | 91,993,000.00 |
| | 8.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - |
| | 8.3 งานแล้วเสร็จ | - | - | - |
| | สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 63 | 859.506 | 35,460,489,647.88 |
| | ยัง ไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | งานแล้วเสร็จ | 10 | 235.109 | 6,544,161,072.16 |

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2561

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน โครงการ | ระยะทาง (กม.) | ค่างาน (บาท) |
|--------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 9 | โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี | | | |
| | 9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 23 | 99.794 | 35,644,227,672.00 |
| | 9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | 1 | 4.900 | 1,522,870,000.00 * |
| | 9.3 งานแล้วเสร็จ | - | - | - |
| | รวม | 24 | 104.694 | 37,167,097,672.00 |
| | สรุปโครงการฯ เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น | | | |
| | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 86 | 959.300 | 71,104,717,319.88 |
| | ยังไม่ลงนามในสัญญา | 1 | 4.900 | 1,522,870,000.00 * |
| | งานแล้วเสร็จ | 10 | 235.109 | 6,544,161,072.16 |
| | รวมทั้งสิ้น | 97 | 1199.309 | 79,171,748,392.04 |

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2561

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน โครงการ | ระยะทาง (กม.) | ค่างาน (บาท) |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| 10 | โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง | | | |
| | 10.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 5 | 16.725 | 3,935,856,113.26 ** |
| | 10.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - |
| | 10.3 งานแล้วเสร็จ | 1 | 3.050 | 615,492,000.00 |
| | รวม | 6 | 19.775 | 4,551,348,113.26 |

** เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

| | | | | |
|--|------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| | สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น | | | |
| | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 91 | 976.025 | 75,040,573,433.14 |
| | ยังไม่ลงนามในสัญญา | 1 | 4.900 | 1,522,870,000.00 * |
| | งานแล้วเสร็จ | 11 | 238.159 | 7,159,653,072.16 |
| | รวมโครงการทั้งสิ้น | 103 | 1219.084 | 83,723,096,505.30 |

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

| ลำดับ ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ | ลำดับ ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ |
|--|-------|------|---|---|-------|------|---|
| โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | | | | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | | | |
| กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | | | | 1 | 103 | 5 | อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ |
| 1 | 11 | 1 | สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่ | 2 | 103 | 5 | อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2 |
| 2 | 121 | 1 | ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1 | 3 | 101 | 5 | อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 |
| 3 | 121 | 1 | ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 | 4 | 101 | 6 | อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว |
| 4 | - | 1 | ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 | 5 | 12 | 6 | ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณคอกยติ) |
| 5 | - | 2 | ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 | 6 | 12 | 6 | ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณคอกยติ) |
| 6 | 101 | 2 | น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวังผา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง | 7 | 101 | 6 | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตวีดินอก - ต.เกาะตาเลี้ยง |
| 7 | 1026 | 2 | บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง | 8 | 12 | 6 | อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1 |
| 8 | 214 | 2 | ทางเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2 | 9 | 24 | 7 | อ.ปราสาท - อ.ขุนันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1 |
| 9 | 218 | 2 | บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา | 10 | 33 | 7 | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 |
| 10 | 319 | 3 | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 | 11 | 33 | 7 | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 |
| 11 | 319 | 3 | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 | 12 | 408 | 7 | นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4 |
| 12 | 319 | 3 | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 | 13 | 4 | 8 | ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน |
| 13 | 375 | 3 | อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว | 14 | 4 | 8 | พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก) |
| 14 | 4169 | 3 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เจง - บ.ใต้ | 15 | 415 | 8 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1 |
| 15 | 4 | 3 | อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย | 16 | 415 | 8 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2 |
| 16 | 4 | 4 | อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | | | |
| 17 | 4 | 4 | บ.ปือเล้งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) | 1 | 1421 | 9 | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 |
| 18 | - | 4 | แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าลอบาโต๊ะ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส | 2 | 1421 | 9 | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 |
| กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ | | | | 3 | 1421 | 9 | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวคอก - บ.ใหม่มงคล |
| 1 | 122 | 5 | ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2) | 4 | | 9 | ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) |
| | | | | 5 | 4 | 9 | ชุมพร - ระนอง ตอน 4 |

สารบัญ

| ลำดับ ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ | ลำดับ ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ |
|--------------|-------|------|---|--------------|-------|------|---|
| | | | กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | | | | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค |
| 1 | 35 | 10 | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 | 7 | 4 | 13 | ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 |
| 2 | 35 | 10 | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 | 8 | 4 | 14 | ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอน ๆ) |
| 3 | 35 | 10 | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 | | | | โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง |
| | | | โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | 1 | 3467 | 14 | ทางหลวงหมายเลข 3467 ทำการเปลี่ยนจากผิวทางแอสฟัลต์เป็นผิวทางคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร |
| 1 | 118 | 10 | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู่ | 2 | 32 | 14 | ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ทำการก่อสร้างทางขนาน และทำ U - Turn ลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ผิวลาดยางแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร |
| 2 | 118 | 11 | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 | | | | โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 |
| 3 | 118 | 11 | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 | 1 | 1157 | 15 | ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน |
| 4 | 101 | 11 | น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน | 2 | 1335 | 15 | ทางหลวงหมายเลข 1335 ตอน ห้วยเดื่อ - หัวทุ่ง - แจ่ม |
| 5 | 408 | 11 | อ.นาทวี - ด้านประกอบ | 3 | 1265 | 15 | สายทางอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมต่ออำเภอภักดีพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนแผ่นดิน หมายเลข 1265) |
| | | | โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ | | | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน |
| 1 | 1290 | 11 | อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3 | 1 | 4070 | 15 | พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4070 ตอน ยะหา - บาละ |
| 2 | 12 | 12 | ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 | | | | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก |
| 3 | 4 | 12 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 | 1 | 3 | 16 | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 |
| 4 | 4 | 12 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 | 2 | 3 | 16 | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 |
| | | | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | 3 | 3 | 16 | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 |
| 1 | 1 | 12 | ตาก - พะเยา ตอน 3 (เถิน - ลำปาง) (เป็นตอนๆ) □ | 4 | 3 | 16 | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 |
| 2 | 1 | 12 | ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอนๆ) □ | 5 | 3 | 16 | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 |
| 3 | 1 | 13 | นครสวรรค์ - สลกบาตร | | | | |
| 4 | 122 | 13 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) | | | | |
| 5 | 4 | 13 | อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2 | | | | |
| 6 | 4 | 13 | อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (LT., RT. เป็นตอนๆ) ตอน 3 | | | | |

สารบัญ

| ลำดับ ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ | ลำดับ ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ |
|--|-------|------|---|--|-------|---|---------|
| โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก | | | | โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง | | | |
| 7 | 36 | 17 | กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1 | 10 | 21 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) | |
| 7 | 36 | 17 | กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2 | 11 | 22 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) | |
| โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 | | | | 12 | 22 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) | |
| 1 | 7 | 18 | กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1 | 13 | 22 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) | |
| 2 | 7 | 18 | กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4 | 14 | 22 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) | |
| 3 | 7 | 18 | กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6 | 15 | 22 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) | |
| 4 | 7 | 18 | กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7 | 16 | 23 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) | |
| 5 | 7 | 19 | กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8 | 17 | 23 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) | |
| 6 | 7 | 19 | กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9 | 18 | 23 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) | |
| โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง | | | | 19 | 23 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) | |
| 1 | | 20 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) | 20 | 23 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) | |
| 2 | | 20 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) | 21 | 24 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000) | |
| 3 | | 20 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) | 22 | 24 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 (กม.92+000.000 - กม.96+410.000) (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี) | |
| 4 | | 20 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) | 23 | 24 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE) | |
| 5 | | 20 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) | 24 | 24 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE) | |
| 6 | | 21 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) | | | | |
| 7 | | 21 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) | | | | |
| 8 | | 21 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) | | | | |
| 9 | | 21 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) | | | | |

หน้า ที่ 1

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2561

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

มิถุนายน 2561

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | | เดือน นี้ | รวมทั้ง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | พิเศษ | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายมานะ คงสี) | 1 (เชียงใหม่) ลำพูน ,เชียงใหม่ 2 | 526+249.000 - 550+599.000 | 24.350 | สท.1/14/59 30 พ.ค. 59 | (1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00 | บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 31 พ.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา) | 15 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 63 | 1,080 1,469 | 1.67 4.75 | 14.91 58.04 | ติดต้นไม้ในเขตทาง | | |
| 2 | 121 | พิเศษ | ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.คอนแก้ว ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวิวิธ บัญหลัง) | 1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1 | 15+310.000 - 23+000.000 | 7.690 | สท.1/10/61 31 ม.ค. 61 | (1) 288,751,000.00 (2) 364,999,475.80 (3) 365,000,000.00 | บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป | 1 ก.พ. 61 | 23 ต.ค. 62 | 630 | 0.05 3.22 | 1.86 9.18 | ติดต้นไม้หวงห้าม และ สาธารณูปโภค | | |
| 3 | 121 | พิเศษ | ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.คอนแก้ว ตอน 2 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายชำนาญ สุวรรณ) | 1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2 | 23+000.000 31+644.000 | 8.644 | สท.1/11/61 31 ม.ค. 61 | (1) 328,240,000.00 (2) 414,998,855.00 (3) 415,000,000.00 | บ.ส.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1 ก.พ. 61 | 20 ก.พ. 63 | 750 | 0.57 2.51 | 1.71 6.99 | ติดต้นไม้หวงห้าม | | |
| 4 | - | พิเศษ | ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่ส่วนที่ 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายภทิต ศรีท้วม) | 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1 | 0+000.000 - 9+025.000 | 9.025 | สท.1/26/58 28 ก.ค. 58 | (1) 902,272,111.00 (2) 905,996,392.94 (3) 1,790,970,000.00 | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพร์สเชียงใหม่ จำกัด | 29 ก.ค. 58 (ขยายอายุสัญญา) | 13 ม.ค. 61 8 ธ.ค. 61 | 900 1,229 | 2.16 3.84 | 75.60 82.45 | | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|--------------------------|--|----------------------------------|-------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | เดือน นี้ | รวมทั้ง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | - | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์) | 2 (แพ่ง) เชียงรายที่ 1 | 9+025.000 - 18+411.533 และ 0+000.000 - 2+628.000 | 12.014 | สท.1/25/58 28 ก.ค. 58 | (1) 888,697,756.00 (2) 893,454,212.21 (3) - (งปม. รวมกับส่วนที่ 1) | บ. แพร์ธำรงวิทย์ จำกัด | 29 ก.ค. 58 | 15 ต.ค. 60 25 พ.ย. 60 15 ก.ค. 62 | 810 851 1,448 | 3.03 3.57 | 56.40 57.93 | อยู่ระหว่างออกแบบแก้ไขชั้นงานดิน | |
| 6 | 101 | พิเศษ | น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวังผา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายอุดม แก้วโก) | 2 (แพ่ง) น่านที่ 2 | 408+200.000 - 409+684.000 และ 443+622.000 - 452+400.000 | 10.262 | สท.1/3/60 8 ธ.ค. 59 | (1) 249,067,000.00 (2) 249,816,551.80 (3) 250,000,000.00 | บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จำกัด | 9 ธ.ค. 59 | 31 ก.ค. 61 | 600 | 3.08 8.05 | 96.03 95.14 | | |
| 7 | 1026 | พิเศษ | บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายธรากร กิจกอบสิน) | 2 (แพ่ง) น่านที่ 1 | 0+000.000 - 8+600.000 | 8.600 | สท.1/22/61 16 ก.พ. 61 | (1) 188,000,000.00 (2) 224,465,228.50 (3) 225,000,000.00 | บ. กิม แซ่ จ้อย จำกัด | 17 ก.พ. 61 | 10 ส.ค. 62 | 540 | 4.02 4.92 | 10.58 11.04 | | |
| 8 | 214 | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายภัทรพล ตางจงราช) | 9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์ | 11+800 - 21+835 | 10.035 | สท.1/1/58 23 มี.ค. 58 | (1) 325,023,519.88 (2) 479,823,283.30 (3) 1,200,000,000.00 (งปม. รวมกับตอน 1) | หจก.มาตรศรี จักรกล | 24 มี.ค. 58 | 11 ม.ค. 60 | 660 | 0.00 0.00 | 92.69 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างย้ายสิ่งปลูกสร้าง กรรมฯ อนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (12 ม.ค.60 - 29 พ.ค.61) | |
| 9 | 218 | พิเศษ | บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสีเหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอัมพล สุทธิเสมอ) | 10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์ | 34+000.000 - 50+600.000 | 16.600 | สท.1/18/61 9 ก.พ. 61 | (1) 302,000,000.00 (2) 303,846,194.10 (3) 304,000,000.00 | หจก.บุรีรัมย์พาณิชย์ | 10 ก.พ. 61 | 2 ต.ค. 62 | 600 | 8.28 4.08 | 19.43 10.51 | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข | |
|--------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | เดือน นี้ | รวมทั้ง ปัจจุบัน | | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | |
| 10 | 319 | พิเศษ | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุชล รอยห์ตถกิจ) | 10 (นครราชสีมา) | ปราจีนบุรี | 3+800.000 - 10+500.000 | 6.700 | สท.1/16/61 | (1) 299,862,000.00 (2) 404,943,247.40 (3) 405,000,000.00 | หจก.มาตรฐานศรีจักรกล | 1 ก.พ. 61 | 21 ม.ค. 63 | 720 | 0.35 1.93 | 1.50 8.08 | ติดต้นไม้หวงห้าม |
| 11 | 319 | พิเศษ | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์) | 10 (นครราชสีมา) | ปราจีนบุรี | 10+500.000 - 16+300.000 | 5.800 | สท.1/20/61 | (1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00 | หจก.มาตรฐานศรีจักรกล | 10 ก.พ. 61 | 31 ธ.ค. 62 | 690 | 0.40 2.39 | 1.48 7.41 | ติดต้นไม้หวงห้าม |
| 11 | 319 | พิเศษ | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี) | 10 (นครราชสีมา) | ปราจีนบุรี | 16+300.000 - 22+300.000 | 6.000 | สท.1/34/61 | (1) 283,411,844.00 (2) 377,938,695.30 (3) 378,000,000.00 | หจก.กอมงนี่ก่อสร้าง | 31 มี.ค. 61 | 18 พ.ค. 63 | 780 | 1.90 1.84 | 2.56 3.72 | ติดต้นไม้หวงห้าม |
| 13 | 375 | พิเศษ | อ.คอนคาบ - ต.ลำลูกบัว (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวิทย์ วิสมิตะนันท์) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | นครปฐม | 53+000.000 - 62+076.000 | 9.076 | สท.1/7/60 | (1) 298,399,900.00 (2) 299,929,880.30 (3) 300,000,000.00 | บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์ ก่อสร้าง จำกัด | 27 ม.ค. 60 | 18 ก.ย. 61 | 600 | 9.73 6.49 | 91.85 84.37 | |
| 14 | 4169 | พิเศษ | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.แฉ่ง - บ.ใต้ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสำเนา เทพทอง) | 16 (นครศรีธรรมราช) | สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 29+531.000 - 40+100.000 | 10.569 | สท.1/26/61 | (1) 363,296,000.00 (2) 459,868,547.20 (3) 460,000,000.00 | บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด | 20 ก.พ. 61 | 9 เม.ย. 63 | 780 | 0.00 0.16 | 2.48 0.68 | |
| 15 | 4 | พิเศษ | อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายประสิทธิ์ คงเพชร) | 17 (กระบี่) | พังงา | 813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000 | 28.030 | สท.1/6/59 | (1) 794,200,000.00 (2) 835,151,409.00 (3) 835,660,000.00 | บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด (ขยายอายุสัญญา) | 22 เม.ย. 59 | 8 ต.ค. 61 17 ธ.ค. 61 | 900 970 | 3.15 4.84 | 23.90 88.49 | ติดขัดต้นไม้ 2 ข้างทาง |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท) | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|---------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เดือน | รวมทั้ง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นี้ | ปัจจุบัน |
| <p>กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 122 | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายอัมพล สุทธิเสมอ) | 11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1 | 14+282.943 และ 15+685.000 - 21+470.000 | 5.785 | สต.1/3/58 24 มี.ค. 58 | (1) 605,876,692.00 (2) 621,266,900.70 (3) 916,964,700.00 (แบ่งเป็น 2 ส่วน) | บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | 25 มี.ค. 58 (ขยายอายุสัญญา) | 9 ก.ย. 60 25 ต.ค. 60 | 900 946 | 1.24 0.01 | 99.32 100.00 | งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค.60 | | | | | | | | | | | |
| โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง | | | | - | โครงการ | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา | | | | - | โครงการ | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ | | | | 1 | โครงการ | 5.785 | (1) | 605,876,692.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 103 | พิเศษ | อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เปี้ยว (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร) | 1 (เขียงใหม่) ลำปางที่ 2 | 49+770.000 - 64+115.556 | 14.345 | สต.1/6/61 17 มี.ค. 61 | (1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00 | หจก.แพรววิศวกรรม | 18 มี.ค. 61 | 7 มี.ค. 63 | 720 | 0.00 3.34 | 1.53 10.00 | ติดต้นไม้หวงห้าม | | | | | | | | | | | |
| 2 | 103 | พิเศษ | อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน 2 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายพนม กฤษสุวรรณ) | 2 (แพ่ง) แพ่ง | 10+000.000 - 30+000.000 | 20.000 | สต.1/5/59 30 มี.ค. 59 | (1) 760,380,000.00 (2) 786,435,067.80 (3) 786,500,000.00 | หจก. แพรววิศวกรรม | 31 มี.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา) | 20 มี.ค. 61 10 ก.ค. 61 | 720 832 | 10.74 7.38 | 94.37 93.25 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 101 | พิเศษ | อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายบาสี ไหมทอง) | 2 (แพ่ง) น่านที่ 1 | 199+900.000 - 216+600.000 | 16.700 | สต.1/10/59 25 เม.ย. 59 | (1) 559,150,000.00 (2) 573,535,770.00 (3) 619,370,000.00 | บ.แพ่งวิจิตรวิทย์ จำกัด | 26 เม.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา) | 15 เม.ย. 61 5 พ.ย. 61 5 ธ.ค. 61 | 720 924 954 | 7.57 5.62 | 89.69 78.97 | | | | | | | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท) | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เดือน | รวมทั้ง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นี้ | ปัจจุบัน |
| 4 | 101 | พิเศษ | อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล) | 2 (แพร่) แพร่ | 282+650.000 - 291+575.000 (169+050.000 - 177+975.000) (เดิม) | 8.925 | สท.1/5/60 23 ธ.ค. 59 | (1) 541,410,000.00 (2) 546,598,310.40 (3) 550,000,000.00 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | 24 ธ.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา) | 13 ธ.ค. 61 23 เม.ย. 62 | 720 851 | 2.67 5.77 | 36.30 88.71 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) | | | | | | | | | | | |
| 5 | 12 | พิเศษ | ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณคดขยลวก) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพินิจ เสือขานานา) | 4 (ตาก) ตากที่ 1 | 49+266.137 (ทล.12) - 61+791.902 (ทล.12) หรือ EQ. 36+625.000 AHD. (ทล.105) /36+592.168 BK. (ทล.105) - 24+100.000 (ทล.105) | 12.525 | สท.1/23/58 10 มิ.ย.58 | (1) 706,000,000.00 (2) 707,533,030.10 (3) 1,400,000,000.00 | บ.เท็ดโท แอนด์ โค จำกัด | 11 มิ.ย. 58 (ขยายอายุสัญญา) | 27 ก.ย. 60 16 ต.ค. 60 25 ม.ค. 61 16 ก.พ. 61 | 840 859 960 982 | 4.34 1.14 | 96.47 100.00 | งานแล้วเสร็จ 15 ก.พ.61 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 12 | พิเศษ | ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณคดขยลวก) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายรัตน์ บัญญัติ) | 4 (ตาก) ตากที่ 1 | 61+791.902 (ทล.12) - 73+891.138 (ทล.12) หรือ 24+100.000 (ทล.105) - 12+000.000 (ทล.105) | 12.100 | สท.1/24/58 10 มิ.ย.58 | (1) 690,500,000.00 (2) 691,999,266.50 (3) - (งปม.ร่วมกับส่วนที่ 1) | บ.เท็ดโท แอนด์ โค จำกัด | 11 มิ.ย.58 (ขยายอายุสัญญา) | 28 ส.ค. 60 7 ธ.ค. 60 10 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61 | 810 911 945 952 | 5.88 9.26 | 94.35 100.00 | งานแล้วเสร็จ 15 ม.ค.61 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 101 | พิเศษ | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เดวีคตนอก - ต.เกาะตาเลี้ยง (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสิงแก้ว สลิววงศ์) | 5 (พิษณุโลก) สุโขทัย | 89+421.394 - 94+843.394 หรือ 29+522.038 - 24+100.038 (เก่า) | 5.422 | สท.1/19/60 27 ก.พ. 60 | (1) 126,167,000.00 (2) 229,938,244.60 (3) 230,000,000.00 | หจก.ภูริธนา | 28 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา) | 22 มิ.ย. 61 7 ก.ค. 61 15 ก.ค. 61 | 480 495 503 | 0.00 1.54 | 99.66 100.00 | อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงาน ในหน้าสนาม | | | | | | | | | | | |
| 8 | 12 | พิเศษ | อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายยุทธนา นวลเงิน) | 6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ ที่ 1 | 123+195.000 - 133+300.000 | 10.105 | สท.1/7/59 21 เม.ย. 59 | (1) 507,264,859.00 (2) 530,887,541.00 (3) 530,890,000.00 | บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | 22 เม.ย.59 (ขยายอายุสัญญา) | 12 มี.ค. 61 21 พ.ค. 61 20 มิ.ย. 61 5 ก.ค. 61 | 690 760 790 805 | 4.34 0.00 | 91.47 100.00 | | | | | | | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข | |
|--------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | แผนงาน | | |
| | | | | | | | | | | | | | | เดือน นี้ | | รวมทั้ง ปัจจุบัน |
| 9 | 24 | พิเศษ | อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวง หมายเลข 2085 ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายธงชัย ชูกร) | 9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์ | 189+800.000 - 224+800.000 | 35.000 | สท.1/15/59 31 พ.ค. 59 | (1) 1,280,206,000.00 (2) 1,365,081,017.70 (3) 1,376,380,000.00 | บ.บุรีรัมย์รัชชัย ก่อสร้าง จำกัด | 1 มิ.ย. 59 | 16 พ.ค. 62 | 1,080 | 5.30 4.38 | 80.20 56.00 | | |
| 10 | 33 | พิเศษ | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หีนกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หีนกอง ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง) | 13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา | 54+273.000 - 69+250.000 | 14.977 | สท.1/30/61 26 ก.พ. 61 | (1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00 | บ.บัญชากิจ จำกัด | 27 ก.พ. 61 | 13 ต.ค. 63 | 960 | 0.47 1.78 | 1.07 3.29 | | |
| 11 | 33 | พิเศษ | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หีนกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หีนกอง ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงไย) | 13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา | 69+250.000 - 81+000.000 | 11.750 | สท.1/23/61 19 ก.พ. 61 | (1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00 | บ.โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด | 20 ก.พ. 61 | 6 ต.ค. 63 | 960 | 0.33 1.24 | 2.79 3.63 | | |
| 12 | 408 | พิเศษ | นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายบุศรินทร์ ยามา) | 18 (สงขลา) สงขลาที่ 1 | 70+200.000 - 82+000.000 | 11.800 | สท.1/8/59 25 เม.ย. 59 | (1) 487,319,000.00 (2) 503,246,797.90 (3) 520,000,000.00 | บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด | 26 เม.ย. 59 | 16 มี.ค. 61 14 ก.ค. 61 | 690 810 | 3.96 10.07 | 90.72 90.18 | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|---|------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | | เดือน นี้ | รวมทั้ง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | | |
| กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 35 | พิเศษ | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล) | 13 (กรุงเทพ) ธนบุรี | 9+800.000 - 13+300.000 | 3.500 | สท.1/17/61 9 ก.พ. 61 | (1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00 | บ.บุญสหการสร้าง จำกัด | 10 ก.พ. 61 | 29 เม.ย. 63 | 810 | 0.00 1.48 | 0.32 4.16 | ติดสาธารณูปโภค | | |
| 2 | 35 | พิเศษ | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายศักดิ์ชาย เรืองจันทร์) | 13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร | 13+300.000 - 17+400.000 | 4.100 | สท.1/12/61 31 ม.ค. 61 | (1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00 | บ.แสงชัยโชค จำกัด | 1 ก.พ. 61 | 20 พ.ค. 63 | 840 | 0.00 2.62 | 0.28 4.07 | ติดต้นไม้ และสาธารณูปโภค | | |
| 3 | 35 | พิเศษ | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายชุมพล ทองมาก) | 13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร | 17+400.000 - 21+500.000 | 4.100 | สท.1/24/61 19 ก.พ. 61 | (1) 794,043,000.00 (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | 20 ก.พ. 61 | 7 ส.ค. 63 | 900 | 0.05 1.72 | 0.66 3.35 | | | |
| โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง | | | | 3 | โครงการ | 11.700 | | (1) 2,300,098,000.00 | | | | | | | | | |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา | | | | - | โครงการ | - | | - | | | | | | | | | |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ | | | | - | โครงการ | - | | - | | | | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 118 | พิเศษ | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำ (นายสุภกร วชิราภรณ์) (นายนพดล มนต์วีฑกุล) | 1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2 | 42+000.000 - 51+250.000 | 9.250 | สท.1/21/60 13 มี.ค. 60 | (1) 634,500,000.00 (2) 649,753,866.40 (3) 650,000,000.00 | บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จำกัด | 14 มี.ค. 60 | 3 ธ.ค. 61 | 630 | 1.73 9.65 | 53.94 60.80 | | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|---|------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------|--------------------------|--|---|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | | เดือน นี้ | รวมทั้ง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | | |
| 2 | 118 | พิเศษ | เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย) | 2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 1 | 51+250.000 - 57+900.000 | 6.650 | สท.1/3/61 17 ม.ค. 61 | (1) 238,422,908.00 (2) 324,971,496.08 (3) 325,000,000.00 | หจก.ธนะวงค์กรู๊ป | 18 ม.ค. 61 | 12 พ.ค. 62 | 480 | 0.05 3.39 | 2.13 13.43 | ติดต้นไม้ และอยู่ระหว่าง ขอเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ | | |
| 3 | 118 | พิเศษ | เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวรุฒม์โรจน์ จักขุสุวรรณ) | 2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 1 | 57+900.000 - 62+500.000 | 4.600 | สท.1/4/61 17 ม.ค. 61 | (1) 237,070,600.00 (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00 | หจก.ธนะวงค์กรู๊ป | 18 ม.ค. 61 | 12 เม.ย. 62 | 450 | 0.00 3.05 | 1.97 13.16 | อยู่ระหว่างขอเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ | | |
| 4 | 101 | พิเศษ | น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง) | 2 (แพ่ง) น่านที่ 2 | 452+400.000 - 471+955.000 | 19.555 | สท.1/32/61 28 ก.พ. 61 | (1) 628,500,000.00 (2) 629,908,073.20 (3) 630,000,000.00 | บ.แพธธ์ราษฎร์ จำกัด | 1 มี.ค. 61 | 18 ก.พ. 63 | 720 | 1.86 1.94 | 7.50 4.93 | ติดปัญหาต้นไม้ และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) | | |
| 5 | 408 | พิเศษ | อ.นาทวี - ด้านประกอบ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายจรูญ ชัยทอง) | 18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 | 235+459.000 - 251+425.000 | 15.966 | สท.1/9/59 25 เม.ย. 59 | (1) 542,735,000.00 (2) 565,665,875.10 (3) 589,880,000.00 | บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เออนิเนียร์จิง (1964) จำกัด | 26 เม.ย. 59 | 15 เม.ย. 61 13 ส.ค. 61 | 720 840 | 4.78 8.58 | 76.47 86.21 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) | | |
| โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง | | | | 5 | โครงการ | 56.021 | (1) | 2,281,228,508.000 | | | | | | | | | |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา | | | | - | โครงการ | - | | - | | | | | | | | | |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ | | | | - | โครงการ | - | | - | | | | | | | | | |
| โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1290 | พิเศษ | อ.เขียงแสน - อ.เขียงของ ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมชาย จวงจันทร์) | 2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 2 | 72+027.000 (ใหม่) / 21+000.000 (เก่า) - 93+027.000 (ใหม่) / 0+000.000 (เก่า) | 21.000 | สท.1/4/59 30 มี.ค. 59 | (1) 653,120,000.00 (2) 670,918,433.30 (3) 700,000,000.00 | บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จำกัด | 31 มี.ค.59 | 18 มิ.ย. 61 27 ก.ค. 61 | 810 849 | 1.54 1.34 | 94.47 100.00 | ติดสาธารณูปโภค (เสาส่งสัญญาณ โทรศัพท์) | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข | |
|---|------------------------|------------------------|---|------------------------------------|---|----------------|---------------------------|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | แผนงาน | | |
| | | | | | | | | | | | | | | เดือน นี้ | | รวมทั้ง ปัจจุบัน |
| 2 | 12 | พิเศษ | ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวัลลภ นีวกลม) | 4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด) | 22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม) | 26.451 | สท.1/16/59 31 พ.ค. 59 | (1) 1,437,590,000.00 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00 | บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด | 1 มิ.ย. 59 (ปรับลดเวลาทำการ) | 16 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62 | 1,080 1,077 | 1.34 2.29 | 54.19 68.07 | ติดตั้งอุปกรณ์โปก (ไฟฟ้า) (ปรับแผนงาน) | |
| 3 | 4 | พิเศษ | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดุลยธรรม) (นายสำราญ สุตระ) | 18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 57+100.000 - 61+200.000 | 4.100 | สท.1/21/61 14 ก.พ. 61 | (1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00 | หจก.หาดใหญ่ เรือชัยการโยธา | 15 ก.พ. 61 | 6 ธ.ค. 62 | 660 | 0.34 4.52 | 2.21 10.64 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | |
| 4 | 4 | พิเศษ | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดุลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสิงห์) | 18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 61+200.000 - 62+596.000 | 1.396 | สท.1/2/61 17 ม.ค. 61 | (1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00 | บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด | 18 ม.ค. 61 | 9 ต.ค. 62 | 630 | 0.06 2.54 | 2.27 10.82 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | |
| โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง | | | | 4 | โครงการ | 52.947 | (1) | 2,553,710,000.000 | | | | | | | | |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา | | | | - | โครงการ | - | | - | | | | | | | | |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ | | | | - | โครงการ | - | | - | | | | | | | | |
| โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | พิเศษ | ตาก - พะเยา ตอน 3 (เดิน - ลำปาง) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสิโรจน์ ไชยบุตร) | 1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1 | 630+000.000 - 689+000.000 | 46.710 | สท.1/29/58 28 ก. ค. 58 | (1) 1,045,970,000.00 (2) 1,059,993,522.20 (3) 1,045,970,000.00 | บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธาการ จำกัด | 29 ก. ค. 58 | 13 ม. ค. 61 | 900 | 0.52 7.07 | 99.97 99.82 | งานแล้วเสร็จ 15 ธ.ค.60 | |
| 2 | 1 | พิเศษ | ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอนๆ) (นายอานาภาพ เจริญศักดิ์) (นายจเรเมธ จันทร์จรัส) | 1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1 | 689+000.000 - 736+072.000 | 36.699 | สท.1/22/58 9 มิ.ย.58 | (1) 902,309,000.00 (2) 929,999,954.90 (3) 1,745,000,000.00 | หจก.กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง | 10 มิ.ย. 58 | 26 ก.ย. 60 5 ม.ค. 61 8 ก.พ. 61 15 ก.พ. 61 | 840 941 975 982 | 0.25 0.12 | 99.88 100.00 | งานแล้วเสร็จ 14 ก.พ.61 (ขยายอายุสัญญา) | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|---|---|---|----------------|--------------------------|--|--|------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | | เดือน นี้ | รวมทั้ง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | พิเศษ | นครสวรรค์ - สลกบาตร (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมใจ ชาวพลศรี) | 11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1 | 249+424.000 - 269+424.000 (เดิม) หรือ 353+000.000 - 373+000.000 (ใหม่) | 20.000 | สท.1/4/60 8 ธ.ค. 59 | (1) 589,147,299.00 (2) 599,988,769.80 (3) 600,000,000.00 | บ.เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | 9 ธ.ค. 59 | 28 พ.ย. 61 | 720 | 5.33 5.24 | 50.80 68.62 | | | |
| 4 | 122 | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชุมภู สุขเอมโอสฐ) | 11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1 | 0+000.000 - 12+600.000 (เงิน 11+458.000 - 12+425.000 RT.) | 12.117 | สท.1/8/60 30 ม.ค. 60 | (1) 542,043,000.00 (2) 549,997,424.70 (3) 550,000,000.00 | บ.เทิดไท แอนด์ โค จำกัด | 31 ม.ค. 60 | 20 ม.ค. 62 | 720 | 2.01 5.53 | 44.42 76.94 | เครื่องจักรไม่เพียงพอ เส้นทางขนส่งวัสดุมีข้อจำกัดเรื่องเวลา | | |
| 5 | 4 | พิเศษ | อ.ปรางบนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุขุม พรหมคลัง) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์ | 277+000 - 308+835 | 26.004 | สท.1/17/58 21 พ.ค. 58 | (1) 785,985,498.76 (2) 799,995,347.00 (3) 1,370,000,000.00 (งปม.รวมกับ ตอน 1) | บ.แสงชัยโชค จำกัด | 22 พ.ค. 58 | 6 พ.ย. 60 13 ก.พ. 61 | 900 999 | 0.00 0.00 | 99.80 100.00 | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค.60 | | |
| 6 | 4 | พิเศษ | อ.ปรางบนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายประพจน์ สัมครการไถ) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์ | 249+000.000 - 381+113.000 | 32.979 | สท.1/11/59 19 พ.ค. 59 | (1) 949,584,533.00 (2) 1,001,249,990.00 (3) 1,001,323,000.00 | บ.เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | 20 พ.ค. 59 | 4 ม.ค. 62 4 พ.ค. 62 | 960 1,080 | 0.00 5.51 | 82.56 70.56 | | | |
| 7 | 4 | พิเศษ | ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายกำพล ชูชานาวา) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์ | 350+000 - 390+000 | 33.030 | สท.1/7/58 10 เม.ย.58 | (1) 918,530,881.40 (2) 934,941,940.10 (3) 935,000,000.00 | บ.เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | 11 เม.ย.58 | 25 ธ.ค.60 7 ก.พ.61 7 มี.ย.61 | 990 1,034 1154 | 1.25 1.29 | 99.96 98.07 | งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ.61 | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|---|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | | เดือน นี้ | รวมทั้ง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | พิเศษ | อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานว) | 13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ | 47+450.000 - 53+160.000 | 5.710 | สท.1/9/61 31 ม.ค. 61 | (1) | 597,444,444.00 | บ.กรีนโลท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 1 ก.พ. 61 | 19 ก.ค. 63 | 900 | 0.70 | 1.07 | ติดตั้งปลูกสร้างรั้วเขตทาง และ สาธารณูปโภค | |
| | | | | | | | | (2) | 599,065,173.40 | | | | | 1.92 | 5.14 | | |
| | | | | | | | | (3) | 668,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2 | 3 | พิเศษ | อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง) | 13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ | 53+160.000 - 58+875.000 | 5.715 | สท.1/8/61 31 ม.ค. 61 | (1) | 510,600,000.00 | บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1 ก.พ. 61 | 19 ก.ค. 63 | 900 | 1.16 | 1.60 | ติดตั้งปลูกสร้างรั้วเขตทาง และ สาธารณูปโภค | |
| | | | | | | | | (2) | 511,743,811.20 | | | | | 2.76 | 5.78 | | |
| | | | | | | | | (3) | 668,000,000.00 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | พิเศษ | อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) | 14 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา | 58+875.000 - 64+600.000 | 5.725 | สท.1/19/61 9 ก.พ. 61 | (1) | 517,000,000.00 | บ.กรีนโลท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 10 ก.พ. 61 | 28 ก.ค. 63 | 900 | 0.04 | 0.45 | ติดตั้งปลูกสร้างรั้วเขตทาง และ สาธารณูปโภค | |
| | | | | | | | | (2) | 518,286,679.50 | | | | | 1.68 | 3.61 | | |
| | | | | | | | | (3) | 669,000,000.00 | | | | | | | | |
| 4 | 3 | พิเศษ | อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิโรจน์ ไชยบุตร) | 14 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา | 64+600.000 - 70+300.000 | 5.700 | สท.1/15/61 31 ม.ค. 61 | (1) | 550,192,090.00 | บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | 1 ก.พ. 61 | 16 พ.ย. 63 | 1,020 | 0.11 | 0.22 | | |
| | | | | | | | | (2) | 551,942,346.90 | | | | | 1.70 | 3.47 | | |
| | | | | | | | | (3) | 669,000,000.00 | | | | | | | | |
| 5 | 3 | พิเศษ | อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 5 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง) | 14 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา | 70+300.000 - 76+022.000 | 5.722 | สท.1/31/61 26 ก.พ. 61 | (1) | 551,600,000.00 | บ.บัญญัติ จำกัด | 27 ก.พ. 61 | 13 ก.ย. 63 | 930 | 0.04 | 0.20 | | |
| | | | | | | | | (2) | 553,110,012.20 | | | | | 1.20 | 2.20 | | |
| | | | | | | | | (3) | 668,980,000.00 | | | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|---|---|---------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|---|-------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | พิเศษ | ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์) | สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2 | 2+300.000 - 5+500.000 | 3.200 | กท./eb 32/59 | (1) | 738,805,735.00 | บ.ชัยนันทิคำวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด (ขยายอายุสัญญา) | 1 เม.ย. 59 | 20 พ.ค. 61 | 780 | 0.20 | 95.93 | (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) | |
| | | | | | | | | (2) | 743,028,180.60 | | | 15 ต.ค. 61 | | 0.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | (3) | 865,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2 | 7 | พิเศษ | กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4 (นายอานูภาพ เจริญศักดิ์) (นายจรุพงษ์ พรหมมา) | สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2 | 10+850.000- 13+900.000 | 3.050 | กท./eb 34/59 | (1) | 615,492,000.00 | หจก.แพรววิศวกรรม (ขยายอายุสัญญา) | 19 ก.พ. 59 | 9 มี.ค. 61 | 750 | 0.97 | 100.00 | งานแล้วเสร็จ 5 เม.ย.61 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) | |
| | | | | | | | | (2) | 622,296,390.90 | | | 9 เม.ย. 61 | | 1.29 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | (3) | 730,000,000.00 | | | | | | | | |
| 3 | 7 | พิเศษ | กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายราชนันท์ เหมวิเชียร) | สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2 | 16+150.000- 21+450.000 | 5.300 | กท./eb 35/59 | (1) | 883,450,000.00 | บ.เอส.เค.เวาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด (ขยายอายุสัญญา) | 23 มี.ค. 59 | 10 ก.พ. 61 | 690 | 1.94 | 87.40 | (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) | |
| | | | | | | | | (2) | 894,429,038.40 | | | 4 มิ.ย. 61 | | 0.06 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | (3) | 900,000,000.00 | | | 4 ก.ค. 61 | | | | | |
| 4 | 7 | พิเศษ | กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วณิช) | สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2 | 21+450.000- 24+700.000 | 3.250 | กท./eb 55/59 | (1) | 686,869,600.00 | บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด (ขยายอายุสัญญา) | 2 ส.ค. 59 | 22 ก.ค. 61 | 720 | 4.53 | 95.15 | (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) | |
| | | | | | | | | (2) | 710,417,272.50 | | | 21 ส.ค. 61 | | 3.01 | 99.02 | | |
| | | | | | | | | (3) | 850,000,000.00 | | | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ขั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | |
| 1 | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร) | ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 13 (กรุงเทพ) นนทบุรี | 0+400.000 - 4+100.000 | 3.700 | สท.1/11/60 20 ก.พ. 60 | (1) | 1,544,850,000.00 | บ.ประยูรวิศร์ จำกัด | 21 ก.พ. 60 | 6 ม.ค. 63 | 1,050 | 0.00 | 0.21 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | |
| | | | | | | | (2) | 1,549,505,066.44 | | | | | 1.57 | 23.51 | | |
| | | | | | | | (3) | 1,544,850,000.00 | | | | | | | | |
| 2 | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์) | 13 (กรุงเทพ) | 4+100.000 - 9+000.000 | 4.900 | | (1) | | | | | 930 | - | - | อยู่ระหว่าง เสนอ สงป. พิจารณาราคา | |
| | | | | | | | (2) | 1,522,342,528.70 | | | | | | | | |
| | | | | | | | (3) | 1,522,870,000.00 | | | | | | | | |
| 3 | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายธัชชัย ภูวิธร) | 13 (กรุงเทพ) นนทบุรี | 9+000.000 - 13+000.000 | 4.000 | สท.1/9/60 20 ก.พ. 60 | (1) | 1,701,860,000.00 | บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด | 21 ก.พ. 60 | 7 พ.ย. 62 | 990 | 1.05 | 4.09 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | |
| | | | | | | | (2) | 1,706,983,214.98 | | | | | 2.03 | 25.86 | | |
| | | | | | | | (3) | 1,701,860,000.00 | | | | | | | | |
| 4 | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายโกเมษฐ วาณิชทอง) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 13+000.000 - 17+000.000 | 4.000 | สท.1/1/60 12 ต.ค. 59 | (1) | 1,470,899,000.00 | บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด | 13 ต.ค. 59 | 1 มี.ค. 62 | 870 | 0.89 | 30.77 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | |
| | | | | | | | (2) | 1,545,658,811.28 | | | | | 4.09 | 50.70 | | |
| | | | | | | | (3) | 1,470,899,000.00 | | | | | | | | |
| 5 | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไซ) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 17+000.000 - 22+500.000 | 5.500 | สท.1/2/60 12 ต.ค. 59 | (1) | 1,687,653,000.00 | บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด | 13 ต.ค. 59 | 30 เม.ย. 62 | 930 | 2.46 | 27.54 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | |
| | | | | | | | (2) | 1,751,111,887.02 | | | | | 6.21 | 63.61 | | |
| | | | | | | | (3) | 1,687,653,000.00 | | | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--|--|------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | | |
| 6 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายสว่าง นูรณานุกิจ) (นายโสฬส กิ่งจำปา) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 22+500.000 - 24+875.000 | 2.375 | สท.1/12/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00 | บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | 21 ก.พ. 60 | 7 ธ.ค. 62 | 1,020 | 0.79 1.97 | 2.57 24.73 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) | | |
| 7 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายสว่าง นูรณานุกิจ) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 24+875.000 - 29+000.000 | 4.125 | สท.1/13/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00 | บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | 21 ก.พ. 60 | 7 พ.ย. 62 | 990 | 0.00 2.38 | 0.11 25.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ พื้นที่ชลประทาน | | |
| 8 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายสว่าง นูรณานุกิจ) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าง) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 29+000.000 - 30+000.000 | 1.000 | สท.1/18/60 23 ก.พ. 60 | (1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00 | บ.แพร่อำรุงวิทย์ จำกัด | 24 ก.พ. 60 | 10 ธ.ค. 62 | 1,020 | 0.40 1.70 | 1.49 24.38 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | | |
| 9 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายสว่าง นูรณานุกิจ) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 30+000.000 - 35+900.000 | 5.900 | สท.1/10/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00 | บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | 21 ก.พ. 60 | 7 ธ.ค. 62 | 1,020 | 0.05 1.76 | 2.08 25.14 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | | |
| 10 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายมงคล นวลเกลี้ยง) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 35+900.000 - 38+500.000 | 2.600 | สท.1/30/60 1 ก.ย. 60 | (1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00 | บ.ชัยนันท์ควัดดู ก่อสร้าง (2524) จำกัด | 2 ก.ย. 60 | 16 ส.ค. 63 | 1,080 | 0.32 2.16 | 0.35 12.28 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|--|--|----------------------------|----------------|---------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | | |
| 11 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยุร เทียนทอง) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 38+500.000 - 44+266.833 | 5.767 | สท.1/14/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00 | บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนยีนีเยริง (1964) จำกัด | 21 ก.พ. 60 | 8 ต.ค. 62 | 960 | 0.00 3.90 | 0.10 29.18 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน | | |
| 12 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปรเมธ ถาวโรจน์) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 44+266.833 - 46+000.000 | 1.733 | สท.1/23/60 20 มี.ค. 60 | (1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00 | ทจก.นากก่อสร้าง | 21 มี.ค. 60 | 4 ม.ค. 63 | 1,020 | 0.00 1.83 | 0.03 23.86 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค | | |
| 13 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 46+000.000 - 50+000.000 | 4.000 | สท.1/22/59 28 ก.ย. 59 | (1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00 | ทจก.นากก่อสร้าง | 29 ก.ย. 59 | 17 มี.ค. 62 | 900 | 4.00 6.67 | 47.52 53.44 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน | | |
| 14 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 50+000.000 - 55+500.000 | 5.500 | สท.1/20/60 9 มี.ค. 60 | (1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00 | บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด | 10 มี.ค. 60 | 24 ธ.ค. 62 | 1,020 | 0.00 1.91 | 10.92 24.01 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน | | |
| 15 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธนา สันติศักดิ์) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี | 55+500.000 - 60+950.000 | 5.450 | สท.1/15/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00 | บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 21 ก.พ. 60 | 7 พ.ย. 62 | 990 | 0.32 1.98 | 1.86 25.58 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--|---|------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | | |
| 16 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี | 60+950.000 - 64+700.000 | 3.750 | สท.1/16/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00 | บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด | 21 ก.พ. 60 | 5 ก.พ. 63 | 1,080 | 0.36 2.35 | 0.63 26.43 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | | |
| 17 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสุชาติ โยมเงิน) | 12 (สุพรรณบุรี) | 64+700.000 - 70+000.000 | 5.300 | สท.1/31/60 8 ก.ย. 60 | (1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00 | บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | 9 ก.ย. 60 | 23 ส.ค. 63 | 1,080 | 0.00 1.86 | 0.04 11.92 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค | | |
| 18 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี) | 12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี | 70+000.000 - 77+000.000 | 7.000 | สท.1/17/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00 | บ.แสงชัยโชค จำกัด | 21 ก.พ. 60 | 5 ก.พ. 63 | 1,080 | 0.71 1.32 | 7.56 22.82 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน | | |
| 19 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นัญญ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฉิว) | 12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี | 77+000.000 - 80+000.000 | 3.000 | สท.1/23/59 28 ก.ย. 59 | (1) 1,211,444,000.00 (2) 1,252,980,732.34 (3) 1,430,000,000.00 | พจก.นาก่อสร้าง | 29 ก.ย. 59 | 16 พ.ค. 62 | 960 | 4.01 4.41 | 33.05 66.46 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน | | |
| 20 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง) | 12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี | 80+000.000 - 87+000.000 | 7.000 | สท.1/21/59 28 ก.ย. 59 | (1) 1,231,041,000.00 (2) 1,231,041,506.58 (3) 1,413,000,000.00 | บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด | 29 ก.ย. 59 | 16 ม.ค. 62 | 840 | 8.39 4.97 | 38.60 74.06 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และพื้นที่ชลประทาน | | |

