



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	<b>1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	21	286.959	10,678,807,201.00
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	14	210.689	10,870,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	7	79.128	2,469,846,000.00
	<b>1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	84.392	4,164,069,336.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	7	88.380	4,800,000,000.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	2	21.381	640,000,000.00
	<b>1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	118.599	4,445,943,041.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	14.037	1,200,000,000.00 *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	99.139	11,010,720,076.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	6	42.810	3,925,000,000.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
2	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	11	65.765	4,637,987,167.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	40.601	2,070,000,000.00 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	2	28.805	1,263,000,000.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	61.244	3,888,751,642.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	37.019	2,200,000,000.00 *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	1	26.451	1,356,098,775.40
4	<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b> <b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	34.300	738,556,100.00
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	6	197.958	4,775,000,000.00 *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	1	20.000	104,800,000.00
5	<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	73.957	6,406,434,663.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>สรุป</b> อยู่ระหว่างก่อสร้าง	74	824.355	45,971,269,226.00
	ยัง ไม่ลงนามในสัญญา	41	631.494	29,840,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	13	175.765	5,833,744,775.40
6	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</b>			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	20	87.084	31,628,605,591.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	4.900	1,522,870,000.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	2	12.000	2,562,461,000.00
	<b>รวม</b>	23	103.984	33,151,475,591.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	<b>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	94	911.439	77,599,874,817.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	42	636.394	31,362,870,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	15	187.765	8,396,205,775.40
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>151</b>	<b>1,735.598</b>	<b>117,358,950,592.40</b>

\* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

\*\* งานแล้วเสร็จในเดือนนี้ จะตัดยอดในเดือนถัดไป

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>				25	115	5	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน
1	11	1	สามแยกดอยติ - เชียงใหม่	26	102	5	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสัชชาลัย
2	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1	27	11	5	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก
3	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	28	2166	5	โนนศรีคุณ - หนองผ่องค์
4	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1	29	2208	6	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา
5	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	30	2445	6	บุรีรัมย์ - ต.แสงโทน - อ.ประโคนชัย
6	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	31	226	6	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง
7	4169	2	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เจวง - บ.ใต้	32	3222	6	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอนต.ชำผักแพว - ต.ชะอม
8	4	2	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -บ.โคกกลอย	33	366	6	ทางเลี้ยวเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1
9	4	2	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว	34	366	6	ทางเลี้ยวเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2
10	4	2	บ.ปือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)	35	3111	7	อ.สามโคก - อ.เสนา
11	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง	36	4006	7	ตราด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก
12	4169	3	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน -บ.เจวง	37	4009	7	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสีบ - อ.บ้านนาสาร
13	11	3	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1	38	404	7	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
14	11	3	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	39	419	7	บ.นาขา - บ.ควนปริง
15	4	3	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก	40	4	7	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก
16	1045	3	แยกวังสีสุบ - แยกทางเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุ	41	4051	7	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะเปี๊ยะ
17	1026	4	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง	42	3481	8	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่
18	4063	4	บ.ปารามิเต - อ.โกตาบารู	<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>			
19	4027	4	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา	1	103	8	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป่าะ
20	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.ป่อหลวง - บ.แม่ต๋น (เป็นตอนๆ)	2	8	8	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 1
21	1001	4	เชียงใหม่ - บ.โป่ง	3	9	8	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 2
22	1091	4	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน	4	10	8	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
23	11	5	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคา	5	11	9	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1
24	101	5	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ	6	12	9	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2
				7	225	9	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>				<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>			
8	14	9	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น	7	3233	13	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
9	101	9	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก	8	3901	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
10	225	9	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1	9	3901	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
11	225	10	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2	10	3902	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
12	415	10	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1	11	3902	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
13	415	10	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2	12	3423	14	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม
14	415	10	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3	13	304,306	15	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
15	415	10	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4	14	9	15	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>				15	3901	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
1	1421	11	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1	16	3901	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
2	1421	11	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2	17	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
3	1421	11	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล	18	3902	16	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
4	3180	11	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)	19	3902	16	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน
5	4	11	ชุมพร - ระนอง ตอน 4	1	35	12	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1
6	-	12	นราธิวาส - บ.ป่าเซปเต๊ะ ตอน บ.บาไร่ะนูดอ - บ.ตารอ	2	35	12	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2
7	3056	12	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1	3	35	13	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3
8	3056	12	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2	4	-	13	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>				5	-	13	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
1	35	12	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	6	-	13	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
2	35	12	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2				
3	35	13	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3				
4	-	13	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1				
5	-	13	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2				
6	-	13	พัฒนาคูณาริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>				<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>			
1	118	16	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ	4	348	20	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง
2	118	16	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1	5	4055	20	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ
3	118	17	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	6	3646	20	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง
4	101	17	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน				หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1
5	-	17	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1	7	3646	21	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง
6	-	17	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2				หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2
7	-	17	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3	8	372	21	ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ
8	-	18	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4	9	1021	21	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1
9	-	18	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5	10	1021	21	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2
10	118	19	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1	11	1021	21	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3
11	118	18	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2	<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>			
12	410	18	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 1	<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก</b>			
13	410	19	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 2	1	41	22	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น)
14	101	19	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.ป้อ	2	108	22	เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ)
15	102	19	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง	3	1	22	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1
16	425	19	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	4	1	22	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>				5	1	22	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)
1	12	19	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4	6	4	22	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุฟ้อ
2	4	20	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1	7	41	23	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)
3	4	20	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	8	41	23	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)
				<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>			
				1	3	23	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1
				2	3	23	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2
				3	3	23	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3
				4	3	23	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4
				5	3	24	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>				<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>			
6	36	24	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านคอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1	14	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)
7	36	24	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านคอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2	15	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
8	319	24	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1	16	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)
9	319	24	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2	17	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>				18	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)
1	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)	19	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)
2	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)	20	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000)
3	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)	21	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000)
4	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)	22	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
5	M81	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)	23	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)
6	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)				
7	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)				
8	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)				
9	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)				
10	M81	26	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)				
11	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
12	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)				
13	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)				



รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2563

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน															
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน															
1	11	พิเศษ	สามแยกดอยติ - เชียงใหม่ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน ,เชียงใหม่ที่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	(1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59	15 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 63 17 ก.ค. 63	1,080 1,469 1,509	4.16 2.60	99.62 100.00	2559 งานแล้วเสร็จ ก.ค.63
2	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1 (นายนรภัทร ตริศิริโชติ) (นายสิงแก้ว สลิ่งวงศ์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	15+310.000 - 23+000.000	7.690	สท.1/10/61 31 ม.ค. 61	(1) 288,751,000.00 (2) 364,999,475.80 (3) 365,000,000.00	บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	23 ต.ค. 62 22 มี.ค. 63 24 เม.ย. 63	630 781 814	5.01 0.04	100.00 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ ก.ค.63 งด/ลดค่าปรับ 25 เม.ย.63 - 2 ก.ค.63
3	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 (นายนรภัทร ตริศิริโชติ) (นายชำนาญ สุวรรณ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	23+000.000 31+644.000	8.644	สท.1/11/61 31 ม.ค. 61	(1) 328,240,000.00 (2) 414,998,855.00 (3) 415,000,000.00	บ.ส.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	20 ก.พ. 63 26 ก.ย. 63	750 970	0.96 8.31	68.43 87.85	2561
4	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเกษม เวชกุล)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	3+800.000 - 10+500.000	6.700	สท.1/16/61 31 ม.ค. 61	(1) 299,862,000.00 (2) 404,943,247.40 (3) 405,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	1 ก.พ. 61	21 ม.ค. 63	720	1.09 0.00	95.11 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 30 มิ.ย.63 งด/ลดค่าปรับ 22 ม.ค.63 - 2 ก.ค.63
5	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	10+500.000 - 16+300.000	5.800	สท.1/20/61 9 ก.พ. 61	(1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	10 ก.พ. 61	31 ธ.ค. 62	690	9.76 0.00	60.50 100.00	2561

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
6	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	16+300.000 - 22+300.000	6.000	สท.1/34/61 30 มี.ค. 61	(1) 283,411,844.00 (2) 377,938,695.30 (3) 378,000,000.00	หจก.กอมณีก่อสร้าง	31 มี.ค. 61  (ขยายอายุสัญญา)	18 พ.ค. 63 13 มิ.ย. 63 8 ก.ค. 63	780 806 831	4.89 90.18	90.18	2561	
7	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.แฉ่ง - บ.ใต้ (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	29+531.000 - 40+100.000	10.569	สท.1/26/61 19 ก.พ. 61	(1) 363,296,000.00 (2) 459,868,547.20 (3) 460,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด	20 ก.พ. 61  (ขยายอายุสัญญา)	9 เม.ย. 63 12 พ.ค. 63	780 813	0.02 94.03	94.03	2561 งานแล้วเสร็จ 12 พ.ค.63	
8	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	17 (กระบี่) พังงา	813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000	28.030	สท.1/6/59 21 เม.ย. 59	(1) 794,200,000.00 (2) 835,151,409.00 (3) 835,660,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย. 59  (ขยายอายุสัญญา)	8 ต.ค. 61 17 ธ.ค. 61 3 ก.ค. 62 12 ส.ค. 62 21 ต.ค. 62	900 970 1,168 1,208 1,278	3.40 99.96	99.96	2559 งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค.62	
9	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	803+000.000 - 813+300.000	10.300	สท.1/28/61 23 ก.พ. 61	(1) 371,700,000.00 (2) 404,006,876.75 (3) 405,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จำกัด	24 ก.พ. 61  (ขยายอายุสัญญา)	16 ต.ค. 62 23 เม.ย. 63 18 พ.ค. 63	600 790 815	3.44 99.83	99.83	2561 งานแล้วเสร็จ 17 พ.ค.63	
10	4066	พิเศษ	บ.บ่อเลี้ยงใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) (นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	26+050.000 - 32+200.000, 35+100.000 - 35+600.000, 38+900.000 - 43+100.000	10.850	สท.1/25/61 19 ก.พ. 61	(1) 245,520,000.00 (2) 247,208,888.30 (3) 250,000,000.00	บ.อัศวพันธ์ก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61  (ขยายอายุสัญญา)	11 ธ.ค. 62	660	0.02 99.77	99.77	2561 งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 62	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขเสมอ)	4 (ตาก). 5 (พิษณุโลก) กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1	25+200.000 - 31+600.000, 36+000.000 - 41+250.000 และ 42+150.000 - 47+000.000	16.500	สท.1/15/62 20 ก.พ. 62	(1) 567,562,216.00 (2) 569,732,985.30 (3) 570,000,000.00	บ.สหหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 62	10 เม.ย. 64	780	4.95 6.95	65.69 53.83	2562		
12	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เขวง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงศ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหการก่อสร้าง จำกัด	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	4.27 9.35	25.32 41.74	2562 ติดสาธารณูปโภค		
13	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพินิจ เลือขาวนา)	11(ลพบุรี) สิงห์บุรี	0+000.000 - 14+600.000	14.600	สท.1/23/62 18 เม.ย. 62	(1) 996,957,300.00 (2) 999,969,000.70 (3) 1,000,000,000.00	บ.โรจนาสินก่อสร้าง จำกัด	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	4.06 4.12	38.22 34.71	2562		
14	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐนิช)	11(ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2	14+600.000 - 28+000.000	13.400	สท.1/29/62 30 พ.ค. 62	(1) 1,294,714,000.00 (2) 1,299,926,414.80 (3) 1,300,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส	31 พ.ค. 62	13 ก.พ. 65	990	9.45 2.08	41.24 27.37	2562 ติดพื้นที่กรมชลประทาน และสาธารณูปโภค		
15	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362	สท.1/12/62 11 ก.พ. 62	(1) 744,422,200.00 (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	12 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64	840	2.59 1.39	13.96 13.30	2562 ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค		
16	1045	พิเศษ	แยกวังสีสุบ - ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุ (นายนรภัทร ตริศิริโชติ) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ที่ 2	13+100.000 - 17+379.000	4.279	สท.1/5/62 30 ม.ค. 62	(1) 112,668,000.00 (2) 172,151,421.80 (3) 230,000,000.00	บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 ม.ค. 62	24 ก.พ. 63 12 มี.ค. 63	390 407	1.56 0.00	99.68 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 15 มิ.ย.63		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
																(1) ค่าจ้าง	
17	1026	พิเศษ	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ด.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง (นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 1	8+600.000 - 17+000.00	8.400	สท.1/1/62 30 ม.ค. 62	(1) 282,600,000.00 (2) 288,372,607.30 (3) 300,000,000.00	บ.สหชนสงูทัยธานี จำกัด	31 ม.ค. 62	23 ก.ค. 63	540	6.88 99.68	11.91 67.16	2562 งานแล้วเสร็จ 12 ก.พ.63		
18	4063	พิเศษ	บ.ปารามิแด - อ.โกตาบารู (นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	0+100.000 - 7+200.000 และ 9+400.000 - 9+917.000	7.617	สท.1/24/62 18 เม.ย. 62	(1) 265,620,000.00 (2) 266,503,513.00 (3) 270,000,000.00	บ.อัครพันธกิจก่อสร้าง จำกัด	19 เม.ย. 62	8 ธ.ค. 63	600	4.63 45.19	8.25 57.47	2562		
19	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจรูญ ชัยทอง)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100	สท.1/11/62 11 ก.พ. 62	(1) 384,161,425.00 (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา	12 ก.พ. 62	3 ก.ย. 63	570	6.20 63.23	10.06 96.20	2562 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และปัญหาโควิด		
20	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+300.000 - 121+000.000	53.000	สท.1/20/62 18 มี.ค. 62	(1) 118,398,000.00 (2) 179,800,016.40 (3) 180,000,000.00	บ.เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด	19 มี.ค. 62 29 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	360 377	4.62 31.79	12.60 70.61	2562		
21	1001	พิเศษ	เชียงใหม่ - บ.โป่ง (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายชำนาญ สุวรรณ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	13+700.000 - 28+200.000	14.500	สท.1/3/63 2 ก.ค. 63	(1) 592,037,700.00 (2) 599,987,646.20 (3) 600,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด	3 ก.ค. 63	19 พ.ย. 65	870	0.04 0.10	0.04 0.10	2562 ติดต้นไม้		
22	1091	พิเศษ	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (นายนรภัทร ตรีศิริโชติ) (นายมงคล ปิ่นสกุล)		116+000.000 - 134+827.000	18.827		(1) (2) 749,999,744.40 (3) 750,000,000.00								2562 เสนอ สง.ป.พิจารณาราคา	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
23	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโอฟาร์ กลั่นประดิษฐ์)		370+913.000 - 385+550.000	14.637		(1) (2) 748,465,717.85 (3) 750,000,000.00							รองลงนามสัญญา
24	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอิว)		33+000.000 36+010.000 และ 36+400.000 55+625.000	22.235		(1) (2) 849,863,414.80 (3) 850,000,000.00							รองลงนามสัญญา
25	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)		57+000.000 - 66+150.000	9.150		(1) (2) 393,975,230.10 (3) 400,000,000.00							เสนอกรมฯ เห็นชอบราคา
26	102	พิเศษ	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสัชนาลัย (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตบก) สุโขทัย	29+545.000 - 36+600.000	7.055	สท.1/5/63 20 ก.ค. 63	(1) 150,099,998.00 (2) 269,941,343.00 (3) 270,000,000.00	หจก.รัตนชาติก่อสร้าง	21 ก.ค. 63	10 ก.พ. 65	570			เตรียมการก่อสร้าง
27	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณวิกรม) (นายชมนู สุขเอมไอฐ)		142+000.000 - 172+900.000	30.900		(1) (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00							เสนอ สป.พิจารณาราคา
28	2166	1	โนนศรีคุณ - หนองมะองค์ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	69+000.000 - 81+000.000	12.000	สท.1/9/63 30 ก.ค. 63	(1) 139,557,000.00 (2) 149,966,734.20 (3) 150,000,000.00	บ.เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	31 ก.ค. 63	22 ธ.ค. 64	510			เตรียมการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)								
29	2208	พิเศษ	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสมบัติ มุจรินทร์)		28+000.000 - 42+016.000	14.016	(1) (2) 479,995,851.30 (3) 480,000,000.00									เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
30	2445	พิเศษ	บุรีรัมย์ - ต.แสงโสม - อ.ประโคนชัย (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มุลป้อม)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	26+500.000 - 41+500.000	15.000	สท.1/7/63 (1) 450,002,222.00 (2) 479,934,873.80 (3) 480,000,000.00	หจก.ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	25 ก.ค. 63	14 มิ.ย. 65	690					เตรียมการก่อสร้าง
31	226	พิเศษ	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายธัชชัย ภูริธร)		35+600.000 - 46+700.000	18.510	(1) (2) 799,994,581.40 (3) 800,000,000.00									รอลงนามสัญญา
32	3222	พิเศษ	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ดอน ต.ชำผักแพว - ต.ชะอม (นายนรินทร์ ตรีศิริโชติ) (นายสุพัฒน์ สิ้นเต็ม)	11 (ลพบุรี) สระบุรี	12+890.000 - 24+500.000	11.610	สท.1/4/63 (1) 573,474,000.00 (2) 599,912,576.20 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ซีพอร์ทตั้ง จำกัด	17 ก.ค. 63	8 มี.ค. 65	600					เตรียมการก่อสร้าง
33	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายบัญชา เอื้อจรรย์กุล)		4+450.000 - 11+000.000	6.550	(1) (2) 749,999,442.30 (3) 750,000,000.00									เสนอ สบ.พิจารณาราคา
34	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวัลลภ นวักลม)		11+000.000 - 18+952.000	7.952	(1) (2) 849,999,739.00 (3) 850,000,000.00									เสนอ สบ.พิจารณาราคา

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
35	3111	พิเศษ	อ.สามโคก - อ.เสนา (นายมานิตย์ สุขคติศิริอุดม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	16+406.000 - 25+706.000	9.300	สท.1/6/2563 22 ก.ค. 63	(1) 582,762,400.00 (2) 598,292,234.40 (3) 600,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	23 ก.ค. 63	9 พ.ย. 65	840			เตรียมการก่อสร้าง	
36	4006	พิเศษ	ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายมานิตย์ สุขคติศิริอุดม) (นายฉลองชัย จุฑพันธ์)		57+500.000 - 63+900.000	6.400	(1) (2) (3)	299,769,308.00 300,000,000.00							รอลงนามสัญญา	
37	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรเมธ ถาวรโรจน์)		18+000.000 - 41+000.000	23.000	(1) (2) (3)	1,137,615,756.20 1,150,000,000.00							เสนอ ครม.	
38	404	พิเศษ	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายสว่าง บูรณธนาณุกิจ) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)		21+869.000 - 43+000.000	21.131	(1) (2) (3)	1,059,985,710.40 1,060,000,000.00							เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง	
39	419	พิเศษ	บ.นาขา - บ.ควนปริง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจิรวุฒิ สุจริตการ)		1+691.000 - 8+572.000	6.881	(1) (2) (3)	399,840,127.50 400,000,000.00							เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง	
40	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางลึก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอภิภู พุ่มพวง)	17 (กระบี่) พังงา	769+300.000 - 776+700.000	7.400	สท.1/8/63 24 ก.ค. 63	(1) 290,416,000.00 (2) 349,961,083.80 (3) 350,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	25 ก.ค. 63	14 ก.พ. 65	570			เตรียมการก่อสร้าง	
41	4051	พิเศษ	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบีลัง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสำราญ สุตระ)	18 สงขลา สตูล	3+400.000 - 11+900.000	8.500	สท.1/2/63 5 มิ.ย. 63	(1) 166,399,935.00 (2) 259,775,378.10 (3) 260,000,000.00	หจก.ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง	6 มิ.ย. 63	29 ส.ค. 64	450	0.24 0.94	0.24 1.27		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
42	3481	พิเศษ	บ.หัวสะพาน - บ.หัวไผ่ (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพนม กฤษสุวรรณ)		37+000.000 - 47+500.000	10.500		(1) (2) 899,970,293.00 (3) 900,000,000.00								เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				21	โครงการ	286.959		(1) 10,678,807,201.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				14	โครงการ	210.689		(3) 10,870,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				7	โครงการ	79.128		(1) 2,469,846,000.00								
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)</b>																
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	49+770.000 - 64+115.556	14.345	สท.1/6/61 17 ม.ค. 61	(1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	18 ม.ค. 61  (ขยายอายุสัญญา)	7 ม.ค. 63 12 ต.ค. 63	720 999	4.04 6.77	85.75 88.70	2561	
2	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.บิณชากิจ จำกัด	27 ก.พ. 61	13 ต.ค. 63	960	2.20 3.98	76.42 77.49	2561	ติดสาธารณูปโภค
3	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงไย)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	69+250.000 - 81+000.000	11.750	สท.1/23/61 19 ก.พ. 61	(1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	6 ต.ค. 63	960	3.53 5.58	93.12 97.83	2561	
4	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประจักษ์ โอภาส)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	21 มี.ค. 60  (ขยายอายุสัญญา)	4 มี.ค. 63 24 ธ.ค. 64	1,080 1,740	3.91 2.42	37.86 19.43	2560	ติดสาธารณูปโภค







ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
1	1421	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพ่ง) เชียงใหม่ที่ 1	19+000.000 - 35+000.000	16.000	สท.1/5/61 17 ม.ค. 61	(1) 646,358,680.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	18 ม.ค. 61	5 ก.ค. 63 7 ส.ค. 63	900 933	2.00	67.47	2561
								(2) 719,957,226.04					0.00	67.57	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่สปก. พื้นที่ป่าสงวน
								(3) 720,000,000.00							
2	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพ่ง) เชียงใหม่ที่ 1	35+000.000 - 48+190.000	13.190	สท.1/7/61 31 ม.ค. 61	(1) 680,816,411.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	1 ก.พ. 61	18 ส.ค. 63 20 ก.ย. 63	930 963	1.32	77.10	2561
								(2) 719,759,073.00					1.28	77.67	ติดพื้นที่ป่าไม้
								(3) 720,000,000.00							
3	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2 (แพ่ง) เชียงใหม่ที่ 1,2	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธการ จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	23 มี.ค.60	6 มี.ค.63 23 เม.ย. 63 5 ม.ค. 65	1,080 1,128 1,750	7.38	35.38	2560
								(2) 1,399,957,106.40					2.36	24.49	ติดป่าสงวน
								(3) 1,400,000,000.00							
4	3180, 3201	พิเศษ	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายฉลองชัย จรุงพันธุ์)	15 (ประกวดวิธีขั้นที่) ชุมพร	12+270.000 - 27+722.000 ทล.3180 และ 18+190.000 - 31+558.000 ทล.3201	28.820	สท.1/33/61 30 มี.ค. 61	(1) 365,400,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จำกัด	31 มี.ค. 61	19 มี.ค. 63	720	0.00	89.17	2561
								(2) 472,446,952.90					0.00	100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ รอรับพื้นที่จากการรถไฟ งด/ลดค่าปรับ 20 มี.ค.63 - 30 มี.ย.63
								(3) 472,450,022.00							
5	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายสุพัฒน์ สินเต็ม)	17 (กระบี่) ระนอง	513+300.000 - 545+750.000	32.450	สท.1/13/59 26 พ.ค. 59	(1) 1,310,200,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	27 พ.ค.59	11 พ.ค.62 8 ก.ย. 62 22 ก.ค. 63 19 พ.ย. 63	1,080 1,200 1,518 1638	2.10	94.70	2559
								(2) 1,343,704,550.60					0.53	91.62	
								(3) 1,563,175,000.00							

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
6	4136	พิเศษ	นราธิวาส - บ.ปาเซปเต๊ะ ตอน บ.ปาโร๊ะบูคอ - บ.ดาวอ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	2+336.000 - 9+475.000 และ 12+700.000 - 14+700.000	9.139	สท.1/28/62 23 เม.ย. 62	(1) 355,079,950.00 (2) 358,640,523.30 (3) 370,000,000.00	บ.เอส.โอ.เซ็น. เอ็นจีเนียริง จำกัด	24 เม.ย. 62  (ขยายอายุสัญญา)	12 ม.ค. 64 20 เม.ย. 64	630 728	6.89 6.64	49.50 45.93	2562 ติดตั้งปลุกสร้างรูก้ำเขตทางทาง และติดตั้งอาคารรูปโปก (ปรับแผนงาน)  เสนอ สบ.พิจารณาราคาเหมาะสม  รอลงนามสัญญา	
7	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1 (นายมานิตย์ สุขคติวิฑูตม) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)		0+000.000 - 5+523.000	5.523	(1) (2) (3)	500,000,000.00 446,072,245.10								
8	3056	พิเศษ	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2 (นายมานิตย์ สุขคติวิฑูตม) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)		15+213.000 + 23+727.000	8.514	(1) (2) (3)	700,000,000.00 532,902,539.40								
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	118.599	(1)	4,445,943,041.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	14.037	(3)	1,200,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-	(1)	-								
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาระจากรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>																
1	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	9+800.000 - 13+300.000	3.500	สท.1/17/61 9 ก.พ. 61	(1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จำกัด	10 ก.พ. 61  (ขยายอายุสัญญา)	29 เม.ย. 63 25 ธ.ค. 63	810 1,050	1.56 8.62	73.20 55.80	2561 ติดตั้งอาคารรูปโปก	
2	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปรเมธ ดาวโรจน์)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	13+300.000 - 17+400.000	4.100	สท.1/12/61 31 ม.ค. 61	(1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	1 ก.พ. 61  (ขยายอายุสัญญา)	20 พ.ค. 63 14 ก.พ. 64	840 1,110	0.40 7.74	78.09 57.40	2561	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เวลา ทำการ (วัน)	แผนงาน		
								(3) งบประมาณ (บาท)							เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
3	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	17+400.000 - 21+500.000	4.100	สท.1/24/61 19 ก.พ. 61	(1) 794,043,000.00 (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 ก.พ. 61  (ขยายอายุสัญญา)	7 ส.ค. 63 15 พ.ย. 63	900 1,000	1.02 3.69	89.68 75.80	2561		
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายสว่าง บูรณธนาภิก) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 677,325,000.00 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จำกัด	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	4.80 3.22	22.25 24.57	2562 ติดสาธารณูปโภค		
5	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายสว่าง บูรณธนาภิก) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,679,863.00 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ. ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	2.10 2.19	20.45 20.29	2562 ติดสาธารณูปโภค		
6	31.1	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายภัทรพล ตางจงราช)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จำกัด	10 ก.ค. 62	28 มี.ย. 64	720	4.72 5.73	23.33 31.31	2562 ติดสาธารณูปโภค		
7	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายนรภัทร ตริศิริโชติ) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62 18 เม.ย. 62	(1) 975,745,000.00 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	2.70 2.62	24.51 24.43	2562 ติดสาธารณูปโภค และกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ปรับแผนงาน)		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
8	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500	สท.1/32/62 20 มิ.ย. 62	(1) 1,172,081,700.00 (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00	บ. บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	21 มิ.ย. 62	5 ม.ค. 65	930	1.80 31.14	2562 23.20	2562 ติดสาธารณูปโภค และมีกรรูกล้ำเขตทาง
9	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายภัทรพล ตางจรงราช)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 ส.ค. 62	6 ส.ค. 65	1,080	4.99 24.48	2562 24.30	2562 ติดสาธารณูปโภค
10	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (RT.)	11.500	สท.1/34/62 3 ก.ค. 62	(1) 1,174,452,350.00 (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00	บ. ดอนเมืองการช่าง จำกัด	4 ก.ค. 62	19 ธ.ค. 64	900	2.91 27.90	2562 23.92	2562 ติดสาธารณูปโภค และมีกรรูกล้ำเขตทาง
11	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายยุทธนา นวลเงิน)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ. ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	27 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 65	1,080	1.50 15.28	2562 12.42	2562
12	3423	พิเศษ	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายธีระศักดิ์ มากง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	0+200.000 - 7+137.000	6.937	สท.1/19/62 27 ก.พ. 62	(1) 150,099,000.00 (2) 299,188,777.70 (3) 300,000,000.00	หจก. ทนศักดิ์วิวัฒน์	28 ก.พ. 62	18 ธ.ค. 63	660	5.43 72.61	2562 77.56	2562

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)								
13	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายชำนาญ จุฑิธเมธา)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65	1,020	0.09 1.51	1.13 2.04	2562 ติดสาธารณูปโภค มีพื้นที่ทับซ้อนกับ รพม. รอรับพื้นที่จาก ทช. และ กรมชลประทาน	
14	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพรัช นุชเอี่ยม)		15+217.000 - 21+803.000	6.586		(1) (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00								เสนอสงป.พิจารณาราคา
15	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)		50+988.000 - 56+700.000	5.712		(1) (2) 699,609,667.70 (3) 700,000,000.00								เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
16	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภูกิจ) (นายปรีชา กันณีย์)		56+700.000 - 62+300.000	5.600		(1) (2) 668,458,979.80 (3) 700,000,000.00								เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
17	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอนก ทองฉาย)		50+988.000 - 56+700.000	5.712		(1) (2) 699,997,639.65 (3) 700,000,000.00								เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข			
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน				
																(1) ค่างานตามสัญญา	(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)
18	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ) (นายธงชัย ชูกร)		56+700.000 - 62+300.000	5.600		(1) (2) 643,187,636.05 (3) 700,000,000.00							เสนอกรมฯ เห็นชอบราคา			
19	3902	1	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน (นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ) (นายธีรศักดิ์ มาคง)		0+000.000 - 13+600.000	13.600		(1) (2) 583,057,541.30 (3) 600,000,000.00							เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง			
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				13	โครงการ	99.139		(1) 11,010,720,076.00										
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				6	โครงการ	42.810		(3) 3,925,000,000.00										
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -										
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>																		
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำดู (นายอำนาจพร ศรีอิสราธรรม) (นายศรัชัย จันทน์นวล)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	42+000.000 -	9.250	สท.1/21/60	(1) 634,500,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธการ จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	14 มี.ค. 60	3 ธ.ค. 61	630	0.31	85.49	2560			
					51+250.000			(2) 649,753,866.40					26 ธ.ค. 61	653		0.00	100.00	งานแล้วเสร็จ 13 มี.ค.63
								(3) 650,000,000.00										
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	2 (แพร่) เชียงรายได้ที่ 1	51+250.000 -	6.650	สท.1/3/61	(1) 238,422,908.00	หจก.ธนะวงค์กรุ๊ป (ขยายอายุสัญญา)	18 ม.ค. 61	12 พ.ค. 62	480	11.72	80.51	2561			
					57+900.000			(2) 324,971,496.08					12 เม.ย. 63	816		11.59	90.19	งด/ลดค่าปรับ 13 เม.ย.63 - 6 ก.ย.63
								(3) 325,000,000.00										



ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
3	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวุฒิมโริจัน จักขุสุวรรณ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	57+900.000 - 62+500.000	4.600	สท.1/4/61 17 ม.ค. 61	(1)	237,070,600.00	หจก.ธนะวงค์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 เม.ย. 62	450	4.56	28.81	2561 งด/ลดค่าปรับ 13 เม.ย.62 - 11 ก.พ.64
								(2)	324,919,754.90					5.41	35.56	
								(3)	325,000,000.00							
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.พุงช้าง - บ.ปอน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	452+400.000 - 471+955.000	19.555	สท.1/32/61 28 ก.พ. 61	(1)	628,500,000.00	บ.แพร่ราษฎร์ จำกัด	1 มี.ค. 61	18 ก.พ. 63	720	0.26	99.99	2561 งานแล้วเสร็จ 22 มี.ค.63
								(2)	629,908,073.20					0.00	100.00	
								(3)	630,000,000.00							
(ขยายอายุสัญญา)																
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวิมล วิสมีตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1)	380,220,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	2.50	21.49	2562
								(2)	381,368,719.76					9.05	42.36	
								(3)	390,000,000.00							
(ขยายอายุสัญญา)																
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวิมล วิสมีตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1)	366,140,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	2.95	28.49	2562
								(2)	367,246,279.81					9.96	44.88	
								(3)	400,000,000.00							
(ขยายอายุสัญญา)																
7	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	12+050.000 - 15+000.000	2.950	สท.1/3/62 30 ม.ค. 62	(1)	382,259,000.00	บ.ตาปีแอนด์เคอร์ จำกัด	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	3.24	31.47	2562
								(2)	383,549,497.55					6.80	88.38	
								(3)	400,000,000.00							

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	(1) ค่าจ้าง					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
8	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	15+000.000 - 18+500.000	3.500	สท.1/7/62 30 ม.ค. 62	(1) 338,736,109.00 (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	1.48 5.29	48.08 93.85	2562	
9	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสาธิต ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	18+500.000 - 22+000.000	3.500	สท.1/17/62 27 ก.พ. 62	(1) 384,578,000.00 (2) 388,465,371.86 (3) 390,000,000.00	บ.ตาปีแทรกเตอร์ จำกัด	28 ก.พ. 62	18 พ.ย. 63	630	2.07 9.69	29.36 75.24	2562	
10	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (นายนรินทร์ ศรีศิริโชติ) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1, เชียงใหม่ที่ 2	20+200.000 - 31+700.000	11.500	สท.1/16/62 20 ก.พ. 62	(1) 756,668,550.00 (2) 759,757,193.60 (3) 760,000,000.00	บ.กาญจนาเจริญ เอนเตอร์ไพรส์เชียงใหม่ จำกัด	21 ก.พ. 62	9 ก.พ. 64	720	4.44 6.95	50.42 61.49	2562 ติดสาธารณูปโภค และขอใช้วัดสระเบ็ด	
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (นายนรินทร์ ศรีศิริโชติ) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่), 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2, เชียงรายที่ 1	31+700.000 - 42+000.000 และ 62+500.000 - 63+000.000	10.800	สท.1/10/62 11 ก.พ. 62	(1) 767,000,000.00 (2) 769,361,772.46 (3) 770,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	12 ก.พ. 62	2 ธ.ค. 63	660	3.33 6.45	53.78 59.74	2562 ติดสาธารณูปโภค และขอใช้วัดสระเบ็ด	
12	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตี - บ.ตะบิงดิง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรัมย์) (นายอนวัช ห้องโสภา)	18 (สงขลา) ยะลา	50+540.000 - 59+955.000	9.415	สท.1/2/62 30 ม.ค. 62	(1) 392,922,000.00 (2) 395,894,668.00 (3) 445,000,000.00	หจก.ชินวาระลาค่อสร้าง	31 ม.ค. 62	23 มี.ย. 63	510	2.53 6.26	78.45 84.68	2562 สิ่งปลูกสร้างลูกข่ายเขตทาง, บัญหาโควิด (งด/ลดค่าปรับ 24 มี.ย.63 - 13 ต.ค.63)	

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
13	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงตังจิง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุญศรีรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) ยะลา	59+955.000 - 68+555.000	8.600	สท.1/6/62 30 ม.ค. 62	(1) 393,970,000.00 (2) 398,731,837.30 (3) 445,000,000.00	หจก.ฉัตรชัยการโยธา	31 ม.ค. 62  (ขยายอายุสัญญา)	24 พ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	480 673	6.41 8.20	56.55 68.50	2562 ปัญหาโควิด	
14	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.ป้อ (นายธนภัทร ตริศิริโชติ) (นายธวัชชัย หมั่นไธสง)		371+225.000 - 381+893.000 และ 383+917.000 - 387+000.000	13.751	(1) (2) (3)	536,640,481.20 550,000,000.00							เสนอกรมฯ เห็นชอบ	
15	201	พิเศษ	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)		295+739.000 - 300+557.000	19.668	(1) (2) (3)	949,959,691.05 950,000,000.00							เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง	
16	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)		24+153.000 - 31+335.000	7.182	(1) (2) (3)	569,521,950.11 570,000,000.00							ยกเลิกประกาศ	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				11	โครงการ	65.765	(1)	4,637,987,167.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	40.601	(3)	2,070,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	28.805	(1)	1,263,000,000.00								
1	12	พิเศษ	<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b> ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายอำนาจพร ศรีอิสวานุสรณ์) (นายวัลลภ นวัถลม)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,356,098,775.40 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00  (ปรับลดค่างาน)	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	1 มิ.ย. 59  (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62 3 ต.ค. 62 19 พ.ย. 62	1,080 1,077 1,220 1,267	0.30 1.55	99.43 100.00	2559 งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 62	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
2	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะพานที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสิงห์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	หจก.หาดใหญ่ เรื่องชี้ยการโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	0.00	3.17	2561 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
3	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะพานที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสิงห์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.00	3.18	2561 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
4	348	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	2+700.000 - 22+664.000	19.964	สท.1/31/62 20 มิ.ย. 62	(1) 900,525,944.00 (2) 903,474,420.90 (3) 1,000,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	21 มิ.ย. 62	5 พ.ค. 65	1,050	3.39	22.25	2562 ติดสาธารณูปโภค		
5	4055	พิเศษ	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสมศักดิ์ พัสดุสาร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	6+392.000 - 12+565.000	6.173	สท.1/21/62 22 มี.ค. 62	(1) 310,194,998.00 (2) 312,726,473.20 (3) 320,000,000.00	บ.อี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  (ขยายอายุสัญญา)	23 มี.ค. 62	14 มิ.ย. 63 23 ส.ค. 63 9 ก.ย. 63	450 520 537	7.45	82.76	2562		
6	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สติงบท) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรจบบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ) (นายมนัส สอนไวย)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500	สท.1/26/62 23 เม.ย. 62	(1) 1,007,157,900.00 (2) 1,012,219,013.20 (3) 1,035,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด  (ขยายอายุสัญญา)	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65 9 มิ.ย. 65	1,080 1,143	6.02	32.35	2562 ติดสายสื่อสารของการรถไฟและ กรรมสิทธิ์ที่ดิน		



ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
1	41	พิเศษ	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300	สท.1/30/62 18 มี.ย. 62	(1)	738,556,100.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	19 มี.ย. 62	4 มี.ค. 65	990	2.99	53.77	2562	
								(2)	750,035,832.00					2.00	19.95		
								(3)	780,000,000.00								
2	108	4	เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอุดม เลือคนอง)	1 (เชียงใหม่) แม่ฮ่องสอน	198+000.000 - 278+000.000	20.000	สท.1/22/62 22 มี.ค. 62	(1)	104,800,000.00	บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  (ขยายอายุสัญญา)	23 มี.ค. 62	16 มี.ค. 63 2 เม.ย. 63	360 377	19.52	94.61	2562 งานแล้วเสร็จ 31 มี.ค.63	
								(2)	179,989,688.80					10.32	100.00		
								(3)	180,000,000.00								
3	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาบุญกิจ) (นายภาชิต ศรีท้วม)		890+370.000 - 933+481.000	40.088		(1) (2) (3)								เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง	
4	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาบุญกิจ) (นายศรัชัย จันทร์นวล)		933+481.000 - 994+749.000	55.487		(1) (2) (3)									เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
5	1	พิเศษ	ด.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)		814+000.000 881+325.000	27.887		(1) (2) (3)									เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
6	4	พิเศษ	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)		1203+585.000 - 1218+644.000	15.059		(1) (2) (3)									เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
7	41	พิเศษ	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมศักดิ์ ทัศนสุว)		315+237.000 - 349+525.000	27.000		(1) (2) 819,885,272.00 (3) 820,000,000.00							เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
8	41	พิเศษ	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกิตติธัช ภูวิชัย)		349+526.000 - 381+963.000	32.437		(1) (2) 898,714,980.30 (3) 900,000,000.00							เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	34.300		(1) 738,556,100.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				6	โครงการ	197.958		(3) 4,775,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	20.000		(1) 104,800,000.00							
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>															
1	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานวนา)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนโลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ค. 63 23 ธ.ค. 63	900 1,057	2.93 4.75	47.26 62.23	2561 ติดตั้งปลุกสร้างรูก้ำเขตทาง และสาธารณูปโภค
2	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ค. 63 12 พ.ย. 63 11 เม.ย. 64	900 1,016 1,166	3.03 8.92	53.26 63.21	2561
3	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายภาชิต ศรีทวีม)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61 9 ก.พ. 61	(1) 517,000,000.00 (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00	บ.กรีนโลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	10 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	28 ก.ค. 63 24 ก.พ. 64	900 1,111	2.00 3.93	47.33 48.60	2561
4	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	64+600.000 - 70+300.000	5.700	สท.1/15/61 31 ม.ค. 61	(1) 550,192,090.00 (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	1 ก.พ. 61	16 พ.ย. 63	1,020	4.83 8.98	76.32 80.47	2561 ติดตั้งสาธารณูปโภค





ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
1		พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายนรินทร์ ตีระศิโรตติ) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศร์ จำกัด	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	1.13	3.02	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (จด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 .ม.ค.66)										
								(2)	1,549,505,066.44					1.43	3.73											
								(3)	1,544,850,000.00																	
2		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายสหัสชัย เรืองรุ่งโรจน์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ)	4+100.000 - 9+000.000	4.900	(1) (2) (3)	1,486,711,297.36	บ.ธราวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	930	-	-	เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง													
								1,522,870,000.00																		
3		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายรัชชัย ภูริธร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	21 ก.พ. 60 26 ก.ย. 63 6 พ.ย. 65	990 1,314 2,085	2.20	32.63	2560											
								(2)	1,706,983,214.98				2.09	25.00												
								(3)	1,701,860,000.00																	
4		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายโกเมษฐ ราษีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	13 ต.ค. 59 1 มี.ค. 62 13 มิ.ย. 62 6 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62	870 974 997 1,014	4.74	65.74	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (จด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.62 - 26 มิ.ย.64)											
								(2)	1,545,658,811.28				2.53	64.35												
								(3)	1,470,899,000.00																	
5		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000 ) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด	13 ต.ค. 59 30 เม.ย. 62 11 ส.ค. 62 20 ก.ย. 62	930 1,033 1,073	1.90	68.71	2560 (จด/ลดค่าปรับ 21 ก.ย.62 - 22 พ.ย.64)											
								(2)	1,751,111,887.02				3.14	68.65												
								(3)	1,687,653,000.00																	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) บประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
6		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 8 ม.ค. 63 6 ก.ย. 63	1,020 1,052 1,294	6.22 0.00	32.45 18.06	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค											
7		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 19 มี.ค. 65 11 พ.ย. 65	990 1,853 2,090	7.44 2.02	24.38 14.22	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน											
8		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพร่ธารงวิทย์ จำกัด	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63	1,020 1,359	1.80 0.85	10.01 6.58	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน											
9		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62 21 ก.ค. 63 1 ต.ค. 65	1,020 1,247 2,049	3.63 0.90	16.43 13.70	2560 (ปรับแผนงาน)											
10		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายชำนาญ รุจิรเมธา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,944	3.02 1.92	14.91 10.64	2560											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) บประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	เดือน					รวมถึง		
11		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	21 ก.พ. 60  (ขยายอายุสัญญา)	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65	960 1,913	1.72 0.63	4.00 2.76	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
12		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จำกัด	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	4.05 1.53	8.46 2.52	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (งด/ลดค่าปรับ 5 ม.ค. 63 - 24 พ.ย.65)		
13		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายนรภัทร ตวีศิริโชติ) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62 9 ส.ค. 62	900 1,005 1,045	0.04 0.86	87.45 88.27	2559 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งด/ลดค่าปรับ 10 ส.ค. 62 - 5 ก.ย.63)		
14		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายสว่าง บุรณรานุกิจ) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนสตรัคเตอร์ จำกัด	10 มี.ค. 60  (ขยายอายุสัญญา)	24 ธ.ค. 62 12 ส.ค. 63 3 มี.ค. 65	1,020 1,252 1,816	1.43 1.04	40.61 31.95	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
15		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายสว่าง บุรณรานุกิจ) (นายวิชณุกส์ดี ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60  (ขยายอายุสัญญา)	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 21 ต.ค. 65	990 1,284 2,069	1.69 0.00	20.29 28.55	2560 ติดสาธารณูปโภค		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	เดือน					รวมถึง		
16		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60   (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64 6 ก.พ. 66	1,080 1,470 2,177	7.14 1.65	35.45 10.12	2560		
17		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	9 ก.ย. 60   (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,937	4.38 1.85	19.51 11.51	2560 รอกการอนุมัติเข้าพื้นที่กรมชลประทาน รอจัดถนนสิ่งปลูกสร้าง 1 แปลง		
18		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	21 ก.พ. 60   (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 14 มี.ย. 63	1,080 1,210	2.35 0.73	35.13 33.87	2560 ติดสาธารณูปโภค รอสำนักงานจัดรูปที่ดินกาญจนบุรี อนุมัติให้เข้าก่อสร้าง (งดลดค่าปรับ 15 มี.ย.63 - 15 ก.ค.65)		
19		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,211,444,000.00 (2) 1,252,980,732.34 (3) 1,430,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59   (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 5 ก.พ. 63 24 มี.ค. 63 17 เม.ย. 63	960 1,077 1,225 1,273 1,297	2.09 12.07	86.76 100.00	2559 งานแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63 (งดลดค่าปรับ 18 เม.ย.63 - 15 ก.ค.63)		
20		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) (นายสหัชชัย เจริญรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,231,041,000.00 (2) 1,231,041,506.58 (3) 1,413,000,000.00	บ.บุญสหะการก่อสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59   (ขยายอายุสัญญา)	16 ม.ค. 62 25 พ.ย. 62 26 ธ.ค. 62	840 1,153 1,184	5.44 0.00	96.23 100.00	2559 งานแล้วเสร็จ 26 ธ.ค. 62		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
21		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายจำรัส ดำรงค์พานิช)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	87+000.000 - 92+000.000	5.000	สท.1/18/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,331,420,000.00 (2) 1,331,424,384.32 (3) 1,474,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 12 ก.ย. 62 21 เม.ย. 63 15 มิ.ย. 63	960 1,079 1,301 1,356	0.00 0.06	97.60 100.00	2559 งานแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63											
22		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายสว่าง บุรณรานานุกิจ) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญณี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,590,700,000.00 (2) 1,590,722,182.90 (3) 1,670,000,000.00	บ.คริสเตียนีและ นิลเส้น (ไทย) จำกัด (มหาชน)	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1,077	1.50 0.34	13.20 9.68	2559 ติดพื้นที่รถไฟ (งค/ลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65)											
23		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE) (นายสว่าง บุรณรานานุกิจ) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญณี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	5+000.000 - 9+856.000	4.856	สท.1/20/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,755,528,213.00 (2) 1,755,668,754.94 (3) 1,845,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 28 ก.ค. 63 14 ต.ค. 65	960 1,077 1,399 2,207	1.94 1.70	22.23 22.25	2559 ติดสาธารณูปโภค และ พื้นที่ชลประทาน											
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				20	โครงการ	87.084		(1) 31,628,605,591.00																		
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	4.900		(3) 1,522,870,000.00																		
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	12.000		(1) 2,562,461,000.00																		

\* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62

\*\* งานแล้วเสร็จเดือนนี้จะตัดยอดในเดือนถัดไป