



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2561

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	18	208.523	8,239,169,903.88
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	1.2 กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ			
	1.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	1.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	1.2.3 งานแล้วเสร็จ	1	5.785	605,876,692.00
	1.3 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	14	217.813	8,633,484,539.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	2	24.625	1,396,500,000.00
	1.4 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	109.460	4,090,863,091.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	1.5 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	11.700	2,300,098,000.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2561

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	56.021	2,281,228,508.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
3	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	52.947	2,553,710,000.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	3.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
4	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค			
	4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	65.096	2,080,774,832.00
	4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	4.3 งานแล้วเสร็จ	5	168.012	4,306,284,380.16
5	โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	52.593	4,870,336,663.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2561

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
6	โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงระบบโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และ รองรับการพัฒนาขยายตัวทางเศรษฐกิจ			
	6.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	6.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	6.3 งานแล้วเสร็จ	2	13.793	187,780,000.00
7	โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว			
	7.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	7.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	7.3 งานแล้วเสร็จ	3	92.702	366,551,111.00
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
	8.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	15.545	91,993,000.00
	8.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	8.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	60	789.698	35,141,658,536.88
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	งานแล้วเสร็จ	13	304.917	6,862,992,183.16

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2561

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
9	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	23	99.794	35,644,227,672.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	4.900	1,522,870,000.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	24	104.694	37,167,097,672.00
	สรุปโครงการฯ เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	83	889.492	70,785,886,208.88
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	4.900	1,522,870,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	13	304.917	6,862,992,183.16
	รวมทั้งสิ้น	97	1199.309	79,171,748,392.04

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2561

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
10	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง			
	10.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	16.725	3,935,856,113.26 **
	10.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	10.3 งานแล้วเสร็จ	1	3.050	615,492,000.00
	รวม	6	19.775	4,551,348,113.26

** เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	88	906.217	74,721,742,322.14
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	4.900	1,522,870,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	14	307.967	7,478,484,183.16
	รวมโครงการทั้งสิ้น	103	1219.084	83,723,096,505.30

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				1	103	5	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ
1	11	1	สามแยกคอตติ - เชียงใหม่	2	103	5	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2
2	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1	3	101	5	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3
3	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	4	101	6	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว
4	-	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1	5	12	6	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณคอตติ)
5	-	2	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2	6	12	6	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณคอตติ)
6	101	2	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวังผา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง	7	101	6	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตวีดินอก - ต.เกาะตาเลี้ยง
7	1026	2	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง	8	12	6	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1
8	214	2	ทางเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2	9	24	7	อ.ปราสาท - อ.ขุนันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
9	218	2	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา	10	33	7	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1
10	319	3	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1	11	33	7	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2
11	319	3	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	12	408	7	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4
12	319	3	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	13	4	8	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
13	375	3	อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว	14	4	8	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก)
14	4169	3	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เจง - บ.ใต้	15	415	8	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1
15	4	3	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย	16	415	8	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2
16	4	4	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
17	4	4	บ.ปือเล้งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)	1	1421	9	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1
18	-	4	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าดอป่าต๊ะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส	2	1421	9	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2
กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ				3	1421	9	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวคอย - บ.ใหม่มงคล
1	122	5	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2)	4		9	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)
				5	4	9	ชุมพร - ระนอง ตอน 4

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
1	35	10	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	7	4	13	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2
2	35	10	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2	8	4	14	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอน ๆ)
3	35	10	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3				โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง
			โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	1	3467	14	ทางหลวงหมายเลข 3467 ทำการเปลี่ยนจากผิวทางแอสฟัลต์เป็นผิวทางคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร
1	118	10	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู่	2	32	14	ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ทำการก่อสร้างทางขนาน และทำ U - Turn ลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ผิวลาดยางแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร
2	118	11	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1				โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3	118	11	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	1	1157	15	ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน
4	101	11	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน	2	1335	15	ทางหลวงหมายเลข 1335 ตอน ห้วยเดื่อ - หัวทุ่ง - แจ่ม
5	408	11	อ.นาทวี - ด้านประกอบ	3	1265	15	สายทางอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมต่ออำเภอถ้ำกลองเพล จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนแผ่นดิน หมายเลข 1265)
			โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ				โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน
1	1290	11	อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3	1	4070	15	พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4070 ตอน ยะหา - บาละ
2	12	12	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4				โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก
3	4	12	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1	1	3	16	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1
4	4	12	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	2	3	16	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2
			โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	3	3	16	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3
1	1	12	ตาก - พะเยา ตอน 3 (เถิน - ลำปาง) (เป็นตอนๆ)	4	3	16	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4
2	1	12	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอนๆ)	5	3	16	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5
3	1	13	นครสวรรค์ - สลกบาตร				
4	122	13	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)				
5	4	13	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2				
6	4	13	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (LT., RT. เป็นตอนๆ) ตอน 3				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
7	36	17	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1	10	21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)	
7	36	17	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2	11	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)	
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7				12	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)	
1	7	18	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1	13	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)	
2	7	18	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4	14	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)	
3	7	18	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6	15	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)	
4	7	18	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7	16	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)	
5	7	19	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8	17	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)	
6	7	19	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9	18	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)	
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง				19	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)	
1		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)	20	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000)	
2		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)	21	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000)	
3		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)	22	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 (กม.92+000.000 - กม.96+410.000) (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี)	
4		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)	23	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)	
5		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)	24	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)	
6		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)				
7		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)				
8		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)				
9		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2561

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1	11	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน ,เชียงใหม่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	(1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	15 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 63	1,080 1,469	2.17 1.37	17.09 16.28	ติดต้นไม้ในเขตทาง		
2	121	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.คอนแก้ว ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวิวิธ บัญหลัง)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	15+310.000 - 23+000.000	7.690	สท.1/10/61 31 ม.ค. 61	(1) 288,751,000.00 (2) 364,999,475.80 (3) 365,000,000.00	บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป	1 ก.พ. 61	23 ต.ค. 62	630	1.97 2.90	3.81 12.08	ติดต้นไม้หวงห้าม และ สาธารณูปโภค		
3	121	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.คอนแก้ว ตอน 2 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายชำนาญ สุวรรณ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	23+000.000 31+644.000	8.644	สท.1/11/61 31 ม.ค. 61	(1) 328,240,000.00 (2) 414,998,855.00 (3) 415,000,000.00	บ.ส.เชียงราย คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	20 ก.พ. 63	750	0.42 3.13	2.13 10.12	ติดต้นไม้หวงห้าม และ สาธารณูปโภค		
4	-	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายภทิต ศรีท้วม)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	0+000.000 - 9+025.000	9.025	สท.1/26/58 28 ก.ค. 58	(1) 902,272,111.00 (2) 905,996,392.94 (3) 1,790,970,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพร์สเชียงราย จำกัด	29 ก.ค. 58 (ขยายอายุสัญญา)	13 ม.ค. 61 8 ธ.ค. 61	900 1,229	3.52 4.46	79.25 86.91			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพ่ง) เชียงรายที่ 1	9+025.000 - 18+411.533 และ 0+000.000 - 2+628.000	12.014	สท.1/25/58 28 ก.ค. 58	(1) 888,697,756.00 (2) 893,454,212.21 (3) - (งปม. รวมกับส่วนที่ 1)	บ. แพร์ธำรงวิทย์ จำกัด	29 ก.ค. 58	15 ต.ค. 60 25 พ.ย. 60 15 ก.ค. 62	810 851 1,448	2.58 1.77	58.98 59.71	อยู่ระหว่างออกแบบแก้ไขชั้นงานดิน		
6	101	พิเศษ	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝ่ายมูล - อ.ท่าวังผา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพ่ง) น่านที่ 2	408+200.000 - 409+684.000 และ 443+622.000 - 452+400.000	10.262	สท.1/3/60 8 ธ.ค. 59	(1) 249,067,000.00 (2) 249,816,551.80 (3) 250,000,000.00	บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จำกัด	9 ธ.ค. 59	31 ก.ค. 61 30 ส.ค. 61	600 630	1.99 4.86	98.02 100.00			
7	1026	พิเศษ	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายธรากร กิจกอบสิน)	2 (แพ่ง) น่านที่ 1	0+000.000 - 8+600.000	8.600	สท.1/22/61 16 ก.พ. 61	(1) 188,000,000.00 (2) 224,465,228.50 (3) 225,000,000.00	บ. กิม แซ่ จ้อย จำกัด	17 ก.พ. 61	10 ส.ค. 62	540	4.77 4.75	15.35 15.78			
8	214	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายภัทรพล ตางจงราช)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	11+800 - 21+835	10.035	สท.1/1/58 23 มี.ค. 58	(1) 325,023,519.88 (2) 479,823,283.30 (3) 1,200,000,000.00 (งปม. รวมกับตอน 1)	หจก. มาตรศรี จักรกล	24 มี.ค. 58	11 ม.ค. 60	660	0.00 0.00	92.69 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้รับพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ กรรมฯ อนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ (12 ม.ค.60 - 29 พ.ค.61)		
9	218	พิเศษ	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสีเหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	34+000.000 - 50+600.000	16.600	สท.1/18/61 9 ก.พ. 61	(1) 302,000,000.00 (2) 303,846,194.10 (3) 304,000,000.00	หจก.บุรีรัมย์พาณิชย์ จำกัด	10 ก.พ. 61	2 ต.ค. 62	600	8.15 3.73	27.58 14.24			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
10	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุชล รอยห์ตฤกิจ)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	3+800.000 - 10+500.000	6.700	สท.1/16/61 31 ม.ค. 61	(1) 299,862,000.00 (2) 404,943,247.40 (3) 405,000,000.00	หจก.มาตรฐานศรีจักรกล	1 ก.พ. 61	21 ม.ค. 63	720	3.00 1.92	4.50 10.00	ติดต้นไม้ในเขตทาง
11	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	10+500.000 - 16+300.000	5.800	สท.1/20/61 9 ก.พ. 61	(1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00	หจก.มาตรฐานศรีจักรกล	10 ก.พ. 61	31 ธ.ค. 62	690	0.69 2.65	2.17 10.06	ติดต้นไม้หวงห้าม
12	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	16+300.000 - 22+300.000	6.000	สท.1/34/61 30 มี.ค. 61	(1) 283,411,844.00 (2) 377,938,695.30 (3) 378,000,000.00	หจก.กองมณีก่อสร้าง	31 มี.ค. 61	18 พ.ค. 63	780	5.92 1.93	8.47 5.64	ติดต้นไม้ในเขตทาง
13	375	พิเศษ	อ.คอนคาบ - ต.ลำลูกบัว (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวิทย์ วิสมีตะนันท์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	53+000.000 - 62+076.000	9.076	สท.1/7/60 26 ม.ค. 60	(1) 298,399,900.00 (2) 299,929,880.30 (3) 300,000,000.00	บ.ป.พัฒนางู่งโรจน์ ก่อสร้าง จำกัด	27 ม.ค. 60	18 ก.ย. 61	600	1.97 7.40	93.82 91.77	
14	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.แฉ่ง - บ.ใต้ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	29+531.000 - 40+100.000	10.569	สท.1/26/61 19 ก.พ. 61	(1) 363,296,000.00 (2) 459,868,547.20 (3) 460,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด	20 ก.พ. 61	9 เม.ย. 63	780	0.37 0.16	2.85 0.84	
15	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	17 (กระบี่) พังงา	813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000	28.030	สท.1/6/59 21 เม.ย. 59	(1) 794,200,000.00 (2) 835,151,409.00 (3) 835,660,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	22 เม.ย. 59	8 ต.ค. 61 17 ธ.ค. 61	900 970	2.29 4.52	26.20 93.01	ติดขัดต้นไม้ 2 ข้างทาง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		
														เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ																
1	122	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	14+282.943 และ 15+685.000 - 21+470.000	5.785	สต.1/3/58 24 มี.ค. 58	(1) 605,876,692.00 (2) 621,266,900.70 (3) 916,964,700.00 (แบ่งเป็น 2 ส่วน)	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	25 มี.ค. 58 (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 60 25 ต.ค. 60	900 946	1.24 0.01	99.32 100.00	งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค.60	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				-	โครงการ	-		-								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	5.785		(1) 605,876,692.000								
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)																
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เปี้ยว (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	1 (เขียงใหม่) ลำปางที่ 2	49+770.000 - 64+115.556	14.345	สต.1/6/61 17 มี.ค. 61	(1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	18 มี.ค. 61	7 มี.ค. 63	720	0.00 2.27	1.53 12.28	ติดต้นไม้ในเขตทาง	
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน 2 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	2 (แพ่ง) แพ่ง	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สต.1/5/59 30 มี.ค. 59	(1) 760,380,000.00 (2) 786,435,067.80 (3) 786,500,000.00	หจก. แพรววิศวกรรม	31 มี.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	20 มี.ค. 61 10 ก.ค. 61 6 ส.ค. 61	720 832 862	4.45 6.75	98.82 100.00		
3	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายบาลี ไหมทอง)	2 (แพ่ง) น่านที่ 1	199+900.000 - 216+600.000	16.700	สต.1/10/59 25 เม.ย. 59	(1) 559,150,000.00 (2) 573,535,770.00 (3) 619,370,000.00	บ.แพ่งวิจิตรวิทย์ จำกัด	26 เม.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	15 เม.ย. 61 5 พ.ย. 61 5 ธ.ค. 61	720 924 954	6.18 5.51	95.87 84.48		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
4	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) แพร่	282+650.000 - 291+575.000 (169+050.000 - 177+975.000) (เดิม)	8.925	สท.1/5/60 23 ธ.ค. 59	(1) 541,410,000.00 (2) 546,598,310.40 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	24 ธ.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	13 ธ.ค. 61 23 เม.ย. 62	720 851	10.25 4.46	46.54 93.17	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)		
5	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณคดขยลวก) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพินิจ เสือชานา)	4 (ตาก) ตากที่ 1	49+266.137 (ทล.12) - 61+791.902 (ทล.12) หรือ EQ. 36+625.000 AHD. (ทล.105) /36+592.168 BK. (ทล.105) - 24+100.000 (ทล.105)	12.525	สท.1/23/58 10 มิ.ย.58	(1) 706,000,000.00 (2) 707,533,030.10 (3) 1,400,000,000.00	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จำกัด	11 มิ.ย. 58 (ขยายอายุสัญญา)	27 ก.ย. 60 16 ต.ค. 60 25 ม.ค. 61 16 ก.พ. 61	840 859 960 975 982	4.34 1.14	96.47 100.00	งานแล้วเสร็จ 15 ก.พ.61		
6	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณคดขยลวก) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายรัตน์ บัญญัติ)	4 (ตาก) ตากที่ 1	61+791.902 (ทล.12) - 73+891.138 (ทล.12) หรือ 24+100.000 (ทล.105) - 12+000.000 (ทล.105)	12.100	สท.1/24/58 10 มิ.ย.58	(1) 690,500,000.00 (2) 691,999,266.50 (3) - (งปม.ร่วมกับส่วนที่ 1)	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จำกัด	11 มิ.ย.58 (ขยายอายุสัญญา)	28 ส.ค. 60 7 ธ.ค. 60 10 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61	810 911 945 952	5.88 9.26	94.35 100.00	งานแล้วเสร็จ 16 ม.ค.61		
7	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เดวีคตนอก - ต.เกาะตาเลี้ยง (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสิงแก้ว สลิววงศ์)	5 (พิษณุโลก) สุโขทัย	89+421.394 - 94+843.394 หรือ 29+522.038 - 24+100.038 (เก่า)	5.422	สท.1/19/60 27 ก.พ. 60	(1) 126,167,000.00 (2) 229,938,244.60 (3) 230,000,000.00	หจก.ภูริธนา	28 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	22 มิ.ย. 61 7 ก.ค. 61 15 ก.ค. 61	480 495 503	0.00 1.54	99.66 100.00	งานแล้วเสร็จ ก.ค.61		
8	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายยุทธนา นวลเงิน)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ ที่ 1	123+195.000 - 133+300.000	10.105	สท.1/7/59 21 เม.ย. 59	(1) 507,264,859.00 (2) 530,887,541.00 (3) 530,890,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย.59 (ขยายอายุสัญญา)	12 มี.ค. 61 21 พ.ค. 61 20 มิ.ย. 61 5 ก.ค. 61	690 760 790 805	4.80 0.00	96.27 100.00	งานแล้วเสร็จ ก.ค.61		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	แผนงาน		
														เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
9	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวง หมายเลข 2085 ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายธงชัย ชูกร)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	189+800.000 - 224+800.000	35.000	สท.1/15/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,280,206,000.00 (2) 1,365,081,017.70 (3) 1,376,380,000.00	บ.บุรีรัมย์รัชชัย ก่อสร้าง จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	4.63 4.38	84.82 60.38		
10	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หีนกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หีนกอง ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.บัญชากิจ จำกัด	27 ก.พ. 61	13 ต.ค. 63	960	0.07 1.63	1.48 4.92		
11	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หีนกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หีนกอง ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงไย)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	69+250.000 - 81+000.000	11.750	สท.1/23/61 19 ก.พ. 61	(1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	6 ต.ค. 63	960	0.49 1.55	3.28 5.17		
12	408	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4 (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	70+200.000 - 82+000.000	11.800	สท.1/8/59 25 เม.ย. 59	(1) 487,319,000.00 (2) 503,246,797.90 (3) 520,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียร์ริง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	16 มี.ค. 61 14 ก.ค. 61 6 ส.ค. 61	690 810 833	5.30 9.82	96.02 100.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผน งานก่อสร้าง	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																	
1	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	9+800.000 - 13+300.000	3.500	สท.1/17/61 9 ก.พ. 61	(1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จำกัด	10 ก.พ. 61	29 เม.ย. 63	810	0.00 3.18	0.32 7.34	ติดสาธารณูปโภค		
2	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายศักดิ์ชาย เรืองจันทร์)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	13+300.000 - 17+400.000	4.100	สท.1/12/61 31 ม.ค. 61	(1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	1 ก.พ. 61	20 พ.ค. 63	840	0.00 2.68	0.28 6.75	ติดต้นไม้ และสาธารณูปโภค		
3	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายชุมพล ทองมาก)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	17+400.000 - 21+500.000	4.100	สท.1/24/61 19 ก.พ. 61	(1) 794,043,000.00 (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 ก.พ. 61	7 ส.ค. 63	900	0.03 2.00	0.68 5.35	ติดสาธารณูปโภค พิจารณาทบทวนรูปแบบการก่อสร้าง		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	11.700		(1) 2,300,098,000.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																	
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำ (นายสุภกร วชิราภรณ์) (นายนพดล มนต์วีฑกุล)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	42+000.000 - 51+250.000	9.250	สท.1/21/60 13 มี.ค. 60	(1) 634,500,000.00 (2) 649,753,866.40 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จำกัด	14 มี.ค. 60	3 ธ.ค. 61	630	0.02 10.32	53.96 71.12			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
2	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 1	51+250.000 - 57+900.000	6.650	สท.1/3/61 17 ม.ค. 61	(1) 238,422,908.00 (2) 324,971,496.08 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 พ.ค. 62	480	0.05 3.33	2.19 16.76	ติดต้นไม้ และอยู่ระหว่าง ขอเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ		
3	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวรุฒม์โรจน์ จักขุสุวรรณ)	2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 1	57+900.000 - 62+500.000	4.600	สท.1/4/61 17 ม.ค. 61	(1) 237,070,600.00 (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 เม.ย. 62	450	0.10 3.10	2.07 16.26	ติดต้นไม้ และอยู่ระหว่าง ขอเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ		
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน (นายอานาภาพ เจริญศักดิ์) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพ่ง) น่านที่ 2	452+400.000 - 471+955.000	19.555	สท.1/32/61 28 ก.พ. 61	(1) 628,500,000.00 (2) 629,908,073.20 (3) 630,000,000.00	บ.แพร์ธำรงวิทย์ จำกัด	1 มี.ค. 61	18 ก.พ. 63	720	6.53 2.49	14.03 7.42	ติดต้นไม้หวงห้าม และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		
5	408	พิเศษ	อ.นาทวี - ด้านประกอบ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายจรูญ ชัยทอง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2	235+459.000 - 251+425.000	15.966	สท.1/9/59 25 เม.ย. 59	(1) 542,735,000.00 (2) 565,665,875.10 (3) 589,880,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61 13 ส.ค. 61	720 840	3.63 4.94	80.10 91.15	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน และสาธารณูปโภค		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	56.021	(1)	2,281,228,508.000									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									
1	1290	พิเศษ	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.เขียงแสน - อ.เขียงของ ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 2	72+027.000 (ใหม่) / 21+000.000 (เก่า) - 93+027.000 (ใหม่) / 0+000.000 (เก่า)	21.000	สท.1/4/59 30 มี.ค. 59	(1) 653,120,000.00 (2) 670,918,433.30 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จำกัด	31 มี.ค.59	18 มิ.ย. 61 27 ก.ค. 61 7 ต.ค. 61	810 849 921	1.71 0.00	96.18 100.00	ติดสาธารณูปโภค (เสาส่งสัญญาณ โทรศัพท์)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน		
2	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวัลลภ นีวกลม)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,437,590,000.00 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	1 มิ.ย. 59 (ปรับลดเวลาทำการ)	16 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62	1,080 1,077	0.26 1.67	61.63 60.67	ติดตั้งอุปกรณ์โปก (ไฟฟ้า) (ปรับแผนงาน)	
3	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดุลยธรรม) (นายสำราญ สุตระ)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	หจก.หาดใหญ่ เรือชัยการโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	0.06 5.97	2.26 16.61	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
4	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดุลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสิงห์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.06 3.02	2.33 13.84	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	52.947	(1)	2,553,710,000.000								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-								
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค																
1	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 3 (เดิน - ลำปาง) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสิโรจน์ ไชยบุตร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	630+000.000 - 689+000.000	46.710	สท.1/29/58 28 ก. ค. 58	(1) 1,045,970,000.00 (2) 1,059,993,522.20 (3) 1,045,970,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธาการ จำกัด	29 ก. ค. 58	13 ม. ค. 61	900	0.52 7.07	99.97 99.82	งานแล้วเสร็จ 15 ธ.ค.60	
2	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอนๆ) (นายอานาภาพ เจริญศักดิ์) (นายจเรเมธ จันทร์จรัส)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	689+000.000 - 736+072.000	36.699	สท.1/22/58 9 มิ.ย.58	(1) 902,309,000.00 (2) 929,999,954.90 (3) 1,745,000,000.00	หจก.กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง	10 มิ.ย. 58 (ขยายอายุสัญญา)	26 ก.ย. 60 5 ม.ค. 61 8 ก.พ. 61 15 ก.พ. 61	840 941 975 982	0.25 0.12	99.88 100.00	งานแล้วเสร็จ 14 ก.พ.61	

ลำดับ ที่	ทาง หมาย เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
3	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - สลกบาตร (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมใจ ชาวพลศรี)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	249+424.000 - 269+424.000 (เดิม) หรือ 353+000.000 - 373+000.000 (ใหม่)	20.000	สท.1/4/60 8 ธ.ค. 59	(1) 589,147,299.00 (2) 599,988,769.80 (3) 600,000,000.00	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จำกัด	9 ธ.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	28 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61	720 750	11.01 6.25	61.81 57.05			
4	122	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชุมภู สุขेमโอสฐ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	0+000.000 - 12+600.000 (เงิน 11+458.000 - 12+425.000 RT.)	12.117	สท.1/8/60 30 ม.ค. 60	(1) 542,043,000.00 (2) 549,997,424.70 (3) 550,000,000.00	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จำกัด	31 ม.ค. 60 (ขยายอายุสัญญา)	20 ม.ค. 62 12 ก.พ. 62	720	1.65 2.47	46.07 46.89	เครื่องจักรไม่เพียงพอ เส้นทางขนส่งวัสดุมีข้อจำกัดเรื่องเวลา		
5	4	พิเศษ	อ.ปรางมบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุขุม พรหมคลัง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	277+000 - 308+835	26.004	สท.1/17/58 21 พ.ค. 58	(1) 785,985,498.76 (2) 799,995,347.00 (3) 1,370,000,000.00 (งปม.รวมกับ ตอน 1)	บ.แสงชัยโชค จำกัด	22 พ.ค. 58 (ขยายอายุสัญญา)	6 พ.ย. 60 13 ก.พ. 61	900 999	0.00 0.00	99.80 100.00	งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค.60		
6	4	พิเศษ	อ.ปรางมบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายสว่าง บุรณธนาภิกจ) (นายประจักษ์ สัมครภารโถ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	249+000.000 - 381+113.000	32.979	สท.1/11/59 19 พ.ค. 59	(1) 949,584,533.00 (2) 1,001,249,990.00 (3) 1,001,323,000.00	บ.เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 พ.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	4 ม.ค. 62 4 พ.ค. 62	960 1,080	0.00 5.56	82.56 76.12			
7	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายกำพล ชูชานวนา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	350+000 - 390+000	33.030	สท.1/7/58 10 เม.ย.58	(1) 918,530,881.40 (2) 934,941,940.10 (3) 935,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	11 เม.ย.58 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค.60 7 ก.พ.61 7 มี.ย.61	990 1,034 1154	1.25 1.29	99.96 98.07	งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ.61		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1	3	พิเศษ	อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานว)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1)	597,444,444.00	บ.กรีนโลท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63	900	0.04	1.10	ติดตั้งปลูกสร้างรั้วลวดหนาม และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า โทรศัพท์ และ ประปา)	
								(2)	599,065,173.40					2.02	7.16		
								(3)	668,000,000.00								
2	3	พิเศษ	อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1)	510,600,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63	900	0.80	2.40	ติดตั้งปลูกสร้างรั้วลวดหนาม และ สาธารณูปโภค	
								(2)	511,743,811.20					2.77	8.55		
								(3)	668,000,000.00								
3	3	พิเศษ	อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)	14 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61 9 ก.พ. 61	(1)	517,000,000.00	บ.กรีนโลท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	10 ก.พ. 61	28 ก.ค. 63	900	0.06	0.50	ติดตั้งปลูกสร้างรั้วลวดหนาม และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และ โทรศัพท์)	
								(2)	518,286,679.50					1.68	5.29		
								(3)	669,000,000.00								
4	3	พิเศษ	อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิโรจน์ ไชยบุตร)	14 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา	64+600.000 - 70+300.000	5.700	สท.1/15/61 31 ม.ค. 61	(1)	550,192,090.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	1 ก.พ. 61	16 พ.ย. 63	1,020	0.89	1.12		
								(2)	551,942,346.90					1.84	5.31		
								(3)	669,000,000.00								
5	3	พิเศษ	อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 5 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	14 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา	70+300.000 - 76+022.000	5.722	สท.1/31/61 26 ก.พ. 61	(1)	551,600,000.00	บ.บัญญัติ จำกัด	27 ก.พ. 61	13 ก.ย. 63	930	0.20	0.39		
								(2)	553,110,012.20					2.19	4.39		
								(3)	668,980,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1	7	พิเศษ	ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	2+300.000 - 5+500.000	3.200	กท./eb 32/59 5 ก.พ. 59	(1) 738,805,735.00 (2) 743,028,180.60 (3) 865,000,000.00	บ.ชัยนันทิคำวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 15 ต.ค. 61 (ขยายอายุสัญญา)	20 พ.ค. 61 15 ต.ค. 61	780 928	0.71 0.00	96.64 100.00	(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
2	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4 (นายอานาภาพ เจริญศักดิ์) (นายจรุพงษ์ พรหมมา)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	10+850.000- 13+900.000	3.050	กท./eb 34/59 8 ก.พ. 59	(1) 615,492,000.00 (2) 622,296,390.90 (3) 730,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 (ขยายอายุสัญญา)	9 มี.ค. 61 9 เม.ย. 61	750 781	0.97 1.29	100.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 5 เม.ย.61 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
3	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	16+150.000- 21+450.000	5.300	กท./eb 35/59 8 ก.พ. 59	(1) 883,450,000.00 (2) 894,429,038.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.เค.เวาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	10 ก.พ. 61 4 มิ.ย. 61 4 ก.ค. 61	690 804 834	0.03 0.00	96.43 100.00	(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
4	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วินิช)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	21+450.000- 24+700.000	3.250	กท./eb 55/59 2 พ.ค. 59	(1) 686,869,600.00 (2) 710,417,272.50 (3) 850,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	22 ก.ค. 61 21 ส.ค. 61	720 750	2.25 0.98	97.40 100.00	(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
1	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศร์ จำกัด	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.00	0.21	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
							(2)	1,549,505,066.44					1.62	25.13		
							(3)	1,544,850,000.00								
2	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ)	4+100.000 - 9+000.000	4.900		(1)					930	-	-	อยู่ระหว่าง เสนอ สงป. พิจารณาราคา	
							(2)	1,522,342,528.70								
							(3)	1,522,870,000.00								
3	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายธัชชัย ภูริธร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.61	4.71	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
							(2)	1,706,983,214.98					2.34	28.20		
							(3)	1,701,860,000.00								
4	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายโกเมษฐ วาซีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62	870	1.30	32.07	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
							(2)	1,545,658,811.28					4.81	55.51		
							(3)	1,470,899,000.00								
5	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไซ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62	930	3.02	30.55	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
							(2)	1,751,111,887.02					2.08	65.69		
							(3)	1,687,653,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายสว่าง นูรณานานุกิจ) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.07 3.68	2.64 28.41	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา, โทรศัพท์)		
7		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายสว่าง นูรณานานุกิจ) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00 4.53	0.11 29.53	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ พื้นที่ชลประทาน		
8		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายสว่าง นูรณานานุกิจ) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพร่อำรุงวิทย์ จำกัด	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62	1,020	0.90 1.68	2.39 26.06	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
9		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายสว่าง นูรณานานุกิจ) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.04 2.46	2.12 27.59	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
10		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายมงคล นวลเกลี้ยง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้ำวัสดุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63	1,080	0.20 2.24	0.55 14.52	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบและสัญญา		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62	960	0.00 4.07	0.10 33.25	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน		
12		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายปรเมธ ถาวโรจน์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	ทจก.นากก่อสร้าง	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	0.00 2.14	0.03 26.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
13		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	ทจก.นากก่อสร้าง (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62	900 1,005	3.30 6.55	50.82 59.98	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน		
14		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายเอนก ทองฉาย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62	1,020	0.00 2.32	10.92 26.33	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน		
15		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายธนา สันติศักดิ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63	990 1,284	0.18 4.36	2.03 29.94	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
16		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	0.00 2.90	0.63 29.32	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
17		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสุชาติ โยมเงิน)	12 (สุพรรณบุรี)	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	9 ก.ย. 60	23 ส.ค. 63	1,080	0.00 1.75	0.04 13.67	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค		
18		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	0.47 1.39	8.04 24.21	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน		
19		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นงู) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฉิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,211,444,000.00 (2) 1,252,980,732.34 (3) 1,430,000,000.00	พจก.นากก่อสร้าง (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1077	2.35 5.30	35.40 71.76	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน		
20		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,231,041,000.00 (2) 1,231,041,506.58 (3) 1,413,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59	16 ม.ค. 62	840	4.95 6.65	43.55 80.71	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และพื้นที่ชลประทาน		

