



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	<b>1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	33	467.081	23,431,100,237.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	15	169.154	9,170,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	14	176.234	8,069,770,930.00
	<b>1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	55.880	2,803,762,732.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	19.320	1,800,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	24.600	982,972,000.00
	<b>1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบริเวณขนส่ง</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	28.661	896,550,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	<b>1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	56.253	8,076,896,012.71
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	4	32.887	2,575,713,009.79
	<b>1.5 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	76.749	3,923,237,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	4.250	746,360,000.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	<b>1.6 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	20.603	1,563,363,789.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	1.396	168,000,000.00
	<b>1.7 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	118.996	5,958,599,100.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4	47.459	2,880,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	69.500	1,516,837,345.00
	<b>1.8 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	76.303	986,798,900.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	25.931	860,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	<b>สรุป</b> อยู่ระหว่างก่อสร้าง	68	900.526	47,640,307,970.71
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	23	261.864	14,710,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	24	308.867	14,059,653,284.79
2	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	18.917	6,906,426,568.77
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	5	19.328	7,819,862,746.00
	<b>รวม</b>	9	38.245	14,726,289,314.77

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	<b>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	72	919.443	54,546,734,539.48
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	23	261.864	14,710,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	29	328.195	21,879,516,030.79
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	124	1,509.502	91,136,250,570.27

\* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>
			<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>	23	1065	6	อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ
1	1001	1	เชียงใหม่ - บ.โป่ง	24	201	6	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ
2	1035	1	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง	25	2275	6	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา
3	106	1	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน	26	3481	6	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่
4	106	1	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น	27	3395	6	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1
5	1091	2	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน	28	3395	7	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2
6	1091	2	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน	29	-	7	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
7	11	2	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2
8	1202	2	พะเยา - บ.สันต้นแห	30	-	7	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
9	1023	2	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3
10	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	31	-	7	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
11	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4
12	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	32	333	8	อ.หนองจาง - อูทัยธานี ตอน 2
13	1124	3	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น	33	3260	8	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)
14	118	4	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1	34	32	8	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางดำออก - ท่าฉนวน
15	118	4	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2				ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร
16	118	4	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3	35	333	8	อ.บ้านไร่ - อ.หนองจาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1
17	101	4	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ	36	333	8	อ.บ้านไร่ - อ.หนองจาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2
18	1048	5	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก	37	3260	9	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม
19	1112	5	สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า	38	352	9	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา
20	11	5	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	39	375	9	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346
21	115	5	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน	40	4169	9	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เขวง
22	115	5	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก	41	4009	10	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสิบ - อ.บ้านนาสาร
				42	4019	10	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี
				43	4140	10	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>
44	4006	10	ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก	3	103	15	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3
45	404	11	ต.รัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก	4	101	15	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก
46	4034	11	ปากน้ำกระบี่ - บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน	5	225	15	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1
47	4	11	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1	6	225	16	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2
48	4	11	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2	7	415	16	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1
49	4	12	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1	8	415	16	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2
50	4	12	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	9	415	16	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4
51	-	12	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1	1	3056	17	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1
52	-	12	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2	2	3253	17	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก
53	4	13	ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นงาง - บ.ขจัดภัย	3	4085	17	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตاما ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด
54	4027	13	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่				<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>
55	419	13	ถนนวงแหวนรอบเมืองต.รัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน	1	31	17	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
56	4037	13	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม	2	31	18	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
57	4055	13	บ.ป่าเซ - บ.ไอรพีแซ	3	31,1	18	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
58	42	14	บ.คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-ลก ตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำซิ่ง	4	3901	18	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
59	4137	14	บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ	5	3902	18	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
60	4084	14	บ.ค่าย - บ.สะปอม	6	304,306	19	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
61	42	14	คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ไต้นนท์	7	9	19	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค
62	425	14	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)	8	3902	19	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
			<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>	9	3902	19	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
1	103	15	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1				
2	103	15	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>				<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก</b>
10	340	20	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	3	117	24	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองปลั่งด้านใต้ ตอน 1
11	3	20	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	4	117	24	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองปลั่งด้านใต้ ตอน 2
12	31	20	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	5	340	24	บ.สาาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1
13	3233	20	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม	6	340	24	บ.สาาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2
			<b>กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>	7	347	24	เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด
1	1020	21	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า	8	41	25	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ
2	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1	9	4	25	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ
3	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2	10	41	25	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1
4	201	21	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง	11	41	25	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2
5	-	21	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1	12	41	25	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
6	-	22	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2	13	41	26	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)
7	425	22	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	14	41	26	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)
			<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>				<b>กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ</b>
1	-	22	ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ	1	1	26	แม่เชียงรายบน - ดอนไชย
2	-	23	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	2	1	26	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน
3	425	23	นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม	3	4	26	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด
			<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก</b>	4	4	27	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน
1	317	23	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1				
2	317	23	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>							
1	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)				
2	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)				
3	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)				
4		28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000)				
5	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)				
6	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
7	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)				
8	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)				
9	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)				



รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2567

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน	รวมถึง		
													นี้	ปัจจุบัน		
1	1001	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	13+700.000 - 28+200.000	14.500	สท.1/3/63 2 ก.ค. 63	(1) 611,937,696.00 (2) 599,987,646.20 (3) 600,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	3 ก.ค. 63	19 พ.ย. 65 1 ธ.ค. 66	870 1,247	0.70 0.83	100.00 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 6 พ.ย.66 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 2 ธ.ค.66 - 16 พ.ย.67	
2	1035	พิเศษ	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำภาทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐพล แก้วอุ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/21/64 15 ก.ย. 64	(1) 947,079,000.00 (2) 949,975,629.20 (3) 950,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	16 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67	1,080	1.31 2.51	98.59 97.40	2564	
3	106	พิเศษ	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	119+820.000 - 136+000.000	16.180	สท.1/1/65 16 ธ.ค. 64	(1) 794,279,950.00 (2) 799,977,338.20 (3) 800,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จก.	17 ธ.ค. 64	4 พ.ค. 67 24 ธ.ค. 67	870 1,104	3.16 3.32	76.34 85.09	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ขยายเขตทาง )	
4	106	พิเศษ	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (นายปิยชาติ ปลื้มภรณ์นาฏ) (นายณัฐพล แก้วอุ)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	60+600.000 - 74+500.000 (เดิม) หรือ 154+491.000 - 168+391.000 (ใหม่)	13.900	สท.1/4/66 23 มี.ค. 66	(1) 647,515,000.00 (2) 649,486,107.70 (3) 650,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	24 มี.ค. 66	12 มี.ค. 68	720	7.61 7.74	43.71 58.21	2566	

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
5	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไฮสถาน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) พะเยา, น่านที่ 1	58+800.000 72+000.000	13.200	สท.1/1/66 15 ก.พ. 66	(1) 197,999,000.00 (2) 299,999,477.48 (3) 300,000,000.00	กิจการร่วม Consortium of ACG and RNP	16 ก.พ. 66	8 ส.ค. 67 31 มี.ค. 68	540 775	2.47 3.59	59.18 60.59	2565 ติดตามอนุภูมิภาค											
6	1091	พิเศษ	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 1	116+000.000 - 134+827.000	18.827	สท.1/29/64 20 ก.ย. 64	(1) 748,799,000.00 (2) 749,999,744.40 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	21 ก.ย. 64	9 พ.ย. 66	780	0.09 0.00	99.67 100.00	2563 ปรับร้อยละ 0 10 พ.ย.66 - 18 ส.ค.67											
7	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสุกิจ อภิญญาสังกร)	2 (แพร่) แพร่	370+913.000 - 385+550.000	14.637	สท.1/12/63 17 ส.ค. 63	(1) 747,300,000.00 (2) 748,465,717.85 (3) 750,000,000.00	บ.คริสเตียนีและเน็ลสัน (ไทย) จก.(มหาชน)	18 ส.ค. 63	8 มิ.ย. 65 8 มี.ค. 66	660 933	0.44 0.33	97.38 97.26	2563 ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 9 มี.ค.66 - 20 เม.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 27 ก.ค.66 - 15 ส.ค.67 (ปรับแผนงาน)											
8	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันต้นแห (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	2 (แพร่) พะเยา, เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพร่วิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64	20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	0.04 4.01	59.07 81.60	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และติดตามอนุภูมิภาค											
9	1023	1	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	2 (แพร่) แพร่	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สท.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	29 มิ.ย. 67	1,020	2.11 2.76	82.28 87.19	2564 ติดตามอนุภูมิภาค ปรับร้อยละ 0 30 มิ.ย.67 - 15 เม.ย.68											

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
10	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	19 ก.ค. 66	3 เม.ย. 69	990	1.43 1.39	12.19 15.60	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค												
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัชัย จันทร์वल)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	4 ส.ค. 66	18 ก.ค. 69	1,080	0.69 1.80	3.61 11.95	2566 ติดเสาไฟฟ้าตลอดแนว,สถานีรับส่ง สัญญาณโทรศัพท์,สายสื่อสาร และ ขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติม												
12	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวัลลภ นวักลม)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66	31 ก.ค. 69	1,080	3.01 3.34	6.27 10.24	2566 ติดการรื้อย้ายสะพาน, กรรมสิทธิ์ที่ดิน, เสาไฟฟ้าและ สายสื่อสาร												
13	1124	1	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (นายปิยชาติ ปลั่งมัยมัยนาฏ) (นายสุทัศน์ ชื่นแก้ว)	2 (แพร่) ลำปางที่ 1, แพร่	1+600.000 - 9+100.000, 11+450.000 - 27+500.000, 29+000.000 - 30+000.000 และ 49+500.000 - 51+280.000	26.330	สท.1/14/66 19 มิ.ย. 66	(1) 549,500,000.00 (2) 549,999,105.20 (3) 550,000,000.00	บ.กรีนโลท อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	20 มิ.ย. 66	8 มิ.ย. 68	720	7.62 3.01	20.73 25.56	2566 ต้นไม้และเสาไฟติดขัดการก่อสร้าง												

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
14	118		เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1	2 (แพร่)		10.000		(1) (2) (3) 700,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
15	118		เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2	2 (แพร่)		8.000		(1) (2) (3) 700,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
16	118		เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3	2 (แพร่)		9.000		(1) (2) (3) 700,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
17	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมณเฑาะ (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอิว)	4 (ตาก) สุโขทัย, ตากที่ 1	33+000.000 - 36+010.000 และ 36+400.000 - 55+625.000	22.235	สท.1/20/63 31 ส.ค. 63	(1) 816,482,800.00 (2) 849,863,414.80 (3) 850,000,000.00	บ.เทคไท แอนด์ โค จก.	1 ก.ย. 63	17 ก.พ. 66 18 มี.ค. 66	900 929	0.86 1.61	73.74 73.12	2563 งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 19 มี.ค.66 - 16 ธ.ค.67

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข							
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)															
18	1048	พิเศษ	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) สุโขทัย	71+600.000 - 89+580.000	17.980	สท.1/10/64 3 ก.ย. 64	(1) 698,200,000.00 (2) 699,121,738.50 (3) 700,000,000.00	บ.ธราธาวิญญู คอนสตรัคชั่น จก.	4 ก.ย. 64  (ขยายอายุสัญญา)	22 ธ.ค. 66 20 ม.ค. 67	840 869	0.09 0.00	96.24 100.00	2564 ปรับร้อยละ 0 23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 21 ม.ค.67 - 27 ม.ค.67									
19	1112		สลกบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า	4 (ตาก)		27.470	(1) (2) (3) 450,000,000.00									อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง								
20	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขेमไอธู)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 66 16 ต.ค. 66	1,080 1,117	0.86 1.58	78.52 77.54	2563 ปรับร้อยละ 0 17 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68									
21	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	57+000.000 - 66+150.000	9.150	สท.1/7/65 18 ก.ค. 65	(1) 393,092,687.00 (2) 393,975,230.10 (3) 400,000,000.00	บ.โรจนารพานิข (1981) จก.	19 ก.ค. 65  (ขยายอายุสัญญา)	9 มี.ค. 67 30 มี.ค. 67	600 621	0.69 2.04	98.79 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 7 มี.ค.67									
22	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	95+980.000 - 106+840.000	10.860	สท.1/9/64 20 ส.ค. 64	(1) 649,649,000.00 (2) 649,935,635.50 (3) 650,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ส.ค. 64	11 ก.ค. 66	690	1.51 0.33	99.97 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ พ.ค.67 ปรับร้อยละ 0 12 ก.ค.66 - 20 พ.ค.67									

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
								(1)					(2)	(3)		(1)
23	1065		อ.พวานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ	5 (พิษณุโลก)		16.132		(1) (2) (3) 650,000,000.00								อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
24	201	พิเศษ	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหลักสิบ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.  (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.ย. 64  (ขยายอายุสัญญา)	6 มิ.ย. 67 14 พ.ย. 68	990 1,516	5.35 1.42	52.37 22.50	2564	
25	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว	29 มิ.ย. 66	17 มิ.ย. 68	720	4.30 5.54	13.92 38.70	2566	ติดต้นไม้ขวางห้าม (ทำไม้ออกเสร็จ พ.ค.67)
26	3481	พิเศษ	บ.หัวสะพาน - บ.หัวไผ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจรรพพงษ์ พรหมมา)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	36+700.000 47+200.000	10.500	สท.1/40/63 18 ก.ย. 63	(1) 898,324,300.00 (2) 899,970,293.00 (3) 900,000,000.00	บ.แพรววิศกรรม จก.  (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ย. 63	6 ม.ค. 66 4 ก.พ. 66	840 869	1.03 0.00	100.00 100.00	2563	งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย.66 งด/ลดค่าปรับ 5 ก.พ.66 - 11 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 5 ก.พ.66 - 17 ต.ค.67
27	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกदान ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย ชูกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัดน่านคร)	86+000.000 - 100+000.000	14.000	สท.1/5/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,148,443.00 (2) 559,991,410.00 (3) 560,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	6.66 6.70	49.05 38.03	2566	ติดสาธารณูปโภค

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
28	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกदान ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย ชูกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	100+000.000 - 114+000.000	14.000	สท.1/6/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,153,000.00 (2) 559,993,974.50 (3) 560,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	6.62 6.97	47.82 39.36	2566												
29	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย สงไย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	1+100.000 - 6+000.000	4.900	สท.1/19/64 15 ก.ย. 64	(1) 539,694,093.00 (2) 539,999,388.40 (3) 540,000,000.00	บ.โรจนาสินก่อสร้าง จก.  (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ย. 64	8 พ.ค. 66 29 ก.ค. 66	600 682	1.92 0.00	84.79 100.00	2564 กรรมสิทธิ์ที่ดินได้รับมอบพื้นที่ 21 ก.พ.67 อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65 - ธ.ค.65, ก.ย.66 - ธ.ค.66 และผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 30 ก.ค.66 - 25 ก.ย.66 และ 21 ก.พ.67 - 27 พ.ย.67 ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 20 ก.พ.67												
30	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	6+000.000 - 11+200.000	5.200	สท.1/20/64 15 ก.ย. 64	(1) 739,290,523.00 (2) 739,998,716.60 (3) 740,000,000.00	บ.โรจนาสินก่อสร้าง จก.  (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ย. 64	5 ก.ย. 66 26 พ.ย. 66	720 802	13.61 0.00	98.15 100.00	2564 อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.64 - ธ.ค.64, ก.ย.65 - ธ.ค.65 และผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 27 พ.ย.66 - 24 ม.ค.67 ปรับร้อยละ 0 27 พ.ย.66 - 19 มิ.ย.67												
31	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกำพล ชูชานวนา)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.  (ขยายอายุสัญญา)	28 ก.ย. 64	11 ก.ย. 67 4 ม.ค. 68 16 มี.ค. 68	1,080 1,195 1,266	2.57 3.57	67.58 63.31	2564 ติดสาราณูปโภค,น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 5 ม.ค.68 - 14 มิ.ย.68												

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
32	333	พิเศษ	อ.หนองขา - อุทัยธานี ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกำพล ชูชานา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	155+700.00 - 164+300.000	8.600	สท.1/16/64 13 ก.ย. 64	(1) 506,300,000.00 (2) 507,824,395.00 (3) 520,000,000.00	บ.แพร่ธารงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	6 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66 18 ก.พ. 67 10 มี.ค. 67	600 615 888 909	0.24 1.02	99.99 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ.67 ปรับร้อยละ 0 22 พ.ค.66 - 20 ก.พ.67											
33	3260	1	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	31+856.000 - 39+500.000	7.644	สท.1/12/64 7 ก.ย. 64	(1) 311,855,879.00 (2) 312,805,387.10 (3) 313,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	8 ก.ย. 64	1 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66	540 555	1.23 0.00	98.76 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 21 ธ.ค.66 ปรับร้อยละ 0 17 มี.ค.66 - 22 ธ.ค.66											
34	32		ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 โพรงน้ำ - ทำถนน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาแฉกร	12 (สุพรรณบุรี)		6.000	(1) (2) (3) 270,000,000.00									อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง										
35	333		อ.บ้านไร่ - อ.หนองขา ตอน ต.เมืองกาฐัง - ต.หนองสรวง ตอน 1	12 (สุพรรณบุรี)		14.472	(1) (2) (3) 625,000,000.00									อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง										
36	333		อ.บ้านไร่ - อ.หนองขา ตอน ต.เมืองกาฐัง - ต.หนองสรวง ตอน 2	12 (สุพรรณบุรี)		14.475	(1) (2) (3) 625,000,000.00									อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง										



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตร ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
37	3260		อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม	12 (สุพรรณบุรี)		19.456		(1) (2) (3) 800,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
38	352	พิเศษ	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุก (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	13 (กรุงเทพ) นครนายก , อัญญา	16+700.000 - 22+200.000	5.500	สท.1/9/66 20 เม.ย. 66	(1) 269,599,010.00 (2) 329,998,792.80 (3) 330,000,000.00	หจก.มาตรฐานจักรกล	21 เม.ย. 66	9 พ.ค. 68	750	2.73 32.21	5.25 33.60	2566 ติดสาธารณูปโภค
39	375	พิเศษ	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวง หมายเลข 346 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปรกรณ์ มอนไช)	15 ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม	62+076.000 - 69+324.000	7.248	สท.1/13/64 7 ก.ย. 64	(1) 240,000,789.00 (2) 349,996,810.50 (3) 350,000,000.00	บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จก.	8 ก.ย. 64	29 ก.ค. 66 27 ส.ค. 66	690 719	1.78 97.93	97.93 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 18 ธ.ค.66 ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 20 พ.ค.67
40	4169	1	ทางรอบเกาะลุมพินี ตอน บ.หัวถนน - บ.แดง (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายไพโรจน์ รัตนจวี)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานี 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	0.37 92.01	92.01 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ พ.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 30 ส.ค.64 - 22 ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 23 ก.พ.65 - 29 พ.ค.67

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
41	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อำเภอเล็ก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธนา สันติศักดิ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	22 ส.ค. 63  (ขยายอายุสัญญา)	9 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66	840 877	1.31 0.00	86.24 100.00	2563 ติดสาธารณูปโภคประปาตลอดสายทาง, สิ่งปลูกสร้างรูกำลังในเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67		
42	4019	พิเศษ	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวีระ เรียบร้อย)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	1+000.000 - 5+600.000 และ 6+600.000 - 16+000.000	14.000	สท.1/32/64 20 ก.ย. 64	(1) 699,151,700.00 (2) 699,996,702.10 (3) 700,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	21 ก.ย. 64  (ขยายอายุสัญญา)	9 ธ.ค. 66 7 ม.ค. 67	810 839	0.84 0.12	100.00 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 4 ม.ค.67 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67		
43	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายบัญญัติ เข็ญจัญกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศกร จก.	10 พ.ค. 66	25 ต.ค. 68	900	3.89 2.98	17.98 24.21	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค		
44	4006	พิเศษ	ตราขลุ่ย - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไพฑูรย์ บุญลิ้นเลือน)	17 (กระบี่) ระนอง	57+500.000 - 63+900.000	6.400	สท.1/11/63 14 ส.ค. 63	(1) 179,600,000.00 (2) 299,769,308.00 (3) 300,000,000.00	บ.นันทวรรณไชย 2002 จก.	15 ส.ค. 63  (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 65 17 มี.ย. 65	540 672	0.50 0.00	96.50 100.00	2563 ผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 18 มี.ย.65 - 30 ก.ค.65, 20 ธ.ค.66 - 15 มี.ค.67 และ 16 มี.ค.67 - 22 มี.ค.67 ปรับร้อยละ 0 31 ก.ค.65 - 22 ธ.ค.66		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
45	404	พิเศษ	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) , 18 (สงขลา)  ตรัง,สตูล	21+869.000 - 43+000.000	21.131	สท.1/31/63 15 ก.ย. 63	(1) 1,054,947,000.00 (2) 1,059,985,710.40 (3) 1,060,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 63   (ขยายอายุสัญญา)	3 ม.ค. 66 9 ก.พ. 66 31 ส.ค. 66	840 877 1,080	0.14 0.00	99.76 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 10 ก.พ.66 - 17 ต.ค.67
46	4034	พิเศษ	ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกิตติ อึ้งธนมูมิ)	17 (กระบี่)  กระบี่	16+500.000 - 19+500.000 และ 21+000.000 - 25+565.000	7.565	สท.1/18/64 13 ก.ย. 64	(1) 249,499,079.00 (2) 249,998,161.51 (3) 250,000,000.00	บ.ชลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จก.	14 ก.ย. 64  (ขยายอายุสัญญา)	6 ม.ค. 66 21 ม.ค. 66	480 495	4.34 6.08	98.26 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ เม.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 20 ต.ค.66 - 4 เม.ย.67 และ 5 เม.ย.67 - 11 เม.ย.67 ปรับร้อยละ 0 22 ม.ค.66 - 23 ต.ค.66 (ปรับแผนงาน)
47	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 (กระบี่)  พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	2.83 0.00	50.74 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67
48	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่)  พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	2.50 0.00	39.95 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
49	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	970+108.000 - 977+625.000	7.517	สท.1/8/65 2 ส.ค. 65	(1) 599,332,699.00 (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ซีฟพอร์ดิ่ง จก.	3 ส.ค. 65	17 มิ.ย. 68	1,050	3.94 3.64	47.61 52.75	2564 ติดตามอนุภูมิภาคและสิ่งปลูกสร้าง ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง											
50	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65	22 มิ.ย. 68	1,080	3.20 3.59	60.26 60.08	2564 ติดตามอนุภูมิภาค											
51	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	17 (กระบี่) พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	1.94 1.95	15.83 13.83	2566 ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค											
52	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมศักดิ์ พิสูจน์สาร)	17 (กระบี่) พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	2.63 1.99	3.99 14.85	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ป่าสงวน และสาธารณูปโภค											

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
53	4		ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.นงาง - บ.ขจัดภัย	17 (กระบี่)		3.500		(1) (2) (3) 300,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
54	4027		ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่	17 (กระบี่)		4.550		(1) (2) (3) 650,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
55	419		ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน	17 (กระบี่)		5.928		(1) (2) (3) 700,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
56	4037		เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม	17 (กระบี่)		16.988		(1) (2) (3) 900,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
57	4055	1	บ.ป่าเข - บ.ไทรปีแซ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.อี.แอนดีซี. ดีเวลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64  (ขยายอายุสัญญา)	29 ต.ค. 65 13 พ.ย. 65	450 465	0.00 92.37 0.00	92.37 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง รुकล้ำในเขตทาง, ยกเลิกจุด Bus Stop รอปรับปรุงแบบ และปัญหา ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 14 พ.ย.65 - 23 ก.ย.66



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																
1	103		อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1	2 (แพร่)		6.500	(1) (2) (3) 600,000,000.00									อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2	103		อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2	2 (แพร่)		6.500	(1) (2) (3) 600,000,000.00									อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
3	103		อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3	2 (แพร่)		6.320	(1) (2) (3) 600,000,000.00									อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
4	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมานะ คงสี)	4 (ตาก) สุโขทัย	105+400.000 - 130+000.000	24.600	สท.1/37/63 17 ก.ย. 63 (1) 982,972,000.00 (2) 1,018,555,505.45 (3) 1,050,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	18 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	4 มี.ย. 66 17 ก.ค. 66	990 1,033	0.25 1.43	99.32 94.29	2563 งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 18 ก.ค.66 - 16 มี.ค.68		
5	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพีระ ทับทิมแดง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/19/63 28 ส.ค. 63 (1) 872,819,000.00 (2) 998,649,353.80 (3) 1,000,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	29 ส.ค. 63  (ขยายอายุสัญญา)	14 มี.ย. 66 12 ธ.ค. 66 14 ม.ค. 67	1,020 1,201 1,234	0.34 0.00	96.19 100.00	2563 ปรับร้อยละ 0 13 ธ.ค.66 - 15 เม.ย.68		





ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	3056	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบรรยากาศ ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมโย) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	0+000.000 - 5+523.000	5.523	สท.1/23/63 9 ก.ย. 63	(1) 373,700,000.00 (2) 446,072,245.10 (3) 500,000,000.00	บ.เทคโท แอนด์ โค จก.	10 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 65 20 ต.ค. 65 28 ต.ค. 65	750 771 779	1.26 95.06 0.00	95.06 100.00	2563 งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65 - 9 ก.พ.66, 21 ก.พ.66 - 4 ธ.ค.66 ปรับร้อยละ 0 29 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67
2	3253	1	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (นายปิยชาติ ปลื้มกิมยนาถ) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบฯ) ชุมพร	22+530.000 - 34+243.000	11.713	สท.1/2/65 10 ก.พ. 65	(1) 199,850,000.00 (2) 299,972,247.00 (3) 300,000,000.00	บ.มรดกชุมพรก่อสร้าง จก.	11 ก.พ. 65	2 พ.ย. 66	630	6.25 82.41 0.00	82.41 100.00	2565 ติดตามอนุโปศ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ย.66 - 21 มี.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 1 มี.ค.67 - 28 พ.ค.67
3	4085	พิเศษ	ปากน้ำเตหา - บ.บันนังตมา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	25+000.000 - 30+700.000 และ 32+075.000 - 37+800.000	11.425	สท.1/26/64 15 ก.ย. 64	(1) 323,000,000.00 (2) 399,953,229.28 (3) 400,000,000.00	กิจการร่วมค้า CC-SC	16 ก.ย. 64	4 ธ.ค. 66	810	7.41 2.21	97.75 95.62	2564 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และ ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 5 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	28.661	(1)	896,550,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000	(3)	0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000	(1)	0.000							
1	31	พิเศษ	กิจกรรมแก้ไขปัญหารถจราจรในพื้นที่ กทม. บริเวณเขต และเมืองหลัก พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพฯ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 748,944,557.38 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62  (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 10 เม.ย. 65	900 1,006	0.86 2.94	68.17 91.32	2562 ติดตามอนุโปศ, และผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 11 เม.ย.65 - 18 ส.ค.65 และ 19 ส.ค.65 - 14 ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 15 ต.ค.65 - 30 พ.ย.67

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	31	พิเศษ	พัฒนาคู่มือกรมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,800,192.33 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอริวิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64 4 มิ.ย. 65 23 ก.ค. 65	900 1,061 1,110	2.69 1.70	80.19 97.82	2562 ติดสาธารณูปโภค และ ผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.65 - 22 มี.ค.66 ปรับร้อยละ 0 23 มี.ค.66 - 16 ก.ย.67	
3	31,1	พิเศษ	พัฒนาคู่มือกรมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62	28 มิ.ย. 64 1 ส.ค. 64 24 พ.ย. 64 18 ก.พ. 65 5 มี.ค. 65 7 เม.ย. 65 18 พ.ค. 65	720 754 869 955 970 1,003 1,044	1.65 0.00	98.02 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ มี.ค.67 ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 19 พ.ค.65 - 3 ก.พ.67	
4	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพทศธร ลิขิตศรีไพบูลย์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62	6 ส.ค. 65 10 ก.ค. 66 28 ส.ค. 66	1,080 1,418 1,467	2.03 0.00	96.77 100.00	2562 รออนุมัติแก้ไขแบบ และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 29 ส.ค.66 - 22 ต.ค.68	
5	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอกดนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ.ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 65 28 ก.ค. 65	1,080 1,128	0.29 0.00	92.98 100.00	2562 การรื้อล้างเขตทาง รอกการรื้อถอน ปรับร้อยละ 0 29 ก.ค.65 - 22 ก.ย.67	

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
6	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปรเมธ ถาวรจรรย์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62  (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1208	0.31 0.00	37.99 100.00	2562 ติดตามอนุบโคค รอทำบันทึกข้อตกลงขอใช้พื้นที่ รพม. และแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ ลงคลองบางตลาด ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68
7	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศกร จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	1.44 2.01	78.15 99.03	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 งดลดค่าปรับ 21 ต.ค.65 - 18 ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 21 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67
8	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/18/63 28 ส.ค. 63	(1) 689,702,000.00 (2) 699,997,639.65 (3) 700,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จก.	29 ส.ค. 63	16 ธ.ค. 65 28 ม.ค. 66	840 883	0.20 0.00	96.06 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 13 ก.พ.67 ปรับร้อยละ 0 29 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67
9	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/29/63 11 ก.ย. 63	(1) 639,457,600.00 (2) 643,187,636.05 (3) 700,000,000.00	บ.เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยีเนียริง (1964) จก.	12 ก.ย. 63	30 พ.ย. 65 2 ม.ค. 66	810 843	0.02 0.00	95.35 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค.66 ปรับร้อยละ 0 3 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67



ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
<b>กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>															
1	1020	พิเศษ	เขียนราย - อ.เขียนของ ตอน อ.เหิง - บ.ต้า (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2 (แพร่) เขียนรายที่ 2	64+500.000 - 80+500.000	16.000	สท.1/27/64 17 ก.ย. 64	(1) 898,900,000.00 (2) 899,968,680.00 (3) 900,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จก.	18 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	6 พ.ย. 66 21 พ.ย. 66	780 795	3.24 0.00	85.64 100.00	2564 ปรับร้อยละ 0 22 พ.ย.66 - 18 ส.ค.67
2	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสาธิต อินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	471+955.000 - 490+200.000	18.245	สท.1/7/66 29 มี.ค. 66	(1) 797,560,100.00 (2) 799,999,286.50 (3) 800,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	30 มี.ค. 66	15 ส.ค. 68	870	4.98 3.79	24.63 33.18	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ ติดตั้งไฟฟ้าตลอดแนวก่อสร้าง
3	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายธวัชชัย หมั่นไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	490+200.000 - 505+853.000	15.653	สท.1/8/66 20 เม.ย. 66	(1) 747,749,000.00 (2) 749,999,738.80 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	21 เม.ย. 66	7 ส.ค. 68	840	1.76 3.11	34.31 24.47	2566 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
4	201	พิเศษ	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 1	295+739 - 300+557, 302+707 - 306+407, 307+407 - 318+557	19.668	สท.1/30/63 11 ก.ย. 63	(1) 910,010,000.00 (2) 949,959,691.05 (3) 950,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	12 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	27 ส.ค. 66 16 ส.ค. 67	1,080 1,435	2.22 5.64	94.61 82.15	2563 ปรับร้อยละ 0 17 ส.ค.67 - 14 มิ.ย.68
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสาธิต ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	20 ธ.ค. 63 17 เม.ย. 64 30 พ.ค. 64	690 808 851	3.14 0.00	97.48 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 25 ก.พ.67 งด/ลดค่าปรับ 31 พ.ค.64 - 27 มิ.ย.64, 28 มิ.ย.64 - 5 ก.ค.64, 2 ส.ค.66 - 18 ก.พ.67 และ 19 ก.พ.67 - 25 ก.พ.67 ปรับร้อยละ 0 6 ก.ค.64 - 9 ส.ค.66

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายสาธิต ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62  (ขยายอายุสัญญา)	20 ธ.ค. 63 23 มี.ค. 64 5 พ.ค. 64	690 783 826	0.00 0.00	98.13 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 30 ม.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 6 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64, 3 มิ.ย.64 - 10 มิ.ย.64, 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค.67, 4 ม.ค.67 - 10 ม.ค.67 และ 11 ม.ค.67 - 30 ม.ค.67 ปรับร้อยละ 0 11 มิ.ย.64 -15 ก.ค.66		
7	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พสุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายชำนาญ รุจีเมธา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	0.19 0.00	16.10 100.00	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 12 ธ.ค.67		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	76.749		(1) 3,923,237,200.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	4.250		(1) 746,360,000.00									
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>																	
1	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ของ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.  (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 64  (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68	1,080 1,375	3.78 4.29	28.47 32.03	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, พื้นที่ป่าไม้		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
													เดือน	รวมถึง			
													นี้	ปัจจุบัน			
2	4369	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเตาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จก.	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.14 0.00	96.77 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ เม.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 10 ต.ค.62 - 10 พ.ย.65 และ 11 พ.ย.65 - 3 ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 4 ธ.ค. 65 - 21 มี.ค.67		
3	4056	พิเศษ	นราธิวาส - อ.สุไหงโกก ตอน บ.โคกตา - บ.เก็บบงาแม (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวีระชาติ ไชยเนตร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	36+275.000 - 47+775.000	11.500	สท.1/31/64 20 ก.ย. 64	(1) 518,426,789.00 (2) 519,997,247.56 (3) 520,000,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	5.68 2.97	96.90 98.95	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ และ ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	20.603	(1)	1,563,363,789.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000	(3)	0.000									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	1.396	(1)	168,000,000.00									
<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>																	
1	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวินิจ มุลบ้อม)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	130+100.000 -	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	2.89	29.53	2566		
					142+500.000			(2) 899,996,034.40					1.96	16.19			
								(3) 900,000,000.00									
2	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	142+500.000 -	5.100	สท.1/11/66 26 เม.ย. 66	(1) 899,089,400.00	บ.ตอนเมืองการช่าง จก.	27 เม.ย. 66	10 เม.ย. 69	1,080	1.00	30.01	2566		
					147+600.000			(2) 899,999,268.30					1.48	18.90			
								(3) 900,000,000.00									

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
3	117		นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพิจิตรใต้ ตอน 1	11 (ลพบุรี)		15.500		(1) (2) (3) 760,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
4	117		นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพิจิตรใต้ ตอน 2	11 (ลพบุรี)		15.200		(1) (2) (3) 740,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
5	340		บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1	12 (สุพรรณบุรี)		8.409		(1) (2) (3) 690,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
6	340		บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1	12 (สุพรรณบุรี)		8.350		(1) (2) (3) 690,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
7	347	พิเศษ	เข็ยรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพฯ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พรรณีวรกิจ ก่อสร้าง และขนส่ง จก.	19 ก.ค. 66	3 พ.ค. 69	1,020	6.61 2.50	28.54 18.81	2566 แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และ ติดสารอาณัติ



ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข								
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)																
8	41	พิเศษ	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายฉลองชัย จุฬพันธุ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	7+800.000 - 54+700.000	42.500	สท.1/5/64 18 ส.ค. 64	(1) 700,832,945.00 (2) 703,028,275.80 (3) 720,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	19 ส.ค. 64  (ขยายอายุสัญญา)	8 ส.ค. 66 6 ก.ย. 66	720 749	0.00 0.00	99.64 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 12 พ.ย.66 ปรับร้อยละ 0 9 ส.ค.66 - 19 มิ.ย.67										
9	4	พิเศษ	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุห้อย (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	16 (นครศรีธรรมราช) พัทลุง	1203+585.000 - 1218+644.000	15.059	สท.1/21/63 31 ส.ค. 63	(1) 514,077,100.00 (2) 524,848,205.00 (3) 525,000,000.00	บ. พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	19 พ.ย. 65 26 ธ.ค. 65	810 847	3.61 0.00	93.75 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 27 ธ.ค.65 - 17 ก.ย.67										
10	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	127+000.000 - 137+000.000	5.000	สท.1/16/66 14 ก.ค. 66	(1) 569,541,000.00 (2) 569,999,204.40 (3) 570,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	15 ก.ค. 66	28 ก.พ. 69	960	4.81 2.08	34.72 15.58	2566										
11	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายจิรวุฒิ สุจริตรุการ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	137+000.000 - 157+000.000	14.200	สท.1/13/66 24 พ.ค. 66	(1) 549,174,000.00 (2) 549,999,396.10 (3) 550,000,000.00	บ.คริสเตียนและเนลสัน (ไทย) จก. (มหาชน)	25 พ.ค. 66	12 ก.ค. 68	780	4.55 2.63	23.91 25.25	2566										
12	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	4.53 2.27	32.25 15.48	2566										

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
13	41	พิเศษ	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เลียบ (เป็นตอนๆ) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	315+237.000 - 349+525.000	27.000	สท.1/26/63 11 ก.ย. 63	(1) 816,004,400.00 (2) 819,885,272.00 (3) 820,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	12 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	29 เม.ย. 66 12 มิ.ย. 66	960 1,004	0.00 0.00	99.97 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 22 มี.ค.67 ปรับร้อยละ 0 30 เม.ย.66 - 14 ก.พ.68												
14	41	พิเศษ	บ.ไม้เลียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	16 นครศรีธรรมราช พัทลุง	349+526.000 - 381+963.000	32.437	สท.1/38/63 17 ก.ย. 63	(1) 889,365,800.00 (2) 898,714,980.30 (3) 900,000,000.00	บ.สหการวิศวก จก.	18 ก.ย. 63  (ขยายอายุสัญญา)	2 ก.ย. 66 1 ต.ค. 66	1,080 1,109	0.77 0.00	98.89 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 2 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68												
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				8	โครงการ	118.996		(1) 5,958,599,100.00																			
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				4	โครงการ	47.459		(3) 2,880,000,000.00																			
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	69.500		(1) 1,516,837,345.00																			
<b>กิจกรรมบริหารจัดการลำดับขั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย</b>																											
1	1	พิเศษ	แม่เขี้ยวรายบน - ดอนไทย (นายเจรมณ จันทร์จร) (นายสิงแก้ว สลิ่งวงศ์)	1 (เขี้ยวใหม่) ลำปางที่ 1	583+216.000 - 593+569.000	10.353	สท.1/3/66 23 มี.ค. 66	(1) 192,216,600.00 (2) 279,999,626.55 (3) 280,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสเอสเค	24 มี.ค. 66	11 ม.ค. 68	660	4.61 6.21	34.68 51.22	2566 ติดตามารณูปโภค												
2	1		ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน	1 (เขี้ยวใหม่)		25.931		(1) (2) (3) 860,000,000.00								อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง											
3	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาใบทอง จก.	16 มี.ค. 66	3 ม.ค. 68	660	0.41 5.11	26.31 39.89	2566 ติดตามารณูปโภค												



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	เดือน					รวมถึง		
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิมภิม) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.85	96.78	2560 (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66) ปรับร้อยละ 0 10 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68		
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	4+100.000 - 9+000.000	4.900	สท.1/43/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,479,750,746.00 (2) 1,486,711,297.36 (3) 1,522,870,000.00	บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น จก.  (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 63	11 เม.ย. 66 10 พ.ค. 66	930 959	0.84	99.99	2563 งานแล้วเสร็จ 31 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 11 พ.ค.66 - 14 ม.ค.68		
3	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,701,860,000.00 (2) 1,706,983,214.98 (3) 1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.  (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63 6 พ.ย. 65 11 ก.พ. 66	990 1,314 2,085 2,182	1.19	88.52	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 12 ก.พ.66 - 30 มี.ค.68		
4	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายปิยชาติ ปลื้มภิมภิม) (นายนรินทร์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพธร์ธำรงวิทย์ จก.  (ขยายอายุสัญญา)	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63 8 พ.ค. 66 29 ก.ค. 66	1,020 1,359 2,265 2,347	0.26	96.04	2560 งานแล้วเสร็จ พ.ค.67 ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 14 ก.ย.68		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
5	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายณพรัตน์ รัตนศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์คำวัตตุ ก่อสร้าง (2524) จก.	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65 27 มี.ค. 66 29 เม.ย. 66	1,080 1,944 2,033 2,066	0.06 0.00	91.67 100.00	2560 งานแล้วเสร็จ 12 ม.ค.67 ปรับร้อยละ 0 30 เม.ย.66 - 13 พ.ค.68		
6	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 2,031,481,568.77 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เออนิเนียร์จิ่ง (1964) จก.	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 24 ต.ค. 66	960 1,913 2,373 2,388 2,437	1.59 0.00	87.75 100.00	2560 แก้ไขแบบปัญหาทางเข้าออกชุมชน แก้ไขแบบบางส่วนให้สอดคล้อง กับในสนาม (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 25 ต.ค.66 - 25 พ.ย.68		
7	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายวิระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีชนะฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 21 ต.ค. 65 4 ธ.ค. 66 24 ก.พ. 67 7 มี.ค. 67	990 1,284 2,069 2,478 2,560 2,572	0.22 0.00	95.49 100.00	2560 ปรับร้อยละ 0 5 ธ.ค.66 - 10 มี.ค.69		
8	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวินัย ฉายอรุณ)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63 14 มิ.ย. 63	1,080 1,210	0.00 0.00	92.92 100.00	2560 งานแล้วเสร็จ 12 ต.ค.66 (งด/ลดค่าปรับ 15 มิ.ย.63 - 15 ก.ค.65 และ 16 ก.ค.65 - 12 ต.ค.65) ปรับร้อยละ 0 13 ต.ค.65 - 28 พ.ย.67		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
								9					M81	พิเศษ		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญณ์)
โครงการ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง			4	โครงการ	18.917		(1) 6,906,426,568.77									
โครงการ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา			0	โครงการ	0.000		(3) 0.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ			5	โครงการ	19.328		(1) 7,819,862,746.00									

- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ย.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 โครงการแล้วเสร็จ 9 ก.พ.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 โครงการแล้วเสร็จ 31 มี.ค.66
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 โครงการแล้วเสร็จ 9 พ.ย.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 โครงการแล้วเสร็จ 16 ส.ค.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 โครงการแล้วเสร็จ 17 พ.ค.66
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 โครงการแล้วเสร็จ 20 มี.ค.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 โครงการแล้วเสร็จ 11 ก.ค.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 โครงการแล้วเสร็จ 12 ธ.ค.65
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 โครงการแล้วเสร็จ 31 ม.ค.66
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62

- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62
- \* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 โครงการแล้วเสร็จ 8 ธ.ค.65