



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	30	424.674	21,236,197,695.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	14	163.154	8,900,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	18	224.641	10,435,660,453.00
	1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	30.880	1,888,404,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	19.320	1,800,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	49.600	1,898,330,732.00
	1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	17.236	573,550,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	11.425	323,000,000.00
	1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	56.253	8,076,896,012.71
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	4	32.887	2,575,713,009.79
	1.5 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	76.749	3,923,237,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	4.250	746,360,000.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	20.603	1,563,363,789.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	1.396	168,000,000.00
	1.7 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	118.996	5,958,599,100.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	4	47.459	2,880,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	69.500	1,516,837,345.00
	1.8 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	76.303	986,798,900.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	25.931	860,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	63	821.694	44,207,046,696.71
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	22	255.864	14,440,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	30	393.699	17,663,901,539.79
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	18.917	6,906,426,568.77
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	5	19.328	7,819,862,746.00
	รวม	9	38.245	14,726,289,314.77

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	67	840.611	51,113,473,265.48
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	22	255.864	14,440,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	35	413.027	25,483,764,285.79
	รวมทั้งสิ้น	124	1,509.502	91,037,237,551.27

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	23	1065	6	อ.พราณกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ
1	1001	1	เชียงใหม่ - บ.โป่ง	24	201	6	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ
2	1035	1	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำภาทอง	25	2275	6	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา
3	106	1	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน	26	3481	6	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่
4	106	1	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น	27	3395	6	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1
5	1091	2	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน	28	3395	7	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2
6	1091	2	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน	29	-	7	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
7	11	2	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2
8	1202	2	พะเยา - บ.สันต้นแห	30	-	7	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
9	1023	2	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3
10	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	31	-	7	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
11	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4
12	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	32	333	8	อ.หนองจาง - อูทัยธานี ตอน 2
13	1124	3	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น	33	3260	8	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)
14	118	4	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1	34	32	8	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนงคำออก - ท่าฉนวน
15	118	4	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2				ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร
16	118	4	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3	35	333	8	อ.บ้านไร่ - อ.หนองจาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1
17	101	4	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ	36	333	8	อ.บ้านไร่ - อ.หนองจาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2
18	1048	5	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก	37	3260	9	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม
19	1112	5	สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า	38	352	9	อ.รัษฎา - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา
20	11	5	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	39	375	9	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346
21	115	5	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน	40	4169	9	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.แฉ่ง
22	115	5	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก	41	4009	10	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสิบ - อ.บ้านนาสาร
				42	4019	10	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี
				43	4140	10	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
44	4006	10	ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก	3	103	15	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3
45	404	11	ต.รัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก	4	101	15	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก
46	4034	11	ปากน้ำกระบี่ - บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน	5	225	15	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1
47	4	11	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1	6	225	16	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2
48	4	11	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2	7	415	16	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1
49	4	12	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1	8	415	16	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2
50	4	12	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	9	415	16	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4
51	-	12	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1	1	3056	17	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1
52	-	12	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2	2	3253	17	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก
53	4	13	ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นงาง - บ.ขจัดภัย	3	4085	17	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตاما ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด
54	4027	13	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่				กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
55	419	13	ถนนวงแหวนรอบเมืองต.รัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน	1	31	17	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
56	4037	13	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม	2	31	18	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
57	4055	13	บ.ป่าเซ - บ.ไอรพีแซ	3	31,1	18	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
58	42	14	บ.คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-ลก ตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำซิ่ง	4	3901	18	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
59	4137	14	บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ	5	3902	18	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
60	4084	14	บ.ค่าย - บ.สะปอม	6	304,306	19	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
61	42	14	คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ไต้นนท์	7	9	19	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค
62	425	14	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)	8	3902	19	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
			กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)	9	3902	19	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
1	103	15	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1				
2	103	15	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก
10	340	20	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	3	117	24	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองปลั่งด้านใต้ ตอน 1
11	3	20	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	4	117	24	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองปลั่งด้านใต้ ตอน 2
12	31	20	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	5	340	24	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1
13	3233	20	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม	6	340	24	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2
			กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	7	347	24	เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด
1	1020	21	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า	8	41	25	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ
2	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1	9	4	25	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ
3	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2	10	41	25	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1
4	201	21	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง	11	41	25	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2
5	-	21	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1	12	41	25	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
6	-	22	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2	13	41	26	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)
7	425	22	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	14	41	26	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ				กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ
1	-	22	ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ	1	1	26	แม่เชียงรายบน - ดอนไชย
2	-	23	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	2	1	26	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน
3	425	23	นราธิวาส - อ.สุไหงโกกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม	3	4	26	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด
			กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก	4	4	27	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน
1	317	23	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1				
2	317	23	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง							
1	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)				
2	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)				
3	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)				
4		28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000)				
5	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)				
6	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
7	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)				
8	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)				
9	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2567

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

กรกฎาคม 2567

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1	1001	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน เชียงใหม่ - บ.โป่ง (นายอำนาจพร ศรีอิสานุสรณ์) (นายศักดิ์พิชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	13+700.000 - 28+200.000	14.500	สท.1/3/63 2 ก.ค. 63	(1)	611,937,696.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	3 ก.ค. 63	19 พ.ย. 65 1 ธ.ค. 66	870 1,247	0.70	100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 6 พ.ย.66 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 2 ธ.ค.66 - 16 พ.ย.67	
								(2)	599,987,646.20					0.83	100.00		
								(3)	600,000,000.00								
2	1035	พิเศษ	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำภาทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐพล แก้วอุ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/21/64 15 ก.ย. 64	(1)	947,079,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	16 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67	1,080	0.18	100.00	2564	
								(2)	949,975,629.20					0.26	99.94		
								(3)	950,000,000.00								
3	106	พิเศษ	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	119+820.000 - 136+000.000	16.180	สท.1/1/65 16 ธ.ค. 64	(1)	794,279,950.00	บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จก.	17 ธ.ค. 64	4 พ.ค. 67 24 ธ.ค. 67 21 ม.ค. 68	870 1,104 1,132	3.89	82.49	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ขยายเขตทาง)	
								(2)	799,977,338.20					3.59	91.92		
								(3)	800,000,000.00								
4	106	พิเศษ	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน (นายปิยชาติ ปลื้มภีร์มัยนาฏ) (นายณัฐพล แก้วอุ)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	60+600.000 - 74+500.000 (เดิม) หรือ 154+491.000 - 168+391.000 (ใหม่)	13.900	สท.1/4/66 23 มี.ค. 66	(1)	647,515,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	24 มี.ค. 66	12 มี.ค. 68	720	5.85	55.77	2566	
								(2)	649,486,107.70					5.24	69.30		
								(3)	650,000,000.00								

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
5	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไฮสถาน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) พะเยา, น่านที่ 1	58+800.000 72+000.000	13.200	สท.1/1/66 15 ก.พ. 66	(1) 197,999,000.00 (2) 299,999,477.48 (3) 300,000,000.00	กิจการร่วม Consortium of ACG and RNP	16 ก.พ. 66 (ขยายอายุสัญญา)	8 ส.ค. 67 31 มี.ค. 68	540 775	6.90 3.88	76.68 67.87	2565												
6	1091	พิเศษ	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 1	116+000.000 - 134+827.000	18.827	สท.1/29/64 20 ก.ย. 64	(1) 748,799,000.00 (2) 749,999,744.40 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	21 ก.ย. 64	9 พ.ย. 66	780	0.32 0.00	99.99 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ มิ.ย.67 ปรับร้อยละ 0 10 พ.ย.66 - 18 ส.ค.67												
7	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสุกิจ อภิญญาสังกร)	2 (แพร่) แพร่	370+913.000 - 385+550.000	14.637	สท.1/12/63 17 ส.ค. 63	(1) 747,300,000.00 (2) 748,465,717.85 (3) 750,000,000.00	บ.คริสเตียนและเน็ลสัน (ไทย) จก.(มหาชน)	18 ส.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	8 มิ.ย. 65 8 มี.ค. 66	660 933	1.06 1.26	100.00 99.09	2563 ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 9 มี.ค.66 - 20 เม.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 27 ก.ค.66 - 15 ส.ค.67												
8	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันต้นแห (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	2 (แพร่) พะเยา, เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพร่วิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	3.98 3.89	66.85 89.47	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และติดสาธารณูปโภค												
9	1023	1	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	2 (แพร่) แพร่	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สท.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	29 มิ.ย. 67	1,020	1.41 1.83	85.42 91.18	2564 ติดสาธารณูปโภค ปรับร้อยละ 0 30 มิ.ย.67 - 15 เม.ย.68												

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
10	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	19 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา) 19 ก.ย. 69	3 เม.ย. 69 19 ก.ย. 69	990 1,159	2.36 2.15	16.33 19.40	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค		
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัชัย จันทร์वल)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เชิงรายคอนสตรัคชั่น จก.	4 ส.ค. 66	18 ก.ค. 69	1,080	0.37 1.78	4.38 15.52	2566 ติดเสาไฟฟ้าตลอดแนว,สถานีรับส่ง สัญญาณโทรศัพท์,สายสื่อสาร และ ขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติม		
12	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวัลลภ นวักลม)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66	31 ก.ค. 69	1,080	3.00 2.24	11.58 14.67	2566 ติดการรื้อย้ายสะพาน, กรรมสิทธิ์ที่ดิน, เสาไฟฟ้าและ สายสื่อสาร		
13	1124	1	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (นายปิยชาติ ปลั่งมัยมัยนาฏ) (นายสุทัศน์ ชื่นแก้ว)	2 (แพร่) ลำปางที่ 1, แพร่	1+600.000 - 9+100.000, 11+450.000 - 27+500.000, 29+000.000 - 30+000.000 และ 49+500.000 - 51+280.000	26.330	สท.1/14/66 19 มิ.ย. 66	(1) 549,500,000.00 (2) 549,999,105.20 (3) 550,000,000.00	บ.กรีนโลท อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	20 มิ.ย. 66	8 มิ.ย. 68	720	0.34 2.98	26.64 31.42	2566 ต้นไม้และเสาไฟติดขัดการก่อสร้าง		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
14	118		เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง)	2 (แพร่)		10.000		(1) (2) (3) 700,000,000.00								อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
15	118		เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศรัชัย จันทร์นวล)	2 (แพร่)		8.000		(1) (2) (3) 700,000,000.00								อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
16	118		เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพร่)		9.000		(1) (2) (3) 700,000,000.00								อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
17	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอ้าว)	4 (ตาก) สุโขทัย, ตากที่ 1	33+000.000 - 36+010.000 และ 36+400.000 - 55+625.000	22.235	สท.1/20/63 31 ส.ค. 63	(1) 816,482,800.00 (2) 849,863,414.80 (3) 850,000,000.00	บ.เทคไท แอนด์ โค จก.	1 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	17 ก.พ. 66 18 มี.ค. 66	900 929	0.86 1.61	73.74 73.12	2563 งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 19 มี.ค.66 - 16 ธ.ค.67	

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
18	1048	พิเศษ	บ.สามหลัง - อ.สุวรรณโลก (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) สุโขทัย	71+600.000 - 89+580.000	17.980	สท.1/10/64 3 ก.ย. 64	(1) 698,200,000.00 (2) 699,121,738.50 (3) 700,000,000.00	บ.ชาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก.	4 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	22 ธ.ค. 66 20 ม.ค. 67	840 869	0.00 0.00	97.28 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ มี.ย.67 ปรับร้อยละ 0 23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 21 ม.ค.67 - 27 ม.ค.67		
19	1112		สลกบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	4 (ตาก)		27.470	(1) (2) (3) 450,000,000.00									อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง	
20	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขेमไอธู)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 66 16 ต.ค. 66	1,080 1,117	2.01 1.94	81.75 81.44	2563 ปรับร้อยละ 0 17 ต.ค.66 - 14 มี.ย.68		
21	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	57+000.000 - 66+150.000	9.150	สท.1/7/65 18 ก.ค. 65	(1) 393,092,687.00 (2) 393,975,230.10 (3) 400,000,000.00	บ.โรจนารพานิข (1981) จก.	19 ก.ค. 65 (ขยายอายุสัญญา)	9 มี.ค. 67 30 มี.ค. 67	600 621	0.69 2.04	98.79 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 7 มี.ค.67		
22	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	95+980.000 - 106+840.000	10.860	สท.1/9/64 20 ส.ค. 64	(1) 649,649,000.00 (2) 649,935,635.50 (3) 650,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ส.ค. 64	11 ก.ค. 66	690	1.51 0.33	99.97 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ พ.ค.67 ปรับร้อยละ 0 12 ก.ค.66 - 20 พ.ค.67		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
								(1)					(2)	(3)		(1)
23	1065		อ.พวานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก)		16.132		(1) (2) (3) 650,000,000.00								อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
24	201	พิเศษ	บ.ผานกเค้า - บ.หลักชัยหลัก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.ย. 64 14 พ.ย. 68	6 มิ.ย. 67 14 พ.ย. 68	990 1,516	2.05 3.61	57.82 29.02	2564	
25	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายราชนันท์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว 	29 มิ.ย. 66	17 มิ.ย. 68	720	0.38 6.56	17.06 50.75	2566	ทำไม้ออกเสร็จ พ.ค.67 อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา
26	3481	พิเศษ	บ.หัวสะพาน - บ.หัวไม้ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจารุพงษ์ พรหมมา)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	36+700.000 47+200.000	10.500	สท.1/40/63 18 ก.ย. 63	(1) 898,324,300.00 (2) 899,970,293.00 (3) 900,000,000.00	บ.แพรววิศกรรม จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ย. 63	6 ม.ค. 66 4 ก.พ. 66	840 869	1.03 0.00	100.00 100.00	2563	งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย.66 งด/ลดค่าปรับ 5 ก.พ.66 - 11 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 5 ก.พ.66 - 17 ต.ค.67
27	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกदान ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย ชูกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	86+000.000 - 100+000.000	14.000	สท.1/5/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,148,443.00 (2) 559,991,410.00 (3) 560,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก. 	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	3.52 6.81	57.61 51.65	2566	

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
28	3395	พิเศษ	บ.ช่อกลุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย ชูกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	100+000.000 - 114+000.000	14.000	สท.1/6/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,153,000.00 (2) 559,993,974.50 (3) 560,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	3.84 6.94	54.29 53.23	2566											
29	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย สงไย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	1+100.000 - 6+000.000	4.900	สท.1/19/64 15 ก.ย. 64	(1) 539,694,093.00 (2) 539,999,388.40 (3) 540,000,000.00	บ.โรจนาสินก่อสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ย. 64 29 ก.ค. 66	8 พ.ค. 66 29 ก.ค. 66	600 682	1.76 0.00	87.70 100.00	2564 กรรมสิทธิ์ที่ดินได้รับมอบพื้นที่ 21 ก.พ.67 อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65 - ธ.ค.65, ก.ย.66 - ธ.ค.66 และผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 30 ก.ค.66 - 25 ก.ย.66 และ 21 ก.พ.67 - 27 พ.ย.67 ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 20 ก.พ.67											
30	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	6+000.000 - 11+200.000	5.200	สท.1/20/64 15 ก.ย. 64	(1) 739,290,523.00 (2) 739,998,716.60 (3) 740,000,000.00	บ.โรจนาสินก่อสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ย. 64 26 พ.ย. 66	5 ก.ย. 66 26 พ.ย. 66	720 802	1.47 0.00	99.62 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ มิ.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 27 พ.ย.66 - 24 ม.ค.67 ปรับร้อยละ 0 27 พ.ย.66 - 19 มิ.ย.67											
31	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกำพล ชูชานวนา)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	28 ก.ย. 64 16 มี.ค. 68	11 ก.ย. 67 4 ม.ค. 68 16 มี.ค. 68	1,080 1,195 1,266	2.44 3.43	71.38 70.06	2564 ติดสาธารณูปโภค,น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 5 ม.ค.68 - 14 มิ.ย.68											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
37	3260		อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยุร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี)		19.456		(1) (2) (3) 800,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
38	352	พิเศษ	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	13 (กรุงเทพ) นครนายก , อยุธยา	16+700.000 - 22+200.000	5.500	สท.1/9/66 20 เม.ย. 66	(1) 269,599,010.00 (2) 329,998,792.80 (3) 330,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	21 เม.ย. 66	9 พ.ค. 68	750	3.90 7.66	39.56 47.91	2566 ติดสาธารณูปโภค
39	375	พิเศษ	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวง หมายเลข 346 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปรกรณ์ มอนไช)	15 ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม	62+076.000 - 69+324.000	7.248	สท.1/13/64 7 ก.ย. 64	(1) 240,000,789.00 (2) 349,996,810.50 (3) 350,000,000.00	บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จก.	8 ก.ย. 64	29 ก.ค. 66 27 ส.ค. 66	690 719	1.78 0.00	97.93 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 18 ธ.ค.66 ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 20 พ.ค.67
40	4169	1	ทางรอบเกาะลมุนย ตอน บ.หัวถนน - บ.แดง (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายไพโรจน์ รัตนจวี)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	0.37 0.00	92.01 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ พ.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 30 ส.ค.64 - 22 ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 23 ก.พ.65 - 29 พ.ค.67

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
41	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อำเภอเล็ก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธนา สันติศักดิ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการช่าง จก.	22 ส.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	9 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66	840 877	1.18 0.00	88.34 100.00	2563 ติดตามการปฏิบัติการ สิ่งปลูกสร้างรูกำลังในเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67
42	4019	พิเศษ	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวีระ ธิยบร้อย)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	1+000.000 - 5+600.000 และ 6+600.000 - 16+000.000	14.000	สท.1/32/64 20 ก.ย. 64	(1) 699,151,700.00 (2) 699,996,702.10 (3) 700,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	21 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	9 ธ.ค. 66 7 ม.ค. 67	810 839	0.84 0.12	100.00 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 4 ม.ค.67 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67
43	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายบุญชา เอื้อเจริญกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 พ.ค. 66	25 ต.ค. 68	900	2.99 3.68	24.58 31.04	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค
44	4006	พิเศษ	ต.ราชบุรุษ - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี่) ระนอง	57+500.000 - 63+900.000	6.400	สท.1/11/63 14 ส.ค. 63	(1) 179,600,000.00 (2) 299,769,308.00 (3) 300,000,000.00	บ.นันทวรรณไชย 2002 จก.	15 ส.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 65 17 มิ.ย. 65	540 672	0.11 0.00	96.62 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ มิ.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 มิ.ย.65 - 30 ก.ค.65, 20 ธ.ค.66 - 15 มี.ค.67, 16 มี.ค.67 - 22 มี.ค.67, 18 มี.ค.67 - 10 มิ.ย.67 และ 11 มิ.ย.67 - 17 มิ.ย.67 ปรับร้อยละ 0 31 ก.ค.65 - 22 ธ.ค.66

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
45	404	พิเศษ	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) , 18 (สงขลา) ตรัง,สตูล	21+869.000 - 43+000.000	21.131	สท.1/31/63 15 ก.ย. 63	(1) 1,054,947,000.00 (2) 1,059,985,710.40 (3) 1,060,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	3 ม.ค. 66 9 ก.พ. 66 31 ส.ค. 66	840 877 1,080	0.14 99.76 0.00	99.76 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 10 ก.พ.66 - 17 ต.ค.67
46	4034	พิเศษ	ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกิตติ อึ้งธนูมี)	17 (กระบี่) กระบี่	16+500.000 - 19+500.000 และ 21+000.000 - 25+565.000	7.565	สท.1/18/64 13 ก.ย. 64	(1) 249,499,079.00 (2) 249,998,161.51 (3) 250,000,000.00	บ.ชลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จก.	14 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	6 ม.ค. 66 21 ม.ค. 66	480 495	4.34 98.26 6.08	98.26 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ เม.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 20 ต.ค.66 - 4 เม.ย.67 และ 5 เม.ย.67 - 11 เม.ย.67 ปรับร้อยละ 0 22 ม.ค.66 - 23 ต.ค.66 (ปรับแผนงาน)
47	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	0.33 0.00	51.58 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67
48	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	3.80 0.00	46.12 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
49	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพฑูรย์ บุญถิ่นเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	970+108.000 - 977+625.000	7.517	สท.1/8/65 2 ส.ค. 65	(1) 599,332,699.00 (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ซีฟพอร์ดิ่ง จก.	3 ส.ค. 65	17 มิ.ย. 68	1,050	3.29 2.89	54.94 58.52	2564 ติดตามอนุภูมิภาคและสิ่งปลูกสร้าง ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง											
50	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65	22 มิ.ย. 68	1,080	1.90 3.80	67.77 67.46	2564 ติดตามอนุภูมิภาค											
51	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	17 (กระบี่) พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	1.04 1.74	19.04 17.24	2566 ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค											
52	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมศักดิ์ พิสูจน์สาร)	17 (กระบี่) พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	0.35 1.49	4.60 17.97	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ป่าสงวน และสาธารณูปโภค											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
53	4		ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (นายครศรีต กุศล) (นายกิตติ อึ้งธนมูมิ)	17 (กระบี่)		3.500		(1) (2) (3) 300,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
54	4027		ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายไพโรจน์ รัตนจวี)	17 (กระบี่)		4.550		(1) (2) (3) 650,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
55	419		ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่)		5.928		(1) (2) (3) 700,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
56	4037		เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฎ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่)		16.988		(1) (2) (3) 900,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
57	4055	1	บ.ป่าเข - บ.ไทรปีแซ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.ซี.แอนด์ซี. ดีเวลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	29 ต.ค. 65 13 พ.ย. 65	450 465	0.00 92.37 0.00	92.37 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง รुकล้ำในเขตทาง, ยกเลิกจุด Bus Stop รอปรับปรุงแบบ และปัญหา ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 14 พ.ย.65 - 23 ก.ย.66

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																
1	103		อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสุกิจ อภิญญาสังกร)	2 (แพร่)		6.500	(1) (2) (3) 600,000,000.00									อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
2	103		อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	2 (แพร่)		6.500	(1) (2) (3) 600,000,000.00									อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
3	103		อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวรวิวัฒน์ ยงสมบูรณ์)	2 (แพร่)		6.320	(1) (2) (3) 600,000,000.00									อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
4	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมานะ คงสี)	4 (ตาก) สุโขทัย	105+400.000 - 130+000.000	24.600	สท.1/37/63 17 ก.ย. 63 (1) 982,972,000.00 (2) 1,018,555,505.45 (3) 1,050,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	18 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	4 มี.ย. 66 17 ก.ค. 66	990 1,033	0.25 1.43	99.32 94.29	2563 งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 18 ก.ค.66 - 16 มี.ค.68		
5	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.อุ้มแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพีระ ทับทิมแดง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/19/63 28 ส.ค. 63 (1) 872,819,000.00 (2) 998,649,353.80 (3) 1,000,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	29 ส.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	14 มี.ย. 66 12 ธ.ค. 66 14 ม.ค. 67	1,020 1,201 1,234	0.38 0.00	97.02 100.00	2563 ปรับร้อยละ 0 13 ธ.ค.66 - 15 เม.ย.68		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
1	3056	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนถนน ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมโย) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	0+000.000 - 5+523.000	5.523	สท.1/23/63 9 ก.ย. 63	(1) 373,700,000.00 (2) 446,072,245.10 (3) 500,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จก.	10 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา) 20 ต.ค. 65 28 ต.ค. 65	29 ก.ย. 65 20 ต.ค. 65 28 ต.ค. 65	750 771 779	2.13 0.00	97.83 100.00	2563 งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65 - 9 ก.พ.66, 21 ก.พ.66 - 4 ธ.ค.66 ปรับร้อยละ 0 29 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67	
2	3253	1	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบฯ) ชุมพร	22+530.000 - 34+243.000	11.713	สท.1/2/65 10 ก.พ. 65	(1) 199,850,000.00 (2) 299,972,247.00 (3) 300,000,000.00	บ.มรรคตมพรก่อสร้าง จก.	11 ก.พ. 65	2 พ.ย. 66	630	3.82 0.00	89.62 100.00	2565 ติดตามอนุโปศ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ย.66 - 21 มี.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 1 มี.ค.67 - 28 พ.ค.67, 29 พ.ค.67 - 4 มิ.ย.67 และ 5 มิ.ย.67 - 24 ก.ค.67	
3	4085	พิเศษ	ปากน้ำเทพา - บ.มันังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโนนด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	25+000.000 - 30+700.000 และ 32+075.000 - 37+800.000	11.425	สท.1/26/64 15 ก.ย. 64	(1) 323,000,000.00 (2) 399,953,229.28 (3) 400,000,000.00	กิจการร่วมค้า CC-SC	16 ก.ย. 64	4 ธ.ค. 66	810	2.23 1.80	99.98 97.42	2564 งานแล้วเสร็จ ก.ค.67 ปรับร้อยละ 0 5 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	17.236		(1) 573,550,000.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	11.425		(1) 323000000.000								
1	31	พิเศษ	กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. บริเวณชด และเมืองหลัก พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 748,944,557.38 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 10 เม.ย. 65	900 1,006	1.76 2.00	72.11 95.59	2562 ติดตามอนุโปศ (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 11 เม.ย.65 - 18 ส.ค.65 และ 19 ส.ค.65 - 14 ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 15 ต.ค.65 - 30 พ.ย.67	

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
2	31	พิเศษ	พัฒนาคู่มือกรมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,800,192.33 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอริสเสด แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64 4 มิ.ย. 65 23 ก.ค. 65	900 1,061 1,110	0.57 0.73	81.35 99.86	2562 ติดสาธารณูปโภค (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.65 - 22 มี.ค.66 ปรับร้อยละ 0 23 มี.ค.66 - 16 ก.ย.67											
3	31,1	พิเศษ	พัฒนาคู่มือกรมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62	28 มิ.ย. 64 1 ส.ค. 64 24 พ.ย. 64 18 ก.พ. 65 5 มี.ค. 65 7 เม.ย. 65 18 พ.ค. 65	720 754 869 955 970 1,003 1,044	1.65 0.00	98.02 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ มี.ค.67 ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 19 พ.ค.65 - 3 ก.พ.67											
4	3901	พิเศษ	ทางคูขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพทศธร ลิขิตศรีไพบูลย์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62	6 ส.ค. 65 10 ก.ค. 66 28 ส.ค. 66	1,080 1,418 1,467	2.14 0.00	99.50 100.00	2562 รออนุมัติแก้ไขแบบ และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 29 ส.ค.66 - 22 ต.ค.68											
5	3902	พิเศษ	ทางคูขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอกดนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ.ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 65 28 ก.ค. 65	1,080 1,128	0.31 0.00	93.70 100.00	2562 การรื้อล้างเขตทาง รอกการรื้อถอน ปรับร้อยละ 0 29 ก.ค.65 - 22 ก.ย.67											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
								(1) 1,293,366,000.00					(2) 1,297,506,002.50	(3) 1,700,000,000.00		
6	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปรเมธ ถาวรจรรย์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1208	0.12 0.00	38.48 100.00	2562 ติดตามอนุบิก รอทำบันทึกข้อตกลงขอใช้พื้นที่ รพม. และแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ ลงคลองบางตลาด ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68	
7	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	5.54 0.28	88.55 100.00	2563 แก้ไขแบบงานเพิ่มเติมและ ผลกระทบจากการขุดอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดิน ทำให้ถนนทรุดตัว งด/ลดค่าปรับ 21 ต.ค.65 - 18 ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 21 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67	
8	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/18/63 28 ส.ค. 63	(1) 689,702,000.00 (2) 699,997,639.65 (3) 700,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จก.	29 ส.ค. 63	16 ธ.ค. 65 28 ม.ค. 66	840 883	0.20 0.00	96.06 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 13 ก.พ.67 ปรับร้อยละ 0 29 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67	
9	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/29/63 11 ก.ย. 63	(1) 639,457,600.00 (2) 643,187,636.05 (3) 700,000,000.00	บ.เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จก.	12 ก.ย. 63	30 พ.ย. 65 2 ม.ค. 66	810 843	0.02 0.00	95.35 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 22 ธ.ค.66 ปรับร้อยละ 0 3 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67	

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ															
1	1020	พิเศษ	เขียนราย - อ.เขียนของ ตอน อ.เหิง - บ.ต้า (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2 (แพร่) เขียนรายที่ 2	64+500.000 - 80+500.000	16.000	สท.1/27/64 17 ก.ย. 64	(1) 898,900,000.00 (2) 899,968,680.00 (3) 900,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จก.	18 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	6 พ.ย. 66 21 พ.ย. 66	780 795	2.24 0.00	89.94 100.00	2564 ปรับร้อยละ 0 22 พ.ย.66 - 18 ส.ค.67
2	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสาธิต อินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	471+955.000 - 490+200.000	18.245	สท.1/7/66 29 มี.ค. 66	(1) 797,560,100.00 (2) 799,999,286.50 (3) 800,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	30 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	15 ส.ค. 68 18 ก.พ. 69	870 1,057	0.98 3.79	31.44 40.77	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายธวัชชัย หมั่นไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	490+200.000 - 505+853.000	15.653	สท.1/8/66 20 เม.ย. 66	(1) 747,749,000.00 (2) 749,999,738.80 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	21 เม.ย. 66	7 ส.ค. 68	840	0.44 4.01	40.77 31.79	2566 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
4	201	พิเศษ	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 1	295+739 - 300+557, 302+707 - 306+407, 307+407 - 318+557	19.668	สท.1/30/63 11 ก.ย. 63	(1) 910,010,000.00 (2) 949,959,691.05 (3) 950,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	12 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	27 ส.ค. 66 16 ส.ค. 67 13 ก.ย. 67	1,080 1,435 1,463	0.79 6.38	99.78 94.53	2563 ปรับร้อยละ 0 17 ส.ค.67 - 14 มิ.ย.68
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสาธิต ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	20 ธ.ค. 63 17 เม.ย. 64 30 พ.ค. 64	690 808 851	3.14 0.00	97.48 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 25 ก.พ.67 งด/ลดค่าปรับ 31 พ.ค.64 - 27 มิ.ย.64, 28 มิ.ย.64 - 5 ก.ค.64, 2 ส.ค.66 - 18 ก.พ.67 และ 19 ก.พ.67 - 25 ก.พ.67 ปรับร้อยละ 0 6 ก.ค.64 - 9 ส.ค.66

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสาธิต ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	20 ธ.ค. 63 23 มี.ค. 64 5 พ.ค. 64	690 783 826	0.00 0.00	98.13 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 30 ม.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 6 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64, 3 มิ.ย.64 - 10 มิ.ย.64, 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค.67, 4 ม.ค.67 - 10 ม.ค.67 และ 11 ม.ค.67 - 30 ม.ค.67 ปรับร้อยละ 0 11 มิ.ย.64 -15 ก.ค.66												
7	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พสุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายชำนาญ รุจิรเมธา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	0.83 0.00	17.44 100.00	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 12 ธ.ค.67												
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	76.749		(1) 3,923,237,200.00																			
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000																			
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	4.250		(1) 746,360,000.00																			
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ของ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก. (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68	1,080 1,375	3.70 6.74	35.17 44.47	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, พื้นที่ป่าไม้												

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน			
2	4369	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเตาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จก.	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.14 96.77	96.77	2561 งานแล้วเสร็จ เม.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 10 ต.ค.62 - 10 พ.ย.65 และ 11 พ.ย.65 - 3 ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 4 ธ.ค. 65 - 21 มี.ค.67		
3	4056	พิเศษ	นราธิวาส - อ.สุไหงโกก ตอน บ.โคกตา - บ.เก็บบงาแม (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวีระชาติ ไชยเนตร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	36+275.000 - 47+775.000	11.500	สท.1/31/64 20 ก.ย. 64	(1) 518,426,789.00 (2) 519,997,247.56 (3) 520,000,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	0.68 99.50	99.50	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ และ ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	20.603	(1)	1,563,363,789.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000	(3)	0.000									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	1.396	(1)	168,000,000.00									
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก																	
1	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวินิจ มุลบ้อม)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00 (2) 899,996,034.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	3.91 1.91	37.86 19.99	2566		
2	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	142+500.000 - 147+600.000	5.100	สท.1/11/66 26 เม.ย. 66	(1) 899,089,400.00 (2) 899,999,268.30 (3) 900,000,000.00	บ.ดอนเมืองการช่าง จก.	27 เม.ย. 66	10 เม.ย. 69	1,080	4.11 1.48	37.92 21.85	2566		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
3	117		นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลับด้านใต้ ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	11 (ลพบุรี)		15.500		(1) (2) (3) 760,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
4	117		นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลับด้านใต้ ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย สงไย)	11 (ลพบุรี)		15.200		(1) (2) (3) 740,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
5	340		บ.สาาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โทนนาคี)	12 (สุพรรณบุรี)		8.409		(1) (2) (3) 690,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
6	340		บ.สาาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐู ราชีทอง)	12 (สุพรรณบุรี)		8.350		(1) (2) (3) 690,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
7	347	พิเศษ	เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพฯ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พรรณีวรกิจ ก่อสร้าง และขนส่ง จก.	19 ก.ค. 66	3 พ.ค. 69	1,020	3.68 0.89	36.38 20.60	2566 แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และ ติดสารอาณูบโปก

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
8	41	พิเศษ	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายฉลองชัย จุฬพันธ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	7+800.000 - 54+700.000	42.500	สท.1/5/64 18 ส.ค. 64	(1) 700,832,945.00 (2) 703,028,275.80 (3) 720,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	19 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	8 ส.ค. 66 6 ก.ย. 66	720 749	0.00 0.00	99.64 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 12 พ.ย.66 ปรับร้อยละ 0 9 ส.ค.66 - 19 มิ.ย.67												
9	4	พิเศษ	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุห้อย (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	16 (นครศรีธรรมราช) พัทลุง	1203+585.000 - 1218+644.000	15.059	สท.1/21/63 31 ส.ค. 63	(1) 514,077,100.00 (2) 524,848,205.00 (3) 525,000,000.00	บ. พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	19 พ.ย. 65 26 ธ.ค. 65	810 847	1.55 0.00	96.98 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 27 ธ.ค.65 - 17 ก.ย.67												
10	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	127+000.000 - 137+000.000	5.000	สท.1/16/66 14 ก.ค. 66	(1) 569,541,000.00 (2) 569,999,204.40 (3) 570,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	15 ก.ค. 66	28 ก.พ. 69	960	4.94 2.10	47.54 19.81	2566												
11	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายจิรวุฒิ สุจริตรุการ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	137+000.000 - 157+000.000	14.200	สท.1/13/66 24 พ.ค. 66	(1) 549,174,000.00 (2) 549,999,396.10 (3) 550,000,000.00	บ.คริสเตียนและเน็ลสัน (ไทย) จก. (มหาชน)	25 พ.ค. 66	12 ก.ค. 68	780	2.90 4.40	30.34 32.35	2566												
12	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	5.47 2.25	43.51 19.89	2.163												

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
13	41	พิเศษ	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เลียบ (เป็นตอนๆ) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	315+237.000 - 349+525.000	27.000	สท.1/26/63 11 ก.ย. 63	(1) 816,004,400.00 (2) 819,885,272.00 (3) 820,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	12 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	29 เม.ย. 66 12 มิ.ย. 66	960 1,004	0.00 0.00	99.97 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 22 มี.ค.67 ปรับร้อยละ 0 30 เม.ย.66 - 14 ก.พ.68
14	41	พิเศษ	บ.ไม้เลียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	16 นครศรีธรรมราช พัทลุง	349+526.000 - 381+963.000	32.437	สท.1/38/63 17 ก.ย. 63	(1) 889,365,800.00 (2) 898,714,980.30 (3) 900,000,000.00	บ.สหการวิศวก จก.	18 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	2 ก.ย. 66 1 ต.ค. 66	1,080 1,109	0.19 0.00	99.15 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 2 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				8	โครงการ	118.996		(1) 5,958,599,100.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				4	โครงการ	47.459		(3) 2,880,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	69.500		(1) 1,516,837,345.00							
กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย															
1	1	พิเศษ	แม่เขียนรายบน - ดอนไทย (นายเจระเมธ จันทร์จร) (นายสิงแก้ว สลิ่งวงศ์)	1 (เขียนใหม่) ลำปางที่ 1	583+216.000 - 593+569.000	10.353	สท.1/3/66 23 มี.ค. 66	(1) 192,216,600.00 (2) 279,999,626.55 (3) 280,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสเอสเค	24 มี.ค. 66	11 ม.ค. 68	660	7.54 7.26	46.92 64.94	2566 ติดตามารณูปโภค
2	1		ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมานะ คงลี)	1 (เขียนใหม่)		25.931		(1) (2) (3) 860,000,000.00							อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
3	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาใบทอง จก.	16 มี.ค. 66	3 ม.ค. 68	660	0.80 7.44	29.28 51.52	2566 ติดตามารณูปโภค

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.55	97.75	2560 (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66) ปรับร้อยละ 0 10 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68												
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	4+100.000 - 9+000.000	4.900	สท.1/43/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,479,750,746.00 (2) 1,486,711,297.36 (3) 1,522,870,000.00	บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 63	11 เม.ย. 66 10 พ.ค. 66	930 959	0.84	99.99	2563 งานแล้วเสร็จ 31 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 11 พ.ค.66 - 14 ม.ค.68												
3	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,701,860,000.00 (2) 1,706,983,214.98 (3) 1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก. (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63 6 พ.ย. 65 11 ก.พ. 66	990 1,314 2,085 2,182	0.56	91.55	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 12 ก.พ.66 - 30 มี.ค.68												
4	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายนรินทร์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพธร์ธำรงวิทย์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63 8 พ.ค. 66 29 ก.ค. 66	1,020 1,359 2,265 2,347	0.26	96.04	2560 งานแล้วเสร็จ พ.ค.67 ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 14 ก.ย.68												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
																(1) ค่างานตามสัญญา	
5	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายณพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จก.	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65 27 มี.ค. 66 29 เม.ย. 66	1,080 1,944 2,033 2,066	0.06 0.00	91.67 100.00	2560 งานแล้วเสร็จ 12 ม.ค.67 ปรับร้อยละ 0 30 เม.ย.66 - 13 พ.ค.68		
6	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 2,031,481,568.77 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เออนิเนียร์จิ่ง (1964) จก.	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 24 ต.ค. 66	960 1,913 2,373 2,388 2,437	1.19 0.00	90.02 100.00	2560 แก้ไขแบบปัญหาทางเข้าออกชุมชน แก้ไขแบบบางส่วนให้สอดคล้อง กับในสนาม (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 25 ต.ค.66 - 25 พ.ย.68		
7	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายวิระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีชนะฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 21 ต.ค. 65 4 ธ.ค. 66 24 ก.พ. 67 7 มี.ค. 67	990 1,284 2,069 2,478 2,560 2,572	0.11 0.00	95.91 100.00	2560 ปรับร้อยละ 0 5 ธ.ค.66 - 10 มี.ค.69		
8	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวินัย ฉายอรุณ)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63 14 มิ.ย. 63	1,080 1,210	0.00 0.00	92.92 100.00	2560 งานแล้วเสร็จ 12 ต.ค.66 (งด/ลดค่าปรับ 15 มิ.ย.63 - 15 ก.ค.65 และ 16 ก.ค.65 - 12 ต.ค.65) ปรับร้อยละ 0 13 ต.ค.65 - 28 พ.ย.67		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาตกลง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
								9					M81	พิเศษ		บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญณ์)
โครงการ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง			4	โครงการ	18.917		(1) 6,906,426,568.77									
โครงการ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา			0	โครงการ	0.000		(3) 0.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ			5	โครงการ	19.328		(1) 7,819,862,746.00									

- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ย.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 โครงการแล้วเสร็จ 9 ก.พ.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 โครงการแล้วเสร็จ 31 มี.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 โครงการแล้วเสร็จ 9 พ.ย.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 โครงการแล้วเสร็จ 16 ส.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 โครงการแล้วเสร็จ 17 พ.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 โครงการแล้วเสร็จ 20 มี.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 โครงการแล้วเสร็จ 11 ก.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 โครงการแล้วเสร็จ 12 ธ.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 โครงการแล้วเสร็จ 31 ม.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62

- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 โครงการแล้วเสร็จ 8 ธ.ค.65