



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กันยายน 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	22	333	6	อ.บ้านไร่ - อ.หนองช้าง ตอน ต.เมืองกาฐ - ต.หนองสรวง ตอน 1
1	106	1	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน	23	333	6	อ.บ้านไร่ - อ.หนองช้าง ตอน ต.เมืองกาฐ - ต.หนองสรวง ตอน 2
2	106	1	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น	24	3260	6	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม
3	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน	25	352	6	อ.ชัยบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา
4	1202	1	พะเยา - บ.สันต้นแห	26	4009	7	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร
5	1023	2	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น	27	4140	7	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	28	4	7	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 1
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	29	4	7	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 2
8	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	30	4	7	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1
9	1124	3	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น	31	4	8	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
10	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1	32	-	8	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม)
11	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2				(บ.นาเหนือ) ตอน 1
12	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3	33	-	8	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม)
13	1112	4	สกลนคร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า				(บ.นาเหนือ) ตอน 2
14	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	34	4	8	ราชบุรี - กะเปอร์ ตอน บ.นกกาง - บ.ขจัดภัย
15	1065	4	อ.พรานกระต่าย - พิชณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ	35	4027	9	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
16	201	4	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ	36	419	9	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน
17	2275	4	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา	37	4037	9	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
18	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1	38	4055	9	บ.ป่าเซ - บ.ไอรพีแซ
19	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2	39	42	9	บ.คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ไต้นท์ - บ.ลำซิ่ง
20	-	5	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -	40	42	10	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ไต้นท์
			บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4	41	425	10	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
21	32	5	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางดำออก - ท่าฉนวน				
			ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
42	107	10	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่สาย	65	4006	14	ราชกรุต - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย
43	106	10	อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง	66	4225	15	สวนปาล์ม - คลองขี้ ตอน บ.โนนเป็ง - คลองขี้
44	1317	10	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน	67	4	15	บ.หินลาด - บ.นายพุย
45	11	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 1	68	4	15	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์
46	11	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 2	69	-	15	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน
47	1020	11	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1	70	410	15	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงดิงจี - อ.ธารโต
48	1020	11	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2	71	42	15	คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1
49	1021	11	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1	72	42	16	คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2
50	1021	12	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2				กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
51	101	12	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง	1	1	16	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา
52	1	12	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม				กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
53	115	12	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว	1	103	16	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1
54	2013	12	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว	2	103	16	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2
55	3395	12	อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม	3	103	17	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3
56	3093	13	ปากท่อ - ทำนน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากกวน	4	415	17	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4
57	3296	13	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน	5	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1
58	4103	13	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน	6	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2
59	4009	13	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อัมป - บ.สาธุ	7	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3
60	401	13	ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร 1 ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง
61	4013	14	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบุรณ์ - อ.ปากพูน	1	113	18	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน
62	4016	14	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ	2	4046	18	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 1
63	4014	14	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาหิน	3	4046	18	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 2
64	4151	14	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1	31	18	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1	1	-	22	ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ
2	31	19	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2				กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
3	3901	19	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	1	317	23	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1
4	3902	19	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	2	317	23	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2
5	304,306	19	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	3	117	23	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลึงด่านใต้ ตอน 1
6	9	20	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค	4	117	23	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลึงด่านใต้ ตอน 2
7	340	20	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	5	340	23	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1
8	3	20	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	6	340	24	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2
9	31	20	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	7	347	24	เชียงรายน้อย - บ.เกาะเกิด
10	35	20	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกทางแยกต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน	8	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1
11	34	21	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล	9	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2
			กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	10	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
				11	11	25	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ)
							กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย
1	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1	1	1	25	แม่เชียงรายบน - ดอนไชย
2	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2	2	1	25	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน
3	425	21	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	3	4	25	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด
4	118	22	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1	4	4	25	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน
5	118	22	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2	5	117	26	นครสวรรค์ - พิชณุโลก ตอน หนองนา - พิชณุโลก
6	117	22	อุตรดิตถ์ - ภูตู ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง	6	4	26	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ้อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วงๆ)

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง				
1	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)				
2	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
3	M9	27	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 1				
4	M9	27	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 2				
5	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 3				
6	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 4				
7	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 5				
8	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 6				

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	57	642.093	38,958,473,644.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	1.950	1,300,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	14	240.897	9,676,488,949.00
	1.2 <u>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	0.000	448,999,990.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.3 <u>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	41.445	3,335,668,774.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	0.861	363,600,000.00
	1.4 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	38.591	2,096,553,260.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.5 <u>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	27.199	4,516,243,800.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	5	32.104	4,216,351,212.71

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	87.295	4,240,114,300.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.7 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	9.103	1,044,937,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	119.759	7,110,926,981.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	19.200	1,118,715,000.00
	1.9 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	123.718	3,201,683,706.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	10.353	192,216,600.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	94	1,089.203	64,953,601,455.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	1.950	1,300,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	23	303.415	15,567,371,761.71

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	1 6 1	5.767 11.775 3.700	2,031,481,568.77 4,300,000,000.00 * 1,544,850,000.00
	รวม	8	21.242	7,876,331,568.77
	<u>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง** ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	95 7 24	1,094.970 13.725 307.115	66,985,083,023.77 5,600,000,000.00 * 17,112,221,761.71
	รวมทั้งสิ้น	126	1,415.810	89,697,304,785.48

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

กันยายน 2568

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) บัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
1	106	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	119+820.000 - 136+000.000	16.180	สท.1/1/65 16 ธ.ค. 64	(1) 794,279,950.00	บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จก.	17 ธ.ค. 64	4 พ.ค. 67	870 1,104 1,132	1.07	99.00	2564	
			(2) 799,977,338.20					24 ธ.ค. 67			0.83		100.00	งานแล้วเสร็จ 27 ม.ค.68		
			(3) 800,000,000.00					21 ม.ค. 68					งด/ลดค่าปรับ 22 ม.ค.68 - 29 ม.ค.68			
2	106	พิเศษ	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น (นายจำรัส คำวงศ์พานิช) (นายณัฐพล แก้วอุ)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	60+600.000 - 74+500.000 (เดิม) หรือ 154+491.000 - 168+391.000 (ใหม่)	13.900	สท.1/4/66 23 มี.ค. 66	(1) 647,515,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	24 มี.ค. 66	12 มี.ค. 68	720 741 749	1.07	99.99	2566	
			(2) 649,486,107.70					2 เม.ย. 68			1.12		100.00	งานแล้วเสร็จ 10 เม.ย.68		
			(3) 650,000,000.00					10 เม.ย. 68								
3	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน (นายปริญญ์ เศษะนราช) (นายอนุรักษ หับทิมทอง)	2 (แพร่) พะเยา, น่านที่ 1	58+800.000 72+000.000	13.200	สท.1/1/66 15 ก.พ. 66	(1) 197,999,000.00	กิจการร่วม Consortium of ACG and RNP	16 ก.พ. 66	8 ส.ค. 67	540 775	5.56	100.00	2565	
			(2) 299,999,477.48					31 มี.ค. 68			0.00		100.00	งานแล้วเสร็จ 13 พ.ค.68		
			(3) 300,000,000.00										งด/ลดค่าปรับ 1 เม.ย.68 - 9 เม.ย.68 และ 10 เม.ย.68 - 8พ.ค.68			
4	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันต้นแห (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	2 (แพร่) พะเยา, เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00	บ.แพรวีวิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64	20 ก.ค. 67	1,080 1,245	0.53	83.73	2564	
			(2) 1,099,999,670.01					1 ม.ค. 68			0.00		100.00	ติดสารารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร)		
			(3) 1,100,000,000.00										งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มี.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 มี.ย.68 - 23 พ.ค.69			

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง											รวมถึง			
															เดือน นี้	ปัจจุบัน		
5	1023	1	แพร์ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์ไสมณ)	2 (แพร์) แพร์	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สท.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพร์ราษฎร์วิทย์ จก.	14 ก.ย. 64 <								

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่		เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข							
				แขวงทางหลวง																					
9	1124	1	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	2 (แพร่) ลำปางที่ 1, แพร่	1+600.000 - 9+100.000, 11+450.000 - 27+500.000 , 29+000.000 - 30+000.000 และ 49+500.000 - 51+280.000	26.330	สท.1/14/66 19 มิ.ย. 66	(1) 549,500,000.00 (2) 549,999,105.20 (3) 550,000,000.00	บ.กรีนไลฟ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	20 มิ.ย. 66	8 มิ.ย. 68	720	12.87 0.00	99.65 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 30 ส.ค.68										
10	118	พิเศษ	เขื่องใหม่ - เขื่องราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง)	2 (แพร่) เขื่องรายที่ 1	91+000.000 - 101+000.000	10.000	สท.1/1/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,788,888.00 (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	19 ธ.ค. 67	7 ม.ค. 70	750	0.05 2.29	2.32 19.02	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)										
11	118	พิเศษ	เขื่องใหม่ - เขื่องราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศรชัย จันทน์นวล)	2 (แพร่) เขื่องรายที่ 1	101+000.000 - 109+000.000	8.000	สท.1/2/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,799,000.00 (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรณีวรวิกิจก่อสร้างและ ขนส่ง จก.	19 ธ.ค. 67	7 เม.ย. 70	840	3.52 2.60	16.68 13.80	2567 พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติติดอยหลวง, ติดเสาไฟฟ้า										
12	118	พิเศษ	เขื่องใหม่ - เขื่องราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพร่) เขื่องรายที่ 1	109+000.000 118+000.000	9.000	สท.1/3/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,651,000.00 (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เขื่องราย จก.	19 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 69	720	3.07 2.90	17.27 21.23	2567 ติดต้นไม้หวงห้าม, เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร										

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
13	1112	พิเศษ	สลกบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก.	23 ส.ค. 67	11 ก.ย. 69	750	2.39 4.74	27.48 39.34	2567	
14	11	พิเศษ	แยกอินทรีบุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขेमไอฐ)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 63 16 ต.ค. 66	9 ก.ย. 66 16 ต.ค. 66	1,080 1,117	0.35 0.75	99.99 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 10 มิ.ย.68 ปรับร้อยละ 0 17 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68	
15	1065	พิเศษ	อ.พราณกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์คำวัดก่อสร้าง จก. (2524) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1050	0.73 2.22	14.42 15.30	2567	
16	201	พิเศษ	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.ย. 64 14 พ.ย. 68	6 มิ.ย. 67 14 พ.ย. 68	990 1,516	1.85 6.82	99.98 81.55	2564 งานแล้วเสร็จ 31 ก.ค.68	
17	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชนัย เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า บิอาร์ดับบลิว (ขยายอายุสัญญา)	29 มิ.ย. 66 18 ก.พ. 69	17 มิ.ย. 68 27 ม.ค. 69 18 ก.พ. 69	720 944 966	2.77 5.22	75.69 79.72	2566	

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
															เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
18	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	86+000.000 - 100+000.000	14.000	สท.1/5/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,148,443.00 (2) 559,991,410.00 (3) 560,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	29 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	16 เม.ย. 68 15 พ.ค. 68	750 779	0.27 0.00	100.00 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 15 พ.ค.68		
19	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	100+000.000 - 114+000.000	14.000	สท.1/6/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,153,000.00 (2) 559,993,974.50 (3) 560,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	29 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	16 เม.ย. 68 15 พ.ค. 68	750 779	2.11 0.00	100.00 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 13 พ.ค.68		
20	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกำพล ชูชวนา)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	28 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.ย. 67 4 ม.ค. 68 16 มี.ค. 68	1,080 1,195 1,266	0.86 0.00	100.00 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 20 พ.ค.68 ปรับร้อยละ 0 5 ม.ค.68 - 14 มี.ย.68		
21	32	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	114+000.000 - 120+000.000	6.000	สท.1/1/67 26 ก.ค. 67	(1) 170,986,981.00 (2) 269,999,033.70 (3) 270,000,000.00	ทจก.ธงไทยหั่นคำ	27 ก.ค. 67	16 มี.ย. 69	690	5.42 9.97	61.56 46.33	2567		

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
22	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐัง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกำพล ชูชวนา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	114+478.000 - 128+950.000	14.472	สท.1/10/67 12 ก.ย. 67	(1) 624,545,000.00 (2) 624,936,734.05 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนสงอุทัยธานี จก.	13 ก.ย. 67	1 ธ.ค. 69	810	4.28 2.08	24.06 25.01	2567	
23	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐัง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00 (2) 624,960,737.70 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนสงอุทัยธานี จก.	30 ส.ค. 67	17 ธ.ค. 69	840	3.27 3.95	24.81 32.54	2567 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
24	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยุร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกรรม จก.	14 ก.ย. 67	30 มิ.ย. 70	1020	0.49 1.65	16.83 17.70	2567 ติดขออนุญาตกรมชลประทาน ขออนุญาตทำไม้, ติดสาธารณูปโภค	
25	352	พิเศษ	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	13 (กรุงเทพ) นครนายก , อุทยา	16+700.000 - 22+200.000	5.500	สท.1/9/66 20 เม.ย. 66	(1) 269,599,010.00 (2) 329,998,792.80 (3) 330,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	21 เม.ย. 66	9 พ.ค. 68	750	0.00 0.00	99.99 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.68 งด/ลดค่าปรับ 10 พ.ค.68 - 7 มิ.ย.68	

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
26	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	22 ส.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา) 15 ม.ค. 66	9 ธ.ค. 65 877	840 877	1.08 0.00	98.07 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 30 เม.ย.68 ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67, 15 พ.ย.67 - 31 ม.ค.68 และ 1 ก.พ.68 - 8 ก.พ.68
27	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวรร จก.	10 พ.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	25 ต.ค. 68 23 พ.ย. 68	900 929	5.22 0.51	82.96 99.74	2566 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
28	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวรร จก.	16 ก.ย. 64 3 ม.ค. 67	840	840	0.99 6.43	59.17 79.80	2564 ติดตั้งสิทที่ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67 และ 15 พ.ย.67 - 4 ก.พ.69
29	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64 9 ธ.ค. 66	810	810	2.13 0.00	79.34 100.00	2564 ติดตั้งสิทที่ที่ดิน (รับมอบพื้นที่ 7 ส.ค.68) และติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มิ.ย.68 และ 14 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68
30	4	พิเศษ	สามแยกปลาล้าง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	970+108.000 - 977+625.000	7.517	สท.1/8/65 2 ส.ค. 65	(1) 599,332,699.00 (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ชีพพอร์ดตั้ง จก.	3 ส.ค. 65 (ขยายอายุสัญญา) 30 ก.ค. 68	17 มิ.ย. 68 1,093	1,050 1,093	0.87 0.00	99.85 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 30 ก.ค.68

กันยายน 2568

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
31	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65 (ขยายอายุสัญญา)	22 มี.ย. 68 5 ม.ค. 69 17 ก.พ. 69	1,080 1,277 1,320	1.00 1.29	93.55 98.41	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
32	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายชุมพล ทองมาก)	17 (กระบี่) พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	3.79 5.51	40.73 70.67	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ติดภูเขาหินและชั้นหินแข็ง	
33	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ)	17 (กระบี่) พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอมมลรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	1.39 5.46	26.67 63.34	2566 ติดป่าสงวน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า	
34	4	พิเศษ	ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (นายโอภาส อินทสาธา) (นายกิตติ อึ้งธณูมิ)	17 (กระบี่) ระนอง	631+000.000 634+500.000	3.500	สท.1/16/67 18 ก.ย. 67	(1) 262,272,264.00 (2) 299,948,290.30 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	19 ก.ย. 67	10 มี.ย. 69	630	2.00 9.31	14.41 44.62	2567 ติดต้นไม้หวงห้าม,ประปาหมู่บ้านและสายสื่อสาร	

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
35	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ศูนย์ฟาร์ตนาการโยธา จก.	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	0.48 6.22	4.01 44.47	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้	
36	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอริวิสเซล แอนด์ โปรดักส์ จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	1.18 1.44	19.00 16.57	2567 สาธารณูปโภค (แนวท่อประปา) การขออนุญาตเข้าพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย	
37	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี.	5 ก.ย. 67	23 ธ.ค. 69	840	3.50 3.33	13.32 27.85	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง	
38	4055	1	บ.ป่าเซ - บ.ไอรพีแซ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.ซี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64	29 ต.ค. 65 13 พ.ย. 65	450 465	1.56 0.00	94.57 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 25 พ.ย.67 ปรับร้อยละ 0 14 พ.ย.65 - 23 ก.ย.66 งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ย.66 - 6 ธ.ค.67	
39	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โลก ตอน บ.ได้นันท์ - บ.ลำซิ่ง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาทม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	0.68 3.97	82.40 93.46	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ.68 งด/ลดค่าปรับ 15 ก.พ.68 - 27 ม.ค.69	

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
40	42	พิเศษ	คลองแฉะ - จุดผ่านแดนถาวรสู่โงะโก-ลก ตอน บ.เขามิเกียรติ - บ.ได้นนท์ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	9+000.000 - 15+000.000	6.000	สท.1/3/67 29 ส.ค. 67	(1) 399,558,000.00 (2) 399,965,147.20 (3) 400,000,000.00	บ.หาดใหญ่เรื่องชัยการโยธา จก.	30 ส.ค. 67	20 มี.ย. 69	660	2.01 7.93	28.13 42.34	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
41	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพงศธร ลิขิตศรีไพบุลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/11/67 12 ก.ย. 67	(1) 699,679,900.00 (2) 699,962,572.80 (3) 700,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	1.84 1.84	13.05 15.89	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
42	107	พิเศษ	เขียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่สาย (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	1 (เชียงใหม่) เขียงใหม่ที่ 3	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	สท.1/20/68 29 ก.ค. 68	(1) 649,260,000.00 (2) 649,991,465.12 (3) 650,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์ เขียงใหม่ จก.	30 ก.ค. 68	17 ก.ย. 70	780	0.05 0.46	0.08 0.71	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม	
43	106	พิเศษ	อ.เถิน - อ.ลี่ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโอง (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายณัฐพล แก้วอยู่)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	สท.1/13/68 17 ก.ค. 68	(1) 899,277,000.00 (2) 899,874,152.80 (3) 900,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	18 ก.ค. 68	3 มี.ค. 71	960	0.10 0.11	0.16 0.17	2568 ติดต้นไม้	
44	1317	พิเศษ	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ตอยยาว - บ.แม่เลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมงคล ณ น่าน)	1 (เชียงใหม่) เขียงใหม่ที่ 2	16+000.000 - 30+000.0000	14.000	สท.1/22/68 30 ก.ค. 68	(1) 699,783,747.00 (2) 699,998,826.90 (3) 700,000,000.00	บ.ถนนวงศ์บริการ จก.	31 ก.ค. 68	20 ก.ค. 70	720	0.11 0.10	0.13 0.18	2568 การขออนุญาตเข้าดำเนินการสร้างสะพาน ในพื้นที่กรมชลประทาน, ติดต้นไม้ และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา)	

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
45	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 1 (นายจเรธร จันทวีจร) (นายอนุรักษ์ หับทิมทอง)	2 (แพร่) แพร่	413+800.000 - 420+066.000	6.266	สท.1/43/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,480,000.00 (2) 649,810,454.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่อ้างวิทย์ จก.	13 ก.ย. 68	28 ก.ค. 71	1050			2568 เตรียมการก่อสร้าง	
46	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 2 (นายจเรธร จันทวีจร) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	420+066.000 - 426+908.000	6.842	สท.1/44/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,160,000.00 (2) 649,487,058.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่อ้างวิทย์ จก.	13 ก.ย. 68	27 ส.ค. 71	1080			2568 เตรียมการก่อสร้าง	
47	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายรังสรรค์ สุวรรณห้อย)	2 (แพร่) เชียงรายได้ที่ 1	7+420.000 - 18+600.000	11.180	สท.1/6/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,666,000.00 (2) 649,999,881.40 (3) 650,000,000.00	บ.กาญจนาภิเษกอินเตอร์ไพรส์ เชียงรายได้ จก.	19 มิ.ย. 68	8 มิ.ย. 70	720	0.04 1.53	0.13 2.89	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) ติดต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ป่าไม้	
48	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเลอเกียรติ์ สนิทนากร)	2 (แพร่) เชียงรายได้ที่ 1,2	18+600.000 - 30+000.000	11.400	สท.1/7/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,747,716.00 (2) 649,998,387.00 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงรายได้แลนด์ แอสไซ ซีเอทส์ จก.	19 มิ.ย. 68	8 ก.ค. 70	750	0.06 1.88	0.19 2.50	2568 ติดพื้นที่ป่าไม้ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)	
49	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสรวง สุวรรณ)	2 (แพร่) พะเยา	12+000.000 - 22+500.000	10.500	สท.1/18/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,775,130.00 (2) 649,998,412.30 (3) 650,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จก. (มหาชน)	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.03 1.28	0.09 1.99	2568 ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484	

กันยายน 2568

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนวณตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน					(1) ขั้นตอนดำเนินการ	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
50	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ ศรีดี)	2 (แพร่) พะเยา	22+500.000 - 33+300.000	10.800	สท.1/19/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,539,230.00 (2) 649,998,965.20 (3) 650,000,000.00	บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.18 0.49	0.36 0.71	2568 ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และพื้นที่ป่าสงวน		
51	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยเย็น - บ.ปง (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 2	387+000.000 - 395+000.000	8.000	สท.1/31/68 20 ส.ค. 68	(1) 419,400,000.00 (2) 419,990,424.65 (3) 420,000,000.00	บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จก.	21 ส.ค. 68	9 ต.ค. 70	780	0.08 0.09	0.09 0.11	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร) มีต้นไม้หวงห้าม		
52	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพีระ ทับทิมแดง)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	438+500.000 - 451+000.000	12.500	สท.1/17/68 25 ก.ค. 68	(1) 889,170,411.00 (2) 889,802,176.60 (3) 900,000,000.00	บ.กรีนโลที อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	26 ก.ค. 68	10 เม.ย. 71	990	0.15 0.54	0.18 0.58	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, ท่อส่งน้ำมัน)		
53	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	47+000.000 - 56+215.000	9.215	สท.1/29/68 18 ส.ค. 68	(1) 449,789,000.00 (2) 449,999,736.40 (3) 450,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	9 มิ.ย. 70	660	0.04 0.04	0.05 0.06	2568		
54	2013	พิเศษ	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 2	8+000.000 - 22+275.000	14.275	สท.1/30/68 18 ส.ค. 68	(1) 645,772,000.00 (2) 649,999,586.70 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR)	19 ส.ค. 68	6 พ.ย. 70	810	0.05 0.12	0.05 0.18	2568		
55	3395	พิเศษ	อ.วัฒนานคร - โคลนจาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	69+620.000 - 85+920.000	16.300	สท.1/24/68 14 ส.ค. 68	(1) 892,576,889.00 (2) 894,379,958.90 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	15 ส.ค. 68	29 ก.ค. 71	1080	0.11 0.54	0.12 0.62	2568 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า 6 ตัน, ประปา CROSS ข้ามถนน และหัวดับเพลิงประปา) และต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง		

กันยายน 2568

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
															เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
56	3093	พิเศษ	ปากท่อ - ทำนน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	15 (ประจำบริษัทรันท์) สมุทรสงคราม	3+200.000 - 13+500.000	10.300	สท.1/28/68 18 ส.ค. 68	(1) 649,890,200.00 (2) 649,998,120.10 (3) 650,000,000.00	บ.ทิพากร จก.	19 ส.ค. 68	7 ต.ค. 40	780	0.06 0.06	0.10 0.10	2568 ติดสาธารณูปโภค		
57	3296	พิเศษ	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจำบริษัทรันท์) นครปฐม	0+000.000 - 12+574.000	12.574	สท.1/15/68 25 ก.ค. 68	(1) 798,434,834.00 (2) 798,452,645.90 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	26 ก.ค. 68	11 ม.ค. 71	900	0.08 1.15	0.11 2.32	2568 กรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า) และคลองชลประทาน		
58	4103	พิเศษ	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพุ - บ.จังหูน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณรงค์ ชูสิงห์)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	24+450.000 - 32+560.000	8.110	สท.1/21/68 30 ก.ค. 68	(1) 924,532,674.00 (2) 924,993,776.00 (3) 925,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีซี.	31 ก.ค. 68	14 ก.ค. 71	1080	0.09 0.88	0.12 1.04	2568 ติดขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน		
59	4009	พิเศษ	บางใหญ่ - ชำวลิ้ง ตอน บ.อิปัน - บ.สาคว (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	79+500.000 - 89+000.000	9.500	สท.1/23/68 8 ส.ค. 68	(1) 649,800,000.00 (2) 649,999,963.60 (3) 650,000,000.00	บ.แพรววิศกรรม จก.	9 ส.ค. 68	26 ธ.ค. 70	870			2568 เตรียมการก่อสร้าง ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งก่อสร้างถูกล้ำในเขตทาง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร)		
60	401	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมชาย พฤติประสงค์)	16 นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	129+300.000 - 137+430.000	8.130	สท.1/46/68 23 ก.ย. 68	(1) 649,798,900.00 (2) 649,992,188.30 (3) 650,000,000.00	บ.ถนนวงศ์บริการ จก.	24 ก.ย. 68	11 ม.ค. 71	840			2568 เตรียมการก่อสร้าง		

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
61	4013	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบุรณ์ - อ.ปากพนัง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพโรจน์ รัตนจวี)	16 นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	29+350.000 - 35+366.000	6.016	สท.1/39/68 5 ก.ย. 68	(1) 649,803,000.00 (2) 649,999,710.90 (3) 650,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	0.02 0.23	0.02 0.23	2568 ติดสารอุปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ติดขออนุญาตกรมเจ้าท่า	
62	4016	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสำราญ สุตระ)	16 นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	33+659.000 - 40+789.000	7.130	สท.1/34/68 29 ส.ค. 68	(1) 424,845,074.00 (2) 424,984,474.60 (3) 425,000,000.00	บ.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จก.	30 ส.ค. 68	19 ส.ค. 70	720	0.13 0.10	0.13 0.14	2568	
63	4014	พิเศษ	คลองเหลง - ชนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	0+200.000 - 10+500.000	10.300	สท.1/25/68 15 ส.ค. 68	(1) 649,469,199.00 (2) 649,999,356.90 (3) 650,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	16 ส.ค. 68	3 พ.ย. 70	810	0.04 0.27	0.04 0.34	2568	
64	4151	พิเศษ	บ่อลือ - ลำทับ ตอน บ.กะป่าง - อ.บางขัน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายศิวะกร บุญศิริ)	16 นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2	63+400.000 - 76+650.000	13.250	สท.1/35/68 29 ส.ค. 68	(1) 764,477,700.00 (2) 764,947,578.80 (3) 765,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	30 ส.ค. 68	17 พ.ย. 70	810	0.03 0.08	0.03 0.09	2568	
65	4006	พิเศษ	ราชกรุต - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (นายสุภชัย มหากิจ) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	17 (กระบี่) ระนอง	43+400.000 - 47+000.000 และ 47+500.000 - 53+900.000	10.000	สท.1/32/68 22 ส.ค. 68	(1) 789,200,000.00 (2) 789,998,876.38 (3) 790,000,000.00	กิจการร่วม TKC 2025	23 ส.ค. 68	7 ก.ค. 71	1,050	0.03 0.23	0.03 0.24	2568 ติดต้นไม้	

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	มาตราช	ระยะทาง	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข						
				สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.		ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่					(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง		เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
66	4225	1	สวนป่าลัม - คลองชี ตอน บ.โนนปง - คลองชี (นายไธภาส อินทสาชา) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	17 (กระบี่) กระบี่	24+237.544 - 46+277.544	22.040	สท.1/10/68 26 มิ.ย. 68	(1) 649,484,373.00 (2) 649,651,370.10 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สหวิศโยธการ จก.	27 มิ.ย. 68	16 ก.ค. 70	750	0.14 0.07	0.19 0.12	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม						
67	4	พิเศษ	บ.หินลาด - บ.นายทุย (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา	707+600.000 - 721+000.000	13.400	สท.1/27/68 18 ส.ค. 68	(1) 942,725,000.00 (2) 943,112,128.50 (3) 950,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	4 พ.ค. 71	990	0.03 0.04	0.04 0.04	2568 ติดต้นไม้						
68	4	พิเศษ	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสงคราม บุญประกอบ)	17 (กระบี่) ระนอง	644+300.000 648+000.000	3.700	สท.1/38/68 5 ก.ย. 68	(1) 274,495,517.00 (2) 299,996,383.00 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	6 ก.ย. 68	28 พ.ค. 70	630			2568 เตรียมการก่อสร้าง ติดป่าสงวนแห่งชาติและป่า ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484						
69	-	พิเศษ	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่)	18+850.000 - 20+800.000	1.950	(1) (2) 1,299,892,583.33 (3) 1,300,000,000.00	กิจกรรมค้าร่วม บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.							2568 ประกาศผู้ชนะ						
70	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะปิงตึงจี - อ.ธารโต (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) ยะลา	69+214.000 - 74+706.000 และ 76+014.000 - 81+000.000	10.478	สท.1/5/68 16 มิ.ย. 68	(1) 669,485,175.00 (2) 669,999,122.30 (3) 670,000,000.00	บ.วินชัยก่อสร้าง (1979) จก.	17 มิ.ย. 68	4 ต.ค. 70	840	0.44 0.74	0.56 1.12	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม,เขตป่าสงวน และ สาธารณูปโภค						
71	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขไทย-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	51+000.000 - 62+500.000	11.500	สท.1/40/68 5 ก.ย. 68	(1) 1,089,300,000.00 (2) 1,089,668,109.60 (3) 1,100,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	0.01 0.05	0.01 0.05	2568 สายสื่อสารติดขัดการก่อสร้าง						

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
72	42	พิเศษ	คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายบุญศรีนทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม), ปัตตานี	62+500.000 - 76+100.000	13.600	สท.1/41/68 12 ก.ย. 68	(1) 852,000,000.00 (2) 862,356,748.30 (3) 870,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส	13 ก.ย. 68	31 ธ.ค. 70	840			2568 เตรียมการก่อสร้าง	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				57	โครงการ	642.093		(1) 38,958,473,644.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	1.950		(3) 1,300,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				14	โครงการ	240.897		(1) 9,676,488,949.00								
1	1	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	2 (แพร่) พะเยา	-	1 แห่ง	สท.1/48/68 30 ก.ย. 68	(1) 448,999,990.00 (2) 509,377,163.40 (3) 550,000,000.00	บ.รัตนชาติก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 68	14 ก.ย. 71	1,080			2568 เตรียมการก่อสร้าง	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	0.000		(1) 448,999,990.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000								
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสุกิจ อภิญญาสังกร)	2 (แพร่) แพร่	30+000.000 - 36+500.000	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	28 ก.ย. 67	13 ส.ค. 70	1,050	3.51 1.24	13.29 16.08	2567 ติดตั้งไฟฟ้า, สายเคเบิล	
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (นายจำรัส ดำรงค์พานิช) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	2 (แพร่) แพร่, ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	0.45 0.62	1.91 14.02	2567	

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
3	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายไธภาส อินทสาธา) (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)	2 (แพร่) ลำปางที่ 2	43+000.000 - 46+255.000 และ 46+585.000 - 49+650.000	6.320	สท.1/20/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,758.90 (3) 600,000,000.00	ทจก.อิงแซง	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	1.75 1.99	13.01 16.51	2567 ติดเสาไฟฟ้า,สายเคเบิลโยแนว และพื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ	
4	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก. (ขยายอายุสัญญา)	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65 12 ม.ค. 66	810 847	4.56 0.00	95.11 100.00	2567 งานแล้วเสร็จ 15 ต.ค.67 ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 15 ต.ค.67	
5	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 2 (ด่านซ้าย)	354+500.000 - 361+500.000	7.000	สท.1/26/68 15 ส.ค. 68	(1) 660,483,236.00 (2) 667,773,864.46 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	16 ส.ค. 68	3 ธ.ค. 70	840	0.12 0.51	0.13 0.70	2568 ติดไม้หวงห้าม และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา)	
6	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 2 (ด่านซ้าย)	361+500.000 - 367+750.000	6.250	สท.1/36/68 5 ก.ย. 68	(1) 667,934,838.00 (2) 669,880,667.62 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	25 ก.ย. 70	750	0.02 0.27	0.02 0.27	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร) และต้นไม้หวงห้าม	
7	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 2 (ด่านซ้าย)	367+750.000 - 376+625.000	8.875	สท.1/37/68 5 ก.ย. 68	(1) 657,250,700.00 (2) 659,896,220.17 (3) 660,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	21 ก.ค. 71	1,050	0.02 0.24	0.02 0.24	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร) และต้นไม้หวงห้าม	
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	41.445		(1) 3,335,668,774.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	0.861		(1) 363,600,000.00								

กันยายน 2568

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	113	พิเศษ	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอ้วน)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	54+000.0000 - 56+453.000, 57+153.000 - 59+350.000, 63+552.000 - 67+353.000 และ 64+753.000 - 77+614.000	17.312	สท.1/47/68 25 ก.ย. 68	(1) 799,931,000.00 (2) 799,992,438.40 (3) 800,000,000.00	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จก.	26 ก.ย. 68	12 ก.พ. 71	870			2568 เตรียมการก่อสร้าง
2	4046	พิเศษ	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวนิชกุล กฤษณะเศรณี)	17 (กระบี่) ตรัง	8+750.000 - 19+250.000	10.500	สท.1/9/68 26 มิ.ย. 68	(1) 648,445,746.00 (2) 649,992,932.20 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	27 มิ.ย. 68	14 ก.ย. 70	810	0.20 2.19	0.34 2.52	2568 ติดต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้าง
3	4046	พิเศษ	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ สุขะกุล)	17 (กระบี่) ตรัง	19+250.000 - 30+029.000	10.779	สท.1/14/68 22 ก.ค. 68	(1) 648,176,514.00 (2) 649,994,611.90 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอวิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	23 ก.ค. 68	8 ม.ค. 71	900	0.04 0.08	0.08 0.18	2568 ติดไม้หวงห้าม
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	38.591		(1) 2,096,553,260.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	31	พิเศษ	กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุภาวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 748,944,557.38 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 10 เม.ย. 65	900 1,006	6.38 0.67	80.38 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย.67 (ปรับเปลี่ยนคำงานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 11 เม.ย.65 - 18 ส.ค.65 และ 19 ส.ค.65 - 14 ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 15 ต.ค.65 - 30 พ.ย.67

กันยายน 2568

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
2	31	พิเศษ	พัฒนาคู่มือการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเศรษฐา รังสิริระชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,800,192.33 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอริสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 4 มิ.ย. 65 23 ก.ค. 65	900 1,061 1,110	0.00 0.00	96.92 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 9 ธ.ค.67 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.65 - 22 มี.ค.66, 14 มี.ค.67 - 16 ก.ย.67, 17 ก.ย.67 - 30 ก.ย.67 และ 1 ต.ค.67 - 10 ธ.ค.67 ปรับร้อยละ 0 23 มี.ค.66 - 16 ก.ย.67
3	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพศิธร ลิขิตศรีโพธิ์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	6 ส.ค. 65 10 ก.ค. 66 28 ส.ค. 66	1,080 1,418 1,467	0.09 0.00	99.94 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 9 ต.ค.67 ปรับร้อยละ 0 29 ส.ค.66 - 22 ต.ค.68
4	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอกดนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ.ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62 (ขยายอายุสัญญา)	10 มิ.ย. 65 28 ก.ค. 65	1,080 1,128	0.00 0.00	96.82 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 11 เม.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 ก.ค.65 - 22 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 23 ก.ย.67 - 20 ต.ค.67, 18 ต.ค.67 - 30 พ.ย.67 และ 1 ธ.ค.67 - 11 เม.ย.68
5	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายวิระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรศักดิ์ ปะสังติโย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1,208	1.13 0.94	57.35 57.16	2562 ติดสารอุปโภค และ อยู่ระหว่างการ แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำลงสู่คลอง เปรมประชากร ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68 งด/ลด ค่าปรับ 8 ม.ค.68 - 25 พ.ย.68 (ปรับแผนงาน)

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
6	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	0.00 0.00	97.83 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ.68 งด/ลดค่าปรับ 21 ต.ค.65 - 18 ธ.ค.65, 12 ก.ค.67 - 8 ม.ค.68 และ 9 ม.ค.68 - 13 ก.พ.68 ปรับร้อยละ 0 21 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67	
7	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64	(1) 919,645,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67 17 ต.ค. 67	1,080 1,123	1.76 3.73	91.62 99.97	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร, ประปา) (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68 และ 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68	
							20 ก.ย. 64	(2) 919,955,350.09								
							(3) 920,000,000.00									
8	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายจเรธร จันทร์จร) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64	(1) 699,000,000.00	บ.กรีนโลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	0.76 4.18	59.77 63.19	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา ท่อก๊าซ) สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69 (ปรับแผนงาน)	
							15 ก.ย. 64	(2) 699,990,978.90								
							(3) 700,000,000.00									
9	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเจษฎา โคนณายะ)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66	(1) 948,533,800.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอริลเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	28 ก.ค. 66	11 ก.ค. 69	1,080	2.06 4.15	43.55 59.33	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา)	
							27 ก.ค. 66	(2) 949,958,925.65								
							(3) 950,000,000.00									
10	35	พิเศษ	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยก ต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวราศักดิ์ ปะสงค์โย)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	39+000.000 - 40+050.000	1.050	สท.1/42/68	(1) 399,699,000.00	หจก.ทงคักดีวิวัฒน์	13 ก.ย. 68	1 พ.ย. 70	780			2568 เตรียมการก่อสร้าง	
							12 ก.ย. 68	(2) 399,998,619.10								
							(3) 400,000,000.00									

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
11	34	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	34+000.000 - 36+000.000	2.000	สท.1/33/68 22 ส.ค. 68	(1) 256,000,000.00 (2) 269,902,410.40 (3) 270,000,000.00	บ.ประโยชน์การโยธา จก.	23 ส.ค. 68	14 พ.ค. 70	630			2568 เตรียมการก่อสร้าง	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	27.199		(1) 4,516,243,800.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				5	โครงการ	32.104		(1) 4,216,351,212.71								
1	101	1	กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสาธิต อินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	471+955.000 - 490+200.000	18.245	สท.1/7/66 29 มี.ค. 66	(1) 797,560,100.00 (2) 799,999,286.50 (3) 800,000,000.00	บ.แพร่ราษฎร์วิทย์ จก.	30 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	15 ส.ค. 68 18 ก.พ. 69	870 1,057	3.55 2.71	91.31 91.63	2566	
2	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	490+200.000 - 505+853.000	15.653	สท.1/8/66 20 เม.ย. 66	(1) 747,749,000.00 (2) 749,999,738.80 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ราษฎร์วิทย์ จก.	21 เม.ย. 66 (ขยายอายุสัญญา)	7 ส.ค. 68 19 ม.ค. 69	840 1,005	5.34 3.98	89.26 88.68	2566	
3	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายจเรเมธ จันทวีจร) (นายณพวงศธร ลิขิตศรีไพบูลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สะพานหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	1.30 0.00	45.79 100.00	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 16 ธ.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 17 ธ.ค.67 - 22 ม.ค.68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70	

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
4	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	118+000.000 - 130+000.000	12.000	สท.1/11/68 9 ก.ค. 68	(1) 732,089,000.00 (2) 732,329,883.80 (3) 750,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	10 ก.ค. 68	28 ส.ค. 70	780	0.08 0.65	0.18 1.04	2568 ติดตั้งไม่ห้วงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
5	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	130+000.000 - 141+000.000	11.000	สท.1/8/68 26 มิ.ย. 68	(1) 749,748,100.00 (2) 749,998,161.10 (3) 750,000,000.00	บ.พรรณีวรกิจก่อสร้าง และขนส่ง จก.	27 มิ.ย. 68	15 ส.ค. 70	780	0.15 1.17	0.30 2.80	2568 ติดตั้งไม่ห้วงห้าม, พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)
6	117		อุตรดิตถ์ - ภูตู ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ที่ 2	320+330.000 - 343+544.000	23.214	สท.1/45/68 15 ก.ย. 68	(1) 643,950,000.00 (2) 644,674,641.38 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.สุนิสาจุฬา รัตนการโยธา จก. และ บ.ถนนวงศับริการ จก.	16 ก.ย. 68	5 ต.ค. 70	750			2568 เตรียมการก่อสร้าง
โครงการ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	87.295		(1) 4,240,114,300.00							
โครงการ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเขียงของ (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก. (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 64	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68 20 ม.ค. 69	1,080 1,375 1,595	0.80 3.84	56.94 65.24	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69
โครงการ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	9.103		(1) 1,044,937,000.00							
โครงการ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
1	317	พิเศษ	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวินิจ มุลป้อม)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00 (2) 899,996,034.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	1.91 4.78	97.63 87.75	2566	
2	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	142+500.000 - 147+600.000	5.100	สท.1/11/66 26 เม.ย. 66	(1) 899,089,400.00 (2) 899,999,268.30 (3) 900,000,000.00	บ.ดอนเมืองการช่าง จก.	27 เม.ย. 66	10 เม.ย. 69	1,080	0.29 4.56	99.76 77.55	2566	
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพล้งด้านใต้ ตอน 1 (นายโอภาส อินทสาธา) (นายสันติภาพ วัชรโสดิกุล)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	9+600.000 - 25+100.000	15.500	สท.1/12/67 12 ก.ย. 67	(1) 759,161,123.00 (2) 759,624,112.40 (3) 760,000,000.00	บ.อรลักษ์ณสิงห์บุรี (1994) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	2.55 1.44	13.36 16.66	2567 ติดสารานูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ อุปกรณ์กล้องตรวจจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจ ซึ่งนำหน้ากรณบรรทุกติดขัดการก่อสร้าง	
4	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพล้งด้านใต้ ตอน 2 (นายโอภาส อินทสาธา) (นายธงชัย สงไย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1, พิจิตร	25+100.000 - 40+300.000	15.200	สท.1/14/67 17 ก.ย. 67	(1) 739,146,658.00 (2) 739,743,205.30 (3) 740,000,000.00	บ. บี ซี ดี ซี จก.	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	2.10 1.53	7.54 14.63	2567 ติดต้นไม้หวงห้าม	
5	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โทนนาคี)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	48+841.000 - 57+250.000	8.409	สท.1/9/67 12 ก.ย. 67	(1) 686,761,000.00 (2) 687,313,774.80 (3) 690,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	1.14 2.38	41.62 15.26	2567 สารานูปโภค (ไฟฟ้า)	

กันยายน 2568

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
6	340	พิเศษ	บ.สาธิต - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	3.70 4.84	13.69 17.07	2567 ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า	
7	347	พิเศษ	เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายไธภาส อินทสาชา) (นายนิธิพัฒน์ รุมจิมพลี)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พรณิรวรกิจ ก่อสร้าง และขนส่ง จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ค. 66	3 พ.ค. 69 30 เม.ย. 70	1,020 1,382	1.63 0.50	81.78 72.11	2566 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า), ท่อส่งแก๊ส ปตท. ใกล้พื้นที่ก่อสร้างสะพาน	
8	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	127+000.000 - 137+000.000	5.000	สท.1/16/66 14 ก.ค. 66	(1) 569,541,000.00 (2) 569,999,204.40 (3) 570,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	15 ก.ค. 66	28 ก.พ. 69	960	0.55 5.38	99.59 63.07	2566 งานแล้วเสร็จ 13 ส.ค.68	
9	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายจิรวุฒิ สุจริตธรรการ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	137+000.000 - 157+000.000	14.200	สท.1/13/66 24 พ.ค. 66	(1) 549,174,000.00 (2) 549,999,396.10 (3) 550,000,000.00	บ.คริสเตียนีและเนลเสน (ไทย) จก. (มหาชน) (ขยายอายุสัญญา)	25 พ.ค. 66	12 ก.ค. 68 10 ส.ค. 68	780 809	1.09 3.76	97.21 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 8 ส.ค.68	
10	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	2.26 4.78	99.13 64.73	2566	

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
11	11	พิเศษ	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ) (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายศักดิ์พิชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	427+000.000 - 457+000.000	20.000	สท.1/12/68 15 ก.ค. 68	(1) 799,821,000.00 (2) 799,999,184.30 (3) 800,000,000.00	บ.เชียงใหม่สหวิศวโยธการ จก.	16 ก.ค. 68	29 มี.ย. 71	1,080	0.04 0.03	0.08 0.10	2568 ติดพื้นที่ป่า	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				9	โครงการ	119.759		(1) 7,110,926,981.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	19.200		(1) 1118715000.000								
1	1	พิเศษ	กิจกรรมบริหารจัดการลำดับขั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+216.000 - 593+569.000	10.353	สท.1/3/66 23 มี.ค. 66	(1) 192,216,600.00 (2) 279,999,626.55 (3) 280,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสเอสเค	24 มี.ค. 66	11 ม.ค. 68	660	4.15 0.00	99.57 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 27 พ.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 12 ม.ค.68 - 21 เม.ย.68 และ 22 เม.ย.68 - 27 พ.ค.68	
2	1	พิเศษ	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายจรเมธ จันทร์จร) รก. (นายมานะ คงลี)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สท.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) 859,469,000.00 (2) 859,903,809.30 (3) 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	3.50 2.91	19.91 25.16	2567 ติดสารธรณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน	
3	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาใบทอง จก. (ขยายอายุสัญญา)	16 มี.ค. 66 9 มี.ย. 68 15 ก.ค. 68	3 ม.ค. 68 817 853	660 817 853	1.98 0.00	61.61 100.00	2566 ติดแนวสายเคเบิลใยแก้ว TOT และประชาชนคัดค้านการก่อสร้าง และฟ้องศาลปกครอง งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค.68 - 10 ธ.ค.68	
4	4	พิเศษ	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	337+313.000 - 381+863.000	44.550	สท.1/10/66 25 เม.ย. 66	(1) 608,832,300.00 (2) 609,994,831.20 (3) 610,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	26 เม.ย. 66	8 ก.พ. 69	1,020	8.30 4.84	76.99 82.81	2566 ติดสารธรณูปโภค (ไฟฟ้า)	

กันยายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หอนงนา - พิษณุโลก (นายศุภชัย มหากิจ) (นายภรณ์ริน วิมาลา)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	101+550.000 - 113+300.000	11.750	สท.1/4/68 11 มิ.ย. 68	(1) 648,645,776.00 (2) 649,997,665.40 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์คิวัดถุก่อสร้าง (2524) จก.	12 มิ.ย. 68	27 ม.ค. 71	960	0.15 1.33	0.26 1.52	2568 ติดตั้งไม้หวงห้ามและ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
6	4	พิเศษ	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (นายไธมาส อินทสาธา) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร	440+813.000 - 460+900.000	20.087	สท.1/16/68 25 ก.ค. 68	(1) 898,986,630.00 (2) 899,985,627.70 (3) 900,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	26 ก.ค. 68	9 ก.ค. 71	1080	0.08 0.07	0.12 0.19	2568 ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างจุดกลับรถได้สะพาน	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	123.718		(1) 3,201,683,706.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	10.353		(1) 192,216,600.00								

[illegible]

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	แผนงาน		
														เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
			โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	โครงการ	5.767		(1) 2,031,481,568.77								
			โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา	6	โครงการ	11.775		(3) 4,300,000,000.00								
			โครงการฯ แล้วเสร็จ	1	โครงการ	3.700		(1) 1,544,850,000.00								

- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 โครงการแล้วเสร็จ 31 ต.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 โครงการแล้วเสร็จ 13 ก.ย.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ย.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 โครงการแล้วเสร็จ 9 ก.พ.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 โครงการแล้วเสร็จ 31 มี.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 โครงการแล้วเสร็จ 9 พ.ย.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 โครงการแล้วเสร็จ 31 พ.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 โครงการแล้วเสร็จ 16 ส.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 โครงการแล้วเสร็จ 12 ม.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 โครงการแล้วเสร็จ 17 พ.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 โครงการแล้วเสร็จ 20 มี.ค.65

- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 โครงการแล้วเสร็จ 11 ก.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 โครงการแล้วเสร็จ 21 ส.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 โครงการแล้วเสร็จ 12 ธ.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 โครงการแล้วเสร็จ 31 ม.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 โครงการแล้วเสร็จ 12 ต.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 โครงการแล้วเสร็จ 27 มี.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 โครงการแล้วเสร็จ 8 ธ.ค.65