



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กันยายน 2559

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2559

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการขยายทางหลวงได้รับการพัฒนา			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	147.567	7,089,113,055.17
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	33.316	990,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	5	31.676	1,819,431,214.00
	1.2 กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงทาง			
	1.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	1.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	1.2.3 งานแล้วเสร็จ	1	15.000	293,493,900.00
	1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับสะพาน และท่ออุโมงค์			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	5.785	605,876,692.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
2	โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	12	184.360	7,190,998,326.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	26.675	1,629,938,244.60 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	3	46.429	1,807,111,436.00
3	โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	66.467	2,514,396,600.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	19.000	1,400,000,000.00 *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2559

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
4	<u>โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</u>			
	4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	25.115	832,135,000.00
	4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	5	89.984	6,050,000,000.00 *
	4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
5	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	47.451	2,090,710,000.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
6	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค</u>			
	6.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	20	609.522	15,966,612,562.40
	6.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	32.117	1,150,000,000.00 *
	6.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	50	1086.267	36,289,842,235.57
	ยัง ไม่ลงนามในสัญญา	14	201.092	11,219,938,244.60 *
	งานแล้วเสร็จ	9	93.105	3,920,036,550.00
	รวม	73	1380.464	51,429,817,030.17

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2559

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
7	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	7.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	32.094	9,809,024,294.00
	7.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	17	72.600	31,162,000,000.00 *
	7.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	24	104.694	40,971,024,294.00
	สรุปโครงการฯ เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	57	1118.361	46,098,866,529.57
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	31	273.692	42,381,938,244.60 *
	งานแล้วเสร็จ	9	93.105	3,920,036,550.00
	รวมทั้งสิ้น	97	1485.158	92,400,841,324.17

8	โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2			
	8.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	46.814	1,453,886,511.00
	8.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	8.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	3	46.814	1,453,886,511.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2559

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
9	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	19.775	4,419,350,487.90 **
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	9.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	6	19.775	4,419,350,487.90

** เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	66	1184.950	51,972,103,528.47
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	31	273.692	42,381,938,244.60 *
	งานแล้วเสร็จ	9	93.105	3,920,036,550.00
	รวมโครงการทั้งสิ้น	106	1551.747	98,274,078,323.07

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา				กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับสะพาน และท่ออุโมงค์			
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				1	122	6	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2)
1	11	1	สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
2	-	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1	1	101	6	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 2 □
3	-	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2	2	103	6	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2 □
4	101	1	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวังมา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง	3	101	6	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 □
5	214	2	ทางเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 1	4	1010	7	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว
6	214	2	ทางเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2	5	12	7	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณคอกยลวก)
7	224	2	โชคชัย - ครบุรี	6	12	7	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณคอกยลวก)
8	3262	2	อ.เสนา - กม.36+626 (บ้านสาลี) ตอน 2	7	101	7	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน 1
9	304	3	มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน 1	8	101	7	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตวีดินอก - ต.เกาะตาเลี้ยง
10	375	3	นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1	9	12	8	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1
11	-	3	ทางเข้าเมืองชุมพร (แนวใหม่) ตอน 2	10	225	8	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1
12	375	3	อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว	11	22	8	อ.หนองหาน - อ.สว่างแดนดิน ตอน 1
13	4013	4	นครศรีธรรมราช - อ.ปากพนัง ตอน 2	12	24	8	อ.ปราสาท - อ.ขุนันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
14	4169	4	ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2	13	329	8	แยกทางหลวงหมายเลข 340 - อ.บางปะหัน ตอน 3
15	4	4	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -บ.โคกกลอย	14	408	9	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4
16	4057	4	สุโขทัย-โก-ลก-เวียง-บูกีตา ตอน ทางเลี้ยวเมืองเวียง ตอน 1	15	4	9	กระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน 5
17	4057	5	สุโขทัย-โก-ลก-เวียง-บูกีตา ตอน ทางเลี้ยวเมืองเวียง ตอน 2	16	4	9	ชุมพร - ระนอง ตอน 3
18	-	5	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าลอบป่าต๊ะ) - บรรจบทางหลวง 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส	17	4	9	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงทาง				18	4	10	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก)
1	1080	5	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 1 □				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง				โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค			
1	1421	10	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล	8	1	15	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ)
2	4	10	ชุมพร - ระนอง ตอน 2	9	1	16	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (กำแพงเพชร-ตาก) (เป็นตอนๆ)
3	4	11	ชุมพร - ระนอง ตอน 4	10	1	16	นครสวรรค์ - สลกบาตร
4	-	11	ทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนเนียง) - สตูล (ท่าเรือเกาะนก)	11	122	16	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				12	4	16	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 1
1	118	11	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำฤ	13	4	16	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2
2	12	12	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน บ.น้ำดุก - ต.ปากช่อง	14	4	17	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (LT., RT. เป็นตอนๆ) ตอน 3
3	12	12	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ปากช่อง - ต.น้ำหนาว	15	4	17	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอนๆ) ส่วนที่ 1
4	12	12	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.น้ำหนาว - ต.ทุ่งพระ	16	4	17	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอนๆ) ส่วนที่ 2
5	12	12	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ทุ่งพระ - อ.คอนสาร	17	4	17	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอนๆ) ส่วนที่ 1
6	408	13	อ.นาทวี - ด้านประกอบ	18	4	18	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอนๆ) ส่วนที่ 2
7	410	13	ปัตตานี - ยะลา - อ.เบตง ตอน 1	19	4	18	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอนๆ)
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ				20	41	18	ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง (เป็นตอนๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 1
1	1290	13	อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3	21	41	18	ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง (เป็นตอนๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 2
2	12	14	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4	22	41	19	ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง (เป็นตอนๆ) ตอน 2
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค				โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2			
1	1	14	ตาก - พะเยา ตอน 1 (ตาก-บ้านตาก) (เป็นตอนๆ)	1	121	19	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 (เหมืองกุง - ดันเปา)
2	1	14	ตาก - พะเยา ตอน 2 (บ้านตาก-เถิน) (เป็นตอนๆ)				
3	1	14	ตาก - พะเยา ตอน 3 (เถิน-ลำปาง) (เป็นตอนๆ)				
4	1	15	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง-งาว) (เป็นตอนๆ)				
5	1	15	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 2 (ลำปาง-งาว) (เป็นตอนๆ)				
6	1	15	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นครสวรรค์-กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ)				
7	1	15	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นครสวรรค์-กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ)				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2							
2	101	19	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 2	10	24		ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400.000 - กม.4+100.000 บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.4+100.000 - กม.9+000.000 บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000 บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.22+500.000 - กม.24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.24+875.000 - กม.29+000.000 บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.30+000.000 - กม.35+900.000 บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833 บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000 บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000 บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.64+700.000 - กม.70+000.000 บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.70+000.000 - กม.77+000.000
3	218	20	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน 1	11	25		
				12	25		
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7				13	25		
1	7	21	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1	14	25		
2	7	21	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4	15	25		
3	7	21	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6				
4	7	21	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7				
5	7	22	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8				
6	7	22	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9				
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง							
1		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - กม.50+000.000	18	26		
2		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.77+000.000 - กม.80+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)	19	26		
3		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.80+000.000 - กม.87+000.000	20	26		
4		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.87+000.000 - กม.92+000.000	21	27		
5		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.92+000.000 - กม.96+410.000 (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี)	22	27		
6		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)	23	27		
7		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000.000 - กม.9+856.000 (SPUR LINE)	24	27		
8		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.13+000.000 - กม.17+000.000				
9		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.17+000.000 - กม.22+500.000				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2559

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

กันยายน 2559

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	11	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายประดองยุทธ์ กลิงค์)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน, เชียงใหม่ที่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	(1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59	15 พ.ค. 62	1,080	0.26 0.69	0.42 2.05	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง งปม. ปี 59 = 294.939 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 1,179.756 ลบ.
2	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายเฉลิมศักดิ์ ศรีท้วม)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	0+000.000 - 9+025.000	9.025	สท.1/26/58 28 ก.ค. 58	(1) 902,272,111.00 (2) 905,996,392.94 (3) 1,793,057,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพร์สเชียงราย จำกัด	29 ก.ค. 58	13 ม.ค. 61	900	1.90 1.79	9.26 25.28	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) งปม. ปี 58 = 270.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 427.767 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 1,095.290 ลบ.
3	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	9+025.000 - 18+411.533 และ 0+000.000 - 2+628.000	12.014	สท.1/25/58 28 ก.ค. 58	(1) 888,697,756.00 (2) 893,454,212.21 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ.แพร่รังวิทย์ จำกัด	29 ก.ค. 58	15 ต.ค. 60	810	2.29 4.06	3.08 29.24	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวังผา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง	2 (แพร่)	408+200.000 - 409+684.000 และ 443+622.000 - 452+400.000	10.262	(1) (2) (3)	(1) (2) 249,816,551.80 (3) 250,000,000.00				600			ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 30 ก.ย.59 อยู่ระหว่างพิจารณาและต่อรองราคา งปม. ปี 60 = 50.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 200.000 ลบ.

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
5	214	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 1 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายไกรสิทธิ์ ธีระสำราญ) (เริ่ม 23 มิ.ย.59)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	0+000 - 11+800	11.800	สท.3/8/58 29 ธ.ค. 57	(1) 705,367,585.00 (2) 719,880,608.00 (3) 1,200,000,000.00	หจก.บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง	30 ธ.ค. 57	16 มิ.ย. 60	900	11.58 6.44	66.79 63.29	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม. ปี 57 = 180.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 233.619 ลบ. งปม. ปี 59 = 294.560 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 322.690 ลบ.		
6	214	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายอนุศาสน์ ศุภการพิทยากุล) (เริ่ม 6 ก.ย.59)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	11+800 - 21+835	10.035	สท.1/1/58 23 มี.ค. 58	(1) 325,023,519.88 (2) 479,823,283.30 (3) - (งปม. รวมกับตอน 1)	หจก.มาตริศรี จักรกล	24 มี.ค. 58	11 ม.ค. 60	660	0.00 7.48	2.19 87.77	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
7	224	พิเศษ	โชคชัย - ครบุรี (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายอนุศาสน์ ศุภการพิทยากุล)	10 (นครราชสีมา) นครราชสีมาที่ 3	34+500 - 47+250 , 50+000 - 60+100	22.850	สท.3/5/58 10 พ.ย. 57	(1) 587,901,708.00 (2) 599,978,582.30 (3) 600,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	11 พ.ย. 57	30 ก.ย. 59 30 เม.ย. 60	690 902	4.33 4.06	70.84 70.56	ปรับแผนงาน งปม. ปี 57 = 90.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 148.750 ลบ. งปม. ปี 59 = 218.792 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 130.359 ลบ.		
8	3263	พิเศษ	อ.เสนา - กม.36+626(บ้านสาไล) ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)	12 (สุพรรณบุรี) 13(11 เดิมกรุงเทพ) สุพรรณบุรีที่ 1 อยุธยา	25+000.000 - 35+500.000	10.500	สท.1/3/57 11 พ.ย. 57	(1) 811,388,059.00 (2) 829,980,622.55 (3) 830,000,000.00	บ. ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	12 พ.ย. 57	31 ต.ค. 59 2 ธ.ค. 59	720 752	3.34 6.19	90.40 92.14	งปม. ปี 57 = 124.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 189.942 ลบ. งปม. ปี 59 = 324.526 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 172.419 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					แผนงาน			
								(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน		
9	304	พิเศษ	มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน 1 □ (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	13 (กรุงเทพ) <u>14 (ชลบุรี)</u> กรุงเทพ, ฉะเชิงเทรา	41+100.000 - 43+210.000, 44+270.000 - 47+932.000, 49+032.000 - 50+300.000, 72+194.550 - 76+400.000	11.245	สท.1/11/56 □ 22 ส.ค. 56	(1) 948,269,439.00 (2) 949,988,354.30 (3) 950,000,000.00	บ. ชัยนันท์ คำวิตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด	23 ส.ค. 56 16 ก.พ. 59 26 ก.พ. 59	9 ม.ค. 59 16 ก.พ. 59 26 ก.พ. 59	870 908 918	0.00 0.00	98.41 100.00	งานแล้วเสร็จ 24 ก.พ. 59 ส่งมอบงาน 16 มี.ค. 59 งปม. ปี 56 = 190.000 ลบ. งปม. ปี 57 = 149.594 ลบ. งปม. ปี 58 = 333.530 ลบ. งปม. ปี 59 = 320.969 ลบ.	
10	375	พิเศษ	นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1 (นายประจักษ์ บัญญาเลย) (นายปรกรณ์ มอนไช)	<u>15 (ประจวบคีรีขันธ์)</u> นครปฐม	44+000 - 53+000	9.000	สท.1/6/58 9 เม.ย. 58	(1) 215,661,561.29 (2) 299,994,899.50 (3) 300,000,000.00	บ. รงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด	10 เม.ย. 58	28 ม.ค. 60	660	8.13 6.83	58.05 67.88	งปม.ปี 58 = 60.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 72.338 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 83.324 ลบ.	
11	-	1	ทางเข้าเมืองชุมพร (แนวใหม่) ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสันติภาพ วัชรไธตติกุล)	<u>15 (ประจวบคีรีขันธ์)</u> ชุมพร	10+600 - 11+855.362	1.255	สท.3/6/58 21 พ.ย. 57	(1) 98,848,700.00 (2) 99,999,954.30 (3) 100,000,000.00	บ. ชุมพร แอสฟัลท์ จำกัด	22 พ.ย. 57	16 พ.ย. 58 8 ธ.ค. 58	360 382	0.00 0.00	99.98 99.89	งานแล้วเสร็จ 30 ต.ค. 58 ส่งมอบงาน 5 พ.ย.58 งปม. ปี 57 = 15.000 ลบ. งปม.ปี 58 = 40.928 ลบ. งปม. ปี 59 = 42.920 ลบ.	
12	375	พิเศษ	อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว	<u>15 (ประจวบคีรีขันธ์)</u>	53+000.000 - 62+076.000	9.076		(1) (2) 299,929,880.30 (3) 300,000,000.00				600				ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 30 ก.ย.59 อยู่ระหว่างพิจารณาและต่อรองราคา งปม. ปี 60 = 60.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 240.000 ลบ.

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
13	4013	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - อ.ปากพ่อง ตอน 2 (นายประจักษ์ บัญญาเลย) (นายวรวิทย์ วิสมีตะนันท์) (เริ่ม 3 มิ.ย.59)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	17+867 - 27+663.048	9.796	สท.3/2/58 7 พ.ย. 57	(1) 347,696,075.00 (2) 459,989,541.70 (3) 460,000,000.00	บ. พีระมิต คอนกรีต จำกัด	8 พ.ย. 57	27 ก.ย. 59	690	0.73 2.94	99.86 100.00	งานแล้วเสร็จ 10 ก.ย.59 ส่งมอบงาน 20 ก.ย.59 งปม. ปี 57 = 69.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 101.962 ลบ. งปม. ปี 59 = 1122.456 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 64.278 ลบ.		
14	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2 (นายประจักษ์ บัญญาเลย) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	40+100 - 50+063.013	9.963	สท.3/4/58 7 พ.ย. 57	(1) 383,929,755.00 (2) 389,999,487.80 (3) 390,000,000.00	บ. เอส.ซี.จี.1995 จำกัด	8 พ.ย. 57	27 ก.ย. 59	690	1.62 0.20	77.80 100.00	อยู่ระหว่างขอขยายอายุสัญญาจากกรณี ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม. ปี 57 = 58.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 86.478 ลบ. งปม. ปี 59 = 153.820 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 85.131 ลบ.		
15	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายประจักษ์ บัญญาเลย) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	17 (กระบี่) พังงา	813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000	28.030	สท.1/6/59 21 เม.ย. 59	(1) 794,200,000.00 (2) 835,151,409.00 (3) 835,660,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย. 59	8 ต.ค. 61	900	0.00 2.02	0.20 5.45	ติดขัดต้นไม้ 2 ซ้ำทาง งปม. ปี 59 = 167.132 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 668.528 ลบ.		
16	4057	1	สุโขทัย-ตาก-แก่ง-บุญเกะตา ตอน ทางเลี่ยงเมืองแก่ง ตอน 1 (นายปียชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมหมาย คงช่วย)	18 (สงขลา) นราธิวาส	EQ.0+000.000 AH/ 62+622.682 BK. - 5+523.000	5.523	สท.3/1/58 27 ต.ค. 57	(1) 246,979,000.00 (2) 249,962,503.80 (3) 250,000,000.00	บ. อี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	28 ต.ค. 57	19 เม.ย. 59 2 มิ.ย. 59	540 584	0.00 0.00	99.98 99.68	งานแล้วเสร็จ 26 พ.ค.59 ส่งมอบงาน 31 พ.ค.59 งปม. ปี 57 = 37.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 55.094 ลบ. งปม. ปี 59 = 154.385 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
17	4057	1	สุโหงโก-ลก-เว้ง-บุญตะตา ตอน ทางเลี่ยงเมืองเว้ง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปัสสัมภิญญานุก) (นายสุวัฒน์ รัตนมณี)	18 (สงขลา) นราธิวาส	5+523.000 - EQ.9+380.335 BK. / 73+206.682 AH.	3.857	สท.3/7/58 24 พ.ย. 57	(1) 177,638,000.00 (2) 179,957,223.90 (3) 180,000,000.00	บ. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด	25 พ.ย. 57 (ขยายอายุสัญญา)	18 มี.ค. 59 9 ก.ค. 59	480 593	0.00 0.00	99.99 91.27	งานแล้วเสร็จ 17 พ.ค.59 ส่งมอบงาน 24 พ.ค.59 งปม. ปี 57 = 27.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 44.625 ลบ. งปม. ปี 59 = 106.013 ลบ.											
18		พิเศษ	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าลอบ่าติ๊ะ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส	18 (สงขลา)	0+000.000 - 11+200.402 (NEW ROAD) และ 9+792.000 - 12+570.000 (HWY.NO.4136)	13.978	(1) (2) (3)	439,999,661.50 440,000,000.00				630			ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 3 ต.ค.59 อยู่ระหว่างพิจารณาและต่อรองราคา งปม. ปี 60 = 88.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 352.000 ลบ.											
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				10	โครงการ	147.567	(1)	7,089,113,055.17																		
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	33.316	(3)	990,000,000.00																		
โครงการฯ แล้วเสร็จ				5	โครงการ	31.676	(1)	1,819,431,214.00																		
1	1080	1	กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงทาง น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 1 □ (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายณัฐพล แก้วอู๋)	2 (แพร่) □ น่านที่ 2	9+300.000 - 24+300.000	15.000	สท.1/1/57 □ 6 พ.ย. 57	(1) 293,493,900.00 (2) 299,537,416.80 (3) 300,000,000.00	บ. ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จำกัด	7 พ.ย. 57	29 เม.ย. 59	540	0.00 0.00	100.00 91.55	งานแล้วเสร็จ 14 มี.ค. 59 ส่งมอบงาน 21 มี.ค. 59 งปม. ปี 57 = 45.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 141.667 ลบ. งปม. ปี 59 = 112.870 ลบ.											
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				-	โครงการ	-		-																		
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-																		
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	15.000	(1)	293,493,900.00																		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมถึง
																									นี้	ปัจจุบัน
1	122	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับสะพาน และท่ออุโมงค์ ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2) (นายกฤษดา ศรีดามา) (จ.ส.ต.वलลภ จันทริกะจ่าง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	14+282.943 และ 15+685.000 - 21+470.000	5.785	สท.1/3/58 24 มี.ค. 58	(1) 605,876,692.00 (2) 621,266,900.70 (3) 916,964,700.00 (แบ่งเป็น 2 ส่วน)	บ. สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	25 มี.ค. 58	9 ก.ย. 60	900	4.23 6.14	50.19 44.51	งปม.ปี 57 = 148.500 ลบ. งปม.ปี 58 = 174.150 ลบ. งปม.ปี 59 = 120.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 413.024 ลบ.											
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	5.785	(1)	605,876,692.000																		
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-																		
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-																		
1	101	พิเศษ	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2) อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสมหวัง โสหนุด)	2 (แพร่) น่านที่ 1	158+000.000 - 169+050.000, 177+975.000 - 183+750.000	16.825	สท.1/7/56 30 พ.ค. 56	(1) 548,660,361.00 (2) 549,990,195.50 (3) 550,000,000.00	หจก.แพร่วิศวกรรม	31 พ.ค. 56	20 พ.ค. 58 4 ธ.ค. 58 11 ม.ค. 59	720 918 956	0.00 0.00	100.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 16 ธ.ค.58 ส่งมอบงาน 23 ธ.ค.58 งปม.ปี 56 = 110.000 ลบ. งปม.ปี 57 = 102.753 ลบ. งปม.ปี 58 = 335.908 ลบ.											
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	2 (แพร่) แพร่	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/5/59 30 มี.ค. 59	(1) 760,380,000.00 (2) 786,435,067.80 (3) 786,500,000.00	หจก. แพร่วิศวกรรม	31 มี.ค. 59	20 มี.ค. 61	720	1.48 3.82	6.36 10.53	งปม.ปี 59 = 157.300 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 629.200 ลบ.											
3	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายสันติ กมลรัตน์)	2 (แพร่) น่านที่ 1	199+900.000 - 216+600.000	16.700	สท.1/10/59 25 เม.ย. 59	(1) 559,150,000.00 (2) 573,535,770.00 (3) 619,370,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61	720	0.01 2.24	0.86 8.46	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง งปม.ปี 59 = 123.874 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 495.496 ลบ.											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
4	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว	2 (แพร่)	282+650.000 - 291+575.000 (169+050.000 - 177+975.000) (เดิม)	8.925		(1) (2) 546,598,310.40 (3) 550,000,000.00				720			ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 3 ต.ค.59 อยู่ระหว่างพิจารณาและต่อรองราคา งปม.ปี 60 = 110.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 440.000 ลบ.
5	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณดอยหลวง) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพินิจ เสือชานา)	4 (ตาก) ตากที่ 1	49+266.137 (ทล.12) - 61+791.902 (ทล.12) หรือ EQ. 36+625.000 AHD. (ทล.105) /36+592.168 BK. (ทล.105) - 24+100.000 (ทล.105)	12.525	สท.1/23/58 10 มิ.ย.58	(1) 706,000,000.00 (2) 707,533,030.10 (3) 1,400,000,000.00	บ.เทิดไทยแอนด์โค จำกัด	11 มิ.ย.58	27 ก.ย. 60	840	3.70 6.35	23.83 38.76	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม.ปี 58 = 280.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 404.346 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 712.154 ลบ.
6	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณดอยหลวง) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพรรคดี เลี้ยงอิว)	4 (ตาก) ตากที่ 1	61+791.902 (ทล.12) - 73+891.138 (ทล.12) หรือ 24+100.000 (ทล.105) - 12+000.000 (ทล.105)	12.100	สท.1/24/58 10 มิ.ย.58	(1) 690,500,000.00 (2) 691,999,266.50 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. เทิดไทยแอนด์โค จำกัด	11 มิ.ย.58	28 ส.ค. 60	810	5.40 6.56	29.55 39.24	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
7	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสง่าชัย ใจห้าว)	5 (พิษณุโลก) สุโขทัย	82+450.000 - 89+421.349 (ใหม่) หรือ 36+493.432 - 29+522.038 (เก่า)	6.971	สท.1/3/59 29 ม.ค. 59	(1) 228,380,000.00 (2) 235,943,930.80 (3) 235,955,000.00	หจก.พิษณุดีพร้อม	30 ม.ค.59	23 พ.ค. 60	480	5.85 3.83	65.97 25.56	งปม.ปี 59 = 47.191 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 188.764 ลบ.
8	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เดวิดนอก - ต.เกาะตาเลีย	5 (พิษณุโลก)	89+421.394 - 94+843.394 หรือ 29+522.038 - 24+100.038 (เก่า)	5.422		(1) (2) 229,938,244.60 (3) 230,000,000.00				480			ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 30 ก.ย.59 อยู่ระหว่างพิจารณาและต่อรองราคา งปม.ปี 60 = 46.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 184.000 ลบ.

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
9	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายยุทธนา นวดจีน)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ ที่ 1	123+195.000 - 133+300.000	10.105	สท.1/7/59 21 เม.ย. 59	(1) 507,264,859.00 (2) 530,887,541.00 (3) 530,890,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย.59	12 มี.ค. 61	690	2.40 2.19	5.63 9.30	งปม.ปี 59 = 106.178 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 424.712 ลบ.		
10	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ ที่ 2 (บึงสามพัน)	135+580.000 - 142+780.000	7.200	สท.1/2/59 29 ม.ค. 59	(1) 120,008,998.00 (2) 190,399,748.50 (3) 196,630,000.00	หจก.วิชรขจร	30 ม.ค. 59	21 ส.ค. 60	570	2.19 4.58	16.50 25.26	งปม.ปี 59 = 39.326 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 157.304 ลบ.		
11	22	พิเศษ	อ.หนองหาน - อ.สว่างแดนดิน □ ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายครวัชิต กุศล)	7 (ขอนแก่น) □ อุดรธานีที่ 2	37+000.000 - 60+000.000	23.000	สท.1/2/57 21131	(1) 862,039,075.00 (2) 879,980,317.00 (3) 880,000,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	8 พ.ย. 57	27 ต.ค. 59	720	0.53 7.22	99.99 97.35	งานแล้วเสร็จ 27 ก.ย.59 งปม.ปี 57 = 132.000 ลบ. งปม.ปี 58 = 186.993 ลบ. งปม.ปี 59 = 359.864 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 183.183 ลบ.		
12	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.ชูรินทร์ - แยกทางหลวง หมายเลข 2085 ตอน 1 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายธงชัย ชูกร)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	189+800.000 - 224+800.000	35.000	สท.1/15/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,280,206,000.00 (2) 1,365,081,017.70 (3) 1,376,380,000.00	หจก.บุรีรัมย์รุ่งชัย ก่อสร้าง	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	0.78 0.46	3.79 1.15	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง งปม.ปี 59 = 275.276 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 1,101.104 ลบ.		
13	329	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 340 - อ.บางปะหัน ตอน 3 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายจำรัส คำรงค์พานิช)	12 (สุพรรณบุรี) อ่างทอง, ออยุธยา	40+395.468 - 47+000.000	6.604	สท.3/9/56 28 ส.ค. 56	(1) 396,412,000.00 (2) 409,986,983.90 (3) 410,000,000.00	บ. บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	29 ส.ค. 56	14 ก.พ. 59 2 เม.ย. 59	900 948	0.00 0.00	99.99 100.00	งานแล้วเสร็จ 28 มี.ค.59 ส่งมอบงาน 30 มี.ค.59 งปม.ปี 56 = 82.000 ลบ. งปม.ปี 57 = 95.667 ลบ. งปม.ปี 58 = 83.965 ลบ. งปม.ปี 59 = 134.780 ลบ.		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
14	408	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายบุญศรีรินทร์ ยามา)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	70+200.000 - 82+000.000	11.800	สท.1/8/59 25 เม.ย. 59	(1) 487,319,000.00 (2) 503,246,797.90 (3) 520,000,000.00	บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เออนิเนียร์ริ่ง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	16 มี.ค. 61	690	5.75 2.58	6.23 7.67	งปม. ปี 59 = 102.246 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 - 61 = 417.754 ลบ.		
15	4	พิเศษ	กระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน 5 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปิยะ สาระทรัพย์)	17 (กระบี่) พังงา	1000+600 - EQ 1003+235.035 BK./ 1002+206.187 AH. - 1016+022.734	16.452	สท.1/4/58 7 เม.ย. 58	(1) 588,804,587.00 (2) 599,992,443.90 (3) 600,000,000.00	บ. บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	8 เม.ย. 58	27 มี.ค. 60	720	6.40 7.70	70.13 70.50	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม. ปี 58 = 90.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 248.563 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 250.242 ลบ.		
16	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายฉลองชัย จรุงพันธุ์)	17 (กระบี่) ระนอง	500+480 - 513 +300	12.820	สท.3/3/58 7 พ.ย. 57	(1) 538,946,782.00 (2) 549,999,267.20 (3) 550,000,000.00	บ. พีระมิตคอนกรีต จำกัด	8 พ.ย. 57	27 ต.ค. 59	720	4.50 2.09	98.67 97.81	งปม. ปี 57 = 82.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 116.874 ลบ. งปม. ปี 59 = 225.046 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 114.526 ลบ.		
17	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน	17 (กระบี่)	585+250.000 - 603+000.000	17.750	(1) (2) (3)	849,994,308.60 850,000,000.00				1,080				ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 3 ต.ค.59 อยู่ระหว่างพิจารณาและต่อรองราคา งปม. ปี 60 = 170.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 680.000 ลบ.	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
18	4	พิเศษ	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก) (นายประจักษ์ บัญญาเลย) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน) (เริ่ม 6 ก.ย.59)	17 (กระบี่) กระบี่	130+400 - 135+630 และ 137+200-EQ148+205.878 BK/ 148+778.180 AH - 162+200	29.658	สต.1/2/58 24 มี.ค. 58	(1) 952,418,100.00 (2) 979,953,416.50 (3) 979,986,000.00	บ. เสริมสงวน ก่อสร้าง จำกัด	25 มี.ค. 58	11 ก.ค. 60	840	3.34 6.28	39.52 50.30	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง งปม. ปี 52-56 = 12.396 ลบ. งปม. ปี 57 = 235.959 ลบ. งปม. ปี 58 = 59.787 ลบ. งปม. ปี 59 = 239.499 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 404.778 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				12	โครงการ	184.360		(1) 7,190,998,326.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	26.675		(3) 1,629,938,244.60									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	46.429		(1) 1,807,111,436.00									
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง																	
1	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวค้อย - บ.ใหม่มงคล	1 (เขียงใหม่)	0+000.000 - 19+000.000	19.000		(1) (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00					1,080				ประกาศประกวดราคา 16 ก.ย.59 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 17 ต.ค.59 งปม.ปี 60 = 280.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,120.000 ลบ.
2	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 2 (นายประจักษ์ บัญญาเลย) (นายชัยวัฒน์ สว่างพันธุ์)	17 (กระบี่) ระนอง	545+750 - 569+250	23.500	สต.3/8/56 8 ส.ค. 56	(1) 897,719,600.00 (2) 899,991,092.05 (3) 897,720,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	9 ส.ค.56	25 ม.ค.59 15 เม.ย. 60	900 1,346	4.78 4.26	66.03 76.98	ติดสารารูปโปก (ไฟฟ้า, โทรศัพท์) งปม.ปี 56 = 180.000 ลบ. งปม.ปี 57 = 150.000 ลบ. งปม.ปี 58 = 211.166 ลบ. งปม.ปี 59 = 152.612 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 203.483 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
								(1) ขันตอนดำเนินการ					(2) ปัญหา/อุปสรรค	(3) ขันตอนดำเนินการ		(4) ปัญหา/อุปสรรค
3	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (นายฤกษ์ดา ศรีดามา) (นายประกาศ ช่วยเพ็ญ)	17 (กระบี่) ระนอง	513+300.000 - 545+750.000	32.450	สท.1/13/59 26 พ.ค. 59	(1) 1,310,200,000.00 (2) 1,343,704,550.60 (3) 1,563,175,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	27 พ.ค. 59	11 พ.ค. 62	1,080	0.25	1.97	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , ติดขัดต้นไม้ และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) งปม.ปี 59 = 312.635 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 - 61 = 1,250.540 ลบ.	
4	-	1	ทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนเนียง) - สตูล (ท่าเรือเกาะนก) (นายภูวเดช กิตติงสุมาลี) (นายธรรการ กิจกอบสิน)	18 (สงขลา) สตูล	0+000- EQ 7+787.244/ กม.2+729.735 (ทล.4051)- EQ 10+517.227/ กม.0+000	10.517	สท.3/20/53 31 ส.ค. 53	(1) 306,477,000.00 (2) 307,035,378.60 (3) 316,000,000.00	บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนยี่เนียร์ (1964) จำกัด	1 ก.ย.53	22 เม.ย.55 5 ส.ค.55 1 ก.พ..56 2 เม.ย.56 10 เม.ย.56 18 เม.ย.56 16 ม.ค.57 15 มิ.ย.57 1 ก.ค.57	600 705 885 945 953 961 1,234 1,384 1,400	2.15	88.39	กรรมฯ อนุมัติลดค่าปรับตั้งวันที่ 7 ก.ย. 59 งปม.ปี 52 - 55 = 192.505 ลบ. งปม.ปี 56 = 22.795 ลบ. งปม.ปี 57 = 41.177 ลบ. งปม.ปี 58 = 50.000 ลบ.	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	66.467	(1)	2,514,396,600.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	19.000	(3)	1,400,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-								
1	118	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำตื้น	1 (เชียงใหม่)	42+000.000 - 51+250.000	9.250	(1) (2) (3)	649,753,866.40 650,000,000.00				630			ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 30 ก.ย.59 อยู่ระหว่างพิจารณาและต่อรองราคา งปม.ปี 60 = 130.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 520.000 ลบ.	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
2	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน บ.น้ำดุก - ต.ปากช่อง	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	366+089.000 - EQ.380+785.000 BK./ EQ.380+943.000 AH. - 386+000.000 (NEW)	19.753		(1) (2) 1,249,998,484.60 (3) 1,250,000,000.00				1,080			ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 3 ต.ค.59 อยู่ระหว่างพิจารณาและต่อรองราคา งปม.ปี 60 = 250.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,000.000 ลบ.
3	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ปากช่อง - ต.น้ำหนาว	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	386+000.000 - 405+000.000 (ใหม่) หรือ 30+057.000 - 49+057.000 (เดิม)	19.000		(1) (2) 1,369,553,221.10 (3) 1,370,000,000.00				1,080			ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 3 ต.ค.59 อยู่ระหว่างพิจารณาและต่อรองราคา งปม.ปี 60 = 274.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,096.000 ลบ.
4	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.น้ำหนาว - ต.ทุ่งพระ	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	405+000.000 - EQ.414+899.584 BK./ EQ.414+942.401 AH. - 418+500.000 (ใหม่) หรือ 49+057.000 - EQ.58+956.584 BK./ EQ.58+999.401 AH. - 62+557.000 (เดิม)	13.457		(1) (2) 1,349,876,544.70 (3) 1,350,000,000.00				1,080			ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 3 ต.ค.59 อยู่ระหว่างพิจารณาและต่อรองราคา งปม.ปี 60 = 270.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,080.000 ลบ.
5		พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ทุ่งพระ - อ.คอนสาร	7 (ขอนแก่น) ขอนแก่นที่ 2	418+500.000 - 447+024.000 (ใหม่) หรือ 62+557.000 - 91+081.000 (เดิม)	28.524		(1) (2) 1,429,900,621.10 (3) 1,430,000,000.00				1,080			ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 3 ต.ค.59 อยู่ระหว่างพิจารณาและต่อรองราคา งปม.ปี 60 = 286.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,144.000 ลบ.

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6	408	พิเศษ	อ.นาทวี - ด้านประกอบ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายจรรุญ ชัยทอง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2	235+459.000 - 251+425.000	15.966	สท.1/9/59 25 เม.ย. 59	(1) 542,735,000.00 (2) 565,665,875.10 (3) 589,880,000.00	บ. เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61	720	3.20 3.73	7.57 7.38	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม.ปี 59 = 117.976 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 - 61 = 471.904 ลบ.		
7	410	พิเศษ	ปัตตานี - ยะลา - อ.เบตง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสุวัฒน์ รัตนมณี)	18 (สงขลา) ยะลา	4+450.810 - 13+600.000 (เก่า) หรือ 41+265.000 - 50+414.190 (ใหม่)	9.149	สท.1/1/59 29 ม.ค. 59	(1) 289,400,000.00 (2) 294,483,454.65 (3) 294,940,000.00	หจก. ชินวระยะลา ก่อสร้าง	30 ม.ค. 59	20 ต.ค. 60	630	3.86 4.20	19.59 14.67	งปม.ปี 59 = 58.988 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 - 61 = 235.952 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	25.115	(1)	832,135,000.000									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				5	โครงการ	89.984	(3)	6,050,000,000.000									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									
1	1290	พิเศษ	<u>กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u> อ.เชียงใหม่ - อ.เชียงของ ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2	72+027.000 (ใหม่) / 21+000.000 (เก่า) - 93+027.000 (ใหม่) / 0+000.000 (เก่า)	21.000	สท.1/4/59 30 มี.ค. 59	(1) 653,120,000.00 (2) 670,918,433.30 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	31 มี.ค.59	18 มิ.ย. 61	810	2.30 2.18	9.35 7.90	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา และ โทรศัพท์) งปม.ปี 59 = 137.638 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 - 61 = 562.362 ลบ.		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													แผนงาน			
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
2	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวัลลภ นีวกุลม)	4(ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,437,590,000.00 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	0.21 0.81	0.90 0.98	ติดสาธารณูปโภค งปม.ปี 59 = 304.771 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 1,219.084 ลบ.	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	47.451		2,090,710,000.000								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-										
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-								
กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค																
1	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 1 (ตาก - บ้านตาก) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายนพดล มนต์วีฑูล)	4 (ตาก) ตากที่ 1	545+000.000 - 583+246.000	36.784	สท.1/13/58 18 พ.ค. 58	(1) 1,014,300,000.00 (2) 1,049,976,965.50 (3) 1,050,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	3 พ.ย. 60	900	8.67 2.56	50.83 34.17	งปม. ปี 58 = 157.500 ลบ. งปม. ปี 59 = 339.507 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 517.293 ลบ.	
2	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 2 (บ้านตาก - เถิน) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายมานะ คงสี)	1(เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+246.000 - 630+000.000	31.609	สท.1/8/58 27 เม.ย.58	(1) 824,435,000.00 (2) 849,998,912.60 (3) 850,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	28 เม.ย.58	13 ต.ค. 60	900	8.54 2.11	51.07 31.47	งปม. ปี 58 = 127.500 ลบ. งปม. ปี 59 = 276.473 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 420.462 ลบ.	
3	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 3 (เถิน - ลำปาง) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวิรัชต์ บุญหลัง)	1(เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	630+000.000 - 689+000.000	46.710	สท.1/29/58 28 ก. ค. 58	(1) 1,045,970,000.00 (2) 1,059,993,522.20 (3) 1,045,970,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จำกัด	29 ก. ค. 58	13 ม. ค. 61	900	9.62 1.53	35.14 20.99	งปม. ปี 58 = 159.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 294.254 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 - 61 = 592.716 ลบ.	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
4	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีตามมา) (นายจเรเมธ จันทร์จร)	1(เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	689+000.000 - 736+072.000	36.699	สท.1/22/58 9 มิ.ย.58	(1) 902,309,000.00 (2) 929,999,954.90 (3) 1,745,000,000.00	หจก.กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง	10 มิ.ย. 58	26 ก.ย. 60	840	2.32 6.54	55.36 37.43	ติดตั้งสาธารณูปโภค และ ไม้หวงห้ามในเขตทาง งปม. ปี 58 = 261.750 ลบ. งปม. ปี 59 = 654.634 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 772.603 ลบ.		
5	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 2 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีตามมา) (นายสุรพล มิวอ่อน)	1(เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	736+072.000 - 782+335.000	41.580	สท.1/19/58 2 มิ.ย.58	(1) 786,676,988.00 (2) 814,998,445.80 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. แสงชัยโชค จำกัด	3 มิ.ย. 58	22 พ.ค. 60	720	8.49 4.62	61.61 42.00			
6	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีตามมา) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	386+176.000 - 422+800.000	25.021	สท.1/14/58 18 พ.ค. 58	(1) 740,100,000.00 (2) 759,989,093.20 (3) 1,520,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	7 เม.ย. 60	690	3.68 5.54	85.20 55.88	งปม. ปี 58 = 228.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 650.928 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 601.172 ลบ.		
7	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีตามมา) (นายสุชาติ โยมจีน)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	422+800.000 - 466+400.000	25.794	สท.1/15/58 18 พ.ค. 58	(1) 740,000,000.00 (2) 759,930,981.40 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	6 ก.พ. 60	630	6.67 9.71	96.03 70.63			
8	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีตามมา) (นายเพิ่มศักดิ์ ยันตะกนก)	4 (ตาก) ตากที่ 1	466+400.000 - 509+150.000	32.124	สท.1/20/58 5 มิ.ย. 58	(1) 691,300,000.00 (2) 709,983,432.00 (3) 1,420,000,000.00	บ. บุญสหการก่อสร้าง จำกัด	6 มิ.ย. 58	25 พ.ค. 60	720	3.01 3.82	82.57 41.20	งปม. ปี 58 = 213.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 625.125 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 546.296 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
9	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	4 (ตาก) ตากที่ 1	509+150.000 - 545+000.000	28.841	สท.1/21/58 5 มิ.ย. 58	(1) 693,120,450.00 (2) 709,975,339.10 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. แพร์อำรุงวิทย์ จำกัด	6 มิ.ย. 58	24 ก.พ. 60	630	6.75 13.52	79.83 78.32		
10	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - สลกบาตร	6 (เพชรบูรณ์)	249+424.000 - 269+424.000 (เดิม) หรือ 353+000.000 - 373+000.000 (ใหม่)	20.000	(1) (2) (3)	599,988,769.80 600,000,000.00				720			ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 30 ก.ย.59 อยู่ระหว่างพิจารณาและต่อรองราคา งปม. ปี 60 = 120.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 480.000 ลบ.	
11	122	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)	11 (ลพบุรี)	0+000.000 - 12+600.000 (เห็น 11+458.000 - 12+425.000 RT.)	12.117	(1) (2) (3)	549,997,424.70 550,000,000.00				720			ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา 30 ก.ย.59 อยู่ระหว่างพิจารณาและต่อรองราคา งปม. ปี 60 = 110.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 440.000 ลบ.	
12	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นางปริญญ์ เตชะนราชา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	241+708 - 277+000	20.165	สท.1/16/58 18 พ.ค. 58	(1) 553,742,325.00 (2) 569,996,759.00 (3) 1,370,000,000.00	บ. พระนครศรีอยุธยา พานิชย์ และ อุตสาหกรรม จำกัด	19 พ.ค. 58	7 เม.ย. 60	690	3.10 6.53	76.70 76.63	งปม.ปี 58 = 205.500 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 59 = 568.115 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 571.803 ลบ.	
13	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายธนา สันติศักดิ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	277+000 - 308+835	31.835	สท.1/17/58 21 พ.ค. 58	(1) 786,372,680.00 (2) 799,995,347.00 (3) (งปม.รวมกับ ตอน 1)	บ. แสงชัยโชค จำกัด	22 พ.ค. 58	6 พ.ย. 60	900	8.21 3.52	40.63 32.37		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
14	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - กระจับปี่ - ตอน 3 (LT., RT. เป็นต้น ๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายประพจน์ สมัครการไถ)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	249+000.000 - 381+113.000	32.979	สท.1/11/59 19 พ.ค. 59	(1) 949,584,533.00 (2) 1,001,249,990.00 (3) 1,001,323,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 พ.ค. 59	4 ม.ค. 62	960	6.90 1.36	9.07 4.72	งปม.ปี 59 = 200.265 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 801.058 ลบ.		
15	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 1 (กระจับปี่ - บางสะพาน (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1 (นายมานิตย์ สุกดีศรีอุดม) (นายสนธยา วรรณประสิทธิ์)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	310+000 - 350+000	29.118	สท.1/10/58 15 พ.ค. 58	(1) 815,804,680.00 (2) 839,968,522.90 (3) 840,000,000.00	บ. ทวีก่อสร้าง จำกัด	16 พ.ค. 58	31 ต.ค. 60	900	11.73 7.31	79.76 43.91	งปม.ปี 58 = 126.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 273.745 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 416.060 ลบ.		
16	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 1 (กระจับปี่ - บางสะพาน (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายคมกฤต ดีจั้งวิภาต)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	350+000 - 390+000	33.030	สท.1/7/58 10 เม.ย.58	(1) 918,530,881.40 (2) 934,941,940.10 (3) 935,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	11เม.ย.58	25 ธ.ค.60	990	3.40 3.47	50.37 42.04	งปม.ปี 58 = 140.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 281.439 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 496.842 ลบ.		
17	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายจิรวุฒิ สุจริตระการ) (เริ่ม 6 ก.ย.59)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่,ปฐมพร	390+000 - 437+000	34.500	สท.1/11/58 15 พ.ค. 58	(1) 977,301,900.00 (2) 994,999,687.00 (3) 995,000,000.00	บ. ทวีก่อสร้าง จำกัด	16 พ.ค. 58	29 ม.ค. 61	990	8.08 4.93	73.07 38.02	งปม.ปี 58 = 149.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 299.421 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 528.631 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
18	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายอุทัย มาลัยพิศ) (เริ่ม 12 ก.ย.59)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	437+000 - 485+233	35.164	สท.1/18/58 22 พ.ค. 58	(1) 963,425,227.00 (2) 994,999,825.30 (3) 995,000,000.00	บ. ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 พ.ค. 58	5 ก.พ. 61	990	6.65 2.44	69.95 29.76	งปม.ปี 58 = 149.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 293.050 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 521.126 ลบ.		
19	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายสุชล รอยห์ตติกิจ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	392+513.000 - 485+233.000	25.569	สท.1/12/59 25 พ.ค. 59	(1) 653,489,000.00 (2) 719,731,965.90 (3) 775,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	26 พ.ค. 59	11 พ.ย. 61	900	2.12 1.34	3.19 3.40	งปม.ปี 59 = 151.420 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 - 61 = 623.580 ลบ.		
20	41	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายกิตติธัช มุทิตร์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานี 3	201+500 - 227+000	25.500	สท.1/12/58 15 พ.ค. 58	(1) 785,962,000.00 (2) 799,999,377.20 (3) 1,370,000,000.00	บ. พีระมิตคอนกรีต จำกัด	16 พ.ค. 58	30 มี.ค. 61	1,050	4.08 1.80	48.02 25.68	งปม.ปี 58 = 205.500 ลบ. งปม.ปี 59 = 426.639 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 708.364 ลบ.		
21	41	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - ท่าชี - ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)	16 (นครศรีธรรมราช) สน.บท.สุราษฎร์ธานี 2, 3	227+000 - 245+000	18.000	สท.1/9/58 11 พ.ค. 58	(1) 554,540,240.00 (2) 569,999,612.30 (3) (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. บุญสหะการสร้าง จำกัด	12 พ.ค. 58	28 ส.ค. 60	840	10.54 3.17	69.01 42.11			

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		
														เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
22	41	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - ท่าซี - ถ้ำพรหมรา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายธานี อุบลน้อย)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	245+000 - 263+500	18.500	สท.1/5/58 7 เม.ย.58	(1) 569,647,658.00 (2) 584,999,555.80 (3) 585,000,000.00	บ. บุญสหการสร้าง จำกัด	8 เม.ย.58	25 ก.ค.60	840	12.51 6.37	77.40 61.79	งปม.ปี 58 = 87.750 ลบ. งปม.ปี 59 = 205.212 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 60 = 276.686 ลบ.	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				20	โครงการ	609.522		(1) 15,966,612,562.40								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	32.117		(3) 1,150,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-								
1	121	พิเศษ	โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 (เหมืองกุง - ดันเป่า) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายชำนาญ สุวรรณ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	0+000.000 - 8+200.000 และ 11+125.000 - 15+310.842	12.386	สท.1/27/58 28 ก.ค. 58	(1) 598,430,511.00 (2) 599,998,749.80 (3) 600,000,000.00	บ. เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	29 ก.ค. 58	17 ก.ค. 60	720	3.21 6.28	31.49 37.54		
2	101	1	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายณัฐพล แก้วอู)	2 (แพร่) น่านที่ 2	395+200.000 - 408+200.000	13.000	สท.1/30/58 28 ก.ค. 58	(1) 258,980,000.00 (2) 299,997,805.90 (3) 300,000,000.00	หจก. กองมณีก่อสร้าง	29 ก.ค. 58	18 ม.ค. 60	540	3.61 9.77	70.72 68.27		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1	7	พิเศษ	ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	2+300.000 - 5+500.000	3.200	กท./eb 32/59 5 ก.พ. 59	(1) 738,805,735.00 (2) 743,028,180.60 (3) 865,000,000.00	บ.ชัยนันทิคำวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59	20 พ.ค. 61	780	2.06 3.03	7.89 7.62	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ผูกพัน งบประมาณ 59- 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
2	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายธวัชชัย หมั่นไธสง)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	10+850.000- 13+900.000	3.050	กท./eb 34/59 8 ก.พ. 59	(1) 615,492,000.00 (2) 622,296,390.90 (3) 730,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59	9 มี.ค. 61	750	4.64 3.33	26.58 13.53	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์) ผูกพัน งบประมาณ 59- 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
3	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	16+150.000- 21+450.000	5.300	กท./eb 35/59 8 ก.พ. 59	(1) 883,450,000.00 (2) 894,429,038.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59	10 ก.พ. 61	690	3.36 3.28	16.06 12.25	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดินไม่ และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ผูกพัน งบประมาณ 59- 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
4	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายเรวัต วิมลสุข)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	21+450.000- 24+700.000	3.250	กท./eb 55/59 2 พ.ค. 59	(1) 686,869,600.00 (2) 710,417,272.50 (3) 850,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59	22 ก.ค. 61	720	0.67 0.66	0.70 0.67	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผูกพัน งบประมาณ 59- 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
1	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - กม.50+000.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1)	1,235,730,000.00	หจก.นากก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62	900	-	-	ลงนามสัญญา 28 ก.ย.59		
							(2)	1,235,741,998.18									
							(3)	1,236,000,000.00									
2	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.77+000.000 - กม.80+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59 28 ก.ย. 59	(1)	1,211,444,000.00	หจก.นากก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62	960	-	-	ลงนามสัญญา 28 ก.ย.59		
							(2)	1,252,980,732.34									
							(3)	1,430,000,000.00									
3	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.80+000.000 - กม.87+000.000 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59 28 ก.ย. 59	(1)	1,231,041,000.00	บ.บุญสหะการก่อสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59	16 ม.ค. 62	840	-	-	ลงนามสัญญา 28 ก.ย.59		
							(2)	1,231,041,506.58									
							(3)	1,413,000,000.00									
4	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.87+000.000 - กม.92+000.000 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายจรัส ดำรงค์พานิช)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	87+000.000 - 92+000.000	5.000	สท.1/18/59 28 ก.ย. 59	(1)	1,331,420,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62	960	-	-	ลงนามสัญญา 28 ก.ย.59		
							(2)	1,331,424,384.32									
							(3)	1,474,000,000.00									
5	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.92+000.000 - กม.96+410.000 (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี) (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายประสาน ตากดำรงกุล)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	92+000.000 - 96+410.000	4.410	สท.1/19/59 28 ก.ย. 59	(1)	1,453,161,081.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จำกัด	29 ก.ย. 59	16 เม.ย. 62	930	-	-	ลงนามสัญญา 28 ก.ย.59		
							(2)	1,453,167,874.98									
							(3)	1,490,000,000.00									

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
6		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT. (SPUR LINE) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายวรวิวัฒน์ ยงสมบุญณี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,590,700,000.00 (2) 1,590,722,182.90 (3) 1,670,000,000.00	บ.คริสเตียนีและ นีสเส้น (ไทย) จำกัด (มหาชน)	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62	960	-	-	ลงนามสัญญา 28 ก.ย.59	
7		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000.000 - กม.9+856.000 (SPUR LINE) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	5+000.000 - 9+856.000	4.856	สท.1/20/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,755,528,213.00 (2) 1,755,668,754.94 (3) 1,845,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62	960	-	-	ลงนามสัญญา 28 ก.ย.59	
8		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.13+000.000 - กม.17+000.000 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายวีระศักดิ์ รัตนะบุหงศ์)		13+000.000 - 17+000.000	4.000		(1) (2) 1,545,658,811.28 (3) 1,549,000,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด			870			รอลงนามสัญญา	
9		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.17+000.000 - กม.22+500.000 (นายประจักษ์ ปัญญาเลย) (นายปกรณ์ มอนไช)		17+000.000 - 22+500.000	5.500		(1) (2) 1,751,111,887.02 (3) 1,801,000,000.00	บ.ประยูรชัย จำกัด			930			รอลงนามสัญญา	
10		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400.000 - กม.4+100.000		0+400.000 - 4+100.000	3.700		(1) (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,930,000,000.00				1,050			ประกาศประกวดราคา 28 ก.ย.59 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 28 ต.ค.59	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
11		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.4+100.000 - กม.9+000.000		4+100.000 - 9+000.000	4.900		(1) (2) 1,527,609,794.96 (3) 2,000,000,000.00				960			ประกาศประกวดราคา 29 ก.ย.59 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 31 ต.ค.59
12		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000		9+000.000 - 13+000.000	4.000		(1) (2) 1,706,983,214.98 (3) 2,050,000,000.00				990			ประกาศประกวดราคา 8 ก.ย.59 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 7 ต.ค.59
13		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.22+500.000 - กม.24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)		22+500.000 - 24+875.000	2.375		(1) (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,702,000,000.00				1,020			ประกาศประกวดราคา 26 ก.ย.59 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 26 ต.ค.59
14		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.24+875.000 - กม.29+000.000		24+875.000 - 29+000.000	4.125		(1) (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,901,000,000.00				990			ประกาศประกวดราคา 26 ก.ย.59 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 26 ต.ค.59
15		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)		29+000.000 - 30+000.000	1.000		(1) (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,943,000,000.00				1,020			ประกาศประกวดราคา 26 ก.ย.59 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 26 ต.ค.59

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
16		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.30+000.000 - กม.35+900.000		30+000.000 - 35+900.000	5.900		(1) (2) 1,726,959,547.62 (3) 2,015,000,000.00				1,020			ประกาศประกวดราคา 26 ก.ย.59 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 26 ต.ค.59
17		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)		35+900.000 - 38+500.000	2.600		(1) (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,926,000,000.00				1,080			ประกาศประกวดราคา 29 ก.ย.59 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 31 ต.ค.59
18		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833		38+500.000 - 44+266.833	5.767		(1) (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00				960			ประกาศประกวดราคา 28 ก.ย.59 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 28 ต.ค.59
19		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)		44+266.833 - 46+000.000	1.733		(1) (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00				1,020			ประกาศประกวดราคา 29 ก.ย.59 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 31 ต.ค.59
20		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000		50+000.000 - 55+500.000	5.500		(1) (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00				1,020			ประกาศประกวดราคา 29 ก.ย.59 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 31 ต.ค.59

