



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2564

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	27	404.864	16,934,456,210.00
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	30	378.377	17,853,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	4	35.917	1,402,763,021.00
	1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	137.257	6,754,566,732.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	3	36	1,594,029,336.00
	1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	70.602	3,672,831,641.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	11	400000000.00 *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	2	61.270	1,675,600,000.00
	1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	16	126.812	13,035,845,076.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	14	1620000000.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	3	15.137	1,742,697,000.00
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	11	85.702	5,784,326,759.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	16	900,000,000.00 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	2	14.015	629,992,600.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2564

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	87.690	5,311,407,544.00
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	21	1620000000.00 *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	2	10.573	625,194,998.00
4	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u> <u>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</u>			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	232.258	5,362,223,700.00
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	43	720000000.00 *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	0	0	0.00
5	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</u>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	38.514	3,161,142,444.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	4	35	3,245,292,219.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	90	1183.699	60,016,800,106.00
	ยัง ไม่ลงนามในสัญญา	37	482.645	23,113,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	20	207.870	10,915,569,174.00
6	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</u>			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	20	88.984	31,896,912,337.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0	0.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	0	0	0.00
	รวม	20	88.984	31,896,912,337.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2564

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	110	1272.683	91,913,712,443.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	37	482.645	23,113,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	20	207.87	10,915,569,174.00
	รวมทั้งสิ้น	167	1,963.198	125,942,281,617.00

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

** งานแล้วเสร็จในเดือนนี้ จะตัดยอดในเดือนถัดไป

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	26	3111	5	อ.สามโคก - อ.เสนา
1	121	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	27	4006	5	ต.ราชกุฎ - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก
2	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	28	4009	5	สุราษฎร์ธานี - อ.อำเภอลี้ ตอน บ.ชอยสีบ - อ.บ้านนาสาร
3	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	29	404	6	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
4	115	1	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง	30	419	6	บ.นาขา - บ.ควนปริง
5	4169	2	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจวง	31	4	6	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก
6	11	2	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1	32	4051	6	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบิลัง
7	11	2	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	33	3481	6	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่
8	4	2	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก	34	106	6	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน
9	4063	2	บ.ปารามิแด - อ.โกตาบารู	35	1035	6	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง
10	4027	2	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา	36	1202	7	พะเยา - บ.สันต้นแห
11	1099	3	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)	37	1023	7	แพร่ - อ.วังชิ้นตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น
12	1001	3	เชียงใหม่ - บ.โป่ง	38	101	7	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประดู - บ.คลองโพธิ์
13	1091	3	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน	39	1370	7	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายาง
14	11	3	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคา	40	1048	7	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก
15	101	3	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ	41	115	7	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สีแยกสากเหล็ก
16	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน	42	-	7	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
17	102	4	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสังขาลย์				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2
18	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	43	-	8	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
19	2166	4	โนนศรีคุณ - หนองผ่องค์				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3
20	2208	4	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา	44	-	8	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -
21	2445	4	บุรีรัมย์ - ต.แสงโไทยน - อ.ประโคนชัย				บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4
22	226	4	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง	45	201	8	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ
23	3222	5	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอนต.ชำผักแพว - ต.ชะอม	46	333	8	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1
24	366	5	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1	47	333	8	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2
25	366	5	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2	48	375	8	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนบขส			
49	3260	9	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)	1	1421	13	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1
50	333	9	อ.อู่ทอง - บ.สระกระโจม	2	1421	13	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2
51	3291	9	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย	3	1421	13	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
52	3497	9	บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย	4	3180	13	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)
53	4019	9	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี	5	4	14	ชุมพร - ระนอง ตอน 4
54	4019	9	ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน	6	-	14	นราธิวาส - บ.ปาเซปุเต๊ะ ตอน บ.บาไร่บูดอ - บ.ดาวง
55	4	10	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1	7	3056	14	ต.บ้านห้วย - อ.ภاشี ตอน 1
56	4	10	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2	8	3056	14	ต.บ้านห้วย - อ.ภاشี ตอน 2
57	4	10	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1	9	4085	14	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตاما ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด
58	4	10	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
59	4055	10	บ.ป่าเซ - บ.ไอรี่ปั๊	1	35	15	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1
60	42	10	บ.คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ไต้นนทร์ - บ.ลำซิ่ง	2	35	15	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2
61	4137	10	บ.ทุ่งตำเสา-แยกสวนเทศ	3	35	15	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)							
1	103	11	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป๊าะ	4	-	15	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
2	8	11	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภاشี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภاشี -บ.หินกอง ตอน 1	5	-	15	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
3	9	11	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภاشี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภاشี -บ.หินกอง ตอน 2	6	-	16	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
4	10	11	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน	7	3233	16	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
5	225	11	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยอีลุ้ม - บ.ชัยตะแบก	8	3901	16	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
6	14	11	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก็ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น	9	3901	16	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
7	101	12	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก	10	3902	17	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
8	225	12	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1				
9	225	12	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2				
10	415	12	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1				
11	415	12	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2				
12	415	12	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3				
13	415	13	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
11	3902	17	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	6	-	20	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
12	3423	17	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม	7	118	20	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1
13	304,306	17	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	8	118	21	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2
14	9	17	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค	9	410	21	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงจิง ตอน 1
15	3901	18	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1	10	410	21	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงจิง ตอน 2
16	3901	18	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	11	101	21	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.ป่อ
17	3902	18	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1	12	201	21	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง
18	3902	18	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	13	425	21	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
19	3902	19	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน	14	1020	22	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า
20	340	19	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
21	3	19	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	1	4	22	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				2	4	22	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
1	118	19	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	3	348	22	อ.ศรีบุญประเทศ - อ.โคกสูง
2	-	19	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1	4	4055	22	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ
3	-	20	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2	5	3646	23	อ.ศรีบุญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1
4	-	20	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3	6	3646	23	อ.ศรีบุญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2
5	-	20	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4	7	372	23	ทางเลี้ยวเมืองศรีบุญประเทศ
				8	1021	23	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1
				9	1021	23	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2
				10	1021	24	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3
				11	-	24	ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ
				12	4056	24	นราธิวาส - อ.สุไหงโกโลก ตอน บ.โคกตา - บ. กือบงกาแม

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก				5	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)
1	41	24	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น)	6	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)
2	1	24	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1	7	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)
3	1	24	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2	8	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)
4	1	25	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)	9	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)
5	4	25	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุฬห์	10	M81	29	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)
6	41	25	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)	11	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
7	41	25	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)	12	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)
8	41	25	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ	13	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก				14	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)
1	3	25	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1	15	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
2	3	26	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2	16	M81	31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)
3	3	26	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3	17	M81	31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)
4	3	26	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4	18	M81	31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)
5	3	26	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5	19	M81	31	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
6	36	26	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1	20	M81	32	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)
7	36	27	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2				
8	319	27	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1				
9	319	27	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2				
1	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)				
2	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)				
3	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)				
4	M81	28	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2564

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) งบประมาณค่าก่อสร้าง (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
<p>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</p>																										
1	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายศักดิ์พิชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	23+000.000 31+644.000	8.644	สท.1/11/61 31 ม.ค. 61	(1) 328,240,000.00 (2) 414,998,855.00 (3) 415,000,000.00	บ.ส.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	20 ก.พ. 63 26 ก.ย. 63	750 970	0.40 0.00	98.88 100.00	2561 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 27 ก.ย.63 - 10 พ.ย.63											
2	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	10+500.000 - 16+300.000	5.800	สท.1/20/61 9 ก.พ. 61	(1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	10 ก.พ. 61	31 ธ.ค. 62	690	0.54 0.00	91.09 100.00	2561 อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของตหรือ ลดค่าปรับ งานแล้วเสร็จ ธ.ค.63 งด/ลดค่าปรับ 1 ม.ค.63 - 18 ส.ค.63, 19 ส.ค.63 - 26 ก.ย.63 และ 27 ก.ย.63 - 2 ต.ค.63											
3	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	16+300.000 - 22+300.000	6.000	สท.1/34/61 30 มี.ค. 61	(1) 283,411,844.00 (2) 377,938,695.30 (3) 378,000,000.00	หจก.กองมณีก่อสร้าง	31 มี.ค. 61 (ขยายอายุสัญญา)	18 พ.ค. 63 13 มิ.ย. 63 8 ก.ค. 63	780 806 831	1.03 0.00	95.35 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค.63 งด/ลดค่าปรับ 9 ก.ค.63 - 21 ต.ค.63 และ 22 ต.ค.63 - 27 ต.ค.63											
4	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งวังทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขเสมอฮิส)	4 (ตาก), 5 (พิษณุโลก) กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1	25+200.000 - 31+600.000, 36+000.000 - 41+250.000 และ 42+150.000 - 47+000.000	16.500	สท.1/15/62 20 ก.พ. 62	(1) 567,562,216.00 (2) 569,732,985.30 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ก.พ. 62 (ขยายอายุสัญญา)	10 เม.ย. 64 15 พ.ค. 64	780 815	0.16 0.00	99.96 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 14 พ.ค.64											

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
5	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เขวง (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงศ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	3.01 0.00	65.18 61.85	2562 ติดสาธารณูปโภค , และสิ่งปลูกสร้าง รुकล้ำในเขตทาง		
6	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพินิจ เสือขาวนา)	11(ลพบุรี) สิงห์บุรี	0+000.000 - 14+600.000	14.600	สท.1/23/62 18 เม.ย. 62	(1) 996,957,300.00 (2) 999,969,000.70 (3) 1,000,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	6.15 3.04	96.99 94.51	2562		
7	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสุทัศน์ โทมนาคี)	11(ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2	14+600.000 - 28+000.000	13.400	สท.1/29/62 30 พ.ค. 62	(1) 1,294,714,000.00 (2) 1,299,926,414.80 (3) 1,300,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส	31 พ.ค. 62	13 ก.พ. 65	990	2.13 2.60	73.16 74.40	2562 ติดพื้นที่กรมชลประทาน และสาธารณูปโภค		
8	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362	สท.1/12/62 11 ก.พ. 62	(1) 744,422,200.00 (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00	บ.เสริมลงนก่อสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64 24 ก.พ. 65	840 1109	3.93 5.49	63.84 69.08	2562 ติดสาธารณูปโภค , ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
9	4063	พิเศษ	บ.ปารามีแต - อ.โกตาบารู (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	0+100.000 - 7+200.000 และ 9+400.000 - 9+917.000	7.617	สท.1/24/62 18 เม.ย. 62	(1) 265,620,000.00 (2) 266,503,513.00 (3) 270,000,000.00	บ.ฉัตรพันธุ์ก่อสร้าง จก.	19 เม.ย. 62	8 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63	600 620	5.96 6.95	99.90 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 5 ม.ค.64 งด/ลดค่าปรับ 29 ธ.ค.63 - 5 ม.ค.64		
10	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจรรยา ชัยทอง)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100	สท.1/11/62 11 ก.พ. 62	(1) 384,161,425.00 (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือขัย การโยธา	12 ก.พ. 62	3 ก.ย. 63	570	1.04 0.00	98.89 100.00	2562 ติดกรรมสิทธิ์, สาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 4 ก.ย.63 - 10 ม.ค.64 และ 11 ม.ค.64 - 16 ก.พ.64 และ 17 ก.พ.64 - 22 ก.พ.64		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข						
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)														
11	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายไธพาร์ กลั่นประดิษฐ์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+300.000 - 121+000.000	53.000	สท.1/20/62 18 มี.ค. 62	(1) 118,398,000.00 (2) 179,800,016.40 (3) 180,000,000.00	บ.เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จก.	19 มี.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	12 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63	360 377	1.77 46.61	46.61	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19								
12	1001	พิเศษ	เชียงใหม่ - บ.โป่ง (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายศักดิ์ชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	13+700.000 - 28+200.000	14.500	สท.1/3/63 2 ก.ค. 63	(1) 592,037,700.00 (2) 599,987,646.20 (3) 600,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	3 ก.ค. 63	19 พ.ย. 65	870	0.20 0.14	2.21 2.35	2563 ติดสาธารณสุขโรค คลองชลประทาน และผลกระทบจากCOVID-19								
13	1091	พิเศษ	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล)		116+000.000 - 134+827.000	18.827		(1) (2) 749,999,744.40 (3) 750,000,000.00								รอลงนาม (รอ IEE)							
14	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายไธพาร์ กลั่นประดิษฐ์)	2 (แพร่) แพร่	370+913.000 - 385+550.000	14.637	สท.1/12/63 17 ส.ค. 63	(1) 747,300,000.00 (2) 748,465,717.85 (3) 750,000,000.00	บ.คริสเตียนีและเน็ลสัน (ไทย) จก.(มหาชน)	18 ส.ค. 63	8 มิ.ย. 65	660	2.81 3.59	6.92 25.61	2563 ติดป่าสงวนแห่งชาติและ ติดเขตพื้นที่การรถไฟ								
15	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอิว)	4 (ตาก) สุโขทัย, ตากที่ 1	33+000.000 - 36+010.000 และ 36+400.000 - 55+625.000	22.235	สท.1/20/63 31 ส.ค. 63	(1) 816,482,800.00 (2) 849,863,414.80 (3) 850,000,000.00	บ.เท็ดโท แอนดี โค จก.	1 ก.ย. 63	17 ก.พ. 66	900	1.26 2.04	10.99 17.09	2563								
16	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พวงศรี)		57+000.000 - 66+150.000	9.150		(1) (2) 393,975,230.10 (3) 400,000,000.00								อยู่ระหว่างหรือ กรมบัญชีกลาง กรณี หจก.กิจสินเลิศ ร้องเรียน							

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																(1) 150,099,998.00	
17	102	พิเศษ	บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสัชนาลัย (นายสหทัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) สุโขทัย	29+545.000 - 36+600.000	7.055	สท.1/5/63 20 ก.ค. 63	(1) 150,099,998.00 (2) 269,941,343.00 (3) 270,000,000.00	พจก.รัตนชาติก่อสร้าง	21 ก.ค. 63	10 ก.พ. 65	570	0.60 6.18	30.90 45.62	2563		
18	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขेमโฮฐ)	4 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63	9 ก.ย. 66	1080	1.17 2.01	19.64 12.69	2563 ติดดินไม่หวงห้าม		
19	2166	1	โนนศรีคูณ - นนงพะองค์ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	69+000.000 - 81+000.000	12.000	สท.1/9/63 30 ก.ค. 63	(1) 139,557,000.00 (2) 149,966,734.20 (3) 150,000,000.00	บ.เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	31 ก.ค. 63	22 ธ.ค. 64	510	11.07 10.57	77.12 75.99	2563		
20	2208	พิเศษ	บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (โคราช) บุรีรัมย์	28+000.000 - 42+016.000	14.016	สท.1/16/63 28 ส.ค. 63	(1) 443,654,700.00 (2) 479,995,851.30 (3) 480,000,000.00	พจก.น้องเล็กสถาปัตย์	29 ส.ค. 63	18 ส.ค. 65	720	5.00 4.10	26.83 27.49	2563		
21	2445	พิเศษ	บุรีรัมย์ - ต.แสงทอง - อ.ประโคนชัย (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	26+500.000 - 41+500.000	15.000	สท.1/7/63 24 ก.ค. 63	(1) 450,002,222.00 (2) 479,934,873.80 (3) 480,000,000.00	พจก.ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	25 ก.ค. 63	14 มิ.ย. 65	690	0.53 2.77	20.47 22.16	2563		
22	226	พิเศษ	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายธัชชัย ภูวิธร)	10 (นครราชสีมา) นครราชสีมาที่3	35+600.000 - 39+800.000 , 41+050.000 - 49+000.000, 49+900.000 - 53+510.000 และ 57+100.000 - 63+000.000	21.660	สท.1/13/63 17 ส.ค. 63	(1) 764,122,000.00 (2) 799,994,581.40 (3) 800,000,000.00	บ.บุรีรัมย์ธัชชัยก่อสร้าง จก.	18 ส.ค. 63	4 พ.ค. 66	990	10.15 2.42	51.57 21.22	2563		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																(1) 573,474,000.00	
23	3222	พิเศษ	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ข้า้มักแพว - ต.ชะอม (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	11 (ลพบุรี) สระบุรี	12+890.000 - 24+500.000	11.610	สท.1/4/63 16 ก.ค. 63	(1) 573,474,000.00 (2) 599,912,576.20 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ซีฟพอร์ดติ้ง จก.	17 ก.ค. 63	8 มี.ค. 65	600	9.67 29.94	29.94	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
24	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายบัญญัติ เอื้อจริยกุล)	11 ลพบุรี ลพบุรีที่ 1	4+450.000 - 11+000.000	6.550	สท.1/42/63 24 ก.ย. 63	(1) 749,690,330.00 (2) 749,999,442.30 (3) 750,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63	12 ม.ค. 66	840	2.58 2.77	21.21 18.91	2563 ติดพื้นที่รถไฟ, พื้นที่กรมชลประทาน และผลกระทบจากCOVID-19		
25	366	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวัลลภ นวกลม)	11 ลพบุรี ลพบุรีที่ 1	11+000.000 - 18+952.000	7.952	สท.1/41/63 24 ก.ย. 63	(1) 849,000,000.00 (2) 849,999,739.00 (3) 850,000,000.00	บ.ยูนิค เอ็มจีเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก. (มหาชน)	25 ก.ย. 63	13 ธ.ค. 65	810	1.93 6.16	27.22 33.19	2563 ติดสาธารณูปโภคและมีพื้นที่ทับซ้อน กับพื้นที่ก่อสร้างรถไฟรางคู่ และได้รับผลกระทบจากCOVID-19		
26	3111	พิเศษ	อ.สามโคก - อ.เสนา (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	16+406.000 - 25+706.000	9.300	สท.1/6/63 22 ก.ค. 63	(1) 582,762,400.00 (2) 598,292,234.40 (3) 600,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	23 ก.ค. 63	9 พ.ย. 65	840	3.58 2.74	24.82 23.69	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
27	4006	พิเศษ	ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายฉลองชัย จุฑพันธ์)	17 (กระบี่) ระนอง	57+500.000 - 63+900.000	6.400	สท.1/11/63 14 ส.ค. 63	(1) 179,600,000.00 (2) 299,769,308.00 (3) 300,000,000.00	บ.นันทวรรณไชย 2002 จก.	15 ส.ค. 63	5 ก.พ. 65	540	1.42 8.97	5.89 47.82	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจากCOVID-19		
28	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อำเภอลี้ ตอน บ.ชอยล์บ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรเมธ ถาวรโรจน์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการก่อสร้าง จก.	22 ส.ค. 63	9 ธ.ค. 65	840	3.24 2.58	10.76 23.09	2563 ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง รูก่อในเขตทาง		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน	รวมทั้ง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)					นี้	ปัจจุบัน		
29	404	พิเศษ	ตริง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) , 18(สงขลา) ตริง,สตูล	21+869.000 - 43+000.000	21.131	สท.1/31/63 15 ก.ย. 63	(1) 1,054,947,000.00 (2) 1,059,985,710.40 (3) 1,060,000,000.00	บ.เสริมผลงานก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 63	3 ม.ค. 66	840	1.28 8.20	2.56 18.71	2563 ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19	
30	419	พิเศษ	บ.นาขา - บ.ควนปริง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจิรวุฒิ สุจริตรูกร)	17 กระบี่ ตริง	1+691.000 - 8+572.000	6.881	สท.1/28/63 11 ก.ย. 63	(1) 391,898,500.00 (2) 399,840,127.50 (3) 400,000,000.00	หจก. ฉัตรชัยการโยธา	12 ก.ย. 63	4 พ.ค. 65	600	5.29 28.95	3.31 29.20	2563	
31	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางลึก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) พังงา	769+300.000 - 776+700.000	7.400	สท.1/8/63 24 ก.ค. 63	(1) 290,416,000.00 (2) 349,961,083.80 (3) 350,000,000.00	หจก.น้องเล็กสถาปัตย์	25 ก.ค. 63	14 ก.พ. 65	570	0.62 33.30	11.32 42.80	2563 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19	
32	4051	พิเศษ	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะมีดัง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสำราญ สุตระ)	18 สงขลา สตูล	3+400.000 - 11+900.000	8.500	สท.1/2/63 5 มิ.ย. 63	(1) 166,399,935.00 (2) 259,775,378.10 (3) 260,000,000.00	หจก.ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง	6 มิ.ย. 63	29 ส.ค. 64	450	2.60 25.19	8.15 94.19	2563 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19	
33	3481	พิเศษ	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	10 นครราชสีมา ปราจีนบุรี	37+000.000 - 47+500.000	10.500	สท.1/40/63 18 ก.ย. 63	(1) 898,324,300.00 (2) 899,970,293.00 (3) 900,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	19 ก.ย. 63	6 ม.ค. 66	840	0.62 18.21	4.44 30.71	2563 ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้ และพื้นที่กรมชลประทาน	
34	106		บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)			16.180		(1) (2) 799,977,338.20 (3) 800,000,000.00								เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
35	1035		บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำภาทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐพล แก้วอู)			20.000		(1) (2) 949,975,629.20 (3) 950,000,000.00								เสนอ คค.อนุมัติจ้าง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตร ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
36	1202		พะเยา - บ.สันต้นแห (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)			29.282		(1) (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00								เสนอขายกรรมสิทธิ์เพื่อทราบ
37	1023		แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายมงคล ปิ่นสกุล)			43.500		(1) (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00								เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
38	101		กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประดู - บ.คลองโพธิ์ (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุกิจ อภิญาบาลังกร)			6.640		(1) (2) 299,120,722.70 (3) 300,000,000.00								คค.อนุมัติจ้าง
39	1370		อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายมงคล วงศ์ราษฎร์)			7.300		(1) (2) 349,509,327.80 (3) 350,000,000.00								คค.อนุมัติจ้าง
40	1048		บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายรัตน์ บัญญาดี)			17.980		(1) (2) 699,121,738.50 (3) 700,000,000.00								เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
41	115		กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกซากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสันติภาพ วีชรโสติกุล)			10.860		(1) (2) 649,935,635.50 (3) 650,000,000.00								เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
42	-		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงใย)			4.900		(1) (2) 539,999,388.40 (3) 540,000,000.00								เสนอ คค.อนุมัติจ้าง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)																	
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	49+770.000 - 64+115.556	14.345	สท.1/6/61 17 ม.ค. 61	(1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	หกจ.แพรววิศวกรรม	18 ม.ค. 61	7 ม.ค. 63 12 ต.ค. 63 18 พ.ย. 63	720 999 1036	0.33 0.56	99.89 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย.63		
2	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.ปัญญากิจ จก.	27 ก.พ. 61	13 ต.ค. 63 27 พ.ย. 63	960 1005	0.32 0.00	92.87 100.00	2561 ติดสารานุกรมโคออดูระหว่างรอรัยย้าย และผลกระทบจากCOVID-19		
3	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงไย)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	69+250.000 - 81+000.000	11.750	สท.1/23/61 19 ก.พ. 61	(1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	20 ก.พ. 61	6 ต.ค. 63 20 พ.ย. 63	960 1005	0.50 0.00	99.99 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย.63		
4	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประจักษ์ โสภาส)	17 (กระบี่) กระบี่ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	21 มี.ค. 60	4 มี.ค. 63 24 ธ.ค. 64	1,080 1,740	2.08 6.82	66.85 73.04	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
5	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชนันท์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2	142+780.000 - 152+200.000	9.420	สท.1/4/62 30 ม.ค.62	(1) 290,999,756.00 (2) 456,136,224.30 (3) 460,000,000.00	หกจ.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	0.00 0.00	97.81 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 23 เม.ย.64 งด/ลดค่าปรับ 21 ธ.ค.63 -11 มี.ย.64		
6	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1,แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000 (เดิม)	16.150	สท.1/1/63 14 พ.ค. 63	(1) 1,093,900,000.00 (2) 1,099,443,438.00 (3) 1,100,000,000.00	บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จก.	15 พ.ค. 63	29 เม.ย. 66	1,080	4.80 1.97	32.48 19.86	2562 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สารานุกรมโค		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
7	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายมานะ คงสี)	4 (ตาก) สุโขทัย	105+400.000 - 130+000.000	24.600	สท.1/37/63 17 ก.ย. 63	(1) 982,972,000.00 (2) 1,018,555,505.45 (3) 1,050,000,000.00	บ.ชัยนันทิคำวิฑูรย์ก่อสร้าง (2524) จก.	18 ก.ย. 63	4 มิ.ย. 66	990	4.16 22.99	22.99	2563 ติดตามหาอุปโภคและพื้นที่รถไฟ		
8	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/19/63 28 ส.ค. 63	(1) 872,819,000.00 (2) 998,649,353.80 (3) 1,000,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	29 ส.ค. 63	14 มิ.ย. 66	1020	5.65 2.49	23.07	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
9	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายวราชนันท์ เหมวิเชียร)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	45+000.000 - 70+000.000	25.000	สท.1/15/63 27 ส.ค. 63	(1) 915,358,732.00 (2) 1,149,968,377.50 (3) 1,150,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จก.	28 ส.ค. 63	15 พ.ย. 65	810	2.23 2.68	27.43	2563 ติดตามหาอุปโภค		
10	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอุดม เสือคนอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	21+381.000 - 29+540.000	8.159	สท.1/32/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,993,000.00 (2) 399,992,233.10 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63	10 มี.ค. 65	540	1.34 8.78	14.65	2563 ติดตามหาอุปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
11	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายทงศักดิ์ สุวรรณภูสิทธิ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	29+540.000 - 39+400.000	9.860	สท.1/33/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,992,000.00 (2) 399,990,288.90 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63	9 เม.ย. 65	570	1.01 4.88	6.74	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
12	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	39+400.000 - 47+300.000	7.900	สท.1/34/63 17 ก.ย. 63	(1) 397,792,000.00 (2) 399,983,586.80 (3) 400,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	18 ก.ย. 63	10 พ.ค. 65	600	2.56 4.94	17.73	2563 ติดตามหาอุปโภค		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)							เดือน นี้	
13	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายสำเนา เทพทอง)	16 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก.	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	4.39 2.52	23.72 23.24	2563 ติดตามาณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				10	โครงการ	137.257		(1) 6,754,566,732.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0		(3) 0.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	35.515		(1) 1,594,029,336.00									
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง																	
1	1421	พิเศษ	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	19+000.000 - 35+000.000	16.000	สท.1/5/61 17 ม.ค. 61	(1) 646,358,680.00 (2) 719,957,226.04 (3) 720,000,000.00	บ.ทนายเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	18 ม.ค. 61 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.ค. 63 7 ส.ค. 63	900 933	3.66 0.00	93.77 100.00	2561 ติดพื้นที่ป่าสงวน และผลกระทบจากCOVID-19		
2	1421	พิเศษ	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	35+000.000 - 48+190.000	13.190	สท.1/7/61 31 ม.ค. 61	(1) 680,816,411.00 (2) 719,759,073.00 (3) 720,000,000.00	บ.ทนายเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	18 ส.ค. 63 20 ก.ย. 63 26 ก.ย. 63 2 ต.ค. 63	930 963 969 975	0.11 0.00	99.85 100.00	2561 ติดป่าสงวน อยู่ระหว่างกรมป่าไม้อนุมัติ ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และผลกระทบจากCOVID-19		
3	1421	พิเศษ	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวค้อย - บ.ใหม่มงคล (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1,2	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จก.	23 มี.ค.60 (ขยายอายุสัญญา)	6 มี.ค.63 23 เม.ย. 63 5 ม.ค. 65	1,080 1,128 1,750	2.89 3.73	68.22 69.05	2560 ติดป่าสงวนแห่งชาติ และผลกระทบจากCOVID-19		
4	3180, 3201	พิเศษ	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายฉลองชัย จุฑพันธ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	12+270.000 - 27+722.000 ทล.3180 และ 18+190.000 - 31+558.000 ทล.3201	28.820	สท.1/33/61 30 มี.ค. 61	(1) 365,400,000.00 (2) 472,446,952.90 (3) 472,450,022.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	31 มี.ค. 61	19 มี.ค. 63	720	0.26 0.00	95.05 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 4 ธ.ค.63 งดลดค่าปรับ 20 มี.ค.63 - 30 มิ.ย.63 1 ก.ค.63 - 29 ต.ค.63 และ 30 ต.ค.63 - 13 ธ.ค.63		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																	
1	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	9+800.000 - 13+300.000	3.500	สท.1/17/61 9 ก.พ. 61	(1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	10 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	29 เม.ย. 63 25 ธ.ค. 63	810 1,050	0.00 0.00	94.44 100.00	2561 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 หยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง ศบค. งด/ลดค่าปรับ 26 ธ.ค.63 - 27 เม.ย.64		
2	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	13+300.000 - 17+400.000	4.100	สท.1/12/61 31 ม.ค. 61	(1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	20 พ.ค. 63 14 ก.พ. 64 14 เม.ย. 64	840 1,110 1,169	0.00 0.00	96.11 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ 9 เม.ย.64		
3	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	17+400.000 - 21+500.000	4.100	สท.1/24/61 19 ก.พ. 61	(1) 794,043,000.00 (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00	บ.เอ็ม ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	20 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา)	7 ส.ค. 63 15 พ.ย. 63	900 1,000	1.60 6.22	94.34 99.78	2561 งานแล้วเสร็จ 5 พ.ย.63		
4	31	พิเศษ	พัฒนาศูนย์ริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ.ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 677,325,000.00 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ. สทหารวิศกร จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	0.74 3.09	51.91 54.87	2562 ติดสาธารณูปโภค		
5	31	พิเศษ	พัฒนาศูนย์ริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายเศรษฐา รัสสิริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ.ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,679,863.00 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอริวิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	2.72 5.20	52.52 56.95	2562 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6	31,1	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายภัทรพล ตางจงราช)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	28 มิ.ย. 64 1 ส.ค. 64 24 พ.ย. 64	720 754 869	0.07 2.47	68.79 71.19	2562 ปัญหาสิ่งกีดขวางได้ดินส่งผลให้ งานต้นท่อล่าช้า และผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับแผนงาน)		
7	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62 18 เม.ย. 62	(1) 975,745,000.00 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	0.00 7.95	66.60 89.30	2562 ติดสาธารณูปโภค กรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจากCOVID-19 หยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง ศบค.		
8	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500	สท.1/32/62 20 มิ.ย. 62	(1) 1,172,081,700.00 (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	21 มิ.ย. 62	5 ม.ค. 65	930	3.01 4.95	83.02 80.94	2562 ติดสาธารณูปโภค		
9	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภัทรพล ตางจงราช)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62	6 ส.ค. 65	1,080	1.52 3.05	60.40 67.20	2562 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
								(1) 1,174,452,350.00					(2) 1,180,354,124.60	(3) 1,230,000,000.00		
10	3902	พิเศษ	ทางคูขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี, ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (RT.)	11.500	สท.1/34/62 3 ก.ค. 62	(1) 1,174,452,350.00 (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00	บ. ดอนเมืองการช่าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	4 ก.ค. 62 26 ม.ค. 65	19 ธ.ค. 64 26 ม.ค. 65	900 938	3.47 3.48	87.28 78.28	2562 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19	
11	3902	พิเศษ	ทางคูขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเอกคณัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี, อโยธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ. ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 65	1,080	4.36 4.21	60.56 68.23	2562 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19	
12	3423	พิเศษ	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายธีระศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	0+200.000 - 7+137.000	6.937	สท.1/19/62 27 ก.พ. 62	(1) 150,099,000.00 (2) 299,188,777.70 (3) 300,000,000.00	หจก. ทนงศักดิ์วิศวะภัณฑ์	28 ก.พ. 62	18 ธ.ค. 63	660	0.67 0.00	100.00 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ มี.ค.64 งด/ลดค่าปรับ 19 ธ.ค.63 - 20 ม.ค.64 และ 21 ม.ค.64 - 30 ม.ค.64	
13	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายพรชัย อุดลธรรวม) (นายชำนาญ จุฑิระเมธา)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ, นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ. ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65	1,020	0.05 2.55	8.03 26.91	2562 ติดสาธารณูปโภค มีพื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน และผลกระทบจากCOVID-19	
14	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพรัช นุชเยี่ยม)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ. สหการวิศวรร จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	0.08 3.11	8.21 22.36	2563 ติดเสาป้ายบอกทาง สายไฟตลอดแนว บ่อพัก และผลกระทบจากCOVID-19	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
15	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/47/63 30 ก.ย. 63	(1) 677,383,500.00 (2) 699,609,667.70 (3) 700,000,000.00	บ. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	1 ต.ค. 63	18 ม.ค. 66	840	3.56 29.97	2563 23.19	2563 ติดตามาณูปโภค		
16	3901	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปริษา กันณีย์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/36/63 17 ก.ย. 63	(1) 664,595,900.00 (2) 668,458,979.80 (3) 700,000,000.00	บ. ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65	810	3.66 34.52	16.42	2563 ติดตามาณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19		
17	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/18/63 28 ส.ค. 63	(1) 689,702,000.00 (2) 699,997,639.65 (3) 700,000,000.00	บ. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จก.	29 ส.ค. 63	16 ธ.ค. 65	840	2.86 28.31	21.29	2563 ติดตามาณูปโภค สิ่งปลูกสร้างรูกำลังเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19		
18	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัชชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/29/63 11 ก.ย. 63	(1) 639,457,600.00 (2) 643,187,636.05 (3) 700,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจินเนียริง (1964) จก.	12 ก.ย. 63	30 พ.ย. 65	810	1.09 29.71	21.83	2563 ติดตามาณูปโภค สิ่งปลูกสร้างรูกำลังเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																(1) ค่าจ้างตามสัญญา	
19	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน (นายสหัชชัย เรืองรุ่งโรจน์) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	0+000.000 - 13+600.000	13.600	สท.1/24/63 10 ก.ย. 63	(1) 582,703,000.00 (2) 583,057,541.30 (3) 600,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จก.	11 ก.ย. 63	27 ก.พ. 66	900	2.55 2.54	31.00 17.31	2563		
20	340		แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)			6.800	(1) (2) (3)	919,955,350.09 920,000,000.00								ส่งป.เห็นชอบราคา	
21	3		บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)			6.940	(1) (2) (3)	699,990,978.90 700,000,000.00								เสนอ คค.อนุมัติจ้าง	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				16	โครงการ	126.812	(1)	13,035,845,076.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	13.740	(3)	1,620,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	15.137	(1)	1,742,697,000.00									
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																	
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวุฒิมโหรัตน์ จักขุสุวรรณ)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	57+900.000 - 62+500.000	4.600	สท.1/4/61 17 ม.ค. 61	(1) 237,070,600.00 (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 เม.ย. 62	450	2.71 0.00	96.88 100.00	2561 งานแล้วเสร็จ มี.ค.64 งด/ลดค่าปรับ 13 เม.ย.62 - 11 ก.พ.64 และ 12 ก.พ.64 - 17 มี.ค.64		
2	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63 17 เม.ย. 64 30 พ.ค. 64	690 808 851	1.49 0.00	45.31 100.00	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ งด/ลดค่าปรับ 31 พ.ค.64 - 27 มิ.ย.64		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข							
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)															
3	-	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี	18 (สงขลา)	9+900.000 -	2.150	สท.1/9/62	(1)	366,140,000.00	บ. ก. นราพัฒน ์จก.	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	2.73	48.83	2562								
			ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418	ปัตตานี	12+050.000		30 ม.ค. 62	(2)	367,246,279.81			23 มี.ค. 64		0.00	100.00	ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19								
			(บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมิตะนันท์)					(3)	400,000,000.00			5 พ.ค. 64				และความไม่สงบในพื้นที่ งด/ลดค่าปรับ 6 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64								
4	-	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี	18 (สงขลา)	12+050.000 -	2.950	สท.1/3/62	(1)	382,259,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	1.32	61.23	2562								
			ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418	ปัตตานี	15+000.000		30 ม.ค. 62	(2)	383,549,497.55					0.00	100.00	ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19								
			(บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)					(3)	400,000,000.00							และความไม่สงบในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63)								
5	-	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี	18 (สงขลา)	15+000.000 -	3.500	สท.1/7/62	(1)	338,736,109.00	ทจก.หาดใหญ่เรียงชัย การโยธา	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	4.21	82.41	2562								
			ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418	ปัตตานี	18+500.000		30 ม.ค. 62	(2)	339,830,563.27					0.00	100.00	ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19								
			(บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์)					(3)	390,000,000.00							และความไม่สงบในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63 และ 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63)								
6	-	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี	18 (สงขลา)	18+500.000 -	3.500	สท.1/17/62	(1)	384,578,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.	28 ก.พ. 62	18 พ.ย. 63	630	3.92	51.36	2562								
			ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418	ปัตตานี	22+000.000		27 ก.พ. 62	(2)	388,465,371.86					0.00	100.00	ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19								
			(บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสาธิต ทองพูนแก้ว)					(3)	390,000,000.00							และความไม่สงบในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับ 19 พ.ย.63 - 5 ธ.ค.63)								
7	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย	1 (เชียงใหม่)	20+200.000 -	11.500	สท.1/16/62	(1)	756,668,550.00	บ.ทฤษฎีเจริญ เอนเตอร์ไพรส์เชียงใหม่ จก.	21 ก.พ. 62	9 ก.พ. 64	720	3.31	96.97	2562								
			ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1	เชียงใหม่ที่ 1, เชียงใหม่ที่ 2	31+700.000		20 ก.พ. 62	(2)	759,757,193.60					3.39	95.76	(งด/ลดค่าปรับ 10 ก.พ.64 - 24 ก.ย.64)								
			(นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายวิชาญ เดชคำฟู)					(3)	760,000,000.00															

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)						เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
8	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่), 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2, เชียงรายที่ 1	31+700.000 - 42+000.000 และ 62+500.000 - 63+000.000	10.800	สท.1/10/62 11 ก.พ. 62	(1) 767,000,000.00 (2) 769,361,772.46 (3) 770,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	12 ก.พ. 62 (ขยายอายุสัญญา)	2 ธ.ค. 63 6 มิ.ย. 64 27 ก.ค. 64	660 846 897	0.97 0.00	100.00 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ ก.ค.64		
9	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ดีอลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงง์ ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอนวัช ห้องโสภา)	18 (สงขลา) ยะลา	50+540.000 - 59+955.000	9.415	สท.1/2/62 30 ม.ค. 62	(1) 392,922,000.00 (2) 395,894,668.00 (3) 445,000,000.00	หจก.ชินวาระก่อสร้าง	31 ม.ค. 62	23 มิ.ย. 63	510	0.29 0.00	99.59 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 19 เม.ย.64 (งด/ลดค่าปรับ 24 มิ.ย.63 - 26 ก.ย.63, 27 ก.ย.63 - 13 ต.ค.63, 14 ต.ค.63 - 25 ต.ค.63 และ 26 ต.ค.63 - 8 พ.ย.63)		
10	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ดีอลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงง์ ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุญศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) ยะลา	59+955.000 - 68+555.000	8.600	สท.1/6/62 30 ม.ค. 62	(1) 393,970,000.00 (2) 398,731,837.30 (3) 445,000,000.00	หจก.ฉัตรชัยการโยธา	31 ม.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	24 พ.ค. 63 3 ธ.ค. 63	480 673	1.14 0.00	95.78 100.00	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 และความไม่สงบในพื้นที่ (งด/ลดค่าปรับ 4 ธ.ค.63 - 30 ธ.ค.63)		
11	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	371+225.000 - 381+893.000 และ 383+917.000 - 387+000.000	13.751	สท.1/35/63 17 ก.ย. 63	(1) 535,727,000.00 (2) 536,640,481.20 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	18 ก.ย. 63	7 ต.ค. 65	750	15.09 2.82	39.08 22.70	2563		
12	201	พิเศษ	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 1	295+739.000 - 300+557.000	19.668	สท.1/30/63 11 ก.ย. 63	(1) 910,010,000.00 (2) 949,959,691.05 (3) 950,000,000.00	บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์ จก.	12 ก.ย. 63	27 ส.ค. 66	1080	0.05 2.11	1.24 21.00	ติดดินไม่หว่าน		
13	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พดู - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	0.06 2.17	0.77 15.01	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
14	1020		เขียนราย - อ.เขียนของ ตอน อ.เหิง - บ.ต้า (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)			16.000		(1) (2) 899,968,680.00 (3) 900,000,000.00								เสนอ สงป.พิจารณาราคา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				11	โครงการ	85.702		(1) 5,784,326,759.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	16.000		(3) 900,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	14.015		(1) 629,992,600.00								
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																
1	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	หจก.หาดใหญ่ เรืองชัยการโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	2.50	9.10	2561 ติดกรรมสิทธิ์ รับมอบพื้นที่แล้วบางส่วน และผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 7 ธ.ค.62 - 10 ธ.ค.65)	
2	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จก.	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.89	4.30	2561 ติดกรรมสิทธิ์ รับมอบพื้นที่แล้วบางส่วน และผลกระทบจากCOVID-19	
3	348	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	2+700.000 - 22+664.000	19.964	สท.1/31/62 20 มิ.ย. 62	(1) 900,525,944.00 (2) 903,474,420.90 (3) 1,000,000,000.00	บ.ช.ทวิก่อสร้าง จก.	21 มิ.ย. 62	5 พ.ค. 65	1,050	0.77	83.30	2562 3.78 50.96	
4	4055	พิเศษ	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	6+392.000 - 12+565.000	6.173	สท.1/21/62 22 มี.ค. 62	(1) 310,194,998.00 (2) 312,726,473.20 (3) 320,000,000.00	บ.อี.แอนด์ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	23 มี.ค. 62	14 มิ.ย. 63 23 ส.ค. 63 9 ก.ย. 63 15 ก.ย. 63	450 520 537 543	3.84 0.00	98.35 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค.63 (งด/ลดค่าปรับ 16 ก.ย.63 - 21 ก.ย.63 และ 22 ก.ย.63 - 1ต.ค.63 และ 2 ต.ค.63 - 19 ต.ค.63	
										(ขยายอายุสัญญา)						

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข							
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)															
5	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตีงบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมนัส สอนไวย)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500	สท.1/26/62 23 เม.ย. 62	(1)	1,007,157,900.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65 9 มิ.ย. 65	1,080 1,143		3.06	81.02	2562							
								(2)	1,012,219,013.20						(ขยายอายุสัญญา)									
								(3)	1,035,000,000.00															
6	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตีงบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมนัส สอนไวย)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	10+500.000 - 25+211.000	14.711	สท.1/27/62 23 เม.ย. 62	(1)	892,872,800.00	บ.พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จก.	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65 9 มิ.ย. 65	1,080 1,143		5.37	86.39	2562							
								(2)	895,559,522.50						(ขยายอายุสัญญา)									
								(3)	1,035,000,000.00															
7	372	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุกิจ อภิญาลังกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+790.000 - 5+190.000	4.400	สท.1/13/62 11 ก.พ. 62	(1)	315,000,000.00	บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จก.	12 ก.พ. 62	1 เม.ย. 64 14 พ.ค. 64	780 823		0.00	96.86	2562 งานแล้วเสร็จ 16 เม.ย.64							
								(2)	359,985,596.20						(ขยายอายุสัญญา)									
								(3)	360,000,000.00															
8	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) พะเยา	63+000.000 - 75+000.000	12.000	สท.1/27/63 11 ก.ย. 63	(1)	637,621,800.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	12 ก.ย. 63	1 ก.ย. 65	720		2.88	18.33	2563							
								(2)	645,299,255.10															
								(3)	750,000,000.00															
9	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสิงแก้ว สลิ่งวงศ์)	2 (แพร่) พะเยา	75+000.000 - 86+000.000	11.000	สท.1/45/63 30 ก.ย. 63	(1)	728,269,200.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	1 ต.ค. 63	22 มิ.ย. 65	630		3.20	19.83	2563 ติดสาราณูปโภค							
								(2)	736,922,354.30															
								(3)	750,000,000.00															

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) งบประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	(1) เดือน นี้					(2) รวมถึง ปัจจุบัน		
10	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 2	86+000.000 - 100+019.000	14.019	สท.1/46/63 30 ก.ย. 63	(1) 681,959,900.00 (2) 690,451,399.20 (3) 700,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	4.71 2.72	21.55 19.30	2563 ติดตามารณูปโภค		
11	-		ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชาญ เดชคำฟู)			9.103	(1) (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00									สงป.เห็นชอบราคา	
12	4056		นราธิวาส - อ.สุโหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.ก๊อบกามา (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวานิช สังข์ขาว)			11.500	(1) (2) 519,997,247.56 (3) 520,000,000.00									เสนอ สงป.พิจารณาราคา	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				8	โครงการ	87.690	(1) 5,311,407,544.00										
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	20.603	(3) 1,620,000,000.00										
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	10.573	(1) 625,194,998.00										
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก																	
1	41	พิเศษ	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลื่นเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300	สท.1/30/62 18 มิ.ย. 62	(1) 738,556,100.00 (2) 750,035,832.00 (3) 780,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	19 มิ.ย. 62	4 มี.ค. 65	990	1.42 5.68	93.89 71.09	2562		
2	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายภทิล ศรีท้วม)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	890+370.000 - 933+481.000	40.088	สท.1/17/63 28 ส.ค. 63	(1) 854,895,600.00 (2) 899,989,049.70 (3) 900,000,000.00	บ.กาญจนาเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงรายได้ จก.	29 ส.ค. 63	15 เม.ย. 66	960	5.00 3.43	45.10 26.29	2563 บ่อพักของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ติดขัดการก่อสร้าง		
3	1	พิเศษ	อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัชัย จันทร์นวล)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	933+481.000 - 994+749.000	55.487	สท.1/22/63 9 ก.ย. 63	(1) 849,776,400.00 (2) 899,964,812.80 (3) 900,000,000.00	บ.ปัญญากิจ จก.	10 ก.ย. 63	25 ส.ค. 66	1080	3.65 1.67	28.69 13.54	2563 พื้นที่ทับซ้อนกับโครงการปรับปรุงระบบ จำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินของ เทศบาลตำบลแม่สาย		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																(1) ค่างานตามสัญญา	
4	1	พิเศษ	ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอภิสิทธิ์ ชาญณรงค์)	2 (แพร่) พะเยา	814+000.000 881+325.000	27.887	สท.1/25/63 11 ก.ย. 63	(1) 699,548,300.00 (2) 729,951,338.80 (3) 730,000,000.00	หจก.แพร่วิศวกรรม	12 ก.ย. 63	2 ส.ค. 65	690	8.70 43.81	43.81	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19		
5	4	พิเศษ	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุท้อ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)	16 (นครศรีธรรมราช) พัทลุง	1203+585.000 - 1218+644.000	15.059	สท.1/21/63 31 ส.ค. 63	(1) 514,077,100.00 (2) 524,848,205.00 (3) 525,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.ย. 63	19 พ.ย. 65	810	3.16 2.89	9.50 22.05	2563 ติดตามารูปโภค		
6	41	พิเศษ	อ.อ่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	315+237.000 - 349+525.000	27.000	สท.1/26/63 11 ก.ย. 63	(1) 816,004,400.00 (2) 819,885,272.00 (3) 820,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	12 ก.ย. 63	29 เม.ย. 66	960	4.82 1.76	19.52 15.85	2563		
7	41	พิเศษ	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกิตติธัช ภูวีร์ญ)	16 นครศรีธรรมราช พัทลุง	349+526.000 - 381+963.000	32.437	สท.1/38/63 17 ก.ย. 63	(1) 889,365,800.00 (2) 898,714,980.30 (3) 900,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	18 ก.ย. 63	2 ก.ย. 66	1080	3.82 2.71	13.25 16.55	2563		
8	41		บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายฉลองชัย จุฑพันธ์)			42.500		(1) (2) 703,028,275.80 (3) 720,000,000.00								คค.อนุมัติจ้าง	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				7	โครงการ	232.258		(1) 5,362,223,700.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	42.500		(3) 720,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0		(1) 0.00									
1	3	พิเศษ	โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานนา)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 23 ธ.ค. 63 12 ส.ค. 64 18 ต.ค. 64	900 1,057 1,289 1,356	2.78 4.60	67.56 70.31	2561 ติดตามารูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19		

(ขยายอายุสัญญา)

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข						
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)															
								(3) งบประมาณ (บาท)															
2	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานวนา)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61	(1)	510,600,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63	900	0.27	92.00	2561							
							31 ม.ค. 61	(2)	511,743,811.20			12 พ.ย. 63	1,016	0.00	100.00	ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19							
								(3)	668,000,000.00			11 เม.ย. 64 9 มิ.ย. 64 17 มิ.ย. 64	1,166 1,225 1,233										
(ขยายอายุสัญญา)																							
3	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานวนา)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61	(1)	517,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	10 ก.พ. 61	28 ก.ค. 63	900	2.77	87.79	2561							
							9 ก.พ. 61	(2)	518,286,679.50			24 ก.พ. 64	1,111	0.00	100.00	ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19							
								(3)	669,000,000.00			24 เม.ย. 64 2 พ.ค. 64	1,170 1,178										
(ขยายอายุสัญญา)																							
4	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	64+600.000 - 70+300.000	5.700	สท.1/15/61	(1)	550,192,090.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	1 ก.พ. 61	16 พ.ย. 63	1,020	0.71	97.32	2561							
							31 ม.ค. 61	(2)	551,942,346.90			25 ธ.ค. 63	1,059	0.00	100.00	งานแล้วเสร็จ 8 ม.ค.64 งด/ลดค่าปรับ 26 ธ.ค.63 - 2 ม.ค.64 และ 3 ม.ค.64 - 8 ม.ค.64							
								(3)	669,000,000.00														
(ขยายอายุสัญญา)																							
5	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	70+300.000 - 76+022.000	5.722	สท.1/31/61	(1)	551,600,000.00	บ.ปัญญากิจ จก.	27 ก.พ. 61	13 ก.ย. 63	930	2.99	99.03	2561							
							26 ก.พ. 61	(2)	553,110,012.20			22 ต.ค. 63	969	0.00	100.00	งานแล้วเสร็จ 28 ธ.ค.63 งด/ลดค่าปรับ 23 ต.ค.63 - 20 ธ.ค.63 และ 21 ธ.ค.63 - 28 ธ.ค.63							
								(3)	668,980,000.00														
(ขยายอายุสัญญา)																							
6	36	พิเศษ	กระหังลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยะของ 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพูนศักดิ์ สิริสมบุญณ์)	14 (ชลบุรี) ระยอง	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/29/61	(1)	1,024,632,000.00	บ.เท็ดโท แอนด์ โค จก.	27 ก.พ. 61	10 ก.พ. 64	1,080	0.00	100.00	2561							
							26 ก.พ. 61	(2)	1,025,182,450.70			4 เม.ย. 64	1,133	0.00	100.00	งานแล้วเสร็จ 3 เม.ย.64							
								(3)	1,125,000,000.00														
(ขยายอายุสัญญา)																							

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
7	36	พิเศษ	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดข ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านคอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแดง ตอน 2 (นายสว่าง นูรณธนาณิกิจ) (นายพูนศักดิ์ สิริสมบุญ)	14 (ชลบุรี) ระยอง	45+000.000 - 57+021.000	12.021	สท.1/27/61 19 ก.พ. 61	(1) 1,118,868,129.00 (2) 1,119,305,917.05 (3) 1,125,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จก.	20 ก.พ. 61	4 ม.ค. 64	1,050	0.11 6.35	99.74 97.97	2561 งานแล้วเสร็จ 3 ธ.ค.63
8	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวห่ม - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	22+300.000 - 30+538.000	8.238	สท.1/18/62 27 ก.พ. 62	(1) 795,198,000.00 (2) 797,590,906.50 (3) 800,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	28 ก.พ. 62	13 พ.ย. 64	990	2.40 4.56	93.54 85.54	2562
9	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวห่ม - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายบาลี ไหมทอง)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา	34+639.000 - 47+765.000	13.126	สท.1/38/62 16 ส.ค. 62	(1) 740,900,000.00 (2) 743,129,704.90 (3) 750,000,000.00	บ. นากก่อสร้าง จก.	17 ส.ค. 62	3 มี.ค. 65	930	6.08 4.85	56.70 40.97	2562 ติดดินไม้ในเขตทาง ติดสาธารณูปโภค
โครงการฯ ที่ระหวังก่อสร้าง				5	โครงการ	38.514		(1) 3,161,142,444.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0		(3) 0.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				4	โครงการ	35.443		(1) 3,245,292,219.00							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา (วัน)	% ผลงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน		รวมถึง ปัจจุบัน
														นี้		
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.00	23.28	2560 ติดขัดเรื่องถนนสิ่งปลูกสร้าง และ ขาดแรงงานผลกระทบจากปัญหาโควิด (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)	
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	4+100.000 - 9+000.000	4.900	สท.1/43/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,479,750,746.00 (2) 1,486,711,297.36 (3) 1,522,870,000.00	บ.ธราภวัญญ คอนสตรัคชั่น จก.	25 ก.ย. 63	11 เม.ย. 66	930	2.82	21.41		
3	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโกเมษฐู ราชีทอง)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,701,860,000.00 (2) 1,706,983,214.98 (3) 1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63 6 พ.ย. 65	990 1,314 2,085	0.11	49.72	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19	
4	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายโกเมษฐู ราชีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,470,899,000.00 (2) 1,545,658,811.28 (3) 1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก.	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62 13 มิ.ย. 62 6 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62	870 974 997 1,014	0.14	84.06	2560 รอรั้อย่างสิ่งปลูกสร้างและ ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 (งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.62 - 26 มิ.ย.64 และ 27 มิ.ย.64 - 26 เม.ย.65)	
5	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปกรณณ์ มอนไช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1) 1,687,653,000.00 (2) 1,751,111,887.02 (3) 1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จก.	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62 11 ส.ค. 62 20 ก.ย. 62	930 1,033 1,073	1.69	88.37	2560 (งด/ลดค่าปรับ 21 ก.ย.62 - 22 พ.ย.64 และ 23 พ.ย.64 - 20 ธ.ค.64)	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
11	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอเนยีเนียริง (1964) จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66	960 1,913 2,813	1.72 3.44	26.37 23.86	2560 ติดสาธารณูปโภค
12	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จก.	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	1.03 3.35	39.04 28.39	2560 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (งด/ลดค่าปรับ 5 ม.ค. 63 - 24 พ.ย.65)
13	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จก.	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62 30 มี.ย. 62 9 ส.ค. 62	900 1,005 1,045	0.70 0.91	92.93 93.84	2559 เสนอแบบแก้ไขปัญหาทางเข้าออกชุมชน (งด/ลดค่าปรับ 10 ส.ค. 62 - 5 ก.ย.63 และ 6 ก.ย.63 - 12 มี.ค.65)
14	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62 12 ส.ค. 63 3 มี.ค. 65	1,020 1,252 1,820	1.10 6.24	62.34 54.85	2560 ติดสาธารณูปโภค
15	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 21 ต.ค. 65	990 1,284 2,069	0.81 2.33	38.12 42.36	2560 หยุดปฏิบัติงานตามคำสั่ง สบค.

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
16	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพุกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64 6 ก.พ. 66	1,080 1,470 2,177	2.18 4.58	84.05 42.83	2560
17	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	9 ก.ย. 60 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65	1,080 1,937	3.74 3.53	65.80 34.25	2560
18	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 14 มิ.ย. 63	1,080 1,210	1.99 2.39	61.58 56.69	2560 ติดสาธารณูปโภค (งด/ลดค่าปรับ 15 มิ.ย.63 - 15 ก.ค.65)
19	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายสหัชชัย เวียงรุ่งโรจน์) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,590,700,000.00 (2) 1,590,722,182.90 (3) 1,670,000,000.00	บ.คริสเตียนีและ นีสเส้น (ไทย) จก. (มหาชน)	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1,077	1.85 5.29	41.03 50.46	2559 ติดสาธารณูปโภค ขาดแรงงานผลกระทบจากปัญหาโควิด (งด/ลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
20	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE) (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญณ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	5+000.000 - 9+856.000	4.856	สต.1/20/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,755,528,213.00 (2) 1,755,668,754.94 (3) 1,845,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุดิบ ก่อสร้าง (2524) จก.	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 28 ก.ค. 63 14 ต.ค. 65	960 1,077 1,399 2,207	2.58 2.55	53.40 48.96	2559 ติดสาธารณสุขโลก ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				20	โครงการ	88.984	(1)	31,896,912,337.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0	(3)	0.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000	(1)	0.00							

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63

** งานแล้วเสร็จเดือนนี้จะตัดยอดในเดือนถัดไป