




สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน		
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	21	4	5	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย
1	1202	1	พะเยา - บ.สันตันแหน	22	4027	6	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
2	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	23	419	6	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน
3	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	24	4037	6	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
4	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	25	42	6	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก ตอน บ.ไต้นนท - บ.ลำซิ่ง
5	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1	26	42	7	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ไต้นนท
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2	27	425	7	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3	28	107	7	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาว
8	1112	2	สกลนคร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า	29	106	7	อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง
9	1065	2	อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ	30	1317	7	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.คอยยาว - บ.แม่เลน
10	2275	3	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา	31	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แย้ม - บ.มาย ตอน 1
11	32	3	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร	32	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แย้ม - บ.มาย ตอน 2
12	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฬ - ต.หนองสรวง ตอน 1	33	1020	8	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1
13	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฬ - ต.หนองสรวง ตอน 2	34	1020	8	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2
14	3260	4	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม	35	1021	8	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1
15	4140	4	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ	36	1021	9	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2
16	4	4	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1	37	101	9	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง
17	4	4	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2	38	1	9	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม
18	4	5	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	39	115	9	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว
19	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1	40	2013	9	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว
20	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2	41	3395	10	อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม
				42	3093	10	ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน
				43	3296	10	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน
				44	4103	10	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพุ - บ.จังหูน

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง
45	4009	10	บางใหญ่ - ชำวลีก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคุ	1	113	15	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน
46	401	11	ท่าโรงช้าง - กิโกลุณย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	2	4046	16	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 1
47	4013	11	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบุรณ์ - อ.ปากพั่น	3	4046	16	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 2
48	4016	11	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.โนตุล - อ.นบพิตำ				กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
49	4014	11	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน	1	304,306	16	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
50	4151	11	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน	2	340	16	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก
51	4006	12	ราชกรุค - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย	3	3	17	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู
52	4225	12	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.โนนง - คลองชี	4	31	17	พัฒนาศูนย์นิคมอุตสาหกรรมดีรังสิต ระยะ 3
53	4	12	บ.หินลาด - บ.นายพุย	5	35	17	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกทางแยกต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน
54	4	12	ราชกรุค - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์	6	34	17	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล
55	-	12	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน				กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
56	410	13	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงดิง - อ.ธารโต				
57	42	13	คลองแวง - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1	1	101	18	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1
58	42	13	คลองแวง - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2	2	101	18	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2
			กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ	3	425	18	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
1	1	13	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา	4	118	18	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1
			กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)	5	118	19	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2
1	103	14	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1	6	117	19	อุดรดิษฐ์ - ภูคู้ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง
2	103	14	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3	103	14	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3	1	-	19	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่
4	21	14	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.สานตม ตอน 1				
5	21	15	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.สานตม ตอน 2				
6	21	15	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.สานตม ตอน 3				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
1	317	20	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1	1	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
2	117	20	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลึงด่านใต้ ตอน 1	2	M9	23	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
3	117	20	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลึงด่านใต้ ตอน 2				ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 1
4	340	20	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1	3	M9	24	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
							ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 2
5	340	21	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2	4	M9	24	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
6	347	21	เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด				ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 3
7	41	21	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3	5	M9	24	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
8	11	21	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ)				ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 4
			กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ	6	M9	24	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
			ความปลอดภัย				ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 5
1	1	22	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน	7	M9	25	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
2	4	22	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด				ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 6
3	4	22	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน				
4	117	22	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก				
5	4	23	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ้อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วงๆ)				

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	57	642.093	38,958,473,644.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	1.950	1,300,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.2 <u>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	0.000	448,999,990.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.3 <u>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	41.445	3,335,668,774.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.4 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	38.591	2,096,553,260.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.5 <u>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	27.199	4,516,243,800.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	87.295	4,240,114,300.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.7 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	9.103	1,044,937,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	92.359	5,472,589,981.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	22.300	739,247,600.00
	1.9 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	123.718	3,201,683,706.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	92	1,061.803	63,315,264,455.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	1.950	1,300,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	22.300	739,247,600.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	 0 6 1	 0.000 11.775 5.767	 - 4,300,000,000.00 * 2,031,481,568.77
	รวม	7	17.542	6,331,481,568.77
	<u>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง** ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	 92 7 2	 1,061.803 13.725 28.067	 63,315,264,455.00 5,600,000,000.00 * 2,770,729,168.77
	รวมทั้งสิ้น	101	1,103.595	71,685,993,623.77

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	1202	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน พะเยา - บ.สันตันแหน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเลอเกียรติ์ สุนธิเกษร)	2 (แพร่) พะเยา, เชียงราย ที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพร่วิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	0.59 3.26	85.74 89.10	2564 ติดตั้งปลุกสร้างระหว่างร้อยย้าย, ติดตั้งสารูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ระหว่างร้อยย้าย งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มิ.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 มิ.ย.68 - 23 พ.ค.69 (ปรับแผนงาน)
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงราย ที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	19 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 เม.ย. 69 19 ก.ย. 69	990 1,159	2.63 3.89	65.81 63.41	2566 ติดตั้งลิฟท์ที่ดิน, เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสัญญาณโทรศัพท์, ประปา)
3	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกฤษณพงษ์ จุมปาří)	2 (แพร่) เชียงราย ที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	4 ส.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	18 ก.ค. 69 17 ธ.ค. 69	1,080 1,232	5.21 5.83	31.05 57.51	2566 ติดตั้งไฟฟ้าและติดตั้งลิฟท์ที่ดิน
4	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นางสาวสุภาสินี ยวนใจ)	2 (แพร่) เชียงราย ที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66	31 ก.ค. 69	1,080	3.02 4.83	73.90 88.70	2566

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา หมาย เลข	ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	มาตรฐาน	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนวณตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
					สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง				แผนงาน							
									เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
5	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	91+000.000 - 101+000.000	10.000	สท.1/1/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,788,888.00 (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	19 ธ.ค. 67	7 ม.ค. 70	750	0.05 2.96	2.42 24.80	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)	
6	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ นลกระแสนันธุ์)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	101+000.000 - 109+000.000	8.000	สท.1/2/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,799,000.00 (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรรณีวรวิรกิจก่อสร้างและ ขนส่ง จก.	19 ธ.ค. 67	7 เม.ย. 70	840	2.98 3.07	22.81 19.49	2567 พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติติดอยหลวง, ติดเสาไฟฟ้า	
7	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	109+000.000 118+000.000	9.000	สท.1/3/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,651,000.00 (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก.	19 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 69	720	2.80 3.56	23.25 27.95	2567 ติดเสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร	
8	1112	พิเศษ	สลกบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราษีทอง)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก.	23 ส.ค. 67	11 ก.ย. 69	750	7.85 3.89	37.82 47.80	2567 ติดเสาไฟฟ้า	
9	1065	พิเศษ	อ.พราหมณ์ - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์คำวัฒณ์ก่อสร้าง (2524) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1050	0.15 2.47	14.62 19.71	2567 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและตกลงราคา	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				แผนงาน							
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
10	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชนันท์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว	29 มิ.ย. 66 (ขยายอายุสัญญา)	17 มิ.ย. 68 27 ม.ค. 69 18 ก.พ. 69	720 944 966	2.83 5.32	81.50 90.51	2566
11	32	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรจิต สุขเอิบ)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	114+000.000 - 120+000.000	6.000	สท.1/1/67 26 ก.ค. 67	(1) 170,986,981.00 (2) 269,999,033.70 (3) 270,000,000.00	หจก.ธงไทยหัตถ์	27 ก.ค. 67	16 มิ.ย. 69	690	11.28 10.40	77.22 67.02	2567
12	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฬ - ต.หนองสรวง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกำพล ขูชาวนา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	114+478.000 - 128+950.000	14.472	สท.1/10/67 12 ก.ย. 67	(1) 624,545,000.00 (2) 624,936,734.05 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนสังอุทัยธานี จก.	13 ก.ย. 67	1 ธ.ค. 69	810	9.33 4.24	38.93 32.57	2567 น้ำท่วมพื้นที่แหล่งวัสดุ
13	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฬ - ต.หนองสรวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกำพล ขูชาวนา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00 (2) 624,960,737.70 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนสังอุทัยธานี จก.	30 ส.ค. 67	17 ธ.ค. 69	840	3.13 6.08	32.62 44.16	2567 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
14	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยุร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (คูทอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกรรม จก.	14 ก.ย. 67	30 มิ.ย. 70	1020	0.12 1.65	17.28 21.01	2567 ติดขออนุญาตกรมชลประทาน ขออนุญาตทำไม้, ติดสาธารณูปโภค และน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง	
15	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก. (ขยายอายุสัญญา)	10 พ.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	25 ต.ค. 68 23 พ.ย. 68	900 929	2.25 2.01	94.77 100.00	2566	
16	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	0.74 6.01	60.63 91.74	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67 และ 15 พ.ย.67 - 4 ก.พ.69	
17	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	2.40 0.00	86.07 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (รับมอบแปลงสุดท้าย 8 ส.ค.68) ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มิ.ย.68 และ 14 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
18	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (ประจำปี) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65	22 มิ.ย. 68 5 ม.ค. 69 17 ก.พ. 69	1,080 1,277 1,320	1.16 0.66	96.11 99.89	2564										
19	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จวร) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ)	17 (ประจำปี) พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวี คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	1.01 5.13	42.36 81.20	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ติดภูเขาหินและชั้นหินแข็ง										
20	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ)	17 (ประจำปี) พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวี คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	1.90 6.55	29.88 76.79	ติดป่าสงวน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า										
21	4	พิเศษ	ราชกรุฑ - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (นายโสภาส อินทสาธา) (นายเชาว์เลิศ พรหมฤทธิ์)	17 (ประจำปี) ระนอง	631+000.000 634+500.000	3.500	สท.1/16/67 18 ก.ย. 67	(1) 262,272,264.00 (2) 299,948,290.30 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	19 ก.ย. 67	10 มิ.ย. 69	630	3.80 9.43	21.98 63.36	2567 ติดต้นไม้หวงห้ามและการขออนุญาตกรมเจ้าท่า										

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่ หมาย เลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
22	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จก.	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	0.29 6.15	5.18 56.28	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้		
23	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายจิรวุฒิ สุจริตธุระการ)	17 (กระบี่) ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอริวิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	5.18 1.66	26.35 19.67	2567 สาธารณูปโภค (แนวท่อประปา) การขออนุญาตเข้าพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย		
24	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี.	5 ก.ย. 67	23 ธ.ค. 69	840	5.10 3.73	21.69 34.96	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง		
25	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุโงโง-ลก ตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำชีง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชยพล เพชรจำนง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาทม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	1.17 1.99	84.39 97.95	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ..68 งด/ลดค่าปรับ 15 ก.พ.68 - 27 ม.ค.69		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				แผนงาน							
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
26	42	พิเศษ	คลองแมะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โลก ดอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ได้นนท (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	9+000.000 - 15+000.000	6.000	สท.1/3/67 29 ส.ค. 67	(1) 399,558,000.00 (2) 399,965,147.20 (3) 400,000,000.00	บ.หาดใหญ่เรือชัยการโยธา จก.	30 ส.ค. 67	20 มิ.ย. 69	660	1.30 8.21	34.69 58.96	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)และผลกระทบจากน้ำท่วม
27	425	พิเศษ	ทางเลียงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพวงศธร ลิขิตศรีไพบุลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/11/67 12 ก.ย. 67	(1) 699,679,900.00 (2) 699,962,572.80 (3) 700,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	1.20 1.69	15.14 19.37	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
28	107	พิเศษ	เขียงใหม่ - อ.แม่จัน ดอน อ.ฝาง - อ.แม่ฮาย (นายจเรเมธ จันทรจักร) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	1 (เขียงใหม่) เขียงใหม่ที่ 3	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	สท.1/20/68 29 ก.ค. 68	(1) 649,260,000.00 (2) 649,991,465.12 (3) 650,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์ เขียงใหม่ จก.	30 ก.ค. 68	17 ก.ย. 70	780	0.20 2.10	0.42 4.29	2568 ติดต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)
29	106	พิเศษ	อ.เดิน - อ.ลี้ ดอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านไธ่ (นายจเรเมธ จันทรจักร) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เขียงใหม่) ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	สท.1/13/68 17 ก.ค. 68	(1) 899,277,000.00 (2) 899,874,152.80 (3) 900,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	18 ก.ค. 68	3 มี.ค. 71	960	0.04 1.42	0.26 1.84	2568 ติดต้นไม้ตลอดแนวสองข้างทาง
30	1317	พิเศษ	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ดอน บ.คอยยาว - บ.แม่เลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมงคล ณ น่าน)	1 (เขียงใหม่) เขียงใหม่ที่ 2	16+000.000 - 30+000.0000	14.000	สท.1/22/68 30 ก.ค. 68	(1) 699,783,747.00 (2) 699,998,826.90 (3) 700,000,000.00	บ.ถนนวงศ์บริการ จก.	31 ก.ค. 68	20 ก.ค. 70	720	0.09 2.37	0.42 4.85	2568 การขออนุญาตเข้าดำเนินการสร้างสะพาน ในพื้นที่กรมชลประทาน, พื้นที่ป่าตาม พรบ.พ.ศ.2484 พื้นที่ป่าถาวรและป่าสงวนแห่งชาติ และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				แผนงาน							
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
31	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) แพร่	413+800.000 - 420+066.000	6.266	สท.1/43/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,480,000.00 (2) 649,810,454.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ราษฎร์ จก.	13 ก.ย. 68	28 ก.ค. 71	1050	0.12 0.07	0.16 0.15	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร) ติดต้นไม้, อุทยานแห่งชาติ,ป่าสงวน และป่าตามมติกรม.
32	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	420+066.000 - 426+908.000	6.842	สท.1/44/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,160,000.00 (2) 649,487,058.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ราษฎร์ จก.	13 ก.ย. 68	27 ส.ค. 71	1080	0.11 0.09	0.17 0.17	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, เขตป่าสงวน, ป่าตามมติกรม. และป่ามาตรา 4 (1)
33	1020	พิเศษ	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายรังสรรค์ สุวรรณห้อย)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	7+420.000 - 18+600.000	11.180	สท.1/6/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,666,000.00 (2) 649,999,881.40 (3) 650,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	19 มิ.ย. 68	8 มิ.ย. 70	720	1.28 2.47	1.54 7.77	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) ติดต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ป่าไม้
34	1020	พิเศษ	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1,2	18+600.000 - 30+000.000	11.400	สท.1/7/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,747,716.00 (2) 649,998,387.00 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงรายแลนด์ แอสโซ ซิเอทส์ จก.	19 มิ.ย. 68	8 ก.ค. 70	750	1.48 2.31	1.90 6.65	2568 ติดไม้หวงห้ามรอทำไม้ ออก และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)
35	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสรวง สุวรรณ)	2 (แพร่) พะเยา	12+000.000 - 22+500.000	10.500	สท.1/18/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,775,130.00 (2) 649,998,412.30 (3) 650,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จก. (มหาชน)	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.04 1.63	0.20 5.18	2568 ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, ไม้หวงห้าม

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	มาตรฐาน	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนวณตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
36	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ ศรีดี)	2 (แพร่) พะเยา	22+500.000 - 33+300.000	10.800	สท.1/19/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,539,230.00 (2) 649,998,965.20 (3) 650,000,000.00	บ. ส.เรียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.19 2.20	0.77 5.15	2568 ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พื้นที่ป่าสงวนและป่าชุมชน		
37	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยเย็น - บ.ปง (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 2	387+000.000 - 395+000.000	8.000	สท.1/31/68 20 ส.ค. 68	(1) 419,400,000.00 (2) 419,990,424.65 (3) 420,000,000.00	บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จก.	21 ส.ค. 68	9 ต.ค. 70	780	0.06 0.38	0.19 0.67	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร), ติดต้นไม้หวงห้าม		
38	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพีระ ทับทิมแดง)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	438+500.000 - 451+000.000	12.500	สท.1/17/68 25 ก.ค. 68	(1) 889,170,411.00 (2) 889,802,176.60 (3) 900,000,000.00	บ.กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	26 ก.ค. 68	10 เม.ย. 71	990	0.26 1.50	0.78 3.94	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, ท่อส่งน้ำมัน, ป้ายเตือนและอุปกรณ์ฯ สคน.)		
39	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเฉลิมพล วรรณทวีดิกุล)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	47+000.000 - 56+215.000	9.215	สท.1/29/68 18 ส.ค. 68	(1) 449,789,000.00 (2) 449,999,736.40 (3) 450,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	9 มิ.ย. 70	660	0.61 0.47	1.33 0.98	2568 ติดขัดเสาไฟฟ้า		
40	2013	พิเศษ	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 2	8+000.000 - 22+275.000	14.275	สท.1/30/68 18 ส.ค. 68	(1) 645,772,000.00 (2) 649,999,586.70 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR)	19 ส.ค. 68	6 พ.ย. 70	810	0.37 0.97	0.47 2.02	2568		

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน					(1) ขั้นตอนดำเนินการ	(2) ปัญหา/อุปสรรค		
41	3395	พิเศษ	อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	69+620.000 - 85+920.000	16.300	สท.1/24/68 14 ส.ค. 68	(1) 892,576,889.00 (2) 894,379,958.90 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	15 ส.ค. 68	29 ก.ค. 71	1080	0.63 0.59	0.85 1.76	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
42	3093	พิเศษ	ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) สมุทรสงคราม	3+200.000 - 13+500.000	10.300	สท.1/28/68 18 ส.ค. 68	(1) 649,890,200.00 (2) 649,998,120.10 (3) 650,000,000.00	บ.ทิพากร จก.	19 ส.ค. 68	7 ต.ค. 70	780	0.94 0.49	1.10 1.09	2568 ติดสาธารณูปโภค		
43	3296	พิเศษ	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	0+000.000 - 12+574.000	12.574	สท.1/15/68 25 ก.ค. 68	(1) 798,434,834.00 (2) 798,452,645.90 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	26 ก.ค. 68	11 ม.ค. 71	900	1.64 1.64	2.27 5.18	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า) และคลองชลประทาน		
44	4103	พิเศษ	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพุ - บ.จังหูน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณรงค์ ชูสังข์)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	24+450.000 - 32+560.000	8.110	สท.1/21/68 30 ก.ค. 68	(1) 924,532,674.00 (2) 924,993,776.00 (3) 925,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	31 ก.ค. 68	14 ก.ค. 71	1080	4.67 1.18	9.03 3.10	2568 ติดขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน		
45	4009	พิเศษ	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อับัน - บ.สาคร (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	79+500.000 - 89+000.000	9.500	สท.1/23/68 8 ส.ค. 68	(1) 649,800,000.00 (2) 649,999,963.60 (3) 650,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	9 ส.ค. 68	26 ธ.ค. 70	870	0.13 2.40	0.27 4.02	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งก่อสร้างถูกล้ำในเขตทาง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร)		

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
46	401	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - กิโดศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมชาย พฤติประสงค์)	16 นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	129+300.000 - 137+430.000	8.130	สท.1/46/68 23 ก.ย. 68	(1) 649,798,900.00 (2) 649,992,188.30 (3) 650,000,000.00	บ.ถนนวงศ์บริการ จก.	24 ก.ย. 68	11 ม.ค. 71	840	0.08 0.05	0.11 0.13	2568 ติดตั้งเสาไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง		
47	4013	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพโรจน์ รัตนอวี)	16 นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	29+350.000 - 35+366.000	6.016	สท.1/39/68 5 ก.ย. 68	(1) 649,803,000.00 (2) 649,999,710.90 (3) 650,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	0.06 0.87	0.11 1.41	2568 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ติดขออนุญาตกรมเจ้าท่า		
48	4016	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสำราญ สุตะระ)	16 นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	33+659.000 - 40+789.000	7.130	สท.1/34/68 29 ส.ค. 68	(1) 424,845,074.00 (2) 424,984,474.60 (3) 425,000,000.00	บ.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จก.	30 ส.ค. 68	19 ส.ค. 70	720	0.18 0.98	0.42 1.61	2568 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา,) ต้นไม้หวงห้าม		
49	4014	พิเศษ	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	0+200.000 - 10+500.000	10.300	สท.1/25/68 15 ส.ค. 68	(1) 649,469,199.00 (2) 649,999,356.90 (3) 650,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสบีที	16 ส.ค. 68	3 พ.ย. 70	810	0.24 1.68	0.34 3.45	2568 ติดตั้งสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)		
50	4151	พิเศษ	บ่อล้อย - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายศิวะกร บุญศิริ)	16 นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2	63+400.000 - 76+650.000	13.250	สท.1/35/68 29 ส.ค. 68	(1) 764,477,700.00 (2) 764,947,578.80 (3) 765,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	30 ส.ค. 68	17 พ.ย. 70	810	0.17 1.32	0.27 1.55	2568 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ต้นไม้หวงห้าม		

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
51	4006	พิเศษ	ราชกรุฑ - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	17 (กระบี่) ระนอง	43+400.000 - 47+000.000 และ 47+500.000 - 53+900.000	10.000	สท.1/32/68 22 ส.ค. 68	(1) 789,200,000.00 (2) 789,998,876.38 (3) 790,000,000.00	กิจการค้าร่วม TKC 2025	23 ส.ค. 68	7 ก.ค. 71	1,050	0.03 0.30	0.08 0.76	2568 ติดต้นไม้และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า		
52	4225	1	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.โนบง - คลองชี (นายโสภาส อินทสาธา) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	17 (กระบี่) กระบี่	24+237.544 - 46+277.544	22.040	สท.1/10/68 26 มิ.ย. 68	(1) 649,484,373.00 (2) 649,651,370.10 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธาการ จก.	27 มิ.ย. 68	16 ก.ค. 70	750	0.06 3.06	0.31 5.75	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา, โทรศัพท์) สิ่งปลูกสร้างและติดขัดต้นไม้หวงห้ามตลอดสายทาง		
53	4	พิเศษ	บ.หินลาด - บ.นายทุย (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา	707+600.000 - 721+000.000	13.400	สท.1/27/68 18 ส.ค. 68	(1) 942,725,000.00 (2) 943,112,128.50 (3) 950,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	4 พ.ค. 71	990	0.03 1.15	0.09 1.78	2568 ติดต้นไม้และอุปกรณ์ควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ		
54	4	พิเศษ	ราชกรุฑ - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสงคราม บุญประกอบ)	17 (กระบี่) ระนอง	644+300.000 648+000.000	3.700	สท.1/38/68 5 ก.ย. 68	(1) 274,495,517.00 (2) 299,996,383.00 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	6 ก.ย. 68	28 พ.ค. 70	630	0.08 0.54	0.22 1.10	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ระบบสื่อสาร) และติดต้นไม้		
55	-	พิเศษ	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่)	18+850.000 - 20+800.000	1.950		(1) (2) 1,299,892,583.33 (3) 1,300,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธาวาวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างเสนอ นรม. ทราบ		

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
56	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะปิงตึงจี - อ.ธารโต (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) ยะลา	69+214.000 - 74+706.000 และ 76+014.000 - 81+000.000	10.478	สท.1/5/68 16 มิ.ย. 68	(1) 669,485,175.00 (2) 669,999,122.30 (3) 670,000,000.00	บ.วินชัยก่อสร้าง (1979) จก.	17 มิ.ย. 68	4 ต.ค. 70	840	0.64 2.38	1.45 5.68	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม,เขตป่าสงวน และ สาธารณูปโภค
57	42	พิเศษ	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	51+000.000 - 62+500.000	11.500	สท.1/40/68 5 ก.ย. 68	(1) 1,089,300,000.00 (2) 1,089,668,109.60 (3) 1,100,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	0.14 0.36	0.22 0.53	2568 ติดสาธารณูปโภค บ่อมตำรวจและกล้อง CCTV และติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
58	42	พิเศษ	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายชูชัย บัวศิริ)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม), ปัตตานี	62+500.000 - 76+100.000	13.600	สท.1/41/68 12 ก.ย. 68	(1) 852,000,000.00 (2) 862,356,748.30 (3) 870,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส	13 ก.ย. 68	31 ธ.ค. 70	840	0.10 1.56	0.15 2.08	2568 อุทกภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				57	โครงการ	642.093		(1) 38,958,473,644.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	1.950		(3) 1,300,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	1	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	2 (แพร่) พะเยา	-	1 แห่ง	สท.1/48/68 30 ก.ย. 68	(1) 448,999,990.00 (2) 509,377,163.40 (3) 550,000,000.00	บ.รัตนชาติก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 68	14 ก.ย. 71	1,080	0.18 0.18	0.27 0.35	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร, ท่อประปา) และการรื้อกล้าเขตทาง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	0.000		(1) 448,999,990.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่		เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง											เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
1	103	พิเศษ	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสุกิจ อภินูญาลังกร)	2 (แพร่) แพร่	30+000.000 - 36+500.000	6.500	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	28 ก.ย. 67	13 ส.ค. 70	1,050	1.57 1.19	16.17 18.39	2567 ติดเสาไฟฟ้า, สายเคเบิล ไตรคมนาคม		
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (นายจำรัส ดำรงค์พานิช) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	2 (แพร่) แพร่,ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	0.17 1.88	3.62 16.48	2567 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง		
3	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายโสภาส อินทสาธา) (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)	2 (แพร่) ลำปางที่ 2	43+000.000 - 46+255.000 และ 46+585.000 - 49+650.000	6.320	6.320	สท.1/20/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,758.90 (3) 600,000,000.00	พจก.อิงแสง	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	0.81 1.44	14.91 19.39	2567 ติดเสาไฟฟ้า,สายเคเบิลใยแก้ว และพื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ		
4	21	พิเศษ	อ.ห่มเกล้า - เลย ตอน ต.ร้องจิก - ต.สามตม ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	354+500.000 - 361+500.000	7.000	7.000	สท.1/26/68 15 ส.ค. 68	(1) 660,483,236.00 (2) 667,773,864.46 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	16 ส.ค. 68	3 ธ.ค. 70	840	0.08 1.41	0.27 2.80	2568 ติดไม้ทวงห้าม, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) และ กรมสิทธิที่ดิน		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 2 (ด้านซ้าย)	361+500.000 - 367+750.000	6.250	สท.1/36/68 5 ก.ย. 68	(1) 667,934,838.00 (2) 669,880,667.62 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	25 ก.ย. 70	750	0.05 1.16	0.15 1.81	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร) และต้นไม้หวงห้าม
6	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 2 (ด้านซ้าย)	367+750.000 - 376+625.000	8.875	สท.1/37/68 5 ก.ย. 68	(1) 657,250,700.00 (2) 659,896,220.17 (3) 660,000,000.00	บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	21 ก.ค. 71	1,050	0.11 0.73	0.21 1.40	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร) และต้นไม้หวงห้าม
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	41.445		(1) 3,335,668,774.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	113	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบบขนส่ง วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอ้วน)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	54+000.0000 - 56+453.000, 57+153.000 - 59+350.000, 63+552.000 - 67+353.000 และ 64+753.000 - 77+614.000	17.312	สท.1/47/68 25 ก.ย. 68	(1) 799,931,000.00 (2) 799,992,438.40 (3) 800,000,000.00	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จก.	26 ก.ย. 68	12 ก.พ. 71	870	0.05 0.08	0.07 0.14	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา), ต้นไม้หวงห้าม และจุดกลับรถไม่ตรงกับควม ต้องการในพื้นที่และน้ำท่วมข้างทาง

พฤษภาคม 25

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	มาตรฐาน	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				สำนักงานทางหลวงที่				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน					(1) ขั้นตอนดำเนินการ	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
				แขวงทางหลวง													
2	4046	พิเศษ	ต้ง - ควนกู ตอน ต้ง - บ.โคกโดน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวณิษฐกุล กฤษณะเศรษฐี)	17 (กระบี่) ต้ง	8+750.000 - 19+250.000	10.500	สท.1/9/68 26 มิ.ย. 68	(1) 648,445,746.00 (2) 649,992,932.20 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	27 มิ.ย. 68	14 ก.ย. 70	810	0.17 2.58	0.61 7.54	2568 ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และสิ่งปลูกสร้าง		
3	4046	พิเศษ	ต้ง - ควนกู ตอน ต้ง - บ.โคกโดน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายจิรวุฒิ สุจริตรุการ)	17 (กระบี่) ต้ง	19+250.000 - 30+029.000	10.779	สท.1/14/68 22 ก.ค. 68	(1) 648,176,514.00 (2) 649,994,611.90 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	23 ก.ค. 68	8 ม.ค. 71	900	0.10 1.45	0.27 2.16	2568 ติดไม้ท้างห้าม		
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	38.591		(1) 2,096,553,260.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000									
1	304, 306	พิเศษ	กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรศักดิ์ ปะสังคิโย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1,208	1.51 3.65	59.27 64.72	2562 ติดสาธารณูปโภค และ อยู่ระหว่างการ แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำลงสู่คลอง เปรมประชากร ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68 งด/ลด ค่าปรับ 8 ม.ค.68 - 25 พ.ย.68		
2	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67 17 ต.ค. 67	1,080 1,123	1.96 0.00	96.63 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร, ประปา) (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68 และ 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68		

พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
3	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	1.01 5.36	61.69 72.97	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา ท่อก๊าซ), สิ่งปลูกสร้างรुक้าเขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเจษฎา โสณณายะ)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66 27 ก.ค. 66	(1) 948,533,800.00 (2) 949,958,925.65 (3) 950,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิสเสด แอนด์ โปรดักส์ จก.	28 ก.ค. 66	11 ก.ค. 69	1,080	0.59 4.32	45.27 68.11	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา)
5	35	พิเศษ	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยก ต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรศักดิ์ ปะสังติโย)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	39+000.000 - 40+050.000	1.050	สท.1/42/68 12 ก.ย. 68	(1) 399,699,000.00 (2) 399,998,619.10 (3) 400,000,000.00	หจก.ทงคังดีวิศวกรรมท์	13 ก.ย. 68	1 พ.ย. 70	780	0.23 2.43	0.31 2.65	2568 ติดสาธารณูปโภคและน้ำท่วมถนน
6	34	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	34+000.000 - 36+000.000	2.000	สท.1/33/68 22 ส.ค. 68	(1) 256,000,000.00 (2) 269,902,410.40 (3) 270,000,000.00	บ.ประโยชน์การโยธา จก.	23 ส.ค. 68	14 พ.ค. 70	630	0.00 0.17	0.00 0.59	2568
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	27.199	(1)	4,516,243,800.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000	(3)	0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000	(1)	0.000							

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
1	101	1	กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสาริต อินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	471+955.000 - 490+200.000	18.245	สท.1/7/66 29 มี.ค. 66	(1) 797,560,100.00 (2) 799,999,286.50 (3) 800,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	30 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	15 ส.ค. 68 18 ก.พ. 69	870 1,057	2.40 2.71	96.63 96.98	2566
2	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	490+200.000 - 505+853.000	15.653	สท.1/8/66 20 เม.ย. 66	(1) 747,749,000.00 (2) 749,999,738.80 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	21 เม.ย. 66 (ปรับลดเวลาทำการ)	7 ส.ค. 68 19 ม.ค. 69 13 ม.ค. 69	840 1,005 999	2.85 3.93	94.75 96.77	2566
3	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายจเรเมธ จันทร์จรร) (นายณพงศธร ลิขิตศรีไพบุลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	1.50 0.00	50.17 100.00	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 16 ธ.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 17 ธ.ค.67 - 22 ม.ค.68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70
4	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวัย ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	118+000.000 - 130+000.000	12.000	สท.1/11/68 9 ก.ค. 68	(1) 732,089,000.00 (2) 732,329,883.80 (3) 750,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	10 ก.ค. 68	28 ส.ค. 70	780	0.48 2.62	0.85 5.20	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	130+000.000 - 141+000.000	11.000	สท.1/8/68 26 มิ.ย. 68	(1) 749,748,100.00 (2) 749,998,161.10 (3) 750,000,000.00	บ.พรณิวัรกิจก่อสร้าง และขนส่ง จก.	27 มิ.ย. 68	15 ส.ค. 70	780	0.06 2.42	0.48 6.88	2568 ติดตั้งไม้ทวงห้าม, พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)และ การรูก้าเขตทาง
6	117		อุดรดิตถ์ - ภู่อู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	5 (พิษณุโลก) อุดรดิษที่ 2	320+330.000 - 343+544.000	23.214	สท.1/45/68 15 ก.ย. 68	(1) 643,950,000.00 (2) 644,674,641.38 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.สุนิสาจุฬา รัตนการโยธา จก. และ บ.ถนนวงศับริกาาร จก.	16 ก.ย. 68	5 ต.ค. 70	750	0.05 0.06	0.05 0.12	2568 ติดตั้งไม้ทวงห้าม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	87.295		(1) 4,240,114,300.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เขียนราย จก.	9 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68 20 ม.ค. 69	1,080 1,375 1,595	2.41 1.65	60.71 59.95	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69 (ปรับแผนงาน)
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	9.103		(1) 1,044,937,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
1	317	พิเศษ	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00 (2) 899,996,034.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	0.74 3.71	99.80 95.81	2566		
2	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพ่วงด้านใต้ ตอน 1 (นายโอภาส อินทสาธา) (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	9+600.000 - 25+100.000	15.500	สท.1/12/67 12 ก.ย. 67	(1) 759,161,123.00 (2) 759,624,112.40 (3) 760,000,000.00	บ.อรัญญินสิงห์บุรี (1994) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	2.40 1.49	16.85 20.06	2567	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ อุปกรณ์กล้องตรวจจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจ ซึ่งนำหน้ากรมบรรทุกติดขัดการก่อสร้าง	
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพ่วงด้านใต้ ตอน 2 (นายโอภาส อินทสาธา) (นายธงชัย สงไย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1, พิจิตร	25+100.000 - 40+300.000	15.200	สท.1/14/67 17 ก.ย. 67	(1) 739,146,658.00 (2) 739,743,205.30 (3) 740,000,000.00	บ. บี ซี ดี ซี จก.	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	0.81 1.91	10.81 18.45	2567		
4	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โทนนาดี)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	48+841.000 - 57+250.000	8.409	สท.1/9/67 12 ก.ย. 67	(1) 686,761,000.00 (2) 687,313,774.80 (3) 690,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	2.10 2.88	46.82 20.73	2567		

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
5	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราชทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	6.00 5.69	26.03 28.90	2567 ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า	
6	347	พิเศษ	เขี้ยวรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายไอลาส อินทสาขา) (นายนิธิพัฒน์ ภูมิพิมพ์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พรณิเวรกิจ ก่อสร้าง และชนสง จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ค. 66	3 พ.ค. 69 30 เม.ย. 70	1,020 1,382	1.27 0.58	84.57 73.21	2566 ท่อส่งแก๊ส ปตท. โกล์พื้นที่ก่อสร้างสะพาน	
7	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	0.59 4.77	99.72 69.51	2566 งานแล้วเสร็จ ต.ค.68	
8	11	พิเศษ	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ) (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายศักดิ์พิชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	427+000.000 - 457+000.000	20.000	สท.1/12/68 15 ก.ค. 68	(1) 799,821,000.00 (2) 799,999,184.30 (3) 800,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธการ จก.	16 ก.ค. 68	29 มิ.ย. 71	1,080	0.05 0.29	0.16 0.47	2568 ติดพื้นที่ป่ารอการอนุญาต	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				7	โครงการ	92.359		(1) 5,472,589,981.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	22.300		(1) 739,247,600.00								

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่		เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง												เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
1	1	พิเศษ	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายจเรเมธ จันทร์จรัส) รก. (นางยุมิ ชุ่มไชยพฤกษ์)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สถ.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) (2) (3)	859,469,000.00 859,903,809.30 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	3.32 4.42	25.57 32.55	2567 ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน			
2	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สถ.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) (2) (3)	185,750,000.00 229,972,251.00 230,000,000.00	บ.พะเยาไบทอง จก.	16 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 ม.ค. 68 9 มิ.ย. 68 15 ก.ค. 68	660 817 853	5.44 0.00	69.16 100.00	2566 ติดแนวสายเคเบิลใยแก้ว TOT และประชาชนคัดค้านการก่อสร้าง และฟ้องศาลปกครอง งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค.68 - 10 ธ.ค.68			
3	4	พิเศษ	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	337+313.000 - 381+863.000	44.550	สถ.1/10/66 25 เม.ย. 66	(1) (2) (3)	608,832,300.00 609,994,831.20 610,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	26 เม.ย. 66	8 ก.พ. 69	1,020	7.64 4.37	89.13 91.73	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)			
4	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (นายศุภชัย มหากิจ) (นายภัทรนรินทร์ วิมาลา)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	101+550.000 - 113+300.000	11.750	สถ.1/4/68 11 มิ.ย. 68	(1) (2) (3)	648,645,776.00 649,997,665.40 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์คำวัฒก่อสร้าง (2524) จก.	12 มิ.ย. 68	27 ม.ค. 71	960	0.06 1.70	0.37 4.70	2568 เกิดอุทกภัย			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				แผนงาน							
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
3	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายวัลลภ นวักลม)	13 กรุงเทพฯ	54+200.000 - 56+375.000	2.175		(1) (2) 732,849,975.38 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจีเนียริง จก. (มหาชน)						2568 ประกาศผู้ชนะ
4	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายโชคชัย แสงทวี)	13 กรุงเทพฯ	56+375.000 - 57+625.000	1.250		(1) (2) 690,730,320.46 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจีเนียริง จก. (มหาชน)						2568 ประกาศผู้ชนะ
5	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 4 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายนิธิพัฒน์ รุฒิมพลี)	13 กรุงเทพฯ	57+625.000 - 59+525.000	1.900		(1) (2) 645,154,889.02 (3) 650,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ
6	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 5 (นายโสภาส อินทสาธา) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 กรุงเทพฯ	59+525.000 - 61+875.000	2.350		(1) (2) 649,817,758.98 (3) 650,000,000.00	บ.ท่าราบก่อสร้าง จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ

พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
7	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 6 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายชุมภู สุขเอมโธฐ)	13 กรุงเทพฯ	61+875.000 - 63+500.000	1.625		(1) (2) 629,819,889.78 (3) 740,000,000.00	หจก.สีแสงโยธาคาร						2568 ประกาศผู้ชนะ
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				6	โครงการ	11.775		(3) 4,300,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	5.767		(1) 2031481568.770							

- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 โครงการแล้วเสร็จ 25 ธ.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 โครงการแล้วเสร็จ 31 ต.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 โครงการแล้วเสร็จ 13 ก.ย.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ย.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 โครงการแล้วเสร็จ 9 ก.พ.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 โครงการแล้วเสร็จ 31 มี.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 โครงการแล้วเสร็จ 9 พ.ย.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 โครงการแล้วเสร็จ 31 พ.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 โครงการแล้วเสร็จ 16 ส.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 โครงการแล้วเสร็จ 12 ม.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 โครงการแล้วเสร็จ 17 พ.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 โครงการแล้วเสร็จ 20 มี.ค.65

- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 โครงการแล้วเสร็จ 11 ก.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 โครงการแล้วเสร็จ 21 ส.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 โครงการแล้วเสร็จ 12 ธ.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 โครงการแล้วเสร็จ 31 ม.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 โครงการแล้วเสร็จ 12 ต.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 โครงการแล้วเสร็จ 27 มี.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 โครงการแล้วเสร็จ 8 ธ.ค.65