



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน		
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	21	4	5	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย
1	1202	1	พะเยา - บ.สันตันแห่น	22	4027	6	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
2	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	23	419	6	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน
3	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	24	4037	6	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
4	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	25	42	6	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ไต้นนท - บ.ลำซิ่ง
5	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1	26	42	7	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.เขามิเกียรติ - บ.ไต้นนท
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2	27	425	7	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3	28	107	7	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาว
8	1112	2	สกลนคร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า	29	106	7	อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง
9	1065	2	อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุดลา - อ.บางระกำ	30	1317	7	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.คอยยาว - บ.แม่เลน
10	2275	3	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา	31	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แย้ม - บ.มาย ตอน 1
11	32	3	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร	32	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แย้ม - บ.มาย ตอน 2
12	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1	33	1020	8	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1
13	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2	34	1020	8	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2
14	3260	4	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม	35	1021	8	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1
15	4140	4	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ	36	1021	9	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2
16	4	4	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1	37	101	9	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยี่น - บ.ปง
17	4	4	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2	38	1	9	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม
18	4	5	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	39	115	9	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว
19	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1	40	2013	9	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว
20	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2	41	3395	10	อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม
				42	3093	10	ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน
				43	3296	10	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน
				44	4103	10	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพุ - บ.จังหูน

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง
45	4009	10	บางใหญ่ - ชำวลีก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคร	1	113	15	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน
46	401	11	ท่าโรงช้าง - กิโกลูนย๋ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	2	4046	16	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 1
47	4013	11	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบุรณ์ - อ.ปากพั่น	3	4046	16	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 2
48	4016	11	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.โนตุล - อ.นบพิตำ				กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
49	4014	11	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน	1	304,306	16	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
50	4151	11	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน	2	340	16	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก
51	4006	12	ราชกรุค - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย	3	3	17	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู
52	4225	12	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.โนนง - คลองชี	4	31	17	พัฒนาศูนย์นิคมกสิกรรมวิภาวดีรังสิต ระยะ 3
53	4	12	บ.หินลาด - บ.นายพุย	5	35	17	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกทางแยกต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน
54	4	12	ราชกรุค - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์	6	34	17	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล
55	-	12	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน				กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
56	410	13	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงดิง - อ.ธารโต				
57	42	13	คลองแวง - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1	1	101	18	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1
58	42	13	คลองแวง - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2	2	101	18	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2
			กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ	3	425	18	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
1	1	13	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา	4	118	18	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1
			กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)	5	118	19	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2
1	103	14	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1	6	117	19	อุดรดิษฐ์ - ภูค้อ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง
2	103	14	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3	103	14	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3	1	-	19	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่
4	21	14	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.สานตม ตอน 1				
5	21	15	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.สานตม ตอน 2				
6	21	15	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.สานตม ตอน 3				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
1	317	20	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1	1	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
2	117	20	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลึงด่านใต้ ตอน 1	2	M9	23	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
3	117	20	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลึงด่านใต้ ตอน 2				ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 1
4	340	20	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1	3	M9	24	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
5	340	21	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2				ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 2
6	347	21	เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด	4	M9	24	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
7	41	21	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3				ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 3
8	11	21	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ)	5	M9	24	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
			กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ				ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 4
			ความปลอดภัย	6	M9	24	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
1	1	22	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน				ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 5
2	4	22	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด	7	M9	25	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
3	4	22	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน				ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 6
4	117	22	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก				
5	4	23	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ้อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วงๆ)				

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	57	642.093	38,958,473,644.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	1.950	1,300,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.2 <u>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	0.000	448,999,990.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.3 <u>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	41.445	3,335,668,774.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.4 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	38.591	2,096,553,260.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.5 <u>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	27.199	4,516,243,800.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	87.295	4,240,114,300.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.7 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	9.103	1,044,937,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	79.959	4,573,497,681.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	34.700	1,638,339,900.00
	1.9 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	123.718	3,201,683,706.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	91	1,049.403	62,416,172,155.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	1.950	1,300,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	34.700	1,638,339,900.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	 0 6 1	 0.000 11.775 5.767	 - 4,300,000,000.00 * 2,031,481,568.77
	รวม	7	17.542	6,331,481,568.77
	<u>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง** ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	 91 7 3	 1,049.403 13.725 40.467	 62,416,172,155.00 5,600,000,000.00 * 3,669,821,468.77
	รวมทั้งสิ้น	101	1,103.595	71,685,993,623.77

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	1202	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน พะเยา - บ.สันตันแห่น	2 (แพร่) พะเยา, เชียงราย ที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64	(1) 1,096,700,000.00	บ.แพร่วิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64	20 ก.ค. 67	1,080	2.64	88.38	2564
			(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)				5 ส.ค. 64	(2) 1,099,999,670.01			1 ม.ค. 68	1,245	3.50	92.60	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ระหว่างร้อยย้าย
			(นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)					(3) 1,100,000,000.00		(ขยายอายุสัญญา)					งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มิ.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 มิ.ย.68 - 23 พ.ค.69
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	2 (แพร่) เชียงราย ที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66	(1) 598,991,280.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	19 ก.ค. 66	3 เม.ย. 69	990	2.90	68.72	2566
			(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)				18 ก.ค. 66	(2) 599,900,299.10			19 ก.ย. 69	1,159	3.92	67.32	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, เขตป่าสงวน,
			(นายสมชาย จวงจันทร์)					(3) 600,000,000.00		(ขยายอายุสัญญา)					ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสัญญาณโทรศัพท์, ประปา)
3	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	2 (แพร่) เชียงราย ที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66	(1) 798,477,603.00	บ. ส. เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	4 ส.ค. 66	18 ก.ค. 69	1,080	5.00	36.40	2566
			(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)				3 ส.ค. 66	(2) 799,977,603.40			17 ธ.ค. 69	1,232	5.76	63.28	ติดเสาไฟฟ้าและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
			(นายกฤษณพงษ์ จุมปารี)					(3) 800,000,000.00		(ขยายอายุสัญญา)					
4	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	2 (แพร่) เชียงราย ที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66	(1) 799,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66	31 ก.ค. 69	1,080	3.34	77.24	2566
			(นายจเรเมธ จันทร์จจร)				16 ส.ค. 66	(2) 799,915,979.90					1.97	90.66	
			(นางสาวสุภาสินี ยวนใจ)					(3) 800,000,000.00							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
5	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	91+000.000 - 101+000.000	10.000	สท.1/1/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,788,888.00 (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	19 ธ.ค. 67	7 ม.ค. 70	750	0.05 4.13	2.46 28.92	2567 บัญชีเขตทางรับมอบ ไม่สอดคล้องกับรูปแบบ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		
6	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ นลกระแสนันธุ์)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	101+000.000 - 109+000.000	8.000	สท.1/2/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,799,000.00 (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรรณีวรกิจก่อสร้างและ ขนส่ง จก.	19 ธ.ค. 67	7 เม.ย. 70	840	2.17 3.26	24.98 22.75	2567 พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง, ติดเสาไฟฟ้า		
7	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	109+000.000 118+000.000	9.000	สท.1/3/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,651,000.00 (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก.	19 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 69	720	3.03 5.61	26.28 33.57	2567 ติดเสาไฟฟ้า		
8	1112	พิเศษ	สลกบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราษีทอง)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก.	23 ส.ค. 67	11 ก.ย. 69	750	7.56 3.99	45.38 51.78	2567		
9	1065	พิเศษ	อ.พราณกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์คำวิทย์ก่อสร้าง (2524) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1050	0.08 2.43	14.70 22.14	2567 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและตกลงราคา		

ธันวาคม 2568

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
														เดือน นี้		รวมถึง ปัจจุบัน
10	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า ปีอาร์ดับบลิว	29 มิ.ย. 66 (ขยายอายุสัญญา)	17 มิ.ย. 68 27 ม.ค. 69 18 ก.พ. 69	720 944 966	6.81 5.60	88.31 96.11	2566	
11	32	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรจิต สุขเอิบ)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	114+000.000 - 120+000.000	6.000	สท.1/1/67 26 ก.ค. 67	(1) 170,986,981.00 (2) 269,999,033.70 (3) 270,000,000.00	หจก.ธงไทยหินคา	27 ก.ค. 67	16 มิ.ย. 69	690	3.52 5.95	80.74 72.97	2567	
12	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองขา ตอน ต.เมืองกาฬุ้ง - ต.หนองสงรวง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายก้าพล ชูขาวนา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	114+478.000 - 128+950.000	14.472	สท.1/10/67 12 ก.ย. 67	(1) 624,545,000.00 (2) 624,936,734.05 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนสังอุทัยธานี จก.	13 ก.ย. 67	1 ธ.ค. 69	810	6.07 5.42	45.00 37.99	2567	
13	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองขา ตอน ต.เมืองกาฬุ้ง - ต.หนองสงรวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายก้าพล ชูขาวนา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00 (2) 624,960,737.70 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนสังอุทัยธานี จก.	30 ส.ค. 67	17 ธ.ค. 69	840	6.94 5.01	39.55 49.17	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่		เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ		
				แขวงทางหลวง					(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)								แผนงาน		(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
																		เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
14	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยุร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกรรม จก.	14 ก.ย. 67	30 มิ.ย. 70	1020	0.20 1.65	17.47 22.66	2567 รอขออนุญาตกรมชลประทาน ขออนุญาตทำไม้, ติดสาธารณูปโภค และอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง					
15	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปัญญา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก. (ขยายอายุสัญญา)	10 พ.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	25 ต.ค. 68 23 พ.ย. 68	900 929	2.93 0.00	97.70 100.00	2566					
16	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี) รก.	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	3.68 5.18	64.31 96.92	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67 และ 15 พ.ย.67 - 4 ก.พ.69					
17	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	4.98 0.00	91.05 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (รับมอบแปลงสุดท้าย 8 ส.ค.68) ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มิ.ย.68 , 14 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68 และ 11 ส.ค.68 - 16 ม.ค.69					

อันวาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
18	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (ประจำปี) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65	22 มิ.ย. 68 5 ม.ค. 69 17 ก.พ. 69	1,080 1,277 1,320	1.80 0.12	97.91 100.00	2564		
19	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	17 (ประจำปี) พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	1.08 5.09	43.43 86.29	2566	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ติดภูเขาหินและชั้นหินแข็ง	
20	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	17 (ประจำปี) พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	2.90 5.57	32.77 82.36	2567	ติดป่าสงวน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และการขออนุญาตใช้พื้นที่หน่วยงานภายนอก	
21	4	พิเศษ	ราชกรุฑ - กะเปอร์ ตอน บ.นกกาง - บ.ขจัดภัย (นายไธมาส อินทสาธา) (นายเชาว์เลิศ พรหมฤทธิ์)	17 (ประจำปี) ระนอง	631+000.000 634+500.000	3.500	สท.1/16/67 18 ก.ย. 67	(1) 262,272,264.00 (2) 299,948,290.30 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	19 ก.ย. 67	10 มิ.ย. 69	630	2.78 9.69	24.76 73.05	2567	ติดต้นไม้หวงห้ามและการขออนุญาต สร้างสะพานข้ามคลอง	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน									
22	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จก.	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	0.35 6.42	5.53 62.70	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้			
23	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายจิรวุฒิ สุจริตธุระการ)	17 (กระบี่) ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ชีวิล คอนสตรัคชั่น เชอริวิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	2.51 1.81	28.85 21.48	2567 การขออนุญาตเข้าพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย			
24	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี.	5 ก.ย. 67	23 ธ.ค. 69	840	3.51 4.89	25.19 39.85	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง			
25	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุโงโง-ลก ตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำซิ่ง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชยพล เพชรจ้านง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาทม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	0.79 1.60	85.18 99.55	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ..68 งด/ลดค่าปรับ 15 ก.พ.68 - 27 ม.ค.69			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				รวมถึง								
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
26	42	พิเศษ	คลองแฉะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ได้นันท (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	9+000.000 - 15+000.000	6.000	สท.1/3/67 29 ส.ค. 67	(1) 399,558,000.00 (2) 399,965,147.20 (3) 400,000,000.00	บ.หาดใหญ่เรือชัยการโยธา จก.	30 ส.ค. 67	20 มิ.ย. 69	660	2.81 8.23	37.49 67.19	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)และผลกระทบจาก ฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดดินสไลด์	
27	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพงศธร ลิขิตศรีไพบูลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/11/67 12 ก.ย. 67	(1) 699,679,900.00 (2) 699,962,572.80 (3) 700,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	0.04 1.77	15.18 21.13	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และประสบอุทกภัย	
28	107	พิเศษ	เขียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่ฮาด (นายจเรเมธ จันทร์จรัส) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	1 (เชียงใหม่) เขียงใหม่ที่ 3	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	สท.1/20/68 29 ก.ค. 68	(1) 649,260,000.00 (2) 649,991,465.12 (3) 650,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์ เขียงใหม่ จก.	30 ก.ค. 68	17 ก.ย. 70	780	0.69 2.24	1.10 6.54	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม	
29	106	พิเศษ	อ.เดิน - อ.ลิ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง (นายจเรเมธ จันทร์จรัส) (นายณัฐพล แก้วอู)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	สท.1/13/68 17 ก.ค. 68	(1) 899,277,000.00 (2) 899,874,152.80 (3) 900,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	18 ก.ค. 68	3 มี.ค. 71	960	0.04 1.71	0.30 3.55	2568 รอขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า และรอทำไม้ออก	
30	1317	พิเศษ	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.คอยยาว - บ.แม่เลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมงคล ณ น่าน)	1 (เชียงใหม่) เขียงใหม่ที่ 2	16+000.000 - 30+000.0000	14.000	สท.1/22/68 30 ก.ค. 68	(1) 699,783,747.00 (2) 699,998,826.90 (3) 700,000,000.00	บ.ถนนวงศับริการ จก.	31 ก.ค. 68	20 ก.ค. 70	720	0.71 2.77	1.13 7.62	2568 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมในพื้นที่ กรมชลประทาน, พื้นที่ป่าตาม พรบ.พ.ศ.2484 พื้นที่ป่าถาวรและป่าสงวนแห่งชาติ และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
31	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) แพร่	413+800.000 - 420+066.000	6.266	สท.1/43/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,480,000.00 (2) 649,810,454.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	13 ก.ย. 68	28 ก.ค. 71	1050	0.04 0.63	0.20 0.78	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร) ติดต้นไม้, อุทยานแห่งชาติ,ป่าสงวน และป่าตามมติกรม.	
32	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสมณ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	420+066.000 - 426+908.000	6.842	สท.1/44/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,160,000.00 (2) 649,487,058.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	13 ก.ย. 68	27 ส.ค. 71	1080	0.04 0.87	0.21 1.04	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร), เขตป่าสงวน, ป่าตามมติกรม. และปามาตรา 4 (1)	
33	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายรังสรรค์ สุวรรณห้อย)	2 (แพร่) เชียงรายได้ที่ 1	7+420.000 - 18+600.000	11.180	สท.1/6/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,666,000.00 (2) 649,999,881.40 (3) 650,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงรายได้ จก.	19 มิ.ย. 68	8 มิ.ย. 70	720	1.19 2.27	2.73 10.04	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) ติดต้นไม้หวงห้าม	
34	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเลอเกียรติ์ สนิธิเกษร)	2 (แพร่) เชียงรายได้ที่ 1,2	18+600.000 - 30+000.000	11.400	สท.1/7/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,747,716.00 (2) 649,998,387.00 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงรายได้แลนด์ แอนด์ไซ ซีเอสที จก.	19 มิ.ย. 68	8 ก.ค. 70	750	1.92 3.41	3.82 10.06	2568 ติดไม้หวงห้ามรอบทำไม้้ออก และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)	
35	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสรวง สุวรรณ)	2 (แพร่) พะเยา	12+000.000 - 22+500.000	10.500	สท.1/18/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,775,130.00 (2) 649,998,412.30 (3) 650,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนัลเส้น (ไทย) จก. (มหาชน)	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.06 2.50	0.26 7.67	2568 ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, ไม้หวงห้าม	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
36	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ ศรีดี)	2 (แพร่) พะเยา	22+500.000 - 33+300.000	10.800	สท.1/19/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,539,230.00 (2) 649,998,965.20 (3) 650,000,000.00	บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.04 2.46	0.81 7.61	2568 ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พื้นที่ป่าสงวนและป่าชุมชน		
37	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 2	387+000.000 - 395+000.000	8.000	สท.1/31/68 20 ส.ค. 68	(1) 419,400,000.00 (2) 419,990,424.65 (3) 420,000,000.00	บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จก.	21 ส.ค. 68	9 ต.ค. 70	780	0.11 1.04	0.30 1.71	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร), ติดต้นไม้หวงห้าม		
38	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพีระ ทับทิมแดง)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	438+500.000 - 451+000.000	12.500	สท.1/17/68 25 ก.ค. 68	(1) 889,170,411.00 (2) 889,802,176.60 (3) 900,000,000.00	บ.กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	26 ก.ค. 68	10 เม.ย. 71	990	1.51 1.48	2.29 5.42	2568 ติดสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, ท่อส่งน้ำมัน, ป้ายเตือนและอุปกรณ์ฯ สคน.)		
39	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	47+000.000 - 56+215.000	9.215	สท.1/29/68 18 ส.ค. 68	(1) 449,789,000.00 (2) 449,999,736.40 (3) 450,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	9 มิ.ย. 70	660	1.78 4.73	3.10 5.71	2568 อุปกรณ์ควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ ติดขัดการก่อสร้าง		
40	2013	พิเศษ	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชื่นแก้ว)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 2	8+000.000 - 22+275.000	14.275	สท.1/30/68 18 ส.ค. 68	(1) 645,772,000.00 (2) 649,999,586.70 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR)	19 ส.ค. 68	6 พ.ย. 70	810	0.05 2.00	0.51 4.03	2568 ติดพื้นที่ป่าไม้		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
41	3395	พิเศษ	อ.วัฒนานคร - โคลนจาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	69+620.000 - 85+920.000	16.300	สท.1/24/68 14 ส.ค. 68	(1) 892,576,889.00 (2) 894,379,958.90 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	15 ส.ค. 68	29 ก.ค. 71	1080	2.90 0.71	3.75 2.47	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
42	3093	พิเศษ	ปากท่อ - ทำนน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิสูตร กำเนิดผล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) สมุทรสงคราม	3+200.000 - 13+500.000	10.300	สท.1/28/68 18 ส.ค. 68	(1) 649,890,200.00 (2) 649,998,120.10 (3) 650,000,000.00	บ.ทิพากร จก.	19 ส.ค. 68	7 ต.ค. 70	780	0.97 3.35	2.08 4.45	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	
43	3296	พิเศษ	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	0+000.000 - 12+574.000	12.574	สท.1/15/68 25 ก.ค. 68	(1) 798,434,834.00 (2) 798,452,645.90 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	26 ก.ค. 68	11 ม.ค. 71	900	2.27 1.66	4.54 6.85	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า) และคลองชลประทาน	
44	4103	พิเศษ	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพุ - บ.จังหูน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณรงค์ ชูสังข์)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	24+450.000 - 32+560.000	8.110	สท.1/21/68 30 ก.ค. 68	(1) 924,532,674.00 (2) 924,993,776.00 (3) 925,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	31 ก.ค. 68	14 ก.ค. 71	1080	2.67 1.33	11.70 4.43	2568 รอขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน	
45	4009	พิเศษ	บางใหญ่ - ชำลิก ตอน บ.อินัน - บ.สาคร (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	79+500.000 - 89+000.000	9.500	สท.1/23/68 8 ส.ค. 68	(1) 649,800,000.00 (2) 649,999,963.60 (3) 650,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	9 ส.ค. 68	26 ธ.ค. 70	870	0.29 3.09	0.56 7.11	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำในเขตทาง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร)	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
46	401	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมชาย พฤติประสงค์)	16 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	129+300.000 - 137+430.000	8.130	สท.1/46/68 23 ก.ย. 68	(1) 649,798,900.00 (2) 649,992,188.30 (3) 650,000,000.00	บ.ถนนวงศ์บริการ จก.	24 ก.ย. 68	11 ม.ค. 71	840	0.31 0.11	0.42 0.24	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า), น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง	
47	4013	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพโรจน์ รัตนฉวี)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 1	29+350.000 - 35+366.000	6.016	สท.1/39/68 5 ก.ย. 68	(1) 649,803,000.00 (2) 649,999,710.90 (3) 650,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	0.85 1.04	0.96 2.46	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) รอขออนุญาตกรมเจ้าท่า	
48	4016	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสำราญ สุตะระ)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 1	33+659.000 - 40+789.000	7.130	สท.1/34/68 29 ส.ค. 68	(1) 424,845,074.00 (2) 424,984,474.60 (3) 425,000,000.00	บ.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จก.	30 ส.ค. 68	19 ส.ค. 70	720	0.65 1.73	1.07 3.34	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, ต้นไม้หวงห้าม)	
49	4014	พิเศษ	คลองเหลง - ชนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 1	0+200.000 - 10+500.000	10.300	สท.1/25/68 15 ส.ค. 68	(1) 649,469,199.00 (2) 649,999,356.90 (3) 650,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	16 ส.ค. 68	3 พ.ย. 70	810	0.06 1.64	0.41 5.09	2568 ติดสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)	
50	4151	พิเศษ	บ่อล้อย - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายศิวะกร บุญศิริ)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 2	63+400.000 - 76+650.000	13.250	สท.1/35/68 29 ส.ค. 68	(1) 764,477,700.00 (2) 764,947,578.80 (3) 765,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	30 ส.ค. 68	17 พ.ย. 70	810	0.11 2.13	0.38 3.68	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				แผนงาน								
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
51	4006	พิเศษ	ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	17 (กระบี่) ระนอง	43+400.000 - 47+000.000 และ 47+500.000 - 53+900.000	10.000	สท.1/32/68 22 ส.ค. 68	(1) 789,200,000.00 (2) 789,998,876.38 (3) 790,000,000.00	กิจการค้าร่วม TKC 2025	23 ส.ค. 68	7 ก.ค. 71	1,050	0.07 0.62	0.15 1.37	2568 ติดต้นไม้และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
52	4225	1	สวนปาล์ม - คลองขี้ ตอน บ.โนนปลง - คลองขี้ (นายโอภาส อินทสาธา) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	17 (กระบี่) กระบี่	24+237.544 - 46+277.544	22.040	สท.1/10/68 26 มิ.ย. 68	(1) 649,484,373.00 (2) 649,651,370.10 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธการ จก.	27 มิ.ย. 68	16 ก.ค. 70	750	0.07 4.28	0.39 10.03	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา, โทรศัพท์) สิ่งปลูกสร้างและติดขัดต้นไม้หวงห้ามตลอดสายทาง	
53	4	พิเศษ	บ.หินลาด - บ.นายทุย (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา	707+600.000 - 721+000.000	13.400	สท.1/27/68 18 ส.ค. 68	(1) 942,725,000.00 (2) 943,112,128.50 (3) 950,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	4 พ.ค. 71	990	0.07 1.53	0.16 3.31	2568 ติดต้นไม้และอุปกรณ์ควบคุมน้ำหนักรถยนต์	
54	4	พิเศษ	ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสงคราม บุญประกอบ)	17 (กระบี่) ระนอง	644+300.000 648+000.000	3.700	สท.1/38/68 5 ก.ย. 68	(1) 274,495,517.00 (2) 299,996,383.00 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	6 ก.ย. 68	28 พ.ค. 70	630	0.38 4.05	0.60 5.15	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ระบบสื่อสาร) และติดต้นไม้	
55	-	พิเศษ	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่)	18+850.000 - 20+800.000	1.950	(1) (2) (3)	กิจการค้าร่วม 1,299,892,583.33 1,300,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.สุนิสาจุฑารัตน์ การโยธา จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างเสนอ นรม. ทราบ	

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
56	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงดิง - อ.ธารโต (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) ยะลา	69+214.000 - 74+706.000 และ 76+014.000 - 81+000.000	10.478	สท.1/5/68 16 มิ.ย. 68	(1) 669,485,175.00 (2) 669,999,122.30 (3) 670,000,000.00	บ.วินชัยก่อสร้าง (1979) จก.	17 มิ.ย. 68	4 ต.ค. 70	840	0.89 3.25	2.34 8.93	2568 ติดเขตป่าสงวนรออนุญาต และ สาธารณูปโภค
57	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโงโง-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	51+000.000 - 62+500.000	11.500	สท.1/40/68 5 ก.ย. 68	(1) 1,089,300,000.00 (2) 1,089,668,109.60 (3) 1,100,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	0.48 0.54	0.70 1.07	2568 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง และติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
58	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโงโง-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายชูชัย บัวศิริ)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม), ปัตตานี	62+500.000 - 76+100.000	13.600	สท.1/41/68 12 ก.ย. 68	(1) 852,000,000.00 (2) 862,356,748.30 (3) 870,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส	13 ก.ย. 68	31 ธ.ค. 70	840	0.19 1.92	0.33 4.00	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ ขออนุญาตสร้างสะพาน
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				57	โครงการ	642.093		(1) 38,958,473,644.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	1.950		(3) 1,300,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	1	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	2 (แพร่) พะเยา	-	1 แห่ง	สท.1/48/68 30 ก.ย. 68	(1) 448,999,990.00 (2) 509,377,163.40 (3) 550,000,000.00	บ.รัตนชาติก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 68	14 ก.ย. 71	1,080	0.12 0.50	0.39 0.85	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร, ท่อประปา), การรื้อล้างเขตทางและไม่หวงห้าม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	0.000		(1) 448,999,990.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนวณตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง										เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
1	103	พิเศษ	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสุกิจ อภิญญาลังกร)	2 (แพร่) แพร่	30+000.000 - 36+500.000	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก. (ขยายอายุสัญญา)	28 ก.ย. 67 	13 ส.ค. 70 22 มี.ค. 71	1,050 1,272	2.25 1.75	18.43 20.14	2567 ติดตั้งไฟฟ้า, สายเคเบิลโทรคมนาคม		
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (นายจำรัส ดำรงค์พานิช) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	2 (แพร่) แพร่,ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก. 	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	0.67 1.88	4.28 18.36	2567 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง		
3	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายไธมาส อินทสาธา) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญณ์)	2 (แพร่) ลำปางที่ 2	43+000.000 - 46+255.000 และ 46+585.000 - 49+650.000	6.320	สท.1/20/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,758.90 (3) 600,000,000.00	พจก.อิงแซง	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	1.03 1.44	15.94 20.82	2567 ติดตั้งไฟฟ้า,สายเคเบิลใยแก้ว และพื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ		
4	21	พิเศษ	อ.ห่มเกล้า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.สานตม ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	354+500.000 - 361+500.000	7.000	สท.1/26/68 15 ส.ค. 68	(1) 660,483,236.00 (2) 667,773,864.46 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	16 ส.ค. 68	3 ธ.ค. 70	840	0.04 2.06	0.31 4.87	2568 ตัดไม้หวงห้าม, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) และ กรมสิทธิที่ดิน		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
5	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 2 (ด่านซ้าย)	361+500.000 - 367+750.000	6.250	สท.1/36/68 5 ก.ย. 68	(1) 667,934,838.00 (2) 669,880,667.62 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	25 ก.ย. 70	750	0.05 1.63	0.20 3.44	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร) และต้นไม้หวงห้าม
6	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 2 (ด่านซ้าย)	367+750.000 - 376+625.000	8.875	สท.1/37/68 5 ก.ย. 68	(1) 657,250,700.00 (2) 659,896,220.17 (3) 660,000,000.00	บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	21 ก.ค. 71	1,050	0.06 1.01	0.27 2.41	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร) และต้นไม้หวงห้าม
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	41.445		(1) 3,335,668,774.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	113	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอื้อ)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	54+000.0000 - 56+453.000, 57+153.000 - 59+350.000, 63+552.000 - 67+353.000 และ 64+753.000 - 77+614.000	17.312	สท.1/47/68 25 ก.ย. 68	(1) 799,931,000.00 (2) 799,992,438.40 (3) 800,000,000.00	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จก.	26 ก.ย. 68	12 ก.พ. 71	870	0.10 0.92	0.17 1.06	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา), ต้นไม้หวงห้าม และจุดกลับรถไม่ตรงกับความต้องการในพื้นที่

อันวาคม 2568

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	4046	พิเศษ	ต้ง - ควนกู ตอน ต้ง - บ.โคกโดน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวณิษฐกุล กฤษณะเศรณี)	17 (กระบี่) ต้ง	8+750.000 - 19+250.000	10.500	สท.1/9/68 26 มิ.ย. 68	(1) 648,445,746.00 (2) 649,992,932.20 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	27 มิ.ย. 68	14 ก.ย. 70	810	0.40 2.75	1.01 10.30	2568 ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และสิ่งปลูกสร้าง
3	4046	พิเศษ	ต้ง - ควนกู ตอน ต้ง - บ.โคกโดน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายจิรวุฒิ สุจริตธุระการ)	17 (กระบี่) ต้ง	19+250.000 - 30+029.000	10.779	สท.1/14/68 22 ก.ค. 68	(1) 648,176,514.00 (2) 649,994,611.90 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอวิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	23 ก.ค. 68	8 ม.ค. 71	900	0.18 2.36	0.46 4.52	2568 ติดไม้หวงห้าม
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	38.591		(1) 2,096,553,260.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	304, 306	พิเศษ	กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวราศักดิ์ ปะสังดิโย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1,208	1.72 7.68	60.99 72.39	2562 ติดสาธารณูปโภค และ อยู่ระหว่างการ แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำลงสู่คลอง เปรมประชากร ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68 งด/ลด ค่าปรับ 8 ม.ค.68 - 25 พ.ย.68
2	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	21 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	4 ก.ย. 67 17 ต.ค. 67	1,080 1,123	0.03 0.00	96.66 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร, ประปา) (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68 และ 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				รวมถึง								
								เดือน นี้	ปัจจุบัน							
3	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนโลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	0.79 6.88	62.48 79.85	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา ท่อก๊าซ), สิ่งปลูกสร้างรูกำลังเขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69	
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเจษฎา ไคนะนายะ)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66 27 ก.ค. 66	(1) 948,533,800.00 (2) 949,958,925.65 (3) 950,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิส เซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	28 ก.ค. 66	11 ก.ค. 69	1,080	0.77 4.31	46.04 72.42	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา)	
5	35	พิเศษ	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยก ต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรศักดิ์ ปะสังติโย)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	39+000.000 - 40+050.000	1.050	สท.1/42/68 12 ก.ย. 68	(1) 399,699,000.00 (2) 399,998,619.10 (3) 400,000,000.00	หจก.ทงศักดิ์วิศวกรรมท์	13 ก.ย. 68	1 พ.ย. 70	780	0.08 2.38	0.39 5.03	2568 ติดสาธารณูปโภคและน้ำท่วมถนน	
6	34	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	34+000.000 - 36+000.000	2.000	สท.1/33/68 22 ส.ค. 68	(1) 256,000,000.00 (2) 269,902,410.40 (3) 270,000,000.00	บ.ประโยชน์การโยธา จก.	23 ส.ค. 68	14 พ.ค. 70	630	0.00 0.84	0.00 1.42	2568	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	27.199		(1) 4,516,243,800.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000								

ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ	
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
1	101	1	กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสาธิต อินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	471+955.000 - 490+200.000	18.245	สท.1/7/66 29 มี.ค. 66	(1) 797,560,100.00 (2) 799,999,286.50 (3) 800,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	30 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	15 ส.ค. 68 18 ก.พ. 69	870 1,057	3.01 2.09	99.64 99.08	2566		
2	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	490+200.000 - 505+853.000	15.653	สท.1/8/66 20 เม.ย. 66	(1) 747,749,000.00 (2) 749,999,738.80 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	21 เม.ย. 66 (ปรับลดเวลาทำการ)	7 ส.ค. 68 19 ม.ค. 69 13 ม.ค. 69	840 1,005 999	1.86 2.91	96.61 99.68	2566		
3	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายจเรเมธ จันทร์จรัส) (นายณพงศ์ธร ลิขิตศรีโพบูลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	0.00 0.00	50.17 100.00	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและประสบอุทกภัย ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 16 ธ.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 17 ธ.ค.67 - 22 ม.ค.68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70		
4	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	118+000.000 - 130+000.000	12.000	สท.1/11/68 9 ก.ค. 68	(1) 732,089,000.00 (2) 732,329,883.80 (3) 750,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	10 ก.ค. 68	28 ส.ค. 70	780	0.42 3.17	1.27 8.37	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
5	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	130+000.000 - 141+000.000	11.000	สท.1/8/68 26 มิ.ย. 68	(1) 749,748,100.00 (2) 749,998,161.10 (3) 750,000,000.00	บ.พรณิวัชรกิจก่อสร้าง และขนส่ง จก.	27 มิ.ย. 68	15 ส.ค. 70	780	0.89 2.52	1.36 9.39	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม, พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)และ การรูก่ล่าเขตทาง
6	117	พิเศษ	อุตรดิตถ์- ภูตู ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ที่ 2	320+330.000 - 343+544.000	23.214	สท.1/45/68 15 ก.ย. 68	(1) 643,950,000.00 (2) 644,674,641.38 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.สุนิสาจุฬา รัตนการโยธา จก. และ บ.ถนนวงศับริการ จก.	16 ก.ย. 68	5 ต.ค. 70	750	0.04 1.13	0.09 1.25	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	87.295		(1) 4,240,114,300.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเขียงของ (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก. (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 64	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68 20 ม.ค. 69	1,080 1,375 1,595	1.91 1.84	62.62 61.79	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	9.103		(1) 1,044,937,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							

ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัดนาคนคร)	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00 (2) 899,996,034.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	0.13 3.27	99.94 99.08	2566 งานแล้วเสร็จ ธ.ค.68
2	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลา้งด้านใต้ ตอน 1 (นายโสภาส อินทสาขา) (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	9+600.000 - 25+100.000	15.500	สท.1/12/67 12 ก.ย. 67	(1) 759,161,123.00 (2) 759,624,112.40 (3) 760,000,000.00	บ.อรัญชลยวิมลสิ่งทอ (1994) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	4.05 2.02	20.89 22.08	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ อุปกรณ์ก่อสร้างจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจ ซึ่งนำหน้ากรมการทุกติดขัดการก่อสร้าง
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลา้งด้านใต้ ตอน 2 (นายโสภาส อินทสาขา) (นายธงชัย สงไย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1, พิจิตร	25+100.000 - 40+300.000	15.200	สท.1/14/67 17 ก.ย. 67	(1) 739,146,658.00 (2) 739,743,205.30 (3) 740,000,000.00	บ. บี ซี ดี ซี จก.	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	1.67 1.91	12.48 20.37	2567
4	340	พิเศษ	บ.สาธิต - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โพนนาดี)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	48+841.000 - 57+250.000	8.409	สท.1/9/67 12 ก.ย. 67	(1) 686,761,000.00 (2) 687,313,774.80 (3) 690,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	10.29 2.99	57.11 23.72	2567

ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
5	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ์ ราชีทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	4.60 4.30	30.63 33.21	2567 ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า	
6	347	พิเศษ	เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายโอภาส อินทสาธา) (นายนิธิพัฒน์ รุ่งฉิมพลี)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พระนิวริจ ก่อสร้าง และขนส่ง จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ค. 66	3 พ.ค. 69 30 เม.ย. 70	1,020 1,382	1.01 0.57	85.57 73.77	2566 ท่อส่งแก๊ส ปตท. โกล์ฟพื้นที่ก่อสร้างสะพาน	
7	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	0.59 4.77	99.72 69.51	2566 งานแล้วเสร็จ 10 ต.ค.68	
8	11	พิเศษ	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ) (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายศักดิ์พิชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	427+000.000 - 457+000.000	20.000	สท.1/12/68 15 ก.ค. 68	(1) 799,821,000.00 (2) 799,999,184.30 (3) 800,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธาการ จก.	16 ก.ค. 68	29 มิ.ย. 71	1,080	0.05 0.31	0.22 0.78	2568 พื้นที่ป่ารอการอนุญาต	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	79.959		(1) 4,573,497,681.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	34.700		(1) 1,638,339,900.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
1	1	พิเศษ	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายจเรเมธ จันทร์จจร) รก. (นางยุมิ ชุ่มไชยพฤษ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สท.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) 859,469,000.00 (2) 859,903,809.30 (3) 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	7.00 5.58	32.57 38.13	2567 ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
2	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาไบทอง จก. (ขยายอายุสัญญา)	16 มี.ค. 66 9 มิ.ย. 68 15 ก.ค. 68	3 ม.ค. 68 9 มิ.ย. 68 15 ก.ค. 68	660 817 853	2.55 0.00	71.71 100.00	2566 ติดแนวสายเคเบิลใยแก้ว TOT และประชาชนคัดค้านการก่อสร้าง และฟ้องศาลปกครอง งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค.68 - 10 ธ.ค.68
3	4	พิเศษ	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	337+313.000 - 381+863.000	44.550	สท.1/10/66 25 เม.ย. 66	(1) 608,832,300.00 (2) 609,994,831.20 (3) 610,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	26 เม.ย. 66	8 ก.พ. 69	1,020	3.64 5.33	92.78 97.06	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
4	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (นายศุภชัย มหากิจ) (นายภัทรนรินทร์ วิมาลา)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	101+550.000 - 113+300.000	11.750	สท.1/4/68 11 มิ.ย. 68	(1) 648,645,776.00 (2) 649,997,665.40 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	12 มิ.ย. 68	27 ม.ค. 71	960	1.39 2.38	1.76 7.09	2568 ติดเสาไฟฟ้า

ธันวาคม 2561

ลำดับที่	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	4	พิเศษ	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พอดาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (นายโสภาส อินทสาขา) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร	440+813.000 - 460+900.000	20.087	สท.1/16/68 25 ก.ค. 68	(1) 898,986,630.00 (2) 899,985,627.70 (3) 900,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	26 ก.ค. 68	9 ก.ค. 71	1080	0.06 0.31	0.49 0.84	2568 ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างจุดกลับรถได้สะพาน ติดต้นไม้และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	123.718		(1) 3,201,683,706.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 2,031,481,568.77 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จก.	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 24 ต.ค. 66	960 1,913 2,373 2,388 2,437	0.00 0.00	98.12 100.00	2560 งานแล้วเสร็จ 27 ต.ค.68 (ปรับเปลี่ยนค่าตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 25 ต.ค.66 - 25 พ.ย.68
2	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 1 (นายจเรธร จันทร์) (นายสุทัศน์ โทณาคดี)	13 กรุงเทพ	51+725.000 - 54+200.000	2.475	(1) (2) (3)	บ.สีแสงการโยธา(1979) จก.							2568 ประกาศผู้ชนะ

ธันวาคม 2568

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							
								(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
3	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายวัลลภ นีวกลม)	13 กรุงเทพ	54+200.000 - 56+375.000	2.175		(1) (2) 732,849,975.38 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)						2568 ประกาศผู้ชนะ
4	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	13 กรุงเทพ	56+375.000 - 57+625.000	1.250		(1) (2) 690,730,320.46 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)						2568 ประกาศผู้ชนะ
5	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 4 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายนิธิพัฒน์ ภูมิพิณ)	13 กรุงเทพ	57+625.000 - 59+525.000	1.900		(1) (2) 645,154,889.02 (3) 650,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ
6	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 5 (นายไธส อินทสาธา) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 กรุงเทพ	59+525.000 - 61+875.000	2.350		(1) (2) 649,817,758.98 (3) 650,000,000.00	บ.ท่าราบก่อสร้าง จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ

ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
7	IM9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 6 (นายจเรเมธ จันทร์จรร) (นายชุมภู สุขเอมโธฐ)	13 กรุงเทพ	61+875.000 - 63+500.000	1.625		(1) (2) 629,819,889.78 (3) 740,000,000.00	หจก.สีแสงโยธาคาร						2568 ประกาศผู้ชนะ
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				6	โครงการ	11.775		(3) 4,300,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	5.767		(1) 2031481568.770							

- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 โครงการแล้วเสร็จ 25 ธ.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 โครงการแล้วเสร็จ 31 ต.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 โครงการแล้วเสร็จ 13 ก.ย.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ย.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 โครงการแล้วเสร็จ 9 ก.พ.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 โครงการแล้วเสร็จ 31 มี.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 โครงการแล้วเสร็จ 9 พ.ย.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 โครงการแล้วเสร็จ 31 พ.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 โครงการแล้วเสร็จ 16 ส.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 โครงการแล้วเสร็จ 12 ม.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 โครงการแล้วเสร็จ 17 พ.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 โครงการแล้วเสร็จ 20 มี.ค.65

- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 โครงการแล้วเสร็จ 11 ก.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 โครงการแล้วเสร็จ 21 ส.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 โครงการแล้วเสร็จ 12 ธ.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 โครงการแล้วเสร็จ 31 ม.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 โครงการแล้วเสร็จ 12 ต.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 โครงการแล้วเสร็จ 27 มี.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 โครงการแล้วเสร็จ 8 ธ.ค.65