



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน มกราคม 2569

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				
1	1202	1	พะเยา - บ.สันตันแหน	21	4	5	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย
2	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	22	4027	6	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
3	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	23	419	6	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน
4	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	24	4037	6	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
5	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1	25	42	6	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก ตอน บ.ไต้นนท - บ.ลำซิ่ง
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2	26	42	7	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ไต้นนท
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3	27	425	7	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
8	1112	2	สกลบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า	28	107	7	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่สาย
9	1065	2	อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุดา - อ.บางระกำ	29	106	7	อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง
10	2275	3	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา	30	1317	7	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.คอยยาว - บ.แม่เลน
11	32	3	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร	31	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แหม - บ.มาย ตอน 1
12	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1	32	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แหม - บ.มาย ตอน 2
13	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2	33	1020	8	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1
14	3260	4	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม	34	1020	8	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2
15	4140	4	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ	35	1021	8	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1
16	4	4	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1	36	1021	9	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2
17	4	4	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2	37	101	9	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง
18	4	5	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	38	1	9	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม
19	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1	39	115	9	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว
20	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2	40	2013	9	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว
				41	3395	10	อ.วัฒนานคร - โคกลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม
				42	3093	10	ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากกวน
				43	3296	10	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน
				44	4103	10	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
45	4009	10	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาธุ	68	32	15	ไชโย - สิงห์ใต้
46	401	11	ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร ๑ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	69	323	15	อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย
47	4013	11	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบุรณ์ - อ.ปากพนัง	70	3086	15	ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ
48	4016	11	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ	71	32	16	โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเถร - บ.ท่าทราย
49	4014	11	คลองเหลง - ชนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน	72	333	16	บ้านไร่ - กาฐ์ ตอน ท้าคล้าย - กาฐ์
50	4151	11	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน	73	333	16	สระกะโจม - บ้านไร่ ตอน สระกะโจม - ท้าหลวง
51	4006	12	ราชกรุต - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย	74	3502	16	ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว
52	4225	12	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี	75	3373	16	สามโก้ - คลองลี่
53	4	12	บ.หินลาด - บ.นายพุย	76	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1
54	4	12	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์	77	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2
55	-	12	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน	78	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3
56	410	13	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงตัง - อ.ธารโต	79	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4
57	42	13	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1	80	4094	17	บ่อล้อ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อล้อ - อ.เชียรใหญ่
58	42	13	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2	81	4009	18	บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อิปัน
59	107	13	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.เชียงดาว - ต.ปิงโค้ง	82	4	18	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 1
60	106	13	ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตื่น - ศรีวิชัย	83	4	18	สายราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 2
61	101	14	น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก่ง - อ.บัว	84	419	18	วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์
62	1	14	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.โค้งไผ่ - ต.คลองขลุง	85	410	18	ปัตตานี - เบตง ตอน บ.กาไสด - บ.ตังกาแดง
63	101	14	สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท้าย - อ.ศรีสัชนาลัย	86	4066	19	โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กาบูบอเกาะ
64	1084	14	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คณทิ				กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
65	1180	14	เมืองสวรรคโลก - ในเมือง	1	1	19	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา
66	117	15	พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ตอน ต.หนองแขม - ต.พญาแมน				
67	1296	15	บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)				กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
1	103	19	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1	1	101	24	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1
2	103	20	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2	2	101	24	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2
3	103	20	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3	3	425	24	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
4	21	20	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1	4	118	25	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1
5	21	20	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2	5	118	25	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2
6	21	21	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3	6	117	25	อุตรดิตถ์ - ภูตู ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง
7	225	21	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง	1	-	25	ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ
1	113	21	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน	2	130	26	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สลด
2	4046	21	ตรัง - ควนขนุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1				กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
3	4046	22	ตรัง - ควนขนุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2	1	317	26	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1
4	4326	22	เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทรัตน์	2	117	26	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลัดด้านใต้ ตอน 1
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก	3	117	26	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลัดด้านใต้ ตอน 2
1	304,306	22	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	4	340	27	บ.สาธิต - สุพรรณบุรี ตอน 1
2	340	22	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	5	340	27	บ.สาธิต - สุพรรณบุรี ตอน 2
3	3	23	บ.บางขุนใหม่ - บ.บางปู	6	347	27	เชียงใหม่ - บ.เกาะเกิด
4	31	23	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	7	41	27	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
5	35	23	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกทางแยกต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน	8	11	27	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ)
6	34	23	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล	9	117	28	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่
7	3901	24	พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ	10	117	28	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลึง - บ.สวนเจริญ
				11	347	28	บางกระสัน - บางปะหัน

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<u>กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ</u>				<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u>
			<u>ความปลอดภัย</u>	6	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 5
1	1	28	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน	7	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 6
2	4	29	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด	8	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 1
3	4	29	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน	9	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 2
4	117	29	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก	10	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 3
5	4	29	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พุดาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ)	11	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 7
	41	30	สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง	12	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 8
			<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u>	13	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 9
1	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
2	M9	30	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 1				
3	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 2				
4	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 3				
5	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 4				

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	55	616.068	37,510,673,644.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	29	277.164	19,585,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	26.025	1,447,800,000.00
	1.2 <u>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	0.000	448,999,990.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.3 <u>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	41.445	3,335,668,774.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	19.730	1,100,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.4 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	38.591	2,096,553,260.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	7.885	630,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.5 <u>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	27.199	4,516,243,800.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	7.200	440,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	87.295	4,240,114,300.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.7 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	9.103	1,044,937,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	11.000	650,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	79.959	4,573,497,681.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	51.951	3,080,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	34.700	1,638,339,900.00
	1.9 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	123.718	3,201,683,706.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	2.740	460,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	89	1,023.378	60,968,372,155.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	37	377.670	25,945,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	4	60.725	3,086,139,900.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	 2 10 1	 3.425 23.650 5.767	 1,421,400,000.00 8,575,000,000.00 * 2,031,481,568.77
	รวม	13	32.842	12,027,881,568.77
	<u>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง** ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	 91 47 5	 1,026.803 401.320 66.492	 62,389,772,155.00 34,520,000,000.00 * 5,117,621,468.77
	รวมทั้งสิ้น	143	1,494.615	102,027,393,623.77

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	1202	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน พะเยา - บ.สันต้นแห (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	2 (แพร่) พะเยา, เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 8+500.000 -	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา) 20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	0.45 2.96	88.83 95.55	2564 ติดตามสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ระหว่างรั้วย้าย งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มิ.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 มิ.ย.68 - 23 พ.ค.69	
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา) 3 เม.ย. 69 19 ก.ย. 69	990 1,159	2.53 4.14	70.17 71.46	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสัญญาณโทรศัพท์, ประปา)	
3	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกฤษณพงษ์ จุมปารี)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	4 ส.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา) 18 ก.ค. 69 17 ธ.ค. 69	1,080 1,232	4.27 5.37	40.75 68.65	2566 ติดตามไฟฟ้าและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
4	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จกร) (นางสาวสุภาสินี ยวนใจ)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา) 31 ก.ค. 69	1,080	2.64 1.53	79.88 92.20	2566	

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							
				แขวงทางหลวง				(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง)	<u>2 (แพร่)</u> เขียงรายที่ 1	91+000.000 - 101+000.000	10.000	สท.1/1/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,788,888.00 (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	19 ธ.ค. 67	7 ม.ค. 70	750	<u>0.05</u> 6.43	<u>2.51</u> 35.36	2567 ปัญหิเขตทางรับมอบ ไม่สอดคล้องกับรูปแบบ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
6	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ นลกระแสนันธุ์)	<u>2 (แพร่)</u> เขียงรายที่ 1	101+000.000 - 109+000.000	8.000	สท.1/2/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,799,000.00 (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรณิ์วรกิจก่อสร้างและ ขนส่ง จก.	19 ธ.ค. 67	7 เม.ย. 70	840	<u>1.89</u> 4.31	<u>26.87</u> 27.06	2567 พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง, ติดเสาไฟฟ้า
7	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	<u>2 (แพร่)</u> เขียงรายที่ 1	109+000.000 118+000.000	9.000	สท.1/3/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,651,000.00 (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก.	19 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 69	720	<u>3.75</u> 6.46	<u>30.02</u> 40.02	2567 ติดเสาไฟฟ้า
8	1112	พิเศษ	สลกบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราษฎร์ทอง)	<u>4 (ตาก)</u> กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก.	23 ส.ค. 67	11 ก.ย. 69	750	<u>13.85</u> 4.02	<u>59.24</u> 55.80	2567
9	1065	พิเศษ	อ.พรมนกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	<u>5 (พิษณุโลก)</u> พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	<u>4.27</u> 2.70	<u>18.97</u> 24.84	2567

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนวณตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน									
10	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า บิอาร์ดับบลิว	29 มิ.ย. 66 (ขยายอายุสัญญา)	17 มิ.ย. 68 27 ม.ค. 69 18 ก.พ. 69	720 944 966	7.27 2.92	95.58 99.03	2566			
11	32	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรจิต สุขเอิบ)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	114+000.000 - 120+000.000	6.000	สท.1/1/67 26 ก.ค. 67	(1) 170,986,981.00 (2) 269,999,033.70 (3) 270,000,000.00	หจก.ธงไทยหัตถ์คา	27 ก.ค. 67	16 มิ.ย. 69	690	3.70 6.74	84.44 79.70	2567			
12	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐ์ - ต.หนองสรวง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกำพล ชูชาวนา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	114+478.000 - 128+950.000	14.472	สท.1/10/67 12 ก.ย. 67	(1) 624,545,000.00 (2) 624,936,734.05 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนส่งอุทัยธานี จก.	13 ก.ย. 67	1 ธ.ค. 69	810	9.94 6.57	54.94 44.55	2567			
13	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐ์ - ต.หนองสรวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกำพล ชูชาวนา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00 (2) 624,960,737.70 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนส่งอุทัยธานี จก.	30 ส.ค. 67	17 ธ.ค. 69	840	4.73 5.42	44.28 54.59	2567	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
14	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยุร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกรรม จก.	14 ก.ย. 67	30 มิ.ย. 70	1,020	0.93 2.23	18.40 24.88	2567 ขออนุญาตกรมชลประทาน ขออนุญาตทำไม้, ดัดสาธารถูปโคก และอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง		
15	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปัญญา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก. (ขยายอายุสัญญา)	10 พ.ค. 66 23 พ.ย. 68	25 ต.ค. 68	900 929	0.06 0.00	97.66 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ ม.ค.69		
16	4	พิเศษ	บ.คำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี) รก.	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	1.96 2.88	66.26 99.81	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67 และ 15 พ.ย.67 - 4 ก.พ.69		
17	4	พิเศษ	บ.คำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	7.67 0.00	98.71 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ ม.ค.69 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มิ.ย.68 , 14 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68 และ 11 ส.ค.68 - 16 ม.ค.69		

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่		เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง												เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
18	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	<u>17 (ประจำปี)</u> กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65	22 มิ.ย. 68 5 ม.ค. 69 17 ก.พ. 69	1,080 1,277 1,320	<u>1.93</u> 0.00	<u>99.85</u> 100.00	2564				
19	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	<u>17 (ประจำปี)</u> พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	<u>1.28</u> 3.47	<u>44.72</u> 89.76	2566	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ติดภูเขาหินและชั้นหินแข็ง			
20	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	<u>17 (ประจำปี)</u> พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	<u>2.48</u> 4.92	<u>35.25</u> 87.28	2566	ติดป่าสงวน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และการขออนุญาตใช้พื้นที่หน่วยงานภายนอก			
21	4	พิเศษ	ราชกรุฑ - กะเปอร์ ตอน บ.นงาง - บ.ขจัดภัย (นายไธมาส อินทสาขา) (นายเชาว์เลิศ พรหมฤทธิ์)	<u>17 (ประจำปี)</u> ระนอง	631+000.000 634+500.000	3.500	สท.1/16/67 18 ก.ย. 67	(1) 262,272,264.00 (2) 299,948,290.30 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	19 ก.ย. 67	10 มิ.ย. 69	630	<u>2.12</u> 8.60	<u>26.88</u> 81.65	2567	อยู่ระหว่างขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง			

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน									
22	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จก.	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	1.16 5.98	6.68 68.68	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้			
23	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายจิรวุฒิ สุจริตธุระการ)	17 (กระบี่) ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	3.77 1.81	32.62 23.29	2567 การขออนุญาตเข้าพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย			
24	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี.	5 ก.ย. 67	23 ธ.ค. 69	840	5.33 5.55	30.52 45.39	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง			
25	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุโหงโกลก ตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำซิ่ง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชยพล เพชรจ้านง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาทม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	1.79 0.45	86.97 100.00	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ..68 งด/ลดค่าปรับ 15 ก.พ.68 - 27 ม.ค.69 และ 28 ม.ค.69 - 26 มี.ค.69			

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
26	42	พิเศษ	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ดอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ได้นนห์ (นายวิระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	9+000.000 - 15+000.000	6.000	สท.1/3/67 29 ส.ค. 67	(1) 399,558,000.00 (2) 399,965,147.20 (3) 400,000,000.00	บ.หาดใหญ่เรือชัยการโยธา จก.	30 ส.ค. 67	20 มิ.ย. 69	660	7.63 8.56	45.12 75.76	2567 ติดสาราณูปโภค (ไฟฟ้า)และผลกระทบจาก ฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดดินสไลด์		
27	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพวงศร ลิขิตศรีใหญ่ลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/11/67 12 ก.ย. 67	(1) 699,679,900.00 (2) 699,962,572.80 (3) 700,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	0.05 2.50	15.23 23.63	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
28	107	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ดอน อ.ฝาง - อ.แม่สาย (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสิงแก้ว สลึงวงศ์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 3	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	สท.1/20/68 29 ก.ค. 68	(1) 649,260,000.00 (2) 649,991,465.12 (3) 650,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จก.	30 ก.ค. 68	17 ก.ย. 70	780	1.85 2.14	2.95 8.68	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม		
29	106	พิเศษ	อ.เดิน - อ.ลี้ ดอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	สท.1/13/68 17 ก.ค. 68	(1) 899,277,000.00 (2) 899,874,152.80 (3) 900,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	18 ก.ค. 68	3 มี.ค. 71	960	0.04 2.51	0.34 6.06	2568 ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า และรอทำไม้ออก		
30	1317	พิเศษ	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ดอน บ.คอยยาว - บ.แม่เลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมงคล ณ น่าน)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	16+000.000 - 30+000.0000	14.000	สท.1/22/68 30 ก.ค. 68	(1) 699,783,747.00 (2) 699,998,826.90 (3) 700,000,000.00	บ.ถนนมวงศ์บริการ จก.	31 ก.ค. 68	20 ก.ค. 70	720	1.84 2.88	2.90 10.50	2568 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมในพื้นที่ กรมชลประทาน, พื้นที่ป่าตาม พรบ.พ.ศ.2484 พื้นที่ป่าถาวรและป่าสงวนแห่งชาติ และ ติดสาราณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
31	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) แพร่	413+800.000 - 420+066.000	6.266	สท.1/43/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,480,000.00 (2) 649,810,454.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	13 ก.ย. 68	28 ก.ค. 71	1,050	0.05 0.78	0.25 1.55	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร) ติดต้นไม้, อุทยานแห่งชาติ,ป่าสงวน และป่าตามมติกรม.	
32	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสมณ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	420+066.000 - 426+908.000	6.842	สท.1/44/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,160,000.00 (2) 649,487,058.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	13 ก.ย. 68	27 ส.ค. 71	1,080	0.04 1.03	0.25 2.07	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร), เขตป่าสงวน, ป่าตามมติกรม. และปามาตรา 4 (1)	
33	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายรังสรรค์ สุวรรณห้อย)	2 (แพร่) เชียงรายได้ที่ 1	7+420.000 - 18+600.000	11.180	สท.1/6/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,666,000.00 (2) 649,999,881.40 (3) 650,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงรายได้ จก.	19 มิ.ย. 68	8 มิ.ย. 70	720	1.52 2.29	4.25 12.33	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) ติดต้นไม้หวงห้าม	
34	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเลอเกียรติ์ สนิธิเกษร)	2 (แพร่) เชียงรายได้ที่ 1,2	18+600.000 - 30+000.000	11.400	สท.1/7/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,747,716.00 (2) 649,998,387.00 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงรายได้แลนด์ แอนด์ไซ ซีเอสที จก.	19 มิ.ย. 68	8 ก.ค. 70	750	1.16 1.89	4.98 11.94	2568 ติดไม้หวงห้ามรอบทำไม้้ออก และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)	
35	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสรวง สุวรรณ)	2 (แพร่) พะเยา	12+000.000 - 22+500.000	10.500	สท.1/18/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,775,130.00 (2) 649,998,412.30 (3) 650,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนีลเส้น (ไทย) จก. (มหาชน)	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.06 2.66	0.32 10.33	2568 ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, ไม้หวงห้าม	

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
36	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ ศรีดี)	2 (แพร่) พะเยา	22+500.000 - 33+300.000	10.800	สท.1/19/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,539,230.00 (2) 649,998,965.20 (3) 650,000,000.00	บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.04 2.52	0.85 10.13	2568 ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พื้นที่ป่าสงวนและป่าชุมชน	
37	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 2	387+000.000 - 395+000.000	8.000	สท.1/31/68 20 ส.ค. 68	(1) 419,400,000.00 (2) 419,990,424.65 (3) 420,000,000.00	บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จก.	21 ส.ค. 68	9 ต.ค. 70	780	0.08 3.75	0.38 5.46	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร), ติดต้นไม้หวงห้าม	
38	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพีระ ทับทิมแดง) (นายเฉลิมพล วรรณทวีดิกุล) แทนตั้งแต่ 29 ม.ค.69	4 (ตาก) กำแพงเพชร	438+500.000 - 451+000.000	12.500	สท.1/17/68 25 ก.ค. 68	(1) 889,170,411.00 (2) 889,802,176.60 (3) 900,000,000.00	บ.กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	26 ก.ค. 68	10 เม.ย. 71	990	1.45 1.49	3.73 6.90	2568 ติดสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, ท่อส่งน้ำมัน, ป้ายเตือนและอุปกรณ์ สคน.)	
39	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเฉลิมพล วรรณทวีดิกุล)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	47+000.000 - 56+215.000	9.215	สท.1/29/68 18 ส.ค. 68	(1) 449,789,000.00 (2) 449,999,736.40 (3) 450,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	9 มิ.ย. 70	660	2.09 4.72	5.14 10.43	2568 	
40	2013	พิเศษ	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชื่นแก้ว)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 2	8+000.000 - 22+275.000	14.275	สท.1/30/68 18 ส.ค. 68	(1) 645,772,000.00 (2) 649,999,586.70 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR)	19 ส.ค. 68	6 พ.ย. 70	810	0.06 2.94	0.57 6.96	2568 ติดพื้นที่ป่าไม้	

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				แผนงาน								
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
41	3395	พิเศษ	อ.วัฒนานคร - โศคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	69+620.000 - 85+920.000	16.300	สท.1/24/68 14 ส.ค. 68	(1) 892,576,889.00 (2) 894,379,958.90 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุป จก.	15 ส.ค. 68	29 ก.ค. 71	1080	2.27 1.48	6.02 3.95	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)	
42	3093	พิเศษ	ปากท่อ - ทำนัสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิสูตร กำเนิดผล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) สมุทรสงคราม	3+200.000 - 13+500.000	10.300	สท.1/28/68 18 ส.ค. 68	(1) 649,890,200.00 (2) 649,998,120.10 (3) 650,000,000.00	บ.ทิพากร จก.	19 ส.ค. 68	7 ต.ค. 70	780	3.21 3.76	5.29 8.21	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	
43	3296	พิเศษ	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	0+000.000 - 12+574.000	12.574	สท.1/15/68 25 ก.ค. 68	(1) 798,434,834.00 (2) 798,452,645.90 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	26 ก.ค. 68	11 ม.ค. 71	900	2.34 3.71	6.88 10.56	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า) และคลองชลประทาน	
44	4103	พิเศษ	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณรงค์ ชูสังข์)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	24+450.000 - 32+560.000	8.110	สท.1/21/68 30 ก.ค. 68	(1) 924,532,674.00 (2) 924,993,776.00 (3) 925,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	31 ก.ค. 68	14 ก.ค. 71	1080	4.93 1.34	16.63 5.78	2568 ขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน	
45	4009	พิเศษ	บางใหญ่ - อำวลิ๊ก ตอน บ.อับัน - บ.สาคร (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	79+500.000 - 89+000.000	9.500	สท.1/23/68 8 ส.ค. 68	(1) 649,800,000.00 (2) 649,999,963.60 (3) 650,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	9 ส.ค. 68	26 ธ.ค. 70	870	0.50 3.42	1.06 10.53	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งก่อสร้างรุกล้ำในเขตทาง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร)	

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน เลข	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข								
46	401	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมชาย พงศ์ประสงค์)	16 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	129+300.000 - 137+430.000	8.130	สท.1/46/68 23 ก.ย. 68	(1) 649,798,900.00 (2) 649,992,188.30 (3) 650,000,000.00	บ.ถนนวงศ์บริการ จก.	24 ก.ย. 68	11 ม.ค. 71	840	0.20	0.62	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)									
47	4013	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพโรจน์ รัตนฉวี)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 1	29+350.000 - 35+366.000	6.016	สท.1/39/68 5 ก.ย. 68	(1) 649,803,000.00 (2) 649,999,710.90 (3) 650,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	0.49	1.45	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร), ขออนุญาตสร้างสะพาน									
48	4016	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสำราญ สุตะระ)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 1	33+659.000 - 40+789.000	7.130	สท.1/34/68 29 ส.ค. 68	(1) 424,845,074.00 (2) 424,984,474.60 (3) 425,000,000.00	บ.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จก.	30 ส.ค. 68	19 ส.ค. 70	720	0.38	1.45	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ต้นไม้หวงห้าม									
49	4014	พิเศษ	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 1	0+200.000 - 10+500.000	10.300	สท.1/25/68 15 ส.ค. 68	(1) 649,469,199.00 (2) 649,999,356.90 (3) 650,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	16 ส.ค. 68	3 พ.ย. 70	810	0.20	0.60	2568 ติดสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)									
50	4151	พิเศษ	บ่อล้อย - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายศิวะกร บุญศิริ)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 2	63+400.000 - 76+650.000	13.250	สท.1/35/68 29 ส.ค. 68	(1) 764,477,700.00 (2) 764,947,578.80 (3) 765,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	30 ส.ค. 68	17 พ.ย. 70	810	0.36	0.74	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)									

มกราคม 2569

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
51	4006	พิเศษ	ราชกรุด - หลังสวน ตอน บ.พระวิเศษ - บ.หาดยาย (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	17 (ประจำปี) ระนอง	43+400.000 - 47+000.000 และ 47+500.000 - 53+900.000	10.000	สท.1/32/68 22 ส.ค. 68	(1) 789,200,000.00 (2) 789,998,876.38 (3) 790,000,000.00	กิจการค้าร่วม TKC 2025	23 ส.ค. 68	7 ก.ค. 71	1,050	0.06 0.97	0.20 2.34	2568 ติดต้นไม้และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
52	4225	1	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (นายโสภาส อินทสาธา) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	17 (ประจำปี) กระบี่	24+237.544 - 46+277.544	22.040	สท.1/10/68 26 มิ.ย. 68	(1) 649,484,373.00 (2) 649,651,370.10 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธาการ จก.	27 มิ.ย. 68	16 ก.ค. 70	750	0.32 3.47	0.70 13.51	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา, โทรศัพท์) สิ่งปลูกสร้างและติดขัดต้นไม้หวงห้ามตลอดสายทาง
53	4	พิเศษ	บ.หินลาด - บ.นายพุย (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (ประจำปี) พังงา	707+600.000 - 721+000.000	13.400	สท.1/27/68 18 ส.ค. 68	(1) 942,725,000.00 (2) 943,112,128.50 (3) 950,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	4 พ.ค. 71	990	0.04 1.70	0.20 5.01	2568 ติดต้นไม้, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำในเขตทาง, แนวท่อประปาและอุปกรณ์ควบคุม น้ำหนัทยานพาหนะ
54	4	พิเศษ	ราชกรุด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลาง - อ.กะเปอร์ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสงคราม บุญประกอบ)	17 (ประจำปี) ระนอง	644+300.000 648+000.000	3.700	สท.1/38/68 5 ก.ย. 68	(1) 274,495,517.00 (2) 299,996,383.00 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	6 ก.ย. 68	28 พ.ค. 70	630	0.48 4.48	1.08 9.99	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ระบบสื่อสาร) และติดต้นไม้
55	-	พิเศษ	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้านามบิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (ประจำปี)	18+850.000 - 20+800.000	1.950	(1) (2) (3)	 1,299,892,583.33 1,300,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธาวาวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอมกลรัตน์ จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.						2568 รอลงนามสัญญา

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่		เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข								
				แขวงทางหลวง																					
56	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงตัง - อ.ธารโต (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	<u>18 (สงขลา)</u> ยะลา	69+214.000 - 74+706.000 และ 76+014.000 - 81+000.000		10.478	สท.1/5/68 16 มิ.ย. 68	(1) 669,485,175.00 (2) 669,999,122.30 (3) 670,000,000.00	บ.วินชัยก่อสร้าง (1979) จก.	17 มิ.ย. 68	4 ต.ค. 70	840	<u>1.15</u> 3.15	<u>3.48</u> 12.09	2568 ติดเขตป่าสงวนรออนุญาต และ สาธารณูปโภค									
57	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	<u>18 (สงขลา)</u> สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	51+000.000 - 62+500.000		11.500	สท.1/40/68 5 ก.ย. 68	(1) 1,089,300,000.00 (2) 1,089,668,109.60 (3) 1,100,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	<u>0.40</u> 1.46	<u>1.10</u> 2.53	2568 ติดสาธารณูปโภคและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน									
58	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายชูชัย บัวศิริ)	<u>18 (สงขลา)</u> สงขลาที่ 2 (นาหม่อม), ปัตตานี	62+500.000 - 76+100.000		13.600	สท.1/41/68 12 ก.ย. 68	(1) 852,000,000.00 (2) 862,356,748.30 (3) 870,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส	13 ก.ย. 68	31 ธ.ค. 70	840	<u>0.49</u> 1.76	<u>0.82</u> 5.76	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ ขออนุญาตสร้างสะพาน									
59	107		เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.เชียงดาว -ต.ปึงโค้ง	<u>1 เชียงใหม่</u>			10.657		(1) (2) (3) 645,000,000.00								2569 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา								
60	106		ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตื่น - ศรีวิชัย	<u>1 เชียงใหม่</u>			16.609		(1) (2) (3) 850,000,000.00								2569 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
61	101		น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก้ง - อ.บัว	2 <u>แพร่</u>		16.276		(1) (2) (3) 900,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
62	1		นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ไค้งไม้ - ต.คลองขลุง	4 <u>ตาก</u>		10.200		(1) (2) (3) 700,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
63	101		สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท่าชัย - อ.ศรีสัชนาลัย	4 <u>ตาก</u>		16.206		(1) (2) (3) 800,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
64	1084		หาดขะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คนที	4 <u>ตาก</u>		13.040		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
65	1180		เมืองสวรรคโลก - ในเมือง	4 <u>ตาก</u>		7.200		(1) (2) (3) 350,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
66	117		พิษณุโลก - อุดรดิตต์ ตอน ต.หนองแถม - ต.พญาแมน	5 พิษณุโลก		13.300		(1) (2) (3) 330,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
67	1296		บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง	5 พิษณุโลก		12.700		(1) (2) (3) 340,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
68	32		ไชโย - สิงห์ใต้	11 ลพบุรี		3.100		(1) (2) (3) 350,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
69	323		อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย	12 สุพรรณบุรี		26.174		(1) (2) (3) 930,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
70	3086		ทุ่งมะสังข์ - ปลักประคู้ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ	12 สุพรรณบุรี		19.202		(1) (2) (3) 1,100,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
72	32		โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเถร - บ.ท่าทราย	12 สุพรรณบุรี		4.500		(1) (2) (3) 295,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
71	333		บ้านไร่ - กาฐ์ง ตอน ทพคส้าย - กาฐ์ง	12 สุพรรณบุรี		18.500		(1) (2) (3) 1,200,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
73	333		สระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทพหลวง	12 สุพรรณบุรี		16.200		(1) (2) (3) 780,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
74	3502		ดอนไร่ - ช่างเก็บน้ำกระเสียว	12 สุพรรณบุรี		3.537		(1) (2) (3) 160,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
75	3373		สามโก้ - คลองสี่	12 สุพรรณบุรี		3.732		(1) (2) (3) 180,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
76	4		นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 1	15 ประจวบคีรีขันธ์		2.500		(1) (2) (3) 690,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
77	4		นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 2	15 ประจวบคีรีขันธ์		3.775		(1) (2) (3) 760,000,000.00								2569 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
78	4		นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 3	15 ประจวบคีรีขันธ์		1.275		(1) (2) (3) 740,000,000.00								2569 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
79	4		นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 4	15 ประจวบคีรีขันธ์		2.450		(1) (2) (3) 510,000,000.00								2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
80	4094		บ่อล้อ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อล้อ - อ.เชียรใหญ่	16 นครศรีธรรมราช		6.750		(1) (2) (3) 460,000,000.00								2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
81	4009		บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อินัน	16 นครศรีธรรมราช		5.500		(1) (2) (3) 465,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
82	4		ราชกรุติ - กะเปอร์ ตอน ราชกรุติ - บ.ม่วงกลวง ตอน 1	17 กระบี่		11.100		(1) (2) (3) 1,450,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
83	4		ราชกรุติ - กะเปอร์ ตอน ราชกรุติ - บ.ม่วงกลวง ตอน 2	17 กระบี่		9.800		(1) (2) (3) 850,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
84	419		วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์	17 กระบี่		6.352		(1) (2) (3) 900,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
85	410		ปัตตานี - เบตง ตอน บ.กาโสด - บ.ดังกาแดง	18 สงขลา		8.000		(1) (2) (3) 550,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
86	4066		โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กาญจนเกษ	18 สงขลา		6.579		(1) (2) (3) 350,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				55	โครงการ	616.068		(1) 37,510,673,644.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				29	โครงการ	277.164		(3) 19,585,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	26.025		(1) 1,447,800,000.00							
1	1	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	2 (แพร่) พะเยา	-	1 แห่ง	สท.1/48/68 30 ก.ย. 68	(1) 448,999,990.00 (2) 509,377,163.40 (3) 550,000,000.00	บ.รัตนชาติก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 68	14 ก.ย. 71	1,080	0.15 1.47	0.54 2.32	2568 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร, ท่อประปา), การรูก่อเสาเข็มและไม้ท่อนห้าม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	0.000		(1) 448,999,990.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	103	พิเศษ	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสุกิจ อภิญาลังกร)	2 (แพร่) แพร่	30+000.000 - 36+500.000	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก. (ขยายอายุสัญญา)	28 ก.ย. 67 (ขยายอายุสัญญา)	13 ส.ค. 70 22 มี.ค. 71	1,050 1,272	2.06 2.46	20.49 22.60	2567 ติดตั้งไฟฟ้า, สายเคเบิลโทรคมนาคม

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่		เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
				แขวงทางหลวง																						
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (นายจำรัส ดำรงค์พานิช) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	2 (แพร่) แพร่,ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	0.53 2.07	4.82 20.44	2567 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง											
3	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายโสภาส อินทสาชา) (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)	2 (แพร่) ลำปางที่ 2	43+000.000 - 46+255.000 และ 46+585.000 - 49+650.000	6.320	สท.1/20/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,758.90 (3) 600,000,000.00	หจก.อิงแซเฮง	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	1.88 1.44	17.82 22.26	2567 ติดตั้งไฟฟ้า,สายเคเบิลใยแก้ว และพื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ											
4	21	พิเศษ	อ.ห่มเกล้า - เลย ตอน ต.ร้องจิก - ต.สามตม ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	354+500.000 - 361+500.000	7.000	สท.1/26/68 15 ส.ค. 68	(1) 660,483,236.00 (2) 667,773,864.46 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมากอนแทรคเตอร์ จก.	16 ส.ค. 68	3 ธ.ค. 70	840	0.04 2.53	0.35 7.40	2568 ติดไม้หวงห้าม, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) และ กรรมสิทธิ์ที่ดิน											
5	21	พิเศษ	อ.ห่มเกล้า - เลย ตอน ต.ร้องจิก - ต.สามตม ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	361+500.000 - 367+750.000	6.250	สท.1/36/68 5 ก.ย. 68	(1) 667,934,838.00 (2) 669,880,667.62 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมากอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	25 ก.ย. 70	750	0.06 3.12	0.26 6.56	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร) และต้นไม้หวงห้าม											

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
6	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ดอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ดอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 2 (ด่านซ้าย)	367+750.000 - 376+625.000	8.875	สท.1/37/68 5 ก.ย. 68	(1) 657,250,700.00 (2) 659,896,220.17 (3) 660,000,000.00	บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	21 ก.ค. 71	1,050	0.06 1.30	0.33 3.71	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร) และต้นไม้หวงห้าม
7	225		นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ดอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล	11 ลพบุรี		19.730		(1) (2) (3) 1,100,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	41.445		(1) 3,335,668,774.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	19.730		(3) 1,100,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	113	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง วังชมภู - พิจิตร ดอน บ.เขทรายาย - แยกตะพานหิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฮั่ว)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	54+000.0000 - 56+453.000, 57+153.000 - 59+350.000, 63+552.000 - 67+353.000 และ 64+753.000 - 77+614.000	17.312	สท.1/47/68 25 ก.ย. 68	(1) 799,931,000.00 (2) 799,992,438.40 (3) 800,000,000.00	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จก.	26 ก.ย. 68	12 ก.พ. 71	870	0.04 1.54	0.21 2.60	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา), ต้นไม้หวงห้าม และจุดกลับรถไม่ตรงกับความต้องการในพื้นที่
2	4046	พิเศษ	ตรัง - ควนกู ดอน ตรัง - บ.โคกโดน ดอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวณิษฐกุล กฤษณะเศรณี)	17 (กระบี่) ตรัง	8+750.000 - 19+250.000	10.500	สท.1/9/68 26 มิ.ย. 68	(1) 648,445,746.00 (2) 649,992,932.20 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	27 มิ.ย. 68	14 ก.ย. 70	810	0.84 1.45	1.84 11.75	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							
								(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
3	4046	พิเศษ	ต้ง - ควนกู ตอน ต้ง - บ.โคกโดน ตอน 2 (นายสุภชัย มหากิจ) (นายจิรวุฒิ สุจริตธรรการ)	17 (กระบี่) ต้ง	19+250.000 - 30+029.000	10.779	สท.1/14/68 22 ก.ค. 68	(1) 648,176,514.00 (2) 649,994,611.90 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	23 ก.ค. 68	8 ม.ค. 71	900	0.24 2.78	0.69 7.30	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา)
4	4326		เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทรัตน์	18 สงขลา		7.885		(1) (2) (3) 630,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	38.591		(1) 2,096,553,260.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	7.885		(3) 630,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวราศักดิ์ ปะสงค์ิโย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1,208	1.49 3.56	62.48 75.95	2562 ติดสาธารณูปโภค และอยู่ระหว่างการ แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำลงสู่คลอง เปรมประชากร ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68 งด/ลด ค่าปรับ 8 ม.ค.68 - 25 พ.ย.68
2	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67 17 ต.ค. 67	1,080 1,123	0.03 0.00	96.69 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร, ประปา) (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68 และ 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
3	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนโลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	0.66 20.15	63.13 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา ท่อก๊าซ), สิ่งปลูกสร้างรูกำลังเขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69		
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเจษฎา ไศณนายะ)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66 27 ก.ค. 66	(1) 948,533,800.00 (2) 949,958,925.65 (3) 950,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	28 ก.ค. 66	11 ก.ค. 69	1,080	1.98 4.46	48.02 76.88	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา)		
5	35	พิเศษ	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยก ต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรศักดิ์ ปะสงค์โย)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	39+000.000 - 40+050.000	1.050	สท.1/42/68 12 ก.ย. 68	(1) 399,699,000.00 (2) 399,998,619.10 (3) 400,000,000.00	หจก.ทงศักดิ์วิศวกรรมท์	13 ก.ย. 68	1 พ.ย. 70	780	0.15 2.89	0.53 7.92	2568 ติดสาธารณูปโภคและน้ำท่วมถนน		
6	34	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	34+000.000 - 36+000.000	2.000	สท.1/33/68 22 ส.ค. 68	(1) 256,000,000.00 (2) 269,902,410.40 (3) 270,000,000.00	บ.ประโยชน์การโยธา จก.	23 ส.ค. 68	14 พ.ค. 70	630	0.54 1.55	0.54 2.97	2568		

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หมาย เลข	มาตรา ฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
7	3901		พระประแดง - บางแค ตอน ทungkru - แสมดำ	13 กรุงเทพฯ		7.200		(1) (2) (3) 440,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	27.199		(1) 4,516,243,800.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	7.200		(3) 440,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	101	1	กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสาธิต อินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	471+955.000 - 490+200.000	18.245	สท.1/7/66 29 มี.ค. 66	(1) 797,560,100.00 (2) 799,999,286.50 (3) 800,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	30 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	15 ส.ค. 68 18 ก.พ. 69 19 มี.ค. 69	870 1,057 1,086	0.54 0.63	99.71 99.70	2566
2	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	490+200.000 - 505+853.000	15.653	สท.1/8/66 20 เม.ย. 66	(1) 747,749,000.00 (2) 749,999,738.80 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	21 เม.ย. 66 (ปรับลดเวลาทำการ)	7 ส.ค. 68 19 ม.ค. 69 13 ม.ค. 69 11 ก.พ. 69	840 1,005 999 1,028	2.75 0.32	99.36 100.00	2566
3	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายจเรธร จันทร์จร) (นายณพวงกร ลิขิตศรีไพบุลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สะพานก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	0.00 2.85	50.17 58.83	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและประสบอุทกภัย ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 16 ธ.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 17 ธ.ค.67 - 22 ม.ค.68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70 (ปรับแผนงาน)

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
4	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	118+000.000 - 130+000.000	12.000	สท.1/11/68 9 ก.ค. 68	(1) 732,089,000.00 (2) 732,329,883.80 (3) 750,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	10 ก.ค. 68	28 ส.ค. 70	780	2.72 2.95	3.99 11.32	2568 ติดตั้งไม้ทวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
5	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	130+000.000 - 141+000.000	11.000	สท.1/8/68 26 มิ.ย. 68	(1) 749,748,100.00 (2) 749,998,161.10 (3) 750,000,000.00	บ.พรณิ์วรกิจก่อสร้าง และขนส่ง จก.	27 มิ.ย. 68	15 ส.ค. 70	780	0.62 2.40	1.98 11.79	2568 ติดตั้งไม้ทวงห้าม, พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)และ การรูกล้ำเขตทาง
6	117	พิเศษ	อุตรดิตถ์ - ภูตู๋ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิษฐ์ที่ 2	320+330.000 - 343+544.000	23.214	สท.1/45/68 15 ก.ย. 68	(1) 643,950,000.00 (2) 644,674,641.38 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.สุนิสาจุฬา รัตนการโยธา จก. และ บ.ถนนอมวงศ์บริการ จก.	16 ก.ย. 68	5 ต.ค. 70	750	0.04 2.23	0.14 3.48	2568 ติดตั้งไม้ทวงห้าม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	87.295		(1) 4,240,114,300.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเขียงของ (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก. (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 64	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68 20 ม.ค. 69	1,080 1,375 1,595	2.78 2.49	65.40 64.27	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69

มกราคม 2569

ลำดับ	ทางหลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) จบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	130		ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สลด	4 ตาก		11.000		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	9.103		(1) 1,044,937,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	11.000		(3) 650,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	317	พิเศษ	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุระเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สต.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00 (2) 899,996,034.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก. 	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	0.13 3.27	99.94 99.08	2566 งานแล้วเสร็จ ธ.ค.68
2	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองฟ่งด้านใต้ ตอน 1 (นายโสภาส อินทสาธา) (นายสันติภาพ วังโชติฤกษ์กุล)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	9+600.000 - 25+100.000	15.500	สต.1/12/67 12 ก.ย. 67	(1) 759,161,123.00 (2) 759,624,112.40 (3) 760,000,000.00	บ.อรลักษณ์สิ่งทอ (1994) จำกัด	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	2.77 1.56	23.66 23.64	2567 ติดสารอนุมูลิก (ไฟฟ้า, ประปา) และ อุปกรณ์กล้องตรวจจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจ ซึ่งนำหน้ารถบรรทุกดัดขัดการก่อสร้าง
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองฟ่งด้านใต้ ตอน 2 (นายโสภาส อินทสาธา) (นายธงชัย สงไย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1. พิจิตร	25+100.000 - 40+300.000	15.200	สต.1/14/67 17 ก.ย. 67	(1) 739,146,658.00 (2) 739,743,205.30 (3) 740,000,000.00	บ. บี ซี ดี ซี จำกัด	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	1.93 1.87	14.41 22.24	2567

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน	รวมถึง	
														นี้	ปัจจุบัน	
4	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โทนนาดี)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	48+841.000 - 57+250.000	8.409	สท.1/9/67 12 ก.ย. 67	(1) 686,761,000.00 (2) 687,313,774.80 (3) 690,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	1.68 2.29	58.79 26.00	2567	
5	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศิวดล บุญทาตุ้ย)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	3.01 3.52	33.65 36.73	2567 ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง	
6	347	พิเศษ	เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายไธส อินทสาชา) (นายนิธิพัฒน์ รุ่งฉิมพลี)	13 (กรุงเทพฯ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พรณิวัรกิจ ก่อสร้าง และขนส่ง จก.	19 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 พ.ค. 69 30 เม.ย. 70	1,020 1,382	1.19 0.57	86.76 74.34	2566 ท่อส่งแก๊ส ปตท. ใกล้พื้นที่ก่อสร้างสะพาน	
7	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	0.59 4.77	99.72 69.51	2566 งานแล้วเสร็จ 10 ต.ค.68	
8	11	พิเศษ	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ) (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายศักดิ์ชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	427+000.000 - 457+000.000	20.000	สท.1/12/68 15 ก.ค. 68	(1) 799,821,000.00 (2) 799,999,184.30 (3) 800,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธการ จก.	16 ก.ค. 68	29 มิ.ย. 71	1,080	0.05 0.69	0.27 1.47	2568 พื้นที่ป่าออกใบอนุญาต	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
9	117		นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่	5 พิษณุโลก		4.850		(1) (2) (3) 430,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	
10	117		นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลึง - บ.สวนเจริญ	5 พิษณุโลก		21.700		(1) (2) (3) 1,300,000,000.00								2569 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
11	347		บางกระสัน - บางปะหัน	13 กรุงเทพ		25.401		(1) (2) (3) 1,350,000,000.00								2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	79.959		(1) 4,573,497,681.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	51.951		(3) 3,080,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	34.700		(1) 1,638,339,900.00								
1	1	พิเศษ	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายจเรเมธ จันทร์จร) รก. (นางยุมิ ชุ่มไชยพฤษ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สท.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) 859,469,000.00 (2) 859,903,809.30 (3) 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	3.65 5.94	36.22 44.06	2567 ติดตามารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน	

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							
								(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.นารอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาโบทอง จก.	16 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 ม.ค. 68 9 มิ.ย. 68 15 ก.ค. 68	660 817 853	3.51 0.00	75.21 100.00	2566 ติดแนวสายเคเบิลใยแก้ว TOT และประชาชนคัดค้านการก่อสร้าง และฟ้องศาลปกครอง งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค.68 - 10 ธ.ค.68
3	4	พิเศษ	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	337+313.000 - 381+863.000	44.550	สท.1/10/66 25 เม.ย. 66	(1) 608,832,300.00 (2) 609,994,831.20 (3) 610,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	26 เม.ย. 66	8 ก.พ. 69	1,020	4.46 2.26	96.62 99.32	2566
4	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หอนางา - พิษณุโลก (นายสุภชัย มหากิจ) (นายภัทรนรินทร์ วิมาลา)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	101+550.000 - 113+300.000	11.750	สท.1/4/68 11 มิ.ย. 68	(1) 648,645,776.00 (2) 649,997,665.40 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์คำวัฒถูกก่อสร้าง (2524) จก.	12 มิ.ย. 68	27 ม.ค. 71	960	1.14 2.54	2.90 9.63	2568
5	4	พิเศษ	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พืดตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (นายโสภาส อินทสาธา) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	440+813.000 - 460+900.000	20.087	สท.1/16/68 25 ก.ค. 68	(1) 898,986,630.00 (2) 899,985,627.70 (3) 900,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	26 ก.ค. 68	9 ก.ค. 71	1080	0.10 1.07	0.59 1.90	2568 ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างจุดกลับรถได้สะพาน, ติดต้นไม้และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
7	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 6 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายชุมภู สุขेमไอฐ)	13 กรุงเทพฯ	61+875.000 - 63+500.000	1.625		(1) (2) 629,819,889.78 (3) 740,000,000.00	หจก.สีแสงโยธาทาร						2568 รอลงนามสัญญา
8	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 1	13 กรุงเทพฯ		2.350		(1) (2) (3) 865,000,000.00							2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 432.2 ลบ.) อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
9	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 2	13 กรุงเทพฯ		2.550		(1) (2) (3) 905,000,000.00							2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 452.5 ลบ.) อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
10	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 3	13 กรุงเทพฯ		2.400		(1) (2) (3) 870,000,000.00							2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 435 ลบ.) อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

มกราคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
11	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 7	13 กรุงเทพฯ		2.800		(1) (2) (3) 1,300,000,000.00							2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 650 ลบ.) อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
12	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 8	13 กรุงเทพฯ		1.400		(1) (2) (3) 965,000,000.00							2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 482.5 ลบ.) อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
13	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 9	13 กรุงเทพฯ		3.800		(1) (2) (3) 910,000,000.00							2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 455 ลบ.) อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	3.425		(1) 1,421,400,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				10	โครงการ	23.650		(3) 8,575,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	5.767		(1) 2,031,481,568.77							