



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กันยายน 2569

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				
1	1202	1	พะเยา - บ.สันตันแห่น	21	4	5	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.นงาง - บ.ขจัดภัย
2	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	22	4027	6	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
3	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	23	419	6	ถนนวงแหวนรอบเมืองตริัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน
4	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	24	4037	6	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
5	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1	25	42	6	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสู่โงะโก-ลก ตอน บ.ได้นนท - บ.ลำซิง
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2	26	42	7	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสู่โงะโก-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ได้นนท
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3	27	425	7	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
8	1112	2	สกลบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า	28	107	7	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่สาย
9	1065	2	อ.พวานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลลา - อ.บางระกำ	29	106	7	อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง
10	2275	3	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา	30	1317	7	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน
11	32	3	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร	31	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 1
12	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐ - ต.หนองสรวง ตอน 1	32	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 2
13	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐ - ต.หนองสรวง ตอน 2	33	1020	8	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1
14	3260	4	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม	34	1020	8	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2
15	4140	4	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ	35	1021	8	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1
16	4	4	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1	36	1021	9	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2
17	4	4	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2	37	101	9	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง
18	4	5	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	38	1	9	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม
19	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1	39	115	9	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว
20	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2	40	2013	9	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว
				41	3395	10	อ.วัฒนานคร - โคกลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม
				42	3093	10	ปากท่อ - ทำนน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน
				43	3296	10	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน
				44	4103	10	ปากพูน - จังหน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหน

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
45	4009	10	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อึ้น - บ.สาคร	68	32	15	ไชโย - สิงห์ใต้
46	401	11	ท่าโรงช้าง - กิโตนุญ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	69	323	15	อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย
47	4013	11	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบุญ - อ.ปากพนัง	70	3086	15	ทุ่งมะสังข์ - ปลักประตู ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ
48	4016	11	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ	71	32	16	โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเถร - บ.ท่าทราย
49	4014	11	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน	72	333	16	บ้านไร่ - การัง ตอน ทพคล้าย - การัง
50	4151	11	บ่อลือ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน	73	333	16	สระกะโจม - บ้านไร่ ตอน สระกะโจม - ทพหลวง
51	4006	12	ราชกรุต - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย	74	3502	16	ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว
52	4225	12	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.โนง - คลองชี	75	3373	16	สามโก้ - คลองลี่
53	4	12	บ.หินลาด - บ.นายพุย	76	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 1
54	4	12	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์	77	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 2
55	-	12	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน	78	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 3
56	410	13	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงดิง - อ.ธารโต	79	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 4
57	42	13	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1	80	4094	17	บ่อลือ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อลือ - อ.เชียรใหญ่
58	42	13	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2	81	4009	18	บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อึ้น
59	107	13	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน ต.เขียงดาว -ต.ปึงไค้	82	4	18	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 1
60	106	13	ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตื่น - ศรีวิชัย	83	4	18	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 2
61	101	14	น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก้ง - อ.บัว	84	419	18	วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์
62	1	14	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ไค้งไม้ - ต.คลองขลุง	85	410	18	ปัตตานี - เบตง ตอน บ.กาโสด - บ.ตังกาแดง
63	101	14	สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท่าชัย - อ.ศรีสันาลัย	86	4066	19	โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กายูบองเกาะ
64	1084	14	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คนที				กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
65	1180	14	เมืองสวรรคโลก - ในเมือง	1	1	19	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา
66	117	15	พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ตอน ต.หนองแขม - ต.พญาแมน				
67	1296	15	บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)				กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
1	103	19	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1	1	101	24	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1
2	103	20	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2	2	101	24	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2
3	103	20	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3	3	425	24	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
4	21	20	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1	4	118	25	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวง ตอน 1
5	21	20	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2	5	118	25	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวง ตอน 2
6	21	21	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3	6	117	25	อุตรดิตถ์ - ภูตู๋ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง
7	225	21	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล				
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1	113	21	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทRAY - แยกตะพานหิน	1	-	25	ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ
2	4046	21	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 1	2	130	26	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแม่ยแห่งที่ 2 ที่แม่สลอด
3	4046	22	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 2				กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
4	4326	22	เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทร์ตม	1	317	26	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก	2	117	26	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพล้งด้านใต้ ตอน 1
1	304,306	22	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	3	117	26	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพล้งด้านใต้ ตอน 2
2	340	22	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	4	340	27	บ.สาธิต - สุพรรณบุรี ตอน 1
3	3	23	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	5	340	27	บ.สาธิต - สุพรรณบุรี ตอน 2
4	31	23	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	6	347	27	เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด
5	35	23	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกทางแยกต่างระดับ	7	41	27	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
			บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน	8	11	27	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ)
6	34	23	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมคี่ล	9	117	28	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่
7	3901	24	พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ	10	117	28	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พล้ง - บ.สวนเจริญ
				11	347	28	บางกระสัน - บางปะหัน

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
1	1	28	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน	6	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 5
2	4	29	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด	7	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 6
3	4	29	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน	8	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 1
4	117	29	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก	9	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 2
5	4	29	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อดำหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ)	10	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 3
	41	30	สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง	11	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 7
			โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	12	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 8
1	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)	13	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 9
2	M9	30	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 1				
3	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 2				
4	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 3				
5	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 4				

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	76	799.809	52,291,483,514.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	15.750	840,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	8	103.548	5,148,860,388.07
	1.2 <u>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	0.000	448,999,990.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.3 <u>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	61.175	4,435,167,774.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.4 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	46.476	2,726,403,260.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.5 <u>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	27.599	4,036,590,981.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	6.800	919,645,000.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	53.397	2,694,805,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	33.898	1,545,309,100.00
	1.7 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	20.103	1,693,037,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	106.509	6,299,109,840.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	25.401	1,350,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	34.700	1,638,339,900.00
	1.9 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	81.908	3,042,782,906.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	44.550	608,832,300.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	113	1,196.976	77,668,380,665.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	41.151	2,190,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	14	223.496	9,860,986,688.07

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	12 0 1	27.075 0.000 5.767	9,274,890,911.00 - * 2,031,481,568.77
	รวม	13	32.842	11,306,372,479.77
	<u>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง** ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	125 3 15	1,224.051 41.151 229.263	86,943,271,576.00 2,190,000,000.00 * 11,892,468,256.84
	รวมทั้งสิ้น	143	1,494.465	101,025,739,832.84

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กันยายน 2569

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

กันยายน 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
1	1202	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน พะเยา - บ.สันต้นແທນ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเลอเกียรติ์ สนิธิเกษร)	2 (แพร่) พะเยา, เชียงรายที่ 2	8+500.000 35+250.000 และ 36+400.000 - 37+782.000	28.132	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,060,808,618.07 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	0.00 100.00	100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 20 เม.ย.69 งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มิ.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 มิ.ย.68 - 23 พ.ค.69 ปรับลดค่างานตามสัญญาจากเดิม 1,096,700,000.00 บาท
			เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมชาย จวงจันทร์) (นายประยุทธ์ เครือใจ) ตั้งแต่ 1 ต.ค.69	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	19 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 เม.ย. 69 19 ก.ย. 69 25 ต.ค. 69	990 1,159 1,195	6.95 0.48	97.08 100.00	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสัญญาณโทรศัพท์, ประปา) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
			เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกฤษณพงษ์ จุ่มปารี)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส. เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	4 ส.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	18 ก.ค. 69 17 ธ.ค. 69	1,080 1,232	3.24 2.06	68.77 99.02	2566 ติดเสาไฟฟ้าและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
4	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นางสาวสุภาสินี ยวนใจ)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	31 ก.ค. 69 12 ก.ย. 69	1,080 1123	6.80 0.00	97.92 100.00	2566

กันยายน 2569

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
5	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง) (นายธราพงศ์ เชื้อเมืองพาน) ตั้งแต่ 1 ต.ค.69	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	91+000.000 - 101+000.000	10.000	สท.1/1/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,788,888.00 (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	19 ธ.ค. 67	7 ม.ค. 70	750	0.83 5.80	3.65 89.23	2567 ปัญหาเขตทางรับมอบ ไม่สอดคล้องกับรูปแบบ วิศวกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
6	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ นลกระแสนันท์)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	101+000.000 - 109+000.000	8.000	สท.1/2/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,799,000.00 (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรรณีวิรกิจก่อสร้างและ ขนส่ง จก.	19 ธ.ค. 67	7 เม.ย. 70	840	4.17 4.93	62.46 69.41	2567 พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง, ติดเสาไฟฟ้า
7	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัชยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	109+000.000 118+000.000	9.000	สท.1/3/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,651,000.00 (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	19 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 69	720	3.75 6.06	64.61 93.37	2567 ติดเสาไฟฟ้า
8	1112	พิเศษ	สกลบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราษีทอง)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.ย. 69 10 ต.ค. 69	750 779	0.11 0.11	100.00 100.00	2567 ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
9	1065	พิเศษ	อ.พวานกระด้าย - พิชณุโลก ตอน บ.หนองกลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก. (ขยายอายุสัญญา)	13 ก.ย. 67 (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ค. 70 27 ส.ค. 70	1,050 1,079	10.64 8.84	85.51 91.98	2567

กันยายน 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
10	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า ปีอาร์ดับบลิว	29 มิ.ย. 66 (ขยายอายุสัญญา)	17 มิ.ย. 68 27 ม.ค. 69 18 ก.พ. 69 25 ก.พ. 69	720 944 966 973	2.25 0.97	97.82 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 23 ก.พ.69
11	32	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	114+000.000 - 120+000.000	6.000	สท.1/1/67 26 ก.ค. 67	(1) 170,986,981.00 (2) 269,999,033.70 (3) 270,000,000.00	หจก.ธงไทยหัตถ์คา	27 ก.ค. 67	16 มิ.ย. 69	690	0.00 0.35	99.95 100.00	2567 งานแล้วเสร็จ 3 มิ.ย.69
12	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฬ - ต.หนองสรวง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกำพล ขูชวานา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	114+478.000 - 128+950.000	14.472	สท.1/10/67 12 ก.ย. 67	(1) 624,545,000.00 (2) 624,936,734.05 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนส่งอุทัยธานี จก.	13 ก.ย. 67 (ขยายอายุสัญญา)	1 ธ.ค. 69 30 ธ.ค. 69	810 839	7.71 5.35	99.73 96.21	2567 งานแล้วเสร็จ ก.ย.69
13	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฬ - ต.หนองสรวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกำพล ขูชวานา) (นายสุรชิต สุขเอิบ) ตั้งแต่ 1 ต.ค.69	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00 (2) 624,960,737.70 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนส่งอุทัยธานี จก.	30 ส.ค. 67 (ขยายอายุสัญญา)	17 ธ.ค. 69 15 ม.ค. 70	840 869	7.35 4.64	84.79 94.18	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และ ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
14	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยุร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกรรม จก.	14 ก.ย. 67	30 มิ.ย. 70	1,020	1.59 4.40	24.46 55.72	2567 ขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานภายนอก ขออนุญาตทำไม้, ติดสาธารณูปโภค ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
15	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	10 พ.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา) 23 พ.ย. 68	25 ต.ค. 68	900 929	0.06 0.00	97.66 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 19 ม.ค.69 งด/ลดค่าปรับ 24 พ.ย.68 -19 ม.ค.69
16	4	พิเศษ	บ.คำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	0.06 0.00	72.66 100.00	2564 ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67, 15 พ.ย.67 - 4 ก.พ.69, 5 ก.พ.69 - 21 พ.ค.69 และ 22 พ.ค.69 - 4 ก.ค.69
17	4	พิเศษ	บ.คำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	7.67 0.00	98.71 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 22 ม.ค.69 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มิ.ย.68 , 14 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68, 11 ส.ค.68 - 16 ม.ค.69 และ 17 ม.ค.69 - 23 ม.ค.69

กันยายน 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ	
				แขวงทางหลวง				(ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
18	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมย์) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65 <						

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
22	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	<u>17 (กระบี่)</u> ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราวุธ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.สุนิสาพัธนาการโยธา จก.	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	<u>1.32</u> 1.49	<u>13.75</u> 14.24	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้ งด/ลดค่าปรับ 23 ก.ค.69 - 20 ส.ค.69 และ 21 ส.ค.69 - 5 ธ.ค.70 (ปรับแผนงาน)
23	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายจิรภูมิ สุจริตรูระการ)	<u>17 (กระบี่)</u> ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอวิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	<u>3.10</u> 3.39	<u>59.42</u> 44.83	2567
24	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	<u>17 (กระบี่)</u> กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี. (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.ย. 67	23 ธ.ค. 69 14 ม.ค. 70	840 862	<u>6.20</u> 7.89	<u>50.70</u> 65.62	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
25	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำชีง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชยพล เพชรจำนง)	<u>18 (สงขลา)</u> สงขลาที่ 2 นาทมอม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	<u>0.79</u> 0.00	<u>98.79</u> 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ ส.ค.69 ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ..68 งด/ลดค่าปรับ 15 ก.พ.68 - 27 ม.ค.69, 28 ม.ค.69 - 26 มี.ค.69, 27 มี.ค.69 - 13 เม.ย.69, 14 เม.ย.69 - 20 เม.ย.69 และ 21 เม.ย.69 - 27 เม.ย.69

กันยายน 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				เดือน					รวมถึง	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								นี้					ปัจจุบัน		
26	42	พิเศษ	คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โลก ดอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ไต้มนท์ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	9+000.000 - 15+000.000	6.000	สท.1/3/67 29 ส.ค. 67	(1) 399,558,000.00 (2) 399,965,147.20 (3) 400,000,000.00	บ.หาดใหญ่เรือชัยการโยธา จก. (ขยายอายุสัญญา)	30 ส.ค. 67 <					

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ				
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข				
								(3) งบประมาณ (บาท)											
31	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) แพร่	413+800.000 - 420+066.000	6.266	สท.1/43/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,480,000.00 (2) 649,810,454.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	13 ก.ย. 68	28 ก.ค. 71	1,050	0.06 4.28	0.72 31.96	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร) ติดต้นไม้, อุทยานแห่งชาติ,ป่าสงวน และป่าตามมติกรม.				
32	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	420+066.000 - 426+908.000	6.842	สท.1/44/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,160,000.00 (2) 649,487,058.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	13 ก.ย. 68	27 ส.ค. 71	1,080	0.06 4.16	0.74 32.51	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร), เขตป่าสงวน, ป่าตามมติกรม. และป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484				
33	1020	พิเศษ	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (นายสุภชัย มหากิจ) (นายรังสรรค์ สุวรรณห้อย)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	7+420.000 - 18+600.000	11.180	สท.1/6/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,666,000.00 (2) 649,999,881.40 (3) 650,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	19 มิ.ย. 68	8 มิ.ย. 70	720	5.57 9.30	36.15 50.37	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) ติดต้นไม้หวงห้ามและผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตน้ำมัน				
34	1020	พิเศษ	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (นายสุภชัย มหากิจ) (นายเลอเกียรติ์ สนิธิเกษร)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1,2	18+600.000 - 30+000.000	11.400	สท.1/7/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,747,716.00 (2) 649,998,387.00 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงรายแลนด์ แอสไซ ซิเอสส์ จก.	19 มิ.ย. 68	8 ก.ค. 70	750	2.42 3.01	35.77 34.21	2568 ติดไม้หวงห้ามอยู่ระหว่างทำไม้ออก และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)				
35	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (นายสุภชัย มหากิจ) (นายสรวง สุวรรณ)	2 (แพร่) พะเยา	12+000.000 - 22+500.000	10.500	สท.1/18/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,775,130.00 (2) 649,998,412.30 (3) 650,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนีลเซ็น (ไทย) จก. (มหาชน)	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.06 1.71	0.79 29.01	2568 ติดไม้หวงห้ามรอทำไม้ออก				

กันยายน 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
36	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ ศรีดี)	<u>2 (แพร่)</u> พะเยา	22+500.000 - 33+300.000	10.800	สท.1/19/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,539,230.00 (2) 649,998,965.20 (3) 650,000,000.00	บ. ส. เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	<u>0.04</u> 6.13	<u>1.19</u> 37.32	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม และไม่หวงห้ามตลอดแนว สายทาง อยู่ระหว่างขอทำไม้
37	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยฮั่น - บ.ปง (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอุดม แก้วโก)	<u>2 (แพร่)</u> น่านที่ 2	387+000.000 - 395+000.000	8.000	สท.1/31/68 20 ส.ค. 68	(1) 419,400,000.00 (2) 419,990,424.65 (3) 420,000,000.00	บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จก.	21 ส.ค. 68	9 ต.ค. 70	780	<u>4.52</u> 1.85	<u>13.63</u> 26.33	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร), ติดต้นไม้หวงห้ามและอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
38	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล)	<u>4 (ตาก)</u> กำแพงเพชร	438+500.000 - 451+000.000	12.500	สท.1/17/68 25 ก.ค. 68	(1) 889,170,411.00 (2) 889,802,176.60 (3) 900,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	26 ก.ค. 68	10 เม.ย. 71	990	<u>3.95</u> 2.25	<u>25.65</u> 20.58	2568 ติดสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, ท่อส่งน้ำมัน) ป้ายเตือนและอุปกรณ์ สคน. และ ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
39	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล)	<u>5 (พิษณุโลก)</u> พิษณุโลกที่ 1	47+000.000 - 56+215.000	9.215	สท.1/29/68 18 ส.ค. 68	(1) 449,789,000.00 (2) 449,999,736.40 (3) 450,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	9 มิ.ย. 70	660	<u>5.97</u> 5.47	<u>38.58</u> 46.98	2568
40	2013	พิเศษ	บ.แยง - บ.หนองกระเทียม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	<u>5 (พิษณุโลก)</u> พิษณุโลกที่ 2	8+000.000 - 22+275.000	14.275	สท.1/30/68 18 ส.ค. 68	(1) 645,772,000.00 (2) 649,999,586.70 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR)	19 ส.ค. 68	6 พ.ย. 70	810	<u>1.52</u> 2.97	<u>6.46</u> 27.05	2568 ติดพื้นที่ป่าไม้ และผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ	
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
41	3395	พิเศษ	อ.วัฒนานคร - โคกกลาง ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายณที พึ่งวรอาสน์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	69+620.000 - 85+920.000	16.300	สท.1/24/68 14 ส.ค. 68	(1) 892,576,889.00 (2) 894,379,958.90 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	15 ส.ค. 68	29 ก.ค. 71	1080	9.30 2.02	22.86 20.52	2568 ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
42	3093	พิเศษ	ปากท่อ - ฝ่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) สมุทรสงคราม	3+200.000 - 13+500.000	10.300	สท.1/28/68 18 ส.ค. 68	(1) 649,890,200.00 (2) 649,998,120.10 (3) 650,000,000.00	บ.ทิพากร จก.	19 ส.ค. 68	7 ต.ค. 70	780	3.37 3.11	25.07 28.63	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางและ ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
43	3296	พิเศษ	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	0+000.000 - 12+574.000	12.574	สท.1/15/68 25 ก.ค. 68	(1) 798,434,834.00 (2) 798,452,645.90 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	26 ก.ค. 68	11 ม.ค. 71	900	2.87 5.46	43.78 51.55	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า) และคลองชลประทาน และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
44	4103	พิเศษ	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพุ - บ.จังหูน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณรงค์ ชูสิงห์)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	24+450.000 - 32+560.000	8.110	สท.1/21/68 30 ก.ค. 68	(1) 924,532,674.00 (2) 924,993,776.00 (3) 925,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีซี.	31 ก.ค. 68	14 ก.ค. 71	1080	0.68 1.93	35.04 19.64	2568	
45	4009	พิเศษ	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อโณ - บ.สาคร (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	79+500.000 - 89+000.000	9.500	สท.1/23/68 8 ส.ค. 68	(1) 649,800,000.00 (2) 649,999,963.60 (3) 650,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	9 ส.ค. 68	26 ธ.ค. 70	870	5.83 7.54	22.43 65.08	2568 สิ่งก่อสร้างถูกล้ำในเขตทาง, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน	

กันยายน 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
46	401	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมชาย พงศ์ประสงค์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	129+300.000 - 137+430.000	8.130	สท.1/46/68 23 ก.ย. 68	(1) 649,798,900.00 (2) 649,992,188.30 (3) 650,000,000.00	บ.ถนนวงศ์บริการ จก.	24 ก.ย. 68	11 ม.ค. 71	840	1.63 1.50	16.49 21.50	2568 ติดตั้งอาคารอุปโภค (ไฟฟ้า) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
47	4013	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพ่อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพโรจน์ รัตนอวี)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	29+350.000 - 35+366.000	6.016	สท.1/39/68 5 ก.ย. 68	(1) 649,803,000.00 (2) 649,999,710.90 (3) 650,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	4.78 1.88	20.99 17.10	2568 ติดตั้งอาคารอุปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร), ขออนุญาตสร้างสะพานและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
48	4016	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.โนตุล - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสำราญ สุตระ) (นายทงศักดิ์ สุวรรณ) ตั้งแต่ 1 ต.ค.69	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	33+659.000 - 40+789.000	7.130	สท.1/34/68 29 ส.ค. 68	(1) 424,845,074.00 (2) 424,984,474.60 (3) 425,000,000.00	บ.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จก.	30 ส.ค. 68	19 ส.ค. 70	720	7.62 7.34	45.67 35.15	2568 ติดตั้งอาคารอุปโภค (ไฟฟ้า) และสิ่งปลูกสร้างรูกกล้าเขตก่อสร้าง
49	4014	พิเศษ	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล) (นายประสิทธิ์ จิตสุวรรณ) ตั้งแต่ 1 ต.ค.69	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	0+200.000 - 10+500.000	10.300	สท.1/25/68 15 ส.ค. 68	(1) 649,469,199.00 (2) 649,999,356.90 (3) 650,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	16 ส.ค. 68	3 พ.ย. 70	810	5.27 4.12	20.89 31.77	2568 ติดตั้งอาคารอุปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)
50	4151	พิเศษ	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายศิวะกร บุญศิริ)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2	63+400.000 - 76+650.000	13.250	สท.1/35/68 29 ส.ค. 68	(1) 764,477,700.00 (2) 764,947,578.80 (3) 765,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	30 ส.ค. 68	17 พ.ย. 70	810	4.07 2.65	13.77 25.19	2568 ติดตั้งอาคารอุปโภค (ไฟฟ้า)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน เลข	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
51	4006	พิเศษ	ราชกรุต - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	17 (กระบี่) ระนอง	43+400.000 - 47+000.000 และ 47+500.000 - 53+900.000	10.000	สท.1/32/68 22 ส.ค. 68	(1) 789,200,000.00 (2) 789,998,876.38 (3) 790,000,000.00	กิจการเข้าร่วม TKC 2025	23 ส.ค. 68	7 ก.ค. 71	1,050	2.81 1.75	9.68 19.09	2568 ติดต้นไม้และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
52	4225	1	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.โนนปลง - คลองชี (นายไธมาส อินทสาขา) (นายสุพัฒน์ สิ้นเต็ม)	17 (กระบี่) กระบี่	24+237.544 - 46+277.544	22.040	สท.1/10/68 26 มิ.ย. 68	(1) 649,484,373.00 (2) 649,651,370.10 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธาการ จก. (ขยายอายุสัญญา)	27 มิ.ย. 68	16 ก.ค. 70 5 ก.พ. 71	750 954	2.26 6.43	8.69 19.25	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา, โทรศัพท์) สิ่งปลูกสร้างและติดขัดต้นไม้หวงห้าม และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
53	4	พิเศษ	บ.หินลาด - บ.นายทุย (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา	707+600.000 - 721+000.000	13.400	สท.1/27/68 18 ส.ค. 68	(1) 942,725,000.00 (2) 943,112,128.50 (3) 950,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	4 พ.ค. 71	990	5.02 1.35	7.22 17.34	2568 ติดต้นไม้, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำในเขตทาง, ไฟฟ้า, แนวท่อประปาและอุปกรณ์ควบคุมน้ำหนัก ยานพาหนะ
54	4	พิเศษ	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสงคราม บุญประกอบ) (นายเชาวน์เลิศ พรหมฤทธิ์) ตั้งแต่ 1 ต.ค.69	17 (กระบี่) ระนอง	644+300.000 648+000.000	3.700	สท.1/38/68 5 ก.ย. 68	(1) 274,495,517.00 (2) 299,996,383.00 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	6 ก.ย. 68	28 พ.ค. 70	630	0.46 8.08	10.17 50.02	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ระบบสื่อสาร), ติดต้นไม้ และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
55	-	พิเศษ	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	18+850.000 - 20+800.000	1.950	สท.1/7/69 20 ก.พ. 69	(1) 1,299,500,000.00 (2) 1,299,892,583.33 (3) 1,300,000,000.00	กิจการเข้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	21 ก.พ. 69	4 ก.พ. 72	1,080	0.03 1.44	0.18 5.19	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน เลข ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
56	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงดิง - อ.ธารโต (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) ยะลา	69+214.000 - 74+706.000 และ 76+014.000 - 81+000.000	10.478	สท.1/5/68 16 มี.ย. 68	(1) 669,485,175.00 (2) 669,999,122.30 (3) 670,000,000.00	บ.วินิชัยก่อสร้าง (1979) จก.	17 มี.ย. 68	4 ต.ค. 70	840	2.71 4.80	25.13 31.48	2568 เขตป่าสงวนรชชอนุญาตเข้าทำประโยชน์ และ ติดสาธารณูปโภค
57	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโงโง-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร) (นายภาคิน สังขรัตน์) ตั้งแต่ 1 ต.ค.69	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	51+000.000 - 62+500.000	11.500	สท.1/40/68 5 ก.ย. 68	(1) 1,089,300,000.00 (2) 1,089,668,109.60 (3) 1,100,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	2.15 1.94	21.77 18.03	2568 ติดสาธารณูปโภคและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
58	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโงโง-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายธีรเดช เขียดยอด)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม), ปัตตานี	62+500.000 - 76+100.000	13.600	สท.1/41/68 12 ก.ย. 68	(1) 852,000,000.00 (2) 862,356,748.30 (3) 870,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส	13 ก.ย. 68	31 ธ.ค. 70	840	1.18 4.14	11.82 29.63	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า), ความไม่สงบในพื้นที่ และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
59	107	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน ต.เขียงดาว - ต.ปึงไค้ง (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายศักดิ์ชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เขียงใหม่) เขียงใหม่ที่ 3	69+305.000 - 79+962.000	10.657	สท.1/14/69 14 ก.ค. 69	(1) 640,207,000.00 (2) 644,999,659.90 (3) 645,000,000.00	บ.ถนนวงศ์บริการ จก.	15 ก.ค. 69	2 ส.ค. 71	750	0.03 0.52	0.08 1.08	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) พื้นที่ป่าไม้และต้นไม้
60	106	พิเศษ	ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตืน - ศรีวิชัย (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายเอกกมล จันทรคึกณา)	1 (เขียงใหม่) ลำพูน	168+391.000 - 185+000.000	16.609	สท.1/17/69 24 ก.ค. 69	(1) 843,397,100.00 (2) 849,999,235.50 (3) 850,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	25 ก.ค. 69	9 พ.ค. 72	1020	0.02 0.07	0.05 1.19	2569 รชชอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
61	101	พิเศษ	น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก่ง - อ.บัว (นายสุภชัย มหากิจ) (นายสาธิต อินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	398+950 - 402+000, 403+900 - 408+200, 413+434 - 417+965, 419+105 - 423+500	16.276	สท.1/9/69 29 มิ.ย. 69	(1) 897,571,800.00 (2) 899,999,805.70 (3) 900,000,000.00	บ.แพร่อ้างวิทย จก.	30 มิ.ย. 69	13 มิ.ย. 72	1,080	0.03 0.31	0.08 0.58	2569 ติดไม้ห้วงห้าม, ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
62	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.โค้งไผ่ - ต.คลองขลุง (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	404+300.000 - 414+500.000	10.200	สท.1/13/69 14 ก.ค. 69	(1) 699,164,400.00 (2) 699,988,975.60 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	15 ก.ค. 69	30 มี.ค. 72	990	0.03 0.07	0.08 0.14	2569
63	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท่าชัย - อ.ศรีสัชนาลัย (นายสุภชัย มหากิจ) (นายภัทรนรินทร์ วิมาลา)	4 (ตาก) สุโขทัย	131+514.000- 145+475.000, 149+600.000- 151+845.000	16.206	สท.1/35/69 10 ก.ย. 69	(1) 798,560,000.00 (2) 799,999,504.80 (3) 800,000,000.00	กิจการร่วมค้า เเอ็นที 101	11 ก.ย. 69	27 พ.ค. 72	990	0.02 0.05	0.02 0.05	2569 ติดไม้ห้วงห้าม
64	1084	พิเศษ	หาดขะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คนที (นายสุภชัย มหากิจ) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	79+960.000 - 93+000.000	13.040	สท.1/11/69 3 ก.ค. 69	(1) 649,432,100.00 (2) 649,999,431.70 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธการ จก.	4 ก.ค. 69	20 ก.ย. 71	810	0.28 0.65	0.36 0.88	2569 ติดต้นไม้และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
65	1180	พิเศษ	เมืองสวรรคโลก - ในเมือง (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายวสันต์ ไชยสมบัติ)	4 (ตาก) สุโขทัย	0+000.000- 7+200.000	7.200	สท.1/36/69 14 ก.ย. 69	(1) 349,973,390.00 (2) 349,985,556.74 (3) 350,000,000.00	หจก.พิษณุคีพร้อม	15 ก.ย. 69	5 มิ.ย. 71	630	0.02 0.10	0.02 0.10	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ	
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
66	117	1	พิษณุโลก - อุดรดิตต์ ตอน ต.หนองแขม - ต.พญาแมน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวัชร เวียบร้อย)	5 (พิษณุโลก)	165+650.000- 178+950.000	13.300		(1) (2) 329,997,452.50 (3) 330,000,000.00	บ.ภูริธนา จก.						2569 ประกาศผลผู้ชนะ	
67	1296	1	บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง (นางปริญญ เดชะนรราช) (นายวีรณู เครือสาร)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 2	18+500.000 - 31+200.000	12.700	สท.1/26/69 14 ส.ค. 69	(1) 339,700,000.00 (2) 339,986,149.40 (3) 340,000,000.00	หจก.กิจสินเลิศ	15 ส.ค. 69	5 เม.ย. 71	600	0.10 0.26	0.16 0.31	2569 รอขออนุญาตพื้นที่ป่าไม้	
68	32	พิเศษ	ไชโย - สิงห์ใต้ (นายจำรัส คำวงษ์พานิช) (นายชากิยะ ตุ่นแก้ว)	11 (ลพบุรี) สิงห์บุรี	69+300.000 - 72+400.000	3.100	สท.1/30/69 2 ก.ย. 69	(1) 349,973,989.00 (2) 349,989,076.80 (3) 350,000,000.00	บ.มิตรดีช่างทอง จก.	3 ก.ย. 69	23 มิ.ย. 71	660	0.00 0.00	0.00 0.00	2569	
69	323	1	อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเจนวิทย์ ศรีจันทร์)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	199+826.000 - 226+000.000	26.174	สท.1/23/69 10 ส.ค. 69	(1) 928,432,441.00 (2) 929,932,441.60 (3) 930,000,000.00	กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์ (MNR)	11 ส.ค. 69	25 ก.ค. 72	1,080	0.03 0.06	0.05 0.08	2569 ติดขัดป่าไม้, พื้นที่ป่าสงวน, อุทยานแห่งชาติ และติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
70	3086	พิเศษ	ทุ่งมะสังข์ - ปลักประตู ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยุร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2(อู่ทอง)	28+798.000 - 48+000.000	19.202	สท.1/37/69 15 ก.ย. 69	(1) 1,099,900,000.00 (2) 1,099,947,410.20 (3) 1,100,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	16 ก.ย. 69	30 ส.ค. 72	1,080	0.01 0.05	0.01 0.05	2569 ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้และสิ่งปลูกสร้าง	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
72	32	พิเศษ	โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเถร - บ.ท่าทราย (นายจรัส ดำรงค์พานิช) (นายภูมิวิวัฒน์ เจริญศิริ)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	120+000.000 - 124+500.000	4.500	สท.1/27/69 25 ส.ค. 69	(1) 294,720,000.00 (2) 294,993,847.90 (3) 295,000,000.00	หจก. ธงไทยหัตถ์คา	26 ส.ค. 69	14 ส.ค. 71	720	0.11 0.20	0.11 0.23	2569 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า), พื้นที่คลองชลประทาน
71	333	พิเศษ	บ้านไร่ - กาฐง์ ตอน ทัดคล้าย - กาฐง์ (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวสุภาสินี ยวนใจ)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	90+600.000- 91+600.000, 93+200.000- 100+400.000, 101+400.000- 106+020.000 และ 107+820.000- 113+500.000	18.500	สท.1/47/69 30 ก.ย. 69	(1) 1,199,919,000.00 (2) 1,199,953,485.60 (3) 1,200,000,000.00	บ.สหชนสงฆ์อุทัยธานี จก.	1 ต.ค. 69	17 เม.ย. 72	930	0.00 0.00	0.00 0.00	2569
73	333	พิเศษ	สระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัดหลวง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไกรยุทธี เสือแก้ว)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	33+800.000 - 50+000.000	16.200	สท.1/8/69 25 มิ.ย. 69	(1) 774,772,600.00 (2) 779,948,318.70 (3) 780,000,000.00	บ.เอส.เค.วายุ.คอนสตรัคชั่น จก.	26 มิ.ย. 69	10 ม.ค. 72	930	0.83 0.98	0.99 2.07	2569 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
74	3502	พิเศษ	ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว (นายปรเมธ ธารโรจน์) (นายเศรษฐา รั้งศิริชัย)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	30+888.000 - 34+425.000	3.537	สท.1/10/69 30 ก.ค. 69	(1) 150,000,000.00 (2) 159,998,291.00 (3) 160,000,000.00	บ. ต.สร้างสรรค์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.	4 ก.ค. 69	28 มิ.ย. 70	360	0.64 10.68	1.06 11.59	2569 ติดตั้งไม้
75	3373	พิเศษ	สามโก้ - คลองสี่ (นายปริญญ์ เดชชนราช) (นายอภิสิทธิ์ ยะเปียงปลูก)	12 (สุพรรณบุรี) อ่างทอง	2+468.000 - 6+200.000	3.732	สท.1/12/69 6 ก.ค. 69	(1) 150,000,000.00 (2) 179,996,805.20 (3) 180,000,000.00	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง	7 ก.ค. 69	29 ก.ย. 70	450	4.31 4.20	4.76 5.87	2569 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ ติดตั้งปลูกสร้างรั้วกั้นในเขตทาง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				เดือน					รวมถึง	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								นี้					ปัจจุบัน		
76	4	พิเศษ	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม, ราชบุรี	65+000.000 - 67+500.000	2.500	สท.1/29/69 2 ก.ย. 69	(1) 686,142,800.00 (2) 689,860,511.20 (3) 690,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	3 ก.ย. 69	19 พ.ค. 72	990	0.00 0.00	0.00 0.00	2569
77	4	พิเศษ	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายปฏิพล กาญจนอุดม)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	67+500.000 - 71+275.000	3.775	สท.1/19/69 27 ก.ค. 69	(1) 755,214,700.00 (2) 759,905,633.10 (3) 760,000,000.00	บ.ธงชัยเจริญก่อสร้าง 2566 จก.	28 ก.ค. 69	11 ก.ค. 72	1,080	0.04 0.13	0.07 0.27	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
78	4	พิเศษ	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรศักดิ์ ปะสังติโย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	71+275.000 - 72+550.000	1.275	สท.1/24/69 10 ส.ค. 69	(1) 735,798,000.00 (2) 739,938,361.50 (3) 740,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	11 ส.ค. 69	25 ก.ค. 72	1,080	0.05 0.19	0.07 0.32	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), คลองชลประทาน
79	4	พิเศษ	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 4 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	72+550.000- 75+000.000	2.450		(1) (2) 449,433,795.60 (3) 510,000,000.00	บ.สามัคคีที่ดินและเคหะ จก.						2569 ประกาศผลผู้ชนะ
80	4094	พิเศษ	บ่อล้อ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อล้อ - อ.เข็ญใหญ่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไพโรจน์ รัตนฉวี)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	0+500.000- 7+250.000	6.750	สท.1/39/69 15 ก.ย. 69	(1) 449,968,892.00 (2) 449,981,937.50 (3) 460,000,000.00	บ. เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจินเียริง จก.	16 ก.ย. 69	2 ม.ค. 72	840	0.01 0.10	0.01 0.10	2569 ติดสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา หมาย เลข	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน					(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
81	4009	พิเศษ	บางใหญ่ - อ.ฮาล็อก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อิปัน (นายปรเมธ ดาวโรจน์) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	74+000.000- 79+500.000	5.500	สท.1/46/69 30 ก.ย. 69	(1) 448,107,529.00 (2) 448,117,662.00 (3) 465,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.	1 ต.ค. 69	18 พ.ย. 71	780	0.00 0.00	0.00 0.00	2569	
82	4	พิเศษ	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	17 (กระบี่) ระนอง	618+900.000 - 631+000.000	12.100	สท.1/31/69 10 ก.ย. 69	(1) 1,437,699,599.00 (2) 1,449,990,782.45 (3) 1,450,000,000.00	บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์ จก.	11 ก.ย. 69	25 ส.ค. 72	1,080	0.01 0.51	0.01 0.51	2569 ติดต้นไม้หวงห้าม, ขออนุญาตพื้นที่ป่า	
83	4	พิเศษ	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวานิช สังข์ขาว)	17 (กระบี่) ระนอง	634+500.000 - 644+300.000	9.800	สท.1/32/69 10 ก.ย. 69	(1) 841,137,300.00 (2) 849,970,842.65 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์ จก.	11 ก.ย. 69	26 ก.พ. 72	900	0.02 0.69	0.02 0.69	2569 ติดต้นไม้หวงห้าม, ขออนุญาตพื้นที่ป่า	
84	419	พิเศษ	วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรเทพ กิตติศักดิ์รณกรณ์)	17 (กระบี่) ตรัง	14+500.000- 20+852.000	6.352	สท.1/43/69 25 ก.ย. 69	(1) 899,970,000.00 (2) 899,987,325.84 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีซี	26 ก.ย. 69	9 ก.ย. 72	1,080	0.00 0.00	0.00 0.00	2569	
85	410	พิเศษ	ปัตตานี - เบตง ตอน บ.กาโสด - บ.ตังกาแดง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) ยะลา	81+000.000- 89+000.000	8.000	สท.1/40/69 15 ก.ย. 69	(1) 449,300,000.00 (2) 449,318,805.70 (3) 550,000,000.00	หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง	16 ก.ย. 69	2 ม.ค. 72	840	0.00 0.00	0.00 0.00	2569	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
86	4066	พิเศษ	โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กาญจนาเกษ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธนากร สังข์กุล)	18 (สงขลา) ยะลา	1+000.000- 7+579.000	6.579	สท.1/44/69 25 ก.ย. 69	(1) 349,199,000.00 (2) 349,371,206.65 (3) 350,000,000.00	บ.ซี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	26 ก.ย. 69	12 พ.ค. 72	960	0.00 0.00	0.00 0.00	2569
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				76	โครงการ	799.809		(1) 52,291,483,514.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	15.750		(3) 840,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				8	โครงการ	103.548		(1) 5,148,860,388.07							
1	1	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	2 (แพร่) พะเยา	-	1 แห่ง	สท.1/48/68 30 ก.ย. 68	(1) 448,999,990.00 (2) 509,377,163.40 (3) 550,000,000.00	บ.รัตนชาติก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 68	14 ก.ย. 71	1,080	1.03 1.85	5.60 16.45	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร, ท่อประปา), การรุกล้ำเขตทางและไม่หวังห้าม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	0.000		(1) 448,999,990.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	103	พิเศษ	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (นายจรเมธ จันทวีจร) (นายสุกิจ อภิญญาลังกร)	2 (แพร่) แพร่	30+000.000 - 36+500.000	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก. (ขยายอายุสัญญา)	28 ก.ย. 67	13 ส.ค. 70 22 มี.ค. 71	1,050 1,272	2.98 3.46	43.06 43.51	2567 ติดเสาไฟฟ้า, สายเคเบิลโทรคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ				
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข				
								(3) งบประมาณ (บาท)												
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (นายจรัส คำรงค์พานิช) (นายสุกิจ อภิญญาลังกร)	2 (แพร่) แพร่,ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 67 (ขยายอายุสัญญา)	15 ก.ย. 70 15 พ.ค. 71	1,080 1,323	4.59 3.42	26.40 24.87	2567 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า) และ ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน					
3	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายโสภาส อินทสาธา) (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์) (นายอมรเทพ อินทรประเสริฐ) ตั้งแต่ 1 ต.ค.69	2 (แพร่) ลำปางที่ 2	43+000.000 - 46+255.000 และ 46+585.000 - 49+650.000	6.320	สท.1/20/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,758.90 (3) 600,000,000.00	หจก.อิงแสง (ขยายอายุสัญญา)	1 ต.ค. 67 (ขยายอายุสัญญา)	15 ก.ย. 70 4 มี.ค. 71	1,080 1,251	1.91 1.44	39.88 39.40	2567 ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน					
4	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์) (นายณัฐวุฒิ รัตนมณี) ตั้งแต่ 1 ต.ค.69	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	354+500.000 - 361+500.000	7.000	สท.1/26/68 15 ส.ค. 68	(1) 660,483,236.00 (2) 667,773,864.46 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	16 ส.ค. 68	3 ธ.ค. 70	840	5.48 2.15	12.15 25.04	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา), กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตน้ำมัน					
5	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์ศรี)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	361+500.000 - 367+750.000	6.250	สท.1/36/68 5 ก.ย. 68	(1) 667,934,838.00 (2) 669,880,667.62 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	25 ก.ย. 70	750	2.90 5.84	8.58 30.88	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,พื้นที่ป่าไม้,ต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน					

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
6	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก - ต.सानตม ตอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายบุญญพัฒน์ ปิ่นตามูล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 2 (ด่านซ้าย)	367+750.000 - 376+625.000	8.875	สท.1/37/68 5 ก.ย. 68	(1) 657,250,700.00 (2) 659,896,220.17 (3) 660,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	21 ก.ค. 71	1,050	2.11 1.32	7.07 19.42	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,พื้นที่ป่าไม้,ต้นไม้หวงห้าม และติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำนั้น
7	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิโรจน์ สุ่มทุม)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	74+420.000- 94+150.000	19.730	สท.1/41/69 22 ก.ย. 69	(1) 1,099,499,000.00 (2) 1,099,991,976.40 (3) 1,100,000,000.00	กิจการร่วมค้า เคดับบลิว	23 ก.ย. 69	6 ก.ย. 72	1,080	0.00 0.00	0.00 0.00	2569
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				7	โครงการ	61.175		(1) 4,435,167,774.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	113	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนขนส่ง วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทวาย - แยกตะพานหิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฮั่ว)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	54+000.0000 - 56+453.000, 57+153.000 - 59+350.000, 63+552.000 - 67+353.000 และ 68+753.000 - 77+614.000	17.312	สท.1/47/68 25 ก.ย. 68	(1) 799,931,000.00 (2) 799,992,438.40 (3) 800,000,000.00	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จก.	26 ก.ย. 68	12 ก.พ. 71	870	0.35 1.95	3.56 20.09	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา)
2	4046	พิเศษ	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวณิษฐกุล กฤษณะเศรษฐี)	17 (กระบี่) ตรัง	8+750.000 - 19+250.000	10.500	สท.1/9/68 26 มิ.ย. 68	(1) 648,445,746.00 (2) 649,992,932.20 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	27 มิ.ย. 68	14 ก.ย. 70	810	0.69 5.99	14.85 37.42	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3	4046	พิเศษ	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวณิชกุล กฤษณะเศรณี)	17 (กระบี่) ตรัง	19+250.000 - 30+029.000	10.779	สท.1/14/68 22 ก.ค. 68	(1) 648,176,514.00 (2) 649,994,611.90 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	23 ก.ค. 68	8 ม.ค. 71	900	0.04 2.52	7.50 25.11	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และสิ่งปลูกสร้าง
4	4326	พิเศษ	เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทร์ตน์ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชยพล เพชรจำนง) (นายนิติวัฒน์ กันชาติ) ตั้งแต่ 1 ต.ค.69	18 (สงขลา) ยะลา	1+050.000- 8+935.000	7.885	สท.1/38/69 15 ก.ย. 69	(1) 629,850,000.00 (2) 629,992,019.72 (3) 630,000,000.00	บ.ไทยพัฒนวิศวกรรมทาง จก.	16 ก.ย. 69	3 ธ.ค. 71	810	0.00 0.00	0.00 0.00	2569
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	46.476		(1) 2,726,403,260.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไสว สัมเชื้อหวาน)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1,208	0.35 0.00	72.70 100.00	2562 ติดสาธารณูปโภค และอยู่ระหว่างการ แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำลงสู่คลอง เปรมประชากร ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 8 ม.ค.68 - 25 พ.ย.68, 18 ก.ค.68 - 19 ก.ค.69 และ 20 ก.ค.69 - 14 ก.ย.69
2	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวาที หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00			กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	21 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	4 ก.ย. 67 17 ต.ค. 67	1,080 1,123	0.00 0.00

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
3	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายจรเมธ จันทจักร) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนโลห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	2.71 0.00	71.52 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา ท่อก๊าซ), สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69, 2 ก.พ.69 - 7 เม.ย.69, 8 เม.ย.69 - 13 ก.ค.69 และ 14 ก.ค.69 - 20 ก.ค.69
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเจษฎา โสณณายะ)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66 27 ก.ค. 66	(1) 948,533,800.00 (2) 949,958,925.65 (3) 950,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิสเซล แอนด์ โปรดักส์ จก.	28 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.ค. 69 25 ธ.ค. 69	1,080 1,247	6.41 9.25	70.32 73.15	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา)
5	35	พิเศษ	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยก ต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรศักดิ์ ปะสังติโย)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	39+000.000 - 40+050.000	1.050	สท.1/42/68 12 ก.ย. 68	(1) 399,699,000.00 (2) 399,998,619.10 (3) 400,000,000.00	หจก.ทงศักดิ์วิศวกรรมท์	13 ก.ย. 68	1 พ.ย. 70	780	1.70 7.26	20.80 40.59	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร)
6	34	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอยเตีล (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	34+000.000 - 36+000.000	2.000	สท.1/33/68 22 ส.ค. 68	(1) 256,000,000.00 (2) 269,902,410.40 (3) 270,000,000.00	บ.ประโยชน์การโยธา จก.	23 ส.ค. 68	14 พ.ค. 70	630	0.14 6.11	7.82 43.24	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,ท่อประปา สายโทรศัพท์) และการรุกล้ำในเขตทาง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
7	3901	พิเศษ	พระประแดง - บางแค ตอน พุ่งครุ - แสมดำ (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	5+100.000- 12+300.000	7.200	สท.1/42/69 23 ก.ย. 69	(1) 439,992,181.00 (2) 439,998,508.70 (3) 440,000,000.00	บ.ประโยชน์การโยธา จก.	24 ก.ย. 69	14 ก.ค. 71	660	0.00 0.00	0.00 0.00	2569	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	27.599		(1) 4,036,590,981.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) -								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	6.800		(1) 919,645,000.00								
1	101	1	กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสาธิต ชินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	471+955.000 - 490+200.000	18.245	สท.1/7/66 29 มี.ค. 66	(1) 797,560,100.00 (2) 799,999,286.50 (3) 800,000,000.00	บ.แพร่ธารังวิทย์ จก.	30 มี.ค. 66	15 ส.ค. 68 18 ก.พ. 69 19 มี.ค. 69 26 มี.ค. 69	870 1,057 1,086 1,093		0.02 0.00	100.00 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 9 มี.ค.69
											(ขยายอายุสัญญา)					
2	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	490+200.000 - 505+853.000	15.653	สท.1/8/66 20 เม.ย. 66	(1) 747,749,000.00 (2) 749,999,738.80 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธารังวิทย์ จก.	21 เม.ย. 66	7 ส.ค. 68 19 ม.ค. 69 13 ม.ค. 69	840 1,005 999		0.64 0.00	100.00 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 16 ก.พ.69
											(ปรับลดเวลาทำการ)					
											(ขยายอายุสัญญา)					
3	425	พิเศษ	ทางเลียบเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายณพงศธร ลิขิตศรีไพบูลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900		0.34 3.53	61.10 83.89	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และขออนุญาตก่อสร้าง จุดตัดผ่านทางหลวงชนบท ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 16 ธ.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 17 ธ.ค.67 - 22 ม.ค.68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
4	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงใหม่ ที่ 1	118+000.000 - 130+000.000	12.000	สท.1/11/68 9 ก.ค. 68	(1) 732,089,000.00 (2) 732,329,883.80 (3) 750,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	10 ก.ค. 68	28 ส.ค. 70	780	2.80 4.46	21.52 34.48	2568 ติดตั้งไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
5	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงใหม่ ที่ 1	130+000.000 - 141+000.000	11.000	สท.1/8/68 26 มิ.ย. 68	(1) 749,748,100.00 (2) 749,998,161.10 (3) 750,000,000.00	บ.พระนิเวศกิจก่อสร้าง และขนส่ง จก.	27 มิ.ย. 68	15 ส.ค. 70	780	1.81 3.46	19.26 36.03	2568 ติดตั้งไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) และติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
6	117	พิเศษ	อุตรดิตถ์ - ภู่อู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ ที่ 2	320+330.000 - 343+544.000	23.214	สท.1/45/68 15 ก.ย. 68	(1) 643,950,000.00 (2) 644,674,641.38 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.สินสาจุฬา รัตนการโยธา จก. และ บ.ถนนวงศ์บริการ จก.	16 ก.ย. 68	5 ต.ค. 70	750	0.70 2.86	2.44 26.94	2568 ติดตั้งไม้หวงห้าม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	53.397		(1) 2,694,805,200.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	33.898		(1) 1,545,309,100.00							
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลียบเมืองเชียงของ (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงราย ที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	9 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68 20 ม.ค. 69	1,080 1,375 1,595	3.18 3.04	83.02 97.74	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง										เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
2	130	พิเศษ	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สลด (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวอภิชา ไสยะฮาดตา)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สลด)	0+000.000 - 11+000.000	11.000	สท.1/28/69 28 ส.ค. 69	(1) 648,100,200.00 (2) 649,875,382.40 (3) 650,000,000.00	บ.แพธธำรงวิทย์ จก.	29 ส.ค. 69	15 มี.ค. 72	930	0.13 0.08	0.13 0.09	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	20.103		(1) 1,693,037,200.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000									
1	317	พิเศษ	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา)	130+100.000 -	12.400	สท.1/18/66	(1) 899,092,300.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	0.13 3.27	99.94 99.08	2566		
				สระแก้ว (วัฒนานคร)	142+500.000		18 ก.ค. 66	(2) 899,996,034.40 (3) 900,000,000.00							งานแล้วเสร็จ 25 ธ.ค.68		
2	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลา้งด้านใต้ ตอน 1 (นายโสภาส อินทสาขา) (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	11 (ลพบุรี)	9+600.000 -	15.500	สท.1/12/67	(1) 759,161,123.00	บ.อรัญญิณสิงห์บุรี (1994) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	2.21 4.75	48.99 59.94	2567		
				นครสวรรค์ที่ 1	25+100.000		12 ก.ย. 67	(2) 759,624,112.40 (3) 760,000,000.00							ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ อุปกรณ์กล้องตรวจจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจ ซึ่งนำหน้ากรมบรรทุกติดขัดการก่อสร้าง และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน		
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลา้งด้านใต้ ตอน 2 (นายโสภาส อินทสาขา) (นายธงชัย สงไย)	11 (ลพบุรี)	25+100.000 -	15.200	สท.1/14/67	(1) 739,146,658.00	บ. บี ซี ดี ซี จก.	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	3.07 6.78	29.74 57.73	2567		
				นครสวรรค์ที่ 1, พิจิตร	40+300.000		17 ก.ย. 67	(2) 739,743,205.30 (3) 740,000,000.00							ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน		

กันยายน 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/	
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โทนนาดี)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	48+841.000 - 57+250.000	8.409	สท.1/9/67 12 ก.ย. 67	(1) 686,761,000.00 (2) 687,313,774.80 (3) 690,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	1.46 5.04	95.89 51.93	2567	
5	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายคิวดล บุญหาชัย)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	3.88 4.30	73.18 76.73	2567 ติดต้นไม้, สารารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง	
6	347	พิเศษ	เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายโสภาส อินทสาธา) (นายนิธิพัฒน์ รุมอิมพลี)	13 (กรุงเทพฯ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พรณิ์วรกิจ ก่อสร้าง และขนส่ง จก.	19 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 พ.ค. 69 30 เม.ย. 70	1,020 1,382	1.69 1.63	96.30 87.73	2566 ท่อส่งแก๊ส ปตท. โกล์พื้นที่ก่อสร้างสะพาน	
7	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	0.59 4.77	99.72 69.51	2566 งานแล้วเสร็จ 10 ต.ค.68	
8	11	พิเศษ	ปางมะโฮ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายศักดิ์ชัย สรญาณนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	427+000.000 - 457+000.000	20.000	สท.1/12/68 15 ก.ค. 68	(1) 799,821,000.00 (2) 799,999,184.30 (3) 800,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศวกรรม จก.	16 ก.ค. 68	29 มิ.ย. 71	1,080	0.13 1.05	5.23 21.39	2568 พื้นที่ป่ารกรากอนุญาต และผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตน้ำมัน	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
9	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประตู (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพูลทรัพย์ สิริสมบุญณ์)	<u>5 (พิษณุโลก)</u> พิษณุโลกที่ 1, พิจิตร	96+700.000- 101+550.000	4.850	สท.1/34/69 10 ก.ย. 69	(1) 429,700,000.00 (2) 429,999,009.90 (3) 430,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	11 ก.ย. 69	26 ก.พ. 72	900	<u>0.01</u> 0.13	<u>0.01</u> 0.13	2569
10	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลึง - บ.สวนเจริญ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย สงไย)	<u>5 (พิษณุโลก)</u> พิจิตร	40+300.000 - 62+000.000	21.700	สท.1/33/69 10 ก.ย. 69	(1) 1,295,912,159.00 (2) 1,299,988,616.68 (3) 1,300,000,000.00	บ.ทองมาคอนแตรคเตอร์ จก.	11 ก.ย. 69	25 ส.ค. 72	1,080	<u>0.00</u> 0.00	<u>0.00</u> 0.00	2569
11	347	พิเศษ	บางกระสัน - บางปะหัน (นายจเรเมธ จันทจักร) (นายเจษฎา โสณนายะ)	<u>13 (กรุงเทพ)</u>	21+500.000- 37+925.000, 40+165.000- 49+141.000	25.401	(1) (2) (3)	1,350,000,000.00							2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				8	โครงการ	106.509		(1) 6,299,109,840.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	25.401		(3) 1,350,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	34.700		(1) 1,638,339,900.00							
1	1	พิเศษ	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายจเรเมธ จันทจักร) (นางยุมิ ชุ่มไชยพุกษ์)	<u>1 (เชียงใหม่)</u> ลำปางที่1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สท.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) 859,469,000.00 (2) 859,903,809.30 (3) 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	<u>3.84</u> 4.96	<u>72.56</u> 89.71	2567 ติดตามารณูปโภคและงานก่อสร้างสะพาน ติดขัดชั้นหิน

กันยายน 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.นารอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาไบทอง จก.	16 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 ม.ค. 68 9 มิ.ย. 68 15 ก.ค. 68	660 817 853	1.56 0.00	99.13 100.00	2566 ประชาชนคัดค้านการก่อสร้าง และฟ้องศาลปกครอง งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค.68 - 10 ธ.ค.68, 11 ธ.ค.68 - 7ม.ค.69, 8 ม.ค.69 - 14 ม.ค.69 และ 15 ม.ค.69 - 1 ต.ค.69
3	4	พิเศษ	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	337+313.000 - 381+863.000	44.550	สท.1/10/66 25 เม.ย. 66	(1) 608,832,300.00 (2) 609,994,831.20 (3) 610,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	26 เม.ย. 66 (ขยายอายุสัญญา)	8 ก.พ. 69 16 มี.ค. 69	1,020 1,056	0.03 0.68	99.98 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 11 มี.ค.69
4	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (นายสุภชัย มหากิจ) (นายภัทรธริน วิมาลา)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	101+550.000 - 113+300.000	11.750	สท.1/4/68 11 มิ.ย. 68	(1) 648,645,776.00 (2) 649,997,665.40 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์คำจำกัดก่อสร้าง (2524) จก.	12 มิ.ย. 68	27 ม.ค. 71	960	6.65 2.58	49.46 25.60	2568
5	4	พิเศษ	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (นายไธมาส อินทสาธา) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	440+813.000 - 460+900.000	20.087	สท.1/16/68 25 ก.ค. 68	(1) 898,986,630.00 (2) 899,985,627.70 (3) 900,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	26 ก.ค. 68	9 ก.ค. 71	1080	0.06 0.93	4.34 18.59	2568 ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างทาง และจุดกัลบก ได้สะพาน,ติดต้นไม้และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) และผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตน้ำมัน

กันยายน 2569

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
6	41	พิเศษ	สี่แยกปทุมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง (นายโอภาส อินทสาชา) (นายอุดม อินใหม่)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2	292+000.000- 294+740.000	2.740	สท.1/45/69 30 ก.ย. 69	(1) 449,931,500.00 (2) 449,941,302.30 (3) 460,000,000.00	บ.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 69	18 พ.ย. 71	780	0.00 0.00	0.00 0.00	2569
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	81.908		(1) 3,042,782,906.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	44.550		(1) 608,832,300.00							
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 2,031,481,568.77 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนยิเนียร์ริง (1964) จก.	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 24 ต.ค. 66	960 1,913 2,373 2,388 2,437	0.00 0.00	98.12 100.00	2560 งานแล้วเสร็จ 27 ต.ค.68 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 25 ต.ค.66 - 25 พ.ย.68
			บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายพยุร เทียนทอง)												
2	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสุทัศน์ โทณนาดี)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	51+725.000 - 54+200.000	2.475	สท.1/4/69 3 ก.พ. 69	(1) 717,957,400.00 (2) 718,895,272.24 (3) 720,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา(1979) จก.	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 72	1,080	1.83 2.51	10.34 7.41	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน					(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
3	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายศิวดล บุญทาตุ้ย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	54+200.000 - 56+375.000	2.175	สท.1/2/69 30 ม.ค. 69	(1) 731,750,000.00 (2) 732,849,975.38 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	31 ม.ค. 69	14 ม.ค. 72	1,080	2.02 1.43	7.20 6.66	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%) ติดขัดสาธารณูปโภค (สายสื่อสาร)	
4	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	56+375.000 - 57+625.000	1.250	สท.1/1/69 30 ม.ค. 69	(1) 689,650,000.00 (2) 690,730,320.46 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	31 ม.ค. 69	14 ม.ค. 72	1,080	3.44 1.59	9.72 6.70	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%)	
5	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 4 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายนิธิพัฒน์ รุมจิณพลี)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	57+625.000 - 59+525.000	1.900	สท.1/6/69 6 ก.พ. 69	(1) 645,000,000.00 (2) 645,154,889.02 (3) 650,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	7 ก.พ. 69	21 ม.ค. 72	1,080	4.75 3.00	9.73 6.69	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%) ติดสาธารณูปโภค (ประปา)	
6	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 5 (นายโอภาส อินทสาชา) (นายวาที หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี, ปทุมธานี	59+525.000 - 61+875.000	2.350	สท.1/5/69 5 ก.พ. 69	(1) 649,360,000.00 (2) 649,817,758.98 (3) 650,000,000.00	บ.ท่าราบก่อสร้าง จก.	6 ก.พ. 69	20 ม.ค. 72	1,080	5.97 1.89	28.70 8.85	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%)	

กันยายน 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ	
				แขวงทางหลวง										เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
7	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 6 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายชุมภู สุขเอมโธฐ)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	61+875.000 - 63+500.000	1.625	สท.1/3/69 3 ก.พ. 69	(1) 629,501,900.00 (2) 629,819,889.78 (3) 740,000,000.00	หจก.สีแสงโยธาคาร	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 72	1,080	3.56 3.61	16.84 8.59	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%)		
8	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 1 (นายไธมาส อินทสาธา) (ชุมภู สุขเอมโธฐ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	63+500.000 - 65+850.000	2.350	สท.1/25/69 10 ส.ค. 69	(1) 856,411,111.00 (2) 856,775,560.70 (3) 865,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกรรม จก.	11 ส.ค. 69	25 ก.ค. 72	1,080	0.02 0.22	0.03 0.29	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%)		
9	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 2 (นายไธมาส อินทสาธา) (นายรัชต สุริยนต์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	65+850.000 - 68+400.000	2.550	สท.1/15/69 24 ก.ค. 69	(1) 868,770,000.00 (2) 869,036,004.46 (3) 905,000,000.00	บ.พระณีวิศวกรก่อสร้าง และขนส่ง จก.	25 ก.ค. 69	8 ก.ค. 72	1,080	0.04 0.17	0.06 0.53	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%)		
10	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 3 (นายไธมาส อินทสาธา) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	68+400.000 - 70+800.000	2.400	สท.1/22/69 7 ส.ค. 69	(1) 825,265,500.00 (2) 827,014,600.10 (3) 870,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซี	8 ส.ค. 69	22 ก.ค. 72	1,080	0.04 0.10	0.04 0.10	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%)		

กันยายน 2565

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
11	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 7 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายนิธิพัฒน์ ภูมิพิล)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	78+300.000 - 81+100.000	2.800	สท.1/18/69 24 ก.ค. 69	(1) 871,619,000.00 (2) 871,899,772.90 (3) 1,300,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	25 ก.ค. 69	10 มี.ค. 72	960	0.02 0.35	0.05 0.94	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%)
12	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 8 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายถาวร ตะไ่แก้ว)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	81+100.000 - 82+500.000	1.400	สท.1/21/69 7 ส.ค. 69	(1) 886,067,000.00 (2) 886,547,857.03 (3) 965,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จก.	8 ส.ค. 69	22 ก.ค. 72	1,080	0.05 0.04	0.06 0.07	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%) ติดท่อส่งก๊าซและท่อส่งน้ำมัน, พื้นที่ก่อสร้างสะพานอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานอื่น
13	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 9 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายวาท หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	82+500.000 - 86+300.000	3.800	สท.1/16/69 24 ก.ค. 69	(1) 903,539,000.00 (2) 904,172,149.65 (3) 910,000,000.00	บ.ทำราบก่อสร้าง จก.	25 ก.ค. 69	8 ก.ค. 72	1,080	0.04 0.67	0.07 1.19	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%) ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร, ท่อก๊าซ)
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				12	โครงการ	27.075		(1) 9,274,890,911.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	5.767		(1) 2,031,481,568.77							