



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	116.770	5,282,220,098.88
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	5	64.113	2,704,248,668.29
	1.2 กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ			
	1.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	5.785	605,876,692.00
	1.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	1.2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	1.3 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	12	187.185	7,578,203,957.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	3	36.243	1,356,131,369.00
	1.4 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	61.967	2,704,765,000.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	897,719,600.00
	1.5 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	34.365	1,466,635,000.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	4	80.734	5,400,000,000.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	47.451	2,090,710,000.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
3	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	385.832	10,559,092,951.40
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	9	255.807	6,538,709,910.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	42	839.355	30,287,503,699.28
	ยัง ไม่ลงนามในสัญญา	4	80.734	5,400,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	18	379.663	11,496,809,547.29
	รวม	64	1299.752	47,184,313,246.57

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
4	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	21	91.894	32,670,022,672.00
	4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	12.800	5,627,000,000.00 *
	4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	24	104.694	38,297,022,672.00
	สรุปโครงการฯ เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	63	931.249	62,957,526,371.28
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	7	93.534	11,027,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	18	379.663	11,496,809,547.29
	รวมทั้งสิ้น	88	1404.446	85,481,335,918.57

5	โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	12.386	598,430,511.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	5.3 งานแล้วเสร็จ	2	34.428	855,456,000.00
	รวม	3	46.814	1,453,886,511.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
6	โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง <u>กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงระบบโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และ รองรับการค้าขายตัวทางเศรษฐกิจ</u>			
	6.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	13.793	187,780,000.00
	6.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	6.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	2	13.793	187,780,000.00
7	โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 <u>กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว</u>			
	7.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	92.702	366,551,111.00
	7.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	7.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	3	92.702	366,551,111.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2560

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
8	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง			
	8.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	19.775	4,419,350,487.90 **
	8.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	8.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	รวม	6	19.775	4,419,350,487.90

** เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	75	1069.905	68,529,638,481.18
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	7	93.534	11,027,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	20	414.091	12,352,265,547.29
	รวมโครงการทั้งสิ้น	102	1577.530	91,908,904,028.47

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				6	101	5	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน 1
1	11	1	สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่	7	101	5	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตวีดินอก - ต.เกาะตาเลี้ยง
2	-	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1	8	12	5	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1
3	-	1	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2	9	225	6	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1
4	101	1	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวังมา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง	10	24	6	อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
5	214	2	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 1	11	408	6	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4
6	214	2	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2	12	4	6	กระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน 5
7	224	2	โชคชัย - ครบุรี	13	4	6	ชุมพร - ระนอง ตอน 3
8	3262	2	อ.เสนา - กม.36+626 (บ้านสาลี) ตอน 2	14	4	6	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
9	375	2	นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1	15	4	7	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก)
10	375	3	อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง			
11	4169	3	ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2	1	1421	7	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
12	4	3	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -บ.โคกกลอย	2	4	7	ชุมพร - ระนอง ตอน 2
13	-	3	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าลอปาติ๊ะ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส	3	4	8	ชุมพร - ระนอง ตอน 4
กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ				4	-	8	ทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนเนียง) - สตูล (ท่าเรือเกาะนก)
1	122	4	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2)	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)				1	118	8	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู่
1	103	4	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน 2	2	12	9	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน บ.น้ำดุก - ต.ปากช่อง
2	101	4	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3	3	12	9	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ปากช่อง - ต.น้ำหนาว
3	1010	4	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหุม - บ.ปางยาว	4	12	9	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.น้ำหนาว - ต.ทุ่งพระ
4	12	5	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณคอกยลวก)	5	12	9	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ทุ่งพระ - อ.คอนสาร
5	12	5	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณคอกยลวก)	6	408	10	อ.นาทวี - ด้านประกอบ

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ				โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
7	410	10	ปัตตานี - ยะลา - อ.เบตง ตอน 1	17	4	14	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1
			โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ				
1	1290	10	อ.เชียงใหม่ - อ.เชียงใหม่ ตอน 3	18	4	15	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2
2	12	11	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4	19	4	15	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอน ๆ)
			โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค				
1	1	11	ตาก - พะเยา ตอน 1 (ตาก - บ้านตาก) (เป็นตอน ๆ)	20	41	15	ท่าโข้ว - ท่าชี - ถ้ำพรรณรา - พังงา (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 1
2	1	11	ตาก - พะเยา ตอน 2 (บ้านตาก - เกิน) (เป็นตอน ๆ)	21	41	15	ท่าโข้ว - ท่าชี - ถ้ำพรรณรา - พังงา (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 2
3	1	11	ตาก - พะเยา ตอน 3 (เกิน - ลำปาง) (เป็นตอน ๆ)	22	41	16	ท่าโข้ว - ท่าชี - ถ้ำพรรณรา - พังงา (เป็นตอน ๆ) ตอน 2
4	1	12	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอน ๆ)				โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ
5	1	12	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 2 (ลำปาง - งาว) (เป็นตอน ๆ)				ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
6	1	12	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอน ๆ)	1	121	16	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 (เหมืองกุง - ดันเปา)
7	1	12	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอน ๆ)	2	101	16	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 2
8	1	12	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอน ๆ)	3	218	16	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน 1
9	1	13	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอน ๆ)				โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง
10	1	13	นครสวรรค์ - สลกบาตร	1	3467	17	ทางหลวงหมายเลข 3467 ทำการเปลี่ยนจากผิวทางแอสฟัลต์เป็น ผิวทางคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร
11	122	13	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)	2	32	17	ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ทำการก่อสร้างทางขนาน และ ทำ U - Turn ลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ผิวลาดยางแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร
12	4	13	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอน ๆ) ตอน 1				
13	4	13	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอน ๆ) ตอน 2				
14	4	14	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (LT., RT. เป็นตอน ๆ) ตอน 3				
15	4	14	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1				
16	4	14	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
1	1157	17	ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน	9	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.30+000.000 - กม.35+900.000	
2	1335	18	ทางหลวงหมายเลข 1335 ตอน ห้วยเดื่อ - หัวทุ่ง - แจ้ห่ม	10	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)	
3	1265	18	สายทางอำเภอป่าาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมต่ออำเภอภักดีลานีวิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนแผ่นดิน หมายเลข 1265)	11	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833	
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7				12	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)	
1	7	19	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1	13	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - กม.50+000.000	
2	7	19	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4	14	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000	
3	7	19	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6	15	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000	
4	7	19	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7	16	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)	
5	7	20	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8	17	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.64+700.000 - กม.70+000.000	
6	7	20	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9	18	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.70+000.000 - กม.77+000.000	
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง				19	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.77+000.000 - กม.80+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)	
1		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400.000 - กม.4+100.000	20	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.80+000.000 - กม.87+000.000	
2		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.4+100.000 - กม.9+000.000	21	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.87+000.000 - กม.92+000.000	
3		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000	22	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.92+000.000 - กม.96+410.000 (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี)	
4		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.13+000.000 - กม.17+000.000	23	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)	
5		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.17+000.000 - กม.22+500.000	24	25	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000.000 - กม.9+856.000 (SPUR LINE)	
6		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.22+500.000 - กม.24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)				
7		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.24+875.000 - กม.29+000.000				
8		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2560

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	11	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน, เชียงใหม่ที่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	(1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00	บ. เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59	15 พ.ค. 62	1,080	0.13 2.22	2.22	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง งปม. ปี 59 = 294.939 ลบ. งปม. ปี 60 = 309.268 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 870.464 ลบ.
2	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 (นายฤชดา ศรีดามา) (นายภจิล ศรีท้วม)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	0+000.000 - 9+025.000	9.025	สท.1/26/58 28 ก.ค. 58	(1) 902,272,111.00 (2) 905,996,392.94 (3) 1,793,057,000.00	บ. ชาญเจริญอินเตอร์ ไพเรลเซียม จำกัด	29 ก.ค. 58	13 ม.ค. 61	900	4.05 5.49	45.44 81.88	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) งปม. ปี 58 = 270.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 427.767 ลบ. งปม.ปี 60 = 376.009 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 717.195 ลบ.
3	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (นายฤชดา ศรีดามา) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	9+025.000 - 18+411.533 และ 0+000.000 - 2+628.000	12.014	สท.1/25/58 28 ก.ค. 58	(1) 888,697,756.00 (2) 893,454,212.21 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	29 ก.ค. 58	15 ต.ค. 60	810	0.65 2.68	16.87 93.67	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝ่ายมูล - อ.ท่าวังผา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง (นายฤชดา ศรีดามา) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 2	408+200.000 - 409+684.000 และ 443+622.000 - 452+400.000	10.262	สท.1/3/60 8 ธ.ค. 59	(1) 249,067,000.00 (2) 249,816,551.80 (3) 250,000,000.00	บ. ส. เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จำกัด	9 ธ.ค. 59	31 ก.ค. 61	600	5.41 3.13	31.26 19.05	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม. ปี 60 = 50.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 200.000 ลบ.

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	214	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 1 (นายภูวเดช กิติอังสุมาลี) (นายไกรสิทธิ์ ชีระสำราญ)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	0+000 - 11+800	11.800	สท.3/8/58 29 ธ.ค. 57	(1) 705,367,585.00 (2) 719,880,608.00 (3) 1,200,000,000.00	บ.บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง จำกัด	30 ธ.ค. 57	16 มิ.ย. 60	900	0.00	99.99	งานแล้วเสร็จ 13 มี.ค.60 งปม. ปี 57 = 180.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 233.619 ลบ. งปม. ปี 59 = 294.560 ลบ. งปม.ปี 60 = 252.402 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 70.288 ลบ.		
6	214	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2 (นายภูวเดช กิติอังสุมาลี) (นายอนุศาสน์ ศุภการพิทยากุล)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	11+800 - 21+835	10.035	สท.1/1/58 23 มี.ค. 58	(1) 325,023,519.88 (2) 479,823,283.30 (3) - (งปม. รวมกับตอน 1)	หจก.มาตริศรี จักรกล	24 มี.ค. 58	11 ม.ค. 60	660	1.22	16.52	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมฯ อนุมัติให้งัด หรือลดค่าปรับ (12 ม.ค.60 - 21 ก.ค. 60)		
7	224	พิเศษ	โชคชัย - ครบุรี (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายอนุศาสน์ ศุภการพิทยากุล)	10 (นครราชสีมา) นครราชสีมาที่ 3	34+500 - 47+250 , 50+000 - 60+100	22.850	สท.3/5/58 10 พ.ย. 57	(1) 587,901,708.00 (2) 599,978,582.30 (3) 600,000,000.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	11 พ.ย. 57	30 ก.ย. 59 30 เม.ย. 60	690 902	0.00 0.31	99.05 99.97	งานแล้วเสร็จ 24 มี.ค.60 งปม. ปี 57 = 90.000 ลบ. งปม. ปี 58 = 148.750 ลบ. งปม. ปี 59 = 218.792 ลบ. งปม. ปี 60 = 108.634 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 21.725 ลบ.		
8	3263	พิเศษ	อ.เสนา - กม.36+626(บ้านสาไล) ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)	12 (สุพรรณบุรี) 13 (กรุงเทพฯ) สุพรรณบุรีที่ 1 อยุธยา	25+000.000 - 35+500.000	10.500	สท.1/3/57 11 พ.ย. 57	(1) 811,388,059.00 (2) 829,980,622.55 (3) 830,000,000.00	บ. ชีโนไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	12 พ.ย. 57	31 ต.ค. 59 2 ธ.ค. 59 11 ธ.ค. 59	720 752 761	1.23 0.00	99.40 100.00	งานแล้วเสร็จ 11 ธ.ค.59 งปม. ปี 57 = 124.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 189.942 ลบ. งปม. ปี 59 = 324.526 ลบ. งปม. ปี 60 = 172.419 ลบ.		
9	375	พิเศษ	นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1 (นายภูวเดช กิติอังสุมาลี) (นายวรวิทย์ วิสุมิตะนันท์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+000 - 53+000	9.000	สท.1/6/58 9 เม.ย. 58	(1) 215,661,561.29 (2) 299,994,899.50 (3) 300,000,000.00	บ. ธงชัยเจริญ ก่อสร้าง 2566 จำกัด	10 เม.ย. 58	28 ม.ค. 60 27 ก.พ. 60	660 690	4.99 3.06	99.74 100.00	งานแล้วเสร็จ 25 ก.พ.60 งปม.ปี 58 = 60.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 72.338 ลบ. งปม.ปี 60 = 83.324 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน								
1	122	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	14+282.943 และ 15+685.000 - 21+470.000	5.785	สท.1/3/58 24 มี.ค. 58	(1) 605,876,692.00 (2) 621,266,900.70 (3) 916,964,700.00 (แบ่งเป็น 2 ส่วน)	บ. สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	25 มี.ค. 58 (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 60 25 ต.ค. 60	900 946	6.00 2.15	88.56 98.85	งปม.ปี 57 = 148.500 ลบ. งปม.ปี 58 = 174.150 ลบ. งปม.ปี 59 = 181.290 ลบ. งปม.ปี 60 = 333.342 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 79.682 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	5.785	(1)	605,876,692.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									
1	103	พิเศษ	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2) อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	2 (แพร่) แพร่	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/5/59 30 มี.ค. 59	(1) 760,380,000.00 (2) 786,435,067.80 (3) 786,500,000.00	หจก. แพรววิศวกรรม	31 มี.ค. 59	20 มี.ค. 61	720	3.25 6.23	38.71 48.44	งปม.ปี 59 = 157.300 ลบ. งปม.ปี 60 = 233.753 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 369.327 ลบ.		
2	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายบาลี ไหมทอง)	2 (แพร่) น่านที่ 1	199+900.000 - 216+600.000	16.700	สท.1/10/59 25 เม.ย. 59	(1) 559,150,000.00 (2) 573,535,770.00 (3) 619,370,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61	720	1.34 8.19	32.09 42.45	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม.ปี 59 = 123.874 ลบ. งปม.ปี 60 = 200.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 235.276 ลบ.		
3	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) แพร่	282+650.000 - 291+575.000 (169+050.000 - 177+975.000) (เดิม)	8.925	สท.1/5/60 23 ธ.ค. 59	(1) 541,410,000.00 (2) 546,598,310.40 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	24 ธ.ค. 59	13 ธ.ค. 61	720	2.87 2.37	4.63 12.57	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) งปม.ปี 60 = 110.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 440.000 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน								
4	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 (รวมบริเวณดอยหลวง) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพินิจ เลือขาวนา)	4 (ตาก) ตากที่ 1	49+266.137 (ทล.12) - 61+791.902 (ทล.12) หรือ EQ. 36+625.000 AHD. (ทล.105) /36+592.168 BK. (ทล.105) - 24+100.000 (ทล.105)	12.525	สท.1/23/58 10 มิ.ย.58	(1) 706,000,000.00 (2) 707,533,030.10 (3) 1,400,000,000.00	บ.เทคไท แอนด์ โค จำกัด	11 มิ.ย.58 (ขยายอายุสัญญา)	27 ก.ย. 60 16 ต.ค. 60	840 859	4.05 4.19	61.56 95.52	งปม.ปี 58 = 280.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 404.346 ลบ. งปม.ปี 60 = 259.020 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 453.134 ลบ.		
5	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2 (รวมบริเวณดอยหลวง) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) ตากที่ 1	61+791.902 (ทล.12) - 73+891.138 (ทล.12) หรือ 24+100.000 (ทล.105) - 12+000.000 (ทล.105)	12.100	สท.1/24/58 10 มิ.ย.58	(1) 690,500,000.00 (2) 691,999,266.50 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ.เทคไท แอนด์ โค จำกัด	11 มิ.ย.58	28 ต.ค. 60	810	2.75 4.21	58.22 96.69			
6	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสง่าชัย ใจห้าว)	5 (พิษณุโลก) สุโขทัย	82+450.000 - 89+421.394 (ใหม่) หรือ 36+493.432 - 29+522.038 (เก่า)	6.971	สท.1/3/59 29 ม.ค. 59	(1) 228,380,000.00 (2) 235,943,930.80 (3) 235,955,000.00	หจก.พิษณุดีพร้อม	30 ม.ค.59	23 พ.ค. 60	480	0.00 13.70	95.91 90.09	งานแล้วเสร็จ 4 เม.ย.60 งปม.ปี 59 = 47.191 ลบ. งปม.ปี 60 = 94.382 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 86.807 ลบ.		
7	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตวีคั่นอก - ต.เกาะตาเลี้ยง (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	5 (พิษณุโลก) สุโขทัย	89+421.394 - 94+843.394 หรือ 29+522.038 - 24+100.038 (เก่า)	5.422	สท.1/19/60 27 ก.พ. 60	(1) 126,167,000.00 (2) 229,938,244.60 (3) 230,000,000.00	หจก.ภูริธนา	28 ก.พ. 60	22 มิ.ย. 61	480	6.63 4.71	11.53 14.98	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) งปม.ปี 60 = 46.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 184.000 ลบ.		
8	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายยุทธนา นวลจีน)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ ที่ 1	123+195.000 - 133+300.000	10.105	สท.1/7/59 21 เม.ย. 59	(1) 507,264,859.00 (2) 530,887,541.00 (3) 530,890,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย.59	12 มี.ค. 61	690	3.06 8.49	40.04 60.25	งปม.ปี 59 = 106.178 ลบ. งปม.ปี 60 = 170.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 231.087 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้	
9	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ ที่ 2 (บึงสามพัน)	135+580.000 - 142+780.000	7.200	สท.1/2/59 29 ม.ค. 59	(1) 120,008,998.00 (2) 190,399,748.50 (3) 196,630,000.00	หจก.วิฑูรชจร	30 ม.ค. 59 (ขยายอายุสัญญา)	21 ต.ค. 60 14 ก.ย. 60	570 594	5.73 1.72	95.07 99.21	งปม.ปี 59 = 39.326 ลบ. งปม.ปี 60 = 53.839 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 26.844 ลบ.
10	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.ขุนันธ์ - แยกทางหลวง หมายเลข 2085 ตอน 1 (นายสมหวัง โลหบุตร) (นายธงชัย ชูกร)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	189+800.000 - 224+800.000	35.000	สท.1/15/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,280,206,000.00 (2) 1,365,081,017.70 (3) 1,376,380,000.00	บ.บุรีรัมย์ธัชชัย ก่อสร้าง จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	4.36 1.77	34.81 18.54	งปม.ปี 59 = 275.276 ลบ. งปม.ปี 60 = 360.300 ลบ. งปม.ปี 61 = 677.791 ลบ.
11	408	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4 (นายกฤษดา ศรีคามา) (นายบุศรินทร์ ยามา)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	70+200.000 - 82+000.000	11.800	สท.1/8/59 25 เม.ย. 59	(1) 487,319,000.00 (2) 503,246,797.90 (3) 520,000,000.00	บ.เอ.เอส.เอสโซซิเอท เอเนยีเนียร์จิง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	16 มี.ค. 61	690	6.02 7.23	47.53 69.46	งปม.ปี 59 = 102.246 ลบ. งปม.ปี 60 = 165.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 220.073 ลบ.
12	4	พิเศษ	กระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน 5 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปิยะ สาระทรัพย์)	17 (กระบี่) พังงา	1000+600 - EQ 1003+235.035 BK./ 1002+206.187 AH. - 1016+022.734	16.452	สท.1/4/58 7 เม.ย. 58	(1) 588,804,587.00 (2) 599,992,443.90 (3) 600,000,000.00	บ. บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	8 เม.ย. 58 (ขยายอายุสัญญา)	27 มี.ค. 60 4 พ.ค. 60	720 758	0.00 100.00	100.00 100.00	งานแล้วเสร็จ งปม. ปี 58 = 90.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 248.563 ลบ. งปม. ปี 60 = 250.242 ลบ.
13	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายฉลองชัย จรุงพันธุ์)	17 (กระบี่) ระนอง	500+480 - 513 +300	12.820	สท.3/3/58 7 พ.ย. 57	(1) 538,946,782.00 (2) 549,999,267.20 (3) 550,000,000.00	บ. พีระมิตคอนกรีต จำกัด	8 พ.ย. 57 (ขยายอายุสัญญา)	27 ต.ค. 59 7 ต.ค. 59 31 มี.ค. 60	720 761 875	0.08 0.00	99.99 100.00	งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ.60 งปม. ปี 57 = 82.500 ลบ. งปม. ปี 58 = 116.874 ลบ. งปม. ปี 59 = 225.046 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 60 = 114.526 ลบ.
14	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมหมาย คงช่วย)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	21 มี.ค. 60	4 มี.ค. 63	1,080	0.16 1.13	0.28 3.50	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม. ปี 60 = 170.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 680.000 ลบ.

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน								
15	4	พิเศษ	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	130+400 - 135+630 และ 137+200-EQ148+205.878 BK/ 148+778.180 AH - 162+200	29.658	สท.1/2/58 24 มี.ค. 58	(1) 952,418,100.00 (2) 979,953,416.50 (3) 979,986,000.00	บ. เสริมสงวน ก่อสร้าง จำกัด	25 มี.ค. 58	11 ก.ค. 60	840	2.67 0.00	76.37 100.00	กรมฯ อนุมัติให้งด หรือลดค่าปรับ (12 ก.ค.60 - 10 ต.ค.60) งปม. ปี 52-57 = 248.355 ลบ. งปม. ปี 58 = 59.787 ลบ. งปม. ปี 59 = 239.499 ลบ. งปม. ปี 60 = 346.923 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 57.855 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				12	โครงการ	187.185	(1)	7,578,203,957.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-	(3)	-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	36.243	(1)	1,356,131,369.00									
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง																	
1	1421	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00	บ. เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จำกัด	23 มี.ค.60	6 มี.ค.63	1080	0.06 0.73	0.20 1.74	ติดสาธารณูปโภค งปม.ปี 60 = 280.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,120.000 ลบ.		
2	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	17 (กระบี่) ระนอง	545+750 - 569+250	23.500	สท.3/8/56 8 ต.ค. 56	(1) 897,719,600.00 (2) 899,991,092.05 (3) 897,720,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	9 ต.ค.56	25 ม.ค.59 15 เม.ย. 60 2 มิ.ย. 60 10 มิ.ย. 60	900 1,346 1,394 1402	0.00 0.00	98.67 100.00	งานแล้วเสร็จ 7 มิ.ย.60 งปม.ปี 56 - 57 = 330.458 ลบ. งปม.ปี 58 = 211.166 ลบ. งปม.ปี 59 = 152.612 ลบ. งปม. ปี 60 = 203.483 ลบ.		
											(ขยายอายุสัญญา)						

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
3	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายประกาศ ช่วยเพ็ญ)	17 (กระบี่) ระนอง	513+300.000 - 545+750.000	32.450	สท.1/13/59 26 พ.ค. 59	(1) 1,310,200,000.00 (2) 1,343,704,550.60 (3) 1,563,175,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	27 พ.ค.59	11 พ.ค.62	1080	0.00	2.02	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ,ติดขัดต้นไม้ และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) งปม.ปี 59 = 312.635 ลบ. งปม. ปี 60 = 181.098 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 816.857 ลบ.
4	-	1	ทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนเนียง) - สตูล (ท่าเรือเกาะนก) (นายภูวเดช กิติอิงสุมาลี) (นายธรากร กิจกอบสิน)	18 (สงขลา) สตูล	0+000- EQ 7+787.244/ กม.2+729.735 (ทล.4051)- EQ 10+517.227/ กม.0+000	10.517	สท.3/20/53 31 ส.ค. 53	(1) 306,477,000.00 (2) 307,035,378.60 (3) 316,000,000.00	บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนยิเนียร์ (1964) จำกัด	1 ก.ย.53 จำกัด	22 เม.ย.55 5 ส.ค.55 1 ก.พ.56 2 เม.ย.56 10 เม.ย.56 18 เม.ย.56 16 ม.ค.57 15 มิ.ย.57 1 ก.ค.57	600 705 885 945 953 1,234 1,384 1,400	0.00	95.88	กรมฯ อนุมัติให้งด หรือลดค่าปรับ (17 ก.ค.57 - 14 ก.ย. 59) ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างขอตัดงาน งปม.ปี 52 - 55 = 192.505 ลบ. งปม.ปี 56 = 22.795 ลบ. งปม.ปี 57 = 41.177 ลบ. งปม.ปี 58 = 50.000 ลบ.
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	61.967	(1)	2,704,765,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	23.500		897,719,600.00							
1	118	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายนพดล มนตรีกุล)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	42+000.000 - 51+250.000	9.250	สท.1/21/60 13 มี.ค. 60	(1) 634,500,000.00 (2) 649,753,866.40 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จำกัด	14 มี.ค. 60	3 ธ.ค. 61	630	0.17	0.62	(ปรับแผนงาน) งปม.ปี 60 = 130.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 520.000 ลบ.

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้	
2	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน บ.น้ำดุก - ต.ปากช่อง (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธงชัย สงไย)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	366+089.000 - EQ.380+785.000 BK/ EQ.380+943.000 AH. - 386+000.000 (NEW)	19.753		(1) (2) 1,249,998,484.60 (3) 1,250,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 250.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,000.000 ลบ.
3	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ปากช่อง - ต.น้ำหนาว (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	386+000.000 - 405+000.000 (ใหม่) หรือ 30+057.000 - 49+057.000 (เดิม)	19.000		(1) (2) 1,369,553,221.10 (3) 1,370,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 274.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,096.000 ลบ.
4	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.น้ำหนาว - ต.ทุ่งพระ (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายพีระ ทับทิมแดง)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 1	405+000.000 - EQ.414+899.584 BK/ EQ.414+942.401 AH. - 418+500.000 (ใหม่) หรือ 49+057.000 - EQ.58+956.584 BK/ EQ.58+999.401 AH. - 62+557.000 (เดิม)	13.457		(1) (2) 1,349,876,544.70 (3) 1,350,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 270.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,080.000 ลบ.
5		พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน ต.ทุ่งพระ - อ.คอนสาร (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวุฒมิโรจน์ จักขุสุวรรณ)	7 (ขอนแก่น) ขอนแก่นที่ 2	418+500.000 - 447+024.000 (ใหม่) หรือ 62+557.000 - 91+081.000 (เดิม)	28.524		(1) (2) 1,429,900,621.10 (3) 1,430,000,000.00				1,080	-	-	ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชะลอโครงการ งปม.ปี 60 = 286.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 - 62 = 1,144.000 ลบ.

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน								
6	408	พิเศษ	อ.นาทวี - ด้านประกอบ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายจตุณ ชัยทอง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2	235+459.000 - 251+425.000	15.966	สท.1/9/59 25 เม.ย. 59	(1) 542,735,000.00 (2) 565,665,875.10 (3) 589,880,000.00	บ. เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์จิ่ง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61	720	4.95 8.63	32.12 49.61	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) งปม.ปี 59 = 117.976 ลบ. งปม.ปี 60 = 190.000 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 234.759 ลบ.		
7	410	พิเศษ	ปัตตานี - ยะลา - อ.เบตง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสุวัฒน์ รัตนมณี)	18 (สงขลา) ยะลา	4+450.810 - 13+600.000 (เก่า) หรือ 41+265.000 - 50+414.190 (ใหม่)	9.149	สท.1/1/59 29 ม.ค. 59	(1) 289,400,000.00 (2) 294,483,454.65 (3) 294,940,000.00	หจก. ชินวรยะลา ก่อสร้าง	30 ม.ค. 59	20 ต.ค. 60	630	17.06 7.28	88.59 87.65	งปม.ปี 59 = 58.988 ลบ. งปม.ปี 60 = 117.976 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 112.436 ลบ.		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	34.365	(1)	1,466,635,000.000									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				4	โครงการ	80.734	(3)	5,400,000,000.000									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									
1	1290	พิเศษ	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.เซียงแสน - อ.เซียงของ ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เซียงรายที่ 2	72+027.000 (ใหม่) / 21+000.000 (เก่า) - 93+027.000 (ใหม่) / 0+000.000 (เก่า)	21.000	สท.1/4/59 30 มี.ค. 59	(1) 653,120,000.00 (2) 670,918,433.30 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	31 มี.ค.59	18 มิ.ย. 61	810	6.27 6.26	40.98 39.07	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า และ โทรศัพท์) งปม.ปี 59 = 137.638 ลบ. งปม.ปี 60 = 207.064 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 302.695 ลบ.		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
2	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายวัลลภ นวักลม)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,437,590,000.00 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	1.40 1.53	17.47 18.59	ติดตั้งเสาอากาศ (ไฟฟ้า) งปม.ปี 59 = 304.771 ลบ. งปม.ปี 60 = 271.321 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 861.502 ลบ.
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	47.451		2,090,710,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-							
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค															
1	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 1 (ตาก - บ้านตาก) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายนพดล มนตรีกุล)	4 (ตาก) ตากที่ 1	545+000.000 - 583+246.000	36.784	สท.1/13/58 18 พ.ค. 58	(1) 1,014,300,000.00 (2) 1,049,976,965.50 (3) 1,050,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	3 พ.ย. 60	900	0.39 5.00	98.24 91.59	งปม. ปี 58 = 157.500 ลบ. งปม. ปี 59 = 339.507 ลบ. งปม.ปี 60 = 431.078 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 86.215 ลบ.
2	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 2 (บ้านตาก - เกิน) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+246.000 - 630+000.000	31.609	สท.1/8/58 27 เม.ย.58	(1) 824,435,000.00 (2) 849,998,912.60 (3) 850,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	28 เม.ย.58	13 ต.ค. 60	900	6.08 7.57	98.70 88.25	งปม. ปี 58 = 127.500 ลบ. งปม. ปี 59 = 276.473 ลบ. งปม. ปี 60 = 373.745 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 46.717 ลบ.
3	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 3 (เกิน - ลำปาง) (เป็นตอนๆ) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสิโรจน์ ไชยบุตร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	630+000.000 - 689+000.000	46.710	สท.1/29/58 28 ก. ค. 58	(1) 1,045,970,000.00 (2) 1,059,993,522.20 (3) 1,045,970,000.00	บ. เชียงใหม่ สหวิศวะโยธาการ จำกัด	29 ก. ค. 58	13 ม. ค. 61	900	2.84 5.65	77.96 49.58	งปม. ปี 58 = 159.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 294.254 ลบ. งปม. ปี 60 = 444.537 ลบ. ผูกพัน งปม. ปี 61 = 148.179 ลบ.

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
															เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
4	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 1 (ลำปาง - กาว) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายจเรเมธ จันทร์จจร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	689+000.000 - 736+072.000	36.699	สท.1/22/58 9 มิ.ย.58	(1) 902,309,000.00 (2) 929,999,954.90 (3) 1,745,000,000.00	หจก.กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง	10 มิ.ย. 58	26 ก.ย. 60	840	4.6%	89.30	ติดขัดสาธารณูปโภค งปม. ปี 58 = 261.750 ลบ. งปม. ปี 59 = 654.634 ลบ. งปม. ปี 60 = 772.603 ลบ.		
5	1	พิเศษ	ตาก - พะเยา ตอน 4 ส่วนที่ 2 (ลำปาง - กาว) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสุรพล มิวอ่อน)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	736+072.000 - 782+335.000	41.580	สท.1/19/58 2 มิ.ย.58	(1) 786,676,988.00 (2) 814,998,445.80 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. แสงชัยโชค จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	3 มิ.ย. 58	22 พ.ค. 60 25 มิ.ย. 60	720 754	1.20%	99.99	งานแล้วเสร็จ 23 มิ.ย.60		
6	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	386+176.000 - 422+800.000	25.021	สท.1/14/58 18 พ.ค. 58	(1) 740,100,000.00 (2) 759,989,093.20 (3) 1,520,000,000.00	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	7 เม.ย. 60	690	0.16%	99.99	งานแล้วเสร็จ 14 ก.พ.60 งปม. ปี 58 = 228.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 650.928 ลบ. งปม. ปี 60 = 601.172 ลบ.		
7	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสุชาติ โยมเงิน)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	422+800.000 - 466+400.000	25.794	สท.1/15/58 18 พ.ค. 58	(1) 740,000,000.00 (2) 759,930,981.40 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. บัญชากิจ จำกัด	19 พ.ค. 58	6 ก.พ. 60	630	0.00%	99.96	งานแล้วเสร็จ 28 ธ.ค.59		
8	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	4 (ตาก) ตากที่ 1	466+400.000 - 509+150.000	32.124	สท.1/20/58 5 มิ.ย. 58	(1) 691,300,000.00 (2) 709,983,432.00 (3) 1,420,000,000.00	บ. บุญสหการก่อสร้าง จำกัด	6 มิ.ย. 58	25 พ.ค. 60	720	1.57%	99.99	งานแล้วเสร็จ 23 ธ.ค.59 งปม. ปี 58 = 213.000 ลบ. งปม. ปี 59 = 625.125 ลบ. งปม. ปี 60 = 546.296 ลบ.		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
																(1) จำนวนเงินที่จ่าย	
9	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 ส่วนที่ 2 □ (กำแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	4 (ตาก) ตากที่ 1	509+150.000 - 545+000.000	28.841	สท.1/21/58 5 มิ.ย. 58	(1) 693,120,450.00 (2) 709,975,339.10 (3) - (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ.แพร์ธาร์วิทท์ จำกัด	6 มิ.ย. 58	24 ก.พ. 60	630	0.77 0.85	99.99 100.00	งานแล้วเสร็จ 3 ก.พ.60		
10	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - สลกบาตร (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายสมใจ ชาวพลศรี)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	249+424.000 - 269+424.000 (เดิม) หรือ 353+000.000 - 373+000.000 (ใหม่)	20.000	สท.1/4/60 8 ธ.ค. 59	(1) 589,147,299.00 (2) 599,988,769.80 (3) 600,000,000.00	บ.เทิดไทย แอนด์ โค จำกัด	9 ธ.ค. 59	28 พ.ย. 61	720	2.17 2.45	7.14 15.65	งปม. ปี 60 = 120.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 480.000 ลบ.		
11	122	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายชุมภู สุขเอมโอรุ)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	0+000.000 - 12+600.000 (เงิน 11+458.000 - 12+425.000 RT.)	12.117	สท.1/8/60 30 ม.ค. 60	(1) 542,043,000.00 (2) 549,997,424.70 (3) 550,000,000.00	บ.เทิดไทย แอนด์ โค จำกัด	31 ม.ค. 60	20 ม.ค. 62	720	0.80 2.36	4.18 10.17	งปม. ปี 60 = 110.000 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 - 62 = 440.000 ลบ.		
12	4	พิเศษ	อ.ปรางมบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นางปริญญ์ เตชะนรราช)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	241+708 - 277+000	20.165	สท.1/16/58 18 พ.ค. 58	(1) 553,742,325.00 (2) 569,996,759.00 (3) 1,370,000,000.00	บ.พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์ และ อุตสาหกรรม จำกัด	19 พ.ค. 58	7 เม.ย. 60	690	1.66 0.91	99.97 99.11	งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ.60 งปม.ปี 58 = 205.500 ลบ. งปม.ปี 59 = 568.115 ลบ. งปม.ปี 60 = 566.501 ลบ.		
13	4	พิเศษ	อ.ปรางมบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุชุม พรหมคลัง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	277+000 - 308+835	31.835	สท.1/17/58 21 พ.ค. 58	(1) 786,372,680.00 (2) 799,995,347.00 (3) - (งปม.รวมกับ ตอน 1)	บ.แสงชัยโชค จำกัด	22 พ.ค. 58	6 พ.ย. 60	900	5.40 3.37	91.49 96.54			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
																เดือน นี้	
14	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - กระจับปี่ 3 ตอน 3 (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายเกษดา ศรีคามา) (นายประพจน์ สมัครการโต)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	249+000.000 - 381+113.000	32.979	สท.1/11/59 19 พ.ค. 59	(1) 949,584,533.00 (2) 1,001,249,990.00 (3) 1,001,323,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 พ.ค. 59	4 ม.ค. 62	960	2.62 1.97	48.14 24.06	งปม.ปี 59 = 200.265 ลบ. งปม.ปี 60 = 244.965 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 504.355 ลบ.		
15	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 1 (กระจับปี่ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1 (นายมานิตย์ สุขศิริอุดม) (นายกำพล ชูชานา)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	310+000 - 350+000	29.118	สท.1/10/58 15 พ.ค. 58	(1) 815,804,680.00 (2) 839,968,522.90 (3) 840,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	16 พ.ค. 58	31 ต.ค. 60	900	0.35 6.30	99.97 87.26	งานแล้วเสร็จ 1 มี.ค.60 งปม.ปี 58 = 126.000 ลบ. งปม.ปี 59 = 273.745 ลบ. งปม.ปี 60 = 346.717 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 69.343 ลบ.		
16	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 1 (กระจับปี่ - บางสะพาน) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายคมกฤต ดีจิงวิภาต)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่	350+000 - 390+000	33.030	สท.1/7/58 10 เม.ย.58	(1) 918,530,881.40 (2) 934,941,940.10 (3) 935,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	11เม.ย.58	25 ธ.ค.60	990	2.39 4.26	86.51 80.04	งปม.ปี 58 = 140.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 281.439 ลบ. งปม.ปี 60 = 378.547 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 118.295 ลบ.		
17	4	พิเศษ	กระจับปี่ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 1 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจิรวุฒิ สุจริตระการ)	15 (กระจับปี่) กระจับปี่,ปฐมพร	390+000 - 437+000	34.500	สท.1/11/58 15 พ.ค. 58	(1) 977,301,900.00 (2) 994,999,687.00 (3) 995,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	16 พ.ค. 58	29 ม.ค. 61	990	0.70 1.47	98.30 95.91	งปม.ปี 58 = 149.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 299.421 ลบ. งปม.ปี 60 = 377.594 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 151.037 ลบ.		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
																(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	
18	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (เป็นตอน ๆ) ส่วนที่ 2 (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	437+000 - 485+233	35.164	สท.1/18/58 22 พ.ค. 58	(1) 963,425,227.00 (2) 994,999,825.30 (3) 995,000,000.00	บ. ธาธาวิญญู คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 พ.ค. 58	5 ก.พ. 61	990	0.00	100.00	งานแล้วเสร็จ 10 มิ.ย.60 งปม.ปี 58 = 149.250 ลบ. งปม.ปี 59 = 293.050 ลบ. งปม.ปี 60 = 372.233 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 148.893 ลบ.		
19	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT., RT. เป็นตอน ๆ) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุชล รอยหัดถกิจ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	392+513.000 - 485+233.000	25.569	สท.1/12/59 25 พ.ค. 59	(1) 653,489,000.00 (2) 719,731,965.90 (3) 775,000,000.00	บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	26 พ.ค. 59	11 พ.ย. 61	900	5.71	72.47	งปม.ปี 59 = 151.420 ลบ. งปม.ปี 60 = 168.790 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 319.842 ลบ.		
20	41	พิเศษ	ท่าเรือช้าง - ท่าซี - ถ้ำพรอนา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 1 (นายปียชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายกิตติธัช ภูหิรัญ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานี 3	201+500 - 227+000	25.500	สท.1/12/58 15 พ.ค. 58	(1) 785,962,000.00 (2) 799,999,377.20 (3) 1,370,000,000.00	บ. พีระมิตรคอนกรีต จำกัด	16 พ.ค. 58	30 มี.ค. 61	1,050	3.57	93.92	งปม.ปี 58 = 205.500 ลบ. งปม.ปี 59 = 426.639 ลบ. งปม.ปี 60 = 555.663 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61 = 152.701 ลบ.		
21	41	พิเศษ	ท่าเรือช้าง - ท่าซี - ถ้ำพรอนา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 2 (นายปียชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอก ทองฉาย)	16 (นครศรีธรรมราช) สน.บพ.สุราษฎร์ธานี 2, 3	227+000 - 245+000	18.000	สท.1/9/58 11 พ.ค. 58	(1) 554,540,240.00 (2) 569,999,612.30 (3) (งปม.รวมกับส่วนที่ 1)	บ. บุญสหการสร้าง จำกัด	12 พ.ค. 58	28 ส.ค. 60	840	0.00	99.99	งานแล้วเสร็จ 25 มิ.ย.60 91.88		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
22	41	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - ท่าซี - ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง (เป็นตอน ๆ) ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธานี อุบลน้อย)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	245+000 - 263+500	18.500	สท.1/5/58 7 เม.ย.58	(1) 569,647,658.00 (2) 584,999,555.80 (3) 585,000,000.00	บ. บุญสหะการสร้าง จำกัด	8 เม.ย.58 (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ค.60 9 ก.ย..60	840 886	2.17 0.74	100.00 100.00	งปม.ปี 58 = 87.750 ลบ. งปม.ปี 59 = 205.212 ลบ. งปม.ปี 60 = 276.686 ลบ.	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				13	โครงการ	385.832	(1)	10,559,092,951.40								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				9	โครงการ	255.807	(1)	6,538,709,910.00								
1	121	พิเศษ	โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1 (เหมืองกุง - ดันเปา) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายชำนาญ สุวรรณ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	0+000.000 - 8+200.000 และ 11+125.000 - 15+310.842	12.386	สท.1/27/58 28 ก.ค. 58	(1) 598,430,511.00 (2) 599,998,749.80 (3) 600,000,000.00	บ. เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	29 ก.ค. 58 20 ส.ค. 60 (ขยายอายุสัญญา)	17 ก.ค. 60 20 ส.ค. 60	720 754	3.34 3.43	96.75 100.00		
2	101	1	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 2 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายณัฐพล แก้วอู่)	2 (แพร่) น่านที่ 2	395+200.000 - 408+200.000	13.000	สท.1/30/58 28 ก.ค. 58	(1) 258,980,000.00 (2) 299,997,805.90 (3) 300,000,000.00	หจก. กองมณีก่อสร้าง	29 ก.ค. 58 (ขยายอายุสัญญา)	18 ม.ค. 60 6 ก.พ. 60 13 ก.พ. 60	540 559 566	1.14 0.00	100.00 100.00	งานแล้วเสร็จ 24 เม.ย. 60 กรมฯ อนุมัติให้งด หรือลดค่าปรับ (14 ก.พ.60 - 24 เม.ย. 60)	
3	218	พิเศษ	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน 1 (นายสมหวัง โลहनุต) (นายรัชชัย ภูริธว)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	12+200.000 - 28+075.000 และ 28+447.000 - 34+000.000	21.428	สท.1/28/58 28 ก.ค. 58	(1) 596,476,000.00 (2) 599,604,161.90 (3) 600,000,000.00	บ.บุรีรัมย์รัชชัย ก่อสร้าง จำกัด	29 ก.ค. 58	17 ก.ค. 60	720	0.89 6.30	99.99 69.62	งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ. 60	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	12.386	(1)	598,430,511.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	34.428	(1)	855,456,000.00								

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้	
1	3467	3	โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงระบบโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	0+000.000 - 9+400.000	9.400	สท.1/26/60 25 พ.ค. 60	(1) 90,880,000.00 (2) 109,727,484.00 (3) 110,000,000.00	บ.สามัคคีที่ดิน และเคหะ จำกัด	26 พ.ค. 60	20 พ.ค. 61	360	0.42 4.41	0.42 4.51	
2	32	2	ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ทำการก่อสร้างทางขนาน และ ทำ U - Turn ลอดใต้สะพาน ข้ามทางรถไฟ ฝัวดลาดยางแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเจलय ยงเยี่ยงพันธุ์)	13 (กรุงเทพฯ) อ่างทอง,อยุธยา	24+150.000 - 26+338.000	4.393	สท.1/25/60 25 พ.ค. 60	(1) 96,900,000.00 (2) 114,027,229.00 (3) 115,000,000.00	บ.เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด	26 พ.ค. 60	20 เม.ย. 61	330	2.25 4.84	2.25 5.12	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และติดพื้นที่การรถไฟ
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	13.793		187,780,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-							
1	1157	พิเศษ 1	โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	0+000.000 - 19+200.000	19.200	สท.1/29/60 29 พ.ค. 60	(1) 116,840,000.00 (2) 149,992,288.10 (3) 150,000,000.00	บ.สหสถาพรชนสง จำกัด	30 พ.ค. 60	24 พ.ค. 61	360	0.57 3.46	0.57 4.67	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)						แผนงาน		
															เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	7	พิเศษ	ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	2+300.000 - 5+500.000	3.200	กท./eb 32/59 5 ก.พ. 59	(1)	738,805,735.00	บ.ชัยนันทิคำวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59	20 พ.ค. 61	780	4.07	51.01	ติดสารอนุภาค (ไฟฟ้า) ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	743,028,180.60					5.94	57.68		
								(3)	865,000,000.00								
2	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 4 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายธวัชชัย หมั่นไธสง)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	10+850.000- 13+900.000	3.050	กท./eb 34/59 8 ก.พ. 59	(1)	615,492,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59	9 มี.ค. 61	750	5.99	64.07	ผูกพัน งบม.ปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	622,296,390.90					7.29	71.83		
								(3)	730,000,000.00								
3	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 6 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	16+150.000- 21+450.000	5.300	กท./eb 35/59 8 ก.พ. 59	(1)	883,450,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59	10 ก.พ. 61	690	2.56	48.21	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สารอนุภาค (บางส่วน) ผูกพัน งบม.ปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	894,429,038.40					7.32	61.11		
								(3)	900,000,000.00								
4	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 7 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายเรวัติ วิมลสุข)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	21+450.000- 24+700.000	3.250	กท./eb 55/59 2 พ.ค. 59	(1)	686,869,600.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59	22 ก.ค. 61	720	2.41	43.56	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผูกพัน งบม.ปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
								(2)	710,417,272.50					1.99	28.12		
								(3)	850,000,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	แผนงาน							
										เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
5	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายมนัส สอนไวย)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	24+700.000- 26+800.000	2.100	กท./eb 36/59 8 ก.พ. 59	(1) 701,566,690.00 (2) 704,756,988.30 (3) 730,000,000.00	บ.วินิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59	11 เม.ย. 61	720	4.77 6.72	41.86 51.56	ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
6	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงษ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	26+800.000- 29+675.000	2.875	กท./eb 33/59 5 ก.พ. 59	(1) 793,166,462.90 (2) 801,437,129.70 (3) 930,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	17 มี.ค. 59	2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61	900 976	2.94 5.06	47.19 36.99	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ผูกพัน งบประมาณปี 59 - 62 = 14,200 ลบ. (งบม.รวมทุกตอน เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)		
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	19.775		(1) 4,419,350,487.90									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		-									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-									

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง	ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง กม.0+400.000 - กม.4+100.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศิษฐ์ จำกัด	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.00	0.21	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งปม.ปี 59 = 1,500.000 ลบ. งปม.ปี 60 = 3,569.759 ลบ. ผูกพัน งปม.ปี 61- 63 = 38,630.241ลบ. (งปม.รวมทุกตอน)
								(2)	1,549,505,066.44					1.44	3.73	
								(3)	1,930,000,000.00							
2	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง กม.4+100.000 - กม.9+000.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสุวิตร วิรงค์เสนีย์)		4+100.000 - 9+000.000	4.900		(1)					960	-	-	ถอนเรื่องคืนจาก สงป. รอโอนเปลี่ยนแปลง
								(2)	1,527,609,794.96							
								(3)	2,000,000,000.00							
3	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง กม.9+000.000 - กม.13+000.000 (นายกฤษดา ศรีดามมา) (นายรัชชัย ภูริธร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00	0.03	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
								(2)	1,706,983,214.98					1.39	3.40	
								(3)	2,050,000,000.00							
4	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง กม.13+000.000 - กม.17+000.000 (นายกฤษดา ศรีดามมา) (นายโกเมษฐ ราชสีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62	870	2.83	7.32	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
								(2)	1,545,658,811.28					2.11	16.21	
								(3)	1,549,000,000.00							
5	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่าง กม.17+000.000 - กม.22+500.000 (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไซ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62	930	3.22	10.47	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
								(2)	1,751,111,887.02					0.93	14.18	
								(3)	1,801,000,000.00							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข					
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)													
6		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.22+500.000 - กม.24+875.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,702,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.00	0.11	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน							
7		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.24+875.000 - กม.29+000.000 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,901,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.02	0.11	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน							
8		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายกฤษดา ศรีดามา) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจำจาง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,943,000,000.00	บ.แพร่อำรุงวิทย์ จำกัด	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62	1,020	0.00	0.09	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน							
9		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.30+000.000 - กม.35+900.000 (นายกฤษดา ศรีดามา) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 2,015,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.00	0.09	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน							
10		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช้วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายคมกฤต ตีจิงวิภาต)		35+900.000 - 38+500.000	2.600		(1) (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,926,000,000.00					1,080	-	-	ถอนเรื่องคืนจาก สงป. รอโอนเปลี่ยนแปลง						

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.38+500.000 - กม.44+266.833 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนยีนีเยริง (1964) จำกัด	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62	960	0.00 1.86	0.10 4.34	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค		
12		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.44+266.833 - กม.46+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปรเมธ ถาวโรจน์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	ทจก.นากก่อสร้าง	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	0.00 1.01	0.00 2.58	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค		
13		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.46+000.000 - กม.50+000.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	ทจก.นากก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62	900	3.89 2.04	17.38 14.18	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค		
14		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62	1,020	0.02 1.53	0.12 4.01	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
15		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธนา สันติศักดิ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.03 1.90	0.11 4.34	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
16		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	0.00 1.44	0.04 7.28	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
17		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.64+700.000 - กม.70+000.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายสุชาติ โยมเงิน)		64+700.000 - 70+000.000	5.300	(1) (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00					1,080	- -	- -	ถอนเรื่องคืนจาก สบป. รอโอนเปลี่ยนแปลง		
18		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.70+000.000 - กม.77+000.000 (นายศุภกร วชิราภรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	0.05 0.50	0.11 2.08	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
19		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.77+000.000 - กม.80+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฉิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,211,444,000.00 (2) 1,252,980,732.34 (3) 1,430,000,000.00	หจก.นากก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62	960	1.27 3.10	3.97 15.31	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์)		
20		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.80+000.000 - กม.87+000.000 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,231,041,000.00 (2) 1,231,041,506.58 (3) 1,413,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59	16 ม.ค. 62	840	0.00 5.04	0.07 25.77	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		

