



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน สิงหาคม 2569

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				
1	1202	1	พะเยา - บ.สันตันแหน	21	4	5	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย
2	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	22	4027	6	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
3	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	23	419	6	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน
4	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	24	4037	6	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
5	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1	25	42	6	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก ตอน บ.ไต้นนท - บ.ลำซิ่ง
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2	26	42	7	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ไต้นนท
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3	27	425	7	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
8	1112	2	สกลบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า	28	107	7	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่ฮาด
9	1065	2	อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุดา - อ.บางระกำ	29	106	7	อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง
10	2275	3	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา	30	1317	7	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.คอยยาว - บ.แม่เลน
11	32	3	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร	31	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 1
12	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองจาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1	32	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 2
13	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองจาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2	33	1020	8	เชียงใหม่ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1
14	3260	4	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม	34	1020	8	เชียงใหม่ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2
15	4140	4	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ	35	1021	8	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1
16	4	4	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 1	36	1021	9	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2
17	4	4	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 2	37	101	9	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง
18	4	5	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	38	1	9	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม
19	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1	39	115	9	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว
20	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2	40	2013	9	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว
				41	3395	10	อ.วัฒนานคร - โคกลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม
				42	3093	10	ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากกวน
				43	3296	10	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน
				44	4103	10	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
45	4009	10	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาธุ	68	32	15	ไชโย - สิงห์ใต้
46	401	11	ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร ๑ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	69	323	15	อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย
47	4013	11	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบุรณ์ - อ.ปากพนัง	70	3086	15	ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ
48	4016	11	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ	71	32	16	โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเถร - บ.ท่าทราย
49	4014	11	คลองเหลง - ชนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน	72	333	16	บ้านไร่ - กาฐ์ ตอน ท้าคล้าย - กาฐ์
50	4151	11	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน	73	333	16	สระกะโจม - บ้านไร่ ตอน สระกะโจม - ท้าหลวง
51	4006	12	ราชกรุต - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย	74	3502	16	ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว
52	4225	12	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี	75	3373	16	สามโก้ - คลองลี่
53	4	12	บ.หินลาด - บ.นายทุย	76	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1
54	4	12	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์	77	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2
55	-	12	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน	78	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3
56	410	13	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงตัง - อ.ธารโต	79	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4
57	42	13	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1	80	4094	17	บ่อล้อ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อล้อ - อ.เชียรใหญ่
58	42	13	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2	81	4009	18	บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อิปัน
59	107	13	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.เชียงดาว - ต.ปิงโค้ง	82	4	18	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 1
60	106	13	ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตื่น - ศรีวิชัย	83	4	18	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 2
61	101	14	น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก่ง - อ.ปัว	84	419	18	วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์
62	1	14	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.โค้งไม้ - ต.คลองขลุง	85	410	18	ปัตตานี - เบตง ตอน บ.กาไส - บ.ตังกาแดง
63	101	14	สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท้าย - อ.ศรีสัชนาลัย	86	4066	19	โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กาบูบอเกาะ
64	1084	14	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คณทิ				กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
65	1180	14	เมืองสวรรคโลก - ในเมือง	1	1	19	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา
66	117	15	พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ตอน ต.หนองแขม - ต.พญาแมน				
67	1296	15	บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)				กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
1	103	19	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1	1	101	24	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1
2	103	20	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2	2	101	24	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2
3	103	20	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3	3	425	24	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
4	21	20	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1	4	118	25	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1
5	21	20	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2	5	118	25	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2
6	21	21	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3	6	117	25	อุตรดิตถ์ - ภูตู ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง
7	225	21	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล				
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1	113	21	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน	1	-	25	ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ
2	4046	21	ตรัง - ควนขนุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1	2	130	26	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด
3	4046	22	ตรัง - ควนขนุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2				
4	4326	22	เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทรัตน์				กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก	1	317	26	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1
1	304,306	22	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	2	117	26	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลัดด้านใต้ ตอน 1
2	340	22	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	3	117	26	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลัดด้านใต้ ตอน 2
3	3	23	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	4	340	27	บ.สาธิต - สุพรรณบุรี ตอน 1
4	31	23	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	5	340	27	บ.สาธิต - สุพรรณบุรี ตอน 2
5	35	23	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกทางแยกต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน	6	347	27	เชียงรายน้อย - บ.เกาะเกิด
6	34	23	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล	7	41	27	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
7	3901	24	พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ	8	11	27	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ)
				9	117	28	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่
				10	117	28	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลัง - บ.สวนเจริญ
				11	347	28	บางกระสัน - บางปะหัน

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<u>กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ</u>				<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u>
			<u>ความปลอดภัย</u>	6	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 5
1	1	28	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน	7	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 6
2	4	29	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด	8	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 1
3	4	29	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน	9	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 2
4	117	29	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก	10	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 3
5	4	29	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พอตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ)	11	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 7
	41	30	สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง	12	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 8
			<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u>	13	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 9
1	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
2	M9	30	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 1				
3	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 2				
4	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 3				
5	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 4				

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	64	692.492	43,556,177,015.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	15	136.539	10,355,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	7	89.076	4,524,315,388.07
	1.2 <u>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	0.000	448,999,990.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.3 <u>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	41.445	3,335,668,774.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	19.730	1,100,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.4 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	38.591	2,096,553,260.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	7.885	630,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.5 <u>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	20.399	3,596,598,800.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	7.200	440,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	6.800	919,645,000.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	53.397	2,694,805,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	33.898	1,545,309,100.00
	1.7 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	20.103	1,693,037,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	79.959	4,573,497,681.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	51.951	3,080,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	34.700	1,638,339,900.00
	1.9 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	79.168	2,592,851,406.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	2.740	460,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	44.550	608,832,300.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	95	1,025.554	64,588,189,326.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	22	226.045	16,065,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	13	209.024	9,236,441,688.07

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	 12 0 1	 27.075 0.000 5.767	 9,274,890,911.00 - * 2,031,481,568.77
	รวม	13	32.842	11,306,372,479.77
	<u>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง** ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	 107 22 14	 1,052.629 226.045 214.791	 73,863,080,237.00 16,065,000,000.00 * 11,267,923,256.84
	รวมทั้งสิ้น	143	1,493.465	101,196,003,493.84

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2569

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

สิงหาคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													แขวงทางหลวง	กม.		แผนงาน
				เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน											
1	1202	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน	2 (แพร่) พะเยา, เชียงรายที่ 2	8+500.000 35+250.000 และ 36+400.000 - 37+782.000	28.132	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,060,808,618.07 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	0.00 0.00	100.00 100.00	2564	
			พะเยา - บ.สันต้นแห่น (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเลอเกียรติ์ สนิธิเกษร)												งานแล้วเสร็จ 20 เม.ย.69	
															งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มิ.ย.68	
															ปรับร้อยละ 0 29 มิ.ย.68 - 23 พ.ค.69	
			ปรับลดค่างานตามสัญญาจากเดิม 1,096,700,000.00 บาท													
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย -	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	19 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 เม.ย. 69 19 ก.ย. 69	990 1,159	1.69 2.63	90.13 99.52	2566	
			บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมชาย จวงจันทร์)												ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เขตป่าสงวน,	
															ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสัญญาณโทรศัพท์, ประปา)	
															และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
3	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย -	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	4 ส.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	18 ก.ค. 69 17 ธ.ค. 69	1,080 1,232	3.24 2.84	65.53 96.96	2566	
			บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกฤษณพงษ์ จุมปารี)												ติดเสาไฟฟ้าและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
															และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
4	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย -	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	31 ก.ค. 69 12 ก.ย. 69	1,080 1123	1.00 0.81	91.12 100.00	2566	
			บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นางสาวสุภาสินี ยวนใจ)													

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					(1) ขั้นตอนดำเนินการ		
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน
5	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	91+000.000 - 101+000.000	10.000	สท.1/1/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,788,888.00 (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	19 ธ.ค. 67	7 ม.ค. 70	750	0.05 6.70	2.82 83.43	2567 บัญชีเขตทางรับมอบ ไม่สอดคล้องกับรูปแบบ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
6	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ นลกระแสนินทร์)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	101+000.000 - 109+000.000	8.000	สท.1/2/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,799,000.00 (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรณีวิศวกรรมก่อสร้างและ ขนส่ง จก.	19 ธ.ค. 67	7 เม.ย. 70	840	2.79 5.02	58.28 64.48	2567 พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง, ติดเสาไฟฟ้า
7	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	109+000.000 118+000.000	9.000	สท.1/3/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,651,000.00 (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก.	19 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 69	720	4.03 6.78	60.87 87.30	2567 ติดเสาไฟฟ้า
8	1112	พิเศษ	สลกบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราชสีทอง)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 10 ต.ค. 69	11 ก.ย. 69 779	750 779	7.68 0.86	99.89 99.89	2567 ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
9	1065	พิเศษ	อ.พวานกระต่าย - พิชณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	9.07 8.53	74.87 83.14	2567

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
10	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00	กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว	29 มิ.ย. 66	17 มิ.ย. 68	720	2.25	97.82	2566	
				เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)				27 ม.ค. 69			944	0.97	100.00	งานแล้วเสร็จ 23 ก.พ.69		
11	32	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	12 (สุพรรณบุรี)	114+000.000 - 120+000.000	6.000	สท.1/1/67 26 ก.ค. 67	(1) 170,986,981.00	หจก.ธงไทยหัตถ์	27 ก.ค. 67	16 มิ.ย. 69	690	0.00	99.95	2567	
				ชัยนาท				(2) 269,999,033.70					30 ธ.ค. 69	839	5.37	90.86
12	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐัง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกัณฑ์พล ชูชานนา)	12 (สุพรรณบุรี)	114+478.000 - 128+950.000	14.472	สท.1/10/67 12 ก.ย. 67	(1) 624,545,000.00	บ.สหะชนส่งอุทัยธานี จก.	13 ก.ย. 67	1 ธ.ค. 69	810	5.36	92.02	2567	
				อุทัยธานี				(2) 624,936,734.05			30 ธ.ค. 69	839	5.37	90.86	ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
13	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐัง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกัณฑ์พล ชูชานนา)	12 (สุพรรณบุรี)	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00	บ.สหะชนส่งอุทัยธานี จก.	30 ส.ค. 67	17 ธ.ค. 69	840	5.57	77.44	2567	
				อุทัยธานี				(2) 624,960,737.70			15 ม.ค. 70	869	4.32	89.54	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
14	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยุร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกรรม จก.	14 ก.ย. 67	30 มิ.ย. 70	1,020	1.15 4.12	22.87 51.32	2567 ขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานภายนอก ขออนุญาตทำไม้, ติดสาธารณูปโภค ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
15	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	10 พ.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	25 ต.ค. 68 23 พ.ย. 68	900 929	0.06 0.00	97.66 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 19 ม.ค.69 งด/ลดค่าปรับ 24 พ.ย.68 -19 ม.ค.69
16	4	พิเศษ	บ.คำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	0.32 0.00	72.60 100.00	2564 ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67, 15 พ.ย.67 - 4 ก.พ.69, 5 ก.พ.69 - 21 พ.ค.69 และ 22 พ.ค.69 - 4 ก.ค.69
17	4	พิเศษ	บ.คำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	7.67 0.00	98.71 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 22 ม.ค.69 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มิ.ย.68 , 14 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68, 11 ส.ค.68 - 16 ม.ค.69 และ 17 ม.ค.69 - 23 ม.ค.69

สิงหาคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ				
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข				
18	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65	22 มี.ย. 68 5 ม.ค. 69 17 ก.พ. 69 24 ก.พ. 69	1,080 1,277 1,320 1,327	0.17 0.00	100.00 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 23 ก.พ.69				
19	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายเอกดนัย สุวรรณะ)	17 (กระบี่) พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราวัณ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	3.51 0.00	56.59 100.00	2566 ติดตั้งเสาหิน, งานตัดหินแข็ง งด/ลดค่าปรับ 10 ก.ค.69 - 21 ส.ค.69				
20	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายภูซังค์ แสนทวีสุข)	17 (กระบี่) พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราวัณ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลดร์ตัน จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	2.01 0.00	49.93 100.00	2566 ติดตั้งเสา, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) การก่อสร้างสะพานรอกการอนุญาต จากหน่วยงานภายนอก งด/ลดค่าปรับ 10 ก.ค.69 - 21 ส.ค.69				
21	4	พิเศษ	ราชกรุฑ - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (นายโสภาส อินทสาขา) (นายเชาว์เลิศ พรหมฤทธิ์)	17 (กระบี่) ระนอง	631+000.000 634+500.000	3.500	สท.1/16/67 18 ก.ย. 67	(1) 262,272,264.00 (2) 299,948,290.30 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	19 ก.ย. 67	10 มี.ย. 69	630	0.57 5.74	43.88 49.05	2567 งด/ลดค่าปรับ 11 มี.ย.69 - 27 ก.พ.70				

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
22	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	<u>17 (กระบี่)</u> ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตนการโยธา จก.	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	<u>2.21</u> 0.82	<u>12.43</u> 100.00	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้ งด/ลดค่าปรับ 23 ก.ค.69 - 20 ส.ค.69
23	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายจิรวิมล สุจริตรูชะการ)	<u>17 (กระบี่)</u> ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	<u>1.48</u> 3.33	<u>56.32</u> 41.44	2567
24	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	<u>17 (กระบี่)</u> กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี. (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.ย. 67	23 ธ.ค. 69 14 ม.ค. 70	840 862	<u>2.61</u> 6.69	<u>44.50</u> 57.73	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง และ ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
25	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำชีง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชยพล เพชรจำนง)	<u>18 (สงขลา)</u> สงขลาที่ 2 นาทมอม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	<u>0.79</u> 0.00	<u>98.79</u> 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ ส.ค.69 ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ..68 งด/ลดค่าปรับ 15 ก.พ.68 - 27 ม.ค.69, 28 ม.ค.69 - 26 มี.ค.69, 27 มี.ค.69 - 13 เม.ย.69, 14 เม.ย.69 - 20 เม.ย.69 และ 21 เม.ย.69 - 27 เม.ย.69

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
26	42	พิเศษ	คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ไต้นนท์ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	9+000.000 - 15+000.000	6.000	สท.1/3/67 29 ส.ค. 67	(1) 399,558,000.00 (2) 399,965,147.20 (3) 400,000,000.00	บ.หาดใหญ่เรือชัยการโยธา จก. (ขยายอายุสัญญา)	30 ส.ค. 67 <					

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ	
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
31	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) แพร่	413+800.000 - 420+066.000	6.266	สท.1/43/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,480,000.00 (2) 649,810,454.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	13 ก.ย. 68	28 ก.ค. 71	1,050	0.06 4.28	0.66 27.67	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร) ติดต้นไม้, อุทยานแห่งชาติ,ป่าสงวน และป่าตามมติกรม.	
32	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	420+066.000 - 426+908.000	6.842	สท.1/44/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,160,000.00 (2) 649,487,058.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	13 ก.ย. 68	27 ส.ค. 71	1,080	0.06 4.16	0.68 28.35	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร), เขตป่าสงวน, ป่าตามมติกรม. และป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484	
33	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (นายสุภชัย มหากิจ) (นายรังสรรค์ สุวรรณห้อย)	2 (แพร่) เชียงรายได้ที่ 1	7+420.000 - 18+600.000	11.180	สท.1/6/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,666,000.00 (2) 649,999,881.40 (3) 650,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงรายได้ จก.	19 มิ.ย. 68	8 มิ.ย. 70	720	4.01 8.35	30.59 41.07	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) ติดต้นไม้หวงห้าม	
34	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (นายสุภชัย มหากิจ) (นายเลอเกียรติ์ สนิธิเกษร)	2 (แพร่) เชียงรายได้ที่ 1,2	18+600.000 - 30+000.000	11.400	สท.1/7/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,747,716.00 (2) 649,998,387.00 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงรายได้แลนด์ แอสไซ ซิเอสส์ จก.	19 มิ.ย. 68	8 ก.ค. 70	750	4.32 3.48	33.35 31.21	2568 ติดไม้หวงห้ามอยู่ระหว่างทำไม้ออก และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)	
35	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (นายสุภชัย มหากิจ) (นายสรวง สุวรรณ)	2 (แพร่) พะเยา	12+000.000 - 22+500.000	10.500	สท.1/18/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,775,130.00 (2) 649,998,412.30 (3) 650,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนีลเซ็น (ไทย) จก. (มหาชน)	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.06 2.28	0.73 27.31	2568 ติดไม้หวงห้ามรอทำไม้ออก	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
36	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ ศรีดี)	2 (แพร่) พะเยา	22+500.000 - 33+300.000	10.800	สท.1/19/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,539,230.00 (2) 649,998,965.20 (3) 650,000,000.00	บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.04 4.69	1.14 31.19	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม และไม้หวงห้ามตลอดแนว สายทาง อยู่ระหว่างทำไม้้ออก
37	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยฮั่น - บ.ปง (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 2	387+000.000 - 395+000.000	8.000	สท.1/31/68 20 ส.ค. 68	(1) 419,400,000.00 (2) 419,990,424.65 (3) 420,000,000.00	บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จก.	21 ส.ค. 68	9 ต.ค. 70	780	1.35 1.78	8.99 24.48	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร), ติดต้นไม้หวงห้ามและอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
38	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	438+500.000 - 451+000.000	12.500	สท.1/17/68 25 ก.ค. 68	(1) 889,170,411.00 (2) 889,802,176.60 (3) 900,000,000.00	บ.กรีนไท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	26 ก.ค. 68	10 เม.ย. 71	990	7.50 1.09	21.70 18.33	2568 ติดสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, ท่อส่งน้ำมัน) ป้ายเตือนและอุปกรณ์ สคน. และ ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
39	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	47+000.000 - 56+215.000	9.215	สท.1/29/68 18 ส.ค. 68	(1) 449,789,000.00 (2) 449,999,736.40 (3) 450,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	9 มิ.ย. 70	660	5.32 5.47	32.61 41.52	2568
40	2013	พิเศษ	บ.แยง - บ.หนองกระเทียม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 2	8+000.000 - 22+275.000	14.275	สท.1/30/68 18 ส.ค. 68	(1) 645,772,000.00 (2) 649,999,586.70 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR)	19 ส.ค. 68	6 พ.ย. 70	810	4.02 2.88	4.95 24.09	2568 ติดพื้นที่ป่าไม้ และผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน
41	3395	พิเศษ	อ.วัฒนานคร - โคกกลาง ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายณที พึ่งวรอาสน์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	69+620.000 - 85+920.000	16.300	สท.1/24/68 14 ส.ค. 68	(1) 892,576,889.00 (2) 894,379,958.90 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	15 ส.ค. 68	29 ก.ค. 71	1080	2.26 2.07	13.56 18.50	2568 ติดสาธารณูปโภค (ประปา) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
42	3093	พิเศษ	ปากท่อ - ฝ่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) สมุทรสงคราม	3+200.000 - 13+500.000	10.300	สท.1/28/68 18 ส.ค. 68	(1) 649,890,200.00 (2) 649,998,120.10 (3) 650,000,000.00	บ.ทิพากร จก.	19 ส.ค. 68	7 ต.ค. 70	780	2.39 2.38	21.70 25.52	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), สิ่งปลูกสร้างรูกล้ำเขตทางและ ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
43	3296	พิเศษ	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	0+000.000 - 12+574.000	12.574	สท.1/15/68 25 ก.ค. 68	(1) 798,434,834.00 (2) 798,452,645.90 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	26 ก.ค. 68	11 ม.ค. 71	900	4.94 3.67	40.91 46.09	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า) และคลองชลประทาน และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
44	4103	พิเศษ	ปากพูน - จังหน ตอน บ.นาพุ - บ.จังหน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณรงค์ ชูสิงห์)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	24+450.000 - 32+560.000	8.110	สท.1/21/68 30 ก.ค. 68	(1) 924,532,674.00 (2) 924,993,776.00 (3) 925,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีซี.	31 ก.ค. 68	14 ก.ค. 71	1080	1.31 2.11	34.36 17.71	2568
45	4009	พิเศษ	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อโป - บ.สาตุ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	79+500.000 - 89+000.000	9.500	สท.1/23/68 8 ส.ค. 68	(1) 649,800,000.00 (2) 649,999,963.60 (3) 650,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	9 ส.ค. 68	26 ธ.ค. 70	870	1.28 7.48	16.59 57.53	2568 สิ่งก่อสร้างลูกล้ำในเขตทาง, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
46	401	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมชาย พุดธิประสงค์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	129+300.000 - 137+430.000	8.130	สท.1/46/68 23 ก.ย. 68	(1) 649,798,900.00 (2) 649,992,188.30 (3) 650,000,000.00	บ.ถนนวงศ์บริการ จก.	24 ก.ย. 68	11 ม.ค. 71	840	2.04 2.20	14.86 20.00	2568 ติดตั้งเสาถนน (ไฟฟ้า) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
47	4013	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพ่อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพโรจน์ รัตนอวี)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	29+350.000 - 35+366.000	6.016	สท.1/39/68 5 ก.ย. 68	(1) 649,803,000.00 (2) 649,999,710.90 (3) 650,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	1.66 1.76	16.21 15.22	2568 ติดตั้งเสาถนน (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร), ขออนุญาตสร้างสะพาน และติดตั้งลึงที่ถนน
48	4016	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.โนนตุล - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสำราญ สุตะระ)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	33+659.000 - 40+789.000	7.130	สท.1/34/68 29 ส.ค. 68	(1) 424,845,074.00 (2) 424,984,474.60 (3) 425,000,000.00	บ.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จก.	30 ส.ค. 68	19 ส.ค. 70	720	11.30 2.75	38.05 27.81	2568 ติดตั้งเสาถนน (ไฟฟ้า) และสิ่งปลูกสร้างรูกกล้าเขตก่อสร้าง
49	4014	พิเศษ	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	0+200.000 - 10+500.000	10.300	สท.1/25/68 15 ส.ค. 68	(1) 649,469,199.00 (2) 649,999,356.90 (3) 650,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	16 ส.ค. 68	3 พ.ย. 70	810	2.43 3.64	15.63 27.65	2568 ติดตั้งเสาถนน(ไฟฟ้า, ประปา)
50	4151	พิเศษ	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายศิวะกร บุญศิริ)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2	63+400.000 - 76+650.000	13.250	สท.1/35/68 29 ส.ค. 68	(1) 764,477,700.00 (2) 764,947,578.80 (3) 765,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	30 ส.ค. 68	17 พ.ย. 70	810	1.83 2.07	9.71 22.53	2568 ติดตั้งเสาถนน (ไฟฟ้า)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
51	4006	พิเศษ	ราชครูต - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	<u>17 (กระบี่)</u> ระนอง	43+400.000 - 47+000.000 และ 47+500.000 - 53+900.000	10.000	สท.1/32/68 22 ส.ค. 68	(1) 789,200,000.00 (2) 789,998,876.38 (3) 790,000,000.00	กิจการเข้าร่วม TKC 2025	23 ส.ค. 68	7 ก.ค. 71	1,050	<u>3.41</u> 2.57	<u>6.87</u> 17.34	2568 ติดต้นไม้และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
52	4225	1	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.โนนป - คลองชี (นายไธมาส อินทสาขา) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	<u>17 (กระบี่)</u> กระบี่	24+237.544 - 46+277.544	22.040	สท.1/10/68 26 มี.ย. 68	(1) 649,484,373.00 (2) 649,651,370.10 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศโยธาการ จก. (ขยายอายุสัญญา)	27 มี.ย. 68 <					

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
56	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงดิง - อ.ธารโต (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) ยะลา	69+214.000 - 74+706.000 และ 76+014.000 - 81+000.000	10.478	สท.1/5/68 16 มิ.ย. 68	(1) 669,485,175.00 (2) 669,999,122.30 (3) 670,000,000.00	บ.วินิชชัยก่อสร้าง (1979) จก.	17 มิ.ย. 68	4 ต.ค. 70	840	3.57 2.24	22.42 26.68	2568 เขตป่าสงวนรชชอนุญาตเข้าทำประโยชน์ และ ติดสาธารณูปโภค
57	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโงโง-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	51+000.000 - 62+500.000	11.500	สท.1/40/68 5 ก.ย. 68	(1) 1,089,300,000.00 (2) 1,089,668,109.60 (3) 1,100,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	4.59 2.23	19.62 16.09	2568 ติดสาธารณูปโภคและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
58	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโงโง-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายธีรเดช เขี้ยดยอด)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม), ปัตตานี	62+500.000 - 76+100.000	13.600	สท.1/41/68 12 ก.ย. 68	(1) 852,000,000.00 (2) 862,356,748.30 (3) 870,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส	13 ก.ย. 68	31 ธ.ค. 70	840	2.58 4.24	10.63 25.50	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า), ความไม่สงบในพื้นที่ และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
59	107	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน ต.เขียงดาว - ต.ปึงไค้ง (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายศักดิ์ชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เขียงใหม่) เขียงใหม่ที่ 3	69+305.000 - 79+962.000	10.657	สท.1/14/69 14 ก.ค. 69	(1) 640,207,000.00 (2) 644,999,659.90 (3) 645,000,000.00	บ.ถนนวงศ์บริการ จก.	15 ก.ค. 69	2 ส.ค. 71	750	0.03 0.38	0.05 0.57	2569 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และต้นไม้
60	106	พิเศษ	ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตื่น - ศรีวิชัย (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายเอกกมล จันทรคึกณา)	1 (เขียงใหม่) ลำพูน	168+390.000 - 185+000.000	16.609	สท.1/17/69 24 ก.ค. 69	(1) 843,397,100.00 (2) 849,999,235.50 (3) 850,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	25 ก.ค. 69	9 พ.ค. 72	1020	0.03 0.07	0.03 0.12	2569

ลำดับ ที่	ทาง หมาย เลข	มาตรา ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ	
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
61	101	พิเศษ	น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก่ง - อ.บัว (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสาธิต อินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	398+950 - 402+000, 403+900 - 408+200, 413+434 - 417+965, 419+105 - 423+500	16.276	สท.1/9/69 29 มี.ย. 69	(1) 897,571,800.00 (2) 899,999,805.70 (3) 900,000,000.00	บ.แพร่อ้างวิทย จก.	30 มี.ย. 69	13 มี.ย. 72	1,080	0.03 0.20	0.05 0.27	2569 ไม่หวังห้ามติดขัดการก่อสร้าง และ และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
62	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.โค้งไม้ - ต.คลองขลุง (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	404+300.000 - 414+500.000	10.200	สท.1/13/69 14 ก.ค. 69	(1) 699,164,400.00 (2) 699,988,975.60 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	15 ก.ค. 69	30 มี.ค. 72	990	0.03 0.04	0.05 0.07	2569	
63	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท่าชัย - อ.ศรีสัชนาลัย (นายศุภชัย มหากิจ) (นายภัทรนรินทร์ วิมาลา)	4 (ตาก)		16.206	(1) (2) 799,999,504.80 (3) 800,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอ็นที 101								2569 ประกาศผลผู้ชนะ
64	1084	พิเศษ	หาดขะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คนที (นายศุภชัย มหากิจ) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	79+960.000 - 93+000.000	13.040	สท.1/11/69 3 ก.ค. 69	(1) 649,432,100.00 (2) 649,999,431.70 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธการ จก.	4 ก.ค. 69	20 ก.ย. 71	810	0.07 0.08	0.08 0.15	2569 ติดต้นไม้	
65	1180	พิเศษ	เมืองสวรรคโลก - ในเมือง (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายวสันต์ ไชยสมบัติ)	4 (ตาก)		7.200	(1) (2) 349,985,556.74 (3) 350,000,000.00	หจก.พิษณุคีพร้อม								2569 ประกาศผลผู้ชนะ

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/
				แขวงทางหลวง				แผนงาน					(1) ขั้นตอนดำเนินการ		
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
66	117		พิษณุโลก - อุดรดิตต์ ตอน ต.หนองแถม - ต.พญาแมน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวัชร เรียบร้อย)	5 (พิษณุโลก)		13.300		(1) (2) (3) 330,000,000.00							2569 อทล.เห็นชอบราคา
67	1296	1	บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง (นางปริญญ์ เดชะนรราช) (นายวรัญญู เครือสาร)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 2	18+500.000 - 31+200.000	12.700	สท.1/26/69 14 ส.ค. 69	(1) 339,700,000.00 (2) 339,986,149.40 (3) 340,000,000.00	หจก.กิจสินเลิศ	15 ส.ค. 69	5 เม.ย. 71	600	0.06 0.06	0.06 0.06	2569 ติดป่าไม้
68	32	พิเศษ	ไชโย - สิงห์ใต้ (นายจรัส ดำรงค์พานิช) (นายชากิยะ ตุ่นแก้ว)	11 (สพบุรี)		3.100		(1) (2) 349,989,076.80 (3) 350,000,000.00	บ.มิตรดีอ่างทอง จก.						2569 ประกาศผลผู้ชนะ
69	323	1	อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเจนวิทย์ ศรีจันทร์)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	199+826.000 - 226+000.000	26.174	สท.1/23/69 10 ส.ค. 69	(1) 928,432,441.00 (2) 929,932,441.60 (3) 930,000,000.00	กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์ (MNR)	11 ส.ค. 69	25 ก.ค. 72	1,080	0.02 0.02	0.02 0.02	2569 ติดพื้นที่ป่าและอุทยาน
70	3086	พิเศษ	ทุ่งมะสังข์ - ปลักประตู ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยุร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี)		19.202		(1) (2) 1,099,947,410.20 (3) 1,100,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.						2569 ประกาศผลผู้ชนะ

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ	
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
72	32	พิเศษ	โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเถร - บ.ท่าพราย (นายจรัส ดำรงค์พานิช) (นายภูมิรัตน์ เจริญศิริ)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	120+000.000 - 124+500.000	4.500	สท.1/27/69 25 ส.ค. 69	(1) 294,720,000.00 (2) 294,993,847.90 (3) 295,000,000.00	หจก. รังไทยหัตถ์คา	26 ส.ค. 69	14 ส.ค. 71	720	0.00 0.00	0.00 0.00	2569	
71	333		บ้านไร่ - กาฐง์ ตอน ทัดคล้าย - กาฐง์ (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวสุภาสินี ยวนใจ)	12 (สุพรรณบุรี)		18.500		(1) (2) (3) 1,200,000,000.00								2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
73	333	พิเศษ	สระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัดหลวง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกฤษฎ์ เสือแก้ว)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	33+800.000 - 50+000.000	16.200	สท.1/8/69 25 มิ.ย. 69	(1) 774,772,600.00 (2) 779,948,318.70 (3) 780,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	26 มิ.ย. 69	10 ม.ค. 72	930	0.13 0.97	0.16 1.09	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
74	3502	พิเศษ	ดอนไร่ - ช่างเก็บน้ำกระเสียว (นายปรเมธ ถาวโรจน์) (นายเศรษฐา รังษีสุนิยะชัย)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	30+888.000 - 34+425.000	3.537	สท.1/10/69 30 ก.ค. 69	(1) 150,000,000.00 (2) 159,998,291.00 (3) 160,000,000.00	บ. ต.สร้างสรรค์ เซ็นจินเนียร์ จก.	4 ก.ค. 69	28 มิ.ย. 70	360	0.27 0.39	0.42 0.91	2569 ติดต้นไม้	
75	3373	พิเศษ	สามโก้ - คลองสี่ (นางปริญญ์ เดชชนะราช) (นายอภิสิทธิ์ ยะเปียงปลุก)	12 (สุพรรณบุรี) อ่างทอง	2+468.000 - 6+200.000	3.732	สท.1/12/69 6 ก.ค. 69	(1) 150,000,000.00 (2) 179,996,805.20 (3) 180,000,000.00	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง	7 ก.ค. 69	29 ก.ย. 70	450	0.30 1.27	0.46 1.67	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ ติดสิ่งปลูกสร้างรูกล้าในเขตทาง	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
76	4	พิเศษ	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์)		2.500		(1) (2) 689,860,511.20 (3) 690,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.						2569 ประกาศผลผู้ชนะ
77	4	พิเศษ	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายปฏิพล กาญจนอุดม)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	67+500.000 - 71+275.000	3.775	สท.1/19/69 27 ก.ค. 69	(1) 755,214,700.00 (2) 759,905,633.10 (3) 760,000,000.00	บ.ธงชัยเจริญก่อสร้าง 2566 จก.	28 ก.ค. 69	11 ก.ค. 72	1,080	0.04 0.14	0.04 0.14	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ท่อประปา)
78	4	พิเศษ	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรศักดิ์ ปะสังติโย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	71+275.000 - 72+550.000	1.275	สท.1/24/69 10 ส.ค. 69	(1) 735,798,000.00 (2) 739,938,361.50 (3) 740,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	11 ส.ค. 69	25 ก.ค. 72	1,080	0.02 0.13	0.02 0.13	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ท่อประปา) คลองชลประทาน
79	4		นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 4 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์)		2.450		(1) (2) (3) 510,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
80	4094	พิเศษ	บ่อลือ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อลือ - อ.เข็ญใหญ่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไพโรจน์ รัตนฉวี)	16 (นครศรีธรรมราช)		6.750		(1) (2) 449,981,937.50 (3) 460,000,000.00	บ. เอส.โอ.เอ็น.เอ็น.เจเนียร์ จก.						2569 ประกาศผลผู้ชนะ

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
81	4009	พิเศษ	บางใหญ่ - อ.ฮาลีก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อิปัน (นายปรเมธ ถาวโรจน์) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช)		5.500		(1) (2) 448,117,662.00 (3) 465,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.						2569 ประกาศผลผู้ชนะ
82	4	พิเศษ	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	17 (กระบี่)		11.100		(1) (2) 1,449,990,782.45 (3) 1,450,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.						2569 ประกาศผลผู้ชนะ
83	4	พิเศษ	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวานิช สังข์ขาว)	17 (กระบี่)		9.800		(1) (2) 849,970,842.65 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.						2569 ประกาศผลผู้ชนะ
84	419		วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นางสาวณิษฐกุล กฤษณะเศรษฐี)	17 (กระบี่)		6.352		(1) (2) (3) 900,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
85	410	พิเศษ	ปัตตานี - เบตง ตอน บ.กาโสด - บ.ตังกาแดง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา)		8.000		(1) (2) 449,318,805.70 (3) 550,000,000.00	หจก.ชินวาระะลาก่อสร้าง						2569 ประกาศผลผู้ชนะ

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
86	4066		โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กาญจนาเกษ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธนากร สังข์กุล)	18 (สงขลา)		6.579		(1) (2) (3) 350,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				64	โครงการ	692.492		(1) 43,556,177,015.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				15	โครงการ	136.539		(3) 10,355,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				7	โครงการ	89.076		(1) 4,524,315,388.07							
1	1	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	2 (แพร่) พะเยา	-	1 แห่ง	สท.1/48/68 30 ก.ย. 68	(1) 448,999,990.00 (2) 509,377,163.40 (3) 550,000,000.00	บ.รัตนชาติก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 68	14 ก.ย. 71	1,080	0.81 1.85	4.56 14.60	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร, ท่อประปา), การรื้อล้างเขตทางและไม้หวงห้าม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	0.000		(1) 448,999,990.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	103	พิเศษ	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทวีจร) (นายสุกิจ อภิญาณาลังกร)	2 (แพร่) แพร่	30+000.000 - 36+500.000	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก. (ขยายอายุสัญญา)	28 ก.ย. 67 22 มี.ค. 71	13 ต.ค. 70 22 มี.ค. 71	1,050 1,272	2.73 3.31	40.08 40.05	2567 ติดเสาไฟฟ้า, สายเคเบิลโทรคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (นายจรัส คำรงค์พานิช) (นายสุกิจ อภิญญาลังกร)	2 (แพร่) แพร่,ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 67 (ขยายอายุสัญญา)	15 ก.ย. 70 15 พ.ค. 71	1,080 1,323	4.81 3.42	21.81 21.45	2567 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า) และ ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
3	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายโสภาส อินทสาธา) (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)	2 (แพร่) ลำปางที่ 2	43+000.000 - 46+255.000 และ 46+585.000 - 49+650.000	6.320	สท.1/20/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,758.90 (3) 600,000,000.00	หจก.อิงแสง	1 ต.ค. 67 (ขยายอายุสัญญา)	15 ก.ย. 70 4 มี.ค. 71	1,080 1,251	1.51 1.44	37.98 37.96	2567 ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
4	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.สามคม ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	354+500.000 - 361+500.000	7.000	สท.1/26/68 15 ส.ค. 68	(1) 660,483,236.00 (2) 667,773,864.46 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	16 ส.ค. 68	3 ธ.ค. 70	840	1.85 2.04	6.67 22.89	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา), กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตน้ำมัน
5	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.สามคม ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์ศรี)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	361+500.000 - 367+750.000	6.250	สท.1/36/68 5 ก.ย. 68	(1) 667,934,838.00 (2) 669,880,667.62 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	25 ก.ย. 70	750	1.22 2.95	5.68 25.04	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,พื้นที่ป่าไม้,ต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
6	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก - ต.सानตม ตอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายบุญญพัฒน์ ปิ่นตามูล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 2 (ด่านซ้าย)	367+750.000 - 376+625.000	8.875	สท.1/37/68 5 ก.ย. 68	(1) 657,250,700.00 (2) 659,896,220.17 (3) 660,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	21 ก.ค. 71	1,050	3.47 1.34	4.96 18.10	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,พื้นที่ป่าไม้,ต้นไม้หวงห้าม และติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
7	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิโรจน์ สุ่มทุม)	11 (สพข.)		19.730	(1) (2) 1,099,991,976.40 (3) 1,100,000,000.00	กิจการร่วมค้า เคดับบลิว							2569 ประกาศผลผู้ชนะ
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	41.445		(1) 3,335,668,774.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	19.730		(3) 1,100,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	113	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนสนง วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฮั่ว)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	54+000.0000 - 56+453.000, 57+153.000 - 59+350.000, 63+552.000 - 67+353.000 และ 68+753.000 - 77+614.000	17.312	สท.1/47/68 25 ก.ย. 68	(1) 799,931,000.00 (2) 799,992,438.40 (3) 800,000,000.00	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จก.	26 ก.ย. 68	12 ก.พ. 71	870	1.12 1.76	3.21 18.14	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา), และจุดกลับรถไม่ตรงกับความต้องการในพื้นที่
2	4046	พิเศษ	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวณิษฐกุล กฤษณะเศรษฐี)	17 (กระบี่) ตรัง	8+750.000 - 19+250.000	10.500	สท.1/9/68 26 มี.ย. 68	(1) 648,445,746.00 (2) 649,992,932.20 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	27 มี.ย. 68	14 ก.ย. 70	810	0.84 5.82	14.16 31.43	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
3	4046	พิเศษ	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายจิรวุฒิ สุจริตรูธการ)	17 (กระบี่) ตรัง	19+250.000 - 30+029.000	10.779	สท.1/14/68 22 ก.ค. 68	(1) 648,176,514.00 (2) 649,994,611.90 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิลเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	23 ก.ค. 68	8 ม.ค. 71	900	1.94 2.52	7.46 22.59	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และสิ่งปลูกสร้าง
4	4326	พิเศษ	เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทร์ดัม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชยพล เพชรจำนง)	18 (สงขลา)		7.885		(1) (2) 629,992,019.72 (3) 630,000,000.00	บ.ไทยวัฒนาวิศวกรรมทาง จก.						2569 ประกาศผลผู้ชนะ
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	38.591		(1) 2,096,553,260.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	7.885		(3) 630,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวราศักดิ์ ปะสงค์ิโย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1,208	0.46 0.00	72.35 100.00	2562 ติดสาธารณูปโภค และอยู่ระหว่างการ แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำลงสู่คลอง เปรมประชากร ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 8 ม.ค.68 - 25 พ.ย.68, 18 ก.ค.68 - 19 ก.ค.69 และ 20 ก.ค.69 - 14 ก.ย.69
2	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67 17 ต.ค. 67	1,080 1,123	0.00 0.00	96.69 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ มี.ย.69 ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68, 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68, 12 พ.ย.68 - 26 พ.ย.68 และ 27 พ.ย.68 - 3 ธ.ค.68

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/
				แขวงทางหลวง				แผนงาน					(1) ขั้นตอนดำเนินการ		
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
3	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายจรเมธ จันทจักร) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนโลห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	1.55 0.00	68.81 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา ท่อแก้ว), สิ่งปลูกสร้างรูกล้ำเขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69, 2 ก.พ.69 - 7 เม.ย.69, 8 เม.ย.69 - 13 ก.ค.69 และ 14 ก.ค.69 - 20 ก.ค.69
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเจษฎา โสณณายะ)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66 27 ก.ค. 66	(1) 948,533,800.00 (2) 949,958,925.65 (3) 950,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซล แอนด์ โปรดักส์ จก.	28 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.ค. 69 25 ธ.ค. 69	1,080 1,247	6.39 5.28	63.91 63.90	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา)
5	35	พิเศษ	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยก ต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรศักดิ์ ปะสังติโย)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	39+000.000 - 40+050.000	1.050	สท.1/42/68 12 ก.ย. 68	(1) 399,699,000.00 (2) 399,998,619.10 (3) 400,000,000.00	หจก.ทงศักดิ์วิศวะภัณฑ์	13 ก.ย. 68	1 พ.ย. 70	780	4.88 6.48	19.11 33.33	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร)
6	34	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอยมศีล (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	34+000.000 - 36+000.000	2.000	สท.1/33/68 22 ส.ค. 68	(1) 256,000,000.00 (2) 269,902,410.40 (3) 270,000,000.00	บ.ประโยชน์การโยธา จก.	23 ส.ค. 68	14 พ.ค. 70	630	0.14 7.30	7.68 37.14	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,ท่อประปา สายโทรศัพท์) และการรูกล้ำในเขตทาง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ		
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
7	3901		พระประแดง - บางแค ตอน พุ่งครุ - แสมดำ (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ)		7.200		(1) (2) (3) 440,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	20.399		(1) 3,596,598,800.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	7.200		(3) 440,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	6.800		(1) 919,645,000.00									
1	101	1	กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ		น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสาธิต ชินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	471+955.000 - 490+200.000	18.245	สท.1/7/66 29 มี.ค. 66	(1) 797,560,100.00 (2) 799,999,286.50 (3) 800,000,000.00	บ.แพร่ราษฎร์ฯก.	30 มี.ค. 66	15 ส.ค. 68 18 ก.พ. 69 19 มี.ค. 69 26 มี.ค. 69	870 1,057 1,086 1,093	0.02 0.00	100.00 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 9 มี.ค.69
2	101	1			น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	490+200.000 - 505+853.000	15.653	สท.1/8/66 20 เม.ย. 66	(1) 747,749,000.00 (2) 749,999,738.80 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ราษฎร์ฯก.	21 เม.ย. 66	7 ส.ค. 68 19 ม.ค. 69 13 ม.ค. 69	840 1,005 999	0.64 0.00	100.00 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 16 ก.พ.69
3	425	พิเศษ			ทางเลียบเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายณพงศธร ลิขิตศรีไพบูลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	1.38 3.93	60.76 80.35	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และขออนุญาตก่อสร้าง จุดตัดผ่านทางหลวงชนบท ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 16 ธ.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 17 ธ.ค.67 - 22 ม.ค.68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
4	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	118+000.000 - 130+000.000	12.000	สท.1/11/68 9 ก.ค. 68	(1) 732,089,000.00 (2) 732,329,883.80 (3) 750,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	10 ก.ค. 68	28 ส.ค. 70	780	2.92 4.04	18.72 30.02	2568 ติดตั้งไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
5	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	130+000.000 - 141+000.000	11.000	สท.1/8/68 26 มิ.ย. 68	(1) 749,748,100.00 (2) 749,998,161.10 (3) 750,000,000.00	บ.พรณิวัรกิจก่อสร้าง และขนส่ง จก.	27 มิ.ย. 68	15 ส.ค. 70	780	3.88 4.11	17.45 32.57	2568 ติดตั้งไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) และติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
6	117	พิเศษ	อุตรดิตถ์ - ภู่อู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ที่ 2	320+330.000 - 343+544.000	23.214	สท.1/45/68 15 ก.ย. 68	(1) 643,950,000.00 (2) 644,674,641.38 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.สินสาจุฬา รัตนการโยธา จก. และ บ.ถนนวงศ์บริการ จก.	16 ก.ย. 68	5 ต.ค. 70	750	0.53 2.13	1.74 24.08	2568 ติดตั้งไม้หวงห้าม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	53.397		(1) 2,694,805,200.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	33.898		(1) 1,545,309,100.00							
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลียบเมืองเชียงของ (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก. (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 64	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68 20 ม.ค. 69	1,080 1,375 1,595	4.54 3.75	79.84 94.70	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	130	พิเศษ	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สลด (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวอภิชา ไสยะฮาดตา)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สลด)	0+000.000 - 11+000.000	11.000	สท.1/28/69 28 ส.ค. 69	(1) 648,100,200.00 (2) 649,875,382.40 (3) 650,000,000.00	บ.แพธราษฎร์ จก.	29 ส.ค. 69	15 มี.ค. 72	930	0.00 0.00	0.00 0.00	2569
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	20.103		(1) 1,693,037,200.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	317	พิเศษ	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00 (2) 899,996,034.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	0.13 3.27	99.94 99.08	2566 งานแล้วเสร็จ 25 ธ.ค.68
2	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลา้งด้านใต้ ตอน 1 (นายไธมาส อินทสาขา) (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	9+600.000 - 25+100.000	15.500	สท.1/12/67 12 ก.ย. 67	(1) 759,161,123.00 (2) 759,624,112.40 (3) 760,000,000.00	บ.อรลักษณ์นิสิงห์บุรี (1994) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	4.90 4.72	46.78 55.19	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ อุปกรณ์กล้องตรวจจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจ ซึ่งนำหน้ากรมบรรทุกติดขัดการก่อสร้าง และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลา้งด้านใต้ ตอน 2 (นายไธมาส อินทสาขา) (นายธงชัย สงไย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1, พิจิตร	25+100.000 - 40+300.000	15.200	สท.1/14/67 17 ก.ย. 67	(1) 739,146,658.00 (2) 739,743,205.30 (3) 740,000,000.00	บ. บี ซี ดี ซี จก.	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	2.17 5.24	26.68 50.95	2567 ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โทนนาดี)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	48+841.000 - 57+250.000	8.409	สท.1/9/67 12 ก.ย. 67	(1) 686,761,000.00 (2) 687,313,774.80 (3) 690,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	1.51 2.83	94.43 46.90	2567
5	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายคิวดล บุญหาชัย)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	4.05 5.40	69.30 72.43	2567 ติดต้นไม้, สารารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง
6	347	พิเศษ	เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายโสภาส อินทสาธา) (นายนิธิพัฒน์ รุมอิมพลี)	13 (กรุงเทพฯ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พรรณีวรกิจ ก่อสร้าง และขนส่ง จก.	19 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 พ.ค. 69 30 เม.ย. 70	1,020 1,382	0.87 2.23	94.62 86.10	2566 ท่อส่งแก๊ส ปตท. โกล์ฟพื้นที่ก่อสร้างสะพาน
7	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	0.59 4.77	99.72 69.51	2566 งานแล้วเสร็จ 10 ต.ค.68
8	11	พิเศษ	ปางมะโฮ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายศักดิ์ชัย สรญาณนารถ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	427+000.000 - 457+000.000	20.000	สท.1/12/68 15 ก.ค. 68	(1) 799,821,000.00 (2) 799,999,184.30 (3) 800,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธาการ จก.	16 ก.ค. 68	29 มิ.ย. 71	1,080	0.27 1.09	5.10 20.34	2568 พื้นที่ป่ารอการอนุญาต และผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
9	117		นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประตู (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพูลทรัพย์ สิริสมบุญณ์)	5 (พิษณุโลก)		4.850		(1) (2) 429,999,009.90 (3) 430,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล						2569 ประกาศผลผู้ชนะ
10	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลึง - บ.สวนเจริญ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย สงไย)	5 (พิษณุโลก)		21.700		(1) (2) 1,299,988,616.68 (3) 1,300,000,000.00	บ.ทองมาคอนแตรคเตอร์ จก.						2569 ประกาศผลผู้ชนะ
11	347		บางกระสัน - บางปะหัน (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายเจษฎา โสณณายะ)	13 (กรุงเทพฯ)		25.401		(1) (2) (3) 1,350,000,000.00							2569 ประกาศประกวดราคา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	79.959		(1) 4,573,497,681.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	51.951		(3) 3,080,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	34.700		(1) 1,638,339,900.00							
1	1	พิเศษ	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นางยุมิ ชุ่มไชยพุกกะ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สท.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) 859,469,000.00 (2) 859,903,809.30 (3) 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	3.91 5.06	68.72 84.75	2567 ติดสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างสะพาน ติดขัดขึ้นหิน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง										เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
2	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.นารอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาไบทอง จก.	16 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 ม.ค. 68 9 มิ.ย. 68 15 ก.ค. 68	660 817 853	5.85 0.00	98.05 100.00	2566 ประชาชนคัดค้านการก่อสร้าง และฟ้องศาลปกครอง และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค.68 - 10 ธ.ค.68, 11 ธ.ค.68 - 7ม.ค.69 และ 8 ม.ค.69 - 14 ม.ค.69		
3	4	พิเศษ	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	337+313.000 - 381+863.000	44.550	สท.1/10/66 25 เม.ย. 66	(1) 608,832,300.00 (2) 609,994,831.20 (3) 610,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	26 เม.ย. 66 (ขยายอายุสัญญา)	8 ก.พ. 69 16 มี.ค. 69	1,020 1,056	0.03 0.68	99.98 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 11 มี.ค.69		
4	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (นายสุภชัย มหากิจ) (นายภัทรนรินทร์ วิมาลา)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	101+550.000 - 113+300.000	11.750	สท.1/4/68 11 มิ.ย. 68	(1) 648,645,776.00 (2) 649,997,665.40 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์คำวัดก่อสร้าง (2524) จก.	12 มิ.ย. 68	27 ม.ค. 71	960	10.40 2.60	42.81 23.02	2568		
5	4	พิเศษ	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (นายไธมาส อินทสาธา) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	440+813.000 - 460+900.000	20.087	สท.1/16/68 25 ก.ค. 68	(1) 898,986,630.00 (2) 899,985,627.70 (3) 900,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	26 ก.ค. 68	9 ก.ค. 71	1080	2.16 1.93	4.27 17.65	2568 ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างทาง และจุดกลับรถ ได้สะพาน,ติดต้นไม้และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) และผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตน้ำมัน		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง									เดือน	รวมถึง	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													นี้	ปัจจุบัน	
6	41		สี่แยกปทุมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง (นายโสภาส อินทสาธา) (นายอุดม อินใหม่)	16 (นครศรีธรรมราช)		2.740		(1) (2) (3) 460,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	79.168		(1) 2,592,851,406.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	2.740		(3) 460,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	44.550		(1) 608,832,300.00							
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 2,031,481,568.77 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนยิเนียร์ (1964) จก.	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 24 ต.ค. 66	960 1,913 2,373 2,388 2,437	0.00 0.00	98.12 100.00	2560 งานแล้วเสร็จ 27 ต.ค.68 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 25 ต.ค.66 - 25 พ.ย.68
			บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายพยุร เทียนทอง)					(ขยายอายุสัญญา)							
2	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสุทัศน์ โทณาคี)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	51+725.000 - 54+200.000	2.475	สท.1/4/69 3 ก.พ. 69	(1) 717,957,400.00 (2) 718,895,272.24 (3) 720,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา(1979) จก.	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 72	1,080	5.89 2.16	8.50 4.89	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(3) งบประมาณ (บาท)								
3	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายวิโรจน์ สุ่มทุม)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	54+200.000 - 56+375.000	2.175	สท.1/2/69 30 ม.ค. 69	(1) 731,750,000.00 (2) 732,849,975.38 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	31 ม.ค. 69	14 ม.ค. 72	1,080	3.47 1.91	5.18 5.23	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%.) ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร)	
4	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายโชคชัย แสนทวี)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	56+375.000 - 57+625.000	1.250	สท.1/1/69 30 ม.ค. 69	(1) 689,650,000.00 (2) 690,730,320.46 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	31 ม.ค. 69	14 ม.ค. 72	1,080	3.76 2.14	6.28 5.11	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%.)	
5	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 4 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายนิธิพัฒน์ รุมจิมพลี)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	57+625.000 - 59+525.000	1.900	สท.1/6/69 6 ก.พ. 69	(1) 645,000,000.00 (2) 645,154,889.02 (3) 650,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	7 ก.พ. 69	21 ม.ค. 72	1,080	3.33 2.26	4.98 3.69	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%.)	
6	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 5 (นายโอภาส อินทสาชา) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี, ปทุมธานี	59+525.000 - 61+875.000	2.350	สท.1/5/69 5 ก.พ. 69	(1) 649,360,000.00 (2) 649,817,758.98 (3) 650,000,000.00	บ.ท่าราบก่อสร้าง จก.	6 ก.พ. 69	20 ม.ค. 72	1,080	13.01 1.64	22.74 6.97	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%.)	

สิงหาคม 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน เลข ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/
				แขวงทางหลวง				แผนงาน					(1) ขั้นตอนดำเนินการ		
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
7	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 6 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายชุมภู สุขเอมโธฐ)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	61+875.000 - 63+500.000	1.625	สท.1/3/69 3 ก.พ. 69	(1) 629,501,900.00 (2) 629,819,889.78 (3) 740,000,000.00	หจก.สีแสงโยธาคาร	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 72	1,080	9.19 2.95	13.28 4.98	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%)
8	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 1 (นายไธมาส อินทสาธา) (ชุมภู สุขเอมโธฐ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	63+500.000 - 65+850.000	2.350	สท.1/25/69 10 ส.ค. 69	(1) 856,411,111.00 (2) 856,775,560.70 (3) 865,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกรรม จก.	11 ส.ค. 69	25 ก.ค. 72	1,080	0.01 0.07	0.01 0.07	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%)
9	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 2 (นายไธมาส อินทสาธา) (นายรัชต สุริยนต์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	65+850.000 - 68+400.000	2.550	สท.1/15/69 24 ก.ค. 69	(1) 868,770,000.00 (2) 869,036,004.46 (3) 905,000,000.00	บ.พระณีวิศวกรก่อสร้าง และขนส่ง จก.	25 ก.ค. 69	8 ก.ค. 72	1,080	0.02 0.23	0.02 0.37	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%)
10	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 3 (นายไธมาส อินทสาธา) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	68+400.000 - 70+800.000	2.400	สท.1/22/69 7 ส.ค. 69	(1) 825,265,500.00 (2) 827,014,600.10 (3) 870,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซี	8 ส.ค. 69	22 ก.ค. 72	1,080	0.00 0.00	0.00 0.00	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					เดือน	รวมถึง	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													นี้	ปัจจุบัน	
11	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 7 (นายโอภาส อินทสาชา) (นายนิธิพัฒน์ รุมฉิมพลี)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	78+300.000 - 81+100.000	2.800	สท.1/18/69 24 ก.ค. 69	(1) 871,619,000.00 (2) 871,899,772.90 (3) 1,300,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	25 ก.ค. 69	10 มี.ค. 72	960	0.02 0.47	0.03 0.60	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%)
12	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 8 (นายโอภาส อินทสาชา) (นายถาวร ตะไก่อแก้ว)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	81+100.000 - 82+500.000	1.400	สท.1/21/69 7 ส.ค. 69	(1) 886,067,000.00 (2) 886,547,857.03 (3) 965,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จก.	8 ส.ค. 69	22 ก.ค. 72	1,080	0.00 0.00	0.00 0.00	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%)
13	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 9 (นายโอภาส อินทสาชา) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	82+500.000 - 86+300.000	3.800	สท.1/16/69 24 ก.ค. 69	(1) 903,539,000.00 (2) 904,172,149.65 (3) 910,000,000.00	บ.ท่าราบก่อสร้าง จก.	25 ก.ค. 69	8 ก.ค. 72	1,080	0.04 0.45	0.04 0.52	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%) ดิดสารานุโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร, ท่อก๊าซ)
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				12	โครงการ	27.075		(1) 9,274,890,911.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	5.767		(1) 2,031,481,568.77							