



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
			<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>	21	4	5	ราชครูด - กะเปอร์ ตอน บ.นงนาง - บ.ขจัดภัย
1	1202	1	พะเยา - บ.สันตันแหน	22	4027	6	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
2	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	23	419	6	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปรัง - บ.ควน
3	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	24	4037	6	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
4	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	25	42	6	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ไต้หวัน - บ.ลำซิ่ง
5	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1	26	42	7	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ไต้หวัน
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2	27	425	7	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3	28	107	7	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่สาย
8	1112	2	สกลบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า	29	106	7	อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง
9	1065	2	อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ	30	1317	7	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.คอยยาว - บ.แม่เลน
10	2275	3	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา	31	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 1
11	32	3	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร	32	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 2
12	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองช้าง ตอน ต.เมืองกาจ - ต.หนองสรวง ตอน 1	33	1020	8	เชียงใหม่ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1
13	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองช้าง ตอน ต.เมืองกาจ - ต.หนองสรวง ตอน 2	34	1020	8	เชียงใหม่ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2
14	3260	4	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม	35	1021	8	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1
15	4140	4	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ	36	1021	9	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2
16	4	4	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1	37	101	9	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยี่ - บ.ปง
17	4	4	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2	38	1	9	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม
18	4	5	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	39	115	9	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว
19	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1	40	2013	9	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว
20	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2	41	3395	10	อ.วัฒนานคร - โคกลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม
				42	3093	10	ปากท่อ - ทำนน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน
				43	3296	10	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน
				44	4103	10	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>
45	4009	10	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อึบ้น - บ.สาคร	68	32	15	ไชโย - สิงห์ใต้
46	401	11	ท่าโรงช้าง - กิโกลูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	69	323	15	อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย
47	4013	11	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบุรณ์ - อ.ปากพั่น	70	3086	15	ทุ่งมะสังข์ - ปลักประคูด ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ
48	4016	11	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ	71	32	16	โพนงคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเถร - บ.ท่าทราย
49	4014	11	คลองเหลง - ชนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน	72	333	16	บ้านไร่ - กาฐง์ ตอน ทัพคล้าย - กาฐง์
50	4151	11	บ่อล้อย - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน	73	333	16	สระกะโจม - บ้านไร่ ตอน สระกะโจม - ทัพหลวง
51	4006	12	ราชกรุต - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย	74	3502	16	ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว
52	4225	12	สวนปาล์ม - คลองขี้ ตอน บ.ในปง - คลองขี้	75	3373	16	สามโก้ - คลองลี่
53	4	12	บ.หินลาด - บ.นายพุย	76	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1
54	4	12	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์	77	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2
55	-	12	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน	78	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3
56	410	13	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงตัง - อ.ธารโต	79	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4
57	42	13	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1	80	4094	17	บ่อล้อย - ปากพั่น ตอน บ.บ่อล้อย - อ.เชียรใหญ่
58	42	13	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2	81	4009	18	บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อึบ้น
59	107	13	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.เชียงดาว - ต.ปึงไค้ง	82	4	18	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 1
60	106	13	ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตึน - ศรีวิชัย	83	4	18	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 2
61	101	14	น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก้ง - อ.บัว	84	419	18	วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์
62	1	14	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ไค้งไม้ - ต.คลองขลุง	85	410	18	ปัตตานี - เบตง ตอน บ.กาไสด - บ.ตั้งกาเต็ง
63	101	14	สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท่าชัย - อ.ศรีสัชนาลัย	86	4066	19	โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กาบูบอเกาะ
64	1084	14	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คณสี				<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</b>
65	1180	14	เมืองสวรรค์โลก - ในเมือง	1	1	19	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา
66	117	15	พิษณุโลก - อุตริติตต์ ตอน ต.หนองแขม - ต.พญาแมน				
67	1296	15	บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>				<b>กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
1	103	19	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1	1	101	24	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1
2	103	20	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2	2	101	24	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2
3	103	20	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3	3	425	24	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
4	21	20	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1	4	118	25	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1
5	21	20	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2	5	118	25	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2
6	21	21	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3	6	117	25	คูตรดิตถ์ - ภูตู ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง
7	225	21	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล	<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>			
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>				1	-	25	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่
1	113	21	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน	2	130	26	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด
2	4046	21	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1	<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>			
3	4046	22	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2	1	317	26	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1
4	4326	22	เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทร์ตัน	2	117	26	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>				3	117	26	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2
1	304,306	22	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	4	340	27	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1
2	340	22	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	5	340	27	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2
3	3	23	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	6	347	27	เชียงใหม่ - บ.เกาะเกิด
4	31	23	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	7	41	27	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
5	35	23	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกทางแยกต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน	8	11	27	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ)
6	34	23	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล	9	117	28	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่
7	3901	24	พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ	10	117	28	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลัง - บ.สวนเจริญ
				11	347	28	บางกระสัน - บางปะหัน

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<b>กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ</b>				<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>
			<b>ความปลอดภัย</b>				
1	1	28	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน	6	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 5
2	4	29	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด	7	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 6
3	4	29	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน	8	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 1
4	117	29	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก	9	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 2
5	4	29	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ้อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ)	10	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 3
	41	30	สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง	11	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 7
			<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>				
1	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)	12	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 8
2	M9	30	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 1	13	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 9
3	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 2				
4	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 3				
5	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 4				

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	<b>1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	54	599.819	37,564,554,644.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	28	275.214	18,285,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	4	44.224	2,693,419,000.00
	<b>1.2 กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	0.000	448,999,990.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	<b>1.3 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	41.445	3,335,668,774.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	19.730	1,100,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	<b>1.4 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	38.591	2,096,553,260.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	7.885	630,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	<b>1.5 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	27.199	4,516,243,800.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	7.200	440,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	<b>1.6 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	71.642	3,492,365,300.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	15.653	747,749,000.00
	<b>1.7 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	9.103	1,044,937,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	11.000	650,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	<b>1.8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	79.959	4,573,497,681.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	51.951	3,080,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	34.700	1,638,339,900.00
	<b>1.9 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	123.718	3,201,683,706.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	2.740	460,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	<b>สรุป</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	87	991.476	60,274,504,155.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	36	375.720	24,645,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	7	94.577	5,079,507,900.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	11.775	4,063,219,300.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	6	15.300	5,815,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	5.767	2,031,481,568.77
	<b>รวม</b>	13	32.842	11,909,700,868.77
	<u>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	93	1,003.251	64,337,723,455.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	42	391.020	30,460,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	8	100.344	7,110,989,468.77
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	143	1,494.615	101,908,712,923.77

\* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2569

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																	
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																	
1	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันตันแหน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมย์) (นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร)	2 (แพ่ง) พะเยา, เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 8+500.000 -	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	4.67 2.24	93.50 97.80	2564 งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มิ.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 มิ.ย.68 - 23 พ.ค.69		
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมย์) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพ่ง) เชียงใหม่ที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.ทาวนเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	19 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 เม.ย. 69 19 ก.ย. 69	990 1,159	5.39 4.12	75.56 75.58	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสัญญาณโทรศัพท์, ประปา)		
3	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกฤษณพงษ์ จุมปารี)	2 (แพ่ง) เชียงใหม่ที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	4 ส.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	18 ก.ค. 69 17 ธ.ค. 69	1,080 1,232	4.63 5.18	45.49 73.83	2566 ติดเสาไฟฟ้าและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
4	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายเจเมธ จันทร์จร) (นางสาวสุภาสินี ยวนใจ)	2 (แพ่ง) เชียงใหม่ที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66	31 ก.ค. 69	1,080	4.25 2.00	84.13 94.20	2566		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																(1) 699,788,888.00	
5	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	91+000.000 - 101+000.000	10.000	สท.1/1/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,788,888.00 (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.ปัญญากิจ จก.	19 ธ.ค. 67	7 ม.ค. 70	750	0.05 2.55	2567	ปัญหาเขตทางรับมอบ ไม่สอดคล้องกับรูปแบบ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		
6	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ นลกระแสนินทร์)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	101+000.000 - 109+000.000	8.000	สท.1/2/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,799,000.00 (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรณีวิศวกรรมก่อสร้างและ ขนส่ง จก.	19 ธ.ค. 67	7 เม.ย. 70	840	3.91 4.31	30.78 31.38	2567	พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง, ติดเสาไฟฟ้า	
7	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	109+000.000 118+000.000	9.000	สท.1/3/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,651,000.00 (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	19 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 69	720	3.28 6.54	33.31 46.57	2567	ติดเสาไฟฟ้า	
8	1112	พิเศษ	สกลนคร - วังปลาข้าว ตอน บ่อดำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก.	23 ส.ค. 67	11 ก.ย. 69	750	2.72 4.93	61.95 60.73	2567		
9	1065	พิเศษ	อ.พราหมณ์ระด้าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันทิคำวัตต์ก่อสร้าง (2524) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	10.58 3.65	29.54 28.49	2567		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
10	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวราชนันท์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีโออาร์ดีบีบลิว	29 มิ.ย. 66  27 ม.ค. 69 18 ก.พ. 69 25 ก.พ. 69  (ขยายอายุสัญญา)	17 มิ.ย. 68 27 ม.ค. 69 18 ก.พ. 69 25 ก.พ. 69	720 944 966 973	2.25 97.82	97.82	2566 งานแล้วเสร็จ ก.พ.69	
11	32	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรชิต สุทธิชัย)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	114+000.000 - 120+000.000	6.000	สท.1/1/67 26 ก.ค. 67	(1) 170,986,981.00 (2) 269,999,033.70 (3) 270,000,000.00	หจก.ธงไทยหินคา	27 ก.ค. 67	16 มิ.ย. 69	690	5.19 89.62	89.62	2567	
12	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกรุง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกำพล ชูชานานา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	114+478.000 - 128+950.000	14.472	สท.1/10/67 12 ก.ย. 67	(1) 624,545,000.00 (2) 624,936,734.05 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนส่งอุทัยธานี จก.	13 ก.ย. 67	1 ธ.ค. 69	810	4.64 59.59	59.59	2567	
13	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกรุง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกำพล ชูชานานา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00 (2) 624,960,737.70 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนส่งอุทัยธานี จก.	30 ส.ค. 67	17 ธ.ค. 69	840	2.56 46.84	46.84	2567 ติดตั้งอุปกรณ์ (ไฟฟ้า)	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																(1) 799,514,470.00	
14	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยูร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โซคิตีวิศวกรรม จก.	14 ก.ย. 67	30 มี.ย. 70	1,020	0.82 19.22	2567 3.36 28.25	2567 ขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานภายนอก ขออนุญาตทำไม้, ตัดสาธารณูปโภค และอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง		
15	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.บพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญญัติ เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 พ.ค. 66	25 ต.ค. 68 23 พ.ย. 68	900 929	0.06 97.66 0.00 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ มค.69 งด/ลดค่าปรับ 24 พ.ย.68 - 19 ม.ค.69			
16	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี) รก.	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	0.32 66.58 0.19 100.00	2564 กรรมสิทธิ์ที่ดิน รับมอบพื้นที่เมื่อ 27 ม.ค.69 และตัดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67 และ 15 พ.ย.67 - 4 ก.พ.69			
17	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	7.67 98.71 0.00 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ ม.ค.69 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มี.ย.68 , 14 มี.ย.68 - 10 ส.ค.68, 11 ส.ค.68 - 16 ม.ค.69 และ 17 ม.ค.69 - 23 ม.ค.69			

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข								
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)																
18	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65	22 มี.ย. 68 5 ม.ค. 69 17 ก.พ. 69 24 ก.พ. 69	1,080 1,277 1,320 1,327	0.17 0.00	100.00 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ ก.พ.69										
19	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายณัฐศักดิ์ อธิยพฤษ)	17 (กระบี่) พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	1.98 3.20	46.69 92.96	2566 ติดงานภูเขาหิน, งานตัดหินแข็ง										
20	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐศักดิ์ อธิยพฤษ)	17 (กระบี่) พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	2.84 4.80	38.09 92.08	2566 ติดป่าสงวน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)										
21	4	พิเศษ	ราษฎร์ - กะเปอร์ ตอน บ.นางาง - บ.จัดภัย (นายโอภาส อินทสาธา) (นายเชาว์เลิศ พรหมฤทธิ์)	17 (กระบี่) ระนอง	631+000.000 634+500.000	3.500	สท.1/16/67 18 ก.ย. 67	(1) 262,272,264.00 (2) 299,948,290.30 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรเอสพีลท์ จก.	19 ก.ย. 67	10 มี.ย. 69	630	7.93 7.57	34.80 89.22	2567 อยู่ระหว่างขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง										

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
22	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	กิจการร่วม บ.ธราวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จก.	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	0.96 6.07	7.64 74.75	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้		
23	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายจิรวุฒิ สุจริตระการ)	17 (กระบี่) ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	6.01 1.81	38.63 25.10	2567		
24	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี.	5 ก.ย. 67	23 ธ.ค. 69	840	5.47 5.52	35.99 50.91	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง		
25	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-ลก ตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำซิ่ง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชยพล เพชรจ่านง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาทม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	3.45 0.00	90.42 100.00	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ..68 งด/ลดค่าปรับ 15 ก.พ.68 - 27 ม.ค.69 และ 28 ม.ค.69 - 26 มี.ค.69		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
26	42	พิเศษ	คลองแฉะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.เขามิเกียรติ - บ.ได้นนทร์ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัลลุดสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	9+000.000 - 15+000.000	6.000	สท.1/3/67 29 ส.ค. 67	(1) 399,558,000.00 (2) 399,965,147.20 (3) 400,000,000.00	บ.หาดใหญ่เอเซียการโยธา จก.	30 ส.ค. 67	20 มี.ย. 69	660	4.97 8.25	50.09 84.01	2567 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)และผลกระทบจาก ฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดดินสไลด์		
27	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพวงศอร ลิขิตศรีไพบุลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/11/67 12 ก.ย. 67	(1) 699,679,900.00 (2) 699,962,572.80 (3) 700,000,000.00	บ.สะพานก่อสร้าง จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	1.36 2.28	16.58 25.91	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
28	107	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่สาย (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายสิงแก้ว สลิ่งศ์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 3	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	สท.1/20/68 29 ก.ค. 68	(1) 649,260,000.00 (2) 649,991,465.12 (3) 650,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จก.	30 ก.ค. 68	17 ก.ย. 70	780	0.76 1.68	3.71 10.35	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม		
29	106	พิเศษ	อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านไผ่ (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	สท.1/13/68 17 ก.ค. 68	(1) 899,277,000.00 (2) 899,874,152.80 (3) 900,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	18 ก.ค. 68	3 มี.ค. 71	960	0.04 2.91	0.39 8.97	2568 ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า และรอทำไม้ออก		
30	1317	พิเศษ	สันกลางใต้ - หัวยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมงคล ณ น่าน)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	16+000.000 - 30+000.0000	14.000	สท.1/22/68 30 ก.ค. 68	(1) 699,783,747.00 (2) 699,998,826.90 (3) 700,000,000.00	บ.ถนนวงศับริหาร จก.	31 ก.ค. 68	20 ก.ค. 70	720	2.29 2.29	5.19 12.79	2568 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมในพื้นที่ กรมชลประทาน, พื้นที่ป่าตาม พรบ.พ.ศ.2484 พื้นที่ป่าถาวรและป่าสงวนแห่งชาติ และ ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน	(1) ขั้นตอนดำเนินการ	
31	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่เขม - บ.มาย ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพ่ง) แพ่ง	413+800.000 - 420+066.000	6.266	สท.1/43/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,480,000.00 (2) 649,810,454.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพ่งธำรงวิทย์ จก.	13 ก.ย. 68	28 ก.ค. 71	1,050	0.06	0.31	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ติดต้นไม้, อุทยานแห่งชาติ, ป่าสงวน และป่าตามมติกรม.		
32	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่เขม - บ.มาย ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสมณ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	420+066.000 - 426+908.000	6.842	สท.1/44/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,160,000.00 (2) 649,487,058.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพ่งธำรงวิทย์ จก.	13 ก.ย. 68	27 ส.ค. 71	1,080	0.07	0.32	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร), เขตป่าสงวน ป่าตามมติกรม. และป่ามาตรา 4 (1)		
33	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เวียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายรังสรรค์ สุวรรณห้อย)	2 (แพ่ง) เชียงรายได้ 1	7+420.000 - 18+600.000	11.180	สท.1/6/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,666,000.00 (2) 649,999,881.40 (3) 650,000,000.00	บ.กาญจเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงรายได้ จก.	19 มิ.ย. 68	8 มิ.ย. 70	720	2.26	6.51	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) ติดต้นไม้หวงห้าม		
34	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เวียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเลอเกียรติ์ สอนิเกษร)	2 (แพ่ง) เชียงรายได้ 1,2	18+600.000 - 30+000.000	11.400	สท.1/7/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,747,716.00 (2) 649,998,387.00 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงรายได้แลนด์ แอสไซ ซีเอทส์ จก.	19 มิ.ย. 68	8 ก.ค. 70	750	2.91	7.89	2568 ติดไม้หวงห้ามรอทำไม้ออก และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)		
35	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสรวง สุวรรณ)	2 (แพ่ง) พะเยา	12+000.000 - 22+500.000	10.500	สท.1/18/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,775,130.00 (2) 649,998,412.30 (3) 650,000,000.00	บ.คริสเตียนีและเนลสัน (ไทย) จก. (มหาชน)	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.06	0.38	2568 ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, ไม้หวงห้ามและไม้หวงห้าม รอทำไม้ออก		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)																	
36	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ ศรีดี)	2 (แพร่) พะเยา	22+500.000 - 33+300.000	10.800	สท.1/19/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,539,230.00 (2) 649,998,965.20 (3) 650,000,000.00	บ. ส.เซียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.04 2.38	0.90 12.51	2568 ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พื้นที่ป่าสงวนและป่าชุมชน											
37	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 2	387+000.000 - 395+000.000	8.000	สท.1/31/68 20 ส.ค. 68	(1) 419,400,000.00 (2) 419,990,424.65 (3) 420,000,000.00	บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จก.	21 ส.ค. 68	9 ต.ค. 70	780	0.09 4.14	0.47 9.60	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายสื่อสาร), ติดต้นไม้หวงห้ามและอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน											
38	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	438+500.000 - 451+000.000	12.500	สท.1/17/68 25 ก.ค. 68	(1) 889,170,411.00 (2) 889,802,176.60 (3) 900,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	26 ก.ค. 68	10 เม.ย. 71	990	2.63 1.47	6.36 8.37	2568 ติดสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, ท่อส่งน้ำมัน, ป้ายเตือนและอุปกรณ์ สคน.)											
39	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	47+000.000 - 56+215.000	9.215	สท.1/29/68 18 ส.ค. 68	(1) 449,789,000.00 (2) 449,999,736.40 (3) 450,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	9 มิ.ย. 70	660	3.01 3.16	8.15 13.59	2568											
40	2013	พิเศษ	บ.แยง - บ.หนองกระเทียม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 2	8+000.000 - 22+275.000	14.275	สท.1/30/68 18 ส.ค. 68	(1) 645,772,000.00 (2) 649,999,586.70 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR)	19 ส.ค. 68	6 พ.ย. 70	810	0.06 3.32	0.63 10.28	2568 ติดพื้นที่ป่าไม้											

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
41	3395	พิเศษ	อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	69+620.000 - 85+920.000	16.300	สท.1/24/68 14 ส.ค. 68	(1) 892,576,889.00 (2) 894,379,958.90 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	15 ส.ค. 68	29 ก.ค. 71	1080	2.23 8.25	2.08 6.03	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		
42	3093	พิเศษ	ปากท่อ - หน้ำน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) สมุทรสงคราม	3+200.000 - 13+500.000	10.300	สท.1/28/68 18 ส.ค. 68	(1) 649,890,200.00 (2) 649,998,120.10 (3) 650,000,000.00	บ.ทิพากร จก.	19 ส.ค. 68	7 ต.ค. 70	780	4.17 9.46	3.73 11.95	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), สิ่งปลูกสร้างรुकล้ำเขตทาง		
43	3296	พิเศษ	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	0+000.000 - 12+574.000	12.574	สท.1/15/68 25 ก.ค. 68	(1) 798,434,834.00 (2) 798,452,645.90 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	26 ก.ค. 68	11 ม.ค. 71	900	3.48 10.37	4.13 14.68	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า) และคลองชลประทาน		
44	4103	พิเศษ	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพู่ - บ.จังหูน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณรงค์ ชูสังข์)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	24+450.000 - 32+560.000	8.110	สท.1/21/68 30 ก.ค. 68	(1) 924,532,674.00 (2) 924,993,776.00 (3) 925,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีซี.	31 ก.ค. 68	14 ก.ค. 71	1080	3.24 19.87	1.44 7.22	2568 ขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน		
45	4009	พิเศษ	บางใหญ่ - ชำลิก ตอน บ.อโณ - บ.สาคร (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	79+500.000 - 89+000.000	9.500	สท.1/23/68 8 ส.ค. 68	(1) 649,800,000.00 (2) 649,999,963.60 (3) 650,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	9 ส.ค. 68	26 ธ.ค. 70	870	3.38 4.43	4.52 15.05	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งก่อสร้างลุกล้ำในเขตทาง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร)		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
46	401	พิเศษ	ทำโรงล้าง - กิโลเมตร ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมชาย พฤติประสงค์)	16 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 2 (กาญจนดิษฐ์)	129+300.000 - 137+430.000	8.130	สท.1/46/68 23 ก.ย. 68	(1) 649,798,900.00 (2) 649,992,188.30 (3) 650,000,000.00	บ.ถนนวงศับริการ์ จก.	24 ก.ย. 68	11 ม.ค. 71	840	2.06	2.68	2568 ติดตั้งอุปกรณ์ (ไฟฟ้า)		
47	4013	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพ่อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพโรจน์ รัตนชัย)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 1	29+350.000 - 35+366.000	6.016	สท.1/39/68 5 ก.ย. 68	(1) 649,803,000.00 (2) 649,999,710.90 (3) 650,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	1.04	2.49	2568 ติดตั้งอุปกรณ์ (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร), ขออนุญาตสร้างสะพาน		
48	4016	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสำราญ สุตะระ)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 1	33+659.000 - 40+789.000	7.130	สท.1/34/68 29 ส.ค. 68	(1) 424,845,074.00 (2) 424,984,474.60 (3) 425,000,000.00	บ.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จก.	30 ส.ค. 68	19 ส.ค. 70	720	4.41	5.86	2568 ติดตั้งอุปกรณ์ (ไฟฟ้า, ประปา) ต้นไม้หวงห้าม		
49	4014	พิเศษ	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญญัติ เอื้อจริยกุล)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 1	0+200.000 - 10+500.000	10.300	สท.1/25/68 15 ส.ค. 68	(1) 649,469,199.00 (2) 649,999,356.90 (3) 650,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	16 ส.ค. 68	3 พ.ย. 70	810	0.70	1.30	2568 ติดตั้งอุปกรณ์ (ไฟฟ้า, ประปา)		
50	4151	พิเศษ	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายศิวะกร บุญศิริ)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 2	63+400.000 - 76+650.000	13.250	สท.1/35/68 29 ส.ค. 68	(1) 764,477,700.00 (2) 764,947,578.80 (3) 765,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	30 ส.ค. 68	17 พ.ย. 70	810	0.64	1.38	2568 ติดตั้งอุปกรณ์ (ไฟฟ้า)		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
51	4006	พิเศษ	ราชครูด - หลังสวน ตอน บ.พระวิเศษ - บ.หาดยาย (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	17 (กระบี่) ระนอง	43+400.000 - 47+000.000 และ 47+500.000 - 53+900.000	10.000	สท.1/32/68 22 ส.ค. 68	(1) 789,200,000.00 (2) 789,998,876.38 (3) 790,000,000.00	กิจการเข้าร่วม TKC 2025	23 ส.ค. 68	7 ก.ค. 71	1,050	0.05	0.25	2568 ติดตั้งไม้และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
52	4225	1	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (นายโอภาส อินทสาขา) (นายสุพัฒน์ สิ้นเต็ม)	17 (กระบี่) กระบี่	24+237.544 - 46+277.544	22.040	สท.1/10/68 26 มิ.ย. 68	(1) 649,484,373.00 (2) 649,651,370.10 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สหวิศโยธการ จก.	27 มิ.ย. 68	16 ก.ค. 70	750	0.67	1.37	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) สิ่งปลูกสร้างและติดตั้งไม้หวงห้าม ตลอดสายทาง
53	4	พิเศษ	บ.หินลาด - บ.นายพุย (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา	707+600.000 - 721+000.000	13.400	สท.1/27/68 18 ส.ค. 68	(1) 942,725,000.00 (2) 943,112,128.50 (3) 950,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	4 พ.ค. 71	990	0.04	0.24	2568 ติดตั้งไม้, สิ่งปลูกสร้างรูกกล้าในเขตทาง, แนวท่อประปาและอุประณคควบคุม น้ำหนักยานพาหนะ
54	4	พิเศษ	ราชครูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลาง - อ.กะเปอร์ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสงคราม บุญประกอบ)	17 (กระบี่) ระนอง	644+300.000 648+000.000	3.700	สท.1/38/68 5 ก.ย. 68	(1) 274,495,517.00 (2) 299,996,383.00 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	6 ก.ย. 68	28 พ.ค. 70	630	2.68	3.76	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร) และติดตั้งไม้
55	-	พิเศษ	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเอกภพ โกวินกุลไทร)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	18+850.000 - 20+800.000	1.950	สท.1/7/69 20 ก.พ. 69	(1) 1,299,500,000.00 (2) 1,299,892,583.33 (3) 1,300,000,000.00	กิจการเข้าร่วม บ.ธราวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมรัตน์ จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	21 ก.พ. 69	4 ก.พ. 72	1,080	0.00	0.00	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
56	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะปิงดิงจี่ - อ.ธารโต (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) ยะลา	69+214.000 - 74+706.000 และ 76+014.000 - 81+000.000	10.478	สท.1/5/68 16 มี.ย. 68	(1) 669,485,175.00 (2) 669,999,122.30 (3) 670,000,000.00	บ.วินชัยก่อสร้าง (1979) จก.	17 มี.ย. 68	4 ต.ค. 70	840	4.03	7.52	2568 ติดเขตป่าสงวนรออนุญาต และ สาธารณูปโภค
57	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาม่อม)	51+000.000 - 62+500.000	11.500	สท.1/40/68 5 ก.ย. 68	(1) 1,089,300,000.00 (2) 1,089,668,109.60 (3) 1,100,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	3.72	4.82	2568 ติดสาธารณูปโภคและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
58	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายชูชัย บัวศรี)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาม่อม), ปัตตานี	62+500.000 - 76+100.000	13.600	สท.1/41/68 12 ก.ย. 68	(1) 852,000,000.00 (2) 862,356,748.30 (3) 870,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส	13 ก.ย. 68	31 ธ.ค. 70	840	1.08	1.90	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ ขออนุญาตสร้างสะพาน
59	107		เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน ต.เขียงดาว -ต.ปิงโค้ง	1 เขียงใหม่		10.657		(1) (2) (3) 645,000,000.00							2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
60	106		ดอนไชย - อู่มงค้ ตอน แม่ดิน - ศรีวิชัย	1 เขียงใหม่		16.609		(1) (2) (3) 850,000,000.00							2569 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
61	101		น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก้ง - อ.บัว	2 แพร่		16.276		(1) (2) (3) 900,000,000.00							2569 อทล.เห็นชอบราคา
62	1		นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.โคกไม้ - ต.คลองขลุง	4 ตาก		10.200		(1) (2) (3) 700,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา
63	101		สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท่าชัย - อ.ศรีสัชนาลัย	4 ตาก		16.206		(1) (2) (3) 800,000,000.00							2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
64	1084		หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คนที	4 ตาก		13.040		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา
65	1180		เมืองสวรรคโลก - ในเมือง	4 ตาก		7.200		(1) (2) (3) 350,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
													นี้	ปัจจุบัน	
66	117		พิษณุโลก - อุดรดิตต์ ตอน ต.หนองเขม - ต.พญาแมน	5 พิษณุโลก		13.300									2569 ประกาศ TOR
67	1296		บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง	5 พิษณุโลก		12.700									2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
68	32		ไชโย - สิงห์ใต้	11 ลพบุรี		3.100									2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
69	323		อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย	12 สุพรรณบุรี		26.174									2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
70	3086		ทุ่งมะสังข์ - ปลักประตู ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ	12 สุพรรณบุรี		19.202									2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
72	32		โพนางด้อออก - ทำถนน ตอน บ.บางตาเถร - บ.ท่าทราย	12 สุพรรณบุรี		4.500		(1) (2) (3) 295,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
71	333		บ้านไร่ - กาฐม ตอน ทพคล้าย - กาฐม	12 สุพรรณบุรี		18.500		(1) (2) (3) 1,200,000,000.00							2569 ประกาศ TOR
73	333		สระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทพหลวง	12 สุพรรณบุรี		16.200		(1) (2) (3) 780,000,000.00							2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
74	3502		ดอนไร่ - ช่างเก็บน้ำกระเสียว	12 สุพรรณบุรี		3.537		(1) (2) (3) 160,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
75	3373		สามโก้ - คลองลี่	12 สุพรรณบุรี		3.732		(1) (2) (3) 180,000,000.00							2569 ประกาศ TOR

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
76	4		นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 1	15 <u>ประจวบคีรีขันธ์</u>		2.500		(1) (2) (3) 690,000,000.00							2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
77	4		นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 2	15 <u>ประจวบคีรีขันธ์</u>		3.775		(1) (2) (3) 760,000,000.00							2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
78	4		นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 3	15 <u>ประจวบคีรีขันธ์</u>		1.275		(1) (2) (3) 740,000,000.00							2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
79	4		นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 4	15 <u>ประจวบคีรีขันธ์</u>		2.450		(1) (2) (3) 510,000,000.00							2569 ประกาศ TOR
80	4094		บ่อล้อ - ปากพอง ตอน บ.บ่อล้อ - อ.เชียรใหญ่	16 <u>นครศรีธรรมราช</u>		6.750		(1) (2) (3) 460,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมทั้ง ปี	
													นี้	ปัจจุบัน	
81	4009		บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อิปัน	16 นครศรีธรรมราช		5.500		(1) (2) (3) 465,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
82	4		ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 1	17 กระบี่		11.100		(1) (2) (3) 1,450,000,000.00							2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
83	4		ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 2	17 กระบี่		9.800		(1) (2) (3) 850,000,000.00							2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
84	419		วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์	17 กระบี่		6.352		(1) (2) (3) 900,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
85	410		ปัตตานี - เบตง ตอน บ.กาไสด - บ.ตั้งกาเด็ง	18 สงขลา		8.000		(1) (2) (3) 550,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมทั้ง ปีนี้	
													รวมถึง ปัจจุบัน		
86	4066		โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กายูบอเกาะ	18 สงขลา		6.579		(1) (2) (3) 350,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				54	โครงการ	599.819		(1) 37,564,554,644.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				28	โครงการ	275.214		(3) 18,285,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				4	โครงการ	44.224		(1) 2,693,419,000.00							
1	1	พิเศษ	<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</b> ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	2 (แพ่ง) พะเยา	-	1 แห่ง	สท.1/48/68 30 ก.ย. 68	(1) 448,999,990.00 (2) 509,377,163.40 (3) 550,000,000.00	บ.รัตนชาติก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 68	14 ก.ย. 71	1,080	0.11 1.80	0.65 4.12	2568 ติดตั้งอุปกรณ์โคม (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ท่อประปา), การรื้อกล้าเขตทางและไม่ให้วงห้าม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	0.000		(1) 448,999,990.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	103	พิเศษ	<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b> อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสุกิจ อภินุญดาลังกร)	2 (แพ่ง) แพ่ง	30+000.000 - 36+500.000	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	28 ก.ย. 67 (ขยายอายุสัญญา)	13 ต.ค. 70 22 มี.ค. 71	1,050 1,272	4.67 2.66	25.16 25.26	2567 ติดตั้งไฟฟ้า, สายเคเบิลโทรคมนาคม

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน	(1) ขั้นตอนดำเนินการ	
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (นายจรัส คำรงค์พานิช) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	2 (แพร่) แพร่, ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 67 15 ก.ย. 70 (ขยายอายุสัญญา)	15 พ.ค. 71	1,080 1,323	0.35 1.67	5.17 5.37	2567 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง (ปรับแผนงาน)		
3	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายโสภาส อินทสาขา) (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)	2 (แพร่) ลำปางที่ 2	43+000.000 - 46+255.000 และ 46+585.000 - 49+650.000	6.320	สท.1/20/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,758.90 (3) 600,000,000.00	หจก. อึ้งแซง	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	0.18 1.44	18.00 23.70	2567 ติดเสาไฟฟ้า, สายเคเบิลใยแก้ว และพื้นที่ทับซ้อนกับการรถไฟฯ		
4	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก - ต.सानตม ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	354+500.000 - 361+500.000	7.000	สท.1/26/68 15 ส.ค. 68	(1) 660,483,236.00 (2) 667,773,864.46 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	16 ส.ค. 68	3 ธ.ค. 70	840	0.04 2.78	0.39 10.18	2568 ติดไม้หวงห้าม, พื้นป่าไม้ และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) และ กรมสิทธิ์ที่ดิน		
5	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก - ต.सानตม ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	361+500.000 - 367+750.000	6.250	สท.1/36/68 5 ก.ย. 68	(1) 667,934,838.00 (2) 669,880,667.62 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	25 ก.ย. 70	750	0.07 3.51	0.32 10.06	2568 ติดกรมสิทธิ์ที่ดิน, พื้นป่าไม้, ต้นไม้หวงห้าม และติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร)		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
6	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก - ต.สามตม ตอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 2 (ด่านซ้าย)	367+750.000 - 376+625.000	8.875	สท.1/37/68 5 ก.ย. 68	(1) 657,250,700.00 (2) 659,896,220.17 (3) 660,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	21 ก.ค. 71	1,050	0.07	0.40	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,พื้นที่ป่าไม้,ต้นไม้หวงห้าม และติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร)
7	225		นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล	11 ลพบุรี		19.730	(1) (2) (3) 1,100,000,000.00								2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	41.445	(1)	3,335,668,774.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	19.730	(3)	1,100,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000	(1)	0.000							
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนถนน</b>															
1	113	พิเศษ	วังฆมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพรศักดิ์ เลียงฮิ้ว)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	54+000.0000 - 56+453.000, 57+153.000 - 59+350.000, 63+552.000 - 67+353.000 และ 68+753.000 - 77+614.000	17.312	สท.1/47/68 25 ก.ย. 68	(1) 799,931,000.00 (2) 799,992,438.40 (3) 800,000,000.00	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จก.	26 ก.ย. 68	12 ก.พ. 71	870	0.05	0.26	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา), ต้นไม้หวงห้าม และจุดกลับรถไม่ตรงกับความ ต้องการในพื้นที่
2	4046	พิเศษ	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวณิษฐกุล กฤษณะเศรณี)	17 (กระบี่) ตรัง	8+750.000 - 19+250.000	10.500	สท.1/9/68 26 มิ.ย. 68	(1) 648,445,746.00 (2) 649,992,932.20 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	27 มิ.ย. 68	14 ก.ย. 70	810	2.61	4.45	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
													นี้	ปัจจุบัน	
3	4046	พิเศษ	ตรัง - ควนขนุน ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายจิรวุฒิ สุจริตธนะการ)	17 (กระบี่) ตรัง	19+250.000 - 30+029.000	10.779	สท.1/14/68 22 ก.ค. 68	(1) 648,176,514.00 (2) 649,994,611.90 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอวิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	23 ก.ค. 68	8 ม.ค. 71	900	0.26	0.96	2568 ติดตั้งไม่ทวงห้าม, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
4	4326		เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทร์ตม	18 สงขลา		7.885	(1) (2) (3) 630,000,000.00								2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	38.591	(1)	2,096,553,260.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	7.885	(3)	630,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000	(1)	0.000							
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาระหว่างการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>															
1	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวราศักดิ์ ปะสังติโย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1,208	1.18	63.66	2562 ติดตั้งสาธารณูปโภค และอยู่ระหว่างการ แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำลงสู่คลอง เปรมประชากร ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68 งด/ลด ค่าปรับ 8 ม.ค.68 - 25 พ.ย.68
2	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ดี.ลัค	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67 17 ต.ค. 67	1,080 1,123	0.00	96.69	2564 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68 และ 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
3	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนโลโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จ.ก.	16 ก.ย. 64	1 มี.ย. 67	990	1.05 0.00	64.18 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา ท่อก๊าซ), สิ่งปลูกสร้างรुकล้ำเขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มี.ย.67 - 16 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69 และ 2 ก.พ.69 - 7 เม.ย.69		
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเจษฎา ไคณมายะ)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66 27 ก.ค. 66	(1) 948,533,800.00 (2) 949,958,925.65 (3) 950,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จ.ก.	28 ก.ค. 66	11 ก.ค. 69	1,080	2.43 4.49	50.45 81.37	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา)		
5	35	พิเศษ	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยก ต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวราศักดิ์ ปะสังคิโย)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	39+000.000 - 40+050.000	1.050	สท.1/42/68 12 ก.ย. 68	(1) 399,699,000.00 (2) 399,998,619.10 (3) 400,000,000.00	หจก.ทงกั๊กดีวิจิวภัณฑ์	13 ก.ย. 68	1 พ.ย. 70	780	0.73 2.93	1.26 10.85	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร)		
6	34	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	34+000.000 - 36+000.000	2.000	สท.1/33/68 22 ส.ค. 68	(1) 256,000,000.00 (2) 269,902,410.40 (3) 270,000,000.00	บ.ประโยชน์การโยธา จ.ก.	23 ส.ค. 68	14 พ.ค. 70	630	1.99 2.63	2.53 5.60	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, ท่อประปา สายโทรศัพท์) และการรुकล้ำในเขตทาง		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																เดือน นี้
7	3901		พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ	13 กรุงเทพฯ		7.200		(1) (2) (3) 440,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคาากลาง	
โครงการฯ ที่ระหวังก่อสร้าง				6	โครงการ	27.199		(1) 4,516,243,800.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	7.200		(3) 440,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000								
<b>กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>																
1	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน	2 (แพ่ง)	471+955.000 -	18.245	สท.1/7/66	(1) 797,560,100.00	บ.แพร่ราษฎร์ จก.	30 มี.ค. 66	15 ส.ค. 68	870	0.09	99.98	2566	
			บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1	น่านที่ 2	490+200.000		29 มี.ค. 66	(2) 799,999,286.50			18 ก.พ. 69		1,057	0.30		100.00
			(นายศุภชัย มหากิจ) (นายสาธิต อินนามเพ็ง)					(3) 800,000,000.00			19 มี.ค. 69		1,086			
											(ขยายอายุสัญญา)					
2	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน	2 (แพ่ง)	490+200.000 -	15.653	สท.1/8/66	(1) 747,749,000.00	บ.แพร่ราษฎร์ จก.	21 เม.ย. 66	7 ส.ค. 68	840	0.64	100.00	2566	
			บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2	น่านที่ 2	505+853.000		20 เม.ย. 66	(2) 749,999,738.80			19 ม.ค. 69		1,005	0.00		100.00
			(นายศุภชัย มหากิจ) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)					(3) 750,000,000.00			13 ม.ค. 69		999			
											(ปรับลดเวลาทำการ)					
											(ขยายอายุสัญญา)					
3	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)	18 (สงขลา)	24+148.450 -	7.183	สท.1/1/64	(1) 569,018,100.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	3.62	53.79	2563	
			ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	สงขลาที่ 1	31+331.426		21 ต.ค. 63	(2) 569,468,723.91					2.98	53.15		
			(นายจรเมธ จันทร์จิร) (นายณพงศธร ลิขิตศรีไพบูลย์)					(3) 570,000,000.00								
															ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 16 ธ.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 17 ธ.ค.67 - 22 ม.ค.68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70 (ปรับแผนงาน)	

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
4	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	118+000.000 - 130+000.000	12.000	สท.1/11/68 9 ก.ค. 68	(1) 732,089,000.00 (2) 732,329,883.80 (3) 750,000,000.00	บ.บัญชีกิจ จก.	10 ก.ค. 68	28 ส.ค. 70	780	0.57 2.35	4.56 13.66	2568 ติดตั้งไม่ทวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		
5	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	130+000.000 - 141+000.000	11.000	สท.1/8/68 26 มิ.ย. 68	(1) 749,748,100.00 (2) 749,998,161.10 (3) 750,000,000.00	บ.พรรณีวงกิจก่อสร้าง และขนส่ง จก.	27 มิ.ย. 68	15 ส.ค. 70	780	1.34 2.58	3.32 14.37	2568 ติดตั้งไม่ทวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) และ การรื้อล้างเขตทาง		
6	117	พิเศษ	อุดรดิษฐ์ - ภูตุ่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชา บรรจงหมั่นไวย)	5 (พิษณุโลก) อุดรดิษฐ์ที่ 2	320+330.000 - 343+544.000	23.214	สท.1/45/68 15 ก.ย. 68	(1) 643,950,000.00 (2) 644,674,641.38 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.สุนิสาจุฬา รัตนการโยธา จก. และ บ.ถนนวงศับริหาร จก.	16 ก.ย. 68	5 ต.ค. 70	750	0.10 3.60	0.24 7.08	2568 ติดตั้งไม่ทวงห้าม		
โครงการฯ ที่ระหวังก่อสร้าง				5	โครงการ	71.642		(1) 3,492,365,300.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	15.653		(1) 747749000.000									
1	-	พิเศษ	<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b> ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ส เชียงใหม่ จก.	9 ก.ย. 64  (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68 20 ม.ค. 69	1,080 1,375 1,595	1.16 3.64	66.56 67.92	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																แผนงาน
2	130		ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด	4 ตาก		11.000		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2569 ประกาศ TOR	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	9.103		(1) 1,044,937,000.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	11.000		(3) 650,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000								
<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>																
1	317	พิเศษ	อ.เขาอกระวี - สระแก้ว ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00 (2) 899,996,034.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	0.13 3.27	99.94 99.08	2566 งานแล้วเสร็จ 25 ธ.ค.68	
2	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพิจิตรด้านใต้ ตอน 1 (นายโสภาส อินทสาขา) (นายสันติภาพ วีชรโตติกุล)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	9+600.000 - 25+100.000	15.500	สท.1/12/67 12 ก.ย. 67	(1) 759,161,123.00 (2) 759,624,112.40 (3) 760,000,000.00	บ.อรรถกษณสินธุ์ (1994) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	2.97 2.66	26.63 26.30	2567 ติดสารธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ อุปกรณ์กล้องตรวจจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจ ซึ่งนำหน้ารถบรรทุกติดขัดการก่อสร้าง	
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพิจิตรด้านใต้ ตอน 2 (นายโสภาส อินทสาขา) (นายรัชชัย สงโย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1, พิจิตร	25+100.000 - 40+300.000	15.200	สท.1/14/67 17 ก.ย. 67	(1) 739,146,658.00 (2) 739,743,205.30 (3) 740,000,000.00	บ. บี ซี ดี ซี จก.	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	2.00 1.87	16.40 24.11	2567 ต้นไม่ติดขัดการก่อสร้าง	

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
4	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โทนนาคี)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	48+841.000 - 57+250.000	8.409	สท.1/9/67 12 ก.ย. 67	(1) 686,761,000.00 (2) 687,313,774.80 (3) 690,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	1.60 60.39	60.39 28.83	2567		
5	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศิวดล บุญทาชัย)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	6.64 40.29	40.29 40.54	2567 ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง		
6	347	พิเศษ	เชียงจางน้อย - บ.เกาะเกิด (นายโสภา อินทสาขา) (นายนิธิพัฒน์ รุมจิมนวลี)	13 (กรุงเทพฯ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พระนิเวศกิจ ก่อสร้าง และขนส่ง จก.	19 ก.ค. 66	3 พ.ค. 69 30 เม.ย. 70	1,020 1,382	1.01 0.60	87.77 74.94	2566 ทอส่งแก๊ส ปตท. โกล์พื้นที่ก่อสร้างสะพาน		
7	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	0.59 99.72	99.72 69.51	2566 งานแล้วเสร็จ 10 ต.ค.68		
8	11	พิเศษ	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (นายจเรธร จันทร์จร) (นายศักดิ์พิชัย สรณานันท์)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	427+000.000 - 457+000.000	20.000	สท.1/12/68 15 ก.ค. 68	(1) 799,821,000.00 (2) 799,999,184.30 (3) 800,000,000.00	บ.เชียงใหม่สหวิศโยธการ จก.	16 ก.ค. 68	29 มิ.ย. 71	1,080	0.70 0.96	0.96 4.92	2568 พื้นที่ป่ารอการอนุญาต		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
9	117		นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่	5 พิษณุโลก		4.850		(1) (2) (3) 430,000,000.00							2569 เตรียมประกาศ TOR
10	117		นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลึง - บ.สวนเจริญ	5 พิษณุโลก		21.700		(1) (2) (3) 1,300,000,000.00							2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
11	347		บางกระสัน - บางปะหัน	13 กรุงเทพฯ		25.401		(1) (2) (3) 1,350,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	79.959		(1) 4,573,497,681.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	51.951		(3) 3,080,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	34.700		(1) 1,638,339,900.00							
<b>กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย</b>															
1	1	พิเศษ	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายจเรเมธ จันทร์จรร) (นางยุมิ ชุ่มไชยพุกษ์)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สท.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) 859,469,000.00 (2) 859,903,809.30 (3) 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	4.88 6.09	41.11 50.16	2567 ติดสารธรณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
2	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาโบทอง จก.	16 มี.ค. 66  (ขยายอายุสัญญา)	3 ม.ค. 68 9 มิ.ย. 68 15 ก.ค. 68	660 817 853	0.00 81.29	2566 100.00	ประชาชนคัดค้านการก่อสร้าง และห้องศาลปกครอง งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค.68 - 10 ธ.ค.68
3	4	พิเศษ	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	337+313.000 - 381+863.000	44.550	สท.1/10/66 25 เม.ย. 66	(1) 608,832,300.00 (2) 609,994,831.20 (3) 610,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	26 เม.ย. 66  (ขยายอายุสัญญา)	8 ก.พ. 69 16 มี.ค. 69	1,020 1,056	2.30 99.06	99.06 100.00	2566
4	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หอนงา - พิษณุโลก (นายศุภชัย มหากิจ) (นายภรณ์ริน วิมาลา)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	101+550.000 - 113+300.000	11.750	สท.1/4/68 11 มิ.ย. 68	(1) 648,645,776.00 (2) 649,997,665.40 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันทิวัดก่อสร้าง (2524) จก.	12 มิ.ย. 68	27 ม.ค. 71	960	0.74 2.74	3.64 12.36	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ท่อดินลอค)
5	4	พิเศษ	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (นายโสภาส อินทสาธา) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	440+813.000 - 460+900.000	20.087	สท.1/16/68 25 ก.ค. 68	(1) 898,986,630.00 (2) 899,985,627.70 (3) 900,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	26 ก.ค. 68	9 ก.ค. 71	1080	0.39 2.24	0.98 4.15	2568 ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างทาง และจุดกลับรถ ได้สะพาน, ติดต้นไม้และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
6	41		สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง	16 นครศรีธรรมราช		2.740		(1) (2) (3) 460,000,000.00							2569 อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	123.718		(1) 3,201,683,706.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	2.740		(3) 460,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	M81	พิเศษ	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>	15 (ประจำบุรีรัมย์)	นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62	960	0.00	98.12	2560 งานแล้วเสร็จ 27 ต.ค.68 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 25 ต.ค.66 - 25 พ.ย.68
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง												
			บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายพยุร เทียนทอง)					20 ก.พ. 60	(2) 1,916,864,318.28 เจนียีนีเยริง (1964) จก.	18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 24 ต.ค. 66	1,913 2,373 2,388 2,437	0.00	100.00		
2	M9	พิเศษ	<b>ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน</b>	13 กรุงเทพฯ	สุพรรณบุรีที่ 1	51+725.000 - 54+200.000	2.475	สท.1/4/69	บ.สี่แสงการโยธา(1979) จก.	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 72	1,080			2568
			ตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายสุทัศน์ โทนนาคี)												
								3 ก.พ. 69	(2) 718,895,272.24 (3) 720,000,000.00						

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน		รวมทั้ง ปัจจุบัน
								นี้					ปัจจุบัน			
3	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายวิโรจน์ สุ่มทุม)	13 กรุงเทพฯ นนทบุรี	54+200.000 - 56+375.000	2.175	สท.1/2/69 30 ม.ค. 69	(1) 731,750,000.00 (2) 732,849,975.38 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	31 ม.ค. 69	14 ม.ค. 72	1,080	0.02	0.02	2568	
4	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายโชคชัย แสนทวี)	13 กรุงเทพฯ ปทุมธานี	56+375.000 - 57+625.000	1.250	สท.1/1/269 30 ม.ค. 69	(1) 689,650,000.00 (2) 690,730,320.46 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	31 ม.ค. 69	14 ม.ค. 72	1,080	0.02	0.02	2568	
5	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 4 (นายจเรเมธ จันทร์จจร) (นายนิธิพัฒน์ รุณจิมพลี)	13 กรุงเทพฯ นนทบุรี	57+625.000 - 59+525.000	1.900	สท.1/6/69 6 ก.พ. 69	(1) 645,000,000.00 (2) 645,154,889.02 (3) 650,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	7 ก.พ. 69	21 ม.ค. 72	1,080			2568	
6	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 5 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 กรุงเทพฯ ปทุมธานี, นนทบุรี	59+525.000 - 61+875.000	2.350	สท.1/5/69 5 ก.พ. 69	(1) 649,360,000.00 (2) 649,817,758.98 (3) 650,000,000.00	บ.ท่าราบก่อสร้าง จก.	6 ก.พ. 69	20 ม.ค. 72	1,080	0.02	0.02	2568	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน		
7	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 6 (นายเจเมธ จันทร์จร) (นายชুমภู สุขเอมโธ)	13 กรุงเทพฯ ปทุมธานี, นนทบุรี	61+875.000 - 63+500.000	1.625	สท.1/3/69 3 ก.พ. 69	(1) 629,501,900.00 (2) 629,819,889.78 (3) 740,000,000.00	หจก.สีแสงโยธาการ	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 72	1,080	0.02 0.07	0.02 0.07	2568	
8	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 1	13 กรุงเทพฯ		2.350		(1) (2) (3) 865,000,000.00								2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 432.2 ลบ.) อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา
9	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 2	13 กรุงเทพฯ		2.550		(1) (2) (3) 905,000,000.00								2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 452.5 ลบ.) อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา
10	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 3	13 กรุงเทพฯ		2.400		(1) (2) (3) 870,000,000.00								2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 435 ลบ.) อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมทั้ง นี้	
													ปัจจุบัน		
11	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 7	13 กรุงเทพฯ		2.800		(1) (2) (3) 1,300,000,000.00							2569  (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 650 ลบ.)  อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา
12	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 8	13 กรุงเทพฯ		1.400		(1) (2) (3) 965,000,000.00							2569  (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 482.5 ลบ.)  อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา
13	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 9	13 กรุงเทพฯ		3.800		(1) (2) (3) 910,000,000.00							2569  (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 455 ลบ.)  อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	11.775		(1) 4,063,219,300.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				6	โครงการ	15.300		(3) 5,815,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	5.767		(1) 2,031,481,568.77							