




สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				
1	1202	1	พะเยา - บ.สันตันแหน	21	4	5	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย
2	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	22	4027	6	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
3	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	23	419	6	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน
4	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	24	4037	6	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
5	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1	25	42	6	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก ตอน บ.ไต้นนท - บ.ลำซิ่ง
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2	26	42	7	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ไต้นนท
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3	27	425	7	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
8	1112	2	สกลนคร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า	28	107	7	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่สาย
9	1065	2	อ.พวานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุดา - อ.บางระกำ	29	106	7	อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง
10	2275	3	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา	30	1317	7	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.คอยยาว - บ.แม่เลน
11	32	3	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร	31	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แหม - บ.มาย ตอน 1
12	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองจาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1	32	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แหม - บ.มาย ตอน 2
13	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองจาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2	33	1020	8	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1
14	3260	4	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม	34	1020	8	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2
15	4140	4	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ	35	1021	8	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1
16	4	4	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 1	36	1021	9	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2
17	4	4	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 2	37	101	9	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง
18	4	5	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2	38	1	9	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม
19	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1	39	115	9	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว
20	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2	40	2013	9	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว
				41	3395	10	อ.วัฒนานคร - โคกลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม
				42	3093	10	ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากกวน
				43	3296	10	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน
				44	4103	10	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
45	4009	10	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาธุ	68	32	15	ไชโย - สิงห์ใต้
46	401	11	ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร ๑ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	69	323	15	อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย
47	4013	11	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบุรณ์ - อ.ปากพนัง	70	3086	15	ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ
48	4016	11	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ	71	32	16	โพนงคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเถร - บ.ท่าทราย
49	4014	11	คลองเหลง - ชนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน	72	333	16	บ้านไร่ - กาฐ์ ตอน ท้าคล้าย - กาฐ์
50	4151	11	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน	73	333	16	สระกะโจม - บ้านไร่ ตอน สระกะโจม - ท้าหลวง
51	4006	12	ราชกรุต - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย	74	3502	16	ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว
52	4225	12	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี	75	3373	16	สามโก้ - คลองลี่
53	4	12	บ.หินลาด - บ.นายทุย	76	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1
54	4	12	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์	77	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2
55	-	12	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน	78	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3
56	410	13	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงตัง - อ.ธารโต	79	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4
57	42	13	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1	80	4094	17	บ่อล้อ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อล้อ - อ.เชียรใหญ่
58	42	13	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2	81	4009	18	บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อิปัน
59	107	13	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.เชียงดาว - ต.ปิงโค้ง	82	4	18	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 1
60	106	13	ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตื่น - ศรีวิชัย	83	4	18	ราชกรุต - กะเปอร์ ตอน ราชกรุต - บ.ม่วงกลวง ตอน 2
61	101	14	น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก่ง - อ.บัว	84	419	18	วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์
62	1	14	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.โค้งไม้ - ต.คลองขลุง	85	410	18	ปัตตานี - เบตง ตอน บ.กาไสด - บ.ตังกาแดง
63	101	14	สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท้าย - อ.ศรีสัชนาลัย	86	4066	19	โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กาบูบอเกาะ
64	1084	14	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คณทิ				กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
65	1180	14	เมืองสวรรคโลก - ในเมือง	1	1	19	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา
66	117	15	พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ตอน ต.หนองแขม - ต.พญาแมน				
67	1296	15	บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)				กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
1	103	19	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1	1	101	24	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1
2	103	20	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2	2	101	24	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2
3	103	20	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3	3	425	24	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
4	21	20	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1	4	118	25	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1
5	21	20	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2	5	118	25	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2
6	21	21	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3	6	117	25	อุตรดิตถ์ - ภูตู๋ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง
7	225	21	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล				
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1	113	21	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน	1	-	25	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่
2	4046	21	ตรัง - ควนขนุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1	2	130	26	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด
3	4046	22	ตรัง - ควนขนุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2				
4	4326	22	เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทรัตน์				กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก	1	317	26	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1
1	304,306	22	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	2	117	26	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลัดด้านใต้ ตอน 1
2	340	22	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	3	117	26	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลัดด้านใต้ ตอน 2
3	3	23	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	4	340	27	บ.สาธิต - สุพรรณบุรี ตอน 1
4	31	23	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	5	340	27	บ.สาธิต - สุพรรณบุรี ตอน 2
5	35	23	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกทางแยกต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน	6	347	27	เชียงใหม่ - บ.เกาะเกิด
6	34	23	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล	7	41	27	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
7	3901	24	พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ	8	11	27	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ)
				9	117	28	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่
				10	117	28	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลัง - บ.สวนเจริญ
				11	347	28	บางกระสัน - บางปะหัน

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<u>กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ</u>				<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u>
			<u>ความปลอดภัย</u>	6	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 5
1	1	28	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน	7	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 6
2	4	29	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด	8	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 1
3	4	29	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน	9	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 2
4	117	29	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก	10	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 3
5	4	29	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พอตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ)	11	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 7
	41	30	สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง	12	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 8
			<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u>	13	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 9
1	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
2	M9	30	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 1				
3	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 2				
4	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 3				
5	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 4				

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	54	597.013	37,969,212,063.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	26	242.738	16,605,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	6	78.356	3,925,214,599.07
	1.2 <u>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	0.000	448,999,990.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.3 <u>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	41.445	3,335,668,774.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	19.730	1,100,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.4 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	38.591	2,096,553,260.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	7.885	630,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.5 <u>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	20.399	3,596,598,800.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	7.200	440,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	6.800	919,645,000.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	53.397	2,694,805,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	33.898	1,545,309,100.00
	1.7 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	9.103	1,044,937,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	11.000	650,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	79.959	4,573,497,681.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	51.951	3,080,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	34.700	1,638,339,900.00
	1.9 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	79.168	2,592,851,406.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	2.740	460,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	44.550	608,832,300.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	84	919.075	58,353,124,174.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	34	343.244	22,965,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	12	198.304	8,637,340,899.07

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	 6 6 1	 11.775 15.300 5.767	 4,063,219,300.00 5,815,000,000.00 * 2,031,481,568.77
	รวม	13	32.842	11,909,700,868.77
	<u>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</u> อยู่ระหว่างก่อสร้าง** ยังไม่ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จ	 90 40 13	 930.850 358.544 204.071	 62,416,343,474.00 28,780,000,000.00 * 10,668,822,467.84
	รวมทั้งสิ้น	143	1,493.465	101,865,165,941.84

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2569

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

มิถุนายน 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนวณตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1	1202	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน	2 (แพร่) พะเยา, เชียงรายที่ 2	8+500.000 35+250.000 และ 36+400.000 - 37+782.000	28.132	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,060,808,618.07 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64 20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68 (ขยายอายุสัญญา)	1,080 1,245	0.00 0.00	100.00 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 20 เม.ย.69 งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มิ.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 มิ.ย.68 - 23 พ.ค.69 ปรับลดค่างานตามสัญญาจากเดิม 1,096,700,000.00 บาท	
2	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ. แม่สรวย -	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก.	19 ก.ค. 66 3 เม.ย. 69 19 ก.ย. 69 (ขยายอายุสัญญา)	990 1,159	4.74 4.39	86.57 93.25	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสัญญาณโทรศัพท์, ประปา) และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
3	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ. แม่สรวย -	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เขียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	4 ส.ค. 66 18 ก.ค. 69 17 ธ.ค. 69 (ขยายอายุสัญญา)	1,080 1,232	3.38 3.30	59.51 90.83	2566 ติดเสาไฟฟ้าและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
4	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ. แม่สรวย -	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66 31 ก.ค. 69	1,080	0.73 0.89	89.49 99.19	2566	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง				เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
5	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	91+000.000 - 101+000.000	10.000	สท.1/1/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,788,888.00 (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	19 ธ.ค. 67	7 ม.ค. 70	750	0.05 6.97	2.73 69.89	2567 บัญชีเขตทางรับมอบ ไม่สอดคล้องกับรูปแบบ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
6	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ นลกระแสนันท์)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	101+000.000 - 109+000.000	8.000	สท.1/2/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,799,000.00 (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรณีวีรกิจก่อสร้างและ ขนส่ง จก.	19 ธ.ค. 67	7 เม.ย. 70	840	6.10 5.98	50.06 54.12	2567 พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติติดอยหลวง, ติดเสาไฟฟ้า
7	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	109+000.000 118+000.000	9.000	สท.1/3/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,651,000.00 (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	19 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 69	720	5.08 6.89	51.83 73.35	2567 ติดเสาไฟฟ้า,ปัญหาวิกฤตน้ำมันและ ขาดวัสดุก่อสร้าง
8	1112	พิเศษ	สกลนคร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราชสีทอง)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก.	23 ส.ค. 67	11 ก.ย. 69	750	12.57 7.44	90.03 91.41	2567 ปัญหาวิกฤตน้ำมัน
9	1065	พิเศษ	อ.พรานกระต่าย - พิชณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์คำวิฑูรกิจสร้าง (2524) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	2.19 9.76	58.19 62.66	2567

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา หมาย เลข	ทาง หลวง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
					แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
10	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า บิอาร์ดับบลิว	29 มิ.ย. 66	17 มิ.ย. 68 27 ม.ค. 69 18 ก.พ. 69 25 ก.พ. 69	720 944 966 973	2.25 0.97	97.82 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 23 ก.พ.69	
11	32	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32	12 (สุพรรณบุรี)	114+000.000 -	6.000	สท.1/1/67	(1) 170,986,981.00	หจก.ธงไทยหัตถ์	27 ก.ค. 67	16 มิ.ย. 69	690	0.00 0.35	99.95 100.00	2567 งานแล้วเสร็จ มิ.ย.69	
			โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	ชัยนาท	120+000.000		26 ก.ค. 67	(2) 269,999,033.70 (3) 270,000,000.00								
12	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐัง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกำพล ชูชานา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	114+478.000 - 128+950.000	14.472	สท.1/10/67 12 ก.ย. 67	(1) 624,545,000.00 (2) 624,936,734.05 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนสังอุทัยธานี จก.	13 ก.ย. 67	1 ธ.ค. 69	810	4.51 6.28	80.35 79.59	2567 ปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
13	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐัง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกำพล ชูชานา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00 (2) 624,960,737.70 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนสังอุทัยธานี จก.	30 ส.ค. 67	17 ธ.ค. 69	840	6.52 6.28	64.40 79.03	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และ ปัญหาวิกฤตน้ำมัน	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
14	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ดอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยุร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกรรม จก.	14 ก.ย. 67	30 มิ.ย. 70	1,020	0.93 4.29	21.46 43.08	2567 ขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานภายนอก ขออนุญาตทำไม้, ติดสารอุปโภค และปัญหาวิกฤตน้ำมัน
15	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก. (ขยายอายุสัญญา)	10 พ.ค. 66 23 พ.ย. 68	25 ต.ค. 68 23 พ.ย. 68	900 929	0.06 0.00	97.66 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 19 ม.ค.69 งด/ลดค่าปรับ 24 พ.ย.68 -19 ม.ค.69
16	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	1.79 0.00	70.56 100.00	2564 ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67, 15 พ.ย.67 - 4 ก.พ.69, 5 ก.พ.69 - 21 พ.ค.69 และ 22 พ.ค.69 - 4 ก.ค.69
17	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	7.67 0.00	98.71 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 22 ม.ค.69 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มิ.ย.68 , 14 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68, 11 ส.ค.68 - 16 ม.ค.69 และ 17 ม.ค.69 - 23 ม.ค.69

มิถุนายน 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
18	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65	22 มิ.ย. 68 5 ม.ค. 69 17 ก.พ. 69 24 ก.พ. 69	1,080 1,277 1,320 1,327	0.17 0.00	100.00 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 23 ก.พ.69
19	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายเอกดนัย สุวรรณะ) รก.	17 (กระบี่)	0+000.000 -	13.000	สท.1/22/66	(1) 985,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	0.95	52.50	2566
				พังงา	13+000.000		25 ก.ค. 66	(2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00					0.69	99.43	ติดตั้งภูเขาหิน, งานตัดหินแข็ง
20	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายภูซังค์ แสนทวีสุข) รก.	17 (กระบี่)	13+000.000 -	13.042	สท.1/21/66	(1) 885,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	1.13	44.76	2566
				พังงา	26+042.000		25 ก.ค. 66	(2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00					0.90	99.36	ติดตั้งวง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) การก่อสร้างสะพานรอกการอนุญาต จากหน่วยงานภายนอก
21	4	พิเศษ	ราชกรุฑ - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (นายโอภาส อินทสาธา) (นายเชาว์เลิศ พรหมฤทธิ์)	17 (กระบี่)	631+000.000	3.500	สท.1/16/67	(1) 262,272,264.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	19 ก.ย. 67	10 มิ.ย. 69	630	1.28	42.12	2567
				ระนอง	634+500.000		18 ก.ย. 67	(2) 299,948,290.30 (3) 300,000,000.00					0.07	100.00	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
22	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จก.	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	0.37 4.59	9.41 99.18	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้
23	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายจิรวุฒิ สุจริตรูระการ)	17 (กระบี่) ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอริวิสเซส แอนด์ โปรดักส์จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	3.19 2.53	51.63 35.08	2567
24	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี. (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.ย. 67	23 ธ.ค. 69 14 ม.ค. 70	840 862	1.14 3.85	40.80 46.08	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง และ ปัญหาวิกฤตน้ำมัน (ปรับแผนงาน)
25	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ได้นันท์ - บ.ลำซิ่ง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชยพล เพชรจำนง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาทม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	0.62 0.00	94.02 100.00	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ..68 งด/ลดค่าปรับ 15 ก.พ.68 - 27 ม.ค.69, 28 ม.ค.69 - 26 มี.ค.69, 27 มี.ค.69 - 13 เม.ย.69, 14 เม.ย.69 - 20 เม.ย.69 และ 21 เม.ย.69 - 27 เม.ย.69

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
26	42	พิเศษ	คลองแฉะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ดอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ได้นนท์ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	9+000.000 - 15+000.000	6.000	สท.1/3/67 29 ส.ค. 67	(1) 399,558,000.00 (2) 399,965,147.20 (3) 400,000,000.00	บ.หาดใหญ่เรือชัยการโยธา จก.	30 ส.ค. 67 (ขยายอายุสัญญา)	20 มิ.ย. 69 22 ต.ค. 69	660 784	4.87 3.95	67.70 67.43	2567 ติดตั้งสารณูปโภค (ไฟฟ้า)และผลกระทบจาก ฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดดินสไลด์ และปัญหาวิกฤตน้ำมัน (ปรับแผนงาน)
27	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพศธร ลิขิตศรีไพบุลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/11/67 12 ก.ย. 67	(1) 699,679,900.00 (2) 699,962,572.80 (3) 700,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	1.89 5.34	22.15 45.15	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และขออนุญาตก่อสร้าง จุดตัดผ่านทางหลวงชนบท
28	107	พิเศษ	เขียงใหม่ - อ.แม่จัน ดอน อ.ฝาง - อ.แม่ฮาย (นายจเรเมธ จันทรจักร) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	1 (เชียงใหม่) เขียงใหม่ที่ 3	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	สท.1/20/68 29 ก.ค. 68	(1) 649,260,000.00 (2) 649,991,465.12 (3) 650,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์ เขียงใหม่ จก.	30 ก.ค. 68	17 ก.ย. 70	780	3.52 2.66	10.70 19.10	2568 ติดตั้งสารณูปโภค (ไฟฟ้า)
29	106	พิเศษ	อ.เถิน - อ.ลี้ ดอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านไธสง (นายจเรเมธ จันทรจักร) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	สท.1/13/68 17 ก.ค. 68	(1) 899,277,000.00 (2) 899,874,152.80 (3) 900,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	18 ก.ค. 68	3 มี.ค. 71	960	0.04 2.51	0.55 17.58	2568 ติดต้นไม้รั้วทำไม้เอนก
30	1317	พิเศษ	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ดอน บ.คอยยาว - บ.แม่เลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมงคล ณ น่าน)	1 (เชียงใหม่) เขียงใหม่ที่ 2	16+000.000 - 30+000.0000	14.000	สท.1/22/68 30 ก.ค. 68	(1) 699,783,747.00 (2) 699,998,826.90 (3) 700,000,000.00	บ.ถนนวงศ์บริการ จก.	31 ก.ค. 68	20 ก.ค. 70	720	2.81 2.86	14.88 21.96	2568 งานก่อสร้างสะพานในพื้นที่หน่วยงานภายนอก, พื้นที่ป่าตาม พรบ.พ.ศ.2484 พื้นที่ป่าถาวรและ ติดตั้งสารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
31	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แม่ - บ.มาย ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) แพร่	413+800.000 - 420+066.000	6.266	สท.1/43/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,480,000.00 (2) 649,810,454.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ราษฎร์ จก.	13 ก.ย. 68	28 ก.ค. 71	1,050	0.06 4.44	0.54 18.93	2568 ติดตั้งเสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร) ติดตั้งไม้, อุทยานแห่งชาติ,ป่าสงวน และป่าตามมติกรม.
32	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แม่ - บ.มาย ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	420+066.000 - 426+908.000	6.842	สท.1/44/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,160,000.00 (2) 649,487,058.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ราษฎร์ จก.	13 ก.ย. 68	27 ส.ค. 71	1,080	0.06 4.34	0.56 19.83	2568 ติดตั้งเสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร, เขตป่าสงวน, ป่าตามมติกรม. และป่ามาตรา 4 (1)
33	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายรังสรรค์ สุวรรณห้อย)	2 (แพร่) เชียงรายได้ที่ 1	7+420.000 - 18+600.000	11.180	สท.1/6/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,666,000.00 (2) 649,999,881.40 (3) 650,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงรายได้ จก.	19 มิ.ย. 68	8 มิ.ย. 70	720	4.43 3.12	20.99 25.33	2568 ติดตั้งเสาไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) ติดตั้งไม้หวงห้าม
34	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเลอเกียรติ์ สนิธิเกษร)	2 (แพร่) เชียงรายได้ที่ 1,2	18+600.000 - 30+000.000	11.400	สท.1/7/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,747,716.00 (2) 649,998,387.00 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงรายได้แลนด์ แอสไซ ซีเอทส์ จก.	19 มิ.ย. 68	8 ก.ค. 70	750	5.76 3.98	26.27 25.01	2568 ติดตั้งไม้หวงห้ามรอบทำไม้ และเสาเสาไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ระหว่างรั้วซ้าย
35	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสรวง สุวรรณ)	2 (แพร่) พะเยา	12+000.000 - 22+500.000	10.500	สท.1/18/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,775,130.00 (2) 649,998,412.30 (3) 650,000,000.00	บ.คริสเตียนและนิตเสน (ไทย) จก. (มหาชน)	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.06 2.95	0.61 21.62	2568 ติดตั้งไม้หวงห้ามรอบทำไม้

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
36	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ ศรีดี)	2 (แพร่) พะเยา	22+500.000 - 33+300.000	10.800	สท.1/19/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,539,230.00 (2) 649,998,965.20 (3) 650,000,000.00	บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.04 2.83	1.06 23.49	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม และไม่หวงห้ามตลอดแนว สายทาง รอทำไม้เอก
37	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยเย็น - บ.ปง (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 2	387+000.000 - 395+000.000	8.000	สท.1/31/68 20 ส.ค. 68	(1) 419,400,000.00 (2) 419,990,424.65 (3) 420,000,000.00	บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จก.	21 ส.ค. 68	9 ต.ค. 70	780	3.55 1.79	6.64 20.91	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร), ติดต้นไม้หวงห้ามและอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
38	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	438+500.000 - 451+000.000	12.500	สท.1/17/68 25 ก.ค. 68	(1) 889,170,411.00 (2) 889,802,176.60 (3) 900,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	26 ก.ค. 68	10 เม.ย. 71	990	0.87 2.12	12.43 15.52	2568 ติดสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, ท่อส่งน้ำมัน) ป้ายเตือนและอุปกรณ์ สคน. และ ปัญหาวิกฤตน้ำมัน
39	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	47+000.000 - 56+215.000	9.215	สท.1/29/68 18 ส.ค. 68	(1) 449,789,000.00 (2) 449,999,736.40 (3) 450,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	9 มิ.ย. 70	660	3.80 6.77	23.73 29.02	2568
40	2013	พิเศษ	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชื่นแก้ว)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 2	8+000.000 - 22+275.000	14.275	สท.1/30/68 18 ส.ค. 68	(1) 645,772,000.00 (2) 649,999,586.70 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR)	19 ส.ค. 68	6 พ.ย. 70	810	0.06 2.48	0.86 18.38	2568 ติดพื้นที่ป่าไม้ และปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
41	3395	พิเศษ	อ.วัฒนานคร - โศคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายณที พึ่งวรอาสน์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	69+620.000 - 85+920.000	16.300	สท.1/24/68 14 ส.ค. 68	(1) 892,576,889.00 (2) 894,379,958.90 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	15 ส.ค. 68	29 ก.ค. 71	1080	0.04 2.07	10.73 14.31	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และปัญหาวิกฤตน้ำมัน
42	3093	พิเศษ	ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) สมุทรสงคราม	3+200.000 - 13+500.000	10.300	สท.1/28/68 18 ส.ค. 68	(1) 649,890,200.00 (2) 649,998,120.10 (3) 650,000,000.00	บ.ทิพากร จก.	19 ส.ค. 68	7 ต.ค. 70	780	0.69 2.47	14.59 20.95	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), สิ่งปลูกสร้างรูกำลังเขตทางและ ปัญหาวิกฤตน้ำมัน
43	3296	พิเศษ	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	0+000.000 - 12+574.000	12.574	สท.1/15/68 25 ก.ค. 68	(1) 798,434,834.00 (2) 798,452,645.90 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	26 ก.ค. 68	11 ม.ค. 71	900	2.54 4.76	28.00 35.79	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (เสไฟฟ้า) และคลองชลประทาน และปัญหาวิกฤตน้ำมัน
44	4103	พิเศษ	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณรงค์ ชูสังข์)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	24+450.000 - 32+560.000	8.110	สท.1/21/68 30 ก.ค. 68	(1) 924,532,674.00 (2) 924,993,776.00 (3) 925,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	31 ก.ค. 68	14 ก.ค. 71	1080	3.20 1.73	31.61 13.69	2568
45	4009	พิเศษ	บางใหญ่ - ชำวลิ้ง ตอน บ.อโป้น - บ.สาตุ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	79+500.000 - 89+000.000	9.500	สท.1/23/68 8 ส.ค. 68	(1) 649,800,000.00 (2) 649,999,963.60 (3) 650,000,000.00	บ.แพรววิศกรรม จก.	9 ส.ค. 68	26 ธ.ค. 70	870	0.97 7.33	10.88 42.46	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งก่อสร้างลูกข่ายในเขตทาง, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร) และปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
46	401	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมชาย พฤติประสงค์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	129+300.000 - 137+430.000	8.130	สท.1/46/68 23 ก.ย. 68	(1) 649,798,900.00 (2) 649,992,188.30 (3) 650,000,000.00	บ.ถนนวงค์บริการ จก.	24 ก.ย. 68	11 ม.ค. 71	840	1.20 2.93	10.83 15.92	2568 ติดตั้งอาคารอุปโภค (ไฟฟ้า) และปัญหาวิกฤตน้ำมัน
47	4013	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพโรจน์ รัตนอวี)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	29+350.000 - 35+366.000	6.016	สท.1/39/68 5 ก.ย. 68	(1) 649,803,000.00 (2) 649,999,710.90 (3) 650,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	1.41 1.71	12.66 11.79	2568 ติดตั้งอาคารอุปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร), ขออนุญาตสร้างสะพาน และติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
48	4016	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสำราญ สุตระ)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	33+659.000 - 40+789.000	7.130	สท.1/34/68 29 ส.ค. 68	(1) 424,845,074.00 (2) 424,984,474.60 (3) 425,000,000.00	บ.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จก.	30 ส.ค. 68	19 ส.ค. 70	720	8.09 2.88	24.28 22.04	2568 ติดตั้งอาคารอุปโภค (ไฟฟ้า) และปัญหาวิกฤตน้ำมัน
49	4014	พิเศษ	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	0+200.000 - 10+500.000	10.300	สท.1/25/68 15 ส.ค. 68	(1) 649,469,199.00 (2) 649,999,356.90 (3) 650,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	16 ส.ค. 68	3 พ.ย. 70	810	3.67 3.96	10.08 20.25	2568 ติดตั้งอาคารอุปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)
50	4151	พิเศษ	บ่อลือ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายศิวะกร บุญศิริ)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2	63+400.000 - 76+650.000	13.250	สท.1/35/68 29 ส.ค. 68	(1) 764,477,700.00 (2) 764,947,578.80 (3) 765,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	30 ส.ค. 68	17 พ.ย. 70	810	0.90 2.57	7.17 18.16	2568 ติดตั้งอาคารอุปโภค (ไฟฟ้า)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
51	4006	พิเศษ	ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	17 (กระบี่) ระนอง	43+400.000 - 47+000.000 และ 47+500.000 - 53+900.000	10.000	สท.1/32/68 22 ส.ค. 68	(1) 789,200,000.00 (2) 789,998,876.38 (3) 790,000,000.00	กิจการค้าร่วม TKC 2025	23 ส.ค. 68	7 ก.ค. 71	1,050	0.05 2.41	0.44 12.44	2568 ติดต้นไม้และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และปัญหาวิกฤตน้ำมัน
52	4225	1	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (นายโสภาส อินทสาขา) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	17 (กระบี่) กระบี่	24+237.544 - 46+277.544	22.040	สท.1/10/68 26 มิ.ย. 68	(1) 649,484,373.00 (2) 649,651,370.10 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธาการ จก. (ขยายอายุสัญญา)	27 มิ.ย. 68	16 ก.ค. 70 5 ก.พ. 71	750 954	0.63 2.25	4.08 22.94	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา, โทรศัพท์) สิ่งปลูกสร้างและติดขัดต้นไม้หวงห้าม และปัญหาวิกฤตน้ำมัน
53	4	พิเศษ	บ.หินลาด - บ.นายทุย (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา	707+600.000 - 721+000.000	13.400	สท.1/27/68 18 ส.ค. 68	(1) 942,725,000.00 (2) 943,112,128.50 (3) 950,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	4 พ.ค. 71	990	0.11 1.43	0.58 13.59	2568 ติดต้นไม้, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำในเขตทาง, ไฟฟ้า, แนวท่อประปาและอุปกรณ์ควบคุม น้ำหนักยานพาหนะ และปัญหาวิกฤตน้ำมัน
54	4	พิเศษ	ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสงคราม บุญประกอบ)	17 (กระบี่) ระนอง	644+300.000 648+000.000	3.700	สท.1/38/68 5 ก.ย. 68	(1) 274,495,517.00 (2) 299,996,383.00 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	6 ก.ย. 68	28 พ.ค. 70	630	2.40 3.22	7.12 26.45	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ระบบสื่อสาร), ติดต้นไม้
55	-	พิเศษ	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	18+850.000 - 20+800.000	1.950	สท.1/7/69 20 ก.พ. 69	(1) 1,299,500,000.00 (2) 1,299,892,583.33 (3) 1,300,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	21 ก.พ. 69	4 ก.พ. 72	1,080	0.00 0.91	0.00 1.80	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา หมาย เลข	ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	มาตรฐานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
					แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
56	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะปิงดิง - อ.ธารโต (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) ยะลา	69+214.000 - 74+706.000 และ 76+014.000 - 81+000.000	10.478	สท.1/5/68 16 มิ.ย. 68	(1) 669,485,175.00 (2) 669,999,122.30 (3) 670,000,000.00	บ.วินชัยก่อสร้าง (1979) จก.	17 มิ.ย. 68	4 ต.ค. 70	840	1.29 2.39	16.39 21.97	2568 ติดเขตป่าสงวนรอยขอบเขต และ สาธารณูปโภค	
57	42	พิเศษ	คลองแฉะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	51+000.000 - 62+500.000	11.500	สท.1/40/68 5 ก.ย. 68	(1) 1,089,300,000.00 (2) 1,089,668,109.60 (3) 1,100,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	2.71 1.90	12.87 12.05	2568 ติดสาธารณูปโภคและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
58	42	พิเศษ	คลองแฉะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายอุดม อินใหม่) รก.	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม), ปัตตานี	62+500.000 - 76+100.000	13.600	สท.1/41/68 12 ก.ย. 68	(1) 852,000,000.00 (2) 862,356,748.30 (3) 870,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส	13 ก.ย. 68	31 ธ.ค. 70	840	0.70 3.17	6.43 18.16	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า), ขออนุญาตสร้างสะพาน และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
59	107	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.เชียงดาว - ต.ปิงโค้ง (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายศักดิ์ชัย สรญาณธนาภู)	1 (เชียงใหม่)		10.657	(1) (2) 644,999,659.90 (3) 645,000,000.00		บ.ถนนวงศ์บริการ จก.							2569 ประกาศผลผู้ชนะ
60	106		ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตื่น - ศรีวิชัย (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายเอกกมล จันทร์คุณา)	1 (เชียงใหม่)		16.609	(1) (2) (3) 850,000,000.00									2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													แผนงาน			
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
61	101	พิเศษ	น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก้ว - อ.บัว (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสาธิต อินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	398+950 - 402+000, 403+900 - 408+200, 413+434 - 417+965, 419+105 - 423+500	16.276	สท.1/9/69 29 มิ.ย. 69	(1) 897,571,800.00 (2) 899,999,805.70 (3) 900,000,000.00	บ.แพร่ร่างวิทย์ จก.	30 มิ.ย. 69	13 มิ.ย. 72	1,080	0.00 0.00	0.00	2569	
62	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.โค้งไผ่ - ต.คลองขลุง (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายวิชณุกดิ์ ศรีเชษฐา)	4 (ตาก)		10.200		(1) (2) 699,988,975.60 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.							2569 ประกาศผลผู้ชนะ
63	101		สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท่าชัย - อ.ศรีสัชนาลัย (นายศุภชัย มหากิจ) (นายภรณ์ริน วิมาลา)	4 (ตาก)		16.206		(1) (2) (3) 800,000,000.00								2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
64	1084	พิเศษ	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คณฑี (นายศุภชัย มหากิจ) (นายโกเมษฐ ราษีทอง)	4 (ตาก)		13.040		(1) (2) 649,999,431.70 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศโยธการ จก.							2569 ประกาศผลผู้ชนะ
65	1180		เมืองสวรรคโลก - ในเมือง (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายวสันต์ ไชยสมบัติ)	4 (ตาก)		7.200		(1) (2) (3) 350,000,000.00								2569 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
66	117		พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ตอน ต.หนองแถม - ต.พญาแมน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวัชรระ เรียบร้อย)	5 (พิษณุโลก)		13.300		(1) (2) (3) 330,000,000.00							2569 อทล.เห็นชอบราคา
67	1296		บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง (นางปริญญ์ เดชะนรราช) (นายวรัญญู เครือสาร)	5 (พิษณุโลก)		12.700		(1) (2) (3) 340,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
68	32		ไชโย - สิงห์ใต้ (นายจำรัส คำวงศ์พานิช) (นายชากิยะ ตุ่นแก้ว)	11 (ลพบุรี)		3.100		(1) (2) (3) 350,000,000.00							2569 อทล.เห็นชอบราคา
69	323		อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเจนวิทย์ ศรีจันทร์)	12 (สุพรรณบุรี)		26.174		(1) (2) (3) 930,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
70	3086		ทุ่งมะสังข์ - ปลักประตู ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยูร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี)		19.202		(1) (2) (3) 1,100,000,000.00							2569 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
72	32		โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเถร - บ.ท่าทราย (นายจำรัส ดำรงค์พานิช) (นายภูมิรัชต์ เจริญศิริ)	12 (สุพรรณบุรี)		4.500		(1) (2) (3) 295,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
71	333		บ้านไร่ - กาฐม ตอน ทพคล้าย - กาฐม (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวสุภาสินี ยวนใจ)	12 (สุพรรณบุรี)		18.500		(1) (2) (3) 1,200,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
73	333	พิเศษ	สระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทพหลวง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไกรยุทธี เสือแก้ว)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	33+800.000 - 50+000.000	16.200	สท.1/8/69 25 มิ.ย. 69	(1) 774,772,600.00 (2) 779,948,318.70 (3) 780,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	26 มิ.ย. 69	10 ม.ค. 72	930	0.00 0.00	0.00 0.00	2569
74	3502	พิเศษ	ดอนไร่ - ช่างเก็บน้ำกระเสียว (นายปรเมธ ดาวโรจน์) (นายเศรษฐา รังษีสุริยะชัย)	12 (สุพรรณบุรี)		3.537		(1) (2) 159,998,291.00 (3) 160,000,000.00	บ. ต.สร้างสรรค์ เอ็นจิเนียริง จก.						2569 ประกาศผลผู้ชนะ
75	3373	พิเศษ	สามโก้ - คลองลี่ (นางปริญญ์ เตชะนรราช) (นายอภิสิทธิ์ ยะเปียงปลูก)	12 (สุพรรณบุรี)		3.732		(1) (2) 179,996,805.20 (3) 180,000,000.00	พจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง						2569 ประกาศผลผู้ชนะ

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
76	4	พิเศษ	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจำบศิริพันธ์)		2.500		(1) (2) 689,860,511.20 (3) 690,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.						2569 ประกาศผลผู้ชนะ
77	4		นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายปฏิพล กาญจนอุดม)	15 (ประจำบศิริพันธ์)		3.775		(1) (2) (3) 760,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
78	4		นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรศักดิ์ ปะสังติโย)	15 (ประจำบศิริพันธ์)		1.275		(1) (2) (3) 740,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
79	4		นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 4 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	15 (ประจำบศิริพันธ์)		2.450		(1) (2) (3) 510,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
80	4094		บ่อล้อ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อล้อ - อ.เชียรใหญ่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไพโรจน์ รัตนฉวี)	16 (นครศิริธรรมราช)		6.750		(1) (2) (3) 460,000,000.00							2569 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
81	4009		บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อิปัน (นายปรเมธ ดาวโรจน์) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช)		5.500		(1) (2) (3) 465,000,000.00							2569 อทล.เห็นชอบราคา
82	4		ราชกุฎ - กะเปอร์ ตอน ราชกุฎ - บ.ม่วงกลวง ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	17 (กระบี่)		11.100		(1) (2) (3) 1,450,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
83	4		ราชกุฎ - กะเปอร์ ตอน ราชกุฎ - บ.ม่วงกลวง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวานิช สังข์ขาว)	17 (กระบี่)		9.800		(1) (2) (3) 850,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
84	419		วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นางสาวนิชกุล กฤษณะเดرنี)	17 (กระบี่)		6.352		(1) (2) (3) 900,000,000.00							2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
85	410		ปัตตานี - เบตง ตอน บ.กาไสด - บ.ตังกาแดง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา)		8.000		(1) (2) (3) 550,000,000.00							2569 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปีญาหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
86	4066		โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กายูบองาะ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธนากร สังข์กุล)	<u>18 (สงขลา)</u>		6.579		(1) (2) (3) 350,000,000.00							2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				54	โครงการ	597.013		(1) 37,969,212,063.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				26	โครงการ	242.738		(3) 16,605,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				6	โครงการ	78.356		(1) 3,925,214,599.07							
1	1	พิเศษ	<u>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</u> ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	<u>2 (แพร่)</u> พะเยา	-	1 แห่ง	สท.1/48/68 30 ก.ย. 68	(1) 448,999,990.00 (2) 509,377,163.40 (3) 550,000,000.00	บ.รัตนชาติก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 68	14 ก.ย. 71	1,080	<u>1.72</u> 1.73	<u>2.89</u> 11.03	2568 ติดตามารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร, ท่อประปา), การรูกล้ำเขตทางและไม่หวังห้าม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	0.000		(1) 448,999,990.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	103	พิเศษ	<u>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u> อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทจักร) (นายสุกิจ อภินุญดาลังกร)	<u>2 (แพร่)</u> แพร่	30+000.000 - 36+500.000	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรชนสง จก. (ขยายอายุสัญญา)	28 ก.ย. 67 22 มี.ค. 71	13 ส.ค. 70 22 มี.ค. 71	1,050 1,272	<u>1.02</u> 1.35	<u>34.31</u> 34.64	2567 ติดตามไฟฟ้า, สายเคเบิลโทรคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง (ปรับแผนงาน)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (นายจำรัส คำรงค์พานิช) (นายวิชญ์ศักดิ์ ศรีเชษฐา)	2 (แพร่) แพร่,ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 67 (ขยายอายุสัญญา)	15 ก.ย. 70 15 พ.ค. 71	1,080 1,323	1.33 2.52	13.33 15.29	2567
3	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายไธมาส อินทสาขา) (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)	2 (แพร่) ลำปางที่ 2	43+000.000 - 46+255.000 และ 46+585.000 - 49+650.000	6.320	สท.1/20/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,758.90 (3) 600,000,000.00	หจก.อิงแซง	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	4.10 6.86	34.94 48.97	2567 ติดต้นไม้และปัญหาวิกฤตน้ำมัน
4	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจิก - ต.सानตม ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	354+500.000 - 361+500.000	7.000	สท.1/26/68 15 ส.ค. 68	(1) 660,483,236.00 (2) 667,773,864.46 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	16 ส.ค. 68	3 ธ.ค. 70	840	0.06 1.98	1.06 18.71	2568 ติดไม้หวงห้าม,พื้นที่ป่าไม้ และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา), กรรมสิทธิ์ที่ดิน และปัญหาวิกฤตน้ำมัน
5	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจิก - ต.सानตม ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	361+500.000 - 367+750.000	6.250	สท.1/36/68 5 ก.ย. 68	(1) 667,934,838.00 (2) 669,880,667.62 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	25 ก.ย. 70	750	1.23 2.23	3.80 19.60	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,พื้นที่ป่าไม้,ต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร) และปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
6	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 2 (ด่านซ้าย)	367+750.000 - 376+625.000	8.875	สท.1/37/68 5 ก.ย. 68	(1) 657,250,700.00 (2) 659,896,220.17 (3) 660,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68	21 ก.ค. 71	1,050	0.06 2.41	0.63 14.74	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,พื้นที่ป่าไม้,ต้นไม้หวงห้าม และติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร) และปัญหาวิกฤตน้ำมัน
7	225		นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิโรจน์ สุ่มทุม)	11 (ลพบุรี)		19.730		(1) (2) (3) 1,100,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	41.445		(1) 3,335,668,774.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	19.730		(3) 1,100,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	113	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมตอระบขนสง วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอัว)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	54+000.0000 - 56+453.000, 57+153.000 - 59+350.000, 63+552.000 - 67+353.000 และ 68+753.000 - 77+614.000	17.312	สท.1/47/68 25 ก.ย. 68	(1) 799,931,000.00 (2) 799,992,438.40 (3) 800,000,000.00	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จก.	26 ก.ย. 68	12 ก.พ. 71	870	0.57 1.91	1.04 14.52	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา), และจุดกลับรถไม่ตรงกับความต้องการในพื้นที่
2	4046	พิเศษ	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวณิษฐกุล กฤษณะเสริม)	17 (กระบี่) ตรัง	8+750.000 - 19+250.000	10.500	สท.1/9/68 26 มิ.ย. 68	(1) 648,445,746.00 (2) 649,992,932.20 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	27 มิ.ย. 68	14 ก.ย. 70	810	1.11 2.34	11.68 23.25	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3	4046	พิเศษ	ต้ง - ควนกู ตอน ต้ง - บ.โคกโดน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายจิรวัฒน์ สุจริตธุระการ)	17 (กระบี่) ต้ง	19+250.000 - 30+029.000	10.779	สท.1/14/68 22 ก.ค. 68	(1) 648,176,514.00 (2) 649,994,611.90 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	23 ก.ค. 68	8 ม.ค. 71	900	2.09 1.92	3.56 17.50	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และสิ่งปลูกสร้าง
4	4326		เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทร์ดี (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชยพล เพชรจำนง)	18 (สงขลา)		7.885	(1) (2) (3) 630,000,000.00								2569 คณะกรรมการพิจารณาราคา
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	38.591		(1) 2,096,553,260.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	7.885		(3) 630,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	304, 306	พิเศษ	กิจกรรมแก้ไขปัญหการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรศักดิ์ ปะสังติโย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจีเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1,208	0.44 4.28	71.48 98.18	2562 ติดสาธารณูปโภค และอยู่ระหว่างการ แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำลงสู่คลอง เปรมประชากร ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 8 ม.ค.68 - 25 พ.ย.68 และ 18 ก.ค.68 - 19 ก.ค.69
2	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67 17 ต.ค. 67	1,080 1,123	0.00 0.00	96.69 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ มี.ย.69 ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68, 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68, 12 พ.ย.68 - 26 พ.ย.68 และ 27 พ.ย.68 - 3 ธ.ค.68

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
3	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนโลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	0.55 0.00	66.46 100.00	2564 ติดตามการอุปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา ท่อก๊าซ), สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69 และ 2 ก.พ.69 - 7 เม.ย.69
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเจษฎา ไสธณายะ)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66 27 ก.ค. 66	(1) 948,533,800.00 (2) 949,958,925.65 (3) 950,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอริวิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	28 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.ค. 69 25 ธ.ค. 69	1,080 1,247	0.74 3.24	55.97 96.77	2566 ติดตามการอุปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา)
5	35	พิเศษ	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยก ต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรศักดิ์ ปะสังติโย)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	39+000.000 - 40+050.000	1.050	สท.1/42/68 12 ก.ย. 68	(1) 399,699,000.00 (2) 399,998,619.10 (3) 400,000,000.00	หจก.ทงคักดีวิศวกรรมท์	13 ก.ย. 68	1 พ.ย. 70	780	4.11 5.17	10.66 25.57	2568 ติดตามการอุปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร)
6	34	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	34+000.000 - 36+000.000	2.000	สท.1/33/68 22 ส.ค. 68	(1) 256,000,000.00 (2) 269,902,410.40 (3) 270,000,000.00	บ.ประโยชน์การโยธา จก.	23 ส.ค. 68	14 พ.ค. 70	630	0.59 6.12	7.13 23.46	2568 ติดตามการอุปโภค (เสาไฟฟ้า,ท่อประปา สายโทรศัพท์) และการรุกล้ำในเขตทาง

มิถุนายน 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ												
				แขวงทางหลวง									เดือน	รวมถึง	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข												
													นี้	ปัจจุบัน													
7	3901		พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ)		7.200		(1) (2) (3) 440,000,000.00							2569 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา												
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	20.399		(1) 3,596,598,800.00																			
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	7.200		(3) 440,000,000.00																			
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	6.800		(1) 919,645,000.00																			
1	101	1	กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ						บ.แพร่ราษฎร์วิทย์ จก.	30 มี.ค. 66	15 ส.ค. 68	870	0.02	100.00	2566												
			น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน	2 (แพร่)	471+955.000 -	18.245	สท.1/7/66	(1) 797,560,100.00																			
			บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1	น่านที่ 2	490+200.000																						
			(นายศุภชัย มหากิจ)																								
			(นายสาธิต อินนามเพ็ง)																								
					(2) 799,999,286.50				29 มี.ค. 66	(2) 799,999,286.50	18 ก.พ. 69	1,057	0.00	100.00	งานแล้วเสร็จ 9 มี.ค.69												
					(3) 800,000,000.00	19 มี.ค. 69	1,086																				
								26 มี.ค. 69								1,093											
2	101	1	กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ									บ.แพร่ราษฎร์วิทย์ จก.	21 เม.ย. 66	7 ส.ค. 68	840		0.64	100.00	2566								
			น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน	2 (แพร่)	490+200.000 -	15.653	สท.1/8/66		(1) 747,749,000.00																		
			บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2	น่านที่ 2	505+853.000																						
			(นายศุภชัย มหากิจ)																								
			(นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)																								
					(2) 749,999,738.80			20 เม.ย. 66		(2) 749,999,738.80	19 ม.ค. 69	1,005	0.00	100.00	งานแล้วเสร็จ 16 ก.พ.69												
					(3) 750,000,000.00	13 ม.ค. 69	999																				
									(ปรับลดเวลาทำการ)							11 ก.พ. 69	1,028										
																		18 ก.พ. 69	1,035								
3	425	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ									บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900					0.69	58.67	2563					
			ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)	18 (สงขลา)	24+148.450 -	7.183	สท.1/1/64	(1) 569,018,100.00																			
			ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	สงขลาที่ 1	31+331.426																						
			(นายจเรเมธ จันทร์จร)																								
			(นายณพคุณธ ธิชิตศรีไพบุลย์)																								
					(2) 569,468,723.91				21 ต.ค. 63	(2) 569,468,723.91			4.96	71.39	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และขออนุญาตก่อสร้าง จุดตัดผ่านทางหลวงชนบท ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 16 ธ.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 17 ธ.ค.67 - 22 ม.ค.68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70												
					(3) 570,000,000.00																						

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
4	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	118+000.000 - 130+000.000	12.000	สท.1/11/68 9 ก.ค. 68	(1) 732,089,000.00 (2) 732,329,883.80 (3) 750,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	10 ก.ค. 68	28 ส.ค. 70	780	1.97 2.34	10.70 23.21	2568 ติดตั้งไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)	
5	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	130+000.000 - 141+000.000	11.000	สท.1/8/68 26 มิ.ย. 68	(1) 749,748,100.00 (2) 749,998,161.10 (3) 750,000,000.00	บ.พรณิวัรกิจก่อสร้าง และขนส่ง จก.	27 มิ.ย. 68	15 ส.ค. 70	780	2.77 2.91	10.05 25.00	2568 ติดตั้งไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) และการรูกกล้าเขตทาง	
6	117	พิเศษ	อุตรดิตถ์ - ภู่อู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ที่ 2	320+330.000 - 343+544.000	23.214	สท.1/45/68 15 ก.ย. 68	(1) 643,950,000.00 (2) 644,674,641.38 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.สุนิสาจุฬา รัตนการโยธา จก. และ บ.ถนนอมวงศ์บริการ จก.	16 ก.ย. 68	5 ต.ค. 70	750	0.24 2.59	0.75 19.25	2568 ติดตั้งไม้หวงห้าม และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	53.397		(1) 2,694,805,200.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	33.898		(1) 1,545,309,100.00								
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก. (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 64	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68 20 ม.ค. 69	1,080 1,375 1,595	2.28 5.61	72.58 85.82	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	130		ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สลด (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวอภิชา ไสยะอาดตา)	4 (ตาก)		11.000		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	9.103		(1) 1,044,937,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	11.000		(3) 650,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	317	พิเศษ	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา)	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	0.13	99.94	2566
				สระแก้ว (วัฒนานคร)				(2) 899,996,034.40					3.27	99.08	งานแล้วเสร็จ 25 ธ.ค.68
								(3) 900,000,000.00							
2	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลา้งด้านใต้ ตอน 1 (นายไธมาส อินทสาชา) (นายสันติภาพ วัชรโสดาติกุล)	11 (ลพบุรี)	9+600.000 - 25+100.000	15.500	สท.1/12/67 12 ก.ย. 67	(1) 759,161,123.00	บ.อรลักษณ์สิ่งทอบุรี (1994) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	2.94	37.07	2567
				นครสวรรค์ที่ 1				(2) 759,624,112.40					4.70	45.44	ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ
								(3) 760,000,000.00							อุปกรณ์กล้องตรวจจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจ ซึ่งนำหน้ารถบรรทุกติดขัดการก่อสร้าง และปัญหาวิกฤตน้ำมัน
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลา้งด้านใต้ ตอน 2 (นายไธมาส อินทสาชา) (นายธงชัย สงโย)	11 (ลพบุรี)	25+100.000 - 40+300.000	15.200	สท.1/14/67 17 ก.ย. 67	(1) 739,146,658.00	บ. บี ซี ดี ซี จก.	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	2.82	23.25	2567
				นครสวรรค์ที่ 1, พิจิตร				(2) 739,743,205.30					4.90	40.39	ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง
								(3) 740,000,000.00							และปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โทณาคดี)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	48+841.000 - 57+250.000	8.409	สท.1/9/67 12 ก.ย. 67	(1) 686,761,000.00 (2) 687,313,774.80 (3) 690,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	1.15 1.98	87.04 42.09	2567
5	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศิวดล บุญหาชัย)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีทีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	6.74 5.00	61.41 61.29	2567 ติดต้นไม้, สารธารูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง
6	347	พิเศษ	เขี้ยวรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายโสภาส อินทสาขา) (นายนิธิพัฒน์ ภูมิพิมพ์)	13 (กรุงเทพฯ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พรณีนวิรกิจ ก่อสร้าง และขนส่ง จก.	19 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 พ.ค. 69 30 เม.ย. 70	1,020 1,382	1.29 2.02	93.04 82.71	2566 ท่อส่งแก๊ส ปตท. โกล์ฟพื้นที่ก่อสร้างสะพาน
7	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	0.59 4.77	99.72 69.51	2566 งานแล้วเสร็จ 10 ต.ค.68
8	11	พิเศษ	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ) (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายศักดิ์ชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	427+000.000 - 457+000.000	20.000	สท.1/12/68 15 ก.ค. 68	(1) 799,821,000.00 (2) 799,999,184.30 (3) 800,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศวโยธาการ จก.	16 ก.ค. 68	29 มิ.ย. 71	1,080	0.96 2.26	4.41 17.14	2568 พื้นที่ป่ารอการอนุญาต และปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
9	117		นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่ (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพูลทรัพย์ สิริสมบุญ)	5 (พิษณุโลก)		4.850		(1) (2) (3) 430,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
10	117		นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลึง - บ.สวนเจริญ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย สงไย)	5 (พิษณุโลก)		21.700		(1) (2) (3) 1,300,000,000.00							2569 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
11	347		บางกระสัน - บางปะหัน (นายจเรเมธ จันทร์จร) (เจษฎา ไศณณายะ)	13 (กรุงเทพ)		25.401		(1) (2) (3) 1,350,000,000.00							2569 ยกเลิกประกาศ
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	79.959		(1) 4,573,497,681.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	51.951		(3) 3,080,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	34.700		(1) 1,638,339,900.00							
1	1	พิเศษ	กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นางยุมิ ชุ่มไชยพฤษ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สท.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) 859,469,000.00 (2) 859,903,809.30 (3) 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	4.63 5.88	60.28 74.22	2567 ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน

มิถุนายน 2569

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.นารอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาโบทอง จก.	16 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา) <					

มิถุนายน 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงานแผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ
				แขวงทางหลวง									เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
6	41		สี่แยกปทุมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง (นายโอภาส อินทสาชา) (นายอุดม อินใหม่)	16 (นครศรีธรรมราช)		2.740		(1) (2) (3) 460,000,000.00							2569 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	79.168		(1) 2,592,851,406.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	2.740		(3) 460,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	44.550		(1) 608832300.000							
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 2,031,481,568.77 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 24 ต.ค. 66	960 1,913 2,373 2,388 2,437	0.00 0.00	98.12 100.00	2560 งานแล้วเสร็จ 27 ต.ค.68 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0-25 ต.ค.66 - 25 พ.ย.68
2	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสุทัศน์ โทนนาดี)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	51+725.000 - 54+200.000	2.475	สท.1/4/69 3 ก.พ. 69	(1) 717,957,400.00 (2) 718,895,272.24 (3) 720,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา(1979) จก.	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 72	1,080	0.34 0.86	0.45 1.88	2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
3	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายวิโรจน์ สุ่มทุม)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	54+200.000 - 56+375.000	2.175	สท.1/2/69 30 ม.ค. 69	(1) 731,750,000.00 (2) 732,849,975.38 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	31 ม.ค. 69	14 ม.ค. 72	1,080	0.32 1.33	0.44 2.02	2568 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร)
4	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	56+375.000 - 57+625.000	1.250	สท.1/1/69 30 ม.ค. 69	(1) 689,650,000.00 (2) 690,730,320.46 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	31 ม.ค. 69	14 ม.ค. 72	1,080	0.32 0.97	0.56 1.63	2568
5	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 4 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายนิธิพัฒน์ รุมจิมพลี)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	57+625.000 - 59+525.000	1.900	สท.1/6/69 6 ก.พ. 69	(1) 645,000,000.00 (2) 645,154,889.02 (3) 650,000,000.00	บ.กรีนโลท อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	7 ก.พ. 69	21 ม.ค. 72	1,080	0.66 0.39	0.79 0.97	2568
6	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 5 (นายไธมาส อินทสาชา) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี, ปทุมธานี	59+525.000 - 61+875.000	2.350	สท.1/5/69 5 ก.พ. 69	(1) 649,360,000.00 (2) 649,817,758.98 (3) 650,000,000.00	บ.ท่าราบก่อสร้าง จก.	6 ก.พ. 69	20 ม.ค. 72	1,080	1.20 1.59	1.65 3.73	2568 งานดินทอลอดสายสื่อสาร และสายไฟฟ้า

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
7	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 6 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายชุมภู สุขเอมโอฐ)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	61+875.000 - 63+500.000	1.625	สท.1/3/69 3 ก.พ. 69	(1) 629,501,900.00 (2) 629,819,889.78 (3) 740,000,000.00	หจก.สีแสงโยธาทาร	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 72	1,080	1.04 0.62	1.37 1.48	2568	
8	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 1 (นายโอภาส อินทสาชา) (ชุมภู สุขเอมโอฐ)	13 (กรุงเทพ)		2.350		(1) (2) 856,775,560.70 (3) 865,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกรรมท์ จก.							2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 432.2 ลบ.) ประกาศผลผู้ชนะ
9	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 2 (นายโอภาส อินทสาชา) (นายรัชต สุริยนต์)	13 (กรุงเทพ)		2.550		(1) (2) 869,036,004.46 (3) 905,000,000.00	บ.พรณิวัรกิจก่อสร้าง และขนส่ง จก.							2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 452.5 ลบ.) ประกาศผลผู้ชนะ
10	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 3 (นายโอภาส อินทสาชา) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ)		2.400		(1) (2) 827,014,600.10 (3) 870,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซี							2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 435 ลบ.) ประกาศผลผู้ชนะ

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
11	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 7 (นายโสภาส อินทสาชา) (นายนิธิพัฒน์ ภูมิพิสิ)	13 (กรุงเทพ)		2.800		(1) (2) 871,899,772.90 (3) 1,300,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.						2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 650 ลบ.) ประกาศผลผู้ชนะ
12	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 8 (นายโสภาส อินทสาชา) (นายถาวร ตะไกรแก้ว)	13 (กรุงเทพ)		1.400		(1) (2) 886,547,857.03 (3) 965,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จก.						2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 482.5 ลบ.) ประกาศผลผู้ชนะ
13	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอินในส่วนของงานโยธา ตอน 9 (นายโสภาส อินทสาชา) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ)		3.800		(1) (2) 904,172,149.65 (3) 910,000,000.00	บ.ทำรบกก่อสร้าง จก.						2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 455 ลบ.) ประกาศผลผู้ชนะ
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	11.775		(1) 4,063,219,300.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				6	โครงการ	15.300		(3) 5,815,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	5.767		(1) 2,031,481,568.77							