



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน มกราคม 2562

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	<b>1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	17	191.829	7,761,947,484.00
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	8	149.110	5,270,000,000.00 *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	98.548	4,210,579,336.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	16.150	1,100,000,000.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	1	35.000	1,280,206,000.00
	<b>1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	109.460	4,090,863,091.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	9.139	370,000,000.00 *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	11.700	2,300,098,000.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	10	86.030	9,680,000,000.00 *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
2	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	68.770	3,992,740,617.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	25.800	1,920,000,000.00 *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	1	15.966	542,735,000.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	31.947	1,819,098,775.40
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	5	55.748	3,750,000,000.00
	3.3 งานแล้วเสร็จ	1	21.000	653,120,000.00
4	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u>			
	<u>4.1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u>			
	4.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	45.096	1,491,627,533.00
	4.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	4.1.3 งานแล้วเสร็จ	1	20.000	589,147,299.00
	<u>4.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</u>			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	54.300	960,000,000.00 *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
5	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</u>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	52.593	4,870,336,663.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	21.364	1,550,000,000.00 *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
6	<u>โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน</u>			
	<u>กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</u>			
	8.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	15.545	91,993,000.00
	8.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	-
	8.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

## สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	56	625.488	30,629,284,499.40
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	32	417.641	24,600,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	4	91.966	3,065,208,299.00
7	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</b>			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	23	99.794	35,644,227,672.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	4.900	1,522,870,000.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>รวม</b>	24	104.694	37,167,097,672.00
	<b>สรุปโครงการฯ เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	79	725.282	66,273,512,171.40
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	33	422.541	26,122,870,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	4	91.966	3,065,208,299.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	116	1239.789	95,461,590,470.40

8	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง</b>			
	10.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	2.875	925,164,088.26 **
	10.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	19.000	520,000,000.00
	10.3 งานแล้วเสร็จ	2	5.300	1,440,372,425.00
	<b>รวม</b>	4	27.175	2,885,536,513.26

\*\* เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

## สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	<b>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	80	728.157	67,198,676,259.66
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	34	441.541	26,642,870,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	6	97.266	4,505,580,724.00
	<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>	120	1266.964	98,347,126,983.66

\* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>			
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
1	11	1	สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่	22	1026	4	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง
2	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1	23	4063	5	บ.ป่ารามี่แต - อ.โกตาบารู
3	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	24	4027	5	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา
4	-	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1	25	1099	5	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)
5	-	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2	<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>			
6	1026	2	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง	1	103	5	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ
7	218	2	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา	2	101	5	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว
8	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1	3	24	6	อ.ปราสาท - อ.ขุนันท์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
9	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	4	33	6	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1
10	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	5	33	6	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2
11	4169	2	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เจวง - บ.ใต้	6	4	6	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
12	4	3	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย	7	415	6	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1
13	4	3	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว	8	415	7	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2
14	4	3	บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)	9	225	7	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก
15	-	3	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าลอบาโต๊ะ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส	10	101	7	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น
16	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง	<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>			
17	4169	4	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจวง	1	1421	7	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1
18	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1	2	1421	7	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2
19	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	3	1421	8	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวคอก - บ.ใหม่มงคล
20	4	4	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก	4	3180	8	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)
21	1045	4	แยกวังสีสุบ - แยกทางเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุก	5	4	8	ชุมพร - ระนอง ตอน 4
				6	-	8	นราธิวาส - บ.ป่าเซปเต๊ะ ตอน บ.บาไร่บุดอ - บ.ตารอ

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>				<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
1	35	9	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1	4	101	12	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน
2	35	9	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2	5	408	12	อ.นาทวี - ด้านประกอบ
3	35	9	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3	6	-	12	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1
4	-	9	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1	7	-	12	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2
5	-	9	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2	8	-	13	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3
6	-	10	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3	9	-	13	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4
7	3233	10	อ.นครชัยศรี - ต.คอนตุม	10	-	13	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
8	3901	10	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1	11	118	13	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1
9	3901	10	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	12	118	13	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2
10	3902	10	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1	13	410	14	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงจี ตอน 1
11	3902	11	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	14	410	14	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงจี ตอน 2
12	3423	11	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม	<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>			
13	-	11	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	1	1290	14	อ.เชียงใหม่ - อ.เชียงใหม่ ตอน 3
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>				2	12	14	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4
1	118	11	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู	3	4	14	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
2	118	11	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1	4	4	15	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
3	118	12	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	5	348	15	อ.รัฐประศาสตร์ - อ.โคกสูง
				6	4055	15	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>				<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>			
7	3646	15	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1	9	319	18	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวห่ม - อ.พนมสารคาม ตอน 2
8	3646	15	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2	<b>โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน</b>			
9	372	16	ทางเลียบเมืองอรัญประเทศ	1	4070	19	พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4070 ตอน ยะหา - บาละ
<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>				<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>			
<b>กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>				1		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)
1	1	16	นครสวรรค์ - สลกบาตร	2		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)
2	122	16	ทางเลียบเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)	3		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)
3	4	16	อ.ปราจีนบุรี - กระจับปี่ชั้น (LT., RT. เป็นตอนๆ) ตอน 3	4		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)
<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก</b>				5		20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)
1	41	17	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น)	6		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)
2	108	17	เสี้ยวใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ)	7		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>				8		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)
1	3	17	อ.บางปะกง - อ.บางปะกง ตอน 1	9		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)
2	3	17	อ.บางปะกง - อ.บางปะกง ตอน 2	10		21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)
3	3	17	อ.บางปะกง - อ.บางปะกง ตอน 3	11		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
4	3	17	อ.บางปะกง - อ.บางปะกง ตอน 4	12		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)
5	3	18	อ.บางปะกง - อ.บางปะกง ตอน 5	13		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)
6	36	18	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1	14		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)
7	36	18	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2	15		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
8	319	18	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวห่ม - อ.พนมสารคาม ตอน 1				



สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>							
16		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)				
17		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)				
18		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)				
19		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)				
20		23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000)				
21		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000)				
22		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 (กม.92+000.000 - กม.96+410.000) (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี)				
23		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)				
24		24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)				
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7</b>							
1	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1				
2	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8				
3	7	25	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9				
4	7	25	ปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม - ทางแยกต่างระดับโป่ง บนทางหลวงหมายเลขพิเศษหมายเลข 7				

หน้า ที่ 1

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2562

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

มกราคม 2562

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)										
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																		
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																		
1	11	พิเศษ	สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่ (นายอำพนวพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายมานะ คงลี)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน , เชียงใหม่ที่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59	1	1,474,671,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59	15 พ.ค. 62	1,080	2.59	34.25	ติดต้นไม้ในเขตทาง		
								2	1,474,672,618.00					7 มิ.ย. 63	1,469		1.38	24.83
								3	1,474,695,000.00					(ขยายอายุสัญญา)				
2	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.คอนแก้ว ตอน 1 (นายอำพนวพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสิงแก้ว สลึงวงศ์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	15+310.000 - 23+000.000	7.690	สท.1/10/61	1	288,751,000.00	บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป	1 ก.พ. 61	23 ต.ค. 62	630	2.95	19.28	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดต้นไม้หวงห้าม และ สาธารณูปโภค		
								2	364,999,475.80					6.64	34.19			
								3	365,000,000.00									
3	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.คอนแก้ว ตอน 2 (นายอำพนวพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายชำนาญ สุวรรณ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	23+000.000 31+644.000	8.644	สท.1/11/61	1	328,240,000.00	บ.ส.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	20 ก.พ. 63	750	1.31	7.45			
								2	414,998,855.00					3.55	27.72			
								3	415,000,000.00									
4	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ส่วนที่ 1 (นายสว่าง บุรณานุกิจ) (นายภทิล ศรีท้วม)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	0+000.000 - 9+025.000	9.025	สท.1/26/58	1	902,272,111.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพร์สเชียงใหม่ จำกัด	29 ก.ค. 58	13 ม.ค. 61	900	0.11	100.00	งานแล้วเสร็จ ม.ค.62		
								2	905,996,392.94					8 ธ.ค. 61	1,229		0.15	100.00
								3	1,790,970,000.00					7 ม.ค. 62	1,259			
													(ขยายอายุสัญญา)					
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ส่วนที่ 2 (นายสว่าง บุรณานุกิจ) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	9+025.000 - 18+411.533 และ 0+000.000 - 2+628.000	12.014	สท.1/25/58	1	888,697,756.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	29 ก.ค. 58	15 ต.ค. 60	810	3.47	78.57	แก้ไขสัญญา ปรับลดเวลาทำการ 1 วัน		
								2	893,454,212.21					25 พ.ย. 60	851		5.42	82.30
								3	-					15 ก.ค. 62	1,448			
													(ขยายอายุสัญญา)					
													14 ก.ค. 62	1,447				

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6	1026	พิเศษ	บ.ดอนไทย - บ.ผาเวียง (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายธรรากร กิจกอบสิน)	2 (แพ่ง) น่านที่ 1	0+000.000 - 8+600.000	8.600	สท.1/22/61 16 ก.พ. 61	(1) 188,000,000.00 (2) 224,465,228.50 (3) 225,000,000.00	บ. กิม แซ่ จั้ว จำกัด	17 ก.พ. 61	10 ต.ค. 62	540	8.33 9.61	45.70 60.20			
7	218	พิเศษ	บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม - บ.โคกสีพัฒนา (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอัมพล สุทธิเสมอ)	10 (นครราชสีมา) บุรีรัมย์	34+000.000 - 50+600.000	16.600	สท.1/18/61 9 ก.พ. 61	(1) 302,000,000.00 (2) 303,846,194.10 (3) 304,000,000.00	หจก.บุรีรัมย์พัฒนาสิทธิ์	10 ก.พ. 61	2 ต.ค. 62	600	6.45 8.60	79.99 52.44			
8	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองช่อม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสุชล รอยห์ตถกิจ)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	3+800.000 - 10+500.000	6.700	สท.1/16/61 31 ม.ค. 61	(1) 299,862,000.00 (2) 404,943,247.40 (3) 405,000,000.00	หจก.มาตรฐานจักรกล	1 ก.พ. 61	21 ม.ค. 63	720	4.38 4.36	25.30 27.88			
9	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองช่อม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	10+500.000 - 16+300.000	5.800	สท.1/20/61 9 ก.พ. 61	(1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00	หจก.มาตรฐานจักรกล	10 ก.พ. 61	31 ธ.ค. 62	690	7.42 3.49	13.82 30.44			
10	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองช่อม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	16+300.000 - 22+300.000	6.000	สท.1/34/61 30 มี.ค. 61	(1) 283,411,844.00 (2) 377,938,695.30 (3) 378,000,000.00	หจก.ทองมณีก่อสร้าง	31 มี.ค. 61	18 พ.ค. 63	780	0.51 2.60	24.18 20.28			
11	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เจวง - บ.ใต้ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	29+531.000 - 40+100.000	10.569	สท.1/26/61 19 ก.พ. 61	(1) 363,296,000.00 (2) 459,868,547.20 (3) 460,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด	20 ก.พ. 61	9 เม.ย. 63	780	3.86 5.24	23.44 21.05	ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
12	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	17 (กระบี่) พังงา	813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000	28.030	สท.1/6/59 21 เม.ย. 59	(1) 794,200,000.00 (2) 835,151,409.00 (3) 835,660,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย. 59	8 ต.ค. 61 17 ธ.ค. 61 3 ก.ค. 62	900 970 1168	9.09 8.25	67.76 66.91												
13	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	803+000.000 - 813+300.000	10.300	สท.1/28/61 23 ก.พ. 61	(1) 371,700,000.00 (2) 404,006,876.75 (3) 405,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จำกัด	24 ก.พ. 61	16 ต.ค. 62	600	3.63 5.47	12.32 35.01	ติดต้นไม้ในเขตทาง											
14	4066	พิเศษ	บ.มือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	26+050.000 - 32+200.000, 35+100.000 - 35+600.000, 38+900.000 - 43+100.000	10.850	สท.1/25/61 19 ก.พ. 61	(1) 245,520,000.00 (2) 247,208,888.30 (3) 250,000,000.00	บ.อัครพันธุก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	11 ธ.ค. 62	660	5.87 7.24	38.89 45.99												
15		พิเศษ	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ป่าลอป่าติะ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	0+000.000 - 11+200.402 (NEW ROAD) และ 9+792.000 - 12+570.000 (HWY.NO.4136)	13.978	สท.1/6/60 26 ม.ค. 60	(1) 349,888,812.00 (2) 439,999,661.50 (3) 349,889,000.00	บ.ซี.แอนด์.ซี. ทีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	27 ม.ค. 60	18 ต.ค. 61 15 ก.พ. 62	630 750	1.36 2.18	98.73 99.50												
16	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายชุมภู สุขเอ็มโอฐ)	4 (ตาก), 5 (พิษณุโลก) กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1	25+200.000 - 31+600.000, 36+000.000 - 41+250.000 และ 42+150.000 - 47+000.000	16.500	(1) (2) (3)	569,732,985.30 570,000,000.00				780			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
17	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจวง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงศ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531		(1) (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00				930			รอลงนามสัญญา
18	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายพินิจ เลือขวานา)	11 (ลพบุรี) สิงห์บุรี, นครสวรรค์ที่ 2	0+000.000 - 14+600.000	14.600		(1) (2) 999,969,000.70 (3) 1,000,000,000.00				900			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานอมนิติจ้าง
19	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐินิช)		14+600.000 - 28+000.000	13.400		(1) (2) 1,299,926,414.80 (3) 1,300,000,000.00				990			เสนอกรมพิจารณา
20	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก (นายปิยชาติ ปลื้มภิมภยนาฏ) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362		(1) (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00				840			รอลงนามสัญญา
21	1045	พิเศษ	แยกวังสี่สูบ - ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสี่สูบ - ต.ผาจุก (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ที่ 2	13+100.000 - 17+379.000	4.279	สท.1/5/62 30 ม.ค. 62	(1) 112,668,000.00 (2) 172,151,421.80 (3) 230,000,000.00	บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 ม.ค. 62	24 ก.พ. 63	390			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
22	1026	พิเศษ	บ.ดอนไทย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 1	8+600.000 - 17+000.000	8.400	สท.1/1/62 30 ม.ค. 62	(1) 282,600,000.00 (2) 288,372,607.30 (3) 300,000,000.00	บ.สหชนสงฆ์ธานี จำกัด	31 ม.ค. 62	23 ก.ค. 63	540			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ทาง หมวด เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
23	4063	พิเศษ	บ.ปารามิแต - อ.โกตาบารู (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	0+100.000 - 7+200.000 และ 9+400.000 - 9+917.000	7.617		(1) (2) 266,503,513.00 (3) 270,000,000.00				600			ระหว่างขั้นตอนเสนอ สงป. พิจารณาราคาเหมาะสม	
24	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจรรุญ ชัยทอง)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100		(1) (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00				570			ระหว่างขั้นตอนเสนอ สงป. พิจารณาราคาเหมาะสม	
25	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+300.000 - 121+000.000	53.000		(1) (2) 179,800,016.40 (3) 180,000,000.00				360			เสนอกระทรวงฯ พิจารณาอนุมัติจ้าง	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				17	โครงการ			(1) 7,761,947,484.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				8	โครงการ			(3) 5,270,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ			(1) -								
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)</b>																
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จวน ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป่าะ (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายเลอเกียรติ์ สนิธิเกษร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	49+770.000 - 64+115.556	14.345	สท.1/6/61 17 ม.ค. 61	(1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม	18 ม.ค. 61	7 ม.ค. 63	720	1.13 5.63	6.14 31.82	อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบและขอขยาย สัญญาจากปัญหาติดขัดต้นไม้ หวงห้าม	
2	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) แพร่	282+650.000 - 291+575.000 (169+050.000 - 177+975.000) (เดิม)	8.925	สท.1/5/60 23 ธ.ค. 59	(1) 541,410,000.00 (2) 546,598,310.40 (3) 550,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	24 ธ.ค. 59	13 ธ.ค. 61 23 เม.ย. 62	720 851	4.99 7.91	81.80 80.05	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
3	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.ชุมชนธิ์ - แยกทางหลวง หมายเลข 2085 ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิกิจ) (นายธงชัย ชูกร)	9 (อุบลราชธานี) สุรินทร์	189+800.000 - 224+800.000	35.000	สท.1/15/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,280,206,000.00 (2) 1,365,081,017.70 (3) 1,376,380,000.00	บ.บุรีรัมย์รัชชัย ก่อสร้าง จำกัด	1 มี.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	0.95 4.42	100.00 77.52	งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย. 61
4	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61 26 ก.พ. 61	(1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00	บ.บัญชากิจ จำกัด	27 ก.พ. 61	13 ต.ค. 63	960	1.22 1.70	6.53 15.55	ติดสารธรูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)
5	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงไย)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	69+250.000 - 81+000.000	11.750	สท.1/23/61 19 ก.พ. 61	(1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00	บ.โรจนสินก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	6 ต.ค. 63	960	0.96 1.77	12.07 17.36	
6	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายสมหมาย คงช่วย)	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60 20 มี.ค. 60	(1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จำกัด	21 มี.ค. 60	4 มี.ค. 63	1,080	0.08 5.36	0.36 45.60	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ,ต้นไม้ในเขตทาง, พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
7	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายชำนาญ รุจิรเมธา)	17 กระบี่ พังงา	0+000.000 - 10+061.000	10.061	สท.1/14/61 31 มี.ค.61	(1) 309,000,000.00 (2) 359,952,048.50 (3) 360,000,000.00	บ.สินเจริญสนม จำกัด	1 ก.พ. 61	23 ก.ย.62	600	3.63 11.76	28.66 52.15	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)								
8	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายจิรวุฒิ สุจริตรุระการ)	17 กระบี่ พังงา	10+061.000 - 21+381.000	11.320	สท.1/13/61 31 ม.ค.61	(1) 290,000,000.00 (2) 404,291,307.00 (3) 405,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด	1 ก.พ. 61	22 พ.ย.62	660	4.03 7.79	27.94 46.49		
9	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2	142+780.000 - 152+200.000	9.420	สท.1/4/62 30 ม.ค.62	(1) 290,999,756.00 (2) 456,136,224.30 (3) 460,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง	
10	101	พิเศษ	อ.ร่องควาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายอำนาจพ เจริญศักดิ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000) (เดิม)	16.150	(1) (2) (3)	1,099,443,438.00 1,100,000,000.00				1080			เสนอกระทรวงฯ พิจารณาอนุมัติจ้าง	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				8	โครงการ	98.548		(1) 4,210,579,336.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	16.150		(3) 1,100,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	35.000		(1) 1,280,206,000.00								
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนขง</b>																
1	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	19+000.000 - 35+000.000	16.000	สท.1/5/61 17 ม.ค. 61	(1) 646,358,680.00 (2) 719,957,226.04 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จำกัด	18 ม.ค. 61	5 ก.ค. 63	900	1.17 3.21	6.86 22.57	ติดต้นไม้ พื้นที่ป่าสงวน กรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่สปก. และ สาธารณูปโภค	
2	1421	พิเศษ	เขียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	35+000.000 - 48+190.000	13.190	สท.1/7/61 31 ม.ค. 61	(1) 680,816,411.00 (2) 719,759,073.00 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จำกัด	1 ก.พ. 61	18 ส.ค. 63	930	1.56 2.60	20.01 21.20	ติดพื้นที่ป่าไม้ สปก. และ สาธารณูปโภค	





ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
																(1) ค่างานตามสัญญา	
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>																	
1	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	9+800.000 - 13+300.000	3.500	สท.1/17/61 9 ก.พ. 61	(1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	10 ก.พ. 61	29 เม.ย. 63	810	0.00 1.63	0.66 24.81	ติดสาธารณูปโภค		
2	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายศักดิ์ชาย เรืองจันทร์)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	13+300.000 - 17+400.000	4.100	สท.1/12/61 31 ม.ค. 61	(1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	1 ก.พ. 61	20 พ.ค. 63	840	0.05 2.33	1.08 21.80	ติดต้นไม้ และสาธารณูปโภค รอพิจารณาแก้ไขแบบ		
3	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายชุมพล ทองมาก)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	17+400.000 - 21+500.000	4.100	สท.1/24/61 19 ก.พ. 61	(1) 794,043,000.00 (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 ก.พ. 61	7 ส.ค. 63	900	1.60 2.29	6.77 19.37	ติดสาธารณูปโภค		
4			พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนานุกิจ) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)					(1) (2) (3) 680,000,000.00								ระหว่างเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง	
5			พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนานุกิจ) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)					(1) (2) (3) 600,000,000.00								ระหว่างเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง	

ลำดับ ที่	ทาง หมาย เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้	
6			พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายภัทรพล ต่างจงราช)		28+030.000 - 30+300.000			(1) (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00				720			ประกาศฯ 2 มกราคม 2562 ยื่นเสนอราคา 31 มกราคม 2562
7	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575		(1) (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00				900			ระหว่างขั้นตอนเสนอ สงป. พิจารณาราคาเหมาะสม
8	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)		62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500		(1) (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00				930			คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา
9	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมใจ ชาวพลศรี)		73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759		(1) (2) 1,219,760,439.83 (3) 1,270,000,000.00				1080			ประกาศฯ 2 มกราคม 2562 ยื่นเสนอราคา 31 มกราคม 2562
10	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายธงชัย ชูกร)		62+300.000 - 73+800.000 (RT.)	11.500		(1) (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00				900			เสนอกรมพิจารณา

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน							
11	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสว่าง บูรณธนาภิกข) (นายยุทธนา นวลเงิน)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759		(1) (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00				1080				เสนอกรมพิจารณา
12	3423	พิเศษ	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายธีระศักดิ์ มาคง)		0+200.000 - 7+137.000	6.937		(1) (2) 299,188,777.70 (3) 300,000,000.00				660				ระหว่างขั้นตอนเสนอ สป. พิจารณาราคาเหมาะสม
13			อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ			9.000		(1) (2) (3) 1,700,000,000.00								ระหว่างเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	11.700		(1) 2,300,098,000.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				10	โครงการ	86.030		(3) 9,680,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		-								
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>																
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู่ (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายศรัชัย จันทร์นวล)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	42+000.000 - 51+250.000	9.250	สท.1/21/60 13 มี.ค. 60	(1) 634,500,000.00 (2) 649,753,866.40 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สทวิศวโยธาการ จำกัด	14 มี.ค. 60	3 ธ.ค. 61 26 ธ.ค. 61	630 653	0.42 0.00	66.10 100.00		
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	51+250.000 - 57+900.000	6.650	สท.1/3/61 17 มี.ค. 61	(1) 238,422,908.00 (2) 324,971,496.08 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนวงค์ก๊อปปี้	18 มี.ค. 61	12 พ.ค. 62	480	0.07 12.36	2.52 75.65	ติดต้นไม้ และอยู่ระหว่าง ขอเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
3	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน บ.ป่างน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวุฒิมโหจันทร์ จักขุสุวรรณ)	2 (แพ่ง) เขียงรายที่ 1	57+900.000 - 62+500.000	4.600	สท.1/4/61 17 ม.ค. 61	(1) 237,070,600.00 (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงค์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 เม.ย. 62	450	0.05 2.38	2.38	ติดตั้งไม้ และอยู่ระหว่าง ขอเช่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ		
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน (นายอานาภาพ เจริญศักดิ์) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพ่ง) น่านที่ 2	452+400.000 - 471+955.000	19.555	สท.1/32/61 28 ก.พ. 61	(1) 628,500,000.00 (2) 629,908,073.20 (3) 630,000,000.00	บ.แพร์ธำรงวิทย์ จำกัด	1 มี.ค. 61	18 ก.พ. 63	720	10.57 2.81	48.36 23.08			
5	408	พิเศษ	อ.นาทวี - ด้านประกอบ (นายปิยชาติ ปลื้มภิมภิมานู) (นายจรูญ ชัยทอง)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2	235+459.000 - 251+425.000	15.966	สท.1/9/59 25 เม.ย. 59	(1) 542,735,000.00 (2) 565,665,875.10 (3) 589,880,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอเนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	26 เม.ย. 59	15 เม.ย. 61 13 ส.ค. 61 12 ก.ย. 61 2 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61	720 840 870 890 919	7.78 6.99	94.97 100.00	งานแล้วเสร็จ 29 ต.ค.61		
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวิมล วิสมีตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง		
7	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวิมล วิสมีตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
8	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	18 (สงขลา) ปัตตานี	12+050.000 - 15+000.000	2.950	สท.1/3/62 30 ม.ค. 62	(1) 382,259,000.00 (2) 383,549,497.55 (3) 400,000,000.00	บ.ตาปีแทรกเตอร์ จำกัด	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง		
9	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	18 (สงขลา) ปัตตานี	15+000.000 - 18+500.000	3.500	สท.1/7/62 30 ม.ค. 62	(1) 338,736,109.00 (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือขั้ว การโยธา	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง		
10	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสาร ทونغพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	18+500.000 - 22+000.000	3.500	(1) (2) (3)	(1) (2) 388,465,371.86 (3) 390,000,000.00				630			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง		
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิชาญ เคชคำฟู)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1, เชียงใหม่ที่ 2	20+200.000 - 31+700.000	11.500	(1) (2) (3)	(1) (2) 759,757,193.60 (3) 760,000,000.00				720			เสนอกระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง		
12	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายณัฐพล แก้วอุ)	1 (เชียงใหม่), 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2, เชียงรายที่ 1	31+700.000 - 42+000.000 และ 62+500.000 - 63+000.000	10.800	(1) (2) (3)	(1) (2) 769,361,772.46 (3) 770,000,000.00				660			รอลงนามสัญญา		

ลำดับ ที่	ทาง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน								
13	410	พิเศษ	บัตดानी - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตีะ - บ.ตะบิงดิงจี ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายอนวัช ห้อยโสภา)	18 (สงขลา) ยะลา	50+540.000 - 59+955.000	9.415	สท.1/2/62 30 ม.ค. 62	(1) 392,922,000.00 (2) 395,894,668.00 (3) 445,000,000.00	หจก.ชินวระยะลาก่อสร้าง	31 ม.ค. 62	24 มิ.ย. 63	510			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง		
14	410	พิเศษ	บัตดानी - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาตีะ - บ.ตะบิงดิงจี ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายบุญศรีรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) ยะลา	59+955.000 - 68+555.000	8.600	สท.1/6/62 30 ม.ค. 62	(1) 393,970,000.00 (2) 398,731,837.30 (3) 445,000,000.00	หจก.ฉัตรชัยการโยธา	31 ม.ค. 62	24 พ.ค. 63	480			อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				10	โครงการ	68.770		(1) 3,992,740,617.000									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	25.800		(3) 1,920,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	15.966		(1) 542,735,000.000									
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>																	
1	1290	1	อ.เขียงแสน - อ.เขียงของ ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 2	72+027.000 (ใหม่) / 21+000.000 (เก่า) - 93+027.000 (ใหม่) / 0+000.000 (เก่า)	21.000	สท.1/4/59 30 มี.ค. 59	(1) 653,120,000.00 (2) 670,918,433.30 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จำกัด	31 มี.ค.59	18 มิ.ย. 61 27 ก.ค. 61 6 ต.ค. 61	810 849 920	0.07 0.00	99.49 100.00	งานแล้วเสร็จ 5 ต.ต.61		
2	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายอำนาจพร ศรีอิสราณสุรณ) (นายวัลลภ นวกลม)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59 31 พ.ค. 59	(1) 1,356,098,775.40 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00 (ปรับลดค่างาน)	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62	1,080 1,077	2.69 5.18	72.21 81.16	ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
3	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำราญ สุตระกูล)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61 14 ก.พ. 61	(1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00	หจก.หาดใหญ่ เรืองชัยการโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	0.06 6.12	2.60 52.51	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
4	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สต.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.06 5.70	2.69 33.97	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
5	348	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)		2+700.000 - 22+664.000	19.964		(1) (2) 903,474,420.90 (3) 1,000,000,000.00				1,050			คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา		
6	4055	พิเศษ	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	6+392.000 - 12+565.000	6.173		(1) (2) 312,726,473.20 (3) 320,000,000.00				450			เสนอกะทรวงฯ พิจารณาอนุมัติจ้าง		
7	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สติงบท) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิกิจ) (นายมนัส สอนไวย)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500		(1) (2) 1,012,219,013.20 (3) 1,035,000,000.00				1080			เสนอกะทรวงฯ พิจารณาอนุมัติจ้าง		
8	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สติงบท) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิกิจ) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	10+500.000 - 25+211.000	14.711		(1) (2) 895,559,522.50 (3) 1,035,000,000.00				1080			เสนอกะทรวงฯ พิจารณาอนุมัติจ้าง		





ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)		(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(1)	(2)								
1	41	พิเศษ	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300		(1) (2) 750,035,832.00 (3) 780,000,000.00				990				เสนอกระทรวงฯ พิจารณานอุมัติจ้าง	
2	108	4	เขียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอุดม เลือคนอง)	1 (เขียงใหม่) แม่ฮ่องสอน	198+000.000 - 278+000.000	20.000		(1) (2) 179,989,688.80 (3) 180,000,000.00				360				ระหว่างขั้นตอนเสนอ สงป. พิจารณาราคาเหมาะสม	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				-	โครงการ	-			-								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	54.300		(3) 960,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-			-								
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>																	
1	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนโลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63	900	1.94 2.15	4.50 19.31	ติดสิ่งปลูกสร้างรูก้าเขตทาง และ สาธารณูปโภค		
2	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63	900	1.61 3.32	11.14 29.10	ติดสิ่งปลูกสร้างรูก้าเขตทาง และ สาธารณูปโภค		
3	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) ถึง 31 ม.ค.62 (นายกำพล ชูชวานา) รก.ตั้งแต่ 1 ก.พ.62	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61 9 ก.พ. 61	(1) 517,000,000.00 (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00	บ.กรีนโลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	10 ก.พ. 61	28 ก.ค. 63	900	0.66 2.10	4.84 19.63	ติดสิ่งปลูกสร้างรูก้าเขตทาง และ สาธารณูปโภค		
4	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิโรจน์ ไชยบุตร)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	64+600.000 - 70+300.000	5.700	สท.1/15/61 31 ม.ค. 61	(1) 550,192,090.00 (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	1 ก.พ. 61	16 พ.ย. 63	1,020	3.13 1.67	18.60 16.49			





ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>																	
1	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศร์ จำกัด	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.00	0.21	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
							(2)	1,549,505,066.44					8.21	56.59			
							(3)	1,544,850,000.00									
2	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ)	4+100.000 - 9+000.000	4.900		(1)					930	-	-	เสนอกรมยกเลิกประกาศประกวดราคา		
							(2)	1,522,342,528.70									
							(3)	1,522,870,000.00									
3	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายรัชชัย ภูริธร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63	990 1,314	0.10	9.01	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา		
							(2)	1,706,983,214.98					4.57	45.10			
							(3)	1,701,860,000.00									
4	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายโกเมษฐ วาษีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62 13 มิ.ย. 62	870 974	2.85	43.70	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
							(2)	1,545,658,811.28					10.31	58.09			
							(3)	1,470,899,000.00									
5	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000 ) (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไซ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62	930	0.87	43.45	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
							(2)	1,751,111,887.02					5.26	91.18			
							(3)	1,687,653,000.00									

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.66 5.97	6.89 59.91	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)		
7		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00 4.48	0.11 56.15	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
8		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพรวำรงวิทย์ จำกัด	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62	1,020	0.06 4.92	3.50 49.02	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
9		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.00 5.55	2.12 55.37	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบงานสะพาน		
10		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายมงคล นวลเกลี้ยง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63	1,080	0.03 3.62	1.21 34.39	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบและสัญญา		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62	960	0.00 6.35	0.10 66.76	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน แก้ไขแบบงานสะพาน		
12		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายปรเมธ ถาวโรจน์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	ทจก.นากก่อสร้าง	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	0.00 6.66	0.03 69.43	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
13		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	ทจก.นากก่อสร้าง  (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62	900 1,005	3.58 6.49	72.41 72.66	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
14		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายเอนก ทองฉาย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62	1,020	1.03 8.06	14.44 62.97	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน		
15		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา) รก.ตั้งแต่ 30 ม.ค.62 (เดิม นายธนา สันติศักดิ์ ถึง 29 ม.ค.62)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด  (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63	990 1,284	0.34 3.64	5.12 13.97	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
16		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,836,525,700.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64	1,080 1,470	0.00 4.36	0.63 58.06	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,842,051,862.09								
								(3)	1,954,000,000.00								
17		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุชาติ โยมเงิน)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1)	1,289,728,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	9 ก.ย. 60	23 ส.ค. 63	1,080	0.00 1.56	0.04 23.81	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค	
								(2)	1,298,965,834.86								
								(3)	1,701,000,000.00								
18		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,314,935,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	0.19 4.65	11.72 48.77	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน แก้ไขแบบงานสะพาน	
								(2)	1,318,895,620.72								
								(3)	1,414,000,000.00								
19		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นงู) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฉิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59 28 ก.ย. 59	(1)	1,211,444,000.00	พจก.นากก่อสร้าง	29 ก.ย. 59	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1077	0.56 4.94	46.80 52.41	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค	
								(2)	1,252,980,732.34								
								(3)	1,430,000,000.00								
20		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59 28 ก.ย. 59	(1)	1,231,041,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 59	16 ม.ค. 62 25 พ.ย. 62	840 1153	4.70 1.90	64.07 57.99	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
								(2)	1,231,041,506.58								
								(3)	1,413,000,000.00								





ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		
														เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7</b>																
1	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	2+300.000 - 5+500.000	3.200	กท./eb 32/59 5 ก.พ. 59	(1) 738,805,735.00 (2) 743,028,180.60 (3) 865,000,000.00	บ.ชัยนันทิคำวัตถุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 กษยอายุสัญญา	20 พ.ค. 61 15 ต.ค. 61 23 พ.ย. 61	780 928 967	0.00 0.00	99.51 100.00	(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) งานแล้วเสร็จ 11 ต.ค.61	
2	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 8 (นายสว่าง บุรณธนาภิกข) (นายมนัส สอนไวย)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	24+700.000- 26+800.000	2.100	กท./eb 36/59 8 ก.พ. 59	(1) 701,566,690.00 (2) 704,756,988.30 (3) 730,000,000.00	บ.วินชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 กษยอายุสัญญา	11 เม.ย. 61 30 พ.ย. 61 30 ธ.ค. 61	720 953 983	1.63 0.00	99.97 100.00	(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) งานแล้วเสร็จ 21 ธ.ค.61	
3	7	พิเศษ	กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ตอน 9 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายวีระศักดิ์ รัตนบุญพงศ์)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	26+800.000- 29+675.000	2.875	กท./eb 33/59 5 ก.พ. 59	(1) 925,164,088.26 (2) 801,437,129.70 (3) 930,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 กษยอายุสัญญา	2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61 13 มี.ค. 62 12 เม.ย. 62	900 976 1,092 1,122	4.03 2.68	95.24 92.28	(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง)	
4	7	พิเศษ	ปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางแยก ต่างระดับหนองขาม - ทางแยก ต่างระดับโป่ง บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายภทิล ศรีท้วม)	สำนักบำรุงทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ 2	100+200.000 - 119+200.000	19.000		(1) (2) 519,993,475.30 (3) 520,000,000.00				540			(เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง) ประกาศฯ 4 มกราคม 2562 ยื่นเสนอราคา 4 กุมภาพันธ์ 2562	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	2.875		(1) 925,164,088.26								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	19.000		(3) 520,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	5.300		(1) 1,440,372,425.00								