



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	<u>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</u>			
	<u>1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	50	586.039	34,144,436,227.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	8	58.004	6,170,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	14	240.897	9,676,488,949.00
	<u>1.2 กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	26.320	2,010,483,236.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	0.000	550,000,000.00
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	<u>1.3 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	26.320	2,010,483,236.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	15.125	1,330,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	0.861	363,600,000.00
	<u>1.4 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	21.279	1,296,622,260.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	17.312	800,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	<u>1.5 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	26.149	4,116,544,800.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	1.050	400,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	5	32.104	4,216,351,212.71

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	64.081	3,596,164,300.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	23.214	650,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.7 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	9.103	1,044,937,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	11	138.959	8,229,641,981.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.9 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	123.718	3,201,683,706.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	10.353	192,216,600.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	81	1,021.968	59,650,996,746.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	14	114.705	9,900,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	21	284.215	14,448,656,761.71

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</u>			
	<u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	5.767	2,031,481,568.77
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	6	11.775	4,300,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	3.700	1,544,850,000.00
	รวม	8	21.242	7,876,331,568.77
	<u>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	84	1,027.735	61,682,478,314.77
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	20	126.480	14,200,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	22	287.915	15,993,506,761.71
	รวมทั้งสิ้น	126	1,442.130	91,875,985,076.48

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<u>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</u>				<u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u>
			<u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u>	22	333	6	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐ - ต.หนองสรวง ตอน 1
1	106	1	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน	23	333	6	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐ - ต.หนองสรวง ตอน 2
2	106	1	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น	24	3260	6	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม
3	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน	25	352	6	อ.ัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา
4	1202	1	พะเยา - บ.สันตันแห่น	26	4009	7	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสับ - อ.บ้านนาสาร
5	1023	2	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น	27	4140	7	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	28	4	7	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	29	4	7	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2
8	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	30	4	7	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1
9	1124	3	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น	31	4	8	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
10	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1	32	-	8	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1
11	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2	33	-	8	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2
12	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3	34	4	8	ราชกรุฑ - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย
13	1112	4	สกลบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า	35	4027	9	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
14	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	36	419	9	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน
15	1065	4	อ.พวานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลลา - อ.บางระกำ	37	4037	9	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
16	201	4	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ	38	4055	9	บ.ป่าเซ - บ.ไอรพีแซ
17	2275	4	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา	39	42	9	บ.คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ได้นนท - บ.ลำซิ่ง
18	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1	40	42	10	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ได้นนท
19	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2	41	425	10	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
20	-	5	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4				
21	32	5	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
42	107	10	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่สาย	65	4006	14	ราชกรุ - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย
43	106	10	อ.เถิน - อ.ลิ้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง	66	4225	15	สวนปาล์ม - คลองขี้ ตอน บ.โนนปง - คลองขี้
44	1317	10	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน	67	4	15	บ.หินลาด - บ.นายพุย
45	11	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 1	68	4	15	ราชกรุ - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์
46	11	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 2	69	-	15	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน
47	1020	11	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1	70	410	15	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงดิงจี - อ.ธารโต
48	1020	11	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2	71	42	15	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1
49	1021	11	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1	72	42	16	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2
50	1021	12	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2				กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
51	101	12	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง	1	1	16	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา
52	1	12	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม				กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
53	115	12	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว	1	103	16	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1
54	2013	12	บ.แยง - บ.หนองกระเทียม	2	103	16	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2
55	3395	12	อ.วัฒนานคร - โคกกลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม	3	103	17	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3
56	3093	13	ปากท่อ - ธารน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวณ	4	415	17	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4
57	3296	13	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน	5	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1
58	4103	13	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน	6	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2
59	4009	13	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคร	7	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3
60	401	13	ท่าโรงช้าง - กิโศศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง
61	4013	14	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพั่น	1	113	18	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน
62	4016	14	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.โนนตุล - อ.นบพิตำ	2	4046	18	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 1
63	4014	14	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน	3	4046	18	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 2
64	4151	14	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาคารจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1	31	18	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1	1	-	22	ทางเลียยมืองเชียงของ
2	31	19	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2				กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
3	3901	19	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	1	317	23	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1
4	3902	19	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	2	317	23	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2
5	304,306	19	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	3	117	23	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองปลั่งด้านใต้ ตอน 1
6	9	20	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค	4	117	23	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองปลั่งด้านใต้ ตอน 2
7	340	20	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	5	340	23	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1
8	3	20	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	6	340	24	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2
9	31	20	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	7	347	24	เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด
10	35	20	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกทางแยกต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน	8	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1
11	34	21	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล	9	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2
			กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	10	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
1	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1	11	11	25	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ)
2	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2				กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย
3	425	21	ทางเลียยมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	1	1	25	แม่เชียงรายบน - ดอนไชย
4	118	22	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1	2	1	25	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน
5	118	22	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2	3	4	25	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด
6	117	22	อุดรดิตถ์ - ภูตู ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง	4	4	25	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน
				5	117	26	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก
				6	4	26	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อดานช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ)

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u>				
1	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)				
2	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
3	M9	27	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 1				
4	M9	27	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 2				
5	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 3				
6	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 4				
7	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 5				
8	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 6				

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	ทาง หมายเลข	มาตรา ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
					แขวงทางหลวง									แผนงาน		
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	106	พิเศษ	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 1 (เชียงใหม่) ลำพูน	119+820.000 - 136+000.000	16.180	สท.1/1/65 16 ธ.ค. 64	(1) 794,279,950.00 (2) 799,977,338.20 (3) 800,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จก.	17 ธ.ค. 64	4 พ.ค. 67 24 ธ.ค. 67 21 ม.ค. 68	870 1,104 1,132	1.07 0.83	99.00 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 27 ม.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 22 ม.ค.68 - 29 ม.ค.68	
2	106	พิเศษ	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น (นายจรัส ดำรงคพานิช) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	60+600.000 - 74+500.000 (เดิม) หรือ 154+491.000 - 168+391.000 (ใหม่)	13.900	สท.1/4/66 23 มี.ค. 66	(1) 647,515,000.00 (2) 649,486,107.70 (3) 650,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	24 มี.ค. 66	12 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 10 เม.ย. 68	720 741 749	1.07 1.12	99.99 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 10 เม.ย.68	
3	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน (นางปริญญ์ เดชชนรราช) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) พะเยา,น่านที่ 1	58+800.000 72+000.000	13.200	สท.1/1/66 15 ก.พ. 66	(1) 197,999,000.00 (2) 299,999,477.48 (3) 300,000,000.00	กิจการเข้าร่วม Consortium of ACG and RNP	16 ก.พ. 66	8 ส.ค. 67 31 มี.ค. 68	540 775	5.56 0.00	100.00 100.00	2565 งานแล้วเสร็จ พ.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 1 เม.ย.68 - 9 เม.ย.68 และ 10 เม.ย.68 - 8พ.ค.68	
4	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันตันแฮน (นายวิระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	2 (แพร่) พะเยา,เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64	20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	2.17 0.00	83.20 100.00	2564 ติดสิ่งปลูกสร้างรื้อย้าย และติดสาธารณูปโภค (ประปา,ไฟฟ้า,สายสื่อสาร) งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มิ.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 มิ.ย.68 - 23 พ.ค.69	

สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	1023	1	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	2 (แพร่) แพร่	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สท.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพร่ธาราวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	29 มิ.ย. 67	1,020	0.00 0.00	99.93 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ มิ.ย.68 ปรับร้อยละ 0 30 มิ.ย.67 - 15 เม.ย.68 งค/ลดค่าปรับ 16 เม.ย.68 - 5 มิ.ย.68 และ 6 มิ.ย.68 - 12 มิ.ย.68
6	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	19 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 เม.ย. 69 19 ก.ย. 69	990 1,159	4.48 4.07	58.19 51.77	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสัญญาณโทรศัพท์, ประปา)
7	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัชัย จันทร์นวล)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	4 ส.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	18 ก.ค. 69 17 ธ.ค. 69	1,080 1,232	1.82 5.08	20.52 40.21	2566 ติดเสาไฟฟ้า, สถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์ และติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
8	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จระ) (นางสาวสุภาสิณี ยวนใจ)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66	31 ก.ค. 69	1,080	2.16 6.35	57.74 68.92	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)

สงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตร ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
9	1124	1	อ.เคิน - อ.วังซัน ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังซัน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	2 (แพร่) ลำปางที่ 1, แพร่	1+600.000 - 9+100.000, 11+450.000 - 27+500.000 , 29+000.000 - 30+000.000 และ 49+500.000 - 51+280.000	26.330	สท.1/14/66 19 มิ.ย. 66	(1) 549,500,000.00 (2) 549,999,105.20 (3) 550,000,000.00	บ.กรีนไลท์อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	20 มิ.ย. 66	8 มิ.ย. 68	720	12.87 0.00	99.65 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ ส.ค.68
10	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	91+000.000 - 101+000.000	10.000	สท.1/1/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,788,888.00 (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	19 ธ.ค. 67	7 ม.ค. 70	750	0.37 2.51	2.28 16.73	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศรัชัย จันทร์วล)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	101+000.000 - 109+000.000	8.000	สท.1/2/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,799,000.00 (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรเจริญธุรกิจก่อสร้างและ ขนส่ง จก.	19 ธ.ค. 67	7 เม.ย. 70	840	3.15 0.88	13.16 11.20	2567 พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง, ติดเสาไฟฟ้า
12	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีริยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	109+000.000 118+000.000	9.000	สท.1/3/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,651,000.00 (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.กาญจนาเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	19 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 69	720	2.19 2.65	14.20 18.33	2567 ติดต้นไม้หวงห้าม, เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร

สิงหาคม 2568

สงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
13	1112	พิเศษ	สกลบาตร - วังปลาข้าว ดอน บ่อแก้ว - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก.	23 ส.ค. 67	11 ก.ย. 69	750	5.40 5.00	25.09 34.60	2567
14	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขเอ็มโฮฐ)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สหหลวงก่อสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 63 16 ต.ค. 66	9 ก.ย. 66 16 ต.ค. 66	1,080 1,117	0.35 0.75	99.99 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ มิ.ย.68 ปรับร้อยละ 0 17 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68
15	1065	พิเศษ	อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองภู - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1050	0.47 1.37	13.69 13.08	2567
16	201	พิเศษ	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแตรคเตอร์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.ย. 64 14 พ.ย. 68	6 มิ.ย. 67 14 พ.ย. 68	990 1,516	1.85 6.82	99.98 81.55	2564 งานแล้วเสร็จ ก.ค.68
17	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีโออาร์ดับบลิว (ขยายอายุสัญญา)	29 มิ.ย. 66 18 ก.พ. 69	17 มิ.ย. 68 27 ม.ค. 69 18 ก.พ. 69	720 944 966	3.63 5.22	72.91 74.51	2566 (ปรับแผนงาน)

สงหาคม 2๖๖๖

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	(1) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
18	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	86+000.000 - 100+000.000	14.000	สท.1/5/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,148,443.00 (2) 559,991,410.00 (3) 560,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซิวิลกรุ๊ป จก.	29 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	16 เม.ย. 68 15 พ.ค. 68	750 779	0.27 0.00	100.00 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 15 พ.ค.68		
19	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	100+000.000 - 114+000.000	14.000	สท.1/6/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,153,000.00 (2) 559,993,974.50 (3) 560,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	29 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	16 เม.ย. 68 15 พ.ค. 68	750 779	2.11 0.00	100.00 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 13 พ.ค.68		
20	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกำพล ชูชานนา)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จก.	28 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.ย. 67 4 ม.ค. 68 16 มี.ค. 68	1,080 1,195 1,266	0.86 0.00	100.00 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 20 พ.ค.68 ปรับร้อยละ 0 5 ม.ค.68 - 14 มี.ย.68		
21	32	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 โพนางคำออก - ทำนนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเนร (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรจิต สุขเอิบ)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	114+000.000 - 120+000.000	6.000	สท.1/1/67 26 ก.ค. 67	(1) 170,986,981.00 (2) 269,999,033.70 (3) 270,000,000.00	หจก.ธงไทยหันคา	27 ก.ค. 67	16 มี.ย. 69	690	9.54 9.54	56.14 36.36	2567		

สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
22	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (นายสุภชัย มหากิจ) (นายกำพล ชูชวานา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	114+478.000 - 128+950.000	14.472	สท.1/10/67 12 ก.ย. 67	(1) 624,545,000.00 (2) 624,936,734.05 (3) 625,000,000.00	บ.สหชนสงอุทัยธานี จก.	13 ก.ย. 67	1 ธ.ค. 69	810	3.73 2.44	19.78 22.93	2567
23	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (นายสุภชัย มหากิจ) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00 (2) 624,960,737.70 (3) 625,000,000.00	บ.สหชนสงอุทัยธานี จก.	30 ส.ค. 67	17 ธ.ค. 69	840	3.68 3.98	21.54 28.59	2567 ติดสารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
24	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยุร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกรรม จก.	14 ก.ย. 67	30 มิ.ย. 70	1020	1.96 1.67	16.34 16.05	2567 ติดขออนุญาตกรมชลประทาน ขออนุญาตทำน้ำ, ติดสารณูปโภค
25	352	พิเศษ	อ.อัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (นายวิระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเนิดผล)	13 (กรุงเทพ) นครนายก , อยุธยา	16+700.000 - 22+200.000	5.500	สท.1/9/66 20 เม.ย. 66	(1) 269,599,010.00 (2) 329,998,792.80 (3) 330,000,000.00	หจก.มาตรฐานศรีจักรกล	21 เม.ย. 66	9 พ.ค. 68	750	0.00 0.00	99.99 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.68 งด/ลดค่าปรับ 10 พ.ค.68 - 7 มิ.ย.68

สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
26	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร (นายวิระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	22 ส.ค. 63 9 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66	840 877	1.08 0.00	98.07 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 30 เม.ย.68 ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67, 15 พ.ย.67 - 31 ม.ค.68 และ 1 ก.พ.68 - 8 ก.พ.68	
27	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศกร จก.	10 พ.ค. 66	25 ต.ค. 68	900	5.90 0.69	77.74 99.23	2566 ติดตามมาตรฐาน (ไฟฟ้า)
28	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศกร จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	2.90 6.07	58.18 73.37	2564 ติดตามสถิติที่ดิน และมาตรฐานปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67 และ 15 พ.ย.67 - 4 ก.พ.69
29	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	3.05 0.00	77.21 100.00	2564 ติดตามสถิติที่ดิน (รับมอบพื้นที่ 7 ส.ค.68) และติดตามมาตรฐานปโภค (ไฟฟ้า) ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มิ.ย.68 และ 14 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68
30	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	970+108.000 - 977+625.000	7.517	สท.1/8/65 2 ส.ค. 65	(1) 599,332,699.00 (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยสิทธิ์พอร์ทติ้ง จก. (ขยายอายุสัญญา)	3 ส.ค. 65 17 มิ.ย. 68 30 ก.ค. 68	1,050 1,093	0.87 0.00	99.85 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ ก.ค.68	

สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				แผนงาน							
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
31	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65 (ขยายอายุสัญญา)	22 มี.ย. 68 5 ม.ค. 69 17 ก.พ. 69	1,080 1,277 1,320	0.94 1.38	92.55 97.12	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
32	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทจักร) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ)	17 (กระบี่) พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	2.62 5.79	36.94 65.16	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) งานตัดภูเขาหิน
33	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมพล ทองมาก)	17 (กระบี่) พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	3.48 5.14	25.28 57.88	2566 ติดป่าสงวน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
34	4	พิเศษ	ราชกรุฑ - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (นายโสภาส อินทสาธา) (นายกิตติ อึ้งธนะภูมิ)	17 (กระบี่) ระนอง	631+000.000 634+500.000	3.500	สท.1/16/67 18 ก.ย. 67	(1) 262,272,264.00 (2) 299,948,290.30 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	19 ก.ย. 67	10 มี.ย. 69	630	1.40 9.10	12.41 35.31	2567 ติดต้นไม้หวงห้าม, ประปาหมู่บ้านและสายสื่อสาร

สิงหาคม 2568

สงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
35	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จก.	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	0.26 5.59	3.53 38.26	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้
36	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนเปริง - บ.ควน (นายจเรเมธ จันทวีจร) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ชีวิล คอนสตรัคชั่น เชอริวิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	6.68 1.28	17.82 15.13	2567 สาธารณูปโภค (แนวท่อประปา) การขออนุญาตเข้าพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
37	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี.	5 ก.ย. 67	23 ธ.ค. 69	840	1.51 3.01	9.82 24.53	2567 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
38	4055	1	บ.ป่าเข - บ.ไอรพีแธ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.อี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	29 ต.ค. 65 13 พ.ย. 65	450 465	1.56 0.00	94.57 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 25 พ.ย.67 ปรับร้อยละ 0 14 พ.ย.65 - 23 ก.ย.66 งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ย.66 - 6 ธ.ค.67
39	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุโงโก-ลก ตอน บ.ไต้หนัท - บ.ลำชิง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุญศรีนทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	1.13 3.13	81.72 89.49	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ.68 งด/ลดค่าปรับ 15 ก.พ.68 - 27 ม.ค.69

สิงหาคม 2568

สงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
40	42	พิเศษ	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-ลก ตอน บ.เขามิเกียรติ - บ.ได้นันท์ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (น่านม่อม)	9+000.000 - 15+000.000	6.000	สท.1/3/67 29 ส.ค. 67	(1) 399,558,000.00 (2) 399,965,147.20 (3) 400,000,000.00	บ.หาดใหญ่เรื่องชัยการโยธา จก.	30 ส.ค. 67	20 มิ.ย. 69	660	2.77 5.50	26.12 34.41	2567 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
41	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพพรธร ลิขิตศรีไพบุลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/11/67 12 ก.ย. 67	(1) 699,679,900.00 (2) 699,962,572.80 (3) 700,000,000.00	บ.สะพานก่อสร้าง จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	1.29 1.84	11.21 14.05	2567 ติดตั้งลิฟท์ที่ดิน
42	107	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่สาย (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสิงแก้ว สลิวงศ์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 3	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	สท.1/20/68 29 ก.ค. 68	(1) 649,260,000.00 (2) 649,991,465.12 (3) 650,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จก.	30 ก.ค. 68	17 ก.ย. 70	780	0.03 0.16	0.03 0.25	2568 ต้นไม้หน่วงห้าม
43	106	พิเศษ	อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโอง (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	สท.1/13/68 17 ก.ค. 68	(1) 899,277,000.00 (2) 899,874,152.80 (3) 900,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	18 ก.ค. 68	3 มี.ค. 71	960	0.05 0.06	0.06 0.06	2568 ติดตั้งต้นไม้
44	1317	พิเศษ	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมงคล ณ น่าน)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	16+000.000 - 30+000.0000	14.000	สท.1/22/68 30 ก.ค. 68	(1) 699,783,747.00 (2) 699,998,826.90 (3) 700,000,000.00	บ.ถนนวงศับริกร จก.	31 ก.ค. 68	20 ก.ค. 70	720	0.02 0.08	0.02 0.08	2568 การขออนุญาตเข้าดำเนินการสร้างสะพาน

สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
45	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 1 (นายจเรธร จันทร์จรัส) (นายอนุรักษ์ ทัฬหิมทอง)	1 (เชียงใหม่)	413+800.000 - 420+066.000	6.266		(1) (2) 649,810,454.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทยะ จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ
46	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แคม - บ.มาย ตอน 2 (นายจเรธร จันทร์จรัส) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	2 (แพร่)	420+066.000 - 426+908.000	6.842		(1) (2) 649,487,058.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทยะ จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ
47	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายรังสรรค์ สุวรรณน้อย)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1	7+420.000 - 18+600.000	11.180	สท.1/6/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,666,000.00 (2) 649,999,881.40 (3) 650,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงรายได้ จก.	19 มิ.ย. 68	8 มิ.ย. 70	720	0.04 0.77	0.09 1.35	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) ติดต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ป่าไม้
48	1020	พิเศษ	เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเลอเกียรติ์ สนิทเกษร)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 1,2	18+600.000 - 30+000.000	11.400	สท.1/7/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,747,716.00 (2) 649,998,387.00 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงรายได้แลนด์ แอสโซ ซิเอสส์ จก.	19 มิ.ย. 68	8 ก.ค. 70	750	0.06 0.44	0.14 0.62	2568 ติดพื้นที่ป่าไม้ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)
49	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสรวง สุวรรณ)	2 (แพร่) พะเยา	12+000.000 - 22+500.000	10.500	สท.1/18/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,775,130.00 (2) 649,998,412.30 (3) 650,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จก. (มหาชน)	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.06 0.70	0.06 0.71	2568 ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484

สิงหาคม 2568

สงหาคม 2566

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
50	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ ศรีดี)	2 (แพร่) พะเยา	22+500.000 - 33+300.000	10.800	สท.1/19/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,539,230.00 (2) 649,998,965.20 (3) 650,000,000.00	บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.17 0.22	0.17 0.22	2568 ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และพื้นที่ป่าสงวน
51	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 2	387+000.000 - 395+000.000	8.000	สท.1/31/68 20 ส.ค. 68	(1) 419,400,000.00 (2) 419,990,424.65 (3) 420,000,000.00	บ.ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จก.	21 ส.ค. 68	9 ส.ค. 70	780			2568 เตรียมการก่อสร้าง
52	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพีระ ทับทิมแดง)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	438+500.000 - 451+000.000	12.500	สท.1/17/68 25 ก.ค. 68	(1) 889,170,411.00 (2) 889,802,176.60 (3) 900,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	26 ก.ค. 68	10 เม.ย. 71	990	0.03 0.05	0.03 0.05	2568 ติดต้นไม้ขวางหน้า, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
53	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเฉลิมพล วรรณทวีดิกุล)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	47+000.000 - 56+215.000	9.215	สท.1/29/68 18 ส.ค. 68	(1) 449,789,000.00 (2) 449,999,736.40 (3) 450,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	9 มิ.ย. 70	660	0.01 0.02	0.01 0.02	2568
54	2013	พิเศษ	บ.แยง - บ.หนองกระเทียม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 2	8+000.000 - 22+275.000	14.275	สท.1/30/68 18 ส.ค. 68	(1) 645,772,000.00 (2) 649,999,586.70 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR)	19 ส.ค. 68	6 พ.ย. 70	810			2568 เตรียมการก่อสร้าง
55	3395	พิเศษ	อ.วัฒนานคร - โคกกลาง ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสุรจิต สุขเอิบ)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	69+620.000 - 85+920.000	16.300	สท.1/24/68 14 ส.ค. 68	(1) 892,576,889.00 (2) 894,379,958.90 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	15 ส.ค. 68	29 ก.ค. 71	1080	0.01 0.08	0.01 0.08	2568

สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
56	3093	พิเศษ	ปากท่อ - ท่งน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากทวน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) สมุทรสงคราม	3+200.000 - 13+500.000	10.300	สท.1/28/68 18 ส.ค. 68	(1) 649,890,200.00 (2) 649,998,120.10 (3) 650,000,000.00	บ.ทิพากร จก.	19 ส.ค. 68	7 ต.ค. 40	780	0.04 0.04	0.04	2568 ติดสาราณูปโภค
57	3296	พิเศษ	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	0+000.000 - 12+574.000	12.574	สท.1/15/68 25 ก.ค. 68	(1) 798,434,834.00 (2) 798,452,645.90 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	26 ก.ค. 68	11 ม.ค. 71	900	0.03 1.09	0.03 1.17	2568 กรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาราณูปโภค (เสาไฟฟ้า) และคลองชลประทาน
58	4103	พิเศษ	ปากพูน - จังหน ตอน บ.นาพุ - บ.จังหน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณรงค์ ชูสังข์)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	24+450.000 - 32+560.000	8.110	สท.1/21/68 30 ก.ค. 68	(1) 924,532,674.00 (2) 924,993,776.00 (3) 925,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	31 ก.ค. 68	14 ก.ค. 71	1080			2568 เตรียมการก่อสร้าง
59	4009	พิเศษ	บางใหญ่ - ชำลิก ตอน บ.อโพน - บ.สาตุ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	79+500.000 - 89+000.000	9.500	สท.1/23/68 8 ส.ค. 68	(1) 649,800,000.00 (2) 649,999,963.60 (3) 650,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	9 ส.ค. 68	26 ธ.ค. 70	870			2568 เตรียมการก่อสร้าง
60	401		ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมชาย พฤติประสงค์)	16 นครศรีธรรมราช)		8.130		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง

สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	ลำดับงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
61	4013	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพ่อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพโรจน์ รัตนฉวี)	16 นครศรีธรรมราช)	29+350.000 - 35+366.000	6.016		(1) (2) 649,999,710.90 (3) 650,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ
62	4016	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสำราญ สุตระ)	16 นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	33+659.000 - 40+789.000	7.130	สท.1/34/68 29 ส.ค. 68	(1) 424,845,074.00 (2) 424,984,474.60 (3) 425,000,000.00	บ.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จก.	30 ส.ค. 68	19 ส.ค. 70	720			2568 เตรียมการก่อสร้าง
63	4014	พิเศษ	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	0+200.000 - 10+500.000	10.300	สท.1/25/68 15 ส.ค. 68	(1) 649,469,199.00 (2) 649,999,356.90 (3) 650,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	16 ส.ค. 68	3 พ.ย. 70	810			2568 เตรียมการก่อสร้าง
64	4151	พิเศษ	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายศิวะกร บุญศิริ)	16 นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2	63+400.000 - 76+650.000	13.250	สท.1/35/68 29 ส.ค. 68	(1) 764,477,700.00 (2) 764,947,578.80 (3) 765,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	30 ส.ค. 68	17 พ.ย. 70	810			2568 เตรียมการก่อสร้าง
65	4006	พิเศษ	ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (นายสุภชัย มหากิจ) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	17 (กระบี่) ระนอง	43+400.000 - 47+000.000 และ 47+500.000 - 53+900.000	10.000	สท.1/32/68 22 ส.ค. 68	(1) 789,200,000.00 (2) 789,998,876.38 (3) 790,000,000.00	กิจการร่วมค้า TKC 2025	23 ส.ค. 68	7 ก.ค. 71	1,050			2568 เตรียมการก่อสร้าง

สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
66	4225	1	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในโปง - คลองชี (นายโอภาส อินทสาขา) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	17 (กระบี่) กระบี่	24+237.544 - 46+277.544	22.040	สท.1/10/68 26 มิ.ย. 68	(1) 649,484,373.00 (2) 649,651,370.10 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สววิทยธการ จก.	27 มิ.ย. 68	16 ก.ค. 70	750	0.01 0.02	0.05 0.05	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม
67	4	พิเศษ	บ.หินลาด - บ.นายทุย (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา	707+600.000 - 721+000.000	13.400	สท.1/27/68 18 ส.ค. 68	(1) 942,725,000.00 (2) 943,112,128.50 (3) 950,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	4 พ.ค. 71	990			2568 เตรียมการก่อสร้าง
68	4	พิเศษ	ราชกรุงด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลาง - อ.กะเปอร์ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสงคราม บุญประกอบ)	17 (กระบี่)	644+300.000 648+000.000	3.700		(1) (2) 299,996,383.00 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ
69	-		บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้านามบิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่)		1.950	(1) (2) (3) 1,300,000,000.00								2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
70	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติง - อ.ธารโต (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) ยะลา	69+214.000 - 74+706.000 และ 76+014.000 - 81+000.000	10.478	สท.1/5/68 16 มิ.ย. 68	(1) 669,485,175.00 (2) 669,999,122.30 (3) 670,000,000.00	บ.วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จก.	17 มิ.ย. 68	4 ต.ค. 70	840	0.06 0.20	0.12 0.37	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม,เขตป่าสงวน และ สาธารณูปโภค
71	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (นายจเรธร จันทร์) (นายสมศักดิ์ พัสตุลาร)	18 (สงขลา)	51+000.000 - 62+500.000	11.500	(1) (2) (3) 1,100,000,000.00		บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ

สิงหาคม 2568

สงหคคค 2566

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
72	42	พิเศษ	คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (นายจเรณร จันทร์จร) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา)	62+500.000 - 76+100.000	13.600		(1) (2) 862,356,748.30 (3) 870,000,000.00	กิจการร่วมค้า วิทีเอ็มเอส						2568 ประกาศผู้ชนะ
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				50	โครงการ	586.039		(1) 34,144,436,227.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				8	โครงการ	58.004		(3) 6,170,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				14	โครงการ	240.897		(1) 9,676,488,949.00							
1	1		<u>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</u> ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (นายวิระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	2 (พะเยา)		1 แห่ง		(1) (2) (3) 550,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	0.000		(3) 550,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	103	พิเศษ	<u>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u> อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (นายจเรณร จันทร์จร) (นายสุกิจ อภิญญาลังกร)	2 (แพร่) แพร่	30+000.000 - 36+500.000	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	28 ก.ย. 67	13 ส.ค. 70	1,050	2.58 1.51	9.78 14.84	2567 ติดเสาไฟฟ้า, สายเคเบิล
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (นายจำรัส ดำรงค์พานิช) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	2 (แพร่) แพร่,ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	0.23 0.62	1.46 13.40	2567

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
3	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายโอภาส อินทสาธา) (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)	2 (แพร่) ลำปางที่ 2	43+000.000 - 46+255.000 และ 46+585.000 - 49+650.000	6.320	สท.1/20/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,758.90 (3) 600,000,000.00	หจก.อึ้งแซเฮง	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	4.03 1.99	11.26 14.53	2567 ติดตั้งไฟฟ้า, สายเคเบิลใยแก้ว, ติดตั้งต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ทับซ้อนกับ การรถไฟฯ
4	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก. (ขยายอายุสัญญา)	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65 12 ม.ค. 66	810 847	4.56 0.00	95.11 100.00	2567 งานแล้วเสร็จ 15 ต.ค.67 ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 15 ต.ค.67
5	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	354+500.000 - 361+500.000	7.000	สท.1/26/68 15 ส.ค. 68	(1) 660,483,236.00 (2) 667,773,864.46 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์ จก.	16 ส.ค. 68	3 ธ.ค. 70	840	0.01 0.19	0.01 0.19	2568 ติดไม้หวงห้าม และ สารานณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา)
6	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์)	361+500.000 - 367+750.000	6.250	(1) (2) 669,880,667.62 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์ จก.							2568 ประกาศผู้ชนะ
7	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์)	367+750.000 - 376+625.000	8.875	(1) (2) 659,896,220.17 (3) 660,000,000.00	บ.ทองมากคอนแทรคเตอร์ จก.							2568 ประกาศผู้ชนะ
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	26.320	(1)	2,010,483,236.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	15.125	(3)	1,330,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	0.861	(1)	363,600,000.00							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	113		กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่ระบบขนส่ง วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอ้ว)	5 (พิษณุโลก)		17.312		(1) (2) (3) 800,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
2	4046	พิเศษ	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวณิษฐกุล ฤกษ์ณะเศร์ณี)	17 (กระบี่) ตรัง	8+750.000 - 19+250.000	10.500	สท.1/9/68 26 มี.ย. 68	(1) 648,445,746.00 (2) 649,992,932.20 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	27 มี.ย. 68	14 ก.ย. 70	810	0.09 0.24	0.14 0.32	2568 ติดต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้าง
3	4046	พิเศษ	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	17 (กระบี่) ตรัง	19+250.000 - 30+029.000	10.779	สท.1/14/68 22 ก.ค. 68	(1) 648,176,514.00 (2) 649,994,611.90 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิลเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	23 ก.ค. 68	8 ม.ค. 71	900	0.04 0.08	0.04 0.10	2568 ติดไม้หวงห้าม
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	21.279		(1) 1,296,622,260.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	17.312		(3) 800,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	31	พิเศษ	กิจกรรมแก้ไขปัญหารถจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 748,944,557.38 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ.สหการวิศกร จก. (ขยายอายุสัญญา)	10 ก.ค. 62 10 เม.ย. 65	25 ธ.ค. 64 1,006	900 0.67	6.38 0.67	80.38 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย.67 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 11 เม.ย.65 - 18 ส.ค.65 และ 19 ส.ค.65 - 14 ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 15 ต.ค.65 - 30 พ.ย.67

สิงหาคม 2568

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
															เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	31	พิเศษ	พัฒนาคู่มือกรมการที่ดินครั้งที่ 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเศรษฐา รังสิริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,800,192.33 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00			บ.ชีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิลเซล แอนด์ โปรดัคส์ จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64 4 มิ.ย. 65 23 ก.ค. 65	900 1,061 1,110	0.00 0.00	96.92 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 9 ธ.ค.67 (ปรับเพิ่มค่าจ้างตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.65 - 22 มี.ค.66, 14 มี.ค.67 - 16 ก.ย.67, 17 ก.ย.67 - 30 ก.ย.67 และ 1 ต.ค.67 - 10 ธ.ค.67 ปรับร้อยละ 0 23 มี.ค.66 - 16 ก.ย.67
3	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพวงกร ลิขิตศรีโพธิ์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00			บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62	6 ส.ค. 65 10 ก.ค. 66 28 ส.ค. 66	1,080 1,418 1,467	0.00 0.00	99.94 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 9 ต.ค.67 ปรับร้อยละ 0 29 ส.ค.66 - 22 ต.ค.68
4	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอกดนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00			บ.ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 65 28 ก.ค. 65	1,080 1,128	0.00 0.00	96.82 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 11 เม.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 ก.ค.65 - 22 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 23 ก.ย.67 - 20 ต.ค.67, 18 ต.ค.67 - 30 พ.ย.67 และ 1 ธ.ค.67 - 11 เม.ย.68
5	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายวิระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรศักดิ์ ปะสงค์โย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00			บ.ชีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1,208	0.88 7.60	56.22 73.07	2562 ติดตามารูปโภค และ อยู่ระหว่างการ แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำลงสู่คลอง เปรมประชากร ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68 งด/ลด ค่าปรับ 8 ม.ค.68 - 25 พ.ย.68 (ปรับแผนงาน)

สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง				(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)					แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
6	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	0.00 0.00	97.83 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ.68 งด/ลดค่าปรับ 21 ต.ค.65 - 18 ธ.ค.65, 12 ก.ค.67 - 8 ม.ค.68 และ 9 ม.ค.68 - 13 ก.พ.68 ปรับร้อยละ 0 21 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67
7	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวาท หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.ย. 64 17 ต.ค. 67	4 ก.ย. 67 17 ต.ค. 67	1,080 1,123	1.04 7.42	89.86 96.24	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร, ประปา) (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)
8	3	พิเศษ	บ.บางคูใหม่ - บ.บางปู (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนโลท อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	0.82 0.00	59.01 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา ท่อก๊าซ) สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69
9	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเจษฎา โสณณายะ)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66 27 ก.ค. 66	(1) 948,533,800.00 (2) 949,958,925.65 (3) 950,000,000.00	บ.ชีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	28 ก.ค. 66	11 ก.ค. 69	1,080	3.41 4.08	41.49 55.18	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา)
10	35	พิเศษ	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยก ต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรศักดิ์ ปะลังติโย)	13 (กรุงเทพ)	39+000.000 - 40+050.000	1.050	(1) (2) (3)	 399,998,619.10 400,000,000.00	หจก.ทงคักดีวิศวกรรมท์						2568 ประกาศผู้ชนะ

สงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
11	34	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	34+000.000 - 36+000.000	2.000	สท.1/33/68 22 ส.ค. 68	(1) 256,000,000.00 (2) 269,902,410.40 (3) 270,000,000.00	บ.ประโยชน์การโยธา จก.	23 ส.ค. 68	14 พ.ค. 70	630			2568 เตรียมการก่อสร้าง	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	26.149		(1) 4,116,544,800.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	1.050		(3) 400,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				5	โครงการ	32.104		(1) 4,216,351,212.71								
1	101	1	กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโครงข่ายทั่วประเทศ													
			น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายสุภชัย มหากิจ) (นายสาธิต อินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	471+955.000 - 490+200.000	18.245	สท.1/7/66 29 มี.ค. 66	(1) 797,560,100.00 (2) 799,999,286.50 (3) 800,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย จก.	30 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	15 ส.ค. 68 18 ก.พ. 69	870 1,057	2.52 2.97	87.77 88.92	2566	
2	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายสุภชัย มหากิจ) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	490+200.000 - 505+853.000	15.653	สท.1/8/66 20 เม.ย. 66	(1) 747,749,000.00 (2) 749,999,738.80 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย จก.	21 เม.ย. 66 (ขยายอายุสัญญา)	7 ส.ค. 68 19 ม.ค. 69	840 1,005	3.15 4.13	83.91 84.71	2566	
3	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายจเรธร จันทร์จิร) (นายณพงศธร ลิขิตศรีโพบูลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สทรหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	2.60 0.00	44.48 100.00	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 16 ธ.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 17 ธ.ค.67 - 22 ม.ค.68 และ 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68	

สิงหาคม 2568

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
4	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	118+000.000 - 130+000.000	12.000	สท.1/11/68 9 ก.ค. 68	(1) 732,089,000.00 (2) 732,329,883.80 (3) 750,000,000.00	บ.บัญชากิจ จก.	10 ก.ค. 68	28 ส.ค. 70	780	0.08 0.39	0.10 0.39	2568 ติดตั้งไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
5	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	130+000.000 - 141+000.000	11.000	สท.1/8/68 26 มิ.ย. 68	(1) 749,748,100.00 (2) 749,998,161.10 (3) 750,000,000.00	บ.พรณิรกิจก่อสร้าง และขนส่ง จก.	27 มิ.ย. 68	15 ส.ค. 70	780	0.10 1.33	0.15 1.64	2568 ติดตั้งไม้หวงห้าม, พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)
6	117		อุตรดิตถ์ - ภู่อู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	5 (พิษณุโลก)		23.214	(1) (2) (3)	650,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	64.081	(1)	3,596,164,300.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	23.214	(3)	650,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000	(1)	0.000							
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิชาญ เดชะคำฟู)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	9 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68 20 ม.ค. 69	1,080 1,375 1,595	3.06 2.88	56.14 61.40	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	9.103	(1)	1,044,937,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000	(3)	0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000	(1)	0.000							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	317	พิเศษ	อ.เขาคกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวินิจ มุลบ้อม)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00 (2) 899,996,034.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	5.42 6.11	95.72 82.98	2566
2	317	พิเศษ	อ.เขาคกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	142+500.000 - 147+600.000	5.100	สท.1/11/66 26 เม.ย. 66	(1) 899,089,400.00 (2) 899,999,268.30 (3) 900,000,000.00	บ.ดอนเมืองการช่าง จก.	27 เม.ย. 66	10 เม.ย. 69	1,080	0.18 4.22	99.47 72.98	2566
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลด่านใต้ ตอน 1 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	9+600.000 - 25+100.000	15.500	สท.1/12/67 12 ก.ย. 67	(1) 759,161,123.00 (2) 759,624,112.40 (3) 760,000,000.00	บ.อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	1.68 1.92	10.03 15.23	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ อุปกรณ์กล้องตรวจจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจ ซึ่งนำหน้ากรมรถทุกติดขัดการก่อสร้าง
4	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลด่านใต้ ตอน 2 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายธงชัย สงโย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1, พิจิตร	25+100.000 - 40+300.000	15.200	สท.1/14/67 17 ก.ย. 67	(1) 739,146,658.00 (2) 739,743,205.30 (3) 740,000,000.00	บ. บี ซี ดี ซี จก.	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	1.35 1.53	5.43 13.10	2567 ติดต้นไม้ขวางห้าม
5	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โทนนาดี)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	48+841.000 - 57+250.000	8.409	สท.1/9/67 12 ก.ย. 67	(1) 686,761,000.00 (2) 687,313,774.80 (3) 690,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	5.55 1.46	40.48 12.89	2567 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)

สิงหาคม 2568

สงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
6	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราษฎร์ทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	1.82 4.72	9.99 12.23	2567 ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
7	347	พิเศษ	เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายไกรลาส อินทสาธา) (นายนิธิพัฒน์ ภูมิพิล)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พรณิรกร ก่อสร้าง และขนส่ง จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 พ.ค. 69 30 เม.ย. 70	1,020 1,382	3.67 0.40	80.16 71.61	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า), ท่อส่งแก๊ส ปตท. ใกล้พื้นที่ก่อสร้างสะพาน
8	41	พิเศษ	อ.ไธยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	127+000.000 - 137+000.000	5.000	สท.1/16/66 14 ก.ค. 66	(1) 569,541,000.00 (2) 569,999,204.40 (3) 570,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	15 ก.ค. 66	28 ก.พ. 69	960	0.55 5.38	99.59 63.07	2566
9	41	พิเศษ	อ.ไธยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายจิรภูมิ สุจริตธการ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	137+000.000 - 157+000.000	14.200	สท.1/13/66 24 พ.ค. 66	(1) 549,174,000.00 (2) 549,999,396.10 (3) 550,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จก. (มหาชน) (ขยายอายุสัญญา)	25 พ.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	12 ก.ค. 68 10 ส.ค. 68	780 809	1.09 3.76	97.21 100.00	2566
10	41	พิเศษ	อ.ไธยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	2.43 3.58	96.87 59.96	2566

สิงหาคม 2568

สงหาคม 2568															
ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
11	11	พิเศษ	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ) (นายจเรเมธ จันทจักร) (นายศักดิ์พิชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	427+000.000 - 457+000.000	20.000	สท.1/12/68 15 ก.ค. 68	(1) 799,821,000.00 (2) 799,999,184.30 (3) 800,000,000.00	บ.เชียงใหม่สทวิศโยธการ จก.	16 ก.ค. 68	29 มิ.ย. 71	1,080	0.04 0.03	0.05 0.07	2568 ติดพื้นที่ป่า
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				11	โครงการ	138.959		(1) 8,229,641,981.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	1	พิเศษ	แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (นายจเรเมธ จันทจักร) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+216.000 - 593+569.000	10.353	สท.1/3/66 23 มี.ค. 66	(1) 192,216,600.00 (2) 279,999,626.55 (3) 280,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสเอสเค	24 มี.ค. 66	11 ม.ค. 68	660	4.15 0.00	99.57 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ 27 พ.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 12 ม.ค.68 - 21 เม.ย.68 และ 22 เม.ย.68 - 27 พ.ค.68
2	1	พิเศษ	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายจเรเมธ จันทจักร) รก. (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สท.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) 859,469,000.00 (2) 859,903,809.30 (3) 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	3.80 2.75	16.42 22.25	2567 ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
3	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาโบทอง จก. (ขยายอายุสัญญา)	16 มี.ค. 66 9 มิ.ย. 68 15 ก.ค. 68	3 ม.ค. 68 817 853	660 817 853	2.36 0.00	59.62 100.00	2566 ติดแนวสายเคเบิลใยแก้ว TOT และประชาชนคัดค้านการก่อสร้าง และฟ้องศาลปกครอง งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค.68 - 10 ธ.ค.68
4	4	พิเศษ	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	337+313.000 - 381+863.000	44.550	สท.1/10/66 25 เม.ย. 66	(1) 608,832,300.00 (2) 609,994,831.20 (3) 610,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	26 เม.ย. 66	8 ก.พ. 69	1,020	5.84 4.45	68.70 77.97	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)

สิงหาคม 2568

สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน นอนงนา - พิษณุโลก (นายศุภชัย มหากิจ) (นายภัทรนรินทร์ วิมาลา)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	101+550.000 - 113+300.000	11.750	สท.1/4/68 11 มี.ย. 68	(1) 648,645,776.00 (2) 649,997,665.40 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์คำวัตถุก่อสร้าง (2524) จก.	12 มี.ย. 68	27 ม.ค. 71	960	0.05 0.08	0.11 0.19	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม
6	4	พิเศษ	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ้อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (นายโอภาส อินทสาธา) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร	440+813.000 - 460+900.000	20.087	สท.1/16/68 25 ก.ค. 68	(1) 898,986,630.00 (2) 899,985,627.70 (3) 900,000,000.00	บ.บุญชนะการส้าง จก.	26 ก.ค. 68	9 ก.ค. 71	1080	0.04 0.06	0.04 0.11	2568
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ		123.718	(1) 3,201,683,706.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ		0.000	(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ		10.353	(1) 192,216,600.00							

สิงหาคม 2568																	
ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
															เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายจเรธร จันทร์จร) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.11	98.95	2560 งานแล้วเสร็จ 25 ธ.ค.67 (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66) ปรับร้อยละ 0 10 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68		
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายจเรธร จันทร์จร) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 2,031,481,568.77 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ (1964) จก.	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 24 ต.ค. 66	960 1,913 2,373 2,388 2,437	0.27	97.85	2560 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 25 ต.ค.66 - 25 พ.ย.68		
3	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 1 (นายจเรธร จันทร์จร) (นายสุทัศน์ โทณนาดี)	13 กรุงเทพ	51+725.000 - 54+200.000	2.475		(1) (2) (3)	บ.สีแสงการโยธา(1979) จก.							2568 ประกาศผู้ชนะ	
4	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 2 (นายจเรธร จันทร์จร) (นายวัลลภ นวัณลม)	13 กรุงเทพ	54+200.000 - 56+375.000	2.175		(1) (2) (3)	บ.ซีวิลเอนจิเนียร์ จก.							2568 ประกาศผู้ชนะ	

สิงหาคม 2568

สงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
5	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 3 (นายจเรธร จันทร์จิร) (นายโชคชัย แสนทวี)	13 กรุงเทพฯ	56+375.000 - 57+625.000	1.250		(1) (2) 690,730,320.46 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)						2568 ประกาศผู้ชนะ	
6	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 4 (นายจเรธร จันทร์จิร) (นายนิธิพัฒน์ ภูมิพิล)	13 กรุงเทพฯ	57+625.000 - 59+525.000	1.900		(1) (2) 645,154,889.02 (3) 650,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.							2568 ประกาศผู้ชนะ
7	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 5 (นายโอภาส อินทสาชา) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 กรุงเทพฯ	59+525.000 - 61+875.000	2.350		(1) (2) 649,817,758.98 (3) 650,000,000.00	บ.ทำรามก่อสร้าง จก.							2568 ประกาศผู้ชนะ
8	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 6 (นายจเรธร จันทร์จิร) (นายชุมภู สุขेमโอร)	13 กรุงเทพฯ		1.625		(1) (2) (3) 740,000,000.00								2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง

สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง			1	โครงการ	5.767	(1)	2,031,481,568.77								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา			6	โครงการ	11.775	(3)	4,300,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ			1	โครงการ	3.700	(1)	1,544,850,000.00								

- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 โครงการแล้วเสร็จ 31 ต.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 โครงการแล้วเสร็จ 13 ก.ย.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ย.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 โครงการแล้วเสร็จ 9 ก.พ.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 โครงการแล้วเสร็จ 31 มี.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 โครงการแล้วเสร็จ 9 พ.ย.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 โครงการแล้วเสร็จ 31 พ.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 โครงการแล้วเสร็จ 16 ส.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 โครงการแล้วเสร็จ 12 ม.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 โครงการแล้วเสร็จ 17 พ.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 โครงการแล้วเสร็จ 20 มี.ค.65

- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 โครงการแล้วเสร็จ 11 ก.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 โครงการแล้วเสร็จ 21 ส.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 โครงการแล้วเสร็จ 12 ธ.ค.65
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 โครงการแล้วเสร็จ 31 ม.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 โครงการแล้วเสร็จ 12 ต.ค.66
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 โครงการแล้วเสร็จ 27 มี.ค.67
- * โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 โครงการแล้วเสร็จ 8 ธ.ค.65