



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	22	333	6	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาจ - ต.หนองสรวง ตอน 1
1	106	1	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน	23	333	6	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาจ - ต.หนองสรวง ตอน 2
2	106	1	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น	24	3260	6	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม
3	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน	25	352	6	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา
4	1202	1	พะเยา - บ.สันต้นแห	26	4009	7	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสิบ - อ.บ้านนาสาร
5	1023	2	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น	27	4140	7	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	28	4	7	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	29	4	7	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2
8	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	30	4	7	สามแยกปลาดัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1
9	1124	3	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น	31	4	8	สามแยกปลาดัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
10	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1	32	-	8	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1
11	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2	33	-	8	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2
12	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3				
13	1112	4	สกลนคร - วังปลาอ่าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า				
14	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	34	4	8	ราชบุรี - กะเปอร์ ตอน บ.นกกาง - บ.ขจัดภัย
15	1065	4	อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ	35	4027	9	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
16	201	4	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ	36	419	9	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน
17	2275	4	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา	37	4037	9	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
18	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1	38	4055	9	บ.ป่าเซ - บ.ไอรพีแซ
19	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2	39	42	9	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ไต้หน้ - บ.ลำซิ่ง
20	-	5	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4	40	42	10	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ไต้หน้
				41	425	10	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
21	32	5	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1	103	10	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1	1	-	15	ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ
2	103	10	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2				กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
3	103	11	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3	1	317	15	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1
4	415	11	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1	2	317	15	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2
5	415	11	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2	3	117	15	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองปลั่งด้านใต้ ตอน 1
6	415	11	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4	4	117	16	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองปลั่งด้านใต้ ตอน 2
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก	5	340	16	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1
1	31	12	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1	6	340	16	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2
2	31	12	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2	7	347	16	เชียงรายน้อย - บ.เกาะเกิด
3	3901	12	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	8	41	16	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1
4	3902	12	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	9	41	17	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2
5	304,306	13	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	10	41	17	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
6	9	13	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค				กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย
7	340	13	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	1	1	17	แม่เพียงรายบน - ดอนไทย
8	3	13	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	2	1	17	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน
9	31	14	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	3	4	18	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด
			กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	4	4	18	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน
1	101	14	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2	101	14	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2	1	M81	19	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)
3	425	14	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	2	M81	19	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	40	540.043	27,605,876,006.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	8.248	158,947,818.00
	1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	37.339	2,001,985,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	0.861	363,600,000.00
	1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	43.494	5,464,744,800.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	3	12.759	2,612,151,212.71
	1.5 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	41.081	2,114,327,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	9.103	1,044,937,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.7 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	118.959	7,429,820,981.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.8 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	102.234	1,846,267,900.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	69	892.253	47,507,958,887.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	5	21.868	3,134,699,030.71
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	5.767	2,031,481,568.77
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	3.700	1,544,850,000.00
	รวม	2	9.467	3,576,331,568.77

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	70	898.020	49,539,440,455.77
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	- *
	งานแล้วเสร็จ	6	25.568	4,679,549,030.71
	รวมทั้งสิ้น	76	923.588	54,218,989,486.48

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2567

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

ธันวาคม 2567

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน
								(1) ขั้นตอนดำเนินการ					(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข			
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																
1	106	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน บ.ม่วงโดน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	119+820.000 - 136+000.000	16.180	สท.1/1/65 16 ธ.ค. 64	(1) 794,279,950.00 (2) 799,977,338.20 (3) 800,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จก.	17 ธ.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	4 พ.ค. 67 24 ธ.ค. 67 21 ม.ค. 68	870 1,104 1,132	2.34 1.26	96.96 99.17	2564	
2	106	พิเศษ	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	60+600.000 - 74+500.000 (เดิม) หรือ 154+491.000 - 168+391.000 (ใหม่)	13.900	สท.1/4/66 23 มี.ค. 66	(1) 647,515,000.00 (2) 649,486,107.70 (3) 650,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	24 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	12 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68	720 741	4.71 5.87	78.25 79.35	2566	
3	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอนุรักษ ทัฬหิมทอง)	2 (แพร่) พะเยา,น่านที่ 1	58+800.000 72+000.000	13.200	สท.1/1/66 15 ก.พ. 66	(1) 197,999,000.00 (2) 299,999,477.48 (3) 300,000,000.00	กิจการความร่วมมือ Consortium of ACG and RNP	16 ก.พ. 66 (ขยายอายุสัญญา)	8 ส.ค. 67 31 มี.ค. 68	540 775	2.69 4.23	84.68 91.81	2565 ผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่	
4	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันต้นแห (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร)	2 (แพร่) พะเยา,เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	0.39 0.66	75.11 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และติดสาธารณูปโภค (ประปา,ไฟฟ้า,สายสื่อสาร)	

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	เดือน					รวมทั้ง		
																นี้	
5	1023	1	แพร์ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	2 (แพร์) แพร์	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สท.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพร์ธำรงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	29 มิ.ย. 67	1,020	3.23 1.19	93.61 97.78	2564 ปรับร้อยละ 0 30 มิ.ย.67 - 15 เม.ย.68		
6	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร์) เชียงใหม่ที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	19 ก.ค. 66	3 เม.ย. 69 19 ก.ย. 69	990 1,159	3.24 2.56	27.18 22.83	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค		
7	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัชัย จันทร์นวล)	2 (แพร์) เชียงใหม่ที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	4 ส.ค. 66	18 ก.ค. 69 17 ธ.ค. 69	1,080 1,232	0.46 2.90	8.12 11.00	2566 ติดเสาไฟฟ้า, สถานีรับส่ง สัญญาณโทรศัพท์,สายสื่อสารใต้ดิน และ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
8	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวัลลภ นีวกลม)	2 (แพร์) เชียงใหม่ที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66	31 ก.ค. 69	1,080	5.12 3.73	30.26 28.71	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, เสาไฟฟ้า		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตราทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)	เดือน นี้					รวมทั้ง ปัจจุบัน		
																(1) 699,500,000.00	
9	1124	1	อ.เดิน - อ.วังซัน ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังซัน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	2 (แพ่ง) ลำปางที่ 1, แพ่ง	1+600.000 - 9+100.000, 11+450.000 - 27+500.000, 29+000.000 - 30+000.000 และ 49+500.000 - 51+280.000	26.330	สท.1/14/66 19 มิ.ย. 66	(1) 549,500,000.00 (2) 549,999,105.20 (3) 550,000,000.00	บ.กรีนไลฟ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	20 มิ.ย. 66	8 มิ.ย. 68	720	1.81 6.79	35.46 60.68	2566 ต้นไม่ตัดขาดการก่อสร้าง		
10	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง)	2 (แพ่ง) เชียงใหม่ที่ 1	91+000.000 - 101+000.000	10.000	สท.1/1/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,788,888.00 (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.ปัญญากิจ จก.	19 ธ.ค. 67	7 ม.ค. 70	750	0.01 0.14	0.01 0.14	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศรัชัย จันทน์นวล)	2 (แพ่ง) เชียงใหม่ที่ 1	101+000.000 - 109+000.000	8.000	สท.1/2/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,799,000.00 (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรรณีวรกิจก่อสร้างและ ขนส่ง จก.	19 ธ.ค. 67	7 เม.ย. 70	840	0.01 0.01	0.01 0.01	2567 พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง		
12	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพ่ง) เชียงใหม่ที่ 1	109+000.000 118+000.000	9.000	สท.1/3/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,651,000.00 (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	19 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 69	720	0.01 0.01	0.01 0.01	2567		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมทั้ง
																									นี้	ปัจจุบัน
13	1112	พิเศษ	สลกบาตร - วังปลาข้าว ดอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก.	23 ส.ค. 67	11 ก.ย. 69	750	0.68 1.34	1.01 3.71	2567 ติดไม้หวงห้าม											
14	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ดอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขेमไอฐ)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 63	9 ก.ย. 66 16 ต.ค. 66	1,080 1,117	1.75 1.81	91.06 91.78	2563 แก้ไขแบบบางส่วนให้สอดคล้องกับในสนาม ปรับร้อยละ 0 17 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68											
15	1065	พิเศษ	อ.พวานกระต่าย - พิษณุโลก ดอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันทิ์วิศวกรรมก่อสร้าง (2524) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1050	2.83 0.40	2.98 1.58	2567 ติดต้นไม้หวงห้าม อยู่ระหว่าง ออปป.ทำไม่ออก											
16	201	พิเศษ	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.ย. 64	6 มิ.ย. 67 14 พ.ย. 68	990 1,516	4.75 3.79	74.85 47.45	2564											
17	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า บิฮาร์ดับบลิว (ขยายอายุสัญญา)	29 มิ.ย. 66	17 มิ.ย. 68 27 ม.ค. 69	720 944	2.43 6.06	26.70 31.11	2566											

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่		ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.			(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
18	3395	พิเศษ	บ.ชองกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธีรศักดิ์ มากคง)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	86+000.000 - 100+000.000	14.000	สท.1/5/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,148,443.00 (2) 559,991,410.00 (3) 560,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	5.49 6.32	82.07 85.27	2566	
19	3395	พิเศษ	บ.ชองกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธีรศักดิ์ มากคง)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	100+000.000 - 114+000.000	14.000	สท.1/6/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,153,000.00 (2) 559,993,974.50 (3) 560,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	11.84 6.84	82.74 87.37	2566	
20	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกำพล ชูชาวนา)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตาก)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	28 ก.ย. 64	11 ก.ย. 67 4 ม.ค. 68 16 มี.ค. 68	1,080 1,195 1,266	3.97 4.29	86.07 89.57	2564 ปรับร้อยละ 0 5 ม.ค.68 - 14 มี.ย.68	
21	32	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	114+000.000 - 120+000.000	6.000	สท.1/1/67 26 ก.ค. 67	(1) 170,986,981.00 (2) 269,999,033.70 (3) 270,000,000.00	หจก.ธงไทยหินดา	27 ก.ค. 67	16 มี.ย. 69	690	7.67 2.06	13.03 8.60	2567 ติดเสาและสายไฟฟ้า และ ติดแนวท่อประปาหมู่บ้าน, ต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้าง ขวาทาง และ การระบายน้ำเพื่อการเกษตร	

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
22	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐัง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกำพล ชูชวานา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	114+478.000 - 128+950.000	14.472	สท.1/10/67 12 ก.ย. 67	(1) 624,545,000.00 (2) 624,936,734.05 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนสงอุทัยธานี จก.	13 ก.ย. 67	1 ธ.ค. 69	810	0.97 1.83	1.70 2.80	2567 ติดตั้งสารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)												
23	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐัง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00 (2) 624,960,737.70 (3) 625,000,000.00	บ.สหะชนสงอุทัยธานี จก.	30 ส.ค. 67	17 ธ.ค. 69	840	1.29 1.56	2.10 2.93	2567 ติดตั้งสารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)												
24	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยูร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (คูทอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกภัณฑ์ จก.	14 ก.ย. 67	30 มี.ย. 70	1020	0.03 0.96	0.10 1.04	2567 ติดตั้งอนุญาตกรมชลประทาน ขออนุญาตทำไม้, สารณูปโภค												
25	352	พิเศษ	อ.อัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	13 (กรุงเทพฯ) นครนายก , อัญชยา	16+700.000 - 22+200.000	5.500	สท.1/9/66 20 เม.ย. 66	(1) 269,599,010.00 (2) 329,998,792.80 (3) 330,000,000.00	หจก.มาตริศรีจักรกล	21 เม.ย. 66	9 พ.ค. 68	750	6.43 6.10	71.89 84.13	2566 ติดตั้งสารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)												

ลำดับ	ทางหลวงหมายเลข	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	เดือน					รวมทั้ง		
26	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	22 ส.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	9 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66	840 877	1.68 0.00	93.56 100.00	2563 ติดสาธารณูปโภคประปาตลอดสายทาง, สิ่งปลูกสร้างรูกเสาในเขตทาง ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67		
27	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายบัญญัติ เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	10 พ.ค. 66	25 ต.ค. 68	900	2.94 5.12	41.70 64.84	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
28	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จูง) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	0.11 0.00	53.27 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67		
29	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จูง) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	1.64 0.00	52.19 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67		
30	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพฑูรย์ บุญลิ้นเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	970+108.000 - 977+625.000	7.517	สท.1/8/65 2 ส.ค. 65	(1) 599,332,699.00 (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยสิทธิ์พอร์ดติ้ง จก.	3 ส.ค. 65	17 มิ.ย. 68	1,050	3.05 5.55	71.64 78.84	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข								
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)																
31	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65	22 มิ.ย. 68 5 ม.ค. 69	1,080 1,277	1.52 3.90	77.94 85.77	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)										
32	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)	17 (กระบี่) พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	0.80 2.14	22.93 26.70	2566 ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)										
33	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมพล ทองมาก)	17 (กระบี่) พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอมลรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	0.03 1.36	7.07 24.54	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ป่าสงวน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ การขออนุญาตกรมเจ้าท่า										
34	4	พิเศษ	ราษฎร์ - กะเปอร์ ตอน บ.นงาง - บ.ขจัดภัย (นายโสภาส อินทสาธา) (นายกิตติ ชิ่งธนภูมิ)	17 (กระบี่) ระนอง	631+000.000 634+500.000	3.500	สท.1/16/67 18 ก.ย. 67	(1) 262,272,264.00 (2) 299,948,290.30 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	19 ก.ย. 67	10 มิ.ย. 69	630	0.89 1.73	1.04 3.28	2567 ติดต้นไม้หวงห้าม, ประปาหมู่บ้านและสายสื่อสาร										

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
35	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายไพโรจน์ รัตนจวี)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	บ.ธราธาวิบูล คอนสตรัคชั่น จก.	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	0.03 1.05	0.05 1.30	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้	
36	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	0.70 0.98	0.88 1.31	2567 สาธารณูปโภค (แนวท่อประปา) การขออนุญาตเข้าพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน	
37	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี.	5 ก.ย. 67	23 ธ.ค. 69	840	0.45 1.65	0.51 2.71	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง	
38	4055	1	บ.ปาเซ - บ.ไอร์บีแซ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.ซี.แอนด์ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64	29 ต.ค. 65 13 พ.ย. 65	450 465	1.56 0.00	94.57 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ พ.ย.67 ปรับร้อยละ 0 14 พ.ย.65 - 23 ก.ย.66 งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ย.66 - 6 ธ.ค.67	
39	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโงโก-ลก ตอน บ.ได้นนท์ - บ.ลำซิ่ง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุญจันทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาทม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	0.81 0.00	73.82 100.00	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ.68	

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
40	42	พิเศษ	คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ดอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ได้นนท์ (นายวีระสิทธิ์ ศรีรัมย์) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	9+000.000 - 15+000.000	6.000	สท.1/3/67 29 ส.ค. 67	(1) 399,558,000.00 (2) 399,965,147.20 (3) 400,000,000.00	บ.หาดใหญ่เรือชัยการโยธา จก.	30 ส.ค. 67	20 มิ.ย. 69	660	1.40 2.38	2.57 3.96	2567 ติดสารธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
41	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพวงศร ลิขิตศรีไพบุลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/11/67 12 ก.ย. 67	(1) 699,679,900.00 (2) 699,962,572.80 (3) 700,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	0.39 0.30	0.47 0.84	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอุทกภัย
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				40	โครงการ	540.043		(1) 27,605,876,006.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	8.248		(1) 158947818.000							
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)															
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ดอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ดอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุกิจ อภินญาสังกร)	2 (แพร่) แพร่	30+000.000 - 36+500.000	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	28 ก.ย. 67	13 ส.ค. 70	1,050	0.28 0.31	0.85 1.10	2567 ติดเสาไฟฟ้า, สายเคเบิล และ ต้นไม้ทรงห้าม
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ดอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ดอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	2 (แพร่) แพร่, ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณกิก้าแก่งก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	0.03 1.08	0.09 1.14	2567 ติดขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่เขตป่าไม้, ต้นไม้ทรงห้าม, เสาไฟและสายไฟของ การรถไฟ และเสาและสายสื่อสาร

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก	ระยะทาง	สัญญาที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ	วันสิ้นสุด	เวลา	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													วางแผนงาน	รวมถึง	
3	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวรวิวัฒน์ ยงสมบุญ)	2 (แพร่) ลำปางที่ 2	43+000.000 - 46+255.000 และ 46+585.000 - 49+650.000	6.320	สท.1/20/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,758.90 (3) 600,000,000.00	หจก. อึ้งแซง	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	0.25	0.74	2567 ติดเสาไฟฟ้า, สายเคเบิลโยแล้ว, ติดตั้งต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ทับซ้อนกับ การรถไฟฯ
4	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธรากร กิจกอบสิน)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	21+381.000 - 29+540.000	8.159	สท.1/32/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,993,000.00 (2) 399,992,233.10 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63	10 มี.ค. 65 8 เม.ย. 65	540 569	0.00	49.52	2563 กรมทางหลวงบอกเลิกสัญญาจ้าง ปรับร้อยละ 0 9 เม.ย. 65 - 22 ธ.ค. 66
5	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธรากร กิจกอบสิน)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	29+540.000 - 39+400.000	9.860	สท.1/33/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,992,000.00 (2) 399,990,288.90 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63	9 เม.ย. 65 8 พ.ค. 65	570 599	0.00	38.59	2563 กรมทางหลวงบอกเลิกสัญญาจ้าง งด/ลดค่าปรับ 9 พ.ค. 65 - 16 พ.ค. 65 ปรับร้อยละ 0 17 พ.ค. 65 - 21 ม.ค. 67
6	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก.	18 ก.ย. 63	6 ธ.ค. 65 12 ม.ค. 66	810 847	4.56	95.11	2563 งานแล้วเสร็จ 15 ต.ค. 67 ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค. 66 - 17 ก.ย. 67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย. 67 - 15 ต.ค. 67
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	37.339		(1) 2,001,985,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	0.861		(1) 363,600,000.00							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																											
1	31	พิเศษ	พัฒนาคู่มือริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 748,944,557.38 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 10 เม.ย. 65	900 1,006	6.38 0.67	80.38 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ พ.ย.67 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 11 เม.ย.65 - 18 ส.ค.65 และ 19 ส.ค.65 - 14 ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 15 ต.ค.65 - 30 พ.ย.67												
2	31	พิเศษ	พัฒนาคู่มือริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,800,192.33 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 4 มี.ย. 65 23 ก.ค. 65	900 1,061 1,110	0.00 0.00	96.92 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ ธ.ค.67 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.65 - 22 มี.ค.66, 14 มี.ค.67 - 16 ก.ย.67, 17 ก.ย.67 - 30 ก.ย.67 และ 1 ต.ค.67 - 10 ธ.ค.67 ปรับร้อยละ 0 23 มี.ค.66 - 16 ก.ย.67												
3	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณทพร ลิขิตศิริไพบูลย์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	6 ส.ค. 65 10 ก.ค. 66 28 ส.ค. 66	1,080 1,418 1,467	0.09 0.00	99.94 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 9 ต.ค.67 ปรับร้อยละ 0 29 ส.ค.66 - 22 ต.ค.68												
4	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอกฉนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มี.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ.ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มี.ย. 62 (ขยายอายุสัญญา)	10 มี.ย. 65 28 ก.ค. 65	1,080 1,128	0.12 0.00	96.82 100.00	2562 บ้านพักอาศัยมูลค่าเช่าทาง รอการรื้อถอน ปรับร้อยละ 0 29 ก.ค.65 - 22 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 23 ก.ย.67 - 20 ต.ค.67												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข									
																									เดือน	รวมทั้ง
																									นี้	ปัจจุบัน
5	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปรเมธ ดาวโรจน์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1208	1.55 0.00	41.25 100.00	2562 ติดสาธารณูปโภค และ แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ ลงคลองบางตลาด ทำบันทึกข้อตกลงขอใช้พื้นที่ รพม. ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68											
6	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	6.43 0.00	98.48 100.00	2563 แก้ไขแบบเพิ่มเติมงานซ่อมสะพาน งด/ลดค่าปรับ 21 ต.ค.65 - 18 ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 21 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67											
7	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพรัช นุชเยี่ยม)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัด	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67 17 ต.ค. 67	1,080 1,123	1.18 1.83	83.08 86.76	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)											
8	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายจเรเมธ จันทร์จิว) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนโลโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	0.68 0.00	51.76 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา ท่อก๊าซ) สิ่งปลูกสร้างรั้วลำเขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68											

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	<u>2 (แพร่)</u> เชียงรายได้ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	9 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68	1,080 1,375	<u>0.60</u> 6.41	<u>42.58</u> 78.19	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), พื้นที่ป่าไม้
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	9.103	(1) 1,044,937,000.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000	(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000	(1) 0.000								
1	317	พิเศษ	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก อ.เขาค้อ - สระแก้ว ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวินิจ มูลบ่อ)	<u>10 (นครราชสีมา)</u> สระแก้ว	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00 (2) 899,996,034.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	<u>3.78</u> 5.43	<u>53.69</u> 36.61	2566
2	317	พิเศษ	อ.เขาค้อ - สระแก้ว ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	<u>10 (นครราชสีมา)</u> สระแก้ว (วัฒนานคร)	142+500.000 - 147+600.000	5.100	สท.1/11/66 26 เม.ย. 66	(1) 899,089,400.00 (2) 899,999,268.30 (3) 900,000,000.00	บ.ดอนเมืองการช่าง จก.	27 เม.ย. 66	10 เม.ย. 69	1,080	<u>6.83</u> 3.91	<u>60.53</u> 36.10	2566
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองหลังด่านใต้ ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสันติภาพ วัชรโสตถิกุล)	<u>11 (ลพบุรี)</u> นครสวรรค์ที่ 1	9+600.000 - 25+100.000	15.500	สท.1/12/67 12 ก.ย. 67	(1) 759,161,123.00 (2) 759,624,112.40 (3) 760,000,000.00	บ.ธลัษณ์สิงห์บุรี (1994) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	<u>0.37</u> 0.48	<u>0.70</u> 0.87	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ อุปกรณ์ก่อสร้างจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจ ซึ่งนำหนักบรรทุกและจุดจอดพักริมทาง ติดขัดการก่อสร้าง

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
4	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองหลังด่านใต้ ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย สงไย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1 พิจิตร	25+100.000 - 40+300.000	15.200	สท.1/14/67 17 ก.ย. 67	(1) 739,146,658.00 (2) 739,743,205.30 (3) 740,000,000.00	บ. บี ซี ดี ซี จก.	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	0.18 0.50	0.50 1.06	2567	
5	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โทนนาคี)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	48+841.000 - 57+250.000	8.409	สท.1/9/67 12 ก.ย. 67	(1) 686,761,000.00 (2) 687,313,774.80 (3) 690,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	0.46 0.94	1.26 2.93	2567 ติดสายสื่อสาร, ขออนุญาตกรมชลประทาน	
6	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีทีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	0.05 0.05	0.15 0.18	2567 ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า	
7	347	พิเศษ	เข็ญจรวงน้อย - บ.เกาะเกิด (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายนิธิพัฒน์ รุมฉิมพลี)	13 (กรุงเทพฯ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พรรณีวิรกิจ ก่อสร้าง และขนส่ง จก.	19 ก.ค. 66	3 พ.ค. 69	1,020	5.20 4.88	57.88 32.50	2566 แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ท่อส่งแก๊สและท่อพักขนส่งน้ำมัน	
8	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	127+000.000 - 137+000.000	5.000	สท.1/16/66 14 ก.ค. 66	(1) 569,541,000.00 (2) 569,999,204.40 (3) 570,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	15 ก.ค. 66	28 ก.พ. 69	960	7.39 2.92	78.23 32.88	2566	

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	(1)					(2)	(3)	
9	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายจิรวุฒิ สุจริตสุวรรณ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	137+000.000 - 157+000.000	14.200	สท.1/13/66 24 พ.ค. 66	(1) 549,174,000.00 (2) 549,999,396.10 (3) 550,000,000.00	บ.คริสเตียนีและเนลสัน (ไทย) จก. (มหาชน)	25 พ.ค. 66	12 ก.ค. 68	780	5.57 5.78	55.18 61.63	2566		
10	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	5.26 2.12	70.85 30.76	2566		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				10	โครงการ	118.959		(1) 7,429,820,981.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000									
กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย																	
1	1	พิเศษ	แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (นายจรเมธ จันทร์จจ) (นายสิงแก้ว สลิ่งค์)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+216.000 - 593+569.000	10.353	สท.1/3/66 23 มี.ค. 66	(1) 192,216,600.00 (2) 279,999,626.55 (3) 280,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสเอสเค	24 มี.ค. 66	11 ม.ค. 68	660	9.34 3.44	73.55 99.91	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ร้อยย้ายแล้วรอขยายสัญญาและปรับแผนงาน		
2	1	พิเศษ	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สท.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) 859,469,000.00 (2) 859,903,809.30 (3) 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	1.62 1.77	1.85 3.46	2567 ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน		

