



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน		
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	22	333	6	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาจ - ต.หนองสรวง ตอน 1
1	106	1	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน	23	333	6	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาจ - ต.หนองสรวง ตอน 2
2	106	1	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น	24	3260	6	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม
3	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน	25	352	6	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา
4	1202	1	พะเยา - บ.สันต้นแห	26	4009	7	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสิบ - อ.บ้านนาสาร
5	1023	2	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น	27	4140	7	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	28	4	7	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	29	4	7	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2
8	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	30	4	7	สามแยกปลาดัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1
9	1124	3	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น	31	4	8	สามแยกปลาดัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
10	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1	32	-	8	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1
11	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2	33	-	8	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2
12	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3				
13	1112	4	สกลนคร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า				
14	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	34	4	8	ราชบุรี - กะเปอร์ ตอน บ.นกกาง - บ.ขจัดภัย
15	1065	4	อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ	35	4027	9	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
16	201	4	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ	36	419	9	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน
17	2275	4	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา	37	4037	9	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
18	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1	38	4055	9	บ.ป่าเซ - บ.ไอรี่ปิแซ
19	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2	39	42	9	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ไต้หนัก - บ.ลำซิ่ง
20	-	5	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4	40	42	10	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ไต้หนัก
21	32	5	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร	41	425	10	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1	103	10	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1	1	-	15	ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ
2	103	10	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2				กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
3	103	11	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3	1	317	15	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1
4	415	11	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1	2	317	15	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2
5	415	11	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2	3	117	15	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองปลั่งด้านใต้ ตอน 1
6	415	11	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4	4	117	16	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองปลั่งด้านใต้ ตอน 2
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก	5	340	16	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1
1	31	12	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1	6	340	16	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2
2	31	12	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2	7	347	16	เชียงรายน้อย - บ.เกาะเกิด
3	3901	12	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	8	41	16	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1
4	3902	12	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	9	41	17	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2
5	304,306	13	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	10	41	17	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
6	9	13	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค				กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย
7	340	13	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	1	1	17	แม่เพียงรายบน - ดอนไทย
8	3	13	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	2	1	17	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน
9	31	14	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	3	4	18	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด
			กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	4	4	18	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน
1	101	14	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1				โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2	101	14	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2	1	M81	19	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)
3	425	14	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	2	M81	19	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	37	513.043	25,506,637,118.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	27.000	2,100,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	8.248	158,947,818.00
	1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	37.339	2,001,985,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	0.861	363,600,000.00
	1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	43.494	6,062,544,992.33
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	12.759	2,014,351,020.38
	1.5 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	41.081	2,114,327,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	9.103	1,044,937,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.7 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	118.959	7,429,820,981.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.8 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	102.234	1,846,267,900.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	67	865.253	46,006,520,191.33
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	27.000	2,100,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	4	21.868	2,536,898,838.38
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	5.767	2,031,481,568.77
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	3.700	1,544,850,000.00
	รวม	2	9.467	3,576,331,568.77

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	68	871.020	48,038,001,760.10
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	27.000	2,100,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	5	25.568	4,081,748,838.38
	รวมทั้งสิ้น	76	923.588	54,219,750,598.48

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2567

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

พฤศจิกายน 2567

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน		
1	106	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	119+820.000 - 136+000.000	16.180	สท.1/1/65 16 ธ.ค. 64	(1) 794,279,950.00 (2) 799,977,338.20 (3) 800,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จก.	17 ธ.ค. 64	4 พ.ค. 67 24 ธ.ค. 67 21 ม.ค. 68	870 1,104 1,132	3.02 94.62	94.62 97.91	2564	
																(ขยายอายุสัญญา)
2	106	พิเศษ	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายณัฐพล แก้วอู๋)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	60+600.000 - 74+500.000 (เดิม) หรือ 154+491.000 - 168+391.000 (ใหม่)	13.900	สท.1/4/66 23 มี.ค. 66	(1) 647,515,000.00 (2) 649,486,107.70 (3) 650,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	24 มี.ค. 66	12 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68	720 741	5.81 73.54	73.54 73.48	2566	
																(ขยายอายุสัญญา)
3	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) พะเยา, น่านที่ 1	58+800.000 72+000.000	13.200	สท.1/1/66 15 ก.พ. 66	(1) 197,999,000.00 (2) 299,999,477.48 (3) 300,000,000.00	กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP	16 ก.พ. 66	8 ส.ค. 67 31 มี.ค. 68	540 775	1.87 81.99	81.99 87.59	2565 อุทกภัยในพื้นที่	
																(ขยายอายุสัญญา)
4	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันต้นแห (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลขเกียรติ์ สนิทเกษร)	2 (แพร่) พะเยา, เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64	20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	0.39 74.72	74.72 99.34	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และติดสารานุกรมไปศ	
																(ขยายอายุสัญญา)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
5	1023	1	แพ่ง - อ.วังหิน ตอน บ.น้ำริน - อ.วังหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	2 (แพ่ง) แพ่ง	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สท.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพ่งธำรงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	29 มิ.ย. 67	1,020	1.60 1.16	90.38 96.59	2564 ปรับร้อยละ 0 30 มิ.ย.67 - 15 เม.ย.68
6	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพ่ง) เชียงใหม่ที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ค. 66	3 เม.ย. 69 19 ก.ย. 69	990 1,159	2.95 1.32	23.94 20.27	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค
7	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัชัย จันทน์นวล)	2 (แพ่ง) เชียงใหม่ที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	4 ส.ค. 66	18 ก.ค. 69 17 ธ.ค. 69	1,080 1,232	1.79 2.22	7.66 8.10	2566 ติดเสาไฟฟ้า, สถานีรับส่ง สัญญาบัตรโทรศัพท์,สายสื่อสารใต้ดิน และ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ปรับแผนงาน)
8	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวัลลภ นวักลม)	2 (แพ่ง) เชียงใหม่ที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66	31 ก.ค. 69	1,080	3.74 3.74	25.14 24.98	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, เสาไฟฟ้าและ สายสื่อสาร

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
9	1124	1	อ.เดิน - อ.วังชัน ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชัน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	2 (แพ่ง) ลำปางที่ 1, แพ่ง	1+600.000 - 9+100.000, 11+450.000 - 27+500.000, 29+000.000 - 30+000.000 และ 49+500.000 - 51+280.000	26.330	สท.1/14/66 19 มิ.ย. 66	(1) 549,500,000.00 (2) 549,999,105.20 (3) 550,000,000.00	บ.กรีนไลฟ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	20 มิ.ย. 66	8 มิ.ย. 68	720	4.98 5.63	33.65 53.90	2566 ต้นไม้และเสาไฟติดขัดการก่อสร้าง
10	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง)	2 (แพ่ง)	91+000.000 - 101+000.000	10.000		(1) (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.บัญชากิจ จก.						2567 รช EIA
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศรัชัย จันทร์นวล)	2 (แพ่ง)	101+000.000 - 109+000.000	8.000		(1) (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรรณีวรกิจก่อสร้างและ ขนส่ง จก.						2567 รช EIA
12	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพ่ง)	109+000.000 118+000.000	9.000		(1) (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.						2567 รช EIA

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
13	1112	พิเศษ	สลกบาตร - วังปลาข้าว ดอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	4 (ตวก) กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก.	23 ส.ค. 67	11 ก.ย. 69	750	0.16 1.32	0.34 2.38	2567 ติดไม้ทองห้าม
14	11	พิเศษ	แยกอินทรีบุรี - อ.สากเหล็ก ดอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขเฒ่าโธฐ)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 63	9 ก.ย. 66 16 ต.ค. 66	1,080 1,117	1.35 2.11	89.30 89.97	2563 ปรับร้อยละ 0 17 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68
15	1065	พิเศษ	อ.พวานกระต่าย - พิษณุโลก ดอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันทิคำวัดก่อสร้าง (2524) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1050	0.11 0.50	0.15 1.18	2567 ติดต้นไม้ทองห้าม
16	201	พิเศษ	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	21 ก.ย. 64	6 มิ.ย. 67 14 พ.ย. 68	990 1,516	3.24 3.55	70.09 43.67	2564
17	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (เบิ่งสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า บิอาร์ดีบีบลิว (ขยายอายุสัญญา)	29 มิ.ย. 66	17 มิ.ย. 68 27 ม.ค. 69	720 944	3.27 4.17	24.27 25.05	2566

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
18	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	86+000.000 - 100+000.000	14.000	สท.1/5/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,148,443.00 (2) 559,991,410.00 (3) 560,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	6.85 6.75	76.58 78.95	2566
19	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	100+000.000 - 114+000.000	14.000	สท.1/6/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,153,000.00 (2) 559,993,974.50 (3) 560,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	3.83 6.69	70.90 80.52	2566
20	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกำพล ชูชานวนา)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	28 ก.ย. 64	11 ก.ย. 67 4 ม.ค. 68 16 มี.ค. 68	1,080 1,195 1,266	3.30 4.02	82.15 85.27	2564 ปรับร้อยละ 0 5 ม.ค.68 - 14 มี.ย.68
21	32	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเนน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	114+000.000 - 120+000.000	6.000	สท.1/1/67 26 ก.ค. 67	(1) 170,986,981.00 (2) 269,999,033.70 (3) 270,000,000.00	หจก.ธงไทยหั่นค่า	27 ก.ค. 67	16 มี.ย. 69	690	4.42 2.01	5.36 6.54	2567 ติดแนวท่อประปาหมู่บ้านในพื้นที่ก่อสร้าง และต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้างขาทาง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
22	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาจ - ต.หนองสรวง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกำพล ชูชานวนา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	114+478.000 - 128+950.000	14.472	สท.1/10/67 12 ก.ย. 67	(1) 624,545,000.00 (2) 624,936,734.05 (3) 625,000,000.00	บ.สหชนสงฆ์ธานี จก.	13 ก.ย. 67	1 ธ.ค. 69	810	0.63 0.83	0.73 0.97	2567 ติดตั้งอุปกรณ์ (ไฟฟ้า, ประปา)
23	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาจ - ต.หนองสรวง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00 (2) 624,960,737.70 (3) 625,000,000.00	บ.สหชนสงฆ์ธานี จก.	30 ส.ค. 67	17 ธ.ค. 69	840	0.47 0.88	0.82 1.37	2567 ติดตั้งอุปกรณ์ (ไฟฟ้า, ประปา)
24	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยูร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (คูทอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โชคดีวิศวกรรม จก.	14 ก.ย. 67	30 มี.ย. 70	1020	0.03 0.04	0.07 0.08	2567 ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดสะพาน ขออนุญาตทำไม้, สาธารณูปโภค
25	352	พิเศษ	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	13 (กรุงเทพฯ) นครนายก, อโยธยา	16+700.000 - 22+200.000	5.500	สท.1/9/66 20 เม.ย. 66	(1) 269,599,010.00 (2) 329,998,792.80 (3) 330,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	21 เม.ย. 66	9 พ.ค. 68	750	7.93 6.86	65.47 78.03	2566 ติดตั้งอุปกรณ์ (ไฟฟ้า, ประปา)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
26	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	22 ส.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	9 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66	840 877	0.76 0.00	91.875 100.00	2563 ติดสาธารณูปโภคประปาตลอดสายทาง, สิ่งปลูกสร้างรुकล้ำในเขตทาง ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67 ง/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67
27	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 พ.ค. 66	25 ต.ค. 68	900	2.92 5.39	38.75 59.73	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
28	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	0.20 0.00	53.16 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 ง/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67
29	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	2.14 0.00	50.55 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67
30	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพฑูรย์ บุญลินเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	970+108.000 - 977+625.000	7.517	สท.1/8/65 2 ส.ค. 65	(1) 599,332,699.00 (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยลิบพอร์ทติง จก.	3 ส.ค. 65	17 มิ.ย. 68	1,050	4.52 4.93	68.59 73.28	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
31	4	พิเศษ	สามแยกปลาล้าง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65	22 มี.ย. 68 5 ม.ค. 69	1,080 1,277	2.42 3.68	76.43 81.86	2564 ติดตั้งอาคารูปโภค (ไฟฟ้า)
32	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชุมพล ทองมาก)	17 (กระบี่) พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวี คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	0.08 1.88	22.13 24.56	2566 ติดตั้งมลพิษที่ดิน, ป่าสงวน, อาคารูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และ การขออนุญาตกรมเจ้าท่า
33	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมพล ทองมาก)	17 (กระบี่) พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวี คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	0.04 1.24	7.04 23.18	2566 ติดตั้งมลพิษที่ดิน, ป่าสงวน, อาคารูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และ การขออนุญาตกรมเจ้าท่า
34	4	พิเศษ	ราชกรุฑ - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (นายโสภาส อินทสาขา) (นายกิตติ ชิ่งธนนภูมิ)	17 (กระบี่) ระนอง	631+000.000 634+500.000	3.500	สท.1/16/67 18 ก.ย. 67	(1) 262,272,264.00 (2) 299,948,290.30 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	19 ก.ย. 67	10 มี.ย. 69	630	0.05 0.93	0.14 1.55	2567 ติดตั้งไม้หวงห้าม

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
35	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายไพโรจน์ รัตนฉวี)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	บ.ธรรมาวุฒิ คอนสตรัคชั่น จก.	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	0.03 0.22	0.03 0.25	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
36	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	0.13 0.15	0.18 0.34	2567
37	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี.	5 ก.ย. 67	23 ธ.ค. 69	840	0.02 0.89	0.06 1.06	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
38	4055	1	บ.ปาเซ - บ.ไอรีป๊าย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.อี.แอนด์ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64	29 ต.ค. 65 13 พ.ย. 65	450 465	1.56 0.00	94.57 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ พ.ย.67 ปรับร้อยละ 0 14 พ.ย.65 - 23 ก.ย.66 งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ย.66 - 6 ธ.ค.67
39	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โลก ตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำซิ่ง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาทม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	0.97 0.00	73.01 100.00	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ.68

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
								(3) งบประมาณ (บาท)									
40	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.เขามี่เกียด - บ.ไต้หน้ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัดดูสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	9+000.000 - 15+000.000	6.000	สท.1/3/67 29 ส.ค. 67	(1) 399,558,000.00 (2) 399,965,147.20 (3) 400,000,000.00	บ.หาดใหญ่เรื่องชัยการโยธา จก.	30 ส.ค. 67	20 มิ.ย. 69	660	0.89 0.80	1.17 1.59	2567 ติดตั้งอุปกรณ์ (ไฟฟ้า, ประปา)		
41	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพงษ์ธร ลิขิตศรีบุญลอย)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/11/67 12 ก.ย. 67	(1) 699,679,900.00 (2) 699,962,572.80 (3) 700,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	0.05 0.29	0.09 0.54	2567 ติดตั้งมลพิษที่ต้น		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				37	โครงการ	513.043		(1) 25,506,637,118.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	27.000		(3) 2,100,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	8.248		(1) 158947818.000									
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																	
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุกิจ อภินูญาสังกร)	2 (แพร่) แพร่	30+000.000 - 36+500.000	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	28 ก.ย. 67	13 ส.ค. 70	1,050	0.24 0.50	0.57 0.78	2567 ติดตั้งไฟฟ้า, สายเคเบิล และ ต้นไม้ทรงห้าม		
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	2 (แพร่) แพร่, ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณภิกษาแก่งก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	0.03 0.03	0.06 0.06	2567 ติดตั้งอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่เขตป่าไม้, ต้นไม้ทรงห้าม, เสาไฟและสายไฟของ การรถไฟ และเสาและสายสื่อสาร		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่ หมาย เลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
กิจกรรมแก้ไขปัญหาระวางจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก															
1	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 748,944,557.38 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ.สหการวิศวรร จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 10 เม.ย. 65	900 1,006	6.38 0.67	80.38 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ พ.ย.67 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 11 เม.ย.65 - 18 ส.ค.65 และ 19 ส.ค.65 - 14 ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 15 ต.ค.65 - 30 พ.ย.67
2	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,800,192.33 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอริวิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 4 มิ.ย. 65 23 ก.ค. 65	900 1,061 1,110	4.92 0.00	96.92 100.00	2562 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.65 - 22 มี.ค.66 และ 17 ก.ย.67 - 30 ก.ย.67 ปรับร้อยละ 0 23 มี.ค.66 - 16 ก.ย.67
3	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพศธร ลิขิตศรีโพลย์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	6 ส.ค. 65 10 ก.ค. 66 28 ส.ค. 66	1,080 1,418 1,467	0.09 0.00	99.94 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ ต.ค.67 ปรับร้อยละ 0 29 ส.ค.66 - 22 ต.ค.68
4	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอกนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ.ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62 (ขยายอายุสัญญา)	10 มิ.ย. 65 28 ก.ค. 65	1,080 1,128	1.99 0.00	96.70 100.00	2562 การรื้อล้างเขตทาง รอการรื้อถอน ปรับร้อยละ 0 29 ก.ค.65 - 22 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 23 ก.ย.67 - 20 ต.ค.67

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
5	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปรเมธ ดาวโรจน์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1208	0.14 39.70 0.00 100.00	2562 ติดสาธารณูปโภค, ทำบันทึกรื้อถอนขอใช้พื้นที่ รพม. และแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ ลดลงบางตลาด ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68	
6	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	1.10 92.06 0.00 100.00	2563 แก้ไขแบบงานเพิ่มเติม ง/ลดค่าปรับ 21 ต.ค.65 - 18 ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 21 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67	
7	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพรัช นุชเยี่ยม)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลีด	21 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	4 ก.ย. 67 17 ต.ค. 67	1,080 1,123	0.10 81.90 1.80 84.93	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) (ปรับแผนงาน)	
8	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายจรเมธ จันทร์จรัส) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนโลท อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มี.ย. 67	990	1.19 51.08 0.00 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา ท่อก๊าซ) สิ่งปลูกสร้างรुकส์เขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มี.ย.67 - 16 มี.ค.68	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เขียนราย จก. (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 14 มี.ย. 68	1,080 1,375	2.41 6.71	41.98 71.78	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), พื้นที่ป่าไม้
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	9.103	(1)	1,044,937,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000	(3)	0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000	(1)	0.000							
1	317	พิเศษ	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิจิตร มุลป้อม)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00 (2) 899,996,034.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	5.26 5.26	49.91 31.18	2566
2	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัดน่านนคร)	142+500.000 - 147+600.000	5.100	สท.1/11/66 26 เม.ย. 66	(1) 899,089,400.00 (2) 899,999,268.30 (3) 900,000,000.00	บ.คอนเมืองการช่าง จก.	27 เม.ย. 66	10 เม.ย. 69	1,080	6.22 3.61	53.70 32.18	2566
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลา้งด่านใต้ ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสันติภาพ วัชรโสดิกกุล)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	9+600.000 - 25+100.000	15.500	สท.1/12/67 12 ก.ย. 67	(1) 759,161,123.00 (2) 759,624,112.40 (3) 760,000,000.00	บ.อรัญญ์นสิงห์บุรี (1994) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	0.30 0.25	0.33 0.39	2567 ติดสาธารณูปโภค (ประปา)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)							
4	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลาญใต้ ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย สงใย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1, พิจิตร	25+100.000 - 40+300.000	15.200	สท.1/14/67 17 ก.ย. 67	(1) 739,146,658.00 (2) 739,743,205.30 (3) 740,000,000.00	บ. บี ซี ดี ซี จก.	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	0.14 0.28	0.32 0.55	2567
5	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โพนนาดี)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	48+841.000 - 57+250.000	8.409	สท.1/9/67 12 ก.ย. 67	(1) 686,761,000.00 (2) 687,313,774.80 (3) 690,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	0.58 0.91	0.81 1.98	2567
6	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	0.07 0.04	0.10 0.13	2567 ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า
7	347	พิเศษ	เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายนิธิพัฒน์ รุมฉิมพลี)	13 (กรุงเทพฯ) ปทุมธานี, อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พระนิเวศกิจ ก่อสร้าง และขนสง จก.	19 ก.ค. 66	3 พ.ค. 69	1,020	6.02 2.19	52.67 27.62	2566 แก้ไขรูปแบบงานสะพาน และ ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า), ท่อส่งแก๊สและบ่อพักขนส่งน้ำมัน
8	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	127+000.000 - 137+000.000	5.000	สท.1/16/66 14 ก.ค. 66	(1) 569,541,000.00 (2) 569,999,204.40 (3) 570,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	15 ก.ค. 66	28 ก.พ. 69	960	4.82 2.85	70.84 29.95	2566

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน		
								(3) งบประมาณ (บาท)								
9	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายจิรวุฒิ สุจริตสุวรรณ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	137+000.000 - 157+000.000	14.200	สท.1/13/66 24 พ.ค. 66	(1) 549,174,000.00 (2) 549,999,396.10 (3) 550,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนัลเด็น (ไทย) จก. (มหาชน)	25 พ.ค. 66	12 ก.ค. 68	780	6.37 5.89	49.61 55.85	2566	
10	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	4.95 2.22	65.59 28.64	2566	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				10	โครงการ	118.959		(1) 7,429,820,981.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000								
1	1	พิเศษ	แม่เพียงรายบน - ตอนไชย (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+216.000 - 593+569.000	10.353	สท.1/3/66 23 มี.ค. 66	(1) 192,216,600.00 (2) 279,999,626.55 (3) 280,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสเอสเค	24 มี.ค. 66	11 ม.ค. 68	660	5.83 5.60	64.19 96.47	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ร้อยย้ายแล้วรชขยายสัญญาและปรับแผนงาน	
2	1	พิเศษ	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สท.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) 859,469,000.00 (2) 859,903,809.30 (3) 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	0.09 1.07	0.24 1.69	2567 ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน	

