

สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน ตุลาคม 2569

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง **กระทรวงคมนาคม**

สารบัญ

ลำดับที่	R.No.	หน้า	โครงการ
	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน		
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
1	1202	1	พะเยา - บ.สันต้นแหน
2	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1
3	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2
4	118	1	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3
5	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 1
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3
8	1112	2	สลกบาตร - วังปลาอ้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า
9	1065	2	อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ
10	2275	3	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา
11	32	3	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร
12	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 1
13	333	3	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2
14	3260	4	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม
15	4140	4	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ
16	4	4	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1
17	4	4	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2
18	4	5	สามแยกปลาดัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
19	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1
20	-	5	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2
21	4	5	ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย
22	4027	6	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
23	419	6	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน
24	4037	6	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
25	42	6	บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง
26	42	7	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์
27	425	7	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
28	107	7	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย
29	106	7	อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง
30	1317	7	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน
31	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1
32	11	8	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2
33	1020	8	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1
34	1020	8	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2
35	1021	8	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1
36	1021	9	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2
37	101	9	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง
38	1	9	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม
39	115	9	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว
40	2013	9	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว
41	3395	10	อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม
42	3093	10	ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน
43	3296	10	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน
44	4103	10	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน

สารบัญ

ลำดับที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
45	4009	10	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิป๋น - บ.สาคู
46	401	11	ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย
47	4013	11	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง
48	4016	11	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ
49	4014	11	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน
50	4151	11	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน
51	4006	12	ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย
52	4225	12	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี
53	4	12	บ.หินลาด - บ.นายทุย
54	4	12	ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์
55	-	12	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน
56	410	13	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงี - อ.ธารโต
57	42	13	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1
58	42	13	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2
59	107	13	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.เชียงดาว -ต.ปิงโค้ง
60	106	13	ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตืน - ศรีวิชัย
61	101	14	น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก่ง - อ.ปัว
62	1	14	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.โค้งไผ่ - ต.คลองขลุง
63	101	14	สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท่าชัย - อ.ศรีสัชนาลัย
64	1084	14	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คณฑี
65	1180	14	เมืองสวรรคโลก - ในเมือง
66	117	15	พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ตอน ต.หนองแขม - ต.พญาแมน
67	1296	15	บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง
68	32	15	ไชโย - สิงห์โต้
69	323	15	อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย
70	3086	15	ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ
71	32	16	โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเถร - บ.ท่าทราย
72	333	16	บ้านไร่ - การุ้ง ตอน ทัพคล้าย - การุ้ง
73	333	16	สระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง
74	3502	16	ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว
75	3373	16	สามโก้ - คลองลี่
76	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 1
77	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 2
78	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 3
79	4	17	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 4
80	4094	17	บ่อล้อ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อล้อ - อ.เชียรใหญ่
81	4009	18	บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อิป๋น
82	4	18	ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราชกรูด - บ.ม่วงกลวง ตอน 1
83	4	18	ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราชกรูด - บ.ม่วงกลวง ตอน 2
84	419	18	วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์
85	410	18	ปัตตานี - เบตง ตอน บ.กาโสด - บ.ตังกาเด็ง
86	4066	19	โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กายูบอเกาะ
			กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
1	1	19	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ

ลำดับที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
1	103	19	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1
2	103	20	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2
3	103	20	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3
4	21	20	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก - ต.สานตม ตอน 1
5	21	20	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก - ต.สานตม ตอน 2
6	21	21	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก - ต.สานตม ตอน 3
7	225	21	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง
1	113	21	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน
2	4046	21	ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1
3	4046	22	ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2
4	4326	22	เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทรัตน์
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
1	304,306	22	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
2	340	22	แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก
3	3	23	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู
4	31	23	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3
5	35	23	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกทางแยกต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน
6	34	23	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล
7	3901	24	พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ -แสมดำ

ลำดับที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
1	101	24	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1
2	101	24	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2
3	425	24	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่
4	118	25	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1
5	118	25	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2
6	117	25	อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1	-	25	ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ
2	130	26	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด
			กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
1	317	26	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1
2	117	26	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1
3	117	26	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2
4	340	27	บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1
5	340	27	บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2
6	347	27	เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด
7	41	27	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
8	11	27	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ)
9	117	28	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่
10	117	28	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลัง - บ.สวนเจริญ
11	347	28	บางกระสั้น - บางปะหัน

สารบัญ

ลำดับที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย
1	1	28	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน
2	4	29	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด
3	4	29	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน
4	117	29	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก
5	4	29	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ)
	41	30	สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง
			โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
1	M81	30	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
2	M9	30	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 1
3	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 2
4	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 3
5	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 4
6	M9	31	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 5
7	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 6
8	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 1
9	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 2
10	M9	32	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 3
11	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 7
12	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 8
13	M9	33	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 9
			โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับที่	รายการ	จำนวนโครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	**โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน**			
	1.1 **กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน**			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	76	782.589	52,111,337,134.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	32.970	958,772,280.00
	1.2 **กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ**			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	0.000	448,999,990.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.3 **กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)**			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	61.175	4,435,167,774.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.4 **กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง**			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	46.476	2,726,403,260.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.5 **กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก**			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	27.599	4,039,164,186.35
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับที่	รายการ	จำนวนโครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 **กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ**			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	53.397	2,694,805,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.7 **กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ**			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	20.103	1,693,037,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.8 **กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก**			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	106.509	6,299,109,840.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	25.401	1,350,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.9 **กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย**			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	60.508	2,857,032,906.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	21.400	185,750,000.00
สรุป	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	112	1,158.356	77,305,057,490.35
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	25.401	1,350,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	3	54.370	1,144,522,280.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2569

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับที่	รายการ	จำนวนโครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	**โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง**			
	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	12	27.075	9,274,890,911.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	- *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	รวม	12	27.075	9,274,890,911.00
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	124	1,185.431	86,579,948,401.35
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	25.401	1,350,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	3	54.370	1,144,522,280.00
	รวมทั้งสิ้น	128	1,265.202	89,074,470,681.35

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2569

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน												
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน												
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายประยุทธ์ เครื่องใจ)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	19 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 เม.ย. 69 19 ก.ย. 69 25 ต.ค. 69	990 1,159 1,195	1.87 0.00	98.95 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ ต.ค.69
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกฤษณพงษ์ จุมปารี)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	4 ส.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	18 ก.ค. 69 17 ธ.ค. 69	1,080 1,232	3.96 0.59	72.73 99.61	2566 ติดเสาไฟฟ้าและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
3	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นางสาวสุภาสินี ยวนใจ)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	31 ก.ค. 69 12 ก.ย. 69	1,080 1,123	1.55 0.00	99.48 100.00	2566 งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ย.69 - 29 พ.ย.69
4	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.ส้นมะแฟน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายธราพงศ์ เชื้อเมืองพาน)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	91+000.000 - 101+000.000	10.000	สท.1/1/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,788,888.00 (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.บัญชากิจ จก.	19 ธ.ค. 67	7 ม.ค. 70	750	5.37 5.69	9.02 94.93	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
5	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ นลกระแสสินธุ์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	101+000.000 - 109+000.000	8.000	สท.1/2/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,799,000.00 (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จก.	19 ธ.ค. 67	7 เม.ย. 70	840	4.90 4.59	67.35 74.00	2567 พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง, ติดเสาไฟฟ้า
6	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	109+000.000 118+000.000	9.000	สท.1/3/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,651,000.00 (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	19 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 69	720	3.03 5.30	67.64 98.67	2567 ติดเสาไฟฟ้า
7	1112	พิเศษ	สลกบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราษีทอง)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก.	23 ส.ค. 67 (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.ย. 69 10 ต.ค. 69	750 779	0.00 0.00	100.00 100.00	2567 งานแล้วเสร็จ ต.ค.69
8	1065	พิเศษ	อ.พรานกระต่าย - พิษณุโลก ตอน บ.หนองกุลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จก.	13 ก.ย. 67 (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ค. 70 27 ส.ค. 70	1,050 1,079	1.44 1.63	86.94 93.61	2567
9	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองการุ้ง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00 (2) 624,960,737.70 (3) 625,000,000.00	บ.สหะขนส่งอุทัยธานี จก.	30 ส.ค. 67 (ขยายอายุสัญญา)	17 ธ.ค. 69 15 ม.ค. 70	840 869	7.77 4.45	92.56 98.63	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
10	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยูร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จก.	14 ก.ย. 67	30 มิ.ย. 70	1,020	0.42 6.14	24.88 61.86	2567 ขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานภายนอก ขออนุญาตทำไม้, ติดสาธารณูปโภค ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
11	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายวิศิษฏ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	0.15 0.00	72.81 100.00	2564 ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67, 15 พ.ย.67 - 4 ก.พ.69, 5 ก.พ.69 - 21 พ.ค.69 และ 22 พ.ค.69 - 4 ก.ค.69
12	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายเอกดนัย สุวรรณะ)	17 (กระบี่) พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	1.45 0.00	58.85 100.00	2566 ติดงานภูเขาหิน, งานตัดหินแข็ง งด/ลดค่าปรับ 10 ก.ค.69 - 21 ส.ค.69
13	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายภุชงค์ แสนทวีสุข)	17 (กระบี่) พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	1.73 0.00	51.96 100.00	2566 ติดป่าสงวน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) การก่อสร้างสะพานรอการอนุญาต จากหน่วยงานภายนอก งด/ลดค่าปรับ 10 ก.ค.69 - 21 ส.ค.69

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
14	4	พิเศษ	ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (นายโอภาส อินทสาขา) (นายเชาว์เลิศ พรหมฤทธิ์)	17 (กระบี่) ระนอง	631+000.000 634+500.000	3.500	สท.1/16/67 18 ก.ย. 67	(1) 262,272,264.00 (2) 299,948,290.30 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	19 ก.ย. 67	10 มิ.ย. 69	630	1.53 10.30	48.40 67.99	2567 งด/ลดค่าปรับ 11 มิ.ย.69 - 27 ก.พ.70
15	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเอกภพ โกวิทกูลไกร)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จก.	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	0.66 3.34	14.41 17.09	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้ งด/ลดค่าปรับ 23 ก.ค.69 - 20 ส.ค.69 และ 21 ส.ค.69 - 5 ธ.ค.70
16	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายจิรวุฒิ สุจริตธุระการ)	17 (กระบี่) ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	3.74 3.65	63.16 48.48	2567
17	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฏ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี.	5 ก.ย. 67 (ขยายอายุสัญญา)	23 ธ.ค. 69 14 ม.ค. 70	840 862	4.30 10.44	55.00 76.06	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
18	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต๊นนท์ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัสดุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	9+000.000 - 15+000.000	6.000	สท.1/3/67 29 ส.ค. 67	(1) 399,558,000.00 (2) 399,965,147.20 (3) 400,000,000.00	บ.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา จก.	30 ส.ค. 67 (ขยายอายุสัญญา)	20 มิ.ย. 69 22 ต.ค. 69 20 พ.ย. 69	660 784 813	7.52 6.74	95.78 97.13	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)และผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดดินสไลด์ และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
19	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพงศธร ลิขิตศรีไพบูลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/11/67 12 ก.ย. 67	(1) 699,679,900.00 (2) 699,962,572.80 (3) 700,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	1.76 5.60	30.05 66.62	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และขออนุญาตก่อสร้าง จุดตัดผ่านทางหลวงชนบท
20	107	พิเศษ	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายอภิวัฒน์ เปรมปาน)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 3	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	สท.1/20/68 29 ก.ค. 68	(1) 649,260,000.00 (2) 649,991,465.12 (3) 650,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จก.	30 ก.ค. 68	17 ก.ย. 70	780	4.07 5.52	33.35 35.97	2568
21	106	พิเศษ	อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ่ง (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	สท.1/13/68 17 ก.ค. 68	(1) 899,277,000.00 (2) 899,874,152.80 (3) 900,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	18 ก.ค. 68	3 มี.ค. 71	960	1.10 2.47	4.48 27.12	2568 ปัญหาต้นไม้ทำไม้ออกแล้ว ก.ย.69 พึ่งได้รับมอบพื้นที่
22	1317	พิเศษ	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมงคล ณ น่าน)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	16+000.000 - 30+000.0000	14.000	สท.1/22/68 30 ก.ค. 68	(1) 699,783,747.00 (2) 699,998,826.90 (3) 700,000,000.00	บ.ถนอมวงศ์บริการ จก.	31 ก.ค. 68	20 ก.ค. 70	720	1.31 5.56	28.00 40.41	2568 งานก่อสร้างสะพานในพื้นที่หน่วยงานภายนอก, พื้นที่ป่าตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 พื้นที่ป่าตามมติ ครม.และติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ท่อส่งน้ำ)
23	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) แพร่	413+800.000 - 420+066.000	6.266	สท.1/43/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,480,000.00 (2) 649,810,454.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่อำรงวิทย์ จก.	13 ก.ย. 68	28 ก.ค. 71	1,050	0.06 4.31	0.77 36.27	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร) ติดต้นไม้, อุทยานแห่งชาติ,ป่าสงวน และป่าตามมติครม.

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
24	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แขม - บ.มาย ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	420+066.000 - 426+908.000	6.842	สท.1/44/68 12 ก.ย. 68	(1) 649,160,000.00 (2) 649,487,058.56 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	13 ก.ย. 68	27 ส.ค. 71	1,080	0.06 4.15	0.79 36.66	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร), เขตป่าสงวน, ป่าตามมติครม. และป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
25	1020	พิเศษ	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายรังสรรค์ สุวรรณห้อย)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	7+420.000 - 18+600.000	11.180	สท.1/6/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,666,000.00 (2) 649,999,881.40 (3) 650,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	19 มิ.ย. 68	8 มิ.ย. 70	720	2.66 8.98	38.81 59.35	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา) ติดต้นไม้หวงห้ามและผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตน้ำมัน
26	1020	พิเศษ	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1,2	18+600.000 - 30+000.000	11.400	สท.1/7/68 18 มิ.ย. 68	(1) 649,747,716.00 (2) 649,998,387.00 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงรายแลนด์ แอสโซ ซิเอทส์ จก.	19 มิ.ย. 68 (ขยายอายุสัญญา)	8 ก.ค. 70 9 พ.ย. 70	750 874	7.09 3.72	42.86 37.93	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร)
27	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสรวง สุวรรณ)	2 (แพร่) พะเยา	12+000.000 - 22+500.000	10.500	สท.1/18/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,775,130.00 (2) 649,998,412.30 (3) 650,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน)	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.06 4.33	0.85 33.35	2568 ติดไม้หวงห้ามรอทำไม้ออก
28	1021	พิเศษ	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ ศรีดี)	2 (แพร่) พะเยา	22+500.000 - 33+300.000	10.800	สท.1/19/68 25 ก.ค. 68	(1) 649,539,230.00 (2) 649,998,965.20 (3) 650,000,000.00	บ. ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	26 ก.ค. 68	14 ส.ค. 70	750	0.04 7.26	1.23 44.58	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม และไม่หวงห้ามตลอดแนว สายทาง อยู่ระหว่างขอทำไม้

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
29	101	พิเศษ	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยื่น - บ.ปง (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพร่) น่านที่ 2	387+000.000 - 395+000.000	8.000	สท.1/31/68 20 ส.ค. 68	(1) 419,400,000.00 (2) 419,990,424.65 (3) 420,000,000.00	บ.ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จก.	21 ส.ค. 68 (ขยายอายุสัญญา)	9 ต.ค. 70 29 เม.ย. 71	780 983	3.35 2.49	16.85 28.82	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,สายสื่อสาร), ติดต้นไม้หวงห้ามและอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
30	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเฉลิมพล วรรณทวีดิกุล)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	438+500.000 - 451+000.000	12.500	สท.1/17/68 25 ก.ค. 68	(1) 889,170,411.00 (2) 889,802,176.60 (3) 900,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	26 ก.ค. 68	10 เม.ย. 71	990	1.37 2.78	27.02 23.36	2568 ติดสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, ท่อส่งน้ำมัน) ป้ายเตือนและอุปกรณ์ สคน. และ ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
31	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเฉลิมพล วรรณทวีดิกุล)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	47+000.000 - 56+215.000	9.215	สท.1/29/68 18 ส.ค. 68	(1) 449,789,000.00 (2) 449,999,736.40 (3) 450,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	9 มิ.ย. 70	660	5.34 6.87	43.92 53.85	2568 ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
32	2013	พิเศษ	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ขันแก้ว)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 2	8+000.000 - 22+275.000	14.275	สท.1/30/68 18 ส.ค. 68	(1) 645,772,000.00 (2) 649,999,586.70 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์(MNR)	19 ส.ค. 68	6 พ.ย. 70	810	2.57 7.15	9.03 34.20	2568 ติดพื้นที่ป่าไม้
33	3395	พิเศษ	อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายนที พึ่งวรอาสน์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	69+620.000 - 85+920.000	16.300	สท.1/24/68 14 ส.ค. 68	(1) 892,576,889.00 (2) 894,379,958.90 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	15 ส.ค. 68	29 ก.ค. 71	1080	1.14 1.91	24.00 22.43	2568 ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
34	3093	พิเศษ	ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) สมุทรสงคราม	3+200.000 - 13+500.000	10.300	สท.1/28/68 18 ส.ค. 68	(1) 649,890,200.00 (2) 649,998,120.10 (3) 650,000,000.00	บ.ทิพากร จก.	19 ส.ค. 68	7 ต.ค. 70	780	2.48 3.11	27.55 31.74	2568 ติดสาธารณูโภค (ไฟฟ้า, ประปา), สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง, อุทกภัยและ ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
35	3296	พิเศษ	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	0+000.000 - 12+574.000	12.574	สท.1/15/68 25 ก.ค. 68	(1) 798,434,834.00 (2) 798,452,645.90 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	26 ก.ค. 68	11 ม.ค. 71	900	4.51 4.24	48.29 55.78	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า) และคลองชลประทาน
36	4103	พิเศษ	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณรงค์ ชูลังข์)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	24+450.000 - 32+560.000	8.110	สท.1/21/68 30 ก.ค. 68	(1) 924,532,674.00 (2) 924,993,776.00 (3) 925,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีซี.	31 ก.ค. 68	14 ก.ค. 71	1080	0.65 2.40	35.69 22.04	2568
37	4009	พิเศษ	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิบัน - บ.สาคู (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิทยา แทนพ่อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	79+500.000 - 89+000.000	9.500	สท.1/23/68 8 ส.ค. 68	(1) 649,800,000.00 (2) 649,999,963.60 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่วิศวกรรม จก.	9 ส.ค. 68	26 ธ.ค. 70	870	5.19 6.99	27.61 72.07	2568 สิ่งก่อสร้างลุกล้ำในเขตทาง, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
38	401	พิเศษ	ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมชาย พฤติประสงค์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	129+300.000 - 137+430.000	8.130	สท.1/46/68 23 ก.ย. 68	(1) 649,798,900.00 (2) 649,992,188.30 (3) 650,000,000.00	บ.ถนอมวงศ์บริการ จก.	24 ก.ย. 68	11 ม.ค. 71	840	1.55 1.97	18.04 23.47	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
39	4013	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพโรจน์ รัตนฉวี)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	29+350.000 - 35+366.000	6.016	สท.1/39/68 5 ก.ย. 68	(1) 649,803,000.00 (2) 649,999,710.90 (3) 650,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	6.45 1.90	27.44 19.01	2568 ขออนุญาตสร้างสะพานและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
40	4016	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตูล - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายทนงศักดิ์ สุวรรณ)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	33+659.000 - 40+789.000	7.130	สท.1/34/68 29 ส.ค. 68	(1) 424,845,074.00 (2) 424,984,474.60 (3) 425,000,000.00	บ.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จก.	30 ส.ค. 68	19 ส.ค. 70	720	9.13 8.69	54.79 43.84	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตก่อสร้าง
41	4014	พิเศษ	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายประสิทธิ์ จิตสุวรรณ์)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	0+200.000 - 10+500.000	10.300	สท.1/25/68 15 ส.ค. 68	(1) 649,469,199.00 (2) 649,999,356.90 (3) 650,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	16 ส.ค. 68	3 พ.ย. 70	810	3.25 5.89	24.14 37.66	2568 ติดสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)
42	4151	พิเศษ	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายศิวะกร บุญศิริ)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2	63+400.000 - 76+650.000	13.250	สท.1/35/68 29 ส.ค. 68	(1) 764,477,700.00 (2) 764,947,578.80 (3) 765,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	30 ส.ค. 68	17 พ.ย. 70	810	2.63 2.68	16.40 27.87	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
43	4006	พิเศษ	ราชกรูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	17 (กระบี่) ระนอง	43+400.000 - 47+000.000 และ 47+500.000 - 53+900.000	10.000	สท.1/32/68 22 ส.ค. 68	(1) 789,200,000.00 (2) 789,998,876.38 (3) 790,000,000.00	กิจการค้าร่วม TKC 2025	23 ส.ค. 68	7 ก.ค. 71	1,050	0.97 1.74	10.65 20.82	2568 ติดต้นไม้และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
44	4225	1	สวนปาล์ม - คลองชี ตอน บ.ในปง - คลองชี (นายโอภาส อินทสาขา) (นายสุพัฒน์ สินเติม)	17 (กระบี่) กระบี่	24+237.544 - 46+277.544	22.040	สท.1/10/68 26 มิ.ย. 68	(1) 649,484,373.00 (2) 649,651,370.10 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จก.	27 มิ.ย. 68 (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ค. 70 5 ก.พ. 71	750 954	4.20 5.76	12.89 25.00	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์) ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและ ติดขัดต้นไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวน และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
45	4	พิเศษ	บ.หินลาด - บ.นายทุย (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฏ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา	707+600.000 - 721+000.000	13.400	สท.1/27/68 18 ส.ค. 68	(1) 942,725,000.00 (2) 943,112,128.50 (3) 950,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	19 ส.ค. 68	4 พ.ค. 71	990	0.78 1.54	8.00 18.88	2568 ติดต้นไม้, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำในเขตทาง, ไฟฟ้า, แนวท่อประปาและอุปกรณ์ควบคุมน้ำหนัก ยานพาหนะ
46	4	พิเศษ	ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเชาวน์เลิศ พรหมฤทธิ์)	17 (กระบี่) ระนอง	644+300.000 648+000.000	3.700	สท.1/38/68 5 ก.ย. 68	(1) 274,495,517.00 (2) 299,996,383.00 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	6 ก.ย. 68	28 พ.ค. 70	630	1.62 7.70	11.80 57.72	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ระบบสื่อสาร), ติดต้นไม้ และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
47	-	พิเศษ	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเอกภพ โกวิทกูลไกร)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	18+850.000 - 20+800.000	1.950	สท.1/7/69 20 ก.พ. 69	(1) 1,299,500,000.00 (2) 1,299,892,583.33 (3) 1,300,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	21 ก.พ. 69	4 ก.พ. 72	1,080	0.03 3.37	0.21 8.56	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
48	410	พิเศษ	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงติงงี - อ.ธารโต (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) ยะลา	69+214.000 - 74+706.000 และ 76+014.000 - 81+000.000	10.478	สท.1/5/68 16 มิ.ย. 68	(1) 669,485,175.00 (2) 669,999,122.30 (3) 670,000,000.00	บ.วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จก.	17 มิ.ย. 68	4 ต.ค. 70	840	1.62 5.23	26.75 36.71	2568 เขตป่าสงวนรอขอนุญาตเข้าทำประโยชน์, ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบ จากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
49	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายภาคิน สังขรัตน์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	51+000.000 - 62+500.000	11.500	สท.1/40/68 5 ก.ย. 68	(1) 1,089,300,000.00 (2) 1,089,668,109.60 (3) 1,100,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	3.11 1.98	24.89 20.01	2568 ติดสาธารณูปโภคและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
50	42	พิเศษ	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายธีรเดช เอียดยอด)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม), ปัตตานี	62+500.000 - 76+100.000	13.600	สท.1/41/68 12 ก.ย. 68	(1) 852,000,000.00 (2) 862,356,748.30 (3) 870,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีทีเอ็มเอส	13 ก.ย. 68	31 ธ.ค. 70	840	2.96 2.55	14.78 32.18	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า), ความไม่สงบในพื้นที่ และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
51	107	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.เชียงดาว - ต.ปิงโค้ง (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายศักพิ์ชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 3	69+305.000 - 79+962.000	10.657	สท.1/14/69 14 ก.ค. 69 TOR วันที่ 9 ม.ค. 69	(1) 640,207,000.00 (2) 644,999,659.90 (3) 645,000,000.00	บ.ถนอมวงศ์บริการ จก.	15 ก.ค. 69	2 ส.ค. 71	750	0.14 1.06	0.22 2.14	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), พื้นที่ป่าไม้และต้นไม้ และติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
52	106	พิเศษ	ดอนไชย - อุโมงค์ ตอน แม่ตืน - ศรีวิชัย (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายเอกกมล จันทร์คุณา)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	168+391.000 - 185+000.000	16.609	สท.1/17/69 24 ก.ค. 69 TOR วันที่ 30 ธ.ค. 68	(1) 843,397,100.00 (2) 849,999,235.50 (3) 850,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	25 ก.ค. 69	9 พ.ค. 72	1020	0.02 0.63	0.07 0.82	2569 รอขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
53	101	พิเศษ	น่าน - ท่าวังผา ตอน บ.ดอนแก่ง - อ.ปัว (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสาธิต อินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	398+950 - 402+000, 403+900 - 408+200, 413+434 - 417+965, 419+105 - 423+500	16.276	สท.1/9/69 29 มิ.ย. 69 TOR วันที่ 30 ธ.ค. 68	(1) 897,571,800.00 (2) 899,999,805.70 (3) 900,000,000.00	บ.แพร่อำงวิทย์ จก.	30 มิ.ย. 69	13 มิ.ย. 72	1,080	0.09 0.49	0.17 1.08	2569 ติดไม้หวงห้าม, ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
54	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.โค้งไผ่ - ต.คลองขลุง (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	404+300.000 - 414+500.000	10.200	สท.1/13/69 14 ก.ค. 69 TOR วันที่ 9 ก.พ. 69	(1) 699,164,400.00 (2) 699,988,975.60 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	15 ก.ค. 69	30 มี.ค. 72	990	0.19 1.25	0.27 1.40	2569 อยู่ระหว่างทำไม้ออก, ติดแนวท่อส่งน้ำมัน
55	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.เด่นชัย ตอน ต.ท่าชัย - อ.ศรีสัชนาลัย (นายศุภชัย มหากิจ) (นายภัธรนริน วิมาลา)	4 (ตาก) สุโขทัย	131+514.000- 145+475.000, 149+600.000- 151+845.000	16.206	สท.1/35/69 10 ก.ย. 69 TOR วันที่ 12 ม.ค. 69	(1) 798,560,000.00 (2) 799,999,504.80 (3) 800,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอ็นที 101	11 ก.ย. 69	27 พ.ค. 72	990	0.04 0.05	0.05 0.11	2569 ติดไม้หวงห้าม
56	1084	พิเศษ	หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน ต.ท่ามะเขือ - ต.คณฑี (นายศุภชัย มหากิจ) (นายโกเมษฐ ราษีทอง)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	79+960.000 - 93+000.000	13.040	สท.1/11/69 3 ก.ค. 69 TOR วันที่ 9 ก.พ. 69	(1) 649,432,100.00 (2) 649,999,431.70 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จก.	4 ก.ค. 69	20 ก.ย. 71	810	0.36 1.04	0.72 1.92	2569 ติดต้นไม้และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
57	1180	พิเศษ	เมืองสวรรคโลก - ในเมือง (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายวสันต์ ไชยสมบัติ)	4 (ตาก) สุโขทัย	0+000.000- 7+200.000	7.200	สท.1/36/69 14 ก.ย. 69 TOR วันที่ 12 มี.ค. 69	(1) 349,973,390.00 (2) 349,985,556.74 (3) 350,000,000.00	หจก.พิษณุดีพร้อม	15 ก.ย. 69	5 มิ.ย. 71	630	0.08 0.53	0.10 0.64	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
58	117	1	พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ตอน ต.หนองแขม - ต.พญาแมน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวัชระ เรียบร้อย)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	165+650.000- 178+950.000	13.300	สท.1/2/70 19 ต.ค. 69 TOR วันที่ 25 ก.พ. 69	(1) 329,337,900.00 (2) 329,997,452.50 (3) 330,000,000.00	บ.ภูริธนา จก.	20 ต.ค. 69	8 ก.ย. 71	690	0.00 0.00	0.00 0.00	2569
59	1296	1	บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง (นางปรียนุช เตชะนรราช) (นายวรัญญู เครือสาร)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 2	18+500.000 - 31+200.000	12.700	สท.1/26/69 14 ส.ค. 69 TOR วันที่ 6 มี.ค. 69	(1) 339,700,000.00 (2) 339,986,149.40 (3) 340,000,000.00	หจก.กิจสินเลิศ	15 ส.ค. 69	5 เม.ย. 71	600	0.10 0.26	0.26 0.57	2569 อยู่ระหว่างขออนุญาตพื้นที่ป่าไม้
60	32	พิเศษ	ไชโย - สิงห์ใต้ (นายจำรัส ดำรงค์พานิช) (นายชากิยะ ตุ่นแก้ว)	11 (ลพบุรี) สิงห์บุรี	69+300.000 - 72+400.000	3.100	สท.1/30/69 2 ก.ย. 69 TOR วันที่ 9 มี.ค. 69	(1) 349,973,989.00 (2) 349,989,076.80 (3) 350,000,000.00	บ.มิตรดีอ่างทอง จก.	3 ก.ย. 69	23 มิ.ย. 71	660	1.66 2.78	1.75 4.15	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,ท่อก๊าซ, ท่อส่งน้ำมัน)
61	323	1	อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน - บ.เกริงกระเวีย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเจนวิทย์ ศรีจันทร์)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	199+826.000 - 226+000.000	26.174	สท.1/23/69 10 ส.ค. 69 TOR วันที่ 21 ม.ค. 69	(1) 928,432,441.00 (2) 929,932,441.60 (3) 930,000,000.00	กิจการค้าร่วม เอ็มเอ็นอาร์ (MNR)	11 ส.ค. 69	25 ก.ค. 72	1,080	0.03 0.10	0.08 0.18	2569 ติดขัดป่าไม้, พื้นที่ป่าสงวน, อุทยานแห่งชาติ, นิคมสหกรณ์, พื้นที่ปฏิรูปที่ดินและ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
62	3086	พิเศษ	ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ตอน อ.บ่อพลอย - อ.หนองปรือ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยูร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2(อู่ทอง)	28+798.000 - 48+000.000	19.202	สท.1/37/69 15 ก.ย. 69 TOR วันที่ 26 มี.ค. 69	(1) 1,099,900,000.00 (2) 1,099,947,410.20 (3) 1,100,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	16 ก.ย. 69	30 ส.ค. 72	1,080	0.02 0.14	0.03 0.19	2569 ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้และสิ่งปลูกสร้าง

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
63	32	พิเศษ	โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางตาเถร - บ.ท่าทราย (นายจำรัส ดำรงค์พานิช) (นายภูมิรัศมิ์ เจริญศิริ)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	120+000.000 - 124+500.000	4.500	สท.1/27/69 25 ส.ค. 69 TOR วันที่ 12 มี.ค. 69	(1) 294,720,000.00 (2) 294,993,847.90 (3) 295,000,000.00	หจก. ธงไทยหันคา	26 ส.ค. 69	14 ส.ค. 71	720	1.77 0.20	1.88 0.43	2569 ติดสาธารณูโภค (ไฟฟ้า), พื้นที่คลองชลประทาน
64	333	พิเศษ	บ้านไร่ - การุ้ง ตอน ทัพคล้าย - การุ้ง (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวสุภาสินี ยวนใจ)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	90+600.000- 91+600.000, 93+200.000- 100+400.000, 101+400.000- 106+020.000 และ 107+820.000- 113+500.000	18.500	สท.1/47/69 30 ก.ย. 69 TOR วันที่ 25 ก.พ. 69	(1) 1,199,919,000.00 (2) 1,199,953,485.60 (3) 1,200,000,000.00	บ.สหะขนส่งอุทัยธานี จก.	1 ต.ค. 69	17 เม.ย. 72	930	0.03 0.07	0.03 0.07	2569 ติดไม้หวงห้าม และผลกระทบ จากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
65	333	พิเศษ	สระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไกรยุทธ์ เสือแก้ว)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	33+800.000 - 50+000.000	16.200	สท.1/8/69 25 มิ.ย. 69 TOR วันที่ 30 ธ.ค. 68	(1) 774,772,600.00 (2) 779,948,318.70 (3) 780,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	26 มิ.ย. 69	10 ม.ค. 72	930	1.59 1.64	2.58 3.71	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
66	3502	พิเศษ	ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว (นายปรเมธ ถาวโรจน์) (นายเศรษฐา รังษีสุริยะชัย)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	30+888.000 - 34+425.000	3.537	สท.1/10/69 30 ก.ค. 69 TOR วันที่ 9 มี.ค. 69	(1) 150,000,000.00 (2) 159,998,291.00 (3) 160,000,000.00	บ. ต.สร้างสรรค์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.	4 ก.ค. 69	28 มิ.ย. 70	360	7.10 12.75	8.16 24.34	2569 ติดต้นไม้ และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
67	3373	พิเศษ	สามโก้ - คลองลี่ (นางปรียนุช เตชะนรราช) (นายอภิสิทธิ์ ยะเปียงปลูก)	12 (สุพรรณบุรี) อ่างทอง	2+468.000 - 6+200.000	3.732	สท.1/12/69 6 ก.ค. 69 TOR วันที่ 26 ก.พ. 69	(1) 150,000,000.00 (2) 179,996,805.20 (3) 180,000,000.00	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง	7 ก.ค. 69	29 ก.ย. 70	450	2.64 4.47	7.40 10.34	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ ติดสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำในเขตทาง

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
68	4	พิเศษ	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม, ราชบุรี	65+000.000 - 67+500.000	2.500	สท.1/29/69 2 ก.ย. 69 TOR วันที่ 16 ม.ค. 69	(1) 686,142,800.00 (2) 689,860,511.20 (3) 690,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	3 ก.ย. 69	19 พ.ค. 72	990	0.06 0.07	0.10 0.13	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
69	4	พิเศษ	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายปฏิพล กาญจนอุดม)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	67+500.000 - 71+275.000	3.775	สท.1/19/69 27 ก.ค. 69 TOR วันที่ 16 ม.ค. 69	(1) 755,214,700.00 (2) 759,905,633.10 (3) 760,000,000.00	บ.ธงชัยเจริญก่อสร้าง 2566 จก.	28 ก.ค. 69	11 ก.ค. 72	1,080	2.38 1.10	2.45 1.37	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
70	4	พิเศษ	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวราศักดิ์ ปะสังติโย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	71+275.000 - 72+550.000	1.275	สท.1/24/69 10 ส.ค. 69 TOR วันที่ 16 ม.ค. 69	(1) 735,798,000.00 (2) 739,938,361.50 (3) 740,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	11 ส.ค. 69	25 ก.ค. 72	1,080	0.05 0.21	0.12 0.53	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), คลองชลประทาน
71	4	พิเศษ	นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม -บ.หนองโพ ตอน 4 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	72+550.000- 75+000.000	2.450	สท.1/1/70 6 ต.ค. 69 TOR วันที่ 27 ก.พ. 69	(1) 449,288,000.00 (2) 449,433,795.60 (3) 510,000,000.00	บ.สามัคคีที่ดินและเคหะ จก.	7 ต.ค. 69	24 พ.ย. 71	780	0.08 0.10	0.08 0.10	2569 ติดสาธารณูปโภค
72	4094	พิเศษ	บ่อล้อ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อล้อ - อ.เชียรใหญ่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไพโรจน์ รัตนฉวี)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	0+500.000- 7+250.000	6.750	สท.1/39/69 15 ก.ย. 69 TOR วันที่ 16 มี.ค. 69	(1) 449,968,892.00 (2) 449,981,937.50 (3) 460,000,000.00	บ. เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จก.	16 ก.ย. 69	2 ม.ค. 72	840	0.06 0.88	0.07 0.98	2569 ติดสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) และการขออนุญาตสร้างสะพานล่วงล้ำลำน้ำ

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
73	4009	พิเศษ	บางใหญ่ - อ.อ่างลึก ตอน บ.วังใหญ่ - บ.อิปัน (นายปรเมธ ถาวโรจน์) (นายวิทยา แทนพ่อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	74+000.000- 79+500.000	5.500	สท.1/46/69 30 ก.ย. 69 TOR วันที่ 13 มี.ค. 69	(1) 448,107,529.00 (2) 448,117,662.00 (3) 465,000,000.00	บ.ตาปีแทรคเตอร์ จก.	1 ต.ค. 69	18 พ.ย. 71	780	0.00 0.00	0.00 0.00	2569
74	4	พิเศษ	ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราชกรูด - บ.ม่วงกลวง ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	17 (กระบี่) ระนอง	618+900.000 - 631+000.000	12.100	สท.1/31/69 10 ก.ย. 69 TOR วันที่ 13 ม.ค. 69	(1) 1,437,699,599.00 (2) 1,449,990,782.45 (3) 1,450,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	11 ก.ย. 69	25 ส.ค. 72	1,080	0.02 0.57	0.03 1.08	2569 ติดต้นไม้หวงห้าม, ขออนุญาตพื้นที่ป่าและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
75	4	พิเศษ	ราชกรูด - กะเปอร์ ตอน ราชกรูด - บ.ม่วงกลวง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวานิช สังข์ขาว)	17 (กระบี่) ระนอง	634+500.000 - 644+300.000	9.800	สท.1/32/69 10 ก.ย. 69 TOR วันที่ 13 ม.ค. 69	(1) 841,137,300.00 (2) 849,970,842.65 (3) 850,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	11 ก.ย. 69	26 ก.พ. 72	900	0.03 0.70	0.05 1.39	2569 ติดต้นไม้หวงห้าม, ขออนุญาตพื้นที่ป่าและเขตลำคลอง
76	419	พิเศษ	วงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ้านควน - บ้านโพธิ์ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรเทพ กิติศักดิ์รณกรณ์)	17 (กระบี่) ตรัง	14+500.000- 20+852.000	6.352	สท.1/43/69 25 ก.ย. 69 TOR วันที่ 27 มี.ค. 69	(1) 899,970,000.00 (2) 899,987,325.84 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีซี	26 ก.ย. 69	9 ก.ย. 72	1,080	0.03 0.04	0.03 0.04	2569
77	410	พิเศษ	ปัตตานี - เบตง ตอน บ.กาโสด - บ.ตังกาเด็ง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) ยะลา	81+000.000- 89+000.000	8.000	สท.1/40/69 15 ก.ย. 69 TOR วันที่ 31 มี.ค. 69	(1) 449,300,000.00 (2) 449,318,805.70 (3) 550,000,000.00	หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง	16 ก.ย. 69	2 ม.ค. 72	840	0.08 0.15	0.08 0.30	2569 ติดพื้นที่ป่าไม้และปัญหาความไม่ปลอดภัยในพื้นที่

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
78	4066	พิเศษ	โกตาบารู - บ้านทอน ตอน ต.โกตาบารู - ต.กายูบอเกาะ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธนากร สังขะกูล)	18 (สงขลา) ยะลา	1+000.000- 7+579.000	6.579	สท.1/44/69 25 ก.ย. 69 TOR วันที่ 23 เม.ย. 69	(1) 349,199,000.00 (2) 349,371,206.65 (3) 350,000,000.00	บ.อี.แอนด์ ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	26 ก.ย. 69	12 พ.ค. 72	960	0.02 0.18	0.02 0.36	2569 ปัญหาความไม่ปลอดภัยในพื้นที่
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				76	โครงการ	782.589		(1) 52,111,337,134.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	32.970		(1) 958,772,280.00							
1	1	พิเศษ	**กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ** ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	2 (แพร่) พะเยา	-	1 แห่ง	สท.1/48/68 30 ก.ย. 68	(1) 448,999,990.00 (2) 509,377,163.40 (3) 550,000,000.00	บ.รัตนชาติก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 68	14 ก.ย. 71	1,080	0.61 1.85	6.20 18.30	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร, ท่อประปา), การรุกล้ำเขตทางและไม้หวงห้าม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	0.000		(1) 448,999,990.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	103	พิเศษ	**กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)** อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสุกิจ อภิญญาลังกร)	2 (แพร่) แพร่	30+000.000 - 36+500.000	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	28 ก.ย. 67 (ขยายอายุสัญญา)	13 ส.ค. 70 22 มี.ค. 71	1,050 1,272	3.30 4.15	46.35 47.66	2567 ติดเสาไฟฟ้า, สายเคเบิลโทรคมนาคม และสิ่งปลูกสร้าง และผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (นายจำรัส ดำรงค์พานิช) (นายสุกิจ อภิญญาลังกร)	2 (แพร่) แพร่,ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 67 (ขยายอายุสัญญา)	15 ก.ย. 70 15 พ.ค. 71	1,080 1,323	1.79 3.52	28.19 28.39	2567 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
3	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายอมรเทพ อินทรประเสริฐ)	2 (แพร่) ลำปางที่ 2	43+000.000 - 46+255.000 และ 46+585.000 - 49+650.000	6.320	สท.1/20/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,758.90 (3) 600,000,000.00	หจก.อิ้งแซเฮง	1 ต.ค. 67 (ขยายอายุสัญญา)	15 ก.ย. 70 4 มี.ค. 71	1,080 1,251	1.59 2.46	41.48 41.86	2567 ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
4	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก - ต.สานตม ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายณัฐวุฒิ รัตนมณี)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	354+500.000 - 361+500.000	7.000	สท.1/26/68 15 ส.ค. 68	(1) 660,483,236.00 (2) 667,773,864.46 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	16 ส.ค. 68 (ขยายอายุสัญญา)	3 ธ.ค. 70 27 ต.ค. 71	840 1,169	5.15 2.94	17.30 27.98	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร, ประปา), กรรมสิทธิ์ที่ดิน, ไม้หวงห้าม และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
5	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก - ต.สานตม ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์ศรี)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	361+500.000 - 367+750.000	6.250	สท.1/36/68 5 ก.ย. 68	(1) 667,934,838.00 (2) 669,880,667.62 (3) 670,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68 (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 70 29 ก.ค. 71	750 1,058	1.75 6.12	10.33 37.00	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,พื้นที่ป่าไม้,ต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
6	21	พิเศษ	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก - ต.สานตม ตอน 3 (นายวีระสิทธ์ ศรีสมัย) (นายปุญญพัฒน์ ปิ่นตามูล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	367+750.000 - 376+625.000	8.875	สท.1/37/68 5 ก.ย. 68	(1) 657,250,700.00 (2) 659,896,220.17 (3) 660,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	6 ก.ย. 68 (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.ค. 71 25 พ.ค. 72	1,050 1,358	0.76 1.32	7.83 20.75	2568 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,พื้นที่ป่าไม้,ต้นไม้หวงห้าม และติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา สายสื่อสาร) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
7	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิโรจน์ สุมทุม)	11 (ลพบุรี) นครสวรรคที่ 2 (ตากฟ้า)	74+420.000- 94+150.000	19.730	สท.1/41/69 22 ก.ย. 69 TOR วันที่ 13 ม.ค. 69	(1) 1,099,499,000.00 (2) 1,099,991,976.40 (3) 1,100,000,000.00	กิจการร่วมค้า เคดับบลิว	23 ก.ย. 69	6 ก.ย. 72	1,080	0.02 0.08	0.02 0.08	2569 ติดไม้หวงห้าม, พื้นที่ป่าไม้ตลอดโครงการ และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				7	โครงการ	61.175		(1) 4,435,167,774.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง												
1	113	พิเศษ	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพรศักดิ์ เลี่ยงอิ้ว)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	54+000.0000 - 56+453.000, 57+153.000 - 59+350.000, 63+552.000 - 67+353.000 และ 68+753.000 - 77+614.000	17.312	สท.1/47/68 25 ก.ย. 68	(1) 799,931,000.00 (2) 799,992,438.40 (3) 800,000,000.00	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จก.	26 ก.ย. 68	12 ก.พ. 71	870	0.84 2.00	4.40 22.08	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา)
2	4046	พิเศษ	ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวณิชกุล กฤษณะเศรนี)	17 (กระบี่) ตรัง	8+750.000 - 19+250.000	10.500	สท.1/9/68 26 มิ.ย. 68	(1) 648,445,746.00 (2) 649,992,932.20 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจีเนียริง จก. (มหาชน)	27 มิ.ย. 68	14 ก.ย. 70	810	2.01 5.91	16.86 43.34	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และสิ่งปลูกสร้าง

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3	4046	พิเศษ	ตรัง - ควนกุน ตอน ตรัง - บ.โคกโตน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวณิชกุล กฤษณะเศรนี)	17 (กระบี่) ตรัง	19+250.000 - 30+029.000	10.779	สท.1/14/68 22 ก.ค. 68	(1) 648,176,514.00 (2) 649,994,611.90 (3) 650,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	23 ก.ค. 68	8 ม.ค. 71	900	0.47 5.00	7.98 30.10	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และสิ่งปลูกสร้าง
4	4326	พิเศษ	เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทรัตน์ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิติวัฒน์ กันชาติ)	18 (สงขลา) ยะลา	1+050.000- 8+935.000	7.885	สท.1/38/69 15 ก.ย. 69 TOR วันที่ 23 เม.ย. 69	(1) 629,850,000.00 (2) 629,992,019.72 (3) 630,000,000.00	บ.ไทยวัฒน์วิศวการทาง จก.	16 ก.ย. 69	3 ธ.ค. 71	810	0.10 0.11	0.10 0.11	2569
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	46.476		(1) 2,726,403,260.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก												
1	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไสว ส้มเขียวหวาน)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจีเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1,208	0.26 0.00	72.96 100.00	2562 ติดสาธารณูปโภค และอยู่ระหว่างการแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำลงสู่คลอง เปรมประชากร ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 8 ม.ค.68 - 25 พ.ย.68, 18 ก.ค.68 - 19 ก.ค.69 และ 20 ก.ค.69 - 14 ก.ย.69

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
2	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	0.32 0.00	71.84 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา ท่อก๊าซ), สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69, 2 ก.พ.69 - 7 เม.ย.69, 8 เม.ย.69 - 13 ก.ค.69 และ 14 ก.ค.69 - 20 ก.ค.69
3	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเจษฎา โศณณายะ)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66 27 ก.ค. 66	(1) 951,107,005.35 (2) 949,958,925.65 (3) 950,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จก.	28 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.ค. 69 25 ธ.ค. 69	1,080 1,247	1.66 10.41	71.79 83.36	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา) ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญาจากเดิม 948,533,800 บาท
4	35	พิเศษ	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวราศักดิ์ ปะสังติโย)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	39+000.000 - 40+050.000	1.050	สท.1/42/68 12 ก.ย. 68	(1) 399,699,000.00 (2) 399,998,619.10 (3) 400,000,000.00	หจก.ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์	13 ก.ย. 68	1 พ.ย. 70	780	4.32 7.03	25.12 47.63	2568 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร)
5	34	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	34+000.000 - 36+000.000	2.000	สท.1/33/68 22 ส.ค. 68	(1) 256,000,000.00 (2) 269,902,410.40 (3) 270,000,000.00	บ.ประโยชน์การโยธา จก.	23 ส.ค. 68	14 พ.ค. 70	630	1.49 6.89	9.31 50.13	2568 ติดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า,ท่อประปา สายโทรศัพท์) และการรุกล้ำในเขตทาง

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
6	3901	พิเศษ	พระประแดง - บางแค ตอน ทุ่งครุ - แสมดำ (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	5+100.000- 12+300.000	7.200	สท.1/42/69 23 ก.ย. 69 TOR วันที่ 11 มี.ค. 69	(1) 439,992,181.00 (2) 439,998,508.70 (3) 440,000,000.00	บ.ประโยชน์การโยธา จก.	24 ก.ย. 69	14 ก.ค. 71	660	0.06 0.11	0.06 0.14	2569
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	27.599		(1) 4,039,164,186.35							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
			กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ												
1	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายณพงศธร ลิขิตศรีไพบูลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	1.27 3.94	62.37 87.83	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และขออนุญาตก่อสร้างจุดตัดผ่านทางหลวงชนบท ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 16 ธ.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 17 ธ.ค.67 - 22 ม.ค.68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	118+000.000 - 130+000.000	12.000	สท.1/11/68 9 ก.ค. 68	(1) 732,089,000.00 (2) 732,329,883.80 (3) 750,000,000.00	บ.บัญชากิจ จก.	10 ก.ค. 68	28 ส.ค. 70	780	3.31 5.31	24.84 39.79	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
3	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	130+000.000 - 141+000.000	11.000	สท.1/8/68 26 มิ.ย. 68	(1) 749,748,100.00 (2) 749,998,161.10 (3) 750,000,000.00	บ.พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จก.	27 มิ.ย. 68	15 ส.ค. 70	780	3.21 3.87	22.47 39.90	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) และติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4	117	พิเศษ	อุตรดิตถ์ - ภูดู่ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ที่ 2	320+330.000 - 343+544.000	23.214	สท.1/45/68 15 ก.ย. 68	(1) 643,950,000.00 (2) 644,674,641.38 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.สุนิสาจุฬ้า รัตน์การโยธา จก. และ บ.ถนอมวงศ์บริการ จก.	16 ก.ย. 68	5 ต.ค. 70	750	0.25 3.32	2.69 30.26	2568 ติดต้นไม้หวงห้าม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	53.397		(1) 2,694,805,200.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ												
1	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	9 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68 20 ม.ค. 69	1,080 1,375 1,595	1.87 1.72	84.88 99.46	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69
2	130	พิเศษ	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวอภิชา ใสสะอาดตา)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	0+000.000 - 11+000.000	11.000	สท.1/28/69 28 ส.ค. 69 TOR วันที่ 24 ก.พ. 69	(1) 648,100,200.00 (2) 649,875,382.40 (3) 650,000,000.00	บ.แพร่อำรุงวิทย์ จก.	29 ส.ค. 69	15 มี.ค. 72	930	0.22 0.08	0.35 0.18	2569 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	20.103		(1) 1,693,037,200.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
			กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก												
1	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายสันติภาพ วัชรโสตถิกุล)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	9+600.000 - 25+100.000	15.500	สท.1/12/67 12 ก.ย. 67	(1) 759,161,123.00 (2) 759,624,112.40 (3) 760,000,000.00	บ.อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	3.30 4.76	52.29 64.70	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ อุปกรณ์กล้องตรวจจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกติดขัดการก่อสร้าง

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
2	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายธงชัย สงไย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1, พิจิตร	25+100.000 - 40+300.000	15.200	สท.1/14/67 17 ก.ย. 67	(1) 739,146,658.00 (2) 739,743,205.30 (3) 740,000,000.00	บ. บี ซี ดี ซี จก.	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	2.74 6.27	32.48 64.00	2567 ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
3	340	พิเศษ	บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โทนนาดี)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	48+841.000 - 57+250.000	8.409	สท.1/9/67 12 ก.ย. 67	(1) 686,761,000.00 (2) 687,313,774.80 (3) 690,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	0.84 5.36	96.73 57.29	2567
4	340	พิเศษ	บ.สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศิวดล บุญทาดุ้ย)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	2.41 4.26	75.59 81.00	2567 ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง
5	347	พิเศษ	เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายโอภาส อินทสาขา) (นายนิธิพัฒน์ รุมฉิมพลี)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พรรณีวรกิจ ก่อสร้าง และขนส่ง จก.	19 ก.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 พ.ค. 69 30 เม.ย. 70	1,020 1,382	0.62 2.97	96.92 90.70	2566 ท่อส่งแก๊ส ปตท. ใกล้พื้นที่ก่อสร้างสะพาน
6	11	พิเศษ	ป่างมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ) (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายศักพิ์ชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	427+000.000 - 457+000.000	20.000	สท.1/12/68 15 ก.ค. 68	(1) 799,821,000.00 (2) 799,999,184.30 (3) 800,000,000.00	บ.เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จก.	16 ก.ค. 68	29 มิ.ย. 71	1,080	0.21 1.03	5.44 22.42	2568 พื้นที่ป่ารอการอนุญาต และผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตน้ำมัน

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
7	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บัวยาง - บ.ต้นประดู่ (นายศุภชัย มหากิจ) (นายพูลทรัพย์ สิริสมบูณณ์)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1, พิจิตร	96+700.000- 101+550.000	4.850	สท.1/34/69 10 ก.ย. 69 TOR วันที่ 4 มี.ค. 69	(1) 429,700,000.00 (2) 429,999,009.90 (3) 430,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	11 ก.ย. 69	26 ก.พ. 72	900	0.05 0.62	0.06 0.74	2569
8	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลัง - บ.สวนเจริญ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธงชัย สงใย)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	40+300.000 - 62+000.000	21.700	สท.1/33/69 10 ก.ย. 69 TOR วันที่ 12 ม.ค. 69	(1) 1,295,912,159.00 (2) 1,299,988,616.68 (3) 1,300,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	11 ก.ย. 69	25 ส.ค. 72	1,080	0.04 0.45	0.04 0.84	2569
9	347	พิเศษ	บางกระสั้น - บางปะหัน (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายเจษฎา โศณณายะ)	13 (กรุงเทพ)	21+500.000- 37+925.000, 40+165.000- 49+141.000	25.401		(1) (2) (3) 1,350,000,000.00							2569 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				8	โครงการ	106.509		(1) 6,299,109,840.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	25.401		(3) 1,350,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
			กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย												
1	1	พิเศษ	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นางยุมิ ชุ่มไชยพฤกษ์)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สท.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) 859,469,000.00 (2) 859,903,809.30 (3) 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	3.30 4.17	75.86 93.88	2567 ติดสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างสะพาน ติดขัดชั้นหิน

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
2	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาใบทอง จก.	16 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	3 ม.ค. 68 9 มิ.ย. 68 15 ก.ค. 68	660 817 853	0.86 0.00	99.99 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ ต.ค.69 งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค.68 - 10 ธ.ค.68, 11 ธ.ค.68 - 7ม.ค.69, 8 ม.ค.69 - 14 ม.ค.69, 15 ม.ค.69 - 1 ต.ค.69 และ 2 ต.ค.69 - 8 ต.ค.69
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (นายศุภชัย มหากิจ) (นายภัธรนริน วิมาลา)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	101+550.000 - 113+300.000	11.750	สท.1/4/68 11 มิ.ย. 68	(1) 648,645,776.00 (2) 649,997,665.40 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จก.	12 มิ.ย. 68	27 ม.ค. 71	960	1.77 4.00	51.23 29.60	2568
4	4	พิเศษ	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อตาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (นายโอภาส อินทสาขา) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	440+813.000 - 460+900.000	20.087	สท.1/16/68 25 ก.ค. 68	(1) 898,986,630.00 (2) 899,985,627.70 (3) 900,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	26 ก.ค. 68	9 ก.ค. 71	1080	0.30 0.86	4.63 19.45	2568 ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างทาง และจุดกลับรถใต้สะพาน,ติดต้นไม้และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน
5	41	พิเศษ	สี่แยกปฐมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง (นายโอภาส อินทสาขา) (นายอุดม อินใหม่)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2	292+000.000- 294+740.000	2.740	สท.1/45/69 30 ก.ย. 69 TOR วันที่ 27 มี.ค. 69	(1) 449,931,500.00 (2) 449,941,302.30 (3) 460,000,000.00	บ.ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 69	18 พ.ย. 71	780	0.07 0.16	0.07 0.16	2569
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	60.508		(1) 2,857,032,906.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	21.400		(1) 185,750,000.00							

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงานแผนงาน เดือนนี้	% ผลงานแผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
			โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง												
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง												
1	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสุทัศน์ โทนนาดี)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	51+725.000 - 54+200.000	2.475	สท.1/4/69 3 ก.พ. 69	(1) 717,957,400.00 (2) 718,895,272.24 (3) 720,000,000.00	บ.สี่แสงการโยธา(1979) จก.	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 72	1,080	4.59 2.62	14.92 10.02	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%)
2	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายศิวดล บุญทาตุ้ย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	54+200.000 - 56+375.000	2.175	สท.1/2/69 30 ม.ค. 69	(1) 731,750,000.00 (2) 732,849,975.38 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจีเนียริง จก. (มหาชน)	31 ม.ค. 69	14 ม.ค. 72	1,080	2.51 3.49	9.71 10.15	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%) ติดขัดสาธารณูปโภค (สายไฟฟ้า)
3	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 3 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	56+375.000 - 57+625.000	1.250	สท.1/1/69 30 ม.ค. 69	(1) 689,650,000.00 (2) 690,730,320.46 (3) 770,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจีเนียริง จก. (มหาชน)	31 ม.ค. 69	14 ม.ค. 72	1,080	5.52 3.70	15.24 10.40	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%)
4	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 4 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายนิธิพัฒน์ รุมณิมพลี)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	57+625.000 - 59+525.000	1.900	สท.1/6/69 6 ก.พ. 69	(1) 645,000,000.00 (2) 645,154,889.02 (3) 650,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	7 ก.พ. 69	21 ม.ค. 72	1,080	7.03 3.33	16.76 10.02	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%)

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
5	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 5 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายวาที หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี, ปทุมธานี	59+525.000 - 61+875.000	2.350	สท.1/5/69 5 ก.พ. 69	(1) 649,360,000.00 (2) 649,817,758.98 (3) 650,000,000.00	บ.ท่าราบก่อสร้าง จก.	6 ก.พ. 69	20 ม.ค. 72	1,080	1.00 1.19	29.71 10.05	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%)
6	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนของงานโยธา ตอน 6 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายชุมภู สุขเอมโอฐ)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	61+875.000 - 63+500.000	1.625	สท.1/3/69 3 ก.พ. 69	(1) 629,501,900.00 (2) 629,819,889.78 (3) 740,000,000.00	หจก.สี่แสงโยธาการ	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 72	1,080	1.05 3.24	17.89 11.83	2568 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 48.31%)
7	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 1 (นายโอภาส อินทสาขา) (ชุมภู สุขเอมโอฐ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	63+500.000 - 65+850.000	2.350	สท.1/25/69 10 ส.ค. 69 TOR วันที่ 3 ก.พ. 69	(1) 856,411,111.00 (2) 856,775,560.70 (3) 865,000,000.00	บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จก.	11 ส.ค. 69	25 ก.ค. 72	1,080	0.02 0.25	0.05 0.54	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%)
8	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 2 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายรชต สุริยนต์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	65+850.000 - 68+400.000	2.550	สท.1/15/69 24 ก.ค. 69 TOR วันที่ 3 ก.พ. 69	(1) 868,770,000.00 (2) 869,036,004.46 (3) 905,000,000.00	บ.พรรณีวรกิจก่อสร้าง และขนส่ง จก.	25 ก.ค. 69	8 ก.ค. 72	1,080	0.29 0.17	0.35 0.70	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%)

ตุลาคม 2569

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือนนี้	% ผลงาน แผนงาน รวมถึงปัจจุบัน	โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
9	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 3 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	68+400.000 - 70+800.000	2.400	สท.1/22/69 7 ส.ค. 69 TOR วันที่ 3 ก.พ. 69	(1) 825,265,500.00 (2) 827,014,600.10 (3) 870,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซี	8 ส.ค. 69	22 ก.ค. 72	1,080	0.03 0.23	0.07 0.33	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%)
10	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 7 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายนิธิพัฒน์ รุมฉิมพลี)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	78+300.000 - 81+100.000	2.800	สท.1/18/69 24 ก.ค. 69 TOR วันที่ 3 ก.พ. 69	(1) 871,619,000.00 (2) 871,899,772.90 (3) 1,300,000,000.00	บ.บัญชากิจ จก.	25 ก.ค. 69	10 มี.ค. 72	960	0.15 0.47	0.20 1.41	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%)
11	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 8 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายถาวร ตะไก่แก้ว)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	81+100.000 - 82+500.000	1.400	สท.1/21/69 7 ส.ค. 69 TOR วันที่ 3 ก.พ. 69	(1) 886,067,000.00 (2) 886,547,857.03 (3) 965,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จก.	8 ส.ค. 69	22 ก.ค. 72	1,080	0.04 0.04	0.10 0.11	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%) ติดท่อส่งก๊าซและท่อส่งน้ำมัน, พื้นที่ก่อสร้างสะพานบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานอื่น
12	M9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน ตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน ในส่วนของงานโยธา ตอน 9 (นายโอภาส อินทสาขา) (นายวาที หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี	82+500.000 - 86+300.000	3.800	สท.1/16/69 24 ก.ค. 69 TOR วันที่ 3 ก.พ. 69	(1) 903,539,000.00 (2) 904,172,149.65 (3) 910,000,000.00	บ.ท่าราบก่อสร้าง จก.	25 ก.ค. 69	8 ก.ค. 72	1,080	1.38 1.03	1.45 2.21	2569 (เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 50%) ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, สายสื่อสาร, ท่อก๊าซ)
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				12	โครงการ	27.075		(1) 9,274,890,911.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							